NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 2246 - 2023 firmado con la Administración Municipal De Curumani
Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DE 09 DE AGOSTO 2024

Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado: 243 - 2023

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado: 4911 - 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 7.7 km
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10 Km

1. CONVENIO O CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2246 - 2023		
CONTRATO DE OBRA	243 - 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS CURUAMANI	NIT:	901747568-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES)	MIC CONSTRUCCIONES S.A.S (80 %); GEOESTRUCTURAS ZAMBARANO S.A.S. (20%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICPIO DE CURUMANI POR EL		

	PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL DEPARTAMENTO DE CESAR		
FECHA DE INICIO:	19 - febrero - 2024	Alcaldía de curumani	SVR
VALOR INICIAL:	$ 16.019.184.917,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 16.019.184.917,00		
ANTICIPO:	$ 8.009.592.458,00 (50%)		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 8.009.592.458,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 5.380.173.332,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$2.901.547.301,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	31- diciembre-2024		
PRÓRROGA 2:	18 – marzo - 2025		
PRORROGA 3:	23 – diciembre - 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 – diciembre - 2025		

1.2 Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma**. SVR FECHA 14 DE JULIO 2023**

1.3 **INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	OBSERVACION	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
755	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	15 DE JULIO 2023 – 30DE ABRIL 2024	22 DE MAYO 2024	$ 14.725.854,67
137	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	30 DE ABRIL 2024 – 30 DE JUNIO 2024	25 DE JULIO 2024	$ 4.221.368,04

137	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	01 DE JULIO – 31 DE AGOSTO	17 DE SEPTIEMBRE	$ 2.920.226.93
137	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	01 DE SEPTIEMBRE – 30 DE SEPTIEMBRE	05 DE OCTUBRE - 2024	$ 1.048.510,46
2490864	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	01 DE OCTUBRE – 30 DE NOVIEMBRE	13 DICIEMBRE - 2024	$ 1.687.099,43

1.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
712	2023	6.37	03-24.2402.2.3.2.01.01.001.03.02-6.37	$16.019.184.917	$ 10.780.680.804	$ 5.238.504.113

1.5 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA No 1 DE OBRA JULIO	$ 2.774.411.547	$ 26.589.019	$ 1.400.500.283	$ 2.801.000.566
ACTA No 2 AGOSTO	$ 1.623.082.159	$ 11.948.300	$ 817.515.229	$ 1.635.082.159
ACTA No 3 SEPTIEMBRE	$ 540.279.089	$ 3.977.258	$ 272.128.174	$ 544.256.347
Acta No 04 octubre	$ 1.617.824.696	$ 11.909.597	$ 814.667.147	$ 1.629.734.293
Acta No 05 Enero 2025	$ 4.119.995.702	$ 30.329.298	$ 2.075.162.500	$ 4.150.325.000

1.3 AVANCE DEL CONTRATO

1.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.019.184.917	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 10.909.242.390	68.38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 10.773.684.510	67.53%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 53.391.843	0,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 10.827.076.453	67.58%

1.3.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 8.009.592.458,00
Amortizado	$ 5.380.173.332
Saldo	$ 2.901.547.301

1.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Metafísica programada: 68.382%
Metafísica ejecutada 67.58%

1.1. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.2. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
01/09/2025	03

1.3. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		N/A		

1.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO CUATRO (04) DE 2025
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/09/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.601.918.491,70	CG - 1048107	19/09/2025	24/12/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 8.009.592.458,50	CG - 1048107	19/09/2025	24/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.203.836.983,40	CG - 1048107	19/09/2025	24/12/2028
Estabilidad de la Obra	$ 4.805.755.475,10	CG - 1048107	22/03/2025	24/12/2030
Calidad	$ 16.833.833,40	CG - 1048107	22/03/2025	24/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 800.959.246,00	CG-1010914	19/02/2024	24/12/2025

1.7. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4911 - 2023

Contratista: CONSORCIO INTERURAL CURUMANI

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.2 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4911 - 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERURAL CURUMANI	NIT:	901774169-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	PROYTECO S.A.S (25%) – COTEING S.A.S. (25%) – LATINOCONSULT S.A.S. (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL OARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI POR EL		

	PROGRAMA DE "COLOMBIA RURAL" EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR		
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE 2023	No. de Oficio: 2023 – 12- 27 2023S-VBOG-032165	SVR
VALOR INICIAL:	$ 1.349.999.999,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	$150.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$150.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.649.999.999,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 – diciembre - 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	31 – diciembre - 2024		
PRÓRROGA 2:	18 – marzo - 2025		
PRORROGA 3:	24 – diciembre – 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 – diciembre - 2025		

2.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1396323	31/12/2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.079.999.999,00	$1.070.022.915	$279.977.084
2025.CEN.01.000118	31/12/2025			$150.000.000	$ 85.336.209	$64.663.791
				$150.000.000		

2.4 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 16	$ 30.186.420	$ 5.735.420	N/A	$ 35.021.840

2.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 14 De fecha 05 octubre de 2025 para el período septiembre el contrato reporta un avance de 81.33 %.

2.6 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 81.33%
Total, inversión ejecutada: $ 81.33%

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/09/2025	03	ADICION	APROBADO

2.9 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Consecutivo	Fecha	Asunto	Remitente	Destino	Medio
2025S-VCES-041715	19 de junio de 2025	SOLICITUD DE REUNIÓN URGENTE PROBLEMÁTICA SOCIAL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO NO. 2246 DE 2024	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VCES-046243	08 de julio de 2025	SOLICITUD URGENTE DE INFORMACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO. 2246 DE 2023 Y DEL CONTRATO DE OBRA NO. 243 DE 2023	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2026S-VCES-064537	03 de septiembre de 2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VBOG-064788	04 de septiembre de 2025	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PROFESIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 4911-2023.	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VCES-066360	09 de septiembre de 2025	REQUERIMIENTO FRENTE A ATRASOS SIGNIFICATIVOS, MEDIDAS CORRECTIVAS Y CONTROL DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO 2246 - 2023	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VCES-067894	15 de septiembre de 2025	CITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 4911 DE 2023	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VCES-068406	16 de septiembre de 2025	REQUERIMIENTO URGENTE DE INFORMACIÓN - CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 4911 DE 2023	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VBOG-069597	19 de septiembre de 2025	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-101570. RESPUESTA SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONALES Y APROBACIÓN HOJA DE VIDA DEL CONSORCIO INTERURAL CURUMANÍ EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 4911 DE 2023.	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VCES-069836	22 de septiembre de 2025	REITERACIÓN DE REQUERIMIENTO Y ADVERTENCIA POR INCUMPLIMIENTO REITERADO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y COMPROMISOS DE COMITÉ DE OBRA	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VCES-070027	22 de septiembre de 2025	REQUERIMIENTO Y ADVERTENCIA POR INCUMPLIMIENTO REITERADO DE COMPROMISOS CONTRACTUALES Y DE COMITÉ DE OBRA	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VCES-070472	23 de septiembre de 2025	REQUERIMIENTO URGENTE DE INFORMACIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO 2246 - 2023	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se han presentado atrasos en actividades programadas por las condiciones climáticas en la zona y sobre todo por las pausas en ejecución física debido a los problemas de orden público en sus alrededores, además del tramite de permiso de ocupación de cauces realizado ante la corporación autónoma regional del Cesar

- En el presente informe se reporta un avance en ejecución físico del proyecto del 67,58%. Con atraso del 0.9%

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se considera procedente y necesario adelantar la iniciación de procesos administrativos sancionatorios contra la interventoría, en atención a los reiterados y sistemáticos incumplimientos evidenciados en el desarrollo de sus obligaciones administrativas. Dichas conductas no solo reflejan deficiencias en la gestión contractual, sino que comprometen el adecuado seguimiento, control y verificación del contrato de obra, afectando de manera directa la correcta ejecución del mismo y el cumplimiento de los fines estatales.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

se recomienda implementar un seguimiento riguroso, permanente y detallado a la facturación, así como a todos los movimientos y operaciones realizadas por la fiduciaria en relación con el manejo del anticipo otorgado. Lo anterior, con el fin de garantizar la correcta destinación de los recursos, la trazabilidad de los mismos y el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas para su administración.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

se recomienda realizar un seguimiento técnico, permanente y sistemático al cumplimiento de las resoluciones, permisos y demás instrumentos ambientales otorgados por la autoridad competente, con el fin de garantizar su adecuada implementación y observancia durante la ejecución del proyecto. Este control debe orientarse a verificar el cumplimiento de las obligaciones, medidas de manejo, planes de compensación y demás condicionamientos establecidos en dichos actos administrativos, asegurando su correcta aplicación y documentación.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda a la entidad fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y supervisión integral del contrato, abarcando los componentes jurídico, administrativo, financiero, técnico y ambiental, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución del proyecto.

Resulta necesario continuar con la adopción de medidas oportunas frente a los incumplimientos evidenciados, incluyendo la eventual iniciación de procesos administrativos sancionatorios, cuando haya lugar, con el propósito de salvaguardar los intereses de la entidad y asegurar la debida ejecución contractual.

Se recomienda mantener un control riguroso, permanente y documentado sobre la gestión de la fiduciaria, especialmente en lo relacionado con la administración del anticipo, verificando la trazabilidad de los recursos, la consistencia de la facturación, los soportes contables y los informes financieros, con el fin de prevenir desviaciones y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Es indispensable asegurar el seguimiento continuo al cumplimiento de las resoluciones, permisos y demás instrumentos ambientales otorgados por la autoridad competente, verificando la implementación de las medidas de manejo, compensación y control, de manera que se eviten contingencias ambientales y posibles sanciones, garantizando además el cierre adecuado de dichos instrumentos conforme a la normativa vigente.

Frente a las afectaciones derivadas de las condiciones climáticas que inciden en la ejecución del contrato de obra, se recomienda adoptar acciones preventivas y correctivas oportunas, dejando plena claridad y trazabilidad de cada situación presentada. En este sentido, es fundamental que todos los eventos climáticos que impacten la ejecución contractual se encuentren debidamente soportados y registrados en la bitácora de obra, así como consignados en el formato de seguimiento de estado del tiempo, con sus respectivos soportes técnicos, fotográficos y de campo,

de manera que sirvan como sustento válido para la toma de decisiones, eventuales modificaciones contractuales y la adecuada gestión de riesgos del proyecto.

Finalmente, se recomienda consolidar todos estos controles dentro de un esquema de seguimiento integral, con informes periódicos claros, verificables y soportados, que permitan a la entidad tomar decisiones oportunas, mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento de los fines estatales asociados al contrato

Cordialmente,

Onna Maria zuleta araújo

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
MATRICULA PROFESIONAL No: 68220 – 134477 STD
SUPERVISOR (A)
DIRECTORA TERRITORIAL CESAR