NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en el municipio de La Paz - departamento del Cesar
Periodo:	ABRIL DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	005 DEL 05/01/2020

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LA CABECERA MUNICIPAL CON LA REGIÓN DEL PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DE EL PASO EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAZ RURAL 2022	NIT:	901.746.177-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO PAZ RURAL 2022		
OBJETO:	Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en el municipio de La Paz - departamento del Cesar		
FECHA DE INICIO:	09 – Noviembre -2023		TERRITORIAL CESAR – EN EJECUCION.
VALOR INICIAL:	$ 4.100´024.011,00 **INCLUIDO IVA**		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		

VALOR ACTUAL:	$ 4.100´024.011,00 **INCLUIDO IVA**
ANTICIPO	$ 1.230´007.203,30 (30%)
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.230´007.203,30 (30%)
ANTICIPO AMORTIZADO:	$
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	4 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
PRORROGA 1:	4 MESES
PRORROGA 2:	4 MESES
PRORROGA 3:	1 MES y 20 DIAS.
PRORROGA 4:	3 MESES
PRORROGA 5:	1 MES
PRORROGA 6:	1 MES
PLAZO ACTUAL:	18 MESES Y 20 DIAS.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-Mayo-2025

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0901-6	2023	CDP 0901-5		$ 4.500.000.000,00		$ 4.500.000.000,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.100.024.011,00	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.100.024.011,00	100.0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.102.492.312,84	51.28%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0 %
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.102.492.312,84	51.28%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.230´007.203,30 (30%)
Amortizado	$
Saldo	$ 1.230´007.203,30

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 51.28%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: NO APLICA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/04/2025.

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 410.002.401,10	47-44-1010248370	23/08/2023	24/04/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.230.007.203,30	47-44-1010248370		24/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 205.001.200,55	47-44-1010248370	23/08/2023	24/12/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$ 1.230.007.203,30	47-44-1010248370	24/12/2023	24/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	47-40-1010076170	23/08/2023	24/12/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 – 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS LUIS ALBERTO GARCIA	NIT:	901598885-6

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	LUIS ALBERTO GARCIA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	Octubre 11 de 2022	CMA-DTE-SEP-197-2021	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20%		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	27 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	5 MESES		
PRÓRROGA 2:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Mayo 31 de 2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	**2022**	**11**	**NACION**	**40.000.000**	**40.000.000**	
148823	**2023**	**11**	**NACION**	**1.770.000.000**	**1.770.000.000**	
209524	**2024**	**11**	**NACION**	**2.447.345.866**	**2.447.345.866**	**686.044.408**

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 31	$136.071.714,00	$25.853.626,00	$0	$161.925.340,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 31 del 30/04/2025 para el período ABRIL el contrato reporta un avance de 92,0%.

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $3.901.015.384 %92
Total, inversión ejecutada: $0.0 % 0.0

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 425.734.586,60	4000417891	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$851.469.173,20	4000417891	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$851.469.173,20	4000417891	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.277.203.759,80	4000417891	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/04/2025.

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-ALCLAPAZ-496-2024	10 de abril de 2025	**WILSON RINCON ALVAREZ** **Alcalde Municipio La Paz** **Departamento El Cesar**	Contrato LP-001-2023, derivado de Convenio 1862 de 2021 suscrito con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS-Concepto prórroga
INT-CPR-497-2025	14 de abril de 2025	ALEJANDRA CAROLINA BUILES USTATE Representante Legal Consorcio Paz Rural 2022 Departamento del Cesar	Observaciones Modificatoria No1 Segunda Revisión.

INT-ALCLAPAZ-503-2024	21 de abril de 2025	WILSON RINCON ALVAREZ Alcalde Municipio La Paz Departamento El Cesar.	Contrato LP-001-2023, derivado de Convenio 1862 de 2021 suscrito con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS-Concepto prórroga
INT-CPR-502-2025	21 de abril de 2025	ALEJANDRA CAROLINA BUILES USTATE Representante Legal Consorcio Paz Rural 2022 Departamento del Cesar	Solicitud información de laboratorio, diagnóstico de estado de concreto placa huella construida y propuesta de reparación.
INT-CPR-504-2025	24 de abril de 2025	ALEJANDRA CAROLINA BUILES USTATE Representante Legal Consorcio Paz Rural 2022 Departamento del Cesar	Contrato LP-001-2023 – CITACIÓN COMITÉ DE OBRA AMPLIADO.
INT-CPR-507-2025	26 de abril de 2025	ALEJANDRA CAROLINA BUILES USTATE Representante Legal Consorcio Paz Rural 2022 Departamento del Cesar	Contrato LP-001-2023 – SOLICITUDES RELATIVAS AL ANTICIPO Y EL CONTRATO.

2.12 **DOCUMENTACIÓN RECIBIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	02 de abril de 2025	SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPIO DE LA PAZ – DPTO DEL CESAR Cra. 7 No. 8A -09 La Paz – Cesar.	Ref.: CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ – DEPARTAMENTO DEL CESAR" REMISION DE POLIZAS.
	07 de abril de 2025	INTERVENTORIA INTEGRAL La Paz – Cesar.	Ref.: CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA

			RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ – DEPARTAMENTO DEL CESAR" NMAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA.
	14 de abril de 2025	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE LA PAZ – DPTO DEL CESAR Cra. 7 No. 8A -09 La Paz – Cesar	Ref.: CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ – DEPARTAMENTO DEL CESAR" SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA.
	21 DE ABRIL DE 2025	CONSORCIO PAZ RURAL 2022	CONTRATO LP-001-2023, DERIVADO DE CONVENIO 1862 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS-CONCEPTO DE SUSPENSION DE obra.
	25 de abril de 2025	CONSORCIO PAZ RURAL 2022 R-L ALEJANDRA CAROLINA BUILES USTATE NIT 901.745.177	Contrato LP-001-2023, derivado de Convenio 1862 de 2021 suscrito con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS- corrección a Concepto de suspensión de obra.

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No aplica para el presente periodo.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No aplica para el presente periodo.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No aplica para el presente periodo.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.**

No aplica para el presente periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado de la ejecución de actividades.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Aunar esfuerzos para la aprobación de estudios y diseños para ciertos tramos por parte de la interventoría, para avanzar con las actividades de obra según corresponda, se debe de corregir el acta de costos de interventoría por fechas de abril y no de marzo.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

_____

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
SUPERVISOR CONTRATO