NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en el municipio de La Paz - departamento del Cesar
Periodo:	FEBRERO DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	005 DEL 05/01/2020

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LA CABECERA MUNICIPAL CON LA REGIÓN DEL PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DE EL PASO EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAZ RURAL 2022	NIT:	901.746.177-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO PAZ RURAL 2022		
OBJETO:	Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en el municipio de La Paz - departamento del Cesar		
FECHA DE INICIO:	09 – Noviembre -2023		TERRITORIAL CESAR – EN EJECUCION.
VALOR INICIAL:	$ 4.100´024.011,00 **INCLUIDO IVA**		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		

VALOR ACTUAL:	$ 4.100´024.011,00 **INCLUIDO IVA**
ANTICIPO	$ 1.230´007.203,30 (30%)
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.230´007.203,30 (30%)
ANTICIPO AMORTIZADO:	$
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	4 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
PRORROGA 1:	4 MESES
PRORROGA 2:	4 MESES
PRORROGA 3:	4 MESES
PRORROGA 4:	3 MESES
PLAZO ACTUAL:	16 MESES Y 20 DIAS.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-marzo-2025

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0901-6	2023	CDP 0901-5		$ 4.500.000.000,00		$ 4.500.000.000,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.100.024.011,00	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.100.024.011,00	100.0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.833.366.736,76	44.72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0 %
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	1.833.366.736,76	0%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.230´007.203,30 (30%)
Amortizado	$
Saldo	$ 1.230´007.203,30

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada 44.72%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: NO APLICA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024.

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 410.002.401,10	47-44-1010248370	23/08/2023	24/04/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.230.007.203,30	47-44-1010248370		24/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 205.001.200,55	47-44-1010248370	23/08/2023	24/12/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$ 1.230.007.203,30	47-44-1010248370	24/12/2023	24/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	47-40-1010076170	23/08/2023	24/12/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 – 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS LUIS ALBERTO GARCIA	NIT:	901598885-6

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	LUIS ALBERTO GARCIA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	Octubre 11 de 2022	CMA-DTE-SEP-197-2021	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20%		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	27 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	5 MESES		
PRÓRROGA 2:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Mayo 31 de 2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	**2022**	**11**	**NACION**	**40.000.000**	**40.000.000**	
148823	**2023**	**11**	**NACION**	**1.770.000.000**	**1.770.000.000**	
209524	**2024**	**11**	**NACION**	**2.447.345.866**	**2.447.345.866**	**847.969.748**

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 29	$136.071.714,00	$25.853.626,00	$0	$161.925.340,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 29 del 28/02/2025 para el período FEBRERO el contrato reporta un avance de 70,0%.

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $3.571.301.459 %70
Total, inversión ejecutada: $0.0 % 0.0

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 425.734.586,60	4000417891	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$851.469.173,20	4000417891	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$851.469.173,20	4000417891	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.277.203.759,80	4000417891	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/01/2025.

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-CPR-440-2025	11 de febrero de 2025	**ALEJANDRA CAROLINA BUILES USTATE** **Representante Legal** **Consorcio Paz Rural 2022**	CONTRATO LP-001-2023 – MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ – DEPARTAMENTO DEL CESAR.
INT-CPR-445-2025	13 de febrero de 2025	ALEJANDRA CAROLINA BUILES USTATE Representante Legal Consorcio Paz Rural 2022	Contrato LP-001-2023 – CITACIÓN COMITÉ DE OBRA.

		Departamento del Cesar KEVIN HERNANDEZ Representantes Legales Contratistas Vías Terciarias.	
INT-CPR-450-2025	17 de febrero de 2025	ALEJANDRA CAROLINA BUILES USTATE Representante Legal Consorcio Paz Rural 2022 Departamento del Cesar	Calidad de los acabados en Concretos.
INT-ALCLAPAZ-460-2024	26 de febrero de 2024	EDGARDO JESUS AROCA Secretario de Planeación y Desarrollo territorial Municipio La Paz Departamento El Cesar	Convenio 1862 de 2021 suscrito con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y Contrato derivado LP-001-2023 – Envío informes semanales enero y febrero 2025.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	17 de febrero de 2025.	INTERVENTORIA INTEGRAL	Por medio del presente remitimos el archivo del cronograma de obra, de acuerdo a la nueva adición de tiempo del contrato de la referencia.
	21 de febrero de 2025	INTERVENTORIA INTEGRAL	Referente a lo expresado sobre los bordillos, le comunicamos que se llevaron a cabo correcciones en aspectos de acabado para las próximas fundidas el día lunes 17 de febrero de 2025, asegurando que todos los elementos cumplieran con los estándares establecidos. • El defecto visual que se observa en la fotografía 5 (resalte longitudinal), y el

			paso de motocicleta por un concreto fresco, son detalles que ya se realizó la debida corrección el día 20 de febrero de 2025. • Acatamos las recomendaciones realizadas con respecto a la señalización y se reforzará adicionalmente mediante charlas con la comunidad que transita diariamente por la obra. información precisa sobre el giro del mismo.

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No aplica para el presente periodo.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No aplica para el presente periodo.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No aplica para el presente periodo.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.**

No aplica para el presente periodo.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado de la ejecución de actividades.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Aunar esfuerzos para la aprobación de estudios y diseños para ciertos tramos por parte de a interventoría, para avanzar con las actividades de obra según corresponda.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

_____

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
SUPERVISOR CONTRATO