NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en el municipio de La Jagua - departamento del Cesar
Periodo:	NOVIEMBRE DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DEL 09/08/2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES __X__
CONVENIOS SOLIDARIOS_____

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado si aplica **329-2022**

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: 1**059 - 2022**

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	329-2022		
ENTIDAD:	U.T. Pavimentos Las Nubes	NIT:	901.629.789-1
OBJETO:	Mejoramiento de la Vía Rural que conduce a la Vereda Las Nubes		
FECHA DE INICIO:	02-noviembre-2022	CMA-DTE-SEP-197-2021	SUBDIRECCION REGIONAL DE ALCALDIA MINICIPIO DE LA JAGUA
VALOR INICIAL:	$8.556´799.511,20 **INCLUIDO IVA**		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$ 8.556´799.511,20 **INCLUIDO IVA**		
DESEMBOLSO:	0		
DESEMBOLSO REALIZADO:	0		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	14 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	6 MESES		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02-Julio-2024		

1.2 Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP20221014006	2022	CDP198		$ 8.556.799.511,20	$ 4.343.763.941,9	$ 4.213.035.569,30

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 . CONTRATO DE OBRA No. 329-2022

Contratista: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1059 - 2022

Contratista: Consorcio Integral Interventores Vías terciarias

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 - 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO FRAILECILLO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	Octubre 11 de 2022	SVR-62231	SUBDIRECCION REGIONAL DE ALCALDIA MINICIPIO DE LA JAGUA
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido		
ANTICIPO	20% No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	27 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta diciembre 31 de 2024

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
209524	2024	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$2.447.345.866	$1.141.221.277	$1.306.124.589,00

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	$123.072.000,00	$23.383.680,00	-	$146.455.680,00

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.25 del 31/10/2024 para el período OCTUBRE el contrato reporta un avance de 85,11%

2.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 3.623.457.944,88 85,11%
Total, inversión ejecutada: $ 3.623.457.944,88 85,11%

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


5 CORRESPONDENCIA TRAMITIDA DURANTE EL PERIODO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicito plan de contingencia previo a la temporada de lluvia que se aproxima en los meses faltantes, así mismo se pidió abrir nuevos frentes de trabajo para recuperar el atraso que se viene presentando.

Cordialmente,



_____

Ing. Onna María Zuleta
MATRICULA PROFESIONAL: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL.