NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING MARIA LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	***Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Valledupar departamento del Cesar del programa Colombia Rural - Nacional***
Periodo:	FEBRERO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RES 894 DEL 17/03/2022 CONVENIO Y RES 3071 DEL 22/08/2022 INTERVENTORIA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO	*1880-2021*		
CONTRATO DE OBRA NO.	*33-SOP-2023*		
CONTRATISTA:	*Consorcio Vías Valledupar*	NIT:	901629789-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S 90% MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES SAS 10%		
OBJETO:	***Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Valledupar departamento del Cesar del programa Colombia Rural - Nacional***		
FECHA DE INICIO:	*31/10/2023*		MUNICIPIO VALLEDUPAR
VALOR INICIAL:	*$10.771.356.494,19* INCLUIDO IVA		

VALOR ADICIONES:	*Sin Adiciones*
ADICIÓN 1:	NO APLICA
ADICIÓN NN:	NO APLICA
VALOR ACTUAL:	*$10.771.356.494,19* INCLUIDO IVA
ANTICIPO	20%
ANTICIPO OTORGADO:	2.154.271.298.84
ANTICIPO AMORTIZADO:	0
SALDO POR AMORTIZAR:	1.979.144.186
PLAZO INICIAL:	10 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	10 MESES
PRÓRROGA N:	NO APLICA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	*30 DE AGOSTO 2024*

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
				$10.771.356.494,19	0	$10.771.356.494,19

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRA 1				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$10.771.356.494,19	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 354’884.860,71	3.29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	2.154.271.298.84
Amortizado	0
Saldo	2.154.271.298.84

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 3.29%
Meta física ejecutada 0.00%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

...	...	...

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2023

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 2 .154.271.299,00	800.098.911-8	23/08/2023	23/12/2024
Buen Manejo Anticipo	$2 .154.271.299,00	800.098.911-8	23/08/2023	23/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 5 38.567.824,75	800.098.911-8	23/08/2023	23/06/2027
Estabilidad de la Obra	$ 3 .231.406.948,50	800.098.911-8	23/082023	23/08/2028

Calidad		800.098.911-8		

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$538.567.825,00	4001793	23/08/2023	23/06/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 de 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS S.A.S con NIT. 901.392.500-0 con un porcentaje de participación del 95% y CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. con NIT. 901.174.437-1 con un porcentaje de participación del 5%).		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	Octubre 11 de 2022	SVR 62231 11/10/2022	SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	Hasta Diciembre 31 de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Diciembre 31 de 2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
94622	2022	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$40.000.000	$40.000.000.00	$0
148323	2023	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$1.770.000.000	$1.564.568.401	$206.992.224

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 17	$147.262.560	$27.979.886		$175.242.446

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 17 2024 para el período FEBRERO el contrato reporta un avance de 37%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 37%
Total inversión ejecutada: $ 37%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$425.734.586,60	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$851.469.173,20	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$851.469.173,20	400041789	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	1.277.203.759,80	400041789	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-CONTRATISTAS-159-2024	04 de febrero de 2024	Seño@s ALEJANDRO BUILES JULIO PINEDO JOSE JOSE AVILES NATHALIA ROJAS GILBERTO IBARRA JESUS CERVANTES KEVIN HERNANDEZ Representantes legales Contratistas Vías Terciarias Departamento del Cesar	Solicitud de asistencias a comités de febrero 08 de 2024 en dirección territorial cesar del INVIAS
INT-ALCALDIAS-160.1-2024	03 de febrero de 2024	Ingeniero LAYONEL ARENAS Secretario de obras publicas Municipio de Valledupar Departamento del Cesar	Convenios 1862-1864-1865-1875-1880-1970-1971-1985 de 2021 – suscritos con el instituto nacional de invias -INVIAS y Contratos derivados: Lp-005-2022, 329-2022, 401-2022, 425-2022, 017-2022, 002-2023, 133-SOP-2023.
INT-ALCVALLEDUPAR-173-2024	17 de febrero de 2024	Doctor ERNESTO MIGEL OROZCO DURAN Secretario de obras Valledupar Departamento del Cesar	Convenio 1880 de 2021
INT-CONTRATISTAS-175-2024	29 de febrero de 2024	Seño@s ALEJANDRO BUILES JULIO PINEDO JOSE JOSE AVILES	Solicitud asistencia a comités de febrero 22 de 2024 en Dirección Territorial Cesar del INVIAS.

		NATHALIA ROJAS GILBERTO IBARRA JESUS CERVANTES KEVIN HERNANDEZ Representantes legales Contratistas Vías Terciarias Departamento del Cesar	
VA-SOP-180-2024	23 de febrero de 2024	Señores CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR R.L./ KEVIN MAURICIO HERNANDEZ COLMENARES INTERVENTORIA CONTRATO 1330-2023 R.L./LUIS GARCIA BOLIVAR INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Atte: supervisor convenio 1880-2021	INVITACION A COMITÉ

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante este periodo el contratista se encuentra realizando actividades de topografía. Aún no inicia con actividades de ejecución de obra física, Para el presente informe el contrato de obra cuenta con una inversión ejecutada de 0%; Con referencia a los estudios y diseños el contratista se encuentra adelantando estudios y diseños de topografía y diseño geométrico de la vía rural de la VEREDA LOS VENADOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

_____

OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA
CC 76325184 POPAYAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17