NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL. |
| Periodo: | Del orden 2 al 1 -28 del mes FEBRERO |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 3522 DEL 09/08/2024 |

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN _____
CON ENTES TERRITORIALES ___X___
CONVENIOS SOLIDARIOS_____

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado si aplica

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: 1059-2022

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 7,5 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA NO. | *133-SOP-2023* | | |
| ENTIDAD: | *Consorcio Vías Valledupar* | NIT: | 901.741.436-5 |
| OBJETO: | ***Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Valledupar departamento del Cesar del programa Colombia Rural - Nacional*** | | |
| FECHA DE INICIO: | *31-octubre-2023* | LOP-SOP-002-2023 | SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES INVIAS, ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR |
| VALOR INICIAL: | *$10.771´356.494,19* | | |
| VALOR ADICIONES: | $0 | | |
| ADICIÓN 1: | NO APLICA | | |
| ADICIÓN NN: | NO APLICA | | |
| VALOR ACTUAL: | *$10.771´356.494,19 INCLUIDO* IVA | | |
| DESEMBOLSO: | No.19700007199 | | |
| DESEMBOLSO REALIZADO: | $0 | | |
| DESEMBOLSO AMORTIZADO: | $0 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $0 | | |
| PLAZO INICIAL: | 10 MESES | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| PRÓRROGA 1: | NO APLICA | | |
| PRÓRROGA N: | NO APLICA | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31-AGOSTO-2024 | | |

**1.2** Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3 **INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

**Fecha de apertura de la cuenta:**

| NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO | RESPONDIO SI O NO | PERIODO (MES) | FECHA DE LA TRANSACCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4547 | 2023 | CDP 1699 | | $6 .750.000.000 | 0 | $ 6 .750.000.000 |
| VIGENCIA FUTURA | 2024 | CDP 1699 | | $4 .708.800.000 | 0 | $4 .708.800.000 |

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1. CONTRATO DE OBRA No. *133-SOP-2023*

Contratista: *Consorcio Vías Valledupar*

## 2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **1059 de 2022**

Contratista: Consorcio Integral Interventores Vías terciarias

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 1059 de 2022 | | |
| CONTRATISTA: | Consorcio Integral Interventores Vías terciarias | NIT: | 901598885-6 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3 | | |
| FECHA DE INICIO: | Octubre 11 de 2022 | SVR-62231 | SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES INVIAS, ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR |
| VALOR INICIAL: | $4.257.345.866 incluido IVA | | |
| VALOR ADICIONES: | NO APLICA | | |
| ADICIÓN 1: | NO APLICA | | |
| ADICIÓN N: | NO APLICA | | |
| VALOR ACTUAL: | $4.257.345.866 incluido IVA | | |
| ANTICIPO | 20% - No entregado | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | NO APLICA | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | NO APLICA | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | NO APLICA | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | NO APLICA | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta diciembre 31 de 2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| PRÓRROGA 1: | NO APLICA | | |
| PRÓRROGA N: | NO APLICA | | |

| FECHA DE FINALIZACIÓN: | Hasta diciembre 31 de 2024 |
|---|---|

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064822 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-240241-02 | $40.000.000 | $39.267.439,00 | |
| 148823 | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-240241-02 | $1.770.000.000 | $732.561,00 | |
| 209524 | 2024 | 11 | C-2402-0600-12-0-240241-02 | $1.013.013.309 | $847.969.748,00 | $686.044,408 |

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 29 | $138.071.714,00 | $25.853.626,00 | - | $161.925.340,00 |

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 29 De fecha 01 al 28 para el período FEBRERO el contrato reporta un avance de 90,03%

2.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $3.806.134.399,68 89.40%
Total, inversión ejecutada: $3.806.134.399,68 89,40%

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 CORRESPONDENCIA TRAMITIDA DURANTE EL PERIODO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA.

| **OFICIO No.** | **FECHA** | **DESTINATARIO** | **ASUNTO** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INT-CVV-435-2025** | La Jagua de Ibirico, 07 de febrero de 2025 | Ingeniero<br>**JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS**<br>Representante Legal<br>Consorcio Vías Valledupar<br>Departamento del Cesar | Contrato 133-SOP-2023 – Remisión de Acta de Modificación de Cantidades de Obra. |
| **INT-CVV-448-2025** | La Jagua de Ibirico, 14 de febrero de 2025 | **Ingeniero**<br>**JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS**<br>**Representante Legal**<br>**Consorcio Vías Valledupar**<br>**Departamento del Cesar** | **Contrato 133-SOP-2023 – CITACIÓN COMITÉ DE OBRA.** |
| **C.V.V-093** | Corregimiento de los Venados, Valledupar, febrero 03 de 2025 | Señores<br>**CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS**<br>ING. LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR<br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA | **SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DE CAMBIO EN LA ALTURA DE LA VIA EN CONSTRUCCION, ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE CARACOLI Y LOS VENADOS** |
| **C.V.V-094** | Valledupar, febrero 03 de 2025 | **Señores**<br>**CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS**<br>**ING. LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR** | **ENTREGA DE LOS AJUSTES AL ACTA MODIFICATORIA #2** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ING. LAYONEL ARENAS SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE VALLEDUPAR** | |

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicito plan de contingencia previo a la temporada de lluvia que se aproxima en los meses faltantes, así mismo se pidió abrir nuevos frentes de trabajo para recuperar el atraso que se viene presentando.

Cordialmente,




Ing. Onna María Zuleta
MATRICULA PROFESIONAL: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL.