NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.
Periodo:	Del orden 1 del mes de diciembre al 31 del mes diciembre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DEL 09/08/2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN _____
CON ENTES TERRITORIALES ___X___
CONVENIOS SOLIDARIOS_____

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado si aplica

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: 1059-2022

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 7,5 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	*133-SOP-2023*		
ENTIDAD:	*Consorcio Vías Valledupar*	NIT:	901.741.436-5
OBJETO:	***Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Valledupar departamento del Cesar del programa Colombia Rural - Nacional***		
FECHA DE INICIO:	*31-octubre-2023*	LOP-SOP-002-2023	SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES INVIAS, ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR INICIAL:	*$10.771´356.494,19*		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	*$10.771´356.494,19 INCLUIDO* IVA		
DESEMBOLSO:	No.19700007199		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$0		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-AGOSTO-2024		

1.2 Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3 **INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
4547	2023	CDP 1699		$6 .750.000.000	0	$ 6 .750.000.000
VIGENCIA FUTURA	2024	CDP 1699		$4 .708.800.000	0	$4 .708.800.000

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1. CONTRATO DE OBRA No. *133-SOP-2023*

Contratista: *Consorcio Vías Valledupar*

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **1059 de 2022**

Contratista: Consorcio Integral Interventores Vías terciarias

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 de 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	Octubre 11 de 2022	SVR-62231	SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES INVIAS, ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20% - No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	Hasta diciembre 31 de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta diciembre 31 de 2024

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	2022	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$40.000.000	$39.267.439,00	
148823	2023	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$1.770.000.000	$732.561,00	
209524	2024	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$2.447.345.866	$1.141.221,280	$1.306.124.589,00

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 27	$123.072.000,00	$23.383.680,00	-	$146.455.680,00

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 27 De fecha 01 al 31 para el período DICIEMBRE el contrato reporta un avance de 99,11%

2.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $4.219.659.113,63 99,11%
Total, inversión ejecutada: $4.219.659.113,68 99,11%

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 CORRESPONDENCIA TRAMITIDA DURANTE EL PERIODO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA.

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

INT-CDADVENADOS-380-2024	La Jagua de Ibirico, 10 de diciembre de 2024	Señora **GENOVEVA PATRICIA DAZA RUEDA** Corregimiento Los Venados Valledupar (Cesar)	Su comunicación de noviembre 29-Solicitud Información para la comunidad.
00-2	Valledupar 12 DE DIC 2024	**CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS** **ING. LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR** **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CONTRATO No. 133-SOP DE 2023, "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL."**
C.V.V- 080	Valledupar, diciembre 06 de 2024.	Señores **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR** **COORDINACIÓN DE GIT PARA LA GESTIÓN JURIDICO-AMBIENTAL** JULIO ALBERTO OLIVELLA FERNANDEZ **COORDINADOR COORDINACIÓN DE GIT PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO FORESTAL** OBED BAYONA	**RADICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO ST-1672 DE 06 DE DIC 2024 POR DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA** PREVIA- MINISTERIO DE INTERIOR NACIONAL.

C.V.V- 081	Corregimiento de los Venados, diciembre 06 de 2024.	**CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS ING. LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	. CONTRATO No. 133-SOP DE 2023, "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL."

C.V.V- 083	Valledupar, diciembre 13 de 2024.	**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES** LAYONEL ARENAS DIAZ SECRETARIO **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO DIRECTORA REGIONAL **INTEGRAL INTERVENTORES DE VIAS TERCIARIAS** LUIS GARCIA BOLIVAR DIRECTOR **ASUNTO:**	**NOTIFICACION ELECTRONICA RESOLUCIÓN No. 0664 de fecha 05 de diciembre de 2024.**
C.V.V- 084	Valledupar, diciembre 18 de 2024.	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO DIRECTORA REGIONAL **INTEGRAL INTERVENTORES DE**	**"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL**

		VIAS TERCIARIAS LUIS GARCIA BOLIVAR DIRECTOR	**CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURALNACIONAL”**

C.V.V- 085	Valledupar, diciembre 18 de 2024.	**INTEGRAL INTERVENTORES DE VIAS TERCIARIAS** LUIS GARCIA BOLIVAR DIRECTOR **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES** LAYONEL ARENAS DIAZ SECRETARIO **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO DIRECTORA REGIONAL	**“MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicito plan de contingencia previo a la temporada de lluvia que se aproxima en los meses faltantes, así mismo se pidió abrir nuevos frentes de trabajo para recuperar el atraso que se viene presentando.

Cordialmente,



_____

Ing. Onna María Zuleta
MATRICULA PROFESIONAL: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL.