NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE EL USO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL TRAMO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA REGION DEL PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DEL PASO
Periodo:	MAYO 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DEL 09/08/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LA CABECERA MUNICIPAL CON LA REGIÓN DEL PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DE EL PASO EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	017-2022		
CONTRATISTA:	Consorcio GCT	NIT:	901.629.789-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA MEDIANTE EL USO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL TRAMO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA REGIÓN DEL PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DE EL PASO.		

FECHA DE INICIO:	2 noviembre 2022	AMJI-LP-022	SVR
VALOR INICIAL:	$ 9.895.720.931,00 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$ 9.895.720.931,00 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	$ 1.979.144.186,20 (20%)		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	11 MESES		
PLAZO ACTUAL:	23 MESES y 18 DÍAS		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6		
AMPLIACION 1:	2 MESES Y 29 DÍAS		
AMPLIACION 2:	3 MESES		
AMPLIACION 3:	19 DIAS		
AMPLIACION 4:	4 meses		
AMPLIACION 5:	1 mes		
AMPLIACION 6:	1 mes		
SUSPENSION 1:	8 meses y 14 días (21 – Marzo – 2024)		
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2023			$ 9.895.720.931	$ 8.503.474.415,00	$ 1.396.525.585

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

N/A				

1.3. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.3.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 9.745.788.403,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 9 .895.720.931,00	100,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 8.951.387.959,7	90,5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	53.718.087,50	0,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 9.005.106.047,21	91 %

1.3.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.979.144.186,20
Amortizado	$ 1.700.694.883,00
Saldo	$ 278.449.303,20

1.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 100,00%
Meta física ejecutada 91%

1.4. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.6. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 989.572.093,10	11-44-101191150 9	02/11/2022	30/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.979.144.186,20	11-44-101191150 9	02/11/2022	30/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.979.144.186,20	11-44-101191150 9	02/11/2022	30/03/2027
Estabilidad de la Obra	$ 2.968.716.279,30	11-44-101191150 9	02/10/2023	02/10/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 580.000.000,00	11-40-101049197 9	02/11/2022	30/03/2024

1.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 - 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	11/10/2022	SVR 62231 11/10/2022	SVR
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20% No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	27 MESES (31 DIC 2024)		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	5 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	2022	**11**	C-2402-0600-12-0-240241-02	$40.000.000	$40.000.000,00	**0**
148323	**2023**	**11**	C-2402-0600-12-0-240241-02	$1.770.000.000	$1.770.000.000	**0**
209524	2024	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$ 2.447.345.866	$2.247.345.866,00	$ 200.000.000,00

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta mensual de costos N°32	$ 134.128.340,00	$ 25.484.385,00		$ 159.612.725,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 32 05/06/2025 para el período MAYO el contrato reporta un avance de 100%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: 100%
Total, inversión ejecutada: 100%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** NACIONAL DE SEGUROS **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento	425.734.586,60	400041789 129373	11/10/2022	30/11/2025
Buen Manejo Anticipo	851.469.173,20	400041789 129373	11/10/2022	30/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	851.469.173,20	400041789 129373	11/10/2022	31/05/2028
Calidad del Servicio	1.277.203.759,80	400041789 129373	31/12/2024	31/05/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/01/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VCES-031196	16/05/2025	Ingeniero **LUIS ALBERTO GARCIA** DIRECTOR DE OBRA Consorcio Integral	Reiteración solicitud Acta de Costo Marzo y subsanación Informe Mensuales

2025S-VCES-025128	04/05/2025	Ingeniero **LUIS ALBERTO GARCIA** DIRECTOR DE OBRA Consorcio Integral	solicitud Acta de Costo Marzo y subsanación Informe Mensuales
2025S-VCES-035045	28/05/2025	Ingeniero **LUIS ALBERTO GARCIA** DIRECTOR DE OBRA Consorcio Integral	Solicitud información contrato de obra Chiriguana

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el presente mes el contratista continua con la realización de actividades de alcantarillas, excavación para alcantarillas, fundida de losa de piso en concreto, instalación de tuberías y llenos de las mismas. Para el presente informe el contrato de obra cuenta con un avance en la ejecución de 91%, mientras el avance programado es de 100%, presentando un atraso programático de -9%.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Solicitud de información de control y seguimiento de acuerdo con el manual de interventoría.
Comités regulares de obra en oficina de la Interventoría y comités extraordinarios citados por la interventoría, Para el caso del contrato 017-2022, estos se convocaron en mayo 05 y 27.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Se recomienda informar sobre las condiciones finales que deben presentar las obras hidráulicas, con el fin de dar cierre de la resolución o expediente emitido por la corporación autónoma regional del cesar, garantizar la circulación y escorrentía libre de las aguas.

Se recomienda que se hace necesario el cumplimiento de las diferentes actividades, programas y normas establecidos por parte del contratista en calidad de medio ambiente con el fin de propender por el cuidado del ambiente, sin causar afectaciones significativas por el desarrollo de las actividades constructivas.

El cuidado de los elementos de señalización y concientización y del uso adecuado de los elementos de protección personal, con el fin de estar en un ambiente laboral sano.

Se continua con el mejoramiento de los procedimientos de sensibilización del personal a través de capacitaciones en temas de autocuidado y buenas prácticas al momento de llevar a cabo las labores diarias permitiendo la disminución de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, mejorando.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se deben seguir realizando los comités de seguimiento periódico entre los diferentes actores interesados en el contrato, para brindar soluciones oportunas a los diferentes obstáculos que surgen durante el proceso de ejecución del contrato.

Los contratistas deben presentar un plan de acción que subsane los atrasos presentados en los proyectos por los bajos rendimientos en la ejecución de las actividades de obra.
Cordialmente,



Firmado digitalmente por ZULETA ARAUJO ONNA MARIA

_____

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

DIRECTOR(A) TERRITORIAL CESAR