Alcaldía de IBAGUÉ	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-10-PRO-GC-02
		Versión: 02
	FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA	Fecha: 02/12/2020
		Página 1 DE 3

ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2		VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 15.574.537.925,10	ACTA No. 3	
CONTRATO N.	CONTRATO DE OBRA No. 3049 del 7 de Noviembre del 2025	V/r ANTICIPO:	$ 0,00	VALOR	$4.023.680.837,51
ID DEL CONTRATO EN SECOP	AI-LOP-2162-2025				
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025 NIT. 901.999.914-2	V/r TOTAL CONTRATO DE OBRA:	$ 15.574.537.925,10	FECHA ACTA:	19 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISIÓN:	ING. FREDY ANDRÉS RINCÓN POLANIA	FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIAS IBAGUÉ NIT. 902.007.947-3	PLAZO	10 MESES		

ÍTEM	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION 03					ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 03		CANTIDADES ACUMULADAS	
	PARTIDAS DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
1.	**PRELIMINARES**										
1.01	CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M	ML	7.552,92	$9.936,00	$ 75.045.813,12	4.190,62	$41.638.000,32	2.245,76	$22.313.871,36	6.436,38	$63.951.871,68
	SUB TOTAL PRELIMINARES				**$ 75.045.813,12**		**$ 41.638.000,32**		**$ 22.313.871,36**		**$ 63.951.871,68**
2.	**OBRAS DE EXPLANACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
2.01	DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO	M3	448,90	$ 259.238,00	$ 116.371.938,20	130,32	$33.783.896,16	318,57	$82.585.449,66	448,89	$116.369.345,82
2.02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	1.320,45	$23.490,00	$ 31.017.361,57	179,20	$4.209.408,00	1.141,24	$26.807.727,60	1.320,44	$31.017.135,60
2.03	Rotura pavimento flexible e = 0,10 m	M2	0,00	$25.891,00	$ -	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$0,00
2.04	EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO)	M3	11.668,50	$18.937,00	$ 220.966.384,50	8.134,98	$154.052.305,63	3.093,26	$58.577.064,62	11.228,25	$212.629.370,25
2.05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3	1.166,85	$33.297,00	$ 38.852.604,45	26,15	$870.716,55	166,01	$5.527.634,97	192,16	$6.398.351,52
2.06	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3/COMP	318,78	$30.070,00	$ 9.585.714,60	0,00	$0,00	318,78	$9.585.714,60	318,78	$9.585.714,60
2.07	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	M3/COMP	13.336,85	$45.669,00	$ 609.080.602,65	9.617,31	$439.212.930,39	3.719,54	$169.867.672,26	13.336,85	$609.080.602,65
2.08	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3/COMP	223,69	$61.267,00	$ 13.704.815,23	223,69	$13.704.815,23	0,00	$0,00	223,69	$13.704.815,23
	SUB TOTAL OBRAS DE EXPLANACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS				**$ 1.039.579.421,20**		**$ 645.834.071,96**		**$ 352.951.263,71**		**$ 998.785.335,67**
3.	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**										
3.01	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	24.888,44	$4.386,00	$ 109.160.697,84	13.902,43	$60.976.057,98	6.941,43	$30.445.111,98	20.843,86	$91.421.169,96
3.02	Suministro e Instalacion de Rajon Mejoramiento de Vía, Incluye Transporte	M3/COMP	4.372,34	$166.243,00	$ 726.870.330,61	3.089,93	$513.679.232,99	1.282,40	$213.190.023,20	4.372,33	$726.869.256,19
3.03	SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACION (BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	M3/COMP	4.888,59	$119.494,00	$ 584.157.173,46	3.316,64	$396.318.580,16	1.338,64	$159.959.448,16	4.655,28	$556.278.028,32
3.04	Transporte Materiales Petreos	M3/KM	77.771,88	$1.498,00	$ 116.502.276,24	46.818,70	$70.134.412,60	18.177,77	$27.230.299,46	64.996,47	$97.364.712,06
	SUB TOTAL ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO				**$ 1.536.690.478,15**		**$ 1.041.108.283,73**		**$ 430.824.882,80**		**$ 1.471.933.166,53**
4.	**CAPA DE RODADURA**										
4.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 EN SITIO	M3/COMP	2.902,97	$1.361.916,00	$ 3.953.607.578,03	2.581,59	$3.515.908.726,44	321,38	$437.692.564,08	2.902,97	$3.953.601.290,52
4.02	Suministro y aplicación Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye barrido y soplado)	M2	6.996,72	$4.927,00	$ 34.472.839,44	6.996,72	$34.472.839,44	0,00	$0,00	6.996,72	$34.472.839,44
4.03	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE	M2		$9.932,00	$ -	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$0,00
4.04	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (INCLUYE JUNTAS Y SELLANTES)	M3	1.870,38	$1.104.172,00	$ 2.065.223.747,29	672,91	$743.008.380,52	807,41	$891.519.514,52	1.480,32	$1.634.527.895,04
4.05	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML	59,43	$15.770,00	$ 937.211,10	7,90	$124.583,00	23,20	$365.864,00	31,10	$490.447,00
	SUB TOTAL CAPA DE RODADURA				**$ 6.054.241.375,86**		**$ 4.293.514.529,40**		**$ 1.329.577.942,60**		**$ 5.623.092.472,00**
5.	**ACERO**										
5.01	Acero de Refuerzo Fy: 420 MPA	Kg	16.484,86	$7.778,00	$ 128.219.241,08	3.838,01	$29.852.022,22	12.646,85	$98.367.199,30	16.484,86	$128.219.221,52
	SUB TOTAL ACERO				**$ 128.219.241,08**		**$ 29.852.022,22**		**$ 98.367.199,30**		**$ 128.219.221,52**
6.	**DEMARCACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL Y PEATONAL**										
6.01	LNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	12.081,32	$10.183,00	$ 123.024.081,56	3.656,20	$37.231.084,60	8.425,12	$85.792.996,96	12.081,32	$123.024.081,56
6.02	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	1.478,44	$92.127,00	$ 136.204.241,88	261,92	$24.129.903,84	1.216,52	$112.074.338,04	1.478,44	$136.204.241,88
6.03	BASE IMPRIMANTE LÍNEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO	ML	2.126,17	$2.747,00	$ 5.840.588,99	460,80	$1.265.817,60	1.665,37	$4.574.771,39	2.126,17	$5.840.588,99
6.04	BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACION DE PINTURA EN PAVIMENTO EN CONCRETO	M2	305,56	$27.672,00	$ 8.455.456,32	85,08	$2.354.333,76	220,48	$6.101.122,56	305,56	$8.455.456,32
	SUB TOTAL DEMARCACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL Y PEATONAL				**$ 273.524.368,75**		**$ 64.981.139,80**		**$ 208.543.228,95**		**$ 273.524.368,75**

ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2		VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 15.574.537.925,10	ACTA No. 3	
CONTRATO N.	CONTRATO DE OBRA No. 3049 del 7 de Noviembre del 2025	V/r ANTICIPO:	$ 0,00	VALOR	$4.023.680.837,51
ID DEL CONTRATO EN SECOP	AI-LOP-2162-2025				
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025 NIT. 901.999.914-2	V/r TOTAL CONTRATO DE OBRA:	$ 15.574.537.925,10	FECHA ACTA:	19 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISIÓN:	ING. FREDY ANDRÉS RINCÓN POLANIA	FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIAS IBAGUÉ NIT. 902.007.947-3	PLAZO	10 MESES		

7.	**OBRAS EXTERIORES, ADICIONALES E HIDRAULICAS**											
7.01	ANDEN EN CONCRETO E=0,10 (INCLUYE ALISTADO Y NIVELACIÓN)	M2	1.271,48	$ 113.700,00	$ 144.567.232,79	33,93	$3.857.841,00	1.237,54	$140.708.298,00	1.271,47	$144.566.139,00	
7.02	SARDINEL TRAPEZIODAL B (15-20) h=36-45 COM CONCRETO 2500 PSI	ML	268,70	$ 85.983,00	$ 23.103.632,10	29,14	$2.505.544,62	171,73	$14.765.860,59	200,87	$17.271.405,21	
7.03	SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE REJILLA)	UND	37,00	$ 1.219.788,00	$ 45.132.156,00	2,00	$2.439.576,00	29,00	$35.373.852,00	31,00	$37.813.428,00	
7.04	Suministro e instalación de Arotapa Completa Vibrocompactada	UND	106,00	$ 811.838,00	$ 86.054.828,00	13,00	$10.553.894,00	93,00	$75.500.934,00	106,00	$86.054.828,00	
7.05	Nivelación de Pozos de Inspección de 4 a 5 hiladas	UND	104,00	$ 133.173,00	$ 13.849.992,00	8,00	$1.065.384,00	84,00	$11.186.532,00	92,00	$12.251.916,00	
7.06	Filtro en Geodren 4" de H = 1m Tubular Incl. Excavaciones	ML	205,06	$ 152.512,00	$ 31.274.110,72	170,16	$25.951.441,92	34,90	$5.322.668,80	205,06	$31.274.110,72	
7.07	Viga de confinamiento para transicion de pavimento nuevo con antiguo 30x20cm	ML	707,78	$ 59.916,00	$ 42.407.346,48	0,00	$0,00	104,17	$6.241.449,72	104,17	$6.241.449,72	
7.08	Sumidero pasacalle 0,7*0,75*1 e=0,15 m (INCLUYE REJILLA Y ACERO DE REFUERZO 3/8")	ML	67,79	$ 849.988,00	$ 57.620.686,52	26,60	$22.609.680,80	41,19	$35.011.005,72	67,79	$57.620.686,52	
7.09	Ruana en Concreto de 4000 PSI (1.5mx1.5mx020m) Para Ajuste Aro y Tapa Para Pozo de Inspeccion, (Incluye acero de refuerzo)	UND	76,00	$ 415.692,00	$ 31.592.592,00	3,00	$1.247.076,00	73,00	$30.345.516,00	76,00	$31.592.592,00	
	SUB TOTAL OBRAS EXTERIORES, ADICIONALES E HIDRAULICAS				**$ 475.502.576,61**		**$ 70.230.438,34**		**$ 354.456.116,83**		**$ 424.686.555,17**	
8.	**PARCHEO**											
8.01	Parcheo de pavimento asfáltico - (Incluye corte, demolición, barrido y soplado, imprimación o riego de liga, suministro, extendida, compactación y transporte de la mezcla asfáltica)	M3/COMP	1.098,72	$ 1.441.694,00	$ 1.584.018.031,68	1.054,42	$1.520.150.987,48	44,30	$63.867.044,20	1.098,72	$1.584.018.031,68	
	SUB TOTAL PARCHEO				**$ 1.584.018.031,68**		**$ 1.520.150.987,48**		**$ 63.867.044,20**		**$ 1.584.018.031,68**	
9.	**REHABILITACIÓN**											
9.01	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR DE 7,5 CM INCLUYE TRANSPORTE KM	M2	-	$ 10.190,00	$ -	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$0,00	
	SUB TOTAL REHABILITACIÓN				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	SUBTOTAL OBRAS				**$11.166.921.306,46**		**$7.707.309.473,25**		**$2.860.901.549,75**		**$10.568.211.023,00**	
NP	**ÍTEMS NO PREVISTOS**											
NP 1.	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO INCLUYE TRANSPORTE HASTA 19 KM	M3	1.211,18	$135.866,00	$164.558.181,88	1.211,11	$164.548.671,26	0,00	$0,00	1.211,11	$164.548.671,26	
NP 2.	IMPRIMACIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO	M2	25.794,72	$8.825,00	$227.638.404,00	22.849,46	$201.646.484,50	2.945,26	$25.991.919,50	25.794,72	$227.638.404,00	
NP 3.	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON CORTADORA	ML	119,35	$13.133,00	$1.567.423,55	42,62	$559.728,46	76,73	$1.007.695,09	119,35	$1.567.423,55	
NP 4.	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	15.112,85	$8.525,00	$128.837.046,25	9.083,20	$77.434.280,00	6.029,65	$51.402.766,25	15.112,85	$128.837.046,25	
NP 5.	ROTURA PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	710,36	$258.910,00	$183.919.307,60	302,74	$78.382.413,40	407,62	$105.536.894,20	710,36	$183.919.307,60	
NP 6.	SUMINISTRO, EXTENDIDA E INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO RT100	M2	500,00	$22.532,00	$11.266.000,00	450,00	$10.139.400,00	0,00	$0,00	450,00	$10.139.400,00	
NP 7.	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	466,91	$87.002,00	$40.622.103,82	74,70	$6.499.049,40	392,21	$34.123.054,42	466,91	$40.622.103,82	
NP 8.	CONCRETO (3000 PSI - 20,7 MPA) ELEVACIÓN	M3	26,14	$900.941,00	$23.550.597,74	25,13	$22.640.647,33	1,01	$909.950,41	26,14	$23.550.597,74	
NP 9.	CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ML	307,48	$16.920,00	$5.202.561,60	198,00	$3.350.160,00	109,48	$1.852.401,60	307,48	$5.202.561,60	
NP 10.	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	1.621,38	$8.583,00	$13.916.304,54	917,76	$7.877.134,08	703,62	$6.039.170,46	1.621,38	$13.916.304,54	
NP 11.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO O SUMIDERO	ML	21,18	$586.145,00	$12.414.551,10	8,60	$5.040.847,00	12,58	$7.373.704,10	21,18	$12.414.551,10	
	SUB TOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS				**$ 813.492.482,08**		**$ 578.118.815,43**		**$ 234.237.556,03**		**$ 812.356.371,46**	

ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2		VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 15.574.537.925,10	ACTA No. 3	
CONTRATO N.	CONTRATO DE OBRA No. 3049 del 7 de Noviembre del 2025	V/r ANTICIPO:	$ 0,00	VALOR	$4.023.680.837,51
ID DEL CONTRATO EN SECOP	AI-LOP-2162-2025				
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025 NIT. 901.999.914-2	V/r TOTAL CONTRATO DE OBRA:	$ 15.574.537.925,10	FECHA ACTA:	19 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISIÓN:	ING. FREDY ANDRÉS RINCÓN POLANIA	FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIAS IBAGUÉ NIT. 902.007.947-3	PLAZO	10 MESES		

COSTO TOTAL OBRA + ÍTEMS NO PREVISTOS		**$11.980.413.788,54**		**$8.285.428.288,68**		**$3.095.139.105,78**		**$11.380.567.394,46**			
SUBTOTAL OBRAS		**$11.980.413.788,54**		**$8.285.428.288,68**		**$3.095.139.105,78**		**$11.380.567.394,46**			
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		$ 11.980.413.788,54		$ 8.285.428.288,68		$ 3.095.139.105,78		$ 11.380.567.394,46			
ADMINISTRACION	23,00%	$ 2.755.495.171,36	23,00%	$ 1.905.648.506,40	23,00%	$ 711.881.994,33	23,00%	$ 2.617.530.500,73			
IMPREVISTOS	2,00%	$ 239.608.275,77	2,00%	$ 165.708.565,77	2,00%	$ 61.902.782,12	2,00%	$ 227.611.347,89			
UTILIDAD	5,00%	$ 599.020.689,43	5,00%	$ 414.271.414,43	5,00%	$ 154.756.955,29	5,00%	$ 569.028.369,72			
COSTOS INDIRECTOS		$ 3.594.124.136,56		$ 2.485.628.486,60		$ 928.541.731,73		$ 3.414.170.218,34			
VALOR TOTAL		$ 15.574.537.925,10		$ 10.771.056.775,28		$ 4.023.680.837,51		$ 14.794.737.612,80			

ESTADO DEL CONTRATO

V/R CONTRATO		$15.574.537.925,10
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01	4.673.028.829,00	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02	6.098.027.946,28	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 03	4.023.680.837,51	
SALDO POR EJECUTAR	779.800.312,31	
SUMAS IGUALES	15.574.537.925,10	$15.574.537.925,10

ESTADO ANTICIPO		$0,00
V/R ANTICIPO CONCEDIDO	$0,00	
V/R AMORTIZACION ACTA PARCIAL	$0,00	
SALDO POR AMORTIZAR	$0,00	
		$0,00

VALOR NETO A CANCELAR	
VALOR TOTAL ACTA No 03	4.023.680.837,51
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	0,00
VALOR NETO	**4.023.680.837,51**
Ajuste al peso	**0,49**
NETO A CANCELAR	**4.023.680.838,00**

Nota. Los abajo firmantes en calidad de representante del contratista de obra y representante del interventor, declaran bajo la gravedad de juramento que las actividades parciales ejecutadas descritas en la presente acta corresponden a la realidad fueron ejecutadas en cumplimiento de las normas técnicas aplicables y fueron revisadas por el equipo de interventoría el cual, con la suscripción de la presente compromete su responsabilidad personal, profesional y empresarial certificando que cada actividad fue ejecutada en debida forma y según la calidad exigida mediante una vigilancia especializada, por lo que el contratista entrega y la interventoría reconoce y emite concepto de recibo a satisfacción de las actividades parciales ejecutadas en la cantidad y valor descrito antes. En todo caso, el concepto de recibo parcial emitido por la interventoría deberá ser reconocido por el ordenador del gasto y el solo concepto no obliga irrestrictamente a la entidad contratante.

ING. RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
REP. LEGAL CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025
Contratista

ING. LISETH NIEVES HERRERA
REP. LEGAL CONSORCIO VÍAS IBAGUÉ
Interventoría

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué