INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

1 de 1

CONTRATO No: 1998 del 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA - CHINU, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2043 del 2025 **INTERVENTOR:** GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

PLAZO INICIAL: 0.23 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 7.23 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 5.678.823.676,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.678.823.676,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 diciembre de 2025	2 enero del 2026	3 febrero del 2026	4 marzo del 2026	5 abril del 2026	6 mayo del 2026	7 junio del 2026	8 julio del 2026	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$58.646.005	1,39%	0,00%	% P	1,39%	1,39%				1,39%	1,12%			
	$47.274.067	**1,12%**	$0	$ P	$58.646.005	$58.646.005				$58.646.005	$47.274.067			
				$ E										
				% E										
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$244.408.500	5,80%	0,00%	% P	5,80%	4,64%	1,16%			4,64%		3,32%		
	$139.894.537	**3,32%**	$0	$ P	$244.408.500	$195.526.800	$48.881.700			$195.526.800		$139.894.537		
				$ E										
				% E										
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$1.117.858.913	26,55%	12,43%	% P	26,55%	4,72%	21,83%			4,72%		14,25%		
	$684.952.658	**16,27%**	$85.161	$ P	$1.117.862.913	$198.540.273	$919.318.640			$198.540.273		$599.781.251		
				$ E						**$85.161.407**				
				% E						2,02%				
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$46.083.657	1,09%	0,00%	% P	1,09%	0,74%	0,36%			0,74%	5,13%			
	$216.054.705	**5,13%**	$0	$ P	$46.083.657	$31.011.591	$15.072.066			$31.011.591	$216.054.705			
				$ E										
				% E										
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL	$13.790.135	0,33%	0,00%	% P	0,33%		0,33%				0,08%			
	$3.558.357	**0,08%**	$0	$ P	$13.790.135		$13.790.135				$3.558.357			
				$ E										
				% E										
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú TRANSPORTES	$28.279.680	0,67%	0,00%	% P	0,67%	0,61%	0,06%			0,61%	0,06%	0,90%		
	$40.509.290	**0,96%**	$0	$ P	$28.279.680	$25.586.377	$2.693.303			$25.586.377	$2.693.303	$37.815.987		
				$ E										
				% E										
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú NO PREVISTOS	$0	0,00%	0,00%	% P							6,84%	2,11%		
	$376.823.451	**8,95%**	$0	$ P							$287.801.858	$89.022.063		
				$ E										
				% E										
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$64.023.923	1,52%	0,00%	% P	1,52%	1,52%				1,52%	2,21%			
	$93.208.500	**2,21%**	$0	$ P	$64.023.923	$64.023.923				$64.023.923	$93.208.500			
				$ E										
				% E										
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$597.361.957	14,19%	N/A	% P	14,19%	1,99%	10,88%	1,33%		1,99%				
	$0	**0,00%**	N/A	$ P	$597.361.957	$83.584.027	$457.894.430	$55.883.501		$83.584.027				
				$ E										
				% E										
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$1.548.210.814	36,77%	36,04%	% P	36,77%		2,79%	30,46%	3,53%	2,86%	16,79%	16,50%		
	$2.191.724.027	**52,06%**	$790.001	$ P	$1.548.210.814		$117.299.074	$1.282.254.474	$148.637.266	$120.619.666	$706.996.561	$694.726.560		
				$ E				$28.037.600	$507.844.160	$254.112.147				
				% E				0,67%	12,06%	6,04%				
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$425.575.390	10,11%	N/A	% P	10,11%	5,73%	3,13%	0,17%	1,08%	4,65%				
	$0	**0,00%**	N/A	$ P	$425.575.390	$241.261.875	$131.894.320	$6.989.226	$45.429.969	$195.831.906				
				$ E										
				% E										
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL	$39.380.547	0,94%	0,00%	% P	0,94%				0,94%		4,94%	0,94%		
	$247.421.064	**5,88%**	$0	$ P	$39.380.547				$39.380.547		$208.040.517	$39.380.547		
				$ E										
				% E										
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos TRANSPORTES	$26.702.544	0,63%	0,00%	% P	0,63%	0,63%				0,63%	0,78%			
	$32.630.400	**0,78%**	$0	$ P	$26.702.544	$26.702.544				$26.702.544	$32.630.400			
				$ E										
				% E										
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos NO PREVISTOS	$0	0,00%	0,00%	% P							3,24%			
	$136.271.160	**3,24%**	$0	$ P							$136.271.160			
				$ E										
				% E										
ajuste al peso	**-$151**													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 4.210.322.065,00	100%	**20,79%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.210.322.065,00**	**0%**	**$ 875.162.314,00**											

100,00% 98,21% 96,43% 94,64% 92,86% 91,07% 89,29% 87,50% 85,71% 83,93% 82,14% 80,36% 78,57% 76,79% 75,00% 73,21% 71,43% 69,64% 67,86% 66,07% 64,29% 62,50% 60,71% 58,93% 57,14% 55,36% 53,57% 51,79% 50,00% 48,21% 46,43% 44,64% 42,86% 41,07% 39,29% 37,50% 35,71% 33,93% 32,14% 30,36% 28,57% 26,79% 25,00% 23,21% 21,43% 19,64% 17,86% 16,07% 14,29% 12,50% 10,71% 8,93% 7,14% 5,36% 3,57% 1,79% 0,00%

Reprogramación No.1 Reprogramación No.2 Reprogramación No.3

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**100%**	**21,97%**	**40,54%**	**31,95%**	**5,55%**	**23,75%**	**41,20%**	**38,02%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$4.210.326.065**	**$924.883.415**	**$1.706.843.667**	**$1.345.127.200**	**$233.467.782**	**$1.000.073.112**	**$1.734.528.958**	**$1.600.630.945**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**100,00%**	**21,97%**	**62,51%**	**94,45%**	**100,00%**	**61,98%**	**100,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$4.210.326.065**	**$924.883.415**	**$2.631.727.082**	**$3.976.854.283**	**$4.210.322.065**	**$1.535.954.872**	**$2.609.691.272**	**$4.210.322.065**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,67%**	**12,06%**	**8,06%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,000**	**$0,000**	**$0,000**	**$28.037,600**	**$507.844,160**	**$339.280,554**			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,67%**	**12,73%**	**20,79%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,000**	**$0,000**	**$0,000**	**$28.037,600**	**$535.881,760**	**$875.162,314**			

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
VALOR TOTAL PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 468.731.670,00	N/A	N/A
VALOR TOTAL PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES ACTUALIZADAS			
VALOR PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 70.000.000,00	$ -	0,00%
VALOR PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ACTUALIZADAS			
VALOR VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 34.439.703,00	$ 6.346.597,00	18,43%
VALOR VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) ACT.			
VALOR PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)	$ 695.320.238,00	$ -	0,00%
VALOR PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) ACT.			
VALOR TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 94.010.000,00	$ 94.010.000,00	100,00%
VALOR TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ACTUALIZADAS			
VALOR GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA)	$ 106.000.000,00	$ -	0,00%
VALOR GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA)			
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	**$ 1.468.501.611,00**	**$ 100.356.597,00**	6,83%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
ajuste al peso		**N/A**	**N/A**
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 5.678.823.676,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		**$ 975.518.911,00**	**17,18%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

La modificación presupuestal y contractual se deriva de: **1. Trámite de Ítems No Previstos (Sustentación Principal):** la inclusión física y presupuestal de cinco (5) ítems nuevos necesarios para la correcta funcionalidad del proyecto, mediante la firma del Acta de Fijación de Precios No Previstos No. 1. **-2. Variación en las Cantidades de Obra por Necesidades del Proyecto:** Como consecuencia directa de la optimización y aprobación de los diseños definitivos para el Sector 1 (Vía 7801: Lorica - Chinú) y Sector 2 (Vía 7403: El Viajano - San Marcos), tales como: instalación de tubería de drenaje de gran diámetro (1500 mm), confinamientos en concreto ciclópeo, estabilizaciones de subrasante con cemento para mitigar pérdidas de soporte lateral, e instalación de elementos de seguridad vial (tachas bidireccionales). Dichas actividades no se encontraban contempladas en el presupuesto original del contrato y su ejecución es indispensable para garantizar la estabilidad de la vía y la seguridad de los usuarios.

Aprueba Firma:
Nombre: **CLEIDER ALFONSO REGINO SOTOMAYOR**
Representante legal del contratista

Aprueba Firma:
Nombre: **MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA**
Representante legal del Interventor

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:

Aprueba Firma: MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe de Unidad Ejecutora

Revisó Firma:
Nombre: **NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Revisó Firma:
Nombre: **NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO**
Director Territorial Cordoba
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Revisó Firma:
Nombre: **IVAN MAURICIO CUBIDES CACERES**
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-084188 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.