467

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**	**CÓDIGO: GA-GC-FR- 077**
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE CONTRATISTA DE OBRA PARA PAGO	**VERSIÓN: 001** **FECHA: 12-08-2025** **Página: 1 de 20**

Florencia, 10 de julio del 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	INFORME N° 001 - PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO 2026				
No DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-IN-LP-023-2025				
CONTRATO No.	202500001004	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	22 DE DICIEMBRE DEL 2025		
TIPO DE PERSONA	PERSONA JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	OBRA				
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SARDINATA 2025 / R.L JHONATHAN MERCHAN CHARRY				
	IDENTIFICACIÓN	NIT: 902.018.543-9 / CC 1.117.489.411 de Florencia			
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS RECREO ALTO, FLORESTA, SARDINATA ALTA, DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA Y VEREDA MIRAFLORES DEL GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA**				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 2.677.304.279) M/CTE				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR ACTA DE MODIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($ 2.676.944.078) M/CTE				
VALOR FINAL TOTAL	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($ 2.676.944.078) M/CTE				
No DE CDP	2025112185	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	07/11/2025	**VALOR**	$ 2.677.304.279
No DE RP	2025126167	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	22/12/2025	**VALOR**	$ 2.677.304.279
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES				
PRÓRROGA 1	N/A				
SUSPENSIÓN	N/A				

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	**JOMA INGENIERIA SAS** **NIT. 901.213.596** JOSE MANUEL ARCE FERNANDEZ Representante Legal
FECHA DE INICIO:	02 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 01 – AGOSTO – 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	HASTA EL 01 – AGOSTO – 2026

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

En mi calidad como **INTERVENTOR**, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación, me permito emitir el **INFORME PARCIAL N°01**, correspondiente al seguimiento del desarrollo del objeto contractual, conforme a las obligaciones establecidas en el marco del proceso contractual suscrito y en el Manual de Contratación de la Entidad.

A continuación, se detallan las obligaciones cumplidas, las cuales representan un avance porcentual del **51,63%** sobre el Objeto Contractual.

Durante el período, se ha desarrollado de manera satisfactoria las actividades contempladas en el alcance del proyecto, cumpliendo con las especificaciones técnicas, el cronograma aprobado y las disposiciones contractuales vigentes. Entre las principales labores ejecutadas se destacan la localizacion y replanteo linea de media y baja tension, suministro, transporte hoyado, hincado, aplomado e instalacion de poste polimerico monolitico de 10 y de 8 metros, suministro, transporte e instalacion estructura tipo IPSE NC –(710) (506) (510) (515), estructura baja tensión tipo estructura tipo IPSE NC – 617 - 619, tendido y tensionado de conductores media y baja tension, templetes media y baja, suministro, transporte e instalacion de transformador monofásico de 5 KVA y 10 KVA la implementación de las respectivas medidas de seguridad y manejo ambiental.

El avance alcanzado evidencia una ejecución ordenada y eficiente, respaldada por una adecuada gestión de los recursos técnicos, humanos y materiales. Asimismo, se ha mantenido una comunicación constante entre el contratista y la Interventoria, lo que ha permitido un control efectivo del progreso y la verificación oportuna de las actividades.

En términos generales, el contrato presenta un estado favorable al porcentaje de cumplimiento, reflejando el compromiso como contratista con los objetivos del proyecto y garantizando la correcta ejecución de las obras dentro de los plazos establecidos.

En cumplimiento del objeto del contrato certifico las siguientes obligaciones pactadas:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS RECREO ALTO, FLORESTA, SARDINATA ALTA, SARDINATA, DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA Y LA VEREDA MIRAFLORES DEL GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS			REPLANTEO			AVANCE No.01			AVANCE No.02			AVANCE No.03			AVANCE No.04			VALOR PARA PAGAR		
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. FINAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT. ENTREGADAS	SUBTOTAL	%AVANCE
	RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS																			
1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO EN MEDIA TENSION**																			
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE MEDIA TENSION	Km	24	$ 714.563,00	$ 17.149.512,00	15,00	$ 10.718.445,00	62,50 %	9,00	$ 6.431.067,00	37,50 %							24,00	$ 17.149.512,00	100,00%
2	**APOYOS MEDIA TENSION**																			
2.1	EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN LINEA DE MEDIA TENSION	Un	148	$ 153.950,00	$ 22.784.600,00				45	$ 6.927.750,00	30,41 %	60,00	$ 9.237.000,00	40,54 %	15,00	$ 2.309.250,00	10,14 %	120,00	$ 18.474.000,00	81,08%
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO MONOLITICO DE 10 METROS X510 KG	Un	148	$ 2.182.780,00	$ 323.051.440,00				45	$ 98.225.100,00	30,41 %	60,00	$ 130.966.800,00	40,54 %	15,00	$ 32.741.700,00	10,14 %	120,00	$ 261.933.600,00	81,08%
3	**VESTIDA / ARMADA POSTES MEDIA TENSION**																			
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (710)	Un	23	$ 1.735.570,00	$ 39.918.110,00				12	$ 20.826.840,00	52,17 %	6,00	$ 10.413.420,00	26,09 %	5,00	$ 8.677.850,00	21,74 %	23,00	$ 39.918.110,00	100,00%
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (731)	Un	2	$ 1.710.866,00	$ 3.421.732,00													0,00	$ 0,00	0,00 %
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (505)	Un	2	$ 240.518,00	$ 481.036,00													0,00	$ 0,00	0,00 %
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (506)	Un	28	$ 393.253,00	$ 11.011.084,00							12,00	$ 4.719.036,00	42,86 %	10,00	$ 3.932.530,00	35,71 %	22,00	$ 8.651.566,00	78,57%
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (510)	Un	70	$ 512.300,00	$ 35.861.000,00				8	$ 4.098.400,00	11,43 %	24,00	$ 12.295.200,00	34,29 %	20,00	$ 10.246.000,00	28,57 %	52,00	$ 26.639.600,00	74,29%
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (512)	Un	4	$ 922.691,00	$ 3.690.764,00													0,00	$ 0,00	0,00 %
3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (514)	Un	7	$ 979.414,00	$ 6.855.898,00													0,00	$ 0,00	0,00 %

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS RECREO ALTO, FLORESTA, SARDINATA ALTA, SARDINATA, DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA Y LA VEREDA MIRAFLORES DEL GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS			REPLANTEO			AVANCE No.01			AVANCE No.02			AVANCE No.03			AVANCE No.04			VALOR PARA PAGAR		
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. FINAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT. ENTREGADAS	SUBTOTAL	%AVANCE
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (515)	Un	19	$ 1.234.891,00	$ 23.462.929,00				3	$ 3.704.673,00	15,79 %	3,00	$ 3.704.673,00	15,79 %	1,00	$ 1.234.891,00	5,26 %	7,00	$ 8.644.237,00	36,84%
3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (RH231) MONOFÁSICO	Un	8	$ 1.658.339,00	$ 13.266.712,00													0,00	$ 0,00	0,00 %
3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - PH202 MONOFASICA	Un	3	$ 710.066,00	$ 2.130.198,00													0,00	$ 0,00	0,00 %
4	**TENDIDO RED MEDIA TENSION**																			
4.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES MEDIA TENSION 2 x 2 ACSR	Km	24	$ 14.405.850,00	$ 345.740.400,00				1,56	$ 22.473.126,00	6,50 %	10,00	$ 144.058.500,00	41,67 %	7,00	$ 100.840.950,00	29,17 %	18,56	$ 267.372.576,00	77,33%
5	**TEMPLETES MEDIA TENSION**																			
5.1	EXCAVACIONES PARA VIGUETAS EN TERRENO COMUN, MEDIA TENSION	Un	214	$ 153.950,00	$ 32.945.300,00				45	$ 6.927.750,00	21,03 %	80,00	$ 12.316.000,00	37,38 %	15,00	$ 2.309.250,00	7,01 %	140,00	$ 21.553.000,00	65,42%
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS, MEDIA TENSION	Un	214	$ 467.397,00	$ 100.022.958,00				45	$ 21.032.865,00	21,03 %	80,00	$ 37.391.760,00	37,38 %	15,00	$ 7.010.955,00	7,01 %	140,00	$ 65.435.580,00	65,42%
5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AMORTIGUADORES TIPO STOCKBRIDGE PARA 13,2 kV	Un	234	$ 88.738,00	$ 20.764.692,00															
	SUBTOTALES				**$ 1.002.558.365,00**		**$ 10.718.445,00**	**1,07 %**		**$ 190.647.571,00**	**19,02 %**		**$ 365.102.389,00**	**36,42 %**		**$ 169.303.376,00**	**16,89 %**		**$ 735.771.781,00**	**73,39%**
	TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS																			
	RED DE BAJA TENSIÓN ABIERTA A 220/120 VOLTIOS																			
6	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BAJA TENSION**																			
6.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE BAJA TENSION	Km	14	$ 924.938,00	$ 13.023.127,00	10,00	$ 9.249.380,00	71,02 %	4,08	$ 3.773.747,00	28,98 %							14,08	$ 13.023.127,00	100,00%
7	**APOYOS BAJA TENSION**																			

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS RECREO ALTO, FLORESTA, SARDINATA ALTA, SARDINATA, DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA Y LA VEREDA MIRAFLORES DEL GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS			REPLANTEO			AVANCE No.01			AVANCE No.02			AVANCE No.03			AVANCE No.04			VALOR PARA PAGAR		
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. FINAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT. ENTREGADAS	SUBTOTAL	%AVANCE
7.1	EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN, BAJA TENSION	Un	137	$ 153.950,00	$ 21.091.150,00				30	$ 4.618.500,00	21,90 %	30,00	$ 4.618.500,00	21,90 %				60,00	$ 9.237.000,00	43,80%
7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO DE 8 METROS - 510 KG	Un	137	$ 1.661.980,00	$ 227.691.260,00				30	$ 49.859.400,00	21,90 %	30,00	$ 49.859.400,00	21,90 %				60,00	$ 99.718.800,00	43,80%
8	**VESTIDA / ARMADA POSTES BAJA TENSION**																			
8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 617	Un	57	$ 170.926,00	$ 9.742.782,00				5	$ 854.630,00	8,77 %	7,00	$ 1.196.482,00	12,28 %				12,00	$ 2.051.112,00	21,05%
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 619	Un	94	$ 170.926,00	$ 16.067.044,00				12	$ 2.051.112,00	12,77 %	20,00	$ 3.418.520,00	21,28 %				32,00	$ 5.469.632,00	34,04%
8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN TIPO NORMA CODENSA LA-320 SIN CAJA Y SIN A PUB	Un	28	$ 130.780,00	$ 3.661.840,00													0,00	$ 0,00	0,00 %
8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN TIPO NORMA CODENSA LA-321 SIN CAJA Y SIN A PUB	Un	19	$ 152.206,00	$ 2.891.914,00													0,00	$ 0,00	0,00 %
8.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACION DE 8 SALIDAS (LONCHERA)	Un	25	$ 821.330,00	$ 20.533.250,00													0,00	$ 0,00	0,00 %
9	**TENDIDO RED BAJA TENSION**																			
9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, TENDIDO Y TENSIONADO CABLE CUADRUPLEX AUTOSORTADO 3x50 mm + 1x35 mm (3x1/0, XLP + 1x2 ACSR)	Km	2	$ 30.351.975,00	$ 57.061.713,00													0,00	$ 0,00	0,00 %
9.2	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES BAJA TENSION 3 x 2 ACSR	Km	12	$ 19.938.350,00	$ 243.247.870,00				3,00	$ 59.815.050,00	24,59 %	3,00	$ 59.815.050,00	24,59 %				6,00	$ 119.630.100,00	49,18%
10	**TEMPLETES BAJA TENSION**																			

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS RECREO ALTO, FLORESTA, SARDINATA ALTA, SARDINATA, DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA Y LA VEREDA MIRAFLORES DEL GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS			REPLANTEO			AVANCE No.01			AVANCE No.02			AVANCE No.03			AVANCE No.04			VALOR PARA PAGAR		
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. FINAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT. ENTREGADAS	SUBTOTAL	%AVANCE
10.1	EXCAVACIONES PARA VIGUETAS EN TERRENO COMUN, BAJA TENSION	Un	121	$ 147.235,00	$ 17.815.435,00				35	$ 5.153.225,00	28,93 %	35,00	$ 5.153.225,00	28,93 %				70,00	$ 10.306.450,00	57,85%
10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS BAJA TENSION	Un	121	$ 444.947,00	$ 53.838.587,00				35	$ 15.573.145,00	28,93 %	35,00	$ 15.573.145,00	28,93 %				70,00	$ 31.146.290,00	57,85%
11	**PUESTA A TIERRA BAJA TENSION**																			
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ATERRIZAJE DE ESTRUCTURA TERMINAL DE BAJA TENSIÓN CON BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EXTRARESISTENTE 9,5 MM Y VARILLA DE PUESTA A TIERRA ACERO GALVANIZADO 70 MICRAS 5/8 X 2,4 MTS, CON CONECTOR NORMA RETIE (INCLUYE ACCESORIOS)	Un	53	$ 391.894,00	$ 20.770.382,00													0,00	$ 0,00	0,00 %
	SUBTOTALES				$ 707.436.354,00		**$ 9.249.380,00**	**1,31 %**		**$ 141.698.809,00**	**20,03 %**		**$ 139.634.322,00**	**19,74 %**		**$ 0,00**	**0,00 %**		**$ 290.582.511,00**	**41,08%**
	TOTAL RED DE BAJA TENSIÓN ABIERTA A 220/120 VOLTIOS																			
	TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS																			
12	**TRANSFORMADORES**																			
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA	Un	18	$ 5.584.756,00	$ 100.525.608,00				20	$ 11.169.512,00	11,11 %	30	$ 16.754.268,00	16,67 %				5,00	$ 27.923.780,00	27,78%
12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA	Un	3	$ 8.870.736,00	$ 26.612.208,00							10	$ 8.870.736,00	33,33 %				1,00	$ 8.870.736,00	33,33%
12.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37,5 KVA	Un	2	$ 12.785.806,00	$ 25.571.612,00															

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS RECREO ALTO, FLORESTA, SARDINATA ALTA, SARDINATA, DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA Y LA VEREDA MIRAFLORES DEL GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS			REPLANTEO			AVANCE No.01			AVANCE No.02			AVANCE No.03			AVANCE No.04			VALOR PARA PAGAR		
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. FINAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT. ENTREGADAS	SUBTOTAL	%AVANCE
	SUBTOTALES				$ 152.709.428,00		$ 0,00	0,00 %		$ 11.169.512,00	7,31 %		$ 25.625.004,00	16,78 %		$ 0,00	0,00 %		$ 36.794.516,00	24,09%
	TOTAL TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS																			
	ACOMETIDAS Y OTROS																			
13	**ACOMETIDAS**																			
13,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA ACOMETIDA BIFÁSICA CABLE CON NEUTRO CONCENTRICO 2N°6 +1N°6 AWG	Un	139	$ 1.079.349,00	$ 150.029.511,00													0,00	$ 0,00	0,00 %
	SUBTOTALES				$ 150.029.511,00		$ 0,00	0,00 %		$ 0,00	0,00 %		$ 0,00	0,00 %		$ 0,00	0,00 %		$ 0,00	0,00 %
	TOTAL ACOMETIDAS Y OTROS																			
	COSTOS DIRECTOS				$ 2.012.733.658,00		$ 19.967.625,00			$ 343.515.892,00			$ 530.361.715,00			$ 169.303.376,00			$ 1.063.148.808,00	
ADMINISTRACIÓN		22 %			$ 442.801.405,00		$ 4.392.922,00			$ 75.573.496,00			$ 116.679.577,00			$ 37.246.743,00			$ 233.892.738,00	
IMPREVISTOS		1%			$ 20.127.337,00		$ 199.678,00			$ 3.435.159,00			$ 5.303.617,00			$ 1.693.034,00			$ 10.631.488,00	
UTILIDAD		7%			$ 140.891.356,00		$ 1.397.748,00			$ 24.046.112,00			$ 37.125.320,00			$ 11.851.236,00			$ 74.420.416,00	
COSTOS INDIRECTOS					$ 603.820.098,00		$ 5.990.348,00			$ 103.054.767,00			$ 159.108.514,00			$ 50.791.013,00			$ 318.944.642,00	
SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					$ 2.616.553.756,00		$ 25.958.173,00			$ 446.570.659,00			$ 689.470.229,00			$ 220.094.389,00			$ 1.382.093.450,00	
	INTERVENTORÍA INTEGRAL	10 %																		

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS RECREO ALTO, FLORESTA, SARDINATA ALTA, SARDINATA, DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA Y LA VEREDA MIRAFLORES DEL GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS		REPLANTEO				AVANCE No.01			AVANCE No.02			AVANCE No.03			AVANCE No.04			VALOR PARA PAGAR		
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. FINAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT	SUBTOTAL	%AVANCE	CANT. ENTREGADAS	SUBTOTAL	%AVANCE
	SUBTOTAL 2 (INDIRECTOS + DIRECTOS + INTERVENTORÍA INTEGRAL)																			
RETIE		3%			$ 60.390.322,00															
SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 2 + RETIE+RETILAP)					$ 2.676.944.078,00		$ 25.958.173,00			$ 446.570.659,00			$ 689.470.229,00			$ 220.094.389,00			$ 1.382.093.450,00	
TOTAL PROYECTO					**$ 2.676.944.078,00**		**$ 25.958.173,00**	**0,97 %**		**$ 446.570.659,00**	**16,68 %**		**$ 689.470.229,00**	**25,76 %**		**$ 220.094.389,00**	**8,22 %**		**$ 1.382.093.450,00**	**51,63%**

OBSERVACIONES: El avance de ejecución de la obra ha alcanzado un 51,63% de cumplimiento con base en los términos contractuales establecidos. Este porcentaje refleja el desarrollo satisfactorio de las actividades planificadas, conforme a los cronogramas, especificaciones técnicas y normativas vigentes. Asimismo, verificado que los trabajos ejecutados cumplen con los estándares de calidad exigidos, garantizando la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.2.1 Informes, seguimientos y actas.
Los documentos que soportan el avance de obra ejecutada se encuentran archivados en el expediente del contrato, el cual reposa en la Secretaría de Infraestructura

2.2.2 Al contrato de Obra se le realizó un acta de mayores y menores cantidades de acuerdo a la siguiente tabla:

CUADRO RESUMEN		
VALOR CONTRATO INICIAL O ÚLTIMA MODIFICACIÓN:	$	2.677.304.279
MODIFICACIONES (+)	$	113.295.703
MODIFICACIONES (-)	$	- 113.655.904

VALOR DISMINUIDO	$	360.201
VALOR TOTAL	$	2.676.944.078

2.2.3 De conformidad con el Acta de Inicio de Actividades suscrita el 02 de febrero de 2026, el contrato estableció un plazo de ejecución hasta el 1 de agosto de 2026., el proyecto registra un **avance físico del 51,63 %**, evidenciando un desarrollo continuo donde han afectado las actividades programadas por el factor climático en el mes de febrero, marzo, abril y mayo, también el factor social donde retrasa el cronograma establecido.

2.2.4 Cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE *FEBRERO 2026*

PLANILLA E (MINIMO REQUERIDO)

IBC	*$ 7.003.620*
SALUD	*$ 875.600*
PENSIÓN	*$ 1.120.800*
N° DE PLANILLA	*74330833 – 6004013018 – 9504523023 - 9504523030*

MES DE *MARZO 2026*

PLANILLA E (MINIMO REQUERIDO)

IBC	*$ 7.003.620*
SALUD	*$ 875.600*
PENSIÓN	*$ 1.120.800*
N° DE PLANILLA	*9504511610 – 80327352 - 6008161135*

PLANILLA Y (Personal Contratista Mano de Obra Calificada)

IBC	*$ 7.003.620*
SALUD	*$ 280.400*
PENSIÓN	*$ 1.120.800*

N° DE PLANILLA	*6024511669*

MES DE *ABRIL 2026*

PLANILLA E (MINIMO REQUERIDO)

IBC	*$ 7.003.620*
SALUD	*$ 875.600*
PENSIÓN	*$ 1.120.800*
N° DE PLANILLA	*6009190473 – 81523729 - 9504512757*

PLANILLA Y (Personal Contratista Mano de Obra Calificada)

IBC	*$ 7.003.620*
SALUD	*$ 280.400*
PENSIÓN	*$ 1.120.800*
N° DE PLANILLA	*6024521095*

MES DE *MAYO 2026*

PLANILLA E (MINIMO REQUERIDO)

IBC	*$ 7.003.620*
SALUD	*$ 875.600*
PENSIÓN	*$ 1.120.800*
N° DE PLANILLA	*6019224724 - 92767132*

PLANILLA Y (Personal Contratista Mano de Obra Calificada)

IBC	*$ 7.003.620*

SALUD	*$ 280.400*
PENSIÓN	*$ 1.120.800*
N° DE PLANILLA	*6024522377*

Se cuenta con el certificado de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, fechado y suscrito por el contratista, en el cual manifiesta encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dicho documento acredita el cumplimiento de las obligaciones parafiscales exigidas por la normatividad vigente, dando cumplimiento a satisfacción.

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

MES DE FEBRERO 2026

Personal relacionado para la ejecución del contrato, correspondiente al mes de Febrero:

PLANILLA RESUMEN FEBRERO 2026 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	NUMERO DE PLANILLA
1	79.395.462	José Luis Páez Perdomo	Director	74330833
2	16.080.000	John Alexander Valencia	Ing. Residente	9504523023
3	1.117.533.897	Duban Gallardo Agatón	Supervisión Técnica	9504523030
4	36313727	Angélica Rosaura Rodríguez Valenzuela	SST	*6004013018*

MES DE MARZO 2026

Personal relacionado para la ejecución del contrato, correspondiente al mes de Marzo:

PLANILLA RESUMEN MARZO 2026 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	NUMERO DE PLANILLA
1	79.395.462	José Luis Páez Perdomo	Director	80327352
2	16.080.000	John Alexander Valencia	Ing. Residente	9504511610
3	1.117.533.897	Duban Gallardo Agatón	Supervisión Técnica	6024511669
4	36313727	Angélica Rosaura Rodríguez Valenzuela	SST	*6008161135*

PLANILLA RESUMEN MARZO 2026 PERSONAL CONTRATISTA MANO DE OBRA CALIFICADA

ITEM	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	NUMERO DE PLANILLA
1	5.853.922	Próspero Sánchez Portela	TECNICO ELECTRICISTA	6024511669
2	6.803.071	Elmer Sánchez Hurtado	TECNICO ELECTRICISTA	6024511669

3	1.117.529.229	Miguel Ángel Vasto Alvis	TECNICO ELECTRICISTA	6024511669

MES DE ABRIL 2026

Personal relacionado para la ejecución del contrato, correspondiente al mes de Abril:

PLANILLA RESUMEN ABRIL 2026 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	NUMERO DE PLANILLA
1	79.395.462	José Luis Páez Perdomo	Director	81523729
2	16.080.000	John Alexander Valencia	Ing. Residente	9504512757
3	1.117.533.897	Duban Gallardo Agatón	Supervisión Técnica	6024521095
4	36313727	Angélica Rosaura Rodríguez Valenzuela	SST	*6009190473*

PLANILLA RESUMEN MARZO 2026 PERSONAL CONTRATISTA MANO DE OBRA CALIFICADA

ITEM	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	NUMERO DE PLANILLA
1	5.853.922	Próspero Sánchez Portela	TECNICO ELECTRICISTA	6024521095

2	6.803.071	Elmer Sánchez Hurtado	TECNICO ELECTRICISTA	6024521095
3	1.117.529.229	Miguel Ángel Vasto Alvis	TECNICO ELECTRICISTA	6024521095

MES DE MAYO 2026

Personal relacionado para la ejecución del contrato, correspondiente al mes de Mayo:

PLANILLA RESUMEN MAYO 2026 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	NUMERO DE PLANILLA
1	79.395.462	José Luis Páez Perdomo	Director	92767132
2	16.080.000	John Alexander Valencia	Ing. Residente	9504512757
3	1.117.533.897	Duban Gallardo Agatón	Supervisión Técnica	6024522377
4	36313727	Angélica Rosaura Rodríguez Valenzuela	SST	*6019224724*

PLANILLA RESUMEN MARZO 2026 PERSONAL CONTRATISTA MANO DE OBRA CALIFICADA

ITEM	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	NUMERO DE PLANILLA

1	5.853.922	Próspero Sánchez Portela	TECNICO ELECTRICISTA	6024522377
2	6.803.071	Elmer Sánchez Hurtado	TECNICO ELECTRICISTA	6024522377
3	1.117.529.229	Miguel Ángel Vasto Alvis	TECNICO ELECTRICISTA	6024522377

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA. A continuación, se presenta el balance financiero correspondiente a la ejecución del contrato:

TABLA 1

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPO	$ 803.191.283,70	30/03/2026
ADICIÓN	N/A	N/A
(01) PRIMER PAGO		
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 1.382.093.450,00	N/A
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1.295.210.829,00	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 2.677.304.279,00**	

ENTIDAD FIDUCIARIA:	**AVAL FIDUCIARIA SAS**
No. DE CONTRATO DE FIDUCIA:	**319657**
FECHA DE CELEBRACIÓN:	**22 DE ENERO 2026**

TABLA 2

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR
ANTICIPO	*$ 803.191.283,70*	*30/03/2026*		
ADICIÓN				
(01) PRIMER PAGO				
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 1.382.093.450	*N/a*	*$ 414.628.035,00*	$ 388.563.248,70
SALDO PENDIETE POR EJECUTAR	$ 1.295.210.829	*N/a*		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			*$ 2.677.304.279,00*	

2.4 COMPONENTE LEGAL

2.4.1 Multas y sanciones

N/A

2.4.2 Reclamaciones o controversias

N/A

2.4.3 Garantías

GARANTÍA - CONTRACTUAL			
FECHA DE APROBACIÓN	25/09/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100066189	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	22/12/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100012765	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	22/12/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
1. Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$ 535.460.855,80	22/12/2026	
2. Cumplimiento – Buen manejo del Anticipo	$803.191.283,70	22/12/2026	
3. Cumplimiento – prestaciones sociales	$133.865.213,95	22/12/2029	

4. Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	$535.460.855,80	22/06/2031
5. Responsabilidad civil extracontractual	$ 525.271.500,00	22/06/2026

GARANTÍA – ACTA DE INICIO			
FECHA DE APROBACIÓN	02/02/2026		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100066189	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	02/02/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100012765	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	02/02/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
6. Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$ 535.460.855,80	02/02/2027	
7. Cumplimiento - Buen manejo del Anticipo	$803.191.283,70	03/08/2026	
8. Cumplimiento - prestaciones sociales	$133.865.213,95	03/08/2029	
9. Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	$535.460.855,80	03/08/2031	
10. Responsabilidad civil extracontractual	$ 525.271.500,00	03/08/2026	

GARANTÍA – ANEXO DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE APROBACIÓN	31/08/2026		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100066189	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	02/02/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100012765	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	02/02/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
11. Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$ 535.460.855,80	20/03/2027	
12. Cumplimiento - Buen manejo del Anticipo	$803.191.283,70	20/09/2026	
13. Cumplimiento - prestaciones sociales	$133.865.213,95	20/09/2029	
14. Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	$535.460.855,80	20/09/2031	
15. Responsabilidad civil extracontractual	$ 525.271.500,00	20/09/2026	

3. CONCLUSIONES

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito **INTERVENTOR** certifica, que se cumplió con las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia ***AUTORIZA*** el pago correspondiente por valor de MIL TRESCIENTOS OCHENTA DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.382.093.450), conforme a lo establecido en el Informe Parcial 01 para Pago,

con este cobro, la obra alcanza un avance de obra ejecutada acumulado del 51,63%; según la cláusula octava se realizará la amortización restante que corresponde a un valor de ($ 414.628.035,00), por lo tanto, el valor a cancelar después de deducir el valor de amortización es de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 967.465.415.00).

4. OBSERVACIONES

N/A

ANEXOS:

1. Factura Electrónica de Venta
2. Cedula de representante legal
3. RUT
4. Certificación Bancaria
5. Planillas de aportes de seguridad social pagadas del mes de febrero a mayo 2026.
6. Informe del Contratista

POR LA ENTIDAD	POR LA INTERVENTORÍA
JUAN ANTONIO CAMARGO VARGAS C.C. 1.056.573.045 Sotaquira Secretaria de Infraestructura –Gestor PDA – Encargado – Decreto 0623- 2/07/26	**JOSE MANUEL ARCE FERNANDEZ** C.C. 18.520.422 de Dosquebradas (Risaralda) R. L. JOMA INGENIERIA SAS NIT. 901.213.596 – Contrato 1005

VoBo supervisión a la Interventoría:
Luis Antonio Vesga Rueda
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura
Gobernación del Caquetá

485

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE CONTRATISTA DE OBRA PARA PAGO	VERSIÓN: 001 FECHA: 12-08-2025 Página: 19 de 20

ANEXO 1. Registro Fotográfico Avance de Obra Ejecutado

REGISTRO FOTOGRAFICO








