Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME No:	19		FECHA:	2	de	AGOSTO	de	2026			
PERIODO: DEL	18	de	JULIO	de	2026	AL	2	de	AGOSTO	de	2026

CONVENIO No:	2941	DE	2023		28/06/2023

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHISCAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE CHISCAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE CHISCAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

MUNICIPIO DE CHISCAS	DEPARTAMENTO DE BOYACA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
REINALDO TORRES	**LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA**
Teléfono: 3118667091 Dirección Calle 4 No. 05-01	Teléfono: 7422008 Dirección Calle 18 No. 10-29 Segundo Piso.
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 01 DE ENERO DE 2024	ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ADICIONAL DEPARTAMENTO	TOTAL
$ 1.241.141.231,73	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.241.141.231,73**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. CH-LP-04-2023	25 de Julio de 2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	25 de Julio de 2023
Estudios Previos	25 de Julio de 2023
Proyecto de pliego de condiciones	25 de Julio de 2023
Pliego de condiciones definitivos	10 de Agosto de 2023
Acto de adjudicación	25 de Septiembre de 2023

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. CMPTS-004-2023	30 de Agosto de 2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	30 de Agosto de 2023
Estudios Previos	30 de Agosto de 2023
Proyecto de pliego de condiciones	30 de Agosto de 2023
Pliego de condiciones definitivos	13 de Septiembre de 2023
Acto de adjudicación	11 de Octubre de 2023

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE CHISCAS	**$ 1.165.696.240,73**

OBJETO:

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS.

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	CEDULA DE CIUDADANIA
CONSORCIO ALTAMAQUINAS	**JUAN CAMILO CORDOBA ALVAREZ**
Teléfono: **3104801404** Dirección Carrera 1F 40-195 Tunja	Teléfono: 3104801404 Dirección: Diagonal 67 No. 4-45 Tunja


INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE CHISCAS	**$ 75.444.991,00**
OBJETO:	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. CH-LP-04-2023, CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO INTERCHISCAS	**HANDER ESLEYDER MURILLO VEGA**
Teléfono: 3218011404 Dirección: Diagonal 63 No. 8-56 Tunja	Teléfono: 3218011404 Dirección: Diagonal 63 No. 8-56 Tunja

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	7	2023	29	11	2023	29	11	2023
PLAZO INICIAL	5 MESES			TRES MESES			TRES MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	12	2023	29	2	2024	29	2	2024
ADICIONES EN PLAZO	5 MESES Y QUINCE DIAS								
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	3	8	2026	3	8	2026	3	8	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**94,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**98,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90,0%**



Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Con fecha 04 de Julio de 2023, se suscribe acta de Inicio del convenio No. 2941 -2023.

Con fecha 05 de Julio se requirio al municipio con oficio de asunto Solicitud documentación legalización convenio y proceso precontractual y contractual derivado.

Con fecha 25 de Julio de 2023 se da apertura al proceso de contratacion No. CH-LP-04-2023, que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS.

Con fecha 15 de agosto se realiza acta de entrega de supervision de la supervisora Saliente LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA y se designa como supervisor entrante a Roque Julio Hernandez Romero.

Con fecha 15 de agosto se realiza acta de entrega de supervision de la supervisor Saliente ROQUE JULIO HERNANDEZ ROMERO y se designa como supervisor entrante a Joaquín Arturo Barragán Gaiviz.

Con fecha 30 de Agosto de 2023 se da apertura al proceso de contratacion No. CMPTS-004-2023, que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. CH-LP-04-2023, CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS. Por parte del municipio se ha adelantado el proceso precontractual de obra e interventoria segun lo establecido por ley. Con fecha 29 de Noviembre de 2023, se suscriben acta de inicio de los contratos derivados del convenio, OBRA E INTERVENTORIA. Con fecha 30 de noviembre de 2023, se suscribe acta de suspension, toda vez que el Municipio de chiscas solicita suspension al convenio 2941-2023 hasta dar tramite a solictud de prorroga presentada con el fin de salvaguardar los compromisos adquiridos en el mismo y llevar a feliz término las obras a realizar. Con fecha 31 de diciembre de 2023, se suscribe acta de entrega de supervision del supervisor saliente Joaquín Arturo Barragán Gaiviz y se designa como supervisor entrante a LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA. Con fecha 28 de Febrero de 2024, el municipio de chiscas allega los correspondientes informes de supervision (del No. 5 al No.9) y solicitan reinicio y prorroga al convenio.

Con fecha 29 de febrero de 2024 se suscribe acta de reinicio No. 1

Con fecha 01 de marzo de 2024, se suscribe adicional No. 1 por un termino de tres meses, para un plazo total de OCHO (08) meses.

El municipio allega documentacion para desembolso correspondiente al 30% del valor total del convenio.

Con fecha 28 de mayo de 2024, se suspende el convenio 2941-2023

Con fecha 02 de octubre de 2025, se suscribio acta de reinicio No. 2

Con fecha 07 de octubre de 2025 se suscribe modificatorio No. 1 y prorroga No 2 del convenio en referencia teniendo en cuenta que se hace nesario realizar obras complementarias para llevar a feliz termino el objeto contractual.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	4	7	2023	
Acta de Suspension No.1	30	11	2023	
Acta de Reinicio No. 1	29	2	2024	
Acta de Suspension No.2	28	5	2024	
Acta de Reinicio No. 2	2	10	2025	
Acta de Suspension No.3	6	11	2025	
Acta de Reinicio No. 3	18	6	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Adicional en Plazo No. 1 de fecha 01 de marzo de 2024	$ 0	TRES MESES
2	Modificatorio y adicional en Plazo No. 2 de fecha 07 de octubre de 2025	$ 0	UN MES
3	Adicional en Plazo No. 3 de fecha 19 de Junio de 2026	$ 0	45 DIAS
TOTAL		**$ 0**	**5 MESES Y QUINCE DIAS**

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	4-151-43-00406-1	BANCO:	BANCO AGRARIO	SUCURSAL:	CHISCAS	
NOMBRE CUENTA:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2941 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE CHISVAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTOS CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE CHISCAS, DEPARTAMENTO DE BOYACA					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTEDADMINISTRATIVO No. 2941 DE 2023	30%	26	4	2024	$ 372.342.369,51
ACTA PARCIAL No.1	30%	3	5	2024	$ 372.342.369,51
ACTA PARCIAL No.2	30%	5	11	2025	$ 372.342.369,51
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 1.117.027.108,53**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Se reportaron actividades de construccion de la placa huella	I.E. LAS MERCEDES SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHISCAS

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO
(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
5/07/2023	MUNICIPIO DE CHISCAS	SOLICITUD DOCUMENTACION LEGALIZACION CONVENIO Y PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DERIVADO	SIN RESPUESTA POR PARTE DEL MUNICIPIO
8/08/2023	MUNICIPIO DE CHISCAS	REITERACION - SOLICITUD DOCUMENTACION LEGALIZACION CONVENIO Y PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DERIVADO	SIN RESPUESTA POR PARTE DEL MUNICIPIO
6/10/2023	MUNICIPIO DE CHISCAS	REITERACION - SOLICITUD DOCUMENTACION LEGALIZACION CONVENIO Y PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DERIVADO	SIN RESPUESTA POR PARTE DEL MUNICIPIO
17/11/2023	MUNICIPIO DE CHISCAS	REITERACION - SOLICITUD DOCUMENTACION LEGALIZACION CONVENIO Y PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DERIVADO	SIN RESPUESTA POR PARTE DEL MUNICIPIO

18/03/2024	MUNICIPIO DE CHISCAS	CONVENIO 2941-2023 - CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ACTA DE COMITÉ DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024	SIN RESPUESTA POR PARTE DEL MUNICIPIO
11/04/2024	MUNICIPIO DE CHISCAS	REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ACTA DE COMITÉ DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024. CONVENIO 2941-2023	SIN RESPUESTA POR PARTE DEL MUNICIPIO
22/04/2024	MUNICIPIO DE CHISCAS	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ACTA DE COMITÉ DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024 y 12 DE ABRIL DE 2024. - CONVENIO 2941-2023 MUNICIPIO DE CHISCA	SIN RESPUESTA POR PARTE DEL MUNICIPIO
29/05/2025	MUNICIPIO DE CHISCAS - GOBERNACION DE BOYACA	SE SOLICITO LA SUSCRIPCION DEL MODIFICATORIO DEL CONVENIO 2941-2023	APROBADO POR LA ENTIDAD

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ VIRTUAL	8	3	2024	
COMITÉ VIRTUAL	9	9	2024	
COMITÉ VIRTUAL	25	7	2025	
COMITÉ VIRTUAL	16	10	2025	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME MUNICIPIO No. 1	4	7	2023	3	8	2023	
INFORME MUNICIPIO No. 2	4	8	2023	15	8	2023	
INFORME MUNICIPIO No. 3	16	8	2023	21	8	2023	
INFORME MUNICIPIO No. 4	22	8	2023	21	9	2023	
INFORME MUNICIPIO No. 5	22	9	2023	21	10	2023	
INFORME MUNICIPIO No. 6	22	10	2023	21	11	2023	
INFORME MUNICIPIO No. 7	22	11	2023	30	11	2023	
INFORME MUNICIPIO No. 8	1	12	2023	31	12	2023	
INFORME MUNICIPIO No. 9	1	1	2024	29	2	2024	
INFORME MUNICIPIO No. 10	1	3	2024	31	3	2024	
INFORME MUNICIPIO No. 11	1	4	2024	30	4	2024	
INFORME MUNICIPIO No. 12	1	5	2024	27	5	2024	
INFORME MUNICIPIO No. 13	28	5	2024	31	12	2024	
INFORME MUNICIPIO No. 14	1	1	2025	1	10	2025	
INFORME MUNICIPIO No. 15	2	10	2025	1	11	2025	
INFORME MUNICIPIO No. 16	2	11	2025	5	11	2025	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME MUNICIPIO No. 17	6	11	2025	17	6	2026	
INFORME MUNICIPIO No. 18	18	6	2025	17	7	2026	

OBSERVACIONES:

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra		
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		
Registro de instalación Valla informativa		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida	SI	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE:	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

Gobernación de Boyacá Contratación

TRAMITADO

MARILYN XIOMARA PACHECO BUENO

Fecha: 02/09/2026