ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

1. IDENTIFICACIÓN DE INFORME			
INFORME N° 1			
Tipo de Contrato:			
OBRA		INTERVENTORÍA	
CONSULTORÍA	X	SUMINISTRO	
Periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2025 al 13 de febrero de 2026			
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4151.010.26.1.0925-2025			
Nombre del contratista: CONSORCIO SPL INGENIERIA 39			
Documento de identificación del Contratista: Nit. 901984631-8			
Nombre (s) del supervisor (es): SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			
Organismo: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALI		No. Teléfono: 8810036	
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: "REALIZAR LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA - LOTE 2 : ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS EN FASE III, PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE LA CARRERA 1 HASTA LA 109, Y EL AJUSTE Y ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS FASE III DEL PROYECTO NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA CONTINUIDAD DE LA AVENIDA BICENTENARIO (AVENIDA CIUDAD DE CALI) DESDE LA CARRERA 109 HASTA CASCAJAL"			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
07/10/2025		28/02/2026	
Modificación al contrato:			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación No. 1 del 03 de octubre de 2025 se realizó modificación a la cláusula séptima del contrato que modificó la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Modificación No. 2 del 26 de diciembre de 2025, se realizó la prórroga del plazo contractual con fecha de 28 de febrero de 2026
Suspensión: N/A
Reanudación: N/A
Cesión: N/A
Terminación anticipada: N/A
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor inicial del contrato: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.636.681.665).
Adición*: N/A*
Prórroga: Modificación No. 2 del 26 de diciembre de 2025, se realizó la prórroga del plazo contractual con fecha de 28 de febrero de 2026
5. INFORME TÉCNICO
Antecedentes: Durante el periodo del 7 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026, se identificaron diversas situaciones técnicas y operativas que incidieron en el normal desarrollo del contrato, tales como la necesidad de realizar verificaciones y levantamientos de campo adicionales para validar y actualizar la información base, así como diferencias entre la información suministrada en etapas previas y las condiciones actuales del corredor. Esto requirió ajustes en disciplinas como topografía, trazado y diseño geométrico, estructuras, redes de servicios públicos y gestión predial, con el fin de garantizar la coherencia técnica y la viabilidad constructiva de los diseños. Adicionalmente, se presentaron factores externos al contratista, entre ellos demoras en la obtención de autorizaciones para trabajos de campo y limitaciones en la información entregada, que demandan procesos adicionales de validación y ajuste. Estas circunstancias generaron afectaciones en el cronograma inicialmente previsto. En atención a lo anterior, mediante oficio CSPLING39-035-2025 del 17 de diciembre de 2025, el contratista solicitó formalmente la prórroga del plazo contractual, inicialmente

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

establecido hasta el 31 de diciembre de 2025, con el fin de contar con el tiempo adicional necesario para culminar la elaboración, ajuste y consolidación de los estudios y diseños técnicos en Fase III, garantizando el cumplimiento integral del objeto contractual y la calidad técnica de los productos a entregar.

Desarrollo:

Durante el periodo del 1 de enero al 13 de febrero de 2026, la supervisión efectuó seguimiento continuo a las actividades técnicas, por la consultoría CONSORCIO SPL INGENIERA 39. en el marco de la elaboración de los estudios y diseños de los proyectos de Mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali de 17 km y de Nueva Malla Vial- Avenida Bicentenario de 3,8 km.

La supervisión ha acompañado el proceso de recolección de información con las distintas entidades, la definición de metodologías de trabajo, la radicación de los avances de los volúmenes técnicos y la validación preliminar de los resultados presentados en las especialidades que correspondan.

El presente documento consolida la información reportada por el contratista y describe las actividades desarrolladas por volumen técnico, incorporando un párrafo introductorio para cada componente y manteniendo un enfoque descriptivo, técnico y en tercera persona.

2. Actividades Ejecutadas

El contratista realizó la entrega el 13 de febrero de 2026, con el desglose del avance en porcentaje por componente como se relaciona a continuación:

1. Mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali

No. DE ACTIVIDAD	ESTUDIO/ COMPONENTE TÉCNICO	%
1	ESTUDIO DE TRÁNSITO	
1.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
1.2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA	100
1.3	ESTUDIOS DE CAMPO	20
1.4	MODELOS Y PROYECCIONES	0
1.5	ANÁLISIS DE FLUJO DE TRANSPORTE	0
1.6	ANÁLISIS DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO	0
1.7	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**31**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2	TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	
2.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
2.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA GEOREFERENCIADA	100
2.3	DEFINICIÓN CRITERIOS DE DISEÑO	0
2.4	DISEÑO GEOMÉTRICO	0
2.5	SEGURIDAD VIAL	0
2.6	SEÑALIZACIÓN VIAL	0
2.7	SEMAFORIZACIÓN Y CONTROL ELECTRÓNICO	0
2.8	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	0
2.9	ESTUDIO DE REDES SECAS	20
2.10	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	20
	TOTAL	**24**
3	GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA	
3.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
3.2	METODOLOGÍA	100
3.3	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA	100
3.4	ESTUDIO DE CAMPO	30
3.5	ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	10
3.6	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	10
	TOTAL	**60**
4	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	
4.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
4.2	TRABAJOS DE CAMPO	40
4.3	CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO	25
4.4	ANÁLISIS GEOTÉCNICO	0
4.5	ANÁLISIS DE SOCAVACION	0
4.6	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**28**
5	ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	
5.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
5.2	METODOLOGÍA	100
5.3	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE	100
5.4	TRABAJOS DE CAMPO	35
5.5	CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA	25
5.6	ESTUDIO FUENTES DE MATERIALES	10
5.7	DISEÑO DE MEZCLAS	0
5.8	DISEÑO DE PAVIMENTOS	0
5.9	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**41**
6	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	
6.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
6.2	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA	50
6.3	ESTUDIO DE HIDRÁULICA	20
6.4	ESTUDIO DE SOCAVACIÓN	0
6.5	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**32**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

7	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	
7.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
7.2	IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS APLICABLES	100
7.3	DETERMINACIÓN DE LA CARGA VIVA Y ÚTIL	60
7.4	IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES MÍNIMAS DE DISEÑO	50
7.5	ELABORACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL	0
7.6	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**50**
8	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	
8.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
8.2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA	100
8.3	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PRELIMINARES DE DISEÑO URBANO	70
8.4	DISEÑO URBANO DETALLADO	0
8.5	ESTUDIO GENERAL Y ESPECIFICO PAISAJÍSTICO	30
8.6	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**50**
9	ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL	
9.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
9.2	ACTUALIZACIÓN DE LA TIRA TOPOGRÁFICA	50
9.3	IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN VIAL	0
9.4	AVALÚOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS	0
9.5	ELABORAR PLANO GENERAL DE AFECTACIÓN PREDIAL	0
9.6	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE LOS PREDIOS AFECTADOS	0
9.7	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**21**
10	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MEJORAMIENTO	
10.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
10.2	INFORME GENERAL DEL PROYECTO	100
10.3	DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA	100
10.4	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	100
10.5	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	70
10.6	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL	70
10.7	PRESUPUESTO DEL PAGA	20
10.8	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	0
10.9	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	60
	TOTAL	**70**
11.	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	
11.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
11.2	DETERMINAR LAS CANTIDADES DE OBRA Y LONGITUDES DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES SOBRANTES	0
11.3	IDENTIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN GENERALES	0
11.4	IDENTIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN PARTICULARES	0
11.5	ELABORAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	0
11.6	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	0

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

11.7	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**14**
12	ESTUDIO SIG/GIS Y MODELADO BIM	
12.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
12.2	ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)	20
12.3	MODELADO BIM	0
120.4	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**30**

2. Nueva Malla Vial- Avenida Bicentenario

No. DE ACTIVIDAD	ESTUDIO/ COMPONENTE TÉCNICO	%
1	ESTUDIO DE TRÁNSITO	
1.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
1.2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA	100
1.3	ESTUDIOS DE CAMPO	20
1.4	MODELOS Y PROYECCIONES	0
1.5	ANÁLISIS DE FLUJO DE TRANSPORTE	0
1.6	ANÁLISIS DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO	0
1.7	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**32**
2	TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	
2.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
2.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA GEOREFERENCIADA	100
2.3	DEFINICIÓN CRITERIOS DE DISEÑO	0
2.4	DISEÑO GEOMÉTRICO	0
2.5	SEGURIDAD VIAL	0
2.6	SEÑALIZACIÓN VIAL	0
2.7	SEMAFORIZACIÓN Y CONTROL ELECTRÓNICO	0
2.8	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	0
2.9	ESTUDIO DE REDES SECAS	20
2.10	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	20
	TOTAL	**24**
3	GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA	
3.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
3.2	METODOLOGÍA	100
3.3	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA	100
3.4	ESTUDIO DE CAMPO	30
3.5	ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	10
3.6	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	10
	TOTAL	**58**
4	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	
4.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
4.2	TRABAJOS DE CAMPO	40
4.3	CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO	25

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4.4	ANÁLISIS GEOTÉCNICO	0
4.5	ANÁLISIS DE SOCAVACION	0
4.6	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**28**
5	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	
5.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
5.2	DIAGNOSTICO GEOTÉCNICO INICIAL DEL CORREDOR E IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS	100
5.3	PROGRAMA DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO Y ENSAYOS DE LABORATORIO	40
5.4	RECOMENDACIONES DE OBRAS REQUERIDAS PARA TALUDES DE CORTE	20
5.5	RECOMENDACIONES DE OBRAS REQUERIDAS PARA TALUDES DE TERRAPLEN Y ZONAS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES	20
5.6	ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN SITIOS CRÍTICOS	0
5.7	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**40**
6	ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	
6.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
6.2	METODOLOGÍA	100
6.3	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE	100
6.4	TRABAJOS DE CAMPO	35
6.5	CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA	25
6.6	ESTUDIO FUENTES DE MATERIALES	10
6.7	DISEÑO DE MEZCLAS	0
6.8	DISEÑO DE PAVIMENTOS	0
6.9	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**41**
7	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	
7.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
7.2	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA	50
7.3	ESTUDIO DE HIDRÁULICA	20
7.4	ESTUDIO DE SOCAVACIÓN	0
7.5	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**34**
8	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	
8.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
8.2	IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS APLICABLES	100
8.3	DETERMINACIÓN DE LA CARGA VIVA Y ÚTIL	60
8.4	IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES MÍNIMAS DE DISEÑO	50
8.5	ELABORACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL	0
8.6	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**52**
9	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	
9.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
9.2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA	100
9.3	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PRELIMINARES DE DISEÑO URBANO	70
9.4	DISEÑO URBANO DETALLADO	0

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

9.5	ESTUDIO GENERAL Y ESPECIFICO PAISAJÍSTICO	0
9.6	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**50**
10	ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL	
10.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
10.2	ACTUALIZACIÓN DE LA TIRA TOPOGRÁFICA	50
10.3	IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN VIAL	0
10.4	AVALÚOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS	0
10.5	ELABORAR PLANO GENERAL DE AFECTACIÓN PREDIAL	0
10.6	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE LOS PREDIOS AFECTADOS	0
10.7	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**21**
11	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MEJORAMIENTO	
11.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
11.2	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRELIMINAR	100
11.3	ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE	100
11.4	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	80
11.4.1	MEDIO ABIÓTICO	80
11.4.2	MEDIO BIÓTICO	80
11.4.3	MEDIO SOCIOECONÓMICO	80
11.5	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS	80
11.5.1	ESCENARIO SIN PROYECTO	80
11.5.2	ESCENARIO CON PROYECTO	20
11.6	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	70
	TOTAL	**80**
12.	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	
12.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
12.2	DETERMINAR LAS CANTIDADES DE OBRA Y LONGITUDES DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES SOBRANTES	0
12.3	IDENTIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN GENERALES	0
12.4	IDENTIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN PARTICULARES	0
12.5	ELABORAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	0
12.6	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	0
12.7	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**14**
13	ESTUDIO SIG/GIS Y MODELADO BIM	
13.1	OBJETIVOS Y ALCANCES	100
13.2	ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)	20
13.3	MODELADO BIM	0
13.4	INFORME TÉCNICO, ANEXOS Y PLANOS	0
	TOTAL	**30**

Esta entrega fue complementada con una reunión virtual en donde se revisaron principalmente los componentes de Topografía, PAGA, Diseño Geométrico y Urbanismo-Paisajismo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se evidencia un avance sustancial en el desarrollo de los volúmenes, sin embargo, se presentaron situaciones que impiden tener los volúmenes finales completos como se enlista a continuación:

- Los trabajos de topografía y levantamiento se desarrollaron el 5 de diciembre y se extendieron hasta el 10 de diciembre de 2025, posterior a esto se desarrollaron las actividades correspondientes al procesamiento de la información, una vez surtidos estos pasos se procedió a hacer los ajustes sobre el diseño geométrico propuesto hacia el mes de noviembre de 2025.
- La definición del diseño geométrico final se ha visto afectado por estar sujeto a la revisión en el Comité Operativo de Movilidad, el cual fue propuesto como tema el 2 de febrero para ser visto en comité operativo extraordinario el 9 de febrero, posteriormente el 17 de febrero estuvo sujeto a revisión en el Comité Directivo, quienes remitieron nuevamente a la sesión operativa que implicaba una nueva reunión para la semana del 23 al 27 de febrero, todo esto afectó en tiempos el desarrollo de los demás componentes que dependen de él.
- El componente ambiental referente al proyecto de Nueva Malla Vial, en el mes de diciembre 2025 tuvo consultas al ANLA por la definición de si corresponde una Licencia ambiental o un mecanismo distinto que aplique en este caso, el 19 de enero se hizo la propuesta por parte de la consultoría de realizar la documentación requerida para atender las solicitudes del ANLA, esta tuvo respuesta el 2 de febrero por parte de la secretaría para dar aprobación a la solución de la consultoría, una vez se entregue esta documentación se remitirá al ANLA para su pronunciamiento.
- Desde el mes de octubre de 2025, se ha solicitado a la Concesionaria Rutas del Valle y a la ANI la información en Fase III de la calzada en construcción por parte de la concesión, con el fin de realizar los empalmes entre la calzada en obra y la que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, hasta el momento las entregas que han realizado no satisfacen las necesidades, lo que implica que varios de los componentes se hagan desde una fase inicial para lograr el alcance.

Es pertinente precisar que, a la fecha no se han efectuado pagos al contratista por concepto de los volúmenes finales entregados, encontrándose el siguiente balance:

Valor Inicial del Contrato	$1.636.681.665
Valor facturado a la Fecha	$ 0

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Saldo Contrato	$1.636.681.665

AVANCE FÍSICO: 38%

AVANCE FINANCIERO: 0%

REGISTRO FOTOGRÁFICO:







Foto No.1. Descripción: Reunión de revisión de avances de la consultoría 13 de febrero de 2026





Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Foto No.2. Descripción: Sección típica calzada oriental propuesta para la Avenida Ciudad de Cali	Foto No.3. Descripción: Sección típica calzada occidental propuesta para la Avenida Ciudad de Cali
 Imagen propia.	
Foto No.4. Descripción: Análisis del diseño urbano por parte del consultor	Foto No.5. Descripción: Materialización de mojones para actividades de topografía.
	
Foto No.6. Descripción: Localización del corredor	Foto No.7. Descripción: Ortofoto de parte del corredor

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Foto No.8. Descripción: Planteamiento de la sección vial con urbanismo propuesta



Foto No.9. Descripción: Planteamiento del paisajismo como propuesta

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Observaciones:
Se realiza el informe de supervisión para evaluar el avance técnico de la consultoría teniendo en cuenta que hasta el momento no existe un avance financiero puesto que los retrasos en los componentes fundamentales por cuestiones externas impiden la entrega de los volúmenes finales que son el sustento del cobro según está en los anexos técnicos.

El contratista ejecutó y entregó los avances de los volúmenes técnicos correspondientes, incluyendo Topografía, Diseño Geométrico, Programa de Adaptación de la Guia Ambiental y Urbanismo-Paisajismo. Sin embargo, se deja constancia de que, al finalizar la ejecución contractual, el contratista deberá realizar la integración completa y coherente de todos los volúmenes, así como de cualquier actividad o volumen adicional que se genere con posterioridad y que pueda modificar o complementar los entregables ya radicados. Esto con el fin de garantizar la integralidad, consistencia y trazabilidad técnica del diseño definitivo del proyecto, asegurando que toda la información esté articulada y actualizada de manera uniforme.

3. FIRMAS RESPONSABLES

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
Nombre y firma del Supervisor

Maria A. Gomez

MARIA ALEJANDRA GOMEZ
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 13 de febrero de 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.