Fecha 2026-08-31 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN,ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS YDISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ALCANCE Estudios, diseños y construcción de la Infraestructura vial y espacio público Av. Santa Bárbara (Cll. 127 a 134) y Av. Contador (Autopista Norte a Kra. 15). Interceptor sanitario: Cll. 134 (Kra. 15 a Av. 19) y Av. 19 (Cll. 127 a 134, ambos costados).

CONTRATO No. IDU-1273-2026

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luis Alberto Baron Bejarano - Apoyo Principal, Diego Fernando Ortiz Ramirez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.136%
% EJECUTADO	0.227%
% VARIACIÓN	0.091%

ESTADO DEL CONTRATO

Etapa de ajuste y actualización de los Estudios y Diseños

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA
Contrato No.	IDU-1273-2026
Valor Inicial	$ 271.450.000.000,00
Total Contrato	$ 271.450.000.000,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	990 días
Plazo Actualizado	990 días
Fecha de Iniciación	2026-07-02
Fecha de Terminación Actual	2029-04-02
No. Empleos generados	39

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ESKALA URBANA
Contrato No.	IDU-1277-2026
Valor Inicial	$ 17.864.425.836,00
Total Contrato	$ 17.864.425.836,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	990 días
Plazo Actualizado	990 días
Fecha de Iniciación	2026-07-02
Fecha de Terminación Actual	2029-04-02
No. Empleos generados	33

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ESKALA URBANA
Contrato No.	IDU-1277-2026
Valor Inicial	$ 17.864.425.836,00
Total Contrato	$ 17.864.425.836,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	990 días
Plazo Actualizado	990 días
Fecha de Iniciación	2026-07-02

Fecha de Terminación Actual	2029-04-02
No. Empleos generados	33

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	7,59	12,66	$ 369.750.377,61	$ 617.006.462,76
CONSTRUCCION	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
TOPOGRAFÍA - Producto Final estudio topográfico	65.99	68.7	2.71	No Aprobado
DISEÑO GEOMÉTRICO - Informe analisis de recopilacion de información	17.22	17.73	0.51	Aprobado
TRÁNSITO - PMT General	13.1	13.79	0.69	No Aprobado
DISEÑO URBANO (URBANISMO, ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y ACCESIBILIDAD) - Informe de recopilación y análisis de información	14.45	15.32	0.87	No Aplica
REDES SECAS - Informe recopilación y análisis de Información	14.72	15.69	0.97	Aprobado
GEOTECNIA - Informe de Recopilación y Análisis de Información (RAI)	4.48	5.66	1.18	Aprobado
PAVIMENTOS - Informe de Recopilación de Información, Plan de Exploración y Metodología	2.43	2.44	0.01	No Aprobado
SOCIAL - Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica	23.47	23.75	0.28	Aprobado
REDES HIDROSANITARIAS - Informe de inspección de redes Hidrosanitarias	1.37	26.9	25.53	No Aplica
ESTRUCTURAS - Obras para Estructuras Existentes, según lo establecido en el Manual Operativo de Maduración de Proyectos del IDU en la etapa de diseño	10.32	11.25	0.93	No Aplica
AMBIENTAL - FORESTAL - SST - FAUNA - Documentos técnicos - Insumos para trámite de permisos requeridos para la etapa de construcciones y actualización de los permisos existentes	0.0	6.06	6.06	No Aplica