1 de Julio ingreso a la obra 7:15 am (ino) personal 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 maestro 2 ayudante realizan acondicionamiento de área de trabajo, reconocimiento del área a intervenir, ingresan materiales, los cuales se disponen en el área asignada, entregan EPPS, chalecos con los logos de alcaldía para identificación del personal. no se presentan novedades. Dicr C Zapata

2 de Julio ingreso a la obra 7:15 am personal 1 maestro, 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 ingeniero residente, realizan armado de andamio demolición los escombros los acopian a un lado del área de trabajo, inician con actividades de levantar, realizan orden y aseo en el área de trabajo, no se presentan novedades. Dicr C Zapata

3 de Julio 7:15 am ingreso del personal. 3 oficiales, 1 maestro, 2 ayudantes, 1 ingeniero residente, 1 SST, se diligencia el formato de condiciones de salud, se realiza presentación de la auxiliar SST Dicsr cardona Zapata C, se acordona el área de acopio de materiales, se colocan bombonas y cinta de seguridad para delimitar el área. Se entrega elementos de protección personal, se realiza acopio de escombros, bolsas de cemento, se realiza orden y aseo en el área de trabajo, se cubren las ventanas con plastico negro continuan con las actividades de resane en la parte de la biblioteca, se realiza acompañamiento durante las actividades (armar) tienen armados un cuerpo de andamio, se entrega los contratos para la firma a los personas. Faltantes, se diligencia perfil sociodemografico, se arman 2 cuerpos de andamio para dar continuidad a la actividad de resane de pared biblioteca se realiza acompañamiento durante la actividad de resane, realizan orden y aseo previo al finalizar la jornada laboral, no se presentan novedad

Dora Cardona Zapata Cardona

06/07/2026. ingreso del personal 1 ingeniero residente, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes 1 SST, se diligencia el formato de condiciones de salud, se realiza Calentamiento, inducción SST, se explica las normas de seguridad para el trabajo, se planifica las actividades continuan realizando resanes en la biblioteca, demolición en el area (del salon interno, siendo las 10:00am ingresa el personal del subcontratista lemon arquitectura SAS. 2 oficiales, ejecutan el material en el area(de) designada, se realiza inducción SST, Firman el formato de condiciones de salud. a las 12:00pm solicita permiso el señor James Cardona el cual es concedido por el ingeniero Julian; siendo 12:40pm ingresa material para el aislamiento acustico el cual es recibido por por los 2 oficiales de lemon, ubicandolo en el area de designada, se retiran del area de

a las 15:00pm, (redice) realizan resane mortero en el salon continuo a la biblioteca, se realiza acompañamiento durante las actividades; resane paredes biblioteca, descargue de materiales para impermeabilización, y resane mortero de salones, no se presentan novedades.

Dcnc Cordoba Tapia

07/Julio 2026 7:15am Ingreso de personal 1 ingeniero residente, 1 maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes 1 SST, se realiza calentamiento, registro de ingreso, ingresan 2 oficiales del subcontratista Lemon Arquitectura realizan revisión de planos, se realiza acompañamiento en actividades de resanes de paredes biblioteca; se entrega checkeos al contratista de Lemon Arquitectura, se retiran de las instalaciones a 11:00am para comprar materiales, realizan demolición losa de la esquina del cuarto de elaboración, se recolectan los escombros, se deja el area limpia y ordenada. Continuan con el resanes en el estudio de grabación, realizan orden y aseo en la biblioteca y el estudio de grabación, se realiza separación de residuos, bolsa de cemento, residuos ordinarios y (escombros) escombros, (la) la oficiales del subcontratista Lemon Arquitectura ingresan 13:30 los materiales y (se retiran) se retiran en buenas condiciones, firman el formato de condiciones de salud, se retira el personal de consorcio Fip de manera cuenta en buenas condiciones de salud, no se presentan novedades.

Dcnc Cordoba Tapia

08/07/2026. ingreso de personal ingeniero residente, 3 oficiales, 2 ayudantes, técnico de condiciones de salud realizan actividades de resane en la biblioteca y la sala de grabación, vaciado de losa en la sala de grabación, demolición de trompillones en la biblioteca, no se presentan novedades. DIANA Zapata

09/07/2026. ingreso de personal 1 ingeniero residente, 1 maestro 3 oficiales, 4 ayudantes, personal electricista 3, contratista inyección 2, realizan armado andamio en el 3 piso, traslado de viga, los electricistas realizan instalación de tubería y cajas de iluminación en la biblioteca, el contratista de la inyección, realiza extracción de los pañetes y el techo de la sala de grabación - se firma permiso de trabajo en alturas y acompañamiento durante la actividad no se presentan novedades. DIANA Zapata

10/01/2026 7:15 ingreso de personal 1 ingeniero residente, 1 maestro, 3 oficiales 2 ayudantes, 2 electricistas, 2 subcontratista de lemon arquitectura, se realiza calentamiento, se registra las condiciones de salud, se realiza charla de seguridad trabajo seguro en andamios, se abre el permiso de trabajo en alturas y el permiso de trabajo en caliente, continuan con actividades de refuerzo en el cuarto de grabación, ascenso de placas de superboard al 3 piso, los electricistas continuan con instalación de tuberia y cajas de iluminación para la biblioteca se solicita seguridad social, entrega de EPPS, permiso de trabajo en caliente, inspección de taladro y pulidora, se realiza inducción, registro de personal socioambiental el contratista de lemon arquitectura continua con instalación de estructura (en el) e aislamiento en el techo de la sala de grabación, continuan con refuerzo en la sala de grabación y traslado de placa de superboard. al 3 piso, se realiza cambio de (EPS) EPPS, inician estuco (en las paredes del area de la biblioteca y division en superboard; en el 3 piso realizan corte de superboard e hilados del ventanal, se observa permiso de trabajo en caliente e inspección de pulidora y taladro del contratista Lm electricista; se realiza inspección de escalera, compresor, taladro del contratista lemon Arquitectura, no se presentan novedades

Diana conduce Apoyo Cordoba

11/07/2026. 7:15 Ingreso de personal 1 ingeniero residente, 1 maestro, 3 oficiales 2 ayudantes y 1 SST., se realiza calentamiento, se diligencia el formato de condiciones de salud, se socializa las directrices el conducto regular para solicitar insumos, materiales, herramientas, equipos de seguridad se informa al SST y al maestro, el maestro es quien informa a la oficina, se realiza orden y aseo en el área de trabajo, continua con actividades de retiro en la biblioteca, corte e instalación de estructura en el área de biblioteca, el contratista Vemon Arquitectura, instalación de aislamiento (membrana asfáltica (ok) en cielo raso e instalación de laminas de yeso en cielo raso.
continuan con los (el) la aplicación de estuco en la biblioteca, corte e instalación de estructura metálica division biblioteca.
Ingresa el contratista muebles vasquez se realiza inducción SST se revisa seguridad social, ARL, se diligencia el permiso de trabajo en alturas y el permiso de trabajo en caliente para realizar la actividad instalación y adecuación de perfil metálico mediante perforación, fijación de platinas empalme y soldadura ubicación 3 piso ventana, novedad: realizan la instalación de las placas se suspende actividad por dificultades tecnicas (la viga) el perfil se encuentra mal soldado: esta muy torcido, el ingeniero comunica a la alcaldia (la) el incumplimiento en consenso decreto descontrolo para despegado y soldado nuevamente esta actividad queda pospuesta hasta el día martes 14 de julio.
NOTA: El contratista Vemon Arquitectura va a realizar actividades el día 11 de julio hasta horas de la noche y el día 12 y 13 de julio internamente manejan su horario laboral, el personal de Fip de manera cuenta no labora el domingo 12 y el lunes 13 de julio.

Dora Carolina Zapata.

13-07-2026 el día sábado 11- Domingo 12 y lunes 13 los colaboradores de contratista lemon Arquitectura realizan labores de instalación de andamios (membrana acustica en cielo raso e instalación de lamina de yeso, se dispusieron los respectivos permisos, el día sabado laboran hasta las 19:00pm el domingo inician labores 9:00am hasta las 20:00pm y el lunes de 9:00am a 20:00pm se tuvo contacto telefónico ya que el personal de FC de menor cuantía laboro hasta el sabado a las 12:00pm no se presentaron novedades.

DOCC 3cpdl

7:15am inicio de jornada laboral; 1 ingeniero residente, 2 especialistas 1 ayudante, contratista lemon Arquitectura 2 cada colaboradores, 1M electricista y electricista, Contratista metalicos vasquez 1 contratista. continuan con actividades de retiro en parcial biblioteca, corte e instalación division biblioteca, retiran la viga que se encuentra en el interior del segundo piso, la descienden al primero y la ascienden por medio de manilas al segundo piso. (descarga) descienden la viga que se encontraba en el segundo piso cubierta en el andamio para desoldarla, endrezarla y volverla a soldarla, esta actividad se encuentra a cargo de el contratista metalicos vasquez.

El contratista lemon Arquitectura: estructura de drywall, instalación de manto en estructura de Drywall, instalación de manto y membrana acustica en estructura de Drywall, instalación de placa de yeso para muro de drywall.

1M electricista: instalación de tubería y cajas electricas, se instalan 1 andamio tubular 1 cuerpo se revisa que los frenos, se ubica anclaje portatil para que bien se ande y quede asegurado, el anclaje se conecta a una viga de la estructura en el area de la biblioteca.

se presento una novedad: durante el traslado de Rebimon y Julian a la bodega colisionan con otra motocicleta, se realiza el reporte del siniestro vial a ARL, se indica a los colaboradores consultar (copy con el COAT, Julian ingresa a trabajar despues de lo sucedido dice que se siente bien, se reporte de Rebimon.

se firma el formato de Condiciones de Salud.

DOCC 3cpdl

15/07/2026 inicio de jornada laboral 7:15 am se dilgencia el formato de condiciones de salud, ingresa 1 ingeniero residente, 1 maestro, 2 oficiales 3 ayudantes, 1 SST, 1 ramon Arquitectura 3 colaboradores, 1m electricistas 2 electricistas, metalicos vargas 1 soldador, la ARL dara realiza capacitación de higiene postural y calorturia. se realiza inducción SST entrega de EPPS y chaleco a 1 colaborador de Ramón Arquitectura, se dilgencia permiso de trabajo en caliente para corte de drywall, inspección de soldura, procedimiento de comparas, inspección de escaleras, y taladros. 1M electricistas se dilgencia permiso de trabajo en caliente actividad corte e instalación de tubería electrica.

(se firma por) se dilgencia permiso de trabajo en caliente actividad preparación de muro de descargue, se diseña y socializa ATS, se dilgencia permiso de trabajo y ATS para actividad corte e instalación de placa división bodega. Para el contratista metalicas vargas se dilgencia permiso de trabajo en caliente y permiso de trabajo en alturas actividad corte y soldadura de viga, instalación de platinas, ascenso de viga y e instalación el permiso se aprueba con 1 colaborador de Fep de menor cuantía para ser ayudante de seguridad..

El señor Freddy Gonzalez fue entrenado por el día de hoy a la casa de la cultura de la fonda. para)

Se recibe la incapacidad de Robinson Cardona, la cual se anexa a los ingresos segio estado y firmas salgan.

11:00 am ingresa el colaborador Freddy Gonzalez realiza actividades de estuco en paredes de la biblioteca, el contratista Ramón Arquitectura continua con actividades instalación fibra de vidrio en la estructura de la sala de elaboración.

Finaliza la actividad de adecuación e instalación de perfil metálico mediante ejecución, fijación de planos, empalme y soldadura cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo se retira el colaborador de metálicas varios en buenas condiciones de salud, se cierran permisos de trabajo en altura y tbal trabajo en caliente. Finaliza la actividad de corte e instalación de división en la biblioteca. Se da inicio a la actividad instalación de placas de fibrocemento en la biblioteca actual: se realiza cerramiento en el 2 piso por seguridad (ya que no se sabe), se instala línea de vida en el 3 piso, se realiza inspección de equipos de protección contra caídas, inspección de taladro, pulidora, se arma andamio en el segundo piso para localización de viga se cierra permiso de trabajo ya que la actividad quedó culminada, quedan el área trabajando 3 colaboradores de Unión Arquitectura el resto del personal se retira en buenas condiciones no se presentan novedades

Dicc Cordinc Topete Cordero

16/07/2026 7:15 am inicio de jornada laboral; 7:15 am: personal + ingeniero residente, 3 oficiales, 1 maestro, 1 SST 3 ayudantes, continúan con labores de retoque en la biblioteca, se real diligencia permiso de trabajo en caliente para corte de ladrillo, se realiza acompañamiento en la actividad: corte e instalación de bloque en el área de la biblioteca, en el segundo piso en la modular se realiza cerramiento para la actividad: reparación de cielo raso: corte e instalación de placa de fibrocemento, retoque, se arma un cuerpo de andamio en forma de cercal por seguridad de los colaboradores.
En la biblioteca actual continúan con la actividad de corte e instalación de placa de fibrocemento, el permiso de alturas y de trabajo en caliente se encuentra abierto se realiza validación.

contratista IM eléctricos ingresa 1 colaborador en buenas condiciones de salud, se diligencia el permiso de trabajo en caliente para continuar con la actividad de corte e instalación de tuberías y cajas eléctricas, se recomienda el uso de tapabocas ya que en el estudio de grabación se encuentran instalando fibra de vidrio.
contratista Lemon Arquitectos, ingresa 3 colaboradores en buenas condiciones de salud se tipi diligencia permiso de trabajo en caliente corte de perfilería Drywall, preparación de compuesto para instalación de manto; inspección de pólvora actividad corte de estructura, inspección de excelentes de tipo, inspección taladro inhalambrico,
Se realiza Charla de reciclado uso y limpieza de elementos de protección personal.
los colaboradores y contratistas firman el formato de condiciones de salud; el personal de Lemon Arquitectos se retira siendo las 15.30pm en buenas condiciones de salud.
El personal de IM eléctricos y tipo de mano cuenta se retiran en buenas condiciones 17:00pm. No se presentan novedades.

Dora Cecilia Zapata C

12-06-2026. Inicio de jornada laboral 7:15am: ingreso de personal 1 ingeniero residente, 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes 1 SST, contratista IM eléctricos 1 electricista, se revisa y aprueba el permiso de trabajo en alturas y trabajo en caliente para la actividad: corte e instalación de placa de fibrocemento en la biblioteca, se verifica el Cumplimiento de andamio instalado en la sala musical continuan con reparación del cielo, estuco-pintura; en el area de la biblioteca continuan con la actividad de estuco, se firma permiso de trabajo en caliente para contratista IM electricos continuan con la

actividad de corte e instalación de tubería y cajas eléctricas, se realiza las condiciones de salud de los colaboradores y contratistas, se realiza calentamiento e inspección de elementos de protección personal, se realiza cambio de los mismos y se registran el formato correspondiente de cierre permiso de trabajo en alturas para la actividad de instalación de placa de fibrocemento.

El día sabado 18 de julio no laboro el consorcio Top de mano Garantia.

El contratista Lemon Arquitectura ingresa 3 colaboradores continuan con la actividad: instalación de muro en placa, instalación de estructura de muro de drywall, pol membrana acustica en perfileria e instalación de lamina de yeso en estructura, se diligencia permiso de trabajo en caliente para corte de perfileria, se realiza inspección de taladros, escaleras y preoperacional de compresor.

Dora Zapata

18-07-2026 ingresa el colaborador de IM electricos y Lemon Arquitectura 3 colaboradores, se deja el permiso de trabajo en caliente abierto para corte e instalación de tubería, se retira a las 12:00pm en buenas condiciones de salud.

El personal Lemon Arquitectura realiza actividades todo el día y continua el día 19-07-2026 con actividades de: Estructura de muro de drywall instalación de membrana acustica en perfileria e instalación de lamina de yeso en estructura e instalación de membrana acustica en yeso e instalación de segunda lamina, se retiran en buenas condiciones de salud, realizan orden y aseo en el area de trabajo e informan que el día lunes 20 de julio no van a realizar actividades

Dora Zapata

21/01/2026. 7:15am, inicio de Jornada laboral. 1 ingeniero residente 3 oficiales, 3 ayudantes 1 maestro 1 SSI, se realiza Calentamiento, socialización de inspección de AT de trabajo Robinson y Julian, firman el formato de condiciones de salud, se diligencia permiso de trabajo en caliente para corte e instalación de lamina, se realiza acompañamiento durante actividad en estuco y pintura, se retira cerramiento de la sala musical, se deja instalado el andamio para realizar actividad de pintura; ingresan 3 colaboradores de Lumen instalación corte de perfilería para cielo raso instalación de (yeso) cartón para cielo raso y estructuración de cielo raso, se firma permiso de trabajo en caliente para corte de perfilería.
Ingresan 3 colaboradores de M electricos se realiza inducción SSI, al personal nuevo; instalación de tubería y cajas para iluminación adquirida de cajas de muros, instalación de cableado de iluminación y tomacorriente y empalmes, se firma permiso de trabajo en caliente para corte de tubería.
Todo el personal diligencia el formato de condiciones de salud, se reportan en buenas condiciones de salud, no se presentan novedades.
Nota: El colaborador Jorge Martinez se dirige a la EPS para cita medica y el colaborador Ruben Martinez solicita permiso de 1 hora y regresa en buenas condiciones de salud para continuar su labor.

Diana Carolina Agudelo Cardona.

22 de Julio 2026. 7:15 am ingresa personal y ingresa residente, 3 oficiales (3) 2 ayudantes y 1 SST, siendo las 8:30am ingresa el maestro de encofrados de pilotes por una cita médica, 9:00am ingresa el ayudante Julián Cardona tenía permiso para asistir a una cita médica.

Continuan con labores de corteo y pintura en la biblioteca, la sala de oración, en el segundo piso en la sala musical (realizan) actividad de pintura posterior a la reparación del techo y en el 3 piso actividad posterior a la actividad de instalación de placa de Fibrocemento, aplican corteo.

IM electricistas: ingresan 3 colaboradores, se realiza inducción SST, se diligencia el perfil sociodemografico, se le entrega chaleco de identificación de la alcaldía, se le diligencia permiso de trabajo en caliente para corte e instalación de tubería y cajas electricas, cableado. y se están dejando cables para luminarias.

Lemon Arquitectura 3 colaboradores, actividad construcción de techo sala de oración, se diligencia permiso de trabajo en caliente para corte de perfilería e instalación, preparacional de compresor para instalación de manto, impresión de tablero, pulidora, esmeriladora.

Todos los colaboradores diligencian el formato de condiciones de salud, se solicita a los contratistas organizar el area de trabajo diariamente, realizar limpieza de orden y aseo, no se presentan novedades

Diana Carolina Zapata.

23/01/2026 Inicio de jornada laboral 7:15am dijeron el
tramado de gradiente de salud, se pasa asistencia, charla
de seguridad comunicación asertiva; el colaborador Freddy
Carrillo se encuentra realizando un trabajo en la casa de calle de
la casa con previa autorización del maestro, ingresa mas tarde a labor
Ingresan ganado restante, 1 maestro, 3 ayudantes, 2 ayudantes, 1 soldador
realizan colado y pulida en sala de oratorio y biblioteca, se
realiza inspección a las escaleras usadas por el personal propio y
Contratista se encuentran en buen estado, el colaborador Robinson
Cardona presentó su carta de renuncia,
Continuan con actividades de colado y pulida en la biblioteca y la sala
de oratorio.
El contratista IM electricistas se firma el trabajo de trabajo
en caliente para corte e instalación de tubería, cajas electricas y
paso de calibrado para alimentar los tableros electricos, ingresan 2
electricistas.
El contratista Ismon Arquitectura ingresan 3 colaboradores actividad
instalación de fibra de bidrio, lamina de Yeso y manto en techos y
muro para lo cual se firma permiso de trabajo en caliente, inspección
de taladro, pulidora y precaucional de compresor.
Al final la jornada laboral todos los colaboradores realizan jornada de
orden y aseo. No se presentan accidentes

Diana Cardona Zapata

24/07/2026 7:15 am inicio de jornada laboral, se realiza calistenia, dictan el charla de condiciones de salud Ingresan 1 ingeniero residente, 1 maestro 3 oficiales y 2 ayudantes, 1 sst continuan Con actividades de aplicación de (el mastil) estuco en la biblioteca, ligado a las paredes de sala de oración; en el segundo piso se retira andamiaje, se desarma el andamio ubicado en el segundo piso realizan orden y aseo, trasladan el andamio al tercer piso. Ingresan 3 colaboradores de lemon Arquitectura actividad instalación de muro/membrana acustica, lamina de yeso en estructura de cielo raso de drywall; se dictacia preoperacional del compresor, inspección de la perforadora, taladro inhalambrico, inspección de escaleras, permiso de trabajo en caliente.
En el 3 piso en la biblioteca aplican estuco en la fibra de la placa de Fibrocemento instalada.

Diana Carolina Zapata Cardona

25/07/26. Ingresan 2 colaboradores de lemon Arquitectura los cuales informan que realizaran las siguientes actividades instalación de placa en techo; Ingresan 2 colaboradores de las electricistas realizan actividades (de instalación de cortes de tuberia, instalación de) cajas e instalación de tuberia y cajas electricas, el personal de FO de mismo cuanto no labaro el sabado 25/07/26.
26/07/2026 Ingresan 2 colaboradores de lemon Arquitectura continuan con instalación de placa en paredes y muro, corte de madera lamina MDF y madera pino, realizan jornada de orden y aseo.

NO reportan novedades: Diana Carolina Zapata

27/02/2026 ingreso 1 ingeniero residente, 1 maestro, 1 oficial, 1 SST, continua con actividades de estuco en la biblioteca, 1 arquitectura ingresa 2 colaboradores continuan con la instalación de muro/membrana drywall, lamina de yeso en estructura de cielo raso EIA y paredes de drywall se diferencia permiso de compresor, pistola, inyección de tabique, escalera, se diferencia permiso de trabajo en Caliente para corte e instalación de perfiles y placas de drywall, corte de tablas de madera se diferencia permiso de autorizados y distribuidora se firma permiso de trabajo en caliente, se exige acompañamiento durante la actividad no se presenta novedades

Dana Cayapa

28/02/2026. 7:15am Ingresa 1 maestro, 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 SST, reporte de condiciones de salud, continua con actividades de estuco en la biblioteca, 1 arquitectura ingresa 3 colaboradores. actividad: instalación de lámina de drywall en techo, con aislamiento de membrana acustica, estructura de muro e instalación de membrana acustica y lamina de yeso en muro,
1M electricistas ingresan 1 electricista, se diligencia permiso de trabajo en Caliente para corte de tabla e instalación de cajas electricas.
No se presentan novedades

Dana Cayapa

29/07/2026 7:15 am Inicio de jornada laboral 1 ingeniero residente, 1 maestro, 1 operal, 1 oot se realiza charla de seguridad orden y aseo, continuan realizando cortes y demoliciones en la biblioteca, 1M electricista ingresa 1 electricista x 3 pasan permiso de trabajo en caliente actividad corte e instalación, soportes en tubería y cajas eléctricas; 1 cerrajero arquitectura (instalación) ingresan 3 colaboradores se diligencia permiso de trabajo en caliente, preoperacional: compresor, roladora, acolillador, inspección de: taladro, pulidora y herramienta; Actividad: instalación de perfilería para el paso instalación de lamina de yeso, instalación de perfilería y lamina en columna falsa de red contra incendio y eléctrico, cortes en lamina; corte de madera para marcos de textil, (se diligencia)
Ingresan 2 colaboradores de medios usan y actividad instalación de perfil para planta eléctrica, x 3 pasan permiso de trabajo en caliente, se realiza inspección de taladro, pulidora, y EPPs, se verifica ATS, terminan la actividad realizan orden y aseo se retiran en buenas condiciones de salud no se presentan novedades.
Diana Cepeda

30/07/2026 7:15am Ingresa 1 ingeniero residente, 1 maestro, 1 operal 1 oot continuan con actividades de corte en la biblioteca;
1M electricista actividad: corte, instalación y soporte de tubería eléctrica, realizan orden y aseo siendo las 9:00 am el personal se retira en buenas condiciones de salud; 1 cerrajero arquitectura ingresan 3 colaboradores actividad entregada de paso instalación de perfilería e instalación de lamina de fibrocemento para paso alistamiento de madera para bastidores de tela, para muros y techos, se diligencia permiso de trabajo en caliente, preoperacional pulidora, taladro rotativo compresor,

atrillados, inspección de herramientas, escalera. No se presentan riesgos
Dana Cardona Tapia

31/01/2026. 7:15 am ingreso 1 ingeniero residente, 1 maestro, 1 oficial y 001, continúa con actividades de estudio, difusión los condiciones de salud, 1m electricistas ingreso 1 colaborador nuevo se realiza inducción, se difunde perfil sociodemográfico, se realiza ATS, se difunde permiso de trabajo en caliente, radiografía tubos tenon Arquitectura ingresan 3 colaboradores actividad instalación de partición, fijación en piso, zoster board, corte de láminas para pared de muro, alistado de estructura para techo corrito de yeso. se difunde permiso de trabajo en caliente, inspección de taladro, precaucional de soldadora, compresor, soldadora E/N y atrilladora.
1M electricistas = retiran lamparas de biblioteca y continúan con instalación de tuberías y caja eléctrica. No se presentan novedad
Dana Carolina Tapia Cardona.