PORTADA BITACORA DE OBRA	
CONTRATO No	2606040858
OBJETO	Mantenimiento vias comuna Tesorito
VALOR	$1,012.000,000
VALOR ADICION	
VALOR CON ADICION	
CONTRATISTA	Consorcio Orión 3D
NUMERO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA	3113162855
DIRECTOR DE OBRA	Ing Juan Camilo de los Rios
RESIDENTE DE OBRA 1	Ing Andrés Cifuentes
RESIDENTE DE OBRA 2	
MAESTRO DE OBRA	Ariel Alfredo Ijasi
INTERVENTOR/SUPERVISOR	Proyectos e Interventorias PI
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	Ing Jorge Cordoto
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	Jesús Rodriguez
PLAZO	2.5 meses
FECHA DE INICIACION	21-Julio-26
FECHA DE TERMINACION	05-Octubre-26
PRORROGA	
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA	
NOTA: LA BITACORA DEBE DE PERMANECER EN LA OBRA, LAS HOJAS NUMERADAS Y MANTENERSE ACTUALIZADA CON TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA MISMA (LIBRO DE 80 HOJAS, PASTA DURA, SIN DEJAR ESPACIOS EN BLANCO), DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA SE HARÁ POR LO MENOS UN COMITÉ DE OBRA QUINCENAL, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA Y PARA ANALIZAR EL DESARROLLO DE LA OBRA.	

Inicio de obras:

- 21 de Julio de 2026

Clima: Seco soleado

Personal contratista

1 Director
1 Residente
1 Maestro
2 oficiales
2 ayudantes

Personal Interventoría

- 1 Director
- 1 Residente
- 1 Inspector
- 1 Prof. SST
- 1 Prof. social
- 1 Prof. Ambiental

Actividades

- Se realiza inducción al personal.
- Adecuación bodega
- Visita y recorrido entre interventoría, alcaldía y contratista con el fin de priorizar intervención en las losas de los frentes 10-12 para ello se marca con una "x" las losas a intervenir
- Interventoría y alcaldía solicitan priorizar recurso sobrante en frentes 10-12.
- Se realiza traslado en camioneta de material

Residente obra

Interventoría

- Miercoles 22 de Julio de 2026

Clima Seco Soleado

Personal obra

1 Residente
1 Maestro
1 operador bobcat
2 oficiales
2 ayudantes
1 Siso
2 reguladoras tránsito

Personal Interventoría

- 1 Residente
- 1 Inspector
- 1 Prof. social
- 1 Prof. SST
- 1 Prof. Ambiental

Actividades:
- Inicia demolición pavimento en frente 12 curva en vía lusitania parte alta - lavadero.
- Instalación señalización, bombones y cinta precaución
- Se realiza limpieza de canal existente, excavación derrumbe que tapaba canal, demolición sardinel para ingreso agua escorrentía, limpieza en transversal existente, instalación 1 metro gusanillo en barro cemento 4 tornales.
- Se traslada en camioneta equipos y herramienta

Residente obra

Interventoría

- Jueves 23 de Julio - 26.

Clima: lluvia de 11:00 - 02:00 pm

Personal obra:
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
1 Social
1 operador bobcat.
2 oficiales
2 ayudantes
2 Reguladoras tránsito

Personal Interventoría:
- 1 Residente
- 1 Inspector

Actividades
- Continúa demolición pavimento rígido en frente 12 de curva hacia lusitania parte alta
- Se realiza limpieza cuneta por demolición pavimento hay tramos muy deteriorados de cuneta y sardinel que es necesario reconstruir ya que se infiltra el agua en estos puntos
- Se comenta a interventoría sobre el horario de trabajo de las reguladoras de tránsito de 7:30 - 5:00 pm

de lunes a viernes. con la necesidad de reconocer 1 hora extra en la hora de almuerzo.
- Se traslada en camioneta equipos y materiales

Residente obra

Interventor

- Viernes 24 de Julio - 26

Clima: Soleado

Personal Obra:
1 Residente
1 Maestro
1 Siso
1 Social
1 Ambiental
2 operadores bobcat
2 oficiales
2 ayudantes
2 reguladores tránsito.

Personal Interventoría:
- 1 Residente
- 1 Inspector
- 1 Prof. SST

Actividades:
- Continua demolición pavimento frente 12
Inicia demolición frente 11
- Inicia retiro escombro en volqueta. 11-12
- Continua actas de vecindad frente 11-13-10
- Se traslada en camioneta equipo, materiales y herramienta a los diferentes frentes de trabajo
- Se realiza verificación a la implementación del PMT (Plan de Manejo de Tránsito) en los puntos 11, 12 y 13, por parte de la Interventoría

Residente obra

Interventor

• Lunes 27 de Julio - 2026

Clima soleado

Personal Obra:

1 Director
1 Residente
1 Maestro
1 SST
1 Social
1 Ambiental
3 oficiales
5 ayudantes
2 Reguladoras tránsito
2 operados bobcat.

Personal Interventoría:

- 1 Residente
- 1 Inspector

Actividades:

- Continúa excavación para subrasante en frente 11-12
- Continúa retiro escombros de demolición pavimento y excavación
- Se realiza verificación de intervención del punto 13
- Se Solicita a Interventoría considerar el tiempo extra a la hora de almuerzo para reemplazar a las reguladoras
- Se envía Solicitud a oficina de movilidad para realizar cierre total de la vía en el punto 12.
- Se consulta sobre aprobación de PMT a Interventoría, aún no ha sido aprobado segundo paquete

Residente de obra

Interventor

- Martes 28 de Julio - 26

Citas: Seco Soleado

Personal obra
1 Residente
1 Maestro
1 SST
1 Social
1 Ambiental
1 Director
3 oficiales
5 ayudantes
2 Reguladoras transito
2 operador Bobcat

Personal Interventoría:
- 1 Director
- 1 Residente
- 1 Inspector
- 1 Prof. Social
- 1 Prof. SST
- 1 Prof. Ambiental

Actividades
- Continúa demolición con bobcat en punto 12
- Continúa retiro escombros en volqueta
- Se realiza cordon en barro cemento al lado de cuneta intervenida para evitar ingreso agua a sitios de trabajo
- Se devuelve manualmente sardinel en mal Estado en losas intervenidas.
- Inicia instalación subbase en punto 12.
- Inicia señalización en frente 13
- Se aclara a Interventoría que para el cerramiento son bombonel y cinta el de 2 hilos.
- Se realiza comité de obra.
- Se traslada en camioneta equipos y materiales

Residente obra

Interventoría.

Miércoles 29 de Julio / 26

Clima: Seco soleado

Personal obra
1 Residente
1 Maestro
1 Piso
3 oficiales
4 ayudantes
2 reguladoras
2 operadores bobcat

Personal Interventoría:
- 1 Residente
- 1 Inspector

Actividades:
- Inicia señalización punto 13
- Inicia demolición punto 13
- Continúa excavación e instalación subbase en punto 12 (curva)
- Continúa excavación punto 11 - Se realiza demolición sardinel y retiro sardinel existente sobre puesto en muro en frente 11.
- Se realiza visita al frente 11 en conjunto interventoría - supervisión - contratista con el fin de aprobar intervención de defensa vial solicitada por la comunidad en la calle 82A # 37A-16 10 mt.
- Se realiza puente provisional en madera para paso peatonal
- Se envía balance con priorización de los recursos según recorrido realizado en el comité No.1 en los frentes 10 - 12.
- Se traslada en camioneta materiales y equipos
- Se verifica 24 mt de defensa vial en frente 14

Residente obra

Interventor

• Jueves 30 de Julio /26

Prima: Seco soleado

Personal Obra:
1 Director
1 Residente
1 Maestro
1 SISO
1 Social
4 oficiales
4 ayudantes
2 reguladoras
2 operadores bobcat

Personal Interventoría:
- 1 Residente
- 1 Inspector.

Actividades
- Continúa demolición y retiro de escombros en puntos 12 - 13.
- Continúa excavación en frentes 11 - 12.
- Instalación cinta de precaución y bombonas
- Se traslada en camioneta equipos y materiales

Interventoría.

• Viernes 31 de Julio /26

Prima Seco soleado

Personal obra.
1 Residente
1 Maestro
1 SISO
4 Ayudantes
4 Oficiales
2 reguladoras
1 operador bobcat

Personal Interventoría:
- 1 Residente
- 1 Inspector

Actividades:

- Continúa instalacion subbase en frentes 11-12
- Continúa retiro escombro frente 12-13
- Continúa excavación manual frente 12-13.
- Se recibe respuesta para cierre de via en frente 12 en la cual movilidad solicita hacer ajustes en la solicitud
- Se realiza traslado material, equipos a los diferentes frentes

Firma

Interventoría

- Lunes 3 de agosto - 26

Clima Seco soleado

Personal Obra:
1 Director
1 Residente
1 Maestro
1 Siso
1 ambiental
1 social
4 oficiales
8 ayudantes
3 reguladoras
1 babcat

Personal Interventoría.
- 1 Residente
- 1 Inspector

Actividades:
- Continúa instalacion subbase en frente 11 inicia subbase en frente 13. cerco en frente 12
- Continua demolicion sardinal en frente 12 interventoría aprueba espolon en lateral pavimento en cuneta del frente 12 para garantizar sello de pavimento con pared de cuneta.
- Continua retiro escombro en volqueta
- Continua transporte material y equipos en camioneta

Firma

Residente obra

Interventoría

Martes 4 de agosto de 2026

Clima: Tiempo soleado

Personal Obra:

1 Residente
1 Maestro
1 Siso
1 Director
1 Ambiental
1 Social
5 oficiales
6 ayudantes
3 reguladoras
1 bobcat.

Personal Interventoría:

- 1 Director
- 1 Residente
- 1 Inspector
- 1 Prof Social
- 1 Prof SST
- 1 Prof. Ambiental

Actividades:

- Continúa cierre subbase y compactación con rana en punto 12. Ayer lunes viaja laboratorio se tomaron 3 densidades 91-92-98. Se hará correcciones a las que no alcanzaron el 95%.
- El domingo pasado se realiza control de tráfico con 2 reguladoras de 07:00 am a 06:00 pm.
- Se realiza comité de obra
- Se realiza lechada de campamento.
- Inicia frente 10 demolición tramo en cra 37 calle 83c
- Se realiza traslado de equipos y material
- Ayer lunes se envía correcciones para modificar cierre de vía en PMT del punto 12

Residente obra

Interventor

Miercoles 05 de agosto - 26
Clima Tiempo nublado
Personal Obra:
1 Director
1 Residente
1 SiSO
1 Social
7 oficiales
7 ayudantes
1 maestro
3 reguladoras
1 bobcat.

Personal Interventoría
- 1 Residente
- 1 Inspector.

Actividades:
- Continúa cerco - compactación subbase en frente 12 se realiza nuevamente toma de densidades 95-96% corrigiendo las obtenidas el lunes
- Continúa excavación para subbase frentes 12-13
- Continúa instalación subbase en frente 11.
- Interventoría solicita conservar dovelas existentes, realizar limpieza y engrasarlas para fundirlas con el concreto nuevo. El acero de transferencia solicitan cortarlo y dilatar en contacto concreto nuevo con viejo.
- Continúa demolición pavimento en frente 10. Arriba de cra 37 con calle 83a.
- Continúa transporte materiales y equipos a los diferentes frentes

Residente obra

Interventor

• Jueves 06 de agosto - 26

Clima Nublado

Personal obra:
1 Director
1 Residente
1 Sisa
1 Maestro
7 oficiales + 2 oficiales concreto
10 ayudantes + 3 ayundes concreto
2 reguladores
1 operador bobcat

Personal Interventoría:
- 1 Residente
- 1 Inspector

Actividades
- Se realiza vaciado concreto premezclado en punto 12 sector la curva. Se sacan 4 muestras de concreto
- Continúa excavación para subbase en punto 12 Continúa instalación subbase y compactación en punto 11 - 13.
- Se realiza retiro de escombros en volqueta
- Continúa demolición pavimento con bobcat en punto 13 y 10.
- Continúa traslado equipos, materiales en puntos 12 - 11 - 13.

Residente obra

Interventor

• Viernes festivo 7 de agosto - 26

Clima : Soleado

Personal obra
1 Residente
1 oficial
#1 ayudantes

Personal Interventoría:
- 1 Residente
- 1 Inspector

2 reguladoras tránsito
Actividades
- Se realiza corte de pavimento en punto 12
- Continúa demolición pavimento en punto 10
- Por intervención de supervisión e interventoría se realiza jornada adicional para regular tránsito fin de semana todo el día.

Residente obra Interventoría

- Sábado 8 de agosto de 2026

Prima: Solgato
Personal Obra:
1 Residente
1 operador bobcat
1 ayudante
2 reguladores tránsito

Personal Interventoría:
- 1 Residente
- 1 Inspector.

Actividades
- Continúa demolición y retiro material demolición y excavación de pavimento en frente 10
- Continúa señalización con bombonas y cinta precaución
- Continúa regulación tránsito en punto 12 desde 07:30 a 06:00pm
- Se realiza jornada de orden y aseo en cada uno de los frentes de obra activos
- Se refuerza la señalización de obra en punto 12 y 13.

Residente obra Interventor

• Domingo 9 de agosto -26
Clima Seco soleado
Personal
1 Residente
2 reguladores
Actividades
- Continúa regulación de tránsito en punto 12 Barrio Lusitania

Residente obra

Interventor

• Lunes 10 de agosto -26
Clima : Seco soleado
Personal obra:
1 Residente
6 oficiales
8 ayudantes
1 Sisso
2 reguladoras
1 maestro

Personal Interventoría:
- 1 Residente
- 1 Inspector.

Actividades
- Se presenta emergencia por terremoto se ausentan 4 trabajadores por emergencia en sus casas. Se hace jornada hasta las 3:00 pm.
- Continúa excavación en frente 12 - 10
- Continúa instalación subbase compacta en frente 12 - 11 - 13.
- Continúa retiro de escombros
- Continúa regulación tránsito en punto 10-13.

Interventor