Fecha de corte 2026-08-31 AA MM DD Fecha de aprobación 2026-09-03 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 2.

ALCANCE Conservación puentes vehiculares

CONTRATO No. IDU-1597-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Manuel Antonio Fragozo Crespo - Apoyo Principal, Camilo Cepeda Isidro - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	6.17%
% EJECUTADO	4.63%
% VARIACIÓN	-1.54%

ESTADO DEL CONTRATO

Durante el mes de agosto de 2026 (cubriendo el seguimiento contractual desde la Semana 25 hasta la Semana 28), el contrato registró una aceleración en sus frentes de trabajo y la consolidación de sus procesos de facturación e inversión. Al cierre del mes (Semana 28: 25 al 31 de agosto de 2026), el contrato alcanzó un avance financiero acumulado ejecutado del 4,63% ($2.776.784.952,5) frente a una meta programada del 6,17% ($3.705.036.657,0), acumulando un atraso del 1,55% (-$928.251.704,52). Aunque el ritmo de producción semanal aumentó en las últimas dos semanas del mes (alcanzando ejecuciones semanales superiores a los $380 millones), la brecha frente a la línea base requiere mantener un incremento sostenido de la productividad para soportar las exigencias financieras de los periodos subsecuentes.

Las actividades principales ejecutadas durante agosto se desarrollaron en los siguientes frentes:

Av. Ferrocarril del Sur con Diagonal 2 Sur - Costado Norte (Puente Priorizado 4 - PK ID 24119305): Inicio e instalación del PMT, fresado de la carpeta asfáltica en el carril occidental y batea oriental, lavado de la estructura, sellado e instalación de mezcla asfáltica.

Av. Transversal de Suba por Carrera 84A (Puentes Priorizados 1 y 2 - PK ID 24190011 / 24190012): Intervención en carriles de TransMilenio (BRT) con fresado de carpeta asfáltica, desinstalación de separadores, lavado, sellado e inyección de fisuras, imprimación con emulsión asfáltica e instalación de mezcla asfáltica en aproches y tablero. En subestructura, se realizó limpieza de vegetación, demolición de concreto en taludes, acopio e instalación de piedra rajón y pintura anticorrosiva de barandas.

Av. Transversal de Suba - Retorno Portal Suba (Puente Priorizado 3 - PK ID 24190073): Ejecución de sellado e inyección de fisuras en la carpeta de concreto, así como actividades de lavado, mantenimiento y pintura en barreras New Jersey y barandas metálicas.

Av. Pepe Sierra (Calle 116) por Av. Boyacá (Puente Priorizado 12 - PK ID 22151828): Ejecución continuada de jornadas nocturnas para el lavado general, sellado e inyección de fisuras en la subestructura y superestructura del puente.

Av. de los Comuneros (Calle 6) con Carrera 31C (Puentes Priorizados 13 y 14 - PK ID 24190015 / 24190020): Lavado de estructuras metálicas y de concreto, saneado de bordillos, extracción de núcleos, sellado e inyección de fisuras en el tablero y pintura de estribos.

Acciones de Movilidad y Atenciones Especiales: Lavado, inyección de fisuras y pintura de columnas en la Av. de las Américas con Carrera 68 (PK ID 22152155/56), retiro de baranda dañada con protección preventiva con maletines en la Av. Primero de Mayo con Carrera 51 (PK ID 24190305), e inspección estructural en la Autopista Sur por Av. Villavicencio (PK ID 22142939).

Actividades de Diagnóstico y Diseño: Elaboración de planos de diseño para los puentes priorizados No. 6 (Carrera 31 por Calle 38A Sur - PK ID 24190062) y No. 7 (Av. Comuneros por Carrera 37A - PK ID 24119301), así como en estructuras preseleccionadas de la Autopista Sur con Av. Villavicencio.

Hasta la fecha se tiene aprobado el informe mensual de interventoría No. 1 mediante el radicado 202638600995071 del 18/07/2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRA PUENTES DC	**Contratista**	CONSORCIO CONEXION BOGOTA 019
Contrato No.	IDU-1597-2025	**Contrato No.**	IDU-1599-2025
Valor Inicial	$ 60.002.314.288,00	**Valor Inicial**	$ 11.398.586.393,00
Total Contrato	$ 60.002.314.288,00	**Total Contrato**	$ 11.398.586.393,00
Valor Pagado	$ 12.217.309.400,00	**Valor Pagado**	$ 17.262.121,00
Plazo Inicial	780 días	**Plazo Inicial**	780 días

Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17	**Fecha de Iniciación**	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2028-04-17	**Fecha de Terminación Actual**	2028-04-17
No. Empleos generados	114	**No. Empleos generados**	27

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONEXION BOGOTA 019
Contrato No.	IDU-1599-2025
Valor Inicial	$ 11.398.586.393,00
Total Contrato	$ 11.398.586.393,00
Valor Pagado	$ 17.262.121,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2028-04-17
No. Empleos generados	27

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Av. Ferrocarril del Sur por Diagonal 2 Sur (Costado norte)

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-05-12	**% Financiero de obra programado acumulado**	99.83
Fecha de inicio real de obra	2026-09-30	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 773.973.151,70
		Ejecución Financiera Real $	$ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA

Av. Comuneros (Calle 6) por Carrera 37A

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-09-22	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0

Fecha de inicio real de obra	2026-08-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	45.95
Fecha de finalización programada de obra	2027-01-08	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 85.013.797,31

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

Av. Transversal de Suba (Calle 145) por Retorno Portal Suba.

TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-05-12	**% Financiero de obra programado acumulado**	95.49
Fecha de inicio real de obra	2026-06-14	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	59.13
Fecha de finalización programada de obra	2026-08-31	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 220.032.594,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 136.253.787,48

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes vehiculares	False

Av. Transversal de Suba (Calle 145) por Carrera 84A (costado sur)

TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-05-12	**% Financiero de obra programado acumulado**	93.59
Fecha de inicio real de obra	2026-06-05	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	48.16
Fecha de finalización programada de obra	2026-09-29	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.015.170.978,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 470.638.357,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes vehiculares	False

Av. Transversal de Suba (Calle 145) por Carrera 84A (costado norte)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-05-12	**% Financiero de obra programado acumulado**	53.31
Fecha de inicio real de obra	2026-06-30	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	53.8
Fecha de finalización programada de obra	2026-09-30	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 468.643.530,06
		Ejecución Financiera Real $	$ 472.992.414,29

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes vehiculares	False

Avenida Boyacá (AK 72) por Avenida Pepe Sierra (Calle 116)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-06-24	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.91
Fecha de inicio real de obra	2026-07-17	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	45.83
Fecha de finalización programada de obra	2026-08-28	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 317.168.380,54
		Ejecución Financiera Real $	$ 785.044.640,36

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes vehiculares	False

Avenida de las Américas por Avenida Congreso Eucarístico (costados norte y sur)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puentes vehiculares	ACCIÓN DE MOVILIDAD	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-07-24	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 219.216.628,72

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes vehiculares	False

Av. Transversal de Suba (Calle 145) por Carrera 84A (costado sur)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	ACCIÓN DE MOVILIDAD	OBRA	TERMINADO

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-06-04	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	2026-06-04	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 8.749.483,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

Av. Carrera 30 por Calle 30 Sur (Canal Albina)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puentes vehiculares	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	OBRA	TERMINADO

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-05-19	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	2026-07-09	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 39.951.199,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes vehiculares	False