MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA

DE INGENIEROS.

CONTRATO DE OBRA 236 - COAOE - DICRE - CENACINGENIEROS - 2025

CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR DE ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA N°12 "PRIMERO DE LÍNEA" BIPLI QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN QUIBDÓ, CHOCÓ, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.

OBJETO: REALIZA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR DE ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA N°12 "PRIMERO DE LINEA" BIPLI QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN QUIBDÓ, CHOCÓ, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

RESIDENTE DE OBRA: CDISSELL ALEJANDRA BLANDÓN

DIRECTOR DE OBRA:

DIRECTOR DE PROYECTO:

JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2025

JUEVES 23 DE OCTUBRE

ESTADO DEL TIEMPO: DE 6:00 AM A 11:59 AM SOLEADO Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SOLEADO

HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA

- 1 REPRESENTANTE LEGAL
- 1 DIRECTOR DE PROYECTO
- 1 RESIDENTE DE OBRA
- 1 MAESTRO DE OBRA
- 4 AYUDANTES DE OBRA

ACTIVIDADES:

- SE DA INICIO AL RECORRIDO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA #236 CENAC DE INGENIEROS 2025. DONDE SE VERIFICAN CANTIDADES DE OBRA Y SE TOMAN DECISIONES A SEGUIR.
- SE INICIÓ CON LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES HIDRAÚLICAS ITEM 1.01
- SE INICIA CON EL DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS ITEM 1.08
- SE REALIZÓ COMPRA DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO
- SE INICIA CON EL DESMONTE DE PUERTAS ITEM 1.10
- SE INICIA CON EL DESMONTE DE VENTANAS, ACTIVIDAD QUE A LA FECHA NO SE ENCUENTRA CONTRACTUALMENTE CONTEMPLADA.
- SE INICIA CON EL DESMONTE DE LAVADEROS PREFABRICADOS EN CONCRETO ITEM 1.21

NOTA: EL DIA 22 SE RECIBIO SUMINISTRO DE TEJAS DE 505MM CAL 26 ITEM 10.03

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE PROYECTO

RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

VIERNES, 24 OCTUBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: DE 7:00 AM A 11:59 AM SECO, DE 12:00 A 3:49 SECO 3:50 PM A 4:10: LLUVIA

HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO PERCUTOR TALADRO INALAMBRICO,

PERSONAL EN OBRA

- 1 REPRESENTANTE LEGAL
- 1 DIRECTOR DE PROYECTO
- 1 RESIDENTE DE OBRA
- 2 MAESTROS DE OBRA
- 4 AYUDANTES DE OBRA

ACTIVIDADES

-SE INICIA CON DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS ITEM 1.04 SE ENCONTRO DOBLE ENCHAPE EN LA ZONA DE BAÑO, DUCHA DEL A/A B

- SE INICIA CON LA DEMOLICION DE ENCHAPE DE MURO ITEM 1.05, SE ENCONTRO DOBLE ENCHAPE EN LA ZONA DE BAÑO, DUCHA DEL A/A B
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS ITEM 1.08
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE PUERTAS ITEM 1.10
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE LAVADEROS ITEM 1.21

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE PROYECTO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

SABADO, 25 OCTUBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: DE 7:00AM A 11:59AM LLUVIA INTENSA 12:00 A 3:00 PM LLUVIA MODERADA, DE 3:00PM A 5:00 PM SECO

HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, ~~TALADRO~~

PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, VOLQUETA

PERSONAL EN OBRA

- 1 REPRESENTANTE LEGAL
- 1 DIRECTOR DE PROYECTO
- 1 RESIDENTE DE OBRA
- 2 MAESTROS DE OBRA
- 4 AYUDANTES DE OBRA

ACTIVIDADES

- SE CONTINÚA CON LA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS ITEM 1.04 EN ZONA DE BAÑO, DUCHA, LAVAMANOS DEL A/A B
- SE CONTINÚA CON LA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS EN ZONA DE BAÑOS ITEM 1.05
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS ITEM 1.08
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE PUERTAS ITEM 1.10
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE LAVADEROS
- SE INICIA CON EL DESMONTE DE VENTANAS ACTIVIDAD QUE A LA FECHA NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADA CONTRACTUALMENTE
- SE INICIA CON EL ACOPIO DE ESCOMBRO RESULTADO DE LAS DEMOLICIONES
- SE INICIA CON EL TRANSPORTE DE ESCOMBRO

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE PROYECTO

DIRECTOR DE OBRA

LUNES, 27 OCTUBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: DE 7:00 AM A 12:00 PM LLUVIA DE 12:00 A 3:00PM, LLUVIA MODERADA Y DE 3:00 A 5:00 SECO

HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO PERCUTOR TALADRO INALAMBRICO, VOLQUETA

PERSONAL EN OBRA

1 Representante Legal
1 Director de obra
1 Director de Residente de obra
2- Maestro de obra
4 Ayudantes de obra
Actividades
- Se continúa con la demolición de enchape de piso
- Se continúa con la demolición de enchape de muro
- Se continua con el desmonte de puertas y ventanas
- Se continua con el acopio de escombro
- Se inicia con la demolición de placa de piso en concreto
- Se continua con el transporte de material (escombro)
- Se inicia con el desmonte de cubierta
- Se inicia con el Desmonte de caballete

Residente de obra

Residente Interventoria

Director de obra

Director de Proyecto

Martes, 28 octubre 2025
Estado del tiempo: 8:50am a 11:00 am lluvia de 12 a 5:00 pm
Seco
Herramientas, equipo y materiales: Herramienta menor, Taladro percutor
Taladro inalambrico, volqueta
Personal en obra
1 Representante Legal
1 Director de obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra

1 Siso de interventoria
1 Almacenista
2 Maestro de obra
4 Ayudante de obra
Actividades
- Se continua con la demolición de enchape de piso
- Se continua con la demolición de enchape de muro
- Se continua con el desmonte de puertas y ventanas
- Se continua con el acopio de escombro
- Se continua con la demolición de placa de piso en concreto
- Se continua con el transporte de material (escombro)
- Se inicia con el desmonte de cubierta
- Se inicia con el Desmonte de caballete

Residente de obra

Residente interventoria

Director de obra

Director de Proyecto

Miercoles, 29 octubre 2025
Estado del tiempo: 9:15am a 2:00 pm lluvia de 2:00 a 5:00 pm seco
Herramientas, equipo y materiales: Herramienta menor, Taladro percutor
Taladro inalambrico, volqueta
Personal en obra
1 Representante Legal
1 Director de obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista

2 MAESTRO DE OBRA
4 Ayudante de obra.
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS
- SE CONTINUA CON EL ACOPIO DE ESCOMBRO
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO
- SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOMBRO
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE CUBIERTA
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE CABALLETE

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES, 30 OCTUBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: DE 8:00 AM A 4:09 PM lluvia
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO PERCUTOR TALADRO INALAMBRICO, VOLQUETA
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBRA
4 AYUDANTES
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO
- SE CONTINUA CON EL ACOPIO DE ESCOMBRO
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE CUBIERTA
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE CABALLETE

- ACOPIO DE BALDOSAS
- TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBRO)

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES, 31 OCTUBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: 7:09 A 11:38 lluvia DE 3:02 A 5:00 lluvia
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, VOLQUETA
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBRA
4 AYUDANTES DE OBRA
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO
- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE VENTANAS Y PUERTA.
- SE CONTINUA CON ACOPIO DE BALDOSAS
- SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE DE MATERIAL (ESCOMBRO)
- SE INICIA DEMOLICION DE VIGA DE BAJO DE LOS MESONES DE LOS LAVAMANOS DEL AÍA A

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO, 1 NOVIEMBLE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: 9:02 A 11:01 AM LLUVIA
HERRAMIENTAS, EQUIPOS MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO PERCUTOR
TALADRO INALAMBRICO, VOLQUETA
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO
4 AYUDANTES
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO
- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO
- SE CONTINUA CON ACOPIO DE BALDOSAS
- SE CONTINUA CON ACOPIO DE ESCOMBROS
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE COBERTA
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE CACALLETE

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES, 4 NOVIEMBRE 2025.
ESTADO DEL TIEMPO: 7:00 AM A 1:25 LLUVIA
HERRAMIENTAS, EQUIPOS MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO PERCUTOR
TALADRO INALAMBRICO, VOLQUETA
PERSONAL EN OBRA.
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTROS DE OBRA

4 AYUDANTES
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO
- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO
- SE INICIA DESMONTE DE CLOSET EN MADERA
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS
- ACOPIO DE BALDOSAS
- ACOPIO DE ESCOMBROS
- SE INICIA CON EL DESMONTE DE CIELO RASO.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES, 5 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: 2:03 A 4:41 LLUVIA
HERRAMIENTA, EQUIPOS MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO PERCUTOR
TALADRO INALAMBRICO, VOLQUETA
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBRA
4 AYUDANTES
ACTIVIDADES
- DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO
- DESMONTE DE CIELO RASO
- DESMONTE DE MURO EN DRIWALL
- DEMOLICIÓN DE ARMERILLO
- ACOPIO DE ESCOMBRO
- ACOPIO DE BALDOSAS
- SE INICIA CON EL DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS

Gissell Blandon Negrete
Residente de obra

Residente interventoria

Jueves, 6 noviembre 2025
Estado del tiempo: 7:00 PM a 3:05 PM lluvia
Herramienta, equipo y materiales: herramienta menor, taladro percutor
taladro inalambrico, volqueta
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventora
1 Almacenista
2 Maestro
4 Ayudantes
Actividades
Se continua con el desmonte de cielo raso
Se continua con la demolición de placa de piso
Se continua con el desmonte de closét en madera
Se continua con el desmonte de puertas y ventanas
Acopio de baldosas
Acopio de escombro

Gissell Blandón Negrete
Residente de obra

Residente interventoria

Viernes, 7 noviembre 2025
Estado del tiempo: 7:00 AM a 10:03 AM lluvia
Herramienta, equipo y materiales: Herramienta menor, taladro percutor
taladro inalambrico, volqueta
Personal en obra
1 Residente de obra

1 Residente interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
2 Maestro
4 Ayudantes
Actividades
- Desmonte de cielo raso
- Se continua con demolición de piso
- Se continua con el desmonte puerta
- Se inicia con demolición de sobre piso en zona de close de la cuarta del ala B
- Acopio de escombro

Gissell Blandón Negrete
Residente de obra

D.P. Gerson.

Residente de interventoria

Sábado, 8 noviembre 2025
Estado del tiempo: 8:02 a 11:04 lluvia
Herramienta, equipo y materiales: Herramienta menor, taladro percutor
taladro inalambrico, volqueta
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
2 Maestros
4 Ayudantes
Actividades
- Se continua con demolición de placa de piso
- Se continua con Desmonte de puerta
- Acopio de puerta y escombro
- Se continua Desmonte de cielo raso.

- Acopio de baldosas

Cissell Blandón Negrete
Residente de obra

Residente interventoría

Lunes, 10 de noviembre 2025
Estado del tiempo: 7:00 AM A 9:09 AM
Herramienta, equipo y materiales: Herramienta menor, taladro percutor, taladro inalambrico, volqueta
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 Sisso de obra
1 Sisso de interventoría
1 Almacenista
2 Maestros de obra
4 Ayudante de obra
Actividades
- Se continua demolición de placa de piso
- Se continua con demolición de enchape en muro
- Se continua con demolición de enchape de sobrepaso
- Se continua con el desmonte de puerta
- Acopio de baldosas
- Acopio de escombros
- Desmonte de cielo raso

Cissell Blandón Negrete
Residente de obra

Alexis Cuesta Justo
Residente interventoría

Martes, 11 noviembre 2025
Estado del tiempo: Mañana: 7:00 A 11:59 seco de 1:00 a 3:00 seco

Herramienta, equipo y materiales: Herramienta menor, taladro percutor, taladro inalambrico, volqueta
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 Sisso de obra
1 Sisso de interventoría
1 Almacenista
2 Maestro de obra
4 Ayudante de obra
Actividades
- Se inicio con la demolicion de mesones
- Se continua con la demolicion de enchape de muro y piso
- Se continua con acopio de escombro
- Se continua con acopio de baldosas

Cissell Blandón Negrete
Residente de obra

Alexis Cuesta Justo
Residente de interventoría

Director de obra

Director de Proyecto

Miercoles 12-noviembre 2025
Estado del tiempo: Mañana 7:00 A 11:59 seco 12 A 6:00 PM lluvia
Herramienta, equipo y materiales: Herramienta menor, taladro percutor, taladro inalambrico, volqueta.
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente interventoría
1 Sisso de obra
1 Sisso de interventoría
1 Almacenista

2 Maestro de obra
4 Ayudantes
1 Electricista
Actividades
- Replanteo de redes eléctrica
- Demolición de piso en gres en zona de lavadero
- Demolición de enchape zona de ducha, donde se encontró doble enchape
- Demolición de muros
- Acopio de escombro
- Transporte de escombro

Cristell Blandón Negrete
Residente de obra

Alexis Cuesta Justo
Residente interventoría

Jueves 13 Noviembre 2025
Estado del tiempo: 3:00 a 4:30 lluvia moderada
Herramientas, equipos y materiales: Taladro ~~percutor, herramienta~~ menor, Taladro inalambrico, volqueta 2
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 Director de obra
1 Director interventoría
1 Siso de obra
1 Siso de interventoría
1 Director de Proyecto
1 Almacenista
1 Electrico
2 Maestro
2 Ayudantes
2 Desmontadores de cubierta
Actividades
- Desmonte de redes y aparatos electricos

- Desmonte de cubierta
- Se continua con demolición de piso en gres en zona de lavadero
- Se inicia excavación manual para redes sanitarias

NOTA: El dia 13 de noviembre se recibió suministro de tuberias hidrosanitarias

Cristell Blandón Negrete
Residente de obra

Alexis Cuesta Justo
Residente interventoría

Director de obra

Director de Proyecto

Viernes 14 Noviembre 2025
Estado del tiempo: 7:00 AM a 1:51 - lluvia,
Herramientas, equipos y Materiales: Taladro Percutor, Taladro inalambrico, volqueta, herramienta menor.
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 Director de obra
1 Director de Proyectos
1 Siso de obra
1 Siso de interventoría
1 Almacenista
1 Electrico
2 Maestro
2 Ayudante
2 Desmontadores de cubierta
Actividades
- Se continua con demolición de enchape en gres
- Se continua con excavaciones manuales para

RED SANITARIA
- ACOPIO DE ESCOMBRO
- SE INICIA CON EL DESMONTE DE CIELO RASO EN SOTANO
- SE INICIA CON EL DESMONTE DE CLOSET EN EL SOTANO
- SE CONTINUA CON EL ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE DE GRES

Cossell Blandon Negrete
RESIDENTE DE OBRA

Alexis Cuesta Justo
RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 15 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: 7 AM A 12:00 PM LLUVIA
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES: TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 Maestro de obra
2 OFICIALES
2 TRABAJADORES DE CUBIERTA
ACTIVIDADES
-EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA
- DEMOLICIÓN DE ASO EN GRES
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE CIELO RASO EN BAÑO SOTANO
- ASEO GENERAL
NOTA: NO SE PUDO CONTINUAR CON EL DESMONTE DE CUBIERTA DEBIDO AL ESTADO DEL CLIMA

CISSELL BLANDÓN
RESIDENTE DE OBRA

ALEXIS CUESTA JUSTO
RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: 7:00 A M A 1.05 PM LLUVIA
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBRA
2 OFICIALES
2 TRABAJADORES DE CUBIERTA
ACTIVIDADES
SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO EN BAÑOS SOTANO
SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN BAÑOS SOTANO
SE CONTINUA CON DESMONTE DE CUBIERTA
SE INICIA DEMOLICIÓN DE MESONES EN EL SOTANO
SE CONTINUA CON DESMONTE DE closet EN SOTANO
SE CONTINUA CON DESMONTE DE LAVAMANOS SOTANO
SE CONTINUA CON DESMONTE DE TASA SANITARIA EN SOTANO
SE CONTINUA CON DESMONTE DE VENTANAS EN SOTANO

CISSELL BLANDON NEGRETE
RESIDENTE DE OBRA

ALEXIS CUESTA JUSTO
RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES, 19 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: 7:00 AM A 9:03 AM LLUVIA
HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA

1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBRA
2 AYUDANTE DE OBRA
2 AYUDANTE DE CUBIERTA
1 OFICIAL DE CUBIERTA

ACTIVIDADES
- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA
- DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENCHAPE DE PISO EN SOTANO
- DESMONTE DE CUBIERTA
- DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN BAÑOS SOTANO

OSSELL BLANDÓN
RESIDENTE DE OBRA

ALEXIS CUESTA JUSTO
RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES, 20 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: 3:00 A 5:00 LLUVIA
HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
2 AYUDANTES DE CUBIERTA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBRA
2 AYUDANTE DE OBRA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PISO EN GRESS
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (ESTRUCTURA METALICAS)
- SE CONTINUA CON EL ACOPIO DE MATERIALES
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE VENTANAS

- SE CONTINUA CON EL DEMOLICION DE ENCHAPE EN ZONA SOTANO

OSSELL BLANDÓN
RESIDENTE DE OBRA

ALEXIS CUESTA JUSTO
RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES, 21 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: 1:00 A 3:50 LLUVIA
HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBRA
2 AYUDANTES DE OBRA
3 AYUDANTE DE CUBIERTA

ACTIVIDADES
- SE INICIA CON EXCAVACIÓ MANUAL DE CAJAS DE INSPECCIÓN 0.60 x 0,80 m
- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE PISO EN GRESS EN SOTANO
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA

OSSELL BLANDÓN NEGRETE
RESIDENTE DE OBRA

ALEXIS CUESTA JUSTO
RESIDENTE INTERVENTORIA

SÁBADO, 22 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES: TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBRA
2 AYUDANTE DE OBRAS
1 OFICIAL DE CUBIERTA
2 AYUDANTES DE CUBIERTA
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MANUAL Y BRECHAS DE CONEXION PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA Y CAJAS DE INSPECCIÓN
- REPLANTEO DE REDES HIDROSANITARIAS
- DESMONTE DE LUMINARIA

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

LUNES 24 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES: TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
PERSONAL EN OBRA:
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBRA
2 AYUDANTE DE OBRA
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN MANUAL DE CAJA DE INSPECCIÓN Y BRECHAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS
- REPLANTEO DE REDES HIDROSANITARIAS.
- DESMONTE DE LUMINARIA E INSTALACIÓN ELECTRICA
- SE INICIA FIGURADO DE ACERO PARA CAJA DE INSPECCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 25 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES: TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
PERSONAL EN OBRA.
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBRA
2 AYUDANTE DE OBRA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
3 AYUDANTES DE CUBIERTA
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 6" SANITARIAS
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PISO EN GLESS EN LAS ESCALERAS
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA
- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE FORMALETAS EN MADERA PARA EL VACIADO EN CONCRETO DE CAJAS DE INSPECCIÓN
- VACIADO EN CONCRETO

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 26 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA DE 3:00PM A 5:00 PM
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES: TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA:
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
5 AYUDANTES DE OBRA
2 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
3 AYUDANTES DE CUBIERTA
1 ELECTRICISTA - AYUDANTE
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MANUAL DE BRECHA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA
- SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN MANUAL PARA CAJA DE INSPECCIÓN
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO LAVANANDO ALA A
- SE CONTINUA CON EL VACIADO DE CONCRETO A CAJA DE INSPECCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 27 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA DE 7:00 AM A 5:00PM
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES: TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA

6 AYUDANTES
1 OFICIAL DE CUBIERTA
1 AYUDANTE DE CUBIERTA
1 ELECTRICISTA
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN BAÑOS DEL ALOJAMIENTO SOTANO
- SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS
- SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA EL DESMONTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA
- SE CONTINUA CON EL ACOPIO DE ESCOMBRO
- SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO
- MANTENIMIENTO DE PERFILES

NOTA. DEBIDO AL CLIMA NO SE PUEDE AVANZAR CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN MANUAL DE CAJAS SANITARIAS E INSTALACIONES DE TUBERIAS SANITARIAS EN BAÑOS DE ALA A Y B Y PINTURA DE CUBIERTA

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA DE 7:00M A 10:00 AM
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES: TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
2 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
6 AYUDANTES
1 OFICIAL DE CUBIERTA
1 AYUDANTE CUBIERTA
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN

EXISTENTE PARA PASAR LA TUBERIA DE 6" SANITARIA
- SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MANUAL DE CAJA DE INSPECCIÓN
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA
- CANCHADA DE MURO PARA INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS
- EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS
- DEMOLICIÓN DE SOBREPISO EN GRESS PARA EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO, 29 NOVIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
5 AYUDANTES DE OBRA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
1 AYUDANTE DE CUBIERTA
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 4"
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (ESTRUCTURA METALICA
- SE CONTINUA EXCAVACIÓN MANUAL DE CAJAS SANITARIAS
- SE CONTINUA CON ACOPIO DE ESCOMBRO

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

LUNES, 1 DICIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA DE 3:00 PM A 5:00 PM
HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
3 AYUDANTES DE OBRA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
1 AYUDANTE DE CUBIERTA
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 4" EN BAÑO ALOJAMIENTO SOTANO
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDROSANITARIA DE 3" PARA DUCHAS EN BAÑO ALOJAMIENTO SOTANO
- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO
- SE CONTINUA CON EL FIGURADO DE ACERO
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE SOBREPISO EN GRESS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA EN ALOJAMIENTO SOTANO
- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES, 2 DICIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA
TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO
PERSONAL EN OBRA

1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
5 Ayudantes
1 Oficial de cubierta
2 Ayudante de cubierta
1 Electricista
1 Contratista
Actividades
- Instalación de tubería sanitaria en baño alojamiento sótano
- Instalación de pedestal
- Excavación manual de tubería sanitarias
- Excavación de brecha para instalación de tubería sanitaria
- Replanteo de redes sanitarias
- Instalación de tubería de ventilación
- Instalación de tubería sanitaria baño a la A

Residente de obra Director proyecto Residente interventoria

Miercoles, 3 Diciembre
Estado del tiempo: Seco
Herramienta, equipos y Materiales: Herramienta menor, volqueta
Taladro inalambrico, Taladro Percutor.
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra

4 Ayudantes
1 Oficial de cubierta
2 Ayudante de cubierta
1 Electricista
1 Contratista
Actividades
- Se continua con instalación de tubería sanitaria
- Se continua con demolición de placa de piso para brecha de instalación sanitaria baño sanitario a la B
- Acopio de material sobrante
- Mantenimiento a estructura metalica
- Instalación de tubería sanitaria
- Excavación manual para instalación de tubería en los lavaneros
- Mantenimiento de estructura metalica.

Residente de obra Director proyecto Residente interventoria

Jueves 4 Diciembre
Estado del tiempo: lluvia de 7:00 AM a 5:00 PM
Herramienta, equipos y materiales: Herramienta menor, volqueta
Taladro inalambrico, Taladro Percutor.
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventorio
1 Almacenista
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
4 Ayudantes
1 Oficial de cubierta
2 Ayudante de cubierta
1 Electricista
1 Contratista
Actividades:
- Se continua con la excavación manual para instalación de tubería de lavaneros
- Instalación de redes hidrosanitarias en baño sotano

- Se continua con el mantenimiento de estructura metalica
- Se continuan de brechas de pozos sanitarios bano ala B

Residente de obra | Residente interventoria

(Viernes, 5 noviembre 2025) Viernes, 5 diciembre
Estado del Tiempo: Lluvioso de 7:00 a 5:00pm
Herramienta, equipos y materiales: Herramienta menor, volqueta, Taladro inalambrico, Taladro Percutor
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro
1 Oficial de obra
3 Ayudantes de obra
1 Ayudante de cubierta
1 Contratista
Actividades
- Se continua con el mantenimiento de cubierta
- Se continua con demolición de placa en gres
- Se continua con instalación de tuberia sanitaria en ducha ala B
Nota: Debido al clima no se pudo avanzar con la actividades programadas

Residente de obra | Residente interventoria

(Sábado, 6 diciembre 2025) Sabado, 6 Diciembre 2025)
Estado del Tiempo: Seco
Herramienta, equipo y Materiales: Herramienta menor, volqueta
Taladro inalambrico, Taladro Percutor
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro obra
1 Oficial obra
2 Ayudante de obra
1 Oficial de cubierta
2 Ayudantes de cubierta
1 Contratista
Actividades
- Se continua con el lavado y mantenimiento de estructura Metalica
- Se continua con la instalación de tuberia en duchas ala B
- Se continua con la excavación manual para instalación de tuberia sanitaria zona al exterior del alojamiento lavadero
- Se continua con la excavación manual de brechas para instalación de tuberia sanitaria y conexión a la caja de inspección
- Se continua con la instalación de tuberia sanitaria y punto en duchas alojamiento ala B.

Residente de obra | Residente interventoria

Martes, 9 noviembre 2025. Martes, 9 diciembre 2025
Estado del tiempo: Seco
Herramienta, equipo y Materiales: Herramienta menor, volqueta
Taladro inalambrico, taladro Percutor
Personal en obra:

1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro obra
1 Oficial obra
3 Ayudantes de obra

Actividades.

- Se continua con el lleno de excavaciones manuales para instalación de tuberia sanitaria en bajo sótano
- Se continua con la retoración en muro para instalación de puntos de lavamanos a/a B
- Se continua con conexión de tuberia sanitaria con cajas de inspección
- Se continua con instalación de tuberia sanitaria en duchas a la B
- Se continua con el lleno de excavación manual para tuberia sanitaria en duchas a/a B

Residente de obra D.P. Civil Residente interventoria

Miercoles, 10 diciembre 2025

Estado del tiempo: lluvia de 3:00 pm a 4:58 pm

Herramienta, equipos y materiales: Herramienta menor, volqueta, taladro inalambrico, taladro percutor.

Personal en obra

1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra

4 Ayudantes de obra
1 Oficial de cubierta
2 Ayudantes de cubierta
1 electricista
1 Contratista

Actividades

- Instalación de Perfil
- Mantenimiento de estructura metálica
- Se continua con el checheo de niveles para instalación de tuberia en sanitaria en lavamanos alojamiento B
- Se continua con la instalación de tuberia sanitaria para lavamanos en alojamiento B
- Se hizo aseo general a la obra.

Residente de obra Director de obra Director de proyecto Residente interventoria

Jueves, 11 Diciembre 2025

Estado del Tiempo: Seco

Herramienta, Equipos y materiales: Herramienta menor, volqueta, taladro inalambrico, taladro percutor.

Personal en obra.

1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Director de obra
1 Director de proyecto
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Director de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
3 Ayudantes de obra
1 Oficial de cubierta
1 Electricista

1 CONTRATISTA

ACTIVIDADES

- INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA EN LAVAMANOS ALA B
- INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDROSANITARIO EN LAVAMANOS ALA B
- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA
- DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN SANITARIO A LA B PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA
- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA

Se recibe visita del CENAC INGENIEROS y seguimiento del COINC acompañados del MY. SUAREZ como Ejecutivo del Batallón de Ingenieros N° 12 "BIPLI" y del MY DUARTE como B-10 de la Brigada 15, Se expone el alcance del proyecto, avance, condiciones de trabajo disponibilidad de materiales y se ha recorrido por todas las zonas del proyecto.

Asistencia lo suscribe Ing. Wilmar Lozano, Ing. Germán Aragren, Ing Gisell Blanda por el Contratista, Ing. Alexis Cresta por interventoria, Ing Laura Vera por la CENAC INGENIEROS, Ing. Johan Jaramillo por el COINC, MY. SUAREZ por BIPLI y MY. DUARTE por BR-N.

RESIDENTE DE OBRA

VIERNES, 12 DICIEMBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO

PERSONAL EN OBRA:

1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
4 AYUDANTES DE OBRA
1 CONTRATISTA

ACTIVIDADES.

- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE PLACA DE GRES
- SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA EN LAVAMANOS ALA B
- SE CONTINUA CON MATERIAL DE ESCOMBRO ACOPIADO
- SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA EN BAÑOS ALA B

NOTA: NO SE PUDO CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DEBIDO AL ESTADO DEL CLIMA.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO, 13 DICIEMBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO

PERSONAL EN OBRA:

1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
4 AYUDANTES DE OBRA
1 CONTRATISTA

ACTIVIDADES.

- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA
- SE CONTINUA EXCAVACIÓN MANUAL DE BRECHAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS SANITARIAS EN LAVAMANOS A LA B
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE PUNTOS
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE GRES

NOTA: NO SE PUDO CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO DE LA CORREA POR EL CLIMA

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Lunes, 15 diciembre 2025
Estado del tiempo: lluvioso
Herramientas, equipos y materiales = herramienta menor, volqueta, Taladro percutor, taladro inalambrico
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de (obra) interventoria
1 Director de obra
1 Director de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
4 Maestro de obra
1 Oficial de obra
Ayudantes de obra
1 Contratista
Actividades
Demolición de cges
Nota debido al estado del clima no se pudo continuar con las actividades programadas

Residente de obra

Residente interventoria

Martes 16 diciembre 2025
Estado del tiempo: lluvioso
Herramientas, equipos y materiales: herramientas menores volqueta, taladro percutor, taladro inalambrica
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Director de obra
1 Director de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista

1 Maestro de obra
4 Oficial de obra
1 Ayudante de obra
1 Contratista
Actividades
Demolición de cges
Excavación manual para instalación de tuberia sanitaria
Nota: Debido al estado del tiempo no se pudo continuar con las actividades programada. Además se fue la energia en el municipio

Residente de obra

Director proyecto

Residente interventoria

Miercoles 17 diciembre 2025
Estado del Tiempo: lluvioso
Herramienta, equipos y materiales: Herramienta menor, volqueta, taladro percutor, taladro inalambrico
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Director de obra
1 Director de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro de obra
4 Oficial de obra
4 Ayudantes de obra
1 Contratista
Actividades
- Se continua con la excavación manual para instalación de tuberia sanitaria
- Se continua con instalación de tuberia sanitaria de 6"
- Se continua con el lleno de instalación de tuberia sanitaria
- Demolición de cges

Residente de obra

Director Proyecto

Residente interventoria

Jueves 18 Diciembre de 2025

Estado del Tiempo: Nublado

Herramientas, equipos y herramientas y materiales: Herramienta Menor volqueta, Taladro percutor, Taladro inalambrico

Personal en obra

1 Residente de obra

1 Residente de interventoria

1 Director de obra

1 Director de interventoria

1 Siso de obra

1 Siso de interventoria

1 Almacenista

Maestro

Oficial

Ayudantes de obra

1 Contratista

Actividades

- Se continua con la construccion de muro en ladrillo estructural portante en arcilla 33*23*12 cm
- Se continua con el mantenimiento de cubierta
- Se continua con la instalación de tejas
- Se continua con el lleno de excavación manual de instalaciones de tuberia de 6"
- Se continua con la demolición de grees

Residente de obra

Director Proyecto

Residente interventoria

Viernes 19 Diciembre de 2025

Estado del Tiempo: Lluvioso

Herramientas, Equipos y Materiales: Herramienta Menor, volqueta

Taladro percutor, Taladro inalambrico

Personal en obra

1 Residente de obra

1 Residente de interventoria

1 Siso de obra

1 Siso de interventoria

2 Almacenista

1 Maestro de obra

1 Oficial

8 Ayudantes

1 Contratista.

Actividades

- Se continua con la construcción de muro ladrillo estructural portante en arcilla
- Se continua con mantenimiento de cubierta
- Se continua con la demolición de grees

NOTA: No se pudo continuar con las actividades programadas debido al estado del tiempo.

Residente de obra

Residente interventoria

Sabado 20 Diciembre de 2025

Estado del Tiemad: Seco.

Herramientas, equipos y materiales: Herramienta Menor, volqueta

Taladro percutor, Taladro inalambrico

Personal en obra

1 Residente de obra

1 Residente de interventoria

1 Siso de obra

1 Siso de interventoria

1 Almacenista

1 Maestro de obra

1 Oficial

8 Ayudantes

1 Contratista

Actividades.

- Se continua con la construcción de muro en ladrillo

estructural.
- Se continua con demolición de gress
- Se continua con la cancha de muro para instalación de tubería eléctricas
- Se continua con la soldadura e instalación de perfiles

Residente de obra

Residente interventoria

Lunes 22 diciembre 2025.
Estado del tiempo: Ilvioso
Herramientas, equipos y materiales: Herramienta menor, volqueta, Taladro percutor, taladro inalambrico.
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Director de obra
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes de obra
1 Contratista
Actividades.
- Se continua con la construcción de muro en ladrillo estructural en alojamiento ala B.
- Se continua con la demolición de gress
Nota Debido al estado del tiempo no se pudo continuar con las actividades programadas

Residente de obra

Residente interventoria

Martes 23 diciembre 2025
Estado del Tiempo: Nublado
Herramientas, equipos y materiales: Herramienta menor, volqueta taladro percutor, taladro inalambrico
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro
1 Oficial
5 Ayudantes de obra
1 Contratista
Actividades
- Se continua la construcción de muro en ladrillo estructural
- Se continua con mantenimiento de cubierta
- Se continua con demolición de gress
- Se continua con desmonte de teja

Residente de obra

Residente interventoria

Miercoles 24 diciembre
Estado del Tiempo: Ilvioso
Herramientas equipos y materiales: Herramienta menor, volqueta taladro percutor, taladro inalambrico
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro
1 Oficial

5 Ayudantes de obra
1 Contratista
Actividades
- Se continua con el desmonte de teja
- Se continua con la demolición de cielo
- Se continua con la canalización en muro para instalación de redes electricas
- Se continua con la construcción de muro en ladrillo estructural
Nota: Debido al estado del clima no se pudo continuar con las actividades programadas

Residente de obra

Residente interventoría

Viernes 26 Diciembre 2025
Estado del tiempo: seco
Herramienta, equipos y materiales: Herramienta menor, volqueta, taladro percutor, taladro inalambrico
Personal en obra:
1 Residente de obra
1 Residente interventoría
1 Siso de obra
1 Siso de interventaria
1 Almacenista
1 Maestro de obra
1 Oficial
3 Ayudante - 2 de cubierta
1 Contratista
Actividades
- Se continua con la demolición de cielo
- Se continua con el vaciado de columnas en muro en ladrillo estructural
- Se continua con la construcción de formaletas en madera

- Se continua con el pañete de muros en ladrillo estructural
- Se continua con el mantenimiento de cubierta
- Se continua con el acopio de material escombro

Residente de obra

Residente interventoría

Sabado 27 Diciembre 2025
Estado del tiempo: seco
Herramientas, equipos y materiales: Herramienta menor, volqueta, taladro percutor, taladro inalambrico
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro de obra
1 Oficial
3 Ayudante - 3 de cubierta
1 Contratista
Actividades
- Se continua con la demolición de cielo
- Se continua con Pañete en muro estructural
- Se continua con Mantenimiento de cubierta
- Se continua con el acopio de escombro
- Se continua con la actividad de aseo
- Se recibio visita de asesor electrico Jean Piero

Residente de obra

Residente interventoría

Lunes 29 Diciembre 2025
Estado del Tiempo: Seco
Herramientas, equipos y materiales: Herramienta menor, volqueta, taladro percutor, taladro inalambrico

PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
3 AYUDANTES
1 OFICIAL DE CUBIERTA
3 AYUDANTES DE CUBIERTA
1 CONTRATISTA
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE GRESS
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
- SE CONTINUA CON PAÑETE EN MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 30 DICIEMBRE 2025.
ESTADO DEL TIEMPO.: SOL
HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA
TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
3 AYUDANTES DE CUBIERTA
1 CONTRATISTA
ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE GRESS
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
- SE CONTINUA CON PAÑETE EN MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 31 DICIEMBRE 2025
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA DE 3:00 A 5:00 PM
HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO.
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
3 AYUDANTES DE CUBIERTA
1 CONTRATISTA
ACTIVIDADES.
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE GRESS
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
- SE CONTINUA CON PAÑETE EN MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL
NOTA NO SE PUDO CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS

RESIDENTES DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 01 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO:
HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO

PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
3 AYUDANTES
1 OFICIAL DE CUBIERTA
3 AYUDANTES DE CUBIERTA
1 CONTRATISTA.

ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE GRESS
- SE CONTIANA CON MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE TEJAS

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 02 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA 7:00 AM A 5:00 PM
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
3 AYUDANTE DE OBRA
1 CONTRATISTA.
ACTIVIDADES
NOTA: DEBIDO AL ESTADO DEL CLIMA NO SE PUDO CONTINUAR CON

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 03 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
2 AYUDANTES DE CUBIERTA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 CONTRATISTA
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE TEJAS

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

LUNES 05 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA DE 7:00 AM A 9:00 AM Y LLUVIA DE 12:00 A 5:00PM
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA