MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS			**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA		**CÓDIGO**					
FECHA DE EMISIÓN	10/01/2026		**VÉRSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	2

SEMANA N°	12	**DEL**	5-ene-26	**AL**	10-ene-26
FECHA INICIO :	**23/10/2025**	**FECHA TERMINO :**	**23/02/2026**		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 12 "PRIMERO DE LINEA" BIPLI				
INTERVENTOR	CONSORCIO INFANTERIA 315	**NIT O C.C.**	90199088-1	**CONTRATO N°**	244-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO UNION 2025	**NIT O C.C.**	901987497-0	**CONTRATO N°**	236-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**MOTIVOS**
	2,55%			
CAPITULO 1 - PRELIMINARES -		0,257%	P-1.91	esta actividad presenta retraso debido a las lluvias presentadas durante la ejecucion de la obra lo que ho ha permitido la ejecucion completa de la actividad
C-2 CIMIENTOS		0,000%	S-3.22, S-3.35, S-3.37, S-3.39	estas actividades se han visto afectada, por la demora en entrega de los materiales o parte de los proveedores
M-6 MAMPOSTERÍA		0,000%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO		0,222%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS		0,431%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS		0,382%		
PR-9 PAÑETES Y RESANES		0,111%		
CB-10 CUBIERTAS		1,341%		preseta retrasos por las lluvias presentadas en la zona
AG-22 ASEO GENERAL		0,000%		
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	**VR.TOTAL CONTRATO**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 3.395.376.282,11	**$ 594.067.169,12**	**$ 2.801.309.112,99**		**17,50%**	**82,50%**


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
ARQUITECTOS	0	**INSPECTOR SST OBRA**	1
INGENEIRO OBRA	1	**INSPECTOR SST INTERVENTORIA**	1
ING INTERVENTORIA	1	**OFICIAL DE OBRA**	4
MAESTRO DE OBRA	2	**AYUDANTES**	10
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	**FECHA**	**MAÑANA**	**TARDE**	**LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS**
	5/01/2026	7:0 A 9:00	12:00 A 5:00	
	6/01/2026	7:00 A 11:50		SI [X] NO [ ]
	8/01/2026	7:00 A 9:30		
20%				SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PORCENTAJE PROGRAMADO	0,54%	3,26%	4,69%	6,29%	9,35%	10,68%	13,07%	15,65%	22,15%	27,90%	32,78%	35,33%	38,82%	43,64%	52,95%	71,47%	78,51%	92,0%	99,8%	100,0%
PORCENTAJE EJECUTADO	1,88%	5,57%	6,08%	7,75%	8,51%	9,30%	11,23%	11,98%	12,09%	12,32%	12,65%	15,39%								

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VIII. REGISTRO BITACORA DE OBRA

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL DIRECTOR OBRA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL**							
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS			**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA		**CÓDIGO**					
FECHA DE EMISIÓN	10/01/2026		**VERSIÓN**		**HOJA**	2	**DE**	2
SEMANA N°	12	**DEL**	5-ene-26	**AL**	10-ene-26			
FECHA INICIO :	**23/10/2025**	**FECHA TERMINO :**	**23/02/2026**					
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 12 "PRIMERO DE LINEA" BIPLI							
INTERVENTOR	CONSORCIO INFANTERIA 315		**NIT O C.C.**	90199088-1	**CONTRATO N°**	244-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO UNION 2025		**NIT O C.C.**	901987497-0	**CONTRATO N°**	236-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025		



UBICACION: ALOJAMIENTO
COMENTARIOS: INSTALACION DE CUBIERTA



UBICACION: ALOJAMIENTO
COMENTARIOS: INSTALACION DE CUBIERTA



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO
COMENTARIOS: PAÑETE MUROS



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO
COMENTARIOS: PAÑETE MUROS



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO SOTANO
COMENTARIOS: REAGATA ELECTRICA



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO SOTANO
COMENTARIOS: REAGATA ELECTRICA



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO SOTANO
COMENTARIOS: INTALACION REGISTROS EN COBRE



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO SOTANO
COMENTARIOS: INTALACION REGISTROS EN COBRE



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO
COMENTARIOS:INTALACION TUBERIA HIDRAULICA



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO
COMENTARIOS:INTALACION TUBERIA HIDRAULICA



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO
COMENTARIOS: PLACA DE CONTRA PISO



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO
COMENTARIOS: PLACA DE CONTRA PISO



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO
COMENTARIOS: MANTENIMIENTO MURO INTERIORES



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO
COMENTARIOS: PLACA CONTRAPISO

las actividades programadas

Residente de obra

Residente de interventoria

Sabado 03 enero 2026
Estado del tiempo: seco
Herramientas, equipos y materiales: herramienta menor, volqueta, taladro percutor, taladro inalambrico
Personal en obra
1 Oficial de cubierta
2 Ayudantes de cubierta
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Maestro de obra
1 Contratista
Actividades
- Se continua con el mantenimiento de cubierta
- Se continua con la instalación de tejas

Residente de obra

Residente interventoria

Lunes 05 enero 2026
Estado del tiempo: lluvia de 7:00 AM a 9:00 AM y lluvia de 12:00 a 5:00PM
Herramientas, equipos y materiales: herramienta menor, volqueta, taladro percutor, taladro inalambrico
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria

Scanned with CamScanner

1 ALMACENISTA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
2 AYUDANTES DE CUBIERTA
1 CONTRATISTA
ACTIVIDADES
- MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
NOVEDAD: INTERMITENCIA DE LLUVIA DURANTE TODO EL DIA NO PERMITIO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 06 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO: 7:00 A 11:50 LLUVIA
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO
PERSONAL EN OBRA:
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
1 AYUDANTE CUBIERTA
1 OFICIAL DE OBRA
1 CONTRATISTA
ACTIVIDADES
- MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
- INSTALACIÓN DE TEJAS

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 07 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO:
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA

Scanned with CamScanner

TALADRO REVOLVER, TALADRO INALAMBRICO, PARA COMPACTADOR

PERSONAL EN OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

1 SISO DE OBRA

1 SISO DE INTERVENTORIA

1 ALMACENISTA

1 OFICIAL DE CUBIERTA.

3 AYUDANTES DE CUBIERTA

1 MAESTRO DE OBRA

3 AYUDANTES DE OBRA

1 CONTRATISTA

ACTIVIDADES

- INSTALACIÓN DE TEJAS
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
- SE CONTINUA CON EL PAÑETE EN MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL

NOVEDAD: - LLUVIA INTERMITENTE DURANTE EL DIA.

- SE ENTREGA A INTERVENTORIA NUEVOS AJUSTES DE DISEÑOS Y DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

NOVEDAD: SE RECIBE MATERIAL DE TASAS SANITARIAS, LAVAMANOS.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 08 ENERO 2026

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO INALAMBRICO PARA COMPACTADOR

PERSONAL EN OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

1 SISO DE OBRA

1 SISO DE INTERVENTORIA

1 ALMACENISTA

1 OFICIAL DE CUBIERTA

1 MAESTRO DE OBRA

3 AYUDANTES DE OBRA

Scanned with CamScanner

1 CONTRATISTA

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA
- INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA
- DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO

NOVEDAD: DEBIDO AL ESTADO DEL CLIMA NO SE PUDO AVANZAR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ADEMAS POR MOTIVO DE CIERRE DE VIA SE RETRASA TRANSPORTE DE MATE
- INTERVENTORIA APROBÓ LOS AJUSTES ELECTRICOS Y OBTURACIÓN DE CARGAS

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 09 ENERO 2026

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADORA

PERSONAL EN OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 DIRECTOR DE OBRA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBLA
2 OFICIALES DE OBRA
3 AYUDANTES DE OBLA
3 AYUDANTES DE CARPINTERIA

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON LA REGATA EN MURO PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA EN ZONA DE DUCHAS A/A B
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO PARA BRECHAS DE INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN CORREDOR DE LA ZONA DE LAVADERO
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE SOBRE PISO EN CORREDOR DE LAS OFICINAS DE REGIMEN A/A A

Scanned with CamScanner

- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE TEJAS
- SE CONTINUA CON LA RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO
- SE RECIBE EN OBRA MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO, TINNER, MATERIAL ELECTRICO
- NOVEDAD: RETRASO EN TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENCHAPE DEBIDO A CIERRE EN LA VIA.
- LLUVIA INTERMITENTE DURANTE EL DIA

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 10 -ENERO 2026

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADOR

PERSONAL EN OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 DIRECTOR DE OBRA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTROS DE OBRA
2 OFICIALES
4 AYUDANTES DE OBRA
1 MAESTRO DE CUBIERTA
2 AYUDANTES DE CUBIERTA

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON REGATA EN MURO DE BAÑOS A|A B ZONA DE DUCHAS
- SE CONTINUA CON LA COMPACTACIÓN EN LAVAMANOS, DUCHA, SOTANO
- SE CONTINUA CON LA SOLDADURA DE PERFILES
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE SOBREPISO
- SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA EN ZONA DE LAVADEROS.
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN ZONA LAVADEROS
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN TEJAS.

Scanned with CamScanner

NOVEDAD: SE RECIBE MATERIAL DE ENCHAPE, BOQUILLA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO: TABLON TRADICION SAHARA, TABLON ETRUSCA
- LLUVIA INTERMITENTE DURANTE EL DIA.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 11 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO:
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADORA
PERSONAL EN OBRA
1 DIRECTOR DE OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA.
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
3 AYUDANTES DE OBRA
ACTIVIDADES
- SE INICIÓ PLACA DE LOS BAÑOS DEL SOTANO, SE RASPO E IMPERMEABILIZÓ EL MURO DE LAS COMODAS DEL SOTANO
- SE AVANZÓ CON LA PINTURA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA ENTRE EL EJE 5 Y 9 Y EL EJE F Y G
NOVEDAD: LLUVIA INTERMITENTE DURANTE EL DIA.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

LUNES 12 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO:
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADORA
PERSONAL EN OBRA
1 DIRECTOR DE OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA

Scanned with CamScanner