MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA					
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	**CÓDIGO**						
FECHA DE EMISIÓN	25/10/25	**VÉRSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	2	

SEMANA N°	23	**DEL**	23-mar-26	**AL**	30-mar-26		
FECHA INICIO :	**23/10/25**	**FECHA TERMINO :**	**23/04/26**				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 12 "PRIMERO DE LINEA" BIPLI				
INTERVENTOR	CONSORCIO INFANTERIA 315	**NIT O C.C.**	90199088-1	**CONTRATO N°**	244-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO UNION 2025	**NIT O C.C.**	901987497-0	**CONTRATO N°**	236-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**MOTIVOS**
P-1. PRELIMINARES	1,180%	1,180%		
C-2 RED SANITARIA				
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS				
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
M-6 MAMPOSTERÍA				
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	0,062%	0,062%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS				
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS				
PR-9 PAÑETES Y RESANES				
CB-10 CUBIERTAS	0,691%	0,905%		
CR-11 CIELORASOS	0,520%	0,430%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	0,157%	0,230%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,739%	0,650%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS				
AS-15 APARATOS SANITARIOS				
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO				
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	0,097%	0,159%		
CE-18 CERRADURAS				
PI-19 PINTURA				
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES				
OE-21 OBRAS EXTERIORES				
AG-22 ASEO GENERAL	0,016%	0,016%		
NP-23 NO PREVISTOS	0,068%	0,068%		
TOTALES	**3,530%**	**3,700%**		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	**VR.TOTAL CONTRATO**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 3.395.376.282,11	**$ 2.364.879.580,49**	**$ 1.030.496.701,62**		**3,70%**	**69,65%**

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
ARQUITECTOS	1	**INSPECTOR SST OBRA**	1
INGENEIRO OBRA	1	**INSPECTOR SST INTERVENTORIA**	1
ING INTERVENTORIA	1	**OFICIAL DE OBRA**	8
MAESTRO DE OBRA	1	**AYUDANTES**	5
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	**FECHA**	**MAÑANA**	**TARDE**


LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS

SI [X] NO [ ]

20%

SI [ ] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PORCENTAJE PROGRAMADO	0,44%	2,95%	4,14%	8,39%	13,81	15,19	16,64	19,74	22,34	23,90	24,38	24,70	25,66	26,45	27,62	30,24	35,98	46,25	55,24	58,41	62,33	65,23	68,76	71,76	74,11	77,91	92,87	100%
PORCENTAJE EJECUTADO	1,21%	4,90%	5,10%	6,81%	7,58%	8,36%	10,29	11,04	11,15	11,53	11,76	14,51	17,58	20,50	23,06	30,76	38,46	47,82	55,40	58,80	61,30	65,95	69,65					

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VIII. REGISTRO

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL DIRECTOR OBRA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	**CÓDIGO**					
FECHA DE EMISIÓN	25/10/25	**VÉRSIÓN**		**HOJA**	2	**DE**	2

INFORME SEMANAL N°	23 **DEL**	23-mar-26	**AL**	30-mar-26	
FECHA INICIO :	**23/10/25**	**FECHA TERMINO :**	**23/04/26**		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 12 "PRIMERO DE LINEA" BIPLI				
INTERVENTOR	CONSORCIO INFANTERIA 315	**NIT O C.C.**	90199088-1	**CONTRATO N°**	244-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO UNION 2025	**NIT O C.C.**	901987497-0	**CONTRATO N°**	236-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025



UBICACIÓN: ANDENES INTERNOS
COMENTARIOS: ALISTADO DE PISOS PARA ENCHAPE DE GRESS



UBICACIÓN: JARDIN INTERNO
COMENTARIOS: ACOMETIDA DE TABLERO SOTANO Y TABLERO CUARTO DE BOMBAS



UBICACIÓN: MUROS EXTERIORES ALOJAMIENTOS
COMENTARIOS: ESTUCO EN MUROS Y FILOS Y DILATACIONES



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 3 ALA A
COMENTARIOS: FUNDICION DE ARMERILLOS



UBICACIÓN: DUCHAS ALA A
COMENTARIOS: INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS



UBICACIÓN: JARDIN INTERIOR
COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA TABLERO A Y B



UBICACIÓN: MUROS DE BAÑOS
COMENTARIOS: ESTUCO Y PINTURA DE FILOS Y DILATACIONES



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 2 ALA A
COMENTARIOS: PULIDA DE PISOS



UBICACIÓN: ANDENES INTERNOS
COMENTARIOS: ALISTADO DE PISOS



UBICACIÓN: DUCHAS ALA A
COMENTARIOS: INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS



UBICACIÓN: SOTANO
COMENTARIOS: INSTALACION DE CIELO RASO



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO DE CUADROS ALA A
COMENTARIOS: PULIDA DE PISO



UBICACIÓN: LAVADEROS
COMENTARIOS: EMBOQUILLADA



UBICACIÓN: PASILLOS INTERNOS
COMENTARIOS: ALISTADO PARA ENCHAPE DE TABLON DE GRES



UBICACIÓN: PASILLOS INTERNOS
COMENTARIOS: ALISTADO PARA ENCHAPE DE TABLON DE GRES



UBICACIÓN: SOTANO
COMENTARIOS: INSTALACION DE CIELO RASO



UBICACIÓN: JARDIN INTERIOR
COMENTARIOS: PLACA PARA INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 4 ALA B
COMENTARIOS: FUNDICIÓN ARMERILLOS



UBICACIÓN: DUCHAS ALA A
COMENTARIOS: ENCHAPE DE POYOS CON WIN



UBICACIÓN: CUARTO DE JUSTICIA
COMENTARIOS: INSTALACION DE CIELO RASO



UBICACIÓN: CUARTO JUSTICIA
COMENTARIOS: PINTURA EN GRANIPLAS



UBICACIÓN: BAÑOS ALA A
COMENTARIOS: ENCHAPE DE MUROS