GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	3000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.1 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	VIGUETAS	28-jul-26	4-ago-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE A-H(12-14)	28.27	297.7	2367	16.3	B	**3583**	**24.7**
2	VIGUETAS	28-jul-26	4-ago-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE A-H(12-14)	28.27	296.6	2359	16.3	A	**3573**	**24.6**
3	VIGUETAS	28-jul-26	11-ago-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE A-H(12-14)	28.27	366.3	2913	20.1	A	**3379**	**23.3**
4	VIGUETAS	28-jul-26	11-ago-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE A-H(12-14)	28.27	368.4	2930	20.2	A	**3399**	**23.4**
5	VIGUETAS	28-jul-26	25-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-H(12-14)	28.27	405.3	3223	22.2	B	**3223**	**22.2**
6	VIGUETAS	28-jul-26	25-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-H(12-14)	28.27	421.4	3351	23.1	A	**3351**	**23.1**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	3000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	4.9 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	COLUMNETAS 0.25x0.125	7-jul-26	14-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE A-E(14-16)	28.27	303.1	2410	16.6	B	**3637**	**25.1**
2	COLUMNETAS 0.25x0.125	7-jul-26	14-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE A-E(14-16)	28.27	267.1	2124	14.6	B	**3276**	**22.6**
3	COLUMNETAS 0.25x0.125	7-jul-26	21-jul-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE A-E(14-16)	28.27	356.3	2833	19.5	B	**3286**	**22.7**
4	COLUMNETAS 0.25x0.125	7-jul-26	21-jul-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE A-E(14-16)	28.27	370.0	2942	20.3	B	**3413**	**23.5**
5	COLUMNETAS 0.25x0.125	7-jul-26	4-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-E(14-16)	28.27	431.8	3434	23.7	A	**3434**	**23.7**
6	COLUMNETAS 0.25x0.125	7-jul-26	4-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-E(14-16)	28.27	393.3	3128	21.6	A	**3128**	**21.6**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	3000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	4.9 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	COLUMNETAS 0.25x0.125	14-jul-26	21-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE E-I(14-16)	28.27	271.0	2155	14.9	B	**3316**	**22.9**
2	COLUMNETAS 0.25x0.125	14-jul-26	21-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE E-I(14-16)	28.27	299.9	2385	16.4	A	**3606**	**24.9**
3	COLUMNETAS 0.25x0.125	14-jul-26	28-jul-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE E-I(14-16)	28.27	343.9	2735	18.9	A	**3173**	**21.9**
4	COLUMNETAS 0.25x0.125	14-jul-26	28-jul-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE E-I(14-16)	28.27	362.2	2880	19.9	B	**3341**	**23.0**
5	COLUMNETAS 0.25x0.125	14-jul-26	11-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE E-I(14-16)	28.27	397.4	3160	21.8	A	**3160**	**21.8**
6	COLUMNETAS 0.25x0.125	14-jul-26	11-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE E-I(14-16)	28.27	399.3	3175	21.9	B	**3175**	**21.9**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	3000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	4.9 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	COLUMNETAS 0.25x0.125	21-jul-26	28-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE I-K(14-16)	28.27	264.3	2102	14.5	A	**3248**	**22.4**
2	COLUMNETAS 0.25x0.125	21-jul-26	28-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE I-K(14-16)	28.27	297.7	2367	16.3	A	**3583**	**24.7**
3	COLUMNETAS 0.25x0.125	21-jul-26	4-ago-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE I-K(14-16)	28.27	361.8	2877	19.8	B	**3337**	**23.0**
4	COLUMNETAS 0.25x0.125	21-jul-26	4-ago-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE I-K(14-16)	28.27	361.7	2876	19.8	A	**3336**	**23.0**
5	COLUMNETAS 0.25x0.125	21-jul-26	18-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE I-K(14-16)	28.27	416.4	3311	22.8	A	**3311**	**22.8**
6	COLUMNETAS 0.25x0.125	21-jul-26	18-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE I-K(14-16)	28.27	434.0	3451	23.8	B	**3451**	**23.8**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	3000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.0 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	COLUMNETAS 0.25x0.125	27-jul-26	3-ago-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE A-H(12-14)	28.27	302.8	2408	16.6	A	**3635**	**25.1**
2	COLUMNETAS 0.25x0.125	27-jul-26	3-ago-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE A-H(12-14)	28.27	306.8	2440	16.8	B	**3675**	**25.3**
3	COLUMNETAS 0.25x0.125	27-jul-26	10-ago-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE A-H(12-14)	28.27	373.1	2967	20.5	B	**3442**	**23.7**
4	COLUMNETAS 0.25x0.125	27-jul-26	10-ago-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE A-H(12-14)	28.27	364.3	2897	20.0	B	**3361**	**23.2**
5	COLUMNETAS 0.25x0.125	27-jul-26	24-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-H(12-14)	28.27	439.4	3494	24.1	A	**3494**	**24.1**
6	COLUMNETAS 0.25x0.125	27-jul-26	24-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-H(12-14)	28.27	407.1	3237	22.3	A	**3237**	**22.3**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	6-jul-26	14-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE A-B(14-16)	7.07	35.7	1134	7.8	B	**1976**	**13.6**
2	MORTERO PEGA	6-jul-26	14-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE A-B(14-16)	7.07	34.8	1108	7.6	A	**1940**	**13.4**
3	MORTERO PEGA	6-jul-26	3-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-B(14-16)	7.07	63.5	2018	13.9	B	**2018**	**13.9**
4	MORTERO PEGA	6-jul-26	3-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-B(14-16)	7.07	65.5	2082	14.4	B	**2082**	**14.4**
5	MORTERO PEGA	6-jul-26	3-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-B(14-16)	7.07	62.0	1970	13.6	A	**1970**	**13.6**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	8-jul-26	15-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE B-D(14-16)	7.07	37.1	1180	8.1	B	**2039**	**14.1**
2	MORTERO PEGA	8-jul-26	15-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE B-D(14-16)	7.07	38.1	1213	8.4	B	**2084**	**14.4**
3	MORTERO PEGA	8-jul-26	5-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE B-D(14-16)	7.07	61.6	1960	13.5	A	**1960**	**13.5**
4	MORTERO PEGA	8-jul-26	5-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE B-D(14-16)	7.07	60.9	1935	13.3	B	**1935**	**13.3**
5	MORTERO PEGA	8-jul-26	5-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE B-D(14-16)	7.07	62.3	1980	13.7	A	**1980**	**13.7**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	10-jul-26	17-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE D-E(14-16)	7.07	37.8	1202	8.3	B	**2069**	**14.3**
2	MORTERO PEGA	10-jul-26	17-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE D-E(14-16)	7.07	36.1	1149	7.9	A	**1996**	**13.8**
3	MORTERO PEGA	10-jul-26	8-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE D-E(14-16)	7.07	64.0	2035	14.0	A	**2035**	**14.0**
4	MORTERO PEGA	10-jul-26	8-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE D-E(14-16)	7.07	64.7	2058	14.2	A	**2058**	**14.2**
5	MORTERO PEGA	10-jul-26	8-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE D-E(14-16)	7.07	62.4	1984	13.7	B	**1984**	**13.7**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	14-jul-26	21-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE E-F(14-16)	7.07	37.9	1204	8.3	B	**2071**	**14.3**
2	MORTERO PEGA	14-jul-26	21-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE E-F(14-16)	7.07	39.2	1247	8.6	B	**2130**	**14.7**
3	MORTERO PEGA	14-jul-26	11-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE E-F(14-16)	7.07	61.0	1941	13.4	A	**1941**	**13.4**
4	MORTERO PEGA	14-jul-26	11-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE E-F(14-16)	7.07	65.9	2097	14.5	B	**2097**	**14.5**
5	MORTERO PEGA	14-jul-26	11-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE E-F(14-16)	7.07	65.4	2081	14.3	A	**2081**	**14.3**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	16-jul-26	23-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE F-G(14-16)	7.07	35.9	1141	7.9	A	**1985**	**13.7**
2	MORTERO PEGA	16-jul-26	23-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE F-G(14-16)	7.07	37.9	1205	8.3	B	**2073**	**14.3**
3	MORTERO PEGA	16-jul-26	13-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE F-G(14-16)	7.07	64.5	2052	14.1	B	**2052**	**14.1**
4	MORTERO PEGA	16-jul-26	13-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE F-G(14-16)	7.07	65.0	2067	14.3	A	**2067**	**14.3**
5	MORTERO PEGA	16-jul-26	13-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE F-G(14-16)	7.07	63.6	2021	13.9	B	**2021**	**13.9**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	21-jul-26	28-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE I-J(14-16)	7.07	36.7	1166	8.0	B	**2020**	**13.9**
2	MORTERO PEGA	21-jul-26	28-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE I-J(14-16)	7.07	38.4	1221	8.4	A	**2095**	**14.4**
3	MORTERO PEGA	21-jul-26	18-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE I-J(14-16)	7.07	60.5	1923	13.3	B	**1923**	**13.3**
4	MORTERO PEGA	21-jul-26	18-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE I-J(14-16)	7.07	63.1	2007	13.8	A	**2007**	**13.8**
5	MORTERO PEGA	21-jul-26	18-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE I-J(14-16)	7.07	59.8	1900	13.1	A	**1900**	**13.1**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	23-jul-26	30-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE J-K(14-16)	7.07	37.4	1189	8.2	A	**2051**	**14.1**
2	MORTERO PEGA	23-jul-26	30-jul-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE J-K(14-16)	7.07	36.7	1167	8.0	B	**2021**	**13.9**
3	MORTERO PEGA	23-jul-26	20-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE J-K(14-16)	7.07	61.3	1950	13.4	B	**1950**	**13.4**
4	MORTERO PEGA	23-jul-26	20-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE J-K(14-16)	7.07	65.9	2095	14.4	B	**2095**	**14.4**
5	MORTERO PEGA	23-jul-26	20-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE J-K(14-16)	7.07	65.6	2087	14.4	A	**2087**	**14.4**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	27-jul-26	3-ago-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE A-B(12-14)	7.07	37.1	1181	8.1	B	**2040**	**14.1**
2	MORTERO PEGA	27-jul-26	3-ago-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE A-B(12-14)	7.07	38.6	1227	8.5	A	**2103**	**14.5**
3	MORTERO PEGA	27-jul-26	24-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-B(12-14)	7.07	62.0	1973	13.6	A	**1973**	**13.6**
4	MORTERO PEGA	27-jul-26	24-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-B(12-14)	7.07	66.0	2098	14.5	A	**2098**	**14.5**
5	MORTERO PEGA	27-jul-26	24-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-B(12-14)	7.07	61.5	1954	13.5	B	**1954**	**13.5**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	28-jul-26	4-ago-26	7	PLANTA BAJA 2 EJE B-C(12-14)	7.07	37.1	1179	8.1	B	**2037**	**14.0**
2	MORTERO PEGA	28-jul-26	4-ago-26	7	PLANTA BAJA 2 EJE B-C(12-14)	7.07	36.1	1149	7.9	A	**1996**	**13.8**
3	MORTERO PEGA	28-jul-26	25-ago-26	28	PLANTA BAJA 2 EJE B-C(12-14)	7.07	62.1	1975	13.6	B	**1975**	**13.6**
4	MORTERO PEGA	28-jul-26	25-ago-26	28	PLANTA BAJA 2 EJE B-C(12-14)	7.07	63.2	2011	13.9	A	**2011**	**13.9**
5	MORTERO PEGA	28-jul-26	25-ago-26	28	PLANTA BAJA 2 EJE B-C(12-14)	7.07	64.6	2053	14.2	A	**2053**	**14.2**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	29-jul-26	5-ago-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE C-D(12-14)	7.07	39.1	1242	8.6	B	**2123**	**14.6**
2	MORTERO PEGA	29-jul-26	5-ago-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE C-D(12-14)	7.07	35.9	1142	7.9	B	**1987**	**13.7**
3	MORTERO PEGA	29-jul-26	26-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE C-D(12-14)	7.07	64.8	2062	14.2	B	**2062**	**14.2**
4	MORTERO PEGA	29-jul-26	26-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE C-D(12-14)	7.07	61.0	1939	13.4	A	**1939**	**13.4**
5	MORTERO PEGA	29-jul-26	26-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE C-D(12-14)	7.07	60.8	1934	13.3	A	**1934**	**13.3**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	30-jul-26	6-ago-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE D-E(12-14)	7.07	37.1	1181	8.1	B	**2040**	**14.1**
2	MORTERO PEGA	30-jul-26	6-ago-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE D-E(12-14)	7.07	34.7	1103	7.6	A	**1933**	**13.3**
3	MORTERO PEGA	30-jul-26	27-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE D-E(12-14)	7.07	64.9	2065	14.2	B	**2065**	**14.2**
4	MORTERO PEGA	30-jul-26	27-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE D-E(12-14)	7.07	65.9	2096	14.5	B	**2096**	**14.5**
5	MORTERO PEGA	30-jul-26	27-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE D-E(12-14)	7.07	62.3	1980	13.7	B	**1980**	**13.7**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	31-jul-26	8-ago-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE E-F(12-14)	7.07	35.2	1120	7.7	A	**1957**	**13.5**
2	MORTERO PEGA	31-jul-26	8-ago-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE E-F(12-14)	7.07	35.0	1112	7.7	A	**1946**	**13.4**
3	MORTERO PEGA	31-jul-26	28-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE E-F(12-14)	7.07	60.2	1915	13.2	A	**1915**	**13.2**
4	MORTERO PEGA	31-jul-26	28-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE E-F(12-14)	7.07	64.5	2050	14.1	B	**2050**	**14.1**
5	MORTERO PEGA	31-jul-26	28-ago-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE E-F(12-14)	7.07	59.8	1900	13.1	A	**1900**	**13.1**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE MORTERO

NORMAS DE ENSAYO
NTC 3546 (ASTM C780)
ENSAYO DE COMPRESIÓN: NTC 3546 / ASTM C780

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	1800 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA		

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	MORTERO PEGA	3-jul-26	10-jul-26	7	CUBIERTA PLANTA BAJA 1 EJE A-E(12-16)	7.07	36.6	1164	8.0	B	**2017**	**13.9**
2	MORTERO PEGA	3-jul-26	10-jul-26	7	CUBIERTA PLANTA BAJA 1 EJE A-E(12-16)	7.07	36.1	1147	7.9	B	**1994**	**13.7**
3	MORTERO PEGA	3-jul-26	31-jul-26	28	CUBIERTA PLANTA BAJA 1 EJE A-E(12-16)	7.07	62.5	1987	13.7	A	**1987**	**13.7**
4	MORTERO PEGA	3-jul-26	31-jul-26	28	CUBIERTA PLANTA BAJA 1 EJE A-E(12-16)	7.07	65.0	2066	14.2	B	**2066**	**14.2**
5	MORTERO PEGA	3-jul-26	31-jul-26	28	CUBIERTA PLANTA BAJA 1 EJE A-E(12-16)	7.07	65.0	2066	14.2	B	**2066**	**14.2**

TIPOS DE ROTURA



1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901965829	8	CONSORCIO EQUIGRAVAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CL 10 # 20 - 00	CHAPARRAL-TOLIMA	3008565558	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	594042173	9510108363	E	2026/08/11	2026/08/25	BANCO DAVIVIENDA	14	$31,439,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	3806475	ALVAREZ JAMES																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	73193932	ALVAREZ MARCOS																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	8850462	ALVAREZ NILSON																	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1106768889	ALVIS HELIO	X																230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS041	20	$1,167,270	$46,700	CCF50	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0	SI	$361,500
5	CC	73193740	ARIAS EDUARDO	X																230301	16	$933,816	$149,500	EPS002	16	$933,816	$37,400	CCF50	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	SI	$289,300
6	CC	98617501	ARISTIZABAL BLADIMIR																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	1049825578	BLANCO CRISTIAN		X															231001	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
8	CC	1005852513	BOCANEGRA DIEGO	X	X															230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
9	CC	1047397523	BONFANTE PEDRO																	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF50	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
10	CC	1128044706	CARABALLO JORGE																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
11	CC	1106771404	CARRANZA HAROLD																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
12	CC	8980938	CONEO NELFER																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
13	CC	73213278	DE AVILA RODGER	X																230301	16	$933,816	$149,500	EPS002	16	$933,816	$37,400	CCF50	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	SI	$289,300
14	CC	1049929127	DIAZ JOSE	X																230201	16	$933,816	$149,500	EPS002	16	$933,816	$37,400	CCF50	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	SI	$289,300
15	CC	1047461156	ESTRADA KEIMYS																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
16	CC	1005851365	GAITAN JOSE																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
17	CC	79515229	GARCIA ALDUVER		X															25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
18	CC	1065656854	GONZALEZ DEYVINSO																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
19	CC	1147938325	GONZALEZ MIGUEL	X	X															230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
20	CC	1235049612	GUTIERREZ CRISTHOFER		X															230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
21	CC	1007288574	GUTIERREZ JOSE																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
22	CC	1007289252	GUTIERREZ JOSE																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
23	PT	5800923	GUTIERREZ LUIS																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
24	CC	1233493830	GUZMAN LUIS	X																230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS041	19	$1,108,907	$44,400	CCF50	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,108,907	$77,200	19	$0	$0	SI	$343,500
25	CC	1053010598	HENRIQUEZ ABRAHAN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
26	CC	8981494	JINETE JOSE	X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF50	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$12,200	3	$0	$0	SI	$54,500
27	CC	1049938807	LARA ROLANDO																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
28	CC	14011845	LEAL EDWAR	X																230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF50	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0	SI	$506,100
29	CC	14011560	LOAIZA FELIPE																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
30	CC	93448714	LOPEZ ERNESTO																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
31	CC	73169979	MARRUGO RICARDO	X																231001	24	$1,400,724	$224,200	EPS002	24	$1,400,724	$56,100	CCF50	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	$97,500	24	$0	$0	SI	$433,900
32	CC	14011583	MEDINA FERNANDO																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
33	CC	1012322434	MENDEZ JOSE																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
34	CC	1007816778	MORALES YIMMY																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
35	CC	1106783349	MOTTA LEONARDO																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901965829	8	CONSORCIO EQUIGRAVAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CL 10 # 20 - 00	CHAPARRAL-TOLIMA	3008565558	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	594042173	9510108363	E	2026/08/11	2026/08/25	BANCO DAVIVIENDA	14	$31,439,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				73	$16,073,400	$170,200					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,474,200	$15,600	$0	$0	$0	$0	$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,671,900	$17,700	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	$10,816,400	$114,500	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,110,900	$22,400	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$6,992,500	$74,000					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	73	$6,992,500	$74,000	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$4,021,700	$42,600					$0	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	73	$4,021,700	$42,600	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				73	$4,021,700	$43,100					$0	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$800	$0	$0	$0	$0	$0	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$140,200	$1,500	$0	$0	$0	$0	$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$800	$0	$0	$0	$0	$0	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$210,300	$2,300	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$1,411,400	$15,000	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	$766,600	$8,200	$0	$0	$0	$0	$0	
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	3	$49,200	$600	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	$1,021,000	$10,900	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$282,800	$3,000	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				73	$31,109,300	$329,900	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/08/28 07:08 PM

LOR A PAGAR
$16,243,600
$1,489,800
$1,689,600
$10,930,900
$2,133,300
$7,066,500
$7,066,500
$4,064,300
$4,064,300
$4,064,800
$70,900
$141,700
$70,900
$212,600
$1,426,400
$774,800
$49,800
$1,031,900
$285,800
$31,439,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901989292	7	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CALLE 13 # 18 - 36	CHAPARRAL-TOLIMA	3142120329	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	517067902	9508720227	E	2026/08/25	2026/07/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,729,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098800669	ALARCON DIANA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
2	CC	19768861	ALVAREZ ALVARO																		231001	30	$2,800,000	$448,000	ESSC07	30	$2,800,000	$112,000	CCF50	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
3	CC	1013672168	ARROYAVE BRIGITH																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF50	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
4	CC	1065562530	BARROS GUSTAVO																		230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS002	30	$8,000,000	$320,000	CCF50	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	$556,800	30	$0	$0	SI	$2,556,800
5	CC	17975755	GONZALEZ AYINSON																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
6	CC	1122397629	GUTIERREZ MAIKOL																		230201	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	1065815706	MACHADO RAFAEL																		230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
8	CC	49796398	MOJICA MARIA																		230301	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$400,000	CCF50	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	$696,000	30	$0	$0	SI	$3,196,000
9	CC	65795697	OSORIO LINDANY																		230301	28	$1,866,667	$298,700	EPS005	28	$1,866,667	$74,700	CCF50	28	$1,866,667	$74,700	14-11	28	$1,866,667	$130,000	28	$0	$0	SI	$578,100
10	CC	65795697	OSORIO LINDANY																	X	230301	2	$133,334	$21,400	EPS005	2	$133,334	$5,400	CCF50	2	$133,334	$0	14-11	2	$133,334	$0	2	$0	$0	SI	$26,800
Total	**Afiliados(9)**																						$37,350,906	$6,156,300			$37,350,906	$1,494,200			$37,350,906	$1,488,800			$37,350,906	$2,590,500		$0	$0		$11,729,800

2026/07/28 11:47 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901989292	7	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CALLE 13 # 18 - 36	CHAPARRAL-TOLIMA	3142120329	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	517067902	9508720227	E	2026/08/25	2026/07/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,729,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$6,156,300	$0	$0	$6,156,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$4,308,100	$0	$0	$4,308,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$920,200	$0	$0	$920,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$2,590,500	$0	$0	$2,590,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$2,590,500	$0	$0	$2,590,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,488,800	$0	$0	$1,488,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	9	$1,488,800	$0	$0	$1,488,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,494,200	$0	$0	$1,494,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$712,100	$0	$0	$712,100
TOTAL				9	$11,729,800	$0	$0	$11,729,800

	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023	INFORME DE CORRESPONDENCIA No. 11 MES DE AGOSTO 2026	VERSIÓN 01

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Contrato N°:	No. 3301-2025	
Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023	
Contratista:	CONSORCIO EQUIGRAVA	
Interventoría:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	
Localización:	CHAPARRAL, TOLIMA	
Periodo	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026	

CODIGO	FECHA	ASUNTO	FOLIOS	ANTECEDENTES	DATOS DEL REMITENTE		OBSERVACIONES
					ENTIDAD	NOMBRE	
Oficio No 20260818-00952	martes, 18 de agosto de 2026	00952 (12888) Solicitud de información para proyectos de dotación	5		HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.	SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	
Oficio No 20260821-01040	viernes, 21 de agosto de 2026	01040 (12988)Segunda solicitud de información para proyectos de dotación del Nuevo Hospital	3		HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.	SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	

ANEXO 1

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Riesgos laborales en obra	FECHA:	27/8/25
EXPOSITOR:	Cristian Ramirez	HORAS	25 minutos
LUGAR:	Nuevo Proyecto Hospital San Luis Bautista	TOTAL DE PERSONAS:	30

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1047444876	Cristian Camilo Ramirez	OP		
2	1001825	EDWAR	AY		EDWAR
3	1706768889	HELIO FABIO ALVIZ	AX		HELIO
4	1106 2to	JOSE SAIZO	AA		JOSE SAIZO
5	1140101167	Alberto mesquita	UX		Alberto
6	1106774603	Campos Oswaldo	AX		
7	98617501	Bladimir Aristizabal	AUX		BLAD
8	1124054322	PEDRO SABAIZA POLO	OFI		Pedro Luis
9	35576275	JHON CAMILO R	OF		JHON
10	26553987	Luis Gutierrez	AUX		
11	1113327708	Vivian lopez	AX		
12	14017612	Alfonso PADILLA	AUX		Alfonso
13	1047467756	BEIMY ESTRADA	OFI		Beimy
14	1005851385	Edgar Rodriguez Ramirez	AUX		Edgar R
15	91014450	Carlos Romero Guerrero	OP		Carlos Romero
16	1'017.372.434	JOSE EDGAR MEDINA	Operador		JOSE EDGAR M
17	1007285574	Jorelis Avila	AUX		Jorelis Avila
18	73169979	Ricardo Manrique	OF		Ricardo M
19	1047993807	YOLANDO CARA			
20	3896475	[illegible]	OP		
21	1233493830	LUIS FERNANDO	AYUDANTE		LUIS FERNANDO
22	1005851834	LUIS FERNANDO RICO MENDEZ	AUX		LUIS FERNANDO
23	8'980.938.	WILFER CORREA	OF		
24	93148714	ERNESTO LOPEZ	OP		
25	1073684824	ANDRES ROMERO	OF		
26	1005851365	JOSE MANUEL GAITAN	AUX		JOSE MANUEL
27	1047464084	ANDRES TEJEDOR	LABORATORISTA		ANDRES
28	1140483118	DEIBER RATIVA HUTACHE	operador		DEIBER RATIVA H.
29	1.106.768.730	CARLOS FERNANDO GARZA CULMO	AUX		
30	1152370 70	HECTOR CASAQUE	AUX		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Charla Silencios en obra	FECHA:	27/8/26
EXPOSITOR:	Luis Ramirez	HORAS	30 minutos
LUGAR:	Proyecto Hospital San Juan Bautista	TOTAL DE PERSONAS:	40

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1007816778	Jhon Morales Atala	Oficador		Jhon Morales A.
2	1065609937	Juan Fernando B	AUX		Juan Cardenas
3	9254314	Jimis Pajaro E	OF		Jimis P.
4	73193667	Adolfo Romero	OF		ARC.
5	73007703	Victor M Parra	OF		Victor Parra
6	1401583	[illegible]	[illegible]		[illegible]
7	1002316549	[illegible]	[illegible]		[illegible]
8	1401156a	Felipe Lopez	Aux		[illegible]
9	1005 443 150	Hugo Daniel Tabla	Inspector de Calidad		Hugo Daniel Tabla
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO EQUIGRAVA	Versión: 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Recomendaciones dadas por Interventoria	FECHA:	26/8/26
EXPOSITOR:	Juan Romero	HORAS	15 minutos
LUGAR:	Hospital San Juan Bautista	TOTAL DE PERSONAS:	32

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1706768889	Helio Fabio Ariz	aux		Helio
2	1401016?	Alberto mendoza	aux		Alberto
3	4102430	Carlos A Romero J.	OF		
4	1[illegible]5[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	40011845	EDWAR	AY		EDWAR
6	1047448746	Carlos Eduardo Romero Jaimes	OF		
7	3906478	Jaimes Alvarez	OF		
8	1002216544	[illegible]	[illegible]		
9	1047467756	Brigida y [illegible] ESTRADA	AY		
10	73193667	Adolfo Romero	OF		ARC.
11	73007705	Victor M Parra	OP		Victor Parra
12	1233403830	Luis Fernando Colman	Ayudante		Luisfernando
13	7557622	JHON CRAMOS	OF		JHON
14	26553087	Juan BUITRON	AUX		
15	1125041771	DIDIER [illegible]	OF		
16	1231148716	ERNESTO LOPEZ	OF		
17	98617500	Eduardo [illegible]	AUX		
18	8.980.938.	Nelson Cogua M	OF		
19	73169979	Ricardo Romero	OF		Ricardo M
20	1117727088	yolibeth lopez	AY		
21	1106[illegible]4603	Campos oyuelo Hamyas:	~~OF~~ AX		
22	1.106.768.230	Carlos Fernando parra colmc	aux		
23	1007[illegible]74	Forci Lourdes	HLT		Forci Lourdes
24	1049438801	Yolanda LOPEZ			Yolanda
25	1001583	[illegible]	[illegible]		
26	1012.372.434	Jhoxi Edinson Nieto	operador		Jhoxi Edinson Nieto
27	1007816778	Yuly morales Arboleda	operador		Yuly Morales A.
28	1030408711[illegible]	Didier Ramirez Hurtado	operador		Didier Ramirez H.
29	1005 854 831	LUIS FERNANDO RICO MENDEZ	AUX		LUIS FERNANDO
30	91543/9	Yimis Ramirez E	OP		

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Recomendaciones dadas por interventoría	FECHA:	26/8/26
EXPOSITOR:	Ivon Ramirez	HORAS	35 minutos
LUGAR:	Hospital San Juan Bautista	TOTAL DE PERSONAS:	32

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1005 851 325	Edwar Rodriguez	AUX		Edwar R
2	1104[illegible]4	Harol [illegible]	Auxiliar		[illegible]
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	REFUERZO DEL USO DE EPP SEGÚN LA ACTIVIDAD A REALIZAR	FECHA	25/8/26
		HORAS	35 min
EXPOSITOR:	Cirly Janeth Guevara	TOTAL DE PERSONAS:	32
LUGAR:	Portal de Abapital San Juan Bautista		

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1706768889	HELIO FAB. ORLV. 2	AX		HELIO
2	73007705	VICTOR M BARRY	OF		Victor Barry
3	73193667	Adolfo Romero	OF		ARC
4	1005851365	Jose manuel Gaitan	AUX		Jose Manuel
5	98677501	Bladimir Castrillon	Ayud		
6	NUO10163	HILBERTO MENDOZA	HUX		HILBERTO
7	73193937	Heriberto LAMILLA	OFA		
8	8'980938.	Nelfer Cano G.	OF		
9	93548716	ERNESTO LOPEZ	12.X		
10	1047414876	Rubén Eduardo Navarro Linares	OF		
11	14011845	EDWAR	AY		EDWAR
12	1140162 70	Jose Segelo	A.A		Jose Segelo
13	1233493830	Luis Fernando Guzman	Ayudante		Luis Fernando
14	1005 854 325	Edgar Rodriguez Ramirez	AUX		Edgar R
15	1005 743 450	Hyder Adiel Zapata	Ayudante		Hyder Adiel Zapata
16	1007 [illegible] 69	Felipe Lopez	Aux		Felipe Lopez
17	1007 [illegible] 74	Jorge Luis	AUX		Jorge Luis
18	1076 25	JHON [illegible]	OF		JHON
19	1010417397116	Ruben Ratuva Montado	Operador		Ruben Ratuva M
20	1073684824	Andres Romero	OF		
21	1065539847	Yuri Guillen	AUX		
22	3806475	Jaime Hilario	OP		
23	9754316	Jimis Pinto	OF		
24	1006 [illegible] 43	Sigifredo Hernandez	HUX		Sigifredo
25	1002116340	[illegible]	Cpo		
26	1009854341	LUIS FERNANDO VEGA MENDEZ	AUX		Luis Fernando
27	73169979	Ricardo M	OF		Ricardo M
28	1.106.968.230	Carlos Fernando Perez Cita	AUX		
29	1002816778	Jhon Morales Arvalo	operador		Jhon Morales A.
30	1126054322	PEDRO SUAREZ	OF		PEDRO

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Reforzamiento del uso de epp según la actividad en obra			FECHA:	25/8/25
				HORAS	15 minutos
EXPOSITOR:	Ing. Jonatan guzman			TOTAL DE PERSONAS:	32
LUGAR:	Portería Hospital San Juan Bautista				

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1007284257	Jose Abel Gutierrez	Ayudante	JS	
2	1124733	Jonatan guzman	Ing.		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Recomendaciones para trabajos en altura	FECHA:	24/8/26
EXPOSITOR:	Cirot Romero	HORAS	35 minutos
LUGAR:	Proyecto Hospital San Juan Bautista	TOTAL DE PERSONAS:	36

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1047414876	Cristian Eduardo Jaimes	OF		
2	1106768889	Mcl. o Fabio Alviz	ax		Mcl.o
3	1233493830	Luis Fernando Gozmán	ayudante		Luis Fernando
4	1005851365	Jose Manuel Cadena	AUX		Jose manuel
5	93114 87714	Esteban Lopez	AUX		
6	1100 10 970	Jose Segio	AF		Jose Segio
7	3806475	Jaime Rivera	OF		
8	4154319	Yimis Pabon C	OF		
9	73169979	Ricardo Manuel	OF		Ricardo M.
10	98617521	Bladimir Hernandez	AUX		Bladi
11	8'980938.	Nelfer Conde	OF		
12	1006 86 574	Jhon Leon	AUX		Jhon Leon
13	1049936607	Yolanda Galan			Yolanda
14	26553987	Luis Gutierrez	AUX		
15	1401 2612	Alfonso Padilla	AUX		Alfonso P
16	1106975960	Cristian Secreto	Operador		Cristian Se
17	1005 851 375	Edgar Rodriguez Ramirez	AUX		Edgar R
18	1071064087	Andres Escobar Vega	Maquinaria Pesada		Andres...
19	4102 430	Carlos Romero Guerra	OF		Carlos Romero
20	73001203	Julian Romero	OF		Julian Romero
21	14 01 560	Oscar Manuel	AUX		
22	1002216644	Esteban Cantillo	AUX		
23	1005854 830	Luis Fernando Rios Mendez	AUX		Luis Fernando
24	14011445	Edwar	AF		Edwar
25	73193667.	Adolfo Romero	OF		ARC
26	1073684824	Andres Romero	OF		Andres
27	1.106.764.230	Carlos Fernando Parra Colmenares	AUX		
28	1005773430	Hugo Adiel Zapata	Ayudante		Hugo Adiel Zapata
29	1075[illegible]	Jhon Cala	OF		JHCA
30					

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Recomendaciones para trabajos en altura	FECHA:	24/8/26
		HORAS	
EXPOSITOR:	Ivan Ramirez	TOTAL DE PERSONAS:	36
LUGAR:	proyecto Hospital San Juan Bautista		

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1047116756	Nelson Enrique ESTRADA	OFI		
2	1129034322	Pedro Subaiza	OFI		
3	1104158583	[illegible]	[illegible]		
4	1115233670	Hector Casagrande	AUX		
5	1007816778	Juan Morales Ayala	Operador		
6	1024544665	Jonathan Gallego	Practico		
7	1006800437	Juan fernando R.	AUX		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO EQUIGRAVA	Versión: 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Recomendaciones orden y aseo	FECHA:	22/08/25
		HORAS:	35 minutos
EXPOSITOR:	Luis Janeth Peñuela C.	TOTAL DE PERSONAS:	34
LUGAR:	Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista		

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1401883	[illegible]	Ayudante		
2	1178054322	PEDRO SUBUIZA	OFI		PEDRO
3	1067688889	HELIO FABIO ALVIZ	AX		HELIO
4	7300E705	VICTOR M PARRA	OF		VICTOR PARRA
5	7407692470	JOSE DE JESUS	AA		JOSE DE JESUS
6	1152370	HECTOR USAQUEN	AUX		
7	1005851365	Jose Manuel Gaitan	AUX		Jose Manuel
8	C13448714	Ernesto LOPEZ	OFI		
9	98617501	Bladimir Montealegre	Ayud		
10	1233493830	Luis Fernando Guzman	Ayudante		Luis Fernando
11	73193932	Humberto [illegible]	OFI		
12	72571233	[illegible]	OF		
13	1047167756	[illegible]	OP		
14	76535987	Juan Gutierrez	AUX		Ricardo M
15	73169979	Ricardo Hernandez	OF		
16	3806475	[illegible]	OF		Jose Libardo
17	1024298574	[illegible]	AUX		
18	1401612	Alfonso [illegible]	AYUDANTE		Alfonso
19	1401845	EDWAR	AY		EDWAR
20	1077414876	[illegible]	OF		
21	1.106.768.230	[illegible]	AUX		
22	14011[illegible]6	[illegible]	AUX		
23	1073684824	Andres Romero	OF		
24	80980938	Wilfer Cortes M	OF		
25	1005442450	[illegible]	AYUDANTE		
26	91102[illegible]29	[illegible]	OF		
27	1006500937	Juan Fernando R	AUX		Juan Cadenas
28	91543129	Jimis Pataro [illegible]	OF		
29	1004037118	Deiber Rativa [illegible]	operador		Deiber Rativa
30	1067833449	Leonardo Neita	AUX		Leonardo

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Recomendaciones orden y aseo	FECHA:	22/08/25
		HORAS	15 minutos
EXPOSITOR:	Luisa Janeth Ramirez L.	TOTAL DE PERSONAS:	34
LUGAR:	Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista		

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1005851325	Edgar Rodriguez	Aux		Edgar R.
2	1007866778	Luis morales Ayala	Operador		
3	1053010598	Abraham Henriquez	cadenero 1		
4	1067[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO EQUIGRAVA	Versión: 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	una broma puede terminar en un conflicto "Trabajamos con respeto"	FECHA:	21-08-2026
		HORAS	15 minutos
EXPOSITOR:	Lcda Janeth Romero C.	TOTAL DE PERSONAS:	31
LUGAR:	Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista		

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1047448776	Cristian E. Ramos Jimenez	OF		
2	88504762	Wilson Alvarez C.	OF.		
3	934487714	Ernesto Lopez	AY		
4	8-978-0938	Nelfer Lasso A.	OF.		
5	1233993830	Luis Fernando Guzman	Ayudante		Luis Fernando
6	9861750	Bladimir Castrillon	Aux		
7	1A16270	JOSE SEGUNDO	AA		JOSE SEGUNDO
8	14011845	EDWAR	AY		EDWAR
9	1005851365	Jose Manuel Gaitan	AUX		Jose Manuel
10	1005851834	LUIS FERNANDO RICO MENDEZ	AUX		LUIS FERNANDO RICO
11	1106768889	HELIO FABIO ALVIZ	AUX		HELIO
12	14 011 560	FELIPE C. LEONS	AUX		
13	1047437502	RUBIAN DAVID LOPEZ			
14	1004087108	Dubar Rativa Hurtado	operador		Dubar Rativa H.
15	1121954772	DIEGO SABOGAL	OF.		
16	1006158?	[illegible]	[illegible]		
17	1[illegible]	VICTOR M. PARRA	OF.		VICTOR PARRA
18	[illegible]	[illegible]	OF.		
19	3806475	[illegible]	OF		
20	73193932	[illegible]	OF		
21	73 169 979	Ricardo Manjarres	OF		Ricardo M
22	1010116775	[illegible] ESTRADA	TOFI		
23	26553987	YUDI BUITRAGO	AUX		
24	9154379	[illegible]	OF		
25	1152720	[illegible]	AUX		
26	1005 773450	[illegible]	[illegible]		
27	14012612	ALFONSO PADILLA	AYUDANTE		ALFONSO P.
28	1073684824	Andres Romero	OF		
29	1078116778	[illegible]	operador		
30	1106.768.730	Carlos Fernando [illegible]	AUX		

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	una bioma puede formar en un completo "Trabajaremos con efecto"	FECHA:	21-08-26
		HORAS	15 minutos
EXPOSITOR:	Lic. Janeth Ramirez C.	TOTAL DE PERSONAS:	31
LUGAR:	Nuevo proyecto Hospital San Juan Bautista		

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1005 851 325	Edgar Rodriguez	AUX		Edgar R
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Importancia de los Pausas activas en seguridad en obra	FECHA:	20/08/2026
EXPOSITOR:	Jesus Jaimith Ramirez.	HORAS	15 minutos
LUGAR:	Nuevo proyecto Hospital San Juan D.	TOTAL DE PERSONAS:	20

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	91537S1	Singleberto Pajoyo	OF		
2	93448711	ERNESTO LOPEZ	D.9		
3	1233693830	luis fernando guzman	Ayudante		luis fernando
4	1116769 70	SC SE 9 10	OA		JOSE SE 9 10
5	88504162	Nilson alvarez cano	OF.		Nilson AC
6	1001118 45	EDWAR ALBERTO	AY		EDWAR
7	1005 951 365	Jose manuel Gaitan	AUX		Jose manuel
8	1005 551 375	Edgar Rodriguez Ramirez	AUX		Edgar
9	81980938	Nelfer cano H	OF		
10	79007703	VICTOR M NARVAEZ	OF		
11	3906475	James Alvarez	OF		
12	73169979	Ricardo Restrepo	OF		Ricardo M
13	16553987	Juan Gutierrez	AUX		
14	73193 932	Bombetto Alvarez	OFicial		
15	1047067756	Juan Esteban ESTRADA	AOFI		
16	14012612	Alfonso PADILLA	AYUDANTE		
17	1006300937	Juan fernando R	AUX		Juan cardenas
18	1005 772 450	Hugo Adiel Zapata	Ayudante		Hugo adiel
19	91543 19	Yimis Pajaro	OF		
20	16677	Harold Carmona	Aux		
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Recomendaciones al manejar la planta eléctrica.	FECHA:	19/08/2026
		HORAS	25 minutos
EXPOSITOR:	Luis Fernando Ramirez C	TOTAL DE PERSONAS:	23
LUGAR:	Nuevo proyecto Hospital San Juan de

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1706768889	Helio Fabio Ariz	ax		Helio
2	91539751	Eng Roberto Lopez	OF		
3	93418714	Ernesto Lopez	Aux		
4	1233443830	Luis fernando Guzman	Ayudante		luis fernando
5	Ue del SGC	Felipe Lopez	AUX		
6	8850461	Nilson Alvarez Cozz	OF.		Nilson O C
7	11523070	HECTOR LOGOYUDA	AUX		
8	1005851365	Jose Miguel Baitun	AUX		Jose Miguel
9	91543??	Yimis Pasara e	OF		
10	1006300957	Juan fernando K	Aux		Juan C
11	1401261?	Alfonso PADILLA	AYUDANTE		
12	76553981	Jhon Gutierrez	AUX		
13	7?7?6??	JHOVANNI B	OF		JHOV
14	7?193??	Benjamin Alvarez	OF		
15	7300?705	Victor H Porra	OF		Victor Porra
16	3806475	Jorge Alvarez	OF		
17	9102420	Carl A Romero G	OF		
18	1.106.768.230	Carlos Fernando Pereida	aux		
19	1073684824	Andres Romero	OF		
20	1005??3450	Hugo Adiel Zapata	Ayudante		Hugo Adiel Zapata
21	1005551375	Edgar Rodriguez	AUX		Eduar R
22	85.260.963	Juan Pinto Z	MAESTRO		
23	1067??1?04	Harold Carmona	AUX		
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Pausa conectemos en obra	FECHA:	18/09/26
		HORAS	15 minutos
EXPOSITOR:	Cesar Jaramillo Ramirez	TOTAL DE PERSONAS:	37
LUGAR:	Nuevo Proyecto Hospital San Juan B		

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1706768889	HELIO FABIO ACV. 2	OX		HELIO
2	91537151	Singleberto Pajaro	OF		
3	1013[illegible]8820	luis fernando cuellar	Ayudante		luis fernando
4	93114874	ERNESTO LOPEZ	OF		
5	88350462	Wilson Alonso Castro	OF		
6	98617501	Gladys Arteaga	AUX		
7	1107627010	JOSE SEGIO	OR		JOSE SEGIO
8	1005051365	Jose manuel Baita	AUX		Jose manuel
9	1152282720	Walter Cesafuan	AUX		
10	1005851385	Edgar Rodriguez Ramirez	AUX		Edgar R
11	1049[illegible]76	Cristian Eduardo Bayona	OF		
12	1300770	Victor M Parra	OF		Victor Parra
13	9154319	Yonis Pajaro	OF		
14	1106383349	Leonardo Motta	AUX		Leonardo
15	91074500	Carlos A Romero	OF		
16	38064775	Jaime Alcala	OR		
17	73193932	Humberto Alcazar	OPER		
18	78576238	JHOYCRAMER D	OF		JHOY
19	1101185115	EDWAR ALBERTO	AY		EDWAR
20	1047461756	BRAYAN ESTRADA	OFI		Brayan
21	1006500937	Juan fernando B. C.	AUX		Juan Cardenas
22	1128[illegible]522	PEDRO SUBUELA	OF		PEDRO
23	8.980738	Nelfer Cacua M	OF		
24	1101[illegible]469	Wilder Sierra	OPERADOR		
25	1101[illegible]583	[illegible]	[illegible]		
26	1102612612	ALFONSO PADILLA	AYUDANTE		ALFONSO
27	26[illegible]39	Yuri Gutierrez	AUX		
28	1014[illegible]807	Eduardo Cantillo			
29	1004[illegible]574	Jorge Liburd	AUX		Jorge Liburd
30	1047461083	ANDRES TEJEDOR	LABORATORISTA		ANDRES

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	PASOS CONCIENTES EN OBRA	FECHA:	28/08/26
		HORAS	25 minutos
EXPOSITOR:	Ivon Janeth Ramirez C.	TOTAL DE PERSONAS:	37
LUGAR:	Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista		

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1.106.768.230	Carlos Fernando Perez Colmenares	SISO		
2	1.116.011.56.	Eclipse Lasso	Aux		
3	1.012.322.434	Jose Edinson Rueda	Operador		Jose Edinson Rueda
4	1007816778	Yuly Marcela Ayala	Operador		Yuly Marcela Ayala
5	1073684824	Andres Romero	OF		Andres Romero
6	1005773150	Hugo Adiel Zapata	Ayudante		Hugo Adiel Zapata
7	[illegible]	Harold Cardenas	Maderero		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	RECOMENDACIONES DE TRABAJO EN DIAS LLUVIOSOS	FECHA:	17/08/2026
		HORAS	55 minutos
EXPOSITOR:	Cirdy Janeth Ramirez	TOTAL DE PERSONAS:	55
LUGAR:	NUEVO PROYECTO HOSPITAL SAN JUAN		

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1106768889	HELIO FABIO ALVEZ	AX		HELIO
2	1980938	Nelfer Cano M.	OF		
3	1537	Cirdy Janeth Rojas	OF		
4	1144821	Expert To 10522	12		
5	1233493830	Luis Fernando Guzman	Ayudante		Luis Fernando
6	88504761	Nelson Nunez Castro	OF.		Nelson AC
7	1140762710	Jose Sejo	OF		Jose Sejo
8	1047414876	Christian Joaquin Jimenez	Oficial		
9	1005851365	Jose Manuel Chitan	AUX		Jose Manuel
10	1005500431	Juan Fernando B. C.	AUX		Juan C.
11	1005851385	Edwar Rodriguez	AUX		Edwar G
12	1047464087	ANDRES DAVID TERRAZA	LABORATORISTA		
13	99617501	Bladimir Arrieta	Ayud		
14	1065685710	Jose C. Valle	AUX		Jose Eduardo
15	1.101.763.230	Carlos Fernando Perez Ochoa	aux		
16	73007103	Victor H Varela	OF		Victor Raul
17	38964475	Dagoberto Alvarado	OF		
18	91643197	Jimis Rojano E	OF		
19	91624710	Carlos Bonnet	OF		
20	1005443450	Hugo Daniel Zapata	Auxiliar		Hugo Daniel Zapata
21	1005854834	LUIS FERNANDO RICO MENDEZ	AUX		LUIS FERNANDO
22	1140118415	EDWAR	AY		EDWAR
23	73171737	JHONATANOS P	OF		JHON
24	1101783349	Reinaldo Motta	AUX		Reinaldo
25	1401261?	ALONSO PADILLA	AUXILIAR		
26	1401				
27	1141671756	BRIAN VALE ESTRADA	OF		
28	1140879779	Ricardo Mercado	OF 1		Ricardo M
29	1128044322	PEDRO SALDUEZA			PEDRO
30	1007816778	Yuly morales Ayala	operador		Yuly Morales A.

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	RECOMENDACIONES DE TRABAJO EN DIAS LLUVIOSOS	FECHA:	27/08/2025
		HORAS	15 minutos
EXPOSITOR:	Lcda Janeth Ramirez C.	TOTAL DE PERSONAS:	33
LUGAR:	Nuevo proyecto Hospital San Juan B.		

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1019933807	Rolando Lopez V.			
2	1004037118	Pedro Ramos Hurtado	operador		
3	1106[illegible]	Harold Carmona			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					