**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS** | | | **FORMATO** | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA | | | |
| **PROCESO** | AUDITORIA DE OBRA | | **CÓDIGO** | | | | |
| **FECHA DE EMISIÓN** | 25/10/25 | | **VERSIÓN** | | **HOJA** 1 | **DE** | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA Nº** | 26 | **DEL** | 13-abr-26 | | **AL** | 20-abr-26 | |
| **FECHA INICIO :** | **23/10/25** | **FECHA TERMINO :** | **23/04/26** | | | | |

## I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 12 "PRIMERO DE LINEA" BIPLI | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INFANTERIA 315 | **NIT O C.C.** | 90199088-1 | **CONTRATO N°** | 244-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO UNION 2025 | **NIT O C.C.** | 901987497-0 | **CONTRATO N°** | 236-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 |

## II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

### CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | | | ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA** | **PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO** | **PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **MOTIVOS** |
| P-1. PRELIMINARES | 0,003% | | | |
| C-2 RED SANITARIA | | | | |
| PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS | | | | |
| EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | |
| M-6 MAMPOSTERÍA | | | | |
| H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS | | | | |
| H-7B RED CONTRAINCENDIOS | | | | |
| IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS | | 0,890% | | |
| PR-9 PAÑETES Y RESANES | | | | |
| CB-10 CUBIERTAS | 0,012% | | | |
| CR-11 CIELORASOS | 0,089% | 0,243% | | |
| PA-12 PISOS - ACABADOS | 0,075% | 0,236% | | |
| E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS | 0,022% | 0,547% | | |
| V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS | | | | |
| AS-15 APARATOS SANITARIOS | | | | |
| MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO | | 1,109% | | |
| ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO | 0,026% | 0,473% | | |
| CE-18 CERRADURAS | | | | |
| PI-19 PINTURA | | | | |
| EE-20 EQUIPOS ESPECIALES | | 1,372% | | |
| OE-21 OBRAS EXTERIORES | | | | |
| AG-22 ASEO GENERAL | 0,010% | | | |
| NP-23 NO PREVISTOS | 0,023% | | | |
| **TOTALES** | **0,260%** | **4,870%** | | |

## III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.** | **VR.TOTAL CONTRATO** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **$ 3.395.376.282,11** | **$ 2.670.123.908,25** | **$ 725.252.373,86** | | **4,87%** | **78,64%** |


## IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| **ARQUITECTOS** | 1 | **INSPECTOR SST OBRA** | 1 |
| **INGENEIRO OBRA** | 1 | **INSPECTOR SST INTERVENTORIA** | 1 |
| **ING INTERVENTORIA** | 1 | **OFICIAL DE OBRA** | 8 |
| **MAESTRO DE OBRA** | 2 | **AYUDANTES** | 9 |
| **PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO** | | | |

## V.ESTADO DEL TIEMPO

| | **FECHA** | **MAÑANA** | **TARDE** | **LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS** |
|---|---|---|---|---|
| **PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)** | | | | SI [X] NO [ ] |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **20%** | | | | SI [ ] NO [ ] |

## IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE PROGRAMADO | 0,44 | 2,95 | 4,14 | 8,39 | 13,81 | 15,19 | 16,64 | 19,74 | 22,34 | 23,90 | 24,38 | 24,70 | 25,66 | 26,46 | 27,63 | 30,25 | 35,99 | 46,26 | 55,25 | 58,42 | 62,34 | 65,23 | 68,76 | 71,76 | 76,57 | 76,83 | 78,71 | 80,37 | 84,10 | 91,53 | 100,0 |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 1,21 | 4,90 | 5,10 | 6,81 | 7,58 | 8,36 | 10,29 | 11,04 | 11,15 | 11,53 | 11,76 | 14,51 | 17,58 | 20,50 | 23,06 | 30,76 | 38,46 | 47,82 | 55,40 | 58,80 | 61,30 | 65,95 | 69,65 | 72,72 | 73,77 | 78,64 | | | | | |

## VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo con la reprogramación se evidencia un 1,81% de avance sobre el programado, no generando ningun atraso

## VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

## VIII. REGISTRO

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL DIRECTOR OBRA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista

## VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS** | | **FORMATO** | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA | | | | |
| **PROCESO** | AUDITORIA DE OBRA | **CÓDIGO** | | | | | |
| **FECHA DE EMISIÓN** | 25/10/25 | **VÉRSIÓN** | | **HOJA** | 2 | **DE** | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME SEMANAL N°** | 26 | **DEL** | 13-abr-26 | **AL** | 20-abr-26 |
| **FECHA INICIO :** | **23/10/25** | **FECHA TERMINO :** | **23/04/26** | | |

## I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 12 "PRIMERO DE LINEA" BIPLI | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INFANTERIA 315 | **NIT O C.C.** | 90199088-1 | **CONTRATO N°** | 244-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO UNION 2025 | **NIT O C.C.** | 901987497-0 | **CONTRATO N°** | 236-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 |



**UBICACIÓN: JARDIN CENTRAL**
**COMENTARIOS: ACOMETIDA PRINCIPAL**



**UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 3 ALA A**
**COMENTARIOS: ESTUCO EN FILOS DE VIGAS**



**UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 2 ALA A**
**COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN MARMOL**



**UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 2 ALA A**
**COMENTARIOS: INSTALACION DE PUERTAS METALICAS**




| |
|---|
| **UBICACIÓN: PASILLO INTERNOS ALA A** |
| **COMENTARIOS: INSTALACION DE ENCHAPE DE GRESS** |




| |
|---|
| **UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 1 ALA B** |
| **COMENTARIOS: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO** |




| |
|---|
| **UBICACIÓN: JARDIN CENTRAL** |
| **COMENTARIOS: ARMADO DE MURO PARA TABLERO PRINCIPAL** |



| |
|---|
| **UBICACIÓN: SOTANO** |
| **COMENTARIOS: INSTALACION DE CLOSET EN MADERA** |



| |
|---|
| **UBICACIÓN: BAÑOS DE CUADROS ALA B** |
| **COMENTARIOS: INSTALACION DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE** |




| |
|---|
| **UBICACIÓN: ANTIGUA JUSTICIA** |
| **COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN** |



| |
|---|
| UBICACIÓN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO |
| COMENTARIOS: INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZADA |



| |
|---|
| UBICACIÓN: LAVAMANOS ALA B |
| COMENTARIOS: IENCHAPE DE MUROS |



| |
|---|
| UBICACIÓN: CUARTO DE BOMBAS |
| COMENTARIOS: INSTALACION DE TABLERO Y TUBERIA EMT |



| |
|---|
| UBICACIÓN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |
| COMENTARIOS: INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS |



| |
|---|
| UBICACIÓN: PASILLOS INTERNOS ALA B |
| COMENTARIOS: FUNDICION DE GRAVILLA LAVADA |



| |
|---|
| UBICACIÓN: BAÑOS ALA A |
| COMENTARIOS: INSTALACION DE TAPAS PARA TAPONES DE INSPECCIÓN |



| UBICACIÓN: LAVAMANOS ALA B |
| --- |
| COMENTARIOS: FUNDICION DE GRANITO EN MESONES |



| UBICACIÓN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO |
| --- |
| COMENTARIOS: INSTALACION DE CHEQUE Y REGISTRO DE 2 1/2" |



| UBICACIÓN: BODEGA 2 ALA B |
| --- |
| COMENTARIOS: INSTALACION DE CIELO RASO Y LUMINARIAS |




| UBICACIÓN: ACCESO OBRA |
| --- |
| COMENTARIOS: INGRESO DE AIRES ACONDICIONADOS |



| UBICACIÓN: POSTE |
| --- |
| COMENTARIOS: INSTALACION DE TUBERIA IMC |



| UBICACIÓN: ZONA CENTRAL DE ALOJAMIENTO |
| --- |
| COMENTARIOS: ASEO DE OBRA |