MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS			**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA		**CÓDIGO**					
FECHA DE EMISIÓN	25/10/25		**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	2

SEMANA Nº	27	**DEL**	20-abr-26		**AL**	27-abr-26	
FECHA INICIO :	**23/10/25**	**FECHA TERMINO :**	**23/04/26**				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 12 "PRIMERO DE LINEA" BIPLI				
INTERVENTOR	CONSORCIO INFANTERIA 315	**NIT O C.C.**	90199088-1	**CONTRATO N°**	244-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO UNION 2025	**NIT O C.C.**	901987497-0	**CONTRATO N°**	236-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**MOTIVOS**
P-1. PRELIMINARES				
C-2 RED SANITARIA				
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS				
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
M-6 MAMPOSTERÍA				
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS				
H-7B RED CONTRAINCENDIOS				
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS				
PR-9 PAÑETES Y RESANES				
CB-10 CUBIERTAS				
CR-11 CIELORASOS				
PA-12 PISOS - ACABADOS		0,546%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,336%	0,110%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS				
AS-15 APARATOS SANITARIOS				
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO				
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	1,132%	1,434%		
CE-18 CERRADURAS				
PI-19 PINTURA				
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES				
OE-21 OBRAS EXTERIORES				
AG-22 ASEO GENERAL	0,020%	0,020%		
NP-23 NO PREVISTOS	0,392%	0,120%		
TOTALES	**1,880%**	**2,230%**		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	**VR.TOTAL CONTRATO**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 3.395.376.282,11	**$ 2.745.840.799,34**	**$ 649.535.482,77**		**2,23%**	**80,87%**


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
ARQUITECTOS	1	**INSPECTOR SST OBRA**	1
INGENEIRO OBRA	1	**INSPECTOR SST INTERVENTORIA**	1
ING INTERVENTORIA	1	**OFICIAL DE OBRA**	5
MAESTRO DE OBRA	2	**AYUDANTES**	6
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

	FECHA	**MAÑANA**	**TARDE**	**LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS**
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)				SI [X] NO [ ]
20%				SI [ ] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



PORCENTAJE PROGRAMADO	0,44	2,95	4,14	8,39	13,81	15,19	16,64	19,74	22,34	23,90	24,38	24,70	25,66	26,46	27,63	30,25	35,99	46,26	55,25	58,42	62,34	65,23	68,76	71,76	76,57	76,83	78,71	80,37	84,10	91,53	100,0
PORCENTAJE EJECUTADO	1,21	4,90	5,10	6,81	7,58	8,36	10,29	11,04	11,15	11,53	11,76	14,51	17,58	20,50	23,06	30,76	38,46	47,82	55,40	58,80	61,30	65,95	69,65	72,72	73,77	78,64	80,87				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo con la reprogramación se evidencia un 2,16% de avance sobre el programado, no generando ningun atraso

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VIII. REGISTRO

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL DIRECTOR OBRA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	**CÓDIGO**					
FECHA DE EMISIÓN	25/10/25	**VÉRSIÓN**		**HOJA**	2	**DE**	2

INFORME SEMANAL N°	27	**DEL**	20-abr-26	**AL**	27-abr-26
FECHA INICIO :	**23/10/25**	**FECHA TERMINO :**	**23/04/26**		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 12 "PRIMERO DE LINEA" BIPLI				
INTERVENTOR	CONSORCIO INFANTERIA 315	**NIT O C.C.**	90199088-1	**CONTRATO N°**	244-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO UNION 2025	**NIT O C.C.**	901987497-0	**CONTRATO N°**	236-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025



UBICACIÓN: PASILLOS INTERNOS
COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE GRESS




UBICACIÓN: REGIMIENTOS ALA A
COMENTARIOS: ACOMETIDA ELECTRICA DE ILUMINACIÓN



UBICACIÓN: ANTIGUA JUSTICIA
COMENTARIOS: ESTUCO EN MUROS



UBICACIÓN: PASILLOS INTERNOS
COMENTARIOS: FUNDICIÓN DE ALISTADO DE PISO



UBICACIÓN: CUARTO DE BOMBAS
COMENTARIOS: INSTALACION TOMAS E INTERRUPTORES



UBICACIÓN: REGIMIENTO ALA B
COMENTARIOS: INSTALACION DE CIELO RASO



UBICACIÓN: PASILLO FRONTAL ALA A
COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE BARANDA



UBICACIÓN: CUARTO DE BOMBAS
COMENTARIOS: INSTALACION DE ILUMINACIÓN




UBICACIÓN: BAÑOS DE CUADROS ALA B
COMENTARIOS: INSTALACION DE CIELO RASO



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO DE CUADROS ALA B
COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE CLOSET EN MADERA



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 1 ALA A
COMENTARIOS: ASEO



UBICACIÓN: PASILLO EXTERIOR ALA A
COMENTARIOS: INSTALACION DE BARANDAS



UBICACIÓN: PASILLO EXTERIOR ALA A
COMENTARIOS: INSTALACION DE BARANDAS



UBICACIÓN: PASILLOS INTERNOS
COMENTARIOS: IINSTALACIÓN DE ENCHAPE DE GRESS



UBICACIÓN: PASILLOS IEXTERNOS ALA A
COMENTARIOS: FUNDICION DE ALISTADO DE PISO



UBICACIÓN: CUARTO DE BOMBAS
COMENTARIOS: INSTALACION DE BOMBAS DE BOMBEO




UBICACIÓN: JARDIN CENTRAL
COMENTARIOS: INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL



UBICACIÓN: CUARTO DE BOMBAS
COMENTARIOS: INSTALACION DE TABLERO DE BOMBA



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO DE CUADROS ALA B
COMENTARIOS: INSTALACION DE CLOSET EN MADERA



UBICACIÓN: BAÑOS DE CUADROS ALA B
COMENTARIOS: INSTALACION DE CIELO RASO



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 2 ALA A
COMENTARIOS: INSTALACION DE TUBERIA EMT DESCOLGADA



UBICACIÓN: ANTIGUA JUSTICIA
COMENTARIOS: PINTURA EN MUROS