**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS** | | | **FORMATO** | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA | | | |
| **PROCESO** | AUDITORIA DE OBRA | | **CÓDIGO** | | | | |
| **FECHA DE EMISIÓN** | 25/10/25 | | **VERSIÓN** | | **HOJA** 1 | **DE** | 2 |
| **SEMANA Nº** | 28 | **DEL** 27-abr-26 | | **AL** | 4-may-26 | | |
| **FECHA INICIO :** | **23/10/25** | **FECHA TERMINO :** | **23/04/26** | | | | |

## I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 12 "PRIMERO DE LINEA" BIPLI | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INFANTERIA 315 | **NIT O C.C.** | 90199088-1 | **CONTRATO N°** | 244-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO UNION 2025 | **NIT O C.C.** | 901987497-0 | **CONTRATO N°** | 236-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 |

## II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

### CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | | | ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA** | **PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO** | **PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **MOTIVOS** |
| P-1. PRELIMINARES | | 0,250% | | |
| C-2 RED SANITARIA | | | | |
| PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS | | | | |
| EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | |
| M-6 MAMPOSTERÍA | | | | |
| H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS | | | | |
| H-7B RED CONTRAINCENDIOS | | | | |
| IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| PR-9 PAÑETES Y RESANES | | | | |
| CB-10 CUBIERTAS | | | | |
| CR-11 CIELORASOS | | | | |
| PA-12 PISOS - ACABADOS | | | | |
| E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS | 0,288% | 0,325% | | |
| V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS | | | | |
| AS-15 APARATOS SANITARIOS | | 0,225% | | |
| MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO | | | | |
| ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO | 1,057% | 1,032% | | |
| CE-18 CERRADURAS | | | | |
| PI-19 PINTURA | | | | |
| EE-20 EQUIPOS ESPECIALES | | 0,510% | | |
| OE-21 OBRAS EXTERIORES | | | | |
| AG-22 ASEO GENERAL | | | | |
| NP-23 NO PREVISTOS | 0,315% | 0,545% | | |
| **TOTALES** | **1,660%** | **2,887%** | | |

## III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.** | **VR.TOTAL CONTRATO** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **$ 3.395.376.282,11** | **$ 2.843.967.173,90** | **$ 551.409.108,21** | | **2,89%** | **83,76%** |


## IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| **ARQUITECTOS** | 1 | **INSPECTOR SST OBRA** | 1 |
| **INGENEIRO OBRA** | 1 | **INSPECTOR SST INTERVENTORIA** | 1 |
| **ING INTERVENTORIA** | 1 | **OFICIAL DE OBRA** | 8 |
| **MAESTRO DE OBRA** | 2 | **AYUDANTES** | 4 |
| **PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO** | | | |

## V.ESTADO DEL TIEMPO

| | **FECHA** | **MAÑANA** | **TARDE** | **LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS** |
|---|---|---|---|---|
| **PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)** | | | | SI [X] NO [ ] |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **20%** | | | | SI [ ] NO [ ] |

## IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE PROGRAMADO | 0,44 | 2,95 | 4,14 | 8,39 | 13,81 | 15,19 | 16,64 | 19,74 | 22,34 | 23,90 | 24,38 | 24,70 | 25,66 | 26,46 | 27,63 | 30,25 | 35,99 | 46,26 | 55,25 | 58,42 | 62,34 | 65,23 | 68,76 | 71,76 | 76,57 | 76,83 | 78,71 | 80,37 | 84,10 | 91,53 | 100,0 |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 1,21 | 4,90 | 5,10 | 6,81 | 7,58 | 8,36 | 10,29 | 11,04 | 11,16 | 11,54 | 11,77 | 14,52 | 17,59 | 20,51 | 23,07 | 30,77 | 38,47 | 47,83 | 55,41 | 58,81 | 61,31 | 65,96 | 69,66 | 72,72 | 73,77 | 78,64 | 80,87 | 83,76 | | | |

## VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo con la reprogramación se evidencia un 3,39% de avance sobre el programado, no generando ningun atraso

## VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

## VIII. REGISTRO

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL DIRECTOR OBRA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista

## VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO


**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS** | | **FORMATO** | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA | | | | |
| **PROCESO** | AUDITORIA DE OBRA | **CÓDIGO** | | | | | |
| **FECHA DE EMISIÓN** | 25/10/25 | **VÉRSIÓN** | | **HOJA** | 2 | **DE** | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME SEMANAL N°** | 28 **DEL** | 27-abr-26 | **AL** | 4-may-26 | |
| **FECHA INICIO :** | **23/10/25** | **FECHA TERMINO :** | **23/04/26** | | |

## I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 12 "PRIMERO DE LINEA" BIPLI | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INFANTERIA 315 | **NIT O C.C.** | 90199088-1 | **CONTRATO N°** | 244-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO UNION 2025 | **NIT O C.C.** | 901987497-0 | **CONTRATO N°** | 236-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 |



**UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 1 ALA A**
**COMENTARIOS: PINTURA DE MUROS INTERNOS**



**UBICACIÓN: SOTANO PASILLO EXTERIOR**
**COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE CIELO RASO**



**UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 3 ALA A**
**COMENTARIOS: INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ILUMINACIÓN DESCOLGADA**



**UBICACIÓN: ZONA CENTRAL**
**COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE GRESS**



| |
|---|
| UBICACIÓN: ZONA CENTRAL |
| COMENTARIOS: ARMADO DE REJAS DE ARMERILLOS |



| |
|---|
| UBICACIÓN: SOTANO PASILLO EXTERIOR |
| COMENTARIOS: INSTALACION DE CIELO RASO |



| |
|---|
| UBICACIÓN: BAÑOS ALA B |
| COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE SANITARIOS |



| |
|---|
| UBICACIÓN: LAVADEROS |
| COMENTARIOS: FUNDICIÓN DE GRAVILLA LAVADA |



| |
|---|
| UBICACIÓN: SOTANO PASILLO EXTERIOR |
| COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE LAMPARAS. |



| |
|---|
| UBICACIÓN: SOTANO |
| COMENTARIOS: PRIMERA MANO DE PINTURAS PARA MURO EXTERIOR |



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 2 ALA A
COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE LAMPARAS DESCOLGADAS.



UBICACIÓN: ZONA CENTRAL
COMENTARIOS: ARMADO DE REJAS DE ARMERILLOS



UBICACIÓN: SOTANO
COMENTARIOS: ACOMODACIÓN E INSTALACION DE BREAKERS DE TABLERO ELECTRICO



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 1 ALA B
COMENTARIOS: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO



UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 3 ALA A
COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE TOMAS



UBICACIÓN: ANTIGUA JUSTICIA
COMENTARIOS: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO



| |
|---|
| UBICACIÓN: ZONA CENTRAL |
| COMENTARIOS: ENCHAPE DE GRESS |



| |
|---|
| UBICACIÓN: BAÑOS ALA A |
| COMENTARIOS: INSTALACION DE SANITARIOS |



| |
|---|
| UBICACIÓN: PASILLOS INTERNOS ALA A |
| COMENTARIOS: MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR |



| |
|---|
| UBICACIÓN: ZONA CENTRAL |
| COMENTARIOS:ARMADO PUERTAS DE ARMERILLOS |



| |
|---|
| UBICACIÓN: BAÑOS ALA A |
| COMENTARIOS: PINTURA EPOXICA |



| |
|---|
| UBICACIÓN: ALOJAMIENTO 3 ALA A |
| COMENTARIOS: PINTURA EN MUROS |