UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL

No. 18

BOGOTÁ D.C. JUNIO 2026

Contrato/Convenio No. ___272_____ DE 2024

Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura

USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL

1. INFORMACIÒN GENERAL DEL INFORME

No. del Informe	18	Periodo del Informe		Fecha de Elaboración del Informe
		Desde: 01-06-2026	Hasta: 30-06-2026	30-06-2026

2. INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. del Contrato de Interventoría	272-2024	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		01-11-2024	11 MESES	16-12-2024	31-12-2024	30-08-2026
Contratista	Nombre		Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	ORBITA DESARROLLO S.A.S. - BIC		AV CRA28 #37-56	901.515.287-6	6014721130	miguel.cardenas@grupoarca.com.co
	Representante legal		SARAH DEL MAR SANSON TORRES			

Información del Contrato de interventoría	Estado	Plazo Faltante	Enlace SECOP II	Enlace Carpetas	Valor Inicial del Contrato	Valor Final del Contrato
	Ejecución	61,00	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In		254.060.522	$ 595.787.740,00

Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

D.C. JU

3. INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

No. del Contrato de Obra	273 DE 2024	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		06-11-2024	11 MESES	16-12-2024	31-12-2024	30-08-2026
Contratista	Nombre		Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CONSORCIO USPEC I&D 021		Calle 6 No.10-32 LC 206 C.C PLAZA MIA	901884314-9	3156279518	consorciouspecid21@gmail.com
	Representante legal		JUAN CARLOS MENDOZA MORA			

Información del Contrato de Obra	Estado	Plazo Faltante	Enlace SECOP II	Enlace Carpetas	Valor Inicial del Contrato	Valor Final del Contrato
	Ejecución	61,00	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=		$ 2.247.067.468,00	$ 2.247.067.468,00

Objeto del contrato de obra	MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Avance de Cupos Generados o Rehabilitados del Contrato de Obra	Cupos Rehabilitados Programados	Cupos Rehabilitados	% Cupos Rehabilitados	Cupos Generados Programados	Cupos Generados	% Cupos Generados
	0	0	N.A.	N.A.	0	N.A.

Localización	Regional	Departamento	Municipio	ERON	Coordenada	
					Latitud N	Longitud E
	OCCIDENTE	Valle del Cauca	TULUÁ	CPMSTUL Tuluá	4.0847° N	76.1954° O
	CENTRAL	Amazonas	LETICIA	EPMSCLET Leticia	4.2153° S	69.9406° O
	CENTRAL	Boyacá	RAMIRIQUÍ	CPMSRAM Ramiriquí	5.3953° N	73.3398° O
	CENTRAL	Caquetá	FLORENCIA	PMSHELIC Las Heliconias	1.6144° N	75.6062° O
	CENTRAL	Huila	NEIVA	EPMSCNEI Neiva	2.9273° N	75.2819° O
	CENTRAL	Boyacá	BARNE	CPAMSEB El Barne	5.5769° N	73.3398° O
	CENTRAL	Cundinamarca	GUADUAS	PMSLEGU La Esperanza deGuaduas	5.0833° N	74.6000° O
	OCCIDENTE	Nariño	IPIALES	CPMSIPI-RM Ipiales	0.8250° N	77.6397° O
	CENTRAL	Tolima	ESPINAL	CPMSESP Espinal	4.1523° N	74.8848° O
	OCCIDENTE	Cauca	POPAYÁN	CPAMSPY-ERE Popayán	2.4448° N	76.6147° O
	OCCIDENTE	Valle del Cauca	JAMUNDI	COJAM Jamundí	3.2620° N	76.5440° O
	NORTE	Magdalena	SANTA MARTA	EPMSCSM Santa Marta	11.2408° N	74.1990° O
	ORIENTE	Santander	BUCARAMANGA	CPMSMBUC Bucaramanga	7.1193° N	73.1227° O
	ORIENTE	Santander	GIRON	CPAMSGIR Girón	7.0680° N	73.1681° O
	NOROESTE	Antioquia	ITAGUI	CPAMSPA-ERE La Paz	10.4783° N	73.2436° O
	NOROESTE	Antioquia	BELLO	CPMSBEL Bello	6.3389° N	75.5626° O
	NOROESTE	Antioquia	PUERTO TRIUNFO	CPMSPTR Puerto Triunfo	5.8700° N	74.6525° O
	NOROESTE	Antioquia	MEDELLÍN	COPED Medellín Pedregal	6.2442° N	75.5812° O
	CENTRAL	Tolima	IBAGUÉ	COIBA-ERE Ibagué	4.4389° N	75.2322° O

4. INFORMACIÒN DEL SUPERVISOR

Supervisor actual	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
		Karina romero Sanchez	Sub. De Construcción y Conservación			

Apoyos a la supervisión	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1032390663	John Cervera Lara	Profesional de apoyo	N.A	N.A	N.A
	1108834142	Daniela Andrea Gonzalez Aguilar	Profesional de apoyo	N.A	N.A	N.A

Supervisores anteriores	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
		Karina Romero Suarez	Sub. De Construcción y Conservación		01-11-2024	05-08-2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Relación de Visitas Realizadas por el Supervisor o Apoyo a la Supervisión	Nª de Visitas	Fecha de la Visita	Recomendaciones de la Visita
		N/A	N/A
		N/A	N/A
		N/A	N/A

Relación de Comités Realizados	Nª de Comites	Fecha del comité	Compromisos
	27	25-06-2026	.- Confirmar la recepción del oficio de inventario. Validar la custodia de los equipos en Popayán. .- Gestionar la carta de exclusión del IVA para equipos. .- Pasar el cronograma de cobros (plan de pago) por parte del contratista .- Confirmar la recepción del oficio de inventario. Validar la custodia de los equipos en Popayán. .- Lograr aprobación de valores para cambiar la factura 11

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP			Certificado de Registro Presupuestal-RP		
Información presupuestal	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
	29824	16-05-2024	$ 254.930.655,00	155624	01-11-2024	$ 254.060.522,00
	33324	21-04-2025	$ 159.586.015,00	33325	30-04-2025	$ 159.586.015,00
	59125	28-11-2025	$ 185.000.000,00	167725	29-11-2025	$ 185.000.000,00

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Tipo de Modificación	Descripción	Fecha	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
Modificaciones al contrato	Otro Si N° 1	Prorroga	27-12-2024	N/A	N/A	N/A
	Otro Si N° 2	Adicion - prorroga	30-04-2025	33325	$ 156.727.218,00	$ 156.727.218,00
	Otro Si N° 3	Adicion - prorroga	29-11-2025	167725	$ 185.000.000,00	$ 185.000.000,00
			Total de Modificaciones		$ 341.727.218,00	$ 341.727.218,00

7. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Acta No.	Tipo de acta	Fecha de inicio de la suspensión (Si aplica)	Fecha de reinicio (Si aplica)	Plazo de la suspensión días (Si aplica)	Fecha de terminación final
Relación de Actas	Acta N°. 1	Acta de Inicio	N/A	N/A	N/A	N/A

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	Valor Adicional	Valor Actualizado	Valor del Anticipo	Valor Anticipo en Fiducia	Valor anticipo pagado
	$254.060.522	341.727.218,00	$595.787.740,00	N/A	N/A	N/A

Periodo Facturado		N°. de Factura	Fecha de la Factura	Concepto	Valor del Acta
Desde	Hasta				
			05-06-2025	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$ 16.937.368,13

			05-06-2025	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	16.937.368,13
			05-06-2025	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	16.937.368,13
			05-08-2025	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	16.937.368,13
			05-12-2025	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	14.566.136,60
			05-12-2025	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	18.381.889,86
(16/12/2024)	(15/01/2025)	No. 9 Ver. UBL 2.1	**05-12-2025**	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	6.716.880,78
(16/01/2025)	(15/02/2025)	Venta No. 12 Ver. UBL 2.1	**05-12-2025**	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	6.716.880,77

Pagos Realizados	(16/02/2025)	(15/03/2025)	Venta No. 14 Ver. UBL 2.1	**05-12-2025**	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	6.716.880,78
	(16/03/2025)	(15/04/2025)	Venta No. 16 Ver. UBL 2.1	**05-12-2025**	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	6.716.880,76
	(16/03/2025)	(15/04/2025)	Venta No. 16 Ver. UBL 2.1	**06-12-2025**	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	6.716.880,76
	(16/05/2025)	(15/06/2025)	Venta No. 17 Ver. UBL 2.1	**11-12-2025**	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	56.795.045,66
	(01/12/2025)	(15/12/2025)	Venta No. 35 Ver. UBL 2.1	**07-04-2026**	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	4.727.777,78
	(16/12/2025)	(15/01/2026)	Venta No. 37 Ver. UBL 2.1	**07-04-2026**	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	9.455.555,56
	(16/01/2026)	(15/02/2026)	Venta No. 46	**22-05-2026**	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	9.455.555,56

	(16/02/2026)	(15/03/2026)	Venta No. 55	**09-06-2026**	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	9.455.555,56
	(16/03/2026)	(15/04/2026)	Venta No. 56	**09-06-2026**	CPMSTUL Tuluá, EPMSCLET Leticia, CPMSRAM Ramiriquí, PMSHELIC Las Heliconias, EPMSCNEI Neiva, CPAMSEB El Barne, PMSLEGU La Esperanza de Guaduas, CPMSIPI-RM Ipiales, CPMSESP Espinal, CPAMSPY-ERE Popayán, COJAM Jamundí, EPMSCSM Santa Marta, CPMSMBUC Bucaramanga, CPAMSGIR Girón, CPAMSPA-ERE La Paz, CPMSBEL Bello, CPMSPTR Puerto Triunfo, COPED Medellín Pedregal, COIBA-ERE Ibagué	$	9.455.555,56
				Valor Acumulado Pagado		$	233.626.948,52

	Acta N°	Valor del Acta	Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
Facturación del contrato	1	$ 16.937.368,13	155624	$ 254.060.522,00	$ 237.123.153,87	01. ORBITA-INTUSPEC-TEC 129 OFICIO REMISORIO PAGO No.1 INTERVENTORÍA
	2	$ 16.937.368,13	155624	$ 254.060.522,00	$ 220.185.785,73	01. ORBITA-INTUSPEC-TEC 130 OFICIO REMISORIO PAGO No.2 INTERVENTORÍA
	3	$ 16.937.368,13	155624	$ 254.060.522,00	$ 203.248.417,60	01. ORBITA-INTUSPEC-TEC 130 OFICIO REMISORIO PAGO No.3 INTERVENTORÍA
	4	$ 16.937.368,13	155624	$ 254.060.522,00	$ 186.311.049,47	01. ORBITA-INTUSPEC-TEC 131 OFICIO REMISORIO PAGO No.4 INTERVENTORÍA
	5	$ 14.566.136,60	43925	$ 156.727.218,00	$ 142.161.081,40	01. ORBITA-INTUSPEC-TEC 171 OFICIO REMISORIO PAGO No.5 INTERVENTORÍA
	6	$ 18.381.889,86	43925	$ 156.727.218,00	$ 123.779.191,54	01. ORBITA-INTUSPEC-TEC 171 OFICIO REMISORIO PAGO No.5 INTERVENTORÍA
	7	$ 6.716.880,78	43925	$ 156.727.218,00	$ 117.062.310,76	01. ORBITA-INTUSPEC-TEC 291 OFICIO REMISORIO PAGO No.6 INTERVENTORÍA
	8	$ 6.716.880,77	43925	$ 156.727.218,00	$ 110.345.429,99	01. ORBITA-INTUSPEC-TEC 292 OFICIO REMISORIO PAGO No.6 INTERVENTORÍA
	9	$ 6.716.880,78	43925	$ 156.727.218,00	$ 103.628.549,21	01. ORBITA-INTUSPEC-TEC 316 OFICIO REMISORIO PAGO No.8 INTERVENTORÍA
	10	$ 6.716.880,76	43925	$ 156.727.218,00	$ 96.911.668,45	01. ORBITA-INTUSPEC-TEC 346 OFICIO REMISORIO PAGO No.9 INTERVENTORÍA
	11	$ 6.716.880,76	43925	$ 156.727.218,00	$ 90.194.787,69	01. ORBITA-INTUSPEC-TEC 346 OFICIO REMISORIO PAGO No.11 INTERVENTORÍA
	12	$ 56.795.045,66	155624	$ 156.727.218,00	$ 33.399.742,03	
Total, facturado:	$ 191.076.948,50	**Saldo del Contrato:**	$404.710.791,50			


Porcentaje del Plazo de Ejecución	**9,80**


Fecha de Corte	**(31/01/2026)**	**(28/01/2026)**	**(31/03/2026)**	**(30/004/2026)**	**(31/05/2026)**	**(30/06/2026)**
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
% Plazo	66,1%	70,57%	75,56%	80,38%	85,36%	90,19%

	INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE $)					
Inversión Programada	$ 246.239.073	$ 280.020.238	$ 355.089.493	$ 403.586.615	$ 329.172.726	
Inversión Ejecutada	$ 233.626.949	$ 191.076.949	$ 233.626.949	$ 233.626.949	$ 233.626.949	$ -
Inversión Pagada						

9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
% Programada	41,33%	47,00%	59,60%	67,74%	55,25%	41,72%
% Ejecutada	32,07%	42,65%	42,65%	42,65%	42,65%	51,53%
% Atraso Acumulado	9,26%	4,35%	16,95%	25,09%	12,60%	-9,81%

Acciones de mejora o plan de contingencia (ver anexo tecnico)	**Se realizo modificatorio para inclusion de items no previstos**





10. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	ERON	Resumen de Actividades	Observación
Actividades Ejecutadas del Contrato	CPMSTUL Tuluá	NPs pendientes	.- Se encuentra en ejecución el modificatorio No.5 del contrato de obra para el proceso de fabricación, importación y nacionalización de los equipos no previstos (NP), adelantando las coordinaciones necesarias con el proveedor para garantizar el cumplimiento de los tiempos estimados de entrega.
	EPMSCLET Leticia	Programacion visita para preparacion analisis de riesgo e instalacion de extintores	.- Analisis de riesgo para la instalación de sistemas portátiles extinción de incendio. - Suministro e instalación de extintores
	CPMSRAM Ramiriquí	Programacion visita para preparacion analisis de riesgo e instalacion de extintores	.- Analisis de riesgo para la instalación de sistemas portátiles extinción de incendio. - Suministro e instalacion de extintores
	PMSHELIC Las Heliconias	Actividades en ejecución	.- Prueba diagnostica especializada - Inspeccon y diagnostico integral
	EPMSCNEI Neiva	Preparacion analisis de riesgo e instalacion de extintores	.- Analisis de riesgo para la instalacion de sis temas portatiles - Suministro e instalacion de extintores
	CPAMSEB El Barne	Programacion de visita para actavidades de obra	.- Pruebas de presion para deteccion de figas - Desmonte de caja gabinete - Reposicion y conexión de gabinete
	PMSLEGU La Esperanza de Guaduas	Programacion de visita para actavidades de obra	.- Pueba diagnostica especializada electrica de aislamiento - Diagnostico de red contra incendios, estaciones de control de drenaje, red de rociadores y salidas hidratantes para bomberos
	CPMSIPI-RM Ipiales	Preparacion analisis de riesgo e instalacion de extintores	.- Prueba diagnostica especializada electrica de aislamineto - Diagnostico de red contra incendios, estaciones de control de drenaje, red de rociadores y salidas hidratantes para bomberos - Inspeccion y diagnostico integral del sistema de bombeo
	CPMSESP Espinal	NPs pendientes	.- Diagnostico Tecnico especializado por proveedor autorizado
	CPAMSPY-ERE Popayán	Programacion de visita para actavidades de obra	.- Suministro, montaje y conexión de gabinete - Prueba de presion para deteccion de fugas - Desmonte de caja de gabinete - Resane de muro a causa de desmonte de gabinete
	COJAM Jamundí	Programacion de visita para actavidades de obra	.- Prueba de presion para deteccion de fugas por tramo de tuberia de RCI - Demoliciion manual de placa contrapiso - Excavacion manual en material comun - Relleno manual con material seleccionado Relleno manual con recebo comun
	EPMSCSM Santa Marta	Preparación NP´s	.- Prueba diagnostica - Diagnostico de red - Estaciones de controles de drenaje, red de rociadores, salidas hidratantes para bomberos - Inspeccion y diagnostico integral del sistema de bombeo de sistema RCI
	CPMSMBUC Bucaramanga	Programacion de visita para actavidades de obra	.- Suministro e instalacion de instalacion de tuberia en acero al carbon con sus respectivos accesorios - Mantenimiento de pintura de tuberia metalica expuesta a interperie - Prueba de presion para deteccion de fugas por tramo - Demolisicion manual de placa de contrapiso -Reposicion y conexion de gabinete contra incendios
	CPAMSGIR Girón	Programacion de visita para actavidades de obra	.- Prueba diagnostica especializada de aislamiento de conductores para acometida - Diagnostido de red contra incendios, estaciones de control de drenaje, red de rociadores, salidas hidratantes para bomberos - Inspeccion y diagnostico integral del sistema de bombeo del sistema de RCI
	CPAMSPA-ERE La Paz	Programacion de visita para actavidades de obra	Programacion de visita para actavidades de obra
	CPMSBEL Bello	Actividades en ejecución	.- Prueba diagnostica especializada electrica de aislamineto - Diagnostico de red contra incendios, estaciones de control de drenaje, red de rociadores y salidas hidratantes para bomberos - Inspeccion y diagnostico integral del sistema de bombeo
	CPMSPTR Puerto Triunfo	Programacion de visita para actavidades de obra	.- Prueba diagnostica especializada electrica de aislamineto - Diagnostico de red contra incendios, estaciones de control de drenaje, red de rociadores y salidas hidratantes para bomberos - Inspeccion y diagnostico integral del sistema de bombeo

	COPED Medellín Pedregal	Actividades en ejecución	.- Prueba diagnostica especializada electrica de aislamineto - Diagnostico de red contra incendios, estaciones de control de drenaje, red de rociadores y salidas hidratantes para bomberos - Inspeccion y diagnostico integral del sistema de bombeo
	COIBA-ERE Ibagué	Programacion de visita para actavidades de obra	Programacion de visita para actavidades de obra

11. POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Seguimiento a Pólizas del Contrato	Póliza No.	310-47-994000012470	Nombre de la Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Anexo No.	4
	Descripción del amparo		Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		16-12-2024	30-10-2025	$	76.218.156,60
	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES		16-12-2024	30-04-2028	$	25.406.052,20
	CALIDAD DEL SERVICIO		30-04-2025	30-04-2030	$	50.812.104,40
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		28-11-2025	01-03-2027	$	674.120.240,40
Aclaración:						

Seguimiento a Pólizas del Contrato	Póliza No.		Nombre de la Aseguradora:		Anexo No.	
	Descripción del amparo		Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	
Aclaración:						

12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Nº. Identificación CC.	Nombre	Profesión	Cargo	% Dedicación	Observaciones
Seguimiento al Personal Mínimo Requerido en el Contrato	19494631	Ricardo Riveros Castelblanco	Ing. Civil	Director de Obra	100%	
	1018416250	Flor Giovanna Casadiegos Navia	Ing. Civil	Residente de Interventoría	100%	
	58603477	Alvaro Yassed Rojas Pabon	Ing. Civil	Residente de Interventoría	100%	
	93412657	Carlos Andres Ramirez Lopez	Ing. Industrial	HSEQ	50%	
	52327225	Ivonne Lucia Geurrero Rojas	Abogada	Abogada	50%	
Observaciones						

13. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombrey Apellido	Nº. Identificación CC.	Cotización Salud	Cotización Pensión	Cotización ARL	Periodo	
					No. de planilla	Desde Hasta
Ricardo Riveros Castelblanco	19494631	$218.900,00			4650330648	Mayo
Flor Giovanna Casadiegos Navia	1018416250	$112.000,00	$448.000,00	$194.900,00	6021308153	Junio
Diego Edicson Garcia Pulido	86065864	$180.000,00	$720.000,00	$313.200,00	6023473089	Junio
Carlos Andres Ramirez Lopez	93412657	$213.200,00	$855.200,00	$372.100,00	6022650351	Junio
Angela Maria Ramirez Salgado	52429588	$280.000,00	$1.120.000,00	$487.000,00	6019613607	Mayo
Tania Paola Florez Guerrero	1013633543	$144.000,00	$576.000,00	$18.800,00	6024490866	Junio
Observaciones						

14. RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	No. de Informe	Desde	Hasta	Mes	Nombre del Supervisor	Publicado en SECOP II
Relación de Informes de Supervisión	Informe N1	16-12-2024	15-01-2025	Enero	Karina Romero	No
	Informe N2	16-01-2025	15-02-2025	Febrero	Karina Romero	No
	Informe N3	16-02-2025	15-03-2025	Marzo	Karina Romero	No
	Informe N4	16-03-2025	15-04-2025	Marzo	Karina Romero	No
	Informe N5	16-04-2025	15-05-2025	Mayo	Karina Romero	No
	Informe N6	16-05-2025	15-06-2025	Junio	Karina Romero	No
	Informe N7	16-06-2025	31-07-2025	Julio	Karina Romero	No
	Informe N8	01-08-2025	31-08-2025	Agosto	Leonardo Vela	No
	Informe N9	01-09-2025	30-09-2025	Septiembre	Karina Romero	No
	Informe N10	01-10-2025	31-10-2025	Octubre	Karina Romero	No
	Informe N11	01-11-2025	30-11-2025	Noviembre	Karina Romero	No
	Informe N12	01-12-2025	31-12-2025	Diciembre	Karina Romero	No
	Informe N13	01-01-2026	30-01-2026	Enero	Karina Romero	No
	Informe N14	01-02-2026	28-02-2026	Febrero	Karina Romero	No
	Informe N15	01-03-2026	30-03-2026	Marzo	Karina Romero	No
	Informe N16	01-04-2026	30-04-2026	Abril	Karina Romero	No
	Informe N17	01-05-2026	30-05-2026	Mayo	Karina Romero	No
	Informe N18	01-06-2026	30-06-2026	Junio	Karina Romero	No
Observaciones						

15. COMUNICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Nº de Radicado	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Medio de Radicación	Fecha de Respuesta	Respuesta o Tramite
ORBITAINT/USPEC-TEC-404-23	06-may-26	RADICACIÓN INFORME MENSUAL INTERVENTORPIA No. 16 ABRIL	Interventoría	correo electronico	N/A	N/A
ORBITA-INT/USPEC-TEC-405-23	25-may-26	REMISION DOCUMENTOS PARA PAGO No.16 DE INTERVENTORÍA DEL PERIODO DEL 16 DE MARZO DE 2026 AL 15 DE ABRIL DE 2026.	Interventoría	correo electronico	N/A	N/A
ORBITA-INT/USPEC-TEC-406-23	25-may-26	DESGLOSE DE IVA POR ESTABLECIMIENTO DEL PERIODO DEL DEL PERIODO DEL 16 DE MARZO DE 2026 AL 15 DE ABRIL DE 2026.	Interventoría	correo electronico	N/A	N/A
ORBITA-INT/USPEC-TEC-407-23	26-may-26	TRASLADO OFICIO MANT. REDINCENDIOS-310-2026 INSTALACIÓN Y ENTREGA DE GABINETES CPAMSEB EL BARNE Y CPMSBUC BUCARAMANGA	Interventoría	correo electronico	N/A	N/A
MANT. REDINCENDIOS-307-2026	04-may-26	INFORMES SEMANALES 71 Y 72	CONSORCIO USPEC I&D 021	correo electronico	N/A	N/A
MANT. REDINCENDIOS-308-2026	04-may-26	INFORME MENSUAL NO. 16 ABRIL	CONSORCIO USPEC I&D 022	correo electronico	N/A	N/A
MANT. REDINCENDIOS-309-2026	25-may-26	INFORMACION MODIFICATORIO NO.5 - FRENTE TULUÁ	CONSORCIO USPEC I&D 023	correo electronico	N/A	N/A

MANT. REDINCENDIOS-310-2026	25-may-26	INSTALACIÓN Y ENTREGA DE GABINETES	CONSORCIO USPEC I&D 024	correo electronico	N/A	N/A
MANT. REDINCENDIOS-311-2026	26-may-26	REMISION DE LINEA DE TIEMPO, SOPORTES TECNICOS Y DETERMINACIONES ADOPTADAS	CONSORCIO USPEC I&D 025	correo electronico	N/A	N/A

Seguimiento a Control del Riesgo del Contrato	Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 se realizó seguimiento permanente a los riesgos asociados a la ejecución contractual, evidenciándose que el contrato continuó condicionado por la ejecución del Modificatorio No. 5, correspondiente a la fabricación, importación y nacionalización de los equipos no previstos (NP) requeridos para el sistema de protección contra incendios del establecimiento de Tuluá. La interventoría informó que se adelantan las coordinaciones con el proveedor para garantizar el cumplimiento de los tiempos estimados de entrega. En cuanto al seguimiento técnico, se mantuvieron observaciones sobre los entregables asociados a los ítems no previstos, evidenciándose que algunos informes técnicos requeridos para pruebas de redes contra incendio e inspección y diagnóstico de equipos aún no habían sido presentados por el contratista, situación que continúa siendo objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Respecto al control de incidentes, durante el periodo informado no se registraron incidentes asociados a la ejecución del contrato, lo que evidencia que las actividades desarrolladas no generaron eventos que comprometieran la seguridad del proyecto. Asimismo, no fue necesario efectuar verificaciones sobre disponibilidad o estado de equipos durante el periodo reportado, por cuanto dichas actividades no aplicaban para el avance contractual de este mes.
Seguimiento a Gestión Ambiental del Contrato	Para el periodo evaluado no se evidenciaron actividades constructivas o de intervención en los establecimientos penitenciarios, toda vez que durante las semanas comprendidas entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 únicamente se desarrollaron actividades de carácter administrativo relacionadas con el seguimiento contractual. En consecuencia, no se reportaron impactos ambientales derivados de la ejecución de obra ni se registraron novedades relacionadas con manejo de residuos, control ambiental o afectaciones al entorno. La interventoría mantiene el seguimiento a las obligaciones ambientales mediante la revisión de los planes complementarios del contratista, encontrándose pendiente la subsanación de las observaciones formuladas por el área HSEQ correspondientes a los informes mensuales No. 9 al No. 17.
Seguimiento a Seguridad Industrial y Señalización	Durante el periodo objeto del informe, la interventoría efectuó seguimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Se verificó que las planillas correspondientes al personal del contratista se encontraban en proceso de revisión, razón por la cual no fueron incorporadas en el presente informe. Asimismo, se verificó el cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social mediante el Anexo No. 03 – Planillas. Respecto a la entrega de elementos de protección personal (EPP) y dotación, la interventoría indicó que este aspecto hace parte de los informes mensuales del contratista, específicamente dentro del reporte de los planes complementarios, manteniéndose el seguimiento a través de dichos documentos. En relación con la señalización, se evidenció que dentro de los entregables técnicos pendientes continúa el informe de inspección y diagnóstico del sistema de bombeo, el cual contempla la evaluación de la señalización general de la estación de bombeo, por lo que este aspecto permanece sujeto a revisión y aprobación una vez el contratista allegue la documentación correspondiente.

16. REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro Fotográfico



ERON TULUA



ERON BUCARAMANGA



ERON LETICIA



ERON PEDREGAL



ERON IPIALES



ERON POPAYAN



ERON PUERTO TRIUNFO



ERON RAMIRIQUI

Registro Fotográfico



ERON BELLAVISTA



ERON GUADUAS



ERON COMBTIA



ERON ESPINAL



ERON GIRON



ERON GUADUAS



ERON HELICONEAS



ERON IBAGUE

17. CONCEPTO TECNICO DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Pronostico basado en la programación	De acuerdo con la programación vigente, el contrato continuará con la ejecución de las actividades previstas en el Modificatorio No. 5, principalmente las relacionadas con la fabricación, importación y nacionalización de los equipos correspondientes a los ítems no previstos (NP) para el establecimiento de Tuluá. La interventoría informó que se adelantan las coordinaciones con el proveedor para garantizar el cumplimiento de los tiempos estimados de entrega y que el contratista presentó una programación ajustada conforme al modificatorio. No obstante, el cronograma evidencia un atraso originado por la demora en la expedición y aprobación del Modificatorio No. 5, razón por la cual el desarrollo de las actividades futuras dependerá del cumplimiento de la programación actualizada y de la entrega oportuna de los equipos pendientes.
Diagnostico basado en la programación	Durante el periodo evaluado no se desarrollaron actividades técnicas en los establecimientos penitenciarios, realizándose únicamente actividades administrativas y de seguimiento contractual. Se mantiene vigente la programación ajustada derivada del Modificatorio No. 5; sin embargo, la interventoría identifica que el cronograma presenta retrasos asociados al tiempo requerido para la aprobación del modificatorio por parte de la entidad. Asimismo, permanecen pendientes la entrega y subsanación de diversos entregables técnicos de la Acta Parcial No. 2, así como la atención de las observaciones formuladas por la interventoría respecto a varios establecimientos, lo que limita el avance físico del contrato conforme a la programación prevista.
Problemas, Dificultades y Soluciones Planteadas	**Problemas y dificultades identificadas:** .- Persisten retrasos en la ejecución derivados de la aprobación tardía del Modificatorio No. 5. .- El contratista aún no ha atendido en su totalidad los requerimientos realizados por la interventoría para subsanar las no conformidades identificadas en los entregables de la Acta Parcial No. 2. .- Continúan pendientes actividades y entregables técnicos en varios establecimientos, entre ellos Leticia, El Barne, y Popayan. .- Permanecen sin presentar algunos informes técnicos requeridos, entre ellos los relacionados con pruebas de redes contra incendio y diagnósticos de equipos. **Soluciones planteadas:** .- Seguimiento permanente mediante mesas de trabajo y requerimientos formales al contratista. .- Continuación del proceso de revisión y aprobación de los entregables pendientes. .- Ejecución de la programación ajustada conforme al Modificatorio No. 5 para recuperar el avance del contrato. .- Coordinación permanente con el proveedor para garantizar la fabricación y entrega de los equipos correspondientes a los ítems no previstos.
Desempeño de la Interventoría	Durante el periodo de mayo de 2026, la interventoría desarrolló las actividades de seguimiento administrativo y técnico previstas contractualmente, entre las cuales se destacan: Radicación del informe mensual de interventoría correspondiente al periodo anterior. Remisión de la documentación requerida para el trámite de pago. Seguimiento a la programación del contrato y al avance del Modificatorio No. 5. Asistencia en dos comités de seguimiento con la entidad. Seguimiento a los ítems no previstos y a las actividades pendientes en los diferentes establecimientos.
Alertas juridicas del contrato	Como principal alerta jurídica se identifica que el trámite y la expedición del Modificatorio No. 5 requirieron un tiempo considerablemente superior al inicialmente previsto, situación que impactó directamente el cronograma contractual e impidió el desarrollo oportuno de las actividades asociadas a los ítems no previstos. En consecuencia, la interventoría considera procedente evaluar e implementar los mecanismos contractuales necesarios para reponer o compensar el tiempo afectado por dicha circunstancia, con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato y evitar posibles afectaciones al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

18. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NUMERO DE FOLIO	SI /NO

1	Reunión Virtual de seguimiento, de los contratos 273- 2024 y 272-2024	1	NO
2	Reunión Virtual de seguimiento, de los contratos 273- 2024 y 272-2024	1	NO
3	Respuesta oficio MANT. REDINCENDIOS-305-2026	1	NO
		1	NO
		1	NO

Firmas

Nombre del supervisor: Karina Romero Suarez

Firma:

Nombre del apoyo a la supervisiòn: John Cervera Lara

Firma:

Vo Bo John Cortés Bocanegra
Coordinador SCC

Validó César Parra
Apoyo Técnico SCC