UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL JUNIO

No. 10

BOGOTÁ D.C. 15 JULIO DE 2026

Contrato/Conveni **No. 257 DE 2025**

Subdirección de Construcción y Conservación

USPEC

USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME

No. del Informe	9	Periodo del Informe				Fecha de Elaboración del Informe
		Desde	26/05/2026	Hasta	26/0/2026	15/07/2026

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. del Contrato de Interventoría	257-2025	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		miércoles, 27 de agosto de 2025	3.8	16/09/2025	miércoles, 31 de diciembre de 2025	viernes, 31 de julio de 2026

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	TOTALL INC SAS BIC	CARRERA 47 A NO. 93 – 41 BOGOTÁ	901.620.351-9.	3112004625	totallincsasbic@gmail.com
	Representante legal	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL			

Información del Contrato de interventoría	Estado	Plazo Faltante	Enlace SECOP II	Enlace Carpetas	Valor Inicial del Contrato	Valor Final del Contrato
	Ejecución	0.80	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER	$ 666,337,578.00	$ 901,459,553.00

Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA O DE EMERGENCIA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

No. del Contrato de Obra	238-239-240 de 2025	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		28/07/2025	3.00	16/09/2025	31/12/2025	31/07/2026

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CTO 238 GRUPO 1-H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	Cra. 6 N°. 53-29 OF 604 TORRE EMPRESARIAL SANTA MONICA - Urb Rincón de piedra pintada, en Ibagué (Tolima)	900431716-9	608-2553520	gerencia@hahconstrucciones.com
	Representante legal				

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CTO 239 GRUPO 2 CONSORCIO MANTENIMIENTOS EMERGENCIAS 2025	Calle 145 # 7 A – 40, casa 26, en Bogotá D.C.	901972552-2	3183903694	licitaciones.cau@gmail.com
	Representante legal				

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CTO 240 GRUPO 3 CONSORCIO ADECUACIONES 2025	Calle 9 A No. 13-35, Valledupar-Cesar	901974032-3	3215389809	aegnardos02@gmail.com
	Representante legal				

Localización	Regional	Departamento	Municipio	ERON	Coordenada	
					Latitud N	Longitud E
	G1-CENTRAL					
	G2-OCCIDENTE-VIEJO CALDAS					
	G3-ORIENTE-NORTE-NOROESTE					

4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Supervisor actual	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1,065,372,283	KARINA JOHANA ROMERO SUÁREZ	Sub. De Construcción y Conservación		16/09/2025	A LA FECHA

Apoyo Supervisor actual	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1,003,496,326	CESAR AUGUSTO CASTELLANOS CRUZ	Sub. De Construcción y Conservación		26/05/2025	A LA FECHA

Supervisores anteriores	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1,026,554,798	OSCAR JULIAN COBOS CORTES	Sub. De Construcción y Conservación		16/09/2025	25/05/2026

Supervisores anteriores	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta

Relación de Visitas Realizadas por el Supervisor o Apoyo a la Supervisión	N° de Visitas	Fecha de la Visita	Recomendaciones de la Visita

Relación de Comités Realizados	N° de Comites	Fecha del comité	Compromisos
	1	12/06/2025	En el comité realizado durante el mes de JUNIO se socializaron las ODS que fueron aprobadas por parte de la Supervisión, y de igual forma se evaluaron los avances de obra de las ODS aprobadas previamente. En concreto, se presentaron los lineamientos de las nuevas ODS aprobadas, se actualizó el estado de ejecución de obra de las ODS anteriores, se revisaron los indicadores de avance y se resaltaron los logros y las dificultades encontradas hasta la fecha. \\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER\2. Actas\6-ACTAS DE REUNION COMITES

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Información presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP			Certificado de Registro Presupuestal-RP			
	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha		Valor
	CDP No: 23925	26/02/2025	666,337,578.00	RP-123925	11/09/2025	$	666,337,578.00

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tipo de Modificación	Descripción	Fecha	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
Otro Si N° 1	Prorroga No.1-Prorrogar el contrato USPEC-CTO-257-2025. Hasta el 31 DE MARZO DE 2026, para continuar con su ejecución y cumplimiento contractual.	24/12/2025	N/A	N/A	N/A

Modificaciones al contrato	Otro Si N° 2	Adición No.1- Adicionar el CONTRATO No USPEC-CTO-257-2025, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($235.121.975,00) para un valor total del contrato de NOVECIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($901.459.553 M/CTE)	27/03/2026	59026	$	235,121,975.00
		Total de Modificaciones			**$**	**235,121,975.00**

7. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA							
	Acta No.	**Tipo de acta**	**Fecha de inicio de la suspensión (Si aplica)**	**Fecha de reinicio (Si aplica)**	**Plazo de la suspensión días (Si aplica)**	**Fecha de terminación final**	
Relación de Actas	**Acta N°. 1**	**Acta de Inicio**				**31/12/2025**	

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	Valor Adicional	Valor Actualizado	Valor del Anticipo	Valor Anticipo en Fiducia	Valor anticipo pagado
	666,337,578.00	#¡VALOR!	$ 666,337,578.00	N/A	N/A	N/A

Pagos Realizados

Periodo Facturado Desde	Periodo Facturado Hasta	N°. de Factura	Fecha de la Factura	Concepto	Valor del Acta
8/10/2025	31/10/2025	FEV-246	19/11/2025	ACTAS: G-2. CTO 239-2025 CUENTA DE COBRO No. 1: EPMSC PUERTO TEJADA ACTA PARCIAL No. 1 , COJAM JAMUNDÍ ACTA PARCIAL No. 1, COIBA IBAGUÉ (Picaleña) ACTA PARCIAL 1.	$38,444,854.90
8/10/2025	29/10/2025	FEV247	19/11/2025	SOBRE ACTAS: G-1. CTO 238-2025 1.00 79,985,957.28 79,985,957.28 CUENTA DE COBRO No. 1: DE LOS ESABLECIMIENTOS EPMSC CHIQUINQUIRÁ - EPMSC-RM VILLAVICENCIO EPMSC FLORENCIA - RM PAS ERE BOGOTÁ D.C - EPMSC JP ESPINAL - EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO - COMEB BOGOTA LA PICOTA PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	$95,183,289.16
8/10/2025	4/12/2025	FEV-250	11/12/2025	EPMSC PUERTO TEJADA ACTA PARCIAL No.2 (ODS G2-007 P1), EPAMS CAS ERE POPAYAN ACTA PARCIAL No.1 (ODS-G2-009 P1 Y ODS-G2-010 P1), COJAM JAMUNDI ACTA PARCIAL No.2 (ODS G2-002 FINAL), COJAM JAMUNDI ACTA PARCIAL No.3 (ODS G2-001 FINAL Y ODS G2-003 FINAL), COMPLEJO CARCELARIO COIBA IBAGUE ACTA PARCIAL No.2 (ODS G2-004 FINAL Y ODS G2-005 FINAL), COMPLEJO CARCELARIO COIBA IBAGUE ACTA PARCIAL No.3 (ODS G2-011 FINAL),	$85,379,667.87
8/10/2025	4/12/2025	FEV-251	11/12/2025	COCUT CUCUTA ACTA PARCIAL No.1 (ODS G3-004 FINAL) – EP PUERTO TRIUNFO ACTA PARCIAL No.1 (ODS G3-001 FINAL - ODS G3-002 FINAL - ODS G3-003 FINAL)	$31,375,171.98
16/10/2025	28-11-20265	FEV-252	15/12/2025	EPMSC CHIQUINQUIRÁ ACTA PARCIAL No.2 (ODS G1-001 P2) CPMS BOGOTA LA MODELO ACTA PARCIAL No.1 (ODS G1-012 P1 Y ODS G1-013 P1) EPMSC JP ESPINAL ACTA PARCIAL No.2 (ODS G1-005 FINAL) RM PAS ERE BOGOTÁ D.C ACTA PARCIAL No.2 (ODS G1-004 P2) COMEB BOGOTA LA PICOTA ACTA PARCIAL No.3 (ODS G1-010 P3) COMEB BOGOTA LA PICOTA ACTA PARCIAL No.4 (ODS G1-011 P4) EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO ACTA PARCIAL No.2 (ODS G1-007 P2)	$55,525,015.67
6/02/2026	13/02/2026	FPV-16	16/03/2026	EPAMS CAS GIRON ACTA PARCIAL No.1 (ODS G3-010 FINAL Y ODS G3-012 FINAL)	$20,496,244.49
19/11/2020	16/01/2026	FEV259	16/03/2026	EPMSC PUERTO TEJADA ACTA PARCIAL No.3 (ODS-G2-007 FINAL), EPMSC TUMACO ACTA PARCIAL No.1 (ODS G2-008 FINAL), EPMSC COJAM JAMUNDÍ ACTA PARCIAL No.4 (ODS G2-012 FINAL)	$21,555,532.52
(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		$ -
			Valor Acumulado Pagado		$347,959,776.59

	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
Facturación del contrato 238 GRUPO 1	No. 1	$ 542,812,698.51	101725	$ 1,356,600,000.00	$ 813,787,301.49	INT-USPEC-257-058-14- nov-25
	No. 2	$ 316,648,897.60	101725	$ 1,356,600,000.00	$ 497,138,403.89	INT-USPEC-257-095 09-12-2025
Total, facturado:		Saldo del Contrato:	$ 497,138,403.89		EN PROCESO DE RADICACION	

	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
Facturación del contrato 239 GRUPO 2	No. 1	$ 219,243,898.99	$ 101,525.00	$ 1,179,520,000.00	$ 960,276,101.01	INT-USPEC-257-058 - 14-NOV-25
	No. 2	$ 486,904,458.96	$ 101,525.00	$ 1,179,520,000.00	$ 473,371,642.05	INT-USPEC-257-089 03- dic-25
Total, facturado:		Saldo del Contrato:	$ 473,371,642.05		EN PROCESO DE RADICACION	

	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
Facturación del contrato 240 GRUPO 3	No. 1	$ 178,926,804.51	101825	$ 1,263,880,000.00	$ 1,084,953,195.49	CA25-023-2025 - 04- dic-25
Total, facturado:		Saldo del Contrato:	$ 1,084,953,195.49		EN PROCESO DE RADICACION	


Porcentaje del Plazo de Ejecución	98.61%


Fecha de Corte	(30/09/2025)	(31/10/2025)	(30/11/2025)	(31/12/2025)	(31/01/2026)	(28/02/2026)
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
% Plazo	45.99%	56.79%	66.55%	77.35%	87.80%	98.61%
	INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE $)					
Inversión Programada	$ 343,367,833.56	$ 448,757,960.69	$ 554,148,087.83	$ 649,339,170.40	$ 697,296,239.60	$ 791,525,461.17
Inversión Ejecutada	343,367,834	$ 448,757,961	$ 554,148,088	$ 649,339,170	$ 697,296,240	$ 791,525,461
Inversión Pagada	$ -	$ 133,628,144	$ 250,382,984	$ 250,382,984	$ 347,959,777	$ 347,959,777

9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% Programada	46%	57%	67%	77%	88%	99%
% Ejecutada	46%	57%	67%	77%	88%	99%
% Atraso Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Acciones de mejora o plan de contingencia (ver anexo tecnico)	





10. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	ERON	Resumen de Actividades	Observación

Actividades Ejecutadas del Contrato	**G1 - Complejo la Picota Bogotá - Establecimiento La Modelo Bogotá - Establecimiento de Neiva - Establecimiento de Villavicencio**	Al corte del mes de junio de 2026, el Contrato de Obra No. USPEC-CTO-238-2025 – Grupo 1 presenta un avance físico general del 82,35%, correspondiente a catorce (14) Órdenes de Servicio (ODS) finalizadas de un total de diecisiete (17) ejecutables. Las ODS culminadas continúan en proceso de cierre técnico y administrativo mediante la consolidación de la documentación contractual y la atención de observaciones pendientes. Las ODS G1-002 (EPMSC RM Villavicencio), G1-009 (EPMSC Leticia), G1-012 y G1-013 (CPMS Bogotá – La Modelo), G1-015 (EPMSC RM Neiva) y G1-021 (CPMMSFFA Facatativá) presentan retrasos frente a los cronogramas aprobados. En consecuencia, la Interventoría mantiene un seguimiento permanente mediante requerimientos y planes de contingencia orientados a recuperar los tiempos de ejecución. En términos generales, el contrato presenta un comportamiento favorable, concentrándose los esfuerzos en la culminación de las ODS pendientes y en el cierre técnico y administrativo de las intervenciones finalizadas, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el adecuado desarrollo del proyecto.	
	G2- Pereira - Armenia - POPAYAN	Al corte del mes de junio de 2026, el Contrato de Obra No. USPEC-CTO-239-2025 – Grupo 2 registra veintitrés (23) Órdenes de Servicio (ODS) aprobadas, de las cuales dieciocho (18) se encuentran finalizadas y cinco (5) continúan en ejecución, alcanzando un avance físico del 78,26%. En términos financieros, el contrato presenta una ejecución del 96,46%, evidenciando un adecuado nivel de compromiso de los recursos asignados. Las ODS G2-009 y G2-010 (EPAMS CAS ERE Popayán), G2-016 y G2-017 (Reclusión de Mujeres de Pereira) y G2-023 (Reclusión de Mujeres de Armenia) continúan en ejecución y son objeto de seguimiento permanente por parte de la Interventoría debido a ajustes en la programación y condiciones operativas propias de los establecimientos. Durante el periodo, la Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), reiterando la necesidad de fortalecer la entrega oportuna de los informes mensuales y de la documentación requerida para el cierre técnico y administrativo de las ODS finalizadas. En términos generales, la ejecución del contrato presenta un comportamiento favorable, concentrándose los esfuerzos en la culminación de las órdenes de servicio pendientes, la recuperación de los cronogramas de ejecución y la consolidación de los cierres técnicos y administrativos, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.	
	G3 - CARTAGENA - Valledupar - Puerto Triunfo - RM Bucaramanga	Al cierre del mes de junio de 2026, el Contrato de Obra No. USPEC-CTO-240-2025 – Grupo 3 presenta un avance físico aproximado del 84%, correspondiente a veintiuna (21) Órdenes de Servicio finalizadas físicamente, cinco (5) en ejecución y una (1) cancelada por la USPEC. Las intervenciones ejecutadas permitieron atender emergencias de tipo eléctrico, sanitario, hidrosanitario, estructural y locativo en establecimientos penitenciarios priorizados por la Entidad. Las ODS G3-009 (EPMSC Cartagena), G3-013 y G3-017 (EP Puerto Triunfo), G3-025 (EPAMS CAS Valledupar) y G3-030 (Reclusión de Mujeres de Bucaramanga) continúan en ejecución y presentan retrasos frente a la programación inicial, por lo cual la Interventoría mantiene seguimiento permanente y solicita la implementación de acciones orientadas a la recuperación de los cronogramas establecidos. En el componente financiero, el contrato registra un avance aproximado del 97,94%, con Órdenes de Servicio aprobadas por valor de $1.856.763.479,15 frente al valor total asignado de $1.895.820.000,00, manteniéndose recursos disponibles para la atención de posibles necesidades adicionales priorizadas por la USPEC. Durante el periodo, la Interventoría realizó seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato, incluyendo la revisión de la Cuenta de Cobro No. 4, sobre la cual se formularon observaciones relacionadas con documentación técnica y soportes requeridos para continuar con el trámite correspondiente. En términos generales, el contrato presenta un comportamiento favorable, concentrándose los esfuerzos en la culminación de las intervenciones pendientes y en la consolidación de los cierres técnicos, administrativos y financieros de las ODS finalizadas, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada atención de las necesidades de infraestructura priorizadas.	

11. POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Póliza No.	21-44-101479104	**Nombre de la Aseguradora:**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**	**Anexo No.** 0
Seguimiento a Pólizas del Contrato	**Descripción del amparo**		**Vigencia** **Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		16/09/2025	14/07/2026	$ 199,901,273.40
	PRESTACIONES SOCIALES		16/09/2025	14/01/2029	$66,633,757.80
	CALIDAD DEL SERVICIO		14/01/2026	14/01/2031	$133,267,515.60
Aclaración:					

12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Nº. Identificación CC.	**Nombre**	**Profesión**	**Cargo**	**% Dedicación**	**Observaciones**
Seguimiento al Personal Mínimo Requerido en el Contrato	80,073,262	RICARDO JOSÉ MANSILLA B		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	100%	
	79505973	JAVIER CRISTOBAL PEREZ AMARIS		RESIDENTE DE OBRA NO.1	100%	
	1022388512	JAVIER RICARDO MORENO MOLINA		RESIDENTE DE OBRA NO.2	100%	
	1070307635	PAULA ANDREA ESPINEL ALFONSO		RESIDENTE DE OBRA NO.3	100%	
	1233491368	CRISTIAN STIVEN RODRIGUEZ LEAL		RESIDENTE DE OBRA NO.4	100%	
	27,602,678	CARLA MARIA BECERRA BARRIOS		RESIDENTE DE OBRA NO.5	100%	
	52,058,434	NELLY YANETH ALGARRA RODRIGUEZ		RESIDENTE DE OBRA NO.6	100%	
	1,094,411,216	INGRID LIZETH RIVERA VEGA		PROFESIONAL SST	100%	
	10,260,102	JESUS ALBERTO LOPEZ VELANDIA		PROFESIONAL ELECTRICO	30%	
	19079511	JUAN GUSTAVO MAHECHA BAUTISTA		PROFESIONAL MECANICO	30%	
Observaciones						

13. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombrey Apellido	**Nº. Identificación CC.**	**Cotización Salud**	**Cotización Pensión**	**Cotización ARL**	**Período** **No. de planilla**	**Desde**	**Hasta**
RICARDO JOSÉ MANSILLA B	80,073,262	SANITAS	PORVENIR	COLMENA			
JAVIER CRISTOBAL PEREZ	79,505,973	SANITAS	PORVENIR	COLMENA	9492697774		
JAVIER RICARDO MORENO	1,022,388,512	SANITAS	PORVENIR	COLMENA	9492697774		

PAULA ANDREA ESPINEL	1,070,307,635	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA SEGUROS	9492629830
CRISTIAN STIVEN RODRIGUEZ	1,233,491,368	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9493725718
CARLA MARIA BECERRA BARRIOS	27602678	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9493148583
NELLY YANETH ALGARRA	52.058.434	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9493275260
INGRID LIZETH RIVERA VEGA	1,094,411,216	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9491754195
JESUS ALBERTO LOPEZ	10,260,102	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9491754195
JUAN GUSTAVO MAHECHA	19,079,511		PORVENIR	COLMENA	9491754195

Observaciones

14. RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Relación de Informes de Supervisión

No. de Informe	Desde	Hasta	Mes	Nombre del Supervisor	Publicado en SECOP II
Informe N1	16/09/2025	26/09/2024	Septiembre	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N2	26/09/2025	26/10/2025	Octubre	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N3	26/10/2025	26/11/2025	Noviembre	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N4	26/11/2025	26/12/2025	Diciembre	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N5	26/12/2025	26/01/2026	Enero	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N6	26/01/2026	26-02-02026	Febrero	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N7	26/02/2026	26/03/2026	Marzo	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N8	26/03/2026	26/04/2026	Abril	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N9	26/04/2026	26/05/2026	Mayo	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N10	26/05/2026	26/06/2026	Junio	KARINA JOHANA ROMERO	

Observaciones

15. COMUNICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Nº de Radicado	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Medio de Radicación	Fecha de Respuesta	Respuesta o Tramite
1	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER\4. Correspondencia\1	CORRESPONDENCIA ENVIADA	Interventor	Correo electrónico		
2	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER\4. Correspondencia\2	CORRESPONDENCIA RECIVIDA	Interventor	Correo electrónico		

Seguimiento a Control del Riesgo del Contrato

Se presenta la actualización de las hojas de vida de los equipos que fueron revisados por los tecnicos de obra, como soporte de las intervenciones se presentan los informes por parte de la Interventoría de obra.

Seguimiento a Gestión Ambiental del Contrato	A la fecha del corte del informe, el contrato cuenta con el personal encargado de realizar el buen manejo de la seguridad industrial. Se presenta el informe mensual de Interventoria
Seguimiento a Seguridad Industrial y Señalización	A la fecha del corte del informe, el contrato cuenta con el personal encargado de realizar el buen manejo de la seguridad industrial. Se presenta el informe mensual de Interventoria.

16. REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro Fotográfico

ESTABLECIMIENTO DE POPAYAN





ESTABLECIMIENTO DE POPAYAN






ESTABLECIMIENTO DE RM PEREIRA






ESTABLECIMIENTO RM ARMENIA






Diagnostico basado en la programación	Se han ejecutado a cabalidad las correspondientes funciones de la interventoria, acorde a tiempos de validacion de ordenes de servicio, visitas diagnosticos, presentacion de informes,

Problemas, Dificultades y Soluciones Planteadas	• Existen jornadas reducidas de trabajo causadas por los procesos de la guardia • No se permite trabajar los fines de semana • No se permiten jornadas extendidas de trabajo • El seguimiento al total de los frentes de obra por parte de la interventoria con el contratista de obra, se evidencia un buen tiempo de ejecución de las ods por cada establecimiento,
Desempeño de la Interventoria	El contrato de Interventoría Contratada por la USPEC, tiene la obligación de ejercer la representación de la Entidad ante el contratista y que está encargada de hacer el seguimiento técnico del contrato. Dada la naturaleza del objeto contractual y los proyectos que ejecuta la entidad, el control que ejerce el interventor puede incluir el seguimiento administrativo, financiero, legal y ambiental, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del contrato y a las obligaciones del contratista. De acuerdo a lo definido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la USPEC, el cual forma parte integral del contrato238-239-240 de 2025. La interventoria en cumplimiento de sus funciones contractuales ha ejecutado la revision de documentos radicados por contratista y socializado las notificaciones emitidas por la USPEC a contratista, ha revisado y aprobado la informacion presentada para la ejecucion de ODS, ha llevado el seguimiento a la ejecucion de ODS aprobadas y la verificacion del cumplimiento de los requerimientos tecnicos contractuales hacia el contratista.

Alertas juridicas del contrato	El desempeño de los contratistas ha sido receptivo y están trabajando conforme a lo acordado en el anexo técnico. Por ende no se cuentan con alertas jurídicas.

18. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NUMERO DE FOLIO	SI /NO

Firmas

Nombre del supervisor: KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ

Firma: _____

Nombre del apoyo a la supervisiòn: CESAR AUGUSTO CASTELLANOS CRUZ

Firma: _____

JOHN CORTÉS
Vo Bo John Cortés Bocanegra
Coordinador SCC

Validó César Parra
Apoyo Técnico SCC