Viernes, 07 - Agosto / 2026 Clima: Soleado.
Actividad del dia:

- Sin Actividad, dia festivo por posesión del presidente de la republica.

Sabado, 08 - Agosto / 2026 Clima: Soleado.
Actividad del dia:

Frente No. 1.
- Instalación gramaquin en plazoleta (Arbd samaan.)
- Retiro escombros con retroexcavadora y Volquetas.
- Conformación y Compactación subbase ciclovia altrente CAI.

Frente No. 2.
- Excavación manual para instalación de Sardinel prefabricado. Sobre la Calle 101 detras de Cancha sintetica.
- Instalación de Sardinel prefabricado sobre Calle 100 con 34.
- Pega de mamposteria estructural reforzado con dovelas.

Lunes, 10 - Agosto / 2026 Clima: Soleado.
Actividad del dia:

Frente No1 y No. 2
- Se realizan actividades de pega de mamposteria estructural
- Instalación bordillos prefabricados sobre Calle 100 y Calle 101.
- Se da inicio con el montaje de estructura metalica en chiringuitos.

▶▶ Aproximadamente a la 7:34 am se presenta fuerte temblor ocacionando emergencias en el pais donde cali y todo el Sector se vio muy afectado ocacionando gran preocupación en la obra pues por obvias razones los trabajadores estaban muy angustiados por sus familias lo que se represento un bajo rendimiento en las labores de la Obra.

Martes, 11- Agosto /2026 Clima: Soleado.
Actividad del día:

Frente No. 1.
- Encofrado para fundición de sardineles, Cierre de pista de trote.
- Conformación y Compactación pista de trote y ciclorruta.
- Instalación reja enrrollable metalica para chirriguitos.
- Se realiza imprimación de pista de trote para fundición con asfalto de 2" de h.

Frente No. 2.
- Instalación de sardinel prefabricado sobre la Calle 100 y Cra 34.
- Excavaciones manuales para instalación tuberias acueducto y alcantarillado sanitario.
- Pega de ladrillo estructural con dovelas y refuerzo horizontal.

Miercoles, 12- Agosto/2026 Clima: Soleado.
Actividad del día:

Frente No. 1
- Instalación estructura metalica para chirriguitos.
- Encofrado y fundición de bordillos para sendero peatonal frente al CAI.
- Encofrado para fundición de vigas aereas y mesones para chirriguitos.
- Instalación de gramoquín plazoleta Artid Samaín.

Frente No. 2
- Encofrado para fundición de sardinel sendero peatonal Calle 100 con 34.
- Excavación para fundición de trampa grasas y Cajas domiciliarias.
- Fundición de trampa de grasas para chirriguito #21.
- Pega de ladrillo estructural con dovelas y refuerzo horizontal.
- fundición ciclorruta con asfalto de espesor 5".

↳ Se realiza ensayo de densidades con cono de arena a capa Subbase en pista de trote y ciclorruta sobre Calle 101.

Jueves, 13- Agosto /2026 Clima: Soleado.
Actividad del dia:

Frente No. 1
- Instalacion estructura cubierta para chiringuitos.
- Encofrado y fundicion sardinel para sendero ciclorruta.
- Instalacion de gramaquin plazoleta arbol Samán.

Frente No. 2.
- Fundicion de sardinel sendero peatonal calle 100 con 34.
- Fundicion de trampa grasa y Cajas Domiciliarias chiringuitos.
- Pega ladrillo estructural con dovelas y refuerzo horizontal.

Observación: No fue posible disponer de la maquinaria requerida debido afectaciones logisticas ocacionadas por el sismo.

Viernes, 14- Agosto /2026 Clima: Calido.
Actividad del dia:

Frente No. 1
- Conformacion y Compactacion de material granular subbase para sendero peatonal y ciclorruta frente al CAI.
- Encofrado para fundicion de sardinel PMR. Caseta Comunal.
- Limpieza y retiro de material sobrante de la excavacion el.
- Excavacion para trampa grasas (Excavación manual).

Frente No. 2.
- Extendido y Conformacion de subbase en plazoleta gramaquin (hoja).
- Instalacion tuberia para trampa grasas y Cajas domiciliarias.
- Instalacion de tuberia 1/2" Presión para chiringuitos.
- Excavacion para trampa grasas y Cajas domiciliarias.
- Excavacion para instalacion de Sardineles prefabricados.

Personal Operativo: 38 Personas
Adiministrativo: 6

Sabado 15, Agosto/2026 Clima: Soleado.

Actividad del dia:

Frente No. 1.

- Encofrado para fundicion de PMR Caseta Comunal.
- Fundicion cintas de confinamiento para Sendero peatonal.
- Fundicion de vigas aereas para chirringuitos.
- Retiro de escombros y material sobrante de la excavacion.

Frente No. 2.

- Encofrado para fundicion de sardinel de PMR, Calle 100-34.
- Instalacion de sardinel prefabricado sobre la Calle 100.
- Encofrado para fundicion de trampa grasa y Caja Domiciliar.
- Excavacion para fundicion de cajas para chirringuitos.

Observación: Debido a las afectaciones del sismo, no se recibió el material requerido, afectando programación de Obra.

Lunes, 17-Agosto/2026 Clima: Soleado

Actividad del dia:

Frente No. 1

- Continuan con encofrado para fundicion PMR Caseta Comunal.
- Relleno conformacion y Compactacion de capa granular Subbase para Senderos peatonales frente al CAI y Calle 101.
- Fundicion solado de limpieza para Cajas domiciliarias

Frente No. 2.

- Fundición solado de limpieza para trampa de grasas.
- Encofrado para fundición de Caja trampa grasas.
- Excavación e instalación de Sardinel prefabricado sobre Clle 100.
- Fundición de Sardinel para PMR sobre calle 100 llegando a la Carrera 34.

Observación: El rendimiento es bajo debido a la escasez de material y maquinaria por las afectaciones generadas por el sismo.