PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NC-CO-342-2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTA DE PAGO N°1 CONTRATO NC-CO-342-2026					BALANCE DE OBRA		ACTA N°3	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CONDICIONES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES A COBRAR ACTA N°3	VALOR TOTAL ACTA N°3
I.	**SEDE ADMINISTRATIVA DTAM**				0,00	$ -		$ -
1	**BAÑOS COMUNES - HOMBRE - MUJERES**				0,00	$ -		$ -
1,01	*Desmonte de cielorraso en superboard, incluye estructura (baños comunes mujeres y hombres)*	*m2*	*8,00*	*$ 11.672,00*	6,87	*$ 80.187,00*		$ -
1,02	*Desmonte de hoja puerta en madera (baño mujeres y baño hombres).*	*m2*	*2,60*	*$ 16.585,00*	2,60	*$ 43.121,00*		$ -
1,03	*Suministro e instalación de cielorraso en lamina de superboard de 8mm de espesor, incluye estuco, pintura a 2 manos, estructura y todos los elementos de fijación.*	*m2*	*8,00*	*$ 127.098,00*	6,87	*$ 873.163,00*		$ -
1,04	*Suministro e instalación de hoja para puerta en madera 0,745m x 1,753m de altura (baño mujeres). Incluye manija y demás accesorios para su correcto funcionamiento.*	*m2*	*1,30*	*$ 364.987,00*	1,30	*$ 474.483,00*		$ -
1,05	*Suministro e instalación de hoja para puerta en madera 0,745m x 1,735m de altura (baño hombres). Incluye manija y demás accesorios para su correcto funcionamiento.*	*m2*	*1,30*	*$ 364.987,00*	1,30	*$ 474.483,00*		$ -
1,06	*Desmonte de orinales*	*und*	*1,00*	*$ 8.293,00*	1,00	*$ 8.293,00*		$ -
1,07	*Suministro e instalación de Orinal tipo "Corona" o equivalente incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.*	*und*	*1,00*	*$ 1.251.259,00*	1,00	*$ 1.251.259,00*		$ -
1,08	*Suministro e instalación de punto para iluminación tipo interior completa, incluye suministro e instalación luminaria tipo LED de empotrar de 12W redonda luz calida, cableado, tubería EMT, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).*	*und*	*5,00*	*$ 85.165,00*	5,00	*$ 425.825,00*		$ -
1,09	*Suministro e instalación de punto para interruptor sencillo completa, (blanco), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).*	*und*	*2,00*	*$ 62.939,00*	1,00	*$ 62.939,00*		$ -
2	**OFICINA DIRECCIÓN**				0,00	$ -		$ -
2,01	*Desmonte de hoja puerta en madera.*	*m2*	*1,30*	*$ 16.585,00*	1,30	*$ 21.561,00*		$ -
2,02	*Desmonte de divisiones en vidrio de oficina*	*m2*	*18,00*	*$ 16.585,00*	16,55	*$ 274.482,00*		$ -
2,03	*Suministro e instalación de hoja para puerta en madera 0,66m x 1,98m de altura. Incluye manija y demás accesorios para su correcto funcionamiento.*	*m2*	*1,30*	*$ 364.987,00*	1,30	*$ 474.483,00*		$ -
2,04	*Desmonte de sanitarios*	*und*	*1,00*	*$ 8.293,00*	1,00	*$ 8.293,00*		$ -
2,05	*Desmonte de lavamanos*	*und*	*1,00*	*$ 8.293,00*	1,00	*$ 8.293,00*	1,00	*$ 8.293,00*

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NC-CO-342-2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTA DE PAGO N°1 CONTRATO NC-CO-342-2026					BALANCE DE OBRA		ACTA N°3	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CONDICIONES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES A COBRAR ACTA N°3	VALOR TOTAL ACTA N°3
2,06	*Suministro e instalación Sanitario tipo "Corona" Sanitario Montecarlo Advance o equivalente incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.*	*und*	*1,00*	*$ 785.374,00*	1,00	*$ 785.374,00*		*$ -*
2,07	*Suministro e instalación de Lavamanos Caxbri + Griferia Alta Cromo+desague*	*und*	*1,00*	*$ 764.493,00*	1,00	*$ 764.493,00*	1,00	*$ 764.493,00*
2,08	*Desmonte de vidrio (rejilla de ventilación)*	*m2*	*0,14*	*$ 6.634,00*	0,33	*$ 2.189,00*		*$ -*

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NC-CO-342-2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTA DE PAGO N°1 CONTRATO NC-CO-342-2026					BALANCE DE OBRA		ACTA N°3	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CONDICIONES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES A COBRAR ACTA N°3	VALOR TOTAL ACTA N°3
2,09	Suministro e instalación de rejilla de ventilación para baño	m2	0,14	$ 490.211,00	0,33	$ 161.770,00	0,19	$ 93.140,00
2,10	Suministro e instalación de división en vidrio laminado 4mm + 4mm. Incluye herrajes y pelicula adhesiva. Altura: 2,6m	m2	18,00	$ 204.154,00	16,55	$ 3.378.749,00		$ -
3	**BAÑOS INTERNOS - HOMBRE - MUJERES**				0,00	$ -		$ -
3,01	Desmonte de sanitarios	und	5,00	$ 8.293,00	5,00	$ 41.465,00		$ -
3,02	Desmonte de orinales	und	2,00	$ 8.293,00	2,00	$ 16.586,00		$ -
3,03	Demolición cerámica de pared	m2	70,00	$ 11.057,00	63,27	$ 699.576,00		$ -
3,04	Demolición cerámica piso	m2	34,00	$ 11.057,00	44,19	$ 488.609,00		$ -
3,05	Desmonte de lavamanos	und	6,00	$ 8.293,00	6,00	$ 49.758,00		$ -
3,06	Desmonte del salpicadero del lavamanos	m2	2,50	$ 11.057,00	5,07	$ 56.059,00		$ -
3,07	Desmonte de tubería sanitaria de 4" existente (sanitarios)	ml	20,00	$ 6.634,00	0,00	$ -		$ -
3,08	Desmonte de tubería sanitaria de 3" existente (orinal)	ml	9,00	$ 6.634,00	0,00	$ -		$ -
3,09	Desmonte de tubería hidráulica de 1/2" existente (lavamanos)	ml	18,00	$ 6.634,00	0,00	$ -		$ -
3,10	Suministro e instalación de Piso Pared Cerámico Avellano Tabaco 30x60cm o equivalente. Incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con Sika Binda Boquilla color o similar.	m2	70,00	$ 47.295,00	63,27	$ 2.992.355,00		$ -
3,11	Suministro e instalación de Piso Cerámico Beltran Blanco 51x51cm San Lorenzo o equivalente. Incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con Sika Binda Boquilla color o similar.	m2	34,00	$ 45.458,00	22,06	$ 1.002.803,00		$ -
3,12	Suministro e instalación de Sanitario tipo "Corona" Sanitario Montecarlo Advance o equivalente incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	und	5,00	$ 785.374,00	5,00	$ 3.926.870,00		$ -
3,13	Suministro e instalación de Orinal tipo "Corona" o equivalente incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	$ 1.251.259,00	2,00	$ 2.502.518,00		$ -
3,14	Suministro e instalación de Lavamanos Caxbri + Griferia Alta Cromo+desague	und	6,00	$ 764.493,00	6,00	$ 4.586.958,00		$ -
3,15	Suministro e instalación de Mesón lavamanos 0,55m x 2,83m x 0,32m de alto	m2	2,50	$ 1.322.510,00	5,26	$ 6.956.403,00	5,07	$ 6.704.526,00
3,16	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios de instalación para su correcto funcionamiento (codo 45°, codo 90°, yee, yee reducida, buje, etc).	ml	20,00	$ 51.877,00	0,00	$ -		$ -
3,17	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC 3", incluye accesorios de instalación para su correcto funcionamiento (codo 45°, codo 90°, yee, yee reducida, buje, etc).	ml	9,00	$ 44.286,00	1,05	$ 46.500,00		$ -
3,18	Suministro e instalación de Tubería PVC 1/2". Incluye accesorios, removedor y soldadura.	ml	18,00	$ 14.504,00	4,18	$ 60.627,00		$ -

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NC-CO-342-2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTA DE PAGO N°1 CONTRATO NC-CO-342-2026					BALANCE DE OBRA		ACTA N°3	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CONDICIONES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES A COBRAR ACTA N°3	VALOR TOTAL ACTA N°3
3,19	*Suministro e instalación de punto para iluminación tipo interior completa, incluye suministro e instalación luminaria tipo LED de empotrar de 12W redonda luz calida, cableado, tubería EMT, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).*	*und*	*10,00*	*$ 85.165,00*	10,00	*$ 851.650,00*	10,00	*$ 851.650,00*

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NC-CO-342-2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTA DE PAGO N°1 CONTRATO NC-CO-342-2026					BALANCE DE OBRA		ACTA N°3	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CONDICIONES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES A COBRAR ACTA N°3	VALOR TOTAL ACTA N°3
3,20	*Suministro e instalación de Punto para sensor de movimiento completo, incluye Sensor de infrarrojo de movimiento para pared 180, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).*	*und*	*2,00*	*$ 156.093,00*	0,00	$ -		$ -
3,21	*Suministro e instalación de punto para interruptor sencillo completa, (blanco), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).*	*und*	*2,00*	*$ 62.939,00*	0,00	$ -		$ -
4	**AUDITORIO - ARCHIVO**				0,00	$ -		$ -
4,01	*Desmonte de cielorraso en panel fibra mineral*	*m2*	*39,00*	*$ 10.005,00*	32,49	*$ 325.062,00*		$ -
4,02	*Suministro e instalación de Filtro ultravioleta para ventanas*	*m2*	*11,00*	*$ 106.340,00*	8,59	*$ 913.461,00*		$ -
4,03	*Suministro e instalación de Punto para iluminación tipo interior completa, incluye suministro e instalación luminaria panel LED 60x60 cm, cableado, tubería EMT, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).*	*und*	*9,00*	*$ 157.196,00*	12,00	*$ 1.886.352,00*		$ -
4,04	*Suministro e instalación de Punto para interruptor triple completa, (blanco), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).*	*und*	*1,00*	*$ 78.094,00*	0,00	$ -		$ -
4,05	*Suministro e instalación de panel fibra mineral para cielorraso de 60x60 cm en el auditorio*	*m2*	*39,00*	*$ 56.072,00*	32,49	*$ 1.821.779,00*		$ -
5	**CUARTO DE LACTANCIA**				0,00	$ -		$ -
5,01	*Desmonte de ventanas en perfileria metalica (cuarto de lactancia - cocina)*	*m2*	*6,00*	*$ 13.268,00*	4,20	*$ 55.726,00*		$ -
5,02	*Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio tipo pesado cal. 24 (38/31 para sistemas fijos y 80/25 para sistema corredizo de alumina, con sellador climatico tipo sowsill o equivalente) + vidrio templado 6mm incoloro borde pulido y brillado). Incluye fijo superior y a un lado (cuarto de Lactancia)*	*m2*	*4,50*	*$ 237.613,00*	4,40	*$ 1.045.497,00*		$ -
5,03	*Suministro e instalación de tubo cuadrado 100x100x2mm estructural, incluye anclajes, anticorrosivo, esmalte y soldadura. Instalado verticalmente para la instalación de ventanas (entre la ventana del cuarto de lactancia y la cocina)*	*ml*	*2,00*	*$ 125.957,00*	0,00	$ -		$ -

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NC-CO-342-2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTA DE PAGO N°1 CONTRATO NC-CO-342-2026					BALANCE DE OBRA		ACTA N°3	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CONDICIONES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES A COBRAR ACTA N°3	VALOR TOTAL ACTA N°3
6	COCINA				0,00	$ -		$ -

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NC-CO-342-2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTA DE PAGO N°1 CONTRATO NC-CO-342-2026					BALANCE DE OBRA		ACTA N°3	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CONDICIONES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES A COBRAR ACTA N°3	VALOR TOTAL ACTA N°3
6,01	*Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio tipo pesado cal. 24 (38/31 para sistemas fijos y 80/25 para sistema corredizo de alumina, con sellador climatico tipo sowsill o equivalente) + vidrio templado 6mm incoloro borde pulido y brillado). Incluye fijo superior y a un lado (cuarto de Lactancia)*	*m2*	*1,50*	*$ 237.613,00*	1,50	*$ 356.420,00*	0,11	*$ 26.137,00*
6,02	*Desmonte de puerta.*	*m2*	*2,00*	*$ 16.585,00*	2,00	*$ 33.170,00*		$ -
6,03	*Suministro e instalación de puerta y marco en madera 0,95m x 2,12m, ancho del marco de 0,135m. Incluye manija y demás accesorios para su correcto funcionamiento.*	*m2*	*2,00*	*$ 427.325,00*	2,00	*$ 854.650,00*		$ -
6,04	*Suministro e instalación de Enchape piso cerámico tipo vancouver corona o equivalente formato de 60x60 cm. Color a convenir por la dirección territorial, incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con Sika Binda Boquilla color o similar.*	*m2*	*24,00*	*$ 80.470,00*	22,13	*$ 1.780.801,00*		$ -
6,05	*Suministro e instalación de estufa 58.5cms 4 Puestos Eléctrica 220V (incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento). Incluye recorte de mesón en acero inoxidable.*	*und*	*1,00*	*$ 1.041.144,00*	0,00	$ -		$ -
6,06	*Suministro e instalación de mesa plegable de pared 40 cm de ancho, incluye todos sus accesorios para su correcto funcionamiento.*	*ml*	*4,00*	*$ 238.797,00*	0,00	$ -		$ -
7	**ACCESO PRINCIPAL**				0,00	$ -		$ -
7,01	*Desmonte de puerta.*	*m2*	*9,24*	*$ 16.585,00*	9,24	*$ 153.245,00*		$ -
7,02	*Suministro e instalación de Puerta principal en vidrio de seguridad con logotipos de 10mm con bisagra Speedy y herrajes en acero inoxidable. (3,1m de ancho x 2,98m de alto)*	*und*	*1,00*	*$ 6.267.125,00*	1,00	*$ 6.267.125,00*		$ -
7,03	*Suministro e instalación de Acceso biometrico*	*und*	*1,00*	*$ 14.582.670,00*	1,00	*$ 14.582.670,00*		$ -
8	**VENTANERÍA INTERIOR**				0,00	$ -		$ -
8,01	*Suministro y aplicación de Esmalte para metal, incluye masilla (donde se requiera), lijado y anticorrosivo.*	*m2*	*62,65*	*$ 31.789,00*	90,50	*$ 2.876.905,00*		$ -
9	**SECTORIZACIÓN RED ELÉCTRICA**				0,00	$ -		$ -
9,01	*Suministro e instalación Cable No. 12 THHN / THWN color negro. Con normatividad vigente (RETIE)*	*ml*	*100,00*	*$ 2.991,00*	6,50	*$ 19.442,00*		$ -
9,02	*Suministro e instalación Cable No. 12 THHN / THWN color blanco. Con normatividad vigente (RETIE)*	*ml*	*100,00*	*$ 2.991,00*	6,50	*$ 19.442,00*	6,50	*$ 19.442,00*
9,03	*Suministro e instalación Cable No. 12 THHN / THWN color verde. Con normatividad vigente (RETIE)*	*ml*	*100,00*	*$ 2.991,00*	6,50	*$ 19.442,00*	6,50	*$ 19.442,00*

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NC-CO-342-2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTA DE PAGO N°1 CONTRATO NC-CO-342-2026					BALANCE DE OBRA		ACTA N°3	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CONDICIONES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES A COBRAR ACTA N°3	VALOR TOTAL ACTA N°3
9,04	*Suministro e instalación de Tubo EMT 1/2", incluye instalación de tubo, adaptadores, uniones, grapas doble ala y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. Con normatividad vigente (RETIE).*	*ml*	*30,00*	*$ 23.992,00*	6,50	*$ 155.948,00*		*$ -*

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NC-CO-342-2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTA DE PAGO N°1 CONTRATO NC-CO-342-2026					BALANCE DE OBRA		ACTA N°3	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CONDICIONES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES A COBRAR ACTA N°3	VALOR TOTAL ACTA N°3
9,05	*Suministro e instalación de punto para interruptor sencillo completa, (blanco), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).*	*und*	*1,00*	*$ 62.939,00*	2,00	*$ 125.878,00*	2,00	*$ 125.878,00*
9,06	*Suministro e instalación de Punto para interruptor triple completa, (blanco), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).*	*und*	*1,00*	*$ 78.094,00*	0,00	*$ -*		*$ -*
9,07	*Suministro e instalación de Punto para interruptor doble completa, (blanco), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).*	*und*	*1,00*	*$ 71.902,00*	0,00	*$ -*		*$ -*
10	**PINTURA**				0,00	*$ -*		*$ -*
10,01	*Suministro y aplicación de Resane, pintura interior sobre muros a 2 manos (Incluye filos y dilataciones)*	*m2*	*434,00*	*$ 27.301,00*	348,56	*$ 9.516.037,00*		*$ -*
10,02	*Suministro y aplicación de Resane y pintura interior de cielorraso 2 manos (Incluye resanes generales, filos y dilataciones)*	*m2*	*34,00*	*$ 27.412,00*	102,05	*$ 2.797.395,00*		*$ -*
10,03	*Suministro y aplicación de Pintura KORAZA exterior, aplicación dos capas de pintura. Capas de alto cubrimiento, máxima lavabilidad, resistencia al frote sin desgaste por desprendimiento y alta resistencia. Producto formulado sin plomo ni cromo*	*m2*	*31,61*	*$ 35.000,00*	46,39	*$ 1.623.650,00*		*$ -*
11	**OTROS**				0,00	*$ -*		*$ -*
11,01	*Suministro e instalación de panel fibra mineral para cielorraso de 60x60 cm*	*m2*	*4,00*	*$ 56.072,00*	4,00	*$ 224.288,00*		*$ -*
11,02	*Suministro e instalación de valla o aviso de 30x50 cm indicando: el número de radicado de la autorización, nombre del autorizado, dirección del inmueble y vigencia de la autorización, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto Nacional 1077 de 2015. (Autorizado previamente por PNNC)*	*un*	*1,00*	*$ 31.845,00*	1,00	*$ 31.845,00*		*$ -*

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NC-CO-342-2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTA DE PAGO N°1 CONTRATO NC-CO-342-2026					BALANCE DE OBRA		ACTA N°3	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CONDICIONES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES A COBRAR ACTA N°3	VALOR TOTAL ACTA N°3
12	**RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO**				0,00	$ -		$ -
12,01	*Retiro y disposición final de escombros en lugares autorizados y certificados. (No incluye asbestocemento)*	*m2*	*8,00*	*$ 140.855,00*	14,05	*$ 1.978.308,00*		$ -
12,02	*Aseo general para entrega de obra*	*día*	*2,00*	*$ 220.709,00*	1,66	*$ 366.651,00*		$ -
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				0,00	$ -		$ -
NP(01)	*Desmonte y reinstalación de divisiones metálicas de baños internos (se reinstalan las MISMAS divisiones existentes; no incluye suministro de división nueva).*	*m2*	*0,00*	*$ 41.547,00*	14,52	*$ 603.375,00*		$ -
NP(02)	*Suministro e instalación de piso en granito fundido en sitio (triturado + cemento gris), por metro lineal. Incluye fundida, pulida y brillado.*	*ml*	*0,00*	*$ 58.264,00*	3,08	*$ 179.453,00*		$ -
NP(03)	*Suministro e instalación de Pañete de Mortero en paredes Baños internos mujeres y hombres*	*m2*	*0,00*	*$ 24.975,00*	63,27	*$ 1.580.168,00*		$ -
NP(04)	*Suministro y aplicación de filos en mortero para el marco de puertas por metro lineal - cocina*	*ml*	*0,00*	*$ 16.118,00*	5,19	*$ 83.652,00*		$ -
					0,00	$ -		$ -
					0,00	$ -		$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Mano de obra + Materiales + Transporte)						**$ 86.130.014,00**		**$ 8.613.001,00**
ADMINISTRACIÓN (A)				**25,00%**	**25,00%**	$ 21.532.504,00	**25,00%**	$ 2.153.250,00
IMPREVISTOS (I)				**1,00%**	**1,00%**	$ 861.300,00	**1,00%**	$ 86.130,00
UTILIDAD (U)				**5,00%**	**5,00%**	$ 4.306.501,00	**5,00%**	$ 430.650,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)					**TOTAL COSTOS**	**$ 26.700.305,00**		**$ 2.670.030,00**
IVA sobre utilidad (IVA)				**19%**	**19%**	$ 818.235,00	**19%**	$ 81.824,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					**PRESUPUESTO**	**$ 113.648.554,00**		**$ 11.364.855,00**
					DIFERENCIA	**$ 0,00**		

Contratista: KAXA S.A.S

Supervisor designado