Fecha de corte 2026-08-31 AA MM DD Fecha de aprobación 2026-09-04 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1584-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Steven Acuna Espinosa - Apoyo Principal, Candy Katherine Ruiz Tulande - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	5.37%
% EJECUTADO	0.1%
% VARIACIÓN	-5.27%

ESTADO DEL CONTRATO

Informe mensuales 6/7
Ultimo informe aprobado
Informe Mensual 4 radicado 202652601194202 24/07/2026. aprobación STCSV-202638601107501 13/08/2026
Informe Mensual 5 radicado 202652601352542 24/08/2026 En Revisión.
Informe Mensual 6 radicado 202652601375692 de 25/08/2026. En revision
Informe semanales
31/31
Informe 31 aprobado
Ultimo Informe 26 radicado 202652601339892

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SAS
Contrato No.	IDU-1556-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00
Valor Pagado	$ 12.211.381.859,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-27
Fecha de Terminación Actual	2028-03-27
No. Empleos generados	25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERCONSERVACION
Contrato No.	IDU-1584-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 407.303.781,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-27
Fecha de Terminación Actual	2028-03-27
No. Empleos generados	25

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERCONSERVACION
Contrato No.	IDU-1584-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 407.303.781,00

Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-27
Fecha de Terminación Actual	2028-03-27
No. Empleos generados	25

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CARRERA 50 ENTRE DIAGONAL 40 SUR Y CARRERA 33

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-07-10	**% Financiero de obra programado acumulado**	10.28
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	4.19
Fecha de finalización programada de obra	2027-03-11	**% Físico de obra programado acumulado**	10.28
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	4.19
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 906.467.787,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 37.947.746,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False

CARRERA 24 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 13

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	REHABILITACIÓN	DISEÑOS	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-12-16	**% Financiero de obra programado acumulado**	80.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	77.85
Fecha de finalización programada de obra	2027-04-27	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 53.047.847,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 41.297.837,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False

CALLE 44 SUR ENTRE CARRERA 33 Y AV CARACAS			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	REHABILITACIÓN	DISEÑOS	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-09-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	99.37
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	133.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra	2027-02-04	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 701.293.781,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 93.287.864,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False

CARRERA 27 ENTRE CALLE 8 SUR CALLE 13			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	REHABILITACIÓN	DISEÑOS	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-09-24	**% Financiero de obra programado acumulado**	80.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	45.39
Fecha de finalización programada de obra	2027-11-16	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra	2026-08-05	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 88.413.079,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 40.131.622,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

Mantener Km de Ciclorruta	False

CALLE 11 SUR ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 6			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	REHABILITACIÓN	DISEÑOS	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-12-22	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	2027-10-19	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 0,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False

REGISTRO FOTOGRÁFICO