## JUSTIFICACIÓN DE REACTIVACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN

**CONTRATO No.** : CO1.PCCNTR.8347335 de 2025 del 22 de septiembre de 2025

**MODALIDAD DE SELECCIÓN:** : Mínima cuantía

**PROCESO DE CONTRATACIÓN No:** : MC-DR-12-2025

**OBJETO:** : Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato resultante del proceso de licitación pública LP-DR-01-2025 cuyo objeto es "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, las obras de mejoramiento y mantenimiento de las sedes propias de la Rama Judicial en el departamento de La Guajira, según las especificaciones técnicas requeridas.

**LOCALIZACIÓN** : Riohacha, San Juan del Cesar, Villanueva, Uribia y Dibulla.

**FECHA APROBACIÓN GARANTÍA:** : del 22 de septiembre de 2025

**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA** : Jhorvis David Pinto Magdaniel
NIT. 84.080.252-7

**SUPERVISOR DEL CONTRATO** : Ing. Jhon Antony Pinto Ospina.

JHORVIS DAVID PINTO MAGDANIEL en calidad de INTERVENTORIA y JHON ANTONY PINTO OSPINA, Profesional Universitario grado 09 de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, en calidad de Supervisor del contrato de interventoría suscriben la presente acta así:

| CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | **$ 93.873.790** |
| **VALOR ADICIÓN 1** | **$ 48.513.587** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 142.387.377** |
| **FECHA DE INICIO** | 24 de septiembre de 2025. |
| **PLAZO INICIAL** | Tres (3) meses y siete (7) días. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 de diciembre de 2025. |
| | |
| **FECHA DE PRORROGA 1** | 31 de diciembre de 2025 |
| **PRÓRROGA 1** | Nueve (9) días |
| **FECHA DE PRORROGA 2** | 9 de enero de 2026 |
| **PRÓRROGA 2** | Ochenta (80) días |
| **FECHA DE PRORROGA 3** | 27 de marzo de 2026 |
| **PRÓRROGA 3** | Dos (2) meses |
| | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 1** | 5 de junio de 2026 |

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1** | Hasta el 15 de junio |
| | |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 1** | 16 de junio de 2026 |
| **AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN 1** | Hasta el 25 de junio de 2026 o antes en caso de superarse la circunstancia |
| | |
| **FECHA DE REINICIO** | 25 de junio de 2026 |
| **FECHA DE PRORROGA 5** | 25 de junio de 2026 |
| **PRORROGA 5** | Hasta el siete (7) de julio - Nueve (9) días |
| | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 2** | 6 de julio de 2026 |
| **SUSPENSIÓN 2** | Hasta el 25 de agosto (50 días) |
| | |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 2** | 26 de agosto de 2026 |
| **AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN 2** | Hasta el 04 de septiembre - Diez (10 días) |

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA expresa que las razones de la prórroga son:

> *"…La suspensión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.6741340 de 2024 obedeció a las mismas circunstancias que imposibilitaron temporalmente la continuidad del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8142393 de 2025, particularmente aquellas relacionadas con la culminación del proceso de inspección y certificación de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE de las instalaciones eléctricas ejecutadas en el Palacio de Justicia de San Juan del Cesar.*
>
> *Durante el periodo de suspensión fueron adelantadas las gestiones correspondientes ante el organismo de inspección competente, obteniéndose los dictámenes RETIE de los componentes de Transformación, Distribución y Uso Final, todos con resultado APROBADO, circunstancia que permite establecer que han sido superadas las causas técnicas que dieron origen a la suspensión contractual.*
>
> *Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato de interventoría se encuentra directamente vinculada al seguimiento, control y vigilancia del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8142393 de 2025, y que se encuentran dadas las condiciones para el reinicio de este último, resulta necesario reactivar de manera concomitante el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.6741340 de 2024, con el propósito de garantizar el adecuado seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución y culminación de las actividades contractuales pendientes.*
>
> *En consecuencia, el Contratista de Interventoría manifiesta su disponibilidad para reanudar las actividades contractuales y continuar ejerciendo las labores de seguimiento y control hasta la culminación y recibo definitivo de las obras…"*

El Supervisor indica que:

> *"…Una vez revisada la solicitud presentada por el Contratista de Interventoría y verificados los antecedentes y soportes técnicos que dieron origen a la suspensión, el Supervisor*

*considera que las circunstancias que impedían la continuidad de la ejecución contractual han sido superadas.*

*Lo anterior se sustenta en la expedición y aprobación de los correspondientes dictámenes de cumplimiento RETIE de las instalaciones eléctricas ejecutadas en el Palacio de Justicia de San Juan del Cesar, circunstancia que permite continuar con las actividades pendientes del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8142393 de 2025 y, consecuentemente, hace necesario reactivar las labores de interventoría asociadas al seguimiento y control integral del mismo.*

*En consecuencia, teniendo en cuenta la relación funcional y contractual existente entre el contrato de obra y el contrato de interventoría, el Supervisor considera técnica y contractualmente procedente la reactivación del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.6741340 de 2024, de manera concomitante con el reinicio del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8142393 de 2025, garantizando así la continuidad del seguimiento, control y vigilancia de las actividades pendientes hasta su culminación y recibo definitivo…"*

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA expresa que la presente suspensión no acarrea costos para el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los tres (3) días del mes de septiembre.



**JHON ANTONY PINTO OSPINA**
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha
**Supervisor contrato de interventoría**



**JHORVIS DAVID PINTO MAGDANIEL**
**Interventor**