	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISION	04/09/2026	PERIODO REPORTADO DEL:	14/08/2026	AL:	31/08/2026
CONTRATO Nº	023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026	CONTRATISTA	MARA LTDA		
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES A CARGO Y USO DE LA EPFAC Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS UBICADAS EN EL EDIFICIO JES				
FECHA DE INICIO	14/08/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	30/10/2026		

VALOR INICIAL	$ 1,244,715,630.00	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	$ 0.00	VALOR TOTAL	$ 1,244,715,630.00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 02 DE JULIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO Y CON REQUISITOS DE EJECUCIÓN DESDE EL 07 JULIO DE 2026 PARA APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CRP Y DESDE EL 14 DE AGOSTO DE 2026 AFILIACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO. 51-44-101033611 Y 51-40-101011358 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO , LOS ASPECTOS TÉCNICOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN EL INICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL PROYECTO, LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN SON FIRMA DEL ACTA DE INICIO EL 14 DE AGOSTO.

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-ago-26
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES A CARGO Y USO DE LA EPFAC Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS UBICADAS EN EL EDIFICIO JES
FORMA DE PAGO	

PAGO	SERVICIO PRESTADO	PROYECCION PAGO PAC MES	RUBRO	VALOR
1	CORTE DE OBRA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	CARGO A LOS RUBROS 02-02-02-005-004 REC 10 Y 02-01-01-001-002 REC 10 Y 02-02-02-008-007 REC10 DE LA VIGENCIA 2026	CORRESPONDE A LO EFECTIVAMENTE EJE CUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y FACTURADO POR EL CONTRATISTA
2	CORTE DE OBRA 30 DE OCTUBRE 2026	DICIEMBRE 2026	CARGO A LOS RUBROS 02-02-02-005-004 REC 10 Y 02-01-01-001-002 REC 10 Y 02-02-02-008-007 REC10 DE LA VIGENCIA 2026	

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE EL ACTA DE INICIO PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE OCTUBRE.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1,244,715,630

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		CEMENTO		SIERRA CIRCULAR	2	DIRECTOR DE PROYECTOS	1	30	30	SI	EL ING SE PRESENTA A LA OBRA DOS VECES A LA SEMANA PARA CUMPLIR PORCENTAJE DE TIEMPO EN OBRA.
		MADERA		PULIDORA	1	RESIDENTE DE OBRA	1	100	100%	SI	SIN NOVEDAD
		LADRILLO BLOQUE N5		CEOILLO ELECTRICO MADERA	1	ASESOR ING ELÉCTRICO	1	50%	50%	SI	EL ING HA CUMPLIDO CON EL TIEMPO DE OBRA Y LAS ASSESORIAS SOLICITADAS
		VARILLA DE 1/2		TALADRO INALAMBRICO	3	AUXILIAR DE OBRA	1	50%	100%	SI	SIN NOVEDAD
		ARENA DE RIO		CARRETILLA	1	TECNICO/TECNOLOGO EN COMUNICACIONES	1	100%	0%	SI	AUN NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
		ARENA DE PEÑA		PISTOLA DE IMPACTO	1	PROFESIONAL SST	1	100	100	SI	SIN NOVEDAD
						TOTAL	6				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 (14 AGOSTO AL 22 DE AGOSTO)	0.61%	**0.91%**	**1.10%**	**-0.19%**
Semana 1 (24 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO)	0.30%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO







GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**68.32%**
	EJECUTADO		**54.44%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
5 MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
8. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
13. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
14. CARPINTERIA DE MADERA	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
15. CARPINTERIA METÁLICA	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
16. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
17. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
19. APARATOS SANITARIOS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
N/A	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0.00%
	EJECUTADO		0.00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	78	18	60

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL







8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE REALIZAN PARA EL PRESENTE PERIODO ACTIVIDADES DEL CAPITULO DE PRELIMINARES, SE REALIZAN REUNIIONES CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN ACUSTICA PARA LOS PANELES DEL AUDITORIO, SE ADELANTAN REUNIONES CON PERSONAL DE AIRES ACONDICIONADOS, LO ANTERIOR PARA ESTABLECER UNA BUENA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, SE REALIZAN AJUSTES DOCUMENTALES.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
NA	SI		NO	
NA	SI		NO	
NA	SI		NO	
NA	SI		NO	

OBSERVACIONES: El atraso del 0.19% obedece a actividades ejecutadas al 100% pero que fueron menores cantidades.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 1,244,715,630.00	$ 1,244,715,630.00	$ 11,326,912.23	0.91%	$ 1,233,388,717.77	99%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 1,244,715,630.00	$ 1,244,715,630.00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1,244,715,630.00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 1,244,715,630.00	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0.00	
PRIMER PAGO PAC NOVIEMBRE	$ 0.00	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE	$ 0.00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0.00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
BALANCE DE OBRA A LA FECHA	SI		SI	NO	NO	AUN NO SE RECIBEN LAS CORRECCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NP, AD,Y CE	SI		NO	NO	NO	NO SE HAN ENTREGADO
SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS	SI		NO	NO	NO	AUN NO SE HA ENTREGADO

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA PRESENTA DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN O SI LA ENTREGA LO HACE DE MANERA INCOMPLETA SUJETA A MUCHAS CORRECCIONES, RALENTIZANDO LA TOMA DE DECISIONES, SE LES RECOMIENDA DAR MAYOR AGILIDAD A LA DOCUMENTACIÓN Y CUMPLIR LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA UNA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA. SIN EMBARGO SE EVIDENCIA EN CAMPO ORGANIZACIÓN Y BUENA EJECUCIÓN.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Soleado.

ELABORO:	**REVISO:**
MAYOR ANGIE JULIETTE MARIN ARANGO Residente de Interventoria/Supervisor Firma y Posfirma	NO APLICA Director de Interventoria Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)



CERRAMIENTO POLISOMBRA FACHADA NORTE



CERRAMIENTO POLISOMBRA FACHADA ORIENTAL



DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE



DESMONTE DE SILLAS AUDITORIO



DESMONTE DE SILLAS AUDITORIO



DESMONTE CANALETA



DESMONTE DIVISIONES DE BAÑOS



DEMOLICIÓN DE PISOS CUARTO PISO



DESMONTE DE DIVISIONES DE OFCINAS PISO TECHO



DEMOLICIÓN MURO



DEMOLICIÓN MURO NUEVO AUDITORIO



DEMOLICIÓN MURO BAÑOS HOMBRES

MARA LTDA

NIT 800.020.156-8

INFORME SEMANAL DE OBRA N.º 001

Semana 1 · 18 al 22 de agosto de 2026

Fecha de corte: 22 de agosto de 2026

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026

«OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES A CARGO Y USO DE LA EPFAC Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS UBICADAS EN EL EDIFICIO JES»

CONCEPTO	INFORMACIÓN
Entidad contratante	Fuerza Aeroespacial Colombiana — Escuela de Postgrados de la FAC (EPFAC)
Contratista	MARA LTDA — NIT 800.020.156-8
Supervisora del contrato	Mayor Angie Juliette Marín Arango — Comandante Escuadrón Instalaciones EPFAC
Lugar de ejecución	Instalaciones a cargo y uso de la EPFAC — Edificio JES (Cantón Norte) y ESLEX (CATAM)
Código del documento	MARA-EPFAC-INF-DOB-001-26
Versión	2.0
Fecha de elaboración	01-09-2026
Elaborado por	Ing. Manuel Eduardo Cepeda Hernández — Director de Obra

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORÓ
1.0	22-08-2026	Emisión inicial	Residencia de obra
2.0	01-09-2026	Versión ajustada conforme al formato de informe semanal del contrato.	Dirección de obra

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
1.1. Datos del contrato 4
1.2. Frentes de trabajo del periodo 5
1.3. Equipo de trabajo del contratista 5
2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO 5
3. AVANCE FÍSICO DE OBRA 6
3.1. Resumen de avance al corte 6
3.2. Avance físico por capítulo 6
3.3. Detalle de los ítems con ejecución 8
3.4. Control de cantidades de obra — totalidad de los ítems del contrato 9
3.5. Curva S — programado contra ejecutado 16
3.6. Análisis de la desviación respecto de la programación 17
4. AVANCE FINANCIERO 18
4.1. Estado financiero del contrato 18
4.2. Avance financiero por capítulo 18
4.3. Balance de mayores y menores cantidades de obra 20
4.4. Estado de las garantías 20
5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO 21
5.1. Registro diario de actividades 21
6. COMITÉS DE OBRA Y COORDINACIÓN TÉCNICA 22
6.1. Comité de obra 22
6.2. Visitas y coordinaciones técnicas 23
7. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL 23

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

8. CORRESPONDENCIA DEL PERIODO 23

9. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y NOVEDADES DEL PERIODO 23

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO 25

11. ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN 28

12. CONCLUSIONES 29

13. ANEXOS 29

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1. Datos del contrato

CONCEPTO	INFORMACIÓN
Contrato de obra N.º	023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026
Modalidad de selección	Selección abreviada de menor cuantía — Infraestructura social
Objeto del contrato	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES A CARGO Y USO DE LA EPFAC Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS UBICADAS EN EL EDIFICIO JES
Entidad contratante	Fuerza Aeroespacial Colombiana — Escuela de Postgrados de la FAC (EPFAC)
Contratista	MARA LTDA
NIT del contratista	800.020.156-8
Representante legal	Clara Inés Hernández Díaz
Valor total del contrato	$1.244.715.630 M/CTE (incluido AIU e IVA)
Fecha de suscripción del contrato	02 de julio de 2026
Fecha del acta de inicio de obra	14 de agosto de 2026
Fecha de terminación prevista	30 de octubre de 2026
Plazo de ejecución	Desde la suscripción del acta de inicio de obra (14 de agosto de 2026) hasta el 30 de octubre de 2026 — 78 días calendario
Fecha de suspensión	No aplica — el contrato no registra suspensiones
Fecha de reiniciación	No aplica
Adiciones al valor del contrato	Ninguna a la fecha de corte
Prórrogas al plazo	Ninguna a la fecha de corte
Lugar de ejecución	Instalaciones a cargo y uso de la EPFAC — Edificio JES (Cantón Norte) y ESLEX (CATAM)
Dirección	Carrera 11 N.º 102-50, Bogotá D.C.
Supervisora del contrato	Mayor Angie Juliette Marín Arango — Comandante Escuadrón Instalaciones EPFAC
Interventoría	No aplica
Periodo del presente informe	18 al 22 de agosto de 2026
Fecha de corte	22 de agosto de 2026 — último día de actividades del periodo
Días de ejecución	Cinco (5) días de ejecución en campo · nueve (9) días calendario desde la suscripción del acta de inicio

Fuente: acta de inicio de obra del 14 de agosto de 2026 y presupuesto contractual.

1.2. Frentes de trabajo del periodo

FRENTE DE TRABAJO	ESTADO EN EL PERIODO
Sede Cantón Norte — Edificio JES	Activo durante todo el periodo

1.3. Equipo de trabajo del contratista

CARGO	PROFESIONAL
Director de obra	Ing. Manuel Eduardo Cepeda Hernández
Residente de obra	Arq. Dayana Lorena Martínez Montañez
Residente de seguridad y salud en el trabajo	Sol Beatriz Contreras Guerrero
Representante legal	Clara Inés Hernández Díaz

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO

Durante el periodo se ejecutaron actividades del capítulo 1 — PRELIMINARES, correspondientes a protección de elementos existentes, desmontes, demoliciones y cerramiento provisional del área de intervención, en el frente de la Sede Cantón Norte (Edificio JES).

Al corte del 22 de agosto de 2026 el avance físico acumulado del contrato es de 0,61 %, frente a un avance programado acumulado de 0,60 %, con una diferencia de +0,01 puntos porcentuales respecto de la programación. La ejecución financiera acumulada asciende a $5.957.337 sobre un costo directo contractual de $982.436.439.

Se recibieron en obra las visitas técnicas de los profesionales de las especialidades eléctrica y tecnológica y de acústica, y se adelantó coordinación preliminar con los contratistas de los sistemas de aire acondicionado. De estas coordinaciones quedaron identificados aspectos técnicos pendientes de definición que se relacionan en el numeral 6 del presente informe.

La gestión de seguridad y salud en el trabajo y de manejo ambiental del periodo se documenta en el Informe Semanal SST N.º 001, que se entrega como Anexo 1 en documento independiente.

3. AVANCE FÍSICO DE OBRA

3.1. Resumen de avance al corte

INDICADOR	PORCENTAJE DEL CONTRATO	VALOR
Avance físico programado acumulado	0,60 %	$5.904.023
Avance físico ejecutado acumulado	0,61 %	$5.957.337
Avance ejecutado en el periodo	0,61 %	$5.957.337
Diferencia respecto de la programación	+0,01 %	+$53.314

El avance programado corresponde al acumulado del cronograma de obra a la fecha de corte del presente informe.

Al corte del 22 de agosto de 2026 la ejecución física acumulada supera la programación en 0,01 %, equivalente a $53.314.

3.2. Avance físico por capítulo

Se relacionan la totalidad de los capítulos del presupuesto contractual, agrupados por rubro presupuestal. Los capítulos que no registran programación ni ejecución a la fecha de corte se reportan en cero.

CAP.	CAPÍTULO	PESO EN EL CONTRATO	PROGRAMADO ACUM.	EJECUTADO ACUM.	% EJEC. DEL CAPÍTULO
	RUBRO A-02-02-02-005-004 — SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				
1	PRELIMINARES	1,61 %	0,60 %	0,61 %	37,56 %
4.2	ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METÁLICA	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5	MAMPOSTERIA	0,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.1	INSTALACIÓN HIDRAULICA	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.2	INSTALACIONES SANITARIAS	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.3	VENTILACIÓN SANITARIA	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.1	TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL	0,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.2	BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA	1,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.3	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)	1,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	0,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

CAP.	CAPÍTULO	PESO EN EL CONTRATO	PROGRAMADO ACUM.	EJECUTADO ACUM.	% EJEC. DEL CAPÍTULO
13	ACABADOS DE MUROS, PINTURAS	4,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
14	CARPINTERIA EN MADERA	0,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
17	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	0,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
18	CUBIERTAS	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	0,41 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	RUBRO A-02-01-01-001-002 — EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS				
4.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	4,42 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2	ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METALICA	3,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5	MAMPOSTERIA	28,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.1	INSTALACIÓN HIDRAULICA	0,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.1	TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL	0,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.3	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)	4,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	12,98 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11	CIELO RASO	7,48 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	10,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
14	CARPINTERIA EN MADERA	5,63 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
15	CARPINTERIA METALICA	2,28 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
16	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	0,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
17	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	1,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
18	CUBIERTAS	3,34 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	1,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	RUBRO A-02-02-02-008-007 — MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 01 EQUIPOS DE PRESIÓN DESDE 1,5 HP HASTA 18HP Y TANQUES HIDROFLO DESDE 300L. A 500L. INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	0,81 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTAL DEL CONTRATO	100,00 %	0,60 %	0,61 %	0,61 %

La última columna expresa el avance ejecutado sobre el valor del propio capítulo. La suma de la columna de pesos puede presentar diferencias de ±0,01 % por aproximación a dos decimales.

3.3. Detalle de los ítems con ejecución

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	EJEC. PERIODO	EJEC. ACUM.	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
1.1	DESMONTE Y RETIRO DE CANALETA DE DATOS, CABLEADO, SALIDAS DE DATOS Y ELECTRICAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO AUTORIZADO)	ml	78,80	50,00	50,00	63,45 %	$407.250
1.2	DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE (MUEBLE GENERAL ESCRITORIOS, Y OTROS), INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN	un	100,00	100,00	100,00	100,00 %	$1.558.900
1.3	PROTECCIÓN VENTANAS EXISTENTES, ESTANTERIAS BIBLIOTECA ENTRE OTROS	m²	89,15	89,15	89,15	100,00 %	$298.296
1.4	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	m²	53,48	24,92	24,92	46,59 %	$511.392
1.5	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS. NO INCLUYE REPELLOS, REVOQUES O AFINADOS. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	m²	124,55	10,00	10,00	8,03 %	$190.850
1.6	DESMONTE DE ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO	m²	28,61	28,61	28,61	100,00 %	$1.389.416
1.7	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS EN MADERA Y MARCO METÁLICO	m²	6,82	6,82	6,82	100,00 %	$409.493
1.8	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA PISO A TECHO	m 2	40,17	26,52	26,52	66,02 %	$274.880
1.15	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ml	151,00	60,00	60,00	39,74 %	$916.860

Se relacionan los 9 ítems que registran cantidad ejecutada acumulada a la fecha de corte. Las cantidades se llevan de forma consolidada por ítem para la totalidad del contrato. Fuente: control de cantidades del periodo.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

3.4. Control de cantidades de obra — totalidad de los ítems del contrato

Se relacionan la totalidad de los ciento doce (112) ítems del presupuesto contractual, con su cantidad contratada, la cantidad ejecutada acumulada y su porcentaje de avance. Los ítems sin ejecución a la fecha de corte se reportan en cero.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
	RUBRO A-02-02-02-005-004 — SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					
	1 · PRELIMINARES					
1.1	DESMONTE Y RETIRO DE CANALETA DE DATOS, CABLEADO, SALIDAS DE DATOS Y ELECTRICAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO AUTORIZADO)	ml	78,80	50,00	63,45 %	$407.250
1.2	DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE (MUEBLE GENERAL ESCRITORIOS, Y OTROS), INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN	un	100,00	100,00	100,00 %	$1.558.900
1.3	PROTECCIÓN VENTANAS EXISTENTES, ESTANTERIAS BIBLIOTECA ENTRE OTROS	m²	89,15	89,15	100,00 %	$298.296
1.4	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	m²	53,48	24,92	46,59 %	$511.392
1.5	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS. NO INCLUYE REPELLOS, REVOQUES O AFINADOS. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	m²	124,55	10,00	8,03 %	$190.850
1.6	DESMONTE DE ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO	m²	28,61	28,61	100,00 %	$1.389.416
1.7	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS EN MADERA Y MARCO METÁLICO	m²	6,82	6,82	100,00 %	$409.493
1.8	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA PISO A TECHO	m2	40,17	26,52	66,02 %	$274.880
1.9	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE VIDEO BEAM EN SOPORTE PARA TECHO, INCLUYE GUARDAR Y PRESERVAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS DESMONTADOS DURANTE EL TIEMPO EN BODEGA.	un	1,00	0,00	0,00 %	$0
1.10	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O DIVISIONES DE DUCHAS .	un	14,00	0,00	0,00 %	$0
1.11	REINSTALACIÓN DE MUEBLES EN MADERA	un	20,00	0,00	0,00 %	$0
1.12	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	1,50	0,00	0,00 %	$0
1.14	DESMONTE DE VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC)	m²	9,54	0,00	0,00 %	$0
1.15	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ml	151,00	60,00	39,74 %	$916.860
1.16	DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA, ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	m²	81,60	0,00	0,00 %	$0
1.17	DESMONTE DE LAMINAS DE CIELO RASO (INCLUYE TRANSPORTE A BODEGA AUTORIZADA Y POSTERIOR INSTALACION DE LAMINAS EN SITIO DE PREVIO RETIRO.)	m²	109,12	0,00	0,00 %	$0
	4.2 · ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METÁLICA					
4.2.3	MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO	kg	20,00	0,00	0,00 %	$0
	5 · MAMPOSTERIA					
5.1	DINTEL EN SUPERBOARD ENTRE 0.55 Y 0.40 H (INCLUYE PINTURA BLANCA A 3 CAPAS, ESTUCO TIPO EXTERIOR,CINTA MALLA DE DILATACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ESTRUCTURA).	ML	6,38	0,00	0,00 %	$0
5.3	LAMINA SUPERBOARD DE 14MM UNA CARA SIN ESTRUCTURA PARA PISO	ml	91,02	0,00	0,00 %	$0
	6.1 · INSTALACIÓN HIDRAULICA					
6.1.1	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ml	10,00	0,00	0,00 %	$0
6.1.2	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	ml	10,00	0,00	0,00 %	$0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
6.1.3	SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
6.1.4	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1-1/4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	5,00	0,00	0,00 %	$0
	6.2 · INSTALACIONES SANITARIAS					
6.2.1	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ml	10,00	0,00	0,00 %	$0
6.2.2	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	ml	10,00	0,00	0,00 %	$0
6.2.3	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
6.2.4	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
6.2.5	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
6.2.6	LIMPIEZA Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES SANITARIAS EXISTENTES	ml	100,00	0,00	0,00 %	$0
	6.3 · VENTILACIÓN SANITARIA					
6.3.2	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, LAVADO DE TUBERÍAS HASTA 6", CAJAS DE INSPECCIÓN, POZOS SÉPTICOS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. TIEMPO MINIMO DE SERVICIO 3 HORAS (VACTOR)	un	2,00	0,00	0,00 %	$0
	7.1 · TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL					
7.1.1	MANTENIMIENTO DE TABLEROS MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICOS, TABLEROS DE CONTROL DE SALIDAS ESPECIALES Y TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN EXISTENTES, INCLUYE LA VERIFICACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS, BARRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN CONFORME AL CUADRO DE CARGAS Y/O DIAGRAMA UNIFILAR, ASÍ MISMO DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	un	6,00	0,00	0,00 %	$0
	7.2 · BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA					
7.2.1	CANALETA METÁLICA PROFESIONAL BLANCA 120X60MM X 2.4 MTS DE LARGO INCLUYE DIVISION INTERNA, CUERPO, TAPA, TABIQUE, UNIONES, ANGULOS INTERNOS EXTERNOS Y PLANOS, TAPAS, DERIVACIONES, SUJETADOR DE CABLES, SOPORTES, MARCOS PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	ml	250,00	0,00	0,00 %	$0
	7.3 · SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)					
7.3.12	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.40	SALIDA ELÉCTRICA CON LUMINARIA LED DOWNLIGHTS LED SPOT 5W WW MW P23208-36 DE SYLVANIA, 3000K, 400LM, 5W, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMI	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.50	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EXISTENTE EN SITIO A INTERVENIR , INCLUYE TODOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE MANERA SEGURA, Y EFECTIVA.	un	72,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.60	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	glb	1,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.70	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, PARA INSTALACION EN CANALETA, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TROQUEL TIPO ANGULAR,	un	49,00	0,00	0,00 %	$0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
	TORNILLERÍA, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. (NO INCLUYE CANALETA)					
7.3.80	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, PARA INSTALACION EN CANALETA, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TROQUEL TIPO ANGULAR, TORNILLERÍA, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. (NO INCLUYE CANALETA)	un	32,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.100	INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	2,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.110	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.130	LUMINARIA LED SPOT TRACK 35W, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOM	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.140	LUMINARIA LED APLIQUE ANTAR 9W , 3000K, 800LM,, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERM	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
	8 · COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS					
8.2	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA DÚPLEX LC-LC	un	1,00	0,00	0,00 %	$0
	12 · ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES					
12.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.03 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	112,45	0,00	0,00 %	$0
12.3	GUARDAESCOBAS PARA PISO LAMINADO CLICK SPC RIGID CORE FLOORING WATERPROOF. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	47,38	0,00	0,00 %	$0
12.9	DESTRONCADO, PULIDA, BRILLADO Y SELLADO DE PISO EN GRANITO	m²	123,44	0,00	0,00 %	$0
	13 · ACABADOS DE MUROS, PINTURAS					
13.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	74,12	0,00	0,00 %	$0
13.2	VINILO TIPO-1, 3 MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m²	859,91	0,00	0,00 %	$0
13.3	PINTURA KORAZA Y ESTUCO PARA EXTERIOR, ANTIHONGOS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	m²	165,00	0,00	0,00 %	$0
13.4	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)(ML)	ML	10,00	0,00	0,00 %	$0
13.5	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	10,00	0,00	0,00 %	$0
13.6	PAÑETE LISO MUROS 1:4, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	m²	74,12	0,00	0,00 %	$0
	14 · CARPINTERIA EN MADERA					
14.3	REINSTALACION DE SILLAS DE AUDITORIO EN EL PRIMER PISO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	un	80,00	0,00	0,00 %	$0
	17 · CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE					
17.1	BARRA RECTA 762 DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR	un	2,00	0,00	0,00 %	$0
17.2	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE SOCODA O SIMILAR	un	2,00	0,00	0,00 %	$0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
	18 · CUBIERTAS					
18.2	BAJANTE PVC BLANCO EXTERMO LISO	m	12,00	0,00	0,00 %	$0
	19 · APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					
19.4	GANCHO TOALLERO	un	28,00	0,00	0,00 %	$0
	20 · VIDRIOS Y ESPEJOS					
20.1	VIDRIO DE 6MM PARA UNA ALTURA DE 3 A 15 METROS	m^2	8,52	0,00	0,00 %	$0
	24 · ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS					
24.1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m^3	20,00	0,00	0,00 %	$0
24.2	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m^2	804,42	0,00	0,00 %	$0
	RUBRO A-02-01-01-001-002 — EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS					
	4.1 · ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
4.1.1	PLACA DE CONTRAPISO E=0,25M, EN CONCRETO DE 3000PSI, REFUERZO EN MALLA ELECTRO SOLDADA TIPO M-0,84 O SIMILAR.	m^2	151,00	0,00	0,00 %	$0
4.1.2	RAMPA EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m^3	8,00	0,00	0,00 %	$0
	4.2 · ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METALICA					
4.2.1	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO	kg	50,00	0,00	0,00 %	$0
4.2.2	ESCALONES PARA AUDITORIO EN PERFILES METALICOS ESTRUCTURALES TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO PLATINAS, PERNOS, SOLDADURAS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	kg	1.979,93	0,00	0,00 %	$0
4.2.4	COLUMNAS EN PERFIL HEA240 EN ACERO ESTRUCTURAL A572; INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION, PINTURAS Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	kg	200,00	0,00	0,00 %	$0
4.2.5	VIGAS IPE220 EN ACERO ESTRUCTURAL A572; INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION, PINTURAS Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	kg	200,00	0,00	0,00 %	$0
	5 · MAMPOSTERIA					
5.2	MURO ACÚSTICO ACABADO EN FORMICA Y CONFORMADO POR LISTONES DE MADERA DE 4 cm DISTANCIADOS ENTRE SÍ 4 cm, ENTRAMADOS SOBRE UN CAJÓN DE MADERA ARMADO CON MDF DE 9 mm EN CUYO INTERIOR EXISTE UN RELLENO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 35 mm CUBIERTA CON UNA LÁMINA DE MDF 3 MM Y UNA CÁMARA DE AIRE DE 4 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. REVESTIMIENTO TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR	m^2	383,00	0,00	0,00 %	$0
5.4	MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA, INCLUYE AISLANTE ACUSTICO SONOWALL LANA MINERAL DE ROCA O SIMILAR	m^2	100,23	0,00	0,00 %	$0
	6.1 · INSTALACIÓN HIDRAULICA					
6.1.5	GRIFERIA ORINAL INST FLUX SENSOR JUPITER 4000 O SIMILAR	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
	7.1 · TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL					
7.1.2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR HOM, 15 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	un	3,00	0,00	0,00 %	$0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
7.1.3	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR HOM, 20 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCION	un	9,00	0,00	0,00 %	$0
7.1.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 80 A, ICU 25 kA a 240 V / 10 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00	0,00	0,00 %	$0
	7.3 · SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)					
7.3.1	LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 32W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	un	74,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.2	LUMINARIA LED PANEL REDONDO 6W, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	un	20,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.3	LUMINARIA BALA DE PISO LED 3W, 240 LM, COLOR RGB, 85-265V, INCLUYE SALIDA CON CABLEADO ENCAUCHETADO, TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS, CAJA PLEXO IP55-IK07 MEDIDAS 180X140X86, PRESAESTOPA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, BASE, Y TODOS LOS ACCESO	un	20,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.9	TOMACORRIENTE PARA PISO 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CAJA WIREMOLD CON TAPA, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	un	31,00	0,00	0,00 %	$0
7.4.10	ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	170,00	0,00	0,00 %	$0
7.4.20	ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	15,00	0,00	0,00 %	$0
	8 · COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS					
8.1	PUNTOS DE DATOS DOBLES PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO FUTP CAT 6A MÍNIMO 500 MHZ CON CHAQUETA LS0H-3 (RETARDANCIA AL FUEGO). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MISMOS (JACKS, FACE PLATE, PATCH CORD, CON CONECTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN,MARQUILLADO, DIAGRAMACIÓN	un	90,00	0,00	0,00 %	$0
8.3	PATCH PANEL CATEGORIA 6A DE 48 PUERTOS BLINDADO	un	2,00	0,00	0,00 %	$0
8.4	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS BLINDADO CATEGORIA 6A	un	1,00	0,00	0,00 %	$0
	11 · CIELO RASO					
11.1	CIELO RASO REF: TECHO METÁLICO ABIERTO BAFFLE ACÚSTICO 30*100 PERFORADO CON VELO ACÚSTICO COLOR SILVER	m²	123,25	0,00	0,00 %	$0

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
	12 · ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES					
12.2	PISO LAMINADO CLICK SPC RIGID CORE FLOORING WATERPROOF. INCLUYE . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	m²	79,36	0,00	0,00 %	$0
12.4	ALFOMBRA MODULAR TRÁFICO PESADO, ESSENCE STRUCTURE, UN SOLO FONDO COLOR GRIS O SIMILAR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COLOR Y DISEÑO DEBE SER APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m²	268,69	0,00	0,00 %	$0
12.5	CERÁMICA PISO PIEDRA FRANCESA OXIDO 30 X 60 CMS O SIMILAR, INCLUYE BOQUILLA, WIN METÁLICO PARA REMATE MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEBE SER APROBADO POR LA SUPERVISIÓN.	m²	8,19	0,00	0,00 %	$0
12.6	PISO MADERA NATURAL TABLÓN GRANADILLO 16X1,8 CM, INCLUYE PERFILES DE TRANSICIÓN, ESPACIADORES, MASILLA PARA MADERA, CINTA, CLAVOS, PEGAMENTO, POLIURETANO AL AGUA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y EXCELENTE PRESENTACIÓN. INCLUYE ACABADO SUPERFICIAL SOBRE MADERA MACIZA	m²	70,67	0,00	0,00 %	$0
12.7	GUARDAESCOBA EN MADERA 8CM	ML	30,31	0,00	0,00 %	$0
12.8	GUARDAESCOBA MDF H= 8CM O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS	ml	75,24	0,00	0,00 %	$0
12.10	ENTREPISO SUPERBOARD 20MM	m²	109,17	0,00	0,00 %	$0
12.11	ENCHAPE MUROS PIEDRA FRANCESA BEIGE, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR EN EL ENCHAPE DE MURO.CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y EXCELENTE PRESENTACIÓN.	m²	20,61	0,00	0,00 %	$0
12.12	CERÁMICA MURO COCINA BLANCO PULIDO GRAN FORMATO 120X240 BRILLANTE TIPO ATMOSFERAS DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	m²	2,00	0,00	0,00 %	$0
12.13	CERAMICA ESMALTADA UMBRIA REF. 202125 FORMATO 45 X 90.1 MATE RECTIFICADO SIMILAR O DE MEJORES CARACTERISTICAS TÉCNICAS	m²	2,94	0,00	0,00 %	$0
12.14	PISO GRANO DE MARMOL INCLUYE EL DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA	m²	72,00	0,00	0,00 %	$0
	14 · CARPINTERIA EN MADERA					
14.1	PUERTA CORREDIZA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES EN FONDO COLOR A ELEGIR, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
14.2	DIVISIONES BAÑO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN SEGÚN DISEÑO DE IGUAL O MEJORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	m²	26,11	0,00	0,00 %	$0
14.4	PUERTAS PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA LAMITECH COMPACTO DE ESPESOR 12MM UTILIZA HERRAJES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE	m²	8,00	0,00	0,00 %	$0
14.5	PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A ELEGIR, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR A ELEGIR, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.	m²	8,00	0,00	0,00 %	$0
14.6	MUEBLE BARRA DE COCINA, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EXCELENTE PRESENTACIÓN	m²	1,44	0,00	0,00 %	$0
14.7	REPISA EN TABLERO MELAMINICO RH 15MM, RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON ESTRUCTURA METÁLICA, DE ACUERDO CON DISEÑO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYE ACCESORIOS	ml	1,37	0,00	0,00 %	$0
	15 · CARPINTERIA METALICA					

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
15.1	PUERTA ACUSTICA TL 35 DE MEDIDA DE VANO 1 X 2.1: ALA EM LAMINA CR C18 Y MARCO EN LAMINA CR C 16, CERRADURA DE INCRUSTAR 4 BULONES + MANIJA MILAN MARCA YALE O ISMILAR, BISAGRA DE 4.5" X 4,5, FIBROCEMENTO DE LMR D144 SELLO PEMKO Y PINTURA ELECTROSTATICA	un	7,00	0,00	0,00 %	$0
15.2	PUERTA CORTAFUEGO 2X1M 90 MINUTOS INCLUYE MARCO, BRAZO HIDRÁULICO, CERRADURA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	un	2,00	0,00	0,00 %	$0
	16 · CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO					
16.2	PUERTA VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 52MM LINEA KONCEPT SERIE 50 ALUMINA ANCHO PERFIL 77/43MM Y VIDRIO DE 5 MM CON PELICULA NANOCERAMICA (CONTROL DE INFRARROJOS) IR 35 100, VIDRIO CON PELICULA DECORATIVA FROSTED 1,52	m²	14,85	0,00	0,00 %	$0
	17 · CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE					
17.3	BARRA DOBLE ANTIPÁNICO DE DOS PUNTOS MARCA YALE O SIMILAR, CON CONJUNTO DE HERRAJES INSTITUCIONALES PARA PUERTA, CERTIFICACIÓN UL, CIERRAPUERTAS AÉREO SERIE 3005 Y INCLUYE MANIJA EIFFEL ANSI/BHMA, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
17.4	BARANDA EN ACERO Y VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4+4 LAMINADO PVB .38 INCOLORO) DE 1220 MM DE ALTURA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES Y DOS PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 PULIDO EXTERIOR RIGIDIZADOS M	m	8,00	0,00	0,00 %	$0
17.5	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE DE 1.3M DE ALTURA CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES TUBERÍA REDONDA DE 2". CON BASE EN PLATINA Y 4 PERNOS DE ANCLAJE TORNILLO DE PRESIÓN EL PASAMANOS SUPERIOR ACERO INOXIDABLE REDONDA 2" Y PASAMANOS INTERMEDIO 70CM ACERO TUBERÍA A.N. REDONDA 2" INCLUYE 3 LÍNEAS INTERMEDIA DE VARILLA REDONDA DE 5/8" EN CUMPLIMIENTO A NORMA NTC	ml	10,12	0,00	0,00 %	$0
	18 · CUBIERTAS					
18.1	CANAL AMAZONAS	m	26,66	0,00	0,00 %	$0
18.3	LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM INCLUYE ESTRUCTURA.	m²	193,35	0,00	0,00 %	$0
	19 · APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					
19.1	ORINAL SIN AGUA CON CARTUCHO	un	2,00	0,00	0,00 %	$0
19.2	LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL O SIMILAR	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
19.3	SANITARIO LINEA AQUAJET PRO COLOR BLANCO, PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
19.5	LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 62CM X 48CM CON GRIFERÍA	un	1,00	0,00	0,00 %	$0
	RUBRO A-02-02-02-008-007 — MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
	25 · MANTENIMIENTO PREVENTIVO 01 EQUIPOS DE PRESIÓN DESDE 1,5 HP HASTA 18HP Y TANQUES HIDROFLO DESDE 300L. A 500L. INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO					
25.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 01 EQUIPOS DE PRESIÓN DESDE 1,5 HP HASTA 18HP Y TANQUES HIDROFLO DESDE 300L. A 500L. INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	un	7,00	0,00	0,00 %	$0

Fuente: Presupuesto y Desglose de AIU del contrato y archivo de control de cantidades del periodo. La suma de los pesos de los 112 ítems corresponde al 100 % del costo directo del contrato.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

3.5. Curva S — programado contra ejecutado



Curva S del contrato. Avance acumulado por semana de ejecución.

SEMANA	FECHA DE CORTE	PROGRAMADO DE LA SEMANA	% SEMANA	% PROGRAMADO ACUM.	EJECUTADO DE LA SEMANA	EJECUTADO ACUM.	% EJEC. ACUM.
Semana 1	22/08/2026	$5.894.619	0,60 %	0,60 %	$5.957.337	$5.957.337	0,61 %
Semana 2	29/08/2026	$4.912.182	0,50 %	1,10 %	—	—	—
Semana 3	05/09/2026	$15.792.436	1,61 %	2,71 %	—	—	—
Semana 4	12/09/2026	$23.491.249	2,39 %	5,10 %	—	—	—
Semana 5	19/09/2026	$45.798.065	4,66 %	9,76 %	—	—	—
Semana 6	26/09/2026	$99.196.240	10,10 %	19,86 %	—	—	—
Semana 7	03/10/2026	$183.290.963	18,66 %	38,51 %	—	—	—
Semana 8	10/10/2026	$188.226.099	19,16 %	57,67 %	—	—	—
Semana 9	17/10/2026	$152.890.523	15,56 %	73,24 %	—	—	—
Semana 10	24/10/2026	$81.725.857	8,32 %	81,55 %	—	—	—
Semana 11	30/10/2026	$181.218.206	18,45 %	100,00 %	—	—	—

Fuente: Curva S del contrato. Las semanas posteriores al corte del presente informe no registran ejecución. Los montos semanales de la Curva S se calculan sobre porcentajes aproximados a dos decimales, por lo que pueden presentar diferencias inferiores al 0,01 % frente a los valores del control de cantidades, que se obtienen ítem por ítem.

3.6. Análisis de la desviación respecto de la programación

Se relacionan los ítems cuya fecha de finalización programada es igual o anterior a la fecha de corte y que no registran ejecución completa a la fecha de corte.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	FIN PROGRAMADO	VALOR PENDIENTE
1.15	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ml	151,00	60,00	39,74 %	19/08/2026	$1.390.571
1.4	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	m²	53,48	24,92	46,59 %	22/08/2026	$586.178
1.1	DESMONTE Y RETIRO DE CANALETA DE DATOS, CABLEADO, SALIDAS DE DATOS Y ELECTRICAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO AUTORIZADO)	ml	78,80	50,00	63,45 %	19/08/2026	$234.576
	TOTAL PENDIENTE DE LO PROGRAMADO						$2.211.325

Conciliación de la desviación:

CONCEPTO	VALOR
Valor pendiente de los ítems programados al corte (a)	$2.211.325
Menos: valor ejecutado en ítems aún no programados (b)	− $2.264.639
Diferencia neta entre programado y ejecutado (a − b) — adelanto	−$53.314

Fuente: cronograma de obra y control de cantidades del periodo.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

4. AVANCE FINANCIERO

4.1. Estado financiero del contrato

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$1.244.715.630
Adiciones	$0
Reducciones	$0
Valor actualizado del contrato	$1.244.715.630
Porcentaje de avance ejecutado acumulado	0,61 %
Porcentaje pendiente por ejecutar	99,39 %
Anticipo amortizado en el periodo	No aplica
Actas parciales de obra suscritas	Ninguna a la fecha de corte

Durante el periodo reportado no se registran adiciones ni reducciones al valor contractual.

4.2. Avance financiero por capítulo

Se relacionan la totalidad de los capítulos del presupuesto contractual con su valor presupuestado, el valor programado acumulado, el valor ejecutado acumulado y el saldo por ejecutar. Los capítulos sin programación ni ejecución a la fecha de corte se reportan en cero.

CAP.	CAPÍTULO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PROGRAMADO ACUM.	EJECUTADO EN EL PERIODO	EJECUTADO ACUM.	SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO A-02-02-02-005-004 — SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					
1	PRELIMINARES	$15.861.235	$5.904.023	$5.957.337	$5.957.337	$9.903.898
4.2	ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METÁLICA	$74.720	$0	$0	$0	$74.720
5	MAMPOSTERIA	$9.748.529	$0	$0	$0	$9.748.529
6.1	INSTALACIÓN HIDRAULICA	$743.666	$0	$0	$0	$743.666
6.2	INSTALACIONES SANITARIAS	$1.180.700	$0	$0	$0	$1.180.700
6.3	VENTILACIÓN SANITARIA	$1.142.400	$0	$0	$0	$1.142.400
7.1	TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL	$1.780.068	$0	$0	$0	$1.780.068
7.2	BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA	$19.510.000	$0	$0	$0	$19.510.000
7.3	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN	$17.450.179	$0	$0	$0	$17.450.179

CAP.	CAPÍTULO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PROGRAMADO ACUM.	EJECUTADO EN EL PERIODO	EJECUTADO ACUM.	SALDO POR EJECUTAR
	CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)					
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	$169.932	$0	$0	$0	$169.932
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	$7.521.779	$0	$0	$0	$7.521.779
13	ACABADOS DE MUROS, PINTURAS	$41.157.794	$0	$0	$0	$41.157.794
14	CARPINTERIA EN MADERA	$1.834.960	$0	$0	$0	$1.834.960
17	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	$1.774.500	$0	$0	$0	$1.774.500
18	CUBIERTAS	$581.904	$0	$0	$0	$581.904
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$1.376.592	$0	$0	$0	$1.376.592
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	$1.138.630	$0	$0	$0	$1.138.630
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	$4.067.833	$0	$0	$0	$4.067.833
	RUBRO A-02-01-01-001-002 — EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS					
4.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$43.431.066	$0	$0	$0	$43.431.066
4.2	ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METALICA	$35.135.166	$0	$0	$0	$35.135.166
5	MAMPOSTERIA	$278.845.271	$0	$0	$0	$278.845.271
6.1	INSTALACIÓN HIDRAULICA	$3.759.028	$0	$0	$0	$3.759.028
7.1	TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL	$1.012.971	$0	$0	$0	$1.012.971
7.3	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)	$40.671.431	$0	$0	$0	$40.671.431
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	$127.521.711	$0	$0	$0	$127.521.711
11	CIELO RASO	$73.496.194	$0	$0	$0	$73.496.194
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	$100.472.668	$0	$0	$0	$100.472.668
14	CARPINTERIA EN MADERA	$55.348.981	$0	$0	$0	$55.348.981
15	CARPINTERIA METALICA	$22.392.722	$0	$0	$0	$22.392.722
16	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	$5.387.045	$0	$0	$0	$5.387.045
17	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	$15.206.255	$0	$0	$0	$15.206.255
18	CUBIERTAS	$32.809.103	$0	$0	$0	$32.809.103
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$11.831.407	$0	$0	$0	$11.831.407

CAP.	CAPÍTULO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PROGRAMADO ACUM.	EJECUTADO EN EL PERIODO	EJECUTADO ACUM.	SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO A-02-02-02-008-007 — MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 01 EQUIPOS DE PRESIÓN DESDE 1,5 HP HASTA 18HP Y TANQUES HIDROFLO DESDE 300L. A 500L. INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	$7.999.999	$0	$0	$0	$7.999.999
	TOTAL	$982.436.439	$5.904.023	$5.957.337	$5.957.337	$976.479.102

4.3. Balance de mayores y menores cantidades de obra

Durante la ejecución de las actividades se han identificado diferencias entre las cantidades contratadas y las cantidades requeridas en obra, así como actividades no previstas en el presupuesto contractual.

El balance de mayores y menores cantidades de obra y de ítems no previstos se encuentra en elaboración. Las cantidades reportadas en el presente informe corresponden a las cantidades contratadas de cada ítem.

4.4. Estado de las garantías

AMPARO	PÓLIZA N.º	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ESTADO
Cumplimiento	51-44-101033611	02/07/2026 – 07/05/2027	$373.414.689	Vigente
Pago de salarios y prestaciones sociales	51-44-101033611	02/07/2026 – 07/11/2029	$62.235.782	Vigente
Estabilidad de la obra	51-44-101033611	5 años desde el acta de entrega	$622.357.815	Por iniciar vigencia
Responsabilidad civil extracontractual — Predios, labores y operaciones	51-40-101011358	02/07/2026 – 07/11/2026	$350.181.000	Vigente
Responsabilidad civil extracontractual — Contratistas y subcontratistas	51-40-101011358	02/07/2026 – 07/11/2026	$350.181.000	Vigente

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Fuente: acta de inicio de obra del 14 de agosto de 2026.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

5.1. Registro diario de actividades

Día 1 — Martes 18 de agosto de 2026

Frente de trabajo: Sede Cantón Norte · Tiempo seco, sin afectaciones para la ejecución de las actividades.

- Suministro e instalación de doble protección en los pisos del aula 103, para el acopio temporal de las sillas provenientes del cuarto piso.
- Protección de sillas, muebles y demás elementos existentes, para evitar daños durante las actividades de intervención y traslado.
- Inicio del desmonte de canaletas y muebles ubicados en el primer piso.
- Desmonte de sillas ubicadas en el cuarto piso.

Observaciones: Las actividades se desarrollaron implementando medidas de protección para los elementos existentes y las áreas intervenidas.

Día 2 — Miércoles 19 de agosto de 2026

Frente de trabajo: Sede Cantón Norte · Se presentó lluvia en la zona; no afectó la jornada ni las actividades programadas.

- Recepción e ingreso de herramientas menores y materiales destinados a la adecuación del cerramiento.
- Inicio de la demolición del muro divisorio ubicado en el primer piso.
- Demolición del muro correspondiente al área de baño construido en mampostería.

Observaciones: Se recibió visita técnica del profesional del área eléctrica, con quien se realizó revisión preliminar de los requerimientos de voz y datos, sistemas tecnológicos, previsión de futuras instalaciones, posibles puntos y recorridos para las instalaciones del auditorio del primer piso y requerimientos tecnológicos del aula virtual del cuarto piso. Los aspectos revisados quedan sujetos a definición y coordinación posterior.

Día 3 — Jueves 20 de agosto de 2026

Frente de trabajo: Sede Cantón Norte · Tiempo seco, sin afectaciones.

- Continuación de la demolición del muro divisorio del primer piso.
- Desmonte de las divisiones existentes en el baño de hombres.
- Desmonte de una puerta de vidrio.
- Continuación de la demolición del piso de madera ubicado en el cuarto piso.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

- Desmonte de divisiones de oficina ubicadas en el primer piso.

Observaciones: Se recibió visita del profesional de la especialidad acústica, para revisar la distribución de luminarias del auditorio, la integración de las instalaciones con los elementos acústicos, los tipos de texturas de los paneles acústicos y las posibles interferencias entre sistemas. En la misma jornada se adelantó coordinación con los contratistas de los sistemas de aire acondicionado sobre ubicación de equipos, ubicación de elementos sobre placa, recorridos requeridos y posibles interferencias. Queda pendiente la recepción de la información técnica de los equipos de aire acondicionado (cantidad, tipo y ubicación propuesta).

Día 4 — Viernes 21 de agosto de 2026

Frente de trabajo: Sede Cantón Norte · Tiempo seco, sin afectaciones.

- Continuación de los trabajos complementarios asociados a la demolición del muro divisorio.
- Inicio de las actividades de enlonado y acopio del material sobrante producto de las demoliciones.
- Finalización de la demolición del muro divisorio ubicado en el primer piso.

Observaciones: Se avanzó en la limpieza y organización de las áreas intervenidas mediante el manejo, enlonado y acopio de los residuos generados.

Día 5 — Sábado 22 de agosto de 2026

Frente de trabajo: Sede Cantón Norte · Tiempo seco, sin afectaciones.

- Recolección y enlonado del material sobrante generado durante las actividades de demolición.
- Desmonte de las divisiones existentes en el baño de mujeres.

Observaciones: Quedó identificado como actividad pendiente el desmonte del marco existente del primer piso. Se mantuvieron las áreas de trabajo organizadas y se realizó el acopio del material retirado.

6. COMITÉS DE OBRA Y COORDINACIÓN TÉCNICA

6.1. Comité de obra

Durante el periodo reportado no se celebró comité de obra.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

6.2. Visitas y coordinaciones técnicas

FECHA	ESPECIALIDAD	ASPECTOS REVISADOS
19/08/2026	Eléctrica y tecnología	Revisión preliminar de requerimientos de voz y datos, sistemas tecnológicos, previsión de futuras instalaciones y posibles puntos y recorridos para el auditorio del primer piso y el aula virtual del cuarto piso.
20/08/2026	Acústica	Revisión de la distribución de luminarias del auditorio, integración de las instalaciones con los elementos acústicos, tipos de texturas de los paneles acústicos y posibles interferencias entre sistemas.
20/08/2026	Aire acondicionado	Coordinación preliminar sobre ubicación de equipos, ubicación de elementos sobre placa, recorridos requeridos para las instalaciones y posibles interferencias con otros sistemas.

7. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión de seguridad y salud en el trabajo y de manejo ambiental del periodo se presenta en el Informe Semanal de Seguridad y Salud en el Trabajo N.º 001, código MARA-EPFAC-SST-INF-001-26, que se entrega íntegro como Anexo 1 del presente informe, en documento independiente.

8. CORRESPONDENCIA DEL PERIODO

FECHA	TIPO	CÓDIGO	ASUNTO	REMITENTE / DESTINATARIO
18/08/2026	Recibido	FAC-E-2026-023294-RE	Notificación de registro de radicado en el sistema de la FAC.	notificaciones.fac@fac.mil.co
19/08/2026	Enviado	—	Solicitud de autorización de ingreso a las instalaciones de la EPFAC para dos (2) personas adicionales vinculadas al contrato — estudio de seguridad.	MARA LTDA → Mayor Marín
22/08/2026	Enviado	—	Remisión del primer informe semanal de avance del proyecto.	MARA LTDA → Mayor Marín
22/08/2026	Recibido	—	Observaciones de la supervisión al primer informe semanal.	Mayor Marín → MARA LTDA

Fuente: correspondencia del contrato. Los oficios formales se identifican con su código; las comunicaciones por correo electrónico se relacionan sin código.

9. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 18 y el 22 de agosto de 2026 predominó tiempo seco. El 19 de agosto se registró lluvia en la zona, sin afectación de la jornada ni de las actividades programadas. No se registraron suspensiones de actividades por condiciones climáticas.

No se presentaron novedades de orden público, de seguridad ni de acceso que afectaran la ejecución de las actividades programadas.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8


10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO

Se presenta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo del 18 al 22 de agosto de 2026, correspondiente a los frentes de trabajo relacionados en el numeral 1.2.










Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8









Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8







Registro fotográfico del periodo — 11 fotografías.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

11. ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

La presente versión 2.0 del Informe Semanal de Obra N.º 001 se emite en atención a las observaciones formuladas por la supervisión del contrato mediante los correos electrónicos del 22 y del 26 de agosto de 2026. A continuación se relaciona cada observación y el ajuste realizado.

COMUNICACIÓN	OBSERVACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	RESPUESTA / AJUSTE REALIZADO
Correo del 22/08/2026	Diligenciamiento integral de los campos del formato, sin supresión de casillas.	El informe se reestructuró en su totalidad. Se incorporan la información general completa del contrato (numeral 1), el estado de las garantías (numeral 4.4), el control de cantidades de obra de la totalidad de los 112 ítems del contrato (numeral 3.4) y las demás secciones que se relacionan en la tabla de contenido, sin supresión de campos.
Correo del 22/08/2026	Presentación del avance programado y ejecutado por capítulo.	Se incorpora el numeral 3.2 «Avance físico por capítulo», con los treinta y cuatro (34) capítulos de los tres rubros presupuestales del contrato, incluidos aquellos sin programación ni ejecución al corte, reportados en cero.
Correo del 26/08/2026	Presentación del avance financiero por capítulo, incluidos los capítulos sin programación.	Se incorpora el numeral 4.2 «Avance financiero por capítulo», con el valor presupuestado, el valor programado, el valor ejecutado y el saldo por ejecutar de la totalidad de los capítulos, reportados en cero cuando no registran programación ni ejecución.
Correo del 22/08/2026	Objetividad de la redacción del informe.	Las cifras reportadas son trazables al presupuesto contractual, al cronograma de obra, a la bitácora de obra y al control de cantidades del contrato, del cual se obtienen ítem por ítem.
Correo del 26/08/2026	Inclusión de los trabajos del frente ESLEX (CATAM).	A la fecha de corte del presente informe el frente de la Sede CATAM — ESLEX no se encontraba abierto. Las actividades de ese frente se reportan a partir del Informe Semanal de Obra N.º 002.
Correo del 26/08/2026	Alcance del reporte de seguridad y salud en el trabajo y sus evidencias.	El Informe Semanal de Seguridad y Salud en el Trabajo N.º 001, código MARA-EPFAC-SST-INF-001-26, se entrega íntegro y sin resumir como Anexo 1, en documento independiente, conforme al numeral 7.
Correo del 26/08/2026	Alcance ejecutado y porcentaje reportado del ítem de protección de elementos existentes.	El alcance del ítem 1.3 corresponde a la protección de ventanas, estanterías de biblioteca y demás elementos existentes. La cantidad reportada corresponde a 89,15 m² sobre 89,15 m² contratados, conforme al control de cantidades del numeral 3.4.
Correo del 22/08/2026	Marcación y organización del registro fotográfico.	El registro fotográfico del periodo se presenta en el numeral 10, organizado en el cuerpo del informe.
Correo del 22/08/2026	Día y hora del comité de obra.	Se deja constancia de la instrucción: el comité de obra se celebra los días lunes a las 14:00.

12. CONCLUSIONES

- Se dio inicio material a la ejecución del contrato el 18 de agosto de 2026, con actividades del capítulo 1 — PRELIMINARES en el frente de la Sede Cantón Norte (Edificio JES).
- El avance físico acumulado al corte del 22 de agosto de 2026 es de 0,61 %, frente a un 0,60 % programado, con una diferencia de +0,01 puntos porcentuales.
- La ejecución financiera acumulada asciende a $5.957.337, equivalente al 0,61 % del costo directo contractual de $982.436.439.
- Los capítulos distintos al capítulo 1 — PRELIMINARES no registran programación ni ejecución al corte del presente informe, conforme se detalla en los numerales 3.2 y 4.2.
- Se recibieron las visitas técnicas de las especialidades eléctrica y tecnológica y de acústica, y se adelantó coordinación preliminar de los sistemas de aire acondicionado; los pendientes técnicos resultantes se relacionan en el numeral 6.2.
- La gestión de seguridad y salud en el trabajo y de manejo ambiental del periodo se presenta en el Informe Semanal SST N.º 001, que se entrega como Anexo 1 en documento independiente.

13. ANEXOS

ANEXO	DOCUMENTO	CÓDIGO	FORMATO
Anexo 1	Informe Semanal de Seguridad y Salud en el Trabajo N.º 001 — Semana 1, entregado íntegro y en documento independiente	MARA-EPFAC-SST-INF-001-26	PDF

El Anexo 1 se radica como documento separado del presente informe, en el mismo correo de remisión.

Cordialmente,



_____

Ing. Manuel Eduardo Cepeda Hernández
Director de Obra
MARA LTDA — NIT 800.020.156-8
Contrato de Obra Pública N.º 023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026

MARA LTDA

NIT 800.020.156-8

INFORME SEMANAL DE OBRA N.º 002

Semana 2 · 24 al 28 de agosto de 2026

Fecha de corte: 29 de agosto de 2026

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026

«OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES A CARGO Y USO DE LA EPFAC Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS UBICADAS EN EL EDIFICIO JES»

CONCEPTO	INFORMACIÓN
Entidad contratante	Fuerza Aeroespacial Colombiana — Escuela de Postgrados de la FAC (EPFAC)
Contratista	MARA LTDA — NIT 800.020.156-8
Supervisora del contrato	Mayor Angie Juliette Marín Arango — Comandante Escuadrón Instalaciones EPFAC
Lugar de ejecución	Instalaciones a cargo y uso de la EPFAC — Edificio JES (Cantón Norte) y ESLEX (CATAM)
Código del documento	MARA-EPFAC-INF-DOB-002-26
Versión	1.0
Fecha de elaboración	01-09-2026
Elaborado por	Ing. Manuel Eduardo Cepeda Hernández — Director de Obra

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORÓ
1.0	01-09-2026	Emisión inicial	Dirección de obra

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
1.1. Datos del contrato 4
1.2. Frentes de trabajo del periodo 5
1.3. Equipo de trabajo del contratista 5
2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO 5
3. AVANCE FÍSICO DE OBRA 6
3.1. Resumen de avance al corte 6
3.2. Avance físico por capítulo 6
3.3. Detalle de los ítems con ejecución 8
3.4. Control de cantidades de obra — totalidad de los ítems del contrato 9
3.5. Curva S — programado contra ejecutado 16
3.6. Análisis de la desviación respecto de la programación 17
4. AVANCE FINANCIERO 18
4.1. Estado financiero del contrato 18
4.2. Avance financiero por capítulo 18
4.3. Balance de mayores y menores cantidades de obra 20
4.4. Estado de las garantías 20
5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO 21
5.1. Registro diario de actividades 21
6. COMITÉS DE OBRA Y COORDINACIÓN TÉCNICA 22
6.1. Comité de obra 22
6.2. Visitas y coordinaciones técnicas 23
7. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL 23

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

8. CORRESPONDENCIA DEL PERIODO 23

9. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y NOVEDADES DEL PERIODO 24

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO 25

11. ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN 35

12. CONCLUSIONES 35

13. ANEXOS 36

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1. Datos del contrato

CONCEPTO	INFORMACIÓN
Contrato de obra N.º	023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026
Modalidad de selección	Selección abreviada de menor cuantía — Infraestructura social
Objeto del contrato	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES A CARGO Y USO DE LA EPFAC Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS UBICADAS EN EL EDIFICIO JES
Entidad contratante	Fuerza Aeroespacial Colombiana — Escuela de Postgrados de la FAC (EPFAC)
Contratista	MARA LTDA
NIT del contratista	800.020.156-8
Representante legal	Clara Inés Hernández Díaz
Valor total del contrato	$1.244.715.630 M/CTE (incluido AIU e IVA)
Fecha de suscripción del contrato	02 de julio de 2026
Fecha del acta de inicio de obra	14 de agosto de 2026
Fecha de terminación prevista	30 de octubre de 2026
Plazo de ejecución	Desde la suscripción del acta de inicio de obra (14 de agosto de 2026) hasta el 30 de octubre de 2026 — 78 días calendario
Fecha de suspensión	No aplica — el contrato no registra suspensiones
Fecha de reiniciación	No aplica
Adiciones al valor del contrato	Ninguna a la fecha de corte
Prórrogas al plazo	Ninguna a la fecha de corte
Lugar de ejecución	Instalaciones a cargo y uso de la EPFAC — Edificio JES (Cantón Norte) y ESLEX (CATAM)
Dirección	Carrera 11 N.º 102-50, Bogotá D.C.
Supervisora del contrato	Mayor Angie Juliette Marín Arango — Comandante Escuadrón Instalaciones EPFAC
Interventoría	No aplica
Periodo del presente informe	24 al 28 de agosto de 2026
Fecha de corte	29 de agosto de 2026 — cierre de la semana 2 conforme a la Curva S del contrato. Las actividades del periodo se ejecutaron del 24 al 28 de agosto de 2026
Días de ejecución	Diez (10) días de ejecución en campo acumulados · dieciséis (16) días calendario desde la suscripción del acta de inicio

Fuente: acta de inicio de obra del 14 de agosto de 2026 y presupuesto contractual.

1.2. Frentes de trabajo del periodo

FRENTE DE TRABAJO	ESTADO EN EL PERIODO
Sede Cantón Norte — Edificio JES	Activo durante todo el periodo
Sede CATAM — ESLEX (Escuadrón de Lenguas Extranjeras)	Frente abierto el 24 de agosto de 2026

1.3. Equipo de trabajo del contratista

CARGO	PROFESIONAL
Director de obra	Ing. Manuel Eduardo Cepeda Hernández
Residente de obra	Arq. Dayana Lorena Martínez Montañez
Residente de seguridad y salud en el trabajo	Sol Beatriz Contreras Guerrero
Representante legal	Clara Inés Hernández Díaz

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO

Durante el periodo se ejecutaron actividades del capítulo 1 — PRELIMINARES en los dos frentes de trabajo y se registró la primera ejecución del capítulo 7.3 — SALIDAS ELÉCTRICAS, correspondiente al desmonte y retiro de tableros y salidas eléctricas del sitio a intervenir.

El 24 de agosto de 2026 se abrió el frente de la Sede CATAM — ESLEX, donde se ejecutaron la demolición del enchape de pared y piso del área de cocina y el desmonte total del mobiliario de cocina.

Al corte del 29 de agosto de 2026 el avance físico acumulado del contrato es de 0,91 %, frente a un avance programado acumulado de 1,10 %, lo que representa un atraso de 0,19 puntos porcentuales equivalente a $1.860.020 respecto del programa de obra. En el numeral 3.6 se detallan los ítems que presentan ejecución pendiente frente a lo programado.

El 24 de agosto de 2026 a las 14:00 se celebró el comité de obra, con participación de la supervisión del contrato, la dirección de obra, la residencia de obra, la residencia SST y el auxiliar de obra. Los temas tratados se relacionan en el numeral 6.1.

La gestión de seguridad y salud en el trabajo y de manejo ambiental del periodo se documenta en el Informe Semanal SST N.º 002, que se entrega como Anexo 1 en documento independiente.

3. AVANCE FÍSICO DE OBRA

3.1. Resumen de avance al corte

INDICADOR	PORCENTAJE DEL CONTRATO	VALOR
Avance físico programado acumulado	1,10 %	$10.778.641
Avance físico ejecutado acumulado	0,91 %	$8.918.621
Avance ejecutado en el periodo	0,30 %	$2.961.284
Diferencia respecto de la programación	−0,19 %	−$1.860.020

El avance programado corresponde al acumulado del cronograma de obra a la fecha de corte del presente informe.

Al corte del 29 de agosto de 2026 la ejecución física acumulada se encuentra por debajo de la programación en 0,19 %, equivalente a $1.860.020. El detalle ítem por ítem se presenta en el numeral 3.6.

3.2. Avance físico por capítulo

Se relacionan la totalidad de los capítulos del presupuesto contractual, agrupados por rubro presupuestal. Los capítulos que no registran programación ni ejecución a la fecha de corte se reportan en cero.

CAP.	CAPÍTULO	PESO EN EL CONTRATO	PROGRAMADO ACUM.	EJECUTADO ACUM.	% EJEC. DEL CAPÍTULO
	RUBRO A-02-02-02-005-004 — SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				
1	PRELIMINARES	1,61 %	1,10 %	0,88 %	54,44 %
4.2	ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METÁLICA	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5	MAMPOSTERIA	0,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.1	INSTALACIÓN HIDRAULICA	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.2	INSTALACIONES SANITARIAS	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.3	VENTILACIÓN SANITARIA	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.1	TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL	0,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.2	BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA	1,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.3	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)	1,78 %	0,00 %	0,03 %	1,62 %

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

CAP.	CAPÍTULO	PESO EN EL CONTRATO	PROGRAMADO ACUM.	EJECUTADO ACUM.	% EJEC. DEL CAPÍTULO
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	0,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
13	ACABADOS DE MUROS, PINTURAS	4,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
14	CARPINTERIA EN MADERA	0,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
17	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	0,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
18	CUBIERTAS	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	0,41 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	RUBRO A-02-01-01-001-002 — EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS				
4.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	4,42 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2	ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METALICA	3,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5	MAMPOSTERIA	28,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.1	INSTALACIÓN HIDRAULICA	0,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.1	TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL	0,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.3	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)	4,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	12,98 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11	CIELO RASO	7,48 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	10,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
14	CARPINTERIA EN MADERA	5,63 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
15	CARPINTERIA METALICA	2,28 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
16	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	0,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
17	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	1,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
18	CUBIERTAS	3,34 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	1,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	RUBRO A-02-02-02-008-007 — MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 01 EQUIPOS DE PRESIÓN DESDE 1,5 HP HASTA 18HP Y TANQUES HIDROFLO DESDE 300L. A 500L. INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	0,81 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTAL DEL CONTRATO	100,00 %	1,10 %	0,91 %	0,91 %

La última columna expresa el avance ejecutado sobre el valor del propio capítulo. La suma de la columna de pesos puede presentar diferencias de ±0,01 % por aproximación a dos decimales.

3.3. Detalle de los ítems con ejecución

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	EJEC. PERIODO	EJEC. ACUM.	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
1.1	DESMONTE Y RETIRO DE CANALETA DE DATOS, CABLEADO, SALIDAS DE DATOS Y ELECTRICAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO AUTORIZADO)	ml	78,80	15,00	65,00	82,49 %	$529.425
1.2	DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE (MUEBLE GENERAL ESCRITORIOS, Y OTROS), INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN	un	100,00	0,00	100,00	100,00 %	$1.558.900
1.3	PROTECCIÓN VENTANAS EXISTENTES, ESTANTERIAS BIBLIOTECA ENTRE OTROS	m²	89,15	0,00	89,15	100,00 %	$298.296
1.4	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	m²	53,48	15,08	40,00	74,79 %	$820.920
1.5	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS. NO INCLUYE REPELLOS, REVOQUES O AFINADOS. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	m²	124,55	114,55	124,55	100,00 %	$2.377.037
1.6	DESMONTE DE ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO	m²	28,61	0,00	28,61	100,00 %	$1.389.416
1.7	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS EN MADERA Y MARCO METÁLICO	m²	6,82	0,00	6,82	100,00 %	$409.493
1.8	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA PISO A TECHO	m 2	40,17	0,00	26,52	66,02 %	$274.880
1.10	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O DIVISIONES DE DUCHAS .	un	14,00	6,00	6,00	42,86 %	$60.198
1.15	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ml	151,00	0,00	60,00	39,74 %	$916.860
7.3.60	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	glb	1,00	1,00	1,00	100,00 %	$283.196

Se relacionan los 11 ítems que registran cantidad ejecutada acumulada a la fecha de corte. Las cantidades se llevan de forma consolidada por ítem para la totalidad del contrato. Fuente: control de cantidades del periodo.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

3.4. Control de cantidades de obra — totalidad de los ítems del contrato

Se relacionan la totalidad de los ciento doce (112) ítems del presupuesto contractual, con su cantidad contratada, la cantidad ejecutada acumulada y su porcentaje de avance. Los ítems sin ejecución a la fecha de corte se reportan en cero.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
	RUBRO A-02-02-02-005-004 — SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					
	1 · PRELIMINARES					
1.1	DESMONTE Y RETIRO DE CANALETA DE DATOS, CABLEADO, SALIDAS DE DATOS Y ELECTRICAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO AUTORIZADO)	ml	78,80	65,00	82,49 %	$529.425
1.2	DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE (MUEBLE GENERAL ESCRITORIOS, Y OTROS), INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN	un	100,00	100,00	100,00 %	$1.558.900
1.3	PROTECCIÓN VENTANAS EXISTENTES, ESTANTERIAS BIBLIOTECA ENTRE OTROS	m²	89,15	89,15	100,00 %	$298.296
1.4	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	m²	53,48	40,00	74,79 %	$820.920
1.5	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS. NO INCLUYE REPELLOS, REVOQUES O AFINADOS. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	m²	124,55	124,55	100,00 %	$2.377.037
1.6	DESMONTE DE ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO	m²	28,61	28,61	100,00 %	$1.389.416
1.7	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS EN MADERA Y MARCO METÁLICO	m²	6,82	6,82	100,00 %	$409.493
1.8	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA PISO A TECHO	m2	40,17	26,52	66,02 %	$274.880
1.9	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE VIDEO BEAM EN SOPORTE PARA TECHO, INCLUYE GUARDAR Y PRESERVAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS DESMONTADOS DURANTE EL TIEMPO EN BODEGA.	un	1,00	0,00	0,00 %	$0
1.10	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O DIVISIONES DE DUCHAS .	un	14,00	6,00	42,86 %	$60.198
1.11	REINSTALACIÓN DE MUEBLES EN MADERA	un	20,00	0,00	0,00 %	$0
1.12	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	1,50	0,00	0,00 %	$0
1.14	DESMONTE DE VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC)	m²	9,54	0,00	0,00 %	$0
1.15	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ml	151,00	60,00	39,74 %	$916.860
1.16	DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA, ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	m²	81,60	0,00	0,00 %	$0
1.17	DESMONTE DE LAMINAS DE CIELO RASO (INCLUYE TRANSPORTE A BODEGA AUTORIZADA Y POSTERIOR INSTALACION DE LAMINAS EN SITIO DE PREVIO RETIRO.)	m²	109,12	0,00	0,00 %	$0
	4.2 · ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METÁLICA					
4.2.3	MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO	kg	20,00	0,00	0,00 %	$0
	5 · MAMPOSTERIA					
5.1	DINTEL EN SUPERBOARD ENTRE 0.55 Y 0.40 H (INCLUYE PINTURA BLANCA A 3 CAPAS, ESTUCO TIPO EXTERIOR,CINTA MALLA DE DILATACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ESTRUCTURA).	ML	6,38	0,00	0,00 %	$0
5.3	LAMINA SUPERBOARD DE 14MM UNA CARA SIN ESTRUCTURA PARA PISO	ml	91,02	0,00	0,00 %	$0
	6.1 · INSTALACIÓN HIDRAULICA					
6.1.1	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ml	10,00	0,00	0,00 %	$0
6.1.2	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	ml	10,00	0,00	0,00 %	$0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
6.1.3	SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
6.1.4	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1-1/4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	5,00	0,00	0,00 %	$0
	6.2 · INSTALACIONES SANITARIAS					
6.2.1	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ml	10,00	0,00	0,00 %	$0
6.2.2	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	ml	10,00	0,00	0,00 %	$0
6.2.3	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
6.2.4	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
6.2.5	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
6.2.6	LIMPIEZA Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES SANITARIAS EXISTENTES	ml	100,00	0,00	0,00 %	$0
	6.3 · VENTILACIÓN SANITARIA					
6.3.2	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, LAVADO DE TUBERÍAS HASTA 6", CAJAS DE INSPECCIÓN, POZOS SÉPTICOS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. TIEMPO MINIMO DE SERVICIO 3 HORAS (VACTOR)	un	2,00	0,00	0,00 %	$0
	7.1 · TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL					
7.1.1	MANTENIMIENTO DE TABLEROS MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICOS, TABLEROS DE CONTROL DE SALIDAS ESPECIALES Y TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN EXISTENTES, INCLUYE LA VERIFICACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS, BARRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN CONFORME AL CUADRO DE CARGAS Y/O DIAGRAMA UNIFILAR, ASÍ MISMO DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	un	6,00	0,00	0,00 %	$0
	7.2 · BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA					
7.2.1	CANALETA METÁLICA PROFESIONAL BLANCA 120X60MM X 2.4 MTS DE LARGO INCLUYE DIVISION INTERNA, CUERPO, TAPA, TABIQUE, UNIONES, ANGULOS INTERNOS EXTERNOS Y PLANOS, TAPAS, DERIVACIONES, SUJETADOR DE CABLES, SOPORTES, MARCOS PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	ml	250,00	0,00	0,00 %	$0
	7.3 · SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)					
7.3.12	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.40	SALIDA ELÉCTRICA CON LUMINARIA LED DOWNLIGHTS LED SPOT 5W WW MW P23208-36 DE SYLVANIA, 3000K, 400LM, 5W, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMI	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.50	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EXISTENTE EN SITIO A INTERVENIR , INCLUYE TODOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE MANERA SEGURA, Y EFECTIVA.	un	72,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.60	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	glb	1,00	1,00	100,00 %	$283.196
7.3.70	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, PARA INSTALACION EN CANALETA, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TROQUEL TIPO ANGULAR,	un	49,00	0,00	0,00 %	$0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
	TORNILLERÍA, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. (NO INCLUYE CANALETA)					
7.3.80	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, PARA INSTALACION EN CANALETA, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TROQUEL TIPO ANGULAR, TORNILLERÍA, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. (NO INCLUYE CANALETA)	un	32,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.100	INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	2,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.110	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.130	LUMINARIA LED SPOT TRACK 35W, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOM	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.140	LUMINARIA LED APLIQUE ANTAR 9W , 3000K, 800LM,, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERM	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
	8 · COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS					
8.2	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA DÚPLEX LC-LC	un	1,00	0,00	0,00 %	$0
	12 · ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES					
12.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.03 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	112,45	0,00	0,00 %	$0
12.3	GUARDAESCOBAS PARA PISO LAMINADO CLICK SPC RIGID CORE FLOORING WATERPROOF. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	47,38	0,00	0,00 %	$0
12.9	DESTRONCADO, PULIDA, BRILLADO Y SELLADO DE PISO EN GRANITO	m²	123,44	0,00	0,00 %	$0
	13 · ACABADOS DE MUROS, PINTURAS					
13.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	74,12	0,00	0,00 %	$0
13.2	VINILO TIPO-1, 3 MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m²	859,91	0,00	0,00 %	$0
13.3	PINTURA KORAZA Y ESTUCO PARA EXTERIOR, ANTIHONGOS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	m²	165,00	0,00	0,00 %	$0
13.4	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)(ML)	ML	10,00	0,00	0,00 %	$0
13.5	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	10,00	0,00	0,00 %	$0
13.6	PAÑETE LISO MUROS 1:4, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	m²	74,12	0,00	0,00 %	$0
	14 · CARPINTERIA EN MADERA					
14.3	REINSTALACION DE SILLAS DE AUDITORIO EN EL PRIMER PISO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	un	80,00	0,00	0,00 %	$0
	17 · CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE					
17.1	BARRA RECTA 762 DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR	un	2,00	0,00	0,00 %	$0
17.2	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE SOCODA O SIMILAR	un	2,00	0,00	0,00 %	$0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
	18 · CUBIERTAS					
18.2	BAJANTE PVC BLANCO EXTERMO LISO	m	12,00	0,00	0,00 %	$0
	19 · APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					
19.4	GANCHO TOALLERO	un	28,00	0,00	0,00 %	$0
	20 · VIDRIOS Y ESPEJOS					
20.1	VIDRIO DE 6MM PARA UNA ALTURA DE 3 A 15 METROS	m²	8,52	0,00	0,00 %	$0
	24 · ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS					
24.1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	20,00	0,00	0,00 %	$0
24.2	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	804,42	0,00	0,00 %	$0
	RUBRO A-02-01-01-001-002 — EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS					
	4.1 · ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
4.1.1	PLACA DE CONTRAPISO E=0,25M, EN CONCRETO DE 3000PSI, REFUERZO EN MALLA ELECTRO SOLDADA TIPO M-0,84 O SIMILAR.	m²	151,00	0,00	0,00 %	$0
4.1.2	RAMPA EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	8,00	0,00	0,00 %	$0
	4.2 · ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METALICA					
4.2.1	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO	kg	50,00	0,00	0,00 %	$0
4.2.2	ESCALONES PARA AUDITORIO EN PERFILES METALICOS ESTRUCTURALES TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO PLATINAS, PERNOS, SOLDADURAS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	kg	1.979,93	0,00	0,00 %	$0
4.2.4	COLUMNAS EN PERFIL HEA240 EN ACERO ESTRUCTURAL A572; INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION, PINTURAS Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	kg	200,00	0,00	0,00 %	$0
4.2.5	VIGAS IPE220 EN ACERO ESTRUCTURAL A572; INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION, PINTURAS Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	kg	200,00	0,00	0,00 %	$0
	5 · MAMPOSTERIA					
5.2	MURO ACÚSTICO ACABADO EN FORMICA Y CONFORMADO POR LISTONES DE MADERA DE 4 cm DISTANCIADOS ENTRE SÍ 4 cm, ENTRAMADOS SOBRE UN CAJÓN DE MADERA ARMADO CON MDF DE 9 mm EN CUYO INTERIOR EXISTE UN RELLENO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 35 mm CUBIERTA CON UNA LÁMINA DE MDF 3 MM Y UNA CÁMARA DE AIRE DE 4 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. REVESTIMIENTO TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR	m²	383,00	0,00	0,00 %	$0
5.4	MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA, INCLUYE AISLANTE ACUSTICO SONOWALL LANA MINERAL DE ROCA O SIMILAR	m²	100,23	0,00	0,00 %	$0
	6.1 · INSTALACIÓN HIDRAULICA					
6.1.5	GRIFERIA ORINAL INST FLUX SENSOR JUPITER 4000 O SIMILAR	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
	7.1 · TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL					
7.1.2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR HOM, 15 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	un	3,00	0,00	0,00 %	$0

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
7.1.3	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR HOM, 20 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCION	un	9,00	0,00	0,00 %	$0
7.1.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 80 A, ICU 25 kA a 240 V / 10 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00	0,00	0,00 %	$0
	7.3 · SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)					
7.3.1	LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 32W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	un	74,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.2	LUMINARIA LED PANEL REDONDO 6W, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	un	20,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.3	LUMINARIA BALA DE PISO LED 3W, 240 LM, COLOR RGB, 85-265V, INCLUYE SALIDA CON CABLEADO ENCAUCHETADO, TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS, CAJA PLEXO IP55-IK07 MEDIDAS 180X140X86, PRESAESTOPA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, BASE, Y TODOS LOS ACCESO	un	20,00	0,00	0,00 %	$0
7.3.9	TOMACORRIENTE PARA PISO 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CAJA WIREMOLD CON TAPA, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	un	31,00	0,00	0,00 %	$0
7.4.10	ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	170,00	0,00	0,00 %	$0
7.4.20	ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	15,00	0,00	0,00 %	$0
	8 · COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS					
8.1	PUNTOS DE DATOS DOBLES PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO FUTP CAT 6A MÍNIMO 500 MHZ CON CHAQUETA LS0H-3 (RETARDANCIA AL FUEGO). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MISMOS (JACKS, FACE PLATE, PATCH CORD, CON CONECTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN,MARQUILLADO, DIAGRAMACIÓN	un	90,00	0,00	0,00 %	$0
8.3	PATCH PANEL CATEGORIA 6A DE 48 PUERTOS BLINDADO	un	2,00	0,00	0,00 %	$0
8.4	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS BLINDADO CATEGORIA 6A	un	1,00	0,00	0,00 %	$0
	11 · CIELO RASO					
11.1	CIELO RASO REF: TECHO METÁLICO ABIERTO BAFFLE ACÚSTICO 30*100 PERFORADO CON VELO ACÚSTICO COLOR SILVER	m²	123,25	0,00	0,00 %	$0

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
	12 · ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES					
12.2	PISO LAMINADO CLICK SPC RIGID CORE FLOORING WATERPROOF. INCLUYE . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	m²	79,36	0,00	0,00 %	$0
12.4	ALFOMBRA MODULAR TRÁFICO PESADO, ESSENCE STRUCTURE, UN SOLO FONDO COLOR GRIS O SIMILAR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COLOR Y DISEÑO DEBE SER APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m²	268,69	0,00	0,00 %	$0
12.5	CERÁMICA PISO PIEDRA FRANCESA OXIDO 30 X 60 CMS O SIMILAR, INCLUYE BOQUILLA, WIN METÁLICO PARA REMATE MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEBE SER APROBADO POR LA SUPERVISIÓN.	m²	8,19	0,00	0,00 %	$0
12.6	PISO MADERA NATURAL TABLÓN GRANADILLO 16X1,8 CM, INCLUYE PERFILES DE TRANSICIÓN, ESPACIADORES, MASILLA PARA MADERA, CINTA, CLAVOS, PEGAMENTO, POLIURETANO AL AGUA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y EXCELENTE PRESENTACIÓN. INCLUYE ACABADO SUPERFICIAL SOBRE MADERA MACIZA	m²	70,67	0,00	0,00 %	$0
12.7	GUARDAESCOBA EN MADERA 8CM	ML	30,31	0,00	0,00 %	$0
12.8	GUARDAESCOBA MDF H= 8CM O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS	ml	75,24	0,00	0,00 %	$0
12.10	ENTREPISO SUPERBOARD 20MM	m²	109,17	0,00	0,00 %	$0
12.11	ENCHAPE MUROS PIEDRA FRANCESA BEIGE, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR EN EL ENCHAPE DE MURO.CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y EXCELENTE PRESENTACIÓN.	m²	20,61	0,00	0,00 %	$0
12.12	CERÁMICA MURO COCINA BLANCO PULIDO GRAN FORMATO 120X240 BRILLANTE TIPO ATMOSFERAS DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	m²	2,00	0,00	0,00 %	$0
12.13	CERAMICA ESMALTADA UMBRIA REF. 202125 FORMATO 45 X 90.1 MATE RECTIFICADO SIMILAR O DE MEJORES CARACTERISTICAS TÉCNICAS	m²	2,94	0,00	0,00 %	$0
12.14	PISO GRANO DE MARMOL INCLUYE EL DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA	m²	72,00	0,00	0,00 %	$0
	14 · CARPINTERIA EN MADERA					
14.1	PUERTA CORREDIZA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES EN FONDO COLOR A ELEGIR, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
14.2	DIVISIONES BAÑO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN SEGÚN DISEÑO DE IGUAL O MEJORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	m²	26,11	0,00	0,00 %	$0
14.4	PUERTAS PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA LAMITECH COMPACTO DE ESPESOR 12MM UTILIZA HERRAJES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE	m²	8,00	0,00	0,00 %	$0
14.5	PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A ELEGIR, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR A ELEGIR, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.	m²	8,00	0,00	0,00 %	$0
14.6	MUEBLE BARRA DE COCINA, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EXCELENTE PRESENTACIÓN	m²	1,44	0,00	0,00 %	$0
14.7	REPISA EN TABLERO MELAMINICO RH 15MM, RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON ESTRUCTURA METÁLICA, DE ACUERDO CON DISEÑO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYE ACCESORIOS	ml	1,37	0,00	0,00 %	$0
	15 · CARPINTERIA METALICA					


Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	VALOR EJECUTADO
15.1	PUERTA ACUSTICA TL 35 DE MEDIDA DE VANO 1 X 2.1: ALA EM LAMINA CR C18 Y MARCO EN LAMINA CR C 16, CERRADURA DE INCRUSTAR 4 BULONES + MANIJA MILAN MARCA YALE O ISMILAR, BISAGRA DE 4.5" X 4,5, FIBROCEMENTO DE LMR D144 SELLO PEMKO Y PINTURA ELECTROSTATICA	un	7,00	0,00	0,00 %	$0
15.2	PUERTA CORTAFUEGO 2X1M 90 MINUTOS INCLUYE MARCO, BRAZO HIDRÁULICO, CERRADURA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	un	2,00	0,00	0,00 %	$0
	16 · CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO					
16.2	PUERTA VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 52MM LINEA KONCEPT SERIE 50 ALUMINA ANCHO PERFIL 77/43MM Y VIDRIO DE 5 MM CON PELICULA NANOCERAMICA (CONTROL DE INFRARROJOS) IR 35 100, VIDRIO CON PELICULA DECORATIVA FROSTED 1,52	m²	14,85	0,00	0,00 %	$0
	17 · CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE					
17.3	BARRA DOBLE ANTIPÁNICO DE DOS PUNTOS MARCA YALE O SIMILAR, CON CONJUNTO DE HERRAJES INSTITUCIONALES PARA PUERTA, CERTIFICACIÓN UL, CIERRAPUERTAS AÉREO SERIE 3005 Y INCLUYE MANIJA EIFFEL ANSI/BHMA, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un	4,00	0,00	0,00 %	$0
17.4	BARANDA EN ACERO Y VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4+4 LAMINADO PVB .38 INCOLORO) DE 1220 MM DE ALTURA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES Y DOS PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 PULIDO EXTERIOR RIGIDIZADOS M	m	8,00	0,00	0,00 %	$0
17.5	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE DE 1.3M DE ALTURA CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES TUBERÍA REDONDA DE 2". CON BASE EN PLATINA Y 4 PERNOS DE ANCLAJE TORNILLO DE PRESIÓN EL PASAMANOS SUPERIOR ACERO INOXIDABLE REDONDA 2" Y PASAMANOS INTERMEDIO 70CM ACERO TUBERÍA A.N. REDONDA 2" INCLUYE 3 LÍNEAS INTERMEDIA DE VARILLA REDONDA DE 5/8" EN CUMPLIMIENTO A NORMA NTC	ml	10,12	0,00	0,00 %	$0
	18 · CUBIERTAS					
18.1	CANAL AMAZONAS	m	26,66	0,00	0,00 %	$0
18.3	LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM INCLUYE ESTRUCTURA.	m²	193,35	0,00	0,00 %	$0
	19 · APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					
19.1	ORINAL SIN AGUA CON CARTUCHO	un	2,00	0,00	0,00 %	$0
19.2	LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL O SIMILAR	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
19.3	SANITARIO LINEA AQUAJET PRO COLOR BLANCO, PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	3,00	0,00	0,00 %	$0
19.5	LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 62CM X 48CM CON GRIFERÍA	un	1,00	0,00	0,00 %	$0
	RUBRO A-02-02-02-008-007 — MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
	25 · MANTENIMIENTO PREVENTIVO 01 EQUIPOS DE PRESIÓN DESDE 1,5 HP HASTA 18HP Y TANQUES HIDROFLO DESDE 300L. A 500L. INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO					
25.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 01 EQUIPOS DE PRESIÓN DESDE 1,5 HP HASTA 18HP Y TANQUES HIDROFLO DESDE 300L. A 500L. INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	un	7,00	0,00	0,00 %	$0

Fuente: Presupuesto y Desglose de AIU del contrato y archivo de control de cantidades del periodo. La suma de los pesos de los 112 ítems corresponde al 100 % del costo directo del contrato.

3.5. Curva S — programado contra ejecutado



Curva S del contrato. Avance acumulado por semana de ejecución.

SEMANA	FECHA DE CORTE	PROGRAMADO DE LA SEMANA	% SEMANA	% PROGRAMADO ACUM.	EJECUTADO DE LA SEMANA	EJECUTADO ACUM.	% EJEC. ACUM.
Semana 1	22/08/2026	$5.894.619	0,60 %	0,60 %	$5.957.337	$5.957.337	0,61 %
Semana 2	29/08/2026	$4.912.182	0,50 %	1,10 %	$2.961.284	$8.918.621	0,91 %
Semana 3	05/09/2026	$15.792.436	1,61 %	2,71 %	—	—	—
Semana 4	12/09/2026	$23.491.249	2,39 %	5,10 %	—	—	—
Semana 5	19/09/2026	$45.798.065	4,66 %	9,76 %	—	—	—
Semana 6	26/09/2026	$99.196.240	10,10 %	19,86 %	—	—	—
Semana 7	03/10/2026	$183.290.963	18,66 %	38,51 %	—	—	—
Semana 8	10/10/2026	$188.226.099	19,16 %	57,67 %	—	—	—
Semana 9	17/10/2026	$152.890.523	15,56 %	73,24 %	—	—	—
Semana 10	24/10/2026	$81.725.857	8,32 %	81,55 %	—	—	—
Semana 11	30/10/2026	$181.218.206	18,45 %	100,00 %	—	—	—

Fuente: Curva S del contrato. Las semanas posteriores al corte del presente informe no registran ejecución. Los montos semanales de la Curva S se calculan sobre porcentajes aproximados a dos decimales, por lo que pueden presentar diferencias inferiores al 0,01 % frente a los valores del control de cantidades, que se obtienen ítem por ítem.

3.6. Análisis de la desviación respecto de la programación

Se relacionan los ítems cuya fecha de finalización programada es igual o anterior a la fecha de corte y que no registran ejecución completa a la fecha de corte.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. CONTRAT.	CANT. EJECUTADA	% EJEC.	FIN PROGRAMADO	VALOR PENDIENTE
1.15	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ml	151,00	60,00	39,74 %	19/08/2026	$1.390.571
1.4	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	m²	53,48	40,00	74,79 %	22/08/2026	$276.650
1.8	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA PISO A TECHO	m 2	40,17	26,52	66,02 %	25/08/2026	$141.482
1.1	DESMONTE Y RETIRO DE CANALETA DE DATOS, CABLEADO, SALIDAS DE DATOS Y ELECTRICAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO AUTORIZADO)	ml	78,80	65,00	82,49 %	19/08/2026	$112.401
1.9	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE VIDEO BEAM EN SOPORTE PARA TECHO, INCLUYE GUARDAR Y PRESERVAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS DESMONTADOS DURANTE EL TIEMPO EN BODEGA.	un	1,00	0,00	0,00 %	26/08/2026	$86.316
1.10	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O DIVISIONES DE DUCHAS .	un	14,00	6,00	42,86 %	28/08/2026	$80.264
1.14	DESMONTE DE VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC)	m²	9,54	0,00	0,00 %	28/08/2026	$55.532
	TOTAL PENDIENTE DE LO PROGRAMADO						$2.143.216

Conciliación de la desviación:

CONCEPTO	VALOR
Valor pendiente de los ítems programados al corte (a)	$2.143.216
Menos: valor ejecutado en ítems aún no programados (b)	− $283.196
Diferencia neta entre programado y ejecutado (a − b) — atraso	$1.860.020

Fuente: cronograma de obra y control de cantidades del periodo.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

4. AVANCE FINANCIERO

4.1. Estado financiero del contrato

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$1.244.715.630
Adiciones	$0
Reducciones	$0
Valor actualizado del contrato	$1.244.715.630
Porcentaje de avance ejecutado acumulado	0,91 %
Porcentaje pendiente por ejecutar	99,09 %
Anticipo amortizado en el periodo	No aplica
Actas parciales de obra suscritas	Ninguna a la fecha de corte

Durante el periodo reportado no se registran adiciones ni reducciones al valor contractual.

4.2. Avance financiero por capítulo

Se relacionan la totalidad de los capítulos del presupuesto contractual con su valor presupuestado, el valor programado acumulado, el valor ejecutado acumulado y el saldo por ejecutar. Los capítulos sin programación ni ejecución a la fecha de corte se reportan en cero.

CAP.	CAPÍTULO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PROGRAMADO ACUM.	EJECUTADO EN EL PERIODO	EJECUTADO ACUM.	SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO A-02-02-02-005-004 — SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					
1	PRELIMINARES	$15.861.235	$10.778.641	$2.678.088	$8.635.425	$7.225.810
4.2	ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METÁLICA	$74.720	$0	$0	$0	$74.720
5	MAMPOSTERIA	$9.748.529	$0	$0	$0	$9.748.529
6.1	INSTALACIÓN HIDRAULICA	$743.666	$0	$0	$0	$743.666
6.2	INSTALACIONES SANITARIAS	$1.180.700	$0	$0	$0	$1.180.700
6.3	VENTILACIÓN SANITARIA	$1.142.400	$0	$0	$0	$1.142.400
7.1	TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL	$1.780.068	$0	$0	$0	$1.780.068
7.2	BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA	$19.510.000	$0	$0	$0	$19.510.000
7.3	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN	$17.450.179	$0	$283.196	$283.196	$17.166.983

CAP.	CAPÍTULO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PROGRAMADO ACUM.	EJECUTADO EN EL PERIODO	EJECUTADO ACUM.	SALDO POR EJECUTAR
	CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)					
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	$169.932	$0	$0	$0	$169.932
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	$7.521.779	$0	$0	$0	$7.521.779
13	ACABADOS DE MUROS, PINTURAS	$41.157.794	$0	$0	$0	$41.157.794
14	CARPINTERIA EN MADERA	$1.834.960	$0	$0	$0	$1.834.960
17	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	$1.774.500	$0	$0	$0	$1.774.500
18	CUBIERTAS	$581.904	$0	$0	$0	$581.904
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$1.376.592	$0	$0	$0	$1.376.592
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	$1.138.630	$0	$0	$0	$1.138.630
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	$4.067.833	$0	$0	$0	$4.067.833
	RUBRO A-02-01-01-001-002 — EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS					
4.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$43.431.066	$0	$0	$0	$43.431.066
4.2	ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METALICA	$35.135.166	$0	$0	$0	$35.135.166
5	MAMPOSTERIA	$278.845.271	$0	$0	$0	$278.845.271
6.1	INSTALACIÓN HIDRAULICA	$3.759.028	$0	$0	$0	$3.759.028
7.1	TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL	$1.012.971	$0	$0	$0	$1.012.971
7.3	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)	$40.671.431	$0	$0	$0	$40.671.431
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	$127.521.711	$0	$0	$0	$127.521.711
11	CIELO RASO	$73.496.194	$0	$0	$0	$73.496.194
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	$100.472.668	$0	$0	$0	$100.472.668
14	CARPINTERIA EN MADERA	$55.348.981	$0	$0	$0	$55.348.981
15	CARPINTERIA METALICA	$22.392.722	$0	$0	$0	$22.392.722
16	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	$5.387.045	$0	$0	$0	$5.387.045
17	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	$15.206.255	$0	$0	$0	$15.206.255
18	CUBIERTAS	$32.809.103	$0	$0	$0	$32.809.103
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$11.831.407	$0	$0	$0	$11.831.407

CAP.	CAPÍTULO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PROGRAMADO ACUM.	EJECUTADO EN EL PERIODO	EJECUTADO ACUM.	SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO A-02-02-02-008-007 — MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 01 EQUIPOS DE PRESIÓN DESDE 1,5 HP HASTA 18HP Y TANQUES HIDROFLO DESDE 300L. A 500L. INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	$7.999.999	$0	$0	$0	$7.999.999
	TOTAL	$982.436.439	$10.778.641	$2.961.284	$8.918.621	$973.517.818

4.3. Balance de mayores y menores cantidades de obra

Durante la ejecución de las actividades se han identificado diferencias entre las cantidades contratadas y las cantidades requeridas en obra, así como actividades no previstas en el presupuesto contractual.

El balance de mayores y menores cantidades de obra y de ítems no previstos se encuentra en trámite con la supervisión del contrato: su versión 2 se remitió el 25 de agosto de 2026, conforme se relaciona en el numeral 8, y se ajusta atendiendo las observaciones recibidas, relacionadas en el numeral 11. Las cantidades reportadas en el presente informe corresponden a las cantidades contratadas de cada ítem.

4.4. Estado de las garantías

AMPARO	PÓLIZA N.º	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ESTADO
Cumplimiento	51-44-101033611	02/07/2026 – 07/05/2027	$373.414.689	Vigente
Pago de salarios y prestaciones sociales	51-44-101033611	02/07/2026 – 07/11/2029	$62.235.782	Vigente
Estabilidad de la obra	51-44-101033611	5 años desde el acta de entrega	$622.357.815	Por iniciar vigencia
Responsabilidad civil extracontractual — Predios, labores y operaciones	51-40-101011358	02/07/2026 – 07/11/2026	$350.181.000	Vigente
Responsabilidad civil extracontractual — Contratistas y subcontratistas	51-40-101011358	02/07/2026 – 07/11/2026	$350.181.000	Vigente

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Fuente: acta de inicio de obra del 14 de agosto de 2026.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

5.1. Registro diario de actividades

Día 6 — Lunes 24 de agosto de 2026

Frente de trabajo: Sede Cantón Norte y Sede CATAM · Operación normal. Se trabajó de manera simultánea en dos frentes.

- Sede Cantón Norte: continuación de la instalación y adecuación del cerramiento.
- Sede Cantón Norte: adecuación de las áreas destinadas al desarrollo de las actividades de obra.
- Sede CATAM: inicio de actividades en las instalaciones.
- Sede CATAM: inicio de la demolición de enchape de pared y piso en el área de cocina.

Observaciones: A las 14:00 se realizó comité de seguimiento y coordinación de obra, con participación del auxiliar de obra, la residencia SST, la dirección de obra, la supervisión, la residencia de obra y del equipo de MARA LTDA de forma virtual.

Día 7 — Martes 25 de agosto de 2026

Frente de trabajo: Sede Cantón Norte y Sede CATAM · Operación normal.

- Sede Cantón Norte: continuación de la demolición del piso de madera del cuarto piso.
- Sede Cantón Norte: enlonado del material retirado y preparación para su traslado al punto de acopio.
- Sede CATAM: finalización de la demolición del enchape existente.
- Sede CATAM: desmonte total del mobiliario de cocina.

Observaciones: Se avanzó en la liberación y preparación de las áreas para las posteriores actividades de adecuación, manteniendo la separación y manejo de los materiales producto de los desmontes.

Día 8 — Miércoles 26 de agosto de 2026

Frente de trabajo: Sede Cantón Norte · Operación normal.

- Enlonado del material retirado de las diferentes áreas de intervención.
- Clasificación de materiales producto de los desmontes y demoliciones: madera, superboard y escombros.
- Traslado del material hacia el punto de acopio autorizado.
- Ejecución del cerramiento del área destinada para el acopio.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Observaciones: Durante la jornada se ejecutaron actividades de manejo, clasificación, traslado y almacenamiento temporal de los residuos y materiales retirados, y de despeje de las zonas de circulación y trabajo.

Día 9 — Jueves 27 de agosto de 2026

Frente de trabajo: Sede Cantón Norte · Operación normal.

- Ejecución de cerramiento y desmonte de marco.
- Adecuación de vanos destinados para puertas, con los ajustes requeridos para alcanzar aproximadamente 2,00 m.
- Retiro del marco pendiente de puerta de acero del primer piso.
- Continuación de las actividades de enlonado, clasificación y traslado de materiales (madera, superboard y escombros) hacia el punto de acopio.

Observaciones: Se avanzó en la adecuación de los vanos y en la liberación de las áreas intervenidas para las siguientes etapas constructivas.

Día 10 — Viernes 28 de agosto de 2026

Frente de trabajo: Sede Cantón Norte y Sede CATAM · Operación normal.

- Demolición y adecuación de vanos destinados para puertas, con los ajustes requeridos para alcanzar aproximadamente 2,00 m.
- Continuación de las actividades de enlonado, clasificación y traslado de materiales (madera, superboard y escombros) hacia el punto de acopio.
- Continuación de la demolición de enchape.
- Finalización de las actividades asociadas al desmonte y demolición del piso de madera.

Observaciones: Las actividades se desarrollaron con normalidad, avanzando en la adecuación de los vanos y en la liberación de las áreas intervenidas.

6. COMITÉS DE OBRA Y COORDINACIÓN TÉCNICA

6.1. Comité de obra

El 24 de agosto de 2026 a las 14:00 se realizó comité de seguimiento y coordinación de obra en la obra, Sede Cantón Norte, con la participación de la supervisión del contrato y del equipo de MARA LTDA.

CONCEPTO	INFORMACIÓN
Fecha	24 de agosto de 2026
Hora	14:00
Lugar	obra, Sede Cantón Norte
Participantes	Supervisión del contrato — EPFAC · Dirección de obra — MARA LTDA · Residencia de obra — MARA LTDA · Residencia SST — MARA LTDA · Auxiliar de obra — MARA LTDA · Equipo MARA LTDA (de forma virtual)

Temas tratados en el comité, según el registro de la bitácora de obra:

- Seguimiento a las actividades ejecutadas y coordinación de los frentes de trabajo.
- Seguimiento a las actividades de demolición y desmonte.
- Organización y manejo del material sobrante de obra.
- Coordinación de especialidades: eléctrica, tecnología y voz y datos, acústica y climatización.
- Coordinación de la programación de obra.
- Estudios de seguridad del personal para ingreso a las unidades militares.
- Cronograma de la Sede CATAM.
- Plano eléctrico y cuadro de cargas.
- Balance de obra.

6.2. Visitas y coordinaciones técnicas

Durante el periodo reportado no se registraron visitas técnicas de especialidades adicionales a la coordinación adelantada en el comité de obra.

7. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión de seguridad y salud en el trabajo y de manejo ambiental del periodo se presenta en el Informe Semanal de Seguridad y Salud en el Trabajo N.º 002, código MARA-EPFAC-SST-INF-002-26, que se entrega íntegro como Anexo 1 del presente informe, en documento independiente.

8. CORRESPONDENCIA DEL PERIODO

FECHA	TIPO	CÓDIGO	ASUNTO	REMITENTE / DESTINATARIO
24/08/2026	Enviado	—	Solicitud de autorización de ingreso a las instalaciones de CATAM para personal y vehículos.	MARA LTDA → Mayor Marín
25/08/2026	Enviado	—	Remisión del balance de obra — Versión 2 para revisión de la supervisión.	MARA LTDA → Mayor Marín

FECHA	TIPO	CÓDIGO	ASUNTO	REMITENTE / DESTINATARIO
25/08/2026	Recibido	—	Observaciones de la supervisión al balance de obra: organizar por rubros los ítems nuevos (adicionales, no previstos o cambio de especificaciones).	Mayor Marín → MARA LTDA
26/08/2026	Enviado	—	Solicitud de autorización de ingreso de materiales — Cantón Norte.	MARA LTDA → Mayor Marín
26/08/2026	Enviado	—	Solicitud de autorización de ingreso de herramienta — Cantón Norte.	MARA LTDA → Mayor Marín
26/08/2026	Enviado	—	Remisión del cuadro de cargas eléctrico solicitado por la supervisión.	MARA LTDA → Mayor Marín
26/08/2026	Recibido	—	Observaciones de la supervisión al primer informe semanal de obra y de SST.	Mayor Marín → MARA LTDA
27/08/2026	Recibido	—	Remisión de los requerimientos de la ingeniera eléctrica para el aval del proyecto.	Mayor Marín → MARA LTDA
27/08/2026	Enviado	—	Remisión del listado de personal para adelantar el estudio de seguridad.	MARA LTDA → Mayor Marín
27/08/2026	Recibido	—	Acuse de recibo de las solicitudes de ingreso de personal, materiales y herramienta.	Mayor Marín → MARA LTDA
28/08/2026	Enviado	MARA-EPFAC-OFI-DIR-007-26	Respuesta detallada a los requerimientos y observaciones de la ingeniera eléctrica.	MARA LTDA → Mayor Marín
28/08/2026	Recibido	—	Observaciones de la supervisión a la respuesta del oficio MARA-EPFAC-OFI-DIR-007-26 en materia de luminarias y balance.	Mayor Marín → MARA LTDA
28/08/2026	Enviado	—	Remisión del listado de dos (2) personas adicionales para estudio de seguridad.	MARA LTDA → Mayor Marín

Fuente: correspondencia del contrato. Los oficios formales se identifican con su código; las comunicaciones por correo electrónico se relacionan sin código.

9. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 24 y el 28 de agosto de 2026 la operación se desarrolló en condiciones normales. No se registraron afectaciones climáticas ni suspensiones de actividades por esta causa.

Se trabajó de manera simultánea en los frentes de la Sede Cantón Norte y la Sede CATAM. No se presentaron novedades de orden público, de seguridad ni de acceso que afectaran la ejecución de las actividades programadas.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992


Nit // 800.020.156-8

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO

Se presenta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo del 24 al 28 de agosto de 2026, correspondiente a los frentes de trabajo relacionados en el numeral 1.2.











Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8










Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8









Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8









Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8









Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8









Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8









Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8









Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8













Registro fotográfico del periodo — 38 fotografías.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

11. ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

Se relacionan las observaciones y requerimientos formulados por la supervisión del contrato durante el periodo reportado, y la respuesta dada a cada uno.

COMUNICACIÓN	OBSERVACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	RESPUESTA / AJUSTE REALIZADO
Correo del 25/08/2026	Observaciones al balance de obra: «Se deben organizar por rubros los ítems nuevos (adicionales, no previstos o cambio de especificaciones)».	La observación se incorpora en la estructura del balance de mayores y menores cantidades de obra y de ítems no previstos que se encuentra en elaboración, el cual se organiza por rubro presupuestal y distingue entre mayores cantidades, menores cantidades, ítems no previstos y cambios de especificación, conforme a lo acordado en el comité de obra del 24 de agosto de 2026. Ver numeral 4.3.
Correo del 26/08/2026	Observaciones al Informe Semanal de Obra N.º 001 y al Informe SST N.º 001.	Las observaciones fueron atendidas en la versión 2.0 del Informe Semanal de Obra N.º 001, radicada junto con el presente documento. La estructura de ese informe ajustado se aplica íntegramente al presente Informe N.º 002.
Correo del 27/08/2026	Remisión de los requerimientos de la ingeniera eléctrica para dar el aval del proyecto.	Los requerimientos fueron respondidos mediante el oficio MARA-EPFAC-OFI-DIR-007-26 del 28 de agosto de 2026, relacionado en el numeral 8.
Correo del 28/08/2026	Observaciones a la respuesta del oficio MARA-EPFAC-OFI-DIR-007-26 en materia de luminarias y de su reflejo en el balance de obra.	La definición de las luminarias y su incidencia sobre las cantidades se está incorporando en el balance de mayores y menores cantidades de obra y de ítems no previstos referido en el numeral 4.3.
Comité del 24/08/2026	Requerimiento de los estudios de seguridad del personal, con autorización de ingreso vigente hasta el 31 de agosto de 2026.	Se remitieron los listados de personal los días 27 y 28 de agosto de 2026, conforme se relaciona en el numeral 8.
Comité del 24/08/2026	Instrucción de informar con anticipación la programación de actividades generadoras de ruido.	Se deja constancia de la instrucción impartida por la supervisión en el comité del 24 de agosto de 2026.

12. CONCLUSIONES

- Se abrió el frente de trabajo de la Sede CATAM — ESLEX el 24 de agosto de 2026, con la demolición del enchape de pared y piso del área de cocina y el desmonte total del mobiliario de cocina.
- El avance físico acumulado al corte del 29 de agosto de 2026 es de 0,91 %, frente a un 1,10 % programado, con un atraso de 0,19 puntos porcentuales equivalente a $1.860.020.
- La ejecución financiera acumulada asciende a $8.918.621, equivalente al 0,91 % del costo directo contractual de $982.436.439.
- La diferencia respecto de la programación al corte se detalla ítem por ítem en el numeral 3.6.
- Se encuentra en elaboración el balance de mayores y menores cantidades de obra y de ítems no previstos.

- Se celebró el comité de obra del 24 de agosto de 2026 a las 14:00, conforme a la periodicidad y el horario establecidos por la supervisión del contrato.
- La gestión de seguridad y salud en el trabajo y de manejo ambiental del periodo se presenta en el Informe Semanal SST N.º 002, que se entrega como Anexo 1 en documento independiente.

13. ANEXOS

ANEXO	DOCUMENTO	CÓDIGO	FORMATO
Anexo 1	Informe Semanal de Seguridad y Salud en el Trabajo N.º 002 — Semana 2, entregado íntegro y en documento independiente	MARA-EPFAC-SST-INF-002-26	PDF

El Anexo 1 se radica como documento separado del presente informe, en el mismo correo de remisión.

Cordialmente,



_____

Ing. Manuel Eduardo Cepeda Hernández
Director de Obra
MARA LTDA — NIT 800.020.156-8
Contrato de Obra Pública N.º 023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026

INFORME N.º 001 · SEMANA 1

Contrato de obra N.º	023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026
Objeto del contrato	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES A CARGO Y USO DE LA EPFAC Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS UBICADAS EN EL EDIFICIO JES
Entidad contratante	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Contratista	MARA LTDA — NIT 800.020.156-8
Localización	Carrera 11 # 102-50, Bogotá D.C. — Escuela Superior de Guerra, Edificio JES (Cantón Norte) y Escuadrón de Lenguas Extranjeras (CATAM)
Período del informe	18 al 22 de agosto de 2026
Responsable del informe	Sol Beatriz Contreras Guerrero — Residente SST

Bogotá D.C., agosto de 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe Semanal N.º 001 del contrato de obra N.º 023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026, suscrito entre la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y MARA LTDA, y comprende el período del 18 al 22 de agosto de 2026.

Su propósito es presentar a la supervisión del contrato el avance de las actividades constructivas ejecutadas durante la semana, junto con la gestión adelantada en materia de seguridad y salud en el trabajo y de manejo ambiental, evaluando la efectividad de las medidas y protocolos implementados e identificando oportunidades de mejora que garanticen un ambiente de trabajo seguro y saludable.

2. ALCANCE

El alcance de este informe comprende la totalidad de las actividades ejecutadas por el contratista en los frentes de obra durante la semana reportada, así como la evaluación de las prácticas y medidas de seguridad y salud implementadas en el entorno laboral. Se enfoca en identificar, analizar y mejorar los aspectos relacionados con la seguridad y el bienestar de los trabajadores vinculados al proyecto, y en documentar el cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecución contractual.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

A continuación se relaciona la información general del contrato y de las partes intervinientes.

Contrato de obra N.º	023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026
Modalidad de selección	Selección abreviada de menor cuantía — Infraestructura social
Objeto	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES A CARGO Y USO DE LA EPFAC Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS UBICADAS EN EL EDIFICIO JES
Entidad contratante	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA — Comando Fuerza Aeroespacial Colombiana
Contratista	MARA LTDA — NIT 800.020.156-8
Valor del contrato	$ 1.244.715.630,00 M/CTE (incluido AIU e impuestos)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Localización	Carrera 11 # 102-50, Bogotá D.C. — Escuela Superior de Guerra, Edificio JES (Cantón Norte) y Escuadrón de Lenguas Extranjeras (CATAM)
Período reportado	18 al 22 de agosto de 2026
Estado de ejecución	10 días acumulados de ejecución al cierre de la semana

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Determinar los riesgos derivados de la exposición a las actividades a intervenir, garantizando un ambiente laboral seguro para todos los trabajadores, contratistas y visitantes involucrados en el proyecto, orientado a la prevención de accidentes, la reducción de riesgos laborales y la promoción de prácticas seguras, con el fin de salvaguardar la integridad física y mental de todas las personas presentes en el lugar de trabajo.

4.2 Objetivos específicos

- Realizar una evaluación de los riesgos presentes en la obra, identificando áreas críticas y proponiendo medidas específicas para su mitigación.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicable al proyecto.
- Implementar programas de formación específicos para el personal de la obra, asegurando que todos los trabajadores estén capacitados en los aspectos clave de seguridad y salud relacionados con sus funciones.
- Supervisar y promover el uso correcto de equipos de trabajo y herramientas, verificando su estado mediante inspecciones preoperacionales.
- Mantener el plan de emergencias y evacuación de la obra, asegurando que todos los trabajadores conozcan los procedimientos y el punto de encuentro establecido.
- Ejecutar el plan de manejo ambiental, con separación en la fuente, acopio temporal controlado y disposición final de residuos a través de gestores autorizados.
- Fomentar la participación activa de los trabajadores en la identificación de riesgos y en el reporte de actos y condiciones inseguras.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

5. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN LA SEMANA

Durante el período comprendido entre el 18 al 22 de agosto de 2026 se ejecutaron en obra las siguientes actividades:

N.º	ACTIVIDAD EJECUTADA
1	Instalación y adecuación de las instalaciones provisionales de obra: baño portátil, punto de hidratación, punto ecológico y punto de emergencia.
2	Encerramiento de las áreas de trabajo en polisombra (lona verde) y delimitación con cinta de peligro.
3	Protección de ventanas, estanterías y mobiliario existente en las áreas a intervenir.
4	Desmonte y retiro de canaleta de datos y cableado en desuso.
5	Demolición manual de muros en mampostería en el área de biblioteca y frentes contiguos del Edificio JES.
6	Demolición de enchapes y muros en las baterías sanitarias.
7	Retiro de materiales y empaque de residuos de construcción y demolición (RCD) en lona.
8	Señalización y demarcación de áreas de trabajo, ruta de evacuación y salidas de emergencia.

6. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Para la realización de las actividades, la empresa dispuso de su personal, distribuido de la siguiente manera. Durante la semana se registró un total de 5 personas activas en el proyecto, todas con afiliación vigente al Sistema General de Seguridad Social.

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	ARL	AFP	EPS
Sol Beatriz Contreras Guerrero	Residente / Supervisora SST	63.466.743	AXA Colpatria	Porvenir	Nueva EPS
Mario Santana Santana	Contratista — líder de cuadrilla	79.417.338	AXA Colpatria	Protección	Capital Salud
José Leoncio Corba Briñez	Maestro de obra	79.859.714	AXA Colpatria	Protección	Compensar
Yobanis Ospino Rojas	Maestro de obra	85.439.670	AXA Colpatria	Protección	Compensar

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	ARL	AFP	EPS
Emily Cruz Cruz	Auxiliar de obra	52.228.826	AXA Colpatria	Colpensiones	Compensar

6.1 Horas hombre trabajadas en la semana

GRUPO DE PERSONAL	HORAS HOMBRE	OBSERVACIÓN
Personal operativo	91	Horas efectivas en frente de obra
Personal administrativo / profesional	70	Dirección, residencia y SST
Personal de cocina / servicios	N/A	No aplica
Subcontratistas	N/A	No aplica
TOTAL HORAS HOMBRE DE LA SEMANA	161	—

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS

Durante la semana se utilizaron en obra los siguientes equipos y herramientas, todos sometidos a inspección previa a su uso:

- Taladro percutor (inspección preoperacional del 18/08/2026)
- Herramienta menor: martillo, maceta, puntero, cincel, destornilladores, alicates, segueta, flexómetro, bisturí, palustre, espátula
- Herramienta de aseo: escobas, palas, recogedores, carretilla manual
- Elementos de encerramiento: polisombra, estacas en madera, cinta de peligro

7.1 Equipos y elementos de seguridad disponibles en obra

EQUIPO / ELEMENTO	CANTIDAD DISPONIBLE
Extintor multipropósito ABC 20 lb	1
Botiquín de primeros auxilios tipo A	1
Camilla de emergencia con inmovilizadores	1

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

EQUIPO / ELEMENTO	CANTIDAD DISPONIBLE
Equipos eléctricos / de corte	1
Andamios, líneas de vida y equipos anticaídas	0 — no se ejecutaron trabajos en alturas

8. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el período del 18 al 22 de agosto de 2026 se desarrollaron en obra las siguientes actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Inducción del personal que ingresa al proyecto.
- Capacitaciones formales y charlas diarias de seguridad de cinco minutos.
- Entrega, revisión y reposición de elementos de protección personal (EPP).
- Diligenciamiento y divulgación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- Inspecciones de seguridad, preoperacionales de equipos y herramientas e inspección de elementos de emergencia.
- Actividades de medicina preventiva y del trabajo (exámenes médicos de ingreso).
- Gestión ambiental, separación en la fuente y acopio temporal de residuos.
- Control de orden y aseo en las áreas de trabajo.

8.1 Validación en pago de aportes a la seguridad social

Antes de que un trabajador inicie sus actividades se verifican y aprueban las planillas de seguridad social o las afiliaciones al sistema (ARL, EPS, AFP y CCF) correspondientes a cada trabajador. Durante la semana el 100 % del personal vinculado contó con afiliación vigente y con exámenes médicos ocupacionales al día. La totalidad del personal se encuentra afiliado a la ARL AXA Colpatria, bajo el número de afiliación de MARA LTDA.

8.2 Inducción del personal

La inducción es el proceso de formación inicial que se brinda a todo trabajador antes de comenzar cualquier actividad en la obra, con el objeto de reducir significativamente la probabilidad de accidentes y enfermedades laborales. En la semana reportada se realizó inducción el 18/08/2026 a 3 trabajador(es): Yobanis Ospino Rojas, José Leoncio Corba Briñez y Mario Santana Santana.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Temas tratados: Socialización de la política de SST; política de no alcohol, tabaco y drogas; reglamento de higiene y seguridad industrial; concepto de riesgo y peligro; incidentes, accidentes y enfermedades laborales; identificación de peligros (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos, locativos y trabajo en alturas); uso obligatorio de EPP; actos y condiciones inseguras.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 16/01/2026
Versión: 1.0
Código: MAR-FT-SST-40

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Escuela superior de guerra bogota D.C	Edificio JES (Cantón Norte) y Escuadrón de Lenguas Extranjeras (CATAM),	18	8	2026

Actividad realizada		Temas tratados
Inducción	x	Socializacion de la politica de seguridad y salud en el trabajo (SST) - politica de No alcohol tabaco y drogas - Reglamento de higiene y seguridad industrial - Que es riesgo y que es peligro - Incidentes, Accidentes y Emfermedades profesionales **Identificacion de peligros y riesgos:** **-Físicos:** Ruido, iluminación, vibraciones, temperaturas extremas, radiación. **-Químicos:** Polvos, humos, gases, vapores, sustancias líquidas o sólidas tóxicas. **-Biológicos:** Virus, bacterias, hongos, parásitos, mordeduras o picaduras. **-Ergonómicos:** Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas. **-Psicosociales:** Carga mental, ritmo de trabajo, turnos prolongados, relaciones interpersonales. **-Mecánicos:** Herramientas defectuosas, partes en movimiento. **-Eléctricos:** Instalaciones expuestas, equipos energizados. **-Locativos:** Superficies resbaladizas, desniveles, orden y aseo deficiente. **-Trabajo en Alturas:** Labores a más de 2 metros de nivel de piso (Resolución 4272). **-Elementos de Protección Personal (EPP):** Última barrera de defensa. Su uso es obligatorio, **-Acto Inseguro:** Comportamiento del trabajador que incumple un procedimiento o norma de seguridad **-Condición Insegura:** Situación en el entorno de trabajo que puede causar un accidente
Reinducción		
Charla de seguridad (diaria)		
Pausas activas		
Reuniones SST/Operativas		
Capacitación		
Capacitaciones del cargo		
Otra		

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	EMPRESA
	Sol Beatriz Contreras	Supervisor SST.	MARA LTDA

Nº	Nombre del trabajador	Cédula de ciudadanía	Cargo	Firma
1	YOBANIS OSPINO	85439670	Maestro	
2	José Leonardo Ortiz	79859714	Maestro	
3	Mauricio Santos Ro	79463335	contratista	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

MAR-FT-SST-40 — Registro de inducción del personal, 18/08/2026

8.3 Capacitaciones y charlas de seguridad

Se socializan charlas diarias de seguridad de cinco minutos al personal operativo, relacionadas con los riesgos presentes en las actividades asignadas para la jornada, y se ejecutan las capacitaciones formales previstas en el cronograma del Sistema de Gestión de SST.

8.3.1 Capacitaciones formales

FECHA	TEMA	ASISTENTES
18/08/2026	Inducción de ingreso al proyecto para el personal que se vincula en la semana	3
19/08/2026	Prevención del acoso laboral y del acoso sexual en el trabajo (modalidad virtual)	3

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 16/01/2026
Versión: 1.0
Código: MAR-FT-SST-40

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Escuela de Suboficiales Barranquilla	Edificio 365 - costado Norte	19	08	2026

Actividad realizada		Temas tratados
Inducción		Capacitación virtual de Acoso laboral y sexual.
Reinducción		
Charla de seguridad (diaria)		
Pausas activas		
Reuniones SST/Operativas		
Capacitación	X	
Capacitaciones del cargo		
Otra		

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	EMPRESA
	Soldado 2 Contrero	Especialista SST	MARA LTDA

Nº	Nombre del trabajador	Cédula de ciudadanía	Cargo	Firma
1	Laura Cortés P.	79859714.	Contratista	
2	MARIO SEPULVEDA	79465335	CONTRATISTA	
3	JOHANIS OSPINO	85439670	MUSICO	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Powered by CamScanner

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

FECHA	TEMA	ASISTENTES
MAR-FT-SST-40 — Capacitación en prevención del acoso laboral y sexual, 19/08/2026		

8.3.2 Charlas diarias de cinco minutos

FECHA	TEMA	ASISTENTES
20/08/2026	Socialización del Reglamento Interno de Trabajo	3
21/08/2026	Uso de los elementos de protección personal	1
22/08/2026	Cuidado y uso obligatorio de los EPP	3

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

MARA LTDA — **SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** — **REGISTRO DE ASISTENCIA**

Fecha: 16/01/2026
Versión: 1.0
Código: MAR-FT-SST-40

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Escuela de Guerra	Edificio des - Canton Norte.	20	08	2026

Actividad realizada		Temas tratados
Inducción		Socialización del Reglamento interno de trabajo
Reinducción		
Charla de seguridad (diaria)	X	
Pausas activas		
Reuniones SST/Operativas		
Capacitación		
Capacitaciones del cargo		
Otra		

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	EMPRESA
	Sol Beatriz Contreras	Supervisor SST	MARA LTDA

Nº	Nombre del trabajador	Cédula de ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jose Leonelo Cortes	7985974	Ayudante	
2	MARIO SANDOVAL	7961338	CONTROLLER	
3	VIBANIS ESPINO	8E42967C	DIT GAVAR	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Powered by CamScanner


Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

FECHA	TEMA	ASISTENTES
MAR-FT-SST-40 — Charla de seguridad, 20/08/2026: Reglamento Interno de Trabajo		

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FECHA	TEMA	ASISTENTES



MARA LTDA — SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 16/01/2026
Versión: 1.0
Código: MAR-FT-SST-40

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Escuela de Guerra	Edificio IES Cantón Norte	21	08	2026

Actividad realizada / **Temas tratados**

Inducción	
Reinducción	
Charla de seguridad (diaria)	X
Pausas activas	
Reuniones SST/Operativas	
Capacitación	
Capacitaciones del cargo	
Otra	

Uso de elementos de protección personal

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	EMPRESA
	Balbeatriz contreras	Sup: SST.	MARA LTDA

Nº	Nombre del trabajador	Cédula de ciudadanía	Cargo	Firma
1	Mario Santana	79617378	Oficial	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-40 — Charla de seguridad, 21/08/2026: uso de elementos de protección personal

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 16/01/2026
Versión: 1.0
Código: MAR-FT-SST-40

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Escuela S. de Guerra.	edificio JES Cantón Norte.	22	08	2026

Actividad realizada		Temas tratados
Inducción		Cuidado y uso obligatorio de los elementos de protección personal. (EPP)
Reinducción		
Charla de seguridad (diaria)	X	
Pausas activas		
Reuniones SST/Operativas		
Capacitación		
Capacitaciones del cargo		
Otra		

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	EMPRESA
	Sol Beatriz Contreras	SSP: SST.	MARA LTDA

Nº	Nombre del trabajador	Cédula de ciudadanía	Cargo	Firma
1	NIDIA SOGAMOSO	49417338	Oficial	
2	Jesus Lubo.	49859714	Ayudante.	
3	YOHANIS OSMIN	5.647.967	Maestro	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Powered by CamScanner

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

FECHA	TEMA	ASISTENTES
MAR-FT-SST-40 — Charla de seguridad, 22/08/2026: cuidado y uso obligatorio de los EPP		


8.4 Entrega, revisión y reposición de EPP

El uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y de los elementos de protección contra caídas (EPCC) constituye la última barrera de defensa frente a los peligros de la obra. MARA LTDA realiza la entrega de dotación y la reposición de EPP a todo el personal operativo que participa del proyecto, dejando constancia en el formato MAR-FT-SST-39.

En la semana se registraron 3 entrega(s) el 18/08/2026: Yobanis Ospino Rojas, José Leoncio Corba Briñez y Mario Santana Santana. Los elementos entregados corresponden a casco de seguridad tipo I clase E con barbuquejo, gafas de seguridad, protección auditiva tipo tapón, tapabocas desechable, guantes de vaqueta y de hilo con recubrimiento en nitrilo, camisa manga larga, pantalón de dotación y botas de seguridad con puntera de acero.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTREGA E INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP

Versión: 1.0
Fecha: 16/01/2026
Código: MAR-FT-SST-39

SEDE / OBRA: Escuela superior de guerra - Edificio JES y CATAM, Bogotá D.C. FECHA: 18/08/2026.
NOMBRE: YOBANIS OSPINO ROJAS C.C.: 85439670.
CARGO: Obrero. LUGAR/CONTRATO: Escuela de Guerra.
Marque con una X según corresponda: Entrega [X] Inspección [ ] Préstamo [ ]

Para ENTREGA de EPP coloque solamente la CANTIDAD. Para INSPECCIÓN de EPP coloque su ESTADO: Bueno = B / Malo = M / Regular = R


PROTECCIÓN DE	TIPO DE EPP	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R
CABEZA	CASCO DE SEGURIDAD ANSI Z-89.1	1	B							
OJOS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARA POLICARBONATO - ANSI Z-87.1	1	B							
	GAFAS DE SEGURIDAD AMARILLA POLICARBONATO - ANSI Z-87.1	1	B							
	GAFAS CON FILTRO No. 6 - ANSI Z-87.1	0	0							
CARA	CARETA FACIAL RETRÁCTIL PANTALLA CELULÓSICA - ANSI Z-87.1	0	0							
	CARETA PARA SOLDAR ANSI Z-89.1 / NTC 1523	0	0							
OÍDOS	PROT. AUDITIVO TIPO TAPÓN - NTC 2272	1	B							
	PROT. AUDITIVO TIPO COPA	0	0							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	RESPIRADOR N95 - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. VAPORES ORGÁNICOS MEDIA CARA - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. VAPORES ORGÁNICOS - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. HUMOS METÁLICOS - NORMA 42CFR84	0	0							
	TAPABOCAS DESECHABLE	2	B							
MANOS Y BRAZOS	GUANTES DE VAQUETA	1	B							
	GUANTES HILO NITRILO O PVC PARA PRECISIÓN	1	B							
	GUANTES CORTOS CARNAZA	0	0							
	GUANTES LARGOS DE CARNAZA	0	0							
	GUANTES LARGOS DE NEOPRENO / NITRILO	0	0							
	GUANTES QUIRÚRGICOS DE NITRILO	0	0							
	GUANTES DIELÉCTRICOS	0	0							
	MANGAS DE CARNAZA	0	0							

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-39 — Entrega de EPP, 18/08/2026 (1 de 6)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8




CUERPO	OVEROL ANTIFLUIDOS TIVEK	0	0							
	PANTALÓN	1	B							
	CAMISA MANGA LARGA	1	B							
	DELANTAL DE CARNAZA / CAUCHO	0	0							
	CAPA / CONJUNTO IMPERMEABLE	0	0							
	CANILLERAS DE RAJONEO / RODILLERAS	0	0							
PIES	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA DE ACERO	0	0							
	BOTA CORTA CON PUNTERA DE ACERO	1	B							
	BOTA ALTA TIPO SOLDADOR CON PUNTERA DE ACERO	0	0							
	BOTA EN CUERO DIELÉCTRICA	0	0							
DILIGENCIE LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA (ENTREGA O INSPECCIÓN) EN CADA CAMPO										
INFORMACIÓN DE ENTREGA / INSPECCIÓN	FECHA DE ENTREGA / INSPECCIÓN	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A
	FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE A CONFORMIDAD									
	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA / INSPECCIONA	Gil Arcadio	Gil Arcadio							
	FIRMA DE QUIEN ENTREGA / INSPECCIONA									
OBSERVACIONES										

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-39 — Entrega de EPP, 18/08/2026 (2 de 6)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



MARA LTDA — SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTREGA E INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP

Versión: 1.0
Fecha: 16/01/2026
Código: MAR-FT-SST-39

SEDE / OBRA: Ecuela superior de guerra - Edificio JES y CATAM, Bogotá D.C. FECHA: 18 - 08-2026
NOMBRE: Jose LEONCIO CORBA BRITEZ C.C.: 74858714.
CARGO: Obrero. LUGAR/CONTRATO Escuela de Guerra.

Marque con una X según corresponda: Entrega [x] Inspección [ ] Préstamo [ ]

Para ENTREGA de EPP coloque solamente la CANTIDAD. Para INSPECCIÓN de EPP coloque su ESTADO: Bueno = B / Malo = M / Regular = R


PROTECCIÓN DE	TIPO DE EPP	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R
CABEZA	CASCO DE SEGURIDAD ANSI Z-89.1	1	B							
OJOS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARA POLICARBONATO - ANSI Z-87.1	1	B							
	GAFAS DE SEGURIDAD AMARILLA POLICARBONATO - ANSI Z-87.1	0	0							
	GAFAS CON FILTRO No. 6 - ANSI Z-87.1	0	0							
CARA	CARETA FACIAL RETRÁCTIL PANTALLA CELULÓSICA - ANSI Z-87.1	0	0							
	CARETA PARA SOLDAR ANSI Z-89.1 / NTC 1523	0	0							
OÍDOS	PROT. AUDITIVO TIPO TAPÓN - NTC 2272	1	B							
	PROT. AUDITIVO TIPO COPA	0	0							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	RESPIRADOR N95 - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. VAPORES ORGÁNICOS MEDIA CARA - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. VAPORES ORGÁNICOS - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. HUMOS METÁLICOS - NORMA 42CFR84	0	0							
	TAPABOCAS DESECHABLE	2	0							
MANOS Y BRAZOS	GUANTES DE VAQUETA	1	B							
	GUANTES HILO NITRILO O PVC PARA PRECISIÓN	1	B							
	GUANTES CORTOS CARNAZA	0	0							
	GUANTES LARGOS DE CARNAZA	0	0							
	GUANTES LARGOS DE NEOPRENO / NITRILO	0	0							
	GUANTES QUIRÚRGICOS DE NITRILO	0	0							
	GUANTES DIELÉCTRICOS	0	0							
	MANGAS DE CARNAZA	0	0							

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-39 — Entrega de EPP, 18/08/2026 (3 de 6)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



CUERPO	OVEROL ANTIFLUIDOS TIVEK	0	0							
	PANTALÓN	1	1							
	CAMISA MANGA LARGA	1	1							
	DELANTAL DE CARNAZA / CAUCHO	0	0							
	CAPA / CONJUNTO IMPERMEABLE	0	0							
	CANILLERAS DE RAJONEO / RODILLERAS	0	0							
PIES	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA DE ACERO	0	0							
	BOTA CORTA CON PUNTERA DE ACERO	1	1							
	BOTA ALTA TIPO SOLDADOR CON PUNTERA DE ACERO	0	0							
	BOTA EN CUERO DIELÉCTRICA	0	0							
DILIGENCIE LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA (ENTREGA O INSPECCIÓN) EN CADA CAMPO										
INFORMACIÓN DE ENTREGA / INSPECCIÓN	FECHA DE ENTREGA / INSPECCIÓN	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A
	FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE A CONFORMIDAD									
	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA / INSPECCIONA									
	FIRMA DE QUIEN ENTREGA / INSPECCIONA									
OBSERVACIONES										

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-39 — Entrega de EPP, 18/08/2026 (4 de 6)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTREGA E INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP

Versión: 1.0
Fecha: 16/01/2026
Código: MAR-FT-SST-39

SEDE / OBRA: Ecuela superior de guerra - Edificio JES y CATAM, Bogotá D.C. FECHA: 18/08-2026 — 18-08-2026.
NOMBRE: Mario Santana - Santana — C.C.: 79 417 338
CARGO: OBRERO — LUGAR/CONTRATO: escuela Sup. de Guerra.

Marque con una X según corresponda: Entrega [X] Inspección [ ] Préstamo [ ]

Para ENTREGA de EPP coloque solamente la CANTIDAD. Para INSPECCIÓN de EPP coloque su ESTADO: Bueno = B / Malo = M / Regular = R


PROTECCIÓN DE	TIPO DE EPP	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R	CANTIDAD B/M/R
CABEZA	CASCO DE SEGURIDAD ANSI Z-89.1	1	B							
OJOS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARA POLICARBONATO - ANSI Z-87.1	1	B							
	GAFAS DE SEGURIDAD AMARILLA POLICARBONATO - ANSI Z-87.1	0	0							
	GAFAS CON FILTRO No. 6 - ANSI Z-87.1	0	0							
CARA	CARETA FACIAL RETRÁCTIL PANTALLA CELULÓSICA - ANSI Z-87.1	0	0							
	CARETA PARA SOLDAR ANSI Z-89.1 / NTC 1523	0	0							
OÍDOS	PROT. AUDITIVO TIPO TAPÓN - NTC 2272	1	B							
	PROT. AUDITIVO TIPO COPA	1	B							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	RESPIRADOR N95 - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. VAPORES ORGÁNICOS MEDIA CARA - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. VAPORES ORGÁNICOS - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. HUMOS METÁLICOS - NORMA 42CFR84	0	0							
	TAPABOCAS DESECHABLE	2	0							
MANOS Y BRAZOS	GUANTES DE VAQUETA	1	B							
	GUANTES HILO NITRILO O PVC PARA PRECISIÓN	1	B							
	GUANTES CORTOS CARNAZA	0	0							
	GUANTES LARGOS DE CARNAZA	0	0							
	GUANTES LARGOS DE NEOPRENO / NITRILO	0	0							
	GUANTES QUIRÚRGICOS DE NITRILO	0	0							
	GUANTES DIELÉCTRICOS	0	0							
	MANGAS DE CARNAZA	0	0							

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-39 — Entrega de EPP, 18/08/2026 (5 de 6)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



CUERPO	OVEROL ANTIFLUIDOS TIVEK	0	0								
	PANTALÓN	1	1								
	CAMISA MANGA LARGA	1	1								
	DELANTAL DE CARNAZA / CAUCHO	0	0								
	CAPA / CONJUNTO IMPERMEABLE	0	0								
	CANILLERAS DE RAJONEO / RODILLERAS	0	0								
PIES	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA DE ACERO	0	0								
	BOTA CORTA CON PUNTERA DE ACERO	1	1								
	BOTA ALTA TIPO SOLDADOR CON PUNTERA DE ACERO	0	0								
	BOTA EN CUERO DIELÉCTRICA	0	0								
DILIGENCIE LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA (ENTREGA O INSPECCIÓN) EN CADA CAMPO											
INFORMACIÓN DE ENTREGA / INSPECCIÓN	FECHA DE ENTREGA / INSPECCIÓN	18/8/26	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	D/M/A	
	FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE A CONFORMIDAD										
	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA / INSPECCIONA	Sol Becerra	Sol B.								
	FIRMA DE QUIEN ENTREGA / INSPECCIONA										
OBSERVACIONES											

MAR-FT-SST-39 — Entrega de EPP, 18/08/2026 (6 de 6)

8.5 Diligenciamiento del Análisis de Trabajo Seguro (ATS)


El Análisis de Trabajo Seguro se utiliza para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a una tarea específica; permite prevenir accidentes, lesiones y enfermedades laborales mediante el análisis sistemático de los pasos de la tarea y de los peligros potenciales asociados a cada uno de ellos.

Fecha de elaboración	18/08/2026
Vigencia del ATS	18 al 31 de agosto de 2026

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Actividad analizada	Encerramiento de áreas de trabajo en polisombra, protección de ventanas y estanterías existentes, desmonte y retiro de canaleta de datos y cableado, y retiro de materiales.
Trabajadores cubiertos	3
Líder de cuadrilla	Mario Santana Santana
Nivel de riesgo más alto identificado	II — ALTO
Punto de encuentro definido	Zona verde frente al auditorio del Edificio JES



MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Versión: 1.0
Fecha: 16/01/2026
Código: MAR-FT-SST-43

Obra / Proyecto:	PROYECTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES A CARGO Y USO DE LA EPFAC Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS
Ubicación:	Car-11 # 102-50 - Ecuela superior de guerra - Edificio JES (Cantón Norte) y Escuadrón de Lenguas Extranjeras (CATAM), Bogotá D.C.
Actividad específica:	Encerramiento de areas de trabajo en polisombra -* protección de ventanas y estanterías existentes -*Desmonte y retiro de canaleta de datos, cableado, retiro de materiales
Fecha de elaboración:	18 DE AGOSTO DEL 2026
Hora de inicio estimada:	7: Am.
Duración estimada:	

IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES

Cargo	Nombre completo	Firma
Residente SST	SOL BEATRIZ CONTRERAS	
Líder de cuadrilla	Mario Santana	
Trabajadores involucrados	3.	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, PELIGROS Y CONTROL


Paso de la actividad	Descripción del paso	Herramientas o equipos a usar	Peligro identificado	Tipo de riesgo	Medidas de control / prevención	Responsable
1. Inspección del área y alistamiento de herramientas	Recorrido visual y físico del área de intervención para identificar obstáculos,	herramientas manuales destornilladores, alicates, martillos, etc.	Caidas al mismo nivel golpes. Machucones	Cocativos, biomecanicos	uso correcto del elementos de protección personal (epp)	Personal de obra
2. Encerramiento de áreas con polisombra	parale Despliegue y fijación de la polisombra	herramientas manuales y electricas	Cortes, golpes. Caidas al mismo nivel, proyeccion de particulas	Locativos, mecanicos, biomecanicos	Inpecciones de herramientas y uso de EPP adecuados	Personal de obra
3. Protección de ventanas y estanterías existentes	Instalacion de materiales de cobertura y protección (como plástico, cartón etc)	herramientas menores, taladro inalambrico	machucones, golpes, contes,punsones, rasguños, caidas, esguinces	Locativos, mecanicos, biomecanicos	Inpecciones de herramientas y uso de EPP adecuados	Personal de obra

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-43 — Análisis de Trabajo Seguro, 18/08/2026 (1 de 3)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



MARA LTDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)				Versión: 1.0 Fecha: 16/01/2026 Código: MAR-FT-SST-43	
4. Desmonte y retiro de canaleta de datos y cableado	Identificación y verificación de los circuitos o cables, - Retiro controlado de tapas y canaletas (metálicas o plásticas)	Uso de herramientas menores	caidas al mismo y distinto nivel , tropiesos, proeccion de particualas en los ojos, caidas de objetos	Locativos, mecanicos, biomecanicos, electricos	Verificacion de circuitos elenergisados, desconeccion , verificacion de aucensia de tension, señalizacion,	Residente de obra, supervisor sst, Ingeniero electrico
5. Retiro de materiales de escombros, Evacuación segura y ordenada de todos los sobrantes de la obra	Clasificación en el sitio de los materiales retirados Traslado de los materiales y escombros hacia la zona de acopio temporal	herramientas manuales, Carretilla, palas, etc	Caidas, golpes, cortes, machucones, poryeccion de particulas, lunbalgia, dolor de espalda	Biomecanicos, locativos, quimico,mecanicos. Biológicos	Uso de epp adecuados para la actividad, señalizacion,	personal de obra
6. Demolición manual de muros y recolección de RCD en lonas.	Desmontar puertas, ventanas, marcos, tomacorrientes, Romper los bloques de concreto o ladrillo	Pulidora, Taladro manual, porras, Cinceles	Golpes.Caídas al mismo nivel.Fallas mecánicas o eléctricas-	Biologicos-Mecanicos, Locativos - Biomecanicos	Delimitar y señalizar el radio de acción con cinta de peligro para evitar el paso de personal ajeno.	


VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD (GTC 45)					
Nivel de riesgo MÁS ALTO identificado en los pasos anteriores: ☐ IV – BAJO ☐ III – MEDIO ☒ II – ALTO ☐ I – MUY ALTO					
IV Bajo: ejecutar con los controles del ATS. · III Medio: ejecutar con supervisión del Residente SST. · II Alto: requiere controles adicionales y verificación en sitio antes de iniciar. · I Muy alto: NO INICIAR — suspender hasta implementar controles y reevaluar.					
¿La actividad corresponde a una TAREA DE ALTO RIESGO (alturas, espacio confinado, trabajo en caliente, eléctrico, izaje, excavación, asbesto)? ☐ NO ☐ SÍ					
Si marcó SI: este ATS NO autoriza por sí solo la ejecución. Debe diligenciarse además el permiso de trabajo correspondiente (MAR-FT-SST-44/45/46/47/48) y registrar su emisión y validación periódica en MAR-FT-SST-94.					
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) REQUERIDOS					
Casco	✓	**Guantes de seguridad**	✓	**Botas con puntera**	✓
Arnés de seguridad	N/A	**Gafas de protección**	✓	**Protector auditivo**	✓
Respirador / mascarilla	✓	**Otro:**			
REVISIÓN PREVIA Y CONDICIONES DEL ENTORNO					
Condiciones climáticas:					
Inspección de herramientas y equipos realizada:	SI			NO	
Señalización y delimitación del	SI			NO	
Coordinación con otros frentes de trabajo:	SI			NO	

MAR-FT-SST-43 — Análisis de Trabajo Seguro, 18/08/2026 (2 de 3)

Powered by CamScanner

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



MARA LTDA | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) | Versión: 1.0 · Fecha: 16/01/2026 · Código: MAR-FT-SST-43

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

Punto de encuentro en caso de	Frente al auditorio
Encargado de primeros auxilios:	
Teléfono de contacto SST / emergencia:	
Ubicación del botiquín más	Edificio JES Canton Norte. Piso 2

CAPACITACIÓN Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

Nombre del trabajador	Firma	Observaciones
Jose Leoncio Cortes Braz		
YOBANIS OSPINO MOLINA	YOBANIS OSPINO	

VIGENCIA DEL ATS

Vigencia (mes / periodo): Del 18 Al 31 de Agosto - 2026

Este ATS ampara la actividad descrita mientras NO cambien las condiciones, los peligros ni los controles. Ante cualquier cambio (método, equipo, personal, clima, entorno) debe elaborarse un ATS NUEVO antes de reanudar. La validación periódica del permiso de trabajo, cuando aplique, se registra en MAR-FT-SST-94.

FIRMA RESIDENTE SST

Sol Beatriz Contreras

MAR-FT-SST-43 — Análisis de Trabajo Seguro, 18/08/2026 (3 de 3)

8.6 Permiso de trabajo para actividades de demolición

Las actividades de demolición de estructuras, pisos, enchapes y pisos en madera se ejecutan al amparo de un permiso de trabajo formal, diligenciado en el formato MAR-FT-SST-94 y asociado directamente al Análisis de Trabajo Seguro de la actividad. El permiso ampara únicamente la actividad descrita en el ATS asociado: si cambian las condiciones, los peligros o los controles, el permiso queda sin efecto y debe elaborarse un ATS nuevo antes de reanudar la labor.

Formato del permiso	MAR-FT-SST-94 — Permiso de trabajo y validación periódica (asociado al ATS)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Actividad autorizada	Demoliciones de estructuras, pisos, enchapes y pisos en madera
Tipo de permiso	Otro — Demoliciones
ATS asociado	MAR-FT-SST-43 del 18/08/2026
Emitido por	Sol Beatriz Contreras — Supervisora SST
Vigencia del permiso	Del 10/08/2026 a las 7:00 a. m. al 18/09/2026 a las 5:00 p. m.
Frecuencia de validación	Semanal
Validación del período	Semana 1 — 18/08/2026
¿Persisten las condiciones, peligros y controles del ATS?	SÍ — sin cambios en las condiciones operativas
Horario autorizado	7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Líder de cuadrilla / ejecutante	Mario Santana Santana — C.C. 79.417.338
Estado del permiso	Vigente — sin cierre a la fecha de corte del presente informe

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

MARA LTDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO Y VALIDACIÓN PERIÓDICA (ASOCIADO AL ATS)	Versión: 1.0 Fecha: 16/01/2026 Código: MAR-FT-SST-94

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL ATS QUE AMPARA ESTE PERMISO	
Obra / Proyecto:	PROYECTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES EPFAC
Ubicación exacta del frente:	Ecuela superior de guerra - Edificio JES (Cantón Norte) y Escuadrón de Lenguas Extranjeras (CATAM), Bogotá D.C.
Actividad específica autorizada:	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS PISOS, ENCHAPES Y PISOS EN MADERAS
ATS asociado (N.° / fecha de elaboración):	MAR-FT-SST-43 / 18/ 08 / DEL 2026
2. DATOS DEL PERMISO DE TRABAJO	
Tipo de permiso:	☐ Alturas ☐ Espacios confinados ☐ Trabajo en caliente ☐ Eléctrico ☐ Izaje de cargas ☐ Excavación ☐ Asbesto ☐X Otro: DEMOLICIONES
Formato de permiso diligenciado (código):	☐ MAR-FT-SST-44 Alto riesgo ☐ MAR-FT-SST-45 Alturas ☐ MAR-FT-SST-46 Espacios confinados ☐ MAR-FT-SST-47 Asbesto ☐ MAR-FT-SST-48 Eléctrico
Emitido por (nombre y cargo):	SOL BEATRIZ CONTRERAS SUPERVISOR SST
Fecha y hora de emisión inicial:	10/08/2026 7.AM
Fecha y hora de vencimiento:	18/09/2026 5:PM
IMPORTANTE: este permiso ampara únicamente la actividad descrita en el ATS asociado. Si cambian las condiciones, los peligros o los controles, el permiso queda SIN EFECTO y debe elaborarse un ATS nuevo antes de reanudar la actividad.	

3. VALIDACIÓN PERIÓDICA DEL PERMISO

Mes / periodo de vigencia: | **Frecuencia de validación: Semanal**

Diligencie una fila por cada validación. La validación confirma que persisten las mismas condiciones, peligros y controles del ATS asociado. Si la respuesta es NO, SUSPENDA la actividad y elabore un ATS nuevo.

Semana	Fecha de validación	¿Persisten las mismas condiciones, peligros y controles del ATS? (SI / NO)	Novedades / cambios identificados	Hora de inicio	Hora de cierre	Firma Residente SST que autoriza
Semana 1	18/08/2026	SI	SIN CANBIOS EN CONDICIONES OPERATIVA	7:AM	5:PM	
Semana 2	24/08/2026	SI	SIN CANBIOS EN CONDICIONES OPERATIVA	7:AM	5:PM	
Semana 3						
Semana 4						
Semana 5						

CIERRE DEL PERMISO: ☐ ACTIVIDAD TERMINADA — ÁREA ENTREGADA EN CONDICIONES SEGURAS ☐ PERMISO CANCELADO / SUSPENDIDO (marque una sola casilla)

OBSERVACIONES DEL CIERRE:

FIRMAS DE CIERRE

Residente SST que emitió y validó el permiso	Líder de cuadrilla / ejecutante
SOL BEATRIZ CONTRERAS	MARIO SANTANA SANTANA
Nombre y C.C.: 63 466743	**Nombre y C.C.: 79417338**

MAR-FT-SST-94 — Permiso de trabajo y validación periódica asociado al ATS (validación semana 1: 18/08/2026)

Durante el período reportado no se ejecutaron labores por encima de dos (2) metros de altura sobre un nivel inferior, por lo que no se tramitaron permisos de trabajo en alturas ni se emplearon equipos de protección contra caídas. Se mantiene el control establecido: ninguna labor de esa naturaleza podrá iniciarse sin permiso de trabajo en alturas, ATS específico, certificación vigente del trabajador y verificación de los sistemas de acceso y puntos de anclaje, conforme a la Resolución 4272 de 2021.

8.7 Inspecciones de seguridad, equipos y herramientas

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8


El propósito de las inspecciones de seguridad en obra es identificar y corregir de manera proactiva las condiciones y prácticas inseguras en el lugar de trabajo, promoviendo el comportamiento seguro entre los trabajadores y garantizando que los equipos y herramientas utilizados cumplan con los estándares de seguridad establecidos.

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	RESULTADO
18/08/2026	Inspección preoperacional de taladro (MAR-FT-SST-33)	Conforme — equipo apto para operar
18/08/2026	Inspección locativa y de delimitación de áreas de trabajo	Conforme
19/08/2026	Inspección del punto de emergencia (camilla, botiquín y extintor) instalado en el primer piso del Edificio JES	Conforme
22/08/2026	Inspección de orden y aseo y de acopio temporal de RCD	Conforme

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	RESULTADO



MAR-FT-SST-33 — Inspección preoperacional de taladro, 18/08/2026

8.8 Plan de emergencias, hidratación y medicina preventiva

La obra dispone de un punto de emergencia dotado con los elementos básicos de atención: un botiquín de primeros auxilios tipo A, un extintor multipropósito de 20 libras ubicado en el primer piso del Edificio JES, una camilla de emergencia con su respectivo inmovilizador de cuello, la señalización de salvamento, ruta de evacuación y salidas de emergencia, y el Plan de Emergencias del proyecto divulgado al personal.

El personal operativo cuenta con un punto de hidratación en el área de trabajo, dotado con dispensador y botellón recargable de 20 litros. En materia de medicina preventiva y del trabajo, se realizan exámenes

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

médicos de ingreso a todo el personal que se vincula al proyecto, con el fin de determinar sus condiciones de salud física, mental y social frente a las condiciones de trabajo y al perfil del cargo.

8.9 Control de orden y aseo en las áreas de trabajo

Mantener el orden y la limpieza es esencial para garantizar un ambiente de trabajo organizado y seguro. Durante las diferentes actividades se realizan jornadas de orden y aseo, con recolección de los residuos generados por las tareas, limpieza de las áreas intervenidas y disposición del material en la zona de acopio temporal habilitada en obra.

9. INDICADORES DE GESTIÓN SST DE LA SEMANA

INDICADOR	RESULTADO	META	ESTADO
1. Horas hombre trabajadas	161	≥ programado	Cumple
2. Inspecciones de seguridad realizadas	4	100 %	Cumple
3. Preoperacionales de equipos realizados	1	100 %	Cumple
4. Horas hombre de capacitación	6	≥ programado	Cumple
5. Charlas SST de cinco minutos	3	≥ 3	Cumple
6. Capacitaciones / entrenamientos formales	2	≥ programado	Cumple
7. Accidentes de trabajo	0	0	Cumple
8. Incidentes de trabajo	0	0	Cumple
9. Días de incapacidad médica	0	0	Cumple
10. Actos y condiciones inseguras reportados	0	≥ programado	Cumple

10. GESTIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS

Durante la semana se ejecutó el plan de gestión ambiental de la obra minimizando los impactos negativos derivados de las actividades constructivas. Se promueven las prácticas sostenibles y la adecuada clasificación y acopio de los residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales se recolectan en lonas y bolsas plásticas y son trasladados al punto de acopio temporal, encerrado y delimitado. La disposición final de los

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

residuos debe realizarse a través de gestores autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), conservando el manifiesto de transporte y el certificado de disposición final.

10.1 Generación de residuos en la semana

TIPO DE RESIDUO	ORIGEN	CANTIDAD (kg)
RCD — Pétreos: concreto y escombros	Demoliciones y excedentes	8.400
RCD — Pétreos: mortero y cerámicos	Pañetes, baldosas y mampostería	65
RCD — No pétreos: madera	Cortes y recortes de carpintería	0
RESPEL	No se generaron en el período	0
Ordinarios (aprovechables y no aprovechables)	No se registró generación en el período	0

Total generado en la semana: 8.465 kg. · Acumulado del mes de agosto: 8.465 kg.

10.2 Disposición final

A la fecha de corte del presente informe no se ha efectuado la entrega de residuos a gestor autorizado; el material permanece en el punto de acopio temporal de la obra, debidamente encerrado en polisombra y delimitado con cinta de peligro. El plazo máximo de almacenamiento temporal para RCD es de noventa (90) días, de acuerdo con la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021.

10.3 Marco normativo aplicado

- RCD: Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021 — clasificación en pétreos y no pétreos.
- RESPEL: Decreto 1076 de 2015, que compila el Decreto 4741 de 2005 — categorización CRETIB y entrega obligatoria a gestor autorizado con licencia ambiental vigente.
- Residuos ordinarios: Resolución 2184 de 2019 — código de colores blanco (aprovechables), negro (no aprovechables) y verde (orgánicos).
- Plásticos de un solo uso: Ley 2232 de 2022 — prohibición progresiva.

11. ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

CONCEPTO	SEMANA	ACUMULADO MES
Accidentes de trabajo con incapacidad	0	0
Accidentes de trabajo sin incapacidad	0	0
Incidentes de trabajo / casi accidentes	0	0
Enfermedades laborales	0	0
Días de incapacidad médica	0	0
Emergencias atendidas	0	0

Durante el período reportado no se presentaron accidentes de trabajo, incidentes, enfermedades laborales ni situaciones de emergencia que requirieran la activación del plan de emergencias.

12. HALLAZGOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y RECOMENDACIONES

HALLAZGO / OBSERVACIÓN	ACCIÓN PROPUESTA	RESPONSABLE
Los residuos de construcción y demolición generados permanecen en el punto de acopio temporal, sin entrega a gestor autorizado.	Programar la evacuación con gestor autorizado por la Secretaría Distrital de Ambiente y radicar el manifiesto de transporte y el certificado de disposición final.	Residente SST / Residente de obra
Las actividades de demolición generan exposición a proyección de partículas, material particulado y ruido.	Mantener la validación semanal del permiso de trabajo, el uso obligatorio de gafas y protección auditiva y respiratoria, y el encerramiento en polisombra del frente intervenido.	Residente SST

13. CONCLUSIONES

- Durante la semana no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo, y no se registraron días de incapacidad médica.
- El 100 % del personal vinculado cuenta con afiliación vigente al Sistema General de Seguridad Social (ARL, EPS y AFP) y con exámenes médicos ocupacionales vigentes, verificados antes del ingreso a la obra.
- Se dio inicio formal a las actividades de obra con la instalación de las condiciones básicas de seguridad: encerramiento, señalización, punto de emergencia, punto ecológico, punto de hidratación y unidad sanitaria portátil.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

- Se cumplieron los indicadores SST programados para la semana.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico de las actividades de obra, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental ejecutadas entre el 18 al 22 de agosto de 2026.



Fotografía N.º 1

18/08/2026 — Edificio JES (Cantón Norte). Inducción del personal que ingresa al proyecto.




Fotografía N.º 2

18/08/2026 — Edificio JES. Socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo.



Fotografía N.º 3

18/08/2026 — Instalación de la unidad sanitaria portátil para el personal de obra.




Fotografía N.º 4

19/08/2026 — Punto ecológico instalado junto al gabinete de incendios y al extintor, con el acceso delimitado.


Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8




Fotografía N.º 5

19/08/2026 — Punto de emergencia: camilla, inmovilizador y botiquín de primeros auxilios señalizados.



Fotografía N.º 6

19/08/2026 — Delimitación con cinta de peligro del acceso al área intervenida.



Fotografía N.º 7

19/08/2026 — Restricción de acceso a las baterías sanitarias del área intervenida.




Fotografía N.º 8

19/08/2026 — Encerramiento en polisombra y cinta de peligro del frente de trabajo.



Fotografía N.º 9

20/08/2026 — Demolición manual de muro en mampostería en el área de biblioteca.



Fotografía N.º 10

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

	20/08/2026 — Muro demolido y empaque de RCD en lona para su traslado al punto de acopio.
 **Fotografía N.º 11** 20/08/2026 — Demolición de enchape y muro en batería sanitaria.	 **Fotografía N.º 12** 21/08/2026 — Entrega de dotación y elementos de protección personal al personal operativo.
 **Fotografía N.º 13** 21/08/2026 — Entrega de dotación y EPP al personal operativo.	 **Fotografía N.º 14** 22/08/2026 — Edificio JES. Charla de seguridad de cinco minutos previa al inicio de labores.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



Fotografía N.º 15

22/08/2026 — Edificio JES. Charla SST y diligenciamiento del registro de asistencia.



Fotografía N.º 16

22/08/2026 — Residuos de construcción y demolición empacados en lona.



Fotografía N.º 17

22/08/2026 — RCD empacados y acopiados en el punto temporal de la obra.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

15. RELACIÓN DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES

Las evidencias que soportan la gestión reportada se incorporan íntegramente en el cuerpo del presente informe, en los numerales correspondientes, y se relacionan a continuación:

- Evidencia 1. Registro de inducción del personal — MAR-FT-SST-40 (18/08/2026).
- Evidencia 2. Registro de capacitación en prevención del acoso laboral y sexual (19/08/2026).
- Evidencia 3. Registro de asistencia a charlas de seguridad de cinco minutos — MAR-FT-SST-40 (20, 21 y 22/08/2026).
- Evidencia 4. Análisis de Trabajo Seguro — MAR-FT-SST-43 (18/08/2026).
- Evidencia 5. Permiso de trabajo y validación periódica asociado al ATS — MAR-FT-SST-94 (validación de la semana 1: 18/08/2026).
- Evidencia 6. Inspección preoperacional de taladro — MAR-FT-SST-33 (18/08/2026).
- Evidencia 7. Registro de entrega de elementos de protección personal — MAR-FT-SST-39 (18/08/2026).
- Evidencia 8. Certificados de afiliación a ARL, EPS y AFP del personal vinculado.
- Evidencia 9. Registro fotográfico de la semana.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

16. ANEXO A — EVIDENCIAS DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL

Como soporte de la verificación previa al ingreso a la obra, se aportan las constancias de afiliación vigente al Sistema General de Seguridad Social Integral —riesgos laborales (ARL), salud (EPS) y pensión (AFP)— de cada trabajador, en cumplimiento de lo exigido en el Anexo Técnico del contrato.

Se relacionan las constancias de afiliación vigente del personal que ingresó al proyecto y estuvo activo durante la semana 1. Las copias de los documentos de identidad y los certificados de aptitud médica ocupacional reposan en la carpeta de personal de la obra y se encuentran a disposición de la supervisión.

Sol Beatriz Contreras Guerrero — C.C. 63.466.743 — Residente / Supervisora SST

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 800020156
Número Afiliación: 9026139
Razón social: MARA LIMITADA

DATOS DEL EMPLEADO:


Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 63466743
Nombre: SOL BEATRIZ CONTRERAS GUERRERO
Fecha Ingreso: 10/08/2026
Salario básico: 1,750,905
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 012
Centro de trabajo: 012
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 05/08/2026 03:43:30 p. m.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a riesgos laborales (ARL) — AXA Colpatria

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente

* 01B 00000000 *

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

FECHA DE RADICACIÓN: DÍA | MES | AÑO

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual [ ] a) Cotizante o cabeza de familia [X] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: SI [ ] NO [X]
5. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. CÓDIGO

A. AFILIACIÓN

B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

9. APELLIDOS Y NOMBRES			
PRIMER APELLIDO: CONTRERAS	SEGUNDO APELLIDO: GUERRERO	PRIMER NOMBRE: SOL	SEGUNDO NOMBRE: BEATRIZ

9. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	10. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	11. SEXO BIOLÓGICO	12. SEXO IDENTIFICACIÓN	13. NACIONALIDAD	14. LUGAR DE NACIMIENTO	15. FECHA NACIMIENTO
CC [X]	63466743	F [X]	F [X] Cual?	Colombiana	COLOMBIA / ANTIOQUIA / YONDO CASABE	05 08 1975

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

16. ETNIA	17. COMUNIDAD INDÍGENA	18. DISCAPACIDAD	CATEGORIA DE DISCAPACIDAD	19. TIENE ENCUESTA SISBÉN?	20. CLASIFICACIÓN SISBÉN	NIVEL	GRUPO	21. GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL	22. ARL
		SI [ ] NO [ ]		SI [ ] NO [ ]					AXA COLPATRIA

23. AFP	24. IBC	25. TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	26. RESIDENCIA	DIRECCIÓN
PORVENIR	1.750.905			TRANSVERSAL 52 # 60-48

TELÉFONO FIJO	TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ DISTRITO	LOCALIDAD/COMUNA	ZONA	IPS
	3203124885	contrerasguerrerosolbeatriz12@gmail.com	SANTANDER	BARRANCABERMEJA		CABECERA MUNICIPAL [X] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] RESTO RURAL [ ]	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR – Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. APELLIDOS Y NOMBRES			
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

28. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	29. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	30. SEXO BIOLÓGICO	31. SEXO IDENTIFICACIÓN	32. NACIONALIDAD	33. LUGAR DE NACIMIENTO	34. FECHA NACIMIENTO
		F [ ] M [ ]	F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?		PAÍS / DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	DÍA / MES / AÑO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	37. NÚMERO DE IDENTIDAD	38. NACIONALIDAD	39. SEXO	40. SEXO IDENTIFICACIÓN	41. LUGAR DE NACIMIENTO (PAÍS, DEPART., MUNICIPIO)	42. FECHA DE NACIMIENTO (DÍA, MES, AÑO)
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Datos complementarios del Beneficiario: 43. PARENTESCO	44. ETNIA	45. COMUNIDAD	46. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	47. CLASIFICACIÓN SISBÉN: SI	NO	NIVEL	GRUPO	48. DISCAPACIDAD: SI	NO	49. CATEGORIA DE DISCAPACIDAD	50. NOVEDADES PRESENTADAS: SI	NO	51. Datos de residencia: DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ DISTRITO	ZONA: CABECERA MUNICIPAL	CENTRO POBLADO	RURAL DISPERSO	RESTO RURAL
B1																			
B2																			
B3																			
B4																			
B5																			

	TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	52. VALOR DE LA UPC DEL AFILIADO ADICIONAL	DIRECCIÓN	LOCALIDAD/ COMUNA	CORREO ELECTRÓNICO	53. IPS	54. CÓDIGO DE LA IPS (LE ASIGNARÁ POR LA EPS)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

55. Nombre o razón social	56. Tipo documento de identificación	57. Número del documento de identificación	116. Tipo de aportante a pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
MARA LIMITADA	NIT [X]	800.020.156-8	

59. Ubicación					
CR 8 # 16-61 OF 202	3112445992	administracion@maraltda.com	BOYACA	TUNJA	

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código
6. REPORTE DE PAGO A TRAVÉS DE UN TERCERO Código
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [X]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAÍS, I. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA.
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
14. MOVILIDAD: A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO; B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
15. TRASLADO: A) MISMO RÉGIMEN; B) DIFERENTE RÉGIMEN
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA.
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	62. SEXO BIOLÓGICO	63. SEXO IDENTIFICACIÓN	64. FECHA NACIMIENTO	65. EPS ANTERIOR	66. FECHA DE NOVEDAD	67. MOTIVO DE TRASLADO	68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES
		F [ ] M [ ]	F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?	DÍA / MES / AÑO		10 08 2026	Código	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi.
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
76. a) Autorizo mi consentimiento expleito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos y/o Autorización para que la EPS me contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los horarios regulares, incluso si estoy registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE).
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS			
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliado adicional — Sol Beatriz Contreras

81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Afiliación a salud (EPS) — Nueva EPS (1 de 2)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, SOL BEATRIZ CONTRERAS GUERRERO identificado (a) con R.C. T.I. X C.E. S.C. C.D. P.E. P.T.
número 63466743 de BARRANCABERMEJA, certifico que:

1	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ X No
2	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	SÍ X No
3	¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ X No
4	¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	SÍ X No
5	¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS?	SÍ X No

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. 3203124885
y/o correo electrónico: contrerasguerrerosolbeatriz12@gmail.com
SÍ X No
Autorizo la entrega de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y carta de Desempeño, en formato electrónico. SÍ X No
Consulte la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño en el micrositio Web https://www.nuevaeps.com.co/carta-derechos-deberes
Evitando impresiones para ser amigable con el planeta SI X NO

Declaración juramentada de convivencia: Declarar que convivo con el(la) señor(a) _____ Identificado(a) con _____
No. _____ desde el día _____ del año _____

Cordialmente,
Firma: Sol Beatriz Contreras
Tipo ID: CC No. ID: 63466743
Fecha de Solicitud: 06/08/2026
Dirección: TRANSVERSAL 52 # 60-48
Tel: 3203124885 Municipio: SANTANDER
Departamento: BARRANCABERMEJA
Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:
Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Fecha (dd/mm/aaaa): _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio: _____
Departamento: _____
Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A.

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.
Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

- Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
- Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
- Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.co
Régimen Contributivo:
Línea Gratuita: **01 8000 954400**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7022**
Régimen Subsidiado:
Línea Gratuita: **01 8000 95 2000**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7051**
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Conmutador: **(601) 419 3000**
Dirección Administrativa: Carrera 85k No 46A – 66 Piso 2

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Hábeas Data"; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA	PRODUCTOR AGROPECUARIO
			$	SÍ / NO	SÍ / NO

Nivel de Escolaridad: Ninguno, Preescolar, Básico Primaria, Secundaria, Media académica o clásica (bachillerato básico), Media técnica (bachillerato básico), Normalista, Técnica Profesional, Tecnológica, Profesional, Especialización, Maestría, Doctorado, Último Grado, Aprobado

Posición Ocupacional: Patrón/Empleador, Contratista, Trabaja por su Cuenta
Inicio Contrato
Fin Contrato

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 99 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO	Nombre del Tercero	Tipo de Identificación: NIT, C.C., C.E., P.A., T.I., C.D.	Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del ASESOR o PROMOTOR	CÓDIGO ASESOR o PROMOTOR	Nombre de OFICINA	CIUDAD Y FECHA

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a salud (EPS) — Nueva EPS (2 de 2)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

SOL BEATRIZ CONTRERAS GUERRERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **63.466.743**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Agosto del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Nit. 800.144.331-3 Filial de Grupo AVAL

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a pensiones (AFP) — Porvenir

Mario Santana Santana — C.C. 79.417.338 — Contratista / líder de cuadrilla

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	800020156
Número Afiliación:	9026139
Razón social:	MARA LIMITADA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	79417338
Nombre:	MARIO SANTANA SANTANA
Fecha Ingreso:	18/08/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	012
Centro de trabajo:	012
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	11/08/2026 06:45:58 p. m.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a riesgos laborales (ARL) — AXA Colpatria

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación | Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).* Página 1 de 2

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedad [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ]; B. Colectiva [ ]; C. Institucional [ ]; D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido: SANTANA	Segundo apellido:	Primer nombre: MARIO	Segundo nombre:
7. Tipo documento de identidad: CC	8. Número de documento de identidad: 79417338	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento: 06 / 08 / 1967

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo [F N M] Condición [T P]		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
AXA COLPATRIA	PROTECCION	1.750.905

18. Residencia	Teléfono	Teléfono celular	Correo electrónico
CRA 149C # 134 A - 07		3134064904	mariosantana_112@hotmail.com

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana [X] Rural [ ]		BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre / Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
MARA LIMITADA	NIT	800.020.156-8	

39. Ubicación Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
CR 8 # 16-61 OF 202	3112445992	administracion@maraltda.com	TUNJA	BOYACA

VIGILADO Supersalud

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a salud (EPS) — Capital Salud (1 de 2)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Página 2 de 2

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [X] 13. Movilidad — [X] A. Régimen Contributivo; [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen; [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	18 / 08 / 2026

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Copia documento de identidad: [X] CN [ ] RC [ ] TI [X] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC — Cantidad — Total 1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a salud (EPS) — Capital Salud (2 de 2)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Protección

Una empresa sura

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **SANTANA SANTANA MARIO** identificado(a) con **CC** número **79.417.338** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de julio de 2002 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 40% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN CONSERVADOR
2. El 60% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 11 de agosto de 2026.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customer0001.wolkvox.com/proteccion/index.php**

Pag. 1 de 1

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Afiliación a pensiones (AFP) — Protección

José Leoncio Corba Briñez — C.C. 79.859.714 — Maestro de obra

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 800020156
Número Afiliación: 9026139
Razón social: MARA LIMITADA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 79859714
Nombre: JOSE LEONCIO CORBA BRIÑEZ
Fecha Ingreso: 12/08/2026
Salario básico: 1,750,905
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 012
Centro de trabajo: 012
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 11/08/2026 09:22:07 p. m.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a riesgos laborales (ARL) — AXA Colpatria

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar | eps salud

No. de Radicación — Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)*

1. Tipo de trámite: A. Afiliación; B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]; • Beneficiario o afiliado adicional; B. Colectiva; C. Institucional; D. De oficio
3. Régimen: A. Contributivo [X]; B. Subsidiado
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X]; B. Cabeza de familia; C. Beneficiario — Código (a registrar por la EPS)
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X]; B. Independiente; C. Pensionado

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres				
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	
CORBA	BRIÑEZ	JOSE	LEONCIO	

7. Tipo de documento de identidad: CC — 8. Número de documento de identidad: 79859714 — 9. Sexo: Femenino; Masculino [X] — 10. Fecha de nacimiento: 2 0 0 7 1 9 7 5

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia — 12. Discapacidad: Tipo; Condición — 13. Puntaje SISBÉN — 14. Grupo de población especial — 15. Administradora de riesgos laborales - ARL: AXA COLPATRIA — 16. Administradora de pensiones: PROTECCION

17. Ingreso base de cotización - IBC — 18. Residencia: CRA 70 CBIS 71-88 — Teléfono fijo: 3505661645

DECO.BARATICO@GMAIL.COM — Municipio / Distrito: BOGOTA — Zona: Urbana; Rural — Departamento: BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres: Primer Apellido; Segundo Apellido; Primer Nombre; Segundo Nombre
20. Tipo de documento de identidad — 21. Número de documento de identidad — 22. Sexo: Femenino; Masculino — 23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco	Etnia	30. Tipo	Condición	31. Discapacidad	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC adicional (a registrar por la EPS)
B1												
B2												
B3												
B4												
B5												

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
Cot.		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: MARA LIMITADA — 36. Tipo de documento de identificación: NIT
37. Número del documento de identificación: 800.020.156-8 — 38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
39. Ubicación: CR 8 # 16-61 OF 202 — 3112445992 — administracion@maraltda.com — TUNJA — BOYACA

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad:
1. Modificación datos básicos de identificación
2. Corrección datos básicos de identificación
3. Actualización documento de identidad
4. Actualización y corrección de datos complementarios
5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código
6. Reinscripción en la EPS
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X]
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [X]; B. Régimen Subsidiado
14. Traslado: A. Mismo Régimen; B. Diferente Régimen
15. Reporte por fallecimiento
16. Reporte del trámite de protección al cesante
17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido; Segundo Apellido; Primer Nombre; Segundo Nombre
Tipo de documento de identidad — Número de documento de identidad — Sexo: Femenino; Masculino — Fecha de nacimiento — 42. Fecha: 12 / 08 / 2026
43. EPS anterior — 44. Motivo de traslado: Código — 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [✓]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [✓]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [✓]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [✓]

VIII. FIRMAS

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN; RC; TI; CC [X]; PA; CE; CD; SC; Total
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio; Código del departamento — 67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha; Puntaje; Nivel — 68. Fecha de radicación — 69. Fecha de validación
70. Datos del funcionario que realiza la validación: Primer Apellido; Segundo Apellido; Primer Nombre; Segundo Nombre
Tipo de documento de identidad — Número de documento de identidad — 71. Firma del funcionario
OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud — VIGILADO SuperSubsidio

Escaneado con CamScanner

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Afiliación a salud (EPS) — Compensar

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Protección

Una empresa sura

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CORBA BRIÑEZ JOSE LEONCIO** identificado(a) con **CC** número **79.859.714** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 12 de agosto de 2011 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO
2. El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 11 de agosto de 2026.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customer0001.wolkvox.com/proteccion/index.php**

Pag. 1 de 1

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a pensiones (AFP) — Protección

Yobanis Ospino Rojas — C.C. 85.439.670 — Maestro de obra

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 800020156
Número Afiliación: 9026139
Razón social: MARA LIMITADA

DATOS DEL EMPLEADO:


Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 85439670
Nombre: YOBANIS OSPINO ROJAS
Fecha Ingreso: 12/08/2026
Salario básico: 1,750,905
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 012
Centro de trabajo: 012
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 11/08/2026 08:59:35 p. m.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a riesgos laborales (ARL) — AXA Colpatria

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



compensar | salud eps

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

No. de Radicación | Fecha de Radicación (Día - Mes - Año): 14 8 2026

14/08/2026
COD: 475 Diana Lopez
SUJETO A VERIFICACION

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] • Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Contribución solidaria: Si [ ] No [X]
5. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. Código (a registrar por la EPS): 1

A. AFILIACIÓN / II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres				
Primer Apellido: OSPINO	Segundo Apellido: ROJAS	Primer Nombre: YOBANIS	Segundo Nombre:	
9. Tipo de documento de identidad: CC	10. Número de documento de identidad: 85439670	11. Sexo biológico: Femenino [ ] Masculino [X]	12. Sexo identificación: F [ ] M [X] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cuál?	
13. Nacionalidad: COLOMBIANO	14. Lugar de nacimiento: País: COLOMBIA	Departamento: CESAR	Municipio: TAMALAMEQUE	15. Fecha de nacimiento (Día - Mes - Año): 12 10 1973

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad Si [ ] No [X]	Categoría de discapacidad
19. Tiene encuesta SISBEN Si [ ] No [X]	20. Clasificación SISBEN Nivel [ ] Grupo [ ]	21. Grupo de población especial	22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: AXA COLPATRIA
23. Administradora de Pensiones: PROTECCIÓN	24. Ingreso base de cotización - IBC: 1750905	25. Tarifa Contribución Solidaria	26. Residencia: CRA 70 C BIS 71-88
Teléfono Fijo	CRA 70 C BIS 71-88	yobanisospinor@gmail.com	CUNDINAMARCA
BOGOTá D.C.		Zona: Cabecera Municipal [X] Centro Poblado [ ] Rural Disperso [ ] Resto Rural [ ]	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre / Segundo Nombre
28. Tipo de documento de identidad	29. Número de documento de identidad	30. Sexo biológico: Femenino [ ] Masculino [ ]	31. Sexo identificación: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cuál?
32. Nacionalidad	33. Lugar de nacimiento: País / Departamento / Municipio		34. Fecha de nacimiento (Día - Mes - Año)

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. Apellidos y nombres			
B1	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B2	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B3	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B4	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B5	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

	36. Tipo de documento de identidad	37. No. del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico: Femenino	Masculino	40. Sexo identificación: F	M	T	NB	Otro	Cuál?	41. Lugar de nacimiento: País	Departamento	Municipio	42. Fecha de nacimiento (Día - Mes - Año)
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

Datos complementarios del Beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBEN: SI	NO	48. Clasificación SISBEN: Nivel	Grupo	49. Discapacidad: SI	NO	Categoría de discapacidad	50. Incapacidad permanente: SI	NO
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

	51. Datos de residencia: Departamento	Municipio/ Distrito	Cabecera Municipal	Centro Poblado	Rural disperso	Resto Rural	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

V003
FOR-EPSYTA-0002

Vigilado Supersalud — Vigilado Supersubsidio

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a salud (EPS) — Compensar (1 de 3)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | 54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)

C
B1
B2
B3
B4
B5

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social: **MARA LIMITADA**

56. Tipo de documento de identificación: **NI** | 57. Número del documento de identificación: **800020156** | 58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)

59. Ubicación: **CR 8 16 61 OF 201** (Dirección) | **3105851118** (Teléfono Fijo o Celular)

administracion@maraltda.com (Correo electrónico) | **TUNJA** (Departamento) | **BOYACá** (Municipio/Distrito)

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identificación.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero. Código
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país.
- [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 14. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 15. Traslado: [X] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
- [ ] 17. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pre- pensionado.
- [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado.
- [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
- [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación: **OSPINO** (Primer Apellido) | **ROJAS** (Segundo Apellido) | **YOBANIS** (Primer Nombre) | (Segundo Nombre)

Tipo de documento de identidad: **CC** | 10. Número de documento de identidad: **85439670** | 62. Sexo biológico: Femenino [ ] Masculino [X] | 63. Sexo identificación: F [ ] M [X] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cuál?

64. Fecha de nacimiento (Día - Mes - Año): **12 10 1973** | 65. EPS anterior

66. Fecha de novedad (Día - Mes - Año): **12 8 2026** | 67. Motivo de traslado Cod. | 68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres: (Primer Apellido) (Segundo Apellido) (Primer Nombre) (Segundo Nombre)

Tipo de documento de identidad | Número de documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

X. ANEXOS

- [ ] 82. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad de documentos de identidad anexos: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] PT [ ]
- [ ] 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
- [ ] 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total Anexos

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial | Código del municipio | Código del departamento | 93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres: (Primer Apellido) (Segundo Apellido) (Primer Nombre) (Segundo Nombre)

Tipo de documento de identidad | Número de documento de identidad | 95. Firma del funcionario

96. fecha de radicación (Día - Mes - Año) | 97. Fecha de validación (Día - Mes - Año)

Compensar B
14/08/2026
COD: 475 Diana Lopez
SUJETO A VERIFICACION

OBSERVACIONES:
85439670

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

V003
FOR-EPS-VTA-0002

Vigilado Supersalud

Vigilado Supersubsidio

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Afiliación a salud (EPS) — Compensar (2 de 3)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

compensar | salud eps

	SI	NO
¿ Previo diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	X	
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo la entrega de la carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	X	
¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	X	
¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	X	
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	X	
¿Autoriza recibir la Carta de Derechos y Deberes y la Carta de Desempeño por medio electrónico? SI: X Correo electrónico: yobanisospinor@gmail.com NO: Me comprometo a consultar en www.compensar/salud	X	

Como cotizante y representante de mi grupo familiar, hago constar mediante mi firma que compartiré la presente carta de derechos y deberes y carta de desempeño de la EPS con mis beneficiarios.

Firma del afiliado: _____

No. Identificación: CC 85439670

FIRMA A RUEGO (Diligenciar exclusivamente cuando el cotizante no pueda firmar)

A ruego de (la) señor (a) _____ con C.C. No. _____ lo hace en su nombre, el (la) señor(a) _____ con C.C. No. _____ mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que se está entregando, quien además actúa como testigo, certificando que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al (la) señor(a) _____

Firma a Ruego: _____

Nombres y apellidos: _____

Identificación: _____

Edad: _____

Dirección de domicilio: _____

Nombres y apellidos de quien no sabe firmar: _____

Identificación: _____

Huella

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo de manera voluntaria, explícita e inequívoca, previamente informada a la caja de compensación familiar Compensar y sus unidades de servicio (en adelante Compensar), de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, para tratar mi información personal de acuerdo con lo establecido en el Manual de protección de Datos Personales de Compensar, disponible en: https://corporativo.compensar.com/proteccion-de-datos.

Compensar se compromete a utilizar mis datos en el desarrollo de sus funciones, con el fin de dar cumplimiento a obligaciones contraídas conmigo y mi grupo familiar. Además, para atender a requerimientos legales y de organismos de control, transmitir mis datos a las administradoras del Sistema General de Protección Social para la actualización de mi afiliación, para tramitar traslados y novedades en el Sistema o para el reconocimiento de los diferentes subsidios según aplique por ley, así como las demás finalidades descritas en el numeral 7 del Manual de Tratamiento de Datos personales, el cual manifiesto conocer.

Así mismo, autorizo a Compensar a enviar información comercial o publicitaria sobre servicios, nuevas alianzas o convenios, eventos o promociones, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, estrategias de marketing, promociones o concursos y todas aquellas actividades asociadas a los servicios de Compensar o, en caso de ser necesario la gestión de cobranzas. Entiendo que estas actividades podrán ser realizadas a través de correo físico, correo electrónico, teléfono celular, mensajes de texto, por medio de aplicaciones de mensajería instantánea o visitas, lo cual puedo revocar en cualquier momento.

Entiendo que Compensar cuenta con proveedores o aliados para la prestación de los servicios, a los cuales compartirá mi información en caso de ser necesario y quienes conforme con la ley, asumirán el rol de encargados del tratamiento.

En concordancia con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, Compensar se compromete a tratar los datos de niños, niñas y adolescentes, respetando sus derechos prevalentes y en función de los servicios propios de Compensar.

Estoy de acuerdo en que Compensar trate mis datos dando cumplimiento a los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, confidencialidad y seguridad, señalados en el artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y que en cualquier momento podré ejercer mi derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir mi información, siempre que no tenga un deber

Mis derechos como titular de la información s ejercer de acuerdo con lo definido en el Ma solicitud o reclamo a través de la página we cuchamos o por escrito en la dirección Aven

Si X No

compensar B
14/08/2026
COD: 475 Diana Lopez
SUJETO A VERIFICACION

Firma del afiliado: _____

No. Identificación: CC 85439670

Vigilado Supersalud

Vigilado Supersubsidio

FOR-EPSVTA-0002 V003

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a salud (EPS) — Compensar (3 de 3)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Protección

Una empresa sura

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **OSPINO ROJAS YOBANIS** identificado(a) con **CC** número **85.439.670** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de octubre de 1995 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 11 de agosto de 2026.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customer0001.wolkvox.com/proteccion/index.php**

Pag. 1 de 1

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a pensiones (AFP) — Protección

Emily Cruz Cruz — C.C. 52.228.826 — Auxiliar de obra

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 800020156
Número Afiliación: 9026139
Razón social: MARA LIMITADA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 52228826
Nombre: EMILY CRUZ CRUZ
Fecha Ingreso: 12/08/2026
Salario básico: 1,750,905
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 012
Centro de trabajo: 012
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 11/08/2026 07:06:48 p. m.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a riesgos laborales (ARL) — AXA Colpatria

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar | eps salud

No. de Radicación — Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)*

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] • Beneficiario o afiliado adicional [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: CRUZ	Segundo Apellido: CRUZ	Primer Nombre: EMILY	Segundo Nombre:
7. Tipo de documento de identidad: CC	8. Número de documento de identidad: 52228826	9. Sexo: Femenino X / Masculino	10. Fecha de nacimiento: 21 / 01 / 1976

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo / Condición	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL: AXA COLPATRIA
16. Administradora de pensiones: COLPENSIONES				
17. Ingreso base de cotización - IBC: 1.750.905	18. Residencia: Dirección: CR 73 K #74-48			Teléfono fijo: 3118160735
Correo electrónico: emicrz293@gmail.com	Municipio / Distrito: Zona Urbana X / Rural: BOGOTA			BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR *(Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)*

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
20. Tipo de documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo: Femenino / Masculino	23. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	28. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F N M T P / Condición P	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1										
B2										
B3										
B4										
B5										

Selección de la IPS Primaria

Cot.	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: MARA LIMITADA			36. Tipo de documento de identificación: NIT	
37. Número del documento de identificación: 800.020.156-8			38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)	
39. Ubicación: Dirección: CR 8 # 16-61 OF 202	Teléfono: 3112445992	Correo electrónico: administracion@maraltda.com	Municipio / Distrito: TUNJA	Departamento: BOYACA

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
1. Modificación datos básicos de identificación
2. Corrección datos básicos de identificación
3. Actualización documento de identidad
4. Actualización y corrección de datos complementarios
5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código
6. Reinscripción en la EPS
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X]
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [X] B. Régimen Subsidiado [ ]
14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ]
15. Reporte por fallecimiento
16. Reporte del trámite de protección al cesante
17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido / Segundo Apellido / Primer Nombre / Segundo Nombre				
Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo: Femenino / Masculino	Fecha de nacimiento: D D M M A A A A	42. Edad: 12 / 08 / 2026
43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [✓]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [✓]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [✓]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [✓]

VIII. FIRMAS

34. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario — 35. El empleador, aportante o pagador de pensiones institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] Cant. [ ] RC [ ] Cant. [ ] TI [ ] Cant. [ ] CC [X] Cant. [ ] PA [ ] Cant. [ ] CE [ ] Cant. [ ] CD [ ] Cant. [ ] SC [ ] Cant. [ ] Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio / Código del departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha / Puntaje / Nivel	68. Fecha de radicación: D D M M A A A A	69. Fecha de validación: D D M M A A A A
70. Datos del funcionario que realiza la validación: Primer Apellido / Segundo Apellido / Primer Nombre / Segundo Nombre			
Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	71. Firma del funcionario	

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud — VIGILADO Supersubsidio

Escaneado con CamScanner

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a salud (EPS) — Compensar

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **EMILY CRUZ CRUZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **52228826,** se encuentra afiliado/a desde **01/03/2010** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 11 de agosto de 2026.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Colpensiones
Sede Principal: Carrera 7 No. 74–21, Bogotá D.C., Colombia Dirección correspondencia: Carrera 9 No. 99–03 Lcl Ed. Urban Essence, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 489 0909 Conmutador BEPS: (+57) 601 457 0300 Línea Gratuita: 01 8000 413909 Línea Gratuita BEPS: 01 8000 410777
www.colpensiones.gov.co

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

Afiliación a pensiones (AFP) — Colpensiones


FIRMAS



Sol Beatriz Contreras Guerrero
Residente SST en obra
Fecha: 18/08/2026 – 22/08/2026



Lorena Martinez
Residente de obra
Fecha: 18/08/2026 – 22/08/2026



Manuel Cepeda
Director de obra
Fecha: 18/08/2026 – 22/08/2026

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

INFORME N.º 002 · SEMANA 2

Contrato de obra N.º	023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026
Objeto del contrato	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES A CARGO Y USO DE LA EPFAC Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS UBICADAS EN EL EDIFICIO JES
Entidad contratante	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Contratista	MARA LTDA — NIT 800.020.156-8
Localización	Carrera 11 # 102-50, Bogotá D.C. — Escuela Superior de Guerra, Edificio JES (Cantón Norte) y Escuadrón de Lenguas Extranjeras (CATAM)
Período del informe	24 al 28 de agosto de 2026
Responsable del informe	Sol Beatriz Contreras Guerrero — Residente SST

Bogotá D.C., agosto de 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe Semanal N.º 002 del contrato de obra N.º 023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026, suscrito entre la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y MARA LTDA, y comprende el período del 24 al 28 de agosto de 2026.

Su propósito es presentar a la supervisión del contrato el avance de las actividades constructivas ejecutadas durante la semana, junto con la gestión adelantada en materia de seguridad y salud en el trabajo y de manejo ambiental, evaluando la efectividad de las medidas y protocolos implementados e identificando oportunidades de mejora que garanticen un ambiente de trabajo seguro y saludable.

2. ALCANCE

El alcance de este informe comprende la totalidad de las actividades ejecutadas por el contratista en los frentes de obra durante la semana reportada, así como la evaluación de las prácticas y medidas de seguridad y salud implementadas en el entorno laboral. Se enfoca en identificar, analizar y mejorar los aspectos relacionados con la seguridad y el bienestar de los trabajadores vinculados al proyecto, y en documentar el cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecución contractual.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

A continuación se relaciona la información general del contrato y de las partes intervinientes.

Contrato de obra N.º	023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026
Modalidad de selección	Selección abreviada de menor cuantía — Infraestructura social
Objeto	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES A CARGO Y USO DE LA EPFAC Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS UBICADAS EN EL EDIFICIO JES
Entidad contratante	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA — Comando Fuerza Aeroespacial Colombiana
Contratista	MARA LTDA — NIT 800.020.156-8
Valor del contrato	$ 1.244.715.630,00 M/CTE (incluido AIU e impuestos)
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Localización	Carrera 11 # 102-50, Bogotá D.C. — Escuela Superior de Guerra, Edificio JES (Cantón Norte) y Escuadrón de Lenguas Extranjeras (CATAM)
Período reportado	24 al 28 de agosto de 2026
Estado de ejecución	15 días acumulados de ejecución al cierre de la semana

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Determinar los riesgos derivados de la exposición a las actividades a intervenir, garantizando un ambiente laboral seguro para todos los trabajadores, contratistas y visitantes involucrados en el proyecto, orientado a la prevención de accidentes, la reducción de riesgos laborales y la promoción de prácticas seguras, con el fin de salvaguardar la integridad física y mental de todas las personas presentes en el lugar de trabajo.

4.2 Objetivos específicos

- Realizar una evaluación de los riesgos presentes en la obra, identificando áreas críticas y proponiendo medidas específicas para su mitigación.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicable al proyecto.
- Implementar programas de formación específicos para el personal de la obra, asegurando que todos los trabajadores estén capacitados en los aspectos clave de seguridad y salud relacionados con sus funciones.
- Supervisar y promover el uso correcto de equipos de trabajo y herramientas, verificando su estado mediante inspecciones preoperacionales.
- Mantener el plan de emergencias y evacuación de la obra, asegurando que todos los trabajadores conozcan los procedimientos y el punto de encuentro establecido.
- Ejecutar el plan de manejo ambiental, con separación en la fuente, acopio temporal controlado y disposición final de residuos a través de gestores autorizados.
- Fomentar la participación activa de los trabajadores en la identificación de riesgos y en el reporte de actos y condiciones inseguras.

5. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN LA SEMANA

Durante el período comprendido entre el 24 al 28 de agosto de 2026 se ejecutaron en obra las siguientes actividades:

N.º	ACTIVIDAD EJECUTADA
1	Demolición de muros, enchapes de cocina y pisos en las áreas a intervenir del Edificio JES.
2	Demolición y levantamiento de piso en madera en el cuarto piso del Edificio JES.
3	Desmantelamiento de mobiliario y de puertas existentes.
4	Desmonte y retiro de redes eléctricas internas de baja tensión.
5	Encerramiento con lona verde y cinta de peligro del área de trabajo y del punto de acopio de RCD.
6	Traslado manual de RCD desde los frentes de trabajo hasta el punto de acopio temporal.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

N.º	ACTIVIDAD EJECUTADA
7	Jornadas de orden y aseo y limpieza de las áreas intervenidas.

6. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Para la realización de las actividades, la empresa dispuso de su personal, distribuido de la siguiente manera. Durante la semana se registró un total de 8 personas activas en el proyecto, todas con afiliación vigente al Sistema General de Seguridad Social.

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	ARL	AFP	EPS
Sol Beatriz Contreras Guerrero	Residente / Supervisora SST	63.466.743	AXA Colpatria	Porvenir	Nueva EPS
Mario Santana Santana	Contratista — líder de cuadrilla	79.417.338	AXA Colpatria	Protección	Capital Salud
José Leoncio Corba Briñez	Maestro de obra	79.859.714	AXA Colpatria	Protección	Compensar
Yobanis Ospino Rojas	Maestro de obra	85.439.670	AXA Colpatria	Protección	Compensar
Emily Cruz Cruz	Auxiliar de obra	52.228.826	AXA Colpatria	Colpensiones	Compensar
José del Carmen Palacios Muñoz	Oficial de obra	80.268.452	AXA Colpatria	Porvenir	Famisanar
Cristian Ernesto Verdugo Higuera	Auxiliar de obra	1.020.743.366	AXA Colpatria	Protección	Nueva EPS
William Rodríguez Villamor	Técnico	11.202.963	AXA Colpatria	Porvenir	Sanitas

6.1 Horas hombre trabajadas en la semana

GRUPO DE PERSONAL	HORAS HOMBRE	OBSERVACIÓN
Personal operativo	154	Horas efectivas en frente de obra
Personal administrativo / profesional	112	Dirección, residencia y SST
Personal de cocina / servicios	N/A	No aplica
Subcontratistas	N/A	No aplica
TOTAL HORAS HOMBRE DE LA SEMANA	266	—

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS

Durante la semana se utilizaron en obra los siguientes equipos y herramientas, todos sometidos a inspección previa a su uso:

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

- Pulidora angular serie 4295 (inspección preoperacional del 25/08/2026)
- Taladro percutor
- Herramienta menor inspeccionada el 24/08/2026 (MAR-FT-SST-60): alicates, cinceles, destornilladores, martillos, sierras, tijeras, llaves y palas
- Herramienta de demolición: maceta, puntero, barra, palustre y espátula
- Herramienta de aseo y transporte manual: escobas, palas, recogedores, carretilla y lonas de acopio

7.1 Equipos y elementos de seguridad disponibles en obra

EQUIPO / ELEMENTO	CANTIDAD DISPONIBLE
Extintor multipropósito ABC 20 lb	1
Botiquín de primeros auxilios tipo A	1
Camilla de emergencia con inmovilizadores	1
Equipos eléctricos / de corte	2
Andamios, líneas de vida y equipos anticaídas	0 — no se ejecutaron trabajos en alturas

8. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el período del 24 al 28 de agosto de 2026 se desarrollaron en obra las siguientes actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Inducción del personal que ingresa al proyecto.
- Capacitaciones formales y charlas diarias de seguridad de cinco minutos.
- Entrega, revisión y reposición de elementos de protección personal (EPP).
- Diligenciamiento y divulgación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- Inspecciones de seguridad, preoperacionales de equipos y herramientas e inspección de elementos de emergencia.
- Actividades de medicina preventiva y del trabajo (exámenes médicos de ingreso al personal entrante)
- Gestión ambiental, separación en la fuente y acopio temporal de residuos.
- Control de orden y aseo en las áreas de trabajo.

8.1 Validación en pago de aportes a la seguridad social

Antes de que un trabajador inicie sus actividades se verifican y aprueban las planillas de seguridad social o las afiliaciones al sistema (ARL, EPS, AFP y CCF) correspondientes a cada trabajador. Durante la semana el 100 % del personal vinculado contó con afiliación vigente y con exámenes médicos ocupacionales al día. La totalidad del personal se encuentra afiliado a la ARL AXA Colpatria, bajo el número de afiliación de MARA LTDA.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8


8.2 Inducción del personal

La inducción es el proceso de formación inicial que se brinda a todo trabajador antes de comenzar cualquier actividad en la obra, con el objeto de reducir significativamente la probabilidad de accidentes y enfermedades laborales. En la semana reportada se realizó inducción el 27/08/2026 a 2 trabajador(es): José del Carmen Palacios Muñoz y Cristian Ernesto Verdugo Higuera.

Temas tratados: Inducción de ingreso al proyecto: política de SST, reglamento de higiene y seguridad industrial, identificación de peligros y valoración de riesgos de las actividades asignadas, uso obligatorio de EPP, reporte de actos y condiciones inseguras, plan de emergencias y ruta de evacuación.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



MARA LTDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 16/01/2026 Versión: 1.0 Código: MAR-FT-SST-40		
Sede - Obra	**Lugar**	**DD**	**MM**	**AA**
Escuela superior de guerra bogota D.C	Edificio JES (Cantón Norte) y Escuadrón de Lenguas Extranjeras (CATAM),	27	8	2026

Actividad realizada		**Temas tratados**
Inducción	X	Socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) - política de No alcohol tabaco y drogas - Reglamento de higiene y seguridad industrial - Que es riesgo y que es peligro - Incidentes, Accidentes y Emfermedades profesionales **Identificacion de peligros y riesgos:** **-Físicos:** Ruido, iluminación, vibraciones, temperaturas extremas, radiación. **-Químicos:** Polvos, humos, gases, vapores, sustancias líquidas o sólidas tóxicas. **-Biológicos:** Virus, bacterias, hongos, parásitos, mordeduras o picaduras. **-Ergonómicos:** Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas. **-Psicosociales:** Carga mental, ritmo de trabajo, turnos prolongados, relaciones interpersonales. **-Mecánicos:** Herramientas defectuosas, partes en movimiento. **-Eléctricos:** Instalaciones expuestas, equipos energizados. **-Locativos:** Superficies resbaladizas, desniveles, orden y aseo deficiente. **-Trabajo en Alturas:** Labores a más de 2 metros de nivel de piso (Resolución 4272). **-Elementos de Protección Personal (EPP):** Última barrera de defensa. Su uso es obligatorio, **-Acto Inseguro:** Comportamiento del trabajador que incumple un procedimiento o norma de seguridad **-Condición Insegura:** Situación en el entorno de trabajo que puede causar un accidente
Reinducción		
Charla de seguridad (diaria)		
Pausas activas		
Reuniones SST/Operativas		
Capacitación		
Capacitaciones del cargo		
Otra		

RESPONSABLE	**NOMBRE**	**CARGO**	**EMPRESA**
	Sol Beatriz Contreras	Super SST.	MARA LTDA

Nº	Nombre del trabajador	Cédula de ciudadanía	Cargo	Firma
1	Test Palacios	80268452	oficial	
2	CRISTIAN VERGARA	1.020.743.306	AUXILIAR	CRISTIAN VERGARA
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-40 — Registro de inducción del personal que ingresa, 27/08/2026

8.3 Capacitaciones y charlas de seguridad

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Se socializan charlas diarias de seguridad de cinco minutos al personal operativo, relacionadas con los riesgos presentes en las actividades asignadas para la jornada, y se ejecutan las capacitaciones formales previstas en el cronograma del Sistema de Gestión de SST.

8.3.1 Capacitaciones formales

FECHA	TEMA	ASISTENTES
27/08/2026	Inducción de ingreso al proyecto para el personal que se vincula en la semana	2


8.3.2 Charlas diarias de cinco minutos

FECHA	TEMA	ASISTENTES
24/08/2026	Actos y condiciones inseguras	5
25/08/2026	Seguridad en excavaciones manuales	5
26/08/2026	Proyección de partículas	5
27/08/2026	Manipulación manual de cargas	4
28/08/2026	Cuidado con las herramientas manuales	3

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FECHA	TEMA	ASISTENTES



MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 16/01/2026
Versión: 1.0
Código: MAR-FT-SST-40

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
	Escuela de Guerra edificio J.E.S.	24	08	2026

Actividad realizada		Temas tratados
Inducción		Actos y condiciones inseguros.
Reinducción		
Charla de seguridad (diaria)	X	
Pausas activas		
Reuniones SST/Operativas		
Capacitación		
Capacitaciones del cargo		
Otra		

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	EMPRESA
	Sol Beatriz contreras	Sup. SST.	MARA LTDA

Nº	Nombre del trabajador	Cédula de ciudadanía	Cargo	Firma
1	José Leancio Gil	74859716	Ingeniero	
2	Yobaliro Espino	85439670	Maestro	
3	Emily Cruz	52228826	Auxiliar Obra	
4	Mario Sandoval	3132064149	Ayudante	
5	José Palacios	80268452	Oficial	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				


Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-40 — Charla de seguridad, 24/08/2026: actos y condiciones inseguras

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FECHA	TEMA	ASISTENTES



MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 16/01/2026
Versión: 1.0
Código: MAR-FT-SST-40

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá CD	Escuela de Guerra edificio JED	25	08	2026

Actividad realizada		Temas tratados
Inducción		Seguridad en excavaciones manuales.
Reinducción		
Charla de seguridad (diaria)	X	
Pausas activas		
Reuniones SST/Operativas		
Capacitación		
Capacitaciones del cargo		
Otra		

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	EMPRESA
	Sol Beatriz Contreras	Supervisor SST.	MARA LTDA

Nº	Nombre del trabajador	Cédula de ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jose Leonardo Cortes	79859914	Ingeniero	
2	Yoban Ospino	85172970		
3	Emily Cruz	52288826	Varios	
4	Julio Santana	3134064904	Contratista	
5	[illegible] Pabon	80268452	Oficial	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-40 — Charla de seguridad, 25/08/2026: seguridad en excavaciones manuales

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FECHA	TEMA	ASISTENTES

MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 16/01/2026
Versión: 1.0
Código: MAR-FT-SST-40

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá c.d.	escuela de Guerra edificio JES.	26	04	2026

Actividad realizada		Temas tratados
Inducción		Proyección de Partículas
Reinducción		
Charla de seguridad (diaria)	X	
Pausas activas		
Reuniones SST/Operativas		
Capacitación		
Capacitaciones del cargo		
Otra		

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	EMPRESA
	Sol Beatriz Contreras	Sup: SST	MARA LTDA

Nº	Nombre del trabajador	Cédula de ciudadanía	Cargo	Firma
1	NARCISO SANDOVAL	79417338	CONTRATISTA	
2	José Palacios	80268458	Oficial	
3	Emily Cruz	52228826	Auxi Obra	
4	WILLIAM RODRIGUEZ	11 207 963	Técnico	
5	YEBANIS PADILLA	1054396770	Oficio Mt	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				


Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-40 — Charla de seguridad, 26/08/2026: proyección de partículas

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FECHA	TEMA	ASISTENTES



MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 16/01/2026
Versión: 1.0
Código: MAR-FT-SST-40

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá CD	Escuela Guerra edificio JES.	27	08	2026

Actividad realizada		Temas tratados
Inducción		Manipulación Manual de cargas.
Reinducción		
Charla de seguridad (diaria)	X	
Pausas activas		
Reuniones SST/Operativas		
Capacitación		
Capacitaciones del cargo		
Otra		

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	EMPRESA
	Sol Beatriz Contreras	Sup. SST.	MARA LTDA

Nº	Nombre del trabajador	Cédula de ciudadanía	Cargo	Firma
1	Mario Santana	7911335	conductor	
2	Jose Palacios	80268152	oficial	
3	CRISTIAN VERGARA	1020743366	AUXILIAR	CRISTIAN VERGARA
4	Yobanis Osma	85429		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				


Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-40 — Charla de seguridad, 27/08/2026: manipulación manual de cargas

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FECHA	TEMA	ASISTENTES



MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 16/01/2026
Versión: 1.0
Código: MAR-FT-SST-40

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Boyacá CD.	Escuela de Guerra edificio JES	28	08	2026.

Actividad realizada		Temas tratados
Inducción		Cuidado con las herramientas manuales.
Reinducción		
Charla de seguridad (diaria)	X	
Pausas activas		
Reuniones SST/Operativas		
Capacitación		
Capacitaciones del cargo		
Otra		

RESPONSABLE		NOMBRE	CARGO	EMPRESA
				MARA LTDA
Nº	Nombre del trabajador	Cédula de ciudadanía	Cargo	Firma
1				
2	Jose Palacios	80268457	oficial	
3	CRISTIAN VERGARA	1.020.743 366	AUXILIAR	CRISTIAN VERGARA
4	Mario Sandoval	2947335	[illegible]	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-40 — Charla de seguridad, 28/08/2026: cuidado con las herramientas manuales


8.4 Entrega, revisión y reposición de EPP

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

El uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y de los elementos de protección contra caídas (EPCC) constituye la última barrera de defensa frente a los peligros de la obra. MARA LTDA realiza la entrega de dotación y la reposición de EPP a todo el personal operativo que participa del proyecto, dejando constancia en el formato MAR-FT-SST-39.

En la semana se registraron 2 entrega(s) el 24 y 27/08/2026: José del Carmen Palacios Muñoz (24/08/2026) y Cristian Ernesto Verdugo Higuera (27/08/2026); adicionalmente se efectuó inspección de EPP en uso el 27/08/2026. Los elementos entregados corresponden a casco de seguridad con barbuquejo, gafas de seguridad, protección auditiva tipo tapón, tapabocas desechable, guantes de vaqueta y de hilo con recubrimiento en nitrilo, camisa manga larga, pantalón de dotación y botas de seguridad con puntera de acero.



MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTREGA E INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP

Versión: 1.0
Fecha: 16/01/2026
Código: MAR-FT-SST-39

SEDE / OBRA: Escuela superior de guerra - Edificio JES y CATAM, Bogotá D.C. FECHA: 24 - 08 - 2026.
NOMBRE: José del Carmen Palacios Muñoz C.C.: 80268 452.
CARGO: Obrero. LUGAR/CONTRATO: edificio JES.
Marque con una X según corresponda: Entrega [X] Inspección [ ] Préstamo [ ]
Para ENTREGA de EPP coloque solamente la CANTIDAD. Para INSPECCIÓN de EPP coloque su ESTADO: Bueno = B / Malo = M / Regular = R


PROTECCIÓN DE	TIPO DE EPP	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R
CABEZA	CASCO DE SEGURIDAD ANSI Z-89.1	1	B							
OJOS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARA POLICARBONATO - ANSI Z-87.1	1	B							
	GAFAS DE SEGURIDAD AMARILLA POLICARBONATO - ANSI Z-87.1	0	0							
	GAFAS CON FILTRO No. 6 - ANSI Z-87.1	0	0							
CARA	CARETA FACIAL RETRÁCTIL PANTALLA CELULÓSICA - ANSI Z-87.1	0	0							
	CARETA PARA SOLDAR ANSI Z-89.1 / NTC 1523	0	0							
OÍDOS	PROT. AUDITIVO TIPO TAPÓN - NTC 2272	1	B							
	PROT. AUDITIVO TIPO COPA	0	0							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	RESPIRADOR N95 - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. VAPORES ORGÁNICOS MEDIA CARA - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. VAPORES ORGÁNICOS - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. HUMOS METÁLICOS - NORMA 42CFR84	2	B							
	TAPABOCAS DESECHABLE	0	0							
MANOS Y BRAZOS	GUANTES DE VAQUETA	1	B							
	GUANTES HILO NITRILO O PVC PARA PRECISIÓN	0	0							
	GUANTES CORTOS CARNAZA	0	0							
	GUANTES LARGOS DE CARNAZA	0	0							
	GUANTES LARGOS DE NEOPRENO / NITRILO	0	0							
	GUANTES QUIRÚRGICOS DE NITRILO	0	0							
	GUANTES DIELÉCTRICOS	0	0							
	MANGAS DE CARNAZA	0	0							

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-39 — Entrega y reposición de EPP, 24 y 27/08/2026 (1 de 4)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



CUERPO	OVEROL ANTIFLUIDOS TIVEK	U	U							
	PANTALÓN	I	B							
	CAMISA MANGA LARGA	I	B							
	DELANTAL DE CARNAZA / CAUCHO	D	D							
	CAPA / CONJUNTO IMPERMEABLE	D	D							
	CANILLERAS DE RAJONEO / RODILLERAS	D	D							
PIES	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA DE ACERO	D	D							
	BOTA CORTA CON PUNTERA DE ACERO	I	B							
	BOTA ALTA TIPO SOLDADOR CON PUNTERA DE ACERO	D	D							
	BOTA EN CUERO DIELÉCTRICA	D	D							
DILIGENCIE LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA (ENTREGA O INSPECCIÓN) EN CADA CAMPO										
INFORMACIÓN DE ENTREGA / INSPECCIÓN	FECHA DE ENTREGA / INSPECCIÓN	24/08/26	27/08/26							
	FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE A CONFORMIDAD									
	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA / INSPECCIONA	Sebastian	Sebastian							
	FIRMA DE QUIEN ENTREGA / INSPECCIONA									
OBSERVACIONES										

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-39 — Entrega y reposición de EPP, 24 y 27/08/2026 (2 de 4)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

MARA LTDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA E INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	Versión: 1.0 Fecha: 16/01/2026 Código: MAR-FT-SST-39

SEDE / OBRA:	Escuela superior de guerra - Edificio JES y CATAM, Bogotá D.C.	FECHA:		27 - 08 - 2026.
NOMBRE:	Cristian ernesto verduzco Higuera		CC:	1.020.743.366
CARGO:	Obrero.		LUGAR/CONTRATO:	edificio JES

Marque con una X según corresponda: Entrega [X] Inspección [ ] Préstamo [ ]

Para ENTREGA de EPP coloque solamente la CANTIDAD. Para INSPECCIÓN de EPP coloque su ESTADO: Bueno = B / Malo = M / Regular = R


PROTECCIÓN DE	TIPO DE EPP	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R	CANTIDAD B / M / R
CABEZA	CASCO DE SEGURIDAD ANSI Z-89.1	1	B							
OJOS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARA POLICARBONATO - ANSI Z-87.1	1	B							
	GAFAS DE SEGURIDAD AMARILLA POLICARBONATO - ANSI Z-87.1	0	0							
	GAFAS CON FILTRO No. 6 - ANSI Z-87.1	0	0							
CARA	CARETA FACIAL RETRÁCTIL PANTALLA CELULÓSICA - ANSI Z-87.1	0	0							
	CARETA PARA SOLDAR ANSI Z-89.1 / NTC 1523	0	0							
OÍDOS	PROT. AUDITIVO TIPO TAPÓN - NTC 2272	1	B							
	PROT. AUDITIVO TIPO COPA	0	0							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	RESPIRADOR N95 - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. VAPORES ORGÁNICOS MEDIA CARA - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. VAPORES ORGÁNICOS - NORMA 42CFR84	0	0							
	RESP. HUMOS METÁLICOS - NORMA 42CFR84	0	0							
	TAPABOCAS DESECHABLE	2.	B							
MANOS Y BRAZOS	GUANTES DE VAQUETA	1	B							
	GUANTES HILO NITRILO O PVC PARA PRECISIÓN	1	B							
	GUANTES CORTOS CARNAZA	0	0							
	GUANTES LARGOS DE CARNAZA	0	0							
	GUANTES LARGOS DE NEOPRENO / NITRILO	0	0							
	GUANTES QUIRÚRGICOS DE NITRILO	0	0							
	GUANTES DIELÉCTRICOS	0	0							
	MANGAS DE CARNAZA	0	0							

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-39 — Entrega y reposición de EPP, 24 y 27/08/2026 (3 de 4)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



CUERPO	OVEROL ANTIFLUIDOS TIVEK	1	0							
	PANTALÓN	1	B							
	CAMISA MANGA LARGA	1	B							
	DELANTAL DE CARNAZA / CAUCHO	0	0							
	CAPA / CONJUNTO IMPERMEABLE	0	0							
	CANILLERAS DE RAJONEO / RODILLERAS	0	0							
PIES	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA DE ACERO	0	0							
	BOTA CORTA CON PUNTERA DE ACERO	1	1							
	BOTA ALTA TIPO SOLDADOR CON PUNTERA DE ACERO	0	0							
	BOTA EN CUERO DIELÉCTRICA	0	0							
DILIGENCIE LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA (ENTREGA O INSPECCIÓN) EN CADA CAMPO										
INFORMACIÓN DE ENTREGA / INSPECCIÓN	FECHA DE ENTREGA / INSPECCIÓN									
	FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE A CONFORMIDAD	CRISTIAN VERGEL	CRISTIAN VERGEL							
	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA / INSPECCIONA	Sol Brea	Sol Brea.							
	FIRMA DE QUIEN ENTREGA / INSPECCIONA									
OBSERVACIONES										

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-39 — Entrega y reposición de EPP, 24 y 27/08/2026 (4 de 4)


8.5 Diligenciamiento del Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

El Análisis de Trabajo Seguro se utiliza para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a una tarea específica; permite prevenir accidentes, lesiones y enfermedades laborales mediante el análisis sistemático de los pasos de la tarea y de los peligros potenciales asociados a cada uno de ellos.

Fecha de elaboración	24/08/2026
Vigencia del ATS	24 al 31 de agosto de 2026
Actividad analizada	Encerramiento de áreas de trabajo en polisombra, protección de ventanas y estanterías existentes, desconexión y retiro de cableado y dispositivos eléctricos internos, y retiro de material RCD al punto de acopio.
Trabajadores cubiertos	5
Líder de cuadrilla	Mario Santana Santana
Nivel de riesgo más alto identificado	II — ALTO
Punto de encuentro definido	Zona verde frente al auditorio del Edificio JES

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



MARA LTDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 1.0 Fecha: 16/01/2026 Código: MAR-FT-SST-43
Obra / Proyecto:	PROYECTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES A CARGO Y USO DE LA EPFAC Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS	
Ubicación:	Ecuela superior de guerra - Edificio JES (Cantón Norte) y Escuadrón de Lenguas Extranjeras (CATAM), Bogotá D.C.	
Actividad especifica:	Encerramiento de areas de trabajo en polisombra -* protección de ventanas y estanterías existentes -*,Desconexión y retiro de cableado y dispositivos eléctricos interno , Retiro de materiales RCD al punto acopio,	
Fecha de elaboración:	24 DE AGOSTO DEL 2026	
Hora de inicio estimada:	7:30 a. m.	
Duración estimada:	8: HORAS DIARIAS	

IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES

Cargo	Nombre completo	Firma
Residente SST	SOL BEATRIZ CONTRERAS	
Líder de cuadrilla	MARIO SANTANA SANTANA	
Trabajadores involucrados	5.	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, PELIGROS Y CONTROL


Paso de la actividad	Descripción del paso	Herramientas o equipos a usar	Peligro identificado	Tipo de riesgo	Medidas de control / prevención	Responsable
1. Inspección del área y alistamiento de herramientas	Recorrido visual y físico del área de intervención para identificar obstáculos,	herramientas manuales destornilladores, alicates, martillos, etc.	Caídas al mismo nivel golpes. Machucones	Cocativos, biomecanicos	uso correcto del elementos de protección personal (epp)	Personal de obra
2. Encerramiento de áreas con polisombra	parale Despliegue y fijación de la polisombra	herramientas manuales y electricas	Cortes, golpes. Caídas al mismo nivel, proyeccion de particulas	Locativos, mecanicos, biomecanicos	Inpecciones de herramientas y uso de EPP adecuados	Personal de obra
3. Protección de ventanas y estanterías existentes	Instalacion de materiales de cobertura y protección (como plástico, cartón etc)	herramientas menores, taladro inalambrico	machucones, golpes, contes,punsones, rasguños, caidas, esguinces	Locativos, mecanicos, biomecanicos	Inpecciones de herramientas y uso de EPP adecuados	Personal de obra

MAR-FT-SST-43 — Análisis de Trabajo Seguro, 24/08/2026 (1 de 3)

Powered by CamScanner

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



MARA LTDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)				Versión: 1.0 Fecha: 16/01/2026 Código: MAR-FT-SST-43	
4. Desconexión y retiro de cableado y dispositivos eléctricos internos (Desmonte de redes eléctricas internas	Verificación previa y planeación Desenergización y aislamiento (LOTO), Verificación de ausencia de tensión, Retiro de cableado	Destornilladores de pala y estrella aislados, alicates de corte diagonal, pinzas de electricista (corte y presión), y llaves mixtas o	Golpes, cortes al retirar ductos o cableado empotrado, caídas a nivel Posturas forzadas	Locativos, mecanicos, electricos, Fisicos, Ergonomico	elenergisados, desconeccion , verificacion de aucensia de tension, señalizacion, uso correcto de epp	Residente de obra, supervisor sst, Ingeniero electrico
5. Retiro de materiales de escombros, Evacuación segura y ordenada de todos los sobrantes de la obra	Clasificación en el sitio de los materiales retirados Traslado de los materiales y escombros hacia la zona de acopio temporal	herramientas manuales, Carretilla, palas, etc	Caidas, golpes, cortes, machucones, poryeccion de particulas, lunbalgia, dolor de espalda	Biomecanicos, locativos, quimico,mecanicos. Biológicos	Uso de epp adecuados para la actividad, señalizacion,	personal de obra
6. Demolición manual de muros y recolección de RCD en lonas.	Desmontar puertas, ventanas, marcos, tomacorrientes, Romper los bloques de concreto o ladrillo	Pulidora, Taladro manual, porras, Cinceles	Golpes.Caídas al mismo nivel.Fallas mecánicas o eléctricas-	Biologicos-Mecanicos, Locativos - Biomecanicos	Delimitar y señalizar el radio de acción con cinta de peligro para evitar el paso de personal ajeno.	


VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD (GTC 45)					
Nivel de riesgo MÁS ALTO identificado en los pasos anteriores: ☐ IV – BAJO ☐ III – MEDIO ☒ II – ALTO ☐ I – MUY ALTO					
IV Bajo: ejecutar con los controles del ATS. · III Medio: ejecutar con supervisión del Residente SST. · II Alto: requiere controles adicionales y verificación en sitio antes de iniciar. · I Muy alto: NO INICIAR — suspender hasta implementar controles y reevaluar.					
¿La actividad corresponde a una TAREA DE ALTO RIESGO (alturas, espacio confinado, trabajo en caliente, eléctrico, izaje, excavación, asbesto)? ☐ NO ☐ SÍ					
Si marcó SÍ: este ATS NO autoriza por sí solo la ejecución. Debe diligenciarse además el permiso de trabajo correspondiente (MAR-FT-SST-44/45/46/47/48) y registrar su emisión y validación periódica en MAR-FT-SST-94.					
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) REQUERIDOS					
Casco	X	**Guantes de seguridad**	X	**Botas con puntera**	X
Arnés de seguridad	0	**Gafas de protección**	X	**Protector auditivo**	X
Respirador / mascarilla	X	**Otro:**			
REVISIÓN PREVIA Y CONDICIONES DEL ENTORNO					
Condiciones climáticas:					
Inspección de herramientas y equipos realizada:	SI	BUENO		NO	
Señalización y delimitación del	SI	BUENO		NO	
Coordinación con otros frentes de trabajo:	SI	BUENO		NO	

MAR-FT-SST-43 — Análisis de Trabajo Seguro, 24/08/2026 (2 de 3)

Powered by CamScanner

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 1.0 Fecha: 16/01/2026 Código: MAR-FT-SST-43

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

Punto de encuentro en caso de	En Frente del Auditorio Principal.
Encargado de primeros auxilios:	Yeferson Tecnico 2
Teléfono de contacto SST / emergencia:	320 871081
Ubicación del botiquín más	Ubicado en Porteria FAC Primer Piso

CAPACITACIÓN Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

Nombre del trabajador	Firma	Observaciones
Mario Santana	Firma ST	
Jose Leoncio	Jose Leoncio	
Jesús Palacios	80265052	
CRISTIAN VERDEJO	1.020.743.366	
JOBANI OSPINO	654396 20	

VIGENCIA DEL ATS

Vigencia (mes / periodo):	Del 24-08-2026 Al 31-08-2026

Este ATS ampara la actividad descrita mientras NO cambien las condiciones, los peligros ni los controles. Ante cualquier cambio (método, equipo, personal, clima, entorno) debe elaborarse un ATS NUEVO antes de reanudar. La validación periódica del permiso de trabajo, cuando aplique, se registra en MAR-FT-SST-94.

FIRMA RESIDENTE SST

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-43 — Análisis de Trabajo Seguro, 24/08/2026 (3 de 3)

8.6 Permiso de trabajo para actividades de demolición

Las actividades de demolición de estructuras, pisos, enchapes y pisos en madera se ejecutan al amparo de un permiso de trabajo formal, diligenciado en el formato MAR-FT-SST-94 y asociado directamente al Análisis de Trabajo Seguro de la actividad. El permiso ampara únicamente la actividad descrita en el ATS asociado: si cambian las condiciones, los peligros o los controles, el permiso queda sin efecto y debe elaborarse un ATS nuevo antes de reanudar la labor.

Formato del permiso	MAR-FT-SST-94 — Permiso de trabajo y validación periódica (asociado al ATS)
Actividad autorizada	Demoliciones de estructuras, pisos, enchapes y pisos en madera
Tipo de permiso	Otro — Demoliciones
ATS asociado	MAR-FT-SST-43 del 18/08/2026
Emitido por	Sol Beatriz Contreras — Supervisora SST
Vigencia del permiso	Del 10/08/2026 a las 7:00 a. m. al 18/09/2026 a las 5:00 p. m.
Frecuencia de validación	Semanal
Validación del período	Semana 2 — 24/08/2026

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

¿Persisten las condiciones, peligros y controles del ATS?	SÍ — sin cambios en las condiciones operativas
Horario autorizado	7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Líder de cuadrilla / ejecutante	Mario Santana Santana — C.C. 79.417.338
Estado del permiso	Vigente — sin cierre a la fecha de corte del presente informe

MARA LTDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO Y VALIDACIÓN PERIÓDICA (ASOCIADO AL ATS)	Versión: 1.0 Fecha: 16/01/2026 Código: MAR-FT-SST-94

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL ATS QUE AMPARA ESTE PERMISO

Obra / Proyecto:	PROYECTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES EPFAC
Ubicación exacta del frente:	Ecuela superior de guerra - Edificio JES (Cantón Norte) y Escuadrón de Lenguas Extranjeras (CATAM), Bogotá D.C.
Actividad específica autorizada:	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS PISOS, ENCHAPES Y PISOS EN MADERAS
ATS asociado (N.° / fecha de elaboración):	MAR-FT-SST-43 / 18/ 08 / DEL 2026

2. DATOS DEL PERMISO DE TRABAJO

Tipo de permiso:	☐ Alturas ☐ Espacios confinados ☐ Trabajo en caliente ☐ Eléctrico ☐ Izaje de cargas ☐ Excavación ☐ Asbesto ☒ Otro: DEMOLICIONES
Formato de permiso diligenciado (código):	☐ MAR-FT-SST-44 Alto riesgo ☐ MAR-FT-SST-45 Alturas ☐ MAR-FT-SST-46 Espacios confinados ☐ MAR-FT-SST-47 Asbesto ☐ MAR-FT-SST-48 Eléctrico
Emitido por (nombre y cargo):	SOL BEATRIZ CONTRERAS SUPERVISOR SST
Fecha y hora de emisión inicial:	10/08/2026 7.AM
Fecha y hora de vencimiento:	18/09/2026 5:PM

IMPORTANTE: este permiso ampara únicamente la actividad descrita en el ATS asociado. Si cambian las condiciones, los peligros o los controles, el permiso queda SIN EFECTO y debe elaborarse un ATS nuevo antes de reanudar la actividad.

3. VALIDACIÓN PERIÓDICA DEL PERMISO

Mes / período de vigencia: | **Frecuencia de validación: Semanal**

Diligencie una fila por cada validación. La validación confirma que persisten las mismas condiciones, peligros y controles del ATS asociado. Si la respuesta es NO, SUSPENDA la actividad y elabore un ATS nuevo.

Semana	Fecha de validación	¿Persisten las mismas condiciones, peligros y controles del ATS? (SI / NO)	Novedades / cambios identificados	Hora de inicio	Hora de cierre	Firma Residente SST que autoriza
Semana 1	18/08/2026	SI	SIN CANBIOS EN CONDICIONES OPERATIVA	7:AM	5:PM	
Semana 2	24/08/2026	SI	SIN CANBIOS EN CONDICIONES OPERATIVA	7:AM	5:PM	
Semana 3						
Semana 4						
Semana 5						

CIERRE DEL PERMISO: ☐ ACTIVIDAD TERMINADA — ÁREA ENTREGADA EN CONDICIONES SEGURAS ☐ PERMISO CANCELADO / SUSPENDIDO (marque una sola casilla)

OBSERVACIONES DEL CIERRE:

FIRMAS DE CIERRE

Residente SST que emitió y validó el permiso	Líder de cuadrilla / ejecutante
SOL BEATRIZ CONTRERAS	MARIO SANTANA SANTANA
Nombre y C.C.: 63 466743	**Nombre y C.C.: 79417338**

MAR-FT-SST-94 — Permiso de trabajo y validación periódica asociado al ATS (validación semana 2: 24/08/2026)

Durante el período reportado no se ejecutaron labores por encima de dos (2) metros de altura sobre un nivel inferior, por lo que no se tramitaron permisos de trabajo en alturas ni se emplearon equipos de protección contra caídas. Se mantiene el control establecido: ninguna labor de esa naturaleza podrá iniciarse sin permiso de trabajo en alturas, ATS específico, certificación vigente del trabajador y verificación de los sistemas de acceso y puntos de anclaje, conforme a la Resolución 4272 de 2021.

8.7 Inspecciones de seguridad, equipos y herramientas

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

El propósito de las inspecciones de seguridad en obra es identificar y corregir de manera proactiva las condiciones y prácticas inseguras en el lugar de trabajo, promoviendo el comportamiento seguro entre los trabajadores y garantizando que los equipos y herramientas utilizados cumplan con los estándares de seguridad establecidos.

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	RESULTADO
24/08/2026	Inspección de herramientas y/o máquinas (MAR-FT-SST-60) — responsable Mario Santana Santana	Conforme — herramienta apta para uso
24/08/2026	Inspección mensual de extintores (MAR-FT-SST-62) — extintor ABC de 20 lb, auditorio primer piso, con vencimiento en 2027	Conforme
25/08/2026	Inspección preoperacional de pulidora (MAR-FT-SST-29), serie 4295	Conforme — equipo apto para operar
26/08/2026	Inspección mensual de camilla de emergencia (MAR-FT-SST-64) — Edificio JES, primer piso	Conforme — apta para uso
27/08/2026	Inspección de EPP en uso del personal operativo	Conforme
27/08/2026	Inspección de encerramiento, señalización y delimitación de áreas de trabajo y punto de acopio	Conforme

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	RESULTADO

MARA LTDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y/O MÁQUINAS	Versión: 1.0 Fecha: 16/01/2026 Código: MAR-FT-SST-60

SEDE / OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES EPFAC
FECHA:	24/08/2026
UBICACIÓN:	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA -EDIFICIO - JES (CANTON NORTE)
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	MARIO SANTANA S ANTANA
FIRMA DEL INSPECTOR SST:	SOL BEATRIZ CONTRERAS

HERRAMIENTA	CANT. / IDENTIFICACIÓN	CONDICIÓN QUE DEBE CUMPLIR	C	NC	NA	DECISIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA / OBSERVACIONES
Alicates		Quijadas sin desgaste ni melladuras	X				
		Tornillo o pasador en buen estado y correctamente ajustado	X				
		Mangos completos, sin fisuras y con aislamiento en buen estado	X				
		Otros (especificar en observaciones)			X		
Cinceles (muela)		Cabeza sin rebabas ni deformación en hongo	X				
		Cuerpo sin desportilladuras	X				
		Filo completo y correctamente afilado	X				
		Vástago con longitud adecuada para la tarea	X				
		Otros (especificar en observaciones)			X		
Destornillador		Mango sin rajaduras	X				
		Mango firme, sin holgura respecto al vástago	X				
		Mango sin desportilladuras	X				
		Vástago recto, sin torceduras	X				
		Otros (especificar en observaciones)			X		
Martillo		Mango proporcional al peso de la cabeza	X				
		Cabeza unida correctamente al mango y con cuña instalada	X				
		Mango firme, sin rajaduras ni astillas	X				
		Cabeza en buen estado, sin rebabas	X				
		Mango bien alineado y libre de grasa	X				
		Superficie del mango limpia, sin barniz y con buen agarre			X		
Sierras		Dientes afilados y con la misma inclinación (triscado uniforme)			X		
		Mango bien fijado y en buen estado			X		
		Hoja correctamente tensada			X		
Tijeras		Cuenta con tope de protección para los dedos			X		
		Tuerca correctamente colocada y ajustada			X		
		Tornillo de giro lubricado			X		
		Hojas con filo en buen estado			X		
Llaves		Se ajusta correctamente a la cabeza de la tuerca	X				
		Las llaves ajustables se encuentran lubricadas	X				
		Mordazas sin desgaste ni deformación	X				
		Mango recto, sin torceduras	X				
		Sin holgura excesiva entre sus partes	X				
		Boca bien formada, sin desgaste	X				
Sierra circular portátil		Carcasa móvil de protección instalada y en buen estado			X		
		Cubierta extrema instalada y en buenas condiciones			X		
		Interruptor en buen estado y con retorno automático			X		
		Protector inferior de la hoja y del ángulo de bisel instalado y			X		
		Tornillo de fijación de la hoja en buen estado y ajustado			X		
		Otros (especificar en observaciones)			X		
Palas (redondas)		Cabo sin rajaduras	X				
		Cabo firme, sin holgura	X				
		Cabo sin desportilladuras	X				
		Pala sin melladuras	X				
		Pala sin desgaste excesivo	X				
Limas		Con mango instalado, firme y sin rajaduras			X		
		Dientes sin desgaste, con capacidad de corte			X		
		Bordes sin daños			X		
Palines		Cabo sin rajaduras	X				
		Cabo firme, sin holgura	X				
		Cabo sin desportilladuras	X				
		Pala sin melladuras	X				
		Pala sin desgaste excesivo	X				
Herramientas eléctricas (general)		Conexiones eléctricas protegidas, canalizadas y encauchetadas	X				
		Conexiones y suiches en buen estado	X				
		Cables sin peladuras, talladuras ni terminaciones sin aislar	X				
		Con conexión a tierra o doble aislamiento certificado	X				
		Guardas instaladas y en buen estado	X				
Picas		Cabo sin rajaduras	X				
		Cabo firme, sin holgura	X				
		Cabo sin desportilladuras ni astillas	X				
		Cabeza sin melladuras	X				
		Cabeza sin desgaste excesivo	X				
		Cabo limpio, libre de grasa y con buen agarre	X				
		Cabezote sin despicaduras y con perfil de filo adecuado	X				

MAR-FT-SST-60 — Inspección de herramientas y/o máquinas, 24/08/2026 (1 de 2)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	RESULTADO

Serruchos		Mango firme y sin rajaduras			X			
		Hoja correctamente afilada			X			
		Bordes sin daños			X			
Palustres		Mango en buen estado y firme	X					
		Pala sin desgaste excesivo	X					
Macetas (almádanas)		Cabo sin astillas ni desportilladuras	X					
		Cabeza unida correctamente al mango y con cuña instalada	X					
		Superficie del mango limpia y libre de grasa	X					
Cuchillos		Con filo adecuado y en buen estado			X			
		Cuenta con mango y funda de protección			X			
Barra metálica		Recta, sin torceduras			X			
		Sin desgaste excesivo			X			
		Sin fisuras ni grietas			X			
Pulidora		Carcasa en buen estado, sin fisuras	X					
		Mango con aislamiento eléctrico en buen estado	X					
		Vástago de montaje en buen estado	X					
		Tuerca de apriete en buen estado y correctamente ajustada	X					
		Disco sin agrietamientos, vigente y apto para el material a trabajar	X					
		Resguardo del disco instalado y en buen estado	X					
		Cables con aislamiento íntegro, sin fisuras	X					
Carretillas		Mangos sin astillas y en buen estado			X			
		Soportes de la llanta fijos y ajustados			X			
		Eje de la llanta lubricado			X			
		Llanta en buenas condiciones y con presión adecuada			X			
		Soporte de apoyo estable y sin grietas			X			
Taladro demoledor		Conexiones eléctricas en buen estado			X			
		Brocas y cinceles en buen estado			X			
		Mango en buen estado y con aislamiento			X			
		Suiches y cables en buen estado			X			
		Tuerca o portaherramienta de apriete en buenas condiciones			X			
Taladro percutor		Cable y enchufe en buen estado	X					
		Mandril en buen estado y sin holgura	X					
		Mango aislado y en buen estado	X					
Cizalla		Filo sin desgaste excesivo			X			
		Tuercas correctamente ajustadas			X			
		Mango bien fijado y en buen estado			X			
Escuadras metálicas		Completas y en buen estado	X					
		Rectas, sin dobleces ni fracturas	X					
Machete		Con filo adecuado y sin grietas	X					
		Hoja sin desgaste excesivo	X					
		Hoja sin melladuras	X					
		Mango en buen estado y con funda de protección	X					
Espátulas		Mango correctamente adaptado y fijo a la lámina	X					
		Bordes sin daños	X					
		Mango sin astillas	X					
Patecabras		Puntas en buen estado, sin fracturas			X			
		Vástago recto, sin torceduras			X			
Niveles en aluminio		Rectos, sin torceduras	X					
		Bordes sin desportilladuras y burbujas en buen estado	X					
Rotomartillo		Interruptores en buen estado			X			
		Cables sin peladuras ni empalmes inadecuados			X			
		Tuercas de apriete en buenas condiciones			X			
		Otros (especificar en observaciones)			X			
Hoyadora / Paladraga		Cabo sin rajaduras	X					
		Cabo firme, sin holgura	X					
		Cabo sin desportilladuras	X					
		Pala sin melladuras	X					
		Pala sin desgaste excesivo	X					
Palas cuadradas		Cabo sin rajaduras			X			
		Cabo firme, sin holgura			X			
		Cabo sin desportilladuras			X			
		Pala sin melladuras			X			
		Pala sin desgaste excesivo			X			
Equipo de soldadura		Cable de acometida en buen estado			X			
		Tomacorriente en buenas condiciones			X			
		Cable de alimentación sin empalmes incorrectos			X			
		Pinzas con mordaza en buen estado			X			
		Pinza suficientemente aislada			X			
		Portaelectrodos completo y correctamente aislado			X			
		Cuenta con línea a tierra			X			

CRITERIOS DE MARCACIÓN Y DECISIÓN

C = CONFORME: cumple la condición indicada (la herramienta está en buen estado en ese aspecto). NC = NO CONFORME (existe el defecto y debe corregirse). NA = NO APLICA a esta herramienta.

DECISIÓN: se marca UNA sola vez por herramienta. APTO = todos los ítems evaluados en "C". NO APTO – RETIRAR DE SERVICIO = existe al menos un "NC". La herramienta NO APTA se retira inmediatamente, se marca con tarjeta roja y no se reintegra hasta verificar la acción correctiva.

Toda herramienta con "NC" debe registrar en la última columna la acción correctiva, el responsable y la fecha compromiso.

OBSERVACIONES GENERALES DE LA INSPECCIÓN:

NINGUNA

MAR-FT-SST-60 — Inspección de herramientas y/o máquinas, 24/08/2026 (2 de 2)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	RESULTADO

MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

Versión: 1.0
Fecha: 16/01/2026
Código: MAR-FT-SST-62

SEDE / OBRA:	ESCUELA DE GUERRA EDIFICIO JES BOGOTA DC	**MES / AÑO:**	24/08/2026
RESPONSABLE / INSPECTOR:	SOL BEATRIZ CONTRERAS	**CARGO:**	SUPERVISOR SST

CONVENCIONES: C = CONFORME · NC = NO CONFORME · NA = NO APLICA

N°	UBICACIÓN / ÁREA	TIPO / AGENTE	CAPACIDAD (lb)	VENCE / RECARGA	Ubicación correcta y acceso libre	Visible y señalizado	Seguro, pasador y precinto	Manómetro presión (zona verde)	Manguera y boquilla libres	Cilindro sin daño ni corrosión	Etiqueta / instrucciones legibles	Carga completa (peso)	APTO / NO APTO	OBSERVACIONES
1	AUDITORIO PRIMER PISO	ABC	20	2027	C	C	C	C	C	C	C	C	C	SIN OBSERVACIONES
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

OBSERVACIONES GENERALES Y ACCIONES DE MEJORA

SIN OBSERVACIONES

FIRMA DEL INSPECTOR SST




ACCIÓN CORRECTIVA SI HAY ALGÚN "NC" — qué se hizo, responsable y fecha compromiso:

MAR-FT-SST-62 — Inspección mensual de extintores, 24/08/2026 Nota: el formato no se cierra porque tiene vigencia de duración de todo el contrato

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	RESULTADO



MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

Versión: 1.0
Código: MAR-FT-SST-29
Fecha: 16/01/2026

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá DC	edificio Jes y Catam	25	08	2026

Serie /referencia: Skil 4295 — Nuevo/ Alquilado

ÍTEM	VERIFICAR	FRECUENCIA	PARÁMETRO	C/NC	DÍAS DEL MES 1–24	25	26	27	28	29	30	31
1	Mangos o puntos de apoyo, empuñadura		Que estén en perfecto estado (que no estén rotos o sueltos) y fijos.	C		C	C	C	C			
				NC				·				
2	Opturador		Que esté fijo, suave al operar u oprimir	C		C	C	C	C			
				NC								
3	Indicador de Sobrecarga		Sin fisuras, daños, Buen agarre, fija.	C		C	C	C	C			
				NC								
4	Cable Conexión eléctrica o alimentación.		No existan cortes, daños o desgaste en cable, buen estado de encauchetadura.	C		C	C	C	C			
				NC								
5	Rotor		Sin ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no estén desgastadas)	C		C	C	C	C			
				NC								
6	Carcasa, Cuerpo de externo pulidora		No fisuras, daños, que esté fija, no se encuentre obstrucciones en zonas de ventilación	C		C	C	C	C			
				NC								
7	Guarda de Seguridad o Bonete		Que posea guarda, fija, metálica, que no tenga desgastes o fisuras.	C		C	C	C	C			
				NC								

RECOMENDACIONES

A. Ejecutar las inspecciones con la frecuencia indicada. Para equipos de uso esporádico, cuando se use.
B. Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección previa.
C. Cerciorarse de que este equipo posea la etiqueta de atención a previo.

EN LA INSPECCIÓN MARQUE:

C = CONFORME — cumple la condición verificada
NC = NO CONFORME — no cumple; corregir antes de usar el equipo
NA = NO APLICA — el ítem no corresponde a este equipo

Si se constata alguna anormalidad, describirla en OBSERVACIONES y registrarla en el bloque del pie de página, para que se corrija antes de volver a usar el equipo.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERARIO

FIRMA RESIDENTE SST: Sol Beatriz Contreras

DECISIÓN FINAL DEL EQUIPO: ☐ APTO PARA OPERAR ☐ NO APTO – RETIRAR DE SERVICIO (marque solo una casilla)

ACCIÓN CORRECTIVA SI HAY ALGÚN "NC" — qué se hizo, responsable y fecha compromiso:

Powered by CamScanner

MAR-FT-SST-29 — Inspección preoperacional de pulidora, 25/08/2026 Nota el formato no se cierra porque tiene vigencia de todo el mes

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	RESULTADO

MARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN MENSUAL DE CAMILLAS DE EMERGENCIA

Versión: 1.0
Fecha: 16/01/2026
Código: MAR-FT-SST-64

SEDE / OBRA:	ESCUELA DE GUERRA EDIFICIO JES CANATON NORTE	**MES / AÑO:**	26 DE AGOSTO DEL 2026
RESPONSABLE / INSPECTOR:	SOL BEATRIZ CONTRERAS	**CARGO:**	SUPERVISOR SST


CONVENCIONES: C = CONFORME · NC = NO CONFORME · NA = NO APLICA

N°	SEDE / OBRA / FRENTE	UBICACIÓN	CANT.	Fácil acceso y visible	Estructura rígida (tabla y sujetadores)	Correas / arañas de seguridad	Inmovilizador de cabeza (cabezal)	Señalización	Limpieza y estado general	APTA / NO APTA	OBSERVACIONES
1	EDIFICIO JES	1 PISO	1	C	C	C	C	C	C	C	SIN OBSERVACIONES
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

OBSERVACIONES GENERALES Y ACCIONES DE MEJORA

SIN OBSERVACIONES

FIRMA RESIDENTE SST



ACCIÓN CORRECTIVA SI HAY ALGÚN "NC" — qué se hizo, responsable y fecha compromiso:

MAR-FT-SST-64 — Inspección mensual de camilla de emergencia, 26/08/2026 Nota: El formato no se cierra porque tiene vigencia de todo el contrato

8.8 Plan de emergencias, hidratación y medicina preventiva

La obra dispone de un punto de emergencia dotado con los elementos básicos de atención: un botiquín de primeros auxilios tipo A, un extintor multipropósito de 20 libras ubicado en el primer piso del Edificio JES, una camilla de emergencia con su respectivo inmovilizador de cuello, la señalización de salvamento, ruta de evacuación y salidas de emergencia, y el Plan de Emergencias del proyecto divulgado al personal.

El personal operativo cuenta con un punto de hidratación en el área de trabajo, dotado con dispensador y botellón recargable de 20 litros. En materia de medicina preventiva y del trabajo, se realizan exámenes médicos de ingreso a todo el personal que se vincula al proyecto, con el fin de determinar sus condiciones de salud física, mental y social frente a las condiciones de trabajo y al perfil del cargo.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

8.9 Control de orden y aseo en las áreas de trabajo

Mantener el orden y la limpieza es esencial para garantizar un ambiente de trabajo organizado y seguro. Durante las diferentes actividades se realizan jornadas de orden y aseo, con recolección de los residuos generados por las tareas, limpieza de las áreas intervenidas y disposición del material en la zona de acopio temporal habilitada en obra.

9. INDICADORES DE GESTIÓN SST DE LA SEMANA

INDICADOR	RESULTADO	META	ESTADO
1. Horas hombre trabajadas	266	≥ programado	Cumple
2. Inspecciones de seguridad realizadas	6	100 %	Cumple
3. Preoperacionales de equipos realizados	2	100 %	Cumple
4. Horas hombre de capacitación	1	≥ programado	Cumple
5. Charlas SST de cinco minutos	5	≥ 5	Cumple
6. Capacitaciones / entrenamientos formales	1	≥ programado	Cumple
7. Accidentes de trabajo	0	0	Cumple
8. Incidentes de trabajo	0	0	Cumple
9. Días de incapacidad médica	0	0	Cumple
10. Actos y condiciones inseguras reportados	0	≥ programado	Cumple

10. GESTIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS

Durante la semana se ejecutó el plan de gestión ambiental de la obra minimizando los impactos negativos derivados de las actividades constructivas. Se promueven las prácticas sostenibles y la adecuada clasificación y acopio de los residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales se recolectan en lonas y bolsas plásticas y son trasladados al punto de acopio temporal, encerrado y delimitado. La disposición final de los residuos debe realizarse a través de gestores autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), conservando el manifiesto de transporte y el certificado de disposición final.

10.1 Generación de residuos en la semana

TIPO DE RESIDUO	ORIGEN	CANTIDAD (kg)
RCD — Pétreos: concreto y escombros	Demolición de muros, enchapes y pisos	9.000
RCD — Pétreos: mortero y cerámicos	Pañetes, baldosas y mampostería	700
RCD — No pétreos: madera	Levantamiento de piso en madera y carpintería	3.150

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

TIPO DE RESIDUO	ORIGEN	CANTIDAD (kg)
RESPEL	No se generaron en el período	0
Ordinarios (aprovechables y no aprovechables)	No se registró generación en el período	0

Total generado en la semana: 12.850 kg. · Acumulado del mes de agosto: 21.315 kg.

10.2 Disposición final

A la fecha de corte del presente informe no se ha efectuado la entrega de residuos a gestor autorizado; el material permanece en el punto de acopio temporal de la obra, debidamente encerrado en polisombra y delimitado con cinta de peligro. El plazo máximo de almacenamiento temporal para RCD es de noventa (90) días, de acuerdo con la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021.

10.3 Marco normativo aplicado

- RCD: Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021 — clasificación en pétreos y no pétreos.
- RESPEL: Decreto 1076 de 2015, que compila el Decreto 4741 de 2005 — categorización CRETIB y entrega obligatoria a gestor autorizado con licencia ambiental vigente.
- Residuos ordinarios: Resolución 2184 de 2019 — código de colores blanco (aprovechables), negro (no aprovechables) y verde (orgánicos).
- Plásticos de un solo uso: Ley 2232 de 2022 — prohibición progresiva.

11. ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

CONCEPTO	SEMANA	ACUMULADO MES
Accidentes de trabajo con incapacidad	0	0
Accidentes de trabajo sin incapacidad	0	0
Incidentes de trabajo / casi accidentes	0	0
Enfermedades laborales	0	0
Días de incapacidad médica	0	0
Emergencias atendidas	0	0

Durante el período reportado no se presentaron accidentes de trabajo, incidentes, enfermedades laborales ni situaciones de emergencia que requirieran la activación del plan de emergencias.

12. HALLAZGOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y RECOMENDACIONES

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992
Nit // 800.020.156-8

HALLAZGO / OBSERVACIÓN	ACCIÓN PROPUESTA	RESPONSABLE
A la fecha de corte no se ha efectuado la entrega de RCD a gestor autorizado: 21.315 kg acumulados en el punto de acopio temporal.	Programar la evacuación antes de cumplir el plazo máximo de almacenamiento temporal (90 días para RCD) y radicar manifiesto de transporte y certificado de disposición final.	Residente SST / Residente de obra
Las actividades de demolición incrementan la exposición a proyección de partículas, ruido y material particulado.	Mantener la charla y el control diario sobre uso de gafas, protección auditiva y respiratoria; humectar el material antes de su manipulación y mantener el encerramiento en polisombra.	Residente SST

13. CONCLUSIONES

- Durante la semana no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo, y no se registraron días de incapacidad médica.
- Se vincularon dos (2) colaboradores al proyecto, a quienes se les realizó inducción, examen médico de ingreso, afiliación al Sistema General de Seguridad Social y entrega de dotación y EPP antes de iniciar labores.
- Se dio inicio a las actividades de demolición y desmantelamiento en el Edificio JES, con un incremento de la generación de RCD de 8.465 kg (semana 1) a 12.850 kg en la semana 2, para un acumulado de 21.315 kg en el mes.
- Las demoliciones se ejecutaron bajo el permiso de trabajo MAR-FT-SST-94 asociado al ATS, con validación semanal del 24/08/2026 en la que se confirmó que persisten las mismas condiciones, peligros y controles.
- Se cumplieron los indicadores SST programados para la semana.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico de las actividades de obra, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental ejecutadas entre el 24 al 28 de agosto de 2026.



Fotografía N.º 1

25/08/2026 — Edificio JES. Charla de seguridad al personal operativo.



Fotografía N.º 2

27/08/2026 — Edificio JES. Charla de seguridad de cinco minutos previa al inicio de labores.



Fotografía N.º 3

27/08/2026 — Edificio JES. Charla SST y verificación del uso de EPP.



Fotografía N.º 4

27/08/2026 — Edificio JES. Charla de seguridad en el frente de trabajo.



Fotografía N.º 5

24/08/2026 — Encerramiento perimetral en polisombra (lona verde).



Fotografía N.º 6

24/08/2026 — Encerramiento y protección de áreas contiguas al frente de trabajo.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



Fotografía N.º 7

27/08/2026 — Edificio JES, primer piso. Demolición de muro, desmantelamiento de puerta y RCD generado.



Fotografía N.º 8

27/08/2026 — Edificio JES, cuarto piso. Levantamiento de piso en madera.



Fotografía N.º 9

25/08/2026 — Edificio JES. Retiro de piso en madera y jornada de orden y aseo.



Fotografía N.º 10

24/08/2026 — Edificio JES. Comité de obra con la supervisión.



Fotografía N.º 11

24/08/2026 — Edificio JES. Comité de obra.



Fotografía N.º 12

27/08/2026 — Traslado de material RCD al punto de acopio temporal.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



Fotografía N.º 13

27/08/2026 — Traslado manual de RCD empacado en lona.



Fotografía N.º 14

28/08/2026 — Revisión y organización de la herramienta menor antes de su uso.



Fotografía N.º 15

28/08/2026 — Punto de acopio temporal: separación de RCD no pétreos (madera).




Fotografía N.º 16

28/08/2026 — Punto de acopio temporal de RCD encerrado en polisombra.



Fotografía N.º 17

28/08/2026 — RCD empacados en lona y acopiados dentro del área delimitada.



Fotografía N.º 18

27/08/2026 — Levantamiento de piso en madera sobre estructura metálica y empaque de RCD en lona.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

15. RELACIÓN DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES

Las evidencias que soportan la gestión reportada se incorporan íntegramente en el cuerpo del presente informe, en los numerales correspondientes, y se relacionan a continuación:

- Evidencia 1. Registro de inducción del personal — MAR-FT-SST-40 (27/08/2026).
- Evidencia 2. Registro de asistencia a charlas de seguridad de cinco minutos — MAR-FT-SST-40 (24 al 28/08/2026).
- Evidencia 3. Análisis de Trabajo Seguro — MAR-FT-SST-43 (24/08/2026).
- Evidencia 4. Permiso de trabajo y validación periódica asociado al ATS — MAR-FT-SST-94 (validación de la semana 2: 24/08/2026).
- Evidencia 5. Inspección preoperacional de pulidora — MAR-FT-SST-29 (25/08/2026).
- Evidencia 6. Inspección de herramientas y/o máquinas — MAR-FT-SST-60 (24/08/2026).
- Evidencia 7. Inspección mensual de extintores — MAR-FT-SST-62 (24/08/2026).
- Evidencia 8. Inspección mensual de camilla de emergencia — MAR-FT-SST-64 (26/08/2026).
- Evidencia 9. Registro de entrega y reposición de elementos de protección personal — MAR-FT-SST-39 (24 y 27/08/2026).
- Evidencia 10. Certificados de afiliación a ARL, EPS y AFP del personal vinculado.
- Evidencia 11. Registro fotográfico de la semana.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

16. ANEXO A — EVIDENCIAS DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL

Como soporte de la verificación previa al ingreso a la obra, se aportan las constancias de afiliación vigente al Sistema General de Seguridad Social Integral —riesgos laborales (ARL), salud (EPS) y pensión (AFP)— de cada trabajador, en cumplimiento de lo exigido en el Anexo Técnico del contrato.

Se relacionan las constancias de afiliación vigente del personal que ingresó al proyecto durante la semana 2. Las constancias del personal que venía de la semana anterior fueron aportadas en el Informe Semanal N.º 001. Las copias de los documentos de identidad y los certificados de aptitud médica ocupacional reposan en la carpeta de personal de la obra y se encuentran a disposición de la supervisión.

José del Carmen Palacios Muñoz — C.C. 80.268.452 — Oficial de obra

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	800020156
Número Afiliación:	9026139
Razón social:	MARA LIMITADA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	80268452
Nombre:	JOSE DEL CARMEN PALACIOS MUÑOZ
Fecha Ingreso:	25/08/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	012
Centro de trabajo:	012
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	24/08/2026 03:46:58 p. m.

Afiliación a riesgos laborales (ARL) — AXA Colpatria

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No. de Radicación SAT

Fecha de Radicación: D D M M A A A A

1. DATOS DEL TRÁMITE — Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Contribución solidaria	5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante	7. Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades X	A. Individual: - Cotizante o cabeza de familia X - Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐	A. Contributivo X B. Subsidiado ☐	SI ☐ NO X	A. Cotizante X C. Beneficiario ☐ B. Cabeza de familia ☐ D. Afiliado adicional ☐	A. Dependiente X B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	

A. AFILIACIÓN **II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)**

8. Apellidos y nombres			
PALACIOS (Primer Apellido)	MUÑOZ (Segundo Apellido)	JOSE (Primer nombre)	DEL CARMEN (Segundo nombre)

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	13. Nacionalidad
CC	80.268.452	Femenino ☐ Masculino X	T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual ☐ Femenino ☐ Masculino X	COLOMBIANO

14. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
CIENEGA	COLOMBIA	BOYACA	TUNJA	1 2 0 3 1 9 6 4

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad	Categoría discapacidad	19. Tiene encuesta SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN	21. Grupo de población especial
		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐	Nivel ☐ Grupo ☐	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa contribución solidaria
AXA COLPATRIA	PORVENIR	1.750.905	

26. Residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico
CLL 126 B BIS N 108 A 09 (Dirección)		3111266897	josepalacio6392@gmail.com

Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Zona
BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.		Cabecera Municipal X Rural Disperso ☐ Centro Poblado ☐ Resto Rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	32. Nacionalidad
		Femenino ☐ Masculino ☐	T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual ☐ Femenino ☐ Masculino ☐	

33. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento
				D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres				
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico (Femenino / Masculino)	40. Sexo identificación (F / M / T / NB / Otro / Cual)	41. Lugar de nacimiento (País / Departamento / Municipio)	42. Fecha de nacimiento
B1							D D M M A A A A
B2							D D M M A A A A
B3							D D M M A A A A
B4							D D M M A A A A
B5							D D M M A A A A

Datos complementarios del beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN (SI / NO)	48. Clasificación SISBÉN (NIVEL / GRUPO)	49. Discapacidad (SI / NO / CATEGORÍA DISCAPACIDAD)	50. INCAPACIDAD PERMANENTE (SI / NO)
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio / Distrito	Zona	Cabecera Municipal	Rural Disperso	Centro Poblado	Resto Rural	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

	Dirección	Localidad / Comuna	Correo electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Afiliación a salud (EPS) — Famisanar (1 de 3)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de documento de identificación	57. Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)	
MARA LIMITADA	NIT	800.020.156-8		
59. Ubicación				
Dirección: CR 8 # 16-61 OF 202	Teléfono: 3112445992	Correo electrónico: administracion@maraltda.com	Municipio / Distrito: TUNJA	Departamento: BOYACA

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS Código [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero Código [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 14. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 15. Traslado: A Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia [ ] 17. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria [ ]

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	Femenino [ ] Masculino [ ] T. [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	D D M M A A A A

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Motivo de traslado	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	2 5 0 8 2 0 2 6	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. [ ]
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes. [ ]
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente. [ ]

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad Cantidad:

CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC
			X				

TOTAL ANEXOS 1

83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la uniónmarital. [ ]
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres [ ]
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del arcticulo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016. [ ]
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial	93. Nombre de la institución
Código del municipio [ ] Código del departamento [ ]	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPOINSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario

96. Fecha de radicación	97. Fecha de validación	OBSERVACIONES:
D D M M A A A A	D D M M A A A A	

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

Supersalud

Afiliación a salud (EPS) — Famisanar (2 de 3)

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

CUESTIONARIO ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	☐	☐
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	☐	☐
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	☐	☐
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	☐	☐
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	☐	☐
¿Autoriza a EPS FAMISANAR S.A.S. el envío de la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño al correo electrónico?	☐	☐

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

En mi calidad de cotizante, manifiesto de manera clara, expresa, libre, inequívoca y espóntanea que le otorgo a la Entidad Promotora de Salud EPS FAMISANAR S.A.S. en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de mis datos personales, mi consentimiento previo para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, reportar y en general para tratar los DATOS PERSONALES, DATOS PERSONALES SENSIBLES y demás información susceptible de tratamiento, registrada a mi nombre y/o de los beneficiarios de mi grupo familiar en sus Bases de Datos, con la finalidad de realizar las actividades propias del aseguramiento en salud y en los términos previstos en su POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN y AVISO DE PRIVACIDAD, disponibles en ***www.famisanar.com.co***, todo lo cual conforme lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas que la sustituyan, adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen.

Asi mismo manifiesto que mis derechos como titular de los datos son los consagrados en la Constitución Nacional y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar; y, a suprimir mi información personal y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales cuando ello fuera procedente (artículo 9° Decreto 1377 de 2013).

*"**Datos sensibles:** se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos." (Numeral 3° artículo 3° Decreto 1377 de 2013).*

Firma del Afiliado: _____

Nombres y Apellidos: _____ Identificación: _____

AUTORIZACIÓN DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS – LEY 1805 DE 2016

De acuerdo con lo definido en el artículo 4 de la Ley 1805, manifiesto a continuación que mi voluntad de ser donante de órganos y tejidos es:

SI ☐ NO ☐

Firma del Afiliado: _____

Nombres y Apellidos: _____ Identificación: _____

Artículo 15. Los menores de edad podrán ser donantes de órganos y tejidos, siempre y cuando sus representantes legales expresen su consentimiento informando para la donación de órganos y/o tejidos dentro de las (8) ocho horas siguientes a la concurrencia de la muerte cerebral. El médico responsable deberá informarles sus derechos y los beneficios de la donación.

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor (a) _____ identificado (a) con el documento ____ No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el (la) señor (a) _____ quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella aquí impuesta pertenece al señor (a) _____

Firmante a Ruego:

Nombres y Apellidos: _____
Identificación: _____
Edad: _____
Dirección de Domicilio: _____

Nombres y Apellidos de quien no sabe o no puede firmar: _____

Huella

Afiliación a salud (EPS) — Famisanar (3 de 3)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JOSE DEL CARMEN PALACIOS MUÑOZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **80.268.452**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 24 de Agosto del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Nit. 800.144.331-3

Filial de Grupo AVAL

Afiliación a pensiones (AFP) — Porvenir

Cristian Ernesto Verdugo Higuera — C.C. 1.020.743.366 — Auxiliar de obra

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA


Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	800020156
Número Afiliación:	9026139
Razón social:	MARA LIMITADA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1020743366
Nombre:	CRISTIAN ERNESTO VERDUGO HIGUERA
Fecha Ingreso:	24/08/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	012
Centro de trabajo:	012
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	21/08/2026 06:24:01 p. m.

Afiliación a riesgos laborales (ARL) — AXA Colpatria

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

30433238

No.Radicación: 571509

FECHA DE RADICACIÓN: 21 08 2026

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [X] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: SI [ ] NO [X]
5. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. CÓDIGO: N0575

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

9. APELLIDOS Y NOMBRES
PRIMER APELLIDO: VERDUGO | SEGUNDO APELLIDO: HIGUERA | PRIMER NOMBRE: CRISTIAN | SEGUNDO NOMBRE: ERNESTO

8. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC
10. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1020743366
11. SEXO BIOLÓGICO: M
12. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [X] T NB Otro ¿Cual?
13. NACIONALIDAD: COLOMBIA
14. LUGAR DE NACIMIENTO: COLOMBIA / DISTRITO CAPITAL / BOGOTA
15. FECHA NACIMIENTO: 27 06 1989

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

16. ETNIA: 6
17. COMUNIDAD INDÍGENA:
18. DISCAPACIDAD: SI [ ] NO [X]
CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD:
19. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI [ ] NO [X]
20. CLASIFICACIÓN SISBÉN:
NIVEL:
GRUPO:
21. GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL:
22. ARL: COLPATRIA
23. AFP: PROTECCIÓN
24. IBC: $1,750,905.00
25. TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: $0.00
26. RESIDENCIA:
DIRECCIÓN: KR 149A 143 20
TELÉFONO FIJO:
TELÉFONO CELULAR: 3002374602
CORREO ELECTRÓNICO: cristian012517@gmail.com
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO/ DISTRITO: BOGOTA
LOCALIDAD/COMUNA:
ZONA: CABECERA MUNICIPAL [X] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] RESTO RURAL [ ]
IPS: 1985

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. APELLIDOS Y NOMBRES
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
28. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
29. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
30. SEXO BIOLÓGICO
31. SEXO IDENTIFICACIÓN: F M T NB Otro ¿Cual?
32. NACIONALIDAD
33. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS / DEPARTAMENTO / MUNICIPIO
34. FECHA NACIMIENTO: DÍA MES AÑO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	37. NÚMERO DE IDENTIDAD	38. NACIONALIDAD	39. SEXO F M T NB Otro	40. SEXO IDENTIFICACIÓN F M T NB Otro ¿Cual?	41. LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS DEPART. MUNICIPIO	42. FECHA DE NACIMIENTO DÍA MES AÑO
01								
02								
03								
04								
05								

	Datos complementarios del Beneficiario 43. PARENTESCO	44. ETNIA	45. COMUNIDAD	46. GRUPO EN POBLACIÓN ESPECIAL	47. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI NO	48. CLASIFICACIÓN SISBÉN NIVEL GRUPO	49. DISCAPACIDAD SI NO CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD	50. INCAPACIDAD PERMANENTE SI NO	51. Datos de residencia DEPARTAMENTO MUNICIPIO/ DISTRITO	ZONA CABECERA MUNICIPAL CENTRO POBLADO RURAL DISPERSO RESTO RURAL
01						I. II.				
02						I. II.				
03						I. II.				
04						I. II.				
05						I. II.				

	TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	52. VALOR DE LA UPC DEL AFILIADO ADICIONAL	DIRECCIÓN	LOCALIDAD/ COMUNA	CORREO ELECTRÓNICO	53. IPS	54. CÓDIGO DE LA IPS (A REGISTRAR POR LA EPS)
01							
02							
03							
04							
05							

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

55. Nombre o razón social: MARA LTDA
56. Tipo documento de identificación: X
57. Número del documento de identificación: 800020156
58. Tipo de aportante a pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
59. Ubicación: KR 8 16 61 INT 302
TELÉFONO FIJO O CELULAR: 7433535
DIRECCIÓN: administracion@maraltda.com
DEPARTAMENTO: BOYACA
MUNICIPIO/DISTRITO: TUNJA

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código:
6. REPORTE DE PAGO A TRAVÉS DE UN TERCERO Código:
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR X
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
11. INSCRIPCION EPS RETORNO AL PAIS 1, RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA.
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
14. MOVILIDAD
A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
15. TRASLADO
A) MISMO RÉGIMEN
B) DIFERENTE RÉGIMEN
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA.
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
62. SEXO BIOLÓGICO
63. SEXO IDENTIFICACIÓN: F M T NB Otro ¿Cual?
64. FECHA NACIMIENTO: DÍA MES AÑO
65. EPS ANTERIOR
66. FECHA DE NOVEDAD: 24 08 2026
67. MOTIVO DE TRASLADO Código
68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mí.
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. X
76. a). Autorizo mi consentimiento expreso para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos.
b). Autorización para que la EPS no contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los horarios regulares, incluso si estoy registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE).
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

IX. FIRMAS

80. El cotizante, beneficiario, cabeza de familia o afiliado adicional
81. El empleador, aportante o pagador responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad: CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT
Cantidad: Total
83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud,numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en las que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.
Total Anexos

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

92. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
Código del Municipio
Código del departamento
93. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

XII. DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN.

94. APELLIDOS Y NOMBRES
Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Número del documento de identidad
95. FIRMA DEL FUNCIONARIO
96. FECHA DE RADICACIÓN: DÍA MES AÑO
97. FECHA DE VALIDACIÓN: DÍA MES AÑO

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

- ORIGINAL: E.P.S. -

Afiliación a salud (EPS) — Nueva EPS (1 de 2)

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, CRISTIAN ERNESTO VERDUGO HIGUERA identificado (a) con R.C. T.I. C.C. C.E. P.E. P.T. CC N.C. C.D.
número 1020743366 de BOGOTA, certifico que:

1	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ☐ No☐
2	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	SÍ☐ No☐
3	¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ☐ No☐
4	¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	SÍ☐ No☐
5	¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS?	SÍ☐ No☐

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al
teléfono celular No. 3002374602
y/o correo electrónico: cristian012517@gmail.com
SÍ☐ No☐
Autorizo la entrega de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y carta de Desempeño, en formato electrónico. SÍ☐ No☐
Consulte la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño en el micrositio Web https://www.nuevaeps.com.co/carta-derechos-deberes
Evitando impresiones para ser amigable con el planeta SI ☐ NO ☐

Declaración juramentada de convivencia: Declarar que convivo con el(la) señor(a) _____ Identificado(a) con _____
No. _____ desde el día _____ del año _____

Cordialmente
Firma: [signature]
Tipo ID: CC No. ID: 1020743366
Fecha de Solicitud: 21/08/2026
Dirección: KR 149A 143 20
Tel: 3002374602 Municipio: BOGOTA
Departamento: DISTRITO CAPITAL
Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:
Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Fecha (dd/mm/aaaa): _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio: _____
Departamento: _____
Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A..

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.
Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
• Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.co
Régimen Contributivo:
Línea Gratuita: **01 8000 954400**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7022**
Régimen Subsidiado:
Línea Gratuita: **01 8000 95 2000**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7051**
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Conmutador: **(601) 419 3000**
Dirección Administrativa: Carrera 85k No 46A – 66 Piso 2

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Hábeas Data"; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA	PRODUCTOR AGROPECUARIO
	COLPATRIA	PROTECCIÓN	$1750905	SÍ / NO	SÍ / NO

Nivel de Escolaridad: Ninguno ☐ Preescolar ☐ Básico Primaria ☐ Secundaria ☐ Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐ Media técnica (bachillerato básico) ☐ Normalista ☐ Técnica Profesional ☐ Tecnológica ☐ Profesional ☐ Especialización ☐ Maestría ☐ Doctorado ☐ Último Grado ☐ Aprobado ☐

Posición Ocupacional: Patrón/Empleador ☐ Contratista ☐ Trabaja por su Cuenta ☐
Inicio Contrato | Fin Contrato

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO	Nombre del Tercero	Tipo de Identificación: NIT ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ P.A. ☐ T.I. ☐ C.D. ☐	Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del ASESOR o PROMOTOR	CÓDIGO ASESOR o PROMOTOR	Nombre de OFICINA	CIUDAD Y FECHA
Javier Alejandro Acosta Supelano	N0575		

Afiliación a salud (EPS) — Nueva EPS (2 de 2)

Protección

Una empresa sura

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **VERDUGO HIGUERA CRISTIAN ERNESTO** identificado(a) con **CC** número **1.020.743.366** se encuentra afiliado (a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 06 de enero de 2010 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 21 de agosto de 2026.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customer0001.wolkvox.com/proteccion/index.php**

Pag. 1 de 1

Afiliación a pensiones (AFP) — Protección

William Rodríguez Villamor — C.C. 11.202.963 — Técnico

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 700100000533 correspondiente a la empresa Voltex Ingenieria S.a.s.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
WILLIAM RODRIGUEZ VILLAMOR	C.C.	11,202,963	19/08/2026

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.


La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co,el Tuesday Ago 18 2026 a las 9:13:08 AM

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

Pág 1 de 1

Afiliación a riesgos laborales (ARL) — AXA Colpatria

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992



EPS Sanitas

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Fecha de Radicado

SANITAS EPS
AFILIACIONES
690159678

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación — B. Reporte de Novedades
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia - Beneficiario o Afiliado adicional — B. Colectiva — C. Institucional — D. De Oficio
3. Régimen: A. Contributivo — B. Subsidiado
Solidaria: Sí — No
5. Tipo de Afiliado: A. Cotizante — B. Cabeza de Familia — C. Beneficiario — D. Afiliado adicional
6. Tipo de Cotizante: A. Dependiente — B. Independiente — C. Pensionado
7. Código (a registrar por la EPS): 03

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres
Primer Apellido: ROJAS
Segundo Apellido: VILLAMOR
Primer Nombre: WILLIAM
Segundo Nombre:
9. Tipo de documento de identidad: CC
10. Número del documento de identidad: 11 202 963
11. Sexo biológico: Femenino — Masculino
12. Sexo identificación: F — M — T — NB — Otro — Cuál
13. Nacionalidad
14. Lugar de nacimiento: País: colombia — Departamento: cundinamarca — Municipio: el colegio
15. Fecha de nacimiento: 13 12 1979

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

16. Etnia
17. Comunidad
18. Discapacidad: Sí — No — Categoría de discapacidad
19. Tiene encuesta SISBÉN: Sí — No
20. Clasificación SISBÉN: Nivel — Grupo
21. Grupo de población especial
22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL
23. Administradora de Pensiones
24. Ingreso base de cotización - IBC: 1750905
25. Tarifa Contribución Solidaria
26. Residencia Dirección: Carrera 79 # 17 70
Teléfono Fijo
Teléfono Celular: 3208975458
Correo Electrónico: montaseleectricos@gmail.com
Departamento: cundinamarca
Municipio / Distrito: Bogota
Localidad / Comuna: la cabaña
Zona: Cabecera Municipal — Centro Poblado — Rural Disperso — Resto Rural

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres
Primer Apellido
Segundo Apellido
Primer Nombre
Segundo Nombre
28. Tipo de documento de identidad
29. Número del documento de identidad
30. Sexo biológico: Femenino — Masculino
31. Sexo Identificación: F — M — T — NB — Otro — Cual
32. Nacionalidad
33. Lugar de nacimiento: País — Departamento — Municipio
34. Fecha de nacimiento

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres: Primer Apellido — Segundo Apellido — Primer Nombre — Segundo Nombre
B1
B2
B3
B4
B5
36. Tipo de documento de identidad
37. Número del documento de identidad
38. Nacionalidad
39. Sexo biológico
40. Sexo Identificación
41. Lugar de nacimiento
42. Fecha de nacimiento

Datos complementarios del Beneficiario


43. Parentesco
44. Etnia
45. Comunidad
46. Grupo de población especial
47. Tiene encuesta SISBÉN
48. Clasificación SISBÉN
49. Discapacidad
50. Incapacidad permanente

51. Datos de residencia
Departamento
Municipio/ Distrito
Zona
Teléfono fijo y/o celular
52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
Dirección
Localidad/Comuna
Correo Electrónico

Afiliación a salud (EPS) — Sanitas (1 de 2)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8



53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | 54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)

C
B1
B2
B3
B4
B5

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social | 56. Tipo documento de identificación | 57. Número del documento de identificación | 58. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)

59. Ubicación
Dirección | Teléfono fijo o Celular
Correo Electrónico | Departamento | Municipio / Distrito

60. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación.
2. Corrección de datos básicos de identificación.
3. Actualización del documento de identificación.
4. Actualización y corrección de datos complementarios.
5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
6. Reporte de pago a través de un tercero Código
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
11. Inscripción EPS retorno al país.
12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
14. Movilidad: A. Régimen Contributivo B. Régimen Subsidiado
15. Traslado: A. Mismo Régimen B. Diferente Régimen
16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
17. Reporte del trámite de protección al cesante.
18. Reporte de la calidad de Pre- pensionado.
19. Reporte de la calidad de Pensionado.
20. Ingreso a Contribución Solidaria.
21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de Identificación
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | 62. Sexo biológico Femenino Masculino | 63. Sexo identificación F M T NB Otro Cuál | 64. Fecha de nacimiento D D M M A A A A

65. EPS anterior | 66. Fecha de novedad 05 08 2026 | 67. Motivo de traslado Código | 68. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
72. Declaración de no interdicción del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Tipo de documento de identidad | No. del documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique a afiliado adicional | 81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad. Cantidad de documentos de identidad anexos: CN RC TI CC CE PA CD SC PT
83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración jurada por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.
Total Anexos

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio | Código del departamento | 93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | 95. Firma del funcionario | 96. fecha de radicación D D M M A A A A | 97. Fecha de validación D D M M A A A A

OBSERVACIONES:

EPS Sanitas

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial | Sello de Radicación 05 AGO 2026 | Sticker procesamiento

RECIBIDO POR:

Afiliación a salud (EPS) — Sanitas (2 de 2)

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

WILLIAM RODRIGUEZ VILLAMOR, identificado(a) con cédula de ciudadanía **11.202.963**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 18 de Agosto del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Nit. 800.144.331-3 Filial de Grupo AVAL

Afiliación a pensiones (AFP) — Porvenir

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8


FIRMAS



Sol Beatriz Contreras Guerrero
Residente SST en obra
Fecha: 24/08/2026 - 28/08/2026



Lorena Martinez
Residente de obra
Fecha: 24/08/2026 - 28/08/2026



Manuel Cepeda
Director de obra
Fecha: 24/08/2026 - 28/08/2026

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 001

Contrato de Obra Pública No. 023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026

Fecha	Lunes 24 de agosto de 2026
Hora	2:00 p. m.
Lugar	Obra — Sede Cantón Norte, Edificio JES (EPFAC)
Tipo de reunión	Primer Comité de Obra — seguimiento y coordinación

ASISTENTES

- Mayor Angie Juliette Marín Arango – Supervisora del contrato (EPFAC)
- Ing. Manuel Eduardo Cepeda Hernández – Director de Obra
- Arq. Dayana Lorena Martínez Montañez – Residente de Obra
- Emily Cruz – Auxiliar de Obra
- Sol Beatriz Contreras Guerrero – Residente SST
- Johana Silva – Apoyo técnico (participación virtual)
- Cristian Novoa – Coordinador de Proyectos (participación virtual)

1. OBJETO DEL COMITÉ

Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas y a la programación de obra, coordinar las especialidades de ingeniería eléctrica, tecnología y voz y datos, acústica y climatización, y definir los compromisos y plazos de entrega de la información requerida por la Supervisión del contrato.

2. DESARROLLO DEL COMITÉ

2.1 Avance de obra y frentes de trabajo

Se presentó el estado de avance al último corte semanal, correspondiente al 22 de agosto de 2026, con un avance físico ejecutado acumulado del 0,61 % del contrato frente a un 0,60 % programado, es decir, 0,01 puntos porcentuales por encima de la programación. La totalidad de la ejecución corresponde al capítulo 1 — PRELIMINARES, con un 37,56 % de avance sobre el valor del capítulo.

Se encuentran terminados el desmonte de mobiliario existente, la protección de ventanas y estanterías, el desmonte de elementos metálicos y el desmonte y reinstalación de puertas en madera y marco metálico. Continúan en ejecución el desmonte y retiro de canaleta de datos (63,45

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

%), el desmonte de divisiones modulares de oficina (66,02 %), la demolición de muros (46,59 %), el cerramiento en polisombra (39,74 %) y la demolición de enchapes (8,03 %).

A partir de la fecha del presente comité se abre el frente de la Sede CATAM — ESLEX, con lo cual el contrato pasa a ejecutarse de manera simultánea en dos frentes de trabajo. Se acordó fortalecer la simultaneidad entre frentes para sostener el ritmo de ejecución previsto en la programación.

2.2 Manejo del material sobrante, orden y limpieza

Se revisó el manejo del material producto de los desmontes y demoliciones. Se acordó mantener la clasificación por tipo de residuo (madera, superboard y escombros), su enlonado y traslado oportuno al punto de acopio autorizado, conservando las áreas de trabajo en condiciones de orden y limpieza y sin acumulaciones que afecten la ejecución de las actividades.

2.3 Instalaciones eléctricas e iluminación

Se revisó la propuesta de iluminación frente al diseño contractual. Las luminarias existentes que se desmontan y se encuentran en buen estado quedarán a disposición de la Escuela para su reutilización en oficinas y áreas exteriores. Se identificaron los siguientes aspectos que deben quedar cuantificados y aprobados antes de su ejecución:

- Creación del ítem correspondiente a la salida eléctrica sin aparato, para los puntos donde la luminaria no hace parte del suministro.
- Luminarias de piso de la rampa y balizas laterales, no contempladas en el alcance actual.
- Definición de las características de las luminarias de escena (movilidad y regulación de intensidad), de acuerdo con el diseño propuesto.

MARA LTDA. remitirá el plano eléctrico, el cuadro de cargas y los diagramas unifilares para revisión y aval de la ingeniería eléctrica de la Entidad.

2.4 Tecnología, voz y datos

Se verificaron los puntos de datos frente a los planos y al balance, sin identificar puntos adicionales a los contemplados, y se revisó la distribución por espacios y la ubicación de racks. De la ficha técnica de los equipos se estableció que los micrófonos con conexión IP y los puntos de audio asociados no hacen parte del alcance contractual; se acordó dejar previstos los pases y canalizaciones necesarias para el futuro proyecto tecnológico, actividad que se tramitará como no prevista.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Respecto de la conducción hacia el aula A200 en la Sede CATAM, se evaluaron dos alternativas: caja de inspección en piso o canaleta perimetral sobre zócalo, verificando la continuidad exigida normativamente para el ducto. Se precisó que la canaleta metálica se encuentra incluida dentro del análisis de precio unitario correspondiente.

2.5 Acústica y acabados — cambios de especificación

Se revisaron las especificaciones de los paneles acústicos de madera. La Supervisión precisó que las variaciones entre panel ranurado, liso y perforado corresponden a un cambio de especificación —que no modifica el valor del ítem— y no a mayores o menores cantidades de obra. Se relacionaron como ítems de acabado independientes el acabado lateral, el de techo, el posterior y el de tarima, además del piso, ya contemplado dentro de las cantidades contractuales.

2.6 Climatización

Se dio continuidad a la coordinación con los contratistas de los sistemas de aire acondicionado en cuanto a ubicación de equipos, elementos sobre placa, recorridos requeridos y posibles interferencias con las demás redes. Quedó pendiente la recepción de la información técnica definitiva de los equipos (cantidad, tipo, dimensiones y ubicación propuesta), necesaria para validar la solución antes de intervenir la placa.

2.7 Balance de obra y modificatorio

La Supervisión manifestó que requiere el balance de obra —con mayores y menores cantidades, no previstos y cambios de especificación debidamente identificados— como condición para pronunciarse sobre las actividades revisadas en el presente comité. MARA LTDA. se comprometió a remitirlo junto con los metrajes de las estructuras y los soportes de cantidades correspondientes.

2.8 Programación, manejo del ruido y ajustes arquitectónicos

Se informó que las actividades de mayor impacto acústico (uso de martillo y pulidora) se concentran en aproximadamente dos días y que a partir de la primera semana de septiembre se inician el contrapiso y la estructura de gradas y tarima. La Supervisión instruyó informar con anticipación la programación de estas actividades, con el fin de reubicar oportunamente las clases. Se ratificó como meta la entrega de la obra el 30 de octubre de 2026.

Igualmente se revisó la interferencia entre la puerta y la ventana del módulo, cuya hoja excede la medida disponible. Se evaluarán las alternativas de ajuste de la ventana o de conservar la

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

configuración original de la fachada, considerando la columna estructural existente, y se adecuarán los vanos de puertas a la medida requerida de aproximadamente 2,00 m.

2.9 Ingreso de personal y estudios de seguridad

La Supervisión reiteró que la autorización de ingreso vigente se extiende hasta el 31 de agosto de 2026 y que el ingreso del personal a partir de esa fecha está condicionado al diligenciamiento del estudio de seguridad, especialmente para las instalaciones de la Sede CATAM. Se acordó dar prioridad a este trámite: MARA LTDA. consolidará y remitirá el listado de personal con la información requerida, y la Supervisión adelantará el enrolamiento una vez recibida la documentación.

3. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Plazo
1	Remitir el balance de obra con mayores y menores cantidades, no previstos y cambios de especificación, con sus soportes.	MARA LTDA. – Dirección de obra	25/08/2026
2	Remitir el plano eléctrico, el cuadro de cargas y los diagramas unifilares para aval de la ingeniería eléctrica.	MARA LTDA. – Dirección de obra	26/08/2026
3	Remitir los metrajes y cantidades soporte de las estructuras proyectadas.	MARA LTDA. – Dirección de obra	26/08/2026
4	Consolidar y remitir el listado de personal para adelantar los estudios de seguridad.	MARA LTDA. – SST / Dirección de obra	28/08/2026
5	Remitir el informe semanal de obra y su anexo SST.	MARA LTDA. – Dirección de obra	Viernes de cada semana
6	Remitir el cronograma de actividades de la Sede CATAM.	MARA LTDA. – Dirección de obra	Próximo comité
7	Informar con anticipación la programación de las actividades generadoras de ruido.	MARA LTDA. – Residencia de obra	Permanente
8	Remitir la información técnica definitiva de los equipos de aire acondicionado.	Contratista de climatización / Dirección de obra	Próximo comité

4. CIERRE

Se acordó mantener la coordinación permanente entre la Supervisión y el equipo de obra para la definición de los ítems no previstos y los cambios de especificación identificados, priorizando la entrega del balance de obra y de la documentación requerida para el ingreso del personal. Se

estableció la realización de los comités de obra los días lunes a las 2:00 p. m. Sin otros temas por tratar, se dio por terminado el primer comité de obra.

En constancia de lo anterior, firman:

Ing. Manuel Eduardo Cepeda Hernández
Director de Obra
MARA LTDA. — NIT 800.020.156-8

Mayor Angie Juliette Marín Arango
Supervisora del Contrato
Escuela de Postgrados de la FAC — EPFAC

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 002

Contrato de Obra Pública No. 023-00-P-EPFAC-GRUAL-2026

Fecha	Lunes 31 de agosto de 2026
Hora	2:00 p. m.
Lugar	Obra — Sede Cantón Norte, Edificio JES (EPFAC)
Tipo de reunión	Segundo Comité de Obra — seguimiento y coordinación

ASISTENTES

- Mayor Angie Juliette Marín Arango – Supervisora del contrato (EPFAC)
- Liseth Luna – Técnica de Telecomunicaciones
- Ing. Manuel Eduardo Cepeda Hernández – Director de Obra
- Arq. Dayana Lorena Martínez Montañez – Residente de Obra
- Emily Cruz – Auxiliar de Obra
- Sol Beatriz Contreras Guerrero – Residente SST

1. OBJETO DEL COMITÉ

Realizar el seguimiento semanal al avance de las actividades ejecutadas a la fecha, verificar las condiciones actuales de los diferentes frentes de trabajo y coordinar las actividades relacionadas con el ingreso de la cuadrilla eléctrica, los desmontes y las adecuaciones requeridas para las instalaciones de aire acondicionado, iluminación y demás sistemas asociados.

2. DESARROLLO DEL COMITÉ

Se dio inicio al segundo comité de obra a las 2:00 p. m. del lunes 31 de agosto de 2026, con la participación del personal anteriormente relacionado.

Inicialmente se realizó un recorrido de reconocimiento y verificación de las actividades ejecutadas a la fecha, revisando las condiciones actuales de los diferentes frentes de trabajo y las actividades pendientes de ejecución.

Durante el recorrido se coordinó igualmente el ingreso de la cuadrilla eléctrica, con el fin de establecer las actividades de desmontaje, adecuación y posterior instalación de los elementos eléctricos requeridos para los nuevos equipos y sistemas proyectados.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

3. INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

Durante el comité se realizó una reunión de coordinación con el equipo encargado de las instalaciones de los equipos de aire acondicionado, con el propósito de revisar previamente las condiciones necesarias para su correcta instalación y evitar interferencias con los elementos existentes de la edificación.

Se revisaron principalmente los siguientes aspectos:

- Definición preliminar de los recorridos de tubería requeridos para los equipos de aire acondicionado.
- Revisión de los recorridos asociados a las líneas de instalación y los puntos de conexión.
- Identificación de las necesidades de alimentación eléctrica de los equipos.
- Verificación preliminar de los espacios disponibles en la placa para la ubicación de los equipos.
- Coordinación entre los recorridos de las instalaciones eléctricas, mecánicas y demás redes, con el fin de evitar cruces o interferencias.

Se indicó que se encuentran contemplados tres (3) equipos de aire acondicionado con alimentación de 220 V, por lo que será necesario definir previamente las condiciones de alimentación eléctrica, circuitos independientes, protecciones y puntos de conexión correspondientes, de acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos y la normativa aplicable.

4. VERIFICACIÓN DE CASETONES EN PLACA

Se revisaron las dimensiones de los casetones existentes en la placa, encontrándose medidas aproximadas de 0,78 m x 1,80 m, las cuales pueden presentar variaciones de acuerdo con la ubicación.

Debido a lo anterior, se estableció como pendiente que el equipo encargado de los aires acondicionados remita las dimensiones y fichas técnicas definitivas de los equipos, con el fin de verificar si las dimensiones y características de los mismos permiten su ubicación dentro de los espacios disponibles y garantizar que la solución propuesta sea compatible con la configuración de la placa.

Esta verificación deberá realizarse antes de ejecutar perforaciones, anclajes o cualquier intervención sobre la placa, con el propósito de evitar afectaciones sobre elementos estructurales o instalaciones existentes.

5. RECORRIDO DE TUBERÍAS Y UBICACIÓN DE EQUIPOS

Se revisó de manera preliminar la posibilidad de establecer el recorrido de las tuberías asociado al sistema de aire acondicionado hacia el sector donde culmina la rampa, considerando este punto como una alternativa para organizar el recorrido de las instalaciones.

La ubicación definitiva deberá ser validada en campo una vez se cuente con las dimensiones reales de los equipos, requerimientos de instalación y especificaciones del fabricante.

Se deberá procurar que los recorridos de las instalaciones queden organizados, accesibles para mantenimiento y protegidos frente a posibles afectaciones durante la ejecución de las demás actividades de obra.

Asimismo, se deberá coordinar la ubicación de las tuberías con los demás sistemas existentes y proyectados, especialmente instalaciones eléctricas, telecomunicaciones e iluminación.

6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

Se revisaron las necesidades generales de alimentación eléctrica asociadas a los nuevos equipos de aire acondicionado y a los puntos de iluminación proyectados.

Para los equipos de 220 V, se deberá verificar la capacidad disponible del sistema eléctrico y definir los circuitos, protecciones y canalizaciones correspondientes, de acuerdo con la carga de cada equipo y las especificaciones suministradas por el fabricante.

En cuanto a la iluminación, se planteó la necesidad de coordinar la ubicación de luminarias, canalizaciones y puntos eléctricos con los demás elementos arquitectónicos y de instalaciones, procurando mantener una distribución funcional y evitar interferencias con las tuberías de los sistemas de aire acondicionado.

La ejecución de las instalaciones deberá realizarse de manera coordinada entre los diferentes frentes, buscando que las canalizaciones queden correctamente soportadas, protegidas y organizadas.

7. TELECOMUNICACIONES

Con la participación de la técnica de telecomunicaciones Liseth Luna, se realizó seguimiento a las condiciones relacionadas con las instalaciones de telecomunicaciones y su posible interacción con los nuevos recorridos eléctricos y mecánicos.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Se resaltó la importancia de mantener una adecuada coordinación entre las diferentes redes, evitando interferencias físicas y garantizando que las canalizaciones y elementos de telecomunicaciones permanezcan accesibles para futuras labores de mantenimiento.

8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Desde el componente de SST se deberá realizar el acompañamiento correspondiente al ingreso y ejecución de actividades por parte de las cuadrillas eléctricas y de instalación de aire acondicionado.

Antes de iniciar actividades que impliquen intervención en altura, desmontes, trabajos eléctricos o intervención sobre elementos existentes, se deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad, equipos de protección personal, herramientas y condiciones del área de trabajo.

De igual manera, se deberá mantener delimitada y señalizada la zona de intervención cuando las actividades puedan generar riesgos para el personal de obra o terceros.

9. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL COMITÉ No. 001

Se verificó el estado de los compromisos adquiridos en el Comité de Obra No. 001 del 24 de agosto de 2026. El estado relacionado corresponde a la fecha del presente comité; los compromisos que no se encuentran cerrados quedan como pendientes y serán objeto de seguimiento hasta su cumplimiento y cierre.

No.	Compromiso	Plazo acordado	Estado y soporte
1	Remitir el balance de obra con mayores y menores cantidades, no previstos y cambios de especificación.	25/08/2026	En proceso. Se remitió el 25/08/2026 en versión preliminar para revisión de la Supervisión, quien formuló observaciones el mismo día. Su consolidación definitiva está sujeta a las cotizaciones en curso.
2	Remitir el plano eléctrico, el cuadro de cargas y los diagramas unifilares.	26/08/2026	En proceso. Remitidos el 26/08/2026. Los requerimientos de la ingeniería eléctrica se atendieron mediante el oficio MARA-EPFAC-OFI-DIR-007-26 del 28/08/2026. Pendiente el aval correspondiente.
3	Remitir los metrajes y cantidades soporte de las estructuras proyectadas.	26/08/2026	Pendiente.
4	Completar el diligenciamiento de los formularios de estudio de seguridad del personal en la plataforma Bizagi.	28/08/2026	No cumplido dentro del plazo estipulado. A la fecha continúa el cargue de la información del personal en la plataforma.
5	Remitir el informe semanal de obra y	Viernes de	En proceso. El Informe No. 001 se entregó el

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

	su anexo SST.	cada semana	23/08/2026 y se ajustó el 25/08/2026. Quedan pendientes de atender las observaciones de la Supervisión del 26/08/2026 y la entrega del Informe No. 002.
6	Remitir el cronograma de actividades de la Sede CATAM.	Próximo comité	Pendiente.
7	Informar con anticipación la programación de las actividades generadoras de ruido.	Permanente	En ejecución.
8	Remitir la información técnica definitiva de los equipos de aire acondicionado.	Próximo comité	Pendiente. A cargo del contratista de climatización.

10. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable
1	Remitir las dimensiones y especificaciones técnicas definitivas de los tres equipos de aire acondicionado.	Equipo de aire acondicionado
2	Verificar la compatibilidad de las dimensiones de los equipos con los espacios disponibles en la placa y casetones.	Equipo de aire acondicionado / Dirección de obra
3	Definir el recorrido definitivo de las tuberías de los equipos.	Equipo de aire acondicionado / Dirección de obra
4	Verificar los requerimientos eléctricos de los equipos de 220 V y definir circuitos y protecciones.	Cuadrilla eléctrica / Dirección de obra
5	Coordinar los recorridos eléctricos, de telecomunicaciones, iluminación y aire acondicionado para evitar interferencias.	Dirección y residencia de obra
6	Realizar acompañamiento SST durante las actividades de desmontaje, instalación y trabajos eléctricos.	SST
7	Verificar en campo las condiciones existentes antes de ejecutar perforaciones o intervenciones sobre la placa.	Residente / Director de obra

11. CIERRE

Finalmente, se acordó continuar con la coordinación entre los diferentes equipos de trabajo antes de ejecutar las actividades definitivas de instalación, especialmente aquellas relacionadas con los sistemas eléctricos, aire acondicionado, iluminación y telecomunicaciones.

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8

Se deja como actividad prioritaria la entrega de las dimensiones y especificaciones de los equipos de aire acondicionado, debido a que esta información permitirá validar su ubicación y definir los recorridos de las instalaciones sin generar interferencias con la estructura ni con los demás sistemas de la edificación.

Se establece que los comités de obra se realizarán los días lunes a las 9:00 a. m., con el fin de que en el mismo comité se haga entrega del informe semanal de obra. El Comité No. 3 se realizará en la Sede CATAM.

Sin otros temas por tratar, se da por terminado el segundo comité de obra.

Compromisos: se mantienen los compromisos establecidos, incluyendo el envío de los informes, actas, balance, cronograma de CATAM y la documentación correspondiente al estudio de seguridad.

En constancia de lo anterior, firman:

Ing. Manuel Eduardo Cepeda Hernández
Director de Obra
MARA LTDA. — NIT 800.020.156-8

Mayor Angie Juliette Marín Arango
Supervisora del Contrato
Escuela de Postgrados de la FAC — EPFAC

Carrera 8 # 16-61 oficina 201
Tunja (Boyacá)
(098)-7433535 – 3112445992

Nit // 800.020.156-8