Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi☐	Rese☐o	Clasifi☐	
CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2025	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1	
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-		PRE CONSTRUCCIÓN				$ 1.051.711.446.12		$ 494.163.836.43		$ 494.163.836.43
COMPONENTE	1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE				$ 1.051.711.446.12		$ 494.163.836.43		$ 494.163.836.43
-	01.01	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE								
01.01.01	APR001	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	2820,00	$ 49.211,00	$ 138.774.820.77	3.708.73	$ 182.510.312.03	3.708.73	$ 182.510.312.03
01.01.02	APR003	ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	M2	2820,00	$ 16.710,00	$ 47.122.132.35	2.707.20	$ 45.237.312.00	2.707.20	$ 45.237.312.00
01.01.03	APR004	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	1,00	$ 9.531.235,00	$ 9.531.235,00	1,00	$ 9.531.235,00	1,00	$ 9.531.235,00
-	01.02	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM								
01.01.04	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES.	UND	1,00	$ 856.283.258,00	$ 856.283.258,00	0,30	$ 256.884.977,40	0,30	$ 256.884.977,40
-	-	ZONA 1 (CRUJIA SUR PRIMER PISO)				$ 10.921.368.597.76		$ 3.984.755.308.84		$ 2.922.942.369.31
COMPONENTE	2	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 729.214.248.36		$ 220.891.211.58		$ 220.891.211.58
		NP				$ 0.00		$ 15.895.990.00		$ 15.895.990.00
-	02.01	PRELIMINARES								
02.01.01	PRE001	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2820,00	$ 7.253,00	$ 20.453.460,00	3.596,00	$ 26.081.788,00	3.596,00	$ 26.081.788,00
02.01.02	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	247,50	$ 236.782,00	$ 58.603.545,00	115,19	$ 27.274.918,58	115,19	$ 27.274.918,58
02.01.03	PRE003	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	80,00	$ 247.473,00	$ 19.797.840,00	84,00	$ 20.787.732,00	84,00	$ 20.787.732,00
02.01.04	PRE004	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	1,00	$ 590.725,00	$ 590.725,00	1,00	$ 590.725,00	1,00	$ 590.725,00
02.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	19,00	$ 1.786.392,00	$ 33.941.448.00	5.00	$ 8.931.960.00	5.00	$ 8.931.960.00
02.01.06	PRE006	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	1,00	$ 612.031,00	$ 612.031,00	1,00	$ 612.031,00	1,00	$ 612.031,00
02.01.07	PRE007	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	1,00	$ 158.882,00	$ 158.882,00	1,00	$ 158.882,00	1,00	$ 158.882,00
02.01.08	PRE008	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	8,00	$ 858.373,00	$ 6.866.984,00	8,00	$ 6.866.984,00	8,00	$ 6.866.984,00
02.01.09	PRE009	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	1,00	$ 3.367.448,00	$ 3.367.448,00	1,00	$ 3.367.448,00	1,00	$ 3.367.448,00
02.01.10	PRE010	ASEO INICIAL. RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	2820,00	$ 5.117,00	$ 14.429.940.00	2.006.00	$ 10.264.702.00	2.006.00	$ 10.264.702.00
02.01.11	PRE011	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	2820,00	$ 1.782,00	$ 5.025.240,00	1.175,00	$ 2.093.850,00	1.175,00	$ 2.093.850,00
02.01.12	PRE012	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	110,00	$ 32.608,00	$ 3.586.880.00	110.00	$ 3.586.880.00	110.00	$ 3.586.880.00
02.01.13	PRE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	1,00	$ 4.809.179,00	$ 4.809.179,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
02.01.14	PRE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	1,00	$ 37.562.721,00	$ 37.562.721,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
02.01.15	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	1410,67	$ 257.619,00	$ 363.414.508,52	-	$ 0,00	-	$ 0,00
02.01.16	PRE016	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	60,00	$ 282.010,00	$ 16.920.632.41	60.16	$ 16.965.721.60	60.16	$ 16.965.721.60
02.01.17	PRE017	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	8,00	$ 136.259,00	$ 1.090.072,00	19,00	$ 2.588.921,00	19,00	$ 2.588.921,00
02.01.18	PRE018	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	0,00	$ 199.755,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
02.01.19	PRE019	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	2,00	$ 953.124,00	$ 1.906.248,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
02.01.20	PRE020	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	1,00	$ 227.372,00	$ 227.372,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
02.01.21	PRE021	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	8,00	$ 24.846,00	$ 198.768,00	19,00	$ 472.074,00	19,00	$ 472.074,00
02.01.22	PRE022	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	2820,00	$ 4.060,00	$ 11.449.200,00	607,68	$ 2.467.180,80	607,68	$ 2.467.180,80
02.01.23	PRE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	1,00	$ 6.606.704,00	$ 6.606.704,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
02.01.24	PRE025	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	1410,67	$ 2.846,00	$ 4.014.757.03	1.705.99	$ 4.855.247.54	1.705.99	$ 4.855.247.54
02.01.25	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	50,00	$ 282.934,00	$ 14.146.700,00	14,29	$ 4.043.126,86	14,29	$ 4.043.126,86
02.01.26	PRE027	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	40,00	$ 656.687,00	$ 26.267.480,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
02.01.27	NP085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	GLB		$ 15.895.990,00	$ 0,00	1,00	$ 15.895.990,00	1,00	$ 15.895.990,00
-	02.02	PROTECCIONES								
02.02.01	PRO007	PROTECCIÓN CON CARTÓN, POLIETILENO Y CINTA DE ENMASCARAR	M	20,00	$ 128.404,00	$ 2.568.080,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
02.02.02	PRO008	PROTECCIÓN DE VENTANA EN VITRO BLOQUE	M2	18,09	$ 128.255,00	$ 2.320.132.95	20.16	$ 2.585.620.80	20.16	$ 2.585.620.80
02.02.03	PRO009	PROTECCION ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO, BARANDAS Y PASAMANOS	M2	46,80	$ 134.283,00	$ 6.284.444,40	46,80	$ 6.284.444,40	46,80	$ 6.284.444,40
02.02.04	PRO010	PROTECCIÓN PISOS EN GRANITO FUNDIDO CON LAMINA MDF O TRIPLEX	M2	50,10	$ 128.255,00	$ 6.425.575,50	-	$ 0,00	-	$ 0,00
-	02.03	APUNTALAMIENTOS								
02.03.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	3885,55	$ 14.301,00	$ 55.567.250,55	3.784,00	$ 54.114.984,00	3.784,00	$ 54.114.984,00
COMPONENTE	3	DESMONTES Y DEMOLICIONES				$ 659.116.621.40		$ 109.900.407.92		$ 109.900.407.92
		NP				$ 0.00		$ 3.940.202.70		$ 3.940.202.70
	03.01	DESMONTES Y RETIROS								
03.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	7,00	$ 21.515,00	$ 150.605,00	2,00	$ 43.030,00	2,00	$ 43.030,00
03.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	715,10	$ 56.731,00	$ 40.568.338,00	148,00	$ 8.396.188,00	148,00	$ 8.396.188,00
03.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÀLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÀMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	42,02	$ 37.545,00	$ 1.577.641,00	9,00	$ 337.905,00	9,00	$ 337.905,00
03.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	357,08	$ 12.859,00	$ 4.591.692,00	160,57	$ 2.064.769,63	160,57	$ 2.064.769,63
03.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	2299,98	$ 15.682,00	$ 36.068.286,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
03.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2	67,88	$ 22.090,00	$ 1.499.469,00	15,26	$ 337.093,40	15,26	$ 337.093,40
03.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	37,03	$ 79.211,00	$ 2.933.183.00	30.00	$ 2.376.330.00	30.00	$ 2.376.330.00
03.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	425,31	$ 54.326,00	$ 23.105.655.24	-	$ 0.00	-	$ 0.00
03.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2	39,23	$ 15.219,00	$ 597.041.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00
03.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	1111,74	$ 80.469,00	$ 89.460.606,00		$ 0,00		$ 0,00
03.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	33,79	$ 46.143,00	$ 1.559.172,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 553.716,00
03.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	5212,02	$ 21.961.00	$ 114.461.171.00	362.00	$ 7.949.882.00	362.00	$ 7.949.882.00
03.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M	324,04	$ 18.288,00	$ 5.926.044,00	55,00	$ 1.005.840,00	55,00	$ 1.005.840,00
03.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	6,50	$ 190.049,00	$ 1.235.319,00	2,00	$ 380.097,88	2,00	$ 380.097,88
03.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	85,00	$ 28.738,00	$ 2.442.730,00	13,00	$ 373.594,00	13,00	$ 373.594,00
03.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	1216,42	$ 55.689,00	$ 67.741.213.00		$ 0.00		$ 0.00
03.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	3,83	$ 17.834,00	$ 68.304,00	3,81	$ 67.944,78	3,81	$ 67.944,78
03.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11.550,00	$ 0,00	9,00	$ 103.950,00	9,00	$ 103.950,00
03.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.130,00	$ 0,00	93,00	$ 1.035.090,00	93,00	$ 1.035.090,00

		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR	
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL
-			$ 494.163.836.00		$ 494.163.836.43	$ 0.00		
COMPONENTE	1		$ 494.163.836.00		$ 494.163.836.43	$ 0.00		
-	01.01							
01.01.01	APR001	0.00	$ 182.510.312.00	3.708.73	$ 182.510.312.03	$ 0.00		$ 0.00
01.01.02	APR003	-	$ 45.237.312.00	2.707.20	$ 45.237.312.00	$ 0.00		$ 0.00
01.01.03	APR004	-	$ 9.531.235,00	1,00	$ 9.531.235,00	$ 0,00		$ 0,00
-	01.02							
01.01.04	BIM002	-	$ 256.884.977,00	0,30	$ 256.884.977,40	$ 0,00		$ 0,00
-	-	-	$ 948.574.694.17		$ 2.904.102.678.64	$ 18.839.690.67		$ 0.00
COMPONENTE	2	-	$ 43.835.87		$ 220.935.047.45	-$ 43.835.87		$ 0.00
		-	$ 0.00		$ 15.895.990.00	$ 0.00		
-	02.01							
02.01.01	PRE001	- 0,14	-$ 1.015,42	3.595,86	$ 26.080.772,58	$ 1.015,42		$ 0,00
02.01.02	PRE002	-	$ 0,00	115,19	$ 27.274.918,58	$ 0,00		
02.01.03	PRE003	0,27	$ 66.817,71	84,27	$ 20.854.549,71	-$ 66.817,71		$ 0,00
02.01.04	PRE004	-	$ 0,00	1,00	$ 590.725,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.05	PRE005	-	$ 0.00	5.00	$ 8.931.960.00	$ 0.00		$ 0.00
02.01.06	PRE006	-	$ 0,00	1,00	$ 612.031,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.07	PRE007	-	$ 0,00	1,00	$ 158.882,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.08	PRE008	-	$ 0,00	8,00	$ 6.866.984,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.09	PRE009	-	$ 0,00	1,00	$ 3.367.448,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.10	PRE010	-	$ 0.00	2.006.00	$ 10.264.702.00	$ 0.00		$ 0.00
02.01.11	PRE011	- 0,27	-$ 481,14	1.174,73	$ 2.093.368,86	$ 481,14		$ 0,00
02.01.12	PRE012	-	$ 0.00	110.00	$ 3.586.880.00	$ 0.00		$ 0.00
02.01.13	PRE013	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.14	PRE014	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.15	PRE015	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.16	PRE016	-	$ 0.00	60.16	$ 16.965.721.60	$ 0.00		$ 0.00
02.01.17	PRE017	-	$ 0,00	19,00	$ 2.588.921,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.18	PRE018	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.19	PRE019	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.20	PRE020	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.21	PRE021	-	$ 0,00	19,00	$ 472.074,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.22	PRE022	-	$ 0,00	607,68	$ 2.467.180,80	$ 0,00		$ 0,00
02.01.23	PRE024	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.24	PRE025	-	$ 0.00	1.705.99	$ 4.855.247.54	$ 0.00		$ 0.00
02.01.25	PRE026	-	$ 0,00	14,29	$ 4.043.126,86	$ 0,00		$ 0,00
02.01.26	PRE027	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
02.01.27	NP085	-	$ 0,00	1,00	$ 15.895.990,00	$ 0,00		$ 0,00
-	02.02							$ 0.00
02.02.01	PRO007	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
02.02.02	PRO008	-	$ 0.00	20.16	$ 2.585.620.80	$ 0.00		$ 0.00
02.02.03	PRO009	- 0,16	-$ 21.485,28	46,64	$ 6.262.959,12	$ 21.485,28		$ 0,00
02.02.04	PRO010	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
-	02.03							$ 0.00
02.03.01	APT001	-	$ 0,00	3.784,00	$ 54.114.984,00	$ 0,00		$ 0,00
COMPONENTE	3	-	$ 112.078.978.00		$ 112.078.977.13	-$ 2.178.569.21		$ 0.00
		-	$ 6.985.929.00		$ 6.985.928.40	-$ 3.045.725.70		$ 0.00
	03.01							$ 0.00
03.01.01	DYR004	- 1,00	$ 21.515,00	1,00	$ 21.515,00	$ 21.515,00		$ 0,00
03.01.02	DYR009	131,84	$ 15.875.603,00	279,84	$ 15.875.603,04	-$ 7.479.415,04		$ 0,00
03.01.03	DYR010	- 9,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 337.905,00		$ 0,00
03.01.04	DYR011	90,22	$ 3.224.909,00	250,79	$ 3.224.908,61	-$ 1.160.138,98		$ 0,00
03.01.05	DYR018	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
03.01.06	DYR019	- 11,53	$ 82.396,00	3,73	$ 82.395,70	$ 254.697,70		$ 0,00
03.01.07	DYR024	- 30.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 2.376.330.00		$ 0.00
03.01.08	DYR025	248.23	$ 13.485.343.00	248.23	$ 13.485.342.98	-$ 13.485.342.98		$ 0.00
03.01.09	DYR027	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00
03.01.10	DYR029	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
03.01.11	DYR030	- 8,64	$ 155.040,00	3,36	$ 155.040,48	$ 398.675,52		$ 0,00
03.01.12	DYR045	- 27.05	$ 7.355.837.00	334.95	$ 7.355.836.95	$ 594.045.05		$ 0.00
03.01.13	DYR050	- 55,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 1.005.840,00		$ 0,00
03.01.14	DYR051	- 2,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 380.097,88		$ 0,00
03.01.15	DYR052	- 13,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 373.594,00		$ 0,00
03.01.16	DYR055	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00
03.01.17	DYR056	- 3,81	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 67.944,78		$ 0,00
03.01.18	NP002	- 9,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 103.950,00		$ 0,00
03.01.19	NP003	84,18	$ 1.972.013,00	177,18	$ 1.972.013,40	-$ 936.923,40		$ 0,00

		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
-			$ 494.163.836.43	100.00%			$ 494.163.836.43	100.00%		$ 0.00	0.00%
COMPONENTE	1		$ 494.163.836.43	100.00%			$ 494.163.836.43	100.00%		$ 0.00	0.00%
-	01.01										
01.01.01	APR001	3.708.73	$ 182.510.312.03	100.00%		3.708.73	$ 182.510.312.03	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
01.01.02	APR003	2.707.20	$ 45.237.312.00	100.00%		2.707.20	$ 45.237.312.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
01.01.03	APR004	1,00	$ 9.531.235,00	100,00%		1,00	$ 9.531.235,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
-	01.02										
01.01.04	BIM002	0,30	$ 256.884.977,40	100,00%		0,30	$ 256.884.977,40	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
-	-		$ 1.349.433.128.83	46.47%			$ 1.349.433.128.83	46.47%	-	$ 1.554.669.553.00	53.53%
COMPONENTE	2		$ 220.935.047.45	100.00%		-	$ 220.935.047.45	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
			$ 15.895.990.00				$ 15.895.990.00			$ 0.00	100.00%
-	02.01										
02.01.01	PRE001	3.595,86	$ 26.080.772,58	100,00%		3.595,86	$ 26.080.772,58	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.02	PRE002	115,19	$ 27.274.918,58	100,00%		115,19	$ 27.274.918,58	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.03	PRE003	**84,27**	$ 20.854.549,71	100,00%		84,27	$ 20.854.549,71	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.04	PRE004	1,00	$ 590.725,00	100,00%		1,00	$ 590.725,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.05	PRE005	5.00	$ 8.931.960.00	100.00%		5.00	$ 8.931.960.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.06	PRE006	1,00	$ 612.031,00	100,00%		1,00	$ 612.031,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.07	PRE007	1,00	$ 158.882,00	100,00%		1,00	$ 158.882,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.08	PRE008	8,00	$ 6.866.984,00	100,00%		8,00	$ 6.866.984,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.09	PRE009	1,00	$ 3.367.448,00	100,00%		1,00	$ 3.367.448,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.10	PRE010	2.006.00	$ 10.264.702.00	100.00%		2.006.00	$ 10.264.702.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.11	PRE011	**1.174,73**	$ 2.093.368,86	100,00%		1.174,73	$ 2.093.368,86	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.12	PRE012	110.00	$ 3.586.880.00	100.00%		110.00	$ 3.586.880.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.13	PRE013	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
02.01.14	PRE014	-	$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
02.01.15	PRE015	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
02.01.16	PRE016	60.16	$ 16.965.721.60	100.00%		60.16	$ 16.965.721.60	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.17	PRE017	19,00	$ 2.588.921,00	100,00%		19,00	$ 2.588.921,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.18	PRE018	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
02.01.19	PRE019	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
02.01.20	PRE020	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
02.01.21	PRE021	19,00	$ 472.074,00	100,00%		19,00	$ 472.074,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.22	PRE022	607,68	$ 2.467.180,80	100,00%		607,68	$ 2.467.180,80	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.23	PRE024		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
02.01.24	PRE025	1.705.99	$ 4.855.247.54	100.00%		1.705.99	$ 4.855.247.54	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.25	PRE026	14,29	$ 4.043.126,86	100,00%		14,29	$ 4.043.126,86	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.01.26	PRE027		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
02.01.27	NP085	1,00	$ 15.895.990,00	100,00%		1,00	$ 15.895.990,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
-	02.02										
02.02.01	PRO007		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
02.02.02	PRO008	20.16	$ 2.585.620.80	100.00%		20.16	$ 2.585.620.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.02.03	PRO009	**46,64**	$ 6.262.959,12	100,00%		46,64	$ 6.262.959,12	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
02.02.04	PRO010	-	$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
-	02.03										
02.03.01	APT001	3.784,00	$ 54.114.984,00	100,00%		3.784,00	$ 54.114.984,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
COMPONENTE	3		$ 112.078.977.13	100.00%		-	$ 112.078.977.13	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
			$ 6.985.928.40				$ 6.985.928.40			$ 0.00	100.00%
	03.01										
03.01.01	DYR004	**1,00**	$ 21.515,00	100,00%		1,00	$ 21.515,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
03.01.02	DYR009	**279,84**	$ 15.875.603,04	100,00%		279,84	$ 15.875.603,04	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
03.01.03	DYR010	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.01.04	DYR011	**250,79**	$ 3.224.908,61	100,00%		250,79	$ 3.224.908,61	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
03.01.05	DYR018	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.01.06	DYR019	**3,73**	$ 82.395,70	100,00%		3,73	$ 82.395,70	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
03.01.07	DYR024	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.08	DYR025	**248.23**	$ 13.485.342.98	100.00%		248.23	$ 13.485.342.98	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.01.09	DYR027	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.10	DYR029	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.01.11	DYR030	**3,36**	$ 155.040,48	100,00%		3,36	$ 155.040,48	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
03.01.12	DYR045	**334.95**	$ 7.355.836.95	100.00%		334.95	$ 7.355.836.95	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.01.13	DYR050	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.01.14	DYR051	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.01.15	DYR052	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.01.16	DYR055		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.17	DYR056	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.01.18	NP002	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.01.19	NP003	**177,18**	$ 1.972.013,40	100,00%		177,18	$ 1.972.013,40	100,00%	-	$ 0,00	0,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Reser ☐ o Clasifi ☐			
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
03.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.410,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANNE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20.540,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16.320,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.270,00	$ 0,00	22,54	$ 231.485,80	22,54	$ 231.485,80	1,39	$ 217.211,00	21,15	$ 217.210,50	$ 14.275,30		$ 0,00	**21,15**	$ 217.210,50	100,00%		21,15	$ 217.210,50	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
03.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9.080,00	$ 0,00	35,98	$ 326.698,40	35,98	$ 326.698,40	89,84	$ 1.142.446,00	125,82	$ 1.142.445,60	-$ 815.747,20		$ 0,00	**125,82**	$ 1.142.445,60	100,00%		125,82	$ 1.142.445,60	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
	03.02	**DEMOLICIONES**															$ 0,00										
03.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	1020,90	$ 105.572,00	$ 107.778.454,80	40,00	$ 4.222.880,00	40,00	$ 4.222.880,00	13,35	$ 5.632.266,00	53,35	$ 5.632.266,20	-$ 1.409.386,20		$ 0,00	**53,35**	$ 5.632.266,20	100,00%		53,35	$ 5.632.266,20	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
03.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS, INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	1,51	$ 242.193,00	$ 365.711,43	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	29,58	$ 65.207,00	$ 1.928.823,06	9,97	$ 650.112,99	9,97	$ 650.112,99	9,97	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 650.112,99		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2	87,12	$ 15.780,00	$ 1.374.753,60	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	142,37	$ 254.070,00	$ 36.171.945,90	119,00	$ 30.234.330,00	119,00	$ 30.234.330,00	44,78	$ 41.611.585,00	163,78	$ 41.611.584,60	-$ 11.377.254,60		$ 0,00	**163,78**	$ 41.611.584,60	100,00%		163,78	$ 41.611.584,60	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
03.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	125,59	$ 279.702,00	$ 35.127.774,18	96,27	$ 26.926.911,54	96,27	$ 26.926.911,54	96,27	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 26.926.911,54		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	176,92	$ 100.709,00	$ 17.817.436,28	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	17,30	$ 208.033,00	$ 3.598.970,90	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
03.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PEGADO Y TIPO KING KONG	M2	554,04	$ 37.893,00	$ 20.994.237,72	187,00	$ 7.085.991,00	187,00	$ 7.085.991,00	7,64	$ 6.796.488,00	179,36	$ 6.796.488,48	$ 289.502,52		$ 0,00	**179,36**	$ 6.796.488,48	100,00%		179,36	$ 6.796.488,48	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
03.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DINTELES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	335,49	$ 55.321,00	$ 18.559.642,29	209,00	$ 11.562.089,00	209,00	$ 11.562.089,00	72,01	$ 7.578.424,00	136,99	$ 7.578.423,79	$ 3.983.665,21		$ 0,00	**136,99**	$ 7.578.423,79	100,00%		136,99	$ 7.578.423,79	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
03.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	769,40	$ 27.830,00	$ 21.412.402,00	50,00	$ 1.391.500,00	50,00	$ 1.391.500,00	67,63	$ 3.273.643,00	117,63	$ 3.273.642,90	-$ 1.882.142,90		$ 0,00	**117,63**	$ 3.273.642,90	100,00%		117,63	$ 3.273.642,90	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
03.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 158.800,00	$ 0,00	11,00	$ 1.746.800,00	11,00	$ 1.746.800,00	8,67	$ 3.123.596,00	19,67	$ 3.123.596,00	-$ 1.376.796,00		$ 0,00	**19,67**	$ 3.123.596,00	100,00%		19,67	$ 3.123.596,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
03.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.810,00	$ 0,00	45,90	$ 496.178,50	45,90	$ 496.178,50	3,19	$ 530.663,00	49,09	$ 530.662,90	-$ 34.484,40		$ 0,00	**49,09**	$ 530.662,90	100,00%		49,09	$ 530.662,90	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
COMPONENTE	**4**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 402.011.796,49**		**$ 112.598.180,20**		**$ 112.598.180,20**	-	**$ 71.176.710,00**		**$ 71.176.710,31**	**$ 41.421.469,89**		$ 0,00		**$ 71.176.710,31**	**100,00%**			**$ 71.176.710,31**	**100,00%**		**$ 0,00**	**0,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 17.991.439,20**		**$ 17.991.439,20**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 17.991.439,20				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 0,00**	100,00%
		EXCAVACIONES															$ 0,00										
04.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	284,72	$ 29.320,00	$ 8.347.990,40	435,00	$ 12.754.200,00	435,00	$ 12.754.200,00	124,10	$ 9.115.588,00	310,90	$ 9.115.588,00	$ 3.638.612,00		$ 0,00	**310,90**	$ 9.115.588,00	100,00%		310,90	$ 9.115.588,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
04.01.02	MT02	EXCAVACION MANUAL EN RECIBO COMPACTADO PARA CIMENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	1626,50	$ 32.072,00	$ 52.165.108,00	12,00	$ 384.864,00	12,00	$ 384.864,00	12,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 384.864,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
04.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECANICA HASTA 5 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3		$ 64.820,00	$ 0,00	277,56	$ 17.991.439,20	277,56	$ 17.991.439,20	277,56	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 17.991.439,20		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
04.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 348.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
		LLENOS															$ 0,00										
04.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	830,41	$ 55.332,00	$ 45.948.246,12	22,00	$ 1.217.304,00	22,00	$ 1.217.304,00	15,23	$ 2.060.010,00	37,23	$ 2.060.010,36	-$ 842.706,36		$ 0,00	**37,23**	$ 2.060.010,36	100,00%		37,23	$ 2.060.010,36	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
04.02.02	MT05	RELLENO EN RECIBO COMPACTADO	M3	355,89	$ 219.840,00	$ 78.238.857,60	32,00	$ 7.034.880,00	32,00	$ 7.034.880,00	1,62	$ 7.391.021,00	33,62	$ 7.391.020,80	-$ 356.140,80		$ 0,00	**33,62**	$ 7.391.020,80	100,00%		33,62	$ 7.391.020,80	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
04.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	34,65	$ 220.360,00	$ 7.635.474,00	79,40	$ 17.496.584,00	79,40	$ 17.496.584,00	26,43	$ 11.672.469,00	52,97	$ 11.672.469,20	$ 5.824.114,80		$ 0,00	**52,97**	$ 11.672.469,20	100,00%		52,97	$ 11.672.469,20	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
04.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA ASLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 4.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
		RETIROS															$ 0,00										
04.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	796,09	$ 41.149,00	$ 32.758.307,41	425,00	$ 17.488.325,00	425,00	$ 17.488.325,00	151,33	$ 11.261.247,00	273,67	$ 11.261.246,83	$ 6.227.078,17		$ 0,00	**273,67**	$ 11.261.246,83	100,00%		273,67	$ 11.261.246,83	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
04.03.02	MOVO01	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	1911,22	$ 92.568,00	$ 176.917.812,96	413,00	$ 38.230.584,00	413,00	$ 38.230.584,00	92,41	$ 29.676.375,00	320,59	$ 29.676.375,12	$ 8.554.208,88		$ 0,00	320,59	$ 29.676.375,12	100,00%		320,59	$ 29.676.375,12	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
COMPONENTE	**5**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 2.266.061.036,14**		**$ 615.757.027,72**		**$ 615.757.027,72**	-	**$ 542.822.171,00**		**$ 542.822.171,21**	**$ 72.934.856,56**		$ 0,00		**$ 542.822.171,21**	**100,00%**			**$ 542.822.171,21**	**100,00%**		**$ 0,00**	**0,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 31.193.400,00**		**$ 31.193.400,00**		**$ 15.719.298,00**		**$ 15.719.298,00**	$ 15.474.102,00				**$ 15.719.298,00**				**$ 15.719.298,00**			**$ 0,00**	100,00%
	05.01	**CIMENTACIÓN**															$ 0,00										
05.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	99,00	$ 37.382,00	$ 3.700.818,00	171,05	$ 6.394.191,10	171,05	$ 6.394.191,10	4,71	$ 6.218.122,00	166,34	$ 6.218.121,88	$ 176.069,22		$ 0,00	**166,34**	$ 6.218.121,88	100,00%		166,34	$ 6.218.121,88	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
05.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE, NO INCLUYE ACERO).	M3	29,70	$ 1.367.591,00	$ 40.617.452,70	32,00	$ 43.762.912,00	32,00	$ 43.762.912,00	9,14	$ 56.262.694,00	41,14	$ 56.262.693,74	-$ 12.499.781,74		$ 0,00	**41,14**	$ 56.262.693,74	100,00%		41,14	$ 56.262.693,74	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
05.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE, NO INCLUYE ACERO).	M3	74,97	$ 1.034.003,00	$ 77.519.204,91	32,61	$ 33.718.837,32	32,61	$ 33.718.837,32	1,15	$ 32.529.734,00	31,46	$ 32.529.734,38	$ 1.189.102,94		$ 0,00	**31,46**	$ 32.529.734,38	100,00%		31,46	$ 32.529.734,38	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
05.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	118,63	$ 379.123,00	$ 44.975.361,49	583,54	$ 221.233.435,42	583,54	$ 221.233.435,42	202,61	$ 144.419.324,00	380,93	$ 144.419.324,39	$ 76.814.111,03		$ 0,00	**380,93**	$ 144.419.324,39	100,00%		380,93	$ 144.419.324,39	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
05.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS.	M3	8,93	$ 1.567.208,00	$ 13.995.167,44	3,00	$ 4.701.624,00	3,00	$ 4.701.624,00	1,56	$ 7.146.468,00	4,56	$ 7.146.468,48	$ 2.444.844,48		$ 0,00	**4,56**	$ 7.146.468,48	100,00%		4,56	$ 7.146.468,48	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
05.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE, NO INCLUYE ACERO).	M3	3,97	$ 1.175.231,00	$ 4.668.017,53	3,74	$ 4.395.363,94	3,74	$ 4.395.363,94	0,98	$ 3.243.638,00	2,76	$ 3.243.637,56	$ 1.151.726,38		$ 0,00	**2,76**	$ 3.243.637,56	100,00%		2,76	$ 3.243.637,56	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
05.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1636,00	$ 14.725,00	$ 24.090.100,00	94,00	$ 1.384.150,00	94,00	$ 1.384.150,00	62,00	$ 2.297.100,00	156,00	$ 2.297.100,00	-$ 912.950,00		$ 0,00	**156,00**	$ 2.297.100,00	100,00%		156,00	$ 2.297.100,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
05.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	193,00	$ 18.308,00	$ 3.533.444,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
	05.02	**COLUMNAS**															$ 0,00										
05.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	3,50	$ 1.496.057,00	$ 5.236.199,50	1,62	$ 2.423.614,38	1,62	$ 2.423.614,38	1,62	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 2.423.614,38		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
05.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	263,87	$ 2.159.345,00	$ 569.786.365,15	36,00	$ 77.736.420,00	36,00	$ 77.736.420,00	15,49	$ 111.184.674,00	51,49	$ 111.184.674,05	-$ 33.448.254,05		$ 0,00	**51,49**	$ 111.184.674,05	100,00%		51,49	$ 111.184.674,05	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
05.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3	12,80	$ 1.613.833,00	$ 20.657.062,40	1,00	$ 1.613.832,60	1,00	$ 1.613.832,60	1,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 1.613.832,60		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
05.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1520,00	$ 14.725,00	$ 22.382.000,00	535,00	$ 7.877.875,00	535,00	$ 7.877.875,00	363,00	$ 2.532.700,00	172,00	$ 2.532.700,00	$ 5.345.175,00		$ 0,00	172,00	$ 2.532.700,00	100,00%		172,00	$ 2.532.700,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
05.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	172,00	$ 26.021,00	$ 4.475.612,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
	05.03	**VIGAS PLACAS Y ESCALERA**															$ 0,00										
05.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	181,32	$ 1.524.380,00	$ 276.400.581,60		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
05.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAYOR0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	119,66	$ 1.457.810,00	$ 174.441.544,60	41,00	$ 59.770.210,00	41,00	$ 59.770.210,00	41,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 59.770.210,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
05.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS	M3	8,03	$ 1.147.781,00	$ 9.216.681,43	5,00	$ 5.738.905,01	5,00	$ 5.738.905,01	1,68	$ 3.810.633,00	3,32	$ 3.810.632,92	$ 1.928.272,09		$ 0,00	**3,32**	$ 3.810.632,92	100,00%		3,32	$ 3.810.632,92	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
	05.04	**TANQUE**															$ 0,00										
05.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	44,35	$ 1.830.568,00	$ 81.185.690,80	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
05.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	42,10	$ 2.199.510,00	$ 92.599.371,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
	5.05	**ACERO DE REFUERZO**															$ 0,00										
05.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	87411,43	$ 9.113,00	$ 796.580.361,59	12.489,00	$ 113.812.257,00	12.489,00	$ 113.812.257,00	4.789,37	$ 157.457.786,00	17.278,37	$ 157.457.785,81	-$ 43.645.528,81		$ 0,00	**17.278,37**	$ 157.457.785,81	100,00%		17.278,37	$ 157.457.785,81	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
05.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA (L 15X15 D=6 MM) - 7 MM	KG		$ 9.800,00	$ 0,00	3183,00	$ 31.193.400,00	3.183,00	$ 31.193.400,00	1.578,99	$ 15.719.298,00	1.604,01	$ 15.719.298,00	$ 15.474.102,00		$ 0,00	**1.604,01**	$ 15.719.298,00	100,00%		1.604,01	$ 15.719.298,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
COMPONENTE	**6**	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 174.788.284,00**		**$ 231.711.098,95**		**$ 115.526.819,75**	-	**$ 0,00**		**$ 209.385.896,26**	-$ 93.859.076,50		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**			**$ 209.385.896,00**	**100,00%**		**$ 0,00**	**100,00%**

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi☐ Reser☐o Clasifi☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
06.01		**ESTRUCTURA METÁLICA**															$ 0,00										
06.01.01	ESM001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	6456,90	$ 27.070,00	$ 174.788.284,00	8559,70	$ 231.711.098,95	4267,71	$ 115.526.819,76	4.267,71	$ 0,00	7734,98	$ 209.385.896,26	-$ 93.859.076,50		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	7.734,98	$ 209.385.896,00	100,00%
COMPONENTE	**7**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 197.982.267,21**		**$ 79.800.906,44**		**$ 79.800.906,44**	-	**$ 0,00**		**$ 79.800.906,44**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 79.800.906,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 44.924.127,40**		**$ 44.924.127,40**	-	**$ 0,00**		**$ 44.924.127,40**	$ 0,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 44.924.127,00**	100,00%
07.01		**MAMPOSTERÍA**															$ 0,00										
07.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M	332,65	$ 65.845,00	$ 21.903.339,25	74,24	$ 4.888.330,55	74,24	$ 4.888.330,55	74,24	$ 0,00	74,24	$ 4.888.330,55	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	74,24	$ 4.888.331,00	100,00%
07.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 187.690,00	$ 0,00	26,00	$ 4.879.940,00	26,00	$ 4.879.940,00	26,00	$ 0,00	26,00	$ 4.879.940,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	26,00	$ 4.879.940,00	100,00%
07.02		**MAMPOSTERÍA**															$ 0,00										
07.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2	55,14	$ 56.734,00	$ 3.128.312,76		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
07.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M	305,00	$ 131.762,00	$ 40.187.410,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
07.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M	130,00	$ 68.752,00	$ 8.937.760,00	53,00	$ 3.643.856,00	53,00	$ 3.643.856,00	53,00	$ 0,00	53,00	$ 3.643.856,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	53,00	$ 3.643.856,00	100,00%
07.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 41.680,00	$ 0,00	89,42	$ 3.727.026,60	89,42	$ 3.727.026,60	89,42	$ 0,00	89,42	$ 3.727.026,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	89,42	$ 3.727.027,00	100,00%
07.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 233.840,00	$ 0,00	47,00	$ 10.990.480,00	47,00	$ 10.990.480,00	47,00	$ 0,00	47,00	$ 10.990.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	47,00	$ 10.990.480,00	100,00%
07.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120.020,00	$ 0,00	97,50	$ 11.701.950,00	97,50	$ 11.701.950,00	97,50	$ 0,00	97,50	$ 11.701.950,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	97,50	$ 11.701.950,00	100,00%
07.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63.200,00	$ 0,00	26,66	$ 1.684.912,00	26,66	$ 1.684.912,00	26,66	$ 0,00	26,66	$ 1.684.912,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	26,66	$ 1.684.912,00	100,00%
07.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71.580,00	$ 0,00	24,24	$ 1.735.099,20	24,24	$ 1.735.099,20	24,24	$ 0,00	24,24	$ 1.735.099,20	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	24,24	$ 1.735.099,00	100,00%
07.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72.360,00	$ 0,00	96,04	$ 6.949.456,40	96,04	$ 6.949.456,40	96,04	$ 0,00	96,04	$ 6.949.456,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	96,04	$ 6.949.456,00	100,00%
07.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119.280,00	$ 0,00	10,84	$ 1.292.995,20	10,84	$ 1.292.995,20	10,84	$ 0,00	10,84	$ 1.292.995,20	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,84	$ 1.292.995,00	100,00%
07.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**															$ 0,00										
07.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2	785,52	$ 157.635,00	$ 123.825.445,20	56,74	$ 8.944.841,19	56,74	$ 8.944.841,19	56,74	$ 0,00	56,74	$ 8.944.841,19	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	56,74	$ 8.944.841,00	100,00%
28.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157.635,00	$ 0,00	54,69	$ 8.621.058,15	54,69	$ 8.621.058,15	54,69	$ 0,00	54,69	$ 8.621.058,15	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	54,69	$ 8.621.058,00	100,00%
49.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157.635,00	$ 0,00	55,69	$ 8.778.693,15	55,69	$ 8.778.693,15	55,69	$ 0,00	55,69	$ 8.778.693,15	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	55,69	$ 8.778.693,00	100,00%
07.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 19.390,00	$ 0,00	101,20	$ 1.962.268,00	101,20	$ 1.962.268,00	101,20	$ 0,00	101,20	$ 1.962.268,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	101,20	$ 1.962.268,00	100,00%
COMPONENTE	**8**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 584.436.819,40**		**$ 116.230.359,55**		**$ 107.529.079,30**	-	**-$ 107.529.079,30**		**$ 107.529.079,30**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 107.529.080,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 78.697.338,25**		**$ 69.996.058,00**	-	**-$ 69.996.058,00**		**$ 69.996.058,00**	$ 0,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 69.996.058,00**	100,00%
08.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**															$ 0,00										
08.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2	293,69	$ 37.052,00	$ 10.881.764,83	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
08.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M	42,12	$ 68.245,00	$ 2.874.479,40	4,70	$ 320.748,50	4,70	$ 320.748,50	4,70	-$ 320.748,50	4,70	$ 320.748,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,70	$ 320.749,00	100,00%
08.02		**PUERTAS METÁLICAS**															$ 0,00										
08.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2	39,24	$ 753.900,00	$ 29.583.789,90	1,60	$ 1.206.240,00	1,60	$ 1.206.240,00	1,60	-$ 1.206.240,00	1,60	$ 1.206.240,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,60	$ 1.206.240,00	100,00%
08.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR	M2	62,55	$ 1.073.826,00	$ 67.164.165,29	8,00	$ 8.590.608,00	8,00	$ 8.590.608,00	8,00	-$ 8.590.608,00	8,00	$ 8.590.608,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 8.590.608,00	100,00%
08.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZOCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND	3,00	$ 5.462.316,00	$ 16.386.948,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
08.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE, P18 P19-5,51 X 3.54	UND	7,00	$ 4.224.176,00	$ 29.569.232,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
08.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO, PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE ARRASTRA, ANTIPÁNICO	M2	11,20	$ 152.237,00	$ 1.704.689,03	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
08.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2	12,21	$ 717.543,00	$ 8.758.186,35	3,00	$ 2.152.626,00	3,00	$ 2.152.626,00	3,00	-$ 2.152.626,00	3,00	$ 2.152.626,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 2.152.626,00	100,00%
08.03		**VENTANAS METÁLICAS**															$ 0,00										
08.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA, CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2	193,99	$ 1.539.060,00	$ 298.561.633,78	3,60	$ 5.540.616,00	3,60	$ 5.540.616,00	3,60	-$ 5.540.616,00	3,60	$ 5.540.616,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,60	$ 5.540.616,00	100,00%
08.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO, VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2	127,54	$ 818.213,00	$ 104.357.749,77	20,94	$ 17.133.377,22	20,94	$ 17.133.377,22	20,94	-$ 17.133.377,22	20,94	$ 17.133.377,22	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,94	$ 17.133.377,00	100,00%
08.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2	2,85	$ 1.411.153,00	$ 4.021.786,05	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
08.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425.380,00	$ 0,00	42,90	$ 18.248.802,00	42,90	$ 18.248.802,00	42,90	-$ 18.248.802,00	42,90	$ 18.248.802,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	42,90	$ 18.248.802,00	100,00%
08.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740.850,00	$ 0,00	12,74	$ 9.442.130,25	1,00	$ 740.850,00	1,00	-$ 740.850,00	1,00	$ 740.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 740.850,00	100,00%
08.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGUN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635.620,00	$ 0,00	50,00	$ 31.781.000,00	50,00	$ 31.781.000,00	50,00	-$ 31.781.000,00	50,00	$ 31.781.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 31.781.000,00	100,00%
08.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA	M2		$ 485.270,00	$ 0,00	27,00	$ 13.102.290,00	27,00	$ 13.102.290,00	27,00	-$ 13.102.290,00	27,00	$ 13.102.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	27,00	$ 13.102.290,00	100,00%
08.04		**BARANDAS Y OTROS**															$ 0,00										
08.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO QUE LA ESCALERA	M	46,44	$ 145.890,00	$ 6.775.131,60	13,00	$ 1.896.570,00	13,00	$ 1.896.570,00	13,00	-$ 1.896.570,00	13,00	$ 1.896.570,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,00	$ 1.896.570,00	100,00%
08.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND	1,00	$ 651.181,00	$ 651.181,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
08.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4". INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510.880,00	$ 0,00	11,00	$ 5.619.680,00	11,00	$ 5.619.680,00	11,00	-$ 5.619.680,00	11,00	$ 5.619.680,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,00	$ 5.619.680,00	100,00%
08.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269.240,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
08.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**															$ 0,00										
08.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, IMNUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2	8,73	$ 63.529,00	$ 554.697,11	1,52	$ 96.562,88	1,52	$ 96.562,88	1,52	-$ 96.562,88	1,52	$ 96.562,88	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,52	$ 96.563,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi☐ Rese☐o Clasifi☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
08.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**															$ 0,00										
08.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2	18,21	$ 20.600,00	$ 375.126,00	2,61	$ 53.766,00	2,61	$ 53.766,00	2,61	-$ 53.766,00	2,61	$ 53.766,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,61	$ 53.766,00	100,00%
08.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2	44,10	$ 17.633,00	$ 777.615,30	2,70	$ 47.609,70	2,70	$ 47.609,70	2,70	-$ 47.609,70	2,70	$ 47.609,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,70	$ 47.610,00	100,00%
08.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36.640,00	$ 0,00	13,74	$ 503.436,00	13,74	$ 503.436,00	13,74	-$ 503.436,00	13,74	$ 503.436,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,74	$ 503.436,00	100,00%
08.07		**PUERTAS EN MADERA**															$ 0,00										
08.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FORMICA BLANCO	UND	4,00	$ 312.847,00	$ 1.251.388,00	1,58	$ 494.297,00	1,58	$ 494.297,00	1,58	-$ 494.297,00	1,58	$ 494.297,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,58	$ 494.297,00	100,00%
COMPONENTE	**9**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 707.160.637,00**		**$ 78.933.504,29**		**$ 72.438.144,40**	-	**-$ 72.438.144,40**		**$ 72.438.144,40**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 72.438.145,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 16.137.977,85**		**$ 16.137.977,85**	-	**-$ 16.137.977,85**		**$ 16.137.977,85**	$ 0,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 16.137.973,00**	100,00%
09.01		**INSTALACIÓN PISOS**															$ 0,00										
09.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2	50,10	$ 58.728,00	$ 2.942.273,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
09.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2	46,80	$ 60.817,00	$ 2.846.236,00	6,72	$ 408.687,60	6,72	$ 408.687,60	6,72	-$ 408.687,60	6,72	$ 408.687,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6,72	$ 408.688,00	100,00%
09.02		**PISOS**															$ 0,00										
09.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2	97,01	$ 69.940,00	$ 6.784.879,00	15,48	$ 1.082.668,80		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
09.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2	250,98	$ 69.940,00	$ 17.553.541,00	31,16	$ 2.179.192,92		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
09.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2	275,21	$ 111.172,00	$ 30.595.646,00	18,41	$ 2.047.010,52		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
09.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M	4,92	$ 31.359,00	$ 154.286,00	0,78	$ 24.462,90	0,78	$ 24.462,90	0,78	-$ 24.462,90	0,78	$ 24.462,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	0,78	$ 24.463,00	100,00%
09.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM, PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA EN PISO A PISO.	M2	157,35	$ 41.651,00	$ 6.553.785,00	18,41	$ 766.794,20	18,41	$ 766.794,20	18,41	-$ 766.794,20	18,41	$ 766.794,20	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,41	$ 766.794,00	100,00%
09.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2	16,75	$ 348.005,00	$ 5.829.084,00	3,41	$ 1.186.487,65		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
09.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2	2173,15	$ 186.012,00	$ 404.231.978,00	252,18	$ 46.908.693,25	252,18	$ 46.908.693,25	252,18	-$ 46.908.693,25	252,18	$ 46.908.693,25	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	252,18	$ 46.908.693,00	100,00%
09.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.00CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2	2173,15	$ 82.067,00	$ 178.343.901,00	45,89	$ 3.766.220,50	45,89	$ 3.766.220,50	45,89	-$ 3.766.220,50	45,89	$ 3.766.220,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,89	$ 3.766.221,00	100,00%
09.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2	10,47	$ 27.951,00	$ 292.647,00	5,71	$ 159.600,21	5,71	$ 159.600,21	5,71	-$ 159.600,21	5,71	$ 159.600,21	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,71	$ 159.600,00	100,00%
09.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M	32,44	$ 57.450,00	$ 1.863.678,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
09.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM	M	1238,59	$ 31.062,00	$ 38.473.083,00	137,49	$ 4.270.712,94	137,49	$ 4.270.712,94	137,49	-$ 4.270.712,94	137,49	$ 4.270.712,94	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	137,49	$ 4.270.713,00	100,00%
09.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2	86,94	$ 123.023,00	$ 10.695.620,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
09.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36.630,00	$ 0,00	233,76	$ 8.562.627,60	233,76	$ 8.562.627,60	233,76	-$ 8.562.627,60	233,76	$ 8.562.627,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,76	$ 8.562.628,00	100,00%
09.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88.590,00	$ 0,00	17,74	$ 1.571.586,00	17,74	$ 1.571.586,00	17,74	-$ 1.571.586,00	17,74	$ 1.571.586,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	17,74	$ 1.571.586,00	100,00%
09.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8.330,00	$ 0,00	25,74	$ 214.414,80	25,74	$ 214.414,80	25,74	-$ 214.414,80	25,74	$ 214.414,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,74	$ 214.415,00	100,00%
09.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39.680,00	$ 0,00	102,37	$ 4.062.039,20	102,37	$ 4.062.039,20	102,37	-$ 4.062.039,20	102,37	$ 4.062.039,20	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	102,37	$ 4.062.039,00	100,00%
09.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35.800,00	$ 0,00	31,00	$ 1.109.800,00	31,00	$ 1.109.800,00	31,00	-$ 1.109.800,00	31,00	$ 1.109.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	31,00	$ 1.109.800,00	100,00%
09.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIETANO PARA JUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13.560,00	$ 0,00	45,17	$ 612.505,20	45,17	$ 612.505,20	45,17	-$ 612.505,20	45,17	$ 612.505,20	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,17	$ 612.505,00	100,00%
COMPONENTE	**10**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 670.588.217,00**		**$ 62.067.287,93**		**$ 62.067.287,93**	-	**$ 0,00**		**$ 62.067.287,93**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 62.067.288,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 11.426.474,00**		**$ 11.426.474,00**	-	**$ 0,00**		**$ 11.426.474,00**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 11.426.474,00**	100,00%
10.01		**INSTALACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**															$ 0,00										
10.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO)	M2	451,69	$ 138.862,00	$ 62.722.577,00	303,29	$ 42.115.734,42	303,29	$ 42.115.734,42	303,29	$ 0,00	303,29	$ 42.115.734,42	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	303,29	$ 42.115.734,00	100,00%
10.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	2201,63	$ 276.098,00	$ 607.865.640,00	30,88	$ 8.525.079,51	30,88	$ 8.525.079,51	30,88	$ 0,00	30,88	$ 8.525.079,51	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,88	$ 8.525.080,00	100,00%
10.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 101.550,00	$ 0,00	78,00	$ 7.920.900,00	78,00	$ 7.920.900,00	78,00	$ 0,00	78,00	$ 7.920.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	78,00	$ 7.920.900,00	100,00%
10.01.04	NP019	CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 83.100,00	$ 0,00	3,58	$ 297.498,00	3,58	$ 297.498,00	3,58	$ 0,00	3,58	$ 297.498,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,58	$ 297.498,00	100,00%
10.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCOTILLA DE INSPECCION EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139.570,00	$ 0,00	12,48	$ 1.741.836,00	12,48	$ 1.741.836,00	12,48	$ 0,00	12,48	$ 1.741.836,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	12,48	$ 1.741.836,00	100,00%
10.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16.000,00	$ 0,00	91,64	$ 1.466.240,00	91,64	$ 1.466.240,00	91,64	$ 0,00	91,64	$ 1.466.240,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	91,64	$ 1.466.240,00	100,00%
COMPONENTE	**11**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 572.509.669,76**		**$ 44.960.245,49**		**$ 44.960.245,49**	-	**$ 0,00**		**$ 44.960.245,49**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 44.960.247,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 9.147.207,88**		**$ 9.147.207,88**	-	**$ 0,00**		**$ 9.147.207,88**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 9.147.208,00**	100,00%
11.01		**PAÑETE**															$ 0,00										
11.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	3661,75	$ 28.388,00	$ 103.949.759,00	503,70	$ 14.299.036,08	503,70	$ 14.299.036,08	503,70	$ 0,00	503,70	$ 14.299.036,08	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	503,70	$ 14.299.036,00	100,00%
11.01.02	PN02	RESTITUCION DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPRAIBLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2	3820,46	$ 49.099,00	$ 187.580.765,54	196,50	$ 9.647.948,55	196,50	$ 9.647.948,55	196,50	$ 0,00	196,50	$ 9.647.948,55	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,50	$ 9.647.949,00	100,00%
11.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRILICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (ESPOXILUX) (MARCA)	M2	3021,62	$ 68.313,00	$ 206.415.927,06	30,31	$ 2.070.839,68	30,31	$ 2.070.839,68	30,31	$ 0,00	30,31	$ 2.070.839,68	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,31	$ 2.070.840,00	100,00%
11.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17.580,00	$ 0,00	168,62	$ 2.964.339,60	168,62	$ 2.964.339,60	168,62	$ 0,00	168,62	$ 2.964.339,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	168,62	$ 2.964.340,00	100,00%
11.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19.770,00	$ 0,00	9,15	$ 180.895,50	9,15	$ 180.895,50	9,15	$ 0,00	9,15	$ 180.895,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,15	$ 180.896,00	100,00%
11.02		**ESTUCO Y PINTURA**															$ 0,00										
11.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2	3727,09	$ 17.666,00	$ 65.842.771,94	196,50	$ 3.471.365,70	196,50	$ 3.471.365,70	196,50	$ 0,00	196,50	$ 3.471.365,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,50	$ 3.471.366,00	100,00%
11.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2	316,19	$ 20.538,00	$ 6.493.910,22	233,61	$ 4.797.841,10	233,61	$ 4.797.841,10	233,61	$ 0,00	233,61	$ 4.797.841,10	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,61	$ 4.797.841,00	100,00%
11.02.03	PN09	PINTURA EPOXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2	135,50	$ 16.432,00	$ 2.226.536,00	92,87	$ 1.526.006,50	92,87	$ 1.526.006,50	92,87	$ 0,00	92,87	$ 1.526.006,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	92,87	$ 1.526.007,00	100,00%
11.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12.060,00	$ 0,00	492,43	$ 5.938.744,38	492,43	$ 5.938.744,38	492,43	$ 0,00	492,43	$ 5.938.744,38	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	492,43	$ 5.938.744,00	100,00%
11.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7.010,00	$ 0,00	9,02	$ 63.228,40	9,02	$ 63.228,40	9,02	$ 0,00	9,02	$ 63.228,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,02	$ 63.228,00	100,00%
COMPONENTE	**12**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 1.383.169.599,86**		**$ 600.985.077,62**		**$ 233.717.813,62**	-	**$ 0,00**		**$ 233.717.813,62**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 233.717.814,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 366.760.186,71**		**$ 29.166.786,71**	-	**$ 0,00**		**$ 29.166.786,71**	$ 0,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 29.166.787,00**	100,00%
12.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**															$ 0,00										
12.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M	405,00	$ 28.785,00	$ 11.657.925,00	48,32	$ 1.390.890,00	48,32	$ 1.390.890,00	48,32	$ 0,00	48,32	$ 1.390.890,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	48,32	$ 1.390.890,00	100,00%
12.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M	15,00	$ 31.642,00	$ 474.630,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
12.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +1/2T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M	70,00	$ 55.408,00	$ 3.878.560,00	11,58	$ 641.622,00	11,58	$ 641.622,00	11,58	$ 0,00	11,58	$ 641.622,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,58	$ 641.622,00	100,00%
12.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +1/2T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	337,00	$ 86.846,00	$ 29.267.102,00	50,00	$ 4.342.300,00	50,00	$ 4.342.300,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 4.342.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 4.342.300,00	100,00%
12.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +3/4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	502,00	$ 181.185,00	$ 90.954.870,00	88,48	$ 16.031.247,00	88,48	$ 16.031.247,00	88,48	$ 0,00	88,48	$ 16.031.247,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	88,48	$ 16.031.247,00	100,00%
12.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X40 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	550,00	$ 562.447,00	$ 309.345.850,00	1,00	$ 562.447,00	1,00	$ 562.447,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 562.447,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 562.447,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
12.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	35,00	$ 869.022,00	$ 30.415.770,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M	180,00	$ 149.372,00	$ 26.886.960,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	35,00	$ 330.069,00	$ 11.552.415,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M	50,00	$ 1.936.215,00	$ 96.810.750,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.02		**TABLEROS**															$ 0,00										
12.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	1,00	$ 681.024,00	$ 681.024,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	18,00	$ 754.034,00	$ 13.572.612,00	2,00	$ 1.508.068,00	2,00	$ 1.508.068,00	- 2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.508.068,00	100,00%
12.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND	2,00	$ 512.832,00	$ 1.025.664,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	11,00	$ 411.385,00	$ 4.525.235,00	1,00	$ 411.385,00	1,00	$ 411.385,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 411.385,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 411.385,00	100,00%
12.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X60 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	13,00	$ 430.281,00	$ 5.593.653,00	1,00	$ 430.281,00	1,00	$ 430.281,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 430.281,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 430.281,00	100,00%
12.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	1,00	$ 616.833,00	$ 616.833,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X70 A HASTA 1 X60A	UND	68,00	$ 29.545,00	$ 2.009.060,00	19,48	$ 575.536,00	19,48	$ 575.536,00	- 19,48	$ 0,00	19,48	$ 575.536,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	19,48	$ 575.536,00	100,00%
12.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X60A	UND	1,00	$ 62.109,00	$ 62.109,00	4,00	$ 248.436,00	4,00	$ 248.436,00	- 4,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 248.436,00	100,00%
12.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X60A	UND	4,00	$ 256.402,00	$ 1.025.608,00	1,00	$ 256.402,00	1,00	$ 256.402,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 256.402,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 256.402,00	100,00%
12.03		**SALIDAS**															$ 0,00										
12.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND	717,00	$ 166.209,00	$ 119.171.853,00	106,16	$ 17.644.749,00	106,16	$ 17.644.749,00	- 106,16	$ 0,00	106,16	$ 17.644.749,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	106,16	$ 17.644.749,00	100,00%
12.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	4,00	$ 230.088,00	$ 920.352,00	1,00	$ 230.088,00	1,00	$ 230.088,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 230.088,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 230.088,00	100,00%
12.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	4,00	$ 196.802,00	$ 787.208,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND	80,00	$ 131.561,00	$ 10.524.880,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND	4,00	$ 12.916,00	$ 51.664,00	35,16	$ 454.128,00	35,16	$ 454.128,00	- 35,16	$ 0,00	35,16	$ 454.128,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	35,16	$ 454.128,00	100,00%
12.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X12 AWG LHSF PARA CANALETA	M	140,00	$ 13.617,00	$ 1.906.380,00	825,00	$ 11.234.025,00	825,00	$ 11.234.025,00	- 825,00	$ 0,00	825,00	$ 11.234.025,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	825,00	$ 11.234.025,00	100,00%
12.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	27,00	$ 20.379,00	$ 550.233,00	101,00	$ 2.058.279,00	101,00	$ 2.058.279,00	- 101,00	$ 0,00	101,00	$ 2.058.279,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	101,00	$ 2.058.279,00	100,00%
12.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	2,00	$ 24.406,00	$ 48.812,00	3,00	$ 73.218,00	3,00	$ 73.218,00	- 3,00	$ 0,00	3,00	$ 73.218,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 73.218,00	100,00%
12.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO LA TEMPORIZADO	UND	16,00	$ 26.015,00	$ 416.240,00	51,00	$ 1.326.765,00	51,00	$ 1.326.765,00	- 51,00	$ 0,00	51,00	$ 1.326.765,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	51,00	$ 1.326.765,00	100,00%
12.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND	2,00	$ 3.008.553,00	$ 6.017.106,00	1,00	$ 3.008.553,00	1,00	$ 3.008.553,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 3.008.553,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 3.008.553,00	100,00%
12.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND	2,00	$ 1.758.928,00	$ 3.517.856,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND	1,00	$ 1.029.367,00	$ 1.029.367,00	1,00	$ 1.029.367,00	1,00	$ 1.029.367,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 1.029.367,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.029.367,00	100,00%
12.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN EMT	M	240,00	$ 57.694,00	$ 13.846.560,00	76,00	$ 4.384.744,00	76,00	$ 4.384.744,00	- 76,00	$ 0,00	76,00	$ 4.384.744,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	76,00	$ 4.384.744,00	100,00%
12.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3/4"	M	50,00	$ 32.806,00	$ 1.640.300,00	85,00	$ 2.788.510,00	85,00	$ 2.788.510,00	- 85,00	$ 0,00	85,00	$ 2.788.510,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	85,00	$ 2.788.510,00	100,00%
12.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 2"PVC	M	60,00	$ 15.052,00	$ 903.120,00	12,00	$ 180.624,00	12,00	$ 180.624,00	- 12,00	$ 0,00	12,00	$ 180.624,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	12,00	$ 180.624,00	100,00%
12.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**															$ 0,00										
12.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M	156,00	$ 144.773,00	$ 22.584.588,00	93,32	$ 13.509.926,81	93,32	$ 13.509.926,81	- 93,32	$ 0,00	93,32	$ 13.509.926,81	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	93,32	$ 13.509.927,00	100,00%
12.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND	65,00	$ 17.737,00	$ 1.152.905,00	43,00	$ 762.691,00	43,00	$ 762.691,00	- 43,00	$ 0,00	43,00	$ 762.691,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	43,00	$ 762.691,00	100,00%
12.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M	225,00	$ 125.931,00	$ 28.334.475,00	293,00	$ 36.897.783,00	293,00	$ 36.897.783,00	- 293,00	$ 0,00	293,00	$ 36.897.783,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	293,00	$ 36.897.783,00	100,00%
12.05		**ILUMINACIÓN**															$ 0,00										
12.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND	36,00	$ 77.391,00	$ 2.786.076,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND	172,00	$ 135.312,00	$ 23.273.664,00	192,00	$ 25.979.904,00	192,00	$ 25.979.904,00	- 192,00	$ 0,00	192,00	$ 25.979.904,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	192,00	$ 25.979.904,00	100,00%
12.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND	8,00	$ 333.295,00	$ 2.666.360,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND	215,00	$ 423.438,00	$ 91.039.170,00	10,00	$ 4.234.380,00	10,00	$ 4.234.380,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 4.234.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 4.234.380,00	100,00%
12.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W. 120V	UND	40,00	$ 214.041,00	$ 8.561.640,00	22,00	$ 4.708.902,00	22,00	$ 4.708.902,00	- 22,00	$ 0,00	22,00	$ 4.708.902,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	22,00	$ 4.708.902,00	100,00%
12.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W. 120V	UND	84,00	$ 393.953,00	$ 33.092.052,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W. 120V	UND	9,00	$ 275.244,00	$ 2.477.196,00	21,00	$ 5.780.124,00	21,00	$ 5.780.124,00	- 21,00	$ 0,00	21,00	$ 5.780.124,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	21,00	$ 5.780.124,00	100,00%
12.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 117CM 120W. 120V	UND	4,00	$ 998.563,00	$ 3.994.252,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W. 120V	UND	12,00	$ 203.376,00	$ 2.440.512,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W. 120V	UND	27,00	$ 298.565,00	$ 8.061.255,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W. 120V	UND	67,00	$ 177.456,00	$ 11.889.552,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W. 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND	43,00	$ 321.657,00	$ 13.831.251,00	5,00	$ 1.608.285,00	5,00	$ 1.608.285,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.608.285,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.608.285,00	100,00%
12.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**															$ 0,00										
12.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4 M CU PARA PUESTA A TIERRA	UND	3,00	$ 295.824,00	$ 887.472,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	150,00	$ 91.406,00	$ 13.710.900,00	10,00	$ 914.060,00	10,00	$ 914.060,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 914.060,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 914.060,00	100,00%
12.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTERMICA	UND	5,00	$ 55.451,00	$ 277.255,00	1,00	$ 55.451,00	1,00	$ 55.451,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 55.451,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 55.451,00	100,00%
12.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	1,00	$ 193.105,00	$ 193.105,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND	3,00	$ 610.362,00	$ 1.831.086,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M	80,00	$ 18.659,00	$ 1.492.720,00	20,00	$ 373.180,00	20,00	$ 373.180,00	- 20,00	$ 0,00	20,00	$ 373.180,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 373.180,00	100,00%
12.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M	80,00	$ 84.949,00	$ 6.795.920,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.07		**EQUIPOS**															$ 0,00										
12.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DISTRIBUCION BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1,00	$ 24.670.290,00	$ 24.670.290,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1,00	$ 9.502.081,00	$ 9.502.081,00	2,00	$ 19.004.162,00	2,00	$ 19.004.162,00	- 2,00	$ 0,00	2,00	$ 19.004.162,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 19.004.162,00	100,00%
12.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA MEDIDA AE 319	UND	1,00	$ 9.955.257,00	$ 9.955.257,00	2,00	$ 19.910.514,00	2,00	$ 19.910.514,00	- 2,00	$ 0,00	2,00	$ 19.910.514,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 19.910.514,00	100,00%
12.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND	1,00	$ 184.711.728,00	$ 184.711.728,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AT 208 DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1,00	$ 4.027.241,00	$ 4.027.241,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1,00	$ 17.836.932,00	$ 17.836.932,00	1,00	$ 17.836.932,00		$ 0,00	- 1,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1,00	$ 17.836.932,00	$ 17.836.932,00	1,00	$ 17.836.932,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA 6 KVA	UND	1,00	$ 11.822.741,00	$ 11.822.741,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
12.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND	1,00	$ 20.135.340,00	$ 20.135.340,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
12.08		**NP ELECTRICOS**															$ 0,00										
12.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1XAWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114.570,00	$ 0,00	35,31	$ 4.045.810,41	35,31	$ 4.045.810,41	- 35,31	$ 0,00	35,31	$ 4.045.810,41	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	35,31	$ 4.045.810,00	100,00%
12.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X2/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604.870,00	$ 0,00	3,00	$ 1.814.610,00	3,00	$ 1.814.610,00	- 3,00	$ 0,00	3,00	$ 1.814.610,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 1.814.610,00	100,00%
12.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36.720,00	$ 0,00	21,05	$ 772.954,80	21,05	$ 772.954,80	- 21,05	$ 0,00	21,05	$ 772.954,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	21,05	$ 772.955,00	100,00%
12.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1XAWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190.500,00	$ 0,00	14,60	$ 2.781.871,50	14,60	$ 2.781.871,50	- 14,60	$ 0,00	14,60	$ 2.781.871,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	14,60	$ 2.781.872,00	100,00%
12.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776.110,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
12.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA.	UND	10,00	$ 37.020,00	$ 0,00	10,00	$ 370.200,00	10,00	$ 370.200,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 370.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 370.200,00	100,00%
12.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213.220,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
12.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
12.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
12.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A, EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA (NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACION Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	36,00	$ 158.930,00	$ 0,00	36,00	$ 5.721.480,00	36,00	$ 5.721.480,00	- 36,00	$ 0,00	36,00	$ 5.721.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	36,00	$ 5.721.480,00	100,00%
12.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	10,00	$ 93.840,00	$ 0,00	10,00	$ 938.400,00	10,00	$ 938.400,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 938.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 938.400,00	100,00%
12.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERIA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	10,00	$ 113.260,00	$ 0,00	10,00	$ 1.132.600,00	10,00	$ 1.132.600,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.132.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.132.600,00	100,00%
12.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M		$ 270.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
12.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 35.188.730,00	$ 0,00	1,00	$ 35.188.730,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
12.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 40.274.730,00	$ 0,00	1,00	$ 40.274.730,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
12.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUS CONEXIONES HASTA CUBIERTA	UND		$ 239.481.900,00	$ 0,00	1,00	$ 239.481.900,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
12.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6.205.850,00	$ 0,00	1,00	$ 6.205.850,00	1,00	$ 6.205.850,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 6.205.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 6.205.850,00	100,00%
12.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5.383.010,00	$ 0,00	1,00	$ 5.383.010,00	1,00	$ 5.383.010,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 5.383.010,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 5.383.010,00	100,00%
12.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8.324.020,00	$ 0,00	2,00	$ 16.648.040,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**13**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 358.335.247,00**		**$ 144.882.626,00**			-	**$ 0,00**		**$ 24.690.663,00**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 24.690.663,00**	**100,00%**
13.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**															$ 0,00										
13.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2\" EMT PARA INTERCONEXIONES DE COMUNICACIONES.	M	46,00	$ 27.742,00	$ 1.276.132,00	10,00	$ 277.420,00	10,00	$ 277.420,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 277.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 277.420,00	100,00%
13.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXION DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND	18,00	$ 124.571,00	$ 2.242.278,00	20,00	$ 2.491.420,00	20,00	$ 2.491.420,00	- 20,00	$ 0,00	20,00	$ 2.491.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 2.491.420,00	100,00%
13.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND	8,00	$ 154.008,00	$ 1.232.064,00	20,00	$ 3.080.160,00	20,00	$ 3.080.160,00	- 20,00	$ 0,00	20,00	$ 3.080.160,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 3.080.160,00	100,00%
13.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND	8,00	$ 154.008,00	$ 1.232.064,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND	24,00	$ 23.208,00	$ 556.992,00	34,00	$ 789.072,00	34,00	$ 789.072,00	- 34,00	$ 0,00	34,00	$ 789.072,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	34,00	$ 789.072,00	100,00%
13.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1.50 METROS), ROJO, PARA RACK	UND	12,00	$ 49.979,00	$ 599.748,00	26,00	$ 1.299.454,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA(1.50 METROS), AZUL	UND	12,00	$ 52.218,00	$ 626.616,00	10,00	$ 522.180,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M	154,00	$ 10.061,00	$ 1.549.394,00	277,00	$ 2.786.897,00	277,00	$ 2.786.897,00	- 277,00	$ 0,00	277,00	$ 2.786.897,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	277,00	$ 2.786.897,00	100,00%
13.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M	50,00	$ 139.418,00	$ 6.970.900,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO, UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND	2,00	$ 176.020,00	$ 352.040,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE ORGANIZADORES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND	1,00	$ 199.695,00	$ 199.695,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AP EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND	1,00	$ 68.276,00	$ 68.276,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA	UND	1,00	$ 33.211,00	$ 33.211,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND	2,00	$ 75.275,00	$ 150.550,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE INTERNP	UND	24,00	$ 27.632,00	$ 663.168,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS.	UND	1,00	$ 4.901.155,00	$ 4.901.155,00	1,00	$ 4.901.155,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND	2,00	$ 909.544,00	$ 1.819.088,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**															$ 0,00										
13.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND	1,00	$ 58.389.517,00	$ 58.389.517,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND	1,00	$ 2.458.804,00	$ 2.458.804,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND	64,00	$ 390.727,00	$ 25.006.528,00	10,00	$ 3.907.270,00	1,00	$ 390.727,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 390.727,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 390.727,00	100,00%
13.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND	8,00	$ 320.121,00	$ 2.560.968,00	1,00	$ 320.121,00	1,00	$ 320.121,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 320.121,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 320.121,00	100,00%
13.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	5,00	$ 412.169,00	$ 2.060.845,00	1,00	$ 412.169,00	1,00	$ 412.169,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 412.169,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 412.169,00	100,00%
13.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND	5,00	$ 352.460,00	$ 1.762.300,00	1,00	$ 352.460,00	1,00	$ 352.460,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 352.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 352.460,00	100,00%
13.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED.	UND	3,00	$ 607.472,00	$ 1.822.416,00	1,00	$ 607.472,00	1,00	$ 607.472,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 607.472,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 607.472,00	100,00%
13.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	1,00	$ 689.185,00	$ 689.185,00	1,00	$ 689.185,00	1,00	$ 689.185,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 689.185,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 689.185,00	100,00%
13.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND	3,00	$ 284.727,00	$ 854.181,00	1,00	$ 284.727,00	1,00	$ 284.727,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 284.727,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 284.727,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi☐ Rese☐o Clasifi☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025
VALOR: $18.731.840.582			

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
13.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND	4,00	$ 222.256,00	$ 889.024,00	1,00	$ 222.256,00	1,00	$ 222.256,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 222.256,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 222.256,00	100,00%
13.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND	1,00	$ 1.840.192,00	$ 1.840.192,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.03		SISTEMA CCTV															$ 0,00										
13.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 91.983.820,00	$ 91.983.820,00	1,00	$ 91.983.820,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND	2,00	$ 6.856.355,00	$ 13.712.710,00	1,00	$ 6.856.355,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	1,00	$ 258.458,00	$ 258.458,00	1,00	$ 258.458,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB	1,00	$ 9.756.388,00	$ 9.756.388,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND	1,00	$ 4.473.933,00	$ 4.473.933,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND	1,00	$ 1.974.953,00	$ 1.974.953,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND	26,00	$ 1.302.052,00	$ 33.853.352,00	4,00	$ 5.208.208,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND	5,00	$ 1.568.275,00	$ 7.841.375,00	3,60	$ 5.645.790,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.04		SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA															$ 0,00										
13.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M	12,00	$ 41.489,00	$ 497.868,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M	24,00	$ 30.877,00	$ 741.048,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
13.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M	865,00	$ 34.595,00	$ 29.924.675,00	153,00	$ 5.293.035,00	153,00	$ 5.293.035,00	153,00	$ 0,00	153,00	$ 5.293.035,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	153,00	$ 5.293.035,00	100,00%
13.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M	12,00	$ 39.551,00	$ 474.612,00	13,00	$ 514.163,00	13,00	$ 514.163,00	13,00	$ 0,00	13,00	$ 514.163,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,00	$ 514.163,00	100,00%
13.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M	306,00	$ 98.615,00	$ 30.176.190,00	46,00	$ 4.536.290,00	46,00	$ 4.536.290,00	46,00	$ 0,00	46,00	$ 4.536.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	46,00	$ 4.536.290,00	100,00%
13.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND	6,00	$ 1.643.089,00	$ 9.858.534,00	1,00	$ 1.643.089,00	1,00	$ 1.643.089,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 1.643.089,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.643.089,00	100,00%
COMPONENTE	**14**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 151.463.870,00**		**$ 32.472.178,09**		**$ 32.472.178,09**	-	**$ 0,00**		**$ 32.472.178,09**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		**-**	**$ 0,00**	**0,00%**	**-**	**$ 32.472.179,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 1.525.050,00**		**$ 1.525.050,00**	-	**$ 0,00**		**$ 1.525.050,00**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 1.525.050,00**	100,00%
14.01		PVC PRESIÓN															$ 0,00										
14.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13.5	M	14,00	$ 13.164,00	$ 184.296,00	52,00	$ 684.528,00	52,00	$ 684.528,00	52,00	$ 0,00	52,00	$ 684.528,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	52,00	$ 684.528,00	100,00%
14.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M	198,53	$ 13.272,00	$ 2.634.890,00	10,00	$ 132.720,00	10,00	$ 132.720,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 132.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 132.720,00	100,00%
14.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M	0,91	$ 15.792,00	$ 14.371,00	52,00	$ 821.184,00	52,00	$ 821.184,00	52,00	$ 0,00	52,00	$ 821.184,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	52,00	$ 821.184,00	100,00%
14.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M	138,12	$ 21.706,00	$ 2.998.033,00	11,00	$ 238.766,00	11,00	$ 238.766,00	11,00	$ 0,00	11,00	$ 238.766,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,00	$ 238.766,00	100,00%
14.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M	40,95	$ 26.336,00	$ 1.078.459,00	7,00	$ 184.352,00	7,00	$ 184.352,00	7,00	$ 0,00	7,00	$ 184.352,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	7,00	$ 184.352,00	100,00%
14.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M	101,96	$ 32.259,00	$ 3.289.128,00	26,00	$ 838.734,00	26,00	$ 838.734,00	26,00	$ 0,00	26,00	$ 838.734,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	26,00	$ 838.734,00	100,00%
14.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M	49,03	$ 64.345,00	$ 3.154.835,00	4,00	$ 257.380,00	4,00	$ 257.380,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 257.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 257.380,00	100,00%
14.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND	67,00	$ 30.760,00	$ 2.060.920,00	50,00	$ 1.538.000,00	50,00	$ 1.538.000,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 1.538.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 1.538.000,00	100,00%
14.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND	1,00	$ 42.613,00	$ 42.613,00	1,00	$ 42.613,00	1,00	$ 42.613,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 42.613,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 42.613,00	100,00%
14.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND	19,00	$ 66.601,00	$ 1.265.419,00	1,00	$ 66.601,00	1,00	$ 66.601,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 66.601,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 66.601,00	100,00%
14.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND	5,00	$ 152.642,00	$ 763.210,00	1,00	$ 152.642,00	1,00	$ 152.642,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 152.642,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 152.642,00	100,00%
14.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND	7,00	$ 42.614,00	$ 298.298,00	1,00	$ 42.614,00	1,00	$ 42.614,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 42.614,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 42.614,00	100,00%
14.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND	3,00	$ 208.083,00	$ 624.249,00	1,00	$ 208.083,00	1,00	$ 208.083,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 208.083,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 208.083,00	100,00%
14.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND	3,00	$ 333.229,00	$ 999.687,00	1,00	$ 333.229,00	1,00	$ 333.229,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 333.229,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 333.229,00	100,00%
14.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND	4,00	$ 169.081,00	$ 676.324,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
14.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND	6,00	$ 92.612,00	$ 555.672,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
14.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND	2,00	$ 5.648.374,00	$ 11.296.748,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
14.02		PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO															$ 0,00										
14.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M	109,99	$ 26.835,00	$ 2.951.582,00	36,05	$ 967.401,75	36,05	$ 967.401,75	36,05	$ 0,00	36,05	$ 967.401,75	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	36,05	$ 967.402,00	100,00%
14.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M	97,37	$ 33.003,00	$ 3.213.502,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
14.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M	214,76	$ 41.756,00	$ 8.967.519,00	94,00	$ 3.925.064,00	94,00	$ 3.925.064,00	94,00	$ 0,00	94,00	$ 3.925.064,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	94,00	$ 3.925.064,00	100,00%
14.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M	23,05	$ 71.528,00	$ 1.648.720,00	10,00	$ 715.279,76	10,00	$ 715.279,76	10,00	$ 0,00	10,00	$ 715.279,76	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 715.280,00	100,00%
14.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M	45,67	$ 23.363,00	$ 1.066.988,00	10,00	$ 233.629,91	10,00	$ 233.629,91	10,00	$ 0,00	10,00	$ 233.629,91	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 233.630,00	100,00%
14.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND	42,00	$ 31.222,00	$ 1.311.324,00	10,00	$ 312.220,00	10,00	$ 312.220,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 312.220,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 312.220,00	100,00%
14.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M	30,02	$ 74.997,00	$ 2.251.410,00	6,00	$ 449.982,00	6,00	$ 449.982,00	6,00	$ 0,00	6,00	$ 449.982,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 449.982,00	100,00%
14.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M	417,77	$ 31.909,00	$ 13.330.623,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
14.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND	32,00	$ 65.881,00	$ 2.108.192,00	6,00	$ 395.286,00	6,00	$ 395.286,00	6,00	$ 0,00	6,00	$ 395.286,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 395.286,00	100,00%
14.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3	269,32	$ 19.805,00	$ 5.333.883,00	30,00	$ 594.150,00	30,00	$ 594.150,00	30,00	$ 0,00	30,00	$ 594.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,00	$ 594.150,00	100,00%
14.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3	45,88	$ 10.090,00	$ 462.929,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
14.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3	80,76	$ 188.514,00	$ 15.224.391,00	4,94	$ 931.257,96	4,94	$ 931.257,96	4,94	$ 0,00	4,94	$ 931.257,96	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,94	$ 931.258,00	100,00%
14.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3	34,88	$ 127.545,00	$ 4.448.770,00	10,00	$ 1.275.450,15	10,00	$ 1.275.450,15	10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.275.450,15	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.275.450,00	100,00%
14.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	34,88	$ 118.128,00	$ 4.120.305,00	10,00	$ 1.181.279,56	10,00	$ 1.181.279,56	10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.181.279,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.181.280,00	100,00%
14.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND	83,00	$ 79.560,00	$ 6.603.480,00	64,00	$ 5.091.840,00	64,00	$ 5.091.840,00	64,00	$ 0,00	64,00	$ 5.091.840,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	64,00	$ 5.091.840,00	100,00%
14.03		PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA															$ 0,00										
14.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND	21,00	$ 78.352,00	$ 1.645.392,00	10,00	$ 783.520,00	10,00	$ 783.520,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 783.520,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 783.520,00	100,00%
14.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND	25,00	$ 65.748,00	$ 1.643.700,00	20,00	$ 1.314.960,00	20,00	$ 1.314.960,00	20,00	$ 0,00	20,00	$ 1.314.960,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 1.314.960,00	100,00%
14.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND	15,00	$ 73.453,00	$ 1.101.795,00	1,00	$ 73.453,00	1,00	$ 73.453,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 73.453,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 73.453,00	100,00%
14.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND	2,00	$ 74.736,00	$ 149.472,00	1,00	$ 74.736,00	1,00	$ 74.736,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 74.736,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 74.736,00	100,00%
14.04		SALIDA SANITARIA															$ 0,00										
14.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND	69,00	$ 86.675,00	$ 5.980.575,00	10,00	$ 866.750,00	10,00	$ 866.750,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 866.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 866.750,00	100,00%
14.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND	5,00	$ 92.849,00	$ 464.245,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
14.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND	13,00	$ 122.682,00	$ 1.594.866,00	10,00	$ 1.226.820,00	10,00	$ 1.226.820,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.226.820,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.226.820,00	100,00%
14.05		MAMPOSTERIA Y CONCRETO															$ 0,00										
14.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	41,00	$ 705.133,00	$ 28.910.453,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
14.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND	1,00	$ 4.992.602,00	$ 4.992.602,00	1,00	$ 4.992.602,00	1,00	$ 4.992.602,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 4.992.602,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 4.992.602,00	100,00%
14.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305.010,00	$ 0,00	5,00	$ 1.525.050,00	5,00	$ 1.525.050,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.525.050,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.525.050,00	100,00%
COMPONENTE	**15**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 186.151.489,00**		**$ 52.238.329,20**		**$ 47.178.788,20**	-	**$ 0,00**		**$ 47.178.788,20**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		**-**	**$ 0,00**	**0,00%**	**-**	**$ 47.178.788,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 667.360,00**		**$ 667.360,00**	-	**$ 0,00**		**$ 667.360,00**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 667.360,00**	100,00%
15.01		APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS															$ 0,00										
15.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND	5,00	$ 1.131.592,00	$ 5.657.960,00	5,00	$ 5.657.960,00	5,00	$ 5.657.960,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 5.657.960,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 5.657.960,00	100,00%
15.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND	13,00	$ 753.972,00	$ 9.801.636,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
15.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND	4,00	$ 639.460,00	$ 2.557.840,00	1,00	$ 639.460,00	1,00	$ 639.460,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 639.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 639.460,00	100,00%
15.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M	6,19	$ 1.966.413,00	$ 12.172.096,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
15.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M. PUERTAS: H=1.60M.	M2	20,99	$ 1.099.385,00	$ 23.076.091,00	12,72	$ 13.984.177,20	12,72	$ 13.984.177,20	12,72	$ 0,00	12,72	$ 13.984.177,20	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	12,72	$ 13.984.177,00	100,00%
15.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2	0,88	$ 1.099.385,00	$ 967.459,00	1,00	$ 1.099.385,00	1,00	$ 1.099.385,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 1.099.385,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.099.385,00	100,00%
15.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2	14,58	$ 119.953,00	$ 1.748.915,00	2,00	$ 239.906,00	2,00	$ 239.906,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 239.906,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 239.906,00	100,00%
15.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	13,00	$ 241.566,00	$ 3.140.358,00	5,00	$ 1.207.830,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
15.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	9,00	$ 295.211,00	$ 2.656.899,00	1,00	$ 295.211,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
15.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	9,00	$ 355.650,00	$ 3.200.850,00	10,00	$ 3.556.500,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
15.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND	17,00	$ 430.262,00	$ 7.314.454,00	10,00	$ 4.302.620,00	10,00	$ 4.302.620,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 4.302.620,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 4.302.620,00	100,00%
15.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	4,00	$ 583.739,00	$ 2.334.956,00	1,00	$ 583.739,00	1,00	$ 583.739,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 583.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 583.739,00	100,00%
15.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	4,00	$ 188.255,00	$ 753.020,00	1,00	$ 188.255,00	1,00	$ 188.255,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 188.255,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 188.255,00	100,00%
15.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA, O SIMILAR.	UND	2,00	$ 85.909,00	$ 171.818,00	1,00	$ 85.909,00	1,00	$ 85.909,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 85.909,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 85.909,00	100,00%
15.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND	3,00	$ 25.794,00	$ 77.382,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
15.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 21.780,00	$ 0,00	10,00	$ 217.800,00	10,00	$ 217.800,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 217.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 217.800,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi☐ Rese☐o Clasifi☐	

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 — **VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL			
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
15.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 24.090,00	$ 0,00	4,00	$ 96.360,00	4,00	$ 96.360,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 96.360,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 96.360,00	100,00%
15.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 35.320,00	$ 0,00	10,00	$ 353.200,00	10,00	$ 353.200,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 353.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 353.200,00	100,00%
15.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 30.920,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
15.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1.617.510,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
15.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2.346.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
15.02		RED GENERAL AGUA INCENDIO															$ 0.00										
15.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M	527,20	$ 27.518.00	$ 14.507.490.00	100.00	$ 2.751.800.00	100.00	$ 2.751.800.00	100.00	$ 0.00	100.00	$ 2.751.800.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	100.00	$ 2.751.800.00	100.00%
15.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M	252,47	$ 33.399.00	$ 8.432.246.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M	131,50	$ 46.135.00	$ 6.066.753.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M	96,20	$ 38.175.00	$ 3.672.435.00	10.00	$ 381.750.00	10.00	$ 381.750.00	10.00	$ 0.00	10.00	$ 381.750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 381.750.00	100.00%
15.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M	19,22	$ 45.520.00	$ 874.894.00	10.00	$ 455.200.00	10.00	$ 455.200.00	10.00	$ 0.00	10.00	$ 455.200.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 455.200.00	100.00%
15.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M	28,51	$ 54.944.00	$ 1.566.453.00	50.00	$ 2.747.200.00	50.00	$ 2.747.200.00	50.00	$ 0.00	50.00	$ 2.747.200.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 2.747.200.00	100.00%
15.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M	177,36	$ 68.592.00	$ 12.165.477.00	50.00	$ 3.429.600.00	50.00	$ 3.429.600.00	50.00	$ 0.00	50.00	$ 3.429.600.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 3.429.600.00	100.00%
15.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M	67,02	$ 153.146.00	$ 10.263.845.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND	4,00	$ 424.349.00	$ 1.697.396.00	1.00	$ 424.349.00	1.00	$ 424.349.00	1.00	$ 0.00	1.00	$ 424.349.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 424.349.00	100.00%
15.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5.6	UND	397,00	$ 32.964,00	$ 13.086.708,00	100,00	$ 3.296.400,00	100,00	$ 3.296.400,00	100,00	$ 0,00	100,00	$ 3.296.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	100,00	$ 3.296.400,00	100,00%
15.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND	53,00	$ 88.846.00	$ 4.708.838.00	5.00	$ 444.230.00	5.00	$ 444.230.00	5.00	$ 0.00	5.00	$ 444.230.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 444.230.00	100.00%
15.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND	53,00	$ 106.013.00	$ 5.618.689.00	1.00	$ 106.013.00	1.00	$ 106.013.00	1.00	$ 0.00	1.00	$ 106.013.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 106.013.00	100.00%
15.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND	53,00	$ 120.327.00	$ 6.377.331.00	5.00	$ 601.635.00	5.00	$ 601.635.00	5.00	$ 0.00	5.00	$ 601.635.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 601.635.00	100.00%
15.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND	270,00	$ 79.560.00	$ 21.481.200.00	64.00	$ 5.091.840.00	64.00	$ 5.091.840.00	64.00	$ 0.00	64.00	$ 5.091.840.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	64.00	$ 5.091.840.00	100.00%
COMPONENTE	**16**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 356.444.571.00**		**$ 258.376.609.00**		**$ 216.677.419.00**	-	**$ 0.00**		**$ 216.677.419.00**	$ 0.00		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 216.677.419.00**	**100.00%**
		NP		100.00%		**$ 0.00**		**$ 255.645.704.00**		**$ 215.652.634.00**	-	**$ 0.00**		**$ 215.652.634.00**	$ 0.00				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 215.652.634.00**	100.00%
16.01		EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN															$ 0.00										
16.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	2,00	$ 5.463.042,00	$ 10.926.084,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
16.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	2,00	$ 5.463.042,00	$ 10.926.084,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
16.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND	1,00	$ 2.470.476.00	$ 2.470.476.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	1,00	$ 5.492.173,00	$ 5.492.173,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
16.02		CUARTO DE BOMBAS INCENDIO															$ 0.00										
16.02.01	HYD127	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$ 6.395.124,00	$ 6.395.124,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
16.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND	1,00	$ 182.139.00	$ 182.139.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND	1,00	$ 1.997.444.00	$ 1.997.444.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND	1,00	$ 4.016.128.00	$ 4.016.128.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND	2,00	$ 319.424,00	$ 638.848,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
16.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2" CON DRENAJE	UND	2,00	$ 3.438.000,00	$ 6.876.000,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
16.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND	79,69	$ 256.534.00	$ 20.443.194.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.03		CUARTO BOMBAS															$ 0.00										
16.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND	4,00	$ 204.957,00	$ 819.828,00	5,00	$ 1.024.785,00	5,00	$ 1.024.785,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.024.785,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.024.785,00	100,00%
16.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	$ 260.991.235,00	$ 260.991.235,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
16.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	$ 14.938.161,00	$ 14.938.161,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
16.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND	1,00	$ 5.880.155,00	$ 5.880.155,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
16.04		VARIOS															$ 0.00										
16.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND	1,00	$ 649.739.00	$ 649.739.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND	4,00	$ 298.946.00	$ 1.195.784.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND	5,00	$ 321.195.00	$ 1.605.975.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1.706.120,00	$ 0,00	1,00	$ 1.706.120,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
16.05		NP HIDROSANITARIO Y RCI															$ 0.00										
16.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111.370.00	$ 0.00	2.00	$ 222.740.00	2.00	$ 222.740.00	2.00	$ 0.00	2.00	$ 222.740.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 222.740.00	100.00%
16.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60.670,00	$ 0,00	10,00	$ 606.700,00	10,00	$ 606.700,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 606.700,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 606.700,00	100,00%
16.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907.270,00	$ 0,00	5,00	$ 4.536.350,00	5,00	$ 4.536.350,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 4.536.350,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 4.536.350,00	100,00%
16.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1.153.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
16.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67.990,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 135.980,00	100,00%
16.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39.320,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 78.640,00	100,00%
16.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40.160.00	$ 0.00	3.00	$ 120.480.00	3.00	$ 120.480.00	3.00	$ 0.00	3.00	$ 120.480.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 120.480.00	100.00%
16.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25.840,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,00	$ 465.120,00	100,00%
16.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43.460,00	$ 0,00	1,00	$ 43.460,00	1,00	$ 43.460,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 43.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 43.460,00	100,00%
16.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401.910.00	$ 0.00	1.00	$ 401.910.00	1.00	$ 401.910.00	1.00	$ 0.00	1.00	$ 401.910.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 401.910.00	100.00%
16.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1.299.080.00	$ 0.00	2.00	$ 2.598.160.00	2.00	$ 2.598.160.00	2.00	$ 0.00	2.00	$ 2.598.160.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 2.598.160.00	100.00%
16.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140.870,00	$ 0,00	1,00	$ 140.870,00	1,00	$ 140.870,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 140.870,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 140.870,00	100,00%
16.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158.300,00	$ 0,00	1,00	$ 158.300,00	1,00	$ 158.300,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 158.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 158.300,00	100,00%
16.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193.200,00	$ 0,00	6,00	$ 1.159.200,00	6,00	$ 1.159.200,00	6,00	$ 0,00	6,00	$ 1.159.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 1.159.200,00	100,00%
16.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6.190,00	$ 0,00	50,00	$ 309.500,00	50,00	$ 309.500,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 309.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 309.500,00	100,00%
16.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96.460,00	$ 0,00	100,00	$ 9.646.000,00	100,00	$ 9.646.000,00	100,00	$ 0,00	100,00	$ 9.646.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	100,00	$ 9.646.000,00	100,00%
16.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110.970,00	$ 0,00	50,00	$ 5.548.500,00	50,00	$ 5.548.500,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 5.548.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 5.548.500,00	100,00%
16.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67.597.390,00	$ 0,00	1,00	$ 67.597.390,00	1,00	$ 67.597.390,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 67.597.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 67.597.390,00	100,00%
16.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57.590.400,00	$ 0,00	1,00	$ 57.590.400,00	1,00	$ 57.590.400,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 57.590.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 57.590.400,00	100,00%
16.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46.418.390,00	$ 0,00	1,00	$ 46.418.390,00	1,00	$ 46.418.390,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 46.418.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 46.418.390,00	100,00%
16.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 39.993.070,00	$ 0,00	1,00	$ 39.993.070,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
16.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2.588.350,00	$ 0,00	3,00	$ 7.765.050,00	3,00	$ 7.765.050,00	3,00	$ 0,00	3,00	$ 7.765.050,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 7.765.050,00	100,00%
16.05.23	NP HYS 26	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966.390,00	$ 0,00	7,60	$ 7.344.564,00	7,60	$ 7.344.564,00	7,60	$ 0,00	7,60	$ 7.344.564,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	7,60	$ 7.344.564,00	100,00%
16.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224.330,00	$ 0,00	3,00	$ 672.990,00	3,00	$ 672.990,00	3,00	$ 0,00	3,00	$ 672.990,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 672.990,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1 Públi ☐ Rese ☐ o Clasifi ☐	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL. Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
16.05.25	Nº HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395.720,00	$ 0,00	2,00	$ 791.440,00	2,00	$ 791.440,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 791.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 791.440,00	100,00%
16.05.26	Nº HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650.250,00	$ 0,00	2,00	$ 1.300.500,00	2,00	$ 1.300.500,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.300.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.300.500,00	100,00%
COMPONENTE	**17**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 774.510.350,00**		**$ 93.900.751,44**		**$ 31.967.400,44**	-	**$ 0,00**		**$ 31.967.400,44**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 31.967.400,00**	**100,00%**
	Nº					**$ 0,00**		**$ 16.198.790,00**		**$ 367.270,00**	-	**$ 0,00**		**$ 367.270,00**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**			-	**$ 0,00**		-	**$ 367.270,00**	100,00%
17.01		EQUIPOS															$ 0,00										

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐	Reser ☐ o	Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**Cantidades +/-**	**VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1**	**CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA**	**VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-**	**Variación económica**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD ACTA 1**	**VALOR TOTAL ACTA 1**	**%EJECUTADO ACTA 1**	**COMENTARIOS ACTA 1**	**CANT**	**VALOR ACUM. ACT.**	**%ACUM. ACT.**	**CANT**	**VALOR POR EJEC.**	**%POR EJEC.**
17.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 6,5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND	1,00	$ 18.883.125,00	$ 18.883.125,00	1,00	$ 18.883.125,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 3,6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND	1,00	$ 11.856.365,00	$ 11.856.365,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND	4,00	$ 4.689.486,00	$ 18.757.944,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1,00	$ 4.989.442,00	$ 4.989.442,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	2,00	$ 5.659.507,00	$ 11.319.014,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	2,00	$ 3.457.433,00	$ 6.914.866,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1,00	$ 10.899.274,00	$ 10.899.274,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	5,00	$ 10.890.598,00	$ 54.452.990,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1,00	$ 11.529.856,00	$ 11.529.856,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1,00	$ 12.804.963,00	$ 12.804.963,00	1,00	$ 12.804.963,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR DE EXTRACCION INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	3,00	$ 1.009.293,00	$ 3.027.879,00	1,00	$ 1.009.293,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.02		**CONDUCTOS**															$ 0,00										
17.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2	122,00	$ 198.177,00	$ 24.177.594,00	40,00	$ 7.927.080,00	40,00	$ 7.927.080,00	40,00	$ 0,00	40,00	$ 7.927.080,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	40,00	$ 7.927.080,00	100,00%
17.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLISOCIANURATO	M2	20,00	$ 204.715,00	$ 4.094.300,00	50,00	$ 10.235.750,00	50,00	$ 10.235.750,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 10.235.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 10.235.750,00	100,00%
17.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**															$ 0,00										
17.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND	20,00	$ 36.343,00	$ 726.860,00	2,00	$ 72.686,00	2,00	$ 72.686,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 72.686,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 72.686,00	100,00%
17.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND	20,00	$ 36.850,00	$ 737.000,00	2,00	$ 73.700,00	2,00	$ 73.700,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 73.700,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 73.700,00	100,00%
17.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND	5,00	$ 38.025,00	$ 190.125,00	5,00	$ 190.125,00	5,00	$ 190.125,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 190.125,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 190.125,00	100,00%
17.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND	15,00	$ 36.021,00	$ 540.315,00	8,00	$ 288.168,00	8,00	$ 288.168,00	8,00	$ 0,00	8,00	$ 288.168,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 288.168,00	100,00%
17.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND	10,00	$ 36.040,00	$ 360.400,00	10,00	$ 360.400,00	10,00	$ 360.400,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 360.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 360.400,00	100,00%
17.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M	65,65	$ 149.798,00	$ 9.834.239,00	5,00	$ 748.990,00	5,00	$ 748.990,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 748.990,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 748.990,00	100,00%
17.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M	65,70	$ 130.304,00	$ 8.560.973,00	10,00	$ 1.303.040,00	10,00	$ 1.303.040,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.303.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.303.040,00	100,00%
17.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M	9,10	$ 164.020,00	$ 1.492.582,00	16,00	$ 2.624.320,00	16,00	$ 2.624.320,00	16,00	$ 0,00	16,00	$ 2.624.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	16,00	$ 2.624.320,00	100,00%
17.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M	52,63	$ 143.728,00	$ 7.564.405,00	36,98	$ 5.315.061,44	36,98	$ 5.315.061,44	36,98	$ 0,00	36,98	$ 5.315.061,44	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	36,98	$ 5.315.061,00	100,00%
17.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M	42,90	$ 164.054,00	$ 7.037.917,00	15,00	$ 2.460.810,00	15,00	$ 2.460.810,00	15,00	$ 0,00	15,00	$ 2.460.810,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,00	$ 2.460.810,00	100,00%
17.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND	5,00	$ 322.980,00	$ 1.614.900,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND	2,00	$ 473.739,00	$ 947.478,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.04		**TERMINALES DE AIRE**															$ 0,00										

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1				CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐	Reser ☐ o	Clasifi ☐		
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025		**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL					
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA		

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM./PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
17.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND	4,00	$ 118.526,00	$ 474.104,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X6"	UND	2,00	$ 157.150,00	$ 314.300,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 10"X12"	UND	2,00	$ 224.164,00	$ 448.328,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 6"x6"	UND	34,00	$ 126.035,00	$ 4.285.190,00	5,00	$ 630.175,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND	1,00	$ 206.478,00	$ 206.478,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 16"X10"	UND	1,00	$ 244.973,00	$ 244.973,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND	4,00	$ 119.969,00	$ 479.876,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND	5,00	$ 152.655,00	$ 763.275,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND	1,00	$ 224.547,00	$ 224.547,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND	2,00	$ 277.098,00	$ 554.196,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND	1,00	$ 182.755,00	$ 182.755,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND	2,00	$ 204.092,00	$ 408.184,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.05		**ADICIONALES Y PUESTA A SERVICIO**															$ 0,00										
17.05.01	ELM088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND	1,00	$ 10.281.115,00	$ 10.281.115,00	1,00	$ 10.281.115,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND	1,00	$ 7.571.379,00	$ 7.571.379,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M	118,00	$ 125.058,00	$ 14.756.844,00	20,00	$ 2.501.160,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06		**NP HVAC**															$ 0,00										
17.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34.055.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5.166.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5.569.820,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6.559.270,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP, 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6.495.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6,1/7,5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2.300.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xc20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS (BRANCH)	UND		$ 266.850,00	$ 0,00	1,00	$ 266.850,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<36/70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301.160,00	$ 0,00	4,00	$ 1.204.640,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5.987.150,00	$ 0,00	1,00	$ 5.987.150,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6.155.940,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27,300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6.266.190,00	$ 0,00	1,00	$ 6.266.190,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND227/E-T CAPACIDAD 9,5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND227/E-T CAPACIDAD 9,5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3.915.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MODULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN(1 SEGGUNDO PISO CRUJÍA CENTRAL, 2 SEGUNDO PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10.598.890,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJÍA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11.747.490,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBXALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJÍA CENTRAL, 2 SEGUNDO PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5.410.790,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ,(1 PUERTA CRUJÍA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10.598.890,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45.530,00	$ 0,00	3,00	$ 136.590,00	3,00	$ 136.590,00	-	$ 0,00	3,00	$ 136.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 136.590,00	100,00%
17.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1	UND		$ 56.420,00	$ 0,00	4,00	$ 225.680,00	4,00	$ 225.680,00	- 4,00	$ 0,00	4,00	$ 225.680,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 225.680,00	100,00%
17.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X6"	UND		$ 105.570,00	$ 0,00	4,00	$ 422.280,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1				CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐	Reser ☐	Clasifi ☐		
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025		**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL					
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA		

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
17.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167.050,00	$ 0,00	5,00	$ 835.250,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210.040,00	$ 0,00	3,00	$ 630.120,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
17.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERNOS	UND		$ 216.040,00	$ 0,00	1,00	$ 216.040,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**18**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO.**				**$ 200.757.336,00**		**$ 56.743.247,37**		**$ 12.093.585,37**	-	**$ 0,00**		**$ 12.093.585,37**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 12.093.585,00**	**100,00%**
18.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**															$ 0,00										
18.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND	6,00	$ 37.121,00	$ 222.726,00	1,00	$ 37.121,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CM.O SIMILAR	UND	23,00	$ 182.352,00	$ 4.194.096,00	3,00	$ 547.056,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS O SIMILAR	UND	2,00	$ 352.980,00	$ 705.960,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	247,00	$ 175.745,00	$ 43.409.015,00	35,00	$ 6.151.075,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	8,00	$ 177.469,00	$ 1.419.752,00	3,00	$ 532.407,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	2,00	$ 36.584,00	$ 73.168,00	1,00	$ 36.584,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M	62,40	$ 15.775,00	$ 984.360,00	12,00	$ 189.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND	4,00	$ 31.797,00	$ 127.188,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND	6,00	$ 41.834,00	$ 251.004,00	1,00	$ 41.834,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND	12,00	$ 24.269,00	$ 291.228,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	13,00	$ 24.269,00	$ 315.497,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1018 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	4,00	$ 24.269,00	$ 97.076,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	6,00	$ 24.269,00	$ 145.614,00	1,00	$ 24.269,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGÚN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	35,00	$ 9.460,00	$ 331.100,00	5,00	$ 47.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTRIENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND	1017,00	$ 18.197,00	$ 18.506.349,00	111,00	$ 2.019.867,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTRIENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND	938,00	$ 18.197,00	$ 17.068.786,00	223,00	$ 4.057.931,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.02		**DOTACIÓN**															$ 0,00										
18.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16. MANIJA PLÁSTICA. PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND	4,00	$ 815.340,00	$ 3.261.360,00	3,00	$ 2.446.020,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND	56,00	$ 294.038,00	$ 16.466.128,00	20,00	$ 5.880.760,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND	4,00	$ 679.420,00	$ 2.717.680,00	20,00	$ 13.588.400,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND	4,00	$ 853.749,00	$ 3.414.996,00	10,00	$ 8.537.490,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.02.05	DT15	MESA METALICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND	10,00	$ 183.317,00	$ 1.833.170,00	2,00	$ 366.634,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.03		**MUEBLES FIJOS**															$ 0,00										
18.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND	1,00	$ 1.775.351,00	$ 1.775.351,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
18.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM, EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24. RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND	1,00	$ 2.575.380,00	$ 2.575.380,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Reser o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
18.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND	3,00	$ 538.017,00	$ 1.614.051,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
18.04		**ASEO**															$ 0,00										
18.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2	2820,00	$ 3.915,00	$ 11.040.300,00	500,00	$ 1.957.500,00	500,00	$ 1.957.500,00	500,00	$ 0,00	500,00	$ 1.957.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	500,00	$ 1.957.500,00	100,00%
18.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M	247,50	$ 27.381,00	$ 6.776.798,00	20,64	$ 565.143,84	20,64	$ 565.143,84	- 20,64	$ 0,00	20,64	$ 565.143,84	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,64	$ 565.144,00	100,00%
18.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M2	1410,67	$ 16.155,00	$ 22.789.318,00	235,55	$ 3.805.310,25	235,55	$ 3.805.310,25	- 235,55	$ 0,00	235,55	$ 3.805.310,25	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	235,55	$ 3.805.310,00	100,00%
18.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	105,00	$ 365.237,00	$ 38.349.885,00	15,79	$ 5.765.631,28	15,79	$ 5.765.631,28	- 15,79	$ 0,00	15,79	$ 5.765.631,28	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,79	$ 5.765.631,00	100,00%
COMPONENTE	**19**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 300.747.366,00**		**$ 238.194.927,00**		**$ 231.803.107,00**	-	**$ 0,00**		**$ 231.803.107,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 231.803.107,00**	**100,00%**
19.01		**ASCENSORES**															$ 0,00										
19.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 500 KG, 5 PARADAS.	UND	1,00	$ 178.671.494,00	$ 178.671.494,00	1,00	$ 178.671.494,00	1,00	$ 178.671.494,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 178.671.494,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 178.671.494,00	100,00%
19.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND	1,00	$ 53.131.608,00	$ 53.131.608,00	1,00	$ 53.131.608,00	1,00	$ 53.131.608,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 53.131.608,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 53.131.608,00	100,00%
19.02		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**															$ 0,00										
19.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE; GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1.5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND	1,00	$ 15.138.897,00	$ 15.138.897,00	1,00	$ 15.138.897,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
19.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND	1,00	$ 12.839.497,00	$ 12.839.497,00	1,00	$ 12.839.497,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
19.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND	2,00	$ 9.356.481,00	$ 18.712.962,00	2,00	$ 18.712.962,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
19.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND	1,00	$ 781.154,00	$ 781.154,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
19.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND	2,00	$ 233.219,00	$ 466.438,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
19.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND	3,00	$ 227.830,00	$ 683.490,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
19.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND	12,00	$ 121.090,00	$ 1.453.080,00	29,00	$ 3.511.610,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
19.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND	15,00	$ 1.114.367,00	$ 16.715.505,00	29,00	$ 32.316.643,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
19.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND	4,00	$ 436.823,00	$ 1.747.292,00	30,00	$ 13.104.690,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
19.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND	1,00	$ 405.949,00	$ 405.949,00	29,00	$ 11.772.521,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**20**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 714.842.625,00**		**$ 277.966.150,32**		**$ 95.736.921,12**	-	**$ 0,00**		**$ 95.736.921,12**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 95.736.921,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 277.966.150,32**		**$ 95.736.921,12**	-	**$ 0,00**		**$ 95.736.921,12**	$ 0,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 95.736.921,00**	100,00%
20.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**															$ 0,00										
20.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82.670,00	$ 0,00	100,00	$ 8.267.000,00	1,00	$ 82.670,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 82.670,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 82.670,00	100,00%
20.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14.854.510,00	$ 0,00	3,00	$ 44.563.530,00	1,00	$ 14.854.510,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 14.854.510,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 14.854.510,00	100,00%
20.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 15.933.800,00	$ 0,00	1,00	$ 15.933.800,00	1,00	$ 15.933.800,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 15.933.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 15.933.800,00	100,00%
20.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725.720,00	$ 0,00	16,00	$ 11.611.520,00	1,00	$ 725.720,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 725.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 725.720,00	100,00%
20.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20.074.450,00	$ 0,00	1,00	$ 20.074.450,00	1,00	$ 20.074.450,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 20.074.450,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 20.074.450,00	100,00%
20.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18.720,00	$ 0,00	2326,92	$ 43.559.961,12	2.326,92	$ 43.559.961,12	- 2.326,92	$ 0,00	2.326,92	$ 43.559.961,12	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2.326,92	$ 43.559.961,00	100,00%
20.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21.150,00	$ 0,00	300,00	$ 6.345.000,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
20.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233.580,00	$ 0,00	7,04	$ 1.644.403,20		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
20.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M. FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139.500,00	$ 0,00	7,04	$ 982.080,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
20.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22.420,00	$ 0,00	1000,00	$ 22.420.000,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
20.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55.150,00	$ 0,00	10,00	$ 551.500,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
20.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778.640,00	$ 0,00	12,00	$ 9.343.680,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
20.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695.800,00	$ 0,00	17,78	$ 12.371.324,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
20.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766.740,00	$ 0,00	34,40	$ 26.375.856,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
20.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921.440,00	$ 0,00	37,60	$ 34.646.144,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
20.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURAL Y CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738.980,00	$ 0,00	25,40	$ 18.770.092,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
20.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505.810,00	$ 0,00	1,00	$ 505.810,00	1,00	$ 505.810,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 505.810,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 505.810,00	100,00%
20.01.18	RES001	OBRAS RED DE GASES MEDICINALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1,00	$ 428.905.575,00	$ 428.905.575,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00												100,00%
20.01.19	RES002	OBRAS TELEMEDICINA (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1,00	$ 107.226.394,00	$ 107.226.394,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00												100,00%
20.01.20	RES003	ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA)	GLB	1,00	$ 178.710.656,00	$ 178.710.656,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00												100,00%
COMPONENTE	**21**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0,00**		**$ 402.477.495,53**		**$ 402.477.495,53**	-	**$ 402.420.223,00**		**$ 402.420.222,73**	$ 57.272,80		**$ 0,00**		**$ 402.420.222,73**	**100,00%**		-	**$ 402.420.222,73**	**100,00%**	-	**$ 0,00**	**0,00%**
		NP				**$ 62.171.276,00**		**$ 3.016.260.395,20**		**$ 2.550.505.080,72**	-	**$ 933.066.614,00**		**$ 2.435.655.749,51**	$ 114.849.331,21				**$ 48.485.207,20**				**$ 48.485.207,20**			**$ 1.502.589.140,00**	100,00%
21.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES.	M2		$ 257.619,00	$ 0,00	1.373,87	$ 353.935.015,53	1.373,87	$ 353.935.015,53		$ 353.935.016,00	1.373,87	$ 353.935.015,53	$ 0,00		$ 0,00	1.373,87	$ 353.935.015,53	100,00%		1.373,87	$ 353.935.015,53	100,00%		$ 0,00	0,00%
21.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440.560,00	$ 0,00	99,00	$ 43.615.440,00	99,00	$ 43.615.440,00	0,13	$ 43.558.167,00	98,87	$ 43.558.167,20	$ 57.272,80		$ 0,00	**98,87**	$ 43.558.167,20	100,00%		98,87	$ 43.558.167,20	100,00%		$ 0,00	0,00%
21.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4.927.040,00	$ 0,00	1,00	$ 4.927.040,00	1,00	$ 4.927.040,00		$ 4.927.040,00	1,00	$ 4.927.040,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 4.927.040,00	100,00%		1,00	$ 4.927.040,00	100,00%		$ 0,00	0,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi☐ Reser☐o Clasifi☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINAMARCA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
21.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236.782,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
21.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282.934,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**22**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 0,00**		**$ 21.619.582,25**		**$ 21.619.582,25**	-	**$ 0,00**		**$ 21.112.009,25**	$ 507.573,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**	$ -	-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 21.112.010,00**	**100,00%**
22.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46.143,00	$ 0,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 0,00	1,00	$ 46.143,00	$ 507.573,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 46.143,00	100,00%
22.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21.961,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	362,00	$ 7.949.882,00	100,00%
22.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49.099,00	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 9.645.499,00	100,00%
22.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17.666,00	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 3.470.486,00	100,00%
COMPONENTE	**23**	**CERTIFICACIONES**				**$ 11.685.638,00**		**$ 11.043.119,00**		**$ 11.043.119,00**	-	**$ 0,00**		**$ 11.043.119,00**	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ -	-	$ 0,00	0,00%	-	$ 11.043.119,00	100,00%
23.01.01	ELE133	CERTIFICACIONES RETIE	UND	1,00	$ 14.670.995,00	$ 14.670.995,00	1,00	$ 14.670.995,00	1,00	$ 14.670.995,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 14.670.995,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 14.670.995,00	100,00%
23.01.02	ELE134	CERTIFICACIONES RETIE_2	UND	1,00	$ 14.670.995,00	$ 14.670.995,00	1,00	$ 14.670.995,00	1,00	$ 14.670.995,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 14.670.995,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 14.670.995,00	100,00%
23.01.03	CYS013	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	82,00	$ 21.264,00	$ 1.743.648,00	80,00	$ 1.701.120,00	80,00	$ 1.701.120,00	80,00	$ 0,00	80,00	$ 1.701.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	80,00	$ 1.701.120,00	100,00%
	-	**ZONA 2 (CRUJIA NORTE PRIMER PISO)**				**$ 0,00**		**$ 2.748.672.725,27**		**$ 2.282.917.410,75**	-	**$ 778.519.809,00**		**$ 2.176.798.704,36**	$ 106.118.706,43		$ 0,00		**$ 778.519.808,18**	**35,76%**		-	**$ 778.519.808,18**	**35,76%**	-	**$ 1.398.278.900,00**	**64,24%**
COMPONENTE	**24**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0,00**		**$ 109.812.846,43**		**$ 98.854.390,00**	-	**$ 98.854.390,00**		**$ 98.854.390,45**	$ 10.958.455,98		$ 0,00		**$ 98.854.390,45**	**100%**		-	**$ 98.854.390,45**	**100%**	-	**$ 0,00**	**0,0%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 3.906.959,00**		**$ 3.906.959,00**	-	**$ 7.207.208,00**		**$ 7.207.209,00**	- $ 3.300.250,00		$ 0,00		**$ 7.207.209,00**				**$ 7.207.209,00**			**$ 0,00**	100,00%
24.01		**DESMONTES Y RETIROS**															$ 0,00											
24.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21.515,00	$ 0,00	2,00	$ 43.030,00	2,00	$ 43.030,00	-	$ 43.030,00	2,00	$ 43.030,00	$ 0,00		$ 0,00	**2,00**	$ 43.030,00	100,00%		2,00	$ 43.030,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56.731,00	$ 0,00	152,41	$ 8.646.371,71	152,41	$ 8.646.371,71	163,16	$ 17.902.602,00	315,57	$ 17.902.601,67	-$ 9.256.229,96		$ 0,00	**315,57**	$ 17.902.601,67	100,00%		315,57	$ 17.902.601,67	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37.545,00	$ 0,00	9,31	$ 349.543,95	9,31	$ 349.543,95	9,31	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 349.543,95		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12.859,00	$ 0,00	160,57	$ 2.064.767,63	160,57	$ 2.064.767,63	115,09	$ 3.544.712,00	275,66	$ 3.544.711,94	-$ 1.479.944,31		$ 0,00	**275,66**	$ 3.544.711,94	100,00%		275,66	$ 3.544.711,94	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15.682,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 22.090,00	$ 0,00	15,00	$ 331.350,00	15,00	$ 331.350,00	6,01	$ 464.111,00	21,01	$ 464.110,90	-$ 132.760,90		$ 0,00	**21,01**	$ 464.110,90	100,00%		21,01	$ 464.110,90	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79.211,00	$ 0,00	39,99	$ 3.376.330,00	39,99	$ 3.376.330,00	10,91	$ 870.639,89	50,90	$ 870.639,89	$ 2.505.801,11		$ 0,00	50,90	$ 870.639,89	100,00%		50,90	$ 870.639,89	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54.326,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	281,61	$ 15.298.744,86	281,61	$ 15.298.744,86	$ 0,00		$ 0,00	**281,61**	$ 15.298.744,86	100,00%		281,61	$ 15.298.744,86	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15.219,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80.469,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46.143,00	$ 0,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 553.716,00	43,13	$ 2.543.864,00	55,13	$ 2.543.863,59	-$ 1.990.147,59		$ 0,00	**55,13**	$ 2.543.863,59	100,00%		55,13	$ 2.543.863,59	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21.961,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 7.949.882,00	58,76	$ 9.240.310,36	420,76	$ 9.240.310,36	-$ 1.290.428,36		$ 0,00	**420,76**	$ 9.240.310,36	100,00%		420,76	$ 9.240.310,36	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA.	M		$ 18.288,00	$ 0,00	50,00	$ 914.400,00	50,00	$ 914.400,00	50,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 914.400,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCION Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION EN PIEZAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190.049,00	$ 0,00	2,00	$ 380.098,00	2,00	$ 380.098,00	2,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 380.098,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28.738,00	$ 0,00	12,00	$ 344.856,00	12,00	$ 344.856,00	8,00	$ 114.952,00	4,00	$ 114.952,00	$ 229.904,00		$ 0,00	**4,00**	$ 114.952,00	100,00%		4,00	$ 114.952,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55.689,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17.834,00	$ 0,00	3,81	$ 67.947,54	3,81	$ 67.947,54	5,88	$ 172.811,00	9,69	$ 172.811,46	-$ 104.863,92		$ 0,00	**9,69**	$ 172.811,46	100,00%		9,69	$ 172.811,46	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11.550,00	$ 0,00	8,50	$ 98.175,00	8,50	$ 98.175,00	8,50	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 98.175,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.130,00	$ 0,00	93,00	$ 1.035.090,00	93,00	$ 1.035.090,00	239,81	$ 3.704.175,00	332,81	$ 3.704.175,30	-$ 2.669.085,30		$ 0,00	**332,81**	$ 3.704.175,30	100,00%		332,81	$ 3.704.175,30	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.410,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANNE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20.540,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LAMINA GALVANZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16.320,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.270,00	$ 0,00	22,50	$ 231.075,00	22,50	$ 231.075,00	102,89	$ 1.287.755,00	125,39	$ 1.287.755,30	-$ 1.056.680,30		$ 0,00	**125,39**	$ 1.287.755,30	100,00%		125,39	$ 1.287.755,30	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9.080,00	$ 0,00	33,00	$ 299.640,00	33,00	$ 299.640,00	1,98	$ 317.618,00	34,98	$ 317.618,40	-$ 17.978,40		$ 0,00	**34,98**	$ 317.618,40	100,00%		34,98	$ 317.618,40	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.02		**DEMOLICIONES**															$ 0,00											
24.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105.572,00	$ 0,00	40,00	$ 4.222.880,00	40,00	$ 4.222.880,00	2,85	$ 3.922.000,00	37,15	$ 3.921.999,80	$ 300.880,20		$ 0,00	**37,15**	$ 3.921.999,80	100,00%		37,15	$ 3.921.999,80	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242.193,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65.207,00	$ 0,00	9,80	$ 639.028,60	9,80	$ 639.028,60	1,54	$ 739.447,38	11,34	$ 739.447,38	-$ 100.418,78		$ 0,00	**11,34**	$ 739.447,38	100,00%		11,34	$ 739.447,38	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15.780,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254.070,00	$ 0,00	119,00	$ 30.234.330,00	119,00	$ 30.234.330,00	70,45	$ 12.335.099,00	48,55	$ 12.335.098,50	$ 17.899.231,50		$ 0,00	**48,55**	$ 12.335.098,50	100,00%		48,55	$ 12.335.098,50	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AEREA MACIZA, REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279.702,00	$ 0,00	96,00	$ 26.851.392,00	96,00	$ 26.851.392,00	96,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 26.851.392,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100.709,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208.033,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
24.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37.893,00	$ 0,00	185,00	$ 7.010.205,00	185,00	$ 7.010.205,00	104,23	$ 3.060.618,00	80,77	$ 3.060.617,61	$ 3.949.587,39		$ 0,00	**80,77**	$ 3.060.617,61	100,00%		80,77	$ 3.060.617,61	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM, INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55.321,00	$ 0,00	209,00	$ 11.562.089,00	209,00	$ 11.562.089,00	128,29	$ 18.659.220,00	337,29	$ 18.659.220,09	-$ 7.097.131,09		$ 0,00	**337,29**	$ 18.659.220,09	100,00%		337,29	$ 18.659.220,09	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27.830,00	$ 0,00	49,00	$ 1.363.670,00	49,00	$ 1.363.670,00	49,28	$ 2.735.132,00	98,28	$ 2.735.132,40	-$ 1.371.462,40		$ 0,00	**98,28**	$ 2.735.132,40	100,00%		98,28	$ 2.735.132,40	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A AUTORIZADO	MG		$ 158.800,00	$ 0,00	11,00	$ 1.746.800,00	11,00	$ 1.746.800,00	0,95	$ 1.897.660,00	11,95	$ 1.897.660,00	-$ 150.860,00		$ 0,00	**11,95**	$ 1.897.660,00	100,00%		11,95	$ 1.897.660,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
24.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.810,00	$ 0,00	45,90	$ 496.179,00	45,90	$ 496.179,00	45,90	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 496.179,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**25**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 0,00**		**$ 17.955.140,00**		**$ 17.955.140,00**	-	**$ 0,00**		**$ 17.955.140,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 0,00**	100,00%
25.01		**EXCAVACIONES**															$ 0,00											
25.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 29.320,00	$ 0,00	435,00	$ 12.754.200,00	435,00	$ 12.754.200,00	139,15	$ 8.674.322,00	295,85	$ 8.674.322,00	$ 4.079.878,00		$ 0,00	**295,85**	$ 8.674.322,00	100,00%		295,85	$ 8.674.322,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
25.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 32.072,00	$ 0,00	12,00	$ 384.864,00	12,00	$ 384.864,00	12,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 384.864,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
25.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECANICA HASTA 5 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCION ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3		$ 64.820,00	$ 0,00	277,00	$ 17.955.140,00	277,00	$ 17.955.140,00	277,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 17.955.140,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
25.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 348.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
25.02		**LLENOS**															$ 0,00											
25.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3		$ 55.332,00	$ 0,00	22,00	$ 1.217.304,00	22,00	$ 1.217.304,00	10,06	$ 660.664,00	11,94	$ 660.664,08	$ 556.639,92		$ 0,00	**11,94**	$ 660.664,08	100,00%		11,94	$ 660.664,08	100,00%	-	$ 0,00	0,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1 Públi☐ Rese☐o Clasifi☐	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
25.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 219.840,00	$ 0,00	32,00	$ 7.034.880,00	32,00	$ 7.034.880,00	10,88	$ 4.643.021,00	21,12	$ 4.643.020,80	$ 2.391.859,20		$ 0,00	21,12	$ 4.643.020,80	100,00%		21,12	$ 4.643.020,80	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
25.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3		$ 220.360,00	$ 0,00	79,40	$ 17.496.584,00	79,40	$ 17.496.584,00	1,86	$ 17.906.454,00	81,26	$ 17.906.453,60	-$ 409.869,60		$ 0,00	81,26	$ 17.906.453,60	100,00%		81,26	$ 17.906.453,60	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
25.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 4.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
25.03		RETIROS															$ 0,00										
25.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3		$ 41.149,00	$ 0,00	425,00	$ 17.488.325,00	425,00	$ 17.488.325,00	141,09	$ 11.682.613,00	283,91	$ 11.682.612,59	$ 5.805.712,41		$ 0,00	283,91	$ 11.682.612,59	100,00%		283,91	$ 11.682.612,59	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
25.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3		$ 92.568,00	$ 0,00	413,00	$ 38.230.584,00	413,00	$ 38.230.584,00	102,64	$ 28.729.404,00	310,36	$ 28.729.404,48	$ 9.501.179,52		$ 0,00	310,36	$ 28.729.404,48	100,00%		310,36	$ 28.729.404,48	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
COMPONENTE	26	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO				$ 0,00		$ 611.972.934,18		$ 611.972.934,18	-	$ 557.523.983,00		$ 557.523.981,78	$ 54.448.952,40		$ 0,00		$ 557.523.981,78	100,00%			$ 557.523.981,78	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
		NP				$ 0,00		$ 31.193.400,00		$ 31.193.400,00	-	$ 17.155.488,00		$ 17.155.488,00	$ 14.037.912,00				$ 17.155.488,00				$ 17.155.488,00			$ 0,00	100,00%
26.01		CIMENTACIÓN															$ 0,00										
26.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37.382,00	$ 0,00	170,00	$ 6.354.940,00	170,00	$ 6.354.940,00	79,02	$ 9.308.866,00	249,02	$ 9.308.865,64	-$ 2.953.925,64		$ 0,00	249,02	$ 9.308.865,64	100,00%		249,02	$ 9.308.865,64	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
26.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.367.591,00	$ 0,00	32,00	$ 43.762.912,00	32,00	$ 43.762.912,00	15,47	$ 64.919.545,00	47,47	$ 64.919.544,77	-$ 21.156.632,77		$ 0,00	47,47	$ 64.919.544,77	100,00%		47,47	$ 64.919.544,77	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
26.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.034.003,00	$ 0,00	32,61	$ 33.718.837,83	32,61	$ 33.718.837,83	0,10	$ 33.615.438,00	32,51	$ 33.615.437,53	$ 103.400,30		$ 0,00	32,51	$ 33.615.437,53	100,00%		32,51	$ 33.615.437,53	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
26.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2		$ 379.123,00	$ 0,00	582,00	$ 220.649.586,00	582,00	$ 220.649.586,00	170,70	$ 155.933.290,00	411,30	$ 155.933.289,90	$ 64.716.296,10		$ 0,00	411,30	$ 155.933.289,90	100,00%		411,30	$ 155.933.289,90	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
26.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1.567.208,00	$ 0,00	3,00	$ 4.701.624,00	3,00	$ 4.701.624,00	1,43	$ 6.942.731,00	4,43	$ 6.942.731,44	-$ 2.241.107,44		$ 0,00	4,43	$ 6.942.731,44	100,00%		4,43	$ 6.942.731,44	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
26.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.175.231,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	#¡DIV/0!
26.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14.725,00	$ 0,00	94,00	$ 1.384.150,00	94,00	$ 1.384.150,00	40,00	$ 1.973.150,00	134,00	$ 1.973.150,00	-$ 589.000,00		$ 0,00	134,00	$ 1.973.150,00	100,00%		134,00	$ 1.973.150,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
26.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18.308,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	#¡DIV/0!
26.02		COLUMNAS															$ 0,00										
26.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.496.057,00	$ 0,00	1,62	$ 2.423.612,34	1,62	$ 2.423.612,34	1,62	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 2.423.612,34		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	#¡DIV/0!
26.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2.159.345,00	$ 0,00	37,00	$ 79.895.765,00	37,00	$ 79.895.765,00	14,66	$ 111.551.763,00	51,66	$ 111.551.762,70	-$ 31.655.997,70		$ 0,00	51,66	$ 111.551.762,70	100,00%		51,66	$ 111.551.762,70	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
26.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1.613.833,00	$ 0,00	1,00	$ 1.613.833,00	1,00	$ 1.613.833,00	1,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 1.613.833,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	#¡DIV/0!
26.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14.725,00	$ 0,00	535,00	$ 7.877.875,00	535,00	$ 7.877.875,00	357,00	$ 2.621.050,00	178,00	$ 2.621.050,00	$ 5.256.825,00		$ 0,00	178,00	$ 2.621.050,00	100,00%		178,00	$ 2.621.050,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
26.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 26.021,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	#¡DIV/0!
26.03		VIGAS, PLACAS Y ESCALERA															$ 0,00						$ 0,00				
26.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1.524.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	#¡DIV/0!
26.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1.457.810,00	$ 0,00	41,00	$ 59.770.210,00	41,00	$ 59.770.210,00	41,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 59.770.210,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	#¡DIV/0!
26.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS	M3		$ 1.147.781,00	$ 0,00	4,21	$ 4.832.158,01	4,21	$ 4.832.158,01	0,84	$ 3.868.022,00	3,37	$ 3.868.021,97	$ 964.136,04		$ 0,00	3,37	$ 3.868.021,97	100,00%		3,37	$ 3.868.021,97	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
26.04		TANQUE															$ 0,00						$ 0,00				
26.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1.830.568,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	#¡DIV/0!
26.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2.199.510,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	#¡DIV/0!
26.05		ACERO DE REFUERZO															$ 0,00										
26.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE	KG		$ 9.113,00	$ 0,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	3.932,91	$ 149.634.640,00	16.419,91	$ 149.634.639,83	-$ 35.840.608,83		$ 0,00	16.419,91	$ 149.634.639,83	100,00%		16.419,91	$ 149.634.639,83	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
26.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 D=6.5MM - 7.5MM.	KG		$ 9.800,00	$ 0,00	3183,00	$ 31.193.400,00	3.183,00	$ 31.193.400,00	1.432,44	$ 17.155.488,00	1.750,56	$ 17.155.488,00	$ 14.037.912,00		$ 0,00	1.750,56	$ 17.155.488,00	100,00%		1.750,56	$ 17.155.488,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
COMPONENTE	27	ESTRUCTURA METÁLICA				$ 0,00		$ 231.719.200,00		$ 115.534.760,00	-	$ 0,00		$ 115.534.760,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 115.534.760,00	100,00%
27.01		ESTRUCTURA METÁLICA															$ 0,00										
27.01.01	ESM001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG		$ 27.070,00	$ 0,00	8.560,00	$ 231.719.200,00	4.268,00	$ 115.534.760,00	4.268,00	$ 0,00	4.268,00	$ 115.534.760,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4.268,00	$ 115.534.760,00	100,00%
COMPONENTE	28	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)				$ 0,00		$ 79.769.609,60		$ 79.769.609,60	-	$ 0,00		$ 79.769.609,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 79.769.609,00	100,00%
		NP				$ 0,00		$ 44.904.633,60		$ 44.904.633,60	-	$ 0,00		$ 44.904.633,60	$ 0,00				$ 0,00				$ 0,00			$ 44.904.633,00	100,00%
28.01		MAMPOSTERÍA															$ 0,00										
28.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M		$ 65.845,00	$ 0,00	74,19	$ 4.885.040,55	74,19	$ 4.885.040,55	74,19	$ 0,00	74,19	$ 4.885.040,55	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	74,19	$ 4.885.041,00	100,00%
28.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 187.690,00	$ 0,00	26,00	$ 4.879.940,00	26,00	$ 4.879.940,00	26,00	$ 0,00	26,00	$ 4.879.940,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	26,00	$ 4.879.940,00	100,00%
28.02		MAMPOSTERÍA															$ 0,00										
28.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56.734,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
28.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131.762,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
28.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68.752,00	$ 0,00	53,00	$ 3.643.856,00	53,00	$ 3.643.856,00	53,00	$ 0,00	53,00	$ 3.643.856,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	53,00	$ 3.643.856,00	100,00%
28.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 41.680,00	$ 0,00	89,39	$ 3.725.775,20	89,39	$ 3.725.775,20	89,39	$ 0,00	89,39	$ 3.725.775,20	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	89,39	$ 3.725.775,00	100,00%
28.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233.840,00	$ 0,00	46,60	$ 10.896.944,00	46,60	$ 10.896.944,00	46,60	$ 0,00	46,60	$ 10.896.944,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	46,60	$ 10.896.944,00	100,00%
28.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120.020,00	$ 0,00	97,50	$ 11.701.950,00	97,50	$ 11.701.950,00	97,50	$ 0,00	97,50	$ 11.701.950,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	97,50	$ 11.701.950,00	100,00%
28.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63.200,00	$ 0,00	26,75	$ 1.690.600,00	26,75	$ 1.690.600,00	26,75	$ 0,00	26,75	$ 1.690.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	26,75	$ 1.690.600,00	100,00%
28.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		$ 71.580,00	$ 0,00	25,00	$ 1.789.500,00	25,00	$ 1.789.500,00	25,00	$ 0,00	25,00	$ 1.789.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,00	$ 1.789.500,00	100,00%
28.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72.360,00	$ 0,00	96,04	$ 6.949.454,40	96,04	$ 6.949.454,40	96,04	$ 0,00	96,04	$ 6.949.454,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	96,04	$ 6.949.454,00	100,00%
28.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119.280,00	$ 0,00	11,00	$ 1.312.080,00	11,00	$ 1.312.080,00	11,00	$ 0,00	11,00	$ 1.312.080,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,00	$ 1.312.080,00	100,00%
28.03		LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO															$ 0,00										
87.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157.635,00	$ 0,00	55,69	$ 8.778.693,15	55,69	$ 8.778.693,15	55,69	$ 0,00	55,69	$ 8.778.693,15	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	55,69	$ 8.778.693,00	100,00%
107.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157.635,00	$ 0,00	55,69	$ 8.778.693,15	55,69	$ 8.778.693,15	55,69	$ 0,00	55,69	$ 8.778.693,15	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	55,69	$ 8.778.693,00	100,00%
128.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157.635,00	$ 0,00	55,69	$ 8.778.693,15	55,69	$ 8.778.693,15	55,69	$ 0,00	55,69	$ 8.778.693,15	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	55,69	$ 8.778.693,00	100,00%
28.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19.390,00	$ 0,00	101,00	$ 1.958.390,00	101,00	$ 1.958.390,00	101,00	$ 0,00	101,00	$ 1.958.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	101,00	$ 1.958.390,00	100,00%
COMPONENTE	29	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS				$ 0,00		$ 117.467.815,29		$ 108.688.742,79	-	$ 0,00		$ 108.688.742,79	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 108.688.744,00	100,00%
		NP				$ 0,00		$ 78.752.759,90		$ 69.973.687,40	-	$ 0,00		$ 69.973.687,40	$ 0,00				$ 0,00				$ 0,00			$ 69.973.687,00	100,00%
29.01		RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA															$ 0,00										
29.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37.052,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
29.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68.245,00	$ 0,00	4,70	$ 320.751,50	4,70	$ 320.751,50	4,70	$ 0,00	4,70	$ 320.751,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,70	$ 320.752,00	100,00%
29.02		PUERTAS METÁLICAS															$ 0,00										

Culturas	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1** Públi ☐ Reser o ☐ Clasifi ☐		**CORTE DE FECHA:** **6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025**
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
29.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753.900,00	$ 0,00	1,40	$ 1.055.460,00	1,40	$ 1.055.460,00	- 1,40	$ 0,00	1,40	$ 1.055.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,40	$ 1.055.460,00	100,00%
29.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PINZAS TUBULAR	M2		$ 1.073.826,00	$ 0,00	9,00	$ 9.664.434,00	9,00	$ 9.664.434,00	- 9,00	$ 0,00	9,00	$ 9.664.434,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 9.664.434,00	100,00%
29.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5.462.316,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
29.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4.224.176,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
29.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTIPÁNICO	M2		$ 152.237,00	$ 0,00	8,60	$ 1.309.238,20	8,60	$ 1.309.238,20	- 8,60	$ 0,00	8,60	$ 1.309.238,20	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,60	$ 1.309.238,00	100,00%
29.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METALICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACION EN LAMINA METALICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717.543,00	$ 0,00	2,50	$ 1.793.857,50	2,50	$ 1.793.857,50	- 2,50	$ 0,00	2,50	$ 1.793.857,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,50	$ 1.793.858,00	100,00%
29.03		**VENTANAS METÁLICAS**															$ 0,00										
29.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1.539.060,00	$ 0,00	3,40	$ 5.232.804,00	3,40	$ 5.232.804,00	- 3,40	$ 0,00	3,40	$ 5.232.804,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,40	$ 5.232.804,00	100,00%
29.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO, VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818.213,00	$ 0,00	20,50	$ 16.773.366,50	20,50	$ 16.773.366,50	- 20,50	$ 0,00	20,50	$ 16.773.366,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,50	$ 16.773.367,00	100,00%
29.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1.411.153,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
29.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425.380,00	$ 0,00	42,85	$ 18.227.533,00	42,85	$ 18.227.533,00	- 42,85	$ 0,00	42,85	$ 18.227.533,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	42,85	$ 18.227.533,00	100,00%
29.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740.850,00	$ 0,00	12,85	$ 9.519.922,50	1,00	$ 740.850,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 740.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 740.850,00	100,00%
29.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERÍA ACTUAL. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 635.620,00	$ 0,00	50,00	$ 31.781.000,00	50,00	$ 31.781.000,00	- 50,00	$ 0,00	50,00	$ 31.781.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 31.781.000,00	100,00%
29.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485.270,00	$ 0,00	27,00	$ 13.102.290,00	27,00	$ 13.102.290,00	- 27,00	$ 0,00	27,00	$ 13.102.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	27,00	$ 13.102.290,00	100,00%
29.04		**BARANDAS Y OTROS**															$ 0,00										
29.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA	M		$ 145.890,00	$ 0,00	13,00	$ 1.896.570,00	13,00	$ 1.896.570,00	- 13,00	$ 0,00	13,00	$ 1.896.570,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,00	$ 1.896.570,00	100,00%
29.04.02	CME042	ESCOTILLA METALICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651.181,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
29.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SIES INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510.880,00	$ 0,00	11,00	$ 5.619.680,00	11,00	$ 5.619.680,00	- 11,00	$ 0,00	11,00	$ 5.619.680,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,00	$ 5.619.680,00	100,00%
29.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269.240,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
29.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**															$ 0,00										
29.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63.529,00	$ 0,00	1,20	$ 76.234,80	1,20	$ 76.234,80	- 1,20	$ 0,00	1,20	$ 76.234,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,20	$ 76.235,00	100,00%
29.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
29.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**															$ 0,00										
29.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA.	M2		$ 20.600,00	$ 0,00	2,60	$ 53.560,00	2,60	$ 53.560,00	- 2,60	$ 0,00	2,60	$ 53.560,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,60	$ 53.560,00	100,00%
29.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3.50 X 1.00 M	M2		$ 17.633,00	$ 0,00	2,70	$ 47.609,10	2,70	$ 47.609,10	- 2,70	$ 0,00	2,70	$ 47.609,10	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,70	$ 47.609,00	100,00%
29.06.03	NP052	RETIRO, SUMISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36.640,00	$ 0,00	13,71	$ 502.334,40	13,71	$ 502.334,40	- 13,71	$ 0,00	13,71	$ 502.334,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,71	$ 502.334,00	100,00%
29.07		**PUERTAS EN MADERA**															$ 0,00										
29.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FORMICA BLANCO	UND		$ 312.847,00	$ 0,00	1,57	$ 491.169,79	1,57	$ 491.169,79	- 1,57	$ 0,00	1,57	$ 491.169,79	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,57	$ 491.170,00	100,00%
COMPONENTE	**30**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0,00**		**$ 79.000.366,52**		**$ 72.520.452,54**	-	**$ 0,00**		**$ 72.520.452,54**	$ 0,00				**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 72.520.453,00**	**100,00%**
30.01		**PISOS**				**$ 0,00**		**$ 16.139.777,46**		**$ 16.139.777,46**	-	**$ 0,00**		**$ 16.139.777,46**	$ 0,00		$ 0,00						**$ 0,00**		-	**$ 16.139.773,00**	100,00%
30.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58.728,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
30.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60.817,00	$ 0,00	6,68	$ 406.257,56	6,68	$ 406.257,56	- 6,68	$ 0,00	6,68	$ 406.257,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6,68	$ 406.258,00	100,00%
30.02		**PISOS**															$ 0,00										
30.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69.940,00	$ 0,00	15,44	$ 1.079.873,60		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
30.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69.940,00	$ 0,00	31,16	$ 2.179.330,40		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
30.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CEMÁMICO Y BOQUILLA A CONJUNTA BLANCO	M2		$ 111.172,00	$ 0,00	18,39	$ 2.044.453,08		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
30.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31.359,00	$ 0,00	0,72	$ 22.578,48	0,72	$ 22.578,48	- 0,72	$ 0,00	0,72	$ 22.578,48	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	0,72	$ 22.578,00	100,00%
30.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MENGAÑA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 41.651,00	$ 0,00	18,39	$ 765.961,89	18,39	$ 765.961,89	- 18,39	$ 0,00	18,39	$ 765.961,89	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,39	$ 765.962,00	100,00%
30.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348.005,00	$ 0,00	3,38	$ 1.176.256,90		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
30.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2 ACM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS	M2		$ 186.012,00	$ 0,00	252,18	$ 46.908.506,16	252,18	$ 46.908.506,16	- 252,18	$ 0,00	252,18	$ 46.908.506,16	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	252,18	$ 46.908.506,00	100,00%
30.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXIMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82.067,00	$ 0,00	45,87	$ 3.764.413,29	45,87	$ 3.764.413,29	- 45,87	$ 0,00	45,87	$ 3.764.413,29	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,87	$ 3.764.413,00	100,00%
30.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27.951,00	$ 0,00	9,00	$ 251.559,00	9,00	$ 251.559,00	- 9,00	$ 0,00	9,00	$ 251.559,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 251.559,00	100,00%
30.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57.450,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
30.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM	M		$ 31.062,00	$ 0,00	137,48	$ 4.270.403,76	137,48	$ 4.270.403,76	- 137,48	$ 0,00	137,48	$ 4.270.403,76	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	137,48	$ 4.270.404,00	100,00%
30.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123.023,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
30.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36.630,00	$ 0,00	233,76	$ 8.562.628,80	233,76	$ 8.562.628,80	- 233,76	$ 0,00	233,76	$ 8.562.628,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,76	$ 8.562.629,00	100,00%
30.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88.590,00	$ 0,00	17,71	$ 1.568.928,90	17,71	$ 1.568.928,90	- 17,71	$ 0,00	17,71	$ 1.568.928,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	17,71	$ 1.568.929,00	100,00%
30.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8.330,00	$ 0,00	25,87	$ 215.497,10	25,87	$ 215.497,10	- 25,87	$ 0,00	25,87	$ 215.497,10	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,87	$ 215.497,00	100,00%
30.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39.680,00	$ 0,00	102,37	$ 4.062.041,60	102,37	$ 4.062.041,60	- 102,37	$ 0,00	102,37	$ 4.062.041,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	102,37	$ 4.062.042,00	100,00%
30.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35.800,00	$ 0,00	30,99	$ 1.109.442,00	30,99	$ 1.109.442,00	- 30,99	$ 0,00	30,99	$ 1.109.442,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,99	$ 1.109.442,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
30.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13.560,00	$ 0,00	45,15	$ 612.234,00	45,15	$ 612.234,00	- 45,15	$ 0,00	45,15	$ 612.234,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,15	$ 612.234,00	100,00%
COMPONENTE	**31**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0,00**		**$ 67.068.901,78**		**$ 67.068.901,78**	-	**$ 0,00**		**$ 67.068.901,78**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 67.068.901,80**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 11.416.466,40**		**$ 11.416.466,40**	-	**$ 0,00**		**$ 11.416.466,40**	$ 0,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 11.416.466,80**	100,00%
31.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**															$ 0,00										
31.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO)	M2		$ 138.862,00	$ 0,00	303,26	$ 42.111.290,12	303,26	$ 42.111.290,12	- 303,26	$ 0,00	303,26	$ 42.111.290,12	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	303,26	$ 42.111.290,00	100,00%
31.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276.098,00	$ 0,00	30,87	$ 8.523.145,26	30,87	$ 8.523.145,26	- 30,87	$ 0,00	30,87	$ 8.523.145,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,87	$ 8.523.145,00	100,00%
31.01.03	NP018	CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101.550,00	$ 0,00	78,00	$ 7.920.900,00	78,00	$ 7.920.900,00	- 78,00	$ 0,00	78,00	$ 7.920.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	78,00	$ 7.920.900,00	100,00%
31.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTON E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83.100,00	$ 0,00	3,57	$ 296.667,00	3,57	$ 296.667,00	- 3,57	$ 0,00	3,57	$ 296.667,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,57	$ 296.667,00	100,00%
31.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139.570,00	$ 0,00	12,42	$ 1.733.459,40	12,42	$ 1.733.459,40	- 12,42	$ 0,00	12,42	$ 1.733.459,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	12,42	$ 1.733.459,00	100,00%
31.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16.000,00	$ 0,00	91,59	$ 1.465.440,00	91,59	$ 1.465.440,00	- 91,59	$ 0,00	91,59	$ 1.465.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	91,59	$ 1.465.440,00	100,00%
COMPONENTE	**32**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0,00**		**$ 44.928.626,25**		**$ 44.928.626,25**	-	**$ 0,00**		**$ 44.928.626,25**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 44.928.627,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 6.154.450,10**		**$ 6.154.450,10**	-	**$ 0,00**		**$ 6.154.450,10**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 6.154.450,80**	100,00%
32.01		**PAÑETE**															$ 0,00										
32.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28.388,00	$ 0,00	503,66	$ 14.297.900,08	503,66	$ 14.297.900,08	- 503,66	$ 0,00	503,66	$ 14.297.900,08	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	503,66	$ 14.297.900,00	100,00%
32.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49.099,00	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 9.645.498,55	- 196,45	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 9.645.499,00	100,00%
32.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM, INCLUYE ESTUCO ACRILICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (ESPUMA BOX JAMINA)	M2		$ 68.313,00	$ 0,00	30,30	$ 2.069.883,90	30,30	$ 2.069.883,90	- 30,30	$ 0,00	30,30	$ 2.069.883,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,30	$ 2.069.884,00	100,00%
32.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 17.580,00	$ 0,00	168,00	$ 2.953.440,00	168,00	$ 2.953.440,00	- 168,00	$ 0,00	168,00	$ 2.953.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	168,00	$ 2.953.440,00	100,00%
32.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 19.770,00	$ 0,00	9,10	$ 179.907,00	9,10	$ 179.907,00	- 9,10	$ 0,00	9,10	$ 179.907,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,10	$ 179.907,00	100,00%
32.02		**PINTURA Y PINTURA**															$ 0,00										
32.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS	M2		$ 17.666,00	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 3.470.485,70	- 196,45	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 3.470.486,00	100,00%
32.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20.538,00	$ 0,00	233,00	$ 4.785.354,00	233,00	$ 4.785.354,00	- 233,00	$ 0,00	233,00	$ 4.785.354,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,00	$ 4.785.354,00	100,00%
32.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16.432,00	$ 0,00	92,81	$ 1.525.053,92	92,81	$ 1.525.053,92	- 92,81	$ 0,00	92,81	$ 1.525.053,92	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	92,81	$ 1.525.054,00	100,00%
32.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12.060,00	$ 0,00	492,39	$ 5.938.223,40	492,39	$ 5.938.223,40	- 492,39	$ 0,00	492,39	$ 5.938.223,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	492,39	$ 5.938.223,00	100,00%
32.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7.010,00	$ 0,00	8,97	$ 62.879,70	8,97	$ 62.879,70	- 8,97	$ 0,00	8,97	$ 62.879,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,97	$ 62.880,00	100,00%
COMPONENTE	**33**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0,00**		**$ 84.415.907,76**		**$ 84.415.907,76**	-	**$ 0,00**		**$ 84.415.907,76**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 84.415.909,60**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 20.564.777,80**		**$ 20.564.777,80**	-	**$ 0,00**		**$ 20.564.777,80**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 20.564.723,00**	100,00%
33.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**															$ 0,00										
33.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28.785,00	$ 0,00	48,28	$ 1.389.739,80	48,28	$ 1.389.739,80	- 48,28	$ 0,00	48,28	$ 1.389.739,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	48,28	$ 1.389.740,00	100,00%
33.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31.642,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +1/2T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1 1/4"	M		$ 55.408,00	$ 0,00	11,57	$ 641.070,56	11,57	$ 641.070,56	- 11,57	$ 0,00	11,57	$ 641.070,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,57	$ 641.071,00	100,00%
33.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +1/0T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1 1/2"	M		$ 86.846,00	$ 0,00	50,00	$ 4.342.300,00	50,00	$ 4.342.300,00	- 50,00	$ 0,00	50,00	$ 4.342.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 4.342.300,00	100,00%
33.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181.185,00	$ 0,00	88,42	$ 16.020.377,70	88,42	$ 16.020.377,70	- 88,42	$ 0,00	88,42	$ 16.020.377,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	88,42	$ 16.020.378,00	100,00%
33.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562.447,00	$ 0,00	2,00	$ 1.124.894,00	2,00	$ 1.124.894,00	- 2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.124.894,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.124.894,00	100,00%
33.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869.022,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149.372,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330.069,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERIA PVC DE 4"	M		$ 1.936.215,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.02		**TABLEROS**															$ 0,00										
33.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681.024,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 754.034,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	2,00	$ 1.508.068,00	- 2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.508.068,00	100,00%
33.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512.832,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X60 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411.385,00	$ 0,00	1,00	$ 411.385,00	1,00	$ 411.385,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 411.385,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 411.385,00	100,00%
33.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X60 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430.281,00	$ 0,00	2,00	$ 860.562,00	2,00	$ 860.562,00	- 2,00	$ 0,00	2,00	$ 860.562,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 860.562,00	100,00%
33.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616.833,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X60A	UND		$ 29.545,00	$ 0,00	19,42	$ 573.763,90	19,42	$ 573.763,90	- 19,42	$ 0,00	19,42	$ 573.763,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	19,42	$ 573.764,00	100,00%
33.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X60	UND		$ 62.109,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	4,00	$ 248.436,00	- 4,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 248.436,00	100,00%
33.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50	UND		$ 256.402,00	$ 0,00	1,00	$ 256.402,00	1,00	$ 256.402,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 256.402,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 256.402,00	100,00%
33.03		**SALIDAS**															$ 0,00										
33.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166.209,00	$ 0,00	106,14	$ 17.641.423,26	106,14	$ 17.641.423,26	- 106,14	$ 0,00	106,14	$ 17.641.423,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	106,14	$ 17.641.423,00	100,00%
33.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230.088,00	$ 0,00	2,00	$ 460.176,00	2,00	$ 460.176,00	- 2,00	$ 0,00	2,00	$ 460.176,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 460.176,00	100,00%
33.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196.802,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131.561,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA, SIN CUTOMA	UND		$ 12.916,00	$ 0,00	35,14	$ 453.868,24	35,14	$ 453.868,24	- 35,14	$ 0,00	35,14	$ 453.868,24	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	35,14	$ 453.868,00	100,00%
33.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF, PARA CANALETA	M		$ 13.617,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20.379,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24.406,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND		$ 26.015,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3.008.553,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1.758.928,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1.029.367,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN PVC	M		$ 57.694,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Rese ☐ o Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
33.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERÍA 3"PVC	M		$ 32.806,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERÍA 2"PVC	M		$ 15.052,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**															$ 0,00										
33.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144.773,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17.737,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125.931,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.05		**ILUMINACIÓN**															$ 0,00										
33.05.01	ELE085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77.391,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135.312,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333.295,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND		$ 423.438,00	$ 0,00	10,00	$ 4.234.380,00	10,00	$ 4.234.380,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 4.234.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		10,00	$ 4.234.380,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214.041,00	$ 0,00	21,50	$ 4.601.881,50	21,50	$ 4.601.881,50	21,50	$ 0,00	21,50	$ 4.601.881,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		21,50	$ 4.601.882,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W. 120V	UND		$ 393.953,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W. 120V	UND		$ 275.244,00	$ 0,00	20,50	$ 5.642.502,00	20,50	$ 5.642.502,00	20,50	$ 0,00	20,50	$ 5.642.502,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		20,50	$ 5.642.502,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINEA 127CM 120W. 120V	UND		$ 898.563,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W. 120V	UND		$ 203.376,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298.565,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W. 120V	UND		$ 177.456,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ Dia	UND		$ 321.657,00	$ 0,00	5,00	$ 1.608.285,00	5,00	$ 1.608.285,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.608.285,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		5,00	$ 1.608.285,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**															$ 0,00										
33.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA	UND		$ 295.824,00	$ 0,00	1,00	$ 295.824,00	1,00	$ 295.824,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 295.824,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		1,00	$ 295.824,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91.406,00	$ 0,00	10,00	$ 914.060,00	10,00	$ 914.060,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 914.060,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		10,00	$ 914.060,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTERMICA	UND		$ 55.451,00	$ 0,00	1,00	$ 55.451,00	1,00	$ 55.451,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 55.451,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		1,00	$ 55.451,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X60X80 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND		$ 193.105,00	$ 0,00	1,00	$ 193.105,00	1,00	$ 193.105,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 193.105,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		1,00	$ 193.105,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE ASLADORES Y BORNAS PARA CUERPOS TECNICOS, SUBESTACIÓN, RACK	UND		$ 610.362,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18.659,00	$ 0,00	20,00	$ 373.180,00	20,00	$ 373.180,00	20,00	$ 0,00	20,00	$ 373.180,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		20,00	$ 373.180,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84.949,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.07		**EQUIPOS**															$ 0,00										
33.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24.670.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9.502.081,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9.955.257,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184.711.728,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308, DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 4.027.241,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 17.836.932,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 17.836.932,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11.822.741,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20.135.340,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08		**NP EL EXTERIOR**															$ 0,00										
33.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114.570,00	$ 0,00	29,00	$ 3.322.530,00	29,00	$ 3.322.530,00	- 29,00	$ 0,00	29,00	$ 3.322.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		29,00	$ 3.322.530,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ+ 1 1X2/0 AL AWG (T). INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M		$ 604.870,00	$ 0,00	3,00	$ 1.814.610,00	3,00	$ 1.814.610,00	- 3,00	$ 0,00	3,00	$ 1.814.610,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		3,00	$ 1.814.610,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X1/0AWG [F] LSHZ+ 1X1/0AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ. INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M		$ 36.720,00	$ 0,00	20,99	$ 770.752,80	20,99	$ 770.752,80	- 20,99	$ 0,00	20,99	$ 770.752,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		20,99	$ 770.753,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190.500,00	$ 0,00	14,60	$ 2.781.300,00	14,60	$ 2.781.300,00	- 14,60	$ 0,00	14,60	$ 2.781.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		14,60	$ 2.781.300,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 776.110,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGLILADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O RIEL, SIN CUTOMA	UND		$ 37.020,00	$ 0,00	10,00	$ 370.200,00	10,00	$ 370.200,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 370.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		10,00	$ 370.200,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213.220,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371.290,00	$ 0,00	10,00	$ 3.712.900,00	10,00	$ 3.712.900,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 3.712.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		10,00	$ 3.712.900,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A, EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA (NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 158.930,00	$ 0,00	36,00	$ 5.721.480,00	36,00	$ 5.721.480,00	- 36,00	$ 0,00	36,00	$ 5.721.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		36,00	$ 5.721.480,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND		$ 93.840,00	$ 0,00	10,00	$ 938.400,00	10,00	$ 938.400,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 938.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		10,00	$ 938.400,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113.260,00	$ 0,00	10,00	$ 1.132.600,00	10,00	$ 1.132.600,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.132.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		10,00	$ 1.132.600,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35.188.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40.274.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239.481.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6.205.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi☐ Rese☐o Clasifi☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
33.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5.383.010,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
33.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8.324.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**34**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0,00**		**$ 111.948.464,00**		**$ 19.107.577,00**	-	**$ 0,00**		**$ 19.107.577,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		**-**	**$ 0,00**	**0,00%**	**-**	**$ 19.107.577,00**	**100,00%**
34.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**															$ 0,00										
34.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27.742,00	$ 0,00	10,00	$ 277.420,00	10,00	$ 277.420,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 277.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 277.420,00	100,00%
34.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124.571,00	$ 0,00	20,00	$ 2.491.420,00	20,00	$ 2.491.420,00	- 20,00	$ 0,00	20,00	$ 2.491.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 2.491.420,00	100,00%
34.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154.008,00	$ 0,00	20,00	$ 3.080.160,00	20,00	$ 3.080.160,00	- 20,00	$ 0,00	20,00	$ 3.080.160,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 3.080.160,00	100,00%
34.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154.008,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23.208,00	$ 0,00	34,00	$ 789.072,00	34,00	$ 789.072,00	- 34,00	$ 0,00	34,00	$ 789.072,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	34,00	$ 789.072,00	100,00%
34.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1.50 METROS), ROJO, PARA RACK	UND		$ 49.979,00	$ 0,00	26,00	$ 1.299.454,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1.50 METROS), AZUL	UND		$ 52.218,00	$ 0,00	10,00	$ 522.180,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10.061,00	$ 0,00	277,00	$ 2.786.897,00	277,00	$ 2.786.897,00	- 277,00	$ 0,00	277,00	$ 2.786.897,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	277,00	$ 2.786.897,00	100,00%
34.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139.418,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO, 1 UNIDAD DE RACK AMP. INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199.695,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES	UND		$ 68.276,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA	UND		$ 33.211,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75.275,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR	UND		$ 27.632,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4.901.155.00	$ 0.00	1.00	$ 4.901.155.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909.544,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**															$ 0.00										
34.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58.389.517,00	$ 0,00	1,00	$ 58.389.517,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2.458.804,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390.727,00	$ 0,00	10,00	$ 3.907.270,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320.121.00	$ 0.00	1.00	$ 320.121.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412.169.00	$ 0.00	1.00	$ 412.169.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352.460.00	$ 0.00	1.00	$ 352.460.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607.472,00	$ 0,00	1,00	$ 607.472,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689.185,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284.727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222.256,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1.840.192,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.03		**SISTEMA CCTV**															$ 0.00										
34.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91.983.820,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
34.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6.856.355.00	$ 0.00	1.00	$ 6.856.355.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258.458.00	$ 0.00	1.00	$ 258.458.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9.756.388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4.473.933.00	$ 0.00	1.00	$ 4.473.933.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1.974.953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1.302.052.00	$ 0.00	4.00	$ 5.208.208.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1.568.275.00	$ 0.00	3.40	$ 5.332.135.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**															$ 0.00										
34.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41.489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30.877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34.595.00	$ 0.00	151.00	$ 5.223.845.00	151.00	$ 5.223.845.00	- 151.00	$ 0.00	151.00	$ 5.223.845.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	151.00	$ 5.223.845.00	100.00%
34.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39.551.00	$ 0.00	13.00	$ 514.163.00	13.00	$ 514.163.00	- 13.00	$ 0.00	13.00	$ 514.163.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 514.163.00	100.00%
34.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98.615.00	$ 0.00	40.00	$ 3.944.600.00	40.00	$ 3.944.600.00	- 40.00	$ 0.00	40.00	$ 3.944.600.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	40.00	$ 3.944.600.00	100.00%
34.04.06	CYS071	CABLEADO GI	UND		$ 1.643.089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**35**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 27.893.356.80**		**$ 27.893.356.80**	-	**$ 0.00**		**$ 27.893.356.80**	$ 0.00		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 27.893.357.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1.525.050.00**		**$ 1.525.050.00**	-	**$ 0.00**		**$ 1.525.050.00**	$ 0.00				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 1.525.050.00**	100.00%
35.01		**PVC PRESIÓN**															$ 0.00										
35.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13.5	M		$ 13.164.00	$ 0.00	52.00	$ 684.528.00	52.00	$ 684.528.00	- 52.00	$ 0.00	52.00	$ 684.528.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 684.528.00	100.00%
35.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13.272.00	$ 0.00	10.00	$ 132.720.00	10.00	$ 132.720.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 132.720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 132.720.00	100.00%
35.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15.792.00	$ 0.00	52.00	$ 821.184.00	52.00	$ 821.184.00	- 52.00	$ 0.00	52.00	$ 821.184.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 821.184.00	100.00%
35.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21.706.00	$ 0.00	12.00	$ 260.472.00	12.00	$ 260.472.00	- 12.00	$ 0.00	12.00	$ 260.472.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 260.472.00	100.00%
35.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26.336.00	$ 0.00	7.00	$ 184.352.00	7.00	$ 184.352.00	- 7.00	$ 0.00	7.00	$ 184.352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 184.352.00	100.00%
35.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32.259.00	$ 0.00	26.00	$ 838.734.00	26.00	$ 838.734.00	- 26.00	$ 0.00	26.00	$ 838.734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 838.734.00	100.00%
35.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64.345.00	$ 0.00	5.00	$ 321.725.00	5.00	$ 321.725.00	- 5.00	$ 0.00	5.00	$ 321.725.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 321.725.00	100.00%
35.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30.760.00	$ 0.00	50.00	$ 1.538.000.00	50.00	$ 1.538.000.00	- 50.00	$ 0.00	50.00	$ 1.538.000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1.538.000.00	100.00%
35.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42.613,00	$ 0,00	1,00	$ 42.613,00	1,00	$ 42.613,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 42.613,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 42.613,00	100,00%
35.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66.601,00	$ 0,00	1,00	$ 66.601,00	1,00	$ 66.601,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 66.601,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 66.601,00	100,00%
35.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152.642,00	$ 0,00	1,00	$ 152.642,00	1,00	$ 152.642,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 152.642,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 152.642,00	100,00%
35.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42.614,00	$ 0,00	1,00	$ 42.614,00	1,00	$ 42.614,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 42.614,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 42.614,00	100,00%
35.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208.083.00	$ 0.00	1.00	$ 208.083.00	1.00	$ 208.083.00	- 1.00	$ 0.00	1.00	$ 208.083.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 208.083.00	100.00%
35.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333.229,00	$ 0,00	1,00	$ 333.229,00	1,00	$ 333.229,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 333.229,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 333.229,00	100,00%
35.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169.081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92.612,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
35.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5.648.374,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
35.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**															$ 0.00										
35.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26.835.00	$ 0.00	26.00	$ 697.710.00	26.00	$ 697.710.00	- 26.00	$ 0.00	26.00	$ 697.710.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 697.710.00	100.00%
35.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33.003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41.756.00	$ 0.00	94.00	$ 3.925.064.00	94.00	$ 3.925.064.00	- 94.00	$ 0.00	94.00	$ 3.925.064.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	94.00	$ 3.925.064.00	100.00%
35.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71.528.00	$ 0.00	10.00	$ 715.280.00	10.00	$ 715.280.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 715.280.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 715.280.00	100.00%
35.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23.363.00	$ 0.00	10.00	$ 233.630.00	10.00	$ 233.630.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 233.630.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 233.630.00	100.00%
35.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31.222.00	$ 0.00	15.00	$ 468.330.00	15.00	$ 468.330.00	- 15.00	$ 0.00	15.00	$ 468.330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 468.330.00	100.00%
35.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74.997.00	$ 0.00	6.00	$ 449.982.00	6.00	$ 449.982.00	- 6.00	$ 0.00	6.00	$ 449.982.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 449.982.00	100.00%
35.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31.909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65.881.00	$ 0.00	6.00	$ 395.286.00	6.00	$ 395.286.00	- 6.00	$ 0.00	6.00	$ 395.286.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 395.286.00	100.00%
35.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19.805.00	$ 0.00	30.00	$ 594.150.00	30.00	$ 594.150.00	- 30.00	$ 0.00	30.00	$ 594.150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594.150.00	100.00%
35.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10.090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188.514.00	$ 0.00	4.70	$ 886.015.80	4.70	$ 886.015.80	- 4.70	$ 0.00	4.70	$ 886.015.80	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 886.016.00	100.00%
35.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127.545.00	$ 0.00	10.00	$ 1.275.450.00	10.00	$ 1.275.450.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 1.275.450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1.275.450.00	100.00%
35.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118.128.00	$ 0.00	10.00	$ 1.181.280.00	10.00	$ 1.181.280.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 1.181.280.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1.181.280.00	100.00%
35.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79.560.00	$ 0.00	64.00	$ 5.091.840.00	64.00	$ 5.091.840.00	- 64.00	$ 0.00	64.00	$ 5.091.840.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	64.00	$ 5.091.840.00	100.00%
35.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**															$ 0.00										
35.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78.352.00	$ 0.00	12.00	$ 940.224.00	12.00	$ 940.224.00	- 12.00	$ 0.00	12.00	$ 940.224.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 940.224.00	100.00%
35.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65.748.00	$ 0.00	28.00	$ 1.840.944.00	28.00	$ 1.840.944.00	- 28.00	$ 0.00	28.00	$ 1.840.944.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	28.00	$ 1.840.944.00	100.00%
35.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73.453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser o ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
35.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74.736,00	$ 0,00	1,00	$ 74.736,00	1,00	$ 74.736,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 74.736,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 74.736,00	100,00%
35.04		**SALIDA SANITARIA**															$ 0,00										
35.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86.675,00	$ 0,00	10,00	$ 866.750,00	10,00	$ 866.750,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 866.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 866.750,00	100,00%
35.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 93.849,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
35.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122.682,00	$ 0,00	9,00	$ 1.104.138,00	9,00	$ 1.104.138,00	9,00	$ 0,00	9,00	$ 1.104.138,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 1.104.138,00	100,00%
35.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**															$ 0,00										
35.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705.133,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
35.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4.992.602,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
35.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON RELLENO PREFABRICADO 30*30*60CM INCLUYE	ML		$ 305.010,00	$ 0,00	5,00	$ 1.525.050,00	5,00	$ 1.525.050,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.525.050,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.525.050,00	100,00%
COMPONENTE	**36**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**			**$ 0,00**			**$ 76.476.623,25**		**$ 71.417.082,25**	-	**$ 0,00**		**$ 71.417.082,25**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 71.417.082,00**	**100,00%**
		ND			**$ 0,00**			**$ 33.669.757,80**		**$ 33.669.757,80**	-	**$ 0,00**		**$ 33.669.757,80**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			-	**$ 0,00**			**$ 33.669.753,00**	**100,00%**
36.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**															$ 0,00										
36.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1.131.592,00	$ 0,00	5,00	$ 5.657.960,00	5,00	$ 5.657.960,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 5.657.960,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 5.657.960,00	100,00%
36.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR	UND		$ 753.972,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
36.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 639.460,00	$ 0,00	1,00	$ 639.460,00	1,00	$ 639.460,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 639.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 639.460,00	100,00%
36.01.04	ARQ060	MESON CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR, ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA	M		$ 1.966.413,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
36.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.87M. PUERTAS H=1.60M	M2		$ 1.099.385,00	$ 0,00	8,00	$ 8.795.080,00	8,00	$ 8.795.080,00	8,00	$ 0,00	8,00	$ 8.795.080,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 8.795.080,00	100,00%
36.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.95CM	M2		$ 1.099.385,00	$ 0,00	0,77	$ 846.526,45	0,77	$ 846.526,45	- 0,77	$ 0,00	0,77	$ 846.526,45	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	0,77	$ 846.526,00	100,00%
36.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE	M2		$ 119.953,00	$ 0,00	3,00	$ 359.859,00	3,00	$ 359.859,00	- 3,00	$ 0,00	3,00	$ 359.859,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 359.859,00	100,00%
36.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241.566,00	$ 0,00	5,00	$ 1.207.830,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
36.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295.211,00	$ 0,00	1,00	$ 295.211,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
36.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355.650,00	$ 0,00	10,00	$ 3.556.500,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
36.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR	UND		$ 430.262,00	$ 0,00	2,00	$ 860.524,00	2,00	$ 860.524,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 860.524,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 860.524,00	100,00%
36.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACION 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583.739,00	$ 0,00	1,00	$ 583.739,00	1,00	$ 583.739,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 583.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 583.739,00	100,00%
36.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188.255,00	$ 0,00	1,00	$ 188.255,00	1,00	$ 188.255,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 188.255,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 188.255,00	100,00%
36.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSION CROMADA, REF.977900001. TIPO CORONA. O SIMILAR.	UND		$ 85.909,00	$ 0,00	1,00	$ 85.909,00	1,00	$ 85.909,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 85.909,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 85.909,00	100,00%
36.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25.794,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
36.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 21.780,00	$ 0,00	10,00	$ 217.800,00	10,00	$ 217.800,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 217.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 217.800,00	100,00%
36.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 24.090,00	$ 0,00	4,00	$ 96.360,00	4,00	$ 96.360,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 96.360,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 96.360,00	100,00%
36.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 35.320,00	$ 0,00	10,00	$ 353.200,00	10,00	$ 353.200,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 353.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 353.200,00	100,00%
36.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 30.920,00	$ 0,00	10,00	$ 309.200,00	10,00	$ 309.200,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 309.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 309.200,00	100,00%
36.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 1.617.510,00	$ 0,00	10,00	$ 16.175.100,00	10,00	$ 16.175.100,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 16.175.100,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 16.175.100,00	100,00%
36.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM, INCLUYE PINTURA.	ML		$ 2.346.320,00	$ 0,00	7,04	$ 16.518.092,80	7,04	$ 16.518.092,80	7,04	$ 0,00	7,04	$ 16.518.092,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	7,04	$ 16.518.093,00	100,00%
36.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**															$ 0,00										
36.02.01	HYD160	TUBERIA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27.518,00	$ 0,00	100,00	$ 2.751.800,00	100,00	$ 2.751.800,00	100,00	$ 0,00	100,00	$ 2.751.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	100,00	$ 2.751.800,00	100,00%
36.02.02	HYD161	TUBERIA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33.999,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
36.02.03	HYD162	TUBERIA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46.135,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
36.02.04	HYD163	TUBERIA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 38.175,00	$ 0,00	10,00	$ 381.750,00	10,00	$ 381.750,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 381.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 381.750,00	100,00%
36.02.05	HYD164	TUBERIA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 45.520,00	$ 0,00	10,00	$ 455.200,00	10,00	$ 455.200,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 455.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 455.200,00	100,00%
36.02.06	HYD165	TUBERIA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54.944,00	$ 0,00	50,00	$ 2.747.200,00	50,00	$ 2.747.200,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 2.747.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 2.747.200,00	100,00%
36.02.07	HYD166	TUBERIA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68.592,00	$ 0,00	50,00	$ 3.429.600,00	50,00	$ 3.429.600,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 3.429.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 3.429.600,00	100,00%
36.02.08	HYD167	TUBERIA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153.146,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
36.02.09	HYD168	TUBERIA FUA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424.349,00	$ 0,00	1,00	$ 424.349,00	1,00	$ 424.349,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 424.349,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 424.349,00	100,00%
36.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5.6	UND		$ 32.964,00	$ 0,00	100,00	$ 3.296.400,00	100,00	$ 3.296.400,00	100,00	$ 0,00	100,00	$ 3.296.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	100,00	$ 3.296.400,00	100,00%
36.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88.846,00	$ 0,00	5,00	$ 444.230,00	5,00	$ 444.230,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 444.230,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 444.230,00	100,00%
36.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106.013,00	$ 0,00	1,00	$ 106.013,00	1,00	$ 106.013,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 106.013,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 106.013,00	100,00%
36.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120.327,00	$ 0,00	5,00	$ 601.635,00	5,00	$ 601.635,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 601.635,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 601.635,00	100,00%
36.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79.560,00	$ 0,00	64,00	$ 5.091.840,00	64,00	$ 5.091.840,00	64,00	$ 0,00	64,00	$ 5.091.840,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	64,00	$ 5.091.840,00	100,00%
COMPONENTE	**37**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**			**$ 0,00**			**$ 45.475.158,60**		**$ 44.764.039,60**	-	**$ 0,00**		**$ 44.764.039,60**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 44.764.039,00**	**100,00%**
		ND			**$ 0,00**			**$ 25.319.187,60**		**$ 25.613.067,60**	-	**$ 0,00**		**$ 25.613.067,60**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			-	**$ 0,00**			**$ 25.613.063,00**	**100,00%**
37.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**															$ 0,00										
37.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.463.042,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
37.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.463.042,00	$ 0,00	1,00	$ 5.463.042,00	1,00	$ 5.463.042,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 5.463.042,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 5.463.042,00	100,00%
37.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2.470.476,00	$ 0,00	1,00	$ 2.470.476,00	1,00	$ 2.470.476,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 2.470.476,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.470.476,00	100,00%
37.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.492.173,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
37.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**															$ 0,00										
37.02.01	HYD127	CAUDALIMETRO PATA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6.395.124,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
37.02.02	HYD131	PLACA ANTIORTICE 50X50	UND		$ 182.139,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
37.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1.997.444,00	$ 0,00	1,00	$ 1.997.444,00	1,00	$ 1.997.444,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 1.997.444,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.997.444,00	100,00%
37.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4.016.128,00	$ 0,00	1,00	$ 4.016.128,00	1,00	$ 4.016.128,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 4.016.128,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 4.016.128,00	100,00%
37.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319.424,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
37.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO De 2-1/2", CON PRENAJE	UND		$ 3.438.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
37.02.07	HYD181	TUBERIA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256.534,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
37.03		**CUARTO BOMBAS**															$ 0,00										
37.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204.957,00	$ 0,00	5,00	$ 1.024.785,00	5,00	$ 1.024.785,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.024.785,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.024.785,00	100,00%
37.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260.991.235,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA:
6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
37.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA, Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI, Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 14.938.161,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA PERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5.880.155,00	$ 0,00	1,00	$ 5.880.155,00	1,00	$ 5.880.155,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 5.880.155,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 5.880.155,00	100,00%
37.04		**VARIOS**															$ 0,00										
37.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298.946,00	$ 0,00	1,00	$ 298.946,00	1,00	$ 298.946,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 298.946,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 298.946,00	100,00%
37.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCION DE BOMBAS	UND		$ 321.195,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2" , CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1.706.120,00	$ 0,00	1,00	$ 1.706.120,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**															$ 0,00										
37.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111.370,00	$ 0,00	2,00	$ 222.740,00	2,00	$ 222.740,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 222.740,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 222.740,00	100,00%
37.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60.670,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO.	UND		$ 907.270,00	$ 0,00	5,00	$ 4.536.350,00	5,00	$ 4.536.350,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 4.536.350,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 4.536.350,00	100,00%
37.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO.	UND		$ 1.153.460,00	$ 0,00	1,00	$ 1.153.460,00	1,00	$ 1.153.460,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 1.153.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.153.460,00	100,00%
37.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67.990,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 135.980,00	100,00%
37.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ATAMIZAMIENTO DE AIRE 2"	UND		$ 39.320,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 78.640,00	100,00%
37.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40.160,00	$ 0,00	3,00	$ 120.480,00	3,00	$ 120.480,00	3,00	$ 0,00	3,00	$ 120.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 120.480,00	100,00%
37.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25.840,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,00	$ 465.120,00	100,00%
37.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43.460,00	$ 0,00	1,00	$ 43.460,00	1,00	$ 43.460,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 43.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 43.460,00	100,00%
37.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401.910,00	$ 0,00	1,00	$ 401.910,00	1,00	$ 401.910,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 401.910,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 401.910,00	100,00%
37.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1.299.080,00	$ 0,00	2,00	$ 2.598.160,00	2,00	$ 2.598.160,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 2.598.160,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.598.160,00	100,00%
37.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140.870,00	$ 0,00	1,00	$ 140.870,00	1,00	$ 140.870,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 140.870,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 140.870,00	100,00%
37.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158.300,00	$ 0,00	1,00	$ 158.300,00	1,00	$ 158.300,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 158.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 158.300,00	100,00%
37.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193.200,00	$ 0,00	4,00	$ 772.800,00	4,00	$ 772.800,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 772.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 772.800,00	100,00%
37.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6.190,00	$ 0,00	50,00	$ 309.500,00	50,00	$ 309.500,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 309.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 309.500,00	100,00%
37.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96.460,00	$ 0,00	71,81	$ 6.926.792,60	71,81	$ 6.926.792,60	71,81	$ 0,00	71,81	$ 6.926.792,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	71,81	$ 6.926.793,00	100,00%
37.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110.970,00	$ 0,00	50,00	$ 5.548.500,00	50,00	$ 5.548.500,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 5.548.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 5.548.500,00	100,00%
37.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67.597.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57.590.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46.418.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43.963.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRF, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON PIERNA IE	UND		$ 2.588.350,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.05.23	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANCLAJES EN CONCRETO	M		$ 966.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224.330,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
37.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650.250,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**38**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0,00**		**$ 198.417.796,00**		**$ 33.284.825,00**	-	**$ 0,00**		**$ 33.284.825,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 33.284.825,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 198.691.970,00**		**$ 418.650,00**	-	**$ 0,00**		**$ 418.650,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 418.650,00**	100,00%
38.01		**EQUIPOS**															$ 0,00										
38.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18.883.125,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 3,6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11.856.365,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4.689.486,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4.989.442,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5.659.507,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3.457.433,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10.899.274,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10.890.598,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11.529.856,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12.804.963,00	$ 0,00	1,00	$ 12.804.963,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Rese ☐ o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
38.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEL 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1.009.293,00	$ 0,00	1,00	$ 1.009.293,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.02		**CONDUCTOS**															$ 0,00										
38.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL #RF 24	M2		$ 198.177,00	$ 0,00	50,00	$ 9.908.850,00	50,00	$ 9.908.850,00	- 50,00	$ 0,00	50,00	$ 9.908.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 9.908.850,00	100,00%
38.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLISOCIANURATO	M2		$ 204.715,00	$ 0,00	50,00	$ 10.235.750,00	50,00	$ 10.235.750,00	- 50,00	$ 0,00	50,00	$ 10.235.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 10.235.750,00	100,00%
38.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**															$ 0,00										
38.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERIA DO Ø 1/2"	UND		$ 36.343,00	$ 0,00	2,00	$ 72.686,00	2,00	$ 72.686,00	- 2,00	$ 0,00	2,00	$ 72.686,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 72.686,00	100,00%
38.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERIA DO Ø 1/4"	UND		$ 36.850,00	$ 0,00	2,00	$ 73.700,00	2,00	$ 73.700,00	- 2,00	$ 0,00	2,00	$ 73.700,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 73.700,00	100,00%
38.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERIA DO Ø 3/4"	UND		$ 38.025,00	$ 0,00	5,00	$ 190.125,00	5,00	$ 190.125,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 190.125,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 190.125,00	100,00%
38.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERIA DO Ø 5/8"	UND		$ 36.021,00	$ 0,00	8,00	$ 288.168,00	8,00	$ 288.168,00	- 8,00	$ 0,00	8,00	$ 288.168,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 288.168,00	100,00%
38.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERIA DO Ø 5/8"	UND		$ 36.040,00	$ 0,00	10,00	$ 360.400,00	10,00	$ 360.400,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 360.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 360.400,00	100,00%
38.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149.798,00	$ 0,00	5,00	$ 748.990,00	5,00	$ 748.990,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 748.990,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 748.990,00	100,00%
38.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130.304,00	$ 0,00	10,00	$ 1.303.040,00	10,00	$ 1.303.040,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.303.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.303.040,00	100,00%
38.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164.020,00	$ 0,00	16,00	$ 2.624.320,00	16,00	$ 2.624.320,00	- 16,00	$ 0,00	16,00	$ 2.624.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	16,00	$ 2.624.320,00	100,00%
38.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143.728,00	$ 0,00	32,00	$ 4.599.296,00	32,00	$ 4.599.296,00	- 32,00	$ 0,00	32,00	$ 4.599.296,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	32,00	$ 4.599.296,00	100,00%
38.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164.054,00	$ 0,00	15,00	$ 2.460.810,00	15,00	$ 2.460.810,00	- 15,00	$ 0,00	15,00	$ 2.460.810,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,00	$ 2.460.810,00	100,00%
38.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXQ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXQ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.04		**TERMINALES DE AIRE**															$ 0,00										
38.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118.526,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 224.164,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X6"	UND		$ 126.035,00	$ 0,00	5,00	$ 630.175,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206.478,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 16"X10"	UND		$ 244.973,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X6"	UND		$ 119.969,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152.655,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224.547,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277.098,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182.755,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204.092,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**															$ 0,00										
38.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACION TE-AA-01	UND		$ 10.281.115,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACION TE-AA-02	UND		$ 7.571.379,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.05.03	ELM091	TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125.058,00	$ 0,00	20,00	$ 2.501.160,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06		**NP HVSF**															$ 0,00										
38.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34.055.300,00	$ 0,00	1,00	$ 34.055.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5.166.120,00	$ 0,00	1,00	$ 5.166.120,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5.569.820,00	$ 0,00	1,00	$ 5.569.820,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6.559.270,00	$ 0,00	1,00	$ 6.559.270,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP, 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6.495.040,00	$ 0,00	1,00	$ 6.495.040,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2.300.730,00	$ 0,00	1,00	$ 2.300.730,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs26lw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266.850,00	$ 0,00	1,00	$ 266.850,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30lxw<,%70lxw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301.160,00	$ 0,00	4,00	$ 1.204.640,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5.987.150,00	$ 0,00	1,00	$ 5.987.150,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6.155.940,00	$ 0,00	1,00	$ 6.155.940,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Rese ☐ o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
38.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27,300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6.266.190,00	$ 0,00	1,00	$ 6.266.190,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 1048 DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3.915.300,00	$ 0,00	1,00	$ 3.915.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MODULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10.598.890,00	$ 0,00	1,00	$ 10.598.890,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MODULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN , (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11.747.490,00	$ 0,00	1,00	$ 11.747.490,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBXALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5.410.790,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ,(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10.598.890,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA DO Ø 1"	UND		$ 45.530,00	$ 0,00	3,00	$ 136.590,00	3,00	$ 136.590,00	3,00	$ 0,00	3,00	$ 136.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 136.590,00	100,00%
38.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA DO Ø 1 1/8	UND		$ 56.420,00	$ 0,00	5,00	$ 282.100,00	5,00	$ 282.100,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 282.100,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 282.100,00	100,00%
38.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105.570,00	$ 0,00	4,00	$ 422.280,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167.050,00	$ 0,00	5,00	$ 835.250,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210.040,00	$ 0,00	2,00	$ 420.080,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
38.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES	UND		$ 216.040,00	$ 0,00	1,00	$ 216.040,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**39**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0,00**		**$ 59.044.274,00**		**$ 11.697.957,00**	-	**$ 0,00**		**$ 11.697.957,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		**-**	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 11.697.957,00**	**100,00%**
39.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**															$ 0,00										
39.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37.121,00	$ 0,00	1,00	$ 37.121,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182.352,00	$ 0,00	3,00	$ 547.056,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLAND DE INFORMACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS O SIMILAR	UND		$ 352.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175.745,00	$ 0,00	37,00	$ 6.502.565,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177.469,00	$ 0,00	3,00	$ 532.407,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS. ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36.584,00	$ 0,00	1,00	$ 36.584,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRID 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15.775,00	$ 0,00	12,00	$ 189.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31.797,00	$ 0,00	1,00	$ 31.797,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41.834,00	$ 0,00	1,00	$ 41.834,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	1,00	$ 24.269,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Reser o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI — SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
39.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9.460,00	$ 0,00	5,00	$ 47.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONIATO HIPS (POLIESTIREND DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18.197,00	$ 0,00	111,00	$ 2.019.867,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONIATO HIPS (POLIESTIREND DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18.197,00	$ 0,00	223,00	$ 4.057.931,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.02		**DOTACIÓN**														$ 0,00											
39.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS, TRES (3) CUERPOS DE ALTURA, NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=.30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815.340,00	$ 0,00	3,00	$ 2.446.020,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294.038,00	$ 0,00	20,00	$ 5.880.760,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679.420,00	$ 0,00	20,00	$ 13.588.400,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 863.749,00	$ 0,00	10,00	$ 8.637.490,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS, REDONDA, 80CM	UND		$ 183.317,00	$ 0,00	2,00	$ 366.634,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.03		**MUEBLES FIJOS**														$ 0,00											
39.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1.775.351,00	$ 0,00	1,00	$ 1.775.351,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA XERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24. RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2.575.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538.017,00	$ 0,00	1,00	$ 538.017,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
39.04		**ASEO**														$ 0,00											
39.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3.915,00	$ 0,00	500,00	$ 1.957.500,00	500,00	$ 1.957.500,00	500,00	$ 0,00	500,00	$ 1.957.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	500,00	$ 1.957.500,00	100,00%
39.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27.381,00	$ 0,00	17,00	$ 465.477,00	17,00	$ 465.477,00	17,00	$ 0,00	17,00	$ 465.477,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	17,00	$ 465.477,00	100,00%
39.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16.155,00	$ 0,00	235,00	$ 3.796.425,00	235,00	$ 3.796.425,00	235,00	$ 0,00	235,00	$ 3.796.425,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	235,00	$ 3.796.425,00	100,00%
39.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365.237,00	$ 0,00	15,00	$ 5.478.555,00	15,00	$ 5.478.555,00	15,00	$ 0,00	15,00	$ 5.478.555,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,00	$ 5.478.555,00	100,00%
COMPONENTE 40.01	**40**	**EQUIPOS ESPECIALES ASCENSORES**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
40.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 800 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178.671.494,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
40.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UNID		$ 53.131.608,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
40.02		SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
40.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15.138.897,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
40.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12.839.497,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
40.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9.356.681,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
40.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781.154,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
40.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233.219,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
40.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227.830,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
40.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121.090,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
40.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1.114.367,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
40.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436.823,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
40.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCH ISS	UND		$ 405.949,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE 41	**41**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0,00**		**$ 62.231.052,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 33.888.607,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 0,00**	100,00%
41.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**														$ 0,00											
41.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82.670,00	$ 0,00	100,00	$ 8.267.000,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 15.441.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16.520.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20.074.450,00	$ 0,00	1,00	$ 20.074.450,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21.150,00	$ 0,00	497,50	$ 10.522.125,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0,60 M. E = 0,10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233.580,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M. FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0.10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 22.420,00	$ 0,00	1000,00	$ 22.420.000,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser o ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
41.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55.150,00	$ 0,00	17,18	$ 947.477,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766.740,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURAL Y CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
41.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLÓGICO.	UND		$ 505.810,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**42**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0,00**		**$ 599.391.929,56**		**$ 599.391.929,56**	-	**$ 0,00**		**$ 599.391.929,56**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 599.391.930,00**	**100,00%**
42.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**															$ 0,00										
42.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES.	UND		$ 856.283.258,00	$ 0,00	0,70	$ 599.391.929,56	0,70	$ 599.391.929,56	0,70	$ 0,00	0,70	$ 599.391.929,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	0,70	$ 599.391.930,00	100,00%
COMPONENTE	**43**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0,00**		**$ 49.783.280,00**		**$ 49.783.280,00**	-	**$ 49.844.958,00**		**$ 49.844.958,40**	**100,00%**		$ 0,00		**$ 49.844.958,40**	**100,00%**		-	**$ 49.844.958,40**	**100,00%**	-	**$ 0,00**	**0,00%**
		NP				**$ 4.475.612,88**		**$ 49.783.280,00**		**$ 49.783.280,00**	-	**$ 49.844.958,00**		**$ 49.844.958,40**	-$ 61.678,40		$ 0,00		**$ 49.844.958,40**								100,00%
43.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA ANCLAJES.	M2		$ 257.619,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
43.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACONDICIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440.560,00	$ 0,00	113,00	$ 49.783.280,00	113,00	$ 49.783.280,00	0,14	$ 49.844.958,00	113,14	$ 49.844.958,40	-$ 61.678,40		$ 0,00	**113,14**	$ 49.844.958,40	100,00%		113,14	$ 49.844.958,40	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
43.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4.927.040,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
43.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236.782,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
43.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA, ANCHO 3.5 M, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282.934,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**44**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 0,00**		**$ 21.619.582,25**		**$ 21.619.582,25**	-	**$ 0,00**		**$ 21.112.009,25**	$ 507.573,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 21.112.010,00**	**100,00%**
44.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46.143,00	$ 0,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 0,00	1,00	$ 46.143,00	$ 507.573,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 46.143,00	100,00%
44.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21.961,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	362,00	$ 7.949.882,00	100,00%
44.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49.099,00	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 9.645.499,00	100,00%
44.01.04	PN07	CERRADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS	M2		$ 17.666,00	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 3.470.486,00	100,00%
COMPONENTE	**45**	**CERTIFICACIONES**				**$ 0,00**		**$ 1.701.120,00**		**$ 1.701.120,00**	-	**$ 0,00**		**$ 1.701.120,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 1.701.120,00**	**100,00%**
45.01.01	CY5013	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND		$ 21.264,00	$ 0,00	80,00	$ 1.701.120,00	80,00	$ 1.701.120,00	80,00	$ 0,00	80,00	$ 1.701.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	80,00	$ 1.701.120,00	100,00%
-	-	**ZONA 3 (CRUJÍA CENTRAL PRIMER PISO, TANQUES Y ZONAS EXTERIORES)**				**$ 306.825.432,21**		**$ 2.017.495.932,66**		**$ 1.778.858.640,73**	-	**$ 30.104.201,08**		**$ 1.598.070.393,23**	$ 180.788.247,50		$ 0,00		**$ 97.613.610,53**	**6,11%**		-	**$ 97.613.610,53**	**6,11%**	-	**$ 1.500.456.787,00**	**93,89%**
COMPONENTE	**46**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0,00**		**$ 198.213.017,67**		**$ 198.213.017,67**	-	**$ 68.581.476,60**		**$ 68.581.476,60**	$ 39.711.535,74		$ 0,00		**$ 68.581.476,63**	**100,00%**		-	**$ 68.581.476,63**	**100,00%**	-	**$ 0,00**	**0,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 3.906.850,95**		**$ 3.906.850,95**	-	**$ 3.873.336,20**		**$ 3.873.336,20**	$ 33.514,70		$ 0,00		**$ 3.873.336,20**								100,00%
46.01		**DESMONTES Y RETIROS**															$ 0,00										
46.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21.515,00	$ 0,00	2,00	$ 43.030,00	2,00	$ 43.030,00	1,00	$ 21.515,00	1,00	$ 21.515,00	$ 21.515,00		$ 0,00	**1,00**	$ 21.515,00	100,00%		1,00	$ 21.515,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56.731,00	$ 0,00	148,00	$ 8.396.188,00	148,00	$ 8.396.188,00	11,43	$ 9.044.623,00	159,43	$ 9.044.623,33	-$ 648.435,33		$ 0,00	**159,43**	$ 9.044.623,33	100,00%		159,43	$ 9.044.623,33	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37.545,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12.859,00	$ 0,00	160,57	$ 2.064.769,63	160,57	$ 2.064.769,63	55,07	$ 1.356.625,00	105,50	$ 1.356.624,50	$ 708.145,13		$ 0,00	**105,50**	$ 1.356.624,50	100,00%		105,50	$ 1.356.624,50	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15.682,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22.090,00	$ 0,00	15,00	$ 331.350,00	15,00	$ 331.350,00	6,81	$ 180.917,00	8,19	$ 180.917,10	$ 150.432,90		$ 0,00	**8,19**	$ 180.917,10	100,00%		8,19	$ 180.917,10	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79.211,00	$ 0,00	30,00	$ 2.376.330,00	30,00	$ 2.376.330,00	30,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 2.376.330,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54.326,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	103,16	$ 5.604.270,00	103,16	$ 5.604.270,16	-$ 5.604.270,16		$ 0,00	**103,16**	$ 5.604.270,16	100,00%		103,16	$ 5.604.270,16	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15.219,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80.469,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46.143,00	$ 0,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 553.716,00	0,39	$ 571.712,00	12,39	$ 571.711,77	-$ 17.995,77		$ 0,00	**12,39**	$ 571.711,77	100,00%		12,39	$ 571.711,77	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21.961,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 7.949.882,00	108,65	$ 5.563.819,35	253,35	$ 5.563.819,35	$ 2.386.062,65		$ 0,00	**253,35**	$ 5.563.819,35	100,00%		253,35	$ 5.563.819,35	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDEN CARRERA DECIMA	M		$ 18.288,00	$ 0,00	50,00	$ 914.400,00	50,00	$ 914.400,00	8,67	$ 755.843,00	41,33	$ 755.843,04	$ 158.556,96		$ 0,00	**41,33**	$ 755.843,04	100,00%		41,33	$ 755.843,04	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCION Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190.049,00	$ 0,00	2,00	$ 380.098,00	2,00	$ 380.098,00	2,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 380.098,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28.738,00	$ 0,00	12,00	$ 344.856,00	12,00	$ 344.856,00	9,00	$ 86.214,00	3,00	$ 86.214,00	$ 258.642,00		$ 0,00	**3,00**	$ 86.214,00	100,00%		3,00	$ 86.214,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55.689,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17.834,00	$ 0,00	3,81	$ 67.947,54	3,81	$ 67.947,54	1,71	$ 37.451,00	2,10	$ 37.451,40	$ 30.496,14		$ 0,00	**2,10**	$ 37.451,40	100,00%		2,10	$ 37.451,40	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11.550,00	$ 0,00	8,50	$ 98.175,00	8,50	$ 98.175,00	8,50	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 98.175,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.130,00	$ 0,00	93,00	$ 1.035.090,00	93,00	$ 1.035.090,00	51,72	$ 1.610.734,00	144,72	$ 1.610.733,60	-$ 575.643,60		$ 0,00	**144,72**	$ 1.610.733,60	100,00%		144,72	$ 1.610.733,60	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.410,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANNE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20.540,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	36,83	$ 756.488,00	36,83	$ 756.488,20	-$ 756.488,20		$ 0,00	**36,83**	$ 756.488,20	100,00%		36,83	$ 756.488,20	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16.320,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.270,00	$ 0,00	22,50	$ 231.075,00	22,50	$ 231.075,00	22,50	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 231.075,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9.080,00	$ 0,00	33,00	$ 299.640,00	33,00	$ 299.640,00	40,18	$ 664.474,00	73,18	$ 664.474,40	-$ 364.834,40		$ 0,00	**73,18**	$ 664.474,40	100,00%		73,18	$ 664.474,40	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.02		**DEMOLICIONES**															$ 0,00										
46.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL NATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105.572,00	$ 0,00	40,00	$ 4.222.880,00	40,00	$ 4.222.880,00	21,40	$ 1.963.639,00	18,60	$ 1.963.639,20	$ 2.259.240,80		$ 0,00	**18,60**	$ 1.963.639,20	100,00%		18,60	$ 1.963.639,20	100,00%	-	$ 0,00	0,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

Públi ☐ Reser o ☐ Clasifi ☐

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA F ASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA F ASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
46.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS, INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242.193,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,75	$ 181.645,00	0,75	$ 181.644,75	-$ 181.644,75		$ 0,00	0,75	$ 181.644,75	100,00%		0,75	$ 181.644,75	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65.207,00	$ 0,00	9,80	$ 639.028,60	9,80	$ 639.028,60	2,38	$ 794.221,26	12,18	$ 794.221,26	-$ 155.192,66		$ 0,00	12,18	$ 794.221,26	100,00%		12,18	$ 794.221,26	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15.780,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254.070,00	$ 0,00	119,00	$ 30.234.330,00	119,00	$ 30.234.330,00	48,42	$ 17.932.261,00	70,58	$ 17.932.260,60	$ 12.302.069,40		$ 0,00	70,58	$ 17.932.260,60	100,00%		70,58	$ 17.932.260,60	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AÉREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279.702,00	$ 0,00	96,00	$ 26.851.392,00	96,00	$ 26.851.392,00	96,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 26.851.392,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100.709,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208.033,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
46.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TIPO KING KONG	M2		$ 37.893,00	$ 0,00	185,00	$ 7.010.205,00	185,00	$ 7.010.205,00	49,99	$ 5.115.934,00	135,01	$ 5.115.933,93	$ 1.894.271,07		$ 0,00	135,01	$ 5.115.933,93	100,00%		135,01	$ 5.115.933,93	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55.321,00	$ 0,00	209,00	$ 11.562.089,00	209,00	$ 11.562.089,00	64,44	$ 15.126.974,00	273,44	$ 15.126.974,24	-$ 3.564.885,24		$ 0,00	273,44	$ 15.126.974,24	100,00%		273,44	$ 15.126.974,24	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERAMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27.830,00	$ 0,00	49,00	$ 1.363.670,00	49,00	$ 1.363.670,00	2,63	$ 1.290.477,00	46,37	$ 1.290.477,10	$ 73.192,90		$ 0,00	46,37	$ 1.290.477,10	100,00%		46,37	$ 1.290.477,10	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 158.800,00	$ 0,00	11,00	$ 1.746.800,00	11,00	$ 1.746.800,00	5,70	$ 841.640,00	5,30	$ 841.640,00	$ 905.160,00		$ 0,00	5,30	$ 841.640,00	100,00%		5,30	$ 841.640,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
46.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.810,00	$ 0,00	45,89	$ 496.070,90	45,89	$ 496.070,90	45,89	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 496.070,90		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**47**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 0,00**		**$ 133.103.165,36**		**$ 133.103.165,36**	-	**$ 0,00**		**$ 124.886.201,20**	$ 8.216.964,16		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**			**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 124.886.201,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 38.371.380,00**		**$ 38.371.380,00**	-	**$ 0,00**		**$ 74.281.660,00**	-$ 35.910.280,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 74.281.660,00**	100,00%
47.01		**EXCAVACIONES**															$ 0,00										
47.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 29.320,00	$ 0,00	436,00	$ 12.783.520,00	436,00	$ 12.783.520,00	436,00	$ 0,00	600,00	$ 17.592.000,00	-$ 4.808.480,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		600,00	$ 17.592.000,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
47.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 32.072,00	$ 0,00	12,00	$ 384.864,00	12,00	$ 384.864,00	12,00	$ 0,00	36,00	$ 1.154.592,00	-$ 769.728,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		36,00	$ 1.154.592,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
47.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SEGÚN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M3		$ 64.820,00	$ 0,00	277,00	$ 17.955.140,00	277,00	$ 17.955.140,00	277,00	$ 0,00	831,00	$ 53.865.420,00	-$ 35.910.280,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		831,00	$ 53.865.420,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
47.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 348.400,00	$ 0,00	58,60	$ 20.416.240,00	58,60	$ 20.416.240,00	58,60	$ 0,00	58,60	$ 20.416.240,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		58,60	$ 20.416.240,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
47.02		**LLENOS**															$ 0,00										
47.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3		$ 55.332,00	$ 0,00	23,73	$ 1.313.028,36	23,73	$ 1.313.028,36	23,73	$ 0,00	19,10	$ 1.056.841,20	$ 256.187,16		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		19,10	$ 1.056.841,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
47.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 219.840,00	$ 0,00	32,00	$ 7.034.880,00	32,00	$ 7.034.880,00	32,00	$ 0,00	41,20	$ 9.057.408,00	-$ 2.022.528,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		41,20	$ 9.057.408,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
47.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGUN DISEÑOS.	M3		$ 220.360,00	$ 0,00	79,40	$ 17.496.584,00	79,40	$ 17.496.584,00	79,40	$ 0,00	80,00	$ 17.628.800,00	-$ 132.216,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		80,00	$ 17.628.800,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
47.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA ASLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 4.290,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
47.03		**RETIROS**															$ 0,00										
47.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN LUGAR CERTIFICADO	M3		$ 41.149,00	$ 0,00	425,00	$ 17.488.325,00	425,00	$ 17.488.325,00	425,00	$ 0,00	100,00	$ 4.114.900,00	$ 13.373.425,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		100,00	$ 4.114.900,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
47.03.02	MOV001	TRASEGO DENTRO DE LA OBRA	M3		$ 92.568,00	$ 0,00	413,00	$ 38.230.584,00	413,00	$ 38.230.584,00	413,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 38.230.584,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**48**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0,00**		**$ 771.104.208,27**		**$ 771.104.208,27**	-	**$ 0,00**		**$ 638.395.179,62**	$ 132.709.028,65		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**			**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 638.395.180,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 31.193.400,00**		**$ 31.193.400,00**	-	**$ 0,00**		**$ 29.400.000,00**	$ 1.793.400,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 29.400.000,00**	100,00%
48.01		**CIMENTACIÓN**															$ 0,00										
48.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37.382,00	$ 0,00	170,00	$ 6.354.940,00	170,00	$ 6.354.940,00	170,00	$ 0,00	100,00	$ 3.738.200,00	$ 2.616.740,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		100,00	$ 3.738.200,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.367.591,00	$ 0,00	32,00	$ 43.762.912,00	32,00	$ 43.762.912,00	32,00	$ 0,00	10,00	$ 13.675.910,00	$ 30.087.002,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		10,00	$ 13.675.910,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.034.003,00	$ 0,00	32,61	$ 33.718.837,83	32,61	$ 33.718.837,83	32,61	$ 0,00	30,00	$ 31.020.090,00	$ 2.698.747,83		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		30,00	$ 31.020.090,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.01.04	CVP11	PLACA CONTRAPISO DE E=0,10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379.123,00	$ 0,00	582,00	$ 220.649.586,00	582,00	$ 220.649.586,00	582,00	$ 0,00	700,00	$ 265.386.100,00	-$ 44.736.514,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		700,00	$ 265.386.100,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1.567.208,00	$ 0,00	3,00	$ 4.701.624,00	3,00	$ 4.701.624,00	3,00	$ 0,00	1,00	$ 1.567.208,00	$ 3.134.416,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		1,00	$ 1.567.208,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.175.231,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14.725,00	$ 0,00	94,00	$ 1.384.150,00	94,00	$ 1.384.150,00	94,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 1.384.150,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 18.308,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.02		**COLUMNAS**															$ 0,00										
48.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.496.057,00	$ 0,00	1,62	$ 2.423.612,34	1,62	$ 2.423.612,34	1,62	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 2.423.612,34		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2.159.345,00	$ 0,00	37,00	$ 79.895.765,00	37,00	$ 79.895.765,00	37,00	$ 0,00	37,00	$ 79.895.765,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		37,00	$ 79.895.765,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1.613.833,00	$ 0,00	0,20	$ 322.766,60	0,20	$ 322.766,60	0,20	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 322.766,60		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14.725,00	$ 0,00	535,00	$ 7.877.875,00	535,00	$ 7.877.875,00	535,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 7.877.875,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 26.021,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**															$ 0,00										
48.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1.524.380,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1.457.810,00	$ 0,00	41,00	$ 59.770.210,00	41,00	$ 59.770.210,00	41,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 59.770.210,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1.147.781,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	2,52	$ 2.892.408,12	-$ 2.892.408,12		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		2,52	$ 2.892.408,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.04		**TANQUE**															$ 0,00										
48.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1.830.568,00	$ 0,00	42,85	$ 78.439.838,80	42,85	$ 78.439.838,80	42,85	$ 0,00	42,85	$ 78.439.838,80	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		42,85	$ 78.439.839,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2.199.510,00	$ 0,00	39,47	$ 86.814.659,70	39,47	$ 86.814.659,70	39,47	$ 0,00	39,47	$ 86.814.659,70	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		39,47	$ 86.814.660,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.05		**ACERO DE REFUERZO**															$ 0,00										
48.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9.113,00	$ 0,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	12.487,00	$ 0,00	5.000,00	$ 45.565.000,00	$ 68.229.031,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		5.000,00	$ 45.565.000,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
48.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 D=6.5MM - 7.5MM	KG		$ 9.800,00	$ 0,00	3183,00	$ 31.193.400,00	3.183,00	$ 31.193.400,00	3.183,00	$ 0,00	3.000,00	$ 29.400.000,00	$ 1.793.400,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		3.000,00	$ 29.400.000,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**49**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 106.469.742,21**		**$ 102.953.057,64**		**$ 102.953.057,64**	-	**$ 0,00**		**$ 102.953.057,64**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**			**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 102.953.057,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 44.785.353,60**		**$ 44.785.353,60**	-	**$ 0,00**		**$ 44.785.353,60**	$ 0,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 44.785.353,60**	100,00%
49.01		**MAMPOSTERÍA**															$ 0,00										
49.01.01	RES-MMM	MANTENIMIENTO CORRIDA EN MAMPOSTERIA	M		$ 65.845,00	$ 0,00	74,18	$ 4.885.040,55	74,18	$ 4.885.040,55	74,18	$ 0,00	74,18	$ 4.885.040,55	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		74,18	$ 4.885.041,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
49.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, F/LO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187.690,00	$ 0,00	26,00	$ 4.879.940,00	26,00	$ 4.879.940,00	26,00	$ 0,00	26,00	$ 4.879.940,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		26,00	$ 4.879.940,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
49.02		**MAMPOSTERÍA**															$ 0,00										
49.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X3CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56.734,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
49.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131.762,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
49.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68.752,00	$ 0,00	53,00	$ 3.643.856,00	53,00	$ 3.643.856,00	53,00	$ 0,00	53,00	$ 3.643.856,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		53,00	$ 3.643.856,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Rese ☐ o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL, Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
49.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41.680,00	$ 0,00	89,39	$ 3.725.775,20	89,39	$ 3.725.775,20	89,39	$ 0,00	89,39	$ 3.725.775,20	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	89,39	$ 3.725.775,00	100,00%
49.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233.840,00	$ 0,00	46,60	$ 10.896.944,00	46,60	$ 10.896.944,00	46,60	$ 0,00	46,60	$ 10.896.944,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	46,60	$ 10.896.944,00	100,00%
49.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120.020,00	$ 0,00	97,50	$ 11.701.950,00	97,50	$ 11.701.950,00	97,50	$ 0,00	97,50	$ 11.701.950,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	97,50	$ 11.701.950,00	100,00%
49.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63.200,00	$ 0,00	26,75	$ 1.690.600,00	26,75	$ 1.690.600,00	26,75	$ 0,00	26,75	$ 1.690.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	26,75	$ 1.690.600,00	100,00%
49.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71.580,00	$ 0,00	25,00	$ 1.789.500,00	25,00	$ 1.789.500,00	25,00	$ 0,00	25,00	$ 1.789.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,00	$ 1.789.500,00	100,00%
49.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72.360,00	$ 0,00	96,04	$ 6.949.454,40	96,04	$ 6.949.454,40	96,04	$ 0,00	96,04	$ 6.949.454,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	96,04	$ 6.949.454,00	100,00%
49.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119.280,00	$ 0,00	10,00	$ 1.192.800,00	10,00	$ 1.192.800,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.192.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.192.800,00	100,00%
49.03		**LIVIANOS , FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**															$ 0,00											
07.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	667,97	$ 159.393,00	$ 106.469.742,21	103,80	$ 16.545.632,83	103,80	$ 16.545.632,83	103,80	$ 0,00	103,80	$ 16.545.632,83	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	103,80	$ 16.545.633,00	100,00%
28.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN .	M2		$ 159.393,00	$ 0,00	103,82	$ 16.548.181,26	103,82	$ 16.548.181,26	103,82	$ 0,00	103,82	$ 16.548.181,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	103,82	$ 16.548.181,00	100,00%
49.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 159.393,00	$ 0,00	103,80	$ 16.544.993,40	103,80	$ 16.544.993,40	103,80	$ 0,00	103,80	$ 16.544.993,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	103,80	$ 16.544.993,00	100,00%
49.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19.390,00	$ 0,00	101,00	$ 1.958.390,00	101,00	$ 1.958.390,00	101,00	$ 0,00	101,00	$ 1.958.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	101,00	$ 1.958.390,00	100,00%
COMPONENTE	**50**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0,00**		**$ 117.817.530,74**		**$ 109.038.458,24**	-	**$ 0,00**		**$ 109.038.458,24**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 109.038.460,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 78.767.768,98**		**$ 69.973.687,40**	-	**$ 0,00**		**$ 69.973.687,40**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 69.973.687,00**	100,00%
50.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**															$ 0,00											
50.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37.052,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
50.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METALICAS	M		$ 68.245,00	$ 0,00	4,70	$ 320.751,50	4,70	$ 320.751,50	4,70	$ 0,00	4,70	$ 320.751,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,70	$ 320.752,00	100,00%
50.02		**PUERTAS METÁLICAS**															$ 0,00											
50.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 16. ACABADO EN PINTURA ELECTRODESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753.900,00	$ 0,00	1,58	$ 1.191.162,00	1,58	$ 1.191.162,00	1,58	$ 0,00	1,58	$ 1.191.162,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,58	$ 1.191.162,00	100,00%
50.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR	M2		$ 1.073.826,00	$ 0,00	9,00	$ 9.664.434,00	9,00	$ 9.664.434,00	9,00	$ 0,00	9,00	$ 9.664.434,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 9.664.434,00	100,00%
50.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZOCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10	UND		$ 5.462.316,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
50.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-S-S1 X 3.5-6	UND		$ 4.224.176,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
50.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO, PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152.237,00	$ 0,00	10,00	$ 1.522.370,00	10,00	$ 1.522.370,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.522.370,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.522.370,00	100,00%
50.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANELEAO	M2		$ 717.543,00	$ 0,00	2,50	$ 1.793.857,50	2,50	$ 1.793.857,50	2,50	$ 0,00	2,50	$ 1.793.857,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,50	$ 1.793.858,00	100,00%
50.03		**VENTANAS METÁLICAS**															$ 0,00											
50.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA, CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1.539.060,00	$ 0,00	3,40	$ 5.232.804,00	3,40	$ 5.232.804,00	3,40	$ 0,00	3,40	$ 5.232.804,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,40	$ 5.232.804,00	100,00%
50.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO, VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818.213,00	$ 0,00	20,50	$ 16.773.366,50	20,50	$ 16.773.366,50	20,50	$ 0,00	20,50	$ 16.773.366,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,50	$ 16.773.367,00	100,00%
50.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1.411.153,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
50.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACIÓN DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425.380,00	$ 0,00	42,85	$ 18.227.533,00	42,85	$ 18.227.533,00	42,85	$ 0,00	42,85	$ 18.227.533,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	42,85	$ 18.227.533,00	100,00%
50.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740.850,00	$ 0,00	12,85	$ 9.519.922,50	1,00	$ 740.850,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 740.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 740.850,00	100,00%
50.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGUN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635.620,00	$ 0,00	50,00	$ 31.781.000,00	50,00	$ 31.781.000,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 31.781.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 31.781.000,00	100,00%
50.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485.270,00	$ 0,00	27,00	$ 13.102.290,00	27,00	$ 13.102.290,00	27,00	$ 0,00	27,00	$ 13.102.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	27,00	$ 13.102.290,00	100,00%
50.04		**BARANDAS Y OTROS**															$ 0,00											
50.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA	M		$ 145.890,00	$ 0,00	13,00	$ 1.896.570,00	13,00	$ 1.896.570,00	13,00	$ 0,00	13,00	$ 1.896.570,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,00	$ 1.896.570,00	100,00%
50.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN PUERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651.181,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
50.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4". INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510.880,00	$ 0,00	11,00	$ 5.619.680,00	11,00	$ 5.619.680,00	11,00	$ 0,00	11,00	$ 5.619.680,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,00	$ 5.619.680,00	100,00%
50.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN, SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269.240,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
50.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**															$ 0,00											
50.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63.529,00	$ 0,00	1,20	$ 76.234,80	1,20	$ 76.234,80	1,20	$ 0,00	1,20	$ 76.234,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,20	$ 76.235,00	100,00%
50.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
50.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**															$ 0,00											
50.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20.600,00	$ 0,00	2,60	$ 53.560,00	2,60	$ 53.560,00	2,60	$ 0,00	2,60	$ 53.560,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,60	$ 53.560,00	100,00%
50.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2		$ 17.633,00	$ 0,00	2,75	$ 48.490,75	2,75	$ 48.490,75	2,75	$ 0,00	2,75	$ 48.490,75	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,75	$ 48.491,00	100,00%
50.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36.640,00	$ 0,00	13,71	$ 502.334,40	13,71	$ 502.334,40	13,71	$ 0,00	13,71	$ 502.334,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,71	$ 502.334,00	100,00%
50.07		**PUERTAS EN MADERA**															$ 0,00											
50.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312.847,00	$ 0,00	1,57	$ 491.169,79	1,57	$ 491.169,79	1,57	$ 0,00	1,57	$ 491.169,79	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,57	$ 491.170,00	100,00%
COMPONENTE	**51**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0,00**		**$ 79.000.008,52**		**$ 72.520.094,54**	-	**$ 0,00**		**$ 72.520.094,54**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 72.520.095,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 16.139.414,46**		**$ 16.139.414,46**	-	**$ 0,00**		**$ 16.139.414,46**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 16.139.415,00**	100,00%
51.01		**RESTAURACIÓN PISOS**															$ 0,00											

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públ☐ Rese☐o Clasifi☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
51.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58.728,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00					$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
51.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60.817,00	$ 0,00	6,68	$ 406.257,56	6,68	$ 406.257,56	6,68	$ 0,00	6,68	$ 406.257,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6,68	$ 406.258,00	100,00%
51.02		**PISOS**															$ 0,00										
51.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69.940,00	$ 0,00	15,44	$ 1.079.873,60		$ 0,00	-	$ 0,00					$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
51.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69.940,00	$ 0,00	31,16	$ 2.179.330,40		$ 0,00	-	$ 0,00					$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
51.02.03	PYE011	CERAMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 600X0CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111.172,00	$ 0,00	18,39	$ 2.044.453,08		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
51.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31.359,00	$ 0,00	0,72	$ 22.578,48	0,72	$ 22.578,48	0,72	$ 0,00	0,72	$ 22.578,48	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	0,72	$ 22.578,00	100,00%
51.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MENAÑAS EN PISO EN SITIO	M2		$ 41.651,00	$ 0,00	18,39	$ 765.961,89	18,39	$ 765.961,89	18,39	$ 0,00	18,39	$ 765.961,89	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,39	$ 765.962,00	100,00%
51.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348.005,00	$ 0,00	3,38	$ 1.176.256,90		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
51.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186.012,00	$ 0,00	252,18	$ 46.908.506,16	252,18	$ 46.908.506,16	252,18	$ 0,00	252,18	$ 46.908.506,16	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	252,18	$ 46.908.506,00	100,00%
51.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.00M, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.00X1.00M CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82.067,00	$ 0,00	45,87	$ 3.764.413,29	45,87	$ 3.764.413,29	45,87	$ 0,00	45,87	$ 3.764.413,29	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,87	$ 3.764.413,00	100,00%
51.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27.951,00	$ 0,00	9,00	$ 251.559,00	9,00	$ 251.559,00	9,00	$ 0,00	9,00	$ 251.559,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 251.559,00	100,00%
51.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57.450,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
51.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31.062,00	$ 0,00	137,48	$ 4.270.403,76	137,48	$ 4.270.403,76	137,48	$ 0,00	137,48	$ 4.270.403,76	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	137,48	$ 4.270.404,00	100,00%
51.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123.023,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
51.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36.630,00	$ 0,00	233,76	$ 8.562.628,80	233,76	$ 8.562.628,80	233,76	$ 0,00	233,76	$ 8.562.628,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,76	$ 8.562.629,00	100,00%
51.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88.590,00	$ 0,00	17,71	$ 1.568.928,90	17,71	$ 1.568.928,90	17,71	$ 0,00	17,71	$ 1.568.928,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	17,71	$ 1.568.929,00	100,00%
51.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8.330,00	$ 0,00	25,87	$ 215.497,10	25,87	$ 215.497,10	25,87	$ 0,00	25,87	$ 215.497,10	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,87	$ 215.497,00	100,00%
51.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39.680,00	$ 0,00	102,37	$ 4.062.041,60	102,37	$ 4.062.041,60	102,37	$ 0,00	102,37	$ 4.062.041,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	102,37	$ 4.062.042,00	100,00%
51.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35.800,00	$ 0,00	30,98	$ 1.109.084,00	30,98	$ 1.109.084,00	30,98	$ 0,00	30,98	$ 1.109.084,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,98	$ 1.109.084,00	100,00%
51.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13.560,00	$ 0,00	45,15	$ 612.234,00	45,15	$ 612.234,00	45,15	$ 0,00	45,15	$ 612.234,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,15	$ 612.234,00	100,00%
COMPONENTE	**52**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0,00**		**$ 62.050.901,78**		**$ 62.050.901,78**	-	**$ 0,00**		**$ 62.050.901,78**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 62.050.901,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 11.416.466,40**		**$ 11.416.466,40**	-	**$ 0,00**		**$ 11.416.466,40**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 11.416.466,00**	100,00%
52.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**															$ 0,00										
52.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO)	M2		$ 138.862,00	$ 0,00	303,26	$ 42.111.290,12	303,26	$ 42.111.290,12	303,26	$ 0,00	303,26	$ 42.111.290,12	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	303,26	$ 42.111.290,00	100,00%
52.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276.098,00	$ 0,00	30,87	$ 8.523.145,26	30,87	$ 8.523.145,26	30,87	$ 0,00	30,87	$ 8.523.145,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,87	$ 8.523.145,00	100,00%
52.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101.550,00	$ 0,00	78,00	$ 7.920.900,00	78,00	$ 7.920.900,00	78,00	$ 0,00	78,00	$ 7.920.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	78,00	$ 7.920.900,00	100,00%
52.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83.100,00	$ 0,00	3,57	$ 296.667,00	3,57	$ 296.667,00	3,57	$ 0,00	3,57	$ 296.667,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,57	$ 296.667,00	100,00%
52.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139.570,00	$ 0,00	12,42	$ 1.733.459,40	12,42	$ 1.733.459,40	12,42	$ 0,00	12,42	$ 1.733.459,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	12,42	$ 1.733.459,00	100,00%
52.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16.000,00	$ 0,00	91,59	$ 1.465.440,00	91,59	$ 1.465.440,00	91,59	$ 0,00	91,59	$ 1.465.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	91,59	$ 1.465.440,00	100,00%
COMPONENTE	**53**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0,00**		**$ 44.928.626,25**		**$ 44.928.626,25**	-	**$ 0,00**		**$ 44.928.626,25**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 44.928.627,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 9.134.450,10**		**$ 9.134.450,10**	-	**$ 0,00**		**$ 9.134.450,10**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 9.134.450,00**	100,00%
53.01		**PAÑETE**															$ 0,00										
53.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE EN DOS Y TRATACHES)	M2		$ 28.388,00	$ 0,00	503,66	$ 14.297.900,08	503,66	$ 14.297.900,08	503,66	$ 0,00	503,66	$ 14.297.900,08	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	503,66	$ 14.297.900,00	100,00%
53.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49.099,00	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 9.645.499,00	100,00%
53.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM, INCLUYE ESTUCO ACRILICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXYLIPOX MARVAL)	M2		$ 68.313,00	$ 0,00	30,30	$ 2.069.883,90	30,30	$ 2.069.883,90	30,30	$ 0,00	30,30	$ 2.069.883,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,30	$ 2.069.884,00	100,00%
53.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE PILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 17.580,00	$ 0,00	168,00	$ 2.953.440,00	168,00	$ 2.953.440,00	168,00	$ 0,00	168,00	$ 2.953.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	168,00	$ 2.953.440,00	100,00%
53.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE PILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19.770,00	$ 0,00	9,10	$ 179.907,00	9,10	$ 179.907,00	9,10	$ 0,00	9,10	$ 179.907,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,10	$ 179.907,00	100,00%
53.02		**ESTUCO Y PINTURA**															$ 0,00										
53.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17.666,00	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 3.470.486,00	100,00%
53.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS.	M2		$ 20.538,00	$ 0,00	233,00	$ 4.785.354,00	233,00	$ 4.785.354,00	233,00	$ 0,00	233,00	$ 4.785.354,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,00	$ 4.785.354,00	100,00%
53.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS.	M2		$ 16.432,00	$ 0,00	92,81	$ 1.525.053,92	92,81	$ 1.525.053,92	92,81	$ 0,00	92,81	$ 1.525.053,92	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	92,81	$ 1.525.054,00	100,00%
53.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12.060,00	$ 0,00	492,39	$ 5.938.223,40	492,39	$ 5.938.223,40	492,39	$ 0,00	492,39	$ 5.938.223,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	492,39	$ 5.938.223,00	100,00%
53.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7.010,00	$ 0,00	8,97	$ 62.879,70	8,97	$ 62.879,70	8,97	$ 0,00	8,97	$ 62.879,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,97	$ 62.880,00	100,00%
COMPONENTE	**54**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0,00**		**$ 110.084.811,76**		**$ 110.084.811,76**	-	**$ 0,00**		**$ 110.084.811,76**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 110.084.813,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 21.945.757,80**		**$ 21.945.757,80**	-	**$ 0,00**		**$ 21.945.757,80**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 21.945.753,80**	100,00%
54.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**															$ 0,00										
54.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28.785,00	$ 0,00	48,28	$ 1.389.739,80	48,28	$ 1.389.739,80	48,28	$ 0,00	48,28	$ 1.389.739,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	48,28	$ 1.389.740,00	100,00%
54.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31.642,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8,4+1/0T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55.408,00	$ 0,00	11,57	$ 641.070,56	11,57	$ 641.070,56	11,57	$ 0,00	11,57	$ 641.070,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,57	$ 641.071,00	100,00%
54.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6,4+1/0T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86.846,00	$ 0,00	50,00	$ 4.342.300,00	50,00	$ 4.342.300,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 4.342.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 4.342.300,00	100,00%
54.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4,+4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181.185,00	$ 0,00	88,42	$ 16.020.377,70	88,42	$ 16.020.377,70	88,42	$ 0,00	88,42	$ 16.020.377,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	88,42	$ 16.020.378,00	100,00%
54.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0,+4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562.447,00	$ 0,00	1,00	$ 562.447,00	1,00	$ 562.447,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 562.447,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 562.447,00	100,00%
54.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869.022,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149.372,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330.069,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1.936.215,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.02		**TABLEROS**															$ 0,00										
54.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 681.024,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL, Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
54.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPRINDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 754.034,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	2,00	$ 1.508.068,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.508.068,00	100,00%
54.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512.832,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
54.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411.385,00	$ 0,00	1,00	$ 411.385,00	1,00	$ 411.385,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 411.385,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 411.385,00	100,00%
54.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X60 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430.281,00	$ 0,00	1,00	$ 430.281,00	1,00	$ 430.281,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 430.281,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 430.281,00	100,00%
54.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616.833,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X60A	UND		$ 29.545,00	$ 0,00	19,42	$ 573.763,90	19,42	$ 573.763,90	19,42	$ 0,00	19,42	$ 573.763,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	19,42	$ 573.764,00	100,00%
54.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X60A	UND		$ 62.109,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	4,00	$ 248.436,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 248.436,00	100,00%
54.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X30 A HASTA 3X50A	UND		$ 256.402,00	$ 0,00	1,00	$ 256.402,00	1,00	$ 256.402,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 256.402,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 256.402,00	100,00%
54.03		**CANALIZACIÓN**															$ 0,00											
54.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166.209,00	$ 0,00	106,14	$ 17.641.423,26	106,14	$ 17.641.423,26	- 106,14	$ 0,00	106,14	$ 17.641.423,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	106,14	$ 17.641.423,00	100,00%
54.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230.088,00	$ 0,00	2,00	$ 460.176,00	2,00	$ 460.176,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 460.176,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 460.176,00	100,00%
54.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196.802,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO LLVE APARATO)	UND		$ 131.561,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA SOLO TOMA	UND		$ 12.916,00	$ 0,00	35,14	$ 453.868,24	35,14	$ 453.868,24	35,14	$ 0,00	35,14	$ 453.868,24	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	35,14	$ 453.868,00	100,00%
54.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X12 AWG LHSF PARA CANALETA	M		$ 13.617,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20.379,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24.406,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASONICO	UND		$ 26.015,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3.008.553,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1.758.928,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1.029.367,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN EPVC	M		$ 57.694,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA EMT	M		$ 32.806,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA PVC	M		$ 15.052,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**															$ 0,00											
54.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE, CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144.773,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA- VOZ DATOS	UND		$ 17.737,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125.931,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.05		**ILUMINACIÓN**															$ 0,00											
54.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77.391,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135.312,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333.295,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND		$ 423.438,00	$ 0,00	10,00	$ 4.234.380,00	10,00	$ 4.234.380,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 4.234.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 4.234.380,00	100,00%
54.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214.041,00	$ 0,00	21,50	$ 4.601.881,50	21,50	$ 4.601.881,50	- 21,50	$ 0,00	21,50	$ 4.601.881,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	21,50	$ 4.601.882,00	100,00%
54.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W. 120V	UND		$ 393.953,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W. 120V	UND		$ 275.244,00	$ 0,00	20,50	$ 5.642.502,00	20,50	$ 5.642.502,00	- 20,50	$ 0,00	20,50	$ 5.642.502,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,50	$ 5.642.502,00	100,00%
54.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINA 127CM 120W. 120V	UND		$ 898.563,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W. 120V	UND		$ 203.376,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W. 120V	UND		$ 298.565,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W. 120V	UND		$ 177.456,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321.657,00	$ 0,00	5,00	$ 1.608.285,00	5,00	$ 1.608.285,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.608.285,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.608.285,00	100,00%
54.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**															$ 0,00											
54.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA	UND		$ 295.824,00	$ 0,00	1,00	$ 295.824,00	1,00	$ 295.824,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 295.824,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 295.824,00	100,00%
54.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91.406,00	$ 0,00	10,00	$ 914.060,00	10,00	$ 914.060,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 914.060,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 914.060,00	100,00%
54.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55.451,00	$ 0,00	1,00	$ 55.451,00	1,00	$ 55.451,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 55.451,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 55.451,00	100,00%
54.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND		$ 193.105,00	$ 0,00	1,00	$ 193.105,00	1,00	$ 193.105,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 193.105,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 193.105,00	100,00%
54.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA PUERTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610.362,00	$ 0,00	1,00	$ 610.362,00	1,00	$ 610.362,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 610.362,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 610.362,00	100,00%
54.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18.659,00	$ 0,00	20,00	$ 373.180,00	20,00	$ 373.180,00	- 20,00	$ 0,00	20,00	$ 373.180,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 373.180,00	100,00%
54.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84.949,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.07		**EQUIPOS**															$ 0,00											
54.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DISTRIBUCION BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFLAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24.670.290,00	$ 0,00	1,00	$ 24.670.290,00	1,00	$ 24.670.290,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 24.670.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 24.670.290,00	100,00%
54.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGLADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9.502.081,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA 5F 31K	UND		$ 9.955.257,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184.711.728,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS 4F 30K DE ACERRO CON DIAGRAMAS AP	UND		$ 4.027.241,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFLAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 17.836.932,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFLAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 17.836.932,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA, 6 KVA	UND		$ 11.822.741,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA, 10 KVA	UND		$ 20.135.340,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.08		**NP ELECTRICOS**															$ 0,00											
54.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X(0 AWG [F] LSHZ+ 1X(0AWG [N] LSHZ+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M		$ 114.570,00	$ 0,00	29,00	$ 3.322.530,00	29,00	$ 3.322.530,00	- 29,00	$ 0,00	29,00	$ 3.322.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	29,00	$ 3.322.530,00	100,00%
54.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ+ 1 1X2/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M		$ 604.870,00	$ 0,00	4,00	$ 2.419.480,00	4,00	$ 2.419.480,00	- 4,00	$ 0,00	4,00	$ 2.419.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 2.419.480,00	100,00%
54.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X(0AWG [F] LSHZ+ 1X(0AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M		$ 36.720,00	$ 0,00	20,99	$ 770.752,80	20,99	$ 770.752,80	- 20,99	$ 0,00	20,99	$ 770.752,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,99	$ 770.753,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ o Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
54.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4/4WG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190.500,00	$ 0,00	14,60	$ 2.781.300,00	14,60	$ 2.781.300,00	14,60	$ 0,00	14,60	$ 2.781.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	14,60	$ 2.781.300,00	100,00%
54.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC= 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776.110,00	$ 0,00	1,00	$ 776.110,00	1,00	$ 776.110,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 776.110,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 776.110,00	100,00%
54.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37.020,00	$ 0,00	10,00	$ 370.200,00	10,00	$ 370.200,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 370.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 370.200,00	100,00%
54.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213.220,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACION Y EMPALMES)	UND		$ 371.290,00	$ 0,00	10,00	$ 3.712.900,00	10,00	$ 3.712.900,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 3.712.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 3.712.900,00	100,00%
54.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA (NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACION Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND		$ 158.930,00	$ 0,00	36,00	$ 5.721.480,00	36,00	$ 5.721.480,00	36,00	$ 0,00	36,00	$ 5.721.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	36,00	$ 5.721.480,00	100,00%
54.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND		$ 93.840,00	$ 0,00	10,00	$ 938.400,00	10,00	$ 938.400,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 938.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 938.400,00	100,00%
54.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113.260,00	$ 0,00	10,00	$ 1.132.600,00	10,00	$ 1.132.600,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.132.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.132.600,00	100,00%
54.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M		$ 270.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35.188.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40.274.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUS CONVENIENTES CUBIERTA	UND		$ 239.481.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6.205.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5.383.010,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
54.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8.324.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**55**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.**				**$ 0,00**		**$ 42.254.645,00**		**$ 20.694.073,00**	-	**-$ 20.694.073,00**		**$ 20.694.073,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 20.694.073,00**	**100,00%**
55.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**															$ 0,00										
55.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1(1\" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES.	M		$ 27.742,00	$ 0,00	10,00	$ 277.420,00	10,00	$ 277.420,00	10,00	-$ 277.420,00	10,00	$ 277.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 277.420,00	100,00%
55.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124.571,00	$ 0,00	20,00	$ 2.491.420,00	20,00	$ 2.491.420,00	20,00	-$ 2.491.420,00	20,00	$ 2.491.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 2.491.420,00	100,00%
55.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154.008,00	$ 0,00	30,00	$ 4.620.240,00	30,00	$ 4.620.240,00	30,00	-$ 4.620.240,00	30,00	$ 4.620.240,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,00	$ 4.620.240,00	100,00%
55.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154.008,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
55.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23.208,00	$ 0,00	36,00	$ 835.488,00	36,00	$ 835.488,00	36,00	-$ 835.488,00	36,00	$ 835.488,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	36,00	$ 835.488,00	100,00%
55.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1.50 METROS), ROJO, PARA RACK	UND		$ 49.979,00	$ 0,00	26,00	$ 1.299.454,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1.50 METROS), AZUL	UND		$ 52.218,00	$ 0,00	10,00	$ 522.180,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10.061,00	$ 0,00	277,00	$ 2.786.897,00	277,00	$ 2.786.897,00	277,00	-$ 2.786.897,00	277,00	$ 2.786.897,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	277,00	$ 2.786.897,00	100,00%
55.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139.418,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO, UBICADO DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA, (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES.	UND		$ 199.695,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DUPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68.276,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRILICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CERRATEL	UND		$ 33.211,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75.275,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10	UND		$ 27.632,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4.901.155,00	$ 0,00	1,00	$ 4.901.155,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909.544,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**															$ 0,00										
55.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58.389.517,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2.458.804,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390.727,00	$ 0,00	10,00	$ 3.907.270,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320.121,00	$ 0,00	1,00	$ 320.121,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412.169,00	$ 0,00	1,00	$ 412.169,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.02.06	CYS040	INSTALACIÓN DETECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 362.460,00	$ 0,00	1,00	$ 362.460,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607.472,00	$ 0,00	1,00	$ 607.472,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689.185,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284.727,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222.256,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1.840.192,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.03		**SISTEMA CCTV**															$ 0,00										
55.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91.983.820,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6.856.355,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 758.458,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9.756.388,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4.473.933,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1.974.953,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1.302.052,00	$ 0,00	3,00	$ 3.906.156,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1.568.275,00	$ 0,00	3,40	$ 5.332.135,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
55.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**															$ 0,00										
55.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41.489,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi☐ Rese☐o Clasifi☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
55.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30.877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34.595.00	$ 0.00	151.00	$ 5.223.845.00	151.00	$ 5.223.845.00	- 151.00	-$ 5.223.845.00	151.00	$ 5.223.845.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	151.00	$ 5.223.845.00	100.00%
55.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39.551.00	$ 0.00	13.00	$ 514.163.00	13.00	$ 514.163.00	- 13.00	-$ 514.163.00	13.00	$ 514.163.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 514.163.00	100.00%
55.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98.615.00	$ 0.00	40.00	$ 3.944.600.00	40.00	$ 3.944.600.00	- 40.00	-$ 3.944.600.00	40.00	$ 3.944.600.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	40.00	$ 3.944.600.00	100.00%
55.04.06	CYS071	CABLEADO GI	UND		$ 1.643.089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	56	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				$ 0.00		$ 23.856.447.80		$ 23.856.447.80	-	$ 0.00		$ 23.856.447.80	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 23.856.448.00	100.00%
		NP				$ 0.00		$ 1.525.050.00		$ 1.525.050.00	-	$ 0.00		$ 1.525.050.00	$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00			$ 1.525.050.00	100.00%
56.01		PVC PRESIÓN															$ 0.00										
56.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13.5	M		$ 13.164.00	$ 0.00	52.00	$ 684.528.00	52.00	$ 684.528.00	- 52.00	$ 0.00	52.00	$ 684.528.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 684.528.00	100.00%
56.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13.272.00	$ 0.00	10.00	$ 132.720.00	10.00	$ 132.720.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 132.720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 132.720.00	100.00%
56.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15.792.00	$ 0.00	52.00	$ 821.184.00	52.00	$ 821.184.00	- 52.00	$ 0.00	52.00	$ 821.184.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 821.184.00	100.00%
56.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21.706.00	$ 0.00	12.00	$ 260.472.00	12.00	$ 260.472.00	- 12.00	$ 0.00	12.00	$ 260.472.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 260.472.00	100.00%
56.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26.336.00	$ 0.00	7.00	$ 184.352.00	7.00	$ 184.352.00	- 7.00	$ 0.00	7.00	$ 184.352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 184.352.00	100.00%
56.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32.259.00	$ 0.00	26.00	$ 838.734.00	26.00	$ 838.734.00	- 26.00	$ 0.00	26.00	$ 838.734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 838.734.00	100.00%
56.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64.345.00	$ 0.00	4.00	$ 257.380.00	4.00	$ 257.380.00	- 4.00	$ 0.00	4.00	$ 257.380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 257.380.00	100.00%
56.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30.760.00	$ 0.00	50.00	$ 1.538.000.00	50.00	$ 1.538.000.00	- 50.00	$ 0.00	50.00	$ 1.538.000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1.538.000.00	100.00%
56.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42.613,00	$ 0,00	1,00	$ 42.613,00	1,00	$ 42.613,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 42.613,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 42.613,00	100,00%
56.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66.601,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
56.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152.642,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
56.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42.614,00	$ 0,00	1,00	$ 42.614,00	1,00	$ 42.614,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 42.614,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 42.614,00	100,00%
56.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208.083.00	$ 0.00	1.00	$ 208.083.00	1.00	$ 208.083.00	- 1.00	$ 0.00	1.00	$ 208.083.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 208.083.00	100.00%
56.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333.229,00	$ 0,00	1,00	$ 333.229,00	1,00	$ 333.229,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 333.229,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 333.229,00	100,00%
56.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169.081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92.612,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
56.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5.648.374,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
56.02		PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO															$ 0.00										
56.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26.835.00	$ 0.00	26.00	$ 697.710.00	26.00	$ 697.710.00	- 26.00	$ 0.00	26.00	$ 697.710.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 697.710.00	100.00%
56.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33.003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41.756.00	$ 0.00	95.00	$ 3.966.820.00	95.00	$ 3.966.820.00	- 95.00	$ 0.00	95.00	$ 3.966.820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	95.00	$ 3.966.820.00	100.00%
56.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71.528.00	$ 0.00	10.00	$ 715.280.00	10.00	$ 715.280.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 715.280.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 715.280.00	100.00%
56.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23.363.00	$ 0.00	10.00	$ 233.630.00	10.00	$ 233.630.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 233.630.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 233.630.00	100.00%
56.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31.222.00	$ 0.00	20.00	$ 624.440.00	20.00	$ 624.440.00	- 20.00	$ 0.00	20.00	$ 624.440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 624.440.00	100.00%
56.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74.997.00	$ 0.00	6.00	$ 449.982.00	6.00	$ 449.982.00	- 6.00	$ 0.00	6.00	$ 449.982.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 449.982.00	100.00%
56.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31.909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65.881.00	$ 0.00	5.00	$ 329.405.00	5.00	$ 329.405.00	- 5.00	$ 0.00	5.00	$ 329.405.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 329.405.00	100.00%
56.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19.805.00	$ 0.00	30.00	$ 594.150.00	30.00	$ 594.150.00	- 30.00	$ 0.00	30.00	$ 594.150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594.150.00	100.00%
56.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10.090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188.514.00	$ 0.00	4.70	$ 886.015.80	4.70	$ 886.015.80	- 4.70	$ 0.00	4.70	$ 886.015.80	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 886.016.00	100.00%
56.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127.545.00	$ 0.00	10.00	$ 1.275.450.00	10.00	$ 1.275.450.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 1.275.450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1.275.450.00	100.00%
56.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118.128.00	$ 0.00	10.00	$ 1.181.280.00	10.00	$ 1.181.280.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 1.181.280.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1.181.280.00	100.00%
56.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79.560.00	$ 0.00	64.00	$ 5.091.840.00	64.00	$ 5.091.840.00	- 64.00	$ 0.00	64.00	$ 5.091.840.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	64.00	$ 5.091.840.00	100.00%
56.03		PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA															$ 0.00										
56.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78.352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65.748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73.453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74.736.00	$ 0.00	1.00	$ 74.736.00	1.00	$ 74.736.00	- 1.00	$ 0.00	1.00	$ 74.736.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 74.736.00	100.00%
56.04		SALIDA SANITARIA															$ 0.00										
56.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86.675.00	$ 0.00	10.00	$ 866.750.00	10.00	$ 866.750.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 866.750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 866.750.00	100.00%
56.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92.849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122.682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.05		MAMPOSTERIA Y CONCRETO															$ 0.00										
56.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705.133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4.992.602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305.010,00	$ 0,00	5,00	$ 1.525.050,00	5,00	$ 1.525.050,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.525.050,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.525.050,00	100,00%
COMPONENTE	57	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS				$ 0,00		$ 48.928.714,00		$ 47.425.673,00	-	$ 0,00		$ 47.425.673,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 47.425.673,00	100,00%
		NP				$ 0.00		$ 15.537.870.00		$ 15.537.870.00	-	$ 0.00		$ 15.537.870.00	$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00			$ 15.537.870.00	100.00%
57.01		APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS															$ 0.00										
57.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR	UND		$ 1.131.592,00	$ 0,00	5,00	$ 5.657.960,00	5,00	$ 5.657.960,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 5.657.960,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 5.657.960,00	100,00%
57.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 753.972,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
57.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR	UND		$ 639.460,00	$ 0,00	1,00	$ 639.460,00	1,00	$ 639.460,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 639.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 639.460,00	100,00%
57.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M		$ 1.966.413,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
57.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M. PUERTAS: H=1.60M.	M2		$ 1.099.385,00	$ 0,00	8,00	$ 8.795.080,00	8,00	$ 8.795.080,00	- 8,00	$ 0,00	8,00	$ 8.795.080,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 8.795.080,00	100,00%
57.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2		$ 1.099.385,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
57.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE	M2		$ 119.953,00	$ 0,00	2,00	$ 239.906,00	2,00	$ 239.906,00	- 2,00	$ 0,00	2,00	$ 239.906,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 239.906,00	100,00%
57.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241.566,00	$ 0,00	5,00	$ 1.207.830,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
57.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295.211,00	$ 0,00	1,00	$ 295.211,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
57.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355.650,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
57.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR	UND		$ 430.262,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
57.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583.739,00	$ 0,00	1,00	$ 583.739,00	1,00	$ 583.739,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 583.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 583.739,00	100,00%
57.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188.255,00	$ 0,00	1,00	$ 188.255,00	1,00	$ 188.255,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 188.255,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 188.255,00	100,00%
57.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF 977900001, TIPO CORONA, O SIMILAR	UND		$ 85.909,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
57.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25.794,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
57.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 21.780,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
57.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 24.090,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
57.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 35.320,00	$ 0,00	19,00	$ 671.080,00	19,00	$ 671.080,00	- 19,00	$ 0,00	19,00	$ 671.080,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	19,00	$ 671.080,00	100,00%
57.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 30.920,00	$ 0,00	10,00	$ 309.200,00	10,00	$ 309.200,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 309.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 309.200,00	100,00%
57.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1.617.510,00	$ 0,00	9,00	$ 14.557.590,00	9,00	$ 14.557.590,00	- 9,00	$ 0,00	9,00	$ 14.557.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 14.557.590,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Rese o ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
57.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRAMTOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM, INCLUYE PINTURA	ML		$ 2.346.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
57.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**															$ 0,00										
57.02.01	HYD160	TUBERIA AC 6" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27.518,00	$ 0,00	100,00	$ 2.751.800,00	100,00	$ 2.751.800,00	100,00	$ 0,00	100,00	$ 2.751.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	100,00	$ 2.751.800,00	100,00%
57.02.02	HYD161	TUBERIA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33.399,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
57.02.03	HYD162	TUBERIA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46.135,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
57.02.04	HYD163	TUBERIA AC 2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 38.175,00	$ 0,00	10,00	$ 381.750,00	10,00	$ 381.750,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 381.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 381.750,00	100,00%
57.02.05	HYD164	TUBERIA AC 3/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 45.520,00	$ 0,00	10,00	$ 455.200,00	10,00	$ 455.200,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 455.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 455.200,00	100,00%
57.02.06	HYD165	TUBERIA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54.944,00	$ 0,00	50,00	$ 2.747.200,00	50,00	$ 2.747.200,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 2.747.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 2.747.200,00	100,00%
57.02.07	HYD166	TUBERIA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68.592,00	$ 0,00	20,00	$ 1.371.840,00	20,00	$ 1.371.840,00	20,00	$ 0,00	20,00	$ 1.371.840,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 1.371.840,00	100,00%
57.02.08	HYD167	TUBERIA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153.146,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
57.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424.349,00	$ 0,00	1,00	$ 424.349,00	1,00	$ 424.349,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 424.349,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 424.349,00	100,00%
57.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDALICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5.6	UND		$ 32.964,00	$ 0,00	50,00	$ 1.648.200,00	50,00	$ 1.648.200,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 1.648.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 1.648.200,00	100,00%
57.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88.846,00	$ 0,00	5,00	$ 444.230,00	5,00	$ 444.230,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 444.230,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 444.230,00	100,00%
57.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106.013,00	$ 0,00	1,00	$ 106.013,00	1,00	$ 106.013,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 106.013,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 106.013,00	100,00%
57.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120.327,00	$ 0,00	3,00	$ 360.981,00	3,00	$ 360.981,00	3,00	$ 0,00	3,00	$ 360.981,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 360.981,00	100,00%
57.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79.560,00	$ 0,00	64,00	$ 5.091.840,00	64,00	$ 5.091.840,00	64,00	$ 0,00	64,00	$ 5.091.840,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	64,00	$ 5.091.840,00	100,00%
COMPONENTE	**58**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0,00**		**$ 24.361.890,00**		**$ 20.185.294,08**		**-$ 20.185.294,08**		**$ 20.185.294,08**	**$ 0,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 20.185.294,08**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 15.272.730,00**		**$ 13.568.610,00**		**-$ 13.568.610,00**		**$ 13.568.610,00**	**$ 0,00**				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 13.568.610,00**	**100,00%**
58.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**															$ 0,00										
58.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.463.042,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.463.042,00	$ 0,00	1,00	$ 5.463.042,00	1,00	$ 5.463.042,00	1,00	-$ 5.463.042,00	1,00	$ 5.463.042,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 5.463.042,00	100,00%
58.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2.470.476,00	$ 0,00	1,00	$ 2.470.476,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.492.173,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**															$ 0,00										
58.02.01	HYD127	CAUDALIMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6.395.124,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182.139,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.02.03	HYD133	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1.997.644,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4.016.128,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319.424,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.02.06	HYD175	ESTACION DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3 1/2", CONTRAINCENDIOS	UND		$ 3.438.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.02.07	HYD181	TUBERIA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256.534,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.03		**CUARTO BOMBAS**															$ 0,00										
58.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204.957,00	$ 0,00	1,00	$ 204.957,00	1,00	$ 204.957,00	1,00	-$ 204.957,00	1,00	$ 204.957,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 204.957,00	100,00%
58.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260.991.235,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14.938.161,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA CERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5.880.155,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.04		**VARIOS**															$ 0,00										
58.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649.739,00	$ 0,00	1,00	$ 649.739,00	1,00	$ 649.739,00	1,00	-$ 649.739,00	1,00	$ 649.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 649.739,00	100,00%
58.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298.946,00	$ 0,00	1,00	$ 298.946,00	1,00	$ 298.946,00	1,00	-$ 298.946,00	1,00	$ 298.946,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 298.946,00	100,00%
58.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321.195,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLAJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1.706.120,00	$ 0,00	1,00	$ 1.706.120,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**															$ 0,00										
58.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111.370,00	$ 0,00	2,00	$ 222.740,00	2,00	$ 222.740,00	2,00	-$ 222.740,00	2,00	$ 222.740,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 222.740,00	100,00%
58.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVAS 4" EN HIERRO	UND		$ 60.670,00	$ 0,00	10,00	$ 606.700,00	10,00	$ 606.700,00	10,00	-$ 606.700,00	10,00	$ 606.700,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 606.700,00	100,00%
58.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907.270,00	$ 0,00	5,00	$ 4.536.350,00	5,00	$ 4.536.350,00	5,00	-$ 4.536.350,00	5,00	$ 4.536.350,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 4.536.350,00	100,00%
58.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1.153.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67.990,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	-$ 135.980,00	2,00	$ 135.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 135.980,00	100,00%
58.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39.320,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	-$ 78.640,00	2,00	$ 78.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 78.640,00	100,00%
58.05.07	NP HYS 07	PLATO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40.160,00	$ 0,00	3,00	$ 120.480,00	3,00	$ 120.480,00	3,00	-$ 120.480,00	3,00	$ 120.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 120.480,00	100,00%
58.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25.840,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	-$ 465.120,00	18,00	$ 465.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,00	$ 465.120,00	100,00%
58.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43.460,00	$ 0,00	1,00	$ 43.460,00	1,00	$ 43.460,00	1,00	-$ 43.460,00	1,00	$ 43.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 43.460,00	100,00%
58.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401.910,00	$ 0,00	1,00	$ 401.910,00	1,00	$ 401.910,00	1,00	-$ 401.910,00	1,00	$ 401.910,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 401.910,00	100,00%
58.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1.299.080,00	$ 0,00	2,00	$ 2.598.160,00	2,00	$ 2.598.160,00	2,00	-$ 2.598.160,00	2,00	$ 2.598.160,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.598.160,00	100,00%
58.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140.870,00	$ 0,00	1,00	$ 140.870,00	1,00	$ 140.870,00	1,00	-$ 140.870,00	1,00	$ 140.870,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 140.870,00	100,00%
58.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193.200,00	$ 0,00	3,00	$ 579.600,00	3,00	$ 579.600,00	3,00	-$ 579.600,00	3,00	$ 579.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 579.600,00	100,00%
58.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6.190,00	$ 0,00	50,00	$ 309.500,00	50,00	$ 309.500,00	50,00	-$ 309.500,00	50,00	$ 309.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 309.500,00	100,00%
58.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110.970,00	$ 0,00	30,00	$ 3.329.100,00	30,00	$ 3.329.100,00	30,00	-$ 3.329.100,00	30,00	$ 3.329.100,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,00	$ 3.329.100,00	100,00%
58.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO CUYO SISTEM	UND		$ 67.597.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =2.61 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57.590.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46.418.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43.963.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON BYPASS	UND		$ 2.588.350,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.05.23	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANCLAJES EN CONCRETO	M		$ 966.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224.330,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
58.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650.250,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**59**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0,00**		**$ 145.268.631,92**		**$ 26.630.041,92**		**-$ 26.630.041,92**		**$ 26.630.041,92**	**$ 0,00**				**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 26.630.042,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 94.540.310,00**		**$ 418.690,00**		**-$ 418.690,00**		**$ 418.690,00**	**$ 0,00**				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 418.690,00**	**100,00%**
59.01		**EQUIPOS**															$ 0,00										
59.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 6,5 KW, 208/3/60, (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18.883.125,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Rese o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
59.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3,6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11.856.365,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4.689.486,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4.989.442,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5.659.507,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3.457.433,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10.899.274,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10.890.598,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11.529.856,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1,00	$ 12.804.963,00	$ 0,00	1,00	$ 12.804.963,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1,00	$ 1.009.293,00	$ 0,00	1,00	$ 1.009.293,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.02		**CONDUCTOS**															$ 0,00											
59.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL #26	M2		$ 198.177,00	$ 0,00	7,90	$ 1.565.598,30	7,90	$ 1.565.598,30	7,90	-$ 1.565.598,30	7,90	$ 1.565.598,30	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	7,90	$ 1.565.598,00	100,00%
59.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLISOCIANURATO	M2		$ 204.715,00	$ 0,00	50,00	$ 10.235.750,00	50,00	$ 10.235.750,00	50,00	-$ 10.235.750,00	50,00	$ 10.235.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 10.235.750,00	100,00%
59.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**															$ 0,00											
59.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERIA OD Ø 1/2"	UND		$ 36.343,00	$ 0,00	2,00	$ 72.686,00	2,00	$ 72.686,00	2,00	-$ 72.686,00	2,00	$ 72.686,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 72.686,00	100,00%
59.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERIA OD Ø 1/4"	UND		$ 36.850,00	$ 0,00	2,00	$ 73.700,00	2,00	$ 73.700,00	2,00	-$ 73.700,00	2,00	$ 73.700,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 73.700,00	100,00%
59.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERIA OD Ø 3/4"	UND		$ 38.025,00	$ 0,00	5,00	$ 190.125,00	5,00	$ 190.125,00	5,00	-$ 190.125,00	5,00	$ 190.125,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 190.125,00	100,00%
59.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERIA OD Ø 3/8"	UND		$ 36.021,00	$ 0,00	8,00	$ 288.168,00	8,00	$ 288.168,00	8,00	-$ 288.168,00	8,00	$ 288.168,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 288.168,00	100,00%
59.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERIA OD Ø 5/8"	UND		$ 36.040,00	$ 0,00	10,00	$ 360.400,00	10,00	$ 360.400,00	10,00	-$ 360.400,00	10,00	$ 360.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 360.400,00	100,00%
59.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149.798,00	$ 0,00	2,99	$ 447.896,02	2,99	$ 447.896,02	2,99	-$ 447.896,02	2,99	$ 447.896,02	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,99	$ 447.896,00	100,00%
59.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130.304,00	$ 0,00	10,00	$ 1.303.040,00	10,00	$ 1.303.040,00	10,00	-$ 1.303.040,00	10,00	$ 1.303.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.303.040,00	100,00%
59.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164.020,00	$ 0,00	28,13	$ 4.613.882,60	28,13	$ 4.613.882,60	28,13	-$ 4.613.882,60	28,13	$ 4.613.882,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	28,13	$ 4.613.883,00	100,00%
59.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143.728,00	$ 0,00	32,00	$ 4.599.296,00	32,00	$ 4.599.296,00	32,00	-$ 4.599.296,00	32,00	$ 4.599.296,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	32,00	$ 4.599.296,00	100,00%
59.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164.054,00	$ 0,00	15,00	$ 2.460.810,00	15,00	$ 2.460.810,00	15,00	-$ 2.460.810,00	15,00	$ 2.460.810,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,00	$ 2.460.810,00	100,00%
59.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y BRACH REFERENCIA MKI-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y BRACH REFERENCIA MKI-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.04		**TERMINALES DE AIRE**															$ 0,00											
59.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118.526,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 224.164,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 6"X6"	UND		$ 126.035,00	$ 0,00	5,00	$ 630.175,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206.478,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244.973,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 6"X6"	UND		$ 119.969,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152.655,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224.547,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277.098,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182.755,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204.092,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**															$ 0,00											
59.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10.281.115,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7.571.379,00	$ 0,00	1,00	$ 7.571.379,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.05.03	ELM091	TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125.058,00	$ 0,00	20,00	$ 2.501.160,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06		**NP HVAC**															$ 0,00											
59.06.01	NP+HVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34.055.300,00	$ 0,00	1,00	$ 34.055.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.02	NP+HVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACIÓN)	UND		$ 5.166.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi☐	Reser☐o	Clasifi☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**Cantidades +/-**	**VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1**	**CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA**	**VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-**	**Variación económica**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD ACTA 1**	**VALOR TOTAL ACTA 1**	**%EJECUTADO ACTA 1**	**COMENTARIOS ACTA 1**	**CANT**	**VALOR ACUM. ACT.**	**%ACUM. ACT.**	**CANT**	**VALOR POR EJEC.**	**%POR EJEC.**
59.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5.569.820,00	$ 0,00	1,00	$ 5.569.820,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A, MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6.559.270,00	$ 0,00	1,00	$ 6.559.270,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6.495.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2.300.730,00	$ 0,00	1,00	$ 2.300.730,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xc20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266.850,00	$ 0,00	1,00	$ 266.850,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<Xc70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301.160,00	$ 0,00	4,00	$ 1.204.640,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5.987.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6.155.940,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6.266.190,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND227/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND227/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V. REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3.915.300,00	$ 0,00	1,00	$ 3.915.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MODULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO , DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN(1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10.598.890,00	$ 0,00	1,00	$ 10.598.890,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1999RPM 60HZ, INCLUYE MODULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN. (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11.747.490,00	$ 0,00	1,00	$ 11.747.490,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBXALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5.410.790,00	$ 0,00	1,00	$ 5.410.790,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELECTRICA 220V/3F/60HZ,(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10.598.890,00	$ 0,00	1,00	$ 10.598.890,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA DID Ø 1"	UND		$ 45.530,00	$ 0,00	3,00	$ 136.590,00	3,00	$ 136.590,00	-	-$ 136.590,00	3,00	$ 136.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 136.590,00	100,00%
59.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA DID Ø1-1/4"	UND		$ 56.420,00	$ 0,00	5,00	$ 282.100,00	5,00	$ 282.100,00	-	-$ 282.100,00	5,00	$ 282.100,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 282.100,00	100,00%
59.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105.570,00	$ 0,00	4,00	$ 422.280,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 167.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 835.250,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210.040,00	$ 0,00	2,00	$ 420.080,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
59.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES	UND		$ 216.040,00	$ 0,00	1,00	$ 216.040,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**60**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0,00**		**$ 57.270.413,00**		**$ 11.697.957,00**	-	**$ 0,00**		**$ 11.697.957,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 11.697.957,00**	**100,00%**
60.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**															$ 0,00										
60.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37.121,00	$ 0,00	1,00	$ 37.121,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CM.O SIMILAR	UND		$ 182.352,00	$ 0,00	3,00	$ 547.056,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS O SIMILAR	UND		$ 352.980,00	$ 0,00	1,00	$ 352.980,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE: COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175.745,00	$ 0,00	35,00	$ 6.151.075,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1				CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐	Rese ☐ o	Clasifi ☐		
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025		**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL					
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA		

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
60.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177.469,00	$ 0,00	3,00	$ 532.407,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS. ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36.584,00	$ 0,00	1,00	$ 36.584,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FIND 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15.775,00	$ 0,00	12,00	$ 189.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31.797,00	$ 0,00	1,00	$ 31.797,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41.834,00	$ 0,00	1,00	$ 41.834,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	1,00	$ 24.269,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGÚN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9.460,00	$ 0,00	5,00	$ 47.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HPS (POLIESTRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18.197,00	$ 0,00	111,00	$ 2.019.867,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HPS (POLIESTRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18.197,00	$ 0,00	223,00	$ 4.057.931,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.02		**DOTACIÓN**															$ 0,00											
60.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS, TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815.340,00	$ 0,00	3,00	$ 2.446.020,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294.038,00	$ 0,00	20,00	$ 5.880.760,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679.420,00	$ 0,00	20,00	$ 13.588.400,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853.749,00	$ 0,00	10,00	$ 8.537.490,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS, REDONDA. 80CM	UND		$ 183.317,00	$ 0,00	2,00	$ 366.634,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.03		**MUEBLES ELEMTOS**															$ 0,00											
60.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1.775.351,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARNIESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPAST A MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69/37/50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2.575.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538.017,00	$ 0,00	1,00	$ 538.017,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
60.04		**ASEO**															$ 0,00											
60.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3.915,00	$ 0,00	500,00	$ 1.957.500,00	500,00	$ 1.957.500,00	-	$ 0,00	500,00	$ 1.957.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	500,00	$ 1.957.500,00	100,00%
60.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27.381,00	$ 0,00	17,00	$ 465.477,00	17,00	$ 465.477,00	-	$ 0,00	17,00	$ 465.477,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	17,00	$ 465.477,00	100,00%
60.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16.155,00	$ 0,00	235,00	$ 3.796.425,00	235,00	$ 3.796.425,00	-	$ 0,00	235,00	$ 3.796.425,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	235,00	$ 3.796.425,00	100,00%
60.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365.237,00	$ 0,00	15,00	$ 5.478.555,00	15,00	$ 5.478.555,00	-	$ 0,00	15,00	$ 5.478.555,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,00	$ 5.478.555,00	100,00%
COMPONENTE 61		**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
61.01		**ASENSORES**															$ 0,00											
61.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178.671.494,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
61.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53.131.608,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
61.02		SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
61.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15.138.897,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
61.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12.839.497,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser o ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINAMARCA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
61.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9.356.481,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
61.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781.154,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
61.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233.219,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
61.02.06	EQU010	ANTENA DE APERTURA MONTAJE SOBRE ESTO	UND		$ 777.830,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
61.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121.090,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
61.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1.114.367,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
61.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436.823,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
61.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405.949,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**62**	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**				**$ 200.155.935,00**		**$ 15.817.148,70**		**$ 15.817.148,70**	-	**$ 0,00**		**$ 15.817.148,70**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 15.817.148,00**	**100,00%**
62.01		**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**				**$ 0,00**		**$ 15.817.148,70**		**$ 15.817.148,70**	-	**$ 0,00**		**$ 15.817.148,70**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**								
62.01.01	URB001	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1,00	$ 200.155.935,00	$ 200.155.935,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
62.01.02	NP040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA TRITURADA 3/4" SUELTA PARA ZONAS EXTERIORES E ARRIOS= 5CM	M2		$ 16.760,00	$ 0,00	50,00	$ 838.000,00	50,00	$ 838.000,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 838.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 838.000,00	100,00%
62.01.03	NP041	EMPRADIZACION DE JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES (INC. TIERRA NEGRA)	M2		$ 25.160,00	$ 0,00	68,00	$ 1.710.880,00	68,00	$ 1.710.880,00	68,00	$ 0,00	68,00	$ 1.710.880,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	68,00	$ 1.710.880,00	100,00%
62.01.04	NP042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A80.			$ 68.430,00	$ 0,00	145,09	$ 9.928.508,70	145,09	$ 9.928.508,70	145,09	$ 0,00	145,09	$ 9.928.508,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	145,09	$ 9.928.509,00	100,00%
62.01.05	NP043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO B-20 PREFABRICADO EN CONCRETO ANCHO=10CM - H=20 CMS L=1.00M.	ML		$ 40.960,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
62.01.06	NP080	PODA DE AROBOLES CLASE II (SM A 10M), INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UND		$ 834.940,00	$ 0,00	4,00	$ 3.339.760,00	4,00	$ 3.339.760,00	- 4,00	$ 0,00	4,00	$ 3.339.760,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 3.339.760,00	100,00%
COMPONENTE	**63**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEM S DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0,00**		**$ 31.927.050,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 31.927.050,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 0,00**	100,00%
63.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEM S DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**															$ 0,00										
63.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82.670,00	$ 0,00	115,00	$ 9.507.050,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 15.441.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16.520.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20.074.450,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233.580,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M. FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 22.420,00	$ 0,00	1000,00	$ 22.420.000,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766.740,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
63.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505.810,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**64**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
64.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**															$ 0,00										
64.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES.	UND		$ 856.283,258,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**65**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0,00**		**$ 27.755.280,00**		**$ 27.755.280,00**	-	**$ 28.112.134,00**		**$ 28.112.133,60**	-$ 356.853,60		**$ 0,00**		**$ 28.112.133,60**	**100,00%**		-	**$ 28.112.133,60**	**100,00%**	-	**$ 0,00**	**0,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 27.755.280,00**		**$ 27.755.280,00**	-	**$ 28.112.134,00**		**$ 28.112.133,60**	-$ 356.853,60		**$ 0,00**		**$ 28.112.133,60**				**$ 28.112.133,60**			**$ 0,00**	100,00%
65.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES.	M2		$ 257.619,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		-		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
65.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON. INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON. ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440.560,00	$ 0,00	63,00	$ 27.755.280,00	63,00	$ 27.755.280,00	0,81	$ 28.112.134,00	63,81	$ 28.112.133,60	-$ 356.853,60		$ 0,00	**63,81**	$ 28.112.133,60	100,00%		63,81	$ 28.112.133,60	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
65.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4.927.040,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
65.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236.782,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		-		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
65.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VIA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3.5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282.934,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		-		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**66**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 199.755,00**		**$ 69.800.389,25**		**$ 69.800.389,25**	-	**$ 0,00**		**$ 69.297.816,25**	$ 507.573,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 69.297.817,00**	**100,00%**
66.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46.143,00	$ 0,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 0,00	1,00	$ 46.143,00	$ 507.573,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 46.143,00	100,00%
66.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN AREAS CEMENTO	M2		$ 21.961,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	362,00	$ 7.949.882,00	100,00%
66.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49.099,00	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 9.645.498,55	- 196,45	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 9.645.499,00	100,00%
66.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17.666,00	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 3.470.486,00	100,00%
66.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	0,00	$ 1.786.392,00	$ 0,00	11,00	$ 19.650.312,00	11,00	$ 19.650.312,00	11,00	$ 0,00	11,00	$ 19.650.312,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,00	$ 19.650.312,00	100,00%
66.01.06	PRE018	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	1,00	$ 199.755,00	$ 199.755,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi☐ Reser☐o Clasifi☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
66.01.07	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2		$ 14.301,00	$ 0,00	1.995,00	$ 28.530.495,00	1.995,00	$ 28.530.495,00	1.995,00	$ 0,00	1.995,00	$ 28.530.495,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	1.995,00	$ 28.530.495,00	100,00%
66.01.08	PRE027	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREATICO	M		$ 656.687,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
-	-	**ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)**				**$ 195.511.140,16**		**$ 2.007.722.098,67**		**$ 1.805.966.936,99**	-	**$ 232.654.729,00**		**$ 1.725.235.638,07**	$ 80.731.298,92		**$ 0,00**		**$ 232.654.728,88**	**13,49%**		-	**$ 232.654.728,88**	**13,49%**		**$ 1.492.580.913,00**	**86,51%**
COMPONENTE	**67**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0,00**		**$ 174.259.348,00**		**$ 174.259.348,00**	-	**$ 94.984.870,00**		**$ 94.984.869,80**	$ 79.274.478,20		**$ 0,00**		**$ 94.984.869,80**	**100,00%**		-	**$ 94.984.869,80**	**100,00%**	-	**$ 0,00**	**$ 0,00**
		NP				**$ 0,00**		**$ 5.213.792,50**		**$ 5.213.792,50**	-	**$ 2.595.190,00**		**$ 2.595.189,80**	$ 2.618.602,70		**$ 0,00**		**$ 2.595.189,80**			-	**$ 2.595.189,80**		-	**$ 0,00**	100,00%
67.01		**DESMONTES Y RETIROS**															$ 0,00										
67.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21.515,00	$ 0,00	2,00	$ 43.030,00	2,00	$ 43.030,00	2,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 43.030,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56.731,00	$ 0,00	149,00	$ 8.452.919,00	149,00	$ 8.452.919,00	100,08	$ 2.775.281,00	48,92	$ 2.775.280,52	$ 5.677.638,48		$ 0,00	**48,92**	$ 2.775.280,52	100,00%		48,92	$ 2.775.280,52	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37.545,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12.859,00	$ 0,00	160,57	$ 2.064.769,63	160,57	$ 2.064.769,63	110,14	$ 648.479,00	50,43	$ 648.479,37	$ 1.416.290,26		$ 0,00	**50,43**	$ 648.479,37	100,00%		50,43	$ 648.479,37	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15.682,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22.090,00	$ 0,00	15,00	$ 331.350,00	15,00	$ 331.350,00	8,07	$ 153.084,00	6,93	$ 153.083,70	$ 178.266,30		$ 0,00	**6,93**	$ 153.083,70	100,00%		6,93	$ 153.083,70	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.07	DYR074	DESMONTAJE DE PELAS MELEADAS	MP		$ 79.311,00	$ 0,00	30,00	$ 2.379.330,00	30,00	$ 2.379.330,00	24,17	$ 461.800,13	5,83	$ 461.800,13	$ 1.914.529,87		$ 0,00	5,83	$ 461.800,13	100,00%		5,83	$ 461.800,13	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54.326,00	$ 0,00	420,00	$ 22.816.920,00	420,00	$ 22.816.920,00	370,11	$ 2.710.324,14	49,89	$ 2.710.324,14	$ 20.106.595,86		$ 0,00	**49,89**	$ 2.710.324,14	100,00%		49,89	$ 2.710.324,14	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15.219,00	$ 0,00	39,23	$ 597.041,37	39,23	$ 597.041,37	39,23	$ 0,00	-	$ 597.041,37	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBIESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80.469,00	$ 0,00	281,00	$ 22.611.789,00	281,00	$ 22.611.789,00	223,40	$ 4.635.014,00	57,60	$ 4.635.014,40	$ 17.976.774,60		$ 0,00	57,60	$ 4.635.014,40	100,00%		57,60	$ 4.635.014,40	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46.143,00	$ 0,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 553.716,00	27,40	$ 1.818.034,20	39,40	$ 1.818.034,20	-$ 1.264.318,20		$ 0,00	**39,40**	$ 1.818.034,20	100,00%		39,40	$ 1.818.034,20	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21.961,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 7.949.882,00	27,00	$ 8.542.829,00	389,00	$ 8.542.829,00	-$ 592.947,00		$ 0,00	**389,00**	$ 8.542.829,00	100,00%		389,00	$ 8.542.829,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA.	M		$ 18.288,00	$ 0,00	50,00	$ 914.400,00	50,00	$ 914.400,00	334,47	$ 7.031.187,00	384,47	$ 7.031.187,36	-$ 6.116.787,36		$ 0,00	**384,47**	$ 7.031.187,36	100,00%		384,47	$ 7.031.187,36	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACIÓN PUERTAS CARPINTERÍA DE MADERA	M2		$ 190.049,00	$ 0,00	2,00	$ 380.098,00	2,00	$ 380.098,00	6,12	$ 1.543.198,00	8,12	$ 1.543.197,88	-$ 1.163.099,88		$ 0,00	**8,12**	$ 1.543.197,88	100,00%		8,12	$ 1.543.197,88	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28.738,00	$ 0,00	12,00	$ 344.856,00	12,00	$ 344.856,00	10,00	$ 57.476,00	2,00	$ 57.476,00	$ 287.380,00		$ 0,00	**2,00**	$ 57.476,00	100,00%		2,00	$ 57.476,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55.689,00	$ 0,00	310,00	$ 17.263.590,00	310,00	$ 17.263.590,00	310,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 17.263.590,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.01.17	DYR056	DESMONTE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17.834,00	$ 0,00	3,81	$ 67.947,54	3,81	$ 67.947,54	3,81	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 67.947,54		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11.550,00	$ 0,00	8,50	$ 98.175,00	8,50	$ 98.175,00	51,50	$ 693.000,00	60,00	$ 693.000,00	-$ 594.825,00		$ 0,00	60,00	$ 693.000,00	100,00%		60,00	$ 693.000,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.130,00	$ 0,00	94,00	$ 1.046.220,00	94,00	$ 1.046.220,00	94,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 1.046.220,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.410,00	$ 0,00	13,00	$ 148.330,00	13,00	$ 148.330,00	13,58	$ 303.278,00	26,58	$ 303.277,80	-$ 154.947,80		$ 0,00	**26,58**	$ 303.277,80	100,00%		26,58	$ 303.277,80	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20.540,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16.320,00	$ 0,00	66,03	$ 1.077.609,60	66,03	$ 1.077.609,60	41,23	$ 404.736,00	24,80	$ 404.736,00	$ 672.873,60		$ 0,00	**24,80**	$ 404.736,00	100,00%		24,80	$ 404.736,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.270,00	$ 0,00	22,50	$ 231.075,00	22,50	$ 231.075,00	22,50	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 231.075,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9.080,00	$ 0,00	33,00	$ 299.640,00	33,00	$ 299.640,00	33,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 299.640,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.02		**DEMOLICIONES**															$ 0,00										
67.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105.572,00	$ 0,00	40,00	$ 4.222.880,00	40,00	$ 4.222.880,00	31,18	$ 931.145,00	8,82	$ 931.145,04	$ 3.291.734,96		$ 0,00	**8,82**	$ 931.145,04	100,00%		8,82	$ 931.145,04	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242.193,00	$ 0,00	1,00	$ 242.193,26	1,00	$ 242.193,26	1,63	$ 636.968,00	2,63	$ 636.967,59	-$ 394.774,33		$ 0,00	**2,63**	$ 636.967,59	100,00%		2,63	$ 636.967,59	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65.207,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15.780,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254.070,00	$ 0,00	122,11	$ 31.024.487,70	122,11	$ 31.024.487,70	18,79	$ 35.798.463,00	140,90	$ 35.798.463,00	-$ 4.773.975,30		$ 0,00	**140,90**	$ 35.798.463,00	100,00%		140,90	$ 35.798.463,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.02.06	DEM020	DEMOLICION DE VIGAS AEREAS Y PLACA AEREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279.702,00	$ 0,00	96,00	$ 26.851.392,00	96,00	$ 26.851.392,00	96,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 26.851.392,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100.709,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208.033,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
67.02.09	DEM024	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37.893,00	$ 0,00	185,00	$ 7.010.205,00	185,00	$ 7.010.205,00	97,23	$ 3.325.869,00	87,77	$ 3.325.868,61	$ 3.684.336,39		$ 0,00	87,77	$ 3.325.868,61	100,00%		87,77	$ 3.325.868,61	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.02.10	DEM028	DEMOLICION DE DIVISIONES EN MAMPOSTERIA E=DE 40 A 65CM, INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55.321,00	$ 0,00	209,00	$ 11.562.089,00	209,00	$ 11.562.089,00	173,66	$ 21.169.134,00	382,66	$ 21.169.133,86	-$ 9.607.044,86		$ 0,00	**382,66**	$ 21.169.133,86	100,00%		382,66	$ 21.169.133,86	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27.830,00	$ 0,00	49,00	$ 1.363.670,00	49,00	$ 1.363.670,00	43,56	$ 151.395,00	5,44	$ 151.395,20	$ 1.212.274,80		$ 0,00	**5,44**	$ 151.395,20	100,00%		5,44	$ 151.395,20	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 158.800,00	$ 0,00	11,44	$ 1.816.672,00	11,44	$ 1.816.672,00	3,92	$ 1.194.176,00	7,52	$ 1.194.176,00	$ 622.496,00		$ 0,00	**7,52**	$ 1.194.176,00	100,00%		7,52	$ 1.194.176,00	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
67.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.810,00	$ 0,00	45,89	$ 496.070,90	45,89	$ 496.070,90	45,89	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 496.070,90		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**68**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 0,00**		**$ 6.172.547.197,83**		**$ 6.172.547.197,83**	-	**$ 0,00**		**$ 6.190.084.758,33**	**$ 6.172.547.514,50**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 6.190.084.758,33**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 17.955.140,00**		**$ 17.955.140,00**	-	**$ 0,00**		**$ 17.955.140,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**			-	**$ 0,00**		-	**$ 17.955.140,00**	100,00%
68.01		**EXCAVACIONES**															$ 0,00										
68.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 29.320,00	$ 0,00	437,11	$ 12.816.065,20	437,11	$ 12.816.065,20	437,11	$ 0,00	536,36	$ 15.726.075,20	-$ 2.910.010,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		536,36	$ 15.726.075,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
68.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 32.072,00	$ 0,00	12,61	$ 404.427,92	12,61	$ 404.427,92	12,61	$ 0,00	12,61	$ 404.427,92	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		12,61	$ 404.428,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
68.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECANICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3		$ 64.820,00	$ 0,00	277,00	$ 17.955.140,00	277,00	$ 17.955.140,00	277,00	$ 0,00	277,00	$ 17.955.140,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		277,00	$ 17.955.140,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
68.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 348.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
68.02		**LLENOS**															$ 0,00										
68.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3		$ 55.332,00	$ 0,00	23,00	$ 1.272.636,00	23,00	$ 1.272.636,00	23,00	$ 0,00	22,46	$ 1.242.756,72	$ 29.879,28		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		22,46	$ 1.242.757,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
68.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 219.840,00	$ 0,00	32,08	$ 7.052.467,20	32,08	$ 7.052.467,20	32,08	$ 0,00	32,08	$ 7.052.467,20	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		32,08	$ 7.052.467,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
68.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3		$ 220.360,00	$ 0,00	79,40	$ 17.496.584,00	79,40	$ 17.496.584,00	79,40	$ 0,00	103,37	$ 22.778.613,20	-$ 5.282.029,20		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		103,37	$ 22.778.613,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
68.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 4.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
68.03		RETIROS				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
68.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3		$ 41.149,00	$ 0,00	425,99	$ 17.529.062,51	425,99	$ 17.529.062,51	425,99	$ 0,00	1.043,41	$ 42.935.278,09	-$ 25.406.215,58		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		1.043,41	$ 42.935.278,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
68.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3		$ 92.568,00	$ 0,00	415,00	$ 38.415.720,00	415,00	$ 38.415.720,00	415,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 38.415.720,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**69**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0,00**		**$ 676.660.458,16**		**$ 676.660.458,16**	-	**$ 0,00**		**$ 712.819.527,36**	-$ 36.159.069,20		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 712.819.527,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 31.193.400,00**		**$ 31.193.400,00**	-	**$ 0,00**		**$ 29.400.000,00**	$ 1.793.400,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**			-	**$ 0,00**		-	**$ 29.400.000,00**	100,00%
69.01		**CIMENTACIÓN**															$ 0,00										
69.01.01	C001	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37.382,00	$ 0,00	170,00	$ 6.354.940,00	170,00	$ 6.354.940,00	170,00	$ 0,00	165,69	$ 6.193.823,58	$ 161.116,42		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		165,69	$ 6.193.824,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públ ☐ Rese☐o Clasifi ☐

CORTE DE FECHA:
6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
69.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3		$ 1.367.591,00	$ 0,00	32,69	$ 44.706.549,79	32,69	$ 44.706.549,79	- 32,69	$ 0,00	30,08	$ 41.137.137,28	$ 3.569.412,51		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,08	$ 41.137.137,00	100,00%
69.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3		$ 1.034.003,00	$ 0,00	32,61	$ 33.718.837,83	32,61	$ 33.718.837,83	- 32,61	$ 0,00	36,47	$ 37.710.089,41	-$ 3.991.251,58		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	36,47	$ 37.710.089,00	100,00%
69.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0,10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379.123,00	$ 0,00	582,00	$ 220.649.586,00	582,00	$ 220.649.586,00	- 582,00	$ 0,00	837,31	$ 317.443.479,13	-$ 96.793.893,13		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	837,31	$ 317.443.479,00	100,00%
69.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS.	M3		$ 1.567.208,00	$ 0,00	2,50	$ 3.918.020,00	2,50	$ 3.918.020,00	- 2,50	$ 0,00	1,51	$ 2.366.484,08	$ 1.551.535,92		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,51	$ 2.366.484,00	100,00%
69.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3		$ 1.175.231,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
69.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 14.725,00	$ 0,00	94,00	$ 1.384.150,00	94,00	$ 1.384.150,00	- 94,00	$ 0,00	10,00	$ 147.250,00	$ 1.236.900,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 147.250,00	100,00%
69.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18.308,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
69.02		**COLUMNAS**															$ 0,00										
69.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.496.057,00	$ 0,00	1,62	$ 2.423.612,34	1,62	$ 2.423.612,34	- 1,62	$ 0,00	3,24	$ 4.847.224,68	-$ 2.423.612,34		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,24	$ 4.847.225,00	100,00%
69.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2.159.345,00	$ 0,00	36,00	$ 77.736.420,00	36,00	$ 77.736.420,00	- 36,00	$ 0,00	36,00	$ 77.736.420,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	36,00	$ 77.736.420,00	100,00%
69.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1.613.833,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 1.613.833,00	-$ 1.613.833,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.613.833,00	100,00%
69.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 14.725,00	$ 0,00	535,00	$ 7.877.875,00	535,00	$ 7.877.875,00	- 535,00	$ 0,00	1.070,00	$ 15.755.750,00	-$ 7.877.875,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1.070,00	$ 15.755.750,00	100,00%
69.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26.021,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
69.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**															$ 0,00										
69.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1.524.380,00	$ 0,00	47,00	$ 71.645.860,00	47,00	$ 71.645.860,00	- 47,00	$ 0,00	47,00	$ 71.645.860,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	47,00	$ 71.645.860,00	100,00%
69.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1.457.810,00	$ 0,00	42,02	$ 61.257.176,20	42,02	$ 61.257.176,20	- 42,02	$ 0,00	42,02	$ 61.257.176,20	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	42,02	$ 61.257.176,00	100,00%
69.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1.147.781,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
69.04		**TANQUE**															$ 0,00										
69.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1.830.568,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
69.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2.199.510,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
69.05		ACERO DE REFUERZO				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
69.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9.113,00	$ 0,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	- 12.487,00	$ 0,00	5.000,00	$ 45.565.000,00	$ 68.229.031,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5.000,00	$ 45.565.000,00	100,00%
69.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 D=6.5MM / 7.5MM	KG		$ 9.800,00	$ 0,00	3183,00	$ 31.193.400,00	3.183,00	$ 31.193.400,00	- 3.183,00	$ 0,00	3.000,00	$ 29.400.000,00	$ 1.793.400,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3.000,00	$ 29.400.000,00	100,00%
COMPONENTE	**70**	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 0,00**		**$ 231.736.524,80**		**$ 115.539.632,60**	-	**$ 0,00**		**$ 115.539.632,60**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 115.539.633,00**	**100,00%**
70.01		**ESTRUCTURA METÁLICA**															$ 0,00										
70.01.01	ESM001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG		$ 27.070,00	$ 0,00	8.560,64	$ 231.736.524,80	4.268,18	$ 115.539.632,60	- 4.268,18	$ 0,00	4.268,18	$ 115.539.632,60	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4.268,18	$ 115.539.633,00	100,00%
COMPONENTE	**71**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 195.511.140,16**		**$ 117.217.796,23**		**$ 117.217.796,23**	-	**$ 0,00**		**$ 117.217.796,23**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 117.217.797,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 53.151.646,50**		**$ 53.151.646,50**	-	**$ 0,00**		**$ 53.151.646,50**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 53.151.647,00**	100,00%
71.01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**															$ 0,00										
71.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	1216,42	$ 65.481,00	$ 79.652.398,02	101,13	$ 6.622.093,53	101,13	$ 6.622.093,53	- 101,13	$ 0,00	101,13	$ 6.622.093,53	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	101,13	$ 6.622.094,00	100,00%
71.01.02	MAD-17	SUSTITUCIÓN DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M	60,90	$ 89.469,00	$ 5.448.662,10	411,00	$ 36.771.759,00	411,00	$ 36.771.759,00	- 411,00	$ 0,00	411,00	$ 36.771.759,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	411,00	$ 36.771.759,00	100,00%
71.01.03	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA, SEGUN DETALLE 1, 2 Y 4, , INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 162.900,00	$ 0,00	64,00	$ 10.425.600,00	64,00	$ 10.425.600,00	- 64,00	$ 0,00	64,00	$ 10.425.600,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	64,00	$ 10.425.600,00	100,00%
71.01.04	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METALICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902, INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 94.270,00	$ 0,00	7,00	$ 659.890,00	7,00	$ 659.890,00	- 7,00	$ 0,00	7,00	$ 659.890,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	7,00	$ 659.890,00	100,00%
71.01.05	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 42.280,00	$ 0,00	25,00	$ 1.057.000,00	25,00	$ 1.057.000,00	- 25,00	$ 0,00	25,00	$ 1.057.000,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,00	$ 1.057.000,00	100,00%
71.01.06	NP076	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS Y CORREAS. INCLUYE INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA PROFILAN.	ML		$ 17.340,00	$ 0,00	228,00	$ 3.953.520,00	228,00	$ 3.953.520,00	- 228,00	$ 0,00	228,00	$ 3.953.520,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	228,00	$ 3.953.520,00	100,00%
71.01.07	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA UMBRO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 84.190,00	$ 0,00	106,10	$ 8.932.559,00	106,10	$ 8.932.559,00	- 106,10	$ 0,00	106,10	$ 8.932.559,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	106,10	$ 8.932.559,00	100,00%
71.01.08	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIBALE= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 20.910,00	$ 0,00	115,00	$ 2.404.650,00	115,00	$ 2.404.650,00	- 115,00	$ 0,00	115,00	$ 2.404.650,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	115,00	$ 2.404.650,00	100,00%
71.02		**CUBIERTA**															$ 0,00										
71.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y RESANEO LLOSE 25 CM	M	312,00	$ 33.694,00	$ 10.512.528,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
71.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1323,11	$ 42.380,00	$ 56.073.401,80	317,27	$ 13.445.944,98	317,27	$ 13.445.944,98	- 317,27	$ 0,00	317,27	$ 13.445.944,98	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	317,27	$ 13.445.945,00	100,00%
71.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M	167,66	$ 74.256,00	$ 12.449.760,96	54,75	$ 4.065.516,00	54,75	$ 4.065.516,00	- 54,75	$ 0,00	54,75	$ 4.065.516,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	54,75	$ 4.065.516,00	100,00%
71.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	42,62	$ 53.343,00	$ 2.273.478,66	25,04	$ 1.335.761,22	25,04	$ 1.335.761,22	- 25,04	$ 0,00	25,04	$ 1.335.761,22	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,04	$ 1.335.761,00	100,00%
71.02.05	CUB013	INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2	42,62	$ 73.003,00	$ 3.111.387,86	25,00	$ 1.825.075,00	25,00	$ 1.825.075,00	- 25,00	$ 0,00	25,00	$ 1.825.075,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,00	$ 1.825.075,00	100,00%
71.02.06	CLG001	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ANGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO	M	395,32	$ 65.743,00	$ 25.989.522,76		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
71.02.07	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 87.830,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
71.02.08	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 108.780,00	$ 0,00	103,00	$ 11.204.340,00	103,00	$ 11.204.340,00	- 103,00	$ 0,00	103,00	$ 11.204.340,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	103,00	$ 11.204.340,00	100,00%
71.02.09	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 73.750,00	$ 0,00	71,95	$ 5.306.312,50	71,95	$ 5.306.312,50	- 71,95	$ 0,00	71,95	$ 5.306.312,50	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	71,95	$ 5.306.313,00	100,00%
71.02.10	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 337.900,00	$ 0,00	27,25	$ 9.207.775,00	27,25	$ 9.207.775,00	- 27,25	$ 0,00	27,25	$ 9.207.775,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	27,25	$ 9.207.775,00	100,00%
COMPONENTE	**72**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0,00**		**$ 116.182.565,09**		**$ 107.403.492,59**	-	**$ 0,00**		**$ 107.403.492,59**	$ 0,00		$ 0,00	-	**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 107.403.494,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 70.489.686,90**		**$ 61.710.627,40**	-	**$ 0,00**		**$ 61.710.627,40**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 61.710.627,00**	100,00%
72.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**															$ 0,00										
72.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37.052,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
72.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68.745,00	$ 0,00	4,70	$ 320.751,50	4,70	$ 320.751,50	- 4,70	$ 0,00	4,70	$ 320.751,50	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,70	$ 320.752,00	100,00%
72.02		PUERTAS METÁLICAS				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
72.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753.900,00	$ 0,00	1,40	$ 1.055.460,00	1,40	$ 1.055.460,00	- 1,40	$ 0,00	1,40	$ 1.055.460,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,40	$ 1.055.460,00	100,00%
72.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR	M2		$ 1.073.826,00	$ 0,00	9,00	$ 9.664.434,00	9,00	$ 9.664.434,00	- 9,00	$ 0,00	9,00	$ 9.664.434,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 9.664.434,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Reser ☐ o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
72.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZOCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5.462.316,00	$ 0,00	1,00	$ 5.462.316,00	1,00	$ 5.462.316,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 5.462.316,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 5.462.316,00	100,00%
72.02.04	CME012	PUERTA METALICA ENROLLABLE, P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4.224.176,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
72.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METALICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152.237,00	$ 0,00	10,00	$ 1.522.370,00	10,00	$ 1.522.370,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.522.370,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.522.370,00	100,00%
72.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METALICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18, MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA, ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO	M2		$ 717.543,00	$ 0,00	2,50	$ 1.793.857,50	2,50	$ 1.793.857,50	2,50	$ 0,00	2,50	$ 1.793.857,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,50	$ 1.793.858,00	100,00%
72.03		**VENTANAS METÁLICAS**															$ 0,00										
72.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1.539.060,00	$ 0,00	3,40	$ 5.232.804,00	3,40	$ 5.232.804,00	3,40	$ 0,00	3,40	$ 5.232.804,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,40	$ 5.232.804,00	100,00%
72.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818.213,00	$ 0,00	20,50	$ 16.773.366,50	20,50	$ 16.773.366,50	20,50	$ 0,00	20,50	$ 16.773.366,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,50	$ 16.773.367,00	100,00%
72.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1.411.153,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
72.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425.380,00	$ 0,00	42,85	$ 18.227.533,00	42,85	$ 18.227.533,00	42,85	$ 0,00	42,85	$ 18.227.533,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	42,85	$ 18.227.533,00	100,00%
72.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740.850,00	$ 0,00	12,85	$ 9.519.922,50	1,00	$ 740.850,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 740.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 740.850,00	100,00%
72.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGUN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635.620,00	$ 0,00	37,00	$ 23.517.940,00	37,00	$ 23.517.940,00	37,00	$ 0,00	37,00	$ 23.517.940,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	37,00	$ 23.517.940,00	100,00%
72.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485.270,00	$ 0,00	27,00	$ 13.102.290,00	27,00	$ 13.102.290,00	27,00	$ 0,00	27,00	$ 13.102.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	27,00	$ 13.102.290,00	100,00%
72.04		**BARANDAS Y OTROS**															$ 0,00										
72.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2". SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145.890,00	$ 0,00	13,00	$ 1.896.570,00	13,00	$ 1.896.570,00	13,00	$ 0,00	13,00	$ 1.896.570,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,00	$ 1.896.570,00	100,00%
72.04.02	CME042	ESCOTILLA METALICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651.181,00	$ 0,00	2,00	$ 1.302.362,00	2,00	$ 1.302.362,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.302.362,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.302.362,00	100,00%
72.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2" . SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510.880,00	$ 0,00	11,00	$ 5.619.680,00	11,00	$ 5.619.680,00	11,00	$ 0,00	11,00	$ 5.619.680,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,00	$ 5.619.680,00	100,00%
72.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269.240,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
72.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**															$ 0,00										
72.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	M2		$ 63.529,00	$ 0,00	1,20	$ 76.234,80	1,20	$ 76.234,80	1,20	$ 0,00	1,20	$ 76.234,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,20	$ 76.235,00	100,00%
72.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
72.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**															$ 0,00										
72.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20.600,00	$ 0,00	2,60	$ 53.560,00	2,60	$ 53.560,00	2,60	$ 0,00	2,60	$ 53.560,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,60	$ 53.560,00	100,00%
72.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2		$ 17.633,00	$ 0,00	2,70	$ 47.609,10	2,70	$ 47.609,10	2,70	$ 0,00	2,70	$ 47.609,10	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,70	$ 47.609,00	100,00%
72.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36.640,00	$ 0,00	13,71	$ 502.334,40	13,71	$ 502.334,40	13,71	$ 0,00	13,71	$ 502.334,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,71	$ 502.334,00	100,00%
72.07		**PUERTAS EN MADERA**															$ 0,00										
72.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FORMICA BLANCO	UND		$ 312.847,00	$ 0,00	1,57	$ 491.169,79	1,57	$ 491.169,79	1,57	$ 0,00	**1,57**	$ 491.169,79	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,57	$ 491.170,00	100,00%
COMPONENTE	**73**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0,00**		**$ 79.000.133,47**		**$ 72.520.219,49**	-	**$ 0,00**		**$ 72.520.219,49**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 72.520.220,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 16.130.414,40**		**$ 16.130.414,40**	-	**$ 0,00**		**$ 16.130.414,40**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**							**$ 16.130.415,00**	100,00%
73.01		**RESTAURACIÓN PISOS**															$ 0,00										
73.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58.728,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
73.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60.817,00	$ 0,00	6,68	$ 406.257,56	6,68	$ 406.257,56	6,68	$ 0,00	6,68	$ 406.257,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6,68	$ 406.258,00	100,00%
73.02		**PISOS**															$ 0,00										
73.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69.940,00	$ 0,00	15,44	$ 1.079.873,60		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
73.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO DE COCOA	M2		$ 69.940,00	$ 0,00	31,16	$ 2.179.330,40		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
73.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERAMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111.172,00	$ 0,00	18,39	$ 2.044.453,08		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
73.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31.359,00	$ 0,00	0,72	$ 22.578,48	0,72	$ 22.578,48	0,72	$ 0,00	0,72	$ 22.578,48	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	0,72	$ 22.578,00	100,00%
73.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM, PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA EN ENCHAPE EN SITIO	M2		$ 41.651,00	$ 0,00	18,39	$ 766.086,84	18,39	$ 766.086,84	18,39	$ 0,00	18,39	$ 766.086,84	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,39	$ 766.087,00	100,00%
73.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348.005,00	$ 0,00	3,38	$ 1.176.256,90		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
73.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186.012,00	$ 0,00	252,18	$ 46.908.506,16	252,18	$ 46.908.506,16	252,18	$ 0,00	252,18	$ 46.908.506,16	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	252,18	$ 46.908.506,00	100,00%
73.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82.067,00	$ 0,00	45,87	$ 3.764.413,29	45,87	$ 3.764.413,29	45,87	$ 0,00	45,87	$ 3.764.413,29	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,87	$ 3.764.413,00	100,00%
73.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27.951,00	$ 0,00	9,00	$ 251.559,00	9,00	$ 251.559,00	9,00	$ 0,00	9,00	$ 251.559,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 251.559,00	100,00%
73.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICION CERAMICA A VINLOS	M		$ 57.450,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
73.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM	M		$ 31.062,00	$ 0,00	137,48	$ 4.270.403,76	137,48	$ 4.270.403,76	137,48	$ 0,00	137,48	$ 4.270.403,76	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	137,48	$ 4.270.404,00	100,00%
73.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123.023,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
73.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36.630,00	$ 0,00	233,76	$ 8.562.628,80	233,76	$ 8.562.628,80	233,76	$ 0,00	233,76	$ 8.562.628,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,76	$ 8.562.629,00	100,00%
73.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88.590,00	$ 0,00	17,71	$ 1.568.928,90	17,71	$ 1.568.928,90	17,71	$ 0,00	17,71	$ 1.568.928,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	17,71	$ 1.568.929,00	100,00%
73.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8.330,00	$ 0,00	25,87	$ 215.497,10	25,87	$ 215.497,10	25,87	$ 0,00	25,87	$ 215.497,10	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,87	$ 215.497,00	100,00%
73.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39.680,00	$ 0,00	102,37	$ 4.062.041,60	102,37	$ 4.062.041,60	102,37	$ 0,00	102,37	$ 4.062.041,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	102,37	$ 4.062.042,00	100,00%
73.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35.800,00	$ 0,00	30,98	$ 1.109.084,00	30,98	$ 1.109.084,00	30,98	$ 0,00	30,98	$ 1.109.084,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,98	$ 1.109.084,00	100,00%
73.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA JUNTA DILATACIÓN, E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13.560,00	$ 0,00	45,15	$ 612.234,00	45,15	$ 612.234,00	45,15	$ 0,00	45,15	$ 612.234,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,15	$ 612.234,00	100,00%
COMPONENTE	**74**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0,00**		**$ 62.050.901,78**		**$ 62.050.901,78**	-	**$ 0,00**		**$ 62.050.901,78**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 62.050.901,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 11.416.466,40**		**$ 11.416.466,40**	-	**$ 0,00**		**$ 11.416.466,40**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**							**$ 11.416.466,00**	100,00%
74.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**															$ 0,00										
74.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO)	M2		$ 138.862,00	$ 0,00	303,26	$ 42.111.290,12	303,26	$ 42.111.290,12	303,26	$ 0,00	303,26	$ 42.111.290,12	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	303,26	$ 42.111.290,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser o Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
74.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276.098,00	$ 0,00	30,87	$ 8.523.145,26	30,87	$ 8.523.145,26	- 30,87	$ 0,00	30,87	$ 8.523.145,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,87	$ 8.523.145,00	100,00%
74.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM. INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101.550,00	$ 0,00	78,00	$ 7.920.900,00	78,00	$ 7.920.900,00	- 78,00	$ 0,00	78,00	$ 7.920.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	78,00	$ 7.920.900,00	100,00%
74.01.04	NP019	CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83.100,00	$ 0,00	3,57	$ 296.667,00	3,57	$ 296.667,00	- 3,57	$ 0,00	3,57	$ 296.667,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,57	$ 296.667,00	100,00%
74.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139.570,00	$ 0,00	12,42	$ 1.733.459,40	12,42	$ 1.733.459,40	- 12,42	$ 0,00	12,42	$ 1.733.459,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	12,42	$ 1.733.459,00	100,00%
74.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16.000,00	$ 0,00	91,59	$ 1.465.440,00	91,59	$ 1.465.440,00	- 91,59	$ 0,00	91,59	$ 1.465.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	91,59	$ 1.465.440,00	100,00%
COMPONENTE	**75**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0,00**		**$ 44.928.626,25**		**$ 44.928.626,25**	-	**$ 0,00**		**$ 44.928.626,25**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 44.928.627,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 9.174.450,10**		**$ 9.174.450,10**	-	**$ 0,00**		**$ 9.174.450,10**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**			-	**$ 0,00**			**$ 9.174.450,00**	100,00%
75.01		**PAÑETE**															$ 0,00										
75.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28.388,00	$ 0,00	503,66	$ 14.297.900,08	503,66	$ 14.297.900,08	- 503,66	$ 0,00	503,66	$ 14.297.900,08	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	503,66	$ 14.297.900,00	100,00%
75.01.02	PN02	RESTITUCION DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49.099,00	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 9.645.498,55	- 196,45	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 9.645.499,00	100,00%
75.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRILICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRILICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXIPOLYAMIDA)	M2		$ 68.313,00	$ 0,00	30,30	$ 2.069.883,90	30,30	$ 2.069.883,90	- 30,30	$ 0,00	30,30	$ 2.069.883,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,30	$ 2.069.884,00	100,00%
75.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 17.580,00	$ 0,00	168,00	$ 2.953.440,00	168,00	$ 2.953.440,00	- 168,00	$ 0,00	168,00	$ 2.953.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	168,00	$ 2.953.440,00	100,00%
75.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 19.770,00	$ 0,00	9,10	$ 179.907,00	9,10	$ 179.907,00	- 9,10	$ 0,00	9,10	$ 179.907,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,10	$ 179.907,00	100,00%
75.02		**ESTUCO Y PINTURA**															$ 0,00										
75.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17.666,00	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 3.470.485,70	- 196,45	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 3.470.486,00	100,00%
75.02.02	PN08	PINTURA TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20.538,00	$ 0,00	233,00	$ 4.785.354,00	233,00	$ 4.785.354,00	- 233,00	$ 0,00	233,00	$ 4.785.354,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,00	$ 4.785.354,00	100,00%
75.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16.432,00	$ 0,00	92,81	$ 1.525.053,92	92,81	$ 1.525.053,92	- 92,81	$ 0,00	92,81	$ 1.525.053,92	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	92,81	$ 1.525.054,00	100,00%
75.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12.060,00	$ 0,00	492,39	$ 5.938.223,40	492,39	$ 5.938.223,40	- 492,39	$ 0,00	492,39	$ 5.938.223,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	492,39	$ 5.938.223,00	100,00%
75.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7.010,00	$ 0,00	8,97	$ 62.879,70	8,97	$ 62.879,70	- 8,97	$ 0,00	8,97	$ 62.879,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,97	$ 62.880,00	100,00%
COMPONENTE	**76**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0,00**		**$ 86.517.946,76**		**$ 86.517.946,76**	-	**$ 0,00**		**$ 86.517.946,76**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 86.517.948,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 23.232.282,80**		**$ 23.232.282,80**	-	**$ 0,00**		**$ 23.232.282,80**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**			-	**$ 0,00**			**$ 23.232.283,00**	100,00%
76.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**															$ 0,00										
76.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28.785,00	$ 0,00	48,28	$ 1.389.739,80	48,28	$ 1.389.739,80	- 48,28	$ 0,00	**48,28**	$ 1.389.739,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	48,28	$ 1.389.740,00	100,00%
76.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31.642,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55.408,00	$ 0,00	11,57	$ 641.070,56	11,57	$ 641.070,56	- 11,57	$ 0,00	**11,57**	$ 641.070,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,57	$ 641.071,00	100,00%
76.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86.846,00	$ 0,00	50,00	$ 4.342.300,00	50,00	$ 4.342.300,00	- 50,00	$ 0,00	**50,00**	$ 4.342.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 4.342.300,00	100,00%
76.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181.185,00	$ 0,00	88,42	$ 16.020.377,70	88,42	$ 16.020.377,70	- 88,42	$ 0,00	**88,42**	$ 16.020.377,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	88,42	$ 16.020.378,00	100,00%
76.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562.447,00	$ 0,00	1,00	$ 562.447,00	1,00	$ 562.447,00	- 1,00	$ 0,00	**1,00**	$ 562.447,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 562.447,00	100,00%
76.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869.022,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149.372,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330.069,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1.936.215,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.02		**TABLEROS**															$ 0,00										
76.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681.024,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 754.034,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	2,00	$ 1.508.068,00	- 2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.508.068,00	100,00%
76.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512.832,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411.385,00	$ 0,00	1,00	$ 411.385,00	1,00	$ 411.385,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 411.385,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 411.385,00	100,00%
76.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430.281,00	$ 0,00	1,00	$ 430.281,00	1,00	$ 430.281,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 430.281,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 430.281,00	100,00%
76.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616.833,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR D 160 A HASTA 1.400A	UND		$ 29.545,00	$ 0,00	19,42	$ 573.763,90	19,42	$ 573.763,90	- 19,42	$ 0,00	19,42	$ 573.763,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	19,42	$ 573.764,00	100,00%
76.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 3X20 A HASTA 2.500A	UND		$ 62.109,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	4,00	$ 248.436,00	- 4,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 248.436,00	100,00%
76.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256.402,00	$ 0,00	1,00	$ 256.402,00	1,00	$ 256.402,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 256.402,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 256.402,00	100,00%
76.03		**SALIDAS**															$ 0,00										
76.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166.209,00	$ 0,00	106,14	$ 17.641.423,26	106,14	$ 17.641.423,26	- 106,14	$ 0,00	**106,14**	$ 17.641.423,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	106,14	$ 17.641.423,00	100,00%
76.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CAJA E	UND		$ 230.088,00	$ 0,00	2,00	$ 460.176,00	2,00	$ 460.176,00	- 2,00	$ 0,00	**2,00**	$ 460.176,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 460.176,00	100,00%
76.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CAJA E	UND		$ 196.802,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131.561,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA, SOLO TOMA	UND		$ 12.916,00	$ 0,00	35,14	$ 453.868,24	35,14	$ 453.868,24	- 35,14	$ 0,00	**35,14**	$ 453.868,24	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	35,14	$ 453.868,00	100,00%
76.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M		$ 13.617,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20.379,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24.406,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND		$ 26.015,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-275	UND		$ 3.008.553,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1.758.928,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1.029.367,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN EMT	M		$ 57.694,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERÍA PVC	M		$ 32.806,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERÍA PVC	M		$ 15.052,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.04		**CANALETAS - BARRAS PORTACABLES**															$ 0,00										
76.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144.773,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17.737,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
76.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125.931,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Pública ☐ Reservado ☐ Clasificada ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
76.05		**ILUMINACIÓN**															$ 0,00										
76.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77.391,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135.312,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 82CM 20W	UND		$ 333.295,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND		$ 423.438,00	$ 0,00	10,00	$ 4.234.380,00	10,00	$ 4.234.380,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 4.234.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 4.234.380,00	100,00%
76.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W. 120V	UND		$ 214.041,00	$ 0,00	21,50	$ 4.601.881,50	21,50	$ 4.601.881,50	21,50	$ 0,00	21,50	$ 4.601.881,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	21,50	$ 4.601.882,00	100,00%
76.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 42CM 90W 120V	UND		$ 393.953,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W 120V	UND		$ 276.244,00	$ 0,00	20,50	$ 5.642.502,00	20,50	$ 5.642.502,00	20,50	$ 0,00	20,50	$ 5.642.502,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,50	$ 5.642.502,00	100,00%
76.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINAN 127CM 120W. 120V	UND		$ 898.563,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W. 120V	UND		$ 203.376,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W. 120V	UND		$ 298.565,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W. 120V	UND		$ 177.456,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321.657,00	$ 0,00	5,00	$ 1.608.285,00	5,00	$ 1.608.285,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.608.285,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.608.285,00	100,00%
76.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**															$ 0,00										
76.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA	UND		$ 295.824,00	$ 0,00	1,00	$ 295.824,00	1,00	$ 295.824,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 295.824,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 295.824,00	100,00%
76.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91.406,00	$ 0,00	10,00	$ 914.060,00	10,00	$ 914.060,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 914.060,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 914.060,00	100,00%
76.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTERMICA	UND		$ 55.451,00	$ 0,00	1,00	$ 55.451,00	1,00	$ 55.451,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 55.451,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 55.451,00	100,00%
76.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA INCLUYE MARCO	UND		$ 193.105,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS SUBESTACIÓN, BAÑ	UND		$ 610.362,00	$ 0,00	1,00	$ 610.362,00	1,00	$ 610.362,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 610.362,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 610.362,00	100,00%
76.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18.659,00	$ 0,00	20,00	$ 373.180,00	20,00	$ 373.180,00	- 20,00	$ 0,00	20,00	$ 373.180,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 373.180,00	100,00%
76.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84.949,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.07		**EQUIPOS**															$ 0,00										
76.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DISTRIBUCION BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24.670.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9.502.081,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AF 310	UND		$ 9.905.257,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184.711.728,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AF 308, DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 4.027.241,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 17.836.932,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 17.836.932,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA 6 KVA	UND		$ 11.837.741,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20.135.340,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.08		**NP ELECTRICOS**															$ 0,00										
76.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114.570,00	$ 0,00	29,00	$ 3.322.530,00	29,00	$ 3.322.530,00	29,00	$ 0,00	29,00	$ 3.322.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	29,00	$ 3.322.530,00	100,00%
76.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604.870,00	$ 0,00	4,00	$ 2.419.480,00	4,00	$ 2.419.480,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 2.419.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 2.419.480,00	100,00%
76.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36.720,00	$ 0,00	20,99	$ 770.752,80	20,99	$ 770.752,80	20,99	$ 0,00	20,99	$ 770.752,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,99	$ 770.753,00	100,00%
76.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190.500,00	$ 0,00	14,60	$ 2.781.300,00	14,60	$ 2.781.300,00	14,60	$ 0,00	14,60	$ 2.781.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	14,60	$ 2.781.300,00	100,00%
76.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 776.110,00	$ 0,00	1,00	$ 776.110,00	1,00	$ 776.110,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 776.110,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 776.110,00	100,00%
76.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO, SOLO TOMA	UND		$ 37.020,00	$ 0,00	10,00	$ 370.200,00	10,00	$ 370.200,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 370.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 370.200,00	100,00%
76.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213.220,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371.290,00	$ 0,00	10,00	$ 3.712.900,00	10,00	$ 3.712.900,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 3.712.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 3.712.900,00	100,00%
76.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A, EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA (NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 158.930,00	$ 0,00	37,00	$ 5.880.410,00	37,00	$ 5.880.410,00	37,00	$ 0,00	37,00	$ 5.880.410,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	37,00	$ 5.880.410,00	100,00%
76.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND		$ 93.840,00	$ 0,00	10,00	$ 938.400,00	10,00	$ 938.400,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 938.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 938.400,00	100,00%
76.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113.260,00	$ 0,00	20,00	$ 2.265.200,00	20,00	$ 2.265.200,00	20,00	$ 0,00	20,00	$ 2.265.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 2.265.200,00	100,00%
76.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M		$ 270.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35.188.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40.274.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239.481.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6.205.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 10KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5.383.010,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
76.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8.324.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**77**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.**				**$ 0,00**		**$ 41.970.201,00**		**$ 19.107.577,00**	-	**$ 0,00**		**$ 19.107.577,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 19.107.577,00**	**100,00%**
77.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**															$ 0,00										
77.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27.742,00	$ 0,00	10,00	$ 277.420,00	10,00	$ 277.420,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 277.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 277.420,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi[ ] Rese[ ]o Clasifi[ ]

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
77.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124.571,00	$ 0,00	20,00	$ 2.491.420,00	20,00	$ 2.491.420,00	- 20,00	$ 0,00	20,00	$ 2.491.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 2.491.420,00	100,00%
77.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154.008,00	$ 0,00	20,00	$ 3.080.160,00	20,00	$ 3.080.160,00	- 20,00	$ 0,00	20,00	$ 3.080.160,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 3.080.160,00	100,00%
77.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154.008,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23.208,00	$ 0,00	34,00	$ 789.072,00	34,00	$ 789.072,00	- 34,00	$ 0,00	34,00	$ 789.072,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	34,00	$ 789.072,00	100,00%
77.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1.50 METROS), ROJO, PARA RACK	UND		$ 49.979,00	$ 0,00	26,00	$ 1.299.454,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1.50 METROS), AZUL	UND		$ 52.218,00	$ 0,00	10,00	$ 522.180,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10.061,00	$ 0,00	277,00	$ 2.786.897,00	277,00	$ 2.786.897,00	- 277,00	$ 0,00	277,00	$ 2.786.897,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	277,00	$ 2.786.897,00	100,00%
77.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139.418,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO, 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199.695,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES	UND		$ 68.276,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA	UND		$ 33.211,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75.275,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR	UND		$ 27.632,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4.901.155.00	$ 0.00	1.00	$ 4.901.155.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909.544,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.02		SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS															$ 0.00										
77.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58.389.517,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2.458.804,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390.727,00	$ 0,00	10,00	$ 3.907.270,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320.121.00	$ 0.00	1.00	$ 320.121.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412.169.00	$ 0.00	1.00	$ 412.169.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352.460.00	$ 0.00	1.00	$ 352.460.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607.472,00	$ 0,00	1,00	$ 607.472,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689.185,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284.727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222.256,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1.840.192,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.03		SISTEMA CCTV															$ 0.00										
77.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91.983.820,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
77.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6.856.355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258.458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9.756.388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4.473.933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1.974.953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1.302.052.00	$ 0.00	4.00	$ 5.208.208.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1.568.275.00	$ 0.00	3.40	$ 5.332.135.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.04		SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA															$ 0.00										
77.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41.489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30.877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34.595.00	$ 0.00	151.00	$ 5.223.845.00	151.00	$ 5.223.845.00	- 151.00	$ 0.00	151.00	$ 5.223.845.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	151.00	$ 5.223.845.00	100.00%
77.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39.551.00	$ 0.00	13.00	$ 514.163.00	13.00	$ 514.163.00	- 13.00	$ 0.00	13.00	$ 514.163.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 514.163.00	100.00%
77.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98.615.00	$ 0.00	40.00	$ 3.944.600.00	40.00	$ 3.944.600.00	- 40.00	$ 0.00	40.00	$ 3.944.600.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	40.00	$ 3.944.600.00	100.00%
77.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1.643.089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**78**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 23.944.060.80**		**$ 23.944.060.80**	-	**$ 0.00**		**$ 23.944.060.80**	$ 0.00		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 23.944.061.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1.525.050.00**		**$ 1.525.050.00**	-	**$ 0.00**		**$ 1.525.050.00**	$ 0.00				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 1.525.050.00**	100.00%
78.01		PVC PRESIÓN															$ 0.00										
78.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13.5	M		$ 13.164.00	$ 0.00	52.00	$ 684.528.00	52.00	$ 684.528.00	- 52.00	$ 0.00	52.00	$ 684.528.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 684.528.00	100.00%
78.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13.272.00	$ 0.00	10.00	$ 132.720.00	10.00	$ 132.720.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 132.720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 132.720.00	100.00%
78.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15.792.00	$ 0.00	52.00	$ 821.184.00	52.00	$ 821.184.00	- 52.00	$ 0.00	52.00	$ 821.184.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 821.184.00	100.00%
78.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21.706.00	$ 0.00	12.00	$ 260.472.00	12.00	$ 260.472.00	- 12.00	$ 0.00	12.00	$ 260.472.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 260.472.00	100.00%
78.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26.336.00	$ 0.00	7.00	$ 184.352.00	7.00	$ 184.352.00	- 7.00	$ 0.00	7.00	$ 184.352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 184.352.00	100.00%
78.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32.259.00	$ 0.00	26.00	$ 838.734.00	26.00	$ 838.734.00	- 26.00	$ 0.00	26.00	$ 838.734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 838.734.00	100.00%
78.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64.345.00	$ 0.00	5.00	$ 321.725.00	5.00	$ 321.725.00	- 5.00	$ 0.00	5.00	$ 321.725.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 321.725.00	100.00%
78.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30.760.00	$ 0.00	50.00	$ 1.538.000.00	50.00	$ 1.538.000.00	- 50.00	$ 0.00	50.00	$ 1.538.000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1.538.000.00	100.00%
78.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42.613,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
78.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66.601,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
78.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152.642,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
78.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42.614,00	$ 0,00	1,00	$ 42.614,00	1,00	$ 42.614,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 42.614,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 42.614,00	100,00%
78.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208.083.00	$ 0.00	1.00	$ 208.083.00	1.00	$ 208.083.00	- 1.00	$ 0.00	1.00	$ 208.083.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 208.083.00	100.00%
78.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333.229,00	$ 0,00	1,00	$ 333.229,00	1,00	$ 333.229,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 333.229,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 333.229,00	100,00%
78.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169.081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92.612,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
78.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5.648.374,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
78.02		PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO															$ 0.00										
78.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26.835.00	$ 0.00	26.00	$ 697.710.00	26.00	$ 697.710.00	- 26.00	$ 0.00	26.00	$ 697.710.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 697.710.00	100.00%
78.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33.003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41.756.00	$ 0.00	95.00	$ 3.966.820.00	95.00	$ 3.966.820.00	- 95.00	$ 0.00	95.00	$ 3.966.820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	95.00	$ 3.966.820.00	100.00%
78.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71.528.00	$ 0.00	10.00	$ 715.280.00	10.00	$ 715.280.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 715.280.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 715.280.00	100.00%
78.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23.363.00	$ 0.00	10.00	$ 233.630.00	10.00	$ 233.630.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 233.630.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 233.630.00	100.00%
78.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31.222.00	$ 0.00	20.00	$ 624.440.00	20.00	$ 624.440.00	- 20.00	$ 0.00	20.00	$ 624.440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 624.440.00	100.00%
78.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74.997.00	$ 0.00	6.00	$ 449.982.00	6.00	$ 449.982.00	- 6.00	$ 0.00	6.00	$ 449.982.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 449.982.00	100.00%
78.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31.909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65.881.00	$ 0.00	6.00	$ 395.286.00	6.00	$ 395.286.00	- 6.00	$ 0.00	6.00	$ 395.286.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 395.286.00	100.00%
78.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19.805.00	$ 0.00	30.00	$ 594.150.00	30.00	$ 594.150.00	- 30.00	$ 0.00	30.00	$ 594.150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594.150.00	100.00%
78.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10.090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188.514.00	$ 0.00	4.70	$ 886.015.80	4.70	$ 886.015.80	- 4.70	$ 0.00	4.70	$ 886.015.80	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 886.016.00	100.00%
78.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127.545.00	$ 0.00	10.00	$ 1.275.450.00	10.00	$ 1.275.450.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 1.275.450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1.275.450.00	100.00%
78.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118.128.00	$ 0.00	10.00	$ 1.181.280.00	10.00	$ 1.181.280.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 1.181.280.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1.181.280.00	100.00%
78.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79.560.00	$ 0.00	64.00	$ 5.091.840.00	64.00	$ 5.091.840.00	- 64.00	$ 0.00	64.00	$ 5.091.840.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	64.00	$ 5.091.840.00	100.00%
78.03		PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA															$ 0.00										
78.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78.352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65.748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73.453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74.736.00	$ 0.00	1.00	$ 74.736.00	1.00	$ 74.736.00	- 1.00	$ 0.00	1.00	$ 74.736.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 74.736.00	100.00%
78.04		SALIDA SANITARIA				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86.675.00	$ 0.00	10.00	$ 866.750.00	10.00	$ 866.750.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 866.750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 866.750.00	100.00%
78.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92.849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122.682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.05		MAMPOSTERIA Y CONCRETO															$ 0.00										
78.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705.133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4.992.602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305.010,00	$ 0,00	5,00	$ 1.525.050,00	5,00	$ 1.525.050,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.525.050,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.525.050,00	100,00%
COMPONENTE	**79**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 12.449.533.00**		**$ 10.743.413.00**	-	**$ 0.00**		**$ 10.743.413.00**	$ 0.00		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 10.743.413.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11.945.630.00**		**$ 10.239.510.00**	-	**$ 0.00**		**$ 10.239.510.00**	$ 0.00		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 10.239.510.00**	100.00%
79.01		EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN															$ 0.00										

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐	Reser ☐	Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
79.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.463.042,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.463.042,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2.470.476,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.492.173,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**															$ 0,00										
79.02.01	HYD127	CAUDALIMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6.395.124,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.02.02	HYD131	PLACA ANTICORTE 50X50	UND		$ 187.139,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1.997.444,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4.016.128,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319.424,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.02.06	HYD175	ESTACION DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VALVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE.	UND		$ 3.438.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.02.07	HYD181	TUBERIA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256.534,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.03		**CUARTO BOMBAS**															$ 0,00										
79.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204.957,00	$ 0,00	1,00	$ 204.957,00	1,00	$ 204.957,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 204.957,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 204.957,00	100,00%
79.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260.991.235,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14.938.161,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5.880.155,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.04		**VARIOS**															$ 0,00										
79.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298.946,00	$ 0,00	1,00	$ 298.946,00	1,00	$ 298.946,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 298.946,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 298.946,00	100,00%
79.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321.195,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLAJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1.706.120,00	$ 0,00	1,00	$ 1.706.120,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**															$ 0,00										
79.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1".	UND		$ 111.370,00	$ 0,00	2,00	$ 222.740,00	2,00	$ 222.740,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 222.740,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 222.740,00	100,00%
79.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60.670,00	$ 0,00	10,00	$ 606.700,00	10,00	$ 606.700,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 606.700,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 606.700,00	100,00%
79.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907.270,00	$ 0,00	5,00	$ 4.536.350,00	5,00	$ 4.536.350,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 4.536.350,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 4.536.350,00	100,00%
79.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1.153.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67.990,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 135.980,00	100,00%
79.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39.320,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 78.640,00	100,00%
79.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40.160,00	$ 0,00	3,00	$ 120.480,00	3,00	$ 120.480,00	3,00	$ 0,00	3,00	$ 120.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 120.480,00	100,00%
79.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25.840,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,00	$ 465.120,00	100,00%
79.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43.460,00	$ 0,00	1,00	$ 43.460,00	1,00	$ 43.460,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 43.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 43.460,00	100,00%
79.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401.910,00	$ 0,00	1,00	$ 401.910,00	1,00	$ 401.910,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 401.910,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 401.910,00	100,00%
79.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1.299.080,00	$ 0,00	2,00	$ 2.598.160,00	2,00	$ 2.598.160,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 2.598.160,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.598.160,00	100,00%
79.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140.870,00	$ 0,00	1,00	$ 140.870,00	1,00	$ 140.870,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 140.870,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 140.870,00	100,00%
79.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193.200,00	$ 0,00	3,00	$ 579.600,00	3,00	$ 579.600,00	3,00	$ 0,00	3,00	$ 579.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 579.600,00	100,00%
79.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6.190,00	$ 0,00	50,00	$ 309.500,00	50,00	$ 309.500,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 309.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 309.500,00	100,00%
79.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH40 CON ACCESORIOS	M		$ 96.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH40 CON ACCESORIOS	M		$ 110.970,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO CU250/1PH	UND		$ 67.597.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57.590.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46.418.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43.963.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE.	UND		$ 2.588.350,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05.23	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANCLAJES EN CONCRETO	M		$ 966.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224.330,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
79.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650.250,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**80**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0,00**		**$ 57.428.496,00**		**$ 11.697.957,00**	-	**$ 0,00**		**$ 11.697.957,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 11.697.957,00**	**100,00%**
80.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**															$ 0,00										
80.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37.121,00	$ 0,00	1,00	$ 37.121,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
80.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS O SIMILAR	UND		$ 182.352,00	$ 0,00	4,00	$ 729.408,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
80.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS O SIMILAR	UND		$ 352.980,00	$ 0,00	1,00	$ 352.980,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
80.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175.745,00	$ 0,00	35,00	$ 6.151.075,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
80.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177.469,00	$ 0,00	3,00	$ 532.407,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐	Reser ☐ o	Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
80.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36.584,00	$ 0,00	1,00	$ 36.584,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15.775,00	$ 0,00	12,00	$ 189.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31.797,00	$ 0,00	1,00	$ 31.797,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41.834,00	$ 0,00	1,00	$ 41.834,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	1,00	$ 24.269,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	1,00	$ 24.269,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINLO ADHESIVO SEGÚN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9.460,00	$ 0,00	5,00	$ 47.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18.197,00	$ 0,00	111,00	$ 2.019.867,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18.197,00	$ 0,00	223,00	$ 4.057.931,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.02		**DOTACIÓN**															$ 0,00											
80.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES. ALTO=2.00M, FONDO=30CM. ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815.340,00	$ 0,00	3,00	$ 2.446.020,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294.038,00	$ 0,00	20,00	$ 5.880.760,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679.420,00	$ 0,00	20,00	$ 13.588.400,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853.749,00	$ 0,00	10,00	$ 8.537.490,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183.317,00	$ 0,00	2,00	$ 366.634,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.03		**MUEBLES FIJOS**															$ 0,00											
80.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1.775.351,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM, EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2.575.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538.017,00	$ 0,00	1,00	$ 538.017,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
80.04		**ASEO**															$ 0,00											
80.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3.915,00	$ 0,00	500,00	$ 1.957.500,00	500,00	$ 1.957.500,00	500,00	$ 0,00	500,00	$ 1.957.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	500,00	$ 1.957.500,00	100,00%
80.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M		$ 27.381,00	$ 0,00	17,00	$ 465.477,00	17,00	$ 465.477,00	-	17,00	$ 0,00	17,00	$ 465.477,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	17,00	$ 465.477,00	100,00%
80.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M2		$ 16.155,00	$ 0,00	235,00	$ 3.796.425,00	235,00	$ 3.796.425,00	-	235,00	$ 0,00	235,00	$ 3.796.425,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	235,00	$ 3.796.425,00	100,00%
80.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECIBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365.237,00	$ 0,00	15,00	$ 5.478.555,00	15,00	$ 5.478.555,00	-	15,00	$ 0,00	15,00	$ 5.478.555,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,00	$ 5.478.555,00	100,00%
COMPONENTE	**81**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
81.01		**ASCENSORES**															$ 0,00											
81.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 600 KG-3 PARADAS).	UND		$ 178.671.494,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
81.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53.131.608,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
81.02		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**															$ 0,00											
81.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15.138.897,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
81.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12.839.497,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
81.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9.356.481,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
81.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781.154,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
81.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233.219,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
81.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227.830,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
81.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121.090,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
81.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1.114.367,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Rese ☐ o Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
81.02.09	EOU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436.823,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
81.02.10	EOU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405.949,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**82**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
82.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**															$ 0,00									
82.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y MODELADORES	UND		$ 856.283.258,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**83**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0,00**		**$ 170.438.404,50**		**$ 170.438.404,50**	-	**$ 137.669.859,08**		**$ 137.669.859,08**	**$ 32.768.545,42**		**$ 0,00**		**$ 137.669.859,08**	**100,00%**		-	**$ 137.669.859,08**	**100,00%**	-	**$ 0,00**	**0,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 51.536.708,80**		**$ 51.536.708,80**	-	**$ 52.109.437,00**		**$ 52.109.436,80**	**-$ 572.728,00**		**$ 0,00**		**$ 52.109.436,80**	**100,00%**		-	**$ 52.109.436,80**	**100,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
83.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257.619,00	$ 0,00	332,12	$ 85.560.422,28	332,12	$ 85.560.422,28	-	$ 85.560.422,00	332,12	$ 85.560.422,28	$ 0,00		$ 0,00	332,12	$ 85.560.422,28	100,00%		332,12	$ 85.560.422,28	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
83.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACION Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440.560,00	$ 0,00	116,98	$ 51.536.708,80	116,98	$ 51.536.708,80	1,30	$ 52.109.437,00	118,28	$ 52.109.436,80	-$ 572.728,00		$ 0,00	**118,28**	$ 52.109.436,80	100,00%		118,28	$ 52.109.436,80	100,00%	-	$ 0,00	0,00%
83.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CLIENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4.927.040,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
83.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236.782,00	$ 0,00	140,81	$ 33.341.273,42	140,81	$ 33.341.273,42	140,81	$ 0,00		$ 0,00	$ 33.341.273,42		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
83.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282.934,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
-		**ZONA 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)**				**$ 0,00**		**$ 1.267.908.588,10**		**$ 1.123.173.212,04**	-	**$ 0,00**		**$ 1.276.900.011,49**	**-$ 153.726.799,45**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 1.276.900.016,00**	**100,00%**
COMPONENTE	**84**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0,00**		**$ 113.319.745,80**		**$ 113.319.745,80**	-	**$ 0,00**		**$ 163.764.214,49**	**-$ 50.444.468,69**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 163.764.215,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 3.334.950,90**		**$ 3.334.950,90**	-	**$ 0,00**		**$ 2.580.940,80**	**$ 754.010,10**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			-	**$ 0,00**		-	**$ 2.580.941,00**	**100,00%**
84.01		**DESMONTES Y RETIROS**															$ 0,00									
84.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21.515,00	$ 0,00	2,00	$ 43.030,00	2,00	$ 43.030,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 43.030,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		2,00	$ 43.030,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56.731,00	$ 0,00	149,00	$ 8.452.919,00	149,00	$ 8.452.919,00	149,00	$ 0,00	100,00	$ 5.673.100,00	$ 2.779.819,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		100,00	$ 5.673.100,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METALICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37.545,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12.859,00	$ 0,00	160,58	$ 2.064.898,22	160,58	$ 2.064.898,22	160,58	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 2.064.898,22		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERAMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15.682,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22.090,00	$ 0,00	15,00	$ 331.350,00	15,00	$ 331.350,00	15,00	$ 0,00	25,00	$ 552.250,00	-$ 220.900,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		25,00	$ 552.250,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79.211,00	$ 0,00	30,00	$ 2.376.330,00	30,00	$ 2.376.330,00	30,00	$ 0,00	100,00	$ 7.921.100,00	-$ 5.544.770,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		100,00	$ 7.921.100,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54.326,00	$ 0,00	421,00	$ 22.871.246,00	421,00	$ 22.871.246,00	421,00	$ 0,00	300,00	$ 16.297.800,00	$ 6.573.446,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		300,00	$ 16.297.800,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15.219,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 152.190,00	-$ 152.190,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		10,00	$ 152.190,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80.469,00	$ 0,00	278,00	$ 22.370.382,00	278,00	$ 22.370.382,00	278,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 22.370.382,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46.143,00	$ 0,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 0,00	1,00	$ 46.143,00	$ 507.573,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		1,00	$ 46.143,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21.961,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		362,00	$ 7.949.882,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18.288,00	$ 0,00	50,00	$ 914.400,00	50,00	$ 914.400,00	50,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 914.400,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACIÓN PIEZAS CARPINTERÍA DE MADERA	M2		$ 190.049,00	$ 0,00	0,12	$ 22.805,88	0,12	$ 22.805,88	0,12	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 22.805,88		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERSIANA EN HIERRO	UND		$ 28.738,00	$ 0,00	12,00	$ 344.856,00	12,00	$ 344.856,00	12,00	$ 0,00	30,00	$ 862.140,00	-$ 517.284,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		30,00	$ 862.140,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55.689,00	$ 0,00	310,00	$ 17.263.590,00	310,00	$ 17.263.590,00	310,00	$ 0,00	620,00	$ 34.527.180,00	-$ 17.263.590,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		620,00	$ 34.527.180,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17.834,00	$ 0,00	3,81	$ 67.947,54	3,81	$ 67.947,54	3,81	$ 0,00	10,17	$ 181.371,78	-$ 113.424,24		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		10,17	$ 181.372,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11.550,00	$ 0,00	8,50	$ 98.175,00	8,50	$ 98.175,00	8,50	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 98.175,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.130,00	$ 0,00	93,00	$ 1.035.090,00	93,00	$ 1.035.090,00	93,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 1.035.090,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.410,00	$ 0,00	10,00	$ 114.100,00	10,00	$ 114.100,00	10,00	$ 0,00	6,32	$ 72.111,20	$ 41.988,80		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		6,32	$ 72.111,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANNE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20.540,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	11,32	$ 232.512,80	-$ 232.512,80		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		11,32	$ 232.513,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16.320,00	$ 0,00	65,00	$ 1.060.800,00	65,00	$ 1.060.800,00	65,00	$ 0,00	86,49	$ 1.411.516,80	-$ 350.716,80		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		86,49	$ 1.411.517,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.270,00	$ 0,00	22,50	$ 231.075,00	22,50	$ 231.075,00	22,50	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 231.075,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9.080,00	$ 0,00	33,00	$ 299.640,00	33,00	$ 299.640,00	33,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 299.640,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02		**DEMOLICIONES**															$ 0,00									
84.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105.572,00	$ 0,00	40,00	$ 4.222.880,00	40,00	$ 4.222.880,00	40,00	$ 0,00	50,00	$ 5.278.600,00	-$ 1.055.720,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		50,00	$ 5.278.600,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02.02	DEM004	DEMOLICION DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242.193,00	$ 0,00	0,82	$ 198.598,26	0,82	$ 198.598,26	0,82	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 198.598,26		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65.207,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02.04	DEM011	DEMOLICION DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15.780,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02.05	DEM015	DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254.070,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	55,30	$ 14.050.071,00	-$ 14.050.071,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		55,30	$ 14.050.071,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279.702,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	192,27	$ 53.778.303,54	-$ 53.778.303,54		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		192,27	$ 53.778.304,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100.709,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208.033,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02.09	DEM024	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PEGANDO Y TIRES AL MEJOR	M2		$ 37.893,00	$ 0,00	185,00	$ 7.010.205,00	185,00	$ 7.010.205,00	185,00	$ 0,00	344,09	$ 13.038.602,37	-$ 6.028.397,37		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		344,09	$ 13.038.602,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55.321,00	$ 0,00	209,00	$ 11.562.089,00	209,00	$ 11.562.089,00	209,00	$ 0,00	10,00	$ 553.210,00	$ 11.008.879,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		10,00	$ 553.210,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27.830,00	$ 0,00	49,00	$ 1.363.670,00	49,00	$ 1.363.670,00	49,00	$ 0,00	10,00	$ 278.300,00	$ 1.085.370,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		10,00	$ 278.300,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 158.800,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
84.02.13	NP029	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.810,00	$ 0,00	45,89	$ 496.070,90	45,89	$ 496.070,90	45,89	$ 0,00	80,00	$ 864.800,00	-$ 368.729,10		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		80,00	$ 864.800,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**85**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0,00**		**$ 306.055.348,34**		**$ 306.055.348,34**	-	**$ 0,00**		**$ 376.503.978,68**	**-$ 70.448.630,34**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 376.503.979,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 31.193.400,00**		**$ 31.193.400,00**	-	**$ 0,00**		**$ 31.193.400,00**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**			-	**$ 0,00**		-	**$ 31.193.400,00**	100,00%
85.01		**CIMENTACIÓN**															$ 0,00									
85.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37.382,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
85.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.367.591,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
85.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.034.003,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Reser ☐ o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA F ASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA F ASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1					ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL. Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
85.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0,10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379.123,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
85.01.05	C010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS.	M3		$ 1.567.208,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
85.01.06	C011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.175.231,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
85.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 14.725,00	$ 0,00	94,00	$ 1.384.150,00	94,00	$ 1.384.150,00	-	94,00	$ 0,00	10,00	$ 147.250,00	$ 1.236.900,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 147.250,00	100,00%
85.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18.308,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
85.02		**COLUMNAS**															$ 0,00											
85.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.496.057,00	$ 0,00	1,62	$ 2.423.612,34	1,62	$ 2.423.612,34	-	1,62	$ 0,00	3,24	$ 4.847.224,68	-$ 2.423.612,34	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,24	$ 4.847.225,00	100,00%
85.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2.159.345,00	$ 0,00	36,00	$ 77.736.420,00	36,00	$ 77.736.420,00	-	36,00	$ 0,00	36,00	$ 77.736.420,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	36,00	$ 77.736.420,00	100,00%
85.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS.	M3		$ 1.613.833,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00	1,00	$ 1.613.833,00	-$ 1.613.833,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.613.833,00	100,00%
85.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 14.725,00	$ 0,00	535,00	$ 7.877.875,00	535,00	$ 7.877.875,00	-	535,00	$ 0,00	1.070,00	$ 15.755.750,00	-$ 7.877.875,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1.070,00	$ 15.755.750,00	100,00%
85.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26.021,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
85.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**															$ 0,00											
85.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1.524.380,00	$ 0,00	47,00	$ 71.645.860,00	47,00	$ 71.645.860,00	-	47,00	$ 0,00	47,00	$ 71.645.860,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	47,00	$ 71.645.860,00	100,00%
85.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1.457.810,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00	41,00	$ 59.770.210,00	-$ 59.770.210,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	41,00	$ 59.770.210,00	100,00%
85.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS	M3		$ 1.147.781,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
85.04		**TANQUE**															$ 0,00											
85.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1.830.568,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
85.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2.199.510,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
85.05		**ACERO DE REFUERZO**															$ 0,00											
85.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9.113,00	$ 0,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	-	12.487,00	$ 0,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	12.487,00	$ 113.794.031,00	100,00%
85.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA D-158 (5.15 mm) @ 10cm - 7.5mm	KG		$ 9.800,00	$ 0,00	3183,00	$ 31.193.400,00	3.183,00	$ 31.193.400,00	-	3.183,00	$ 0,00	3.183,00	$ 31.193.400,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3.183,00	$ 31.193.400,00	100,00%
COMPONENTE	**86**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 0,00**		**$ 116.961.059,72**		**$ 116.961.059,72**		**$ 0,00**			**$ 116.961.059,72**	$ 0,00	$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 116.961.060,00**	**100,00%**
86.01		**NP**				**$ 0,00**		**$ 52.872.580,00**		**$ 52.872.580,00**			**$ 0,00**		**$ 52.872.580,00**	$ 0,00			**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 52.872.580,00**	100,00%
86.01.01	MAD-16	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA** MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 65.481,00	$ 0,00	101,00	$ 6.613.581,00	101,00	$ 6.613.581,00	-	101,00	$ 0,00	101,00	$ 6.613.581,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	101,00	$ 6.613.581,00	100,00%
86.01.02	MAD-17	SUSTITUCION DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M		$ 89.469,00	$ 0,00	411,00	$ 36.771.759,00	411,00	$ 36.771.759,00	-	411,00	$ 0,00	411,00	$ 36.771.759,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	411,00	$ 36.771.759,00	100,00%
86.01.03	NP011	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA, SEGUN DETALLE 1, 2 Y 4., INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 162.900,00	$ 0,00	64,00	$ 10.425.600,00	64,00	$ 10.425.600,00	-	64,00	$ 0,00	64,00	$ 10.425.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	64,00	$ 10.425.600,00	100,00%
86.01.04	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METALICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902, INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 94.270,00	$ 0,00	7,00	$ 659.890,00	7,00	$ 659.890,00	-	7,00	$ 0,00	7,00	$ 659.890,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	7,00	$ 659.890,00	100,00%
86.01.05	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 42.280,00	$ 0,00	25,00	$ 1.057.000,00	25,00	$ 1.057.000,00	-	25,00	$ 0,00	25,00	$ 1.057.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,00	$ 1.057.000,00	100,00%
86.01.06	NP076	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS Y CORREAS, INCLUYE INMUNIZACION Y APLICACIÓN PINTURA PROFILAN	ML		$ 17.340,00	$ 0,00	227,00	$ 3.936.180,00	227,00	$ 3.936.180,00	-	227,00	$ 0,00	227,00	$ 3.936.180,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	227,00	$ 3.936.180,00	100,00%
86.01.07	NP083	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 84.190,00	$ 0,00	103,00	$ 8.671.570,00	103,00	$ 8.671.570,00	-	103,00	$ 0,00	103,00	$ 8.671.570,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	103,00	$ 8.671.570,00	100,00%
86.01.08	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIBALE= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 20.910,00	$ 0,00	115,00	$ 2.404.650,00	115,00	$ 2.404.650,00	-	115,00	$ 0,00	115,00	$ 2.404.650,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	115,00	$ 2.404.650,00	100,00%
86.02		**CUBIERTA**															$ 0,00											
86.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y RECUBRIMIENTO DE 25 GM	M		$ 33.694,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
86.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 42.380,00	$ 0,00	318,00	$ 13.476.840,00	318,00	$ 13.476.840,00	-	318,00	$ 0,00	318,00	$ 13.476.840,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	318,00	$ 13.476.840,00	100,00%
86.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M		$ 74.256,00	$ 0,00	54,75	$ 4.065.516,00	54,75	$ 4.065.516,00	-	54,75	$ 0,00	54,75	$ 4.065.516,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	54,75	$ 4.065.516,00	100,00%
86.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2		$ 53.343,00	$ 0,00	25,04	$ 1.335.708,72	25,04	$ 1.335.708,72	-	25,04	$ 0,00	25,04	$ 1.335.708,72	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,04	$ 1.335.709,00	100,00%
86.02.05	CUB013	INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2		$ 73.003,00	$ 0,00	25,00	$ 1.825.075,00	25,00	$ 1.825.075,00	-	25,00	$ 0,00	25,00	$ 1.825.075,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,00	$ 1.825.075,00	100,00%
86.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE PROVCO	M		$ 65.743,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
86.02.07	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 87.830,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
86.02.08	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 108.780,00	$ 0,00	103,00	$ 11.204.340,00	103,00	$ 11.204.340,00	-	103,00	$ 0,00	103,00	$ 11.204.340,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	103,00	$ 11.204.340,00	100,00%
86.02.09	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 73.750,00	$ 0,00	71,94	$ 5.305.575,00	71,94	$ 5.305.575,00	-	71,94	$ 0,00	71,94	$ 5.305.575,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	71,94	$ 5.305.575,00	100,00%
86.02.10	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 337.900,00	$ 0,00	27,25	$ 9.207.775,00	27,25	$ 9.207.775,00	-	27,25	$ 0,00	27,25	$ 9.207.775,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	27,25	$ 9.207.775,00	100,00%
COMPONENTE	**87**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 0,00**		**$ 102.949.229,75**		**$ 102.949.229,75**		-	**$ 0,00**		**$ 102.949.229,75**	$ 0,00	$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 102.949.229,00**	**100,00%**
87.01		**NP**				**$ 0,00**		**$ 44.785.353,00**		**$ 44.785.353,00**		-	**$ 0,00**		**$ 44.785.353,00**	$ 0,00			**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 44.785.353,00**	100,00%
87.01		**MAMPOSTERÍA**															$ 0,00											
87.01.01	RES-MMM	MANTENIMIENTO CORREAS EN MAMPOSTERÍA	M		$ 65.845,00	$ 0,00	74,16	$ 4.885.040,55	74,16	$ 4.885.040,55	-	74,16	$ 0,00	74,16	$ 4.885.040,55	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	74,16	$ 4.885.041,00	100,00%
87.01.02	NP033	RESTAURACION COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187.690,00	$ 0,00	26,00	$ 4.879.940,00	26,00	$ 4.879.940,00	-	26,00	$ 0,00	26,00	$ 4.879.940,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	26,00	$ 4.879.940,00	100,00%
87.02		**MAMPOSTERÍA**															$ 0,00											
87.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56.734,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
87.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131.762,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
87.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68.752,00	$ 0,00	53,00	$ 3.643.856,00	53,00	$ 3.643.856,00	-	53,00	$ 0,00	53,00	$ 3.643.856,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	53,00	$ 3.643.856,00	100,00%
87.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41.680,00	$ 0,00	89,39	$ 3.725.775,00	89,39	$ 3.725.775,00	-	89,39	$ 0,00	89,39	$ 3.725.775,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	89,39	$ 3.725.775,00	100,00%
87.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233.840,00	$ 0,00	46,60	$ 10.896.944,00	46,60	$ 10.896.944,00	-	46,60	$ 0,00	46,60	$ 10.896.944,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	46,60	$ 10.896.944,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públ ☐ Rese ☐ p Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
87.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120.020,00	$ 0,00	97,50	$ 11.701.950,00	97,50	$ 11.701.950,00	-	97,50	$ 0,00	97,50	$ 11.701.950,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	97,50	$ 11.701.950,00	100,00%
87.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63.200,00	$ 0,00	26,75	$ 1.690.600,00	26,75	$ 1.690.600,00	-	26,75	$ 0,00	26,75	$ 1.690.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	26,75	$ 1.690.600,00	100,00%
87.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71.580,00	$ 0,00	25,00	$ 1.789.500,00	25,00	$ 1.789.500,00	-	25,00	$ 0,00	25,00	$ 1.789.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,00	$ 1.789.500,00	100,00%
87.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72.360,00	$ 0,00	96,04	$ 6.949.454,00	96,04	$ 6.949.454,00	-	96,04	$ 0,00	96,04	$ 6.949.454,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	96,04	$ 6.949.454,00	100,00%
87.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,09*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119.280,00	$ 0,00	10,00	$ 1.192.800,00	10,00	$ 1.192.800,00	-	10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.192.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.192.800,00	100,00%
87.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**															$ 0,00										
87.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 159.393,00	$ 0,00	103,80	$ 16.544.993,40	103,80	$ 16.544.993,40	-	103,80	$ 0,00	103,80	$ 16.544.993,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	103,80	$ 16.544.993,00	100,00%
107.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 159.393,00	$ 0,00	103,80	$ 16.544.993,40	103,80	$ 16.544.993,40	-	103,80	$ 0,00	103,80	$ 16.544.993,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	103,80	$ 16.544.993,00	100,00%
128.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 159.393,00	$ 0,00	103,80	$ 16.544.993,40	103,80	$ 16.544.993,40	-	103,80	$ 0,00	103,80	$ 16.544.993,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	103,80	$ 16.544.993,00	100,00%
87.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19.390,00	$ 0,00	101,00	$ 1.958.390,00	101,00	$ 1.958.390,00	-	101,00	$ 0,00	101,00	$ 1.958.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	101,00	$ 1.958.390,00	100,00%
COMPONENTE	**88**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**			**$ 0,00**			**$ 92.860.135,89**		**$ 84.081.063,39**	-	**$ 0,00**			**$ 84.081.063,39**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 84.081.065,00**	**100,00%**
		NP			**$ 0,00**			**$ 46.871.768,96**		**$ 38.192.697,46**		**$ 0,00**			**$ 38.192.697,46**	$ 0,00				$ 0,00				$ 0,00			$ 38.192.697,00	100,00%
88.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**															$ 0,00										
88.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS EXISTENTES	M2		$ 37.050,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
88.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METALICAS	M		$ 68.245,00	$ 0,00	4,70	$ 320.751,50	4,70	$ 320.751,50	-	4,70	$ 0,00	4,70	$ 320.751,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,70	$ 320.752,00	100,00%
88.02		**PUERTAS METÁLICAS**															$ 0,00										
88.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753.900,00	$ 0,00	1,40	$ 1.055.460,00	1,40	$ 1.055.460,00	-	1,40	$ 0,00	1,40	$ 1.055.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,40	$ 1.055.460,00	100,00%
88.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR	M2		$ 1.073.826,00	$ 0,00	9,00	$ 9.664.434,00	9,00	$ 9.664.434,00	-	9,00	$ 0,00	9,00	$ 9.664.434,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 9.664.434,00	100,00%
88.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZOCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.19M	UND		$ 5.462.316,00	$ 0,00	1,00	$ 5.462.316,00	1,00	$ 5.462.316,00	-	1,00	$ 0,00	1,00	$ 5.462.316,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 5.462.316,00	100,00%
88.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4.224.176,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
88.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO, PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA, ANTIPÁNICO	M2		$ 152.237,00	$ 0,00	10,00	$ 1.522.370,00	10,00	$ 1.522.370,00	-	10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.522.370,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.522.370,00	100,00%
88.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO	M2		$ 717.543,00	$ 0,00	2,50	$ 1.793.857,50	2,50	$ 1.793.857,50	-	2,50	$ 0,00	2,50	$ 1.793.857,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,50	$ 1.793.858,00	100,00%
88.03		**VENTANAS METÁLICAS**															$ 0,00										
88.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRÍO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1.539.060,00	$ 0,00	3,40	$ 5.232.804,00	3,40	$ 5.232.804,00	-	3,40	$ 0,00	3,40	$ 5.232.804,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,40	$ 5.232.804,00	100,00%
88.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818.213,00	$ 0,00	20,50	$ 16.773.366,50	20,50	$ 16.773.366,50	-	20,50	$ 0,00	20,50	$ 16.773.366,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,50	$ 16.773.367,00	100,00%
88.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1.411.153,00	$ 0,00	0,60	$ 846.691,80	0,60	$ 846.691,80	-	0,60	$ 0,00	0,60	$ 846.691,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	0,60	$ 846.692,00	100,00%
88.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425.380,00	$ 0,00	42,85	$ 18.227.533,00	42,85	$ 18.227.533,00	-	42,85	$ 0,00	42,85	$ 18.227.533,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	42,85	$ 18.227.533,00	100,00%
88.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740.850,00	$ 0,00	12,85	$ 9.519.922,50	1,00	$ 740.850,00	-	1,00	$ 0,00	1,00	$ 740.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 740.850,00	100,00%
88.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGUN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635.620,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
88.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485.270,00	$ 0,00	27,00	$ 13.102.290,00	27,00	$ 13.102.290,00	-	27,00	$ 0,00	27,00	$ 13.102.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	27,00	$ 13.102.290,00	100,00%
88.04		**BARANDAS Y OTROS**															$ 0,00										
88.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145.890,00	$ 0,00	13,00	$ 1.896.570,00	13,00	$ 1.896.570,00	-	13,00	$ 0,00	13,00	$ 1.896.570,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,00	$ 1.896.570,00	100,00%
88.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651.181,00	$ 0,00	1,00	$ 651.181,00	1,00	$ 651.181,00	-	1,00	$ 0,00	1,00	$ 651.181,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 651.181,00	100,00%
88.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4". INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510.880,00	$ 0,00	11,00	$ 5.619.680,00	11,00	$ 5.619.680,00	-	11,00	$ 0,00	11,00	$ 5.619.680,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,00	$ 5.619.680,00	100,00%
88.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269.240,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
88.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**															$ 0,00										
88.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, IMNUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63.529,00	$ 0,00	1,20	$ 76.234,80	1,20	$ 76.234,80	-	1,20	$ 0,00	1,20	$ 76.234,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,20	$ 76.235,00	100,00%
88.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
88.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**															$ 0,00										
88.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20.600,00	$ 0,00	2,60	$ 53.560,00	2,60	$ 53.560,00	-	2,60	$ 0,00	2,60	$ 53.560,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,60	$ 53.560,00	100,00%
88.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3.50 X 1.00 M	M2		$ 17.633,00	$ 0,00	2,70	$ 47.609,10	2,70	$ 47.609,10	-	2,70	$ 0,00	2,70	$ 47.609,10	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,70	$ 47.609,00	100,00%
88.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 36.640,00	$ 0,00	13,71	$ 502.334,40	13,71	$ 502.334,40	-	13,71	$ 0,00	13,71	$ 502.334,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,71	$ 502.334,00	100,00%
88.07		**PUERTAS EN MADERA**															$ 0,00										
88.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FORMICA BLANCO	UND		$ 312.847,00	$ 0,00	1,57	$ 491.169,79	1,57	$ 491.169,79	-	1,57	$ 0,00	1,57	$ 491.169,79	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,57	$ 491.170,00	100,00%
COMPONENTE	**89**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**			**$ 0,00**			**$ 79.000.008,52**		**$ 72.520.094,54**	-	**$ 0,00**			**$ 72.520.094,54**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 72.520.095,00**	**100,00%**
		NP			**$ 0,00**			**$ 16.130.414,40**		**$ 16.130.414,40**	-	**$ 0,00**			**$ 16.130.414,40**	$ 0,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 16.130.415,00**	100,00%
89.01		**RESTAURACIÓN PISOS**															$ 0,00										
89.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58.728,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
89.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA ALISAR EN GRANITO	M2		$ 60.817,00	$ 0,00	6,68	$ 406.257,56	6,68	$ 406.257,56	-	6,68	$ 0,00	6,68	$ 406.257,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6,68	$ 406.258,00	100,00%
89.02		**PISOS**															$ 0,00										
89.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69.940,00	$ 0,00	15,44	$ 1.079.873,60		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
89.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69.940,00	$ 0,00	31,16	$ 2.179.330,40		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
89.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X60CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111.172,00	$ 0,00	18,39	$ 2.044.453,08		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ o Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
89.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31.359,00	$ 0,00	0,72	$ 22.578,48	0,72	$ 22.578,48	0,72	$ 0,00	0,72	$ 22.578,48	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	0,72	$ 22.578,00	100,00%
89.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41.651,00	$ 0,00	18,39	$ 765.961,89	18,39	$ 765.961,89	18,39	$ 0,00	18,39	$ 765.961,89	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,39	$ 765.962,00	100,00%
89.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348.005,00	$ 0,00	3,38	$ 1.176.256,90		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
89.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186.012,00	$ 0,00	252,18	$ 46.908.506,16	252,18	$ 46.908.506,16	252,18	$ 0,00	252,18	$ 46.908.506,16	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	252,18	$ 46.908.506,00	100,00%
89.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELASTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82.067,00	$ 0,00	45,87	$ 3.764.413,29	45,87	$ 3.764.413,29	45,87	$ 0,00	45,87	$ 3.764.413,29	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,87	$ 3.764.413,00	100,00%
89.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27.951,00	$ 0,00	9,00	$ 251.559,00	9,00	$ 251.559,00	9,00	$ 0,00	9,00	$ 251.559,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 251.559,00	100,00%
89.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57.450,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
89.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X02CM	M		$ 31.062,00	$ 0,00	137,48	$ 4.270.403,76	137,48	$ 4.270.403,76	137,48	$ 0,00	137,48	$ 4.270.403,76	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	137,48	$ 4.270.404,00	100,00%
89.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123.023,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
89.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36.630,00	$ 0,00	233,76	$ 8.562.628,80	233,76	$ 8.562.628,80	233,76	$ 0,00	233,76	$ 8.562.628,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,76	$ 8.562.629,00	100,00%
89.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE. INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88.590,00	$ 0,00	17,71	$ 1.568.928,90	17,71	$ 1.568.928,90	17,71	$ 0,00	17,71	$ 1.568.928,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	17,71	$ 1.568.929,00	100,00%
89.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8.330,00	$ 0,00	25,87	$ 215.497,10	25,87	$ 215.497,10	25,87	$ 0,00	25,87	$ 215.497,10	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,87	$ 215.497,00	100,00%
89.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39.680,00	$ 0,00	102,37	$ 4.062.041,60	102,37	$ 4.062.041,60	102,37	$ 0,00	102,37	$ 4.062.041,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	102,37	$ 4.062.042,00	100,00%
89.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35.800,00	$ 0,00	30,98	$ 1.109.084,00	30,98	$ 1.109.084,00	30,98	$ 0,00	30,98	$ 1.109.084,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,98	$ 1.109.084,00	100,00%
89.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA JUNTA DILATACIÓN. E=8MM H=15CM. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13.560,00	$ 0,00	45,15	$ 612.234,00	45,15	$ 612.234,00	45,15	$ 0,00	45,15	$ 612.234,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,15	$ 612.234,00	100,00%
COMPONENTE	**90**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0,00**		**$ 62.050.901,78**		**$ 62.050.901,78**	-	**$ 0,00**		**$ 62.050.901,78**	**$ 0,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 62.050.901,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 11.416.466,40**		**$ 11.416.466,40**	-	**$ 0,00**		**$ 11.416.466,40**	**$ 0,00**				**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 11.416.466,00**	**100,00%**
90.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**															$ 0,00											
90.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO)	M2		$ 138.862,00	$ 0,00	303,26	$ 42.111.290,12	303,26	$ 42.111.290,12	303,26	$ 0,00	303,26	$ 42.111.290,12	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	303,26	$ 42.111.290,00	100,00%
90.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276.098,00	$ 0,00	30,87	$ 8.523.145,26	30,87	$ 8.523.145,26	30,87	$ 0,00	30,87	$ 8.523.145,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,87	$ 8.523.145,00	100,00%
90.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101.550,00	$ 0,00	78,00	$ 7.920.900,00	78,00	$ 7.920.900,00	78,00	$ 0,00	78,00	$ 7.920.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	78,00	$ 7.920.900,00	100,00%
90.01.04	NP019	CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83.100,00	$ 0,00	3,57	$ 296.667,00	3,57	$ 296.667,00	3,57	$ 0,00	3,57	$ 296.667,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,57	$ 296.667,00	100,00%
90.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139.570,00	$ 0,00	12,42	$ 1.733.459,40	12,42	$ 1.733.459,40	12,42	$ 0,00	12,42	$ 1.733.459,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	12,42	$ 1.733.459,00	100,00%
90.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16.000,00	$ 0,00	91,59	$ 1.465.440,00	91,59	$ 1.465.440,00	91,59	$ 0,00	91,59	$ 1.465.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	91,59	$ 1.465.440,00	100,00%
COMPONENTE	**91**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0,00**		**$ 44.928.626,25**		**$ 44.928.626,25**	-	**$ 0,00**		**$ 44.928.626,25**	**$ 0,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 44.928.627,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 9.134.450,10**		**$ 9.134.450,10**	-	**$ 0,00**		**$ 9.134.450,10**	**$ 0,00**				**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 9.134.450,00**	**100,00%**
91.01		**PAÑETE**															$ 0,00											
91.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28.388,00	$ 0,00	503,66	$ 14.297.900,08	503,66	$ 14.297.900,08	503,66	$ 0,00	503,66	$ 14.297.900,08	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	503,66	$ 14.297.900,00	100,00%
91.01.02	PN02	RESTITUCION DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49.099,00	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 9.645.499,00	100,00%
91.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRILICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOX-POLIAMIDA)	M2		$ 68.313,00	$ 0,00	30,30	$ 2.069.883,90	30,30	$ 2.069.883,90	30,30	$ 0,00	30,30	$ 2.069.883,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,30	$ 2.069.884,00	100,00%
91.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17.580,00	$ 0,00	168,00	$ 2.953.440,00	168,00	$ 2.953.440,00	168,00	$ 0,00	168,00	$ 2.953.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	168,00	$ 2.953.440,00	100,00%
91.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19.770,00	$ 0,00	9,10	$ 179.907,00	9,10	$ 179.907,00	9,10	$ 0,00	9,10	$ 179.907,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,10	$ 179.907,00	100,00%
91.02		**ESTUCO Y PINTURA**															$ 0,00											
91.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17.666,00	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 3.470.486,00	100,00%
91.02.02	PN08	PINTURA VINLO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20.538,00	$ 0,00	233,00	$ 4.785.354,00	233,00	$ 4.785.354,00	233,00	$ 0,00	233,00	$ 4.785.354,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,00	$ 4.785.354,00	100,00%
91.02.03	PN09	PINTURA EPOXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16.432,00	$ 0,00	92,81	$ 1.525.053,92	92,81	$ 1.525.053,92	92,81	$ 0,00	92,81	$ 1.525.053,92	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	92,81	$ 1.525.054,00	100,00%
91.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12.060,00	$ 0,00	492,39	$ 5.938.223,40	492,39	$ 5.938.223,40	492,39	$ 0,00	492,39	$ 5.938.223,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	492,39	$ 5.938.223,00	100,00%
91.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7.010,00	$ 0,00	8,97	$ 62.879,70	8,97	$ 62.879,70	8,97	$ 0,00	8,97	$ 62.879,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,97	$ 62.880,00	100,00%
COMPONENTE	**92**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0,00**		**$ 86.095.178,76**		**$ 86.095.178,76**	-	**$ 0,00**		**$ 86.095.178,76**	**$ 0,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 86.095.180,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 23.049.602,80**		**$ 23.049.602,80**	-	**$ 0,00**		**$ 23.049.602,80**	**$ 0,00**				**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 23.049.603,00**	**100,00%**
92.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**															$ 0,00											
92.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28.785,00	$ 0,00	48,28	$ 1.389.739,80	48,28	$ 1.389.739,80	48,28	$ 0,00	48,28	$ 1.389.739,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	48,28	$ 1.389.740,00	100,00%
92.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31.642,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X6 +1/0T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55.408,00	$ 0,00	11,57	$ 641.070,56	11,57	$ 641.070,56	11,57	$ 0,00	11,57	$ 641.070,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,57	$ 641.071,00	100,00%
92.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +1/0T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86.846,00	$ 0,00	50,00	$ 4.342.300,00	50,00	$ 4.342.300,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 4.342.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 4.342.300,00	100,00%
92.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181.185,00	$ 0,00	88,42	$ 16.020.377,70	88,42	$ 16.020.377,70	88,42	$ 0,00	88,42	$ 16.020.377,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	88,42	$ 16.020.378,00	100,00%
92.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6/0+1X6/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562.447,00	$ 0,00	1,00	$ 562.447,00	1,00	$ 562.447,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 562.447,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 562.447,00	100,00%
92.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869.022,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149.372,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330.069,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1.936.215,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.02		**TABLEROS**															$ 0,00											
92.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 681.024,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 754.034,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	2,00	$ 1.508.068,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.508.068,00	100,00%
92.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512.832,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

Culturas	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1**		**CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025**
	Públi ☐	Rese ☐ o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL			
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
92.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411.385,00	$ 0,00	1,00	$ 411.385,00	1,00	$ 411.385,00	-	1,00	$ 0,00	1,00	$ 411.385,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 411.385,00	100,00%
92.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430.281,00	$ 0,00	1,00	$ 430.281,00	1,00	$ 430.281,00	-	1,00	$ 0,00	1,00	$ 430.281,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 430.281,00	100,00%
92.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616.833,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X50 A HASTA 1 X60A	UND		$ 29.545,00	$ 0,00	19,42	$ 573.763,90	19,42	$ 573.763,90	-	19,42	$ 0,00	19,42	$ 573.763,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	19,42	$ 573.764,00	100,00%
92.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X60A	UND		$ 62.109,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	4,00	$ 248.436,00	-	4,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 248.436,00	100,00%
92.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X60A	UND		$ 256.402,00	$ 0,00	1,00	$ 256.402,00	1,00	$ 256.402,00	-	1,00	$ 0,00	1,00	$ 256.402,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 256.402,00	100,00%
92.03		**SALIDAS**																$ 0,00										
92.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166.209,00	$ 0,00	106,14	$ 17.641.423,26	106,14	$ 17.641.423,26	-	106,14	$ 0,00	106,14	$ 17.641.423,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	106,14	$ 17.641.423,00	100,00%
92.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230.088,00	$ 0,00	1,00	$ 230.088,00	1,00	$ 230.088,00	-	1,00	$ 0,00	1,00	$ 230.088,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 230.088,00	100,00%
92.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196.802,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 131.561,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA, SOLO TOMA	UND		$ 12.916,00	$ 0,00	35,14	$ 453.868,24	35,14	$ 453.868,24	-	35,14	$ 0,00	35,14	$ 453.868,24	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	35,14	$ 453.868,00	100,00%
92.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF. PARA CANALETA	M		$ 13.617,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20.379,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24.406,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO LA TRES/MANO	UND		$ 26.015,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-27S	UND		$ 3.008.553,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-27S	UND		$ 1.758.928,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-27A	UND		$ 1.029.367,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57.694,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32.806,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSION EN TUBERIA 2"PVC	M		$ 15.052,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**																$ 0,00										
92.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG REGLETA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144.773,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL -REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17.737,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125.931,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.05		**ILUMINACIÓN**																$ 0,00										
92.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77.391,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135.312,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333.295,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND		$ 423.438,00	$ 0,00	10,00	$ 4.234.380,00	10,00	$ 4.234.380,00	-	10,00	$ 0,00	10,00	$ 4.234.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 4.234.380,00	100,00%
92.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214.041,00	$ 0,00	21,50	$ 4.601.881,50	21,50	$ 4.601.881,50	-	21,50	$ 0,00	21,50	$ 4.601.881,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	21,50	$ 4.601.882,00	100,00%
92.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND		$ 393.953,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275.244,00	$ 0,00	20,50	$ 5.642.502,00	20,50	$ 5.642.502,00	-	20,50	$ 0,00	20,50	$ 5.642.502,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,50	$ 5.642.502,00	100,00%
92.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINAI 127CM 120W, 120V	UND		$ 898.563,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND		$ 203.376,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298.565,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACION BALA DE PISO 5W, 120V	UND		$ 177.456,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ INCLUYE	UND		$ 321.657,00	$ 0,00	5,00	$ 1.608.285,00	5,00	$ 1.608.285,00	-	5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.608.285,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.608.285,00	100,00%
92.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**																$ 0,00										
92.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA	UND		$ 295.824,00	$ 0,00	1,00	$ 295.824,00	1,00	$ 295.824,00	-	1,00	$ 0,00	1,00	$ 295.824,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 295.824,00	100,00%
92.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91.406,00	$ 0,00	10,00	$ 914.060,00	10,00	$ 914.060,00	-	10,00	$ 0,00	10,00	$ 914.060,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 914.060,00	100,00%
92.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTERMICA	UND		$ 55.451,00	$ 0,00	1,00	$ 55.451,00	1,00	$ 55.451,00	-	1,00	$ 0,00	1,00	$ 55.451,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 55.451,00	100,00%
92.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA INCLUYE MARCO	UND		$ 193.105,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610.362,00	$ 0,00	1,00	$ 610.362,00	1,00	$ 610.362,00	-	1,00	$ 0,00	1,00	$ 610.362,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 610.362,00	100,00%
92.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18.659,00	$ 0,00	20,00	$ 373.180,00	20,00	$ 373.180,00	-	20,00	$ 0,00	20,00	$ 373.180,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 373.180,00	100,00%
92.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84.949,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.07		**EQUIPOS**																$ 0,00										
92.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24.670.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGLILADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFLAR, INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9.502.081,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9.955.257,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184.711.728,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 4.027.241,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFLAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 17.836.932,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 17.836.932,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA 6 KVA	UND		$ 11.822.241,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20.135.340,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
92.08		**NP ELECTRICOS**																$ 0,00										
92.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M		$ 114.570,00	$ 0,00	29,00	$ 3.322.530,00	29,00	$ 3.322.530,00	-	29,00	$ 0,00	29,00	$ 3.322.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	29,00	$ 3.322.530,00	100,00%
92.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M		$ 604.870,00	$ 0,00	4,00	$ 2.419.480,00	4,00	$ 2.419.480,00	-	4,00	$ 0,00	4,00	$ 2.419.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 2.419.480,00	100,00%
92.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M		$ 36.720,00	$ 0,00	20,99	$ 770.752,80	20,99	$ 770.752,80	-	20,99	$ 0,00	20,99	$ 770.752,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,99	$ 770.753,00	100,00%
92.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M		$ 190.500,00	$ 0,00	14,60	$ 2.781.300,00	14,60	$ 2.781.300,00	-	14,60	$ 0,00	14,60	$ 2.781.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	14,60	$ 2.781.300,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
92.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776.110,00	$ 0,00	1,00	$ 776.110,00	1,00	$ 776.110,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 776.110,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 776.110,00	100,00%
92.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR ENCANALETA O MURO, SOLO TOMA	UND		$ 37.020,00	$ 0,00	10,00	$ 370.200,00	10,00	$ 370.200,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 370.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 370.200,00	100,00%
92.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213.220,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACION Y EMPALMES)	UND		$ 202.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACION Y EMPALMES)	UND		$ 371.290,00	$ 0,00	10,00	$ 3.712.900,00	10,00	$ 3.712.900,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 3.712.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 3.712.900,00	100,00%
92.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A, EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA (NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 158.930,00	$ 0,00	37,00	$ 5.880.410,00	37,00	$ 5.880.410,00	- 37,00	$ 0,00	37,00	$ 5.880.410,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	37,00	$ 5.880.410,00	100,00%
92.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND		$ 93.840,00	$ 0,00	8,00	$ 750.720,00	8,00	$ 750.720,00	- 8,00	$ 0,00	8,00	$ 750.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 750.720,00	100,00%
92.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113.260,00	$ 0,00	20,00	$ 2.265.200,00	20,00	$ 2.265.200,00	- 20,00	$ 0,00	20,00	$ 2.265.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 2.265.200,00	100,00%
92.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M		$ 270.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 35.188.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 40.274.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y ALIMENTACION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239.481.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6.205.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5.383.010,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
92.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8.324.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**93**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0,00**		**$ 42.897.794,00**		**$ 19.107.577,00**	-	**$ 0,00**		**$ 19.107.577,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 19.107.577,00**	**100,00%**
93.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**															$ 0,00										
93.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES.	M		$ 27.742,00	$ 0,00	10,00	$ 277.420,00	10,00	$ 277.420,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 277.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 277.420,00	100,00%
93.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124.571,00	$ 0,00	20,00	$ 2.491.420,00	20,00	$ 2.491.420,00	- 20,00	$ 0,00	20,00	$ 2.491.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 2.491.420,00	100,00%
93.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154.008,00	$ 0,00	20,00	$ 3.080.160,00	20,00	$ 3.080.160,00	- 20,00	$ 0,00	20,00	$ 3.080.160,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 3.080.160,00	100,00%
93.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154.008,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23.208,00	$ 0,00	34,00	$ 789.072,00	34,00	$ 789.072,00	- 34,00	$ 0,00	34,00	$ 789.072,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	34,00	$ 789.072,00	100,00%
93.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1.50 METROS), ROJO, PARA RACK	UND		$ 49.979,00	$ 0,00	26,00	$ 1.299.454,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1.50 METROS), AZUL	UND		$ 52.218,00	$ 0,00	10,00	$ 522.180,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10.061,00	$ 0,00	277,00	$ 2.786.897,00	277,00	$ 2.786.897,00	- 277,00	$ 0,00	277,00	$ 2.786.897,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	277,00	$ 2.786.897,00	100,00%
93.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139.418,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANCLADO A UNA DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRAÍBLE)	UND		$ 199.695,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68.276,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRILICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD FLEXIBLES	UND		$ 33.211,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75.275,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM. OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27.632,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4.901.155,00	$ 0,00	1,00	$ 4.901.155,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909.544,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**															$ 0,00										
93.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58.389.517,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2.458.804,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390.727,00	$ 0,00	10,00	$ 3.907.270,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR TERMICO	UND		$ 320.121,00	$ 0,00	2,00	$ 640.242,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412.169,00	$ 0,00	1,00	$ 412.169,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.02.06	CYS040	INSTALACION PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352.460,00	$ 0,00	1,00	$ 352.460,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607.472,00	$ 0,00	2,00	$ 1.214.944,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689.185,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284.727,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222.256,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1.840.192,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.03		**SISTEMA CCTV**															$ 0,00										
93.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91.983.820,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6.856.355,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258.458,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9.756.388,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4.473.933,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1.974.913,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1.302.052,00	$ 0,00	4,00	$ 5.208.208,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1.568.275,00	$ 0,00	3,40	$ 5.332.135,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.04		**SISTEMA ALIMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA**															$ 0,00										
93.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41.489,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30.877,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
93.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34.595,00	$ 0,00	151,00	$ 5.223.845,00	151,00	$ 5.223.845,00	151,00	$ 0,00	151,00	$ 5.223.845,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	151,00	$ 5.223.845,00	100,00%
93.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39.551,00	$ 0,00	13,00	$ 514.163,00	13,00	$ 514.163,00	13,00	$ 0,00	13,00	$ 514.163,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,00	$ 514.163,00	100,00%
93.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98.615,00	$ 0,00	40,00	$ 3.944.600,00	40,00	$ 3.944.600,00	40,00	$ 0,00	40,00	$ 3.944.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	40,00	$ 3.944.600,00	100,00%
93.04.06	CYS071	CABLEADO CI	UND		$ 1.643.089,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi☐ Rese☐o Clasifi☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
COMPONENTE	**94**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 17.231.244.95**		**$ 17.231.244.95**	-	**$ 0.00**		**$ 17.231.244.95**	$ 0.00		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 17.231.245.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1.525.050.00**		**$ 1.525.050.00**	-	**$ 0.00**		**$ 1.525.050.00**	$ 0.00				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 1.525.050.00**	100.00%
94.01		**PVC PRESIÓN**															$ 0.00										
94.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13.5	M		$ 13.164.00	$ 0.00	52.00	$ 684.528.00	52.00	$ 684.528.00	- 52.00	$ 0.00	52.00	$ 684.528.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 684.528.00	100.00%
94.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13.272.00	$ 0.00	10.00	$ 132.720.00	10.00	$ 132.720.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 132.720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 132.720.00	100.00%
94.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15.792.00	$ 0.00	52.00	$ 821.184.00	52.00	$ 821.184.00	- 52.00	$ 0.00	52.00	$ 821.184.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 821.184.00	100.00%
94.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21.706.00	$ 0.00	12.00	$ 260.472.00	12.00	$ 260.472.00	- 12.00	$ 0.00	12.00	$ 260.472.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 260.472.00	100.00%
94.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26.336.00	$ 0.00	8.00	$ 210.688.00	8.00	$ 210.688.00	- 8.00	$ 0.00	8.00	$ 210.688.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.00	$ 210.688.00	100.00%
94.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32.259.00	$ 0.00	26.00	$ 838.734.00	26.00	$ 838.734.00	- 26.00	$ 0.00	26.00	$ 838.734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 838.734.00	100.00%
94.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64.345.00	$ 0.00	4.00	$ 257.380.00	4.00	$ 257.380.00	- 4.00	$ 0.00	4.00	$ 257.380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 257.380.00	100.00%
94.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30.760.00	$ 0.00	50.00	$ 1.538.000.00	50.00	$ 1.538.000.00	- 50.00	$ 0.00	50.00	$ 1.538.000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1.538.000.00	100.00%
94.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42.613,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
94.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66.601,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
94.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152.642,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
94.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42.614,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
94.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208.083.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333.229,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
94.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169.081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92.612,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
94.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5.648.374,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
94.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**															$ 0.00										
94.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26.835.00	$ 0.00	26.00	$ 697.710.00	26.00	$ 697.710.00	- 26.00	$ 0.00	26.00	$ 697.710.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 697.710.00	100.00%
94.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33.003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41.756.00	$ 0.00	95.00	$ 3.966.820.00	95.00	$ 3.966.820.00	- 95.00	$ 0.00	95.00	$ 3.966.820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	95.00	$ 3.966.820.00	100.00%
94.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71.528.00	$ 0.00	10.00	$ 715.280.00	10.00	$ 715.280.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 715.280.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 715.280.00	100.00%
94.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23.363.00	$ 0.00	10.00	$ 233.630.00	10.00	$ 233.630.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 233.630.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 233.630.00	100.00%
94.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31.222.00	$ 0.00	10.00	$ 312.220.00	10.00	$ 312.220.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 312.220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 312.220.00	100.00%
94.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74.997.00	$ 0.00	6.00	$ 449.982.00	6.00	$ 449.982.00	- 6.00	$ 0.00	6.00	$ 449.982.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 449.982.00	100.00%
94.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31.909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65.881.00	$ 0.00	5.00	$ 329.405.00	5.00	$ 329.405.00	- 5.00	$ 0.00	5.00	$ 329.405.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 329.405.00	100.00%
94.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19.805.00	$ 0.00	30.00	$ 594.150.00	30.00	$ 594.150.00	- 30.00	$ 0.00	30.00	$ 594.150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594.150.00	100.00%
94.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10.090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188.514.00	$ 0.00	4.70	$ 886.015.80	4.70	$ 886.015.80	- 4.70	$ 0.00	4.70	$ 886.015.80	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 886.016.00	100.00%
94.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127.545.00	$ 0.00	4.47	$ 570.126.15	4.47	$ 570.126.15	- 4.47	$ 0.00	4.47	$ 570.126.15	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.47	$ 570.126.00	100.00%
94.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118.128.00	$ 0.00	10.00	$ 1.181.280.00	10.00	$ 1.181.280.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 1.181.280.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1.181.280.00	100.00%
94.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79.560.00	$ 0.00	2.00	$ 159.120.00	2.00	$ 159.120.00	- 2.00	$ 0.00	2.00	$ 159.120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 159.120.00	100.00%
94.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**															$ 0.00										
94.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78.352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65.748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73.453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74.736.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.04		**SALIDA SANITARIA**															$ 0.00										
94.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86.675.00	$ 0.00	10.00	$ 866.750.00	10.00	$ 866.750.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 866.750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 866.750.00	100.00%
94.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92.849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122.682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.05		MAMPOSTERIA Y CONCRETO				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705.133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4.992.602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305.010,00	$ 0,00	5,00	$ 1.525.050,00	5,00	$ 1.525.050,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.525.050,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.525.050,00	100,00%
COMPONENTE	**95**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0,00**		**$ 26.041.843,77**		**$ 24.780.368,77**	-	**$ 0,00**		**$ 24.780.368,77**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		**-**	**$ 0,00**	**0,00%**	**-**	**$ 24.780.369,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 309.200.00**		**$ 309.200.00**	-	**$ 0.00**		**$ 309.200.00**	$ 0.00				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 309.200.00**	100.00%
95.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**															$ 0.00										
95.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR	UND		$ 1.131.592,00	$ 0,00	5,00	$ 5.657.960,00	5,00	$ 5.657.960,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 5.657.960,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 5.657.960,00	100,00%
95.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR	UND		$ 753.972,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR	UND		$ 639.460,00	$ 0,00	1,00	$ 639.460,00	1,00	$ 639.460,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 639.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 639.460,00	100,00%
95.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA	M		$ 1.966.413,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M. PUERTAS: H=1.60M.	M2		$ 1.099.385,00	$ 0,00	8,00	$ 8.795.080,00	8,00	$ 8.795.080,00	- 8,00	$ 0,00	8,00	$ 8.795.080,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 8.795.080,00	100,00%
95.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM	M2		$ 1.099.385,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2		$ 119.953,00	$ 0,00	2,00	$ 239.906,00	2,00	$ 239.906,00	- 2,00	$ 0,00	2,00	$ 239.906,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 239.906,00	100,00%
95.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241.566,00	$ 0,00	4,00	$ 966.264,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295.211,00	$ 0,00	1,00	$ 295.211,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355.650,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND		$ 430.262,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583.739,00	$ 0,00	1,00	$ 583.739,00	1,00	$ 583.739,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 583.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 583.739,00	100,00%
95.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188.255,00	$ 0,00	1,00	$ 188.255,00	1,00	$ 188.255,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 188.255,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 188.255,00	100,00%
95.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF 977900001 TIPO CORONA O SIMILAR	UND		$ 85.909,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25.794.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 21.780,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 24.090,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 35.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 30.920,00	$ 0,00	10,00	$ 309.200,00	10,00	$ 309.200,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 309.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 309.200,00	100,00%
95.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 1.617.510,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2.346.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
95.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**															$ 0.00										
95.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS, SCH40	M		$ 27.518.00	$ 0.00	100.00	$ 2.751.800.00	100.00	$ 2.751.800.00	- 100.00	$ 0.00	100.00	$ 2.751.800.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	100.00	$ 2.751.800.00	100.00%
95.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS, SCH40	M		$ 33.399.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
95.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46.135,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
95.02.04	HYD163	TUBERIA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 38.175,00	$ 0,00	3,67	$ 140.102,25	3,67	$ 140.102,25	3,67	$ 0,00	3,67	$ 140.102,25	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,67	$ 140.102,00	100,00%
95.02.05	HYD164	TUBERIA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 45.520,00	$ 0,00	10,00	$ 455.200,00	10,00	$ 455.200,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 455.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 455.200,00	100,00%
95.02.06	HYD165	TUBERIA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54.944,00	$ 0,00	16,08	$ 883.499,52	16,08	$ 883.499,52	16,08	$ 0,00	16,08	$ 883.499,52	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	16,08	$ 883.500,00	100,00%
95.02.07	HYD166	TUBERIA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68.593,00	$ 0,00	78,36	$ 5.374.774,00	78,36	$ 5.374.774,00	78,36	$ 0,00	78,36	$ 5.374.774,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	78,36	$ 5.374.774,00	100,00%
95.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153.146,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
95.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424.349,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
95.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5.6	UND		$ 32.964,00	$ 0,00	50,00	$ 1.648.200,00	50,00	$ 1.648.200,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 1.648.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 1.648.200,00	100,00%
95.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88.846,00	$ 0,00	5,00	$ 444.230,00	5,00	$ 444.230,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 444.230,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 444.230,00	100,00%
95.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106.013,00	$ 0,00	1,00	$ 106.013,00	1,00	$ 106.013,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 106.013,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 106.013,00	100,00%
95.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 135.527,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
95.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79.560,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**96**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0,00**		**$ 9.625.070,80**		**$ 7.918.950,80**		**$ 0,00**		**$ 7.918.950,80**	**$ 0,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 7.918.951,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 9.121.167,80**		**$ 7.415.047,80**		**$ 0,00**		**$ 7.415.047,80**	**$ 0,00**				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 7.415.048,00**	**100,00%**
96.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**															$ 0,00										
96.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.463.042,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.463.042,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2.470.476,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.492.173,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**															$ 0,00										
96.02.01	HYD127	CAUDALIMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6.395.124,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.02.02	HYD131	PLACA ANTIMORTICE 50X50	UND		$ 182.139,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1.997.444,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4.016.128,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319.424,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3.438.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256.534,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.03		**CUARTO BOMBAS**															$ 0,00										
96.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBOS DE 2"	UND		$ 204.957,00	$ 0,00	1,00	$ 204.957,00	1,00	$ 204.957,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 204.957,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 204.957,00	100,00%
96.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260.991.235,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14.938.161,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJES CON ACCESORIOS 3 HP	UND		$ 5.880.155,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.04		**VARIOS**															$ 0,00										
96.04.01	HYD177	FABRICA #20"/12"X12"	UND		$ 649.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298.946,00	$ 0,00	1,00	$ 298.946,00	1,00	$ 298.946,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 298.946,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 298.946,00	100,00%
96.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321.195,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2". CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLAJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1.706.120,00	$ 0,00	1,00	$ 1.706.120,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05		**NP HIDROSANITARIOS Y RCI**															$ 0,00										
96.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111.370,00	$ 0,00	2,00	$ 222.740,00	2,00	$ 222.740,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 222.740,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 222.740,00	100,00%
96.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60.670,00	$ 0,00	8,00	$ 485.360,00	8,00	$ 485.360,00	8,00	$ 0,00	8,00	$ 485.360,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 485.360,00	100,00%
96.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907.270,00	$ 0,00	2,00	$ 1.814.540,00	2,00	$ 1.814.540,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.814.540,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.814.540,00	100,00%
96.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1.153.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67.990,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 135.980,00	100,00%
96.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39.320,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 78.640,00	100,00%
96.05.07	NP HYS 07	PUNTO DE AGUA ACOMETIDO DE 1" PVC P	UND		$ 40.160,00	$ 0,00	7,00	$ 5.170.480,00	7,00	$ 5.170.480,00	7,00	$ 0,00	7,00	$ 5.170.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	7,00	$ 5.170.480,00	100,00%
96.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25.840,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,00	$ 465.120,00	100,00%
96.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43.460,00	$ 0,00	1,43	$ 62.147,80	1,43	$ 62.147,80	1,43	$ 0,00	1,43	$ 62.147,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,43	$ 62.148,00	100,00%
96.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401.910,00	$ 0,00	1,00	$ 401.910,00	1,00	$ 401.910,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 401.910,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 401.910,00	100,00%
96.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1.299.080,00	$ 0,00	2,00	$ 2.598.160,00	2,00	$ 2.598.160,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 2.598.160,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.598.160,00	100,00%
96.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 15cm	UND		$ 140.870,00	$ 0,00	1,00	$ 140.870,00	1,00	$ 140.870,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 140.870,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 140.870,00	100,00%
96.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 15cm	UND		$ 158.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193.200,00	$ 0,00	3,00	$ 579.600,00	3,00	$ 579.600,00	3,00	$ 0,00	3,00	$ 579.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 579.600,00	100,00%
96.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6.190,00	$ 0,00	50,00	$ 309.500,00	50,00	$ 309.500,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 309.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 309.500,00	100,00%
96.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110.970,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO CI-250GPM	UND		$ 67.597.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57.590.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46.418.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO	UND		$ 43.963.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2.588.350,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05.23	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANCLAJES EN CONCRETO	M		$ 966.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224.330,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" BOSCADA	UND		$ 395.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
96.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650.250,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**97**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0,00**		**$ 70.592.156,80**		**$ 21.752.709,80**	-	**$ 0,00**		**$ 21.752.709,80**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 21.752.710,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 25.750.460,00**		**$ 418.690,00**	-	**$ 0,00**		**$ 418.690,00**	$ 0,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 418.690,00**	**100,00%**
97.01		**EQUIPOS**															$ 0,00										
97.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 6,5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18.883.125,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 3,6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11.856.365,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públ☐	Rese☐o	Clasifi☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
97.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS/ SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4.689.486,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4.989.442,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5.659.507,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 3.457.433,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 10.899.274,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 10.890.598,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 11.529.856,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR DE EXTRACCION EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 12.804.963,00	$ 0,00	1,00	$ 12.804.963,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 1.009.293,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.02		**CONDUCTOS**															$ 0,00											
97.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2		$ 198.177,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLISOCIANURATO	M2		$ 204.715,00	$ 0,00	50,00	$ 10.235.750,00	50,00	$ 10.235.750,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 10.235.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 10.235.750,00	100,00%
97.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**															$ 0,00											
97.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36.343,00	$ 0,00	2,00	$ 72.686,00	2,00	$ 72.686,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 72.686,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 72.686,00	100,00%
97.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 36.850,00	$ 0,00	2,00	$ 73.700,00	2,00	$ 73.700,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 73.700,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 73.700,00	100,00%
97.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38.025,00	$ 0,00	5,00	$ 190.125,00	5,00	$ 190.125,00	5,00	$ 0,00	5,00	$ 190.125,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 190.125,00	100,00%
97.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36.021,00	$ 0,00	8,00	$ 288.168,00	8,00	$ 288.168,00	8,00	$ 0,00	8,00	$ 288.168,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 288.168,00	100,00%
97.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36.040,00	$ 0,00	4,00	$ 144.160,00	4,00	$ 144.160,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 144.160,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 144.160,00	100,00%
97.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 149.798,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 130.304,00	$ 0,00	4,95	$ 645.004,80	4,95	$ 645.004,80	- 4,95	$ 0,00	4,95	$ 645.004,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,95	$ 645.005,00	100,00%
97.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 164.020,00	$ 0,00	16,00	$ 2.624.320,00	16,00	$ 2.624.320,00	- 16,00	$ 0,00	16,00	$ 2.624.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	16,00	$ 2.624.320,00	100,00%
97.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 143.728,00	$ 0,00	32,00	$ 4.599.296,00	32,00	$ 4.599.296,00	- 32,00	$ 0,00	32,00	$ 4.599.296,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	32,00	$ 4.599.296,00	100,00%
97.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 164.054,00	$ 0,00	15,00	$ 2.460.810,00	15,00	$ 2.460.810,00	- 15,00	$ 0,00	15,00	$ 2.460.810,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,00	$ 2.460.810,00	100,00%
97.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.04		**TERMINALES DE AIRE**															$ 0,00											
97.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118.526,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 157.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 224.164,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"x8"	UND		$ 126.035,00	$ 0,00	5,00	$ 630.175,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206.478,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244.973,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND		$ 119.969,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152.655,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224.547,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277.098,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182.755,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204.092,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**															$ 0,00											
97.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10.281.115,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7.571.379,00	$ 0,00	1,00	$ 7.571.379,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125.058,00	$ 0,00	20,00	$ 2.501.160,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06		**NP HVAC**															$ 0,00											
97.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR. DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 03)	UND		$ 34.055.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/H24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5.166.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5.569.820,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
97.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6.559.270,00	$ 0,00	1,00	$ 6.559.270,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6.495.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS	UND		$ 2.300.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS (BRANCH)	UND		$ 266.850,00	$ 0,00	1,00	$ 266.850,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<X≤70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301.160,00	$ 0,00	2,00	$ 602.320,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5.987.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6.155.940,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27,300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6.266.190,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND227/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND227/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V. REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3.915.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MODULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN(1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10.598.890,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1995RPM 60HZ, INCLUYE MODULO DE FILTRACIÓN EN LAMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN. (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11.747.490,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBXALG-5/9-0.75-1240RPM-60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5.410.790,00	$ 0,00	1,00	$ 5.410.790,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELECTRICA 220V/3F/60HZ,(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10.598.890,00	$ 0,00	1,00	$ 10.598.890,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA DN 1/8"	UND		$ 45.530,00	$ 0,00	3,00	$ 136.590,00	3,00	$ 136.590,00	-	3,00	$ 0,00	3,00	$ 136.590,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 136.590,00	100,00%
97.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA DN 1/4"	UND		$ 56.420,00	$ 0,00	5,00	$ 282.100,00	5,00	$ 282.100,00	-	5,00	$ 0,00	5,00	$ 282.100,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 282.100,00	100,00%
97.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105.570,00	$ 0,00	4,00	$ 422.280,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167.050,00	$ 0,00	5,00	$ 835.250,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210.040,00	$ 0,00	2,00	$ 420.080,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
97.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND		$ 216.040,00	$ 0,00	1,00	$ 216.040,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**98**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO.**				**$ 0,00**		**$ 48.771.078,00**		**$ 11.697.957,00**	**-**	**$ 0,00**		**$ 11.697.957,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		**-**	**$ 0,00**	**0,00%**	**-**	**$ 11.697.957,00**	**100,00%**
98.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**															**$ 0,00**										
98.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37.121,00	$ 0,00	1,00	$ 37.121,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS O SIMILAR	UND		$ 182.352,00	$ 0,00	3,00	$ 547.056,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS O SIMILAR	UND		$ 352.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175.745,00	$ 0,00	35,00	$ 6.151.075,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177.469,00	$ 0,00	3,00	$ 532.407,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36.584,00	$ 0,00	1,00	$ 36.584,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Reser o ☐ Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
98.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO INFRARROJO SIMILAR	M		$ 15.775,00	$ 0,00	12,00	$ 189.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31.797,00	$ 0,00	1,00	$ 31.797,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41.834,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	1,00	$ 24.269,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	1,00	$ 24.269,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9.460,00	$ 0,00	5,00	$ 47.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18.197,00	$ 0,00	113,00	$ 2.056.261,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18.197,00	$ 0,00	225,00	$ 4.094.325,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.02		**DOTACIÓN**															$ 0,00										
98.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16. MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815.340,00	$ 0,00	3,00	$ 2.446.020,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294.038,00	$ 0,00	20,00	$ 5.880.760,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679.420,00	$ 0,00	8,00	$ 5.435.360,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853.749,00	$ 0,00	10,00	$ 8.537.490,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS, REDONDA, 80CM	UND		$ 183.317,00	$ 0,00	2,00	$ 366.634,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.03		**MUEBLES FIJOS**															$ 0,00										
98.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA, ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1.775.351,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2.575.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538.017,00	$ 0,00	1,00	$ 538.017,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
98.04		**ASEO**															$ 0,00										
98.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3.915,00	$ 0,00	500,00	$ 1.957.500,00	500,00	$ 1.957.500,00	500,00	$ 0,00	500,00	$ 1.957.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	500,00	$ 1.957.500,00	100,00%
98.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27.381,00	$ 0,00	17,00	$ 465.477,00	17,00	$ 465.477,00	17,00	$ 0,00	17,00	$ 465.477,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	17,00	$ 465.477,00	100,00%
98.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M2		$ 16.155,00	$ 0,00	235,00	$ 3.796.425,00	235,00	$ 3.796.425,00	235,00	$ 0,00	235,00	$ 3.796.425,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	235,00	$ 3.796.425,00	100,00%
98.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365.237,00	$ 0,00	15,00	$ 5.478.555,00	15,00	$ 5.478.555,00	15,00	$ 0,00	15,00	$ 5.478.555,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,00	$ 5.478.555,00	100,00%
COMPONENTE	**98**	**EQUIPOS ESPECIALES**			**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
99.01		**ASCENSORES**															$ 0,00										
99.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178.671.494,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
99.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53.131.608,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
99.02		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**															$ 0,00										
99.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1.5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15.138.897,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
99.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12.839.497,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
99.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9.356.481,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
99.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781.154,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
99.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233.219,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
99.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227.830,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
99.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121.090,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
99.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1.114.367,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
99.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436.823,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
99.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405.949,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**100**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0,00**		**$ 16.806.009,58**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**		-	**$ 0,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 16.806.009,58**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 0,00**	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Reser ☐ o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
100.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**															$ 0,00										
100.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82.670,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 15.441.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16.520.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20.074.450,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0,60 M. E = 0,10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233.580,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0,62 M. FALDON = 0,10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22.420,00	$ 0,00	749,60	$ 16.806.009,58		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766.740,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURAL Y CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
100.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505.810,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**101**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00		$ 0,00			**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 0,00**	**100,00%**
101.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**															$ 0,00										
101.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES.	UND		$ 856.283.258,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**102**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0,00**		**$ 10.103.573,14**		**$ 10.103.573,14**	-	**$ 0,00**		**$ 43.444.846,56**	-$ 33.341.273,42		**$ 0,00**			**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 43.444.846,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00		**$ 0,00**			**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 0,00**	100,00%
102.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES.	M2		$ 257.619,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
102.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440.560,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
102.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4.927.040,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
102.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO.	M		$ 236.782,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	140,81	$ 33.341.273,42	-$ 33.341.273,42		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		140,81	$ 33.341.273,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
102.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282.934,00	$ 0,00	35,71	$ 10.103.573,14	35,71	$ 10.103.573,14	35,71	$ 0,00	**35,71**	$ 10.103.573,14	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		35,71	$ 10.103.573,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**103**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 0,00**		**$ 21.619.582,25**		**$ 21.619.582,25**	-	**$ 0,00**		**$ 21.112.009,25**	$ 507.573,00		$ 0,00			**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 21.112.010,00**	**100,00%**
103.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46.143,00	$ 0,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 0,00	1,00	$ 46.143,00	$ 507.573,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		1,00	$ 46.143,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
103.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21.961,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		362,00	$ 7.949.882,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
103.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD.	M2		$ 49.099,00	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		196,45	$ 9.645.499,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
103.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17.666,00	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		196,45	$ 3.470.486,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
		ZONA 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)				**$ 43.146.976,68**		**$ 1.117.345.748,53**		**$ 1.160.956.856,05**	-	**$ 0,00**		**$ 1.175.486.858,95**	-$ 124.530.002,80		**$ 0,00**			**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 1.175.486.857,00**	**100,00%**
COMPONENTE	**104**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0,00**		**$ 113.158.773,46**		**$ 113.158.773,46**	-	**$ 0,00**		**$ 171.919.610,26**	-$ 58.780.836,86		**$ 0,00**			**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 171.919.609,00**	**100,00%**
104.01		**DESMONTES Y RETIROS**															$ 0,00										
		NP				**$ 0,00**		**$ 34.539.480,90**		**$ 34.539.480,90**	-	**$ 0,00**		**$ 33.767.834,40**	$ 771.646,50		**$ 0,00**			**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 33.767.834,00**	100,00%
104.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21.515,00	$ 0,00	2,00	$ 43.030,00	2,00	$ 43.030,00	2,00	$ 0,00	3,00	$ 64.545,00	-$ 21.515,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		3,00	$ 64.545,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
104.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56.731,00	$ 0,00	148,00	$ 8.396.188,00	148,00	$ 8.396.188,00	148,00	$ 0,00	50,00	$ 2.836.550,00	$ 5.559.638,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		50,00	$ 2.836.550,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
104.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS, INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37.545,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	**18,31**	$ 687.448,95	-$ 687.448,95		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		18,31	$ 687.449,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
104.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12.859,00	$ 0,00	160,57	$ 2.064.769,63	160,57	$ 2.064.769,63	160,57	$ 0,00	364,09	$ 4.681.833,31	-$ 2.617.063,68		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		364,09	$ 4.681.833,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
104.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15.682,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
104.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22.090,00	$ 0,00	15,00	$ 331.350,00	15,00	$ 331.350,00	15,00	$ 0,00	18,00	$ 397.620,00	-$ 66.270,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		18,00	$ 397.620,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
104.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79.211,00	$ 0,00	30,00	$ 2.376.330,00	30,00	$ 2.376.330,00	30,00	$ 0,00	100,12	$ 7.930.605,32	-$ 5.554.275,32		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		100,12	$ 7.930.605,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
104.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54.326,00	$ 0,00	420,00	$ 22.816.920,00	420,00	$ 22.816.920,00	420,00	$ 0,00	300,00	$ 16.297.800,00	$ 6.519.120,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		300,00	$ 16.297.800,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
104.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15.219,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 152.190,00	-$ 152.190,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		10,00	$ 152.190,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
104.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA.	M2		$ 80.469,00	$ 0,00	278,00	$ 22.370.382,00	278,00	$ 22.370.382,00	278,00	$ 0,00	837,00	$ 67.352.553,00	-$ 44.982.171,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		837,00	$ 67.352.553,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
104.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46.143,00	$ 0,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 0,00	1,00	$ 46.143,00	$ 507.573,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		1,00	$ 46.143,00	100,00%		$ 0,00	100,00%
104.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21.961,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	0,00%		362,00	$ 7.949.882,00	100,00%		$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
104.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18.288,00	$ 0,00	50,00	$ 914.400,00	50,00	$ 914.400,00	50,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 914.400,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190.049,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CORREDIZAS EN HIERRO	UND		$ 28.738,00	$ 0,00	12,00	$ 344.856,00	12,00	$ 344.856,00	12,00	$ 0,00	30,00	$ 862.140,00	-$ 517.284,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,00	$ 862.140,00	100,00%
104.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55.689,00	$ 0,00	309,00	$ 17.207.901,00	309,00	$ 17.207.901,00	309,00	$ 0,00	309,00	$ 17.207.901,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	309,00	$ 17.207.901,00	100,00%
104.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. METRO	M		$ 17.834,00	$ 0,00	3,81	$ 67.947,54	3,81	$ 67.947,54	3,81	$ 0,00	5,07	$ 90.418,38	-$ 22.470,84		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,07	$ 90.418,00	100,00%
104.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11.550,00	$ 0,00	8,50	$ 98.175,00	8,50	$ 98.175,00	8,50	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 98.175,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.130,00	$ 0,00	94,00	$ 1.046.220,00	94,00	$ 1.046.220,00	94,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 1.046.220,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.410,00	$ 0,00	10,00	$ 114.100,00	10,00	$ 114.100,00	10,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 114.100,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANNE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20.540,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16.320,00	$ 0,00	65,00	$ 1.060.800,00	65,00	$ 1.060.800,00	65,00	$ 0,00	97,86	$ 1.597.075,20	-$ 536.275,20		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	97,86	$ 1.597.075,00	100,00%
104.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.270,00	$ 0,00	22,50	$ 231.075,00	22,50	$ 231.075,00	22,50	$ 0,00	10,96	$ 112.559,20	$ 118.515,80		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,96	$ 112.559,00	100,00%
104.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9.080,00	$ 0,00	33,00	$ 299.640,00	33,00	$ 299.640,00	33,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 299.640,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.02		**DEMOLICIONES**															$ 0,00											
104.02.01	DEM003	ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105.572,00	$ 0,00	40,00	$ 4.222.880,00	40,00	$ 4.222.880,00	40,00	$ 0,00	50,00	$ 5.278.600,00	-$ 1.055.720,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 5.278.600,00	100,00%
104.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS, INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMETENTE	M3		$ 242.193,00	$ 0,00	0,81	$ 196.176,33	0,81	$ 196.176,33	0,81	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 196.176,33		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65.207,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15.780,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254.070,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279.702,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	96,00	$ 26.851.392,00	-$ 26.851.392,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	96,00	$ 26.851.392,00	100,00%
104.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100.709,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208.033,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.02.09	DEM024	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PEINADO Y TRES AL VUELO	M2		$ 37.893,00	$ 0,00	185,00	$ 7.010.205,00	185,00	$ 7.010.205,00	185,00	$ 0,00	185,00	$ 7.010.205,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	185,00	$ 7.010.205,00	100,00%
104.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM, INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55.321,00	$ 0,00	209,00	$ 11.562.089,00	209,00	$ 11.562.089,00	209,00	$ 0,00	60,90	$ 3.369.048,90	$ 8.193.040,10		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	60,90	$ 3.369.049,00	100,00%
104.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAM AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27.830,00	$ 0,00	49,00	$ 1.363.670,00	49,00	$ 1.363.670,00	49,00	$ 0,00	10,00	$ 278.300,00	$ 1.085.370,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 278.300,00	100,00%
104.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 158.800,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
104.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.810,00	$ 0,00	45,89	$ 496.070,90	45,89	$ 496.070,90	45,89	$ 0,00	80,00	$ 864.800,00	-$ 368.729,10		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	80,00	$ 864.800,00	100,00%
COMPONENTE	**105**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0,00**		**$ 306.055.348,34**		**$ 306.055.348,34**		**$ 0,00**		**$ 372.312.087,28**	**-$ 66.256.738,94**		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 372.312.088,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 31.193.400,00**		**$ 31.193.400,00**		**$ 0,00**		**$ 31.193.400,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 31.193.400,00**	100,00%
105.01		**CIMENTACIÓN**															$ 0,00											
105.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37.382,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
105.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.367.591,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
105.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.034.003,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
105.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0,10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2		$ 379.123,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
105.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1.567.208,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
105.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.175.231,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
105.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14.725,00	$ 0,00	94,00	$ 1.384.150,00	94,00	$ 1.384.150,00	94,00	$ 0,00	10,00	$ 147.250,00	$ 1.236.900,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 147.250,00	100,00%
105.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 18.308,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
105.02		**COLUMNAS**															$ 0,00											
105.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.496.057,00	$ 0,00	1,62	$ 2.423.612,34	1,62	$ 2.423.612,34	1,62	$ 0,00	3,24	$ 4.847.224,68	-$ 2.423.612,34		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,24	$ 4.847.225,00	100,00%
105.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2.159.345,00	$ 0,00	36,00	$ 77.736.420,00	36,00	$ 77.736.420,00	36,00	$ 0,00	36,00	$ 77.736.420,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	36,00	$ 77.736.420,00	100,00%
105.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1.613.833,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,20	$ 322.766,60	-$ 322.766,60		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	0,20	$ 322.767,00	100,00%
105.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14.725,00	$ 0,00	535,00	$ 7.877.875,00	535,00	$ 7.877.875,00	535,00	$ 0,00	873,00	$ 12.854.925,00	-$ 4.977.050,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	873,00	$ 12.854.925,00	100,00%
105.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 26.021,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
105.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**															$ 0,00											
105.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1.524.380,00	$ 0,00	47,00	$ 71.645.860,00	47,00	$ 71.645.860,00	47,00	$ 0,00	47,00	$ 71.645.860,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	47,00	$ 71.645.860,00	100,00%
105.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1.457.810,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	41,00	$ 59.770.210,00	-$ 59.770.210,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	41,00	$ 59.770.210,00	100,00%
105.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS	M3		$ 1.147.781,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
105.04		**TANQUE**															$ 0,00											
105.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1.830.568,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
105.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 2.199.510,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
105.05		**ACERO DE REFUERZO**															$ 0,00											
105.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE	KG		$ 9.113,00	$ 0,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	12.487,00	$ 0,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	12.487,00	$ 113.794.031,00	100,00%
105.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA D 13 X 13 @ 5 MM - 7 MM	KG		$ 9.800,00	$ 0,00	3183,00	$ 31.193.400,00	3.183,00	$ 31.193.400,00	3.183,00	$ 0,00	3.183,00	$ 31.193.400,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3.183,00	$ 31.193.400,00	100,00%
COMPONENTE	**106**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 0,00**		**$ 116.961.059,72**		**$ 116.961.059,72**	-	**$ 0,00**		**$ 116.961.059,72**	$ 0,00		$ 0,00	-	**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 116.961.060,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 52.877.580,00**		**$ 52.877.580,00**		**$ 0,00**		**$ 52.877.580,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 52.877.580,00**	100,00%
106.01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**															$ 0,00											
106.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 65.481,00	$ 0,00	101,00	$ 6.613.581,00	101,00	$ 6.613.581,00	101,00	$ 0,00	101,00	$ 6.613.581,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	101,00	$ 6.613.581,00	100,00%
106.01.02	MAD-17	SUSTITUCIÓN DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M		$ 89.469,00	$ 0,00	411,00	$ 36.771.759,00	411,00	$ 36.771.759,00	411,00	$ 0,00	411,00	$ 36.771.759,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	411,00	$ 36.771.759,00	100,00%
106.01.03	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA, SEGÚN DETALLE 1, 2 Y 4, , INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 162.900,00	$ 0,00	64,00	$ 10.425.600,00	64,00	$ 10.425.600,00	64,00	$ 0,00	64,00	$ 10.425.600,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	64,00	$ 10.425.600,00	100,00%
106.01.04	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902, INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 94.270,00	$ 0,00	7,00	$ 659.890,00	7,00	$ 659.890,00	7,00	$ 0,00	7,00	$ 659.890,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	7,00	$ 659.890,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi☐	Rese☐o	Clasifi☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
106.01.05	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 42.280,00	$ 0,00	25,00	$ 1.057.000,00	25,00	$ 1.057.000,00	25,00	$ 0,00	25,00	$ 1.057.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,00	$ 1.057.000,00	100,00%
106.01.06	NP076	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS Y CORREAS. INCLUYE INMUNIZACION Y APLICACIÓN PINTURA RRDELAN	ML		$ 17.340,00	$ 0,00	227,00	$ 3.936.180,00	227,00	$ 3.936.180,00	-	227,00	$ 0,00	227,00	$ 3.936.180,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	227,00	$ 3.936.180,00	100,00%
106.01.07	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 84.190,00	$ 0,00	103,00	$ 8.671.570,00	103,00	$ 8.671.570,00	-	103,00	$ 0,00	103,00	$ 8.671.570,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	103,00	$ 8.671.570,00	100,00%
106.01.08	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIBALES= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 20.910,00	$ 0,00	115,00	$ 2.404.650,00	115,00	$ 2.404.650,00	115,00	$ 0,00	115,00	$ 2.404.650,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	115,00	$ 2.404.650,00	100,00%
106.02		**CUBIERTA**															$ 0,00										
106.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M		$ 33.694,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
106.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 42.380,00	$ 0,00	318,00	$ 13.476.840,00	318,00	$ 13.476.840,00	318,00	$ 0,00	318,00	$ 13.476.840,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	318,00	$ 13.476.840,00	100,00%
106.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M		$ 74.256,00	$ 0,00	54,75	$ 4.065.516,00	54,75	$ 4.065.516,00	54,75	$ 0,00	54,75	$ 4.065.516,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	54,75	$ 4.065.516,00	100,00%
106.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2		$ 53.343,00	$ 0,00	25,04	$ 1.335.708,72	25,04	$ 1.335.708,72	-	25,04	$ 0,00	25,04	$ 1.335.708,72	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,04	$ 1.335.709,00	100,00%
106.02.05	CUB013	INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2		$ 73.003,00	$ 0,00	25,00	$ 1.825.075,00	25,00	$ 1.825.075,00	-	25,00	$ 0,00	25,00	$ 1.825.075,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,00	$ 1.825.075,00	100,00%
106.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNION CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO	M		$ 65.743,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
106.02.07	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 87.830,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
106.02.08	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20, INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 108.780,00	$ 0,00	103,00	$ 11.204.340,00	103,00	$ 11.204.340,00	103,00	$ 0,00	103,00	$ 11.204.340,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	103,00	$ 11.204.340,00	100,00%
106.02.09	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 73.750,00	$ 0,00	71,94	$ 5.305.575,00	71,94	$ 5.305.575,00	-	71,94	$ 0,00	71,94	$ 5.305.575,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	71,94	$ 5.305.575,00	100,00%
106.02.10	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 337.900,00	$ 0,00	27,25	$ 9.207.775,00	27,25	$ 9.207.775,00	-	27,25	$ 0,00	27,25	$ 9.207.775,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	27,25	$ 9.207.775,00	100,00%
COMPONENTE	**107**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 37.753.575,71**		**$ 60.461.455,12**		**$ 60.461.455,12**	-	**$ 0,00**		**$ 60.461.455,12**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		**-**	**$ 0,00**	**0,00%**	**-**	**$ 60.461.455,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 44.785.353,60**		**$ 44.785.353,60**		**$ 0,00**		**$ 44.785.353,60**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 44.785.353,00**	100,00%
107.01		**MAMPOSTERÍA**															$ 0,00										
107.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERIA	M		$ 65.845,00	$ 0,00	74,19	$ 4.885.040,55	74,19	$ 4.885.040,55	74,19	$ 0,00	74,19	$ 4.885.040,55	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	74,19	$ 4.885.041,00	100,00%
107.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACION DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187.690,00	$ 0,00	26,00	$ 4.879.940,00	26,00	$ 4.879.940,00	26,00	$ 0,00	26,00	$ 4.879.940,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	26,00	$ 4.879.940,00	100,00%
107.02		**MAMPOSTERÍA**															$ 0,00										
107.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56.734,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
107.02.02	MMA009	ALFAJIA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131.762,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
107.02.03	MMA010	ALFAJIA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68.752,00	$ 0,00	53,00	$ 3.643.856,00	53,00	$ 3.643.856,00	53,00	$ 0,00	53,00	$ 3.643.856,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	53,00	$ 3.643.856,00	100,00%
107.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACION DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41.680,00	$ 0,00	89,39	$ 3.725.775,20	89,39	$ 3.725.775,20	89,39	$ 0,00	89,39	$ 3.725.775,20	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	89,39	$ 3.725.775,00	100,00%
107.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO 20*0,09*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233.840,00	$ 0,00	46,60	$ 10.896.944,00	46,60	$ 10.896.944,00	46,60	$ 0,00	46,60	$ 10.896.944,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	46,60	$ 10.896.944,00	100,00%
107.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120.020,00	$ 0,00	97,50	$ 11.701.950,00	97,50	$ 11.701.950,00	-	97,50	$ 0,00	97,50	$ 11.701.950,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	97,50	$ 11.701.950,00	100,00%
107.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63.200,00	$ 0,00	26,75	$ 1.690.600,00	26,75	$ 1.690.600,00	-	26,75	$ 0,00	26,75	$ 1.690.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	26,75	$ 1.690.600,00	100,00%
107.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71.580,00	$ 0,00	25,00	$ 1.789.500,00	25,00	$ 1.789.500,00	-	25,00	$ 0,00	25,00	$ 1.789.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,00	$ 1.789.500,00	100,00%
107.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72.360,00	$ 0,00	96,04	$ 6.949.454,40	96,04	$ 6.949.454,40	-	96,04	$ 0,00	96,04	$ 6.949.454,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	96,04	$ 6.949.454,00	100,00%
107.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,09*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119.280,00	$ 0,00	10,00	$ 1.192.800,00	10,00	$ 1.192.800,00	-	10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.192.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.192.800,00	100,00%
107.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**															$ 0,00										
07.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINLO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	357,41	$ 105.631,00	$ 37.753.575,71	22,56	$ 2.383.246,87	22,56	$ 2.383.246,87	22,56	$ 0,00	22,56	$ 2.383.246,87	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	22,56	$ 2.383.247,00	100,00%
28.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINLO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 105.631,00	$ 0,00	22,55	$ 2.381.979,05	22,55	$ 2.381.979,05	-	22,55	$ 0,00	22,55	$ 2.381.979,05	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	22,55	$ 2.381.979,00	100,00%
49.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINLO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 105.631,00	$ 0,00	22,55	$ 2.381.979,05	22,55	$ 2.381.979,05	-	22,55	$ 0,00	22,55	$ 2.381.979,05	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	22,55	$ 2.381.979,00	100,00%
107.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19.390,00	$ 0,00	101,00	$ 1.958.390,00	101,00	$ 1.958.390,00	101,00	$ 0,00	101,00	$ 1.958.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	101,00	$ 1.958.390,00	100,00%
COMPONENTE	**108**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0,00**		**$ 91.902.227,09**		**$ 83.123.154,59**	-	**$ 0,00**		**$ 83.123.154,59**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		**-**	**$ 0,00**	**0,00%**	**-**	**$ 83.123.156,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 46.971.764,90**		**$ 38.192.687,40**		**$ 0,00**		**$ 38.192.687,40**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 38.192.687,00**	100,00%
108.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**															$ 0,00										
108.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37.052,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
108.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68.245,00	$ 0,00	4,70	$ 320.751,50	4,70	$ 320.751,50	4,70	$ 0,00	4,70	$ 320.751,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,70	$ 320.752,00	100,00%
108.02		**PUERTAS METÁLICAS**															$ 0,00										
108.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753.900,00	$ 0,00	1,40	$ 1.055.460,00	1,40	$ 1.055.460,00	1,40	$ 0,00	1,40	$ 1.055.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,40	$ 1.055.460,00	100,00%
108.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR	M2		$ 1.073.826,00	$ 0,00	9,00	$ 9.664.434,00	9,00	$ 9.664.434,00	-	9,00	$ 0,00	9,00	$ 9.664.434,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 9.664.434,00	100,00%
108.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZOCALO EN ALUMINIO CRUDO, P10	UND		$ 5.462.316,00	$ 0,00	1,00	$ 5.462.316,00	1,00	$ 5.462.316,00	-	1,00	$ 0,00	1,00	$ 5.462.316,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 5.462.316,00	100,00%
108.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE, P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4.224.176,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
108.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152.237,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
108.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANOLEÑO.	M2		$ 717.543,00	$ 0,00	2,50	$ 1.793.857,50	2,50	$ 1.793.857,50	2,50	$ 0,00	2,50	$ 1.793.857,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,50	$ 1.793.858,00	100,00%
108.03		**VENTANAS METÁLICAS**															$ 0,00										

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Rese ☐ o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
108.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO. CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1.539.060,00	$ 0,00	3,40	$ 5.232.804,00	3,40	$ 5.232.804,00	- 3,40	$ 0,00	3,40	$ 5.232.804,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,40	$ 5.232.804,00	100,00%
108.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818.213,00	$ 0,00	20,50	$ 16.773.366,50	20,50	$ 16.773.366,50	- 20,50	$ 0,00	20,50	$ 16.773.366,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,50	$ 16.773.367,00	100,00%
108.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1.411.153,00	$ 0,00	1,00	$ 1.411.153,00	1,00	$ 1.411.153,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 1.411.153,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.411.153,00	100,00%
108.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACION DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425.380,00	$ 0,00	42,85	$ 18.227.533,00	42,85	$ 18.227.533,00	- 42,85	$ 0,00	42,85	$ 18.227.533,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	42,85	$ 18.227.533,00	100,00%
108.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740.850,00	$ 0,00	12,85	$ 9.519.922,50	1,00	$ 740.850,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 740.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 740.850,00	100,00%
108.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGUN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635.620,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
108.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485.270,00	$ 0,00	27,00	$ 13.102.290,00	27,00	$ 13.102.290,00	- 27,00	$ 0,00	27,00	$ 13.102.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	27,00	$ 13.102.290,00	100,00%
108.04		**BARANDAS Y OTROS**															$ 0,00										
108.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145.890,00	$ 0,00	13,00	$ 1.896.570,00	13,00	$ 1.896.570,00	- 13,00	$ 0,00	13,00	$ 1.896.570,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,00	$ 1.896.570,00	100,00%
108.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651.181,00	$ 0,00	1,00	$ 651.181,00	1,00	$ 651.181,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 651.181,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 651.181,00	100,00%
108.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2", SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510.880,00	$ 0,00	11,00	$ 5.619.680,00	11,00	$ 5.619.680,00	- 11,00	$ 0,00	11,00	$ 5.619.680,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,00	$ 5.619.680,00	100,00%
108.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269.240,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
108.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**															$ 0,00										
108.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	M2		$ 63.529,00	$ 0,00	1,20	$ 76.234,80	1,20	$ 76.234,80	- 1,20	$ 0,00	1,20	$ 76.234,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,20	$ 76.235,00	100,00%
108.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
108.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**															$ 0,00										
108.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20.600,00	$ 0,00	2,60	$ 53.560,00	2,60	$ 53.560,00	- 2,60	$ 0,00	2,60	$ 53.560,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,60	$ 53.560,00	100,00%
108.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2		$ 17.633,00	$ 0,00	2,70	$ 47.609,10	2,70	$ 47.609,10	- 2,70	$ 0,00	2,70	$ 47.609,10	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,70	$ 47.609,00	100,00%
108.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36.640,00	$ 0,00	13,71	$ 502.334,40	13,71	$ 502.334,40	- 13,71	$ 0,00	13,71	$ 502.334,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,71	$ 502.334,00	100,00%
108.07		**PUERTAS EN MADERA**															$ 0,00										
108.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FORMICA BLANCO	UND		$ 312.847,00	$ 0,00	1,57	$ 491.169,79	1,57	$ 491.169,79	- 1,57	$ 0,00	1,57	$ 491.169,79	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,57	$ 491.170,00	100,00%
COMPONENTE	**109**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0,00**		**$ 79.000.008,52**		**$ 72.520.094,54**	-	**$ 0,00**		**$ 72.520.094,54**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 72.520.095,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 16.130.414,40**		**$ 16.130.414,40**	-	**$ 0,00**		**$ 16.130.414,40**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 16.130.415,00**	100,00%
109.01		**RESTAURACIÓN PISOS**															$ 0,00										
109.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58.728,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
109.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60.817,00	$ 0,00	6,68	$ 406.257,56	6,68	$ 406.257,56	- 6,68	$ 0,00	6,68	$ 406.257,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6,68	$ 406.258,00	100,00%
109.02		**PISOS**															$ 0,00										
109.02.01	PYE0009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69.940,00	$ 0,00	15,44	$ 1.079.873,60		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
109.02.02	PYE0010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69.940,00	$ 0,00	31,16	$ 2.179.330,40		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
109.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111.172,00	$ 0,00	18,39	$ 2.044.453,08		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
109.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31.359,00	$ 0,00	0,72	$ 22.578,48	0,72	$ 22.578,48	- 0,72	$ 0,00	0,72	$ 22.578,48	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	0,72	$ 22.578,00	100,00%
109.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM, PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41.651,00	$ 0,00	18,39	$ 765.961,89	18,39	$ 765.961,89	- 18,39	$ 0,00	18,39	$ 765.961,89	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,39	$ 765.962,00	100,00%
109.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348.005,00	$ 0,00	3,38	$ 1.176.256,90		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
109.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO CLARO.	M2		$ 186.012,00	$ 0,00	252,18	$ 46.908.506,16	252,18	$ 46.908.506,16	- 252,18	$ 0,00	252,18	$ 46.908.506,16	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	252,18	$ 46.908.506,00	100,00%
109.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2. REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELASTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82.067,00	$ 0,00	45,87	$ 3.764.413,29	45,87	$ 3.764.413,29	- 45,87	$ 0,00	45,87	$ 3.764.413,29	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,87	$ 3.764.413,00	100,00%
109.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27.951,00	$ 0,00	9,00	$ 251.559,00	9,00	$ 251.559,00	- 9,00	$ 0,00	9,00	$ 251.559,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 251.559,00	100,00%
109.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57.450,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
109.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM	M		$ 31.062,00	$ 0,00	137,48	$ 4.270.403,76	137,48	$ 4.270.403,76	- 137,48	$ 0,00	137,48	$ 4.270.403,76	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	137,48	$ 4.270.404,00	100,00%
109.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123.023,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
109.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36.630,00	$ 0,00	233,76	$ 8.562.628,80	233,76	$ 8.562.628,80	- 233,76	$ 0,00	233,76	$ 8.562.628,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,76	$ 8.562.629,00	100,00%
109.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88.590,00	$ 0,00	17,71	$ 1.568.928,90	17,71	$ 1.568.928,90	- 17,71	$ 0,00	17,71	$ 1.568.928,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	17,71	$ 1.568.929,00	100,00%
109.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8.330,00	$ 0,00	25,87	$ 215.497,10	25,87	$ 215.497,10	- 25,87	$ 0,00	25,87	$ 215.497,10	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,87	$ 215.497,00	100,00%
109.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39.680,00	$ 0,00	102,37	$ 4.062.041,60	102,37	$ 4.062.041,60	- 102,37	$ 0,00	102,37	$ 4.062.041,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	102,37	$ 4.062.042,00	100,00%
109.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35.800,00	$ 0,00	30,98	$ 1.109.084,00	30,98	$ 1.109.084,00	- 30,98	$ 0,00	30,98	$ 1.109.084,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,98	$ 1.109.084,00	100,00%
109.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA JUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13.560,00	$ 0,00	45,15	$ 612.234,00	45,15	$ 612.234,00	- 45,15	$ 0,00	45,15	$ 612.234,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,15	$ 612.234,00	100,00%
COMPONENTE	**110**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0,00**		**$ 62.050.901,78**		**$ 62.050.901,78**	-	**$ 0,00**		**$ 62.050.901,78**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 62.050.901,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 11.416.466,40**		**$ 11.416.466,40**	-	**$ 0,00**		**$ 11.416.466,40**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 11.416.466,00**	100,00%
110.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**															$ 0,00										
110.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO)	M2		$ 138.862,00	$ 0,00	303,26	$ 42.111.290,12	303,26	$ 42.111.290,12	- 303,26	$ 0,00	303,26	$ 42.111.290,12	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	303,26	$ 42.111.290,00	100,00%
110.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276.098,00	$ 0,00	30,87	$ 8.523.145,26	30,87	$ 8.523.145,26	- 30,87	$ 0,00	30,87	$ 8.523.145,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,87	$ 8.523.145,00	100,00%
110.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101.550,00	$ 0,00	78,00	$ 7.920.900,00	78,00	$ 7.920.900,00	- 78,00	$ 0,00	78,00	$ 7.920.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	78,00	$ 7.920.900,00	100,00%
110.01.04	NP019	CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83.100,00	$ 0,00	3,57	$ 296.667,00	3,57	$ 296.667,00	- 3,57	$ 0,00	3,57	$ 296.667,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,57	$ 296.667,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ o Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
110.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139.570,00	$ 0,00	12,42	$ 1.733.459,40	12,42	$ 1.733.459,40	12,42	$ 0,00	12,42	$ 1.733.459,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	12,42	$ 1.733.459,00	100,00%
110.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16.000,00	$ 0,00	91,59	$ 1.465.440,00	91,59	$ 1.465.440,00	- 91,59	$ 0,00	91,59	$ 1.465.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	91,59	$ 1.465.440,00	100,00%
COMPONENTE	**111**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0,00**		**$ 44.928.626,25**		**$ 44.928.626,25**	-	**$ 0,00**		**$ 44.928.626,25**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 44.928.627,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 5.154.450,15**		**$ 5.154.450,15**	-	$ 0,00		**$ 5.154.450,15**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 5.154.450,00**	100,00%
111.01		**PAÑETE**															$ 0,00										
111.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28.388,00	$ 0,00	503,66	$ 14.297.900,08	503,66	$ 14.297.900,08	503,66	$ 0,00	503,66	$ 14.297.900,08	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	503,66	$ 14.297.900,00	100,00%
111.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49.099,00	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 9.645.499,00	100,00%
111.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM, INCLUYE ESTUCO ACRILICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRILICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68.313,00	$ 0,00	30,30	$ 2.069.883,90	30,30	$ 2.069.883,90	30,30	$ 0,00	30,30	$ 2.069.883,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,30	$ 2.069.884,00	100,00%
111.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 17.580,00	$ 0,00	168,00	$ 2.953.440,00	168,00	$ 2.953.440,00	168,00	$ 0,00	168,00	$ 2.953.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	168,00	$ 2.953.440,00	100,00%
111.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 19.770,00	$ 0,00	9,10	$ 179.907,00	9,10	$ 179.907,00	9,10	$ 0,00	9,10	$ 179.907,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,10	$ 179.907,00	100,00%
111.02		**PINTURA Y PINTURA**															$ 0,00										
111.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS	M2		$ 17.666,00	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 3.470.486,00	100,00%
111.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20.538,00	$ 0,00	233,00	$ 4.785.354,00	233,00	$ 4.785.354,00	233,00	$ 0,00	233,00	$ 4.785.354,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,00	$ 4.785.354,00	100,00%
111.02.03	PN09	PINTURA EPOXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16.432,00	$ 0,00	92,81	$ 1.525.053,92	92,81	$ 1.525.053,92	92,81	$ 0,00	92,81	$ 1.525.053,92	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	92,81	$ 1.525.054,00	100,00%
111.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12.060,00	$ 0,00	492,39	$ 5.938.223,40	492,39	$ 5.938.223,40	492,39	$ 0,00	492,39	$ 5.938.223,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	492,39	$ 5.938.223,00	100,00%
111.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7.010,00	$ 0,00	8,97	$ 62.879,70	8,97	$ 62.879,70	8,97	$ 0,00	8,97	$ 62.879,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,97	$ 62.880,00	100,00%
COMPONENTE	**112**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0,00**		**$ 80.617.749,76**		**$ 80.617.749,76**	-	**$ 0,00**		**$ 80.617.749,76**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 80.617.751,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 16.772.527,80**		**$ 16.772.527,80**	-	$ 0,00		**$ 16.772.527,80**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**		-	**$ 16.772.523,00**	100,00%
112.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**															$ 0,00										
112.01.01	EL6012	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28.785,00	$ 0,00	48,28	$ 1.389.739,80	48,28	$ 1.389.739,80	48,28	$ 0,00	48,28	$ 1.389.739,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	48,28	$ 1.389.740,00	100,00%
112.01.02	EL6013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31.642,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.01.03	EL6014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +1/0T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55.408,00	$ 0,00	11,57	$ 641.070,56	11,57	$ 641.070,56	11,57	$ 0,00	11,57	$ 641.070,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,57	$ 641.071,00	100,00%
112.01.04	EL6015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +1/0T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86.846,00	$ 0,00	50,00	$ 4.342.300,00	50,00	$ 4.342.300,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 4.342.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 4.342.300,00	100,00%
112.01.05	EL6016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181.185,00	$ 0,00	88,42	$ 16.020.377,70	88,42	$ 16.020.377,70	88,42	$ 0,00	88,42	$ 16.020.377,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	88,42	$ 16.020.378,00	100,00%
112.01.06	EL6017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562.447,00	$ 0,00	2,00	$ 1.124.894,00	2,00	$ 1.124.894,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.124.894,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.124.894,00	100,00%
112.01.07	EL6020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869.022,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.01.08	EL6022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149.372,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.01.09	EL6023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330.069,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.01.10	EL6024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1.936.215,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.02		**TABLEROS**															$ 0,00										
112.02.01	EL6027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681.024,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.02.02	EL6029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 754.034,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	2,00	$ 1.508.068,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.508.068,00	100,00%
112.02.03	EL6034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512.832,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.02.04	EL6035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411.385,00	$ 0,00	1,00	$ 411.385,00	1,00	$ 411.385,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 411.385,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 411.385,00	100,00%
112.02.05	EL6036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X60 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430.281,00	$ 0,00	2,00	$ 860.562,00	2,00	$ 860.562,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 860.562,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 860.562,00	100,00%
112.02.06	EL6037	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616.833,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.02.07	EL6038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X60A	UND		$ 29.545,00	$ 0,00	19,42	$ 573.763,90	19,42	$ 573.763,90	- 19,42	$ 0,00	19,42	$ 573.763,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	19,42	$ 573.764,00	100,00%
112.02.08	EL6039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X60A	UND		$ 62.109,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	4,00	$ 248.436,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 248.436,00	100,00%
112.02.09	EL6040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256.402,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.03		**SALIDAS**															$ 0,00										
112.03.01	EL6055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166.209,00	$ 0,00	106,14	$ 17.641.423,26	106,14	$ 17.641.423,26	106,14	$ 0,00	106,14	$ 17.641.423,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	106,14	$ 17.641.423,00	100,00%
112.03.02	EL6058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230.088,00	$ 0,00	1,00	$ 230.088,00	1,00	$ 230.088,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 230.088,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 230.088,00	100,00%
112.03.03	EL6059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196.802,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.03.04	EL6060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131.561,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.03.05	EL6061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA EMPOTRAR EN CANALETA 52X 07 TOMA	UND		$ 12.916,00	$ 0,00	35,14	$ 453.868,24	35,14	$ 453.868,24	35,14	$ 0,00	35,14	$ 453.868,24	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	35,14	$ 453.868,00	100,00%
112.03.06	EL6062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF. PARA CANALETA	M		$ 13.617,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.03.07	EL6063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20.379,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.03.08	EL6064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24.406,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.03.09	EL6065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO LA TRASÓNICO	UND		$ 26.015,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.03.10	EL6066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3.008.553,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.03.11	EL6067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1.758.928,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.03.12	EL6068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1.029.367,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.03.13	EL6069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 1/2"PVC	M		$ 57.694,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.03.14	EL6070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32.806,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.03.15	EL6071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 2"PVC	M		$ 15.052,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.04		**CANALETAS, BANDEJAS PORTACABLES**															$ 0,00										
112.04.01	EL6074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144.773,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.04.02	EL6075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17.737,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.04.03	EL6076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125.931,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.05		**ILUMINACIÓN**															$ 0,00										
112.05.01	EL6096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77.391,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.05.02	EL6088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135.312,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.05.03	EL6091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 60CM 20W	UND		$ 333.295,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.05.04	EL6092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND		$ 423.438,00	$ 0,00	10,00	$ 4.234.380,00	10,00	$ 4.234.380,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 4.234.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 4.234.380,00	100,00%
112.05.05	EL6094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214.041,00	$ 0,00	21,50	$ 4.601.881,50	21,50	$ 4.601.881,50	21,50	$ 0,00	21,50	$ 4.601.881,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	21,50	$ 4.601.882,00	100,00%
112.05.06	EL6097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND		$ 393.953,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.05.07	EL6098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275.244,00	$ 0,00	20,50	$ 5.642.502,00	20,50	$ 5.642.502,00	20,50	$ 0,00	20,50	$ 5.642.502,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,50	$ 5.642.502,00	100,00%
112.05.08	EL6099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINAL 122CM 120W, 120V	UND		$ 898.563,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐	Reser ☐ o	Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
112.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND		$ 203.376,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298.565,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND		$ 177.456,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321.657,00	$ 0,00	5,00	$ 1.608.285,00	5,00	$ 1.608.285,00	-	$ 0,00	5,00	$ 1.608.285,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.608.285,00	100,00%
112.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**															$ 0,00										
112.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND		$ 295.824,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	20,00	$ 91.406,00	$ 0,00	20,00	$ 1.828.120,00	20,00	$ 1.828.120,00	20,00	$ 0,00	20,00	$ 1.828.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 1.828.120,00	100,00%
112.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	2,00	$ 55.451,00	$ 0,00	2,00	$ 110.902,00	2,00	$ 110.902,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 110.902,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 110.902,00	100,00%
112.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA, INCLUYE MARCO	UND		$ 193.105,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610.362,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18.659,00	$ 0,00	20,00	$ 373.180,00	20,00	$ 373.180,00	20,00	$ 0,00	20,00	$ 373.180,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 373.180,00	100,00%
112.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84.949,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.07		**EQUIPOS**															$ 0,00										
112.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24.670.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9.502.081,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9.955.257,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184.711.728,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AT. 208 DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 4.027.241,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 17.836.932,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 17.836.932,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA 6 KVA	UND		$ 11.822.741,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20.135.340,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.08		**NP ELECTRICOS**															$ 0,00										
112.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSH2+ 1X2/0AWG [N] LSH2) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114.570,00	$ 0,00	29,00	$ 3.322.530,00	29,00	$ 3.322.530,00	29,00	$ 0,00	29,00	$ 3.322.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	29,00	$ 3.322.530,00	100,00%
112.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSH2+ 1X500 AL AWG [N] LSH2) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604.870,00	$ 0,00	4,00	$ 2.419.480,00	4,00	$ 2.419.480,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 2.419.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 2.419.480,00	100,00%
112.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSH2+ 1X10AWG [N] LSH2+ 1X12 AWG (T) LSH2, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36.720,00	$ 0,00	20,99	$ 770.752,80	20,99	$ 770.752,80	20,99	$ 0,00	20,99	$ 770.752,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,99	$ 770.753,00	100,00%
112.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSH2+ 1X4/0AWG [N] LSH2) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190.500,00	$ 0,00	15,10	$ 2.876.550,00	15,10	$ 2.876.550,00	15,10	$ 0,00	15,10	$ 2.876.550,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,10	$ 2.876.550,00	100,00%
112.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC- 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776.110,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MUEBLE, SOLO TOMA	UND		$ 37.020,00	$ 0,00	10,00	$ 370.200,00	10,00	$ 370.200,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 370.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 370.200,00	100,00%
112.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213.220,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A, EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA (NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 158.930,00	$ 0,00	37,00	$ 5.880.410,00	37,00	$ 5.880.410,00	37,00	$ 0,00	37,00	$ 5.880.410,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	37,00	$ 5.880.410,00	100,00%
112.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93.840,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113.260,00	$ 0,00	10,00	$ 1.132.600,00	10,00	$ 1.132.600,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 1.132.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.132.600,00	100,00%
112.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 35.188.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 40.274.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239.481.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6.205.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5.383.010,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
112.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8.324.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**113**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0,00**		**$ 38.731.999,00**		**$ 20.657.718,00**	-	**$ 0,00**		**$ 20.657.718,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		**-**	**$ 0,00**	**0,00%**	**-**	**$ 20.657.718,00**	**100,00%**
113.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**															$ 0,00										
113.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES.	M		$ 27.742,00	$ 0,00	10,00	$ 277.420,00	10,00	$ 277.420,00	10,00	$ 0,00	10,00	$ 277.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 277.420,00	100,00%
113.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124.571,00	$ 0,00	20,00	$ 2.491.420,00	20,00	$ 2.491.420,00	20,00	$ 0,00	20,00	$ 2.491.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 2.491.420,00	100,00%
113.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154.008,00	$ 0,00	30,00	$ 4.620.240,00	30,00	$ 4.620.240,00	30,00	$ 0,00	30,00	$ 4.620.240,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,00	$ 4.620.240,00	100,00%
113.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154.008,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi☐ Rese☐o Clasifi☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
113.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23.208,00	$ 0,00	34,00	$ 789.072,00	34,00	$ 789.072,00	- 34,00	$ 0,00	34,00	$ 789.072,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	34,00	$ 789.072,00	100,00%
113.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1.50 METROS) ROJO PARA RACK	UND		$ 49.979,00	$ 0,00	26,00	$ 1.299.454,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1.50 METROS) AZUL	UND		$ 52.218,00	$ 0,00	5,00	$ 261.090,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10.061,00	$ 0,00	278,00	$ 2.796.958,00	278,00	$ 2.796.958,00	- 278,00	$ 0,00	278,00	$ 2.796.958,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	278,00	$ 2.796.958,00	100,00%
113.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139.418,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO, 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199.695,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES	UND		$ 68.276,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA	UND		$ 33.211,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75.275,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR	UND		$ 27.632,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4.901.155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909.544,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.02		SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS															$ 0.00										
113.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58.389.517,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2.458.804,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390.727,00	$ 0,00	9,00	$ 3.516.543,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320.121.00	$ 0.00	1.00	$ 320.121.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412.169.00	$ 0.00	2.00	$ 824.338.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352.460.00	$ 0.00	2.00	$ 704.920.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607.472,00	$ 0,00	1,00	$ 607.472,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689.185,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284.727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222.256,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1.840.192,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.03		SISTEMA CCTV															$ 0.00										
113.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91.983.820,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
113.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6.856.355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258.458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9.756.388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4.473.933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1.974.953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1.302.052.00	$ 0.00	4.00	$ 5.208.208.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1.568.275.00	$ 0.00	3.40	$ 5.332.135.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.04		SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA															$ 0.00										
113.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41.489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30.877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34.595.00	$ 0.00	151.00	$ 5.223.845.00	151.00	$ 5.223.845.00	- 151.00	$ 0.00	151.00	$ 5.223.845.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	151.00	$ 5.223.845.00	100.00%
113.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39.551.00	$ 0.00	13.00	$ 514.163.00	13.00	$ 514.163.00	- 13.00	$ 0.00	13.00	$ 514.163.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 514.163.00	100.00%
113.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98.615.00	$ 0.00	40.00	$ 3.944.600.00	40.00	$ 3.944.600.00	- 40.00	$ 0.00	40.00	$ 3.944.600.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	40.00	$ 3.944.600.00	100.00%
113.04.06	CYS071	CABLEADO GI	UND		$ 1.643.089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**114**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 16.716.323.47**		**$ 16.716.323.47**	-	**$ 0.00**		**$ 16.716.323.47**	$ 0.00		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 16.716.324.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1.525.050.00**		**$ 1.525.050.00**	-	**$ 0.00**		**$ 1.525.050.00**	$ 0.00		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 1.525.050.00**	100.00%
114.01		PVC PRESIÓN															$ 0.00										
114.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13.5	M		$ 13.164.00	$ 0.00	52.00	$ 684.528.00	52.00	$ 684.528.00	- 52.00	$ 0.00	52.00	$ 684.528.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 684.528.00	100.00%
114.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13.272.00	$ 0.00	10.00	$ 132.720.00	10.00	$ 132.720.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 132.720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 132.720.00	100.00%
114.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15.792.00	$ 0.00	52.00	$ 821.184.00	52.00	$ 821.184.00	- 52.00	$ 0.00	52.00	$ 821.184.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 821.184.00	100.00%
114.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21.706.00	$ 0.00	12.00	$ 260.472.00	12.00	$ 260.472.00	- 12.00	$ 0.00	12.00	$ 260.472.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 260.472.00	100.00%
114.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26.336.00	$ 0.00	8.00	$ 210.688.00	8.00	$ 210.688.00	- 8.00	$ 0.00	8.00	$ 210.688.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.00	$ 210.688.00	100.00%
114.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32.259.00	$ 0.00	26.00	$ 838.734.00	26.00	$ 838.734.00	- 26.00	$ 0.00	26.00	$ 838.734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 838.734.00	100.00%
114.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64.345.00	$ 0.00	6.00	$ 386.070.00	6.00	$ 386.070.00	- 6.00	$ 0.00	6.00	$ 386.070.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 386.070.00	100.00%
114.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30.760.00	$ 0.00	50.00	$ 1.538.000.00	50.00	$ 1.538.000.00	- 50.00	$ 0.00	50.00	$ 1.538.000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1.538.000.00	100.00%
114.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42.613,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
114.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66.601,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
114.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152.642,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
114.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42.614,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
114.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208.083.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333.229,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
114.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169.081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92.612,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
114.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5.648.374,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
114.02		PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO															$ 0.00										
114.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26.835.00	$ 0.00	26.00	$ 697.710.00	26.00	$ 697.710.00	- 26.00	$ 0.00	26.00	$ 697.710.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 697.710.00	100.00%
114.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33.003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41.756.00	$ 0.00	95.00	$ 3.966.820.00	95.00	$ 3.966.820.00	- 95.00	$ 0.00	95.00	$ 3.966.820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	95.00	$ 3.966.820.00	100.00%
114.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71.528.00	$ 0.00	7.17	$ 512.855.76	7.17	$ 512.855.76	- 7.17	$ 0.00	7.17	$ 512.855.76	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.17	$ 512.856.00	100.00%
114.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23.363.00	$ 0.00	0.57	$ 13.316.91	0.57	$ 13.316.91	- 0.57	$ 0.00	0.57	$ 13.316.91	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.57	$ 13.317.00	100.00%
114.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERIA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31.222.00	$ 0.00	10.00	$ 312.220.00	10.00	$ 312.220.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 312.220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 312.220.00	100.00%
114.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74.997.00	$ 0.00	7.00	$ 524.979.00	7.00	$ 524.979.00	- 7.00	$ 0.00	7.00	$ 524.979.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 524.979.00	100.00%
114.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31.909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65.881.00	$ 0.00	5.00	$ 329.405.00	5.00	$ 329.405.00	- 5.00	$ 0.00	5.00	$ 329.405.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 329.405.00	100.00%
114.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19.805.00	$ 0.00	30.00	$ 594.150.00	30.00	$ 594.150.00	- 30.00	$ 0.00	30.00	$ 594.150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594.150.00	100.00%
114.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10.090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188.514.00	$ 0.00	4.70	$ 886.015.80	4.70	$ 886.015.80	- 4.70	$ 0.00	4.70	$ 886.015.80	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 886.016.00	100.00%
114.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127.545.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118.128.00	$ 0.00	10.00	$ 1.181.280.00	10.00	$ 1.181.280.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 1.181.280.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1.181.280.00	100.00%
114.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79.560.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.03		PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA															$ 0.00										
114.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78.352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65.748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73.453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74.736.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.04		SALIDA SANITARIA															$ 0.00										
114.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86.675.00	$ 0.00	15.00	$ 1.300.125.00	15.00	$ 1.300.125.00	- 15.00	$ 0.00	15.00	$ 1.300.125.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 1.300.125.00	100.00%
114.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92.849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122.682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.05		MAMPOSTERIA Y CONCRETO															$ 0.00										
114.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705.133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4.992.602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305.010,00	$ 0,00	5,00	$ 1.525.050,00	5,00	$ 1.525.050,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 1.525.050,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.525.050,00	100,00%
COMPONENTE	**115**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0,00**		**$ 11.533.273,04**		**$ 11.238.062,04**	-	**$ 0,00**		**$ 11.238.062,04**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 11.238.062,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 154.600.00**		**$ 154.600.00**	-	**$ 0.00**		**$ 154.600.00**	$ 0.00		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 154.600.00**	100.00%
115.01		APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS															$ 0.00										
115.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1.131.592,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
115.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR	UND		$ 753.972,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
115.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR	UND		$ 639.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Reser ☐ o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
115.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA	M		$ 1.966.413,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLASICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MODULOS: L=1.20M, PUERTAS: L=1.60M	M2	8,00	$ 1.099.385,00	$ 0,00	8,00	$ 8.795.080,00	8,00	$ 8.795.080,00	- 8,00	$ 0,00	8,00	$ 8.795.080,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 8.795.080,00	100,00%
115.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLASICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM	M2		$ 1.099.385,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE	M2	4,38	$ 119.953,00	$ 0,00	4,38	$ 525.394,14	4,38	$ 525.394,14	- 4,38	$ 0,00	4,38	$ 525.394,14	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,38	$ 525.394,00	100,00%
115.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241.566,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 L.T., VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	1,00	$ 295.211,00	$ 0,00	1,00	$ 295.211,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355.650,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR	UND		$ 430.262,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188.255,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF 6776000, TIPO CHROMA 2 SIMILAR	UND		$ 85.909,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25.794,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 21.780,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 24.090,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 35.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	5,00	$ 30.920,00	$ 0,00	5,00	$ 154.600,00	5,00	$ 154.600,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 154.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 154.600,00	100,00%
115.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXIMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1.617.510,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM, INCLUYE PINTURA	ML		$ 2.346.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**															$ 0,00										
115.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M	15,55	$ 27.518,00	$ 0,00	15,55	$ 427.904,90	15,55	$ 427.904,90	- 15,55	$ 0,00	15,55	$ 427.904,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,55	$ 427.905,00	100,00%
115.02.02	HYD161	TUBERIA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33.399,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.02.03	HYD162	TUBERIA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46.135,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.02.04	HYD163	TUBERIA AC 2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 38.175,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.02.05	HYD164	TUBERIA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M	10,00	$ 45.529,00	$ 0,00	10,00	$ 455.290,00	10,00	$ 455.290,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 455.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 455.290,00	100,00%
115.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54.944,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.02.07	HYD166	TUBERIA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68.592,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153.146,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424.349,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5.6	UND	10,00	$ 32.964,00	$ 0,00	10,00	$ 329.640,00	10,00	$ 329.640,00	- 10,00	$ 0,00	10,00	$ 329.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 329.640,00	100,00%
115.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND	5,00	$ 88.846,00	$ 0,00	5,00	$ 444.230,00	5,00	$ 444.230,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 444.230,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 444.230,00	100,00%
115.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND	1,00	$ 106.013,00	$ 0,00	1,00	$ 106.013,00	1,00	$ 106.013,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 106.013,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 106.013,00	100,00%
115.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120.327,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
115.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERIAS	UND		$ 79.560,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**116**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0,00**		**$ 5.872.927,30**		**$ 4.849.255,30**		**$ 0,00**		**$ 4.849.255,30**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 4.849.255,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 5.667.970,30**		**$ 4.644.298,30**		**$ 0,00**		**$ 4.644.298,30**	$ 0,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 4.644.298,00**	100,00%
116.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**															$ 0,00										
116.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4.4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.463.042,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.463.042,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMATICO 200 LITROS	UND		$ 2.470.476,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.492.173,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**															$ 0,00										
116.02.01	HYD127	CAUDALIMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6.395.124,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182.139,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.02.03	HYD132	ESTANTE COMO MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1.997.444,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4.016.128,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319.424,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3.438.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256.534,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.03		**CUARTO BOMBAS**															$ 0,00										
116.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND	1,00	$ 204.957,00	$ 0,00	1,00	$ 204.957,00	1,00	$ 204.957,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 204.957,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 204.957,00	100,00%
116.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260.991.235,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 14.938.161,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJES CON ACCESORIOS 3 HP	UND		$ 5.880.155,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.04		**VARIOS**															$ 0,00										
116.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298.946,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321.195,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1.706.120,00	$ 0,00	0,60	$ 1.023.672,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
116.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**															$ 0,00										
116.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND	1,00	$ 111.370,00	$ 0,00	1,00	$ 111.370,00	1,00	$ 111.370,00	- 1,00	$ 0,00	1,00	$ 111.370,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 111.370,00	100,00%
116.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60.670,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser☐o Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
116.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907.270,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1.153.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67.990,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 135.980,00	100,00%
116.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39.320,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 78.640,00	100,00%
116.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40.160,00	$ 0,00	3,00	$ 120.480,00	3,00	$ 120.480,00	3,00	$ 0,00	3,00	$ 120.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 120.480,00	100,00%
116.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25.840,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,00	$ 465.120,00	100,00%
116.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401.910,00	$ 0,00	0,13	$ 52.248,30	0,13	$ 52.248,30	0,13	$ 0,00	0,13	$ 52.248,30	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	0,13	$ 52.248,00	100,00%
116.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1.299.080,00	$ 0,00	2,00	$ 2.598.160,00	2,00	$ 2.598.160,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 2.598.160,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.598.160,00	100,00%
116.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140.870,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193.200,00	$ 0,00	4,00	$ 772.800,00	4,00	$ 772.800,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 772.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 772.800,00	100,00%
116.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6.190,00	$ 0,00	50,00	$ 309.500,00	50,00	$ 309.500,00	50,00	$ 0,00	50,00	$ 309.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 309.500,00	100,00%
116.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110.970,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO 0-250GPM	UND		$ 67.597.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =2.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57.590.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46.418.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43.963.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2.588.350,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.23	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANCLAJES EN CONCRETO	M		$ 966.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224.330,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
116.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650.250,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**117**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0,00**		**$ 25.645.687,00**		**$ 19.751.527,00**	-	**$ 0,00**		**$ 19.751.527,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 19.751.527,00**	**100,00%**
117.01		**EQUIPOS**				**$ 0,00**		**$ 5.181.519,00**		**$ 418.660,00**	-	**$ 0,00**		**$ 418.660,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**							**$ 418.660,00**	**100,00%**
117.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 6,5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18.883.125,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 3,6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11.856.365,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4.689.486,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4.989.442,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5.659.507,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTUH (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3.457.433,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10.899.274,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10.890.598,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11.529.856,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12.804.963,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1.009.293,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.02		**CONDUCTOS**															**$ 0,00**										
117.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL#24	M2		$ 198.177,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLISOCIANURATO	M2		$ 204.715,00	$ 0,00	45,00	$ 9.212.175,00	45,00	$ 9.212.175,00	45,00	$ 0,00	45,00	$ 9.212.175,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,00	$ 9.212.175,00	100,00%
117.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**															**$ 0,00**										
117.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36.343,00	$ 0,00	1,00	$ 36.343,00	1,00	$ 36.343,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 36.343,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 36.343,00	100,00%
117.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND		$ 36.850,00	$ 0,00	2,00	$ 73.700,00	2,00	$ 73.700,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 73.700,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 73.700,00	100,00%
117.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38.025,00	$ 0,00	1,00	$ 38.025,00	1,00	$ 38.025,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 38.025,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 38.025,00	100,00%
117.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36.021,00	$ 0,00	8,00	$ 288.168,00	8,00	$ 288.168,00	8,00	$ 0,00	8,00	$ 288.168,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 288.168,00	100,00%
117.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149.798,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser☐o Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
117.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K PREASLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130.304,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
117.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREASLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164.020,00	$ 0,00	16,00	$ 2.624.320,00	16,00	$ 2.624.320,00	- 16,00	$ 0,00	16,00	$ 2.624.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	16,00	$ 2.624.320,00	100,00%
117.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PREASLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143.728,00	$ 0,00	32,00	$ 4.599.296,00	32,00	$ 4.599.296,00	- 32,00	$ 0,00	32,00	$ 4.599.296,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	32,00	$ 4.599.296,00	100,00%
117.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREASLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164.054,00	$ 0,00	15,00	$ 2.460.810,00	15,00	$ 2.460.810,00	- 15,00	$ 0,00	15,00	$ 2.460.810,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,00	$ 2.460.810,00	100,00%
117.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXQ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXQ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.04		**TERMINALES DE AIRE**															$ 0,00										
117.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118.526,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND		$ 224.164,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 6"X6"	UND		$ 126.035,00	$ 0,00	5,00	$ 630.175,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206.478,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244.973,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X6"	UND		$ 119.969,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152.655,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224.547,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277.098,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182.755,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204.092,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**															$ 0,00										
117.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACION TE-AA-01	UND		$ 10.281.115,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACION TE-AA-02	UND		$ 7.671.379,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.05.03	ELM091	TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125.058,00	$ 0,00	20,00	$ 2.501.160,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.06		**NP-HVAC**															$ 0,00										
117.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34.055.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
117.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5.166.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
117.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/715 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5.569.820,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
117.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6.559.270,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
117.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP, 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6.495.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
117.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIDERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2.300.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
117.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD XQ20w/ 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266.850,00	$ 0,00	1,00	$ 266.850,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
117.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw/<36706w 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301.160,00	$ 0,00	2,00	$ 602.320,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
117.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5.987.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
117.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6.155.940,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
117.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETE CAPACIDAD, 27,300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6.266.190,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
117.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND27/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3.915.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐	Reser ☐ o	Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINAMARCA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
117.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ. INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10.598.890,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ. INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN. (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11.747.490,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBXIALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5.410.790,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10.598.890,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45.530,00	$ 0,00	3,00	$ 136.590,00	3,00	$ 136.590,00	- 3,00	$ 0,00	3,00	$ 136.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 136.590,00	100,00%
117.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø1 1/8	UND		$ 56.420,00	$ 0,00	5,00	$ 282.100,00	5,00	$ 282.100,00	- 5,00	$ 0,00	5,00	$ 282.100,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 282.100,00	100,00%
117.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105.570,00	$ 0,00	4,00	$ 422.280,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 167.050,00	$ 0,00	6,00	$ 835.250,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210.040,00	$ 0,00	2,00	$ 420.080,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
117.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES REFRIGERES	UND		$ 216.040,00	$ 0,00	1,00	$ 216.040,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**118**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0,00**		**$ 36.927.294,49**			-	**$ 0,00**		**$ 11.084.707,49**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 11.084.707,00**	**100,00%**
118.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**															$ 0,00										
118.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37.121,00	$ 0,00	1,00	$ 37.121,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS O SIMILAR	UND		$ 182.352,00	$ 0,00	4,00	$ 729.408,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS O SIMILAR	UND		$ 352.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175.745,00	$ 0,00	35,00	$ 6.151.075,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177.469,00	$ 0,00	4,00	$ 709.876,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36.584,00	$ 0,00	1,00	$ 36.584,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15.775,00	$ 0,00	12,00	$ 189.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31.797,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41.834,00	$ 0,00	1,00	$ 41.834,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1018 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24.269,00	$ 0,00	1,00	$ 24.269,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGÚN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9.460,00	$ 0,00	5,00	$ 47.300,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTRIENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18.197,00	$ 0,00	111,00	$ 2.019.867,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTRIENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18.197,00	$ 0,00	223,00	$ 4.057.931,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Reser ☐ o Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
118.02		**DOTACIÓN**															$ 0,00										
118.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS, TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=300M, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815.340,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294.038,00	$ 0,00	2,00	$ 588.076,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853.749,00	$ 0,00	10,00	$ 8.537.490,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS, REDONDA, 80CM	UND		$ 183.317,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.03		**MUEBLES EXTERNOS**															$ 0,00										
118.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA, ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1.775.351,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO, ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA XERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69/37/50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2.575.380,00	$ 0,00	1,00	$ 2.575.380,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538.017,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
118.04		**ASEO**															$ 0,00										
118.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3.915,00	$ 0,00	343,36	$ 1.344.250,49	343,36	$ 1.344.250,49	343,36	$ 0,00	343,36	$ 1.344.250,49	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	343,36	$ 1.344.250,00	100,00%
118.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27.381,00	$ 0,00	17,00	$ 465.477,00	17,00	$ 465.477,00	17,00	$ 0,00	17,00	$ 465.477,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	17,00	$ 465.477,00	100,00%
118.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16.155,00	$ 0,00	235,00	$ 3.796.425,00	235,00	$ 3.796.425,00	235,00	$ 0,00	235,00	$ 3.796.425,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	235,00	$ 3.796.425,00	100,00%
118.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365.237,00	$ 0,00	15,00	$ 5.478.555,00	15,00	$ 5.478.555,00	15,00	$ 0,00	15,00	$ 5.478.555,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,00	$ 5.478.555,00	100,00%
COMPONENTE	**115**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES**				**$ 5.393.399,98**		**$ 5.187.517,00**		**$ 5.187.517,00**		**$ 0,00**		**$ 5.187.517,00**	**$ 0,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 5.187.517,00**	**100,00%**
119.01		**PLACA CENTRO DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD**															$ 0,00										
119.01.01	PRO001	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	1,00	$ 175.856,00	$ 175.856,00	1,00	$ 175.856,00	1,00	$ 175.856,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 175.856,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 175.856,00	100,00%
119.01.02	RBMC001	VELADO	UND	1,00	$ 137.781,00	$ 137.781,00	1,00	$ 137.781,00	1,00	$ 137.781,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 137.781,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 137.781,00	100,00%
119.01.03	RBMC002	LIBERACIÓN DEL MURO	UND	1,00	$ 179.655,00	$ 179.655,00	1,00	$ 179.655,00	1,00	$ 179.655,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 179.655,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 179.655,00	100,00%
119.01.04	RBMC003	DESANLIZACIÓN	UND	1,00	$ 126.420,00	$ 126.420,00	1,00	$ 126.420,00	1,00	$ 126.420,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 126.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 126.420,00	100,00%
119.01.05	RBMC004	ELIMINACIÓN DE MANCHAS DE PINTURA	UND	1,00	$ 114.827,00	$ 114.827,00	1,00	$ 114.827,00	1,00	$ 114.827,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 114.827,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 114.827,00	100,00%
119.01.06	RBMC005	REINTERGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	UND	1,00	$ 49.831,00	$ 49.831,00	1,00	$ 49.831,00	1,00	$ 49.831,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 49.831,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 49.831,00	100,00%
119.01.07	RBMC006	INSTALACION PLACA EN PIEDRA CON SOPORTE METÁLICO TIPO RH1, SUPERIOR E INFERIOR	UND	1,00	$ 219.754,00	$ 219.754,00	1,00	$ 219.754,00	1,00	$ 219.754,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 219.754,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 219.754,00	100,00%
119.02		**BARANDA METÁLICA**															$ 0,00										
119.02.01	PRO003	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO	M	6,95	$ 71.367,00	$ 496.350,98	4,00	$ 285.468,00	4,00	$ 285.468,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 285.468,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 285.468,00	100,00%
119.02.02	RBMC007	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE MADERA	UND	1,00	$ 1.126.707,00	$ 1.126.707,00	1,00	$ 1.126.707,00	1,00	$ 1.126.707,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 1.126.707,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.126.707,00	100,00%
119.02.03	RBMC008	APLICACIÓN DE SELLADOR PARA MADERA	UND	1,00	$ 1.240.032,00	$ 1.240.032,00	1,00	$ 1.240.032,00	1,00	$ 1.240.032,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 1.240.032,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.240.032,00	100,00%
119.02.04	RBMC009	PULIDO DE LA SUPERFICIE	UND	1,00	$ 724.667,00	$ 724.667,00	1,00	$ 724.667,00	1,00	$ 724.667,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 724.667,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 724.667,00	100,00%
119.02.05	RBMC010	APLICACIÓN CAPA PICTÓRICA POLIURETANO	UND	1,00	$ 801.519,00	$ 801.519,00	1,00	$ 801.519,00	1,00	$ 801.519,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 801.519,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 801.519,00	100,00%
COMPONENTE	**120**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
120.01		**ASCENSORES**															$ 0,00										
120.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, SOLO EL PARAPASO)	UND		$ 178.671.494,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
120.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53.131.608,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
120.02		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**															$ 0,00										
120.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE; GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1.5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15.138.897,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
120.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12.839.497,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
120.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9.356.481,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
120.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781.154,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
120.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233.219,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
120.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227.830,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
120.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121.090,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
120.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1.114.367,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
120.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436.823,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
120.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405.949,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**121**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
		NR				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	=	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00				$ 0,00			$ 0,00	100,00%
121.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**															$ 0,00										
121.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0.035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82.670,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
121.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 15.441.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
121.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16.520.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
121.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI 74 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
121.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20.074.450,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
121.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
121.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
121.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233.580,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
121.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M. FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
121.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 22.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
121.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públ ☐ Rese ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
121.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
121.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
121.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766.740,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
121.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
121.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURAL Y CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
121.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505.810,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**122**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		$ 0,00			**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
122.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**															$ 0,00										
122.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 5 MODELADORES.	UND		$ 856.283.258,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**123**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**			-	**$ 0,00**		-	**$ 0,00**	100,00%
123.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA REMESTALES.	M2		$ 257.619,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
123.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440.560,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
123.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4.927.040,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
123.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236.782,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
123.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282.934,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**124**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 0,00**		**$ 21.619.582,25**		**$ 21.619.582,25**	-	**$ 0,00**		**$ 21.112.009,25**	$ 507.573,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 21.112.010,00**	**100,00%**
124.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46.143,00	$ 0,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 553.716,00	12,00	$ 0,00	1,00	$ 46.143,00	$ 507.573,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 46.143,00	100,00%
124.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21.961,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 7.949.882,00	362,00	$ 0,00	362,00	$ 7.949.882,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	362,00	$ 7.949.882,00	100,00%
124.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49.099,00	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 9.645.499,00	100,00%
124.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS	M2		$ 17.666,00	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 3.470.486,00	100,00%
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN						**$ 0,00**		**$ 1.114.427.218,64**		**$ 1.069.584.559,69**	-	**$ 0,00**		**$ 1.167.805.471,32**	-$ 108.221.141,72		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 1.167.805.474,00**	**100,00%**
COMPONENTE	**125**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0,00**		**$ 119.760.168,73**		**$ 119.760.168,73**	-	**$ 0,00**		**$ 141.904.638,84**	-$ 22.144.470,11		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 141.904.637,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 4.439.330,40**		**$ 4.439.330,40**	-	**$ 0,00**		**$ 2.270.708,30**	$ 2.168.612,10		$ 0,00		**$ 0,00**			-	**$ 0,00**		-	**$ 2.270.708,00**	100,00%
125.01		**DESMONTES Y RETIROS**															$ 0,00										
125.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21.515,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 43.030,00	-$ 43.030,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	2,00	$ 43.030,00	100,00%
125.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56.731,00	$ 0,00	148,00	$ 8.396.188,00	148,00	$ 8.396.188,00	148,00	$ 0,00	88,62	$ 5.027.501,22	$ 3.368.686,78		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	88,62	$ 5.027.501,00	100,00%
125.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37.545,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12.859,00	$ 0,00	164,28	$ 2.112.522,24	164,28	$ 2.112.522,24	164,28	$ 0,00	81,24	$ 1.044.665,16	$ 1.067.857,08		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	81,24	$ 1.044.665,00	100,00%
125.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERAMICA O DE CONCRETO.	M2		$ 15.682,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22.090,00	$ 0,00	34,77	$ 768.069,30	34,77	$ 768.069,30	34,77	$ 0,00	42,17	$ 931.535,30	-$ 163.466,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	42,17	$ 931.535,00	100,00%
125.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79.211,00	$ 0,00	31,11	$ 2.464.254,21	31,11	$ 2.464.254,21	31,11	$ 0,00		$ 0,00	$ 2.464.254,21		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54.326,00	$ 0,00	422,34	$ 22.944.042,84	422,34	$ 22.944.042,84	422,34	$ 0,00	400,45	$ 21.754.846,70	$ 1.189.196,14		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	400,45	$ 21.754.847,00	100,00%
125.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15.219,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	19,23	$ 292.661,37	-$ 292.661,37		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	19,23	$ 292.661,00	100,00%
125.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBIESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80.469,00	$ 0,00	277,82	$ 22.355.897,58	277,82	$ 22.355.897,58	277,82	$ 0,00	277,82	$ 22.355.897,58	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	277,82	$ 22.355.898,00	100,00%
125.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46.143,00	$ 0,00	12,50	$ 576.787,50	12,50	$ 576.787,50	12,50	$ 0,00	27,22	$ 1.256.012,46	-$ 679.224,96		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	27,22	$ 1.256.012,00	100,00%
125.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21.961,00	$ 0,00	364,93	$ 8.014.227,73	364,93	$ 8.014.227,73	364,93	$ 0,00	414,87	$ 9.110.960,07	-$ 1.096.732,34		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	414,87	$ 9.110.960,00	100,00%
125.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA.	M		$ 18.288,00	$ 0,00	120,80	$ 2.209.190,40	120,80	$ 2.209.190,40	120,80	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 2.209.190,40		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190.049,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON REJAS EN HIERRO	UND		$ 28.738,00	$ 0,00	12,00	$ 344.856,00	12,00	$ 344.856,00	12,00	$ 0,00	16,00	$ 459.808,00	-$ 114.952,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	16,00	$ 459.808,00	100,00%
125.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55.689,00	$ 0,00	308,54	$ 17.182.284,06	308,54	$ 17.182.284,06	308,54	$ 0,00	308,54	$ 17.182.284,06	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	308,54	$ 17.182.284,00	100,00%
125.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17.834,00	$ 0,00	5,27	$ 93.985,64	5,27	$ 93.985,64	5,27	$ 0,00	1,10	$ 19.617,40	$ 74.368,24		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,10	$ 19.617,00	100,00%
125.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11.550,00	$ 0,00	8,50	$ 98.175,00	8,50	$ 98.175,00	8,50	$ 0,00		$ 0,00	$ 98.175,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.130,00	$ 0,00	94,71	$ 1.054.122,30	94,71	$ 1.054.122,30	94,71	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 1.054.122,30		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11.410,00	$ 0,00	10,20	$ 116.382,00	10,20	$ 116.382,00	10,20	$ 0,00	10,30	$ 117.523,00	-$ 1.141,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,30	$ 117.523,00	100,00%
125.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20.540,00	$ 0,00	48,15	$ 989.001,00	48,15	$ 989.001,00	48,15	$ 0,00		$ 0,00	$ 989.001,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16.320,00	$ 0,00	70,73	$ 1.154.313,60	70,73	$ 1.154.313,60	70,73	$ 0,00	57,61	$ 940.195,20	$ 214.118,40		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	57,61	$ 940.195,00	100,00%
125.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.270,00	$ 0,00	22,50	$ 231.075,00	22,50	$ 231.075,00	22,50	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 231.075,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9.080,00	$ 0,00	33,00	$ 299.640,00	33,00	$ 299.640,00	33,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 299.640,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.02		**DEMOLICIONES**															$ 0,00										
125.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105.572,00	$ 0,00	40,00	$ 4.222.880,00	40,00	$ 4.222.880,00	40,00	$ 0,00	62,08	$ 6.553.909,76	-$ 2.331.029,76		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	62,08	$ 6.553.910,00	100,00%
125.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242.193,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA EN LOSA EN SITIO	M2		$ 65.207,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15.780,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.02.05	DEM015	DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254.070,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐	Rese ☐ o	Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL, Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
125.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279.702,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 26.851.392,00	-$ 26.851.392,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	96,00	$ 26.851.392,00	100,00%
125.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100.709,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208.033,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
125.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, (DESMONTE Y RETIRO AL VERTEDERO	M2	275,00	$ 37.893,00	$ 0,00	275,00	$ 10.420.575,00	275,00	$ 10.420.575,00	275,00	$ 0,00	275,00	$ 10.420.575,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	275,00	$ 10.420.575,00	100,00%
125.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	214,23	$ 55.321,00	$ 0,00	214,23	$ 11.851.417,83	214,23	$ 11.851.417,83	214,23	$ 0,00	266,86	$ 14.762.962,06	-$ 2.911.544,23		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	266,86	$ 14.762.962,00	100,00%
125.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	49,00	$ 27.830,00	$ 0,00	49,00	$ 1.363.670,00	49,00	$ 1.363.670,00	49,00	$ 0,00	56,28	$ 1.566.272,40	-$ 202.602,40		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	56,28	$ 1.566.272,00	100,00%
125.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 158.800,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
125.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10.810,00	$ 0,00	45,94	$ 496.611,50	45,94	$ 496.611,50	45,94	$ 0,00	112,21	$ 1.212.990,10	-$ 716.378,60		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	112,21	$ 1.212.990,00	100,00%
COMPONENTE	**126**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**		**$ 0,00**				**$ 129.836.354,99**		**$ 129.836.354,99**		**$ 0,00**		**$ 415.912.976,60**	**-$ 66.076.071,61**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 415.912.976,00**	**100,00%**
		NP		**$ 0,00**				**$ 30.840.600,00**		**$ 30.840.600,00**		**$ 0,00**		**$ 63.939.414,00**	**-$ 33.098.814,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 63.939.414,00**	**100,00%**
126.01		**CIMENTACIÓN**															$ 0,00										
126.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37.382,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
126.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.367.591,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
126.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.034.003,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
126.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2		$ 379.123,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
126.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1.567.208,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
126.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.175.231,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
126.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	96,00	$ 14.725,00	$ 0,00	96,00	$ 1.413.600,00	96,00	$ 1.413.600,00	96,00	$ 0,00	96,00	$ 1.413.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	96,00	$ 1.413.600,00	100,00%
126.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18.308,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
126.02		**COLUMNAS**															$ 0,00										
126.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	1,62	$ 1.496.057,00	$ 0,00	1,62	$ 2.423.612,34	1,62	$ 2.423.612,34	1,62	$ 0,00	1,62	$ 2.423.612,34	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,62	$ 2.423.612,00	100,00%
126.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	46,21	$ 99.783.332,45	$ 99.783.332,45	46,21	$ 99.783.332,45	46,21	$ 99.783.332,45	46,21	$ 0,00	16,06	$ 34.679.080,70	$ 65.104.251,75		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	16,06	$ 34.679.081,00	100,00%
126.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1.613.833,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
126.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	536,00	$ 14.725,00	$ 0,00	536,00	$ 7.892.600,00	536,00	$ 7.892.600,00	536,00	$ 0,00	627,00	$ 9.232.575,00	-$ 1.339.975,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	627,00	$ 9.232.575,00	100,00%
126.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26.021,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
126.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**															$ 0,00										
126.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	48,34	$ 73.688.529,20	$ 73.688.529,20	48,34	$ 73.688.529,20	48,34	$ 73.688.529,20	48,34	$ 0,00	48,34	$ 73.688.529,20	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	48,34	$ 73.688.529,00	100,00%
126.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AEREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1.457.810,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	41,00	$ 59.770.210,00	-$ 59.770.210,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	41,00	$ 59.770.210,00	100,00%
126.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1.147.781,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
126.04		**TANQUE**															$ 0,00										
126.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1.830.568,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
126.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2.199.510,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
126.05		**ACERO DE REFUERZO**															$ 0,00										
126.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	12.487,00	$ 9.113,00	$ 0,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	12.487,00	$ 113.794.031,00	12.487,00	$ 0,00	18.738,72	$ 170.765.955,36	-$ 56.971.924,36		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18.738,72	$ 170.765.955,00	100,00%
126.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 D=6.5MM - 7.5MM	KG	3147,00	$ 9.800,00	$ 0,00	3147,00	$ 30.840.600,00	3.147,00	$ 30.840.600,00	3.147,00	$ 0,00	6.524,43	$ 63.939.414,00	-$ 33.098.814,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6.524,43	$ 63.939.414,00	100,00%
COMPONENTE	**127**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 0,00**		**$ 140.420.428,96**		**$ 140.420.428,96**		**$ 0,00**		**$ 140.420.428,96**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 140.420.428,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 75.979.047,40**		**$ 75.979.047,40**		**$ 0,00**		**$ 75.979.047,40**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 75.979.047,00**	**100,00%**
127.01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**															$ 0,00										
127.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	101,00	$ 65.481,00	$ 0,00	101,00	$ 6.613.581,00	101,00	$ 6.613.581,00	101,00	$ 0,00	101,00	$ 6.613.581,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	101,00	$ 6.613.581,00	100,00%
127.01.02	MAD-17	SUSTITUCION CORREAS EN MADERA 100X100MM	M	414,44	$ 89.469,00	$ 0,00	414,44	$ 37.079.532,36	414,44	$ 37.079.532,36	414,44	$ 0,00	414,44	$ 37.079.532,36	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	414,44	$ 37.079.532,00	100,00%
127.01.03	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA, SEGÚN DETALLE 1, 2 Y 4., INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML	64,00	$ 162.900,00	$ 0,00	64,00	$ 10.425.600,00	64,00	$ 10.425.600,00	64,00	$ 0,00	64,00	$ 10.425.600,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	64,00	$ 10.425.600,00	100,00%
127.01.04	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902, INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN	7,00	$ 94.270,00	$ 0,00	7,00	$ 659.890,00	7,00	$ 659.890,00	7,00	$ 0,00	7,00	$ 659.890,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	7,00	$ 659.890,00	100,00%
127.01.05	NP013	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 42.280,00	$ 0,00	28,00	$ 1.183.840,00	28,00	$ 1.183.840,00	28,00	$ 0,00	28,00	$ 1.183.840,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	28,00	$ 1.183.840,00	100,00%
127.01.06	NP076	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS Y CORREAS. INCLUYE INMUNIZACION Y APLICACIÓN PINTURA PROFILUX	ML	228,00	$ 17.340,00	$ 0,00	228,00	$ 3.953.520,00	228,00	$ 3.953.520,00	228,00	$ 0,00	228,00	$ 3.953.520,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	228,00	$ 3.953.520,00	100,00%
127.01.07	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML	103,00	$ 84.190,00	$ 0,00	103,00	$ 8.671.570,00	103,00	$ 8.671.570,00	103,00	$ 0,00	103,00	$ 8.671.570,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	103,00	$ 8.671.570,00	100,00%
127.01.08	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIABLE= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN	115,00	$ 20.910,00	$ 0,00	115,00	$ 2.404.650,00	115,00	$ 2.404.650,00	115,00	$ 0,00	115,00	$ 2.404.650,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	115,00	$ 2.404.650,00	100,00%
127.02		**CUBIERTA**															$ 0,00										
127.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M		$ 33.694,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
127.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	319,00	$ 42.380,00	$ 0,00	319,00	$ 13.519.220,00	319,00	$ 13.519.220,00	319,00	$ 0,00	319,00	$ 13.519.220,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	319,00	$ 13.519.220,00	100,00%
127.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M	54,75	$ 74.256,00	$ 0,00	54,75	$ 4.065.516,00	54,75	$ 4.065.516,00	54,75	$ 0,00	54,75	$ 4.065.516,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	54,75	$ 4.065.516,00	100,00%
127.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	25,04	$ 53.343,00	$ 0,00	25,04	$ 1.335.708,72	25,04	$ 1.335.708,72	25,04	$ 0,00	25,04	$ 1.335.708,72	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,04	$ 1.335.709,00	100,00%
127.02.05	CUB013	INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2	25,16	$ 73.003,00	$ 0,00	25,16	$ 1.836.828,48	25,16	$ 1.836.828,48	25,16	$ 0,00	25,16	$ 1.836.828,48	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,16	$ 1.836.828,00	100,00%
127.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNION CON REMACHE Y SELLANTE EPOXICO	M		$ 65.743,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
127.02.07	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	260,00	$ 87.830,00	$ 0,00	260,00	$ 22.835.800,00	260,00	$ 22.835.800,00	260,00	$ 0,00	260,00	$ 22.835.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	260,00	$ 22.835.800,00	100,00%
127.02.08	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML	104,08	$ 108.780,00	$ 0,00	104,08	$ 11.321.822,40	104,08	$ 11.321.822,40	104,08	$ 0,00	104,08	$ 11.321.822,40	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	104,08	$ 11.321.822,00	100,00%
127.02.09	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	71,94	$ 73.750,00	$ 0,00	71,94	$ 5.305.575,00	71,94	$ 5.305.575,00	71,94	$ 0,00	71,94	$ 5.305.575,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	71,94	$ 5.305.575,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Rese ☐ o Clasifi ☐			
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
127.02.10	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 337.900,00	$ 0,00	27,25	$ 9.207.775,00	27,25	$ 9.207.775,00	27,25	$ 0,00	27,25	$ 9.207.775,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	27,25	$ 9.207.775,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Rese ☐ p Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
COMPONENTE	**128**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 0,00**		**$ 60.723.291,30**		**$ 60.723.291,30**	-	**$ 0,00**		**$ 60.723.291,30**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 60.723.291,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 44.910.953,60**		**$ 44.910.953,60**		**$ 0,00**		**$ 44.910.953,60**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 44.910.953,00**	100,00%
128.01		**MAMPOSTERÍA**															$ 0,00										
128.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERIA	M		$ 65.845,00	$ 0,00	74,19	$ 4.885.040,55	74,19	$ 4.885.040,55	74,19	$ 0,00	74,19	$ 4.885.040,55	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	74,19	$ 4.885.041,00	100,00%
128.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187.690,00	$ 0,00	26,00	$ 4.879.940,00	26,00	$ 4.879.940,00	26,00	$ 0,00	26,00	$ 4.879.940,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	26,00	$ 4.879.940,00	100,00%
128.02		**MAMPOSTERÍA**															$ 0,00										
128.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56.734,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
128.02.02	MMA009	ALFAJIA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131.762,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
128.02.03	MMA010	ALFAJIA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68.752,00	$ 0,00	55,00	$ 3.781.360,00	55,00	$ 3.781.360,00	55,00	$ 0,00	56,00	$ 3.781.360,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	55,00	$ 3.781.360,00	100,00%
128.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41.680,00	$ 0,00	89,39	$ 3.725.775,20	89,39	$ 3.725.775,20	89,39	$ 0,00	89,39	$ 3.725.775,20	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	89,39	$ 3.725.775,00	100,00%
128.02.05	NP032	CONSTRUCCION DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233.840,00	$ 0,00	46,60	$ 10.896.944,00	46,60	$ 10.896.944,00	46,60	$ 0,00	46,60	$ 10.896.944,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	46,60	$ 10.896.944,00	100,00%
128.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120.020,00	$ 0,00	97,50	$ 11.701.950,00	97,50	$ 11.701.950,00	97,50	$ 0,00	97,50	$ 11.701.950,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	97,50	$ 11.701.950,00	100,00%
128.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63.200,00	$ 0,00	26,85	$ 1.696.920,00	26,85	$ 1.696.920,00	26,85	$ 0,00	26,85	$ 1.696.920,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	26,85	$ 1.696.920,00	100,00%
128.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71.580,00	$ 0,00	25,00	$ 1.789.500,00	25,00	$ 1.789.500,00	25,00	$ 0,00	25,00	$ 1.789.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,00	$ 1.789.500,00	100,00%
128.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72.360,00	$ 0,00	96,04	$ 6.949.454,40	96,04	$ 6.949.454,40	96,04	$ 0,00	96,04	$ 6.949.454,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	96,04	$ 6.949.454,00	100,00%
128.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119.280,00	$ 0,00	11,00	$ 1.312.080,00	11,00	$ 1.312.080,00	11,00	$ 0,00	11,00	$ 1.312.080,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,00	$ 1.312.080,00	100,00%
128.03		**LIVIANOS, EBROYESO Y FIBROCEMENTO**															$ 0,00										
87.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 105.631,00	$ 0,00	22,55	$ 2.381.979,05	22,55	$ 2.381.979,05	22,55	$ 0,00	22,55	$ 2.381.979,05	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	22,55	$ 2.381.979,00	100,00%
107.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 105.631,00	$ 0,00	22,55	$ 2.381.979,05	22,55	$ 2.381.979,05	22,55	$ 0,00	22,55	$ 2.381.979,05	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	22,55	$ 2.381.979,00	100,00%
128.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 105.631,00	$ 0,00	22,55	$ 2.381.979,05	22,55	$ 2.381.979,05	22,55	$ 0,00	22,55	$ 2.381.979,05	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	22,55	$ 2.381.979,00	100,00%
128.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19.390,00	$ 0,00	101,00	$ 1.958.390,00	101,00	$ 1.958.390,00	101,00	$ 0,00	101,00	$ 1.958.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	101,00	$ 1.958.390,00	100,00%
COMPONENTE	**129**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0,00**		**$ 79.277.365,17**		**$ 70.682.701,35**	-	**$ 0,00**		**$ 70.682.701,35**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 70.682.703,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 39.905.415,50**		**$ 31.310.751,68**	-	**$ 0,00**		**$ 31.310.751,68**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 31.310.752,00**	100,00%
129.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**															$ 0,00										
129.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37.052,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
129.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68.245,00	$ 0,00	4,70	$ 320.751,50	4,70	$ 320.751,50	4,70	$ 0,00	4,70	$ 320.751,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,70	$ 320.752,00	100,00%
129.02		**PUERTAS METÁLICAS**															$ 0,00										
129.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753.900,00	$ 0,00	1,40	$ 1.055.460,00	1,40	$ 1.055.460,00	1,40	$ 0,00	1,40	$ 1.055.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,40	$ 1.055.460,00	100,00%
129.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR	M2		$ 1.073.826,00	$ 0,00	9,98	$ 10.716.783,48	9,98	$ 10.716.783,48	9,98	$ 0,00	9,98	$ 10.716.783,48	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,98	$ 10.716.783,00	100,00%
129.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.92X2.19M	UND		$ 5.462.316,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
129.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4.224.176,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
129.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTIPÁNICO	M2		$ 152.237,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
129.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METALICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METALICO CR 18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO	M2		$ 717.543,00	$ 0,00	2,50	$ 1.793.857,50	2,50	$ 1.793.857,50	2,50	$ 0,00	2,50	$ 1.793.857,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,50	$ 1.793.858,00	100,00%
129.03		**VENTANAS METÁLICAS**															$ 0,00										
129.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA, CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1.539.060,00	$ 0,00	3,40	$ 5.232.804,00	3,40	$ 5.232.804,00	3,40	$ 0,00	3,40	$ 5.232.804,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,40	$ 5.232.804,00	100,00%
129.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO, VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818.213,00	$ 0,00	20,50	$ 16.773.366,50	20,50	$ 16.773.366,50	20,50	$ 0,00	20,50	$ 16.773.366,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,50	$ 16.773.367,00	100,00%
129.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1.411.153,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
129.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACION DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425.380,00	$ 0,00	42,85	$ 18.227.533,00	42,85	$ 18.227.533,00	42,85	$ 0,00	42,85	$ 18.227.533,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	42,85	$ 18.227.533,00	100,00%
129.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740.850,00	$ 0,00	12,85	$ 9.519.922,50	1,25	$ 925.258,68	1,25	$ 0,00	1,25	$ 925.258,68	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,25	$ 925.259,00	100,00%
129.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGUN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635.620,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
129.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA	M2		$ 485.270,00	$ 0,00	9,28	$ 4.503.305,60	9,28	$ 4.503.305,60	9,28	$ 0,00	9,28	$ 4.503.305,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,28	$ 4.503.306,00	100,00%
129.04		**BARANDAS Y OTROS**															$ 0,00										
129.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145.890,00	$ 0,00	14,80	$ 2.159.172,00	14,80	$ 2.159.172,00	14,80	$ 0,00	14,80	$ 2.159.172,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	14,80	$ 2.159.172,00	100,00%
129.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651.181,00	$ 0,00	1,00	$ 651.181,00	1,00	$ 651.181,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 651.181,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 651.181,00	100,00%
129.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510.880,00	$ 0,00	14,00	$ 7.152.320,00	14,00	$ 7.152.320,00	14,00	$ 0,00	14,00	$ 7.152.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	14,00	$ 7.152.320,00	100,00%
129.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN, SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269.240,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
129.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**															$ 0,00										
129.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, IMNUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63.529,00	$ 0,00	1,20	$ 76.234,80	1,20	$ 76.234,80	1,20	$ 0,00	1,20	$ 76.234,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,20	$ 76.235,00	100,00%
129.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21.040,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
129.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**															$ 0,00										
129.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20.600,00	$ 0,00	2,60	$ 53.560,00	2,60	$ 53.560,00	2,60	$ 0,00	2,60	$ 53.560,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,60	$ 53.560,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públ☐ Rese☐o Clasifi☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
129.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2		$ 17.633,00	$ 0,00	2,70	$ 47.609,10	2,70	$ 47.609,10	-	2,70	$ 0,00	2,70	$ 47.609,10	$ 0,00		$ 0,00					-	$ 0,00	0,00%	2,70	$ 47.609,00	100,00%
129.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36.640,00	$ 0,00	13,71	$ 502.334,40	13,71	$ 502.334,40	-	13,71	$ 0,00	13,71	$ 502.334,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	13,71	$ 502.334,00	100,00%
129.07		**PUERTAS EN MADERA**															$ 0,00										
129.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO ESMALTE (RAL)	UND		$ 312.847,00	$ 0,00	1,57	$ 491.169,79	1,57	$ 491.169,79	-	1,57	$ 0,00	1,57	$ 491.169,79	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,57	$ 491.170,00	100,00%
COMPONENTE	**130**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0,00**		**$ 79.001.868,64**		**$ 72.521.954,66**	-	**$ 0,00**		**$ 72.521.954,66**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 72.521.955,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 16.139.414,46**		**$ 16.139.414,46**	-	**$ 0,00**		**$ 16.139.414,46**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 16.139.415,00**	100,00%
130.01		**RESTAURACIÓN PISOS**															$ 0,00										
130.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58.728,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
130.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESPECIFICO EN GRANITO	M2		$ 60.817,00	$ 0,00	6,68	$ 406.257,56	6,68	$ 406.257,56	-	6,68	$ 0,00	6,68	$ 406.257,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6,68	$ 406.258,00	100,00%
130.02		**PISOS**															$ 0,00										
130.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69.940,00	$ 0,00	15,44	$ 1.079.873,60		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
130.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69.940,00	$ 0,00	31,16	$ 2.179.330,40		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
130.02.03	PYE011	CERAMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERAMICO Y BOQUILLA (CON 2% DE ANCHO)	M2		$ 111.172,00	$ 0,00	18,39	$ 2.044.453,08		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
130.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31.359,00	$ 0,00	0,72	$ 22.578,48	0,72	$ 22.578,48	-	0,72	$ 0,00	0,72	$ 22.578,48	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	0,72	$ 22.578,00	100,00%
130.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM, PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 41.651,00	$ 0,00	18,39	$ 765.961,89	18,39	$ 765.961,89	-	18,39	$ 0,00	18,39	$ 765.961,89	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,39	$ 765.962,00	100,00%
130.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348.005,00	$ 0,00	3,38	$ 1.176.256,90		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
130.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2,4CM, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO FINO	M2		$ 186.012,00	$ 0,00	252,19	$ 46.910.366,28	252,19	$ 46.910.366,28	-	252,19	$ 0,00	252,19	$ 46.910.366,28	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	252,19	$ 46.910.366,00	100,00%
130.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXIMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELASTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82.067,00	$ 0,00	45,87	$ 3.764.413,29	45,87	$ 3.764.413,29	-	45,87	$ 0,00	45,87	$ 3.764.413,29	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,87	$ 3.764.413,00	100,00%
130.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27.951,00	$ 0,00	9,00	$ 251.559,00	9,00	$ 251.559,00	-	9,00	$ 0,00	9,00	$ 251.559,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,00	$ 251.559,00	100,00%
130.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57.450,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
130.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X02CM	M		$ 31.062,00	$ 0,00	137,48	$ 4.270.403,76	137,48	$ 4.270.403,76	-	137,48	$ 0,00	137,48	$ 4.270.403,76	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	137,48	$ 4.270.404,00	100,00%
130.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123.023,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
130.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36.630,00	$ 0,00	233,76	$ 8.562.628,80	233,76	$ 8.562.628,80	-	233,76	$ 0,00	233,76	$ 8.562.628,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,76	$ 8.562.629,00	100,00%
130.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88.590,00	$ 0,00	17,71	$ 1.568.928,90	17,71	$ 1.568.928,90	-	17,71	$ 0,00	17,71	$ 1.568.928,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	17,71	$ 1.568.929,00	100,00%
130.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8.330,00	$ 0,00	25,87	$ 215.497,10	25,87	$ 215.497,10	-	25,87	$ 0,00	25,87	$ 215.497,10	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	25,87	$ 215.497,00	100,00%
130.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39.680,00	$ 0,00	102,37	$ 4.062.041,60	102,37	$ 4.062.041,60	-	102,37	$ 0,00	102,37	$ 4.062.041,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	102,37	$ 4.062.042,00	100,00%
130.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN0P PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35.800,00	$ 0,00	30,98	$ 1.109.084,00	30,98	$ 1.109.084,00	-	30,98	$ 0,00	30,98	$ 1.109.084,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,98	$ 1.109.084,00	100,00%
130.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA JUNTA DILATACIÓN. E=MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13.560,00	$ 0,00	45,15	$ 612.234,00	45,15	$ 612.234,00	-	45,15	$ 0,00	45,15	$ 612.234,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	45,15	$ 612.234,00	100,00%
COMPONENTE	**131**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0,00**		**$ 67.668.701,78**		**$ 67.668.701,78**	-	**$ 0,00**		**$ 67.668.701,78**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 67.668.701,80**	**100,00%**
131.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**															$ 0,00										
		NP				**$ 0,00**		**$ 17.025.766,40**		**$ 17.025.766,40**	-	**$ 0,00**		**$ 17.025.766,40**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 17.025.766,80**	100,00%
131.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO)	M2		$ 138.862,00	$ 0,00	303,26	$ 42.111.290,12	303,26	$ 42.111.290,12	-	303,26	$ 0,00	303,26	$ 42.111.290,12	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	303,26	$ 42.111.290,00	100,00%
131.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACUSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276.098,00	$ 0,00	30,87	$ 8.523.145,26	30,87	$ 8.523.145,26	-	30,87	$ 0,00	30,87	$ 8.523.145,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,87	$ 8.523.145,00	100,00%
131.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101.550,00	$ 0,00	84,00	$ 8.530.200,00	84,00	$ 8.530.200,00	-	84,00	$ 0,00	84,00	$ 8.530.200,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	84,00	$ 8.530.200,00	100,00%
131.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83.100,00	$ 0,00	3,57	$ 296.667,00	3,57	$ 296.667,00	-	3,57	$ 0,00	3,57	$ 296.667,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,57	$ 296.667,00	100,00%
131.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139.570,00	$ 0,00	12,42	$ 1.733.459,40	12,42	$ 1.733.459,40	-	12,42	$ 0,00	12,42	$ 1.733.459,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	12,42	$ 1.733.459,00	100,00%
131.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16.000,00	$ 0,00	91,59	$ 1.465.440,00	91,59	$ 1.465.440,00	-	91,59	$ 0,00	91,59	$ 1.465.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	91,59	$ 1.465.440,00	100,00%
COMPONENTE	**132**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0,00**		**$ 44.928.626,25**		**$ 44.928.626,25**	-	**$ 0,00**		**$ 44.928.626,25**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 44.928.627,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 9.134.450,16**		**$ 9.134.450,16**	-	**$ 0,00**		**$ 9.134.450,16**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 9.134.450,80**	100,00%
132.01		**PAÑETE**															$ 0,00										
132.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28.388,00	$ 0,00	503,66	$ 14.297.900,08	503,66	$ 14.297.900,08	-	503,66	$ 0,00	503,66	$ 14.297.900,08	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	503,66	$ 14.297.900,00	100,00%
132.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49.099,00	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	196,45	$ 9.645.498,55	-	196,45	$ 0,00	196,45	$ 9.645.498,55	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 9.645.499,00	100,00%
132.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRILICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXIPOLYAMIDA)	M2		$ 68.313,00	$ 0,00	30,30	$ 2.069.883,90	30,30	$ 2.069.883,90	-	30,30	$ 0,00	30,30	$ 2.069.883,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	30,30	$ 2.069.884,00	100,00%
132.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17.580,00	$ 0,00	168,00	$ 2.953.440,00	168,00	$ 2.953.440,00	-	168,00	$ 0,00	168,00	$ 2.953.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	168,00	$ 2.953.440,00	100,00%
132.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19.770,00	$ 0,00	9,10	$ 179.907,00	9,10	$ 179.907,00	-	9,10	$ 0,00	9,10	$ 179.907,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	9,10	$ 179.907,00	100,00%
132.02		**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
132.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS	M2		$ 17.666,00	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	196,45	$ 3.470.485,70	-	196,45	$ 0,00	196,45	$ 3.470.485,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	196,45	$ 3.470.486,00	100,00%
132.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20.538,00	$ 0,00	233,00	$ 4.785.354,00	233,00	$ 4.785.354,00	-	233,00	$ 0,00	233,00	$ 4.785.354,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	233,00	$ 4.785.354,00	100,00%
132.02.03	PN09	PINTURA EPOXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16.432,00	$ 0,00	92,81	$ 1.525.053,92	92,81	$ 1.525.053,92	-	92,81	$ 0,00	92,81	$ 1.525.053,92	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	92,81	$ 1.525.054,00	100,00%
132.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12.060,00	$ 0,00	492,39	$ 5.938.223,40	492,39	$ 5.938.223,40	-	492,39	$ 0,00	492,39	$ 5.938.223,40	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	492,39	$ 5.938.223,00	100,00%
132.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7.010,00	$ 0,00	8,97	$ 62.879,70	8,97	$ 62.879,70	-	8,97	$ 0,00	8,97	$ 62.879,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,97	$ 62.880,00	100,00%
COMPONENTE	**133**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0,00**		**$ 95.967.069,75**		**$ 95.967.069,75**	-	**$ 0,00**		**$ 95.967.069,75**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 95.967.061,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 18.560.772,80**		**$ 18.560.772,80**	-	**$ 0,00**		**$ 18.560.772,80**	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 18.560.773,00**	100,00%
133.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELECTRICAS**															$ 0,00										
133.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28.785,00	$ 0,00	48,28	$ 1.389.739,80	48,28	$ 1.389.739,80	-	48,28	$ 0,00	48,28	$ 1.389.739,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	48,28	$ 1.389.740,00	100,00%
133.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31.642,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8,4 LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55.408,00	$ 0,00	11,57	$ 641.070,56	11,57	$ 641.070,56	-	11,57	$ 0,00	11,57	$ 641.070,56	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	11,57	$ 641.071,00	100,00%
133.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86.846,00	$ 0,00	50,00	$ 4.342.300,00	50,00	$ 4.342.300,00	-	50,00	$ 0,00	50,00	$ 4.342.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 4.342.300,00	100,00%
133.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181.185,00	$ 0,00	88,42	$ 16.020.377,70	88,42	$ 16.020.377,70	-	88,42	$ 0,00	88,42	$ 16.020.377,70	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	88,42	$ 16.020.378,00	100,00%
133.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X40 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562.447,00	$ 0,00	2,00	$ 1.124.894,00	2,00	$ 1.124.894,00	-	2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.124.894,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.124.894,00	100,00%
133.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869.022,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ o Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
133.01.08	EL E022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +ET AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149.372,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.01.09	EL E023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2(+ET AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330.069,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.01.10	EL E024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1.936.215,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.02		**TABLEROS**															$ 0,00										
133.02.01	EL E027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 681.024,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.02.02	EL E029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 754.034,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	2,00	$ 1.508.068,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 1.508.068,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.508.068,00	100,00%
133.02.03	EL E034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512.832,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.02.04	EL E035	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411.385,00	$ 0,00	3,00	$ 1.234.155,00	3,00	$ 1.234.155,00	3,00	$ 0,00	3,00	$ 1.234.155,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 1.234.155,00	100,00%
133.02.05	EL E036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X60 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430.281,00	$ 0,00	1,00	$ 430.281,00	1,00	$ 430.281,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 430.281,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 430.281,00	100,00%
133.02.06	EL E037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616.833,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.02.07	EL E038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X60A	UND		$ 29.545,00	$ 0,00	19,42	$ 573.763,90	19,42	$ 573.763,90	19,42	$ 0,00	19,42	$ 573.763,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	19,42	$ 573.764,00	100,00%
133.02.08	EL E039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X60	UND		$ 62.109,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	4,00	$ 248.436,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 248.436,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 248.436,00	100,00%
133.02.09	EL E040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X60A	UND		$ 256.402,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.03		**SALIDAS**															$ 0,00										
133.03.01	EL E055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166.209,00	$ 0,00	106,14	$ 17.641.423,26	106,14	$ 17.641.423,26	-	106,14	$ 0,00	106,14	$ 17.641.423,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	106,14	$ 17.641.423,00	100,00%
133.03.02	EL E058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230.088,00	$ 0,00	1,00	$ 230.088,00	1,00	$ 230.088,00	-	1,00	$ 0,00	1,00	$ 230.088,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 230.088,00	100,00%
133.03.03	EL E059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196.802,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.03.04	EL E060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 131.561,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.03.05	EL E061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA, SOLO TOMA	UND		$ 12.916,00	$ 0,00	35,14	$ 453.868,24	35,14	$ 453.868,24	35,14	$ 0,00	35,14	$ 453.868,24	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	35,14	$ 453.868,00	100,00%
133.03.06	EL E062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M		$ 13.617,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.03.07	EL E063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20.379,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.03.08	EL E064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24.406,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.03.09	EL E065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO 14 TRASNAPO	UND		$ 26.015,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.03.10	EL E066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-272	UND		$ 3.008.553,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.03.11	EL E067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-272	UND		$ 1.758.928,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.03.12	EL E068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-272	UND		$ 1.029.367,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.03.13	EL E069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57.694,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.03.14	EL E070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 2"PVC	M		$ 32.806,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.03.15	EL E071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 2"PVC	M		$ 15.052,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**															$ 0,00										
133.04.01	EL E074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG PEGADA DE PISO A TIERRA	M		$ 144.773,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.04.02	EL E075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17.737,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.04.03	EL E076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125.931,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.05		**ILUMINACIÓN**															$ 0,00										
133.05.01	EL E085	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77.391,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.05.02	EL E088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135.312,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.05.03	EL E091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333.295,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.05.04	EL E092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND		$ 423.438,00	$ 0,00	12,00	$ 5.081.256,00	12,00	$ 5.081.256,00	-	12,00	$ 0,00	12,00	$ 5.081.256,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	12,00	$ 5.081.256,00	100,00%
133.05.05	EL E094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214.041,00	$ 0,00	21,50	$ 4.601.881,50	21,50	$ 4.601.881,50	-	21,50	$ 0,00	21,50	$ 4.601.881,50	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	21,50	$ 4.601.882,00	100,00%
133.05.06	EL E097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W. 120V	UND		$ 393.953,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.05.07	EL E098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W. 120V	UND		$ 275.244,00	$ 0,00	20,50	$ 5.642.502,00	20,50	$ 5.642.502,00	-	20,50	$ 0,00	20,50	$ 5.642.502,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,50	$ 5.642.502,00	100,00%
133.05.08	EL E099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINA 127CM 120W. 120V	UND		$ 898.563,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.05.09	EL E100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W. 120V	UND		$ 203.376,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.05.10	EL E102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298.565,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.05.11	EL E103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W. 120V.	UND		$ 177.456,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.05.12	EL E104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ Día	UND		$ 321.657,00	$ 0,00	10,00	$ 3.216.570,00	10,00	$ 3.216.570,00	-	10,00	$ 0,00	10,00	$ 3.216.570,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 3.216.570,00	100,00%
133.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**															$ 0,00										
133.06.01	EL E105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA	UND		$ 295.824,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.06.02	EL E106	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91.406,00	$ 0,00	20,00	$ 1.828.120,00	20,00	$ 1.828.120,00	-	20,00	$ 0,00	20,00	$ 1.828.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 1.828.120,00	100,00%
133.06.03	EL E107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55.451,00	$ 0,00	2,00	$ 110.902,00	2,00	$ 110.902,00	-	2,00	$ 0,00	2,00	$ 110.902,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 110.902,00	100,00%
133.06.04	EL E108	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND		$ 193.105,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.06.05	EL E109	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXION DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610.362,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.06.06	EL E110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18.659,00	$ 0,00	10,00	$ 186.590,00	10,00	$ 186.590,00	-	10,00	$ 0,00	10,00	$ 186.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 186.590,00	100,00%
133.06.07	EL E111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84.949,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.07		**EQUIPOS**															$ 0,00										
133.07.01	EL E123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T), DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24.670.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.07.02	EL E124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T), DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9.502.081,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.07.03	EL E125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9.955.257,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.07.04	EL E126	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SILICONA HASTA CUBIERTA	UND		$ 184.711.728,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.07.05	EL E127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 4.027.241,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.07.06	EL E128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T), DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 17.836.932,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.07.07	EL E129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 17.836.932,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.07.08	EL E130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA. 6 KVA	UND		$ 11.822.741,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.07.09	EL E131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA. 10 KVA	UND		$ 20.135.340,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
133.08		**RE ELECTRICOS**															$ 0,00										

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGUN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
133.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114.570,00	$ 0,00	29,00	$ 3.322.530,00	29,00	$ 3.322.530,00	-	29,00	$ 0,00	29,00	$ 3.322.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	29,00	$ 3.322.530,00	100,00%
133.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604.870,00	$ 0,00	5,00	$ 3.024.350,00	5,00	$ 3.024.350,00	-	5,00	$ 0,00	5,00	$ 3.024.350,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 3.024.350,00	100,00%
133.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X1/0AWG [F] LSHZ+ 1X1/0AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36.720,00	$ 0,00	20,99	$ 770.752,80	20,99	$ 770.752,80	-	20,99	$ 0,00	20,99	$ 770.752,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,99	$ 770.753,00	100,00%
133.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190.500,00	$ 0,00	14,60	$ 2.781.300,00	14,60	$ 2.781.300,00	-	14,60	$ 0,00	14,60	$ 2.781.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	14,60	$ 2.781.300,00	100,00%
133.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776.110,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO, SIN CLOTOMA	UND		$ 37.020,00	$ 0,00	6,00	$ 222.120,00	6,00	$ 222.120,00	-	6,00	$ 0,00	6,00	$ 222.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 222.120,00	100,00%
133.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213.220,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACION Y EMPALMES)	UND		$ 202.530,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACION Y EMPALMES)	UND		$ 371.290,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A, EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA (NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158.930,00	$ 0,00	36,00	$ 5.721.480,00	36,00	$ 5.721.480,00	-	36,00	$ 0,00	36,00	$ 5.721.480,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	36,00	$ 5.721.480,00	100,00%
133.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND		$ 93.840,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113.260,00	$ 0,00	24,00	$ 2.718.240,00	24,00	$ 2.718.240,00	-	24,00	$ 0,00	24,00	$ 2.718.240,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	24,00	$ 2.718.240,00	100,00%
133.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M		$ 270.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 35.188.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 40.274.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SILENCIADOR HASTA CUBIERTA	UND		$ 239.481.900,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6.205.850,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5.383.010,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
133.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8.324.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**134**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS**				**$ 0,00**		**$ 31.642.706,00**		**$ 19.412.739,00**	-		**$ 0,00**		**$ 19.412.739,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 19.412.739,00**	**100,00%**
134.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**																	$ 0,00									
134.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES.	M		$ 27.742,00	$ 0,00	21,00	$ 582.582,00	21,00	$ 582.582,00	-	21,00	$ 0,00	21,00	$ 582.582,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	21,00	$ 582.582,00	100,00%
134.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124.571,00	$ 0,00	20,00	$ 2.491.420,00	20,00	$ 2.491.420,00	-	20,00	$ 0,00	20,00	$ 2.491.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 2.491.420,00	100,00%
134.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154.008,00	$ 0,00	20,00	$ 3.080.160,00	20,00	$ 3.080.160,00	-	20,00	$ 0,00	20,00	$ 3.080.160,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 3.080.160,00	100,00%
134.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154.008,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23.208,00	$ 0,00	34,00	$ 789.072,00	34,00	$ 789.072,00	-	34,00	$ 0,00	34,00	$ 789.072,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	34,00	$ 789.072,00	100,00%
134.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1.50 METROS), ROJO, PARA RACK	UND		$ 49.979,00	$ 0,00	26,00	$ 1.299.454,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1.50 METROS), AZUL	UND		$ 52.218,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10.061,00	$ 0,00	277,00	$ 2.786.897,00	277,00	$ 2.786.897,00	-	277,00	$ 0,00	277,00	$ 2.786.897,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	277,00	$ 2.786.897,00	100,00%
134.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2,	M		$ 139.418,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, AMP O SIMILAR. INCLUYE RACK AMP. INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176.020,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES.	UND		$ 199.695,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68.276,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRILICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CIRVATURA	UND		$ 33.211,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75.275,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM. OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27.632,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4.901.155,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909.544,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**																	$ 0,00									
134.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58.389.517,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2.458.804,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390.727,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320.121,00	$ 0,00	1,00	$ 320.121,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412.169,00	$ 0,00	1,00	$ 412.169,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.02.06	CYS040	INSTALACION PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352.460,00	$ 0,00	1,00	$ 352.460,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607.472,00	$ 0,00	1,00	$ 607.472,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689.185,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284.727,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi[ ] Rese[ ]o Clasifi[ ]

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
134.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222.256,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1.840.192,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.03		SISTEMA CCTV															$ 0.00										
134.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91.983.820,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
134.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6.856.355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258.458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9.756.388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4.473.933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1.974.953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1.302.052.00	$ 0.00	3.00	$ 3.906.156.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1.568.275.00	$ 0.00	3.40	$ 5.332.135.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.04		SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA															$ 0.00										
134.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41.489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30.877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34.595.00	$ 0.00	151.00	$ 5.223.845.00	151.00	$ 5.223.845.00	- 151.00	$ 0.00	151.00	$ 5.223.845.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	151.00	$ 5.223.845.00	100.00%
134.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39.551.00	$ 0.00	13.00	$ 514.163.00	13.00	$ 514.163.00	- 13.00	$ 0.00	13.00	$ 514.163.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 514.163.00	100.00%
134.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98.615.00	$ 0.00	40.00	$ 3.944.600.00	40.00	$ 3.944.600.00	- 40.00	$ 0.00	40.00	$ 3.944.600.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	40.00	$ 3.944.600.00	100.00%
134.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1.643.089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**135**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**			100.00%	**$ 0.00**		**$ 17.048.350.45**		**$ 17.048.350.45**	-	**$ 0.00**		**$ 17.048.350.45**	$ 0.00		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 17.048.352.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 2.620.035.90**		**$ 2.620.035.90**	-	**$ 0.00**		**$ 2.620.035.90**	$ 0.00		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 2.620.036.00**	100.00%
135.01		**PVC PRESIÓN**															$ 0.00										
135.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13.5	M		$ 13.164.00	$ 0.00	54.61	$ 718.886.04	54.61	$ 718.886.04	- 54.61	$ 0.00	54.61	$ 718.886.04	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	54.61	$ 718.886.00	100.00%
135.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13.272.00	$ 0.00	15.78	$ 209.432.16	15.78	$ 209.432.16	- 15.78	$ 0.00	15.78	$ 209.432.16	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.78	$ 209.432.00	100.00%
135.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15.792.00	$ 0.00	54.00	$ 852.768.00	54.00	$ 852.768.00	- 54.00	$ 0.00	54.00	$ 852.768.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	54.00	$ 852.768.00	100.00%
135.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21.706.00	$ 0.00	12.00	$ 260.472.00	12.00	$ 260.472.00	- 12.00	$ 0.00	12.00	$ 260.472.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 260.472.00	100.00%
135.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26.336.00	$ 0.00	7.82	$ 205.947.52	7.82	$ 205.947.52	- 7.82	$ 0.00	7.82	$ 205.947.52	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.82	$ 205.948.00	100.00%
135.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32.259.00	$ 0.00	26.87	$ 866.799.33	26.87	$ 866.799.33	- 26.87	$ 0.00	26.87	$ 866.799.33	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.87	$ 866.799.00	100.00%
135.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64.345.00	$ 0.00	6.11	$ 393.147.95	6.11	$ 393.147.95	- 6.11	$ 0.00	6.11	$ 393.147.95	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.11	$ 393.148.00	100.00%
135.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30.760.00	$ 0.00	52.00	$ 1.599.519.52	52.00	$ 1.599.519.52	- 52.00	$ 0.00	52.00	$ 1.599.519.52	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 1.599.520.00	100.00%
135.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42.613,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
135.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66.601,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
135.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152.642,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
135.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42.614,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
135.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208.083.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333.229,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
135.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169.081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92.612,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
135.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5.648.374,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
135.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**															$ 0.00										
135.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26.835.00	$ 0.00	26.00	$ 697.710.00	26.00	$ 697.710.00	- 26.00	$ 0.00	26.00	$ 697.710.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 697.710.00	100.00%
135.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33.003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41.756.00	$ 0.00	95.00	$ 3.966.820.00	95.00	$ 3.966.820.00	- 95.00	$ 0.00	95.00	$ 3.966.820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	95.00	$ 3.966.820.00	100.00%
135.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71.528.00	$ 0.00	10.00	$ 715.280.00	10.00	$ 715.280.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 715.280.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 715.280.00	100.00%
135.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23.363.00	$ 0.00	10.00	$ 233.630.00	10.00	$ 233.630.00	- 10.00	$ 0.00	10.00	$ 233.630.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 233.630.00	100.00%
135.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31.222.00	$ 0.00	20.00	$ 624.440.00	20.00	$ 624.440.00	- 20.00	$ 0.00	20.00	$ 624.440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 624.440.00	100.00%
135.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74.997.00	$ 0.00	7.11	$ 533.228.67	7.11	$ 533.228.67	- 7.11	$ 0.00	7.11	$ 533.228.67	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.11	$ 533.229.00	100.00%
135.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31.909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65.881.00	$ 0.00	5.00	$ 329.405.00	5.00	$ 329.405.00	- 5.00	$ 0.00	5.00	$ 329.405.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 329.405.00	100.00%
135.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19.805.00	$ 0.00	30.00	$ 594.150.00	30.00	$ 594.150.00	- 30.00	$ 0.00	30.00	$ 594.150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594.150.00	100.00%
135.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10.090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188.514.00	$ 0.00	4.70	$ 886.015.80	4.70	$ 886.015.80	- 4.70	$ 0.00	4.70	$ 886.015.80	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 886.016.00	100.00%
135.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127.545.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118.128.00	$ 0.00	6.27	$ 740.662.56	6.27	$ 740.662.56	- 6.27	$ 0.00	6.27	$ 740.662.56	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.27	$ 740.663.00	100.00%
135.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79.560.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**															$ 0.00										
135.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78.352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65.748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73.453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74.736.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.04		**SALIDA SANITARIA**															$ 0.00										
135.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86.675.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92.849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122.682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**															$ 0.00										
135.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705.133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4.992.602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305.010,00	$ 0,00	8,59	$ 2.620.035,90	8,59	$ 2.620.035,90	- 8,59	$ 0,00	8,59	$ 2.620.035,90	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,59	$ 2.620.036,00	100,00%
COMPONENTE	**136**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0,00**		**$ 10.379.032,80**		**$ 9.788.610,80**	-	**$ 0,00**		**$ 9.788.610,80**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		**-**	**$ 0,00**	**0,00%**	**-**	**$ 9.788.611,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		**$ 0.00**	$ 0.00		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 0.00**	100.00%
136.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**															$ 0.00										
136.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1.131.592,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 753.972,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 639.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA	M		$ 1.966.413,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M. PUERTAS: H=1.60M	M2		$ 1.099.385,00	$ 0,00	8,00	$ 8.795.080,00	8,00	$ 8.795.080,00	- 8,00	$ 0,00	8,00	$ 8.795.080,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 8.795.080,00	100,00%
136.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM	M2		$ 1.099.385,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE	M2		$ 119.953,00	$ 0,00	3,00	$ 359.859,00	3,00	$ 359.859,00	- 3,00	$ 0,00	3,00	$ 359.859,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 359.859,00	100,00%
136.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241.566,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295.211,00	$ 0,00	2,00	$ 590.422,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355.650,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR	UND		$ 430.262,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188.255,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001. TIPO CORONA O SIMILAR.	UND		$ 85.909,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25.794.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 21.780,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Rese ☐ p Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
136.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 24.090,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 35.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 30.920,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXIMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 1.617.510,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM, INCLUYE PINTURA	ML		$ 2.346.320,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**															$ 0,00										
136.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27.518,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33.399,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46.135,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.02.04	HYD163	TUBERIA AC 2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 38.175,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 45.520,00	$ 0,00	9,64	$ 438.812,80	9,64	$ 438.812,80	9,64	$ 0,00	9,64	$ 438.812,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		9,64	$ 438.813,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.02.06	HYD165	TUBERIA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54.944,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68.592,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153.146,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424.349,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5.6	UND		$ 32.964,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88.846,00	$ 0,00	1,00	$ 88.846,00	1,00	$ 88.846,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 88.846,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 88.846,00	100,00%
136.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106.013,00	$ 0,00	1,00	$ 106.013,00	1,00	$ 106.013,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 106.013,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 106.013,00	100,00%
136.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120.327,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
136.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERIAS	UND		$ 79.560,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**137**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**			**$ 0,00**			**$ 5.332.677,60**		**$ 5.332.677,60**		**$ 0,00**		**$ 5.332.677,60**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**			**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 5.332.678,00**	**100,00%**
		NP			**$ 0,00**			**$ 5.332.677,60**		**$ 5.332.677,60**		**$ 0,00**		**$ 5.332.677,60**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 5.332.678,00**	100,00%
137.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**															$ 0,00										
137.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.463.042,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.463.042,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2.470.476,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5.492.173,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**															$ 0,00										
137.02.01	HYD127	CAUDALIMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6.395.124,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.02.02	HYD131	PLACA ANTICORTICE 50X50	UND		$ 182.139,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1.997.444,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4.016.128,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319.424,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.02.06	HYD175	ESTACION DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3.438.000,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.02.07	HYD181	TUBERIA PVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256.534,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.03		**CUARTO BOMBAS**															$ 0,00										
137.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBERIA DE 2"	UND		$ 204.957,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260.991.235,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14.938.161,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DESBORDES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5.880.155,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.04		**VARIOS**															$ 0,00										
137.04.01	HYD177	SAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298.946,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321.195,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLAJE EPOXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1.706.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**															$ 0,00										
137.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111.370,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60.670,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907.270,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1.153.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67.990,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 135.980,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 135.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		2,00	$ 135.980,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39.320,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 78.640,00	2,00	$ 0,00	2,00	$ 78.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		2,00	$ 78.640,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40.160,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25.840,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 465.120,00	18,00	$ 0,00	18,00	$ 465.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		18,00	$ 465.120,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401.910,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1.299.080,00	$ 0,00	2,72	$ 3.533.497,60	2,72	$ 3.533.497,60	2,72	$ 0,00	2,72	$ 3.533.497,60	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		2,72	$ 3.533.498,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140.870,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193.200,00	$ 0,00	4,00	$ 772.800,00	4,00	$ 772.800,00	4,00	$ 0,00	4,00	$ 772.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		4,00	$ 772.800,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6.190,00	$ 0,00	56,00	$ 346.640,00	56,00	$ 346.640,00	56,00	$ 0,00	56,00	$ 346.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		56,00	$ 346.640,00	100,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110.970,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO D=250PM	UND		$ 67.597.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3,61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3,0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57.590.400,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46.418.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1,0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO	UND		$ 43.963.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2.588.350,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.23	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANCLAJES EN CONCRETO	M		$ 966.390,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUVE VIDRIO)	UND		$ 224.330,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Reser ☐ o Clasifi ☐	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2025	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1			ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
137.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
137.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650.250,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**138**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0,00**		**$ 16.724.725,54**		**$ 11.275.827,38**		**$ 0,00**		**$ 11.275.827,38**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 11.275.828,00**	**100,00%**
	NP					**$ 0,00**		**$ 7.546.068,80**		**$ 454.798,80**		**$ 0,00**		**$ 454.798,80**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 454.798,80**	**100,00%**
138.01		**EQUIPOS**															**$ 0,00**										
138.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01; 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6,5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18.883.125,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3,6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11.856.365,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4.689.486,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4.989.442,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5.659.507,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3.457.433,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10.899.274,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR DE EXTRACCION EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10.890.598,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11.529.856,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12.804.963,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFÓN, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1.009.293,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.02		**CONDUCTOS**															**$ 0,00**										
138.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL #26 74	M2		$ 198.177,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLISOCIANURATO	M2		$ 204.715,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**															**$ 0,00**										
138.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36.343,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND		$ 36.850,00	$ 0,00	6,00	$ 221.100,00	6,00	$ 221.100,00	-	6,00	$ 0,00	6,00	$ 221.100,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 221.100,00	100,00%
138.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38.025,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36.021,00	$ 0,00	22,00	$ 792.462,00	22,00	$ 792.462,00	-	22,00	$ 0,00	22,00	$ 792.462,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	22,00	$ 792.462,00	100,00%
138.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K PREASLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149.798,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K PREASLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130.304,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K PREASLADA OD Ø (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164.020,00	$ 0,00	16,00	$ 2.624.320,00	16,00	$ 2.624.320,00	-	16,00	$ 0,00	16,00	$ 2.624.320,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	16,00	$ 2.624.320,00	100,00%
138.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREASLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143.728,00	$ 0,00	32,00	$ 4.599.296,00	32,00	$ 4.599.296,00	-	32,00	$ 0,00	32,00	$ 4.599.296,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	32,00	$ 4.599.296,00	100,00%
138.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K PREASLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164.054,00	$ 0,00	15,75	$ 2.583.850,50	15,75	$ 2.583.850,50	-	15,75	$ 0,00	15,75	$ 2.583.850,50	$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,75	$ 2.583.851,00	100,00%
138.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MIG-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MIG-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473.739,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.04		**TERMINALES DE AIRE**															**$ 0,00**										
138.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118.526,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND		$ 224.164,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE EXTRACCION TIPO CUBO 8"X4"	UND		$ 126.035,00	$ 0,00	1,00	$ 126.035,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE EXTRACCION TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206.478,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244.973,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND		$ 119.969,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152.655,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224.547,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277.098,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182.755,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204.092,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**															**$ 0,00**										
138.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10.281.115,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7.571.379,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.05.03	ELM091	TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125.058,00	$ 0,00	22,64	$ 2.831.563,24		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.06		**NP HVAC**															**$ 0,00**										

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1

Públi ☐ Reser ☐ Clasifi ☐

CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
138.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR CERCANA A)	UND		$ 34.055.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5.166.120,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5.569.820,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A, MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6.559.270,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP, 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6.495.040,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6,1/7,5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2.300.730,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 266.850,00	$ 0,00	1,00	$ 266.850,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301.160,00	$ 0,00	2,00	$ 602.320,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5.987.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6.155.940,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6.266.190,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V. REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3.915.300,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MODULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO , DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN; (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO `PISO FARMACOVIG/LANCIA)	UND		$ 10.598.890,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MODULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN(1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN. (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11.747.490,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBXALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F-60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO `PISO FARMACOVIG/LANCIA)	UND		$ 5.410.790,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ,(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10.598.890,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
138.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERIA DID Ø 1"	UND		$ 45.530,00	$ 0,00	3,00	$ 136.590,00	3,00	$ 136.590,00	- 3,00	$ 0,00	3,00	$ 136.590,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 136.590,00	100,00%
138.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERIA DID Ø 1 1/8	UND		$ 56.420,00	$ 0,00	5,64	$ 318.208,80	5,64	$ 318.208,80	- 5,64	$ 0,00	5,64	$ 318.208,80	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,64	$ 318.209,00	100,00%
138.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105.570,00	$ 0,00	5,00	$ 527.850,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 167.050,00	$ 0,00	4,00	$ 668.200,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210.040,00	$ 0,00	1,00	$ 210.040,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
138.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES	UND		$ 216.040,00	$ 0,00	1,00	$ 216.040,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**139**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0,00**		**$ 31.261.862,00**		**$ 9.767.838,00**	-	**$ 0,00**		**$ 9.767.838,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 9.767.838,00**	**100,00%**
139.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**															$ 0,00										
139.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37.121,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN, TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CM2 O SIMILAR	UND		$ 182.352,00	$ 0,00	3,00	$ 547.056,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐ Reser ☐ Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
139.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LAS TECLAS (LOMA AS	UND	$ 352.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	$ 175.745,00	$ 0,00	35,00	$ 6.151.075,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	$ 177.469,00	$ 0,00	3,00	$ 532.407,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	$ 36.584,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M	$ 15.775,00	$ 0,00	14,80	$ 233.470,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND	$ 31.797,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND	$ 41.834,00	$ 0,00	1,00	$ 41.834,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND	$ 24.269,00	$ 0,00	4,00	$ 97.076,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	$ 24.269,00	$ 0,00	1,00	$ 24.269,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	$ 24.269,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	$ 24.269,00	$ 0,00	2,00	$ 48.538,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGÚN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	$ 9.460,00	$ 0,00	6,00	$ 56.760,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND	$ 18.197,00	$ 0,00	111,00	$ 2.019.867,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND	$ 18.197,00	$ 0,00	223,00	$ 4.057.931,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.02		**DOTACIÓN**															$ 0,00										
139.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS, TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16. MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN, DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND	$ 815.340,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND	$ 294.038,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND	$ 679.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND	$ 853.749,00	$ 0,00	9,00	$ 7.683.741,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS, REDONDA, 80CM	UND	$ 183.317,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.03		**MUEBLES ESPECIALES**															$ 0,00										
139.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND	$ 1.775.351,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM, EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND	$ 2.575.380,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND	$ 538.017,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.04		**ASEO**															$ 0,00										
139.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2	$ 3.915,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
139.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M	$ 27.381,00	$ 0,00	18,00	$ 492.858,00	18,00	$ 492.858,00	18,00	$ 0,00	18,00	$ 492.858,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	18,00	$ 492.858,00	100,00%
139.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M2	$ 16.155,00	$ 0,00	235,00	$ 3.796.425,00	235,00	$ 3.796.425,00	235,00	$ 0,00	235,00	$ 3.796.425,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	235,00	$ 3.796.425,00	100,00%
139.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	$ 365.237,00	$ 0,00	15,00	$ 5.478.555,00	15,00	$ 5.478.555,00	15,00	$ 0,00	15,00	$ 5.478.555,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	15,00	$ 5.478.555,00	100,00%
COMPONENTE	**140**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES**			**$ 0,00**			**$ 357.548,67**		**$ 357.548,67**	-	**$ 0,00**		**$ 357.548,67**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 357.548,60**	**100,00%**
140.01		**PLACA CENTRO DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD**															$ 0,00										
140.01.01	PRO001	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	$ 175.856,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
140.01.02	RBMC001	VELADO	UND	$ 137.781,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
140.01.03	RBMC002	LIBERACIÓN DEL MURO	UND	$ 179.655,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%
140.01.04	RBMC003	DESANILIZACIÓN	UND	$ 126.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1 Públi ☐ Reser ☐ o Clasifi ☐	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL, Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
140.01.05	RBMC004	ELIMINACIÓN DE MANCHAS DE PINTURA	UND		$ 114.827,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
140.01.06	RBMC005	REINTEGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	UND		$ 49.831,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
140.01.07	RBMC006	INSTALACIÓN PLACA EN PIEDRA CON SOPORTE METÁLICO TIPO RIEL SUPERIOR E INFERIOR	UND		$ 219.754,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
140.02		BARANDA METALICA				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
140.02.01	PRO003	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO	M		$ 71.367,00	$ 0,00	5,01	$ 357.548,67	5,01	$ 357.548,67	5,01	$ 0,00	5,01	$ 357.548,67	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	5,01	$ 357.549,00	100,00%
140.02.02	RBMC007	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE MADERA	UND		$ 1.126.707,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
140.02.03	RBMC008	APLICACIÓN DE SELLADOR PARA MADERA	UND		$ 1.240.032,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
140.02.04	RBMC009	PULIDO DE LA SUPERFICIE	UND		$ 724.667,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
140.02.05	RBMC010	APLICACIÓN CAPA PICTÓRICA POLIURETANO	UND		$ 801.519,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1			CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públi ☐	Rese ☐ o	Clasifi ☐	
CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2025	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINAMARCA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	%ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
COMPONENTE	**141**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEM S DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00				**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00				**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 0,00**	100,00%
141.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEM S DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**															$ 0,00										
141.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82.670,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 15.441.460,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16.520.750,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI 74 OD X 1/4 OD INOX. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20.074.450,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18.720,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M, E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233.580,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M. FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M., INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55.150,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778.640,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695.800,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766.740,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921.440,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINO ANONIZADO DE COLOR NATURAL Y CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738.980,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
141.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505.810,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**142**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
142.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**															$ 0,00										
142.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), CONSUMIBLES, PERSONAL Y MANO DE OBRA	UND		$ 856.283.258,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%		-	$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
COMPONENTE	**143**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**	**0,00%**		-	**$ 0,00**	**0,00%**	-	**$ 0,00**	**100,00%**
		NP				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**	$ 0,00		$ 0,00		**$ 0,00**				**$ 0,00**			**$ 0,00**	100,00%
143.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC CSS. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257.619,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1	CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 de NOVIEMBRE DE 2025
	Públ ☐ Rese ☐ o Clasifi ☐	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2025	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 1			ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL - AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL Ajuste cantidades +/-	Variación económica	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	%EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUM. ACT.	CANT	VALOR POR EJEC.	%POR EJEC.
143.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440.560,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
143.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4.927.040,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
143.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO (1 ANIMAL)	M		$ 236.782,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
143.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282.934,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%			$ 0,00	0,00%	-	$ 0,00	100,00%
1		Sub-Total Costos directos (Sumatoria valor total Items contractuales)								$ 7.702.896.136,34				$ 7.816.790.917,60					$ 2.704.400.937,45			$ 2.704.400.937,45			$ 5.996.971.409,00		
2		Sub-Total Costos directos (Sumatoria valore toal Items NP 2025)								$ 4.815.667.455,60				$ 4.701.772.674,79					$ 247.984.175,40			$ 247.984.175,40			$ 3.569.207.096,00		
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS TOTALES (1+2)						$ 12.518.563.591,94		$ 14.752.486.457,00		$ 12.518.563.591,94				$ 12.518.563.591,94					$ 2.952.385.112,85	23,58%		$ 2.952.385.112,85	23,58%		$ 9.566.178.505,00	76,42%

IPC DIC 2024	144,88

RESUMEN COMPONENTES ACTA 1

COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ACTA 1	FEHCA TERMINACIÓN	MES	IPC
COMPONENTE	1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE	$ 494.163.836,43	12/09/2025	Septiembre	151,48
COMPONENTE	2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	$ 220.935.047,45	23/09/2025	Septiembre	151,48
COMPONENTE	3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	$ 112.078.977,13	29/09/2025	Septiembre	151,48
COMPONENTE	4	EXCAVACIONES Y LLENOS	$ 71.176.710,31	30/09/2025	Septiembre	151,48
COMPONENTE	5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 542.822.171,21	27/11/2025	Noviembre	151,76
COMPONENTE	21	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO	$ 402.420.222,73	10/11/2025	Noviembre	151,76
COMPONENTE	24	DESMONTES Y DEMOLICIONES	$ 98.854.390,45	7/11/2025	Noviembre	151,76
COMPONENTE	25	EXCAVACIONES Y LLENOS	$ 72.296.477,55	26/10/2025	Octubre	151,76
COMPONENTE	26	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 557.523.981,78	25/11/2025	Noviembre	151,76
COMPONENTE	43	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO	$ 49.844.958,40	14/07/2025	Julio	150,71
COMPONENTE	46	DESMONTES Y DEMOLICIONES	$ 69.501.476,93	27/11/2025	Noviembre	151,76
COMPONENTE	65	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO	$ 28.112.133,60	30/09/2025	Septiembre	151,48
COMPONENTE	67	DESMONTES Y DEMOLICIONES	$ 94.984.869,80	25/11/2025	Noviembre	151,76
COMPONENTE	83	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO	$ 137.669.859,08	10/11/2025	Noviembre	151,76
SUB-TOTALES			2.952.385.112,85			

1. ITEMS CONTRACTUALES (Ajuste IPC)						2. ITEMS NP 2025, no aplica ajuste IPC				
V_sin NP	Costo Directo	AIU	VALOR DE LA RETRIBUCIÓN VR	VALOR PARA AJUSTES IPC 2025	Amortización	V_NP	Costo Directo	AIU	VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR	Amortización
494.163.836,43	490.841.669,00	191.182.830,00	682.024.499,00	29.715.881,00	356.547.043,00	-	-	-	-	-
205.039.057,45	203.660.620,00	79.325.811,00	282.986.431,00	12.329.749,00	147.938.931,00	15.895.990,00	15.101.190,50	5.881.914,00	20.983.104,50	10.491.552,00
105.093.048,73	104.386.529,00	40.658.563,00	145.045.092,00	6.319.630,00	75.826.301,00	6.985.928,40	6.636.631,98	2.584.968,00	9.221.599,98	4.610.800,00
71.176.710,31	70.698.203,00	27.536.950,00	98.235.153,00	4.280.116,00	51.355.125,00	-	-	-	-	-
527.102.873,21	524.527.025,00	204.303.276,00	728.830.301,00	33.041.332,00	381.720.343,00	15.719.298,00	14.933.333,10	5.816.533,00	20.749.866,10	10.374.933,00
353.935.015,53	352.205.405,00	137.184.005,00	489.389.410,00	22.186.341,00	256.314.663,00	48.485.207,20	46.060.946,84	17.940.739,00	64.001.685,84	32.000.843,00
91.647.181,45	91.199.320,00	35.522.135,00	126.721.455,00	5.744.884,00	66.369.575,00	7.207.209,00	6.846.848,55	2.666.848,00	9.513.696,55	4.756.848,00
72.296.477,55	71.943.179,00	28.021.868,00	99.965.047,00	4.531.889,00	52.356.072,00	-	-	-	-	-
540.368.493,78	537.727.819,00	209.444.986,00	747.172.805,00	33.872.884,00	391.327.115,00	17.155.488,00	16.297.713,60	6.347.959,00	22.645.672,60	11.322.836,00
			-	-	-	49.844.958,40	47.352.710,48	18.443.881,00	65.796.591,48	32.898.296,00
65.628.140,73	65.307.429,00	25.437.244,00	90.744.673,00	4.113.886,00	47.526.959,00	3.873.336,20	3.679.669,39	1.433.231,00	5.112.900,39	2.556.450,00
-	-	-	-	-	-	28.112.133,60	26.706.526,92	10.402.192,00	37.108.718,92	18.554.359,00
92.389.680,00	91.938.190,00	35.809.925,00	127.748.115,00	5.791.427,00	66.907.282,00	2.595.189,80	2.465.430,31	960.285,00	3.425.715,31	1.712.858,00
85.560.422,28	85.142.305,00	33.162.928,00	118.305.233,00	5.363.337,00	61.961.631,00	52.109.436,80	49.503.964,96	19.281.794,00	68.785.758,96	34.392.879,00
2.704.400.937,45	2.689.577.693,00	1.047.590.511,00	3.737.168.204,00	167.291.356,00	1.956.151.040,00	247.984.175,40	235.584.966,63	91.760.344,00	327.345.310,63	163.672.654,00

		CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1	ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES	ACTA 1		ACUMULADO TOTAL		FALTANTE POR EJECUTAR	
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 12.518.563.591,94	$ 14.752.486.457,00	$ 12.518.563.591,94	$ 12.518.563.591,94					$ 9.593.400.932,31	
COSTO DIRECTO - CD (95%del sub total costos directos)						1+2	$ 2.925.162.659,63		$ 2.925.162.659,63		
ADMINISTRACIÓN	32%	$ 4.005.940.349,42	$ 4.720.795.666,24	$ 4.005.940.349,42	$ 4.005.940.349,42		$ 936.052.051,08		$ 936.052.051,08	$ 3.069.888.298,34	
IMPREVISTOS	1%	$ 125.185.635,92	$ 147.524.864,57	$ 125.185.635,92	$ 125.185.635,92		$ 29.251.626,60		$ 29.251.626,60	$ 95.934.009,32	
UTILIDAD	5%	$ 625.928.179,60	$ 737.624.322,85	$ 625.928.179,60	$ 625.928.179,60		$ 146.258.132,98		$ 146.258.132,98	$ 479.670.046,62	
IVA UTILIDAD	19%	$ 118.926.354,12	$ 140.148.621,34	$ 118.926.354,12	$ 118.926.354,12		$ 27.789.045,27		$ 27.789.045,27	$ 91.137.308,86	
VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR		$ 17.394.544.111,00	$ 20.498.579.932,00	$ 17.394.544.111,00	$ 17.394.544.111,00	1+2	$ 4.064.513.515,56		$ 4.064.513.515,56	$ 13.330.030.595,44	
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025		$ 1.044.918.367,00	$ 1.044.918.367,00	$ 1.044.918.367,00	$ 1.044.918.367,00		$ 167.291.356,00	16,01%	$ 167.291.356,00	16,01%	$ 877.627.011,00	83,99%
VALOR PARA AJUSTES IPC 2026		$ 282.378.104,00	$ 282.378.104,00	$ 282.378.104,00	$ 282.378.104,00		$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ 282.378.104,00	100,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 18.731.840.582,00	$ 21.825.876.403,00	$ 18.731.840.582,00	$ 18.731.840.582,00		$ 4.231.804.871,56		$ 4.231.804.871,56	$ 14.500.035.710,44	
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO		$ 8.697.272.055,50		$ 8.697.272.055,50	$ 8.697.272.055,50						
ANA -VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE NO AMORTIZADO							$ 8.697.272.055,50				
RP - VALOR RETRIBUCION PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA							$ 17.394.544.111,00				
VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM						1+2	$ 2.119.823.694,00	24,37%	$ 2.119.823.694,00	24,37%	$ 6.577.448.361,50	75,63%
VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP							$ 1.944.689.821,56				

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

Firma:
Nombre: ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL Y/O SUPLENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI

Firma:
Nombre: DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR
REPRESENTANTE LEGAL Y/O SUPLENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO OBRAS 2025