ACTA DE ENTREGA

CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

ALCALDIA DEL LIBANO, TOLIMA.
TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No 243 DE 2025

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN A TODO COSTO DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE SODIO A LUMINARIAS CON TECNOLOGIAS LED EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Certificamos que se recibe a entera satisfacción los siguientes elementos por parte del contratista **ALEJANDRO SALAZAR RODRIGUEZ – ARQ&TOP SERVICIOS PROFESIONALES,** a la Secretaria de Planeación.

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES
	CONVENIO		
1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 100W (IP65 - IK06 - (- 20°C ~ + 35°C) - 50/60 HZ -100-240 VOLTIOS), EFICACIA 100..	UND	53
2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIA HORIZONTAL 1X1/4"X1,10M	UNIDAD	30
3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA BANDY 5/8"	ML	120
4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HEBILLA BANDY 5/8"		120

		UNIDAD	
5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETÁLICO 1 TORNILLO	UNIDAD	106
6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA ELECTRÓNICA 105-305VAC 120-227V NC 16 AMP AZUL (INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA)	UNIDAD	53
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAU-CHETADO 2X14.	ML	130
	SANTA TERESA		
9	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUM-BRADO PÚBLICO DE 100W (IP65 - IK06 - (-20°C ~ + 35°C) - 50/60 HZ -100-240 VOLTIOS), EFICACIA 100.	UNIDAD	110
10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIA HORIZONTAL 1X1/4"X1,10M	UNIDAD	110
11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA BANDY 5/8"	ML	210
12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HEBILLA BANDY 5/8"	UNIDAD	220
13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETÁLICO 1 TORNILLO	UNIDAD	220
14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA ELECTRÓNICA 105-305VAC	UNIDAD	110

	120-227V NC 16 AMP AZUL (INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA)		
15	DESMONTE Y TRANSPORTE LUMINARIAS EXISTENTES	UNIDAD	85
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAU-CHETADO 2X14.	ML	300
	LIBANO		
18	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUM-BRADO PÚBLICO DE 60 W (4000K - 18840 LM - 100000H L70 LM80-TM21 - 157 LM/W - -15° A 15° - 680 MA -100-277 V 50/60 HZS), AVENIDA CALLE 7.	UNIDAD	30
19	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIA HORIZONTAL 1X1/4"X1,30M, CON COLLARIN METALICO	UNIDAD	30
20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA BANDY 5/8"	ML	70
21	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HEBILLA BANDY 5/8"	UNIDAD	66
22	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETÁLICO 1 TORNILLO	UNIDAD	60
23	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA ELECTRÓNICA 105-305VAC 120-227V NC 16 AMP AZUL (INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA)	UNIDAD	30
24	DESMONTE Y TRANSPORTE LUMINARIAS	UNIDAD	30

	EXISTENTES		
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 2X14.	ML	119
26	GEOREFERENCIACION Y ETIQUETADO DE LAS LUMINARIAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLANO GENERAL DEL ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y RURAL LIBANO TOLIMA.	UNIDAD	283
	ITEM NO PREVISTOS - ADICION		
26	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 100W (IP65 - IK06 - (-20°C ~ + 35°C) - 50/60 HZ -100-240 VOLTIOS), EFICACIA 100.	UNIDAD	90
	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIA HORIZONTAL 1X1/4"X1,10M	UNIDAD	90
21	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA BANDY 5/8"	ML	280
22	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HEBILLA BANDY 5/8"	UNIDAD	188
23	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETÁLICO 1 TORNILLO	UNIDAD	180
24	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA ELECTRÓNICA 105-305VAC 120-227V NC 16 AMP AZUL (INCLUYE BASE	UNIDAD	90

	PARA FOTOCELDA)		
25	DESMONTE Y TRANSPORTE LUMINARIAS EXISTENTES	UNIDAD	90
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAU-CHETADO 2X14.	ML	396

Para constancia se firma la presente certificación a los OCHO (8) días del mes de NOVIEMBRE del 2025.

Quien entrega,

ALEJANDRO SALAZAR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.104.699.400

Quien recibe,

SANDRA ROCIO MORENO PAEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
C.C 65.712.771