SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS
INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

N° CONTRATO (DISEÑO,MANTENIMIENTO,OBRA…)	**4600107691**	**N° CONTRATO INTERVENTORIA**	**4600107687**
INFORME NÚMERO:	**2**	FECHA DE CORTE (día/mes/año):	**30/05/2026**
RUBROS-NOMBRE DE LOS PROYECTOS	240024 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES VIALES EN LA CIUDAD		

1-INFORMACION BASICA DE LOS CONTRATOS

SUPERVISOR TECNICO	PRINCIPAL	**DORIS VALENCIA JARAMILLO**	SUPLENTE	**CESAR LAVERDE SANTANA**
APOYOS FORMALMENTE DESIGNADOS	JURIDICO	**Luisa Maria Barrera**	FINANCIERO	**Jose Julian Yepes P.**
PROCESO PRECONTRACTUAL		**0070007812 AÑO: 2025**		**0020005473 AÑO: 2025**
CONTRATO		**4600107691 AÑO: 2026**		**4600107687 AÑO: 2026**
LINK AL EXPEDIENTE DEL SECOP		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43526268&isFromPublicArea=True&isModal=False		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9243320&isFromPublicArea=True&isModal=False
ESTADO A LA FECHA		**EN EJECUCION**		**EN EJECUCION**
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALCANCE DEL CONTRATO		Construccion y mejoramiento de obras de infraestructura de transporte para la construcción de puentes vehiculares y obras complementarias asociadas		
OBJETO DEL CONTRATO		Construcción y mejoramiento de puentes, conexiones viales y obras complementarias asociada		Interventoría para la construcción y mejoramiento de puentes, conexiones viales y obras complementarias asociada
CONTRATISTA: (Si es un consorcio informar las Personas Naturales o Jurídicas que lo conforman y su % de participación)	NIT	**902.032.957-2**	NIT	**902.037959-1**
		CONSORCIO LINAR 2025 integrado por: PROYECTOS Y VIAS S.A.S. (PROVIAS S.A.S.) (90%) y INGENIERIA, CONSULTORIA Y GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S. (ICG PROYECTOS S.A.S.) (10%)		CONSORCIO HUPERNIKAO INTERVIAL MEDELLIN integrado por: HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S. (90%) y MCCA SAS (10%)
PROFESIONAL TECNICO DE ENLACE (Por parte del Contratista)	NOMBRE	ANTONIO GONZALEZ	NOMBRE	JORGE ALTAMAR
	TELEFONO	3123673413	TELEFONO	3127607606
FECHA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO (día/mes/año)		**13/04/2026**		**13/04/2026**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO (meses) (días)		**meses: 8 días:**		**meses: días: 254**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL (día/mes/año)		**13/12/2026**		**23/12/2026**

AMPLIACIONES (día/mes/año) (meses) (días)

NUMERO	Inicia	meses	días	Finaliza	NUMERO	Inicia	meses	días	Finaliza
1					1				
2					2				
3					3				
4					4				
5					5				
6					6				
TOTAL AMPLIACIONES (meses) (días)	meses: 0		días: 0		meses: 0		días: 0		

SUSPENSIONES (meses-días)

NUMERO	Inicia	meses	días	Finaliza	NUMERO	Inicia	meses	días	Finaliza
1					1				
2					2				
3					3				
4					4				
5					5				
6					6				
TOTAL SUSPENSIONES (meses) (días)	meses: 0		días: 0		meses: 0		días: 0		

PLAZO TOTAL A LA FECHA (meses) (días)	**meses: 8**	**días: 0**	**meses: 8**	**días: 14**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (día/mes/año)	**13/12/2026**		**23/12/2026**	
PLAZO TRANSCURRIDO A LA FECHA (%)	19%		19%	

REGISTROS PRESUPUESTALES QUE GARANTIZAN LOS COMPROMISOS DE PAGO ($)

NUMERO	VALOR ($)	NUMERO	VALOR ($)	NUMERO	VALOR ($)	NUMERO	VALOR ($)
1000236174	7.000.000.000			1000236175	783.836.893		
TOTAL R.P. CONTRATO		**$ 7.000.000.000**		TOTAL R.P. CONTRATO		**$ 783.836.893**	

VALOR INICIAL ($)	**$ 6.552.224.075**		**$ 783.836.893**	
VALOR ANTICIPO ($)	**0,0%**	$ 0	**0,0%**	$ 0

ADICIONES ($) (Por cualquier concepto; Mayor Alcance Del Contrato, Reajustes Reconocimientos; Etc.)

NUMERO 1:		**NUMERO 2:**		**NUMERO 1:**		**NUMERO 2:**	
NUMERO 3:		**NUMERO 4:**		**NUMERO 3:**		**NUMERO 4:**	
NUMERO 5:		**NUMERO 6:**		**NUMERO 5:**		**NUMERO 6:**	
TOTAL ADICIONES CONTRATO		**$ 0**		TOTAL ADICIONES CONTRATO		**$ 0**	

REAJUSTES A LA FECHA ($)		
RECONOCIMIENTOS ($)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($)	**$ 6.552.224.075**	**$ 783.836.893**
VALOR TOTAL ($) (Obra + Interventoría)	**$ 7.336.060.968**	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS
INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

N° CONTRATO (DISEÑO,MANTENIMIENTO,OBRA…)	**4600107691**	**N° CONTRATO INTERVENTORIA**	**4600107687**

2-AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

AVANCE SEGUN LO PLANEADO Y LAS REPROGRAMACIONES PREVIAS (Debe existir evidencia de la aprobación de cada una de la reprogramaciones)		
AVANCE FISICO PROGRAMADO (%)	3,9%	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO ($)	$ 6.552.224.075	$ 783.836.893
AVANCE REAL DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
AVANCE FISICO EJECUTADO (%)	3,0%	
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ($)	$ 193.290.610	$ 64.588.160
POR EJECUTAR ($) (Valor contrato-Avance Financiero)	$ 6.358.933.465	$ 719.248.733
DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALMENTE EJECUTADO		
DESFASE FISICO (%)	**-0,9%**	
DESFASE FINANCIERO ($)	**-$ 6.358.933.465**	**-$ 719.248.733**

3-INFORMACION DE PAGOS DE LOS CONTRATOS

ACTAS PRESENTADAS (Numero)	0	
ACTAS PAGADAS (Numero)	0	
FECHA ULTIMA ACTA PAGADA		
VALOR DE ULTIMA ACTA PAGADA ($) (Sin anticipo)		
AMORTIZACION ANTICIPO ULT. ACTA PAGADA ($)		
TOTAL ULTIMA ACTA PAGADA ($)	$ 0	$ 0
TOTAL ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA ($)		$ 0
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA ($) (Sin anticipo)		
TOTAL TODO CONCEPTO PAGADO A LA FECHA ($)	**$ 0**	**$ 0**
VALOR QUE RESTA POR FACTURAR Y PAGAR ($)	$ 193.290.610	$ 64.588.160

4-REPORTE DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS

ULTIMO MES REPORTADO UNIDAD DE FONDOS (mes-día)	**NO EXISTEN RECURSOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA QUE GENEREN RENDIMIENTOS**	**NO EXISTEN RECURSOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA QUE GENEREN RENDIMIENTOS**
FUE VERIFICADA LA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	**SIN RECURSOS QUE GENEREN RENDIMIENTOS**	**SIN RECURSOS QUE GENEREN RENDIMIENTOS**

5-REPORTE INFORMACION INSTITUCIONAL DE LOS CONTRATOS

LA INTERVENTORIA ESTA AL DIA CON SUS INFORMES	**SI**			
ULTIMO INFORME DE INTERVENTORIA ENTREGADO	NUMERO		FECHA	14/05/2026
ESTAN AL DIA LOS INFORMES DE SUPERVISION	**NO**			
ULTIMO INFORME DE SUPERVISION EN SECOP	NUMERO		FECHA	
MOTIVOS POR LOS QUE EL INFORME DE SUPERVISION NO SE ENCUENTRA AL DIA EN SECOP Y FECHA EN LA QUE SERA INGRESADO:	Informe del mes de abril en proceso.			

SE ENCUENTRA AL DIA LA INFORMACION EN SECOP	**SI**	**SI**
ULTIMO DOCUMENTO INGRESADO AL SECOP	Actualizacion de Polizas con fecha de inicio	Actualizacion de Polizas con fecha de inicio
FECHA INGRESO ULTIMO DOCUMENTO SECOP	28/04/2026	28/04/2026
SE ENCUENTRA AL DIA LA INFORMACION EN LA NAS	**SI**	**SI**
ULTIMO DOCUMENTO ALMACENADO EN LA NAS	Polizas actualizadas con fecha de inicio	Polizas actualizadas con fecha de inicio
FECHA CARGUE ULTIMO DOCUMENTO EN LA NAS	28/04/2026	28/04/2026
SE ENCUENTRA AL DIA INFORMACION ARCHIVO SIF	**SI**	**SI**
ULTIMA DOCUMENTACION ENTREGADO ARCHIVO SIF	Dctacion precontractual	Documentacion precontractual
FECHA ENTREGA ULTIMA DOCUMENTACION ARCHIVO	28/04/2026	28/04/2026
SE ENCUENTRA AL DIA LA INFORMACION SAP	**SI**	**SI**
ULTIMO DOCUMENTO INGRESADO AL SAP	Aprobacion Oficio de vigencia	Aprobacion de oficio de vigencia
FECHA INGRESO ULTIMO DOCUMENTO SAP	28/04/2026	28/04/2026

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS
INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

N° CONTRATO (DISEÑO,MANTENIMIENTO,OBRA…)	4600107691	N° CONTRATO INTERVENTORIA	4600107687

6-AVANCES

COMPONENTE,PRODUCTO,FRENTE DE OBRA O SEGMENTO	DIRECCIÓN O MAS DATOS DE IDENTIFICACION DEL COMPONENTE	COORDENADAS (Latitud-Longitud)	EJECUTADO PERIODO (%)	ACUMULADO (%)
Puente La Pelahueso, Cra 86 entre calles 48 y 48A	Cra 86 entre calles 48 y 48A	6,260540, -75,603890	0,10%	0,10%
Puente La Hueso,	Cra 86 entre calles 47D y 47DD	6,258980, -75,603360	0,10%	0,10%
Construcción y rehabilitación de vías	Cra 86 entre calles 47DD y 47F	6,25884,-75,603230	0,10%	0,10%
Construcción y rehabilitación de vías	Cra 86 entre calles 47F y 48	6,259700,-75,603590	0,10%	0,10%

7-INDICADORES

INDICADOR	UN	CANTIDAD PERIODO	ACUMULADO
Área verde de corredores en esp. Pub. quebradas y cerros:	m2		
Vías urbanas construidas y mejoradas:	km		
Infr. verde alternativa implementada:	m2		
Infraestructura vial urbana mantenida:	km		
Espacios públicos construidos y mejorados:	m2		
Ciloparqueaderos instalados:	Numero		
Ciclo infraestructura urbana mantenida:	km		
Andenes mantenidos :	m		
Andenes construidos y mejorados :	m		

8-ALERTAS Y TRAMITES ADELANTADOS

1	Se presentan retrasos en las ecavaciones de las pilas de la qda la Hueso, el constratista indic
TRAMITE ADELANTADO 1	Se hace seguimiento permanente a esta actividad
2	Con los diseños de redes entregados en feca 16/05/2026, el contratista revisa el presupuesto
TRAMITE ADELANTADO 2	En seguimiento esta labor de determinar la necesidad de obras extras y adicionales
3	Se solicita al contratista e interventoria que deben presentarse las actas de pago en los 3 prir
TRAMITE ADELANTADO 3	Se reitera en comites la necesidad expresada en esta alerta
4	

9-OBSERVACIONES

DORIS VALENCIA JARAMILLO

FIRMA DEL SUPERVISOR