	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026
Número de Contrato	024-00-J-EMAVI-GRUAL-2026
MOSTHYE VICENTE MEDINA RODRÍGUEZ	WORLD M & D
Objeto	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SHELTER ADECUADO PARA OFICINA Y ALMACEN PARA ZONA DESCONCENTRADA DE LA EMAVI SEGÚN ANEXO TECNICO
Valor del Contrato	$93.772.000 NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M.CTE
Fecha Suscripción	Dia: 24 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	ÚNICO PAGO PAC AGOSTO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 68426 Dia: 30 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 27 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 13 Mes: 04 Año: 2024

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A

Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
MOSTHYE VICENTE MEDINA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE
OSCAR ENRIQUE QUIÑONEZ	TECNICO INSTALADOR	TECNICO
JORGE RUEDA	TECNICO INSTALADOR	TECNICO

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

El 13 de Abril de 2026 con el contrato 024-00-J-EMAVI-GRUAL-2026 Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Shelter adecuado para oficina y almacén para zona desconcentrada de la EMAVI según Anexo Técnico.
Se realiza acta de Inicio: Se confirma la suscripción del acta de inicio, dando comienzo formal a las obligaciones contractuales, el contratista inicio de adecuación del shelter en taller/fábrica del contratista.
Coordinación Inicial: Se estableció comunicación directa con el contratista para impartir las pautas de inicio y reiterar el cumplimiento estricto de las especificaciones contenidas en el documento, ANEXO TECNICO SHELTER.
Socialización Técnica: Se hizo entrega y revisión de la ficha técnica al contratista, enfatizando puntos críticos como las dimensiones de la oficina (5.6 m^2) y el almacén (8.2 m^2), así como el cumplimiento de normas RETIE y RETILAP.
Reconocimiento del Sitio: A solicitud del contratista, se suministró material audiovisual (video) del lugar de instalación en la Base Naval No 2 ARC Málaga. En este envío se precisaron aspectos técnicos sobre el terreno para la futura construcción de los ocho (8) dados de concreto de 3500 Psi requeridos para la cimentación.
El contratista reporta que ha iniciado la intervención de la estructura metálica del contenedor de 20 pies. Instrucciones Impartidas: Se reiteró la necesidad de garantizar el aislamiento termoacústico mediante espuma de poliuretano (40 mm) y la correcta aplicación de la pintura exterior verde militar FS-34079.
Gestión de Acceso: Se recordó al contratista su obligación de tramitar con antelación los permisos por parte del estudio de inteligencia (mínimo 15 días hábiles antes del ingreso) y se le envían los formatos mediante correo para su diligenciamiento para posterior autorización de ingreso a la Base Naval y registro en la plataforma SIIO.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES, Se recomienda al contratista iniciar la gestión de adquisición de los equipos de largo plazo (Aires acondicionados, UPS de 2.0 kVA y mobiliario) para evitar retrasos por disponibilidad de stock. Se mantendrá monitoreo sobre el avance de la estructura para asegurar que la puerta principal y la rampa metálica cumplan con las medidas de seguridad industrial exigidas.

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 93.772.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 93.772.000 (100 %)

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 0 (0%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30/06/2026	EL 80 - 04/07/2026	$93.772.000	286767926 - 29/07/2026	$93.772.000
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	$93.772.000

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

A la fecha de la presentación del presenta informe de supervisión se dejan plasmadas las actividades y comunicación que se ha tenido con el contratista.

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros NO APLICA	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Alistamiento	Abril 2026	Comunicación con el contratista	Cumplido	N/A
Instalación, entrega y pago	Mayo - Julio 2026	Acta de Recibo a Satisfacción, Factura EL 80, Orden de Pago 286767926	Cumplido	Shelter instalado y entregado a satisfacción; pago realizado en su totalidad

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Se Encuentra En Adecuación Del Shelter	Se Cumple Por Parte Del Contratista Al Enviar Evidencia Del Alistamiento	N/A

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha del presente informe final, la totalidad de las actividades contempladas en el Anexo Técnico Shelter fueron ejecutadas y entregadas a satisfacción, incluyendo el aislamiento termoacústico, los recubrimientos internos, los acabados de piso, la carpintería metálica, la pintura técnica, la estructura de cubierta, las obras civiles en Bahía Málaga, el montaje eléctrico, los sistemas especiales contra incendios, la dotación de equipos y el mobiliario. No se registran trabajos pendientes.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No hubo ningún incumplimiento por parte del contratista.

Contratista	Sí: ____ No: __X__
Entidad	Sí: ____ No: __X__

Observaciones: No hubo incumplimiento por parte de las partes.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

No hubo materialización del algún riesgo de acuerdo a la matriz indicada

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí _X_ __ No
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 5003952012-2026 (Mov. 101) Fecha Dia: 14 Mes: 07 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Zona Desconcentrada de la EMAVI - Radar Bahía Málaga (Almacén ESTEL)
Observaciones	Ingreso registrado mediante Documento Material No. 5003952012-2026, Movimiento 101 del 14/07/2026, recibido en almacén EMAVI por el auxiliar (RAFAAGUM), correspondiente a la totalidad de los bienes de la Factura EL 80 por $93.772.000.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA


Informe Final de Supervisión:

A la fecha, el contrato para la "Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de un Shelter adecuado para oficina y almacén" se encuentra ejecutado en su totalidad, con el bien entregado a satisfacción e instalado en el Radar Bahía Málaga.

Se suscribió el Acta de Recibo a Satisfacción el 30 de junio de 2026, se radicó la factura EL 80 del 04 de julio de 2026 por valor de $93.772.000, y se tramitó el pago correspondiente mediante Orden de Pago No. 286767926 del 29 de julio de 2026, quedando el contrato totalmente pagado y sin saldos pendientes.

Verificación Técnica: El shelter fue entregado cumpliendo las especificaciones del ANEXO TECNICO SHELTER, incluyendo el cumplimiento de las normas RETIE y RETILAP y las dimensiones específicas para las áreas de oficina y almacén. No se presentaron incumplimientos por parte del contratista ni de la entidad durante la ejecución del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T3. BARRAGAN LOZANO ALVARO NELSON	**C.C.** 1.122.627.332
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 26 de Enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESTIC	
Firma		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**