27/01/2025 Se Firma acta de Inicio contratos
- Interventoría 971 - 2024
Plazo de ejecución: 8 meses 15 días
fecha de terminación = 11/10/2025
Supervisora del contrato: María Angela Barraldo
- obra 963 - 2024
Plazo de ejecución = 8 meses
fecha de terminación = 26/09/2025

28/01/2025 Reunión con CVP a cargo del Arq. Edwin Ulloa - contratista DMD se realiza entrega formal del drive con los estudios y diseños del Proyecto de Suba Bilbao con relación a los contratos CVP-963-2024 y CVP-971-2024, con el fin de dar Inicio a la revisión de los estudios y diseños

Natali Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

3/02/2025 Se realizan actas de vecindad de 4 casas ubicadas en el CIV 11002008 - Cll 142C entre Cr 149 C y Cr 150

Natali Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

4/02/2025 Se realizan actas de vecindad de 2 casas ubicadas en el CIV 11002008 - Cll 142C entre Cr 149C y Cr 150, y 1 casa en el CIV 11001996 - Cll 142C entre Cr 150 y Cr 150a.

Natali Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

Powered by CamScanner

5/02/2025 Se realizan actas de vecindad de 2 casas del CIV 1100 2008 con dirección cll 142c entre cra 149c y cra 150, y 3 casas ubicadas en el CIV 1100 1996 cll 142c entre cra 150 y cra 150a

Natan Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

6/02/2025 - Se llevó a cabo reunión del componente de espacio público y urbanismo, en compañía de la CVP, interventoría y contratista En esta reunión se presentó el estado de la revisión de los estudios existentes, informando que no cumplen con las especificaciones requeridas y el contratista se compromete a revisar soluciones particulares para cada segmento a los problemas de diseño que se identifiquen.

- Se realiza reunión del componente de redes hidrosanitarias, en compañía de la CVP, interventoría y contratista, en la que se manifiestan los siguientes temas
• En recorrido realizado el 1 de febrero se evidenció que la EAAB estaba realizando trabajos de topografía para levantamiento de redes por lo que se solicita al contratista que una vez establezcan contacto con el delegado de la zona de la EAAB se consulte por el alcance de los trabajos de manera que se garantice que no se den a presentar interferencias con las actividades propias del contrato CVP-963-2024.

- Se realizan actas de vecindad de 3 casas localizadas en el CIV 1100 1996 localizado en la calle 142c entre cr 150 y cr 150a.

Natan Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

Powered by CamScanner

7/02/2025 Se realizan actas de vecindad de 5 casas localizadas en el CIU 11002021 localizado en la calle 142C entre cr 149b y cr 149C, tambien se realiza un acta en el segmento 11001996 localizado en la calle 142C entre cr 150 y cr 150 a

Nataly Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

8/02/2025 Se realizan 6 actas de vecindad localizadas en el segmento 11001985 con direccion cll 142C entre cr 150 a y cr 150 b.

Nataly Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

10/02/2025 Se realizan actas de vecindad de 2 casas localizadas en el CIU 11002021 ubicada en la calle 142C entre cr 149b y cr 149 C

Nataly Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

11/02/2025 Se realizan las siguientes actas de vecindad
CIU 11002021 - cll 142C entre Cr 149b y cr 149C ⇒ 1 casa
CIU 11001985 - cll 142C entre cr 150a y cr 150b ⇒ 2 casas
CIU 11001905 - cll 142C entre cr 151d y cr 151f ⇒ 7 casas

Nataly Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

Powered by CamScanner

12/02/2025 Se realiza 01 acta de vecindad en el CIU 11001985 localizado en la calle 142C entre Cr150a y Cr150b, y otra acta en el segmento 11001905 ubicada en la calle 142C entre cr 151d y 151f

Natalia Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

13/02/2025 Se llevan acabo los siguientes actas de vecindad
4 casas del CIU 110127693- cll 142C entre Cr 151b - Cr 151C
5 casas del CIU 11001915 - cll 142C entre cr 151c - cr 151d
2 casas del CIU 11001905 - cll 142c entre cr 151d - cr 151f

Natalia Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

14/02/2025 Se lleva acabo el Primer comite de seguimiento, Presentando de manera general el estado de avance de la apropiación de los componentes y se llego a los siguientes compromisos:
- Entrega informe de apropiación el 17/02/2025
- revisión ajuste Programa de gerencia de Proyectos y del Personal evaluado de su implementación 17/02/2025
- respuesta a documentos radicados Bx la interventoría en material SSTMA el 17/02/2025 (CUP)
Todos los detalles Tratados en la reunión se encuentran en el acta
Se realizan los siguientes actas de vecindad
- 1 casa del CIU 110127693
- 3 casas del CIU 11011852
- 2 casas del CIU 11001932
- 1 casa del CIU 11001931
- 1 casa del CIU 11001915

Natalia Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

Powered by CamScanner

13/02/2025	Se realizan las siguientes actas de vecindad - 1 casa 11012769 3 - 1 casa 11011979 - 2 casas 11011852 - 1 casa 11001952 - 2 casas 11001915 Natan Galvis Residente Obra Omar Avella R. Interventoría
17/02/2025	Se realizan 3 actas de vecindad en el segmento 11001931 localizado en la calle 142C entre cr 151a y cr 151b Natan Galvis Residente Obra Omar Avella R. Interventoría
18/02/2025	se hacen actas de vecindad de 6 casas localizadas en el segmento 11011979 localizado en la cll 142C entre cr 150b y cr 150c. Natan Galvis Residente Obra Omar Avella R. Interventoría
19/02/2025	Se realizan 2 actas de vecindad en el CIV 11002031, 1 acta en el segmento 11001952 y 2 casas localizadas en el CIV 11001931 Natan Galvis Residente Obra Omar Avella R. Interventoría
20/02/2025	Se realizan las siguientes actas de vecindad - 1 casa en el CIV 11011979 - 5 casas en el CIV 11002031 - 1 casa en el CIV 11001974 Natan Galvis Residente Obra Omar Avella R. Interventoría

Powered by CamScanner

21/02/2025 Se hacen 3 actas de vecindad en el segmento 11001974 localizado en la calle 142C este cr 130C y cr 130 d

Natan Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

24/02/2025 Por medio de correo electrónico la interventoría solicita al contratista dejar la presentación de un Plan de contingencia que permita subsar el atraso.
Se hacen las siguientes actas de vecindad:
- 2 casas en el CIV 11002041
- 1 casa en el CIV 11001974

Natan Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

25/02/2025 Se llevó a cabo el segundo comité de seguimiento, presentando un avance del contrato reflejado 3,2% Programado vs un 2,6% de ejecutado para un atraso en el contrato de 0,6%.
Todos los detalles tratados en la reunión están consignados en el acta de comité # 2.
Se realiza inspección CCTV CIV 11012793 PLT 94931 y del CIV 11001931 PLT 94932.

Natan Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

26/02/2025 Se realizan las siguientes actas de vecindad
- 1 casa en el CIV 11012793
- 2 casas en el CIV 11001931
- 2 casas en el CIV 11002041
- 1 casa en el CIV 11002031
- 3 casas en el CIV 11001974

Natan Galvis
Residente Obra

Omar Avella
R. Interventoría

Powered by CamScanner

27/02/2025 Se realizan los siguientes actas de verificación

- 1 casa en el CIV 11012793
- 1 casa en el CIV 11002041
- 1 casa en el CIV 11001931

Nataly Galvis
Residente Obra

Omar Auella
R. Interventoría

28/02/2025 mediante el oficio REG-CVP-971-2024-0091 Interventoría remite aprobación PMT y reiteración presentación Plan de Contingencia para subir el atraso presentado.

Se realizan las siguientes inspecciones CCTV:

- CCTV CIV 11012793 - CLT 144522
- CCTV CIV 11001931 - CLT 144523
- CCTV CIV 11001931 - CLT 144523 contraflujo
- CCTV CIV 11001931 PLT 94932
- CCTV CIV 11011852 PLT 94932

Nataly Galvis
Residente Obra

Omar Auella
R. Interventoría

Powered by CamScanner