CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
2	**1. APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**23 días**	**27 ene/25**	**26 feb/25**	**100,0%**	**99,4%**	**8,4 sem Atraso**
3	Elaboración de la Topografía teniendo en cuenta el anexo correspondiente	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
4	Verificación en terreno (visitas técnicas y sociales)	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
5	Plan de exploración geotécnica, de ensayos de campo y laboratorio	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
6	Lavado con Equipo Vactor e Inspección de Redes con CCTV	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
7	Revisión de estudios y diseños del contrato de consultoría SDHT-942-2022	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
8	Plan de Gestión del Riesgo de Desastres	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
9	Plan de Manejo Ambiental - PMA	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
10	Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición - PGRCD	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
11	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
12	Actas de vecindad de Inicio	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
13	Plan de manejo de tránsito – PMT	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
14	Programa de gerencia de proyectos (si fue ofertado en la propuesta)	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
15	Aprobación de los PMT para los CIV según programación de obra, ante la Secreta	10 días	03 feb/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
16	Actualización Análisis de Precios Unitarios, para cada uno de los ítems ofertados (	15 días	27 ene/25	14 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
17	Informe de apropiación de los estudios y diseños en todos y cada uno de sus comp	1 día	17 feb/25	17 feb/25	100,0%	100,0%	O.K.
18	Revisión y presentación de Observaciones por parte de la Interventoría (apropiaci	4 días	18 feb/25	21 feb/25	100,0%	95,0%	9,1 sem Atraso
19	Atención de Observaciones y Presentación de Informe Definitivo (apropiación de l	6 días	19 feb/25	26 feb/25	100,0%	95,0%	8,5 sem Atraso
20	Aprobación Informe de apropiación de los estudios y diseños en todos y cada uno	0 días	26 feb/25	26 feb/25	100,0%		8,5 sem Atraso
21	**2. EJECUCION DE OBRA**	**152 días**	**27 feb/25**	**26 sep/25**	**13,7%**	**1,0%**	**3,9 sem Atraso**
22	**####**	**68 días**	**27 feb/25**	**02 jun/25**	**75,8%**		**10,4 sem Atraso**
23	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**27 feb/25**	**08 abr/25**	**100,0%**		**8,5 sem Atraso**
24	**PRELIMINARES**	**5 días**	**27 feb/25**	**05 mar/25**	**100,0%**		**8,4 sem Atraso**
25	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	27 feb/25	05 mar/25	100,0%		8,4 sem Atraso
26	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	27 feb/25	05 mar/25	100,0%		8,4 sem Atraso
27	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**07 mar/25**	**08 abr/25**	**100,0%**		**7,3 sem Atraso**
28	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	17 mar/25	21 mar/25	100,0%		5,8 sem Atraso
29	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNC	11 días	07 mar/25	21 mar/25	100,0%		7,2 sem Atraso
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso

CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
32	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	07 mar/25	21 mar/25	100,0%		7,2 sem Atraso
33	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**06 mar/25**	**14 mar/25**	**100,0%**		**7,4 sem Atraso**
34	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLU	7 días	06 mar/25	14 mar/25	100,0%		7,4 sem Atraso
35	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	06 mar/25	14 mar/25	100,0%		7,4 sem Atraso
36	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	06 mar/25	14 mar/25	100,0%		7,4 sem Atraso
37	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	06 mar/25	14 mar/25	100,0%		7,4 sem Atraso
38	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**17 mar/25**	**08 abr/25**	**100,0%**		**5,9 sem Atraso**
39	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**26 mar/25**	**08 abr/25**	**100,0%**		**4,6 sem Atraso**
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	26 mar/25	08 abr/25	100,0%		4,6 sem Atraso
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	26 mar/25	08 abr/25	100,0%		4,6 sem Atraso
42	**RED SANITARIA**	**11 días**	**17 mar/25**	**31 mar/25**	**100,0%**		**5,8 sem Atraso**
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
44	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	19 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,6 sem Atraso
45	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO /	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
50	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	26 mar/25	31 mar/25	100,0%		4,6 sem Atraso
51	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**17 mar/25**	**31 mar/25**	**100,0%**		**5,8 sem Atraso**
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
54	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	19 mar/25	31 mar/25	100,0%		5,6 sem Atraso
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	17 mar/25	25 mar/25	100,0%		5,9 sem Atraso
60	**REDES DE GAS**	**10 días**	**20 mar/25**	**02 abr/25**	**100,0%**		**5,4 sem Atraso**
61	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	20 mar/25	02 abr/25	100,0%		5,4 sem Atraso

CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
62	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	20 mar/25	02 abr/25	100,0%		5,4 sem Atraso
63	**PAVIMENTOS**	**39 días**	**09 abr/25**	**02 jun/25**	**50,3%**		**4 sem Atraso**
64	**CALZADAS VEHICULARES**	**39 días**	**09 abr/25**	**02 jun/25**	**32,1%**		**2,5 sem Atraso**
65	BASE GRANULAR BG-B	20 días	14 abr/25	09 may/25	50,0%		1,9 sem Atraso
66	LOSA EN CONCRETO MR-42	31 días	21 abr/25	02 jun/25	14,0%		0,9 sem Atraso
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	09 abr/25	30 abr/25	81,8%		2,6 sem Atraso
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	31 días	21 abr/25	02 jun/25	14,0%		0,9 sem Atraso
69	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**09 abr/25**	**07 may/25**	**66,2%**		**2,7 sem Atraso**
70	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	15 abr/25	01 may/25	70,6%		1,7 sem Atraso
71	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	15 abr/25	01 may/25	70,6%		1,7 sem Atraso
72	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	15 abr/25	01 may/25	70,6%		1,7 sem Atraso
73	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	21 abr/25	01 may/25	54,5%		0,9 sem Atraso
74	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	21 abr/25	01 may/25	54,5%		0,9 sem Atraso
75	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	21 abr/25	01 may/25	54,5%		0,9 sem Atraso
76	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	21 abr/25	01 may/25	54,5%		0,9 sem Atraso
77	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	21 abr/25	01 may/25	54,5%		0,9 sem Atraso
78	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	02 may/25	07 may/25			
79	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	09 abr/25	29 abr/25	85,7%		2,6 sem Atraso
80	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	09 abr/25	29 abr/25	85,7%		2,6 sem Atraso
82	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**06 mar/25**	**15 abr/25**	**100,0%**		**7,5 sem Atraso**
83	**PRELIMINARES**	**5 días**	**06 mar/25**	**12 mar/25**	**100,0%**		**7,4 sem Atraso**
84	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	06 mar/25	12 mar/25	100,0%		7,4 sem Atraso
85	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	06 mar/25	12 mar/25	100,0%		7,4 sem Atraso
86	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**14 mar/25**	**15 abr/25**	**100,0%**		**6,3 sem Atraso**
87	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	24 mar/25	28 mar/25	100,0%		4,8 sem Atraso
88	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNO	11 días	14 mar/25	28 mar/25	100,0%		6,2 sem Atraso
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	07 abr/25	15 abr/25	100,0%		2,9 sem Atraso
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	07 abr/25	15 abr/25	100,0%		2,9 sem Atraso
91	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	14 mar/25	28 mar/25	100,0%		6,2 sem Atraso
92	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**13 mar/25**	**21 mar/25**	**100,0%**		**6,4 sem Atraso**

CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
93	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLU	7 días	13 mar/25	21 mar/25	100,0%		6,4 sem Atraso
94	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	13 mar/25	21 mar/25	100,0%		6,4 sem Atraso
95	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	13 mar/25	21 mar/25	100,0%		6,4 sem Atraso
96	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	13 mar/25	21 mar/25	100,0%		6,4 sem Atraso
97	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**24 mar/25**	**15 abr/25**	**100,0%**		**4,9 sem Atraso**
98	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**02 abr/25**	**15 abr/25**	**100,0%**		**3,6 sem Atraso**
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	02 abr/25	15 abr/25	100,0%		3,6 sem Atraso
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	02 abr/25	15 abr/25	100,0%		3,6 sem Atraso
101	**RED SANITARIA**	**11 días**	**24 mar/25**	**07 abr/25**	**100,0%**		**4,8 sem Atraso**
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
103	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	26 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,6 sem Atraso
104	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO /	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
109	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	02 abr/25	07 abr/25	100,0%		3,6 sem Atraso
110	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**24 mar/25**	**07 abr/25**	**100,0%**		**4,8 sem Atraso**
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
113	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	26 mar/25	07 abr/25	100,0%		4,6 sem Atraso
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	24 mar/25	01 abr/25	100,0%		4,9 sem Atraso
119	**REDES DE GAS**	**10 días**	**27 mar/25**	**09 abr/25**	**100,0%**		**4,4 sem Atraso**
120	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	27 mar/25	09 abr/25	100,0%		4,4 sem Atraso
121	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	27 mar/25	09 abr/25	100,0%		4,4 sem Atraso
122	**PAVIMENTOS**	**38 días**	**16 abr/25**	**06 jun/25**	**19,1%**		**1,4 sem Atraso**

CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
123	**CALZADAS VEHICULARES**	**38 días**	**16 abr/25**	**06 jun/25**	**13,3%**		**1 sem Atraso**
124	BASE GRANULAR BG-B	20 días	21 abr/25	16 may/25	23,1%		0,9 sem Atraso
125	LOSA EN CONCRETO MR-42	30 días	28 abr/25	06 jun/25			
126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	16 abr/25	07 may/25	50,0%		1,6 sem Atraso
127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	30 días	28 abr/25	06 jun/25			
128	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**16 abr/25**	**14 may/25**	**24,0%**		**1 sem Atraso**
129	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	22 abr/25	08 may/25	29,4%		0,7 sem Atraso
130	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	22 abr/25	08 may/25	29,4%		0,7 sem Atraso
131	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	22 abr/25	08 may/25	29,4%		0,7 sem Atraso
132	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	28 abr/25	08 may/25			
133	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	28 abr/25	08 may/25			
134	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	28 abr/25	08 may/25			
135	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	28 abr/25	08 may/25			
136	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	28 abr/25	08 may/25			
137	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	09 may/25	14 may/25			
138	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	16 abr/25	06 may/25	52,4%		1,6 sem Atraso
139	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	16 abr/25	06 may/25	52,4%		1,6 sem Atraso
140	**####**	**64 días**	**13 mar/25**	**10 jun/25**	**54,3%**		**7 sem Atraso**
141	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**13 mar/25**	**22 abr/25**	**100,0%**		**6,5 sem Atraso**
142	**PRELIMINARES**	**5 días**	**13 mar/25**	**19 mar/25**	**100,0%**		**6,4 sem Atraso**
143	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	13 mar/25	19 mar/25	100,0%		6,4 sem Atraso
144	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	13 mar/25	19 mar/25	100,0%		6,4 sem Atraso
145	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**21 mar/25**	**22 abr/25**	**100,0%**		**5,3 sem Atraso**
146	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	31 mar/25	04 abr/25	100,0%		3,8 sem Atraso
147	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNC	11 días	21 mar/25	04 abr/25	100,0%		5,2 sem Atraso
148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	14 abr/25	22 abr/25	100,0%		1,9 sem Atraso
149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	14 abr/25	22 abr/25	100,0%		1,9 sem Atraso
150	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	21 mar/25	04 abr/25	100,0%		5,2 sem Atraso
151	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**20 mar/25**	**28 mar/25**	**100,0%**		**5,4 sem Atraso**
152	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLI	7 días	20 mar/25	28 mar/25	100,0%		5,4 sem Atraso

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
153	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	20 mar/25	28 mar/25	100,0%		5,4 sem Atraso
154	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	20 mar/25	28 mar/25	100,0%		5,4 sem Atraso
155	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	20 mar/25	28 mar/25	100,0%		5,4 sem Atraso
156	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**31 mar/25**	**22 abr/25**	**100,0%**		**3,9 sem Atraso**
157	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**09 abr/25**	**22 abr/25**	**100,0%**		**2,6 sem Atraso**
158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	09 abr/25	22 abr/25	100,0%		2,6 sem Atraso
159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	09 abr/25	22 abr/25	100,0%		2,6 sem Atraso
160	**RED SANITARIA**	**11 días**	**31 mar/25**	**14 abr/25**	**100,0%**		**3,8 sem Atraso**
161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
162	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	02 abr/25	08 abr/25	100,0%		3,6 sem Atraso
163	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO /	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
168	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	09 abr/25	14 abr/25	100,0%		2,6 sem Atraso
169	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**31 mar/25**	**14 abr/25**	**100,0%**		**3,8 sem Atraso**
170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
172	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	02 abr/25	14 abr/25	100,0%		3,6 sem Atraso
173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	31 mar/25	08 abr/25	100,0%		3,9 sem Atraso
178	**REDES DE GAS**	**10 días**	**03 abr/25**	**16 abr/25**	**100,0%**		**3,4 sem Atraso**
179	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	03 abr/25	16 abr/25	100,0%		3,4 sem Atraso
180	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	03 abr/25	16 abr/25	100,0%		3,4 sem Atraso
181	**PAVIMENTOS**	**35 días**	**23 abr/25**	**10 jun/25**	**4,3%**		**0,3 sem Atraso**
182	**CALZADAS VEHICULARES**	**35 días**	**23 abr/25**	**10 jun/25**	**3,3%**		**0,2 sem Atraso**

CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
183	BASE GRANULAR BG-B	20 días	28 abr/25	23 may/25			
184	LOSA EN CONCRETO MR-42	27 días	05 may/25	10 jun/25			
185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	23 abr/25	14 may/25	18,2%		0,6 sem Atraso
186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	27 días	05 may/25	10 jun/25			
187	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**23 abr/25**	**21 may/25**	**5,2%**		**0,2 sem Atraso**
188	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	29 abr/25	15 may/25			
189	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	29 abr/25	15 may/25			
190	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	29 abr/25	15 may/25			
191	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	05 may/25	15 may/25			
192	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	05 may/25	15 may/25			
193	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	05 may/25	15 may/25			
194	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	05 may/25	15 may/25			
195	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	05 may/25	15 may/25			
196	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	16 may/25	21 may/25			
197	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	23 abr/25	13 may/25	19,0%		0,6 sem Atraso
198	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	23 abr/25	13 may/25	19,0%		0,6 sem Atraso
200	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**03 jun/25**	**11 jul/25**			
201	**PRELIMINARES**	**5 días**	**03 jun/25**	**09 jun/25**			
202	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	03 jun/25	09 jun/25			
203	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	03 jun/25	09 jun/25			
204	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**11 jun/25**	**11 jul/25**			
205	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	19 jun/25	25 jun/25			
206	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNC	11 días	11 jun/25	25 jun/25			
207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	03 jul/25	11 jul/25			
208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	03 jul/25	11 jul/25			
209	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	11 jun/25	25 jun/25			
210	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**10 jun/25**	**18 jun/25**			
211	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLI	7 días	10 jun/25	18 jun/25			
212	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	10 jun/25	18 jun/25			
213	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	10 jun/25	18 jun/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
214	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	10 jun/25	18 jun/25			
215	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**19 jun/25**	**11 jul/25**			
216	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**30 jun/25**	**11 jul/25**			
217	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	30 jun/25	11 jul/25			
218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	30 jun/25	11 jul/25			
219	**RED SANITARIA**	**11 días**	**19 jun/25**	**03 jul/25**			
220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
221	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	23 jun/25	27 jun/25			
222	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO A	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
224	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
227	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	30 jun/25	03 jul/25			
228	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**19 jun/25**	**03 jul/25**			
229	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
230	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
231	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	23 jun/25	03 jul/25			
232	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
233	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
234	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
236	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	19 jun/25	27 jun/25			
237	**REDES DE GAS**	**10 días**	**24 jun/25**	**07 jul/25**			
238	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	24 jun/25	07 jul/25			
239	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	24 jun/25	07 jul/25			
240	**PAVIMENTOS**	**36 días**	**14 jul/25**	**01 sep/25**			
241	**CALZADAS VEHICULARES**	**36 días**	**14 jul/25**	**01 sep/25**			
242	BASE GRANULAR BG-B	24 días	17 jul/25	19 ago/25			
243	LOSA EN CONCRETO MR-42	28 días	24 jul/25	01 sep/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	14 jul/25	04 ago/25			
245	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	28 días	24 jul/25	01 sep/25			
246	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**14 jul/25**	**11 ago/25**			
247	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	18 jul/25	05 ago/25			
248	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	18 jul/25	05 ago/25			
249	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	18 jul/25	05 ago/25			
250	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	24 jul/25	05 ago/25			
251	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	24 jul/25	05 ago/25			
252	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	24 jul/25	05 ago/25			
253	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	24 jul/25	05 ago/25			
254	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	24 jul/25	05 ago/25			
255	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	06 ago/25	11 ago/25			
256	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	14 jul/25	01 ago/25			
257	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	14 jul/25	01 ago/25			
259	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**09 jun/25**	**17 jul/25**			
260	**PRELIMINARES**	**5 días**	**09 jun/25**	**13 jun/25**			
261	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	09 jun/25	13 jun/25			
262	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	09 jun/25	13 jun/25			
263	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**17 jun/25**	**17 jul/25**			
264	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	25 jun/25	01 jul/25			
265	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNC	11 días	17 jun/25	01 jul/25			
266	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	09 jul/25	17 jul/25			
267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	09 jul/25	17 jul/25			
268	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	17 jun/25	01 jul/25			
269	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**16 jun/25**	**24 jun/25**			
270	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLI	7 días	16 jun/25	24 jun/25			
271	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	16 jun/25	24 jun/25			
272	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	16 jun/25	24 jun/25			
273	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	16 jun/25	24 jun/25			
274	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**25 jun/25**	**17 jul/25**			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
275	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**04 jul/25**	**17 jul/25**			
276	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	04 jul/25	17 jul/25			
277	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	04 jul/25	17 jul/25			
278	**RED SANITARIA**	**11 días**	**25 jun/25**	**09 jul/25**			
279	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
280	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	27 jun/25	03 jul/25			
281	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
282	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO /	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
283	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
284	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
286	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	04 jul/25	09 jul/25			
287	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**25 jun/25**	**09 jul/25**			
288	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
289	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
290	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	27 jun/25	09 jul/25			
291	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
292	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
293	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
294	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
295	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	25 jun/25	03 jul/25			
296	**REDES DE GAS**	**10 días**	**30 jun/25**	**11 jul/25**			
297	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	30 jun/25	11 jul/25			
298	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	30 jun/25	11 jul/25			
299	**PAVIMENTOS**	**32 días**	**18 jul/25**	**01 sep/25**			
300	**CALZADAS VEHICULARES**	**32 días**	**18 jul/25**	**01 sep/25**			
301	BASE GRANULAR BG-B	20 días	23 jul/25	19 ago/25			
302	LOSA EN CONCRETO MR-42	24 días	30 jul/25	01 sep/25			
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	18 jul/25	08 ago/25			
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	24 días	30 jul/25	01 sep/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
305	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**18 jul/25**	**15 ago/25**			
306	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	24 jul/25	11 ago/25			
307	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	24 jul/25	11 ago/25			
308	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	24 jul/25	11 ago/25			
309	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	30 jul/25	11 ago/25			
310	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	30 jul/25	11 ago/25			
311	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	30 jul/25	11 ago/25			
312	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	30 jul/25	11 ago/25			
313	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	30 jul/25	11 ago/25			
314	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	12 ago/25	15 ago/25			
315	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	18 jul/25	07 ago/25			
316	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	18 jul/25	07 ago/25			
318	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**11 jun/25**	**21 jul/25**			
319	**PRELIMINARES**	**5 días**	**11 jun/25**	**17 jun/25**			
320	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	11 jun/25	17 jun/25			
321	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	11 jun/25	17 jun/25			
322	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**19 jun/25**	**21 jul/25**			
323	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	27 jun/25	03 jul/25			
324	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNC	11 días	19 jun/25	03 jul/25			
325	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	11 jul/25	21 jul/25			
326	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	11 jul/25	21 jul/25			
327	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	19 jun/25	03 jul/25			
328	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**18 jun/25**	**26 jun/25**			
329	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLI	7 días	18 jun/25	26 jun/25			
330	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	18 jun/25	26 jun/25			
331	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	18 jun/25	26 jun/25			
332	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	18 jun/25	26 jun/25			
333	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**27 jun/25**	**21 jul/25**			
334	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**08 jul/25**	**21 jul/25**			
335	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	08 jul/25	21 jul/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
336	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	08 jul/25	21 jul/25			
337	**RED SANITARIA**	**11 días**	**27 jun/25**	**11 jul/25**			
338	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
339	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	01 jul/25	07 jul/25			
340	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
341	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO /	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
342	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
343	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
344	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
345	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	08 jul/25	11 jul/25			
346	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**27 jun/25**	**11 jul/25**			
347	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
348	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
349	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	01 jul/25	11 jul/25			
350	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
352	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
353	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
354	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	27 jun/25	07 jul/25			
355	**REDES DE GAS**	**10 días**	**02 jul/25**	**15 jul/25**			
356	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	02 jul/25	15 jul/25			
357	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	02 jul/25	15 jul/25			
358	**PAVIMENTOS**	**31 días**	**22 jul/25**	**02 sep/25**			
359	**CALZADAS VEHICULARES**	**31 días**	**22 jul/25**	**02 sep/25**			
360	BASE GRANULAR BG-B	20 días	25 jul/25	21 ago/25			
361	LOSA EN CONCRETO MR-42	23 días	01 ago/25	02 sep/25			
362	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	22 jul/25	12 ago/25			
363	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	23 días	01 ago/25	02 sep/25			
364	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**22 jul/25**	**19 ago/25**			
365	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	28 jul/25	13 ago/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
366	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	28 jul/25	13 ago/25			
367	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	28 jul/25	13 ago/25			
368	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	01 ago/25	13 ago/25			
369	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	01 ago/25	13 ago/25			
370	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	01 ago/25	13 ago/25			
371	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	01 ago/25	13 ago/25			
372	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	01 ago/25	13 ago/25			
373	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	14 ago/25	19 ago/25			
374	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	22 jul/25	11 ago/25			
375	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	22 jul/25	11 ago/25			
377	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**24 jun/25**	**01 ago/25**			
378	**PRELIMINARES**	**5 días**	**24 jun/25**	**30 jun/25**			
379	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	24 jun/25	30 jun/25			
380	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	24 jun/25	30 jun/25			
381	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**02 jul/25**	**01 ago/25**			
382	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	10 jul/25	16 jul/25			
383	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNC	11 días	02 jul/25	16 jul/25			
384	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	24 jul/25	01 ago/25			
385	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	24 jul/25	01 ago/25			
386	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	02 jul/25	16 jul/25			
387	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**01 jul/25**	**09 jul/25**			
388	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLI	7 días	01 jul/25	09 jul/25			
389	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	01 jul/25	09 jul/25			
390	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	01 jul/25	09 jul/25			
391	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	01 jul/25	09 jul/25			
392	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**10 jul/25**	**01 ago/25**			
393	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**21 jul/25**	**01 ago/25**			
394	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	21 jul/25	01 ago/25			
395	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	21 jul/25	01 ago/25			
396	**RED SANITARIA**	**11 días**	**10 jul/25**	**24 jul/25**			

CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
397	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
398	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	14 jul/25	18 jul/25			
399	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO /	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
401	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
402	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
403	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
404	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	21 jul/25	24 jul/25			
405	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**10 jul/25**	**24 jul/25**			
406	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
407	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
408	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	14 jul/25	24 jul/25			
409	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
410	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
411	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
412	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
413	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	10 jul/25	18 jul/25			
414	**REDES DE GAS**	**10 días**	**15 jul/25**	**28 jul/25**			
415	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	15 jul/25	28 jul/25			
416	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	15 jul/25	28 jul/25			
417	**PAVIMENTOS**	**26 días**	**04 ago/25**	**08 sep/25**			
418	**CALZADAS VEHICULARES**	**26 días**	**04 ago/25**	**08 sep/25**			
419	BASE GRANULAR BG-B	15 días	07 ago/25	27 ago/25			
420	LOSA EN CONCRETO MR-42	18 días	14 ago/25	08 sep/25			
421	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	04 ago/25	25 ago/25			
422	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	18 días	14 ago/25	08 sep/25			
423	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**04 ago/25**	**01 sep/25**			
424	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	08 ago/25	26 ago/25			
425	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	08 ago/25	26 ago/25			
426	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	08 ago/25	26 ago/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
427	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	14 ago/25	26 ago/25			
428	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	14 ago/25	26 ago/25			
429	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	14 ago/25	26 ago/25			
430	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	14 ago/25	26 ago/25			
431	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	14 ago/25	26 ago/25			
432	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	27 ago/25	01 sep/25			
433	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	04 ago/25	22 ago/25			
434	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	04 ago/25	22 ago/25			
435	**####**	**54 días**	**30 jun/25**	**11 sep/25**		**1,5%**	**Adelanto 9,5 sem**
436	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**30 jun/25**	**07 ago/25**		**8,4%**	**Adelanto 9,8 sem**
437	**PRELIMINARES**	**5 días**	**30 jun/25**	**04 jul/25**		**85,0%**	**Adelanto 9,9 sem**
438	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	30 jun/25	04 jul/25		90,0%	Adelanto 9,9 sem
439	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	30 jun/25	04 jul/25		80,0%	Adelanto 9,9 sem
440	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**08 jul/25**	**07 ago/25**			
441	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	16 jul/25	22 jul/25			
442	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNC	11 días	08 jul/25	22 jul/25			
443	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	30 jul/25	07 ago/25			
444	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	30 jul/25	07 ago/25			
445	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	08 jul/25	22 jul/25			
446	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**07 jul/25**	**15 jul/25**			
447	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLI	7 días	07 jul/25	15 jul/25			
448	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	07 jul/25	15 jul/25			
449	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	07 jul/25	15 jul/25			
450	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	07 jul/25	15 jul/25			
451	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**16 jul/25**	**07 ago/25**			
452	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**25 jul/25**	**07 ago/25**			
453	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	25 jul/25	07 ago/25			
454	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	25 jul/25	07 ago/25			
455	**RED SANITARIA**	**11 días**	**16 jul/25**	**30 jul/25**			
456	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	16 jul/25	24 jul/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
457	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	18 jul/25	24 jul/25			
458	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	16 jul/25	24 jul/25			
459	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO /	7 días	16 jul/25	24 jul/25			
460	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	16 jul/25	24 jul/25			
461	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	16 jul/25	24 jul/25			
462	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	16 jul/25	24 jul/25			
463	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	25 jul/25	30 jul/25			
464	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**16 jul/25**	**30 jul/25**			
465	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	16 jul/25	24 jul/25			
466	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	16 jul/25	24 jul/25			
467	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	18 jul/25	30 jul/25			
468	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	16 jul/25	24 jul/25			
469	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	16 jul/25	24 jul/25			
470	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	16 jul/25	24 jul/25			
471	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	16 jul/25	24 jul/25			
472	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	16 jul/25	24 jul/25			
473	**REDES DE GAS**	**10 días**	**21 jul/25**	**01 ago/25**			
474	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	21 jul/25	01 ago/25			
475	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	21 jul/25	01 ago/25			
476	**PAVIMENTOS**	**25 días**	**08 ago/25**	**11 sep/25**			
477	**CALZADAS VEHICULARES**	**25 días**	**08 ago/25**	**11 sep/25**			
478	BASE GRANULAR BG-B	15 días	13 ago/25	02 sep/25			
479	LOSA EN CONCRETO MR-42	18 días	19 ago/25	11 sep/25			
480	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	08 ago/25	29 ago/25			
481	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	18 días	19 ago/25	11 sep/25			
482	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**08 ago/25**	**05 sep/25**			
483	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	14 ago/25	01 sep/25			
484	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	14 ago/25	01 sep/25			
485	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	14 ago/25	01 sep/25			
486	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	20 ago/25	01 sep/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
487	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	20 ago/25	01 sep/25			
488	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	20 ago/25	01 sep/25			
489	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	20 ago/25	01 sep/25			
490	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	20 ago/25	01 sep/25			
491	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	02 sep/25	05 sep/25			
492	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	08 ago/25	28 ago/25			
493	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	08 ago/25	28 ago/25			
494	**####**	**67 días**	**26 jun/25**	**26 sep/25**		**2,1%**	**Adelanto 9 sem**
495	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**26 jun/25**	**05 ago/25**		**11,6%**	**Adelanto 9,4 sem**
496	**PRELIMINARES**	**5 días**	**26 jun/25**	**02 jul/25**		**85,0%**	**Adelanto 9,6 sem**
497	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	26 jun/25	02 jul/25		90,0%	Adelanto 9,6 sem
498	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	26 jun/25	02 jul/25		80,0%	Adelanto 9,5 sem
499	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**04 jul/25**	**05 ago/25**			
500	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	14 jul/25	18 jul/25			
501	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNO	11 días	04 jul/25	18 jul/25			
502	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
503	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
504	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	04 jul/25	18 jul/25			
505	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**03 jul/25**	**11 jul/25**			
506	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLI	7 días	03 jul/25	11 jul/25			
507	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	03 jul/25	11 jul/25			
508	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	03 jul/25	11 jul/25			
509	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	03 jul/25	11 jul/25			
510	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**14 jul/25**	**05 ago/25**			
511	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**23 jul/25**	**05 ago/25**			
512	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	23 jul/25	05 ago/25			
513	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	23 jul/25	05 ago/25			
514	**RED SANITARIA**	**11 días**	**14 jul/25**	**28 jul/25**			
515	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	14 jul/25	22 jul/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
516	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	16 jul/25	22 jul/25			
517	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	14 jul/25	22 jul/25			
518	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO /	7 días	14 jul/25	22 jul/25			
519	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	14 jul/25	22 jul/25			
520	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	14 jul/25	22 jul/25			
521	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	14 jul/25	22 jul/25			
522	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	23 jul/25	28 jul/25			
523	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**14 jul/25**	**28 jul/25**			
524	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	14 jul/25	22 jul/25			
525	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	14 jul/25	22 jul/25			
526	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	16 jul/25	28 jul/25			
527	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	14 jul/25	22 jul/25			
528	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	14 jul/25	22 jul/25			
529	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	14 jul/25	22 jul/25			
530	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	14 jul/25	22 jul/25			
531	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	14 jul/25	22 jul/25			
532	**REDES DE GAS**	**10 días**	**17 jul/25**	**30 jul/25**			
533	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	17 jul/25	30 jul/25			
534	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	17 jul/25	30 jul/25			
535	**PAVIMENTOS**	**38 días**	**06 ago/25**	**26 sep/25**			
536	**CALZADAS VEHICULARES**	**38 días**	**06 ago/25**	**26 sep/25**			
537	BASE GRANULAR BG-B	15 días	11 ago/25	29 ago/25			
538	LOSA EN CONCRETO MR-42	29 días	19 ago/25	26 sep/25			
539	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	06 ago/25	27 ago/25			
540	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	29 días	19 ago/25	26 sep/25			
541	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**06 ago/25**	**03 sep/25**			
542	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	12 ago/25	28 ago/25			
543	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	12 ago/25	28 ago/25			
544	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	12 ago/25	28 ago/25			
545	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	18 ago/25	28 ago/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
546	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	18 ago/25	28 ago/25			
547	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	18 ago/25	28 ago/25			
548	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	18 ago/25	28 ago/25			
549	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	18 ago/25	28 ago/25			
550	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	29 ago/25	03 sep/25			
551	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	06 ago/25	26 ago/25			
552	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	06 ago/25	26 ago/25			
553	**####' ˙˘˙˙—˝˚#. AA#' ¸˚#. #2C SP2#@P#' ˝˙#\#@P#' ˝˙#**	**63 días**	**02 jul/25**	**26 sep/25**		**2,0%**	**Adelanto 9,8 sem**
554	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**02 jul/25**	**11 ago/25**		**10,9%**	**Adelanto 10,2 sem**
555	**PRELIMINARES**	**5 días**	**02 jul/25**	**08 jul/25**		**85,0%**	**Adelanto 10,5 sem**
556	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	02 jul/25	08 jul/25		90,0%	Adelanto 10,5 sem
557	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	02 jul/25	08 jul/25		80,0%	Adelanto 10,4 sem
558	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**10 jul/25**	**11 ago/25**			
559	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	18 jul/25	24 jul/25			
560	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNO	11 días	10 jul/25	24 jul/25			
561	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	01 ago/25	11 ago/25			
562	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	01 ago/25	11 ago/25			
563	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	10 jul/25	24 jul/25			
564	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**09 jul/25**	**17 jul/25**			
565	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLU	7 días	09 jul/25	17 jul/25			
566	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	09 jul/25	17 jul/25			
567	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	09 jul/25	17 jul/25			
568	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	09 jul/25	17 jul/25			
569	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**18 jul/25**	**11 ago/25**			
570	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**29 jul/25**	**11 ago/25**			
571	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	29 jul/25	11 ago/25			
572	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	29 jul/25	11 ago/25			
573	**RED SANITARIA**	**11 días**	**18 jul/25**	**01 ago/25**			
574	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DO	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
575	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	22 jul/25	28 jul/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
576	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
577	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO A	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
578	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
579	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
580	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
581	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	29 jul/25	01 ago/25			
582	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**18 jul/25**	**01 ago/25**			
583	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
584	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
585	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	22 jul/25	01 ago/25			
586	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
587	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
588	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
589	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
590	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	18 jul/25	28 jul/25			
591	**REDES DE GAS**	**10 días**	**23 jul/25**	**05 ago/25**			
592	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	23 jul/25	05 ago/25			
593	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	23 jul/25	05 ago/25			
594	**PAVIMENTOS**	**34 días**	**12 ago/25**	**26 sep/25**			
595	**CALZADAS VEHICULARES**	**34 días**	**12 ago/25**	**26 sep/25**			
596	BASE GRANULAR BG-B	15 días	15 ago/25	04 sep/25			
597	LOSA EN CONCRETO MR-42	25 días	25 ago/25	26 sep/25			
598	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	12 ago/25	02 sep/25			
599	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	25 días	25 ago/25	26 sep/25			
600	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**12 ago/25**	**09 sep/25**			
601	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	18 ago/25	03 sep/25			
602	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	18 ago/25	03 sep/25			
603	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	18 ago/25	03 sep/25			
604	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	22 ago/25	03 sep/25			
605	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	22 ago/25	03 sep/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
606	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	22 ago/25	03 sep/25			
607	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	22 ago/25	03 sep/25			
608	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	22 ago/25	03 sep/25			
609	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	04 sep/25	09 sep/25			
610	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	12 ago/25	01 sep/25			
611	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	12 ago/25	01 sep/25			
612	**####**	**57 días**	**10 jul/25**	**26 sep/25**		**2,2%**	**Adelanto 11 sem**
613	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**10 jul/25**	**19 ago/25**		**11,9%**	**Adelanto 11,4 sem**
614	**PRELIMINARES**	**5 días**	**10 jul/25**	**16 jul/25**		**87,5%**	**Adelanto 11,6 sem**
615	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	10 jul/25	16 jul/25		90,0%	Adelanto 11,6 sem
616	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	10 jul/25	16 jul/25		85,0%	Adelanto 11,6 sem
617	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**18 jul/25**	**19 ago/25**			
618	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	28 jul/25	01 ago/25			
619	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNC	11 días	18 jul/25	01 ago/25			
620	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	11 ago/25	19 ago/25			
621	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	11 ago/25	19 ago/25			
622	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	18 jul/25	01 ago/25			
623	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**17 jul/25**	**25 jul/25**			
624	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLI	7 días	17 jul/25	25 jul/25			
625	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	17 jul/25	25 jul/25			
626	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	17 jul/25	25 jul/25			
627	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	17 jul/25	25 jul/25			
628	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**28 jul/25**	**19 ago/25**			
629	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**06 ago/25**	**19 ago/25**			
630	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	06 ago/25	19 ago/25			
631	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	06 ago/25	19 ago/25			
632	**RED SANITARIA**	**11 días**	**28 jul/25**	**11 ago/25**			
633	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
634	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	30 jul/25	05 ago/25			
635	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	28 jul/25	05 ago/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
636	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO /	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
637	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
638	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
639	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
640	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	06 ago/25	11 ago/25			
641	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**28 jul/25**	**11 ago/25**			
642	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
643	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
644	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	30 jul/25	11 ago/25			
645	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
646	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
647	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
648	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
649	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
650	**REDES DE GAS**	**10 días**	**31 jul/25**	**13 ago/25**			
651	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	31 jul/25	13 ago/25			
652	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	31 jul/25	13 ago/25			
653	**PAVIMENTOS**	**28 días**	**20 ago/25**	**26 sep/25**			
654	**CALZADAS VEHICULARES**	**28 días**	**20 ago/25**	**26 sep/25**			
655	BASE GRANULAR BG-B	15 días	25 ago/25	12 sep/25			
656	LOSA EN CONCRETO MR-42	20 días	01 sep/25	26 sep/25			
657	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	20 ago/25	10 sep/25			
658	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	20 días	01 sep/25	26 sep/25			
659	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**20 ago/25**	**17 sep/25**			
660	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	26 ago/25	11 sep/25			
661	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	26 ago/25	11 sep/25			
662	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	26 ago/25	11 sep/25			
663	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	01 sep/25	11 sep/25			
664	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	01 sep/25	11 sep/25			
665	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	01 sep/25	11 sep/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
666	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	01 sep/25	11 sep/25			
667	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	01 sep/25	11 sep/25			
668	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	12 sep/25	17 sep/25			
669	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	20 ago/25	09 sep/25			
670	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	20 ago/25	09 sep/25			
671	**####**	**51 días**	**18 jul/25**	**26 sep/25**		**2,3%**	**Adelanto 12,1 sem**
672	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**18 jul/25**	**27 ago/25**		**10,8%**	**Adelanto 12,5 sem**
673	**PRELIMINARES**	**5 días**	**18 jul/25**	**24 jul/25**		**87,5%**	**Adelanto 12,8 sem**
674	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	18 jul/25	24 jul/25		90,0%	Adelanto 12,8 sem
675	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	18 jul/25	24 jul/25		85,0%	Adelanto 12,8 sem
676	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**28 jul/25**	**27 ago/25**			
677	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	05 ago/25	11 ago/25			
678	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNC	11 días	28 jul/25	11 ago/25			
679	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	19 ago/25	27 ago/25			
680	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	19 ago/25	27 ago/25			
681	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	28 jul/25	11 ago/25			
682	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**25 jul/25**	**04 ago/25**			
683	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLI	7 días	25 jul/25	04 ago/25			
684	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	25 jul/25	04 ago/25			
685	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	25 jul/25	04 ago/25			
686	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	25 jul/25	04 ago/25			
687	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**05 ago/25**	**27 ago/25**			
688	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**14 ago/25**	**27 ago/25**			
689	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	14 ago/25	27 ago/25			
690	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	14 ago/25	27 ago/25			
691	**RED SANITARIA**	**11 días**	**05 ago/25**	**19 ago/25**			
692	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
693	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	07 ago/25	13 ago/25			
694	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
695	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO /	7 días	05 ago/25	13 ago/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
696	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
697	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
698	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
699	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	14 ago/25	19 ago/25			
700	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**05 ago/25**	**19 ago/25**			
701	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
702	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
703	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	07 ago/25	19 ago/25			
704	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
705	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
706	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
707	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
708	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
709	**REDES DE GAS**	**10 días**	**08 ago/25**	**21 ago/25**			
710	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	08 ago/25	21 ago/25			
711	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	08 ago/25	21 ago/25			
712	**PAVIMENTOS**	**22 días**	**28 ago/25**	**26 sep/25**			
713	**CALZADAS VEHICULARES**	**22 días**	**28 ago/25**	**26 sep/25**			
714	BASE GRANULAR BG-B	15 días	02 sep/25	22 sep/25			
715	LOSA EN CONCRETO MR-42	14 días	09 sep/25	26 sep/25			
716	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	28 ago/25	18 sep/25			
717	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	14 días	09 sep/25	26 sep/25			
718	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**28 ago/25**	**25 sep/25**			
719	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	03 sep/25	19 sep/25			
720	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	03 sep/25	19 sep/25			
721	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	03 sep/25	19 sep/25			
722	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	09 sep/25	19 sep/25			
723	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	09 sep/25	19 sep/25			
724	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	09 sep/25	19 sep/25			
725	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	09 sep/25	19 sep/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
726	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	09 sep/25	19 sep/25			
727	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	22 sep/25	25 sep/25			
728	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	28 ago/25	17 sep/25			
729	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	28 ago/25	17 sep/25			
730	**####' ˙˘˘˙Æ˙ ˝#. ÆÆ#' ¸"#. #2C SP2#P#' ˝˙#. #\#P#' ˝˙#D**	**50 días**	**21 jul/25**	**26 sep/25**		**1,6%**	**Adelanto 12,5 sem**
731	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**21 jul/25**	**28 ago/25**		**8,7%**	**Adelanto 12,8 sem**
732	**PRELIMINARES**	**5 días**	**21 jul/25**	**25 jul/25**		**87,5%**	**Adelanto 12,9 sem**
733	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	21 jul/25	25 jul/25		90,0%	Adelanto 12,9 sem
734	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	21 jul/25	25 jul/25		85,0%	Adelanto 12,9 sem
735	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**29 jul/25**	**28 ago/25**			
736	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	06 ago/25	12 ago/25			
737	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNC	11 días	29 jul/25	12 ago/25			
738	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	20 ago/25	28 ago/25			
739	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	20 ago/25	28 ago/25			
740	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	29 jul/25	12 ago/25			
741	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**28 jul/25**	**05 ago/25**			
742	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLU	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
743	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
744	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
745	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	28 jul/25	05 ago/25			
746	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**06 ago/25**	**28 ago/25**			
747	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**15 ago/25**	**28 ago/25**			
748	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	15 ago/25	28 ago/25			
749	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	15 ago/25	28 ago/25			
750	**RED SANITARIA**	**11 días**	**06 ago/25**	**20 ago/25**			
751	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	06 ago/25	14 ago/25			
752	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	08 ago/25	14 ago/25			
753	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	06 ago/25	14 ago/25			
754	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO A	7 días	06 ago/25	14 ago/25			
755	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	06 ago/25	14 ago/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
756	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	06 ago/25	14 ago/25			
757	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	06 ago/25	14 ago/25			
758	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	15 ago/25	20 ago/25			
759	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**06 ago/25**	**20 ago/25**			
760	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	06 ago/25	14 ago/25			
761	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	06 ago/25	14 ago/25			
762	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	08 ago/25	20 ago/25			
763	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	06 ago/25	14 ago/25			
764	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	06 ago/25	14 ago/25			
765	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	06 ago/25	14 ago/25			
766	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	06 ago/25	14 ago/25			
767	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	06 ago/25	14 ago/25			
768	**REDES DE GAS**	**10 días**	**11 ago/25**	**22 ago/25**			
769	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	11 ago/25	22 ago/25			
770	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	11 ago/25	22 ago/25			
771	**PAVIMENTOS**	**21 días**	**29 ago/25**	**26 sep/25**			
772	**CALZADAS VEHICULARES**	**21 días**	**29 ago/25**	**26 sep/25**			
773	BASE GRANULAR BG-B	15 días	03 sep/25	23 sep/25			
774	LOSA EN CONCRETO MR-42	13 días	10 sep/25	26 sep/25			
775	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	29 ago/25	19 sep/25			
776	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	13 días	10 sep/25	26 sep/25			
777	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**29 ago/25**	**26 sep/25**			
778	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	04 sep/25	22 sep/25			
779	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.20	13 días	04 sep/25	22 sep/25			
780	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	04 sep/25	22 sep/25			
781	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	10 sep/25	22 sep/25			
782	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	10 sep/25	22 sep/25			
783	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	10 sep/25	22 sep/25			
784	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	10 sep/25	22 sep/25			
785	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	10 sep/25	22 sep/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
786	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	23 sep/25	26 sep/25			
787	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	29 ago/25	18 sep/25			
788	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	29 ago/25	18 sep/25			
789	**####**	**51 días**	**18 jul/25**	**26 sep/25**		**2,4%**	**Adelanto 12,1 sem**
790	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**29 días**	**18 jul/25**	**27 ago/25**		**11,5%**	**Adelanto 12,6 sem**
791	**PRELIMINARES**	**5 días**	**18 jul/25**	**24 jul/25**		**92,5%**	**Adelanto 12,8 sem**
792	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5 días	18 jul/25	24 jul/25		100,0%	Adelanto 12,9 sem
793	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M	5 días	18 jul/25	24 jul/25		85,0%	Adelanto 12,8 sem
794	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**23 días**	**28 jul/25**	**27 ago/25**			
795	EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCI	5 días	05 ago/25	11 ago/25			
796	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNC	11 días	28 jul/25	11 ago/25			
797	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE L	7 días	19 ago/25	27 ago/25			
798	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA	7 días	19 ago/25	27 ago/25			
799	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	11 días	28 jul/25	11 ago/25			
800	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**	**7 días**	**25 jul/25**	**04 ago/25**			
801	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁULICO. INCLI	7 días	25 jul/25	04 ago/25			
802	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE E	7 días	25 jul/25	04 ago/25			
803	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON MARTILLO HIDRÁU	7 días	25 jul/25	04 ago/25			
804	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	7 días	25 jul/25	04 ago/25			
805	**REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS**	**17 días**	**05 ago/25**	**27 ago/25**			
806	**RED DE SUMINISTRO**	**10 días**	**14 ago/25**	**27 ago/25**			
807	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø 1/2	10 días	14 ago/25	27 ago/25			
808	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3 DE AGUA POTABLE	10 días	14 ago/25	27 ago/25			
809	**RED SANITARIA**	**11 días**	**05 ago/25**	**19 ago/25**			
810	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø6 PARA DC	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
811	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM	5 días	07 ago/25	13 ago/25			
812	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
813	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EXTRA REFORZADO A	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
814	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø14	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
815	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	05 ago/25	13 ago/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
816	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
817	MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN	4 días	14 ago/25	19 ago/25			
818	**RED AGUAS LLUVIAS**	**11 días**	**05 ago/25**	**19 ago/25**			
819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø10	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
820	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø12	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
821	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m	9 días	07 ago/25	19 ago/25			
822	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO CON REJILLA 355	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
823	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø18	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
824	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ALCANTARILLADO Ø24	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
825	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA Ø4	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
826	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE PROTECCIÓN ME	7 días	05 ago/25	13 ago/25			
827	**REDES DE GAS**	**10 días**	**08 ago/25**	**21 ago/25**			
828	CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS	10 días	08 ago/25	21 ago/25			
829	TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1	10 días	08 ago/25	21 ago/25			
830	**PAVIMENTOS**	**22 días**	**28 ago/25**	**26 sep/25**			
831	**CALZADAS VEHICULARES**	**22 días**	**28 ago/25**	**26 sep/25**			
832	BASE GRANULAR BG-B	15 días	02 sep/25	22 sep/25			
833	LOSA EN CONCRETO MR-42	14 días	09 sep/25	26 sep/25			
834	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO D	16 días	28 ago/25	18 sep/25			
835	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS CON CANASTILLA	14 días	09 sep/25	26 sep/25			
836	**CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)**	**21 días**	**28 ago/25**	**25 sep/25**			
837	ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, COLOR TERRACC	13 días	03 sep/25	19 sep/25			
838	LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 FORMATO DE 0.20 X 0.2(	13 días	03 sep/25	19 sep/25			
839	LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO DE 0.20 X 0.20, S	13 días	03 sep/25	19 sep/25			
840	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-80, SIMILAR	9 días	09 sep/25	19 sep/25			
841	BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, REF. A-81, SIMILAR	9 días	09 sep/25	19 sep/25			
842	SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	09 sep/25	19 sep/25			
843	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRU	9 días	09 sep/25	19 sep/25			
844	SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 X 0.35 SIMILAR	9 días	09 sep/25	19 sep/25			
845	CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA METÁLICA	4 días	22 sep/25	25 sep/25			

CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	**Contrato No. 963 de 2024**	**175 días**	**27 ene/25**	**26 sep/25**	**16,5%**	**4,15%**	**4,3 sem Atraso**
846	SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	15 días	28 ago/25	17 sep/25			
847	SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC	15 días	28 ago/25	17 sep/25			
849	**SEÑALIZACIÓN**	**15 días**	**08 sep/25**	**26 sep/25**			
850	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL SR / SP. INCLUYE POS	15 días	08 sep/25	26 sep/25			
851	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA TRÁFICO Y MICRO ESFERAS	15 días	08 sep/25	26 sep/25			
852	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA TRÁFICO Y MICROESFERAS, FIGURAS SEGÚN	15 días	08 sep/25	26 sep/25			
853	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	15 días	08 sep/25	26 sep/25			
854	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METÁLICOS	15 días	08 sep/25	26 sep/25			
855	**SEÑALIZACIÓN**	**15 días**	**08 sep/25**	**26 sep/25**			
856	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SC-80, TABLERO DE 30X40 TUBO SOPORTE	15 días	08 sep/25	26 sep/25			
857	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL IDG-S, TABLERO DE 60X70 TUBO SOPORTE	15 días	08 sep/25	26 sep/25			
858	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL VALLA DE NORMAS GENERALES, TABLERO	15 días	08 sep/25	26 sep/25			
859	**3. GLOBAL SOCIAL**						
860	**4. GLOBAL AMBIENTAL Y SST**						
861	**5. GLOBAL PMT**						
862	**6. INNOVACION**						
863	**7. AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA**						


CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de: **26 abr/25**

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	Contrato No. 963 de 2024	175 días	27 ene/25	26 sep/25	16,5%	4,15%	4,3 sem Atraso



CAJA DE VIVENDA POPULAR

Dirección de Mejoramiento de Barrios

CONTROL AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO : CVP-CTO-963-2024 Suba Bilbao 14CIVs

Reporte al corte de:

26 abr/25

Id	Nombre de tarea (w 40-45-50)	Duración	Ini	Fin	Prog	Ejec	Estado
1	Contrato No. 963 de 2024	175 días	27 ene/25	26 sep/25	16,5%	4,15%	4,3 sem Atraso

04 jul 11 jul 18 jul 25 jul