Proyectado como un TIPO de movimiento con iluminación ornamental y no como luminaria de espacio público, por lo cual no deberá ser necesario realizar dicho TIPO de tratamiento ante el el codensa Para la aprobación y recibo de este componente
se llega al compromiso de entrega del componente de iluminación Para el 2 de abril 2025

Nataly Galvis
Residente Obra

firma Toda Analista

31/03/2025 la CVP emite el oficio 20251500037841 Por el cual da respuesta al radicado CVP 2025-170000042052 OTIUCCIÓN actual de individuos arbóreos.
IDARTE remite REG-CVP-971-2024-0167 APENDO 2 adjuntos
IDRD remite SDTMA

firma Toda Analista

Nataly Galvis
Residente Obra

01/04/2025 Se Realiza Reunión del componente de Pavimentos, hablando sobre la atención a observaciones del Informe de Apropiación.
Se Remite el Diseño de señalización vial a la SDM.
El contratista en vía la Atención a las observaciones del Informe. SST-MA.

Nataly Galvis
Residente Obra

02/04/2025 la CVP da por Aprobado el Plan de Acción Social y el cronograma de obra social.

Nataly Galvis
Residente Obra

Scanned with CamScanner

03/04/2025 Se Remite a la Secretaria de Movilidad el diseño de Señalización vial CTO-963-2024.
Se Solicita al contratista el envio de los Informes por componente correspondiente del Mes de Abril con el comunicado REG-CUP-971-2024-0170
la Entidad CUP da por Aprobado el Organigrama con el Nº Radicado 20251500004058I, Aprobación plan de Gestión de Riesgos de desastres y Aprobación del cronograma social y Obra con el Nº Radicado 20251500004064I.
Nataly Galvis
Residente Obra

04/04/2025 Se Solicita al contratista el envio del Plan de contingencia con el comunicado REG-CUP-971-2024-0171. Se envian observaciones al Informe Ambiental y SST Nº1 con el comunicado REG-CUP-971-2024-0172.

Nataly Galvis
Residente Obra

07/04/2025 El contratista Remite los Informes Tecnico, Social y Ambiental correspondiente al Mes de Marzo. para Revisión de esta Interventoría
Se Remite a la Entidad CUP la hoja de vida de la profesional SST con el comunicado REG-CUP-971-2024-0173.

Nataly Galvis
Residente Obra

09/04/2025 Se Remite a la Entidad CUP, comunicado de Redes de Alcantarillado respecto a unas dudas acerca de diseños y Ejecución de los Tramos. REG-CUP-971-2024-0175.
y al contratista con el REG-CUP-971-2024-0176. notificando que aunque se presentan dudas ellos tienen un compromiso de Entrega de diseños en Redes para los tramos.
Se da Respuesta al componente de Innovación con nuevas observaciones con el comunicado REG-CUP-971-2024-0178
El contratista envia el Plan de contingencia con el comunicado CSM-134-2025 para Revisión de esta Interventoría.

Nataly Galvis
Residente Social

Scanned with CamScanner

10/04/2025 El contratista envia el Informe de Apropiación V3 de los componentes con en comunicado CSM-135-2025. para Revisión.
Atención a las observaciones Informe Social Nº 2. con el comunicado CSM-136-2025.
Se Remiten observaciones al Informe mensual Ambiental 2 con el comunicado RFS-CUP-971-2024-0181. al contratista.
Observaciones Plan de contingencia Social con el comunicado RFS-CUP-971-2024
Se Remite a la Entidad CUP el Informe Social Nº 1 del 25 de Enero al 28 de Febrero de 2025. con el comunicado RFS-CUP-971-2024-0179.

Nataly Galvis
Residente Obra

11/04/2025 Se da Aprobacion al Informe social del contratista con el comunicado RFS-CUP-971-2024-0184.
Observaciones al Informe de Apropiación componente Redes Hidrosanitarias con el comunicado RFS-CUP-971-2024-0185.

Nataly Galvis
Residente Obra

14/04/2025 Se Remite a la Entidad CUP el Estado de la Etapa de Apropiación con el comunicado RFS-CUP-971-2024-0187 para conocimiento de la Entidad
Se Envia el Informe Ambiental y SST Nº 2 correspondiente al 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2025. con el comunicado RFS-CUP-971-2024-0188.

Nataly Galvis
Residente Obra

16/04/2025. La Entidad da por Aprobado el Informe Social (Etapa de Apropiación con el Nº de Radicado 20255000046271
Se Aprueba al contratista por la No entrega de la Información del componente de Pavimentos con el comunicado RFS-CUP-971-2024-0189.
Se da una Respuesta del Informe de Apropiación al contratista. en donde se Aclara el Estado y las observaciones Realizadas durante todo el Proceso.

Nataly Galvis
Residente Obra

Scanned with CamScanner

17/04/2025 Se Remite el Informe Tecnico N° 2 V1 concomunicado RES-CVP-971-2024-0194. para Revisión por parte de la Entidad.

Natalia Galvis
Residente obra

21/04/2025 Se Remite al Contratista el translado de los comentarios de diseño EAAB. para conocimiento y Atención. con el comunicado RES-CVP-971-2024-0195. comunicado Recibido por parte de la Entidad CVP con N° Radicado 20251500004660l.

Natalia Galvis
Residente obra

21/04/2025 Se realizaron las siguientes actividades en los siguientes CIV:

* CIV 11001905 Templar polisombra
* CIV 11001915 Reforzamiento pmt
* CIV 11012793 Adecuacion polisombra y rollizos
* CIV 11001931 Mantenimiento de cerramiento
* CIV 11011852 Mantenimiento señales Pmt
* CIV 11001952 Reforzar señales verticales
* CIV 11001974 Adecuacion cerramiento

Se presentan fuertes lluvias en el horario de 4pm - 6pm

Natalia Galvis
Residente obra

22/04/2025 Se realizaron actividades en los siguientes CIV

CIV 11001905 Rehabilitacion señales
CIV 11001915 Mantenimiento señales
CIV 11012793 Reforzamiento de señales
CIV 11011931 Mantenimiento de Cerramiento
CIV 11001952 Mantenimiento de señales
CIV 11002008 Se presentan fuertes lluvias y se visualiza el rebose de aguas sanitarias
Se presentan fuertes lluvias horario 4pm - 6pm

Scanned with CamScanner

Se realiza visita conjunta contratista e interventoría para revisar las observaciones e inquietudes de la interventoría referente al componente de innovación, se solicita a la interventoría realizar el espacio propuesto para la colocación de los paneles solares.

Nelson Galvis
Residente de obra

23/04/2025 Se realizaron actividades en los siguientes CIV:
CIV 11001905 Rehabilitacion señales
CIV 11001915 Ajuste polisombra
CIV 11012793 Instalacion de señalización Vertical
CIV 11001931 Mantenimiento del Cerramiento
CIV 1100195 llega retro excavadora tipo pasarita se toma foto al odometro y se parquea
CIV 11011852 Instalación de señalización faltante
CIV 11001974 llega señalización vertical, Colombina conos, barricadas, aros y tapas en concreto para alcantarillas
Durante la jornada no se presentaron lluvias

Nelson Galvis
Residente Obra

24/04/2025 Se realizaron actividades en los siguientes CIV
CIV 11001905 Mantenimiento de polisombra
CIV 11001915 Mantenimiento y limpieza de sumidero
CIV 11012793 Proteccion de sumideros
CIV 11001931 Instalacion de señales verticales
CIV 11011852 Instalación señales
CIV 11001452 Conservación del PMT
CIV 11001974 Mantenimiento polisombra

Scanned with CamScanner

Durante la jornada no se prentaron lluvias

Natan Galvis
Residente de obra

25/04/2025 Se realizaron actividades en los siguientes CIV:

CIV 11001905 Instalacion de señales verticales
CIV 11001915 Instalacion de señales
CIV 11012793 Adecuación polisombra
CIV 11001931 Templar Polisombra
CIV 11011852 Mantenimiento PMT
Durante la jornado no se presentaron lluvias

Natan Galvis
Residente de obra

28/04/2025 Se realizaron actividades en los siguientes CIV

CIV 11001905 Templar polisombra
CIV 11012793 Mantenimiento de señales
CIV 11001931 Mantenimiento Pmt
CIV 11011852 Reforzamiento de Rollizos
CIV 11001952 Mantenimiento señales
CIV 11001974 Instalación señales verticales
Se presentaron lluvias feertes en el horario 3 pm - 6 pm

Natan Galvis
Residente obra

Scanned with CamScanner

29/04/2025 Se realizaron actividades en los siguientes CIV
CIV 11001905 Reforzamiento de señales
CIV 11001915 Mantenimiento polisombra
CIV 11012793 Mantenimiento y limpieza Sumideros
CIV 11011852 Instalacion de señales provisionales
CIV 11001952 Reforzamiento de Rollizos
CIV 11001974 Reforzamiento de Rollizos
Se presentaron lluvias leves en horario 1pm a 3pm y lluvias fuertes en el horario 3pm a 6pm

Natali Galvis
Residente Obra

30/04/2025 Se realizaron actividades en los siguientes CIV
CIV 11001905 Reforzamiento de señales
CIV 11001915 Adecuación Pmt
CIV 11012793 Proteccion cerramiento
CIV 11001931 Templar Polisombra
CIV 11001952 Mantenimiento Pmt
CIV 11001974 Reforzamiento Rollizos
Se presentaron fuertes lluvias en el horario 4pm a 5pm

Natali Galvis
Residente Obra

01/05/2023 Se inician las actividades de excavación de la estructura de la via en los CIV's 11001905, 11001915 y 11012793, se realiza mantenimiento al PMT instalado

Natali Galvis
Residente Obra

Scanned with CamScanner