SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 de septiembre de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	219-2022			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	NIT:	901.601.787-5	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CONSTRUAPOYO LP SAS R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ; NIT 900.793.402-4; PARTICIPACION DEL 80%. 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN SAS R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ; NIT 901.418.309-4; PARTICIPACION 20%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".			
FECHA DE INICIO:	23/08/22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		NA
VALOR INICIAL:	$ 1.599.803.205,00			
VALOR ADICIONES:	NA			
ADICIÓN 1:	NA			
ADICIÓN NN:	NA			
VALOR ACTUAL:	$ 1.599.803.205,00			

ANTICIPO	$ 639.921.282,00
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	4 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/12/2022

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
462	2022	2022234170066	1.3.1.1.07	$ 1.599.803.205,00		$ 1.599.803.205,00
TOTAL				$ 1.599.803.205,00		$ 1.599.803.205,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 correspondiente al periodo de septiembre de 2022, se reporta el avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.599.803.205,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0,00

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO.
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 159.980.320,00	33-44-101227465 Anexo No.2	23/08/2022	23/12/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 639.921.282,00	33-44-101227465 Anexo No.2	23/08/2022	23/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 319.960.641,00	33-44-101227465 Anexo No.2	23/08/2022	23/12/2025
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 479.940.961,50	33-44-101227465 Anexo No.2	23/12/2022	23/12/2027

Garantía de RCE:

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 300.000.000,00	33-44-101227467 Anexo No.2	23/08/2022	23/12/2022

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA RECIBIDA				
No.	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITENTE
1	8 de septiembre de 2022	UT-RLCE-005	Solicitud de resolución al respecto del arte y especificaciones de la valla informativa del proyecto	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
2	9 de septiembre de 2022	UT-RLCE-006	Atención a comunicación CVRIMG-018-2022 - Informe de revisión del personal profesional propuesto, Cambio de residente de obra	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
3	12 de septiembre de 2022	UT-RLCE-007	Remisión información inicial en formato editable	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
4	17 de septiembre de 2022	UT-RLCE-008	Remisión Informe de Revisión de Estudios y Diseños	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
5	17 de septiembre de 2022	UT-RLCE-009	Atención a comunicación CVRIMG-018-2022 - Informe de revisión del personal profesional propuesto, Cambio de residente de obra	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
6	23 de septiembre de 2022	UT-RLCE-010	Atención a comunicación CVRIMG-047-2022 - Informe Observaciones Estudio de Suelos	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
7	27 de septiembre de 2022	UT-RLCE-011	Remisión de documentación legal y técnica de fuente de materiales para afirmando y subbase granular	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
8	28 de septiembre de 2022	UT-RLCE-012	Remisión de certificación residente de obra	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
9	28 de septiembre de 2022	UT-RLCE-013	Concepto del especialista Hidráulico	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
10	28 de septiembre de 2022	UT-RLCE-014	Remisión de Pólizas actualizadas a modificatorio del contrato	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
11	29 de septiembre de 2022	UT-RLCE-015	Remisión de Plan de Inversión del Anticipo de obra	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
12	30 de septiembre de 2022	UT-RLCE-016	Remisión de copia de contrato mercantil con fiducia	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA ENVIADA				
No.	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	DESTINATARIO
2	09 de septiembre de 2022	CVRIMG-018-2022	Informe de revisión del personal profesional propuesto	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022
3	10 de septiembre de 2022	CVRIMG-025-2022	SOLICITUD DE COMPLETAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA INICIO DE ACTIVIDADES	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2023
4	13 de septiembre de 2022	CVRIMG-029-2022	Informe de revisión del profesional residente de obra	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2024
5	14 de septiembre de 2022	CVRIMG-039-2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE PARCIAL DE REVISIÓN Y/ O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2025
6	21 de septiembre de 2022	CVRIMG-047-2022	INFORME OBSEVACIONES ESTUDIO DE SUELOS	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2026
7	26 de septiembre de 2022	CVRIMG-056-2022	Informe de revisión de documentación de profesionales	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2027

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 45.000.000	$ 44.934.019,00	$ 65.981,00
912322	2023	11		$ 1.770.000.000		$1.770.000.000,00

912322	2024	11		$ 2.749.284.660		$2.749.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$4.519.350.641,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 31.784.480,00	$ 6.039.051,00	NA	$ 37.823.531,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 2 de fecha 05/10/2022 para el período septiembre el contrato reporta un avance de 0,83 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 44.934.019,00; 0,98%
Total, inversión ejecutada: $ 44.934.019,00; 0,98%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se realizarán mesas de trabajo conjuntas entre los especialistas para agilizar el proceso de revisión y ajustes a los estudios y diseños

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**


No se realizaron visitas a campo

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

6.1. Se ha mantenido una comunicación constante con la interventoría en el desarrollo de sus labores de seguimiento y control del contrato de obra. Cada semana, participamos activamente en una reunión virtual a través de la plataforma tecnológica Microsoft Teams, en la que se tratan asuntos relacionados con el contrato de obra, lo que permite abordar de manera efectiva todos los aspectos relevantes del proyecto.

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13