SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de octubre de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	219-2022			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	NIT:	901.601.787-5	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CONSTRUAPOYO LP SAS R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ; NIT 900.793.402-4; PARTICIPACION DEL 80%. 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN SAS R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ; NIT 901.418.309-4; PARTICIPACION 20%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".			
FECHA DE INICIO:	23/08/22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		NA
VALOR INICIAL:	$ 1.599.803.205,00			
VALOR ADICIONES:	NA			
ADICIÓN 1:	NA			
ADICIÓN NN:	NA			
VALOR ACTUAL:	$ 1.599.803.205,00			

ANTICIPO	$ 639.921.282,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 639.921.282,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 639.921.282,00
PLAZO INICIAL:	4 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/12/2022

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
462	2022	2022234170066	1.3.1.1.07	$ 1.599.803.205,00	$ 639.921.282,00	$ 959.881.923,00
TOTAL				$ 1.599.803.205,00		$ 959.881.923,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 correspondiente al periodo de octubre de 2022, se reporta el avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.599.803.205,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 282.817.683,87	18,14
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.192.128,00	0,27
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 4.192.128,00	0,27
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 4.192.128,00	0,27

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 639.921.282,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 639.921.282,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 18,40 %
Meta física ejecutada %: 0,27%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO.
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/08/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 159.980.320,00	33-44-101227465 Anexo No.2	23/08/2022	23/12/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 639.921.282,00	33-44-101227465 Anexo No.2	23/08/2022	23/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 319.960.641,00	33-44-101227465 Anexo No.2	23/08/2022	23/12/2025
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 479.940.961,50	33-44-101227465 Anexo No.2	23/12/2022	23/12/2027

Garantía de RCE:

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 300.000.000,00	33-44-101227467 Anexo No.2	23/08/2022	23/12/2022

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA RECIBIDA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
6/10/2022	OFC.CMSP-010	Atención oficio CVRIMG-073-2022, Solicitud de documentos para inicio de actividades	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
10/10/2022	OFC.CMSP-012	respuesta al oficio CVRIMG-070-2022 INFORME REVISIÓN ESTUDIO DE SUELOS.	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
13/10/2022	OFC.CMSP-013	Entrega de estudio de suelos en su versión No. 2, en respuesta a oficio CVRIMG-070-2022 de asunto, INFORME REVISIÓN ESTUDIO DE SUELOS	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
20/10/2022	OFC.CMSP-016	Entrega del plan de inversión del anticipo	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
25/10/2022	OFC.CMSP-017	Entrega de revisión y ajustes a diseños.	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
25/10/2022	OFC.CMSP-018	Presupuesto de estudios y diseños puente de 20mts de luz, en el 1+210, corredor vial Madera – Bongamella.	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
26/10/2022	OFC.CMSP-019	Entrega del plan de adaptación de gestión ambiental	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
28/10/2022	OFC.CMSP-020	respuesta al oficio CVRIMG-137-2022 ATRASO DEL CONTRATO DE OBRA.	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA RECIBIDA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
6/10/2022	OFC.CMSP-010	Atención oficio CVRIMG-073-2022, Solicitud de documentos para inicio de actividades	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
10/10/2022	OFC.CMSP-012	respuesta al oficio CVRIMG-070-2022 INFORME REVISIÓN ESTUDIO DE SUELOS.	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
13/10/2022	OFC.CMSP-013	Entrega de estudio de suelos en su versión No. 2, en respuesta a oficio CVRIMG-070-2022 de asunto, INFORME REVISIÓN ESTUDIO DE SUELOS	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
20/10/2022	OFC.CMSP-016	Entrega del plan de inversión del anticipo	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
25/10/2022	OFC.CMSP-017	Entrega de revisión y ajustes a diseños.	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

25/10/2022	OFC.CMSP-018	Presupuesto de estudios y diseños puente de 20mts de luz, en el 1+210, corredor vial Madera – Bongamella.	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
26/10/2022	OFC.CMSP-019	Entrega del plan de adaptación de gestión ambiental	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
28/10/2022	OFC.CMSP-020	respuesta al oficio CVRIMG-137-2022 ATRASO DEL CONTRATO DE OBRA.	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 400.000.000	$ 156.950.314,00	$ 243.049.686,00

912322	2023	11		$ 1.770.000.000		$ 1.770.000.000,00
912322	2024	11		$ 2.394.284.660		$ 2.394.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$ 4.407.334.346,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 94.131.340,00	$ 17.884.955,00	NA	$ 112.016.295,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.3 De fecha 05/11/2022 para el período octubre el contrato reporta un avance de 3,28 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 149.839.826,00; 3,89%
Total inversión ejecutada: $ 149.839.826,00; 3,89%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se realizarán mesas de trabajo conjuntas entre los especialistas para agilizar el proceso de revisión y ajustes a los estudios y diseños

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**


No se realizaron visitas a campo

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

6.1. Se ha mantenido una comunicación constante con la interventoría en el desarrollo de sus labores de seguimiento y control del contrato de obra. Cada semana, participamos activamente en una reunión virtual a través de la plataforma tecnológica Microsoft Teams, en la que se tratan asuntos relacionados con el contrato de obra, lo que permite abordar de manera efectiva todos los aspectos relevantes del proyecto.

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13