SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 13 de junio de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	219-2022			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	NIT:	901.601.787-5	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CONSTRUAPOYO LP SAS R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ; NIT 900.793.402-4; PARTICIPACION DEL 80%. 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN SAS R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ; NIT 901.418.309-4; PARTICIPACION 20%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".			
FECHA DE INICIO:	23/08/22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		NA
VALOR INICIAL:	$ 1.599.803.205,00			
VALOR ADICIONES:	NA			
ADICIÓN 1:	NA			
ADICIÓN NN:	NA			
VALOR ACTUAL:	$ 1.599.803.205,00			

ANTICIPO	$ 639.921.282,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 639.921.282,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 639.921.282,00
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	4 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	3
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/12/2022
MODIFICACIÓNES	Modificatorio No.2 del 07 de septiembre de 2022
SUSPENSIÓN NO.1	19/12/2022
REINICIO N°1	12/01/2023
PRÓRROGA N°1:	3 meses
PRÓRROGA N°2:	1 mes
PRÓRROGA N°3:	1 mes
SUSPENSIÓN No.2	13/06/2023
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	15/06/2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
462	2022	2022234170066	1.3.1.1.07	$ 1.599.803.205,00	$ 1.436.315.177,00	$ 163.488.028,00
TOTAL				$ 1.599.803.205,00		$ 163.488.028,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 549.491.997	1.654.447,44	$ 285.853.788,97	$ 265.292.655,46
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 correspondiente al periodo de corte 13 de junio de 2023, se reporta el avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.599.803.205,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1,562,138,130.56	99,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1,538,906,933.10	97,78%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1,538,906,933.10	97,78%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 639.921.282,00
Amortizado	$ 639.921.282,00
Saldo	

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 99,25%
Meta física ejecutada %: 97,78%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
13-06-2023	2	NA	13/06/2023	10/07/2023

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/04/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/05/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 159.980.320,50	33-44-101227465 Anexo No.16	23/08/2022	15/06/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 639.921.282,00	33-44-101227465 Anexo No.16	23/08/2022	15/06/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 319.960.641,00	33-44-101227465 Anexo No.16	23/08/2022	15/06/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 479.940.961,50	33-44-101227465 Anexo No.16	23/12/2022	23/12/2027

Garantía de RCE:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 300.000.000,00	33-40-101069367 Anexo No.16	23/08/2022	15/06/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
2/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Informe de revisión del profesional propuesto para homologación en el cargo de residente de obra - EDUIN DAVID ARRIETA PAJARO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
3/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	REITERACIÓN SOLICITUD PLANILLA DE PAGO O SOPORTES DE AFILIACIÓN A EPS, ARL Y PENSION	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
7/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD DE PRESENCIA DEL INSPECTOR SST 100% EN OBRA	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
7/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
7/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD DE INFORME SST ABRIL Y MAYO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
10/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Remisión de aprobación estudio Hidráulico e Hidrológico	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
14/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Informe de revisión del profesional propuesto para homologación en el cargo de residente de obra - EDUIN DAVID ARRIETA PAJARO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
23/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	REITERACIÓN OFICIO CVRIMG-816-2023 SOLICITUD DE INFORME SST ABRIL Y MAYO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
23/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	REITERACIÓN OFICIO CVRIMG-794-2023	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
23/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MAYO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
23/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
26/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración comunicada CVRIMG-297-2023	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
27/06/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	REITERACIÓN DE LOS OFICIOS CVRIMG-115-2023, CVRIMG-406-2023 Y CVRIMG-574-2023	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA	ANEXOS N° FOLIOS
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE-056	1-jun.-23	Entrega de correcciones realizadas al diseño hidráulico.	1 anexo
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2023	UT-RLCE-057	5-jun.-23	Entrega de informes ambientales trimestre n°1: noviembre, diciembre 2022 y enero 2023	1 anexo
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2024	UT-RLCE-058	5-jun.-23	Entrega de informes ambientales trimestre n°2: febrero, marzo y abril de 2023	1 anexo
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2025	UT-RLCE-059	8-jun.-23	Carta compromiso residente de obra.	4 anexos
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2026	UT-RLCE-060	27-jun.-23	Entrega de planillas de seguridad social.	2 anexos
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2027	UT-RLCE-061	27-jun.-23	Proceso constructivo para reparación de losas fracturadas.	2 folios
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2028	UT-RLCE-062	29-jun.-23	Proceso constructivo para reparación de losas fracturadas.	1 folio
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2029	UT-RLCE-063	29-jun.-23	Entrega previa de documentación para acta parcial n°2	1 anexo

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 192.087.650,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 457.912.350,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-24020600-12-02402041-02	$ 400.000.000	$ 399.985.204,00	$ 14.796,00
912322	2023	11		$ 1.770.000.000	$ 1.769.362.489,00	$ 637.511,00
912322	2024	11		$ 2.394.284.660		$ 2.394.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$ 2.394.936.967,00

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 172.432.300	$ 32.762.137	$ 155.189.070	$ 50.005.367

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.11 de fecha 05 de julio de 2023 para el período de junio el contrato reporta un avance de 37,50 %.

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 1.711.435.343; 37,50%
Total inversión ejecutada: $ 1.711.435.343; 37,50%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A corte del 13 de junio de 2023, se tiene una inversión de obra programada de $ 1,562,138,130.56 correspondiente al 99.25% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 1,538,906,933.10 correspondiente al 97,78%; lo que representa un atraso del 1,48%.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**


4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron visitas al proyecto. Se realizó seguimiento de compromisos vía Teams.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

- Se recomienda al contratista de obra, mediante comunicado, tomar medidas correctivas y preventivas en los procesos constructivos presentados.
- Se recomienda al contratista presentar un plan de trabajo que sea garante de la culminación de la meta física actual en los tiempos establecidos.
- Se le recomienda al contratista atender de manera ágil los requerimientos realizados por interventoría mediante oficios, dado que estos no han obtenido la respuesta oportuna necesaria



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13