SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de agosto de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	219-2022			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	NIT:	901.601.787-5	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CONSTRUAPOYO LP SAS R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ; NIT 900.793.402-4; PARTICIPACION DEL 80%. 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN SAS R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ; NIT 901.418.309-4; PARTICIPACION 20%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".			
FECHA DE INICIO:	23/08/22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		NA
VALOR INICIAL:	$ 1.599.803.205,00			
VALOR ADICIONES:	$ 799.106.154,00			
ADICIÓN 1:	$ 799.106.154,00			
VALOR ACTUAL:	$ 2.398.909.359,00			
ANTICIPO	$ 639.921.282,00			

ANTICIPO OTORGADO:	$ 639.921.282,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 639.921.282,00
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	4 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA 1	3 meses
PRÓRROGA 2	1 meses
PRÓRROGA 3	1 meses
PRÓRROGA 4	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/10/2023

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
462	2022	2022234170066	1.3.1.1.07	$ 1.599.803.205,00	$ 1.436.315.177,00	$ 163.488.028,00
2523	2023	IL23417		$ 799.106.154,00		$ 799.106.154,00
TOTAL				$ 2.398.909.359,00		$ 962.594.182,00

1.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 correspondiente a agosto de 2023, se reporta el avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.599.803.205,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.816.624.288,50	115,42%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.618.807.939,56	102,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.618.807.939,56	102,85%

1.3.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 639.921.282,00
Amortizado	$ 639.921.282,00
Saldo	

1.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 115,42%
Meta física ejecutada %: 102,85%

1.4. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.6. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4 ADICIÓN No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 239.890.935.90	33-44-101227465 Anexo No.20	23/08/2022	12/10/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 639.921.282.00	33-44-101227465 Anexo No.20	23/08/2022	12/10/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 479.781.871.80	33-44-101227465 Anexo No.20	23/08/2022	12/10/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 719.672.807.70	33-44-101227465 Anexo No.20	23/12/2022	23/12/2027

Garantía de RCE:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	**Hasta**
Garantía de RCE	$ 348.000.000,00	33-40-101069367 Anexo No.19	23/08/2022	12/10/2023

1.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

…					…

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-1111-2023	2/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de culminar las reparaciones intervenidas con demoliciones.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1129-2023	4/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de toma de acciones correctivas, mediante la reparación de elementos estructuras que presentan deterioro.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1134-2023	8/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-942-2023, con asunto: Solicitud de informes mensuales de gestión ambiental (mayo - junio)	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1135-2023	8/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de informe de gestión ambiental – julio de 2023.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1144-2023	9/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Atención a su comunicado No. UT-RLCE-070 Actas de vecindad.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1146-2023	9/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de presentación de caracterización de materiales seleccionados.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1149-2023	9/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Atención a su comunicado No. UT-RLCE-069 Informes sociales mes de octubre, noviembre y diciembre	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1181-2023	11/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD DE INFORME SST ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1182-2023	12/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	REITERACIÓN OFICIO CVRIMG-987-2023 INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL COMPONENTE SST.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1192-2023	12/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de implementar un procedimiento adecuado para la reparación de los desportillamiento en los bordes externos de los bordillos	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1193-2023	12/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de garantizar la calidad durante los procesos de reparación de las patologías presentes en la estructura de placa huella.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1200-2023	14/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Remisión de observación al diseño de pavimentos (Revisión No.2)	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ

CVRIMG-1206-2023	15/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN IBC Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL - SGSS	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1214-2023	15/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	INFORME OBSEVACIONES ESTUDIO DE SUELOS	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1223-2023	15/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1227-2023	15/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Tercera reiteración de oficio CVRIMG-1001-2023 de fecha 14/07/2023 - "Solicitud de ajuste al Plan de Manejo de Transito".	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1228-2023	15/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de presentación de Plan de trabajo, acorde al Plan de Manejo de Trafico - PMT ajustados	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1230-2023	15/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de informar la terminación de tramos excavados para su revisión y liberación	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1233-2023	15/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE DEDICACION POR CADA PROFESIONAL APROBADO.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1234-2023	15/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de realizar las actas de vecindad inicial correspondiente al tramo de la adición.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1250-2023	18/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de suministrar material de piedra rajón sin excesos de finos.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1253-2023	18/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1255-2023	18/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Atraso del contrato de obra No. 219-2022.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1258-2023	18/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS Y CONDUCTORES EN OBRA.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1265-2023	19/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ

CVRIMG-1273-2023	23/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PMT EN OBRA.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1280-2023	23/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Reiteración de comunicado CVRIMG-1003-2023 de fecha 14 de julio de 20223.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1282-2023	24/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Atraso del contrato de obra No. 219-2022.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1283-2023	24/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Respuesta a oficio UT-RLCE-078, de asunto “Posible reubicación de tubería de agua” potable.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1288-2023	24/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de orden y aseo sobre corredor vial intervenido.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1300-2023	25/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL JULIO.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1301-2023	25/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Segunda reiteración del comunicado CVRIMG-1182-2023 (Incumplimiento En Las Obligaciones Contractuales En El Componente Sst).	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1310-2023	26/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1325-2023	29/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Reiteración de comunicado CVRIMG-1282-2023. “Atraso del contrato de obra No. 219-2022”.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1331-2023	31/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de ajustar la granulometría, limite liquido e índice de plasticidad del material de afirmado de la cantera San José.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CVRIMG-1332-2023	31/08/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de ajustar el límite liquido e índice de plasticidad del material de subbase granular de la cantera San José.	Atn. Ing. LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA	ANEXOS N° FOLIOS
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE-081	2023-09-06	mejoramiento en plasticidad dematerial firmado	2 anexo
UNION				

TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE-083	2023-09-18	solicitud de prórroga al contrato en referencia	1 anexo
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE-084	2023-09-18	ATENCIÓN COMUNICADOS CVRIMG-1008-2023, CVRIMG-942- 2023, CVRIMG-1056-2023, CVRIMG-1366-2023, CVRIMG-1371-2023	N/A
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE-084	2023-09-21	Reprogramación de obra para seguimiento y aprobación de prórroga	2 anexo
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE-085	2023-09-26	Clasificación de la subbase granular	1 anexo
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE-087	2023-09-27	Entrega de soportes de afiliación mesde agosto	2 anexo

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

. 2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 262.897.699,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 387.102.301,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 400.000.000	$ 400.000.000,00	$ 0,00
912322	2023	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000,00	$ 0,00

1024123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02 C-2402-0600-12-0-240204102	$ 500.000.000	$ 349.857.434,00	$ 150.142.566,00
912322	2024	11		$ 1.894.284.660		$ 2.394.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$ 2.394.284.660,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 185.366.284	$ 35.219.594	$ 37.073.257	$ 183.512.621

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.13 de fecha 05 de septiembre de 2023 para el período de agosto el contrato reporta un avance de 46,73 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 2.132.755.133; 41,89%
Total inversión ejecutada: $ 2.132.755.133; 41,89%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A corte del 31 de agosto de 2023, se tiene una inversión de obra programada de $ 1.816.624.288,50 correspondiente al 115,42% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 1.618.807.939,56 correspondiente al 102,85%; lo que representa un atraso del 12,57%, teniendo en cuenta la reprogramación No. 005 de fecha 10 de julio de 2023, realizada según el reinicio No. 2 y el Modificatorio No. 005 (Prórroga No. 4 y Adicional No. 1).

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron visitas a campo, sin embargo, se hizo seguimiento mediante comité vía teams.


5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se le recomienda al contratista atender de manera ágil los requerimientos realizados por interventoría mediante oficios y en obra.

Se recomienda al contratista, atender oportunamente en las fechas establecidas, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados.

Señalizar adecuadamente cada frente de obra, con la finalidad de evitar posibles accidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas que transitan por el corredor vial intervenido, mediante la implementación del Plan de Manejo de Transito vigente.



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13