SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 de noviembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	219-2022		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	NIT:	901.601.787-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CONSTRUAPOYO LP SAS R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ; NIT 900.793.402-4; PARTICIPACION DEL 80%. 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN SAS R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ; NIT 901.418.309-4; PARTICIPACION 20%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
FECHA DE INICIO:	23/08/22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	NA
VALOR INICIAL:	$ 1.599.803.205,00		
VALOR ADICIONES:	$ 799.106.154,00		
ADICIÓN 1:	$ 799.106.154,00		

VALOR ACTUAL:	$ 2.398.909.359,00
ANTICIPO	$ 639.921.282,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 639.921.282,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 639.921.282,00
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	4 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	6
PRÓRROGA 1	3 meses
PRÓRROGA 2	1 mes
PRÓRROGA 3	1 mes
PRÓRROGA 4	3 meses
PRÓRROGA 5	1 mes
PRÓRROGA 6	Hasta el 15 de diciembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/15/2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
462	2022	2022234170066	1.3.1.1.07	$ 1.599.803.205,00	$ 1.599.803.205,00	$ 0,00
2523	2023	IL23417		$ 799.106.154,00	$ 166.429.511,00	$ 632.676.643,00
TOTAL				$ 2.398.909.359,00		$ 632.676.643,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 correspondiente al mes de noviembre de 2023, se reporta el avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.599.803.205,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.276.979.218,16	144,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.964.185.773,79	124,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$1.964.185.773,79	124,80%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 639.921.282,00
Amortizado	$ 639.921.282,00
Saldo	

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 144,67%
Meta física ejecutada %: 124,80%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
07/11/2023	6	PRORROGA	APROBADA

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 239.890.935.90	33-44-101227465 Anexo No.25	23/08/2022	15/12/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 639.921.282.00	33-44-101227465 Anexo No.25	23/08/2022	15/12/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 479.781.871.80	33-44-101227465 Anexo No.25	23/08/2022	15/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 719.672.807.70	33-44-101227465 Anexo No.25	23/12/2022	23/12/2027

Garantía de RCE:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Garantía de RCE:	$ 348.000.000,00	33-40-101069367 Anexo No.23	23/08/2022	15/12/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1685-2023	1/11/2023	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud modificación de pólizas prorroga No. 5.
CVRIMG-1692-2023	3/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1706-2023	7/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración de solicitud de informe de gestión ambiental – septiembre de 2023.
CVRIMG-1707-2023	7/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Cuarta reiteración comunicado CVRIMG-1369-2023, con asunto: Solicitud de informe mensual de gestión ambiental – agosto de 2023.
CVRIMG-1708-2023	7/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de informe de gestión ambiental – octubre de 2023.
CVRIMG-1709-2023	7/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-297-2023
CVRIMG-1736-2023	10/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de presencia permanente de la comisión topográfica.
CVRIMG-1737-2023	10/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de garantizar el adecuado vibrado del concreto y aplicar una sustancia de recubrimiento antiadherente en las formaletas, con la finalidad de evitar porosidades en los bordes de las placas construidas en concreto.
			Segunda reiteración de comunicado CVRIMG-1582-2023 “Solicitud de aumentar los

CVRIMG-1738-2023	10/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	rendimientos de las demoliciones adelantadas como acción correctiva de reparación en los distintos elementos estructurales de la placa huella que presentan la patología de desintegración (DI) y no alcanzaron la resistencia de diseño
CVRIMG-1739-2023	10/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Cuarta reiteración de oficio CVRIMG-1389-2023 de asunto "Solicitud de aumentar los rendimientos de obra".
CVRIMG-1740-2023	10/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de revisión de niveles topográficos a nivel de capa
			terminada de subbase granular y tomar los correctivos pertinentes.
CVRIMG-1743-2023	10/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1744-2023	10/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE DEDICACIÓN POR PROFESIONAL APROBADO.
CVRIMG-1754-2023	15/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1755-2023	15/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA.
CVRIMG-1756-2023	15/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MINI CARGADOR Y CONDUCTOR EN OBRA.
CVRIMG-1767-2023	15/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD DE INFORME SST OCTUBRE.
CVRIMG-1768-2023	15/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1181-2023 SOLICITUD DE INFORME SST ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO.
CVRIMG-1770-2023	15/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	REITERACIÓN CVRIMG-1206-2023 INGRESO BASE DE COTIZACIÓN IBC Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS.
CVRIMG-1772-2023	15/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1233-2023 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON EL

			PORCENTAJE DE DEDICACIÓN POR CADA PROFESIONAL APROBADO.
CVRIMG-1773-2023	15/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1253-2023 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA.
CVRIMG-1789-2023	17/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud actualización de pólizas prorroga No. 6.
CVRIMG-1790-2023	17/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Atención comunicados No. UT-RLCE-097 y No. UT-RLCE-090
			Informes sociales mes de abril, mayo y junio 2023
CVRIMG-1793-2023	17/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1258-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS Y CONDUCTORES EN OBRA.
CVRIMG-1794-2023	17/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1466-2023 SOLICITUD INFORME SST MES DE AGOSTO.
CVRIMG-1795-2023	17/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-1253-2023 (SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA).
CVRIMG-1796-2023	17/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1488-2023 SOLICITUD ENTREGA DE ANEXOS INFORME MENSUAL SST.
CVRIMG-1797-2023	17/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1744-2023 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE DEDICACIÓN POR PROFESIONAL APROBADO.
CVRIMG-1799-2023	18/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1800-2023	18/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.
CVRIMG-1802-2023	18/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de entrega de reprogramación de obra.
CVRIMG-1804-2023	18/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de garantizar un adecuado texturizado en las placas de concreto.

CVRIMG-1805-2023	18/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de caracterizar el material de piedra rajón empleado en la construcción de placas en concreto ciclópeo e informar la fuente (cantera) de suministro.
CVRIMG-1822-2023	22/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	NOTIFICACIÓN DERECHO DE PETICIÓN.
CVRIMG-1831-2023	24/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración de comunicado CVRIMG-1804-202 “Solicitud de garantizar un adecuado
			texturizado en las placas de concreto”.
CVRIMG-1832-2023	24/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración de comunicado CVRIMG-1740-2023 “solicitud de revisión de niveles topográficos a nivel de capa terminada de subbase granular y tomar los correctivos pertinentes”.
CVRIMG-1839-2023	24/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1843-2023	25/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Manifiesto queja de trabajadores del contratista.
CVRIMG-1846-2023	28/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE.
CVRIMG-1848-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Manifiesto queja de trabajadores del contratista.
CVRIMG-1849-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO.
CVRIMG-1854-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1754-2023 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1855-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1755-2023 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA.
CVRIMG-1856-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1756-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MINI CARGADOR Y CONDUCTOR EN OBRA.
CVRIMG-1857-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1767-2023 SOLICITUD DE INFORME SST OCTUBRE.

CVRIMG-1859-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1181-2023 SOLICITUD DE INFORME SST ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO.
CVRIMG-1860-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN CVRIMG-1206-2023 INGRESO BASE DE COTIZACIÓN IBC Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS.
CVRIMG-1861-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1233-2023 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE DEDICACIÓN POR CADA PROFESIONAL APROBADO.
CVRIMG-1863-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1253-2023 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA.
CVRIMG-1864-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1258-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS Y CONDUCTORES EN OBRA.
CVRIMG-1865-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1466-2023 SOLICITUD INFORME SST MES DE AGOSTO
CVRIMG-1866-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1488-2023 SOLICITUD ENTREGA DE ANEXOS INFORME MENSUAL SST.
CVRIMG-1867-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1744-2023 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE DEDICACIÓN POR PROFESIONAL APROBADO
CVRIMG-1868-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1800-2023 SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.

CVRIMG-1869-2023	27/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1812-2023 SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PMT EN OBRA.
CVRIMG-1883-2023	28/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA.
CVRIMG-1904-2023	30/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

CVRIMG-1916-2023	30/11/2023	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD DE APLICACIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN OBRA.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

.2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			

VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00
ANTICIPO	$ 650.000.000,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 580.290.355,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 69.709.645,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 0,00
912322	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 800.000.000	$ 287.859.300	$ 512.140.700,00
912322	2024	11		$ 1.894.284.660		$ 1.894.284.660
				$ 5.364.284.660		$ 1.894.284.660

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 16	$ 208.818.672	$ 39.675.548	$ 104.409.336	$ 144.084.884

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.16 de fecha 05 de diciembre de 2023 para el período de noviembre el contrato reporta un avance de 63,28 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 2.888.149.655; 63,28 %. Total inversión ejecutada: $ 2.888.149.655; 63,28 %.

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025

Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A corte del 30 de noviembre de 2023, se tiene una inversión de obra programada acumulada de $2.276.979.218,16, equivalente al 144,67%, un ejecutado acumulado de $1.964.185.773,79, correspondiente al 124,80%; lo cual representa un porcentaje de atraso del 19,87%.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron visitas a campo, sin embargo, se hizo seguimiento mediante comité vía teams.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO


Se requiere que las obras de concreto se ejecuten de acuerdo a lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS, con la finalidad de garantizar la calidad.

Se requiere que se realice el control de la calidad de la resistencia del concreto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS, tomando el número de muestras indicadas, puesto que en obra se evidencia que el contratista no toma los cuatro (4) especímenes indicados por la norma, dado a que solo cuenta con dos (2) moldes disponibles en obra, con lo cual no se logra obtener un seguimiento real de la calidad del concreto suministrado en la construcción de la placa huella.

Se deben aumentar los rendimientos en obra, teniendo en cuenta que se evidencia un ritmo de trabajo bajo, con el que no se garantizaría la ejecución del contrato de obra en el tiempo establecido contractualmente; además, se ha instado al contratista de obra, UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022, a implementar estrategias que le permitan trabajar con la presencia de las lluvias que se están presentando en la zona, por la temporada invernal actual.

Se hace necesario contar con el personal profesional y de mano de obra idónea, que permita garantizar la calidad de las obras a construir.

Es necesario aumentar los rendimientos en obra, mediante la organización de una adecuada logística que permita la optimización de los recursos y trabajar de forma paralela en varios frentes de obra, manteniendo la obra de mano calificada y no calificada suficiente e idónea, suministrando los materiales requeridos por actividad y así mismos contar con la maquinaria, equipos y herramientas necesarias; toda vez que se evidencia un bajo rendimiento en obra y una inadecuada organización, que conduce a retrocesos, los cuales se reflejan en el aumento periódico del atraso de la ejecución



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13