ACTA PARCIAL No 01 y FINAL
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 048-2026

En la fecha de hoy, en las instalaciones de EMQUILICHAO ESP nos reunimos las partes con el fin de realizar el ACTA PARCIAL No 01 y Final del Contrato de Mantenimiento No. 048-2026, en cumplimiento del objeto del respectivo contrato cuyo texto reza: "..El contratista se compromete con la entidad contratante a realizar el mantenimiento del sistema de bombeo No. 2 de la estación de bombeo de la Planta de Potabilización del Acueducto de EMQUILICHAO E.S.P. .

OTROS DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	
Contratante:	EMQUILICHAO ESP
Contratista:	SERVICIOS Y SERVICIOS ME HORSE (NIT 10.489.489-3) NILSON SÁNCHEZ (CC. 10'489.489 de Santander de Quilichao)
Supervisor contrato:	Ing. José Ramón Grueso Vanegas
Valor	$ 9'401.000 (nueve millones cuatrocientos un mil pesos)
Forma de pago	Se hará un anticipo del 50.0 % por cuatro millones setecientos mil quinientos pesos ($ 4'700.500) y el resto con el cumplimiento del total servicio, presentado el informe y certificación de cumplimiento y recibida satisfacción y constancia de pago de la seguridad social integral.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	Número 388 del 01 de julio de 2026.
Registro presupuestal:	Número: 396 del 18 de julio de 2026.
Póliza	No. 41-46-101029319 de Seguros del Estado S.A. (NIT.860.009.578) consistente en: Cumplimiento del contrato: hasta el 30 de enero del 2027. Calidad del servicio: hasta el 30 de julio de 2029. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: hasta el 30 de enero del 2027.
Resolución de aprobación de Póliza:	No. 2-3-412 de 2026 del 22 de julio de 2026.
Término del Contrato:	Diez (10) días contados a partir de la firma del acta de inicio.
Valor Acta	$ 9'401.000 (nueve millones cuatrocientos un mil pesos)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE O EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Entre la estación de bombeo de la planta de tratamiento de agua potable de Emquilichao E.S.P. y las instalaciones del taller: SERVICIOS Y SERVICIOS ME HORSE, se adelantaron las siguientes actividades contratadas:
Desmonte y montaje del sistema de bombeo No. 1, equipos y accesorios
Mantenimiento en caja de rodamientos: se reconstruyeron los alojamientos de rodamientos, se hizo cambio de: rodamientos, el sello mecánico y la empaquetadura.
Revisión y rectificación del eje en torno.
Cambio de empaques en carcaza de bomba
Revisión del acople del eje motor, no requirió de ajustes ni reconstrucción.
Balancero dinámico a impulsor de la bomba (equipo de torno-balanceo)
Intervención sobre cuñero y cuña el eje de impulsor al acople (se cambió la cuña en acero 1045)
Arranque y validación operacional del sistema en condiciones óptimas de funcionamiento y variables de operación: voltaje, amperaje, temperatura
Alineación laser a bomba y motor
Presentación de informe de mantenimiento
Terminación de la ejecución: 10 de octubre de 2025.
Ejecución adelantada: 100 %: $ 9'401.000 (nueve millones cuatrocientos un mil pesos).
Ejecución acumulada: 100 %: $ 9'401.000 (nueve millones cuatrocientos un mil pesos).
Anticipo: 50.0 %: cuatro millones setecientos mil quinientos pesos ($ 4'700.500).
Amortización del anticipo: 100 % del anticipo, cuatro millones setecientos mil quinientos pesos ($ 4'700.500)
Concepto sobre la ejecución: la ejecución se recibe a entera satisfacción.
Pago autorizado: $ 9'401.000 (nueve millones cuatrocientos un mil pesos)

Para constancia del acta se firma en Santander de Quilichao a los treinta y uno días de julio de 2026.

JOSÉ RAMÓN GRUESO VANEGAS **NILSON SÁNCHEZ**