
CRONOGRAMA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (STAR), DE LA SEDE YOPAL

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO STAR YOPAL			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**FECHA**	**TECNICO**
1	Destape de cañerías, eliminando o desprendiendo el taponamiento en el recorrido de las tuberías del Sistema de Tratamiento de Agua Residual.	9/12/2025	ROBINSO TIUSO
2	Extracción de sólidos y material filtrante, lavado a presión y desinfección de cada unidad del pozo séptico y filtro anaerobio de 2,45 m de largo m, 1,80 m de alto y 1,0 m de ancho aproximadamente. Capacidad efectiva de 4,41 m3.	9/12/2025	ROBINSO TIUSO
3	Extracción de sólidos, lavado a presión y desinfección de cada unidad de la trampa de grasas de 1,80 m de largo, 0,9 m de alto y 1,0 m de ancho aproximadamente. Capacidad efectiva de 1,62 m3.	9/12/2025	ROBINSO TIUSO
4	Suministrar y colocar el medio filtrante de arena de río (granulometría de 0,45 a 0,65 mm) en el filtro anaerobio.	10/12/2025	ROBINSO TIUSO
5	Suministrar y colocar el medio filtrante grava de canto rodado con granulometría 12 - 20 mm en el filtro anaerobio.	10/12/2025	ROBINSO TIUSO
6	Suministrar y colocar geotextil no tejido elaborado en tela de alta resistencia que permita el paso del agua, sobre la placa perforada del filtro anaerobio.	10/12/2025	ROBINSO TIUSO
7	Aseo y limpieza en general del Sistema de Tratamiento de Agua Residual, incluye poda de un (1) m alrededor del sistema, transporte de escombros y sobrantes hasta relleno autorizado.	11/12/2025	ROBINSO TIUSO
OBSERVACIONES: SE DEBE RETIRAR MATERIAL DE LA OBRA QUE SE ENCUENTRA, PARALELA A LA STAR			

Cordialmente,



Q.I CARLOS ALBERTO VARGAS
Gerente de Proyectos
CAVING SAS
313 291 86 31