ICCU-S-2026-0005150

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

10 de junio de 2026

Al contestar Cite este N°. **ICCU-S-2026-0005150**

Folios: 1 Anexos: Si

**TIPO DE DOCUMENTO:** Comunicación oficial de salida.

**ASUNTO:** Aprobación informe mensual de Interventoría No.3 - ICCU-CTO–553-2025 - La Peña Paso El Rejo

Bogotá D, C. 10 de junio de 2026

Ingeniero
**LUIS FERNANDO VARGAS RODRÍGUEZ**
Director de Interventoría
CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
interventoriaiccu553lapena@velnec.com

**Ref.:** Contrato de Interventoría ICCU-CTO-553-2025 - *Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al proyecto "Mejoramiento y rehabilitación de la vía existente La Peña Paso El Rejo municipio de La Peña departamento de Cundinamarca"*

**Asunto:** Aprobación informe mensual de Interventoría No.3

Reciba un cordial saludo,

En atención a la documentación presentada y una vez realizada la revisión correspondiente por parte de los profesionales competentes de esta Entidad, nos permitimos comunicar la aprobación del Informe Mensual de Interventoría No. 3, en los componentes técnico, ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Como soporte de lo anterior, se adjuntan los conceptos emitidos por cada una de las áreas responsables, mediante los cuales se avala el contenido del informe presentado.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes una vez se reactive la ejecución del contrato.

Cordialmente,

**SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ**
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial.

Aprobó: Rocío Castillo González, Supervisora
Revisó: Ing. Sandra Castañeda, Profesional de Apoyo a la SupervisiónSANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA/LSDIV

QR Validación Documento:



SC-CER649789

Contraseña:0dcM3ezw3c

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Proyectó: Ing. Natalia Mariño, Profesional de Apoyo

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 553 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 461 DE 2025

# "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

## INFORME MENSUAL No. 03

14-31 de diciembre de 2025

CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA

Bogotá D.C, 05 de enero de 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | CÓDIGO | MS-GP-FR-32 |
| | **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | VERSIÓN | 1 |
| | **INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No 03- DICIEMBRE DE 2025** | FECHA | 05/01/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato de Obra No.** | **461 -2025** | **Contratista:** | **CONSORCIO ASFALTANDO** |
| **Contrato de Interventoría No.** | **553 -2025** | **Interventoría:** | **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** |

**Objeto Contrato de Obra:**

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORME MENSUAL No.** | **03** | **MES O PERIODO:** | 14-31 de diciembre de 2025 |


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Índice Informe Mensual de Interventoría | | |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | | |
| 1 | Introducción | | 11 |
| 2 | Descripción del proyecto | | 14 |
| 2.1 | Localización | MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION | 14 |
| 2.2 | Conectividad, área de influencia y beneficios | | 15 |
| 2.3 | Estado inicial de la vía | | 16 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 17 |
| 3 | Información Contrato de Obra | | 20 |
| 3.1 | Información general contrato de obra | | 20 |
| 3.2 | Actividades ejecutadas en el mes | | 21 |
| 3.3 | Seguimiento ítems no previstos | | 26 |
| 4 | Tabla 2. Seguimiento ítems no previstos- no aplica para el presente informe Reportes ejecución mensual contrato de obra | | 26 |
| 4.1 | Informe semanal | MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | 26 |
| 4.2 | A continuación, se presenta cuadro de relación de informes por semana, en lo correspondiente al período. | | 26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <table><tr><th>No de Informe</th><th></th><th>Período</th><th></th></tr><tr><td>Informe semanal No. 08</td><td colspan="3">Del 13 al 19 de diciembre de 2025</td></tr><tr><td>Informe semanal No. 09</td><td colspan="3">Del 20 al 26 de diciembre de 2025</td></tr><tr><td>Informe semanal No. 10</td><td colspan="3">Del 27 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026</td></tr></table> **Tabla 4.** Informes Semanales.<br><br>En el ANEXO 001.INFORMES SEMANALES se realiza la entrega de los documentos presentados a la entidad durante el período evaluado.<br><br>Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | | |
| 4.3 | Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL | 27 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | | 28 |
| 4.5 | Tabla 6. Control Financiero.<br>Durante el presente periodo se registra un avance financiero acumulado de $48.591.512, valor que corresponde al 0,88% del valor total del contrato de obra y al 48,18% de ejecución de la etapa de preconstrucción.<br><br>Dicho avance se encuentra representado en las actividades desarrolladas por el contratista relacionadas con la revisión técnica, análisis y emisión de concepto frente a los insumos de estudios y diseños suministrados por el ICCU, los cuales continuaban en proceso de apropiación y ajuste durante el periodo reportado.<br><br>Así mismo, se precisa que solamente hasta el **23 de diciembre de 2025**, mediante comunicado oficial de la Entidad, fueron | | 28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | definidos los tramos priorizados objeto de evaluación técnica, conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico del proceso de licitación pública, situación que incidió directamente en el desarrollo de la etapa de preconstrucción y en la consolidación del alcance definitivo del proyecto.<br><br>Estado General del Tiempo | | |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 28 |
| 4.7 | Para el periodo del presente informe no se llevó el registro de ensayos ya que el proyecto se encuentra en la etapa de ajuste y complementación de estudios y diseños.<br><br>Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS | 28 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | | 30 |
| 4.8.1 | El plan de calidad presentado cumple con los lineamientos establecidos por la Norma ISO 900:1:2015, a la fecha del presente informe este se encuentra aprobado por interventoría, según consecutivo 0004b.25 – PEÑ – GTC del día 05 de octubre de 2025.<br>A la fecha aún no se realiza seguimiento al plan de calidad, se espera inicie la etapa de construcción y se logre materializar los objetivos, metas y entregables del proyecto. | | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br>**Figura 7.** Plan de Calidad.<br><br>Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia) | | |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| 4.9.1 | Seguimiento a la inversión del Anticipo | | |
| 4.9.2 | Para el periodo del presente informe, se validó el plan de inversión del anticipo presentado por el contratista de obra, además se realizó el desembolso del anticipo en la fiduciaria de occidente.<br><br>Seguimiento Programa de Inversión | | |
| 4.9.3 | Seguimiento Programa de Obra | | |
| 4.10 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría | | |
| 5 | Al cierre del presente periodo, el contrato de obra continuaba en la **etapa de preconstrucción**, presentando un **avance acumulado del 0,88% respecto del valor total del contrato**, correspondiente principalmente a las actividades de revisión | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | técnica, análisis documental y emisión de observaciones sobre los estudios y diseños entregados por el ICCU.<br><br>Durante el periodo reportado, la Entidad definió mediante comunicado del **23 de diciembre de 2025** los tres sectores priorizados objeto de evaluación, información que constituye un insumo fundamental para la consolidación del alcance definitivo del proyecto y la posterior transición hacia la etapa constructiva.<br><br>En este sentido, se evidenció que al cierre del mes aún se encontraba pendiente la validación conjunta en campo de los sectores propuestos, así como la selección final del tramo a intervenir, revisión presupuestal de las alternativas planteadas y ajuste del cronograma contractual conforme a las condiciones reales del proyecto.<br><br>**Acciones a seguir para el siguiente periodo**<br><br>Para el mes de enero de 2026 se deberán adelantar las siguientes actividades:<br><br>• Realizar recorrido técnico conjunto entre la supervisión del ICCU, el contratista de obra y la interventoría sobre los tramos priorizados por la Entidad.<br>• Definir técnicamente el tramo o sectores definitivos a intervenir dentro del alcance contractual.<br>• Ajustar estudios y diseños conforme a las condiciones encontradas en campo. | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Revisar la viabilidad presupuestal de las soluciones propuestas.<br>• Actualizar el programa de obra y la programación financiera del contrato.<br>• Gestionar la suscripción del acta de apropiación del proyecto.<br>• Adelantar las actividades necesarias para el inicio formal de la etapa constructiva.<br><br>La interventoría continuará efectuando el seguimiento integral al contrato, promoviendo la adopción oportuna de decisiones técnicas y administrativas que permitan el normal desarrollo del proyecto y el cumplimiento de las metas contractuales.<br><br>Información contrato de interventoría | | |
| 5.1 | Información general del contrato de interventoría | | |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | |
| 5.3 | Revisión y aprobación de las hojas de vida del contratista. | | |

<table>
<tr><td></td><td>
<ul>
<li>Revisión de las observaciones presentadas por el contratista dentro de la etapa de revisión de Estudios y Diseños.</li>
<li>Se realizan las reuniones virtuales de inicio para los componentes Social, Ambiental y SST.</li>
<li>Revisión de las pólizas de cumplimiento del contrato de Obra.</li>
<li>Revisión y aprobación de los planes de Gerencia y Calidad del contratista.</li>
<li>Revisión y aprobación del cronograma de actividades.</li>
<li>Revisión y aprobación del plan de inversión del contratista.</li>
</ul>
Informes especialistas y profesionales
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.4</td><td>Informe del Programa Anual de Caja - PAC</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.5</td><td>
Informe del Programa Anual de Caja – PAC<br><br>
Contrato de interventoría
<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Fecha</th><th>Ejecutado</th></tr>
<tr><td>costos No 01 octubre</td><td>05-nov-2025</td><td>$ 77.793.275</td></tr>
<tr><td>e costos No 02 re de 2025</td><td>20-nov-2026</td><td>$ 34.336.627</td></tr>
<tr><td>e costos No 03 e de 2025</td><td>05-enero-2026</td><td>$ 31.509.445</td></tr>
<tr><td></td><td>VALOR TOTAL</td><td>$144.398.944</td></tr>
</table>
<br>
Contrato de Obra
<table>
<tr><th>ión</th><th>Fecha</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **VALOR TOTAL** | **$0** | |
| | **Información otros programas** y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | |
| 6 | Reportes ejecución mensual contrato de interventoría | | 39 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | | 39 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL | 39 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | | 40 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS | 40 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | | 41 |
| 6.5.1 | Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría | | 41 |
| 6.6 | Otros Documentos seguimiento mensual | | 41 |
| 6.6.1 | Seguimiento a la inversión del Anticipo | | 41 |
| 6.6.2 | Seguimiento Programa de Inversión | | 42 |
| 6.6.3 | Actas de Comité de Obra | ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION | 42 |
| 6.6.4 | Actas de Reunión | ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION | 42 |
| 7 | Conclusiones y recomendaciones | | 43 |
| 8 | Anexos | | 43 |
| 8.1 | Correspondencia | | 44 |
| 8.2 | Registro fotográfico del avance de las obras. | | 46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.3 | Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas. | | 46 |
| 8.4 | Bitácora del mes correspondiente | | 46 |
| 8.5 | Certificación componente ambiental y social | | 46 |
| 8.6 | Acta de costos de interventoría | MS-GP-FR-033 FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA | 46 |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

Nombre: Luis Fernando Vargas Rodriguez
**DIRECTOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
Tarjeta Profesional: 17202 – 116975 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Expediente Contractual ICCU.
Copias: Interventor, Dirección de Caminos / Supervisor/ Gestor del Proyecto / Apoyo a la supervisión

# 1 Introducción

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), mediante Resolución No. 440 del 28 de mayo de 2025, abrió el Proceso de Contratación número ICCU-LP-007 DE 2025 cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, el cual mediante Resolución No. 698 del 29 de julio de 2025, fue adjudicado al CONSORCIO ASFALTANDO para lo cual requiere realizar las labores de control y seguimiento

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

> "En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto."

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría. Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una Propuesta Técnica, por el sistema del concurso de méritos.

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), en virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 392 de 2018 y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, publicó en el SECOP II el día 30/04/2025 el aviso de convocatoria para el proceso No. ICCU-CM-014 de 2025, que tiene por objeto contratar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

El ICCU mediante Resolución No. 716 del treinta y un (31) de julio de 2025, de acuerdo a lo consignado en el acta de audiencia de apertura del sobre N.º 02, estableció el orden de elegibilidad, seleccionando al proponente CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA como adjudicatario del proceso de selección, por lo tanto, el comité evaluador

recomendó al ordenador del gasto adjudicar el concurso de méritos ICCU-CM-014 de 2025

Una vez cursados los trámites de rigor se firmó el Contrato de Interventoría N° ICCU-CTO-553-2025, el valor asciende a la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 599.99.999) Incluido IVA, con un factor multiplicador 2.35 y cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Posteriormente cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del Contrato, el ICCU impartió la orden de iniciación al Contrato de Interventoría a partir del primero (01) de octubre de 2025, con lo cual se tenía como fecha inicial de terminación el 31 de diciembre de 2025.

Los contratos de obra No ICCU-461 DE 2025 y de interventoría No ICCU-CTO-553-2025 se suspendieron del 14 de noviembre al 13 de diciembre de 2025 por un término de un (01) mes debido a la necesidad del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU de adelantar un análisis técnico de diferentes zonas de intervención dentro del tramo La Peña – Paso El Rejo, con el fin de identificar alternativas que permitan optimizar los recursos disponibles y garantizar una adecuada toma de decisiones.

El 30 de diciembre de 2025 se suscribe la prórroga No 01 al Contrato de Interventoría N° ICCU-CTO-553-2025 por cuatro (04) meses, teniendo como nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2026, lo anterior teniendo en cuenta lo siguiente:

> *Teniendo en cuenta que, durante la ejecución contractual se hizo necesaria la suspensión de actividades a partir del 14 de noviembre de 2025, ampliada el 28 de noviembre de 2025, con el fin de adelantar análisis técnicos en las diferentes zonas de posible intervención del tramo vial, en el marco del alcance contractual, conformes a las condiciones contractuales y a lo previsto en el anexo técnico del proceso de licitación pública, dicha suspensión generó un desplazamiento de la fase de revisión y ajuste de estudios y diseños, afectando el cronograma contractual y reduciendo el término efectivo de ejecución a un plazo insuficiente para culminar dicha etapa y ejecutar las obras que eventualmente sean aprobadas.*

*En este contexto, la interventoría Consorcio Inter Cundinamarca, en el marco de sus obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Interventoría No. ICCU-CTO 553-2025, emitió concepto favorable a la prórroga del contrato de obra por un término de cuatro (4) meses, indicando que dicho plazo corresponde al tiempo real requerido para culminar la revisión y ajuste de estudios y diseños y ejecutar las obras, considerando la complejidad técnica y el alcance del proyecto*.

Para la supervisión del contrato de interventoría No ICCU-CTO-553-2025, fue designada la Ingeniera Sandra Rocío Castillo González por parte del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU)

El CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA, presenta ante el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU, el Informe mensual de Interventoría No 03 correspondiente al periodo del 14 al 31 de diciembre de 2025, donde se consignan las actividades ejecutadas por la firma contratista y el seguimiento efectuado por la Interventoría de conformidad con lo establecido en el MANUAL DE INTERVENTORÍA de la entidad.

# 2 Descripción del proyecto

## 2.1 Localización

En desarrollo del proceso de revisión técnica adelantado durante la etapa de preconstrucción, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, mediante comunicado radicado **ICCU-S-2025-0009478 del 23 de diciembre de 2025**, remitió el concepto técnico producto de la visita de inspección ocular y del análisis de información secundaria del corredor vial **La Peña – Paso El Rejo**, con el propósito de definir los sectores con mayor viabilidad técnica y presupuestal para su intervención dentro del contrato de obra.

Como resultado de dicho ejercicio, se identificaron tres (03) sectores potenciales de intervención a lo largo del corredor vial, priorizados con base en criterios relacionados con el estado actual de la rasante, nivel de servicio, condiciones de transitabilidad, estabilidad aparente del terreno y necesidad de optimización de recursos públicos.

Para el presente periodo, las actividades de revisión y apropiación técnica se concentraron principalmente en el **Tramo No. 2**, sector localizado en la zona intermedia del corredor vial, en cercanía con los límites de las veredas **Minipí y Naranjal**, jurisdicción del municipio de **La Peña, departamento de Cundinamarca**.

Este tramo presenta una longitud aproximada de **1.050 metros lineales** y corresponde a un sector con deterioro avanzado de la estructura de pavimento, afectando de manera significativa la movilidad y seguridad de los usuarios de la vía.

El corredor vial objeto del contrato corresponde a una vía secundaria estratégica para la conectividad regional, la cual comunica el casco urbano del municipio de La Peña con el sector de Paso El Rejo y permite la articulación con corredores que enlazan municipios como Villeta, Tobia, Útica y otros centros productivos de la provincia del Gualivá.

La localización definitiva de las obras a ejecutar quedará sujeta al resultado del proceso de apropiación de estudios y diseños, validación en campo, disponibilidad presupuestal y aprobación conjunta entre la Entidad, el contratista de obra y la interventoría.




**Figura 1.** Localización Mpio. La Peña

Fuente: Google




**Figura 2.** Localización Tramo Vía

Fuente: Google Maps.

## 2.2 Conectividad, área de influencia y beneficios

La vía intermunicipal que comunica los municipios de La Peña - Tobia - Villeta en un trayecto aproximado de 36 km con 26 de ellos pavimentados. La vía intermunicipal que comunica a los municipios de La Peña - Tobia - La Vega - Bogotá dispone de 93 kilómetros con 83 de ellos pavimentados.

En tanto las vías terciarias comunican el Municipio con Pacho, Utica, La Palma, y las zonas veredales. A través de ellas se mueve la carga, pasajeros y en general todo el comercio del Municipio. Las vías terciarias son aproximadamente 280 km y cubren el 100 % de las veredas. Todas ellas han recibido mantenimiento en el último año, afirmando su superficie en tierra. En estos momentos solo 10 kilómetros entre y La Peña y Bogotá están sin pavimentar.

El proyecto beneficiara económicamente a la zona por ser éste el segundo municipio de gran producción de panela en el departamento de Cundinamarca.

## 2.3 Estado inicial de la vía

Con fundamento en la visita técnica realizada por el ICCU y en las verificaciones adelantadas por el contratista de obra y la interventoría durante el periodo reportado, se evidenció que, en los tramos a intervenir, localizado entre las veredas **Minipí y Naranjal**, presenta un alto nivel de deterioro funcional y estructural en la superficie de rodadura existente.

El sector corresponde a una vía con estructura de pavimento flexible que actualmente registra **pérdidas continuas de carpeta asfáltica**, fisuración generalizada por fatiga, baches localizados, desgaste superficial severo y zonas con exposición de capas inferiores, condiciones que afectan de manera directa la comodidad de rodadura, la seguridad vial y la velocidad operacional de los usuarios.

Se observó además que el remanente de mezcla bituminosa existente presenta agotamiento de su vida útil, con desprendimientos y desintegración progresiva, evidenciando la necesidad de una intervención integral y no únicamente de mantenimiento superficial.

Durante las inspecciones preliminares también se identificaron sectores con presencia de humedad en la estructura vial, posibles deficiencias en la evacuación de aguas superficiales y necesidad de optimización de las obras de drenaje longitudinal y transversal existentes, aspectos que deberán ser considerados dentro de la solución definitiva a implementar.

Desde el punto de vista geotécnico, y con base en las observaciones iniciales realizadas en campo, no se evidenciaron en este tramo procesos activos de inestabilidad generalizada que impidieran la intervención; no obstante, se recomendó complementar la evaluación técnica local y verificar las condiciones de soporte de la subrasante.

Así mismo, producto de las excavaciones exploratorias y verificaciones preliminares realizadas durante el proceso de apropiación, se identificó la presencia de materiales heterogéneos en la estructura existente, compuestos por capas granulares contaminadas con finos, material pétreo de tamaño variable y zonas con humedad retenida, situación que confirma la necesidad de rehabilitación estructural del tramo y mejoramiento de las condiciones de drenaje.

Finalmente, se deja constancia que durante el mes de **enero de 2026** se tiene previsto realizar un **recorrido técnico conjunto entre el contratista de obra, la interventoría y la supervisión del ICCU**, con el fin de efectuar la revisión en campo de los tramos priorizados por la Entidad, validar las condiciones actuales observadas y definir técnicamente el alcance definitivo de las intervenciones a ejecutar dentro del contrato.

## 2.4 Características técnicas del proyecto

En atención al comunicado emitido por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, mediante radicado **ICCU-S-2025-0009478 del 23 de diciembre de 2025**, durante el presente periodo se definieron técnicamente **tres (03) sectores potenciales de intervención** dentro del corredor vial **La Peña – Paso El Rejo**, los cuales fueron identificados a partir de visita de inspección ocular, revisión de información secundaria y análisis preliminar de condiciones geotécnicas, funcionales y presupuestales.

La definición de dichos sectores tiene como finalidad orientar el proceso de apropiación de estudios y diseños por parte del contratista de obra y la interventoría, con miras a establecer durante el siguiente periodo la viabilidad técnica y económica de las intervenciones definitivas a ejecutar dentro del alcance contractual.

**Tramos definidos por el ICCU para evaluación técnica**

**Tramo No. 1**

Sector localizado en cercanías a **Paso El Rejo**, correspondiente aproximadamente a **350 metros lineales**, ubicado en zona baja de ladera contigua al río Negro. Según el concepto preliminar, presenta condiciones aparentes de estabilidad y requiere principalmente mejoramiento de la superficie de rodadura, manejo de aguas superficiales y posibles soluciones de confinamiento lateral en sectores puntuales.

**Tramo No. 2**

Sector ubicado en la zona intermedia del corredor vial, en cercanía con los límites de las veredas **Minipí y Naranjal**, caracterizado por presentar alto deterioro de la estructura de pavimento, pérdidas continuas de carpeta asfáltica, fisuración generalizada y reducción significativa en la velocidad de operación vehicular.

**Tramo No. 3**

Sector localizado hacia la parte final del corredor, conformado principalmente por superficie en afirmado, con presencia de humedad superficial asociada a nivel freático cercano, estructuras de drenaje existentes y condiciones geomorfológicas que requieren revisión técnica complementaria.

**Intervenciones preliminares objeto de evaluación**

Con base en los estudios y diseños suministrados por la Entidad, así como en las condiciones encontradas en campo, las alternativas técnicas que serán objeto de implantación y revisión durante la etapa siguiente contemplan de manera general:

- Rehabilitación y/o construcción de estructura de pavimento flexible.
- Mejoramiento de subrasante y capas granulares.
- Obras de drenaje superficial y subsuperficial.
- Reposición o construcción de alcantarillas.
- Obras de contención en sectores que lo requieran.
- Señalización horizontal y vertical.
- Actividades complementarias para garantizar transitabilidad y seguridad vial.

Para tal fin la nueva estructura de vía será:

• Estructura de Pavimento: Estructura de pavimento con 0,25 m de rajón para mejoramiento, 0,1m de sello de afirmado, 0,2 m de subbase granular, 0,2 m de base granular, riego deimprimación y 0,1 m de carpeta asfáltica en MDC-19

• Construcción de dos muros de contención con cimentación profunda: SC03 de 15 m, H: 4m, Pilotes a 7m, SC04 de 40 m, H: 4m, Pilotes a 7m.

• Cunetas por un solo costado, al igual que filtros.

• Señalización vertical y horizontal con líneas de demarcación, tachas reflectivas.

unidireccionales, secciones de defensa metálica, señales verticales grupo I de 60x60 y 75x75.

• Construcción de 3 alcantarillas.

• Limpieza de 11 alcantarillas.

• Limpieza y Rocería a lo largo de la intervención.





**Figura 4.** Estructura de Pavimento.





**Figura 5.** Esquema de la Calzada.

# 3 Información Contrato de Obra

## 3.1 Información general contrato de obra

| NÚMERO DEL CONTRATO | CONTRATO NO. ICCU-461 DE 2025 |
|---|---|
| Objeto | "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" |
| Nombre Contratista / Interventoría | CONSORCIO ASFALTANDO |
| Integrantes / Porcentaje de Participación | KON KON S.A.S / 90%<br>V2 INGENIERIA S.A.S / 10% |
| Representante Legal | JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA |
| Entidad Contratante | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA (ICCU) |
| Número de Contrato | ICCU-CT-461-2025 |
| Fecha Inicio contractual | 01 DE OCTUBRE DE 2025 |
| Plazo de ejecución del contrato inicial | CINCO (05) MESES y QUINCE (15) DIAS |
| Fecha de terminación inicial | Hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| Valor total del contrato | $ 5.544.316.014 |
| Suspensión 01 | 14 de noviembre de 2025 |
| Ampliación suspensión 01 | 28 de noviembre de 2025 |
| Reinicio 01 | 13 de diciembre de 2025 |
| Prorroga No 1. (adición de tiempo) | Hasta el 30 de abril de 2026 |
| Fecha de terminación actualizada | 30 de abril de 2026 |
| Fecha de suscripción | 03 de septiembre de 2025 |

| | |
|---|---|
| Numero de proceso de selección | ICCU-LP-007 DE 2025 |
| NIT | 901.974.155-0 |
| Numero ID del SECOP | CO1.PCCNTR.8156710 |

**Tabla 1.** Información del contrato.

### 3.2 Actividades ejecutadas en el mes del 14-31 de diciembre de 2025

El periodo del presente informe corresponde del 14 al 31 de diciembre de 2025, donde una vez aprobada la prórroga para la etapa que corresponde a la revisión, validación, verificación, actualización y/o complementación, de ser necesario, ajustes menores propios del proceso de control técnico de los estudios y diseños entregados por el ICCU, los cuales fueron realizados en el marco del contrato de consultoría 1509 de 2021 entre FONDECUN y Toshiba, con el objeto de elaborar estudios y diseños de vías y puentes en el departamento de Cundinamarca, en el marco del contrato interadministrativo ICCU 087-2021 (FONDECUN 21-007) suscrito entre ICCU y FONDECUN contemplado para el Plan Departamental de Desarrollo de Cundinamarca “Región que progresa” 2020-2024, contempla en el capítulo PROYECTOS MEMORABLES los proyectos denominados PLAN 500 y TRONCAL DE RIONEGRO, los cuales consisten en la construcción y mejoramiento de 500Km de vías en tramos estratégicos del departamento y 131Km de mejoramiento en el tramo Briceño – Caparrapí respectivamente

En esta línea, el ICCU procedió el día 23 de diciembre de 2025, mediante comunicado con radicado ICCU-S-2025-0009478, a remitir el concepto resultado de visita por parte de funcionarios de la entidad de inspección ocular y análisis de información secundaria del corredor vial que comunica al municipio de La Peña con el sector Paso del Rejo, en donde se determinan los tramos objeto de la evaluación para la intervención dentro del contrato de obra en el siguiente sentido:

> *Es posible evidenciar como para la zona que corresponde al corredor vial Paso del Rejo a La Peña, la amenaza relativa de MM por sismo comprende valores altos, resultado de la combinación de condiciones de estabilidad y que de la escala de los análisis, y las características conjuntas del corredor, no es posible*

*identificar diferencias de riesgo y susceptibilidad a lo largo del mismo, por lo cual, adicional al estudio de información secundaria, se ha desarrollado una identificación en campo al corredor, con la finalidad de identificar tramos homogéneos, problemas de inestabilidad, así mismo del análisis al afluente que caracteriza al río Negro como un cuerpo de agua con caudales variables y zona de transición para el punto de análisis entre cuenca alta y media. La Tabla 1 relaciona los tramos potenciales a ser intervenidos, descritos en coordenadas planas origen nacional en inicio y fin de cada tramo, así como su longitud*

| Id | Norte (m) | Este (m) | Norte (m) | Este (m) | Longitud (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 20873942.480 | 8821167.691 | 20873566.726 | 8821342.245 | 350 |
| T2 | 20869807.190 | 8821492.338 | 20869140.235 | 8820943.914 | 1050 |
| T3 | 20869140.235 | 8820943.914 | 20869197.821 | 8820840.317 | 210 |

**Tabla 1** Ubicación de tramos propuestos en sistema de coordenadas origen nacional.

*Estos corredores fueron priorizados teniendo en cuenta factores claves como estado actual de la rasante, inexistencia aparente de problemas graves de inestabilidad o retrogresión por causas erosivas, en conclusión, los tramos determinados en función de atender los sectores que en términos de número de servicio sean los más bajos, cuyas naturalezas obliguen al usuario a disminuir drásticamente la velocidad de circulación.*

*A continuación, se describen las características generales de cada tramo, así como las recomendaciones planteadas*

***Tramo 1***

*El tramo 1, corresponde a 350 metros de vía, situados a baja ladera, borde el río Negro, del cual se verificaron condiciones de continuidad, con anchos variables entre 8 y 6 metros, no se evidenciaron geoformas atribuibles a problemas erosivos recientes, adicionalmente se dató la altura al cauce entre 10 a 30 metros. En cuanto a la cobertura vegetal, se dataron arbóreos de baja y mediana altura, sin rasgos visibles de movimiento. La Figura 6 muestra la ubicación del sector en mapa de localización*.

*En resumen, el tramo 1 corresponde al sector más cercano a Paso del Rejo y que se encuentra más próximo al Río Negro, a pesar de ello, el tramo goza de una buena estabilidad aparente, se enfatiza en mejorar la disposición de aguas superficiales sobre la ladera y en lo posible contemplar la ejecución de soluciones de confinamiento lateral en los sectores cuya pendiente de terraplén sea alta*

***Tramo 2***

*El tramo 2 se ubica en la zona intermedia del corredor, en cercanía con los límites de la vereda Minipí con Naranjal y se compone por una rasante en estructura de pavimento muy deteriorada, con pérdidas de estructura continuas y en alta proporcionalidad.*

*Las afectaciones a la estructura de pavimento son avanzadas, lo que disminuye notoriamente la velocidad de circulación. Adicionalmente el remanente de mezcla bituminosa se encuentra completamente fisurado por efectos de fatiga.*

***Tramo 3***

*El tramo 3 se encuentra próximo a la terminación del sector 2 y es esencialmente una ventana en afirmado, cuyos aledaños se encuentran destinados al cultivo de caña de azúcar para producción de panela. Sobre la zona más próxima a T2 se datan afloramientos de nivel freático en cercanías a un cultivo de guadua, adicionalmente se identificó una estructura de drenaje, sin afectaciones estructurales visibles.*

*Sobre el tramo no se identificaron afectaciones a las edificaciones ubicadas en cercanía al corredor, adicionalmente de la caracterización geomorfológica, el área de análisis si se encuentra dentro de un cuerpo de movimiento de un proceso relicto identificable.*

*Finalmente, el nivel de priorización propuesto es T1, T2 y T3 y en todo caso las obras propuestas deben permitir las condiciones de estabilidad global requeridas por la norma técnica colombiana, adicionalmente, es responsabilidad del ejecutor con aprobación de la interventoría, el validar, apropiar o generar la información*

*técnica disponible para el cumplimiento de los requisitos técnicos y contractuales establecidos*

***Limitaciones***

*Las descripciones realizadas a las particularidades de los diferentes tramos se basaron únicamente en los elementos y condiciones evidenciadas en el recorrido de inspección ocular llevado a cabo el 26 de noviembre de 2025 y las conclusiones técnicas se encuentran alineadas con los insumos disponibles para el diseño de carreteras, información secundaria disponible y también son paralelos a mi criterio profesional, en todo caso, este documento se encuentra limitado exclusivamente a una descripción preliminar de las condiciones encontradas y no es fundamento técnico de diseño, toda vez que carece de información de campo aterrizada y datos necesarios para estimar el desarrollo total o parcial de los elementos involucrados, en conclusión, es responsabilidad del contratista ejecutor y la interventoría, la ejecución de las obras que permitan el cumplimiento de todos los requisitos implícitos en el desarrollo de las obras planteadas en los tramos propuestos en este documento.*

En este sentido el contratista iniciara la evaluación e implantación de los estudios y diseños en estos tramos y verificar el alcance presupuestal contractual para definir las intervenciones por lo que se procedió a prorrogar la etapa de pre-construccion hasta el 30 de enero de 2026.

Adicionalmente el contratista de obra, emite los siguientes comunicados y realiza las siguientes actividades durante estos periodos:

Mediante comunicado del contratista de obra Oficio No 34- 04-11-2025 del 04/11/2026 se remite por parte del contratista los certificados de ARL, AFP y EPS.

Mediante comunicado del contratista de obra Oficio No 035-05-11-2025, el contratista de obra envía las observaciones valoración, visita de obra 09-10-2025. Comité de obra 31-10-2025. (K12+481 – K13+000). Corredor vial Paso El Rejo – La Peña.

Mediante comunicado del contratista de obra Oficio No 038-06-11-2025 el contratista envía la hoja de vida del nuevo residente SST

Mediante comunicado de la interventoría 0019.25 – PEÑ – GTC la interventoría emite observaciones PAGA – Programa de Adaptación de la Guía Ambiental.

Mediante comunicado de la interventoría 0020.25 – PEÑ – GTC la interventoría emite Respuesta a su oficio No 019-22-10-2025 – Solicitud de lote para disposición RCD

Mediante comunicado del contratista de obra Oficio No 035-06-11-2025 el contratista envía Radicación de pólizas actualizadas respecto acta de inicio del contrato de obra

Con respecto a la gestión social se reportan los siguientes avances en el presente periodo:

Se adelanto en la organización de la reunión de inicio, habiendo definido hasta la fecha el día, la hora, el lugar. Los oficios de invitación a las entidades competentes, el volante o pieza publicitaria con la invitación para la comunidad en general del Municipio de La Peña.

La valla informativa del contrato, ya se encuentra aprobada por el departamento de Comunicaciones del ICCU.

Definición con la profesional social de interventoría de los programas sociales a ejecutar en el proyecto.

Acercamientos con la Alcaldía de La Peña (alcaldesa, secretario de infraestructura municipal).

Comunicado del contratista de obra -Oficio de solicitud de listado de personas en proceso de Reincorporación a la vida civil, a la Alcaldía de La Peña.







Piezas de divulgación aprobadas-gestión social

### 3.3 Seguimiento ítems no previstos

Para el periodo del informe no se han presentado ítems no previstos, ya que se ejecuta la etapa de revisión, ajuste y/o actualización y/o complementación de los estudios y diseños.

| N° | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Tabla 2.** Seguimiento ítems no previstos- no aplica para el presente informe

## 4 Reportes ejecución mensual contrato de obra

### 4.1 Informe semanal

A continuación, se presenta cuadro de relación de informes por semana, en lo correspondiente al período.

| No de Informe | Período |
|---|---|
| Informe semanal No. 08 | Del 13 al 19 de diciembre de 2025 |
| Informe semanal No. 09 | Del 20 al 26 de diciembre de 2025 |
| Informe semanal No. 10 | Del 27 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026 |

**Tabla 4.** Informes Semanales.

En el **ANEXO 001.INFORMES SEMANALES** se realiza la entrega de los documentos presentados a la entidad durante el período evaluado.

### 4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Para el periodo del presente informe, no se utilizó ningún equipo o maquinaria de obra ya que el contrato aún se encuentra en la etapa de preconstruccion.

### 4.3 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Durante el presente periodo el contrato de obra aún se encuentra en la etapa de preconstruccion, por lo que el personal vinculado obedece al mínimo contractual y en su mayoría especialistas con dedicaciones parciales, por lo que no se cuenta con mano de obra calificada.

Sin embargo, se relaciona el personal aprobado a la fecha, para lo cual los soportes de seguridad social y planillas de pago se remitirán por parte del contratista para el tramite del primer pago correspondiente a la etapa de preconstruccion la cual al presente informe lleva un avance del 64.33% correspondiente a las revisiones de los insumos de los estudios y diseños fase 3 entregados por el ICCU

| Cargo | Nombre | Oficio Aprobación | Fecha Aprobación | Número telefónico | Encargado Pago Parafiscales |
|---|---|---|---|---|---|
| Director de obra | Ronald Urielso Martinez Prada | 0014.25–PEÑ– GTC | 27 de octubre del 2025 | 3114775881 | Asfaltando S.A.S |
| Ingeniero Residente | Luis Fernando Hidalgo Ortiz | 0014.25–PEÑ– GTC | 27 de octubre del 2025 | 3108754042 | Asfaltando S.A.S |
| Inspectores de Obra | Andrea Del Mar Rodriguez Chaparro | 0014.25–PEÑ– GTC | 27 de octubre del 2025 | 3176935003 | Asfaltando S.A.S |
| Especialista en geotecnia | Hugo Fernando Marroquín | 0014.25–PEÑ– GTC | 27 de octubre del 2025 | 3124807382 | INDEPENDIENTE |
| Especialista en pavimentos | Hugo Fernando Marroquín | 0014.25–PEÑ– GTC | 27 de octubre del 2025 | 3124807382 | INDEPENDIENTE |

| Cargo | Nombre | Oficio Aprobación | Fecha Aprobación | Número telefónico | Encargado Pago Parafiscales |
|---|---|---|---|---|---|
| Especialista en estructuras | Juan Guillermo Quintero Aranzalez | 0014.25–PEÑ– GTC | 27 de octubre del 2025 | | INDEPENDIENTE |
| Especialista ambiental | Eliecer Mantilla Bernal | 0014.25–PEÑ– GTC | 27 de octubre del 2025 | | INDEPENDIENTE |
| Profesional en gestión social | Martha Perico Pinzón | 0014.25–PEÑ– GTC | 27 de octubre del 2025 | 3118903628 | Asfaltando S.A.S |
| Profesional en seguridad industrial, salud ocupacional y riesgos laborales | Yademir Castañeda Mendoza | 0014.25–PEÑ– GTC | 27 de octubre del 2025 | | INDEPENDIENTE |
| Topógrafo | Pendiente | | | | |
| Cadenero | Pendiente | | | | |

**Tabla 5.** Personal Aprobado.

La seguridad social se anexará en el informe SST de contrato.

## 4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Para el periodo del presente informe, no se realizó ningún pago, ya que el contrato se encuentra en la etapa de preconstruccion con un avance del 64.33% y un avance del 0.88% del contrato de obra.

| AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES** | **ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES** | **INDICADOR ( % )** | **AMORTIZACION DEL ANTICIPO ($)** | **PORCENTAJE DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO (%)** |
| Acumulado anterior | $ 67.975.650,90 | $ 40.791.512 | 0.74 % | $ 0.000 | 0.00 % |
| Durante el periodo | $ 3.236.936,14 | $ 7.800.000 | 0.14 % | $ 0.000 | 0.00 % |
| Acumulado Actual | $ 71.212.587,04 | $ 48.591.512 | 0.88 % | $ 0.000 | 0.00 % |

**Tabla 6.** Control Financiero.

Durante el presente periodo se registra un **avance financiero acumulado de $48.591.512**, valor que corresponde al **0,88% del valor total del contrato de obra** y al **48,18% de ejecución de la etapa de preconstrucción**.

Dicho avance se encuentra representado en las actividades desarrolladas por el contratista relacionadas con la revisión técnica, análisis y emisión de concepto frente a los insumos de estudios y diseños suministrados por el ICCU, los cuales continuaban en proceso de apropiación y ajuste durante el periodo reportado.

Así mismo, se precisa que solamente hasta el **23 de diciembre de 2025**, mediante comunicado oficial de la Entidad, fueron definidos los tramos priorizados objeto de evaluación técnica, conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico del proceso de licitación pública, situación que incidió directamente en el desarrollo de la etapa de preconstrucción y en la consolidación del alcance definitivo del proyecto.

## 4.5 Estado General del Tiempo

Para el periodo del presente informe no se llevó el registro del estado del tiempo ya que el proyecto se encuentra en la etapa de ajuste y complementación de estudios y diseños.

| ESTADO DEL TIEMPO OCTUBRE | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **SECO** | **LLUVIA MODERADA** | **LLUVIA FUERTE** |
| No aplica | NA | NA | NA |
| | | | |

**Tabla 7.** Estado del Tiempo.

## 4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el periodo del presente informe no se llevó el registro de ensayos ya que el proyecto se encuentra en la etapa de ajuste y complementación de estudios y diseños.

## 4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relaciona los amparos de las pólizas emitidas por el contratista de obra – CONSORCIO ASFALTANDO de acuerdo a la cláusula 18- GARANTIAS del contrato de obra No 461-2025:

| Amparos Póliza | Vigencia | | Valor Asegurado | Fecha de Acta de Aprobación de Garantías por parte de ICCU |
|---|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | | |
| Cumplimiento del contrato | 13/08/2025 | 28/05/2026 | $ 1.108.863.202,80 | 15 de septiembre de 2025 |
| Buen manejo y correcto Inversión del Anticipo | 13/08/2025 | 28/05/2026 | $ 831.647.402,10 | |
| Pago de prestaciones salarios, sociales legales | 13/08/2025 | 28/01/2029 | $ 1.108.863.202,80 | |
| Calidad del Servicio | 28/01/2026 | 28/01/2031 | $ 1.663.294.804,20 | |
| Estabilidad y calidad de la obra | 13/08/2025 | 28/05/2031 | $ 1.663.294.804,20 | |
| Responsabilidad Civil | 13/08/2025 | 28/01/2026 | $ 569.400.000 | |

**Tabla 8.** Pólizas.

Al presente informe se anexa el formato MS-GC-FR-06 aprobación de pólizas de cumplimiento No 11-44-101262464 de seguros del estado y pólizas RC No 11-40-101082219 de seguros del estado, emitido por la entidad **VER ANEXO 002 PÓLIZAS**.

Actualmente se realiza actualización de las pólizas respecto a la suspensión, ampliación de la suspensión y prorroga No 01 hasta el 30 de abril de 2026.

## 4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El plan de calidad presentado cumple con los lineamientos establecidos por la Norma ISO 900:1:2015, a la fecha del presente informe este se encuentra aprobado por interventoría, según consecutivo 0004b.25 – PEÑ – GTC del día 05 de octubre de 2025.

A la fecha aún no se realiza seguimiento al plan de calidad, se espera inicie la etapa de construcción y se logre materializar los objetivos, metas y entregables del proyecto.

| Objetivo de la Calidad | Indicador | Meta | Frecuencia de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento contractual y técnico | % de actividades conformes vs. planificadas | 100% de conformidad | Mensual | Director de Obra / Interventoría |
| Control de materiales y ensayos | % de ensayos ejecutados vs. programados | ≥ 95% de cumplimiento | Semanal | Profesional de Calidad / Laboratorio |
| Cumplimiento del cronograma de obra | % de avance real vs. programado | ≥ 90% de cumplimiento | Mensual | Gerente de Proyecto |
| Reducción de no conformidades | % de no conformidades vs. actividades ejecutadas | ≤ 5% de no conformidades | Mensual | Profesional de Calidad |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Índice de accidentalidad con incapacidad | 0 accidentes con incapacidad permanente | Mensual | Coordinador HSEQ |
| Protección ambiental | % de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental | 100% de cumplimiento | Mensual | Coordinador Ambiental |
| Satisfacción del cliente y partes interesadas | % de calificación de satisfacción del cliente | ≥ 90% de satisfacción | Trimestral | Gerente de Proyecto |
| Capacitación del personal | % de personal capacitado vs. total personal | 100% del personal capacitado | Trimestral | Coordinador HSEQ |

**Figura 7.** Plan de Calidad.

### 4.8.1 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)

Mediante comunicado del contratista de obra Oficio No 006-16-09-2025 del 16/09/2025 el contratista remite el plan de gerencia y plan de calidad los cuales fueron objetados el 29/09/2025 por la interventoría en el siguiente sentido:

Plan de Gerencia; en correo de respuesta se envían las siguientes observaciones:

> *Envío el plan de gerencia con las observaciones en el documento respectivo como comentarios en el control de cambios del documento pdf*
>
> *A igual se le solicita la HV del profesional propuesto para la implementación del plan de gerencia de tiempo completo, de acuerdo a lo requerido en el numeral 4.2 del pliego de condiciones*

Al corte del presente informe aún no se subsanan las observaciones del plan de gerencia emitidas por la interventoría

## 4.9 Otros documentos seguimiento mensual

### 4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

Para el periodo del presente informe, se validó el plan de inversión del anticipo presentado por el contratista de obra, además se realizó el desembolso del anticipo en la fiduciaria de occidente.

### 4.9.2 Seguimiento Programa de Inversión

A la fecha del presente informe las inversiones realizadas en el proyecto se relacionan en la siguiente tabla:

| **AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES** | **ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES** | **INDICADOR ( % )** |
| Acumulado anterior | $ 67.975.650,90 | $ 40.791.512 | 0.74% |
| Durante el periodo | $ 3.236.936,14 | $ 7.800.000 | 0.14% |
| Acumulado Actual | $ 71.212.587,04 | $ 48.591.512 | 0.88% |
| En este tercer mes se evidencia un avance parcial de $ 7.800.000 correspondiente al 0.14% del valor del contrato de obra y al 64.34% de la etapa de preconstruccion, debido a que el contratista de obra se encuentra en la revisión y verificación de los puntos definidos por el ICCU en el sector conlindante con el rio Negro.<br><br>Se evidencia un atraso del 0.40% debido a la consideración de nuevos puntos a intervenir dentro del proceso de revisión de alternativas de los tramos a intervenir, el cual se realiza conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico del proceso de licitación pública, entre las partes.<br><br>Asimismo, obedece a la necesidad de efectuar una valoración más detallada de las actividades a desarrollar y de definir con mayor precisión el tramo específico de vía a intervenir dentro del alcance previsto en el proceso contractual. Por lo que se solicitó la prórroga de la etapa de preconstruccion con el fin de realizar la revisión y apropiación de los puntos definidos para la respectiva intervención. | | | |
| **AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO** | | | |
| 0.40% | | | |

### 4.9.3 Seguimiento Programa de Obra

A la fecha de corte del presente informe, el programa de obra contemplaba exclusivamente actividades correspondientes a la **etapa de preconstrucción**, relacionadas con la revisión, análisis, ajuste y apropiación de los estudios y diseños suministrados por el ICCU, así como la evaluación preliminar de alternativas técnicas dentro del corredor vial objeto del contrato.

Con base en lo reportado por el contratista y verificado por la interventoría, el proyecto presenta un **avance físico acumulado del 0,88%** frente al valor total del contrato, mientras que el avance programado a la fecha correspondía al **1,28%**, evidenciándose un **atraso del 0,41%** respecto de la programación inicialmente prevista.

Dicha variación obedece principalmente a que la definición oficial de los tramos priorizados por parte de la Entidad solo fue comunicada el **23 de diciembre de 2025**, circunstancia que limitó la consolidación oportuna de los estudios de apropiación, revisión presupuestal y definición del alcance técnico definitivo durante el periodo evaluado.

No obstante, se resalta que el contratista mantuvo el desarrollo de las actividades técnicas correspondientes a revisión documental, análisis de alternativas y preparación de insumos necesarios para la posterior etapa constructiva.

En consecuencia, la interventoría recomienda actualizar el programa de obra una vez se surtan las visitas técnicas programadas para enero de 2026 y se determine el tramo definitivo de intervención, con el fin de ajustar la ruta crítica, metas físicas y cronograma real de ejecución conforme a las condiciones actuales del proyecto.

| **AVANCE FISICO DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| | **% PROGRAMADO A LA FECHA** | **% EJECUTADO HASTA LA FECHA** | **DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)** |
| Acumulado anterior | 1.23% | 0,74% | -0,57% |
| Durante el periodo | 0.05% | 0.14% | +0,16% |
| Acumulado Actual | 1,28% | 0.88% | -0,41% |

Durante este periodo se evidencia un atraso del 0.40%, debido a la consideración de nuevos puntos a intervenir dentro del proceso de revisión de alternativas de los tramos a intervenir, el cual se realiza conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico del proceso de licitación pública, entre las partes.

Asimismo, obedece a la necesidad de efectuar una valoración más detallada de las actividades a desarrollar y de definir con mayor precisión el tramo específico de vía a intervenir dentro del alcance previsto en el proceso contractual. Por lo que se solicitó la prórroga de la etapa de preconstruccion con el fin de realizar la revisión y apropiación de los puntos definidos para la respectiva intervención.

| **AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO** | | | |
|---|---|---|---|
| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRI. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
| 181 días | 61,00 | 120 | 0,00 |

Se está a la espera de la reprogramación de obra con respecto a la prórroga No 01 en plazo hasta el 30 de abril de 2025.

En el **ANEXO 003. PROGRAMACIÓN DE OBRA se adjunta cronograma de obra.**

### 4.10 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Al cierre del presente periodo, el contrato de obra continuaba en la **etapa de preconstrucción**, presentando un **avance acumulado del 0,88% respecto del valor total del contrato**, correspondiente principalmente a las actividades de revisión técnica, análisis documental y emisión de observaciones sobre los estudios y diseños entregados por el ICCU.

Durante el periodo reportado, la Entidad definió mediante comunicado del **23 de diciembre de 2025** los tres sectores priorizados objeto de evaluación, información que constituye un insumo fundamental para la consolidación del alcance definitivo del proyecto y la posterior transición hacia la etapa constructiva.

En este sentido, se evidenció que al cierre del mes aún se encontraba pendiente la validación conjunta en campo de los sectores propuestos, así como la selección final

del tramo a intervenir, revisión presupuestal de las alternativas planteadas y ajuste del cronograma contractual conforme a las condiciones reales del proyecto.

**Acciones a seguir para el siguiente periodo**

Para el mes de enero de 2026 se deberán adelantar las siguientes actividades:

- Realizar recorrido técnico conjunto entre la supervisión del ICCU, el contratista de obra y la interventoría sobre los tramos priorizados por la Entidad.
- Definir técnicamente el tramo o sectores definitivos a intervenir dentro del alcance contractual.
- Ajustar estudios y diseños conforme a las condiciones encontradas en campo.
- Revisar la viabilidad presupuestal de las soluciones propuestas.
- Actualizar el programa de obra y la programación financiera del contrato.
- Gestionar la suscripción del acta de apropiación del proyecto.
- Adelantar las actividades necesarias para el inicio formal de la etapa constructiva.

La interventoría continuará efectuando el seguimiento integral al contrato, promoviendo la adopción oportuna de decisiones técnicas y administrativas que permitan el normal desarrollo del proyecto y el cumplimiento de las metas contractuales.

# 5 Información contrato de interventoría

## 5.1 Información general del contrato de interventoría

A Continuación, se relacionan las generalidades del contrato de interventoría, suscrito entre el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU y el CONSORCIO INTER CUNDIMNAMARCA.

| NÚMERO DEL CONTRATO | CONTRATO NO. ICCU-878 DE 2022 |
|---|---|
| Objeto | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" |
| Nombre Contratista / Interventoría | CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA |
| Integrantes / Porcentaje de Participación | VELNEC S.A / 80%<br>VELNEC INGENIERIA S.A.S BIC / 20% |
| Representante Legal | PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY |
| Entidad Contratante | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA (ICCU) |
| Número de Contrato | ICCU-CT-553-2025 |
| Fecha Inicio contractual | 01 DE OCTUBRE DE 2025 |
| Plazo de ejecución del contrato inicial | CINCO (05) MESES |
| Fecha de terminación inicial | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| Valor total del contrato | $ 599.999.998 |
| Suspensión 01 | 14 de noviembre de 2025 |
| Ampliación suspensión 01 | 28 de noviembre de 2025 |
| Reinicio 01 | 13 de diciembre de 2025 |
| Prorroga No 1. (adición de tiempo) | Cuatro (04) meses |
| Fecha de terminación actualizada | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| Fecha de suscripción | 03 de septiembre de 2025 |
| Numero de proceso de selección | ICCU-CM-014-2025 |

| | |
|---|---|
| NIT | 9 0 1. 9 8 2 .5 5 8- 9 |
| Numero ID del SECOP | CO1.SLCNTR.15680926 |

## 5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

- Revisión y aprobación de las hojas de vida del contratista.
- Revisión de las observaciones presentadas por el contratista dentro de la etapa de revisión de Estudios y Diseños.
- Se realizan las reuniones virtuales de inicio para los componentes Social, Ambiental y SST.
- Revisión de las pólizas de cumplimiento del contrato de Obra.
- Revisión y aprobación de los planes de Gerencia y Calidad del contratista.
- Revisión y aprobación del cronograma de actividades.
- Revisión y aprobación del plan de inversión del contratista.

## 5.3 Informes especialistas y profesionales

Para el presente informe se relacionan los informes ejecutivos de los especialistas aprobados de las áreas de geotécnica, pavimentos, hidráulica, ambiental y estructuras, además de los profesionales en gestión social, SST, abogada, topografía, residente técnico y director de interventoría, los cuales se anexan **ANEXO 004. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.**

## 5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

### Contrato de interventoría

| No | Descripción | Fecha | Ejecutado | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acta de costos No 01 octubre de 2025 | 05-nov-2025 | $ 77.793.275,00 | $ 77.793.275,00 |
| 2 | Acta de costos No 02 noviembre de 2025 | 20-nov-2026 | $ 34.336.627,00 | $ 112.889.499,00 |
| 3 | Acta de costos No 03 diciembre de 2025 | 05-enero-2026 | $ 31.509.445,00 | $ 144.398.944,00 |
| | | **VALOR TOTAL** | **$144.398.944,00** | |

**Contrato de Obra**

| No | Descripción | Fecha | Programado | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **VALOR TOTAL** | **$0** | |

## 5.5 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Con respecto a los planes de gestión del contratista de obra se tiene los siguientes avances:

Mediante comunicado del contratista de obra- Oficio No 006-16-09-2025 del 16/09/2025 el contratista de obra remite el plan de gerencia y plan de calidad los cuales fueron objetados el 29/09/2025 por la interventoría en el siguiente sentido:

Plan de Gerencia; en correo de respuesta se envían las siguientes observaciones:

> *Envío el plan de gerencia con las observaciones en el documento respectivo como comentarios en el control de cambios del documento pdf*
>
> *A igual se le solicita la HV del profesional propuesto para la implementación del plan de gerencia de tiempo completo, de acuerdo a lo requerido en el numeral 4.2 del pliego de condiciones*

Al corte del presente informe aún no se subsanan las observaciones del plan de gerencia emitidas por la interventoría.

El plan de calidad fue aprobado por la interventoría por medio de comunicado 0004b.25 – PEÑ – GTC del día 05 de octubre de 2025.

# 6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

## 6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Para el presente informe se tuvo disponible para recorridos y traslados de personal el vehículo de marca FOTON tipo Pickup 4x4 modelo 2025 de placas PCV996 la cual cumple con lo requerido en la documentación contractual de la interventoría.

## 6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

| Cargo | Nombre | Oficio Aprobación | Fecha Aprobación | Número telefónico | Encargado Pago Parafiscales |
|---|---|---|---|---|---|
| Director de obra | Luis Fernando Vargas Rodríguez | ICCU-S-2025-0007501 | 15 de octubre del 2025 | 3123499641 | VELNEC |
| Especialista en pavimentos | Silvia Yadira castro Moreno- Juan Carlos Hernández | ICCU-S-2025-0007502 | 15 de octubre del 2025 | 3178178299 | VELNEC |
| Especialista en hidráulica | Doris Xiomara Castañeda | ICCU-S-2025-0007502 | 15 de octubre del 2025 | 3123613489 | INDEPENDIENTE |
| Especialista en geotecnia | Jorge Alejandro moreno Salgado | ICCU-S-2025-0007501 | 15 de octubre del 2025 | 317 4305569 | VELNEC |
| Especialista en estructuras | Sandra Milena Cubides Ramírez | ICCU-S-2025-0007502 | 15 de octubre del 2025 | 3115381895 | INDEPENDIENTE |
| Especialista ambiental | Myriam Estella sanchez Sanchez | ICCU-S-2025-0007502 | 15 de octubre del 2025 | 310 3897344 | VELNEC |
| Profesional en gestión social | Anyi katerine lopez Simbaqueva | ICCU-S-2025-0007501 | 15 de octubre del 2025 | 321 2617034 | VELNEC |
| Profesional en seguridad industrial, salud ocupacional y riesgos laborales | Myriam Estella sanchez Sanchez | ICCU-S-2025-0007502 | 15 de octubre del 2025 | 310 3897344 | VELNEC |
| Abogado | Paola Maria Cristancho | ICCU-S-2025-0007502 | 15 de octubre del 2025 | 305 7690825 | VELNEC |
| Ingeniero Residente | Fabian Alexander Garcia Montiel | ICCU-S-2025-0007501 | 15 de octubre del 2025 | 304 2437361 | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA |
| Inspector de Interventoría | Carlos fernando Fernández amortegui | ICCU-S-2025-0007502 | 15 de octubre del 2025 | 300 8609412 | VELNEC |
| Topógrafo | Nancy Mireya Macias Rueda | ICCU-S-2025-0007502 | 15 de octubre del 2025 | 314 3109249 | VELNEC |

| Cargo | Nombre | Oficio Aprobación | Fecha Aprobación | Número telefónico | Encargado Pago Parafiscales |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadenero | Jorge Eduardo ropero Munera | ICCU-S-2025-0007502 | 15 de octubre del 2025 | 314 2944588 | VELNEC |
| Secretaria | Litzy Estefany Barrera Morales | ICCU-S-2025-0007502 | 15 de octubre del 2025 | 3209800159 | VELNEC |

Durante el presente periodo el proyecto se encuentra en la etapa de pre-construccion, por lo que el personal vinculado obedece al requerido contractual.

Se relaciona el personal aprobado a la fecha, para lo cual los soportes de seguridad social y planillas de pago se remitirán por parte del contratista para el trámite de la primera acta de costos. **Anexo 005. Formato MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGURIDAD SOCIAL**

## 6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

| | AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO INTERVENTORIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ACUMULADO BASICO ( $ ) MILLONES** | **ACUMULADO IVA ($) MILLONES** | **ACUMULADO TOTAL ($) MILLONES** | **INDICADOR ( % )** |
| Acumulado anterior | $ 94.226.808,00 | $ 17.903.094,00 | $ 112.129.902,00 | 18.69 % |
| Durante el periodo | $ 29.139.800,00 | $ 5.536.562,00 | $ 34.676.362,00 | 5.78 % |
| Acumulado Actual | $ 123.366.608,00 | $ 23.439.655,00 | $ 146.806.264,00 | 24.47 % |

Los recursos del contrato de interventoría están sujetados a la apropiación presupuestal del certificado de disponibilidad presupuestal NO DIS 2025000312 por valor de $ 600.000.000 vigencia 2025

## 6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

| Amparos Póliza | Vigencia | | Valor Asegurado | Fecha de Acta de Aprobación de Garantías por parte de ICCU |
|---|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | | |
| Cumplimiento del contrato | 03/09/2025 | 30/06/2026 | $ 199.999.999,60 | 15 de septiembre de 2025 |
| Prestaciones sociales | 03/09/2025 | 31/12/2031 | $ 199.999.999,60 | |

| Amparos Póliza | Vigencia | | Valor Asegurado | Fecha de Acta de Aprobación de Garantías por parte de ICCU |
|---|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | | |
| Calidad del Servicio | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $ 199.999.999,60 | |

Al presente informe se anexa el formato MS-GC-FR-06 aprobación de pólizas de cumplimiento No M-100275034 de seguros mundial. **VER ANEXO 002 PÓLIZAS**, se esta en tramite la renovación de pólizas de acuerdo a la Suspensión N°1 y Prorroga N°1.

## 6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Mediante comunicado de la interventoría 0010.25 – PEÑ – GTC del 30/09/2025, la interventoría remite el el plan de trabajo de la interventoría, conforme a la Cláusula 10, Numeral 3 del contrato de interventoría No 553-2025 donde se presenta la metodología empleada para el cumplimiento del objeto contractual, a la fecha no se han presentado quejas y/o no conformidades por parte de la entidad contratante.

### 6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría

Para el contrato de interventoría No 553-2025 el factor de calidad dentro del proceso licitatorio contemplaba el cumplimiento FORMATO 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable, lo cual se evidencia en la presentación y aprobación del personal clave en el contrato de interventoría con perfiles profesionales soportando un grado académico extra y un año adicional de experiencia especifica, para los cargos de director de interventoría, especialista en geotecnia y residente de interventoría.

## 6.6 Otros Documentos seguimiento mensual

### 6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

De acuerdo a la cláusula 6 – ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO el contrato de interventoría No 553-2025 no contemplo recursos correspondientes a anticipo.

### 6.6.2 Seguimiento Programa de Inversión

Se debe anexar copia del Programa de Inversiones aprobado vigente y copia del documento de seguimiento al Programa de Obra e Inversiones realizado por la Interventoría. En el **ANEXO 002. PROGRAMACIÓN DE OBRA** se adjunta cronograma de obra.

### 6.6.3 Actas de Comité de Obra

A la fecha del presente informe se han realizado tres (03) actas de comité y/o actas de reunión relacionadas a continuación:

| Acta No 01 | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| 1 | 09/10/2025 | Vía la peña – Paso el rejo |
| 2 | 22/10/2025 | Vía la peña – Paso el rejo |
| 3 | 31/10/2025 | Vía la peña – Paso el rejo |

**Anexo 006** se anexan las siguientes actas:

- ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia
- ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION

### 6.6.4 Actas de Reunión

Para el presente informe se realizaron tres (03) actas de comité y/o actas de reunión relacionadas a continuación:

| Acta No 01 | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| 1 | 09/10/2025 | Vía la peña – Paso el rejo |
| 2 | 22/10/2025 | Vía la peña – Paso el rejo |
| 3 | 31/10/2025 | Vía la peña – Paso el rejo |

**Anexo 006** se anexan las siguientes actas:

- ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia
- ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION

## 7 Conclusiones y recomendaciones

- El proyecto presenta un avance del 64.34% de la etapa de pre-construccion, revisión, ajuste y complementación de los estudios y diseños entregados por la entidad, de los cuales se presentan los siguientes avances:

| | REVISION Y AJSUTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | Programado | | | Real Ejecutado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días |
| **1** | **REVISION Y AJSUTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | 1-oct-25 | 15-nov-25 | 46 | 1-oct-25 | | |
| 1.1 | VOL _TRÁNSITO | 1-oct-25 | 10-oct-25 | 10 | 1-oct-25 | 30-oct-25 | 30 |
| 1.2 | VOL_TOPOGRAFÍA, GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN | 1-oct-25 | 15-oct-25 | 15 | 1-oct-25 | 30-oct-25 | 30 |
| 1.3 | VOL IV_GEOLOGIA | 1-oct-25 | 10-oct-25 | 10 | 1-oct-25 | 16-oct-25 | 16 |
| 1.4 | VOL V_SUELOS PARA FUNDACIONES | 10-oct-25 | 20-oct-25 | 11 | 10-oct-25 | 16-oct-25 | 7 |
| 1.5 | VOL VI_ESTABILIDAD DE TALUDES | 10-oct-25 | 20-oct-25 | 11 | 10-oct-25 | 16-oct-25 | 7 |
| 1.6 | VOL VII_DISEÑO DE PAVIMENTOS | 10-oct-25 | 25-oct-25 | 16 | 10-oct-25 | 16-oct-25 | 7 |
| 1.7 | VOL VIII_FUENTES DE MATERIALES | 5-oct-25 | 10-oct-25 | 6 | 5-oct-25 | 23-oct-25 | 19 |
| 1.8 | VOL IX_HIDROLOGIA HIDRAULICA | 10-oct-25 | 25-oct-25 | 16 | 15-oct-25 | 30-oct-25 | 16 |
| 1.9 | VOL X_ESTRUCTURAS | 10-oct-25 | 25-oct-25 | 16 | 15-oct-25 | 30-oct-25 | 16 |
| 1.10 | VOL XI_GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL | 1-oct-25 | 15-oct-25 | 15 | 1-oct-25 | 23-oct-25 | 23 |
| 1.11 | VOL XII_GESTION PREDIAL | 15-oct-25 | 25-oct-25 | 11 | 15-oct-25 | 23-oct-25 | 9 |
| 1.12 | VOL XII_PRESUPUESTO | 20-oct-25 | 31-oct-25 | 12 | | | no iniciado |
| 1.13 | VOL XII_EJECUTIVO | 25-oct-25 | 31-oct-25 | 7 | | | no iniciado |

De acuerdo a la prórroga No 01 a los contratos de obra e interventoría hasta el 30 de abril de 2026, y al informe técnico enviado por el ICCU procedió el día 23 de diciembre de 2025, mediante comunicado con radicado ICCU-S-2025-0009478, donde se define los puntos a intervenir; en esta línea se acordó prorrogar la etapa de revisión, validación, verificación, actualización y/o complementación de los estudios y diseños entregados por la entidad ICCU hasta el 31 de enero de 2026.

Igualmente, esta etapa de preconstruccion se presentan los siguientes avances:

- El contratista emitió apropiación de los insumos de estudios y diseños relacionados a los componentes de geología, transito, fuentes de materiales, gestión predial, social y ambiental, además de observaciones en los componentes de estabilización de taludes, fundaciones, pavimentos.

  Con relación a los componentes de hidráulica, estructuras, presupuesto y ejecutivo, ya con el pronunciamiento del ICCU acerca de los puntos a intervenir, se procede a la implantación de los estudios y diseños en estos tramos físicos y/o puntos a intervenir.

- Con relación a los planes de gestión presentado por el contratista; a la fecha se ha aprobado el plan de calidad con sus respectivos anexos, el plan de gerencia presenta observaciones por parte de la interventoría, plan de SST y plan de gestión ambiental y social aún no se remiten para el inicio de la etapa de construcción.

- El contratista presento las hojas de vida del personal mínimo requerido las cuales fueron aprobadas por la interventoría, al igual que la documentación de la maquinaria y equipos mínimo contractual.

# 8 Anexos

## 8.1 Correspondencia

Durante el periodo comprendido en el presente informe, la interventoría efectuó el control y seguimiento de la correspondencia oficial generada y recibida en el marco de la ejecución contractual, garantizando la debida trazabilidad documental de las comunicaciones sostenidas entre la Entidad, el contratista de obra, la interventoría y

demás actores relacionados con el proyecto. Dentro de esta gestión se incluyen solicitudes, respuestas, requerimientos técnicos, remisión de documentos, conceptos, observaciones y demás actuaciones administrativas adelantadas durante el periodo reportado. Para mayor detalle, se adjunta el **Anexo 7 – Correspondencia Enviada y Recibida**, en el cual se relacionan los consecutivos, fechas, remitentes, destinatarios y asuntos correspondientes.

CORRESPONDECIA RECIBIDA

| Consecutivo | Fecha | Proyecto | Remitente | Destinatario | Asunto |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 16/12/2025 | ICCU-CTO-461-2025 | José Urielso Martínez Prada | Paola Cristancho - Luis Fernando Vargas | Solicitud de prórroga – Contrato ICCU-CTO-461-2025 y Aclaratorio de la CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO. |
| ICCU-S-2025-0009478 | 23/12/2025 | ICCU-CTO-553-2025 | Sandra Rocío Castillo González | Luis Fernando Vargas | Concepto resultado de visita de inspección ocular y análisis de información secundaria del corredor vial que comunica al municipio de La Peña con el sector Paso del Rejo - Tramos a intervenir. |

CORRESPONDENCIA ENVIADA

| No. Consecutivo | Fecha | Proyecto | Destinatario | Asunto |
|---|---|---|---|---|
| 0025.25-PEÑ-GTC | 3/12/2025 | ICCU -LA PEÑA | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | Pólizas de cumplimiento – acta de inicio Cto de interventoría ICCU–CTO–553-2025 |
| 0026.25-PEÑ-GTC | 16/12/2025 | ICCU -LA PEÑA | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | Solicitud de cambio Ingeniero residente de interventoría. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0027.25-PEÑ-GTC | 16/12/2025 | ICCU -LA PEÑA | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | Alcance comunicado Oficio No 041-16-12-2025. Solicitud de prórroga – Contrato ICCU-CTO-461-2025 y Aclaratorio de la CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO |

## 8.2 Registro fotográfico del avance de las obras.

Al corte del presente informe aún no se registran la construcción de obras por lo que el proyecto se encuentra en su etapa de preconstruccion.

## 8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

Al corte del presente informe aún no se registra actividades ambientales, sociales y prediales, por lo que el proyecto se encuentra en su etapa de preconstruccion.

## 8.4 Bitácora del mes correspondiente

Al corte del presente informe aún no se registra la bitácora de obra, por lo que el proyecto se encuentra en su etapa de preconstruccion.

## 8.5 Certificación componente ambiental y social

Al corte del presente informe aún no se emite la respectiva certificación, por lo que el proyecto se encuentra en su etapa de preconstruccion y las obras aún no se inician.

## 8.6 Acta de costos de interventoría

Para el presente periodo, la interventoría presenta el acta de costos No 03 correspondiente al periodo del 14 al 31 de diciembre de 2025 por un valor de $ 31.509.445,00 por lo que se anexa el acta de costos de interventoría del periodo correspondiente de acuerdo al formato MS-GP-FR-033 FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA-ANEXO 008

**PRORROGA Y MODIFICATORIO No 1 AL CONTRATO DE OBRA No ICCU 461 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y CONSORCIO ASFALTANDO**

**SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.528.530**, en su calidad de subdirectora Técnica Subdirección de Infraestructura Vial del **ICCU**, con **Nit. 900.258.711-1**, de acuerdo con la Resolución No. 0462 del 03 de junio de 2025 y Acta de Posesión No 115 del 03 de junio de 2025, debidamente facultada para suscribir este documento, de acuerdo con los Decretos Ordenanzales 408 y 415 de 2024, la Ley 80 de 1993, El Decreto Nacional 1082 de 2015, y la Resolución 378 del 15 de Mayo de 2024 (Modifica el Manual de Contratación del ICCU ), quien para los efectos del presente documento se denominará **EL ICCU** por una parte, y por la otra, **VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA**, quien se identifica con C.C. 1.121.331.690, en calidad de representante legal del **CONSORCIO ASFALTANDO,** en adelante **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar prorroga y modificatorio no 1 al presente Contrato, previas las siguientes**:**

**CONSIDERACIONES:**

**a)** Que, **CONSORCIO ASFALTANDO** mediante oficio del 16 de diciembre de 2025 solicita a la Interventoría **CONSORCIO INTERVENTORIA GUAYABAL,** la prorroga y modificatorio No 1; **b)** Que, la Interventoría **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA,** quien realiza las labores de vigilancia y supervisión del Contrato de Obra ICCU No. 0027.25-PEÑ-GTC , a través del Contrato de Interventoría, emite concepto favorable al requerimiento elevado por el Contratista, mediante oficio del 16 de diciembre de 2025; **c)** Que, mediante oficio de fecha 17 de diciembre de 2025, el Supervisor del Contrato ICCU y subdirectora Técnica de la Subdirección de Infraestructura Vial, proyectan una justificación técnica y solicitan a la subdirección de gestión contractual, la realización de prórroga y modificatorio No 1, al Contrato de la referencia, indicando en su parte pertinente:

***JUSTIFICACIÓN TECNICA***

*Que en atención al oficio presentado por el contratista, el Consorcio Inter Cundinamarca emitió el oficio No. 0027.25 – PEÑ – GTC, de fecha 16 de diciembre de 2025, mediante el cual, en el marco de sus obligaciones contractuales derivadas del contrato de interventoría ICCU-CTO-553 de 2025, el interventor emite concepto de aprobación tanto de la solicitud de modificación, como de la solicitud de prórroga, oficio en el cual expresa lo siguiente:*

*(…) Dando alcance al comunicado del asunto, donde el contratista de obra CONSORCIO ASFALTANDO solicita la prórroga de cuatro (04) meses de acuerdo a las siguientes consideraciones:*

*Teniendo en cuenta que fue necesario suspender el desarrollo de las actividades contractuales a partir del 14 de noviembre de 2025, debido a la necesidad del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU de adelantar un análisis técnico de diferentes zonas de intervención dentro del tramo La Peña – Paso El Rejo, con el fin de identificar alternativas que permitan optimizar los recursos disponibles y garantizar una adecuada toma de decisiones, dicha suspensión conllevó al desplazamiento de la fase inicial de revisión de diseños, lo*

*cual impactó de manera directa el cronograma y el plazo final de ejecución del contrato, considerando además que la vigencia contractual se extiende únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025.*

*En este sentido, el término restante del contrato, equivalente aproximadamente a quince (15) días, resulta claramente insuficiente para adelantar de manera adecuada la fase de revisión y validación de los diseños, así como para ejecutar las obras que eventualmente sean aprobadas, máxime si se tiene en cuenta el valor del proyecto, su alcance y la complejidad técnica de las intervenciones previstas.*
*En consecuencia, la prórroga solicitada se considera necesaria, razonable y proporcional, en tanto permite garantizar la correcta ejecución del contrato, el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y economía, y la adecuada materialización del objeto contractual, sin menoscabo de la calidad técnica ni de los fines del proyecto, asegurando además el término de ejecución previsto en el pliego de condiciones del proceso de licitación pública del cual se derivó el presente contrato.*

*En este sentido, esta Interventoría procede a emitir CONCEPTO FAVORABLE teniendo en cuenta que el plazo de la prórroga es realmente el requerido para la ejecución de las obras, ya que a la fecha aún se está surtiendo la etapa REVISION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS la cual finaliza el próximo 23 de diciembre de 2025 . (…)*

***JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN***

*Que de igual manera el contratista, mediante el oficio del 16 de diciembre de 2025, presenta la solicitud de modificación de la CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO, manifestando lo siguiente:*

*(…) Por otra parte, considerando lo expresado en la CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO, del contrato de la referencia, la cual establece que:*

*(…) El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.*

*Si el contratista presenta alguna acta parcial de obra durante la vigencia 2025, el 100% del valor de estas actas amortizaran el anticipo. (…)*

*Teniendo en cuenta la presente solicitud de prórroga y, en caso de ser aprobada, es preciso señalar que la ejecución de las obras se desarrollaría durante la vigencia 2026, razón por la cual se considera necesario ajustar el citado párrafo, de manera que la amortización del anticipo se realice de forma proporcional a los cortes parciales efectivamente tramitados y conforme al avance real de la obra, en concordancia con la naturaleza financiera del anticipo.*

*Por lo anteriormente expuesto, se solicita al ICCU efectuar la aclaración correspondiente, con el fin de garantizar no solo la correcta amortización del anticipo, sino también el cumplimiento de su finalidad y la coherencia contractual, toda vez que su amortización no podría concentrarse en la vigencia 2025 ni efectuarse en un único corte de obra, sin desnaturalizar el propósito y función del anticipo dentro de la ejecución contractual (…)*

*Que a su vez la interventoría mediante el oficio 0027.25 – PEÑ – GTC de fecha 16 de diciembre de 2025, emite el aval a dicha modificación, de acuerdo con los argumentos que se exponen a continuación:*

*(…) Con respecto a la amortización del anticipo claramente se debe ajustar y/o dar claridad en cuanto lo establecido CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO, la cual establece:*

*Si el contratista presenta alguna acta parcial de obra durante la vigencia 2025, el 100% del valor de estas actas amortizaran el anticipo.*

*En esta línea, la amortización del anticipo se deberá realizar en las actas de obra que se tramiten en la vigencia 2026, sin embargo, si se llegase a tramitar un acta parcial de obra en la vigencia 2025 la amortización deberá realizarse de la siguiente manera:*

*La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado*
*Para finalizar y de manera vinculante al concepto favorable de la prórroga del contrato de obra; se solicita la prórroga del contrato de interventoría No. ICCU–CTO–553-2025 en las mismas condiciones del contrato de obra No ICCU-CTO-461 -2025. (...)*

***CONCEPTO DE LA GESTORA DEL PROYECTO***

*En ejercicio de las funciones de supervisión y con fundamento en la solicitud presentada por el contratista Consorcio Asfaltando, así como en el oficio No. 0027.25 – PEÑ – GTC del 16 de diciembre de 2025 emitido por la interventoría Consorcio Inter Cundinamarca, y teniendo en cuenta que la suspensión de actividades a partir del 14 de noviembre de 2025 obedeció a la necesidad de adelantar análisis técnicos en las diferentes zonas de posible intervención del tramo La Peña – Paso El Rejo, en el marco del alcance contractual, acción derivada de las condiciones contractuales y de lo previsto en el anexo técnico del proceso de licitación pública.*
*Dicha situación impactó el cronograma del contrato y redujo el término efectivo de ejecución a un plazo insuficiente para culminar la revisión de estudios y diseños y la ejecución de las obras previstas, razón por la cual se considera que la prórroga solicitada por cuatro (4) meses resulta necesaria, razonable y proporcional, y en consecuencia emite concepto favorable para su aprobación.*

*Así mismo, con relación a la Modificación de la Cláusula 6 – Anticipo, se aclara que dicha solicitud se deriva de la prórroga solicitada, lo cual implica que la ejecución de las obras será realizada en la vigencia 2026 y por lo tanto se considera procedente*

*ajustar la Cláusula 6 del contrato, a fin de que la amortización del anticipo se realice de manera proporcional al avance real de la obra y a los cortes parciales efectivamente tramitados, evitando concentrar su amortización en la vigencia 2025. Además, teniendo en cuenta que la modificación solicitada cuenta con el aval de la interventoría y no altera el objeto ni el valor del contrato;* **d)** Que, en el presente contrato podrán incluirse modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de la ley de contratación y de la buena administración; **e)** Qué, el artículo 26 del Estatuto de Contratación Estatal, contempla que en virtud al principio de responsabilidad "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.", e igualmente que "Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia; **f)** Qué, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requiera el cumplimiento de los fines estatales:

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA:** Ampliar el plazo de ejecución del presente Contrato **No ICCU 461 de 2025,** hasta el 30 de abril de 2026.

**CLÁUSULA SEGUNDA.- MODIFICATORIO:** modificar de la **CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO** el último párrafo del clausulado, es decir:

*"Si el contratista presenta alguna acta parcial de obra durante la vigencia 2025, el 100% del valor de estas actas amortizaran el anticipo."*

***El cual quedara de la siguiente manera:***

*"Si el contratista presenta alguna acta parcial de obra durante la vigencia 2026, el 100% del valor de estas actas amortizaran el anticipo"*

El resto de las condiciones establecidas en la Cláusula 6 del contrato original se mantienen vigentes y sin modificación alguna.

**CLAUSULA TERCERA.-NO PURGA DE INCUMPLIMIENTOS:** La prórroga y demás disposiciones contenidas en el presente documento, no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener la Entidad Ejecutora;

**CLÁUSULA CUARTA.-DOCUMENTOS**: Hace parte integral del presente documento: **1.** Oficio de subdirectora Técnica de la Subdirección de Infraestructura Vial ICCU; **2.** Oficios presentado por el contratista. **3.** Aval de presentado por la interventoría.

**CLÁUSULA QUINTA:** El presente documento se perfecciona por la suscripción y/o aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

***Aprobó:*** *Juan David Ospina Ortegón –Subdirector Técnico -Subdirección de Gestión Contractual*
***Proyectó:*** *Yenny Alejandra Tejero Rojas - Subdirección de Gestión Contractual*

**PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No ICCU 553 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA Y CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA**

**SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.528.530**, en su calidad de subdirectora Técnica Subdirección de Infraestructura Vial del **ICCU**, con **Nit. 900.258.711-1**, de acuerdo con la Resolución No. 0462 del 03 de junio de 2025 y Acta de Posesión No 115 del 03 de junio de 2025, debidamente facultada para suscribir este documento, de acuerdo con los Decretos Ordenanzales 408 y 415 de 2024, la Ley 80 de 1993, El Decreto Nacional 1082 de 2015, y la Resolución 378 del 15 de Mayo de 2024 (Modifica el Manual de Contratación del ICCU ), quien para los efectos del presente documento se denominará **EL ICCU** por una parte, y por la otra, **PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY** identificado con cédula de ciudadanía número **52.473.897** quien actúa en su condición de representante legal de **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA,** en adelante y para efectos del presente instrumento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar Prorroga No 1 al presente Contrato, previas las siguientes**:**

**CONSIDERACIONES:**

*a)* Que, mediante comunicado 0027.25 – PEÑ – GTC del 16 de diciembre de 2025 el contratista solicita la realización de la prórroga No 1 del contrato de la referencia; **b)** Que, una vez recibida la solicitud, el supervisor del contrato *presenta justificación: Es preciso recalcar que, de acuerdo con el oficio de solicitud del contratista y el aval del interventor, la presente prórroga no generaría costos adicionales, toda vez quela misma se enmarca en los plazos inicialmente estimados dentro del proceso de contratación.Por lo anterior, a continuación, se presentan las generalidades del contrato de interventoría y el estado de este, así como los argumentos presentados en su solicitud:*

| | |
|---|---|
| *No. de Contrato* | *ICCU-CTO-553 de 2025* |
| *No. ID del SECOP* | *CO1.PCCNTR.8150424* |
| *Objeto del Contrato* | *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA* |
| *Contratista* | *CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA NIT: 901.982.558-9* |
| *Participantes* | *VELNEC S.A.*<br>*NIT 800.028.455-1*<br>*80% Participación*<br><br>*VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC NIT* |

| | |
|---|---|
| | *901.513.005-7*<br>*20% participación* |
| *Representante Legal* | *R/L: PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY CC: 52.473.897* |
| *Dirección* | *interventoriaiccu553lapena@velnec.com* |
| *Valor Inicial del contrato* | *$ 599.999.998* |
| *Adiciones* | *Ninguna* |
| *Fecha de inicio* | *01 de octubre de 2025* |
| *Fecha de terminación inicial* | *31 de diciembre de 2025* |
| *Plazo inicial de ejecución* | *Hasta el 31 de diciembre de 2025* |
| *Fecha de liquidación* | *N/A* |
| *Prorrogas* | *Ninguna* |
| *Suspensión No. 1* | *14 de Noviembre 2025* |
| *Ampliación 1 a la Suspensión No. 1* | *28 de Noviembre 2025* |
| *Estado actual:* | *En ejecución* |

***JUSTIFICACIÓN TECNICA***

***1. JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1***

*Que en atención al oficio presentado por el contratista, el Consorcio Inter Cundinamarca emitió el oficio No. 0027.25 – PEÑ – GTC, de fecha 16 de diciembre de 2025, mediante el cual, en el marco de sus obligaciones contractuales derivadas del contrato de interventoría ICCU-CTO-553 de 2025, el interventor emite concepto de aprobación tanto de la solicitud de modificación, como de la solicitud de prórroga, oficio en el cual expresa lo siguiente: (…) Dando alcance al comunicado del asunto, donde el contratista de obra CONSORCIO ASFALTANDO solicita la prórroga de cuatro (04) meses de acuerdo a las siguientes consideraciones:*

*Teniendo en cuenta que fue necesario suspender el desarrollo de las actividades contractuales a partir del 14 de noviembre de 2025, debido a la necesidad del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU de adelantar un análisis técnico de diferentes zonas de intervención dentro del tramo La Peña – Paso El Rejo, con el fin de identificar alternativas que permitan optimizar los recursos disponibles y garantizar una adecuada toma de decisiones, dicha suspensión conllevó al desplazamiento de la fase inicial de revisión de diseños, lo cual impactó de manera directa el cronograma y el plazo final de ejecución del contrato, considerando además que la vigencia contractual se extiende únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025.*

*En este sentido, el término restante del contrato, equivalente aproximadamente a quince (15) días, resulta claramente insuficiente para adelantar de manera adecuada la fase de revisión y validación de los diseños, así como para ejecutar las obras que eventualmente sean aprobadas. máxime si se tiene en cuenta el valor del proyecto, su alcance y la complejidad técnica de las intervenciones previstas.*

*En consecuencia, la prórroga solicitada se considera necesaria, razonable y proporcional, en tanto permite garantizar la correcta ejecución del contrato, el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y economía, y la adecuada materialización del objeto contractual, sin menoscabo de la calidad técnica ni de los fines del proyecto, asegurando además el término de ejecución previsto en el pliego de condiciones del proceso de licitación pública del cual se derivó el presente contrato.*

*En este sentido, esta Interventoría procede a emitir CONCEPTO FAVORABLE teniendo en cuenta que el plazo de la prórroga es realmente el requerido para la ejecución de las obras, ya que a la fecha aún se está surtiendo la etapa REVISION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS la cual finaliza el próximo 23 de diciembre de 2025. (…) (…) Para finalizar y de manera vinculante al concepto favorable de la prórroga del contrato de obra; se solicita la prórroga del contrato de interventoría No. ICCU– CTO–553-2025 en las mismas condiciones del contrato de obra No No ICCU-CTO461 -2025. (…)*

***2. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN***

*Teniendo en cuenta que, durante la ejecución contractual se hizo necesaria la suspensión de actividades a partir del 14 de noviembre de 2025, ampliada el 28 de noviembre de 2025, con el fin de adelantar análisis técnicos en las diferentes zonas de posible intervención del tramo vial, en el marco del alcance contractual, conformes a las condiciones contractuales y a lo previsto en el anexo técnico del proceso de licitación pública, dicha suspensión generó un desplazamiento de la fase de revisión y ajuste de estudios y diseños, afectando el cronograma contractual y reduciendo el término efectivo de ejecución a un plazo insuficiente para culminar dicha etapa y ejecutar las obras que eventualmente sean aprobadas.*

*En este contexto, la interventoría Consorcio Inter Cundinamarca, en el marco de sus obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Interventoría No. ICCU-CTO 553-2025, emitió concepto favorable a la prórroga del contrato de obra por un término de cuatro (4) meses, indicando que dicho plazo corresponde al tiempo real requerido para culminar la revisión y ajuste de estudios y diseños y ejecutar las obras, considerando la complejidad técnica y el alcance del proyecto.*

*Dado que la interventoría debe acompañar, controlar y verificar integralmente la ejecución del contrato de obra durante todo su plazo, resulta técnica y administrativamente procedente prorrogar el Contrato de Interventoría No. ICCU CTO-553-2025 por el mismo término y en las mismas condiciones que se aprueben para el contrato de obra.*

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA:** Ampliar el plazo de ejecución del presente Contrato **No ICCU 553 de 2025,** hasta el 30 de abril de 2026.

**CLÁUSULA SEGUNDA-COSTOS:** El contratista no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de valores adicionales como consecuencia de la suscripción del presente documento**;**

**CLAUSULA TERCERA.-NO PURGA DE INCUMPLIMIENTOS:** La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento, no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera

tener la Entidad Ejecutora;

**CLÁUSULA CUARTA.-DOCUMENTOS**: Hace parte integral del presente documento: **1.** Oficio de la subdirectora Técnica de la Subdirección de Infraestructura Vial ICCU; **2.** Oficio presentado por la interventoría.

**CLÁUSULA QUINTA:** El presente documento se perfecciona por la suscripción y/o aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

***Aprobó:*** *Juan David Ospina Ortegón –Subdirector Técnico -Subdirección de Gestión Contractual*
***Proyectó:*** *Nicolas Peña Beltran- Contratista - Subdirección de Gestión Contractual*

# ANEXO 01

# INFORMES SEMANALES

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELNEC INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA | **FECHA** | sábado, 20 de diciembre de 2025 | **SEMANA No.** | **8** | DEL | **13-dic-25** | AL | **19-dic-25** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PEÑA DESDE EL PUNTO CONOCIDO COMO PASO EL REJO, EN EL DEPARTAMENO DE CUNDINAMARCA. |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | ICCU-CTO553-2025 | **CONTRATO No.:** | ICCU-CTO461-2025 |
| **PLAZO ACTUAL:** | SEIS (06) MESES | **PLAZO ACTUAL:** | SEIS (06) MESES |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ASFALTANDO |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 1 de octubre de 2025 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 1 de octubre de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 de abril de 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 de abril de 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 183 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 183 días |
| **SUSPENSION 01** | 14 de noviembre de 2025 | **SUSPENSION 01** | 14 de noviembre de 2025 |
| **AMPLIACION SUSPENSION 01** | 30 de noviembre de 2025 | **AMPLIACION SUSPENSION 01** | 30 de noviembre de 2025 |
| **REINICIO 01** | 13 de diciembre de 2025 | **REINICIO 01** | 13 de diciembre de 2025 |
| **PRORROGA 1** | Ampliación plazo hasta el 30 de abril de 2026 | **PRORROGA 1** | Ampliación plazo hasta el 30 de abril de 2026 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 52 días | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 52 días |
| **VALOR INICIAL :** | $ 599.999.998 | **VALOR INICIAL :** | $ 5.544.316.014 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 599.999.998 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 5.544.316.014 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 599.999.998 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 5.544.316.014 |
| **VALOR ANTICIPO:** | N/A | **VALOR ANTICIPO:** | $ 831.647.402 |
| **SUPERVISOR:** | ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ (ICCU) | **SUPERVISOR:** | |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se esta a la espera de la definicion de los puntos criticos a intervenir de acuerdo a los requerimientos de la alcaldia de la peña en el sector del K13 tramo del rio negro, con el fin de culminar la etapa de estudios y diseños

Los contratos de obra e interventoria se reactivan el 13 de diciembre de 2025, se prorroga la etapa de estudios y diseños hasta el 31 de dicimebre de 2025, mientras el ICCU analiza la respuesta del contratista de obra respecto a la intervencion en el K13+000 de acuerdo a solicitud de la alcaldia de la Peña

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

| | | Programado | | | Real Ejecutado | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **REVISION Y AJSUTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | **Fecha Inicial programada por actividad** | **Fecha Final programada por actividad** | **Días** | ****Fecha Inicial por actividad** | ****Fecha Final por actividad** | **Días** | **Días desfase al inicio de la** | **Días desfase al final de la actividad** |
| **1** | **REVISION Y AJSUTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | | | | |
| 1.1 | VOL _TRÁNSITO | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | 30-oct-25 | 30 | 0 | 62 |
| 1.2 | VOL_TOPOGRAFÍA, GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | 30-oct-25 | 30 | 0 | 62 |
| 1.3 | VOL IV_GEOLOGIA | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | 16-oct-25 | 16 | 0 | 76 |
| 1.4 | VOL V_SUELOS PARA FUNDACIONES | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 10-oct-25 | 16-oct-25 | 7 | 0 | 76 |
| 1.5 | VOL VI_ESTABILIDAD DE TALUDES | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 10-oct-25 | 16-oct-25 | 7 | 0 | 76 |
| 1.6 | VOL VII_DISEÑO DE PAVIMENTOS | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 10-oct-25 | 16-oct-25 | 7 | 0 | 76 |
| 1.7 | VOL VIII_FUENTES DE MATERIALES | 5-oct-25 | 31-dic-25 | 88 | 5-oct-25 | 23-oct-25 | 19 | 0 | 69 |
| 1.8 | VOL IX_HIDROLOGIA HIDRAULICA | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 15-oct-25 | 30-oct-25 | 16 | -5 | 62 |
| 1.9 | VOL X_ESTRUCTURAS | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 15-oct-25 | 30-oct-25 | 16 | -5 | 62 |
| 1.10 | VOL XI_GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | 23-oct-25 | 23 | 0 | 69 |
| 1.11 | VOL XII_GESTION PREDIAL | 15-oct-25 | 31-dic-25 | 78 | 15-oct-25 | 23-oct-25 | 9 | 0 | 69 |
| 1.12 | VOL XII_PRESUPUESTO | 20-oct-25 | 31-dic-25 | 73 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 1.13 | VOL XII_EJECUTIVO | 25-oct-25 | 31-dic-25 | 68 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| **2** | **INICIO ETAPA DE CONSTRUCCION** | 31-dic-25 | 30-abr-26 | 121 | | | | no iniciado | no iniciado |
| | **Plazo del proyecto:** | 183 días | | | | | | | |

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELNEC INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA | FECHA | sábado, 20 de diciembre de 2025 | SEMANA No. | 8 | DEL | 13-dic-25 | AL | 19-dic-25 |

## 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**


| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 1,23% | 0,74% | -0,49% |
| Durante el periodo | 0,02% | 0,05% | 0,03% |
| Acumulado Actual | 1,25% | 0,79% | -0,46% |

No se presenta avance en el presente periodo ya que se esta a la espera de la definicion por parte del ICCU de los puntos a intervenir para finiquitar la etapa de preconstruccion

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRI. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 183 días | 52,00 | 131 | -0,84 |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




## 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 67.975.651 | $ 40.791.512 | 60% |
| Durante el periodo | $ 1.078.979 | $ 2.800.000 | 260% |
| Acumulado Actual | $ 69.054.630 | $ 43.591.512 | 63% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-37%

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**




**AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO**


| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ - | $ - | 0% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ - | $ - | 0% |

El anticipo aun no ha sido desembolsado por el ICCU. Esta semana por parte de la interventoria el plan de inversión del anticipo para su respectiva validación del ICCU

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-100%

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

El contratista mediante comunicado del 23/10/2025 valido y apropio los informes desarrollados por el Administrador Ambiental GUSTAVO ANDRES CASTAÑO SIERRA, volumen XI y el Ingeniero Civil GONZALO ALFONSO AGREDA SOTELO, volumen XII.
Así mismo, dentro de la carpeta de Gestión Ambiental y Social, Anexo 3. PMA, hace referencia a la ficha PGS 07 – Arqueología Preventiva, que no se va se ejecutar, por ser un corredor existente y no existir áreas de intervención arqueológica en el sitio.
Se realizo la revisión documental de toda la información que la entidad contratante entrega al consorcio ejecutor del proyecto, aunque se encuentran algunos puntos que se deben de concertar con la interventoría y en su defecto con la entidad, son acciones que se pueden ir resolviendo conforme se va ejecutando la obra, con el fin de no alargar su inicio.
Por lo anterior, se considera procedente efectuar la información entregada por la entidad contratante, ya que desde el componente ambiental es consistente con el proyecto a ejecutar.

| COMPONENTE | % EJECUCIÓN |
|---|---|
| Licencias Ambientales | 60% |
| PMA | 56% |
| Permisos Ambientales | 50% |
| Fichas de Caracterización | 58% |
| Gestión de Residuos | 53% |
| Manejo de Aguas | 48% |
| Cumplimiento Normativo | 57% |

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Se adelanto en la organización de la reunión de inicio, habiendo definido hasta la fecha el día, la hora, el lugar. Los oficios de invitación a las entidades competentes, el volante o pieza publicitaria con la invitación para la comunidad en general del Municipio de La Peña.
La valla informativa del contrato, ya se encuentra aprobada por el departamento de Comunicaciones del ICCU.
Definición con la profesional social de interventoría de los programas sociales a ejecutar en el proyecto.
Acercamientos con la Alcaldía de La Peña (alcaldesa, secretario de infraestructura municipal).
Oficio de solicitud de listado de personas en proceso de Reincorporación a la vida civil, a la Alcaldía de La Peña

| COMPONENTE SOCIAL | % EJECUCIÓN |
|---|---|
| Programa de Información y Participación Comunitaria | 58% |
| Programa de Atención al Usuario | 55% |
| Programa de PQRS | 50% |
| Programa de Gestión Social Predial | 57% |
| Programa de Manejo de Impacto Social | 49% |
| Programa de Comunicación Social | 52% |
| Seguimiento y Monitoreo Social | 54% |

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELNEC INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA | **FECHA** | sábado, 20 de diciembre de 2025 | **SEMANA No.** | **8** | DEL | **13-dic-25** | AL | **19-dic-25** |

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

| COMPONENTE SST | % EJECUCIÓN | ANOTACIONES |
|---|---|---|
| Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | 60% | |
| Identificación de peligros y evaluación de riesgos | 58% | |
| Plan de emergencias | 50% | |
| Afiliaciones y seguridad social | 56% | |
| Inducción y capacitación SST | 49% | |
| Dotación de EPP | 52% | |
| Señalización y demarcación de obra | 47% | |
| Procedimientos seguros de trabajo | 55% | |
| Plan de manejo de tráfico | 46% | |
| Inspecciones y control SST | 50% | |

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Mediante Oficio No 006-16-09-2025 del 16/09/2025 el contratista remite el plan de gerencia y plan de calidad los cuales fueron objetados el 29/09/2025 por la interventoria en el siguiente sentido:

Plan de Gerencia; en correo de respuesta se envían las siguientes observaciones:

*Envío el plan de gerencia con las observaciones en el documento respectivo como comentarios en el control de cambios del documento pdf*

*A igual se le solicita la HV del profesional propuesto para la implementación del plan de gerencia de tiempo completo, de acuerdo a lo requerido en el numeral 4.2 del pliego de condiciones*

Con respecto al plan de calidad se remitió correo con la siguiente observación:

*Envío el plan de gerencia con las observaciones en el documento respectivo como comentarios en el control de cambios del documento pdf , es importante que se remitan los anexos del plan de calidad*

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

**8.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**

Se esta a la espera de la definición por parte del ICCU de los puntos a intervenir, por lo que no se ha finiquitado la etapa de preconstrucción

**8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACION DE RECURSOS ECONOMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, ya que la distribución y aplicación de recursos esta garantizados por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2025000311 del 27 de mayo de 2025, además del anticipo por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, es decir de $ 831.647.402,1, que aun no se desembolsa ya que se establece que sea para la etapa de construcción que aun no inicia

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

En la semana 8 (13/12/2025 al 19/12/2025), posterior al periodo de suspensión, el avance programado fue de 1,25%, con un ejecutado de 0,79%, evidenciando un atraso de 0,46%.

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, ya que el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción y dentro del plan de cargas de la interventoría se contempla los especialistas para la evaluación de cada una de las áreas de intervención en esta etapa.

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción, donde el contratista de obra evalúa y diagnostica los insumos entregados por la entidad para la ejecución del proyecto, entre estos la gestión ambiental, en la cual aun el contratista de obra aun no se pronuncia

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción, y mediante comunicado Oficio No 020-22-10-2025 del 22/10/2025 el contratista remite el programa SST el cual esta en revisión de la interventoría

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción y mediante comunicado Oficio No 020-22-10-2025 del 22/10/2025 el contratista remite el programa SST el cual esta en revisión de la interventoría

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción, donde el contratista de obra evalúa y diagnostica los insumos entregados por la entidad para la ejecución del proyecto, entre estos la gestión social, en la cual aun el contratista de obra aun no se pronuncia

## 9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Evaluación técnica y presupuestal nuevos sitios críticos solicitados por la alcaldía de la peña | Contratista de obra | 23/12/2025 |
| Definición de los puntos a intervenir de acuerdo a los requerimientos de la alcaldía de la Peña | ICCU | 23/12/2025 |

## 10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha no se presentan actividades no previstas ni mayores cantidades

## 11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

No se presenta avance en el presente periodo ya que se esta a la espera de la definición por parte del ICCU de los puntos a intervenir para finiquitar la etapa de preconstrucción, aunque se avanza en los temas documentales de hojas de vida, programas SST, gestión social y plan de inversión del anticipo

## 12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Nombre: Luis Fernando Vargas Rodríguez

TP: 17202 116975 CLD

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
| | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELNEC INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA | **FECHA** | sábado, 27 de diciembre de 2025 | **SEMANA No.** | **9** | DEL | **20-dic-25** | AL | **26-dic-25** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PEÑA DESDE EL PUNTO CONOCIDO COMO PASO EL REJO, EN EL DEPARTAMENO DE CUNDINAMARCA. |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | ICCU-CTO553-2025 | **CONTRATO No.:** | ICCU-CTO461-2025 |
| **PLAZO ACTUAL:** | SEIS (06) MESES | **PLAZO ACTUAL:** | SEIS (06) MESES |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ASFALTANDO |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 1 de octubre de 2025 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 1 de octubre de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 de abril de 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 de abril de 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 183 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 183 días |
| **SUSPENSION 01** | 14 de noviembre de 2025 | **SUSPENSION 01** | 14 de noviembre de 2025 |
| **AMPLIACION SUSPENSION 01** | 30 de noviembre de 2025 | **AMPLIACION SUSPENSION 01** | 30 de noviembre de 2025 |
| **REINICIO 01** | 13 de diciembre de 2025 | **REINICIO 01** | 13 de diciembre de 2025 |
| **PRORROGA 1** | Ampliación plazo hasta el 30 de abril de 2026 | **PRORROGA 1** | Ampliación plazo hasta el 30 de abril de 2026 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 59 días | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 59 días |
| **VALOR INICIAL :** | $ 599.999.998 | **VALOR INICIAL :** | $ 5.544.316.014 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 599.999.998 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 5.544.316.014 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 599.999.998 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 5.544.316.014 |
| **VALOR ANTICIPO:** | N/A | **VALOR ANTICIPO:** | $ 831.647.402 |
| **SUPERVISOR:** | ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ (ICCU) | **SUPERVISOR:** | |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se esta a la espera de la definicion de los puntos criticos a intervenir de acuerdo a los requerimientos de la alcaldia de la peña en el sector del K13 tramo del rio negro, con el fin de culminar la etapa de estudios y diseños

Los contratos de obra e interventoria se reactivan el 13 de diciembre de 2025, se prorroga la etapa de estudios y diseños hasta el 31 de dicimebre de 2025.

El 23 de diciiembre de 2025, el ICCU mediante comunicado ICCU-S-2025-0009478 emitio el informe elaborado por el Ing. Juan Jiménez, del Instituto de Infraestructura y Construcciones de Cundinamarca, mediante el cual se priorizan tres (3) tramos de posible intervención en el corredor vial que comunica al municipio de La Peña con el sector Paso del Rejo. Dichos tramos se encuentran debidamente georreferenciados en el documento y cuentan con la respectiva identificación de su longitud, el cual esta siendo revisado conjuntamente entre interventoria y el contratista de obra.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

| | REVISION Y AJSUTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| **1** | **REVISION Y AJSUTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | | | | |
| 1.1 | VOL _TRÁNSITO | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | 30-oct-25 | 30 | 0 | 62 |
| 1.2 | VOL_TOPOGRAFÍA, GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | 30-oct-25 | 30 | 0 | 62 |
| 1.3 | VOL IV_GEOLOGIA | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | 16-oct-25 | 16 | 0 | 76 |
| 1.4 | VOL V_SUELOS PARA FUNDACIONES | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 10-oct-25 | 16-oct-25 | 7 | 0 | 76 |
| 1.5 | VOL VI_ESTABILIDAD DE TALUDES | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 10-oct-25 | 16-oct-25 | 7 | 0 | 76 |
| 1.6 | VOL VII_DISEÑO DE PAVIMENTOS | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 10-oct-25 | 16-oct-25 | 7 | 0 | 76 |
| 1.7 | VOL VIII_FUENTES DE MATERIALES | 5-oct-25 | 31-dic-25 | 88 | 5-oct-25 | 23-oct-25 | 19 | 0 | 69 |
| 1.8 | VOL IX_HIDROLOGIA HIDRAULICA | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 15-oct-25 | 30-oct-25 | 16 | -5 | 62 |
| 1.9 | VOL X_ESTRUCTURAS | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 15-oct-25 | 30-oct-25 | 16 | -5 | 62 |
| 1.10 | VOL XI_GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | 23-oct-25 | 23 | 0 | 69 |
| 1.11 | VOL XII_GESTION PREDIAL | 15-oct-25 | 31-dic-25 | 78 | 15-oct-25 | 23-oct-25 | 9 | 0 | 69 |
| 1.12 | VOL XII_PRESUPUESTO | 20-oct-25 | 31-dic-25 | 73 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 1.13 | VOL XII_EJECUTIVO | 25-oct-25 | 31-dic-25 | 68 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| **2** | **INICIO ETAPA DE CONSTRUCCION** | 31-dic-25 | 30-abr-26 | 121 | | | | no iniciado | no iniciado |

**Plazo del proyecto:** 183 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**


| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 1,25% | 0,79% | -0,46% |
| Durante el periodo | 0,02% | 0,03% | 0,01% |
| Acumulado Actual | 1,26% | 0,81% | -0,45% |

Se remite informe geotécnico por parte de geotécnica de los tramos que se pueden intervenir.

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRI. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 183 días | 59,00 | 124,00 | -0,83 |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**



| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
| | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELNEC INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA | **FECHA** | sábado, 27 de diciembre de 2025 | **SEMANA No.** | **9** | DEL | **20-dic-25** | AL | **26-dic-25** |

## 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 69.054.630 | $ 43.591.512 | 63% |
| Durante el periodo | $ 1.078.979 | $ 1.500.000 | 139% |
| Acumulado Actual | $ 70.133.608 | $ 45.091.512 | 64% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-36%

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**




**AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO**


| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ - | $ - | 0% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ - | $ - | 0% |

El anticipo aun no ha sido desembolsado por el ICCU. Esta semana por parte de la interventoría el plan de inversión del anticipo para su respectiva validación del ICCU

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-100%

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

El contratista mediante comunicado del 23/10/2025 valido y apropio los informes desarrollados por el Administrador Ambiental GUSTAVO ANDRES CASTAÑO SIERRA, volumen XI y el Ingeniero Civil GONZALO ALFONSO AGREDA SOTELO, volumen XII.
Así mismo, dentro de la carpeta de Gestión Ambiental y Social, Anexo 3. PMA, hace referencia a la ficha PGS 07 – Arqueología Preventiva, que no se va se ejecutar, por ser un corredor existente y no existir áreas de intervención arqueológica en el sitio.
Se realizo la revisión documental de toda la información que la entidad contratante entrega al consorcio ejecutor del proyecto, aunque se encuentran algunos puntos que se deben de concertar con la interventoría y en su defecto con la entidad, son acciones que se pueden ir resolviendo conforme se va ejecutando la obra, con el fin de no alargar su inicio.
Por lo anterior, se considera procedente efectuar la información entregada por la entidad contratante, ya que desde el componente ambiental es consistente con el proyecto a ejecutar.

| COMPONENTE | % EJECUCIÓN |
|---|---|
| Licencias Ambientales | 68% |
| PMA | 63% |
| Permisos Ambientales | 58% |
| Fichas de Caracterización | 66% |
| Gestión de Residuos | 61% |
| Manejo de Aguas | 55% |
| Cumplimiento Normativo | 64% |

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Se adelanto en la organización de la reunión de inicio, habiendo definido hasta la fecha el día, la hora, el lugar. Los oficios de invitación a las entidades competentes, el volante o pieza publicitaria con la invitación para la comunidad en general del Municipio de La Peña.
La valla informativa del contrato, ya se encuentra aprobada por el departamento de Comunicaciones del ICCU.
Definición con la profesional social de interventoría de los programas sociales a ejecutar en el proyecto.
Acercamientos con la Alcaldía de La Peña (alcaldesa, secretario de infraestructura municipal).
Oficio de solicitud de listado de personas en proceso de Reincorporación a la vida civil, a la Alcaldía de La Peña

| COMPONENTE SOCIAL | % EJECUCIÓN |
|---|---|
| Programa de Información y Participación Comunitaria | 66% |
| Programa de Atención al Usuario | 63% |
| Programa de PQRS | 58% |
| Programa de Gestión Social Predial | 65% |
| Programa de Manejo de Impacto Social | 56% |
| Programa de Comunicación Social | 60% |
| Seguimiento y Monitoreo Social | 62% |

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

| COMPONENTE SST | % EJECUCIÓN | ANOTACIONES |
|---|---|---|
| Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | 68% | |
| Identificación de peligros y evaluación de riesgos | 66% | |
| Plan de emergencias | 57% | |
| Afiliaciones y seguridad social | 63% | |
| Inducción y capacitación SST | 55% | |
| Dotación de EPP | 59% | |
| Señalización y demarcación de obra | 53% | |
| Procedimientos seguros de trabajo | 62% | |
| Plan de manejo de tráfico | 52% | |
| Inspecciones y control SST | 57% | |

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELNEC INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA | **FECHA** | sábado, 27 de diciembre de 2025 | **SEMANA No.** | **9** | DEL | **20-dic-25** | AL | **26-dic-25** |

Mediante Oficio No 006-16-09-2025 del 16/09/2025 el contratista remite el plan de gerencia y plan de calidad los cuales fueron objetados el 29/09/2025 por la interventoría en el siguiente sentido:

Plan de Gerencia; en correo de respuesta se envían las siguientes observaciones:

*Envío el plan de gerencia con las observaciones en el documento respectivo como comentarios en el control de cambios del documento pdf*

*A igual se le solicita la HV del profesional propuesto para la implementación del plan de gerencia de tiempo completo, de acuerdo a lo requerido en el numeral 4.2 del pliego de condiciones*

Con respecto al plan de calidad se remitió correo con la siguiente observación:

*Envío el plan de gerencia con las observaciones en el documento respectivo como comentarios en el control de cambios del documento pdf , es importante que se remitan los anexos del plan de calidad*

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

**8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**

Se esta a la espera de la revisión y análisis por parte del contratista de obra de los tramos definidos por parte del ICCU, por lo que no se ha finiquitado la etapa de preconstrucción

**8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, ya que la distribución y aplicación de recursos esta garantizados por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2025000311 del 27 de mayo de 2025, además del anticipo por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, es decir de $ 831.647.402,1, que aun no se desembolsa ya que se establece que sea para la etapa de construcción que aun no inicia

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Para la semana 9 (20/12/2025 al 26/12/2025), el avance programado correspondía a 1,26%, y el ejecutado alcanzó 0,81%, generando un atraso de 0,45%.

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, ya que el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción y dentro del plan de cargas de la interventoría se contempla los especialistas para la evaluación de cada una de las áreas de intervención en esta etapa.

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción, donde el contratista de obra evalúa y diagnostica los insumos entregados por la entidad para la ejecución del proyecto, entre estos la gestión ambiental, en la cual aun el contratista de obra aun no se pronuncia

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción, y mediante comunicado Oficio No 020-22-10-2025 del 22/10/2025 el contratista remite el programa SST el cual esta en revisión de la interventoría

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción y mediante comunicado Oficio No 020-22-10-2025 del 22/10/2025 el contratista remite el programa SST el cual esta en revisión de la interventoría

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción, donde el contratista de obra evalúa y diagnostica los insumos entregados por la entidad para la ejecución del proyecto, entre estos la gestión social, en la cual aun el contratista de obra aun no se pronuncia

## 9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Evaluación técnica y presupuestal nuevos sitios críticos informados por el ICCU en el K13+000 | Contratista de obra | 23/12/2025 |

## 10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha no se presentan actividades no previstas ni mayores cantidades

## 11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

De acuerdo a los nuevos puntos y/o tramos definidos por el ICCU, el contratista de obra se encuentra realizando la revisión, ajuste y complementación de los estudios y diseños para esto nuevos puntos.

## 12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

| Id | Norte (m) | Este (m) | Norte (m) | Este (m) | Longitud (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 20873942.480 | 8822167.691 | 20873566.726 | 8821342.245 | 350 |
| T2 | 20869807.190 | 8821492.338 | 20869140.235 | 8820943.914 | 1050 |
| T3 | 20869140.235 | 8820943.914 | 20869197.821 | 8820840.317 | 210 |

Tabla 1 Ubicación de tramos propuestos en sistema de coordenadas origen nacional.



Fotografía 2 condiciones del sector intermedio Tramo 1.



Fotografía 4 condiciones del sector comun tramo 2.



Fotografía 5 condiciones tramo medio del tramo 3.

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Nombre: Luis Fernando Vargas Rodríguez
TP: 17202 116975 CLD

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
| | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELNEC INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA | **FECHA** | sábado, 3 de enero de 2026 | **SEMANA No.** | **10** | DEL | **27-dic-25** | AL | **2-ene-26** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PEÑA DESDE EL PUNTO CONOCIDO COMO PASO EL REJO, EN EL DEPARTAMENO DE CUNDINAMARCA. |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | ICCU-CTO553-2025 | **CONTRATO No.:** | ICCU-CTO461-2025 |
| **PLAZO ACTUAL:** | SEIS (06) MESES | **PLAZO ACTUAL:** | SEIS (06) MESES |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ASFALTANDO |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 1 de octubre de 2025 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 1 de octubre de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 de abril de 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 de abril de 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 183 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 183 días |
| **SUSPENSION 01** | 14 de noviembre de 2025 | **SUSPENSION 01** | 14 de noviembre de 2025 |
| **AMPLIACION SUSPENSION 01** | 30 de noviembre de 2025 | **AMPLIACION SUSPENSION 01** | 30 de noviembre de 2025 |
| **REINICIO 01** | 13 de diciembre de 2025 | **REINICIO 01** | 13 de diciembre de 2025 |
| **PRORROGA 1** | Ampliación plazo hasta el 30 de abril de 2026 | **PRORROGA 1** | Ampliación plazo hasta el 30 de abril de 2026 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 66 días | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 66 días |
| **VALOR INICIAL :** | $ 599.999.998 | **VALOR INICIAL :** | $ 5.544.316.014 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 599.999.998 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 5.544.316.014 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 599.999.998 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 5.544.316.014 |
| **VALOR ANTICIPO:** | N/A | **VALOR ANTICIPO:** | $ 831.647.402 |
| **SUPERVISOR:** | ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ (ICCU) | **SUPERVISOR:** | |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se esta a la espera de la definición de los puntos críticos a intervenir de acuerdo a los requerimientos de la alcaldía de la peña en el sector del K13 tramo del rio negro, con el fin de culminar la etapa de estudios y diseños

Los contratos de obra e interventoría se reactivan el 13 de diciembre de 2025, se prorroga la etapa de estudios y diseños hasta el 31 de diciembre de 2025.

El 23 de diciembre de 2025, el ICCU mediante comunicado ICCU-S-2025-0009478 emitió el informe elaborado por el Ing. Juan Jiménez, del Instituto de Infraestructura y Construcciones de Cundinamarca, mediante el cual se priorizan tres (3) tramos de posible intervención en el corredor vial que comunica al municipio de La Peña con el sector Paso del Rejo. Dichos tramos se encuentran debidamente georreferenciados en el documento y cuentan con la respectiva identificación de su longitud, el cual esta siendo revisado conjuntamente entre interventoría y el contratista de obra.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

| | | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **REVISION Y AJSUTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | **Fecha Inicial programada por actividad** | **Fecha Final programada por actividad** | **Días** | ****Fecha Inicial por actividad** | ****Fecha Final por actividad** | **Días** | **desfase al inicio de la** | **desfase al final de la actividad** |
| **1** | **REVISION Y AJSUTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | | | | |
| 1.1 | VOL _TRÁNSITO | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | 30-oct-25 | 30 | 0 | 62 |
| 1.2 | VOL_TOPOGRAFÍA, GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | 30-oct-25 | 30 | 0 | 62 |
| 1.3 | VOL IV_GEOLOGIA | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | 16-oct-25 | 16 | 0 | 76 |
| 1.4 | VOL V_SUELOS PARA FUNDACIONES | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 10-oct-25 | 16-oct-25 | 7 | 0 | 76 |
| 1.5 | VOL VI_ESTABILIDAD DE TALUDES | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 10-oct-25 | 16-oct-25 | 7 | 0 | 76 |
| 1.6 | VOL VII_DISEÑO DE PAVIMENTOS | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 10-oct-25 | 16-oct-25 | 7 | 0 | 76 |
| 1.7 | VOL VIII_FUENTES DE MATERIALES | 5-oct-25 | 31-dic-25 | 88 | 5-oct-25 | 23-oct-25 | 19 | 0 | 69 |
| 1.8 | VOL IX_HIDROLOGIA HIDRAULICA | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 15-oct-25 | 30-oct-25 | 16 | -5 | 62 |
| 1.9 | VOL X_ESTRUCTURAS | 10-oct-25 | 31-dic-25 | 83 | 15-oct-25 | 30-oct-25 | 16 | -5 | 62 |
| 1.10 | VOL XI_GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL | 1-oct-25 | 31-dic-25 | 92 | 1-oct-25 | 23-oct-25 | 23 | 0 | 69 |
| 1.11 | VOL XII_GESTION PREDIAL | 15-oct-25 | 31-dic-25 | 78 | 15-oct-25 | 23-oct-25 | 9 | 0 | 69 |
| 1.12 | VOL XII_PRESUPUESTO | 20-oct-25 | 31-dic-25 | 73 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 1.13 | VOL XII_EJECUTIVO | 25-oct-25 | 31-dic-25 | 68 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| **2** | **INICIO ETAPA DE CONSTRUCCION** | 31-dic-25 | 30-abr-26 | 121 | | | | no iniciado | no iniciado |

**Plazo del proyecto:** 183 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELNEC INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA | FECHA | sábado, 3 de enero de 2026 | SEMANA No. | 10 | DEL | 27-dic-25 | AL | 2-ene-26 |

## 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**


| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 1,26% | 0,81% | -0,45% |
| Durante el periodo | 0,02% | 0,06% | 0,04% |
| Acumulado Actual | 1,28% | 0,88% | -0,41% |

Se remite informe geotécnico por parte de geotécnica de los tramos que se pueden intervenir.

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRI. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 180 días | 66,00 | 114,00 | -0,73 |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




## 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 70.133.608 | $ 45.091.512 | 64% |
| Durante el periodo | $ 1.078.979 | $ 3.500.000 | 324% |
| Acumulado Actual | $ 71.212.587 | $ 48.591.512 | 68% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-32%

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**




**AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO**


| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ - | $ - | 0% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ - | $ - | 0% |

El contratista no ha tramitado el anticipo, ya se encuentra en la fiduciaria.

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-100%

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

El contratista mediante comunicado del 23/10/2025 valido y apropio los informes desarrollados por el Administrador Ambiental GUSTAVO ANDRES CASTAÑO SIERRA, volumen XI y el Ingeniero Civil GONZALO ALFONSO AGREDA SOTELO, volumen XII.
Así mismo, dentro de la carpeta de Gestión Ambiental y Social, Anexo 3. PMA, hace referencia a la ficha PGS 07 – Arqueología Preventiva, que no se va se ejecutar, por ser un corredor existente y no existir áreas de intervención arqueológica en el sitio.
Se realizo la revisión documental de toda la información que la entidad contratante entrega al consorcio ejecutor del proyecto, aunque se encuentran algunos puntos que se deben de concertar con la interventoría y en su defecto con la entidad, son acciones que se pueden ir resolviendo conforme se va ejecutando la obra, con el fin de no alargar su inicio.
Por lo anterior, se considera procedente efectuar la información entregada por la entidad contratante, ya que desde el componente ambiental es consistente con el proyecto a ejecutar.

| COMPONENTE | % EJECUCIÓN |
|---|---|
| Licencias Ambientales | 75% |
| PMA | 71% |
| Permisos Ambientales | 65% |
| Fichas de Caracterización | 73% |
| Gestión de Residuos | 68% |
| Manejo de Aguas | 62% |
| Cumplimiento Normativo | 72% |

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Se adelanto en la organización de la reunión de inicio, habiendo definido hasta la fecha el día, la hora, el lugar. Los oficios de invitación a las entidades competentes, el volante o pieza publicitaria con la invitación para la comunidad en general del Municipio de La Peña.
La valla informativa del contrato, ya se encuentra aprobada por el departamento de Comunicaciones del ICCU.
Definición con la profesional social de interventoría de los programas sociales a ejecutar en el proyecto.
Acercamientos con la Alcaldía de La Peña (alcaldesa, secretario de infraestructura municipal).
Oficio de solicitud de listado de personas en proceso de Reincorporación a la vida civil, a la Alcaldía de La Peña

| COMPONENTE SOCIAL | % EJECUCIÓN |
|---|---|
| Programa de Información y Participación Comunitaria | 74% |
| Programa de Atención al Usuario | 71% |
| Programa de PQRS | 65% |
| Programa de Gestión Social Predial | 73% |
| Programa de Manejo de Impacto Social | 63% |
| Programa de Comunicación Social | 68% |
| Seguimiento y Monitoreo Social | 70% |

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELNEC INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA | **FECHA** | sábado, 3 de enero de 2026 | **SEMANA No.** | **10** | DEL | **27-dic-25** | AL | **2-ene-26** |

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

| COMPONENTE SST | % EJECUCIÓN | ANOTACIONES |
|---|---|---|
| Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | 75% | |
| Identificación de peligros y evaluación de riesgos | 73% | |
| Plan de emergencias | 63% | |
| Afiliaciones y seguridad social | 70% | |
| Inducción y capacitación SST | 61% | |
| Dotación de EPP | 66% | |
| Señalización y demarcación de obra | 60% | |
| Procedimientos seguros de trabajo | 69% | |
| Plan de manejo de tráfico | 58% | |
| Inspecciones y control SST | 64% | |

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Mediante Oficio No 006-16-09-2025 del 16/09/2025 el contratista remite el plan de gerencia y plan de calidad los cuales fueron objetados el 29/09/2025 por la interventoría en el siguiente sentido:

Plan de Gerencia; en correo de respuesta se envían las siguientes observaciones:

Envío el plan de gerencia con las observaciones en el documento respectivo como comentarios en el control de cambios del documento pdf

A igual se le solicita la HV del profesional propuesto para la implementación del plan de gerencia de tiempo completo, de acuerdo a lo requerido en el numeral 4.2 del pliego de condiciones

Con respecto al plan de calidad se remitió correo con la siguiente observación:

Envío el plan de gerencia con las observaciones en el documento respectivo como comentarios en el control de cambios del documento pdf , es importante que se remitan los anexos del plan de calidad

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

**8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**

Se esta a la espera de la revisión y análisis por parte del contratista de obra de los tramos definidos por parte del ICCU, por lo que no se ha finiquitado la etapa de preconstrucción

**8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, ya que la distribución y aplicación de recursos esta garantizados por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2025000311 del 27 de mayo de 2025, además del anticipo por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, es decir de $ 831.647.402,1, que aun no se desembolsa ya que se establece que sea para la etapa de construcción que aun no inicia

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Durante la semana 10 (27/12/2025 al 02/01/2026), se tenía un avance programado de 1,28%, mientras que el ejecutado fue de 0,88%, con un atraso de 0,41%.

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, ya que el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción y dentro del plan de cargas de la interventoría se contempla los especialistas para la evaluación de cada una de las áreas de intervención en esta etapa.

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción, donde el contratista de obra evalúa y diagnostica los insumos entregados por la entidad para la ejecución del proyecto, entre estos la gestión ambiental, en la cual aun el contratista de obra aun no se pronuncia

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción, y mediante comunicado Oficio No 020-22-10-2025 del 22/10/2025 el contratista remite el programa SST el cual esta en revisión de la interventoría

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción y mediante comunicado Oficio No 020-22-10-2025 del 22/10/2025 el contratista remite el programa SST el cual esta en revisión de la interventoría

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

A la fecha no se presentan situaciones problemas en este aspecto, el proyecto se encuentra en la etapa de preconstrucción, donde el contratista de obra evalúa y diagnostica los insumos entregados por la entidad para la ejecución del proyecto, entre estos la gestión social, en la cual aun el contratista de obra aun no se pronuncia

## 9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| | | |

## 10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha no se presentan actividades no previstas ni mayores cantidades

## 11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

De acuerdo a los nuevos puntos y/o tramos definidos por el ICCU, el contratista de obra se encuentra realizando la revisión, ajuste y complementación de los estudios y diseños para esto nuevos puntos.

## 12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Nombre: Luis Fernando Vargas Rodríguez

TP: 17202 116975 CLD

# ANEXO No.2

# POLIZAS ACTUALIZADAS

# CTO-461-2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **BOGOTA** | **11** | **11-40-101082219** | **2** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **11** | **2025** | **01** | **10** | **2025** | **00:00** | **18** | **03** | **2026** | **23:59** | **ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO ASFALTANDO** | | **NIT: 901.974.155-0** |
| DIRECCIÓN: CL 25 NRO. 6 - 17 | CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR | TELÉFONO: | 3006498071 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU** | | **NIT: 900.258.711-1** |
| DIRECCIÓN: CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017491624 |
| BENEFICIARIO: | 900258711 - INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU | | |

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL REFERENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO No CCU-CTO-461 DE 2025 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA-PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **01/10/2025** | **18/03/2026** | **$569,400,000.00** | |
| **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **01/10/2025** | **18/03/2026** | **$569,400,000.00** | |
| **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **01/10/2025** | **18/03/2026** | **$569,400,000.00** | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA CON BASE A EL ACTA DE INICIO (01/10/2025). LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****655,200.00 | $ ******20,000.00 | $ *****128,288.00 | $ **********803,488.00 | $ ******569,400,000.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| CONCABA LTDA ASESORES DE SEGUROS | 62869 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101082219

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101082219 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11 | 2025 | 01 | 10 | 2025 | 00:00 | 18 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO ASFALTANDO | **NIT: 901.974.155-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 25 NRO. 6 - 17 | VALLEDUPAR, CESAR | 3006498071 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU | **NIT: 900.258.711-1** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 6017491624 |

BENEFICIARIO: 900258711 - INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 01/10/2025 | 18/03/2026 | $569,400,000.00 | |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 01/10/2025 | 18/03/2026 | $569,400,000.00 | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 01/10/2025 | 18/03/2026 | $569,400,000.00 | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101082219

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **BOGOTA** | **11** | **11-40-101082219** | **2** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **11** | **2025** | **01** | **10** | **2025** | **00:00** | **18** | **03** | **2026** | **23:59** | **ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **CONSORCIO ASFALTANDO** | **NIT: 901.974.155-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 25 NRO. 6 - 17 | VALLEDUPAR, CESAR | 3006498071 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU** | **NIT: 900.258.711-1** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 6017491624 |

BENEFICIARIO:


Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445


| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****655,200.00 | $ ******20,000.00 | $ *****128,288.00 | $ **********803,488.00 | $ ******569,400,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| CONCABA LTDA ASESORES DE SEGUROS | 62869 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415) 7709998021167 (8020) 11000630859971 (3900) 000000803488 (96) 20261001

**REFERENCIA PAGO:**

**1100063085997-1**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101082219 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11 | 2025 | 01 | 10 | 2025 | 00:00 | 18 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO ASFALTANDO | **NIT: 901.974.155-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 25 NRO. 6 - 17 | VALLEDUPAR, CESAR | 3006498071 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU | **NIT: 900.258.711-1** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 6017491624 |

BENEFICIARIO: 900258711 - INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| V2 INGENIERIA SAS | 900657246-1 | 10.00 |
| KONTRUCCIONES Y KONSULTORIAS S.A.S | 901839938-3 | 90.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101082219

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **BOGOTA** | **11** | **11-44-101262464** | **2** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **11** | **2025** | **01** | **10** | **2025** | **00:00** | **18** | **03** | **2031** | **23:59** | **ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **CONSORCIO ASFALTANDO** | **NIT: 901.974.155-0** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 25 NRO. 6 - 17 | VALLEDUPAR, CESAR | 3006498071 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU** | **NIT: 900.258.711-1** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 6017491624 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA REFERENTES A LA EJECUCION DEL CONTRATO No ICCU-CTO-461 DE 2025 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA-PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE (5) CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA RECIBO A SATISFACCION.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (5) CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA DE LA CALIDAD.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **01/10/2025** | **16/07/2026** | **$1,108,863,202.80** | |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | **01/10/2025** | **16/07/2026** | **$831,647,402.10** | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **01/10/2025** | **18/03/2029** | **$1,108,863,202.80** | |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **18/03/2026** | **18/03/2031** | **$1,663,294,804.20** | |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | **$1,663,294,804.20** | |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA CON BASE A EL ACTA DE INICIO (01/10/2025). LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **39,623,783.00 | $ ******25,000.00 | $ ***7,533,268.00 | $ ********47,182,052.00 | $ ****6,375,963,416.10 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| CONCABA LTDA ASESORES DE SEGUROS | 62869 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA. | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101262464

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **BOGOTA** | **11** | **11-44-101262464** | **2** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **11** | **2025** | **01** | **10** | **2025** | **00:00** | **18** | **03** | **2031** | **23:59** | **ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **CONSORCIO ASFALTANDO** | **NIT: 901.974.155-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 25 NRO. 6 - 17 | VALLEDUPAR, CESAR | 3006498071 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU** | **NIT: 900.258.711-1** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 6017491624 |

ADICIONAL:


Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445


| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **39,623,783.00 | $ ******25,000.00 | $ ***7,533,268.00 | $ ********47,182,052.00 | $ ****6,375,963,416.10 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| CONCABA LTDA ASESORES DE SEGUROS | 62869 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415) 7709998021167 (8020) 11000630859955 (3900) 000047182052 (96) 20261001

**REFERENCIA PAGO:**

**1100063085995-5**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101262464 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11 | 2025 | 01 | 10 | 2025 | 00:00 | 18 | 03 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO ASFALTANDO | **NIT: 901.974.155-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 25 NRO. 6 - 17 | VALLEDUPAR, CESAR | 3006498071 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU | **NIT: 900.258.711-1** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 6017491624 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| V2 INGENIERIA SAS | 900657246-1 | 10.00 |
| KONTRUCCIONES Y KONSULTORIAS S.A.S | 901839938-3 | 90.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101262464

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101262464, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 05 días del mes de NOVIEMBRE de 2025

11-44-101262464

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GC-FR-06 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA APROBACION DE PÓLIZAS | FECHA | 4/03/2025 |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de garantía (Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015): | Contrato de seguro contenido en una póliza | |
| | Patrimonio autónomo | |
| | Garantía Bancaria | |
| Otra: | | |

| | |
|---|---|
| Contrato No: | 461 DE 2025 |
| Convenio No: | |
| Resolución No: | |
| Contratista o responsable: | CONSORCIO ASFALTANDO<br>NIT. 901.974.155-0 |
| Garantía No: | 11-44-101262464<br>ANEXO 2<br>CUMPLIMIENTO<br>11-40-101082219<br>ANEXO 2<br>RCE |
| Garantía emitida por: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| Fecha de expedición de la garantía | 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| Fecha de aprobación de la garantía: | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| Razón de la aprobación: | ACTA DE INICIO |

| CLASE GARANTIA | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 1.108.863.202,80 | 2025 | 10 | 01 | 2026 | 07 | 16 |
| ANTICIPO | $ 831.647.402,10 | 2025 | 10 | 01 | 2026 | 07 | 16 |
| PRESTACIONES SOCIALES | $ 1.108.863.202,80 | 2025 | 10 | 01 | 2029 | 03 | 18 |
| *CALIDAD DEL SERVICIO | $ 1.663.294.804,20 | *SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS | | | | | |
| *ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $ 1.663.294.804,20 | *SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS* | | | | | |
| RCE | $569.400.000,00 | 2025 | 10 | 01 | 2026 | 01 | 28 |

Notas u observaciones:

- Se aprueban las pólizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN
Subdirector Técnico - Subdirección de Gestión Contractual – ICCU
Reviso y elaboró: **Jonathan Fernando López Pachón** – Profesional Especializado - Subdirección de Gestión Contractual – ICCU

# ANEXO No.2

# POLIZAS ACTUALIZADAS

# CTO-553-2025

seguros mundial®

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.09.04 09:18:28 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 1KFbN4O8sftx/2UqaLG+nw==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO


**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

| No. PÓLIZA | M-100275034 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 15004888 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 04/09/2025 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 03/09/2025 | 24:00 Horas Del | 31/12/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA | No. DOC. IDENTIDAD | 901.982.558-9 |
| DIRECCIÓN | AK 86 # 51 - 66 OF 301 | TELÉFONO | 2410530 |
| ASEGURADO | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU | No. DOC. IDENTIDAD | 900.258.711-1 |
| DIRECCIÓN | CL 26 51 53 TO CENTRAL P 6 | TELÉFONO | 7491624 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU | No. DOC. IDENTIDAD | 900.258.711-1 |
| DIRECCIÓN | CL 26 51 53 TO CENTRAL P 6 | TELÉFONO | 7491624 |

## OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.ICCU-CTO-553-2025 , CUYO OBJETO ES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 800028455 VELNEC S.A. (PART. 80,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901513005 VELNEC INGENIERIA SAS BIC (PART. 20,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA)

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 03/09/2025 | 24:00 Horas Del 30/06/2026 | 119.999.999,60 | 177.534,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 03/09/2025 | 24:00 Horas Del 31/12/2028 | 119.999.999,60 | 599.178,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 31/12/2025 | 24:00 Horas Del 31/12/2030 | 179.999.999,40 | 1.620.888,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 419.999.998,60 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SOTO SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 2.397.600,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 2.397.600,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 5.000,00 |
| IVA | $ | 456.494,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 2.859.094,00 |

### DISTRIBUCIÓN COASEGURO

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/09/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | M-100275034 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 15004888 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 04/09/2025 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 03/09/2025 | 24:00 Horas Del | 31/12/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



ITUADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®



## Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

www.segurosmundial.com.co



Garantía única de
cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## CONTENIDO


| | | Pág. |
|---|---|---|
| 1 | **RIESGOS AMPARADOS** | **4** |
| 1.1. | Amparo de seriedad de la oferta | 4 |
| 1.2. | Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo | 4 |
| 1.3. | Amparo de devolución del pago anticipado | 5 |
| 1.4. | Amparo de cumplimiento del contrato | 5 |
| 1.5. | Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5 |
| 1.6. | Amparo de estabilidad y calidad de la obra | 5 |
| 1.7. | Amparo de calidad del servicio | 6 |
| 1.8. | Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 6 |
| 2. | **EXCLUSIONES** | **6** |
| 3. | **SUMA ASEGURADA** | **6** |
| 4. | **VIGENCIA** | **7** |
| 5. | **EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA** | **7** |
| 6. | **COMPENSACIÓN** | **9** |
| 7. | **PAGO DEL SINIESTRO** | **9** |
| 8. | **CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN** | **10** |
| 9. | **SUBROGACIÓN** | **10** |
| 10. | **NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD** | **10** |
| 11. | **NATURALEZA DEL SEGURO** | **10** |


MPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO



Garantía única de
cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## CONTENIDO


| | | Pág. |
|---|---|---|
| 12. | NOTIFICACIONES Y RECURSOS | 11 |
| 13. | COEXISTENCIA DE SEGUROS | 11 |
| 14. | COASEGURO | 11 |
| 15. | PRESCRIPCIÓN | 11 |
| 16. | DOMICILIO | 11 |


COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO

seguros mundial®



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)**

# GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

## 1. RIESGOS AMPARADOS

La aseguradora otorga a la entidad estatal contratante asegurada hasta el monto del valor asegurado, los amparos mencionados en la carátula de la presente póliza.

Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí, según las definiciones y alcance que a continuación se estipulan:

### 1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantía de seriedad de la oferta cubre la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

1.1.1 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.

1.1.2 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

1.1.3 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

1.1.4 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

### 1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal con ocasión de:

MPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO

(i) La no inversión del anticipo;
(ii) El uso indebido del anticipo; y
(iii) La apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

## 1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.

## 1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

Adicionalmente, en virtud de lo señalado en el artículo 44 de la ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal asegurada como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable al contratista garantizado, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantía.

## 1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

Este amparo debe cubrir a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

La entidad estatal no debe exigir una garantía para cubrir este riesgo en los contratos que se ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.

## 1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.

MPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)**

### 1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

Este amparo cubre a la entidad estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado

### 1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

Este amparo cubre la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la entidad estatal en cumplimiento de un contrato.

### 1.9 OTROS AMPAROS

Adicionalmente, en la medida en que fueren exigidos por la entidad contratante, la aseguradora podrá otorgar los amparos requeridos para cubrir los demás incumplimientos de obligaciones que la entidad contratante considera deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato y que se definan en la carátula o en los anexos que se expidan a la presente póliza.

## 2. EXCLUSIONES

**Los amparos previstos en la presente póliza no operaran en los casos siguientes:**

2.1 **Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.**

2.2 **Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato.**

2.3 **Uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo al que esté obligada la entidad estatal.**

2.4 **El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado, como consecuencia del transcurso del tiempo.**

## 3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de la compañía en caso de siniestro.

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO



Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## 4. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza, se hará constar en la carátula o en sus anexos. En los contratos de que trata el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1082 de 2015, el garante tiene la facultad legal de decidir no garantizar la etapa siguiente, caso en el cual debe informar su decisión por escrito a la entidad estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o período contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el período contractual subsiguiente.

## 5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 en concordancia con el artículo 1080 del código de comercio la entidad estatal asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la perdida previo agotamiento del derecho de defensa del contratista y del garante, de la siguiente forma:

5.1 en caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

5.2 en caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

5.3 en los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO



**Garantía única de cumplimiento en favor de**

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

Las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento:

A) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;

B) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

C) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;

D) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO



**Garantía única de cumplimiento en favor de**

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## 6. COMPENSACIÓN

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento, o con posterioridad a este o del resultado de la liquidación, fuere deudora del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss. Del código civil. Igualmente disminuirá el valor de la indemnización, el correspondiente a los bienes que la entidad estatal contratante asegurada haya obtenido del contratista garantizado judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

## 7. PAGO DEL SINIESTRO

La aseguradora pagara el valor del siniestro, así:

7.1 Para el caso previsto en el numeral 5.1, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad contratante para reclamar el pago, acompañada de una copia autentica del acto administrativo correspondiente ejecutoriado y del acta de liquidación del contrato o de la resolución ejecutoriada que acoja la liquidación unilateral.

7.2 Para el caso del numeral 5.2, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que haga la entidad estatal contratante, acompañada de la copia autentica del acto administrativo correspondiente ejecutoriado, junto con la constancia de la entidad estatal de la no existencia de saldos a favor del contratista respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado, o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

7.3 Para el caso presentado en el numeral 5.3, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante, acompañada de una copia autentica del acto administrativo que constituya la ocurrencia del siniestro, junto con la constancia de la entidad estatal de la no existencia de saldos a favor del contratista respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

Parágrafo. – de conformidad con el artículo 1110 del código de comercio la aseguradora podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización, o continuando con la ejecución de la obligación garantizada, para este último evento se requiere la aceptación de la entidad estatal contratante asegurada.

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO



Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad estatal contratante asegurada tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista.

En el evento que por incumplimiento del contratista garantizado la aseguradora resolviera continuar, como cesionario o a favor de quien determine esta, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante asegurada estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado acepta desde ahora la cesión del contrato a favor de la aseguradora. En tal evento la aseguradora presentará garantías.

## 8. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas, la aseguradora a solicitud del contratista garantizado podrá expedir un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento al respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada.

## 9. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del código de comercio, en concordancia con el artículo 203 del decreto 663 de 1993 estatuto orgánico del sistema financiero, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad estatal contratante tenga contra el contratista garantizado.

## 10. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

La presente póliza no expirara por falta de pago de la prima ni por revocación unilateral.

## 11. NATURALEZA DEL SEGURO

La garantía otorgada por esta póliza o sus certificados de modificación, no es solidaria, ni incondicional y su exigencia está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.

MPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO



**Garantía única de cumplimiento en favor de**

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## 12. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

La entidad contratante deberá notificar oportunamente a la aseguradora los actos administrativos atinentes a la efectividad de la póliza, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista garantizado y el garante.

## 13. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento de siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que hay lugar, se distribuirá entro los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros

## 14. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 de código de comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes, y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

## 15. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del código de comercio sobre contrato de seguro.

## 16. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la república de Colombia en fe de lo anterior, se firma a los _____ días del mes de _____ de _____.

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A
Angela Munar

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

**EL TOMADOR/ASEGURADO**

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO

seguros mundial®



**Garantía única de cumplimiento en favor de**

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

**LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100275034** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU / INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU** , expedida por la Compañía en **04/09/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**MEDELLIN** a los **04** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025.**

**Firma Autorizada**
**Compañia mundial de Seguros S.A.**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO

seguros mundial®

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

# Recibo de Pago

**- CLIENTE-**

| Referencia de Pago No. | 15004888 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Fecha de Facturación | 04/09/2025 | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | | |
| Póliza No. | M-100275034 | |
| Periodo Facturado | 03/09/2025 | 31/12/2030 |

| | |
|---|---|
| Fecha Límite de Pago | 04/10/2025 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 2.402.600,00 |
| IVA | 456.494,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR $ | 2.859.094,00 |

**EFECTIVO** $

**Datos del Cliente**

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA |
| AK 86 # 51 – 66 OF 301 | 901982558 |
| Intermediario | SOTO SEGUROS LTDA |

**Cheque**

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Apreciado Cliente:**

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial ante el cajero del banco **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para que validen la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **04/10/2025** se aplicará la cláusula de terminación automática especificado en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta factura (068 código de comercio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente un cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, el recaudo estará sujeto a cheque y digite los datos de girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará una sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la sección de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

**- BANCO -**

| Referencia de Pago No. | 15004888 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Fecha de Facturación | 04/09/2025 | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | | |
| Póliza No. | M-100275034 | |
| Periodo Facturado | 03/09/2025 | 31/12/2030 |

| | |
|---|---|
| Fecha Límite de Pago | 04/10/2025 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 2.402.600,00 |
| IVA | 456.494,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR $ | 2.859.094,00 |

**EFECTIVO** $

**Datos del Cliente**

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA |
| AK 86 # 51 – 66 OF 301 | 901982558 |
| Intermediario | SOTO SEGUROS LTDA |

**Cheque**

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)000000015004888(3900)000002859094(96)20251004

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900150048888(3900)000002859094(96)20251004

VIGILADO

seguros mundial®

# Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored
Te damos más

VIGILADO

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.11 08:19:16 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** /RiyASK+9IBs4Y6+pzfOmw==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

| No. PÓLIZA | M-100275034 | No. ANEXO | 1 | No. CERTIFICADO | 15023793 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/11/2025 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 03/09/2025 | 24:00 Horas Del | 31/12/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA | No. DOC. IDENTIDAD | 901.982.558-9 |
| DIRECCIÓN | AK 86 # 51 - 66 OF 301 | TELÉFONO | 2410530 |
| ASEGURADO | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU | No. DOC. IDENTIDAD | 900.258.711-1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 26 #51 -53 | TELÉFONO | 7491624 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU | No. DOC. IDENTIDAD | 900.258.711-1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 26 #51 -53 | TELÉFONO | 7491624 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA COMPAÑÍA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO ICCU-CTO-553-2025, CUYA FEHCA DE INICIO ES EL 1 DE OCTUBRE DE 2025.

TODO LO DEMÁS NO MODIFICADO, CONTINÚA EN PLENO VIGOR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.ICCU-CTO-553-2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 03/09/2025 | 24:00 Horas Del 30/06/2026 | 119.999.999,60 | 0,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 03/09/2025 | 24:00 Horas Del 31/12/2028 | 119.999.999,60 | 0,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 31/12/2025 | 24:00 Horas Del 31/12/2030 | 179.999.999,40 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 419.999.998,60 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SOTO SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 0,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 0,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 0,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

**tu compañía siempre**

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | M-100275034 | No. ANEXO | 1 | No. CERTIFICADO | 15023793 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/11/2025 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 03/09/2025 | 24:00 Horas Del | 31/12/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 800028455 VELNEC S.A. (PART. 80,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901513005 VELNEC INGENIERIA SAS BIC (PART. 20,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA)

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta recidando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

**LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100275034** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU / INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU** , expedida por la Compañía en **11/11/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**MEDELLIN** a los **11** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2025.**

**Firma Autorizada**
**Compañia mundial de Seguros S.A.**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GC-FR-06 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA APROBACION DE PÓLIZAS | FECHA | 4/03/2025 |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de garantía (Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015): | Contrato de seguro contenido en una póliza | |
| | Patrimonio autónomo | |
| | Garantía Bancaria | |
| Otra: | | |

| | |
|---|---|
| Contrato No: | 553 DE 2025 |
| Convenio No: | |
| Resolución No: | |
| Contratista o responsable: | CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA<br>NIT. 901.982.558-9 |
| Garantía No: | N-100275034<br>ANEXO 0<br>No. CERTIFICADO<br>15004888<br>CUMPLIMIENTO |
| Garantía emitida por: | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |
| Fecha de expedición de la garantía | 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| Fecha de aprobación de la garantía: | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| Razón de la aprobación: | GARANTIAS INICIALES |

| CLASE GARANTIA | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 119.999.999,60 | 2025 | 09 | 03 | 2026 | 06 | 30 |
| PRESTACIONES SOCIALES | $ 119.999.999,60 | 2025 | 09 | 03 | 2028 | 12 | 31 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | $ 179.999.999,40 | 2025 | 12 | 31 | 2030 | 12 | 31 |


Notas u observaciones:

- Se aprueban las pólizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN
Subdirector Técnico - Subdirección de Gestión Contractual – ICCU
Reviso y elaboró: **Jonathan Fernando López Pachón** – Profesional Especializado - Subdirección de Gestión Contractual – ICCU
VoBo: **Andres Alberto Torres Maldonado** – Asesor Externo – Dirección Juridica – ICCU


PROGRAMACION DE OBRA LA PEÑA V0-seguimiento.mpp

| Id | Modo de tarea | Nivel de esqu | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | **MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA** | **179 días** | **mié 1/10/25** | **jue 30/04/26** | **6%** |
| 2 | | 2 | **Firma acta de inicio** | **179 días** | **mié 1/10/25** | **jue 30/04/26** | **6%** |
| 3 | | 3 | **ACTIVIDADES INICIALES** | **176 días** | **mié 1/10/25** | **lun 27/04/26** | **44%** |
| 4 | | 4 | VISITA DE CAMPO | 15 días | mié 1/10/25 | sáb 18/10/25 | 100% |
| 5 | | 4 | SUSPENCIÓN N°1 | 25 días | vie 14/11/25 | lun 15/12/25 | 100% |
| 6 | | 4 | REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 40 días | lun 15/12/25 | sáb 31/01/26 | 90% |
| 7 | | 4 | ENTREGA INFORME A INTERVENTORIA R | 30 días | vie 26/12/25 | sáb 31/01/26 | 0% |
| 8 | | 4 | SOCIALIZACION PROYECTO | 1 día | sáb 31/01/26 | lun 2/02/26 | 0% |
| 9 | | 4 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | 60 días | lun 16/02/26 | lun 27/04/26 | 0% |
| 10 | | 3 | **CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES** | **56 días** | **lun 23/02/26** | **jue 30/04/26** | **0%** |
| 11 | | 4 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUY | 55 días | lun 23/02/26 | mié 29/04/26 | 0% |
| 12 | | 4 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE | 55 días | mar 24/02/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 13 | | 4 | ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANT | 20 días | lun 9/03/26 | mié 1/04/26 | 0% |
| 14 | | 3 | **CAPITULO 2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIO** | **55 días** | **mar 24/02/2** | **jue 30/04/26** | **0%** |
| 15 | | 4 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR ( | 55 días | mar 24/02/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 16 | | 3 | **CAPITULO 3. ESTRUCTURA DE PAVIMENT** | **54 días** | **mié 25/02/2** | **jue 30/04/26** | **0%** |
| 17 | | 4 | FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 | 1 día | lun 30/03/26 | mar 31/03/26 | 0% |
| 18 | | 4 | SUBBASE GRANULAR | 54 días | mié 25/02/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 19 | | 4 | AFIRMADO | 53 días | jue 26/02/26 | jue 30/04/26 | 0% |





Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

| Id | Modo de tarea | Nivel de esqu | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | 4 | RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUI | 54 días | mié 25/02/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 21 | | 4 | BASE GRANULAR | 1 día | mié 1/04/26 | mié 1/04/26 | 0% |
| 22 | | 4 | | 14 días | mié 15/04/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 23 | | 4 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC | 13 días | jue 16/04/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 24 | | **3** | **CAPITULO 4. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTU** | **49 días** | **mar 3/03/26** | **jue 30/04/26** | **0%** |
| 25 | | 4 | TUBERÍA DRENAJE PVC 110 FILTROS | 40 días | mar 3/03/26 | mar 21/04/26 | 0% |
| 26 | | 4 | CONCRETO CLASE D, f'c =4000 psi (bases | 1 día | jue 5/03/26 | vie 6/03/26 | 0% |
| 27 | | 4 | CONCRETO CLASE D, f'c =4000 psi (eleva | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 28 | | 4 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (plac | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 29 | | 4 | PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁM | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 30 | | 4 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3000 P | 35 días | mar 17/03/26 | mié 29/04/26 | 0% |
| 31 | | 4 | MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | 45 días | mar 3/03/26 | sáb 25/04/26 | 0% |
| 32 | | 4 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | 45 días | mar 3/03/26 | sáb 25/04/26 | 0% |
| 33 | | 4 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOL | 45 días | mar 3/03/26 | sáb 25/04/26 | 0% |
| 34 | | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEX | 45 días | mar 3/03/26 | sáb 25/04/26 | 0% |
| 35 | | 4 | DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 36 | | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍ | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 37 | | 4 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE | 40 días | jue 12/03/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 38 | | 4 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BAS | 40 días | jue 12/03/26 | jue 30/04/26 | 0% |





Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

| Id | Modo de tarea | Nivel de esqu | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 4 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (ELE | 40 días | jue 12/03/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 40 | | **3** | **CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN** | **11 días** | **vie 17/04/26** | **jue 30/04/26** | **0%** |
| 41 | | 4 | LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA | 11 días | vie 17/04/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 42 | | 4 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO | 10 días | lun 20/04/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 43 | | 4 | TOPE DE DEFENSA METÁLICA | 1 día | vie 17/04/26 | lun 20/04/26 | 0% |
| 44 | | 4 | SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA | 1 día | vie 17/04/26 | lun 20/04/26 | 0% |
| 45 | | 4 | DEFENSA METÁLICA | 1 día | vie 17/04/26 | lun 20/04/26 | 0% |
| 46 | | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS | 3 días | vie 17/04/26 | mar 21/04/26 | 0% |
| 47 | | 4 | SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M P | 3 días | lun 27/04/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 48 | | 4 | SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75 | 3 días | lun 27/04/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 49 | | **3** | **CAPITULO 6. MANTENIMIENTO VIAL** | **20 días** | **lun 9/03/26** | **mié 1/04/26** | **0%** |
| 50 | | 4 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁM | 20 días | lun 9/03/26 | mié 1/04/26 | 0% |
| 51 | | **3** | **ITEMS NO PREVISTOS** | **48 días** | **mar 3/03/26** | **mié 29/04/26** | **0%** |
| 52 | | 4 | BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASF | 24 días | jue 5/03/26 | lun 6/04/26 | 0% |
| 53 | | 4 | CONCRETO CLASE D, f'c =3500 psi (bases | 25 días | lun 16/03/26 | vie 17/04/26 | 0% |
| 54 | | 4 | CONCRETO CLASE D, f'c =3500 psi (eleva | 25 días | lun 16/03/26 | vie 17/04/26 | 0% |
| 55 | | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EI | 40 días | mar 3/03/26 | mar 21/04/26 | 0% |
| 56 | | 4 | GAVION MALLA PVC | 26 días | vie 27/03/26 | mié 29/04/26 | 0% |
| 57 | | **3** | **COSTOS INDIRECTOS** | **65 días** | **jue 12/02/26** | **jue 30/04/26** | **0%** |






Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


| Id | Modo de tarea | Nivel de esqu | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | | 4 | AIU 37% | 50 días | lun 2/03/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 59 | | 4 | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | 50 días | lun 2/03/26 | jue 30/04/26 | 0% |
| 60 | | 4 | PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMB | 49 días | lun 2/03/26 | mié 29/04/26 | 0% |
| 61 | | 1 | Fin de obra | 0 días | jue 30/04/26 | jue 30/04/26 | 0% |






Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite



6
junio 2026
julio 2026
agosto 2026
septiembre 202
octubre 2026
noviembre 202
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
marzo 2027
abril 2027
mayo 2027
junio 2027
julio 2027
agosto 2027
septiembre 202
octubre 2027
noviembre 202



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


6
junio 2026
julio 2026
agosto 2026
septiembre 202
octubre 2026
noviembre 202
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
marzo 2027
abril 2027
mayo 2027
junio 2027
julio 2027
agosto 2027
septiembre 202
octubre 2027
noviembre 202



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


6
junio 2026
julio 2026
agosto 2026
septiembre 202
octubre 2026
noviembre 202
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
marzo 2027
abril 2027
mayo 2027
junio 2027
julio 2027
agosto 2027
septiembre 202
octubre 2027
noviembre 202


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


6 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 202 octubre 2026 noviembre 202 diciembre 2026 enero 2027 febrero 2027 marzo 2027 abril 2027 mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 202 octubre 2027 noviembre 202
21 26 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 3 8 13 18 23 28 2 7 12 17 22 27 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 3 8 13 18 23 28 2 7 12 17 22 27

4


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

# ANEXO No.4

# INFORME SOCIAL

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA-PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
**No ICCU-CTO-553-2025**

**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU**

**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA**

# INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No 3

**18 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**
**BOGOTÁ D.C.**

## FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

**NOMBRE DEL DOCUMENTO:** INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 3. Componente de gestión social.


| N. Versión | Fecha | Elaboró | Aprobó | Descripción modificación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/12/2025 | Profesional Social: | Director de Interventoría: | Remitido para revisión No 1 |
| | |  |  | |
| | | T.S. Katerin López | ING. Luis Fernando Vargas | |

Tabla de contenido

**1. Introducción ..... 5**
**2. Justificación ..... 5**
**2 Características del proyecto ..... 6**
**3. Objetivos ..... 6**
3.1 Objetivo General ..... 6
3.2 Objetivos Específicos ..... 6
**4 Programas Sociales ..... 7**
4.1 Programa de atención a la comunidad ..... 7
4.1.1 Canales de atención al ciudadano ..... 7
4.1.2 Punto de atención al ciudadano ..... 7
4.1.3 Atenciones al ciudadano ..... 7
4.2 Programa de información y comunicación a la comunidad ..... 7
4.2.1 Piezas divulgativas ..... 7
4.2.2 Valla ..... 7
4.2.3 Buzón ..... 7
4.2.4 Reunión de inicio ..... 7
4.2.5 Reunión de avance ..... 7
4.2.6 Reunión de finalización ..... 8
4.3 Programa manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos ..... 8
4.3.1 Actas de vecindad de inicio y cierre ..... 8
4.3.2 Actas de compromiso de inicio y cierre ..... 8
4.3.3 Atención de eventuales emergencias por afectación de servicios públicos 8
4.4 Programa de cultura vial y participación comunitaria ..... 8
4.4.1 Talleres pedagógicos con sedes educativas ..... 8
4.4.2 Comités de seguimiento a las obras (comités paritarios) ..... 8
4.5 Programa de manejo de la contratación de mano de obra local ..... 9
4.5.1 Contratación de mujeres ..... 9
4.5.2 Contratación de población vulnerable y local ..... 9
4.6 INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL, PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS) Y MESAS DE TRABAJO ..... 9

4.6.1 PGS ..... 9
4.6.2 Informes mensuales ..... 9
4.6.3 Informe final ..... 9
4.6.4 Seguimiento social ..... 9
**5 CONCLUSIONES ..... 10**

## 1. Introducción

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA– ICCU adjudicó el ***Contrato No*** **ICCU-CTO-553-2025** a la Interventora Consorcio Inter Cundinamarca para la ejecución de las actividades concernientes al proyecto cuyo objeto es ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.",*** por lo cual, conforme a los lineamientos contractuales de Gestión Social, presentamos el informe mensual No 3 con el desarrollo de las actividades ejecutadas en el periodo del 18 al 31 de diciembre de 2025, así mismo, se incluyen los anexos que corresponden a dicho corte.

## 2. Justificación

Con el fin de minimizar los impactos sociales en cada uno de los aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto cuyo objeto es***: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.",*** se realizara el respectivo seguimiento a la implementación de la metodología descrita en el Plan de Gestión Social, entregada por el contratista de obra y aprobada por la Interventoría; a través de la cual se busca que la comunidad conozca, analice y participe en cada una de las etapas que conllevan el desarrollo de la obra; utilizando mecanismos que permitan minimizar los aspectos sociales negativos generados, pero a la vez resaltando la importancia que tiene el proyecto en la comunidad, para promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades.

Para alcanzar el fin anterior se siguen los lineamientos establecidos en los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones del contrato de obra y de interventoría.

## 2 Características del proyecto

Conforme al **ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA** "Para realizar la presente interventoría al proyecto, se debe tener en cuenta que el proyecto contempla el mejoramiento de la vía con estructura de pavimento flexible, construcción de estructuras de obras de drenaje, superficial y filtros en 1370m de vía La Peña- Paso el Rejo, en el municipio de la Peña, Cundinamarca. El tramo a intervenir comienza en el Km 1 de la vía La Peña- El Rejo.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

- Estructura de pavimento con 0,25 m de rajón para mejoramiento, 0,1 m de sello de afirmado, 0,2 m de subbase granular, 0,2 m de base granular, riego de imprimación y 0,1 m de carpeta asfáltica en MDC-19

- Drenaje longitudinal y transversal compuesto por alcantarillas, filtros, cunetas por un solo costado, entre otros.

- Construcción de muros en concreto de 4000 PSI según especificación 630 del INVIAS.

- Señalización horizontal y vertical.

## 3. Objetivos

### 3.1 Objetivo General

Presentar el informe mensual con el consolidado de actividades ejecutadas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2026, acorde a las actividades contractuales de Gestión Social y en cumplimiento del ***Contrato No* ICCU-CTO-553-2025**, que tiene por objeto ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."***

### 3.2 Objetivos Específicos

- ✓ Verificar que la información sea clara, veraz, oportuna y confiable a la comunidad involucrada en el desarrollo del proyecto en cumplimiento del programa de información y divulgación.
- ✓ Propender por el cumplimiento de las acciones para la atención oportuna a la comunidad de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones.
- ✓ Propender por el levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre concernientes al área de influencia directa del proyecto.
- ✓ Propiciar la generación de empleo, particularmente la contratación de mano de obra no calificada, población vulnerable e inclusión de mujeres.

# 4 Programas Sociales

## 4.1 Programa de atención a la comunidad

Este programa se orienta al establecimiento de los canales de comunicación permanente entre el contratista y la población del área de influencia directa e indirecta con el fin de atender y resolver las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones en relación a la ejecución del contrato de obra, realizando los respectivos seguimientos para dar respuestas optimas a los solicitantes.

### 4.1.1 Canales de atención al ciudadano

A la fecha de corte del informe no se registran canales de atención establecidos.

### 4.1.2 Punto de atención al ciudadano

Durante este periodo no se encuentra habilitado un punto de atención al ciudadano.

### 4.1.3 Atenciones al ciudadano

En el periodo evaluado no se registran atenciones al ciudadano.

## 4.2 Programa de información y comunicación a la comunidad

Desarrollar un proceso permanente de información e interlocución con la comunidad del área de influencia directa del proyecto a través, de diferentes alternativas que permitan.

### 4.2.1 Piezas divulgativas

En este periodo no se ha aprobado ni difundido material informativo.

### 4.2.2 Valla

El modelo de la valla ya se encuentra aprobada por la Entidad desde el mes de octubre 2025.

### 4.2.3 Buzón

Durante el presente corte del informe no se cuenta con buzón

### 4.2.4 Reunión de inicio

A la fecha de corte no se registra la realización de reuniones de inicio; no obstante, se encuentra programada para el mes febrero.

### 4.2.5 Reunión de avance

No aplica para el presente corte del informe la misma se realizará al contar con el 50% de avance de obra

### 4.2.6 Reunión de finalización

No aplica para el presente corte del informe la misma se realizará al contar con el 95% de avance de obra

## 4.3 Programa manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos

Previo al inicio de las obras y después de su ejecución, el contratista levantará actas de entorno y de vecindad, para inventariar, precisar, determinar y dejar constancia de las condiciones de las edificaciones e infraestructura pública y privada adyacente a las obras del Proyecto, que sirvan como evidencias objetivas e insumo para el establecimiento de responsabilidades en caso de presentarse reclamaciones por afectaciones ocasionadas a dichos bienes inmuebles por actividades propias del desarrollo del Proyecto.

### 4.3.1 Actas de vecindad de inicio y cierre

En el corte actual del informe no se suscribieron actas de vecindad de inicio.

### 4.3.2 Actas de compromiso de inicio y cierre

Durante el presente corte no se desarrollaron actas de compromiso

### 4.3.3 Atención de eventuales emergencias por afectación de servicios públicos

Durante el presente mes no se presentaron emergencias por afectación a servicios públicos

## 4.4 Programa de cultura vial y participación comunitaria.

Este programa busca crear espacios de interacción y diálogo ciudadano, por medio de la creación de estrategias de encuentro e intercambio de información entre la firma contratista, la Interventoría, la entidad y la ciudadanía, haciéndole partícipe de todas las personas interesadas, o representantes de la comunidad.

### 4.4.1 Talleres pedagógicos con sedes educativas

Durante el presente corte del informe no se desarrollaron talleres pedagógicos

### 4.4.2 Comités de seguimiento a las obras (comités paritarios)

Durante el presente corte del informe se indica que se realizó un comité entre las áreas social y técnica de las partes interesadas, en el cual se acordó programar la reunión de inicio para la primera semana de febrero, dado que ya se contaba con el aval de la Alcaldía Municipal de La Peña y del ICCU para el inicio de las obras. Por lo anterior, se solicitó la actualización de la fecha en el volante de convocatoria de la reunión de inicio, con el fin de divulgar la información correspondiente. Adicionalmente, se actualizará la información relacionada con el inicio del levantamiento de actas de vecindad.

### 4.5 Programa de manejo de la contratación de mano de obra local

Este programa propende por la contratación de personal no calificado, mujeres, contratación de población vulnerable.

#### 4.5.1 Contratación de mujeres

A la fecha no se cuenta con reporte de contratación de mujeres, debido a que nos encontramos en la etapa inicial del contrato el contrato se encontraba suspendido

#### 4.5.2 Contratación de población vulnerable y local

A la fecha no se cuenta con reporte de contratación de población vulnerable y local, debido a que nos encontramos en la etapa inicial del contrato por cambio en los estudios y diseños y la zona de intervención.

### 4.6 INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL, PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS) Y MESAS DE TRABAJO

#### 4.6.1 PGS

Durante el periodo N.° 3, el contratista informa que se encuentra elaborando el documento del PGS y el documento PAGA, así como la línea base del medio socioeconómico; se está a la espera de su radicación para la correspondiente verificación y aprobación.

#### 4.6.2 Informes mensuales

Se realiza entrega el informe mensual No. 3 del seguimiento de la Interventoría a las actividades realizadas por el contratista, el mismo para revisión y aprobación de la entidad.

La Interventoría está a la espera del informe mensual No 3 del contratista

#### 4.6.3 Informe final

No aplica para el presente corte del informe.

#### 4.6.4 Seguimiento social

Para el presente periodo, se deja constancia de que los programas del PGS ya se encontraban acordados con el contratista; sin embargo, este manifestó que, debido a la suspensión del contrato, se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes, documento PAGA, así como la línea base del medio socioeconómico los cuales están pendientes de radicación para su revisión y aprobación.

## 5 CONCLUSIONES

1. Se está a la espera de la entrega del PGS por parte del contratista
2. Se está a la espera de la entrega el documento PAGA, así como la línea base del medio socioeconómico

**REPORTE MENSUAL GESTIÓN SOCIAL**

ICCU – CTO – 461 DE 2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIONDE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA – PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TRAMO K12+187-K3+400

**INFORME MENSUAL DE GESTION SOCIAL No. 3**
**18 al 31 de diciembre de 2025**


| Elaboró | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Martha Perico Pinzón | Profesional Social Contratista |  |
| Reviso | Cargo | |
| Katerine López | Profesional Social interventoría |  |

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción ....3
2. Información contractual ....3
3. Alcance ....4
4 Objetivos ....5
5. Programas de gestión social ....6
5.1 Programa de desarrollo local ....8
5.1.1 Subprograma: Mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial. ....8
5.1.2 Programa de gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos ....9
5.1.3 Sub programa: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos ....9
5.2 Participación, gobernanza e inclusión social ....9
5.2.1 Sub programa: Atención a la comunidad ....10
5.2.2 Sub programa: de Información y divulgación ....11
5.2.3 Sub programa: De cultura vial y participación ....12
6. Conclusiones ....13

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Programas de gestión social ....4

Tablas

Tabla 1. Información general del contrato ....3
Tabla 2. presentación de programas de gestión social ....6
Tabla 3 Canales de comunicación atención al SAU ....10
Tabla 4. Seguimiento a PQRSD ....10

## 1. Introducción

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU bajo la licitación pública adjudica al Consorcio ASFALTANDO el contrato de obra 461 – 2025, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIONDE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DECUNDINAMARCA TRAMO K12+187-K3+400". En el marco del desarrollo del contrato, se propuso el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) el cual se define como un instrumento de planificación para la gestión socio ambiental de forma integral, en el que se plantean una serie de acciones, elementos e instrumentos del componente social, que tienen como objeto la mitigación de impactos en el área de influencia directa, derivadas de las acciones directas de la ejecución del proyecto.

Con el fin de documentar la ejecución del Componente Social, el presente informe detalla las actividades realizadas durante la ejecución del **tercer mes** de ejecución por parte del contratista, conforme lo requerido de manera contractual.

Teniendo en cuenta que el contrato estuvo suspendido del 14 de noviembre de 2025 con reactivación el 13 de diciembre del mismo año, las actividades sociales que se adelantaron para el presente mes se enfocaron en el desarrollo y producción de elaboración documental en la construcción de las fichas sociales que contienen el PAGA para el contrato 641 de 2025.

## 2. Información contractual

*Tabla 1. Información general del contrato*


| INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN | |
|---|---|
| OBJETO | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIONDE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DECUNDINAMARCA TRAMO K12+187-K3+400 |
| ACTA DE INICIO | 1 de octubre de 2025 |
| CONTRATISTA DE OBRA | CONSORCIO ASFALTANDO |
| DIRECTOR DE OBRA | Ing. Ronal Martínez Prada |
| PROFESIONAL SOCIAL OBRA | T.S. Martha Perico Pinzón |
| CONTRATISTA INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA |
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | Ing. Luis Fernando Vargas Rodríguez |
| PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA | T.S. Katherine López |

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN TOTAL | $ 5.544.316.014 |

## 3. Alcance

El presente informe consolida las acciones adelantadas desde el componente social para dar cumplimiento a lo propuesto desde esta área en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), para garantizar la participación ciudadana de la comunidad del área de influencia directa del proyecto; así mismo, busca presentar el contexto social de la zona de influencia directa de la intervención en desarrollo del presente contrato, identificando actores sociales e institucionales que intervienen en el espacio, así como el uso actual y apropiaciones preexistentes y/o esperadas por la comunidad. Cabe destacar que el alcance en las actividades a desarrollar desde el componente social son actividades propias que corresponden al desarrollo de los programas que se requieren ejecutar contractualmente para el presente contrato.

*Ilustración 1. Programas de gestión social*



## 4 Objetivos

### a. Objetivo general

Presentar el consolidado del cumplimiento de las actividades adelantadas por el área social y los registros y soportes correspondientes para el Contrato de obra ICCU 461 de 2025, las cuales están contempladas en la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura.

### b. Objetivos específicos

- Reportar las actividades realizadas en el área social de acuerdo con los programas establecidos para la gestión con comunidad ejecutados bajo supervisión de la interventoría y que aplican para el desarrollo del presente proyecto, según complejidad, tiempo de ejecución y alcance.

- Reportar de manera sistemática y organizada, los soportes de la ejecución del presente informe, de acuerdo con los requerimientos y periodicidad establecidos por el ICCU.

- Adelantar acciones documentales encaminadas a la elaboración de las fichas PAGA para la presentación del documento para revisión y fines pertinentes por parte de la interventoría.

- Dejar constancia de que durante el presente periodo no se llevó a cabo la reunión de inicio con la comunidad, teniendo en cuenta que el mes de diciembre presenta limitaciones operativas asociadas a las festividades de fin de año, lo cual dificulta la articulación y convocatoria efectiva de actores comunitarios e institucionales. En consecuencia, la realización de este espacio será programada para el siguiente periodo, garantizando condiciones adecuadas de participación y asistencia.

## 5. Programas de gestión social

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por el Consorcio ASFALTANDO, durante la ejecución del **tercer mes** del contrato de obra, de conformidad con lo propuesto desde el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTA (PAGA) y aprobadas por la interventoría.

Cabe resaltar que, debido a las características de complejidad, duración y alcance del presente contrato, no todas las fichas del componente social aplican, información que se aclara en el desarrollo del documento.

*Tabla 2. presentación de programas de gestión social*

| Ítem | Programa | Sub ítem | Subprograma | Código | Ficha de Manejo | Aplicabilidad | Observación / Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo Local | 6.1 | Subprograma 1: Mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial | PDL-6.1-21 | Contratación mano de obra contratada con enfoque de género derechos y diferencial | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| | | 6.1 | Subprograma 1 Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial | SM-PDL-6.1-21 | Revisión a la contratación de MONCL | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| 2 | Gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos | 8.1 | Subprograma 1: Infraestructura de predios y servicios públicos. | PGS-8.1-28 | Levantamiento de registro del estado inicial de predios y vías del área de influencia directa | Aplica | Se considera que la magnitud de las obras no generara afectaciones a predios cercanos, sin embargo, se realizaran las actas de vecindad en los predios aledaños. |
| | | 8.1 | Subprograma 1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos | SM PGS-8.2- 28 | Seguimiento registro del estado inicial de predios y vías del área | Aplica | Seguimiento y acompañamiento al área técnica para |

| Ítem | Programa | Sub ítem | Subprograma | Código | Ficha de Manejo | Aplicabilidad | Observación / Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | de influencia directa | | estado de actas de vecindad al inicio, durante y finalización del contrato . |
| 3 | Participación, gobernanza e inclusión social | 10 | Subprograma 1: Atención a la Comunidad | PPGI-10.1-32 | Atención a la comunidad | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| | | 10 | Subprograma 1: seguimiento y control a la Atención a la Comunidad | SM-PPGI-10.1-32 | Atención a la comunidad | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| | | 10 | Subprograma 2: Información y divulgación | PPGI-10.2-33 | Atención a la comunidad | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| | | 10 | Subprograma 2: Seguimiento y control a la Información y divulgación | SM - PPGI-10.2-33 | Difusión de información respecto a los diferentes momentos del proyecto | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| | | 10 | Subprograma 3: Cultura vial y participación comunitaria | PPGI-10.3-34 | Acompañamiento a la conformación de veedurías ciudadanas | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| | | 10 | Subprograma 3: Seguimiento y control Cultura vial y participación comunitaria | SM-PPGI-10.3-34 | Verificación del cumplimiento de la participación comunitaria | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |

### 5.1 Programa de desarrollo local

Este programa formula actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la minimización y compensación de los impactos causados por el proyecto a través de la empleabilidad, obras con participación comunitaria y proyectos productivos sostenibles, incorporando buenas prácticas sociales y económicas, que contribuyen a la conservación del ambiente y el desarrollo socioeconómico del territorio intervenido.

### 5.1.1 Subprograma: Mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial.

Para el presente periodo, el Consorcio ASFALTANDO no adelantó la contratación de personal dado que las actividades ejecutadas actualmente en campo no requirieron de dicha contratación.

*Ecuación 1. Indicadores programa de desarrollo local*

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| $\frac{\text{Mano de Obra (MONC) de la región contratada}}{\text{Total, Mano de Obra (MONC) contratada}} * 100$ | N/A |
| $\frac{\text{Mano de Obra (MONC) vulnerable contratada}}{\text{Total, Mano de Obra (MONC) de la región contratada}} * 100$ | N/A |
| $\frac{\text{Total, de mujeres contratadas}}{\text{Total, de personas contratadas}} * 100$ | N/A |
| $\frac{\text{Total, de personas jóvenes contratadas}}{\text{Total, personas contratadas}} * 100$ | N/A |

**Nota:** Para efectos de la división de la población contratada en grupos etarios, se tendrá en cuenta la estratificación establecida por el Ministerio de Salud, a saber: juventud (14 - 26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y más).

### 5.1.2 Programa de gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos

A través de este programa se formulan medidas de manejo propuestas para la minimización de los impactos causados por el proyecto, sobre la infraestructura de predios y espacio público ubicados en el área de influencia directa, estableciendo las condiciones iniciales de estos y las posibles modificaciones que se puedan dar durante el periodo de ejecución.

### 5.1.3 Sub programa: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos

En el presente periodo se deja constancia de que no se registraron avances en la recolección de información para el levantamiento de actas de vecindad. Durante este lapso, la Gestión Social concentró sus esfuerzos en la organización, ajuste y preparación de los formatos e instrumentos requeridos para el desarrollo de dicha actividad, con el fin de garantizar su adecuada implementación y estandarización del proceso. El inicio del levantamiento en campo se tiene previsto para el siguiente periodo, conforme a la programación establecida.

*Ecuación 2. Indicador Programa de gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos*

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| $\frac{\text{Actas de vecindad levantadas en AID}}{\text{Total, predios identificados AID}} \quad \frac{0}{4} * 100$ | N/A |
| $\frac{\text{Accesos a predios levantados}}{\text{Total, Accesos a predios identificados}} \quad \frac{0}{7} * 100$ | N/A |

## 5.2 Participación, gobernanza e inclusión social

El objetivo principal de este programa consiste en garantizar la ejecución de procesos de información, participación y promoción de la organización comunitaria en torno al proyecto. Además, se estipulan los enfoques de género, de derechos y diferencial como ejes transversales de la gestión socio ambiental.

### 5.2.1 Sub programa: Atención a la comunidad

Para el contrato de obra N° 461 de 2025 se proyectará atención ciudadana a través de los siguientes canales:

*Tabla 3 Canales de comunicación atención al SAU*

| LINEAS DE ATENCION VIRTUAL AL CIUDADANO | |
|---|---|
| **Línea telefónica** | **Correo electrónico** |
| 3178532209<br>Horario atención telefónica:<br>Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | atnciudadana.pena641@gmail.com |

Desde la Gestión Social del contrato se avanzará, en los próximos periodos, en la proyección y diseño del arte del aviso correspondiente al punto SAU, el cual será remitido a la Interventoría para su respectiva revisión, observaciones y posterior aprobación. Este proceso garantizará que la pieza informativa cumpla con los lineamientos institucionales y técnicos establecidos.

De igual manera, se realizará la instalación de un buzón de sugerencias en un punto estratégico del Área de Influencia Directa (AID), con el fin de que la comunidad pueda radicar solicitudes, inquietudes, peticiones o manifestaciones relacionadas con el desarrollo del proyecto. Dicho buzón estará disponible de manera permanente y contará con una apertura programada dos (2) veces al mes, con el propósito de efectuar la revisión, clasificación y seguimiento correspondiente a cada requerimiento, asegurando la trazabilidad y atención oportuna de las solicitudes ciudadanas.

En el presente periodo no se recepcionaron PQRSD.

*Tabla 4. Seguimiento a PQRSD*

| N° PQRSD | Fecha de recepción | Solicitud del usuario | Área a la que se remite según solicitud | Seguimiento | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*Ecuación 3. indicadores de atención al ciudadano*

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| $\frac{\text{Sistemas de atención al ciudadano instalados}}{\text{Sistemas de atención al ciudadano requeridos}} \quad \frac{0*100}{0}$ | N/A |

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| Consultas ciudadanas atendidas / Total, de consultas ciudadanas recepcionadas — 0 *100 / 0 | N/A |

### 5.2.2 Sub programa: de Información y divulgación

*Volantes de información:*

Durante el periodo reportado no se proyectó ni distribuyó material informativo tipo volante dirigido a la comunidad, en consideración a que las dinámicas y actividades desarrolladas en el transcurso del mes no requirieron la implementación de este mecanismo de divulgación. En ese sentido, la gestión adelantada no generó situaciones que ameritaran convocatoria masiva, socialización específica o difusión adicional de información mediante piezas impresas, manteniéndose los canales de comunicación habituales definidos dentro del componente social del contrato.

*Reuniones informativas: (Reuniones de inicio – avance – finalización - extraordinarias)*

Durante el presente periodo no se llevaron a cabo reuniones informativas con la comunidad del área de influencia del proyecto, en razón a que las actividades ejecutadas durante el mes no requirieron espacios formales de socialización colectiva.

Las dinámicas desarrolladas no generaron cambios sustanciales, novedades técnicas o situaciones que demandaran convocatoria comunitaria, manteniéndose los procesos dentro de la normalidad operativa del contrato.

*Ecuación 4 Indicadores de sub programa información y divulgación*

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| Reuniones de inicio celebradas / Total, reuniones de inicio requeridas — *100 | N/A |
| Reuniones de avance celebradas / Total, reuniones de avance requeridas — *100 | N/A |
| Reuniones de finalización celebradas / Total, reuniones de finalización requeridas — *100 | N/A |

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| Reuniones extraordinarias celebradas *100<br>Total, reuniones extraordinarias requeridas | N/A |

### 5.2.3 Sub programa: De cultura vial y participación comunitaria

Durante el presente periodo no se llevó a cabo el Comité de Participación Comunitaria, toda vez que su conformación está prevista para realizarse en el marco de la reunión de inicio con la comunidad del área de influencia del proyecto. Una vez efectuado este primer encuentro y formalizada la inscripción de los integrantes, se procederá a establecer el comité de manera oficial.

Posteriormente, se programarán reuniones periódicas conforme a la periodicidad que sea concertada con los miembros inscritos, con el propósito de desarrollar los espacios de seguimiento, socialización y participación comunitaria, garantizando así el acompañamiento permanente al avance del proyecto y el fortalecimiento de los canales de comunicación con la comunidad.

*Ecuación 5. Indicador de comités de participación ciudadana*

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| Reuniones con comités de participación ciudadana celebrados *100<br>Total, reuniones con comités de participación ciudanía requeridos | N/A |
| Directorios de organizaciones sociales realizados *100<br>Directorios de actores sociales requeridos | N/A |

## 6. Conclusiones

1. Se realizó el reporte de las actividades ejecutadas en el componente social conforme a los programas establecidos, evidenciando su desarrollo bajo supervisión de la interventoría y en concordancia con el alcance y cronograma del proyecto.

2. Se consolidaron y organizaron de manera sistemática los soportes del presente informe, cumpliendo con los lineamientos, requisitos y periodicidad establecidos por el ICCU.

3. Se adelantaron las acciones documentales necesarias para la estructuración de las fichas PAGA, dejando el documento preparado para revisión y los fines pertinentes por parte de la interventoría.

4. Durante el presente periodo no se llevó a cabo la reunión de inicio con la comunidad debido a limitaciones operativas propias del mes de diciembre; su realización queda programada para el siguiente periodo, garantizando condiciones adecuadas de participación.

# ANEXO No.4

# INFORME SOCIAL

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA-PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
**No ICCU-CTO-553-2025**

**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU**

**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA**

# INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No 3

**18 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**
**BOGOTÁ D.C.**

## FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

**NOMBRE DEL DOCUMENTO:** INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 3. Componente de gestión social.


| N. Versión | Fecha | Elaboró | Aprobó | Descripción modificación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/12/2025 | Profesional Social: | Director de Interventoría: | Remitido para revisión No 1 |
| | |  |  | |
| | | T.S. Katerin López | ING. Luis Fernando Vargas | |

Tabla de contenido

**1. Introducción ..... 5**
**2. Justificación ..... 5**
**2 Características del proyecto ..... 6**
**3. Objetivos ..... 6**
3.1 Objetivo General ..... 6
3.2 Objetivos Específicos ..... 6
**4 Programas Sociales ..... 7**
4.1 Programa de atención a la comunidad ..... 7
4.1.1 Canales de atención al ciudadano ..... 7
4.1.2 Punto de atención al ciudadano ..... 7
4.1.3 Atenciones al ciudadano ..... 7
4.2 Programa de información y comunicación a la comunidad ..... 7
4.2.1 Piezas divulgativas ..... 7
4.2.2 Valla ..... 7
4.2.3 Buzón ..... 7
4.2.4 Reunión de inicio ..... 7
4.2.5 Reunión de avance ..... 7
4.2.6 Reunión de finalización ..... 8
4.3 Programa manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos ..... 8
4.3.1 Actas de vecindad de inicio y cierre ..... 8
4.3.2 Actas de compromiso de inicio y cierre ..... 8
4.3.3 Atención de eventuales emergencias por afectación de servicios públicos 8
4.4 Programa de cultura vial y participación comunitaria ..... 8
4.4.1 Talleres pedagógicos con sedes educativas ..... 8
4.4.2 Comités de seguimiento a las obras (comités paritarios) ..... 8
4.5 Programa de manejo de la contratación de mano de obra local ..... 9
4.5.1 Contratación de mujeres ..... 9
4.5.2 Contratación de población vulnerable y local ..... 9
4.6 INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL, PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS) Y MESAS DE TRABAJO ..... 9

4.6.1 PGS ..... 9
4.6.2 Informes mensuales ..... 9
4.6.3 Informe final ..... 9
4.6.4 Seguimiento social ..... 9
**5 CONCLUSIONES ..... 10**

## 1. Introducción

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA– ICCU adjudicó el ***Contrato No*** **ICCU-CTO-553-2025** a la Interventora Consorcio Inter Cundinamarca para la ejecución de las actividades concernientes al proyecto cuyo objeto es ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.",*** por lo cual, conforme a los lineamientos contractuales de Gestión Social, presentamos el informe mensual No 3 con el desarrollo de las actividades ejecutadas en el periodo del 18 al 31 de diciembre de 2025, así mismo, se incluyen los anexos que corresponden a dicho corte.

## 2. Justificación

Con el fin de minimizar los impactos sociales en cada uno de los aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto cuyo objeto es***: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.",*** se realizara el respectivo seguimiento a la implementación de la metodología descrita en el Plan de Gestión Social, entregada por el contratista de obra y aprobada por la Interventoría; a través de la cual se busca que la comunidad conozca, analice y participe en cada una de las etapas que conllevan el desarrollo de la obra; utilizando mecanismos que permitan minimizar los aspectos sociales negativos generados, pero a la vez resaltando la importancia que tiene el proyecto en la comunidad, para promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades.

Para alcanzar el fin anterior se siguen los lineamientos establecidos en los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones del contrato de obra y de interventoría.

## 2 Características del proyecto

Conforme al **ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA** "Para realizar la presente interventoría al proyecto, se debe tener en cuenta que el proyecto contempla el mejoramiento de la vía con estructura de pavimento flexible, construcción de estructuras de obras de drenaje, superficial y filtros en 1370m de vía La Peña- Paso el Rejo, en el municipio de la Peña, Cundinamarca. El tramo a intervenir comienza en el Km 1 de la vía La Peña- El Rejo.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

- Estructura de pavimento con 0,25 m de rajón para mejoramiento, 0,1 m de sello de afirmado, 0,2 m de subbase granular, 0,2 m de base granular, riego de imprimación y 0,1 m de carpeta asfáltica en MDC-19

- Drenaje longitudinal y transversal compuesto por alcantarillas, filtros, cunetas por un solo costado, entre otros.

- Construcción de muros en concreto de 4000 PSI según especificación 630 del INVIAS.

- Señalización horizontal y vertical.

## 3. Objetivos

### 3.1 Objetivo General

Presentar el informe mensual con el consolidado de actividades ejecutadas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2026, acorde a las actividades contractuales de Gestión Social y en cumplimiento del ***Contrato No* ICCU-CTO-553-2025**, que tiene por objeto ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."***

### 3.2 Objetivos Específicos

- ✓ Verificar que la información sea clara, veraz, oportuna y confiable a la comunidad involucrada en el desarrollo del proyecto en cumplimiento del programa de información y divulgación.
- ✓ Propender por el cumplimiento de las acciones para la atención oportuna a la comunidad de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones.
- ✓ Propender por el levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre concernientes al área de influencia directa del proyecto.
- ✓ Propiciar la generación de empleo, particularmente la contratación de mano de obra no calificada, población vulnerable e inclusión de mujeres.

# 4 Programas Sociales

## 4.1 Programa de atención a la comunidad

Este programa se orienta al establecimiento de los canales de comunicación permanente entre el contratista y la población del área de influencia directa e indirecta con el fin de atender y resolver las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones en relación a la ejecución del contrato de obra, realizando los respectivos seguimientos para dar respuestas optimas a los solicitantes.

### 4.1.1 Canales de atención al ciudadano

A la fecha de corte del informe no se registran canales de atención establecidos.

### 4.1.2 Punto de atención al ciudadano

Durante este periodo no se encuentra habilitado un punto de atención al ciudadano.

### 4.1.3 Atenciones al ciudadano

En el periodo evaluado no se registran atenciones al ciudadano.

## 4.2 Programa de información y comunicación a la comunidad

Desarrollar un proceso permanente de información e interlocución con la comunidad del área de influencia directa del proyecto a través, de diferentes alternativas que permitan.

### 4.2.1 Piezas divulgativas

En este periodo no se ha aprobado ni difundido material informativo.

### 4.2.2 Valla

El modelo de la valla ya se encuentra aprobada por la Entidad desde el mes de octubre 2025.

### 4.2.3 Buzón

Durante el presente corte del informe no se cuenta con buzón

### 4.2.4 Reunión de inicio

A la fecha de corte no se registra la realización de reuniones de inicio; no obstante, se encuentra programada para el mes febrero.

### 4.2.5 Reunión de avance

No aplica para el presente corte del informe la misma se realizará al contar con el 50% de avance de obra

### 4.2.6 Reunión de finalización

No aplica para el presente corte del informe la misma se realizará al contar con el 95% de avance de obra

## 4.3 Programa manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos

Previo al inicio de las obras y después de su ejecución, el contratista levantará actas de entorno y de vecindad, para inventariar, precisar, determinar y dejar constancia de las condiciones de las edificaciones e infraestructura pública y privada adyacente a las obras del Proyecto, que sirvan como evidencias objetivas e insumo para el establecimiento de responsabilidades en caso de presentarse reclamaciones por afectaciones ocasionadas a dichos bienes inmuebles por actividades propias del desarrollo del Proyecto.

### 4.3.1 Actas de vecindad de inicio y cierre

En el corte actual del informe no se suscribieron actas de vecindad de inicio.

### 4.3.2 Actas de compromiso de inicio y cierre

Durante el presente corte no se desarrollaron actas de compromiso

### 4.3.3 Atención de eventuales emergencias por afectación de servicios públicos

Durante el presente mes no se presentaron emergencias por afectación a servicios públicos

## 4.4 Programa de cultura vial y participación comunitaria.

Este programa busca crear espacios de interacción y diálogo ciudadano, por medio de la creación de estrategias de encuentro e intercambio de información entre la firma contratista, la Interventoría, la entidad y la ciudadanía, haciéndole partícipe de todas las personas interesadas, o representantes de la comunidad.

### 4.4.1 Talleres pedagógicos con sedes educativas

Durante el presente corte del informe no se desarrollaron talleres pedagógicos

### 4.4.2 Comités de seguimiento a las obras (comités paritarios)

Durante el presente corte del informe se indica que se realizó un comité entre las áreas social y técnica de las partes interesadas, en el cual se acordó programar la reunión de inicio para la primera semana de febrero, dado que ya se contaba con el aval de la Alcaldía Municipal de La Peña y del ICCU para el inicio de las obras. Por lo anterior, se solicitó la actualización de la fecha en el volante de convocatoria de la reunión de inicio, con el fin de divulgar la información correspondiente. Adicionalmente, se actualizará la información relacionada con el inicio del levantamiento de actas de vecindad.

### 4.5 Programa de manejo de la contratación de mano de obra local

Este programa propende por la contratación de personal no calificado, mujeres, contratación de población vulnerable.

#### 4.5.1 Contratación de mujeres

A la fecha no se cuenta con reporte de contratación de mujeres, debido a que nos encontramos en la etapa inicial del contrato el contrato se encontraba suspendido

#### 4.5.2 Contratación de población vulnerable y local

A la fecha no se cuenta con reporte de contratación de población vulnerable y local, debido a que nos encontramos en la etapa inicial del contrato por cambio en los estudios y diseños y la zona de intervención.

### 4.6 INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL, PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS) Y MESAS DE TRABAJO

#### 4.6.1 PGS

Durante el periodo N.° 3, el contratista informa que se encuentra elaborando el documento del PGS y el documento PAGA, así como la línea base del medio socioeconómico; se está a la espera de su radicación para la correspondiente verificación y aprobación.

#### 4.6.2 Informes mensuales

Se realiza entrega el informe mensual No. 3 del seguimiento de la Interventoría a las actividades realizadas por el contratista, el mismo para revisión y aprobación de la entidad.

La Interventoría está a la espera del informe mensual No 3 del contratista

#### 4.6.3 Informe final

No aplica para el presente corte del informe.

#### 4.6.4 Seguimiento social

Para el presente periodo, se deja constancia de que los programas del PGS ya se encontraban acordados con el contratista; sin embargo, este manifestó que, debido a la suspensión del contrato, se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes, documento PAGA, así como la línea base del medio socioeconómico los cuales están pendientes de radicación para su revisión y aprobación.

## 5 CONCLUSIONES

1. Se está a la espera de la entrega del PGS por parte del contratista
2. Se está a la espera de la entrega el documento PAGA, así como la línea base del medio socioeconómico

**REPORTE MENSUAL GESTIÓN SOCIAL**

ICCU – CTO – 461 DE 2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIONDE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA – PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TRAMO K12+187-K3+400

**INFORME MENSUAL DE GESTION SOCIAL No. 3**
**18 al 31 de diciembre de 2025**


| Elaboró | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Martha Perico Pinzón | Profesional Social Contratista |  |
| Reviso | Cargo | |
| Katerine López | Profesional Social interventoría |  |

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción ....3
2. Información contractual ....3
3. Alcance ....4
4 Objetivos ....5
5. Programas de gestión social ....6
5.1 Programa de desarrollo local ....8
5.1.1 Subprograma: Mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial. ....8
5.1.2 Programa de gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos ....9
5.1.3 Sub programa: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos ....9
5.2 Participación, gobernanza e inclusión social ....9
5.2.1 Sub programa: Atención a la comunidad ....10
5.2.2 Sub programa: de Información y divulgación ....11
5.2.3 Sub programa: De cultura vial y participación ....12
6. Conclusiones ....13

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Programas de gestión social ....4

Tablas

Tabla 1. Información general del contrato ....3
Tabla 2. presentación de programas de gestión social ....6
Tabla 3 Canales de comunicación atención al SAU ....10
Tabla 4. Seguimiento a PQRSD ....10

## 1. Introducción

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU bajo la licitación pública adjudica al Consorcio ASFALTANDO el contrato de obra 461 – 2025, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIONDE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DECUNDINAMARCA TRAMO K12+187-K3+400". En el marco del desarrollo del contrato, se propuso el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) el cual se define como un instrumento de planificación para la gestión socio ambiental de forma integral, en el que se plantean una serie de acciones, elementos e instrumentos del componente social, que tienen como objeto la mitigación de impactos en el área de influencia directa, derivadas de las acciones directas de la ejecución del proyecto.

Con el fin de documentar la ejecución del Componente Social, el presente informe detalla las actividades realizadas durante la ejecución del **tercer mes** de ejecución por parte del contratista, conforme lo requerido de manera contractual.

Teniendo en cuenta que el contrato estuvo suspendido del 14 de noviembre de 2025 con reactivación el 13 de diciembre del mismo año, las actividades sociales que se adelantaron para el presente mes se enfocaron en el desarrollo y producción de elaboración documental en la construcción de las fichas sociales que contienen el PAGA para el contrato 641 de 2025.

## 2. Información contractual

*Tabla 1. Información general del contrato*


| INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN | |
|---|---|
| OBJETO | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIONDE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DECUNDINAMARCA TRAMO K12+187-K3+400 |
| ACTA DE INICIO | 1 de octubre de 2025 |
| CONTRATISTA DE OBRA | CONSORCIO ASFALTANDO |
| DIRECTOR DE OBRA | Ing. Ronal Martínez Prada |
| PROFESIONAL SOCIAL OBRA | T.S. Martha Perico Pinzón |
| CONTRATISTA INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA |
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | Ing. Luis Fernando Vargas Rodríguez |
| PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA | T.S. Katherine López |

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN TOTAL | $ 5.544.316.014 |

## 3. Alcance

El presente informe consolida las acciones adelantadas desde el componente social para dar cumplimiento a lo propuesto desde esta área en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), para garantizar la participación ciudadana de la comunidad del área de influencia directa del proyecto; así mismo, busca presentar el contexto social de la zona de influencia directa de la intervención en desarrollo del presente contrato, identificando actores sociales e institucionales que intervienen en el espacio, así como el uso actual y apropiaciones preexistentes y/o esperadas por la comunidad. Cabe destacar que el alcance en las actividades a desarrollar desde el componente social son actividades propias que corresponden al desarrollo de los programas que se requieren ejecutar contractualmente para el presente contrato.

*Ilustración 1. Programas de gestión social*



## 4 Objetivos

### a. Objetivo general

Presentar el consolidado del cumplimiento de las actividades adelantadas por el área social y los registros y soportes correspondientes para el Contrato de obra ICCU 461 de 2025, las cuales están contempladas en la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura.

### b. Objetivos específicos

- Reportar las actividades realizadas en el área social de acuerdo con los programas establecidos para la gestión con comunidad ejecutados bajo supervisión de la interventoría y que aplican para el desarrollo del presente proyecto, según complejidad, tiempo de ejecución y alcance.

- Reportar de manera sistemática y organizada, los soportes de la ejecución del presente informe, de acuerdo con los requerimientos y periodicidad establecidos por el ICCU.

- Adelantar acciones documentales encaminadas a la elaboración de las fichas PAGA para la presentación del documento para revisión y fines pertinentes por parte de la interventoría.

- Dejar constancia de que durante el presente periodo no se llevó a cabo la reunión de inicio con la comunidad, teniendo en cuenta que el mes de diciembre presenta limitaciones operativas asociadas a las festividades de fin de año, lo cual dificulta la articulación y convocatoria efectiva de actores comunitarios e institucionales. En consecuencia, la realización de este espacio será programada para el siguiente periodo, garantizando condiciones adecuadas de participación y asistencia.

## 5. Programas de gestión social

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por el Consorcio ASFALTANDO, durante la ejecución del **tercer mes** del contrato de obra, de conformidad con lo propuesto desde el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTA (PAGA) y aprobadas por la interventoría.

Cabe resaltar que, debido a las características de complejidad, duración y alcance del presente contrato, no todas las fichas del componente social aplican, información que se aclara en el desarrollo del documento.

*Tabla 2. presentación de programas de gestión social*

| Ítem | Programa | Sub ítem | Subprograma | Código | Ficha de Manejo | Aplicabilidad | Observación / Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo Local | 6.1 | Subprograma 1: Mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial | PDL-6.1-21 | Contratación mano de obra contratada con enfoque de género derechos y diferencial | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| | | 6.1 | Subprograma 1 Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial | SM-PDL-6.1-21 | Revisión a la contratación de MONCL | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| 2 | Gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos | 8.1 | Subprograma 1: Infraestructura de predios y servicios públicos. | PGS-8.1-28 | Levantamiento de registro del estado inicial de predios y vías del área de influencia directa | Aplica | Se considera que la magnitud de las obras no generara afectaciones a predios cercanos, sin embargo, se realizaran las actas de vecindad en los predios aledaños. |
| | | 8.1 | Subprograma 1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos | SM PGS-8.2- 28 | Seguimiento registro del estado inicial de predios y vías del área | Aplica | Seguimiento y acompañamiento al área técnica para |

| Ítem | Programa | Sub ítem | Subprograma | Código | Ficha de Manejo | Aplicabilidad | Observación / Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | de influencia directa | | estado de actas de vecindad al inicio, durante y finalización del contrato . |
| 3 | Participación, gobernanza e inclusión social | 10 | Subprograma 1: Atención a la Comunidad | PPGI-10.1-32 | Atención a la comunidad | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| | | 10 | Subprograma 1: seguimiento y control a la Atención a la Comunidad | SM-PPGI-10.1-32 | Atención a la comunidad | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| | | 10 | Subprograma 2: Información y divulgación | PPGI-10.2-33 | Atención a la comunidad | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| | | 10 | Subprograma 2: Seguimiento y control a la Información y divulgación | SM - PPGI-10.2-33 | Difusión de información respecto a los diferentes momentos del proyecto | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| | | 10 | Subprograma 3: Cultura vial y participación comunitaria | PPGI-10.3-34 | Acompañamiento a la conformación de veedurías ciudadanas | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |
| | | 10 | Subprograma 3: Seguimiento y control Cultura vial y participación comunitaria | SM-PPGI-10.3-34 | Verificación del cumplimiento de la participación comunitaria | Aplica | Hace parte de los requerimientos transversales para el proyecto |

### 5.1 Programa de desarrollo local

Este programa formula actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la minimización y compensación de los impactos causados por el proyecto a través de la empleabilidad, obras con participación comunitaria y proyectos productivos sostenibles, incorporando buenas prácticas sociales y económicas, que contribuyen a la conservación del ambiente y el desarrollo socioeconómico del territorio intervenido.

### 5.1.1 Subprograma: Mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial.

Para el presente periodo, el Consorcio ASFALTANDO no adelantó la contratación de personal dado que las actividades ejecutadas actualmente en campo no requirieron de dicha contratación.

*Ecuación 1. Indicadores programa de desarrollo local*

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| $\frac{\text{Mano de Obra (MONC) de la región contratada}}{\text{Total, Mano de Obra (MONC) contratada}} * 100$ | N/A |
| $\frac{\text{Mano de Obra (MONC) vulnerable contratada}}{\text{Total, Mano de Obra (MONC) de la región contratada}} * 100$ | N/A |
| $\frac{\text{Total, de mujeres contratadas}}{\text{Total, de personas contratadas}} * 100$ | N/A |
| $\frac{\text{Total, de personas jóvenes contratadas}}{\text{Total, personas contratadas}} * 100$ | N/A |

**Nota:** Para efectos de la división de la población contratada en grupos etarios, se tendrá en cuenta la estratificación establecida por el Ministerio de Salud, a saber: juventud (14 - 26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y más).

### 5.1.2 Programa de gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos

A través de este programa se formulan medidas de manejo propuestas para la minimización de los impactos causados por el proyecto, sobre la infraestructura de predios y espacio público ubicados en el área de influencia directa, estableciendo las condiciones iniciales de estos y las posibles modificaciones que se puedan dar durante el periodo de ejecución.

### 5.1.3 Sub programa: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos

En el presente periodo se deja constancia de que no se registraron avances en la recolección de información para el levantamiento de actas de vecindad. Durante este lapso, la Gestión Social concentró sus esfuerzos en la organización, ajuste y preparación de los formatos e instrumentos requeridos para el desarrollo de dicha actividad, con el fin de garantizar su adecuada implementación y estandarización del proceso. El inicio del levantamiento en campo se tiene previsto para el siguiente periodo, conforme a la programación establecida.

*Ecuación 2. Indicador Programa de gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos*

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| $\frac{\text{Actas de vecindad levantadas en AID}}{\text{Total, predios identificados AID}} \quad \frac{0}{4} * 100$ | N/A |
| $\frac{\text{Accesos a predios levantados}}{\text{Total, Accesos a predios identificados}} \quad \frac{0}{7} * 100$ | N/A |

## 5.2 Participación, gobernanza e inclusión social

El objetivo principal de este programa consiste en garantizar la ejecución de procesos de información, participación y promoción de la organización comunitaria en torno al proyecto. Además, se estipulan los enfoques de género, de derechos y diferencial como ejes transversales de la gestión socio ambiental.

### 5.2.1 Sub programa: Atención a la comunidad

Para el contrato de obra N° 461 de 2025 se proyectará atención ciudadana a través de los siguientes canales:

*Tabla 3 Canales de comunicación atención al SAU*

| LINEAS DE ATENCION VIRTUAL AL CIUDADANO | |
|---|---|
| **Línea telefónica** | **Correo electrónico** |
| 3178532209<br>Horario atención telefónica:<br>Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | atnciudadana.pena641@gmail.com |

Desde la Gestión Social del contrato se avanzará, en los próximos periodos, en la proyección y diseño del arte del aviso correspondiente al punto SAU, el cual será remitido a la Interventoría para su respectiva revisión, observaciones y posterior aprobación. Este proceso garantizará que la pieza informativa cumpla con los lineamientos institucionales y técnicos establecidos.

De igual manera, se realizará la instalación de un buzón de sugerencias en un punto estratégico del Área de Influencia Directa (AID), con el fin de que la comunidad pueda radicar solicitudes, inquietudes, peticiones o manifestaciones relacionadas con el desarrollo del proyecto. Dicho buzón estará disponible de manera permanente y contará con una apertura programada dos (2) veces al mes, con el propósito de efectuar la revisión, clasificación y seguimiento correspondiente a cada requerimiento, asegurando la trazabilidad y atención oportuna de las solicitudes ciudadanas.

En el presente periodo no se recepcionaron PQRSD.

*Tabla 4. Seguimiento a PQRSD*

| N° PQRSD | Fecha de recepción | Solicitud del usuario | Área a la que se remite según solicitud | Seguimiento | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*Ecuación 3. indicadores de atención al ciudadano*

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| $\frac{\text{Sistemas de atención al ciudadano instalados}}{\text{Sistemas de atención al ciudadano requeridos}} \quad \frac{0*100}{0}$ | N/A |

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| Consultas ciudadanas atendidas / Total, de consultas ciudadanas recepcionadas — 0 *100 / 0 | N/A |

### 5.2.2 Sub programa: de Información y divulgación

*Volantes de información:*

Durante el periodo reportado no se proyectó ni distribuyó material informativo tipo volante dirigido a la comunidad, en consideración a que las dinámicas y actividades desarrolladas en el transcurso del mes no requirieron la implementación de este mecanismo de divulgación. En ese sentido, la gestión adelantada no generó situaciones que ameritaran convocatoria masiva, socialización específica o difusión adicional de información mediante piezas impresas, manteniéndose los canales de comunicación habituales definidos dentro del componente social del contrato.

*Reuniones informativas: (Reuniones de inicio – avance – finalización - extraordinarias)*

Durante el presente periodo no se llevaron a cabo reuniones informativas con la comunidad del área de influencia del proyecto, en razón a que las actividades ejecutadas durante el mes no requirieron espacios formales de socialización colectiva.

Las dinámicas desarrolladas no generaron cambios sustanciales, novedades técnicas o situaciones que demandaran convocatoria comunitaria, manteniéndose los procesos dentro de la normalidad operativa del contrato.

*Ecuación 4 Indicadores de sub programa información y divulgación*

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| Reuniones de inicio celebradas / Total, reuniones de inicio requeridas — *100 | N/A |
| Reuniones de avance celebradas / Total, reuniones de avance requeridas — *100 | N/A |
| Reuniones de finalización celebradas / Total, reuniones de finalización requeridas — *100 | N/A |

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| Reuniones extraordinarias celebradas *100<br>Total, reuniones extraordinarias requeridas | N/A |

### 5.2.3 Sub programa: De cultura vial y participación comunitaria

Durante el presente periodo no se llevó a cabo el Comité de Participación Comunitaria, toda vez que su conformación está prevista para realizarse en el marco de la reunión de inicio con la comunidad del área de influencia del proyecto. Una vez efectuado este primer encuentro y formalizada la inscripción de los integrantes, se procederá a establecer el comité de manera oficial.

Posteriormente, se programarán reuniones periódicas conforme a la periodicidad que sea concertada con los miembros inscritos, con el propósito de desarrollar los espacios de seguimiento, socialización y participación comunitaria, garantizando así el acompañamiento permanente al avance del proyecto y el fortalecimiento de los canales de comunicación con la comunidad.

*Ecuación 5. Indicador de comités de participación ciudadana*

| INDICADOR | PORCENTAJE |
|---|---|
| Reuniones con comités de participación ciudadana celebrados *100<br>Total, reuniones con comités de participación ciudanía requeridos | N/A |
| Directorios de organizaciones sociales realizados *100<br>Directorios de actores sociales requeridos | N/A |

## 6. Conclusiones

1. Se realizó el reporte de las actividades ejecutadas en el componente social conforme a los programas establecidos, evidenciando su desarrollo bajo supervisión de la interventoría y en concordancia con el alcance y cronograma del proyecto.

2. Se consolidaron y organizaron de manera sistemática los soportes del presente informe, cumpliendo con los lineamientos, requisitos y periodicidad establecidos por el ICCU.

3. Se adelantaron las acciones documentales necesarias para la estructuración de las fichas PAGA, dejando el documento preparado para revisión y los fines pertinentes por parte de la interventoría.

4. Durante el presente periodo no se llevó a cabo la reunión de inicio con la comunidad debido a limitaciones operativas propias del mes de diciembre; su realización queda programada para el siguiente periodo, garantizando condiciones adecuadas de participación.

# ANEXO 4

# INFORME AMBIENTAL

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU**




## INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No 3 – ESTUDIOS Y DISEÑOS VERSIÓN 1

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU–CTO–553-2025**

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**

**CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA**

| ELABORO:<br>ING. MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ | REVISO Y APROBO:<br>ING. LUIS FERNANDO VARGAS RODRÍGUEZ |
|---|---|
| CARGO:<br>Profesional Ambiental de Interventoría | CARGO:<br>Director de Interventoría |
|  |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

| Versión | Fecha | CAMBIO |
|---|---|---|
| V1 | 27 de enero de 2026 | Inicial |

**Período diciembre de 2025**

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

## TABLA DE CONTENIDO


PAG.

1. INTRODUCCIÓN ……3
2. OBJETIVO GENERAL ……4
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS ……..4
4. GESTIÓN AMBIENTAL ……...5
   4.1 PERSONAL CONTRATO DE OBRA ……..……...5
   4.2 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL -PAGA-……...5
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA ……6
   5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ……..……...6
   5.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ……..…..6
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ……...7




**CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** NIT: 901.982.558 - 9 AV Carrera 86 No 51-66 Oficina. 301 Bogotá D.C
Colombia PBX (601) 2410530 E-mail: webmaster@velnec.com

## 1. INTRODUCCIÓN



Mediante Resolución No 716 del 31 de julio de 2025, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca –ICCU-, adjudico al CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA, el Contrato de Interventoría ICCU CTO-553 - 2025 cuyo objeto corresponde a; "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA – PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Así mismo, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca –ICCU -, abrió el proceso de contratación número ICCU –LP-007-DE 2025, y adjudico el Contrato No ICCU-CTO-461 DE 2025 al CONSORCIO ASFALTANDO, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA – PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

El presente informe incluye la relación detallada y discriminada de la gestión ambiental ejecutada por el Contratista CONSORCIO ASFALTANDO y el seguimiento de la Interventoría realizada por el CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA, y con el cual se da cumplimiento a todas las actividades concernientes al Contrato de obra mencionado y la obligación de la Interventoría en referencia al área Ambiental, en cumplimiento de las actividades ambientales relacionadas en el Anexo técnico y el Contrato de obra, durante el segundo mes, que corresponde a la etapa de estudios y diseños, durante el período de diciembre de 2025.

## 2. OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades ambientales ejecutadas durante el tercer mes y que corresponde a la etapa de estudios y diseños, en cumplimiento a las obligaciones contractuales, anexo técnico y pliegos de condiciones del Contrato de Interventoría ICCU -CTO 553 - 2025.



## 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Hacer seguimiento al cumplimiento del anexo técnico y del Contrato de obra, en especial a las obligaciones ambientales, con la finalidad de determinar el cumplimiento de la firma contratista.

- Dar a conocer el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales relacionados con los aspectos Ambientales.

- Proporcionar información de avance respecto a las obligaciones de la gestión ambiental, durante la etapa de estudios y diseños de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico del Contrato de obra ICCU – CTO 461 - 2025

- Presentar el informe mensual ambiental de Interventoría No 3, de la etapa de estudios y diseños, durante el período de diciembre de 2025.

## 4. GESTIÓN AMBIENTAL

En relación con la ejecución de actividades ambientales durante el tercer mes de la etapa de estudios y diseños a continuación, se relacionan las actividades ejecutadas:

- Durante el período del diciembre de 2025, el Contratista de obra, hace trabajo de campo, buscando posibles áreas de acopio temporal, inspeccionando área de campamento y validando la posibilidad de acceso a servicios públicos como agua y energía con la finalidad de definir el área de ubicación del campamento, se aclara que durante el período no se ha definido por la entidad contratante el área de intervención especifica de la obra, lo que limita la definición y avance del PAGA.
- El Contratista obra, realiza gestión, averiguando sobre el radicado del 2 de noviembre de 2025 – (oficio No 019-20-10-2025) , a la Secretario de Planeación del Municipio de la Peña, con relación a la solicitud de ubicación del sitio para la disposición de material sobrante de excavación y fresado, de lo cual no recibe respuesta.
- Por parte del Contratista de obra, la Interventoría no recibe avance del PAGA de forma oficial.



### 4.1 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

El contratista de obra durante el período cuenta con el Ingeniero Eliecer Mantilla Bernal, como especialista ambiental para el Contrato de obra ICCU-461-2025.

### 4.2 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL

Al respecto del documento PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL –PAGA-, que corresponde al instrumento de gestión ambiental en la obra, durante el período el Contratista de obra, esta a la espera de la definición del tramo de intervención, por parte del ICCU, por otra parte, ha realizado consultas de ´posibles proveedores, sitios de acopio en el área del proyecto y la disponibilidad de unidades sanitarias; disponibilidad de servicios con la finalidad de definir el campamento de obra.

## 5. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORIA

### 5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

En cumplimiento del Contrato ICCU No 553 de 2025, la firma de Interventoría CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA, cuyo objeto corresponde a; "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA – PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", durante el período ejecuto las siguientes actividades de gestión ambiental:



- La Interventoría realiza seguimiento a la elaboración del PAGA – Plan de Manejo Ambiental- sin embargo, durante el período el Contratista de obra, no avanzo formalmente, teniendo en cuenta que por parte del ICCU no se culmina la definición de las áreas de trabajo e intervención de la obra, situación que no permite identificar aspectos e impactos ambientales.
- La Interventoría realiza seguimiento al Contratista de obra, en relación con las gestiones en campo; buscando posibles áreas de acopio temporal, inspeccionando área de campamento y validando la posibilidad de acceso a servicios públicos como agua y energía con la finalidad de definir el área de ubicación del campamento, se aclara que durante el período no se ha definido por la entidad contratante el área de intervención especifica de la obra, lo que limita la definición y avance del PAGA.

### 5.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para la ejecución de actividades la Interventoría cuenta con la Ingeniera Ambiental Myriam Sánchez, debidamente aprobada por la entidad contratante, quien ejecuta sus funciones.

## 6. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

- En desarrollo del Contrato de Interventoría ICCU No 553 de 2025, durante el período 3, la Interventoría ha realizado seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contrato de obra ICCU – 461 de 2025.

- El contratista en ejercicio de sus obligaciones durante el período realizo seguimiento a la solicitud presentada a la Secretaria de Planeación del municipio de la Peña, de un sitio para el acopio de RCD, como avance de la información de soporte del PAGA.



- La elaboración del PAGA y/o plan de manejo ambiental, durante el período se ve afectada, ya que se tiene previsto por parte del ICCU, cambio en la zona de intervención del proyecto, lo cual incide en la información de soporte del instrumento ambiental a desarrollar en ejecución de las obras. Sin embargo, el Contratista de obra realiza gestiones en campo; buscando posibles áreas de acopio temporal, inspeccionando área de campamento y validando la posibilidad de acceso a servicios públicos como agua y energía con la finalidad de definir el área de ubicación del campamento de la obra.

- Se recomienda al Contratista de obra, una vez se defina el diseño, trabajar en la documentación del PAGA para la entrega y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

CONSORCIO ASFALTANDO

Contrato No. ICCU-CTO-461 DE 2025

NIT: 901974155-0

**OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**.,

Informe # 3 Componente Ambiental
"Informe correspondiente a etapa de estudios y diseños.

Periodo de reporte del 1 al 31 de diciembre de 2025

BOGOTA 2026

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe consolida las actividades desarrolladas durante el mes de **diciembre de 2025** en el componente ambiental del proyecto.

Durante el periodo reportado, el proyecto **continúa en fase de planeación y gestión de diseños**, teniendo en cuenta que el contrato tuvo un periodo de suspensión con inicio el 14 de noviembre de 2025 y finalización el 14 de diciembre de 2025, como resultado no se da inicio de actividades de obra en campo, por lo cual no se generaron impactos ambientales asociados a actividades constructivas.

Las gestiones ambientales se enfocaron en la **continuidad del ajuste del Programa de Manejo Ambiental (PMA / PAGA)** y en la articulación con los componentes social y SST del proyecto.

La estructura del informe se elabora en cumplimiento del **Contrato ICCU-CTO-461 de 2025**, el Anexo Técnico y las **Especificaciones Ambientales INVIAS**.

## 2. OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo General

Reportar las actividades ambientales ejecutadas durante el mes de diciembre de 2025, en cumplimiento del contrato, el Anexo Técnico y las especificaciones ambientales INVIAS.

### 2.2 Objetivos Específicos

- Dar continuidad a la gestión ambiental documental.
- Realizar seguimiento a obligaciones ambientales contractuales.
- Preparar el componente ambiental para el inicio de obra.
- Dar respuesta a cada uno de los requerimientos documentales, legales y ambientales que tengan competencia en la ejecución del proyecto.

## 3. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde exclusivamente a **actividades administrativas y de planeación ambiental**, dado que el proyecto no ha iniciado obra física y se encuentra en etapa de estudios y diseños.

## 4. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el mes de diciembre de 2025:

- NO se iniciaron actividades de obra en campo.
- NO se generaron residuos de obra.
- NO se presentaron emisiones, vertimientos ni ruido.
- NO se realizó intervención ambiental alguna.

Por lo anterior, **no se generaron impactos ambientales** durante el periodo reportado.

## 5. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo de diciembre se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de obligaciones ambientales contractuales.
- Elaboración y ajuste del **Programa de Manejo Ambiental (PMA / PAGA)**.
- Identificación preliminar de impactos ambientales del proyecto.
- Planeación de medidas de manejo ambiental por etapas.
- Articulación con el componente social para la socialización del proyecto.
- Trabajo de campo con el fin de consolidar aspectos importantes como lo son:

  - Identificación de área de acopio temporal de RCD´s.
  - Acceso de servicios públicos como lo son agua y energía.
  - Área de ubicación de campamento.

- Coordinación preliminar con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Verificación y seguimiento a solicitud a la Secretaría de Planeación de la Alcaldía del Municipio de La Peña con el objetivo de designación del sitio de acopio y disposición de RCD´s, según radicado No. 019-20-10-2025, sin obtener respuesta alguna por parte de la entidad.

## 6. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

Durante el periodo reportado se continuó con el proceso de revisión y ajuste del PMA / PAGA.

***Tabla No. 1 Estado general de los programas ambientales diciembre 2025.***

| ESTADO GENERAL DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES NOVIEMBRE DE 2025 | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA AMBIENTAL** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Todos los programas ambientales mencionados con antelación en el informe de noviembre y octubre. | Planeado | Pendiente inicio de obra |

**Observación:**
La ejecución de los programas ambientales en campo se realizará una vez se dé inicio a las actividades de obra y se defina el tramo de intervención por parte de ICCU.

## 7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y MATERIALES

De acuerdo con el Anexo Técnico, el proyecto contempla un conjunto amplio de maquinaria para la etapa operativa, sin embargo:

**Durante el mes de diciembre 2025**

- No se cuenta con maquinaria movilizada a la zona de obra.
- No se realizaron actividades operativas.
- Las actividades corresponden **exclusivamente a trabajos de diseño y planeación**.

Las actividades desarrolladas corresponden únicamente a trabajos administrativos y de planeación.

## 8. MANEJO DE RESIDUOS

Para el periodo reportado:

**NO APLICA**

No se generaron residuos de obra ni residuos peligrosos, dado que no se han iniciado actividades en campo, se está realizando el seguimiento y la viabilidad de un sitio autorizado para acopio y disposición de RCD´s por parte de la Alcaldía.

## 9. PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Durante el mes de diciembre de 2025:

**NO APLICA**

No se requirió la gestión de permisos o autorizaciones ambientales, al no existir intervención física del área del proyecto.

## 10. INSPECCIONES AMBIENTALES

Durante el periodo reportado:

**NO APLICA**

No se realizaron inspecciones ambientales en campo debido a la inexistencia de frentes de obra.

## 11. HALLAZGOS NO CONFORMIDADES Y EVENTOS AMBIENTALES

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| Hallazgos ambientales | PAGA V1 según comunicado No 0019.25 – PEÑ – GTC |
| No conformidades | No se presentan |
| Incidentes ambientales | No se presentan |

## 12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NO APLICA**

Durante el periodo reportado no se generó registro fotográfico ambiental, dado que no se han iniciado actividades de obra en campo.

## 13. CONCLUSIONES

- El proyecto permanece en etapa de estudios y diseños.
- Se dio continuidad a la gestión ambiental documental.
- No se generaron impactos ambientales durante diciembre de 2025.

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO ASFALTANDO π | **INFORME MENSUAL**<br>**DICIEMBRE 2025** | **CÓDIGO:** IN-AMB-03<br>**VERSIÓN:** 01<br>**FECHA:** 15/01/2026 |

| ELABORÓ | APROBÓ | |
|---|---|---|
|  |  | **IN-AMB-15/01/2026 V1** |
| **Elliecer Mantilla Bernal** | **Ronald Martínez** | |
| **Especialista Ambiental** | **Director de Obra** | |

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU**




## INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA No 3 – ESTUDIOS Y DISEÑOS VERSIÓN 2

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU–CTO–553-2025**

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.**

**CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA**

| ELABORO: ING. MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ | REVISO Y APROBO: ING. LUIS FERNANDO VARGAS RODRÍGUEZ |
|---|---|
| CARGO: Profesional SST de Interventoría | CARGO: Director de Interventoría |
|  |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

| Versión | Fecha | CAMBIO |
|---|---|---|
| V1 | 28 de febrero de 2026 | Inicial |
| V2 | 19 de mayo de 2026 | Atención de observaciones Supervisión ICCU |

**Período diciembre de 2025**

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

**TABLA DE CONTENIDO**




**PAG.**

1. INTRODUCCIÓN ……3
2. OBJETIVO GENERAL ……4
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS ……..4
4. GENERALIDADES ……..5
   - 4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ……5
   - 4.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA …….5
   - 4.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA ……..5
5. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CONTRATO DE OBRA.. 6
   - 5.1 GESTIÓN DOCUMENTAL ……6
   - 5.2 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO SG-SST ……6
   - 5.2.1 AFILIAICÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ……..7
   - 5.2.2 EXAMENES OCUPACIONALES ……9
   - 5.2.3 INDUCCION, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS ……..9
   - 5.2.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ……..9
   - 5.2.5 INSPECCIÓN ……..9
   - 5.2.6 CAPACITACIÓN ……9
   - 5.2.7 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TREBAJO …….10
   - 5.2.8 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL ……10
   - 5.2.9 INDICADORES ……..10
   - 5.2.10 INFORMACIÓN DE SOPORTE ……11
6. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CONTRATO DE INTERVENTORÍA ……11
   - 6.1 GESTIÓN DOCUMENTAL ……...11
   - 6.2 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO SG- SST ……11
   - 6.2.1 AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ……12
   - 6.2.2 EXAMENES OCUPACIONALES ……..13
   - 6.2.3 INDUCCIÓN, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS ……13
   - 6.2.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ……13
   - 6.2.5 INSPECCIÓN ……13
   - 6.2.6 CAPACITACIÓN …… 13
   - 6.2.7 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ……. 14
   - 6.2.8 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL ……14
   - 6.2.9 INDICADORES ……14
   - 6.2.10 INFORMACIÓN DE SOPORTE ……14
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ……..16

## 1. INTRODUCCIÓN



Mediante Resolución No 716 del 31 de julio de 2025, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca –ICCU-, adjudico al CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA, el Contrato de Interventoría ICCU CTO-553 - 2025 cuyo objeto corresponde a; "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA – PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Así mismo, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca –ICCU -, abrió el proceso de contratación número ICCU –LP-007-DE 2025, y adjudico el Contrato No ICCU-CTO-461 DE 2025 al CONSORCIO ASFALTANDO, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA – PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

El presente informe incluye la relación detallada y discriminada de la gestión adelantada en cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutada por el Contratista CONSORCIO ASFALTANDO y el seguimiento de la Interventoría realizada por el CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA, además de la actividades realizadas por la firma de Interventoría, con lo cual se da cumplimiento a todas las actividades concernientes al Contrato de obra mencionado y la obligación de la Interventoría en referencia al área SST en cumplimiento de las actividades relacionadas en el Anexo técnico y el Contrato de obra, durante el tercer mes, que corresponde a la etapa de estudios y diseños, durante el período de diciembre de 2025.

## 2. OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades de seguridad y salud en el trabajo, ejecutadas durante el tercer mes y que corresponde a la etapa de estudios y diseños, en cumplimiento a las obligaciones contractuales, anexo técnico y pliegos de condiciones del Contrato de Interventoría ICCU - CTO 553 - 2025.



## 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Hacer seguimiento al cumplimiento del anexo técnico y del Contrato de obra, en especial a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de determinar el cumplimiento de la firma contratista.

- Dar a conocer el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales relacionados con los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de la firma contratista de obra y de la Interventoría.

- Proporcionar información de avance respecto a las obligaciones de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, durante la etapa de estudios y diseños de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico del Contrato de obra ICCU – CTO 461 - 2025

- Presentar el informe mensual de seguridad y salud en trabajo de Interventoría No 3, de la etapa de estudios y diseños, durante el período de diciembre de 2025.

## 4. GENERALIDADES

### 4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La ejecución de las obras objeto del Contrato Contrato de obra ICCU – CTO 461 – 2025, cuyo objeto corresponde a: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA -PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Durante el período se adelanta la etapa de estudios y diseños, sin embargo, se ha presentado algunas variaciones en el área de intervención, información que viene siendo definida parcialmente por la entidad contratante.



### 4.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| DATOS | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| Razón social | **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA**<br>**Conformación: VELNEC S A. y VELNEC INGENIERIA SAS BIC** |
| Número del Contrato | **ICCU – CTO 553 – 2025.** |
| Objeto | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA – PASO EL REJO, MUNICIPIO DE LA PEÑA – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** |
| Representante Legal | **PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY** |
| Nit No | **901.982.558-9** |
| Correo Electrónico | **Interventoriaiccu553lapena@gmail.com** |
| Valor del Contrato | **$599.999.998** |
| Plazo de Ejecución | **CINCO (5) MESES QUINCE (15) DIAS** |
| Fecha de Inicio | **1 DE OCTUBRE DE 2025** |
| Etapa de estudios y diseños | **1 MES** |
| Suspensión No 1 | **14 DE NOVIEMBRE DE 2025** |
| Ampliación a la Suspensión No 1 | **28 de NOVIEMBRE DE 2025** |
| Fecha de Terminación | **30 DE ABRIL DE 2026** |

### 4.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

| DATOS | CONTRATO DE OBRA |
|---|---|
| Razón social | **CONSORCIO ASFALTAR**<br>**Conformación: KONKON SAS y V2 INGENIERIA SAS** |
| Número del Contrato | **ICCU – CTO 461 – 2025.** |

| | |
|---|---|
| Objeto | **MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA – PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** |
| Representante Legal | **VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA** |
| Nit No | **901.901.510-1** |
| Correo Electrónico | **Consorcioasfaltando2025@gmail.com** |
| Valor del Contrato | **$5.544.316.014** |
| Plazo de Ejecución | **CINCO (5) MESES QUINCE (15) DÍAS** |
| Fecha de Inicio | **1 DE OCTUBRE DE 2025** |
| Etapa de estudios y diseños | **1 MES** |
| Suspensión No 1 | **14 DE NOVIEMBRE DE 2025** |
| Ampliación a la Suspensión No 1 | **28 de NOVIEMBRE DE 2025** |
| Fecha de Terminación | **30 DE ABRIL DE 2026** |



## 5. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el Contratista de obra “CONSORCIO ASFALTANDO” las cuales han sido objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Es de aclarar que el desarrollo de la etapa de estudios y diseños durante el período presenta modificaciones parciales en el área de intervención, situación que impacta el desarrollo normal de las acciones y obligaciones contractuales del Contratista de obra.

### 5.1 GESTIÓN DOCUMENTAL

El Contratista de obra CONSORCIO ASFALTAR, durante el período No 3 realiza la revisión de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y del personal mínimo exigido contractualmente y trabaja en la elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, no hace entrega de información de avance. Se mantiene las observaciones remitidas por la Interventoría en comunicado 0018.25-PEÑ-GTC del 5 de noviembre de 2025, esto debido a la falta de definición y conclusión del tramo de vía a intervenir, para definir las actividades a ejecutar y determinar la matriz de riesgos y peligros del SG SST.

### 5.2 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO SG- SST

A continuación, se relacionan las actividades SST ejecutadas por el Contratista de obra, durante el período del informe:

#### 5.2.1 Afiliación al Sistema de Seguridad Social

Durante el período de diciembre de 2025, el Contratista de obra, mantiene el siguiente personal para la ejecución de las actividades de estudios y diseños, en la Tabla 1 se registra la información de soporte de pago de ARL, respecto a los soportes de afiliación y/o pago de EPS, AFP, no se presentan, además se relaciona la fecha del examen médico ocupacional, los cuales fueron incluidos como soporte en los informes anteriores.

**TABLA 1. PERSONAL REPORTADO – DICIEMBRE 2025**



| No | Cargo | Nombre | C.C. | Fecha Pago ARL | Fecha afiliación EPS | Fecha de pago EPS | Fecha afiliación AFP | Fecha de pago AFP | Fecha EMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Residente de Obra | Fernando Hidalgo | 80.419.122 | 7/01/2026 | 1/11/2023 | 8/01/2026 | 1/11/2023 | 8/01/2026 | 12/11/2025 |
| **2** | Profesional Social | Martha Perico | 1.116.859.066 | 7/01/2026 | 26/1/2026 | 7/01/2026 | 23/09/2025 | 7/01/2026 | 07/10/2025 |
| **3** | Topógrafo | Orlando Barrera | 912.171.72 | 7/01/2026 | 26/1/2026 | 7/01/2026 | Pensionado – soporte COLPENSIONES | | 21/01/2026 |
| **4** | Director de Obra | Ronald Martínez | 800.758.20 | 7/01/2026 | 8/01/2026 | 22/01/2026 | 5/11/2025 | 22/01/2026 | 30/01/2026 |
| **5** | Especialista en Geotecnia | Marco Antonio Sarmiento | 79.487.134 | 7/01/2026 | No presenta | 9/01/2026 | No presenta | 9/01/2026 | - |
| **6** | Especialista en Pavimentos | Hugo Marroquin | 79.577.468 | 7/01/2026 | No presenta | 27/03/2026 | No presenta | 27/03/2026 | - |
| **7** | Especialista en estructuras | Juan Quintero | 1.018.467.233 | 7/01/2026 | No presenta | 20/03/2026 | No presenta | 20/03/2026 | - |
| **8** | Especialista Ambiental | Eliecer Mantilla | 1.116.778.829 | 7/01/2026 | No presenta | 7/01/2026 | No presenta | 7/01/2026 | - |
| **9** | Profesional SST | Yademir Castañeda | 1.057.918.480 | 7/01/2026 | No presenta | 3/12/2025 | No presenta | 13/12/2025 | 25/09/2025 |
| **10** | Inspector 1 | Andrea Rodríguez | 1.064.719.675 | 7/01/2026 | No presenta | 7/01/2026 | No presenta | 7/01/2026 | 08/11/2025 |
| **11** | Inspector 2 | Jhon Delgado | 1.094.264.435 | 7/01/2026 | No presenta | 7/01/2026 | No presenta | 7/01/2026 | - |

Se aclara que el Contratista de obra registra el pago de la ARL para todo el personal a cargo del CONSORCIO ASFALTANDO, sin embargo, con relación a soportes de EPS y PESIÓN, no se cuenta con la totalidad de los soportes, al igual que con los exámenes médico - ocupacionales, situación que el Contratista de obra manifiesta en el **oficio 075-26-02-2026 de fecha 26 de**

**febrero de 2026, donde realiza la trazabilidad de la información y el sustento del porque no se cuenta con algunos soportes, dada la falta de definición en las áreas a intervenir por la obra, por parte de la entidad contratante.**
Ver Informe Contratista de obra - Anexo 1

Durante el período todo el personal es antiguo ya que ingreso para el período de octubre de 2025, los cuales corresponden a 11 trabajadores:

**TABLA 2. ROTACIÓN DE PERSONAL – DICIEMBRE 2025**

| ROTACIÓN DE PERSONAL – CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **Periodo No 1 Estudios Y diseños** | | | |
| **ANTIGUOS** | **NUEVOS** | **RETIRADOS** | **INGRESO RETIRO** |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| **Periodo No 2 Estudios Y diseños** | | | |
| **ANTIGUOS** | **NUEVOS** | **RETIRADOS** | **INGRESO RETIRO** |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| **Periodo No 3 Estudios Y diseños** | | | |
| 11 | 0 | 0 | 0 |

### 5.2.2 Exámenes Ocupacionales

El Contratista No presentó los Exámenes Ocupacionales pendientes del período anterior, por lo cual se continúa con el registro de 6 exámenes, que se registran en la TABLA 1.

### 5.2.3 Inducción, Notificación de Riegos

El Contratista de obra no presento inducción, ni notificación de riesgos, teniendo en cuenta que están en elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo y que el personal está contratado bajo la modalidad de prestación de servicios.

### 5.2.4 Elementos de Protección Personal

El Contratista de obra, **teniendo en cuenta que está en etapa de estudios y diseños**, no realiza suministro de elementos de protección personal, se debe aclarar que el personal corresponde a nivel especializado y las actividades realizadas son de diseño en oficina.

### 5.2.5 Inspección

El Contratista de obra, durante el período realiza inspecciones al estado del botiquín de primeros auxilios y extintor.
Ver Informe Contratista de obra - Anexo 2

### 5.2.6 Capacitación

El Contratista de obra durante el período, realiza actividad las siguientes actividades de capacitación:

- 17 de diciembre de 2025 – Capacitación manejo del estrés - cobertura 5 trabajadores
- 26 de diciembre de 2025 – Capacitación en riesgos ergonómicos – cobertura 5 trabajadores.

Ver Informe Contratista de obra - Anexo 3

### 5.2.7 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Al respecto de la conformación del COPASST, el Contratista de obra informa que la conformación se programa **para el mes de marzo de 2026**, que es cuando se pretende tener personal en ejecución y contar con el número necesario para la elección del COPASST



### 5.2.8 Comité de Convivencia Laboral

Al respecto del Comité de Convivencia Laboral, el Contratista de obra informa que la conformación se programa **para el mes de marzo de 2026**, que es cuando se pretende tener personal en ejecución y contar con el número necesario para la elección del COCOLA.

### 5.2.9 Indicadores

El Contratista de obra durante el período presenta los indicadores de ausentismo, accidentalidad, frecuencia de accidentes de trabajo e índice de severidad, dejando claro que no se ha presentado evento alguno de accidente de trabajo por lo cual el registro del indicador es cero (0).

Al respecto del ausentismo laboral, no se reporta ausentismo. A continuación, se presenta para el período evaluado, el cálculo de las HHT (horas nombre trabajadas);

**TABLA 3. INDICADORES HHT – DICIEMBRE 2025**

| ÍTEM | INDICADOR | FÓRMULA APLICADA | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Número de Trabajadores | Registro mensual | 11 |
| 2 | Días Laborados del Mes | Control de asistencia | 15 días |
| 3 | Horas Hombre Trabajadas (HHT) | 11 trabajadores × 44 h semanales × 3.5 semanas | 1694 HHT |
| 4 | Nº de Accidentes de Trabajo | Reporte SST | 0 |
| 5 | Índice de Frecuencia (IF) | (Accidentes × 200.000) / HHT | 0 |
| 6 | Días Perdidos por AT | Reporte SST | 0 |
| 7 | Índice de Severidad (IS) | (Días Perdidos × 200.000) / HHT | 0 |
| 8 | Ausentismo Laboral | (Horas Ausentes / Horas Programadas) × 100 | 0 % |

El Contratista de obra presenta certificado de accidentalidad, expedido por la ARL SURA para el período de diciembre de 2025.

Ver Informe Contratista de obra - Anexo 4

### 5.2.10 Información de soporte

De acuerdo con las exigencias contractuales se adjuntan los siguientes documentos de soporte del cumplimiento legal en relación con la seguridad y salud en el trabajo

Ver Informe Contratista de obra - Anexo 5 Certificado de pago de parafiscales

Ver Informe Contratista de obra - Anexo 6 Formato 13

Ver Informe Contratista de obra - Anexo 7 Matriz de riesgos

Ver Informe Contratista de obra - Anexo 8 Plan de trabajo anual

Ver Informe Contratista de obra - Anexo 9 Plan de emergencias



## 6. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se desarrollan las actividades ejecutadas por el Contratista de interventoría "CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA", quien desarrolla sus acciones y actividades a través del plan de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la firma VELNEC S. A. que hace parte del Consorcio.

### 6.1 GESTIÓN DOCUMENTAL

El Contratista de obra CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA, durante el período No 3 da cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y del personal mínimo exigido contractualmente.

Durante el período, el Contratista de obra, continúa a la espera de la determinación final de los estudios y diseños, ya que la entidad contratante ha venido direccionando la ejecución de la obra, en algunas áreas diferentes a las inicialmente determinadas, por lo cual el Contratista de obra, no ha avanzado en la consolidación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 6.2 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO SG- SST

En relación con el plan de trabajo para el período No 3 que corresponde a etapa de estudios y diseños, se realizan actividades básicas.

A continuación, se relacionan las actividades SST ejecutadas por el Contratista de interventoría, durante el período del informe:

### 6.2.1 Afiliación al Sistema de Seguridad Social

Durante el período de diciembre de 2025, el Contratista de interventoría, se encuentra en etapa de estudios y diseños; y presenta modificación en el especialista de pavimentos, los demás profesionales corresponden al personal reportados desde el período No1, por lo cual se presentan las planillas de seguridad social, con pago registrado para el período de cotización de diciembre 2025 – pago en enero de 2026, en la Tabla 1 se registra la información de soporte de pago de ARL, EPS, AFP. Respecto al examen médico ocupacional, estos fueron reportados y adjuntos al informe SST No 1 y se presenta el Examen del especialista de pavimentos, cabe aclarar que este profesional es antiguo en la empresa.



**TABLA 1. PERSONAL REPORTADO – DICIEMBRE 2025**

| No | Cargo | Nombre | C.C. | Fecha Pago ARL | Fecha Pago EPS | Fecha Pago AFP | Fecha EMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Director de Interventoría | Luis Fernando Vargas Rodríguez | 86.062.196 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 16/12/2025 |
| 2 | Residente de Interventoría | Fabian Alexander García | 79.535.926 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 19/09/2025 |
| 3 | Profesional Social | Anyi Katherine López Simbaqueva | 1.023.886.539 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 27/08/2025 |
| 4 | Especialista Hidráulica | Doris Xiomara Castañeda | 52.251.988 | 15/01/2026 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 6/03/2025 |
| 5 | Especialista en geotecnia | Jorge Alejandro Moreno | 79.658.328 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 24/10/2025 |
| 6 | Especialista en Pavimentos | Silvia Yadira Castro Moreno | 52.279.377 | TRASLADO DE PROYECTO | | | |
| 7 | Abogada | Paola María Cristancho | 52.473.897 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 1/08/2023 |
| 8 | Especialista en estructuras | Sandra Milena Cubides Ramírez | 52.810.633 | 15/01/2026 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 20/09/2025 |
| 9 | Profesional ambiental y SST | Myriam Sánchez | 52.261.259 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 3/04/2025 |
| 10 | Secretaria | Litzy Estefanny Barrera | 1.000.614.825 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2025 |
| INGRESO DE PERSONAL | | | | | | | |
| 11 | Especialista en Pavimentos | Juan Carlos Hernández Sandoval | 79.386.306 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 29/04/2025 |
| RETIRO DE PERSONAL | | | | | | | |
| 12 | Residente de Interventoría | Fabian Alexander García | 79.535.926 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | |

Se anexa el paz y salvo por todo concepto del Trabajador Fabián Alexander García, que se retira en el período.

Ver Informe Contratista de Interventoría - Anexo 1

Durante el período el personal se realiza cambio del especialista de pavimentos, se aclara que la Ing. Silvia Castro es trasladada de proyecto al interior de la empresa y se reemplaza por el Ing. Juan Carlos Hernández, que también es antiguo, para el proyecto bajo el Contrato No ICCU-553-2025, se mantienen 9 trabajadores antiguos, de los cuales en el informe No1 se reportó la información de soporte de ingreso.

**TABLA 2. ROTACIÓN DE PERSONAL – DICIEMBRE 2025**

| ROTACIÓN DE PERSONAL – CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **Periodo No 1 Estudios Y diseños** | | | |
| **ANTIGUOS** | **NUEVOS** | **RETIRADOS Y/O TRASLADOS** | **INGRESO RETIRO** |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| **Periodo No 2 Estudios Y diseños** | | | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| **Periodo No 3 Estudios y diseños** | | | |
| 9 | 1 | 2 | 0 |
| | | | |

### 6.2.2 Exámenes Ocupacionales

La Interventoría presentó los Exámenes Ocupacionales emitidos por centro médico con licencia en salud ocupacional de los 10 trabajadores que ingresaron en el informe de octubre de 2025. Durante el período de diciembre de 2025, ingresa 1 trabajador del cual se adjunta el examen médico correspondiente.
Ver Informe Contratista de Interventoría - Anexo 2

### 6.2.3 Inducción, Notificación de Riegos

Se presenta el registro de inducción, notificación de riesgos del profesional que ingresa.
Ver Informe Contratista de Interventoría - Anexo 2

### 6.2.4 Elementos de Protección Personal

No se realiza suministro de elementos de protección personal, **teniendo en cuenta que está en etapa de estudios y diseños,** se aclara que el personal corresponde a nivel especializado y las actividades realizadas son de diseño en oficina.

### 6.2.5 Inspección

La Interventoría, durante el período realiza inspecciones al extintor y elementos de seguridad (camilla y botiquín) y medio ambiente.
Ver Informe Contratista de Interventoría - Anexo 3

### 6.2.6 Capacitación

Durante el período se realiza capacitación al personal sobre lecciones aprendidas SG SST año 2025.
Ver Informe Contratista de Interventoría - Anexo 4

### 6.2.7 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Al respecto de la conformación del COPASST, la firma contratista de Interventoría, mantiene conformado el COPASST, que para el período se reunió el 29 de diciembre de 2025.
Ver Informe Contratista de Interventoría - Anexo 5

### 6.2.8 Comité de Convivencia Laboral

Al respecto del Comité de Convivencia Laboral, la firma contratista de Interventoría, mantiene conformado el Comité, que para el período se reunió el 29 de diciembre de 2025.
Ver Informe Contratista de Interventoría - Anexo 5



### 6.2.9 Indicadores

La Interventoría de obra durante el período presenta los indicadores de ausentismo, accidentalidad, frecuencia de accidentes de trabajo e índice de severidad, dejando claro que no se ha presentado evento alguno de accidente de trabajo por lo cual el registro del indicador es cero (0).

Al respecto del ausentismo laboral, no se reporta ausentismo. A continuación, se presenta para el período evaluado, el cálculo de las HHT (horas nombre trabajadas), promedio de la jornada laboral mixta (30–44 h semanales).

**TABLA 3. INDICADORES HHT – DICIEMBRE 2025**

| ÍTEM | INDICADOR | FÓRMULA APLICADA | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Número de Trabajadores | Registro mensual | 9 |
| 2 | Días Laborados del Mes | Control de asistencia | 15 días |
| 3 | Horas Hombre Trabajadas (HHT) | 9 trabajadores × 40 h semanales × 2,5 semanas | 900 HHT |
| 4 | Nº de Accidentes de Trabajo | Reporte SST | 0 |
| 5 | Índice de Frecuencia (IF) | (Accidentes × 200.000) / HHT | 0 |
| 6 | Días Perdidos por AT | Reporte SST | 0 |
| 7 | Índice de Severidad (IS) | (Días Perdidos × 200.000) / HHT | 0 |
| 8 | Ausentismo Laboral | (Horas Ausentes / Horas Programadas) × 100 | 0 % |

### 6.2.10 Información de soporte

De acuerdo con las exigencias contractuales se adjuntan los siguientes documentos de soporte del cumplimiento legal en relación con la seguridad y salud en el trabajo

Ver Informe Contratista de interventoría - Anexo 6 Certificado de pago de parafiscales, el cual tiene fecha de 9 de abril de 2026, y certifica el cumplimiento durante los 6 meses anteriores, período que incluye el mes de diciembre de 2025.

Ver Informe Contratista de interventoría - Anexo 7 Formato 13

Ver Informe Contratista de interventoría - Anexo 8 Matriz de riesgos

Ver Informe Contratista de interventoría - Anexo 9 Plan de trabajo anual

Ver Informe Contratista de interventoría - Anexo 10 Plan de emergencias

Ver Informe Contratista de interventoría - Anexo 11 Certificado de accidentalidad

Ver Informe Contratista de interventoría - Anexo 12 Oficio 0049.26 -PEÑ-GTC Aprobación informe mensual SST de Noviembre 2026

Ver Informe Contratista de interventoría - Anexo 13 Registro fotográfico

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el período el Contratista de obra realizo actividades dando cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales fueron objeto de seguimiento por parte de la Interventoría, sin embargo, se aclara que el Contrato de obra ICCU-461-2025, está en etapa de estudios y diseños, por lo cual el Contratista realiza actividades generales.



- Se concluye que el Contratista de obra durante el tercer mes del Contrato de obra ICCU-461-2025, , ha presentado los soportes de actividades de pagos de seguridad social de una parte del personal, sin embargo, el informe mensual No 3 SST fue observado por la no entrega de los pagos de seguridad social completos al igual que los exámenes médico- ocupacionales, situación que el Contratista de obra – CONSORCIO ASFALTANDO – manifestó que se dio por la falta de claridad en las áreas de trabajo del contrato y que el personal presto servicios esporádicamente, tal como lo manifiesta en el comunicado **075-26-02-2026 de fecha 26 de febrero de 2026,** en el cual realiza la trazabilidad de la información y el sustento del porque no se cuenta con algunos soportes- Ver Anexo 1 – Contratista de obra.

- La Interventoría recomienda al Contratista de obra, dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, en especial las obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad industrial - CLAUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, Numeral 18.

- La Interventoría recomienda al Contratista de obra dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, en especial las relacionadas con las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta las falencias del informe SST del período de diciembre de 2025.
  Ver Informe Contratista de Interventoría - Anexo 4

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexos Contratista

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 1. Personal

# CONSORCIO ASFALTANDO

**Bogotá D.C. 26 de febrero de 2026**

Señores
**CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA**
Dirección de Interventoría
Atn: **Ing. LUIS FERNANDO VARGAS RODRÍGUEZ**
Director de Interventoría

**Oficio No 075-26-02-2026**

**REFERENCIA: Contrato de obra No ICCU-CTO-461 -2025 " MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EXISTENTE LA PÉÑA – PASO DEL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**

**ASUNTO: Respuesta a Oficio No. 056-05-02-2026 – Informe mensual SST octubre y noviembre 2025**

Cordial saludo,

Respetados Ingeniero

En atención al oficio del asunto, nos permitimos dar respuesta a las observaciones formuladas frente a los informes SST de octubre V2 y noviembre V2 de 2025, así como a las consideraciones extendidas a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

En primer lugar, es necesario precisar que los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026 corresponden contractualmente a la etapa de preconstrucción, específicamente a actividades de ajuste y revisión de diseños, atención de observaciones técnicas y subsanación de hallazgos formulados por el ICCU. Conforme a la estructura económica del contrato, la etapa de diseño estaba prevista para un (1) mes; no obstante, por indicaciones del cliente y por situaciones ajenas al Contratista, dicha etapa se extendió aproximadamente por tres (3) meses adicionales. Esta prolongación no es atribuible al Contratista.

Debe dejarse claro que la estructura económica del contrato contemplaba un mes para esta etapa y es bajo esa premisa que el Contratista mantiene su posición técnica. Durante los meses adicionales no se desarrollaron actividades constructivas ni existió operación plena en campo; dichos meses fueron destinados a la atención y subsanación de observaciones emitidas por el ICCU. En consecuencia, no resulta procedente atribuir ejecución operativa en meses como diciembre y enero donde no se adelantaron actividades de obra. Para estos tres meses se tramitará el acta de cobro correspondiente a la etapa de preconstrucción, conforme a la trazabilidad técnica y contractual del proyecto.

Respecto al informe SST de octubre de 2025 V2, cuando se radicó la versión 1 se relacionaron únicamente cinco (5) colaboradores, correspondientes al personal que contaba con documentación completa en archivo. Posteriormente, la Interventoría solicitó incluir la totalidad del personal cuyas hojas de vida habían sido previamente radicadas y aprobadas. Atendiendo dicha observación, se realizó la subsanación en la versión 2, incorporando el personal indicado.
Sin embargo, varios de esos trabajadores ya no se encontraban vinculados al proyecto al momento en que se solicitó el ajuste, y la solicitud de complementación documental se realizó en febrero de 2026, es decir, varios meses después de ejecutadas las actividades.
La documentación que reposa actualmente en las carpetas físicas y digitales corresponde a la información que fue posible consolidar oportunamente. Adicionalmente, durante la etapa de diseño el personal tenía una dedicación inferior al 50%, tratándose de apoyo técnico y no de una planta operativa permanente.

No existe omisión deliberada ni incumplimiento contractual; la información presentada corresponde a la realidad operativa de la etapa de preconstrucción.
En cuanto al informe SST de noviembre de 2025 V2, frente a las observaciones relacionadas con períodos de cotización, se reitera que el personal vinculado en esta etapa no se encontraba dedicado de manera exclusiva al contrato, y en su mayoría correspondía a personal antiguo con afiliación previa. No existía nómina operativa consolidada como la que actualmente funciona en etapa de ejecución. La documentación aportada corresponde a los soportes disponibles en archivo, no existiendo documentación adicional para ese período.

En relación con el señor Orlando Barrera, se adjunta certificación que acredita su condición de pensionado, documento que soporta la no obligación de cotización al sistema de pensión conforme a la normatividad vigente.

Frente a los exámenes médico-ocupacionales, reiteramos que en octubre V1 se adjuntó el personal que contaba con documentación completa. La inclusión posterior de personal ya desvinculado genera una imposibilidad material de aportar exámenes que no reposan en archivo del contrato. Actualmente, el personal vinculado a la etapa operativa cuenta con documentación integral y las carpetas completas se han venido radicando conforme a los requerimientos contractuales.

Manifestamos de manera respetuosa pero categórica que el Contratista no ha incumplido obligaciones relacionadas con el pago de seguridad social ni de aportes parafiscales. Conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1072 de 2015, la obligación consiste en realizar y acreditar el pago de aportes respecto del personal efectivamente vinculado. En ningún momento se ha demostrado mora, evasión o elusión en dichos aportes. Sugerir incumplimiento en materia de parafiscales constituye una afirmación de carácter grave que debe estar debidamente soportada; en el presente caso, la situación corresponde a disponibilidad documental histórica y no a la negociación que tuvo el contratista con los profesionales en una etapa pre constructiva de asesoramiento, consultoría , etc .

No estamos de acuerdo con la afirmación realizada por la profesional SST de la Interventoría en el sentido de que el Contratista mantiene una posición de no subsanar. Cada hallazgo comunicado ha sido atendido dentro de tiempos razonables y con total transparencia. La

Interventoría conocía la dinámica propia de la etapa de preconstrucción y las alertas correspondientes debieron generarse dentro del período objeto de revisión y no varios meses después, cuando ya no es posible reconstruir integralmente documentación de personal desvinculado.

Adicionalmente, solicitamos respetuosamente que el área SST de interventoría mantenga alineación con el área técnica de la Interventoría en la trazabilidad del proyecto, de manera que la evaluación documental se realice considerando la etapa contractual vigente, la estructura económica aprobada y las prórrogas derivadas de situaciones no atribuibles al Contratista.

De igual forma, dejamos constancia de nuestra inconformidad frente a comentarios reiterativos que señalan falta de voluntad de subsanar, así como frente a solicitudes que exceden el marco normativo, tales como exigir certificados de mantenimiento firmados exclusivamente por ingeniero mecánico o cursos de idoneidad para conductores emitidos únicamente por el SENA, cuando la normatividad no restringe dichas certificaciones a una entidad específica.

Solicitamos que los requerimientos se ajusten estrictamente al marco legal y contractual, trabajando de manera articulada y en pro del proyecto.

En conclusión, la etapa efectiva de diseño correspondió a un (1) mes conforme a la estructura contractual; los meses adicionales fueron destinados a la subsanación de observaciones del ICCU; no existió actividad constructiva en diciembre y enero; no se ha presentado incumplimiento en pagos de seguridad social ni parafiscales; y la documentación allegada respecto a octubre V2, noviembre V2, diciembre y enero corresponde a la totalidad de soportes disponibles para la etapa de preconstrucción, razón por la cual dichos informes se mantienen en los términos radicados.

Reiteramos nuestra disposición permanente de trabajo técnico, coordinado y respetuoso, en beneficio del proyecto y dentro del marco contractual.

Cordialmente,

Jose Urielso Martinez Prada
Representante legal
Consorcio Asfaltando Nit.
901.974.155-0

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901974155-0 | CONSORCIO ASFALTANDO | carrera69#25b-44 | 0000000 | administrativo2@grupojm.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 13 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | Y | 07/01/2026 | 92707849 | $1.202.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.202.500 | | | | 1.202.500 | 0 | 0 | 1.202.500 | | | 12.025 | 1.202.500 | 13 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 0 | 0 | 0 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.202.500 | 1.202.500 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 1 | 1.202.500 | 1.202.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901974155-0 | CONSORCIO ASFALTANDO | | carrera69#25b-44 | 0000000 | administrativo2@grupojm.com.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 13 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | Y | 07/01/2026 | 92707849 | $1.202.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1014233025 | MARTINEZ PRADA JOSE URIELSO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1018467233 | QUINTERO ARANZALEZ JUAN GUILLERMO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1064719675 | RODRIGUEZ CHAPARRO ANDREA DEL MAR | 59 | 0 | | | N | T | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 901.550 | 5 | 62.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1094264435 | DELGADO QUINTANA JOHN ALEXANDER | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1116778829 | MANTILLA BERNAL ELIECER | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1116859066 | PERICO PINZON MARTHA ROCIO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 17589472 | ALVARADO SANTOS JOSE RUBEN | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 17644264 | OSPINA HERRERA JOHN FRANSINRRI | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 79487134 | SARMIENTO OTALORA MARCO ANTONIO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 79577468 | MARROQUIN ESCOBAR HUGO FERNANDO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 80075826 | MARTINEZ PRADA RONALD URIELSO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 80419122 | HIDALGO ORTIZ LUIS FERNANDO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 91217172 | BARRERA RIVERA ORLANDO | 59 | 0 | | | N | T | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 711.750 | 5 | 49.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.116.778.829
MANTILLA BERNAL
APELLIDOS
ELIECER
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 20-DIC-1987
ARAUCA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.82
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
22-DIC-2005 ARAUCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADORA NACIONAL

| Tipo | Documento | Nombre | |
|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1116778829 | ELIECER MANTILLA BERNAL | Generar |

## Coberturas

NOTA: Las coberturas de retiro se deben generar por la opción de Retiro en la vista anterior.

| Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo Cotizante |
|---|---|---|
| 21/10/2025 | 31/12/2025 | INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1116778829 | ELIECER MANTILLA BERNAL | calle14 # 15-97 meridiano 70 | 8858396 | eliecer33@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | ARAUCA | ARAUCA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 07/01/2026 | 92707021 | $405.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 2 | 405.800 | 405.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1116778829 | ELIECER MANTILLA BERNAL | | calle14 # 15-97 meridiano 70 | 8858396 | eliecer33@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | ARAUCA | ARAUCA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 07/01/2026 | 92707021 | $405.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1116778829 | MANTILLA BERNAL ELIECER | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 178.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| | FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Código | FT-SST-07 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | FECHA | 24/07/2024 |

| Marque con una X | | Inducción | X | Reinducción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: | 1 | 10 | 2025 | Área | |
| Nombres y apellidos: | Eliecer Mantilla | | | | |
| Cargo: | Prof . Ambiental | | | | |
| Nombre del evaluador | YADEMIR CASTAÑEDA | | | Nota: | 10-oct |

| 1. Planeación estratégica | |
|---|---|
| Mision | X |
| Vision | X |
| Fundadores | X |
| Descripcion de procesos internos | X |
| Organigrama | X |
| Lista de entidades con las que se Trabaja | X |
| Tipos de proyectos | X |
| **2. Seguridad y salud en el trabajo** | |
| Objetivos del SGSST - PESV | X |
| Politicas | X |
| Responsabilidad SST Peligros y riesgos | X |
| Actos y condiciones inseguras | X |
| Riesgos Laborales | X |
| Atencion y reportes de Accidentes , incidentes y enfermedad laboral | X |
| Copasst | X |
| CCL | X |
| Plan de Trabajo anual | X |
| Plan de capacitaciones | X |
| Rendicion de cuentas | X |
| Notificacion de riesgos | X |
| **3. Medio ambiente** | |
| Clasificación de residuos. | X |
| Procedimientos para el uso eficiente de recursos | X |
| Medidas para la protección del medio ambiente durante las actividades laborales | X |
| **4. Recurso Humano** | |
| Horario de trabajo | X |
| Prohibiciones de trabajadores | X |
| Procedimiento para solicitud de vacaciones | X |
| Procedimiento para permisos y ausentismos | X |
| Información sobre liquidación de contrato laboral | X |
| Contratos laborales con garantías legales | X |
| Aumentos anuales | X |
| Jornadas de integración | X |
| **5. Juridica** | |
| Reglamento interno de trabajo | X |

***Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión Integral HSEQ.***

**Nombre:** Eliecer Mantilla



**Firma:**

**CC.** 1,116.778.829

***Responsables de la Inducción/reinducción:***




Nombre: YADEMR CASTAÑEDA
Cargo: PROFESIONAL SST

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.577.468

MARROQUIN ESCOBAR

HUGO FERNANDO

FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1970
ARBELAEZ
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
21-JUL-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

| Tipo | Documento | Nombre | |
|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 79577468 | HUGO FERNANDO MARROQ | Generar |

## Coberturas

NOTA: Las coberturas de retiro se deben generar por la opción de Retiro en la vista anterior.

| Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo Cotizante |
|---|---|---|
| 21/10/2025 | 31/12/2025 | INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79577468 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CR 69 #25 B - 44 | TELÉFONO: | 6010000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades de servicios personales n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6013134707** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES diciembre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES diciembre AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 67 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/03/27 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 173071411 |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.700 | $ 0 | $ 227.800 | $ 9.700 | $ 237.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 227.800** | **$ 9.700** | **$ 237.500** |

## TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS001 | EPS001-ALIANSALUD S.A | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 7.600 | $ 0 | $ 178.000 | $ 7.600 | $ 0 | $ 185.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 178.000** | **$ 7.600** | **$ 0** | **$ 185.600** |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 79577468 | MARROQUIN ESCOBAR HUGO FERNANDO | INDEPEND | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS001-ALIANSALUD S.A | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 423.100** |

Planilla Pagada

| | FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Código | FT-SST-07 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | FECHA | 24/07/2024 |

| Marque con una X | | Inducción | X | Reinducción | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | **1** | **10** | **2025** | **Área** | |
| **Nombres y apellidos:** | **HUGO MARROQUIN** | | | | |
| **Cargo:** | **ESP. PAVIMENTOS** | | | | |
| **Nombre del evaluador** | **YADEMIR CASTAÑEDA** | | | **Nota:** | 10-oct |

| | |
|---|---|
| **1. Planeación estratégica** | |
| Mision | X |
| Vision | X |
| Fundadores | X |
| Descripcion de procesos internos | X |
| Organigrama | X |
| Lista de entidades con las que se Trabaja | X |
| Tipos de proyectos | X |
| **2. Seguridad y salud en el trabajo** | |
| Objetivos del SGSST - PESV | X |
| Politicas | X |
| Responsabilidad SST Peligros y riesgos | X |
| Actos y condiciones inseguras | X |
| Riesgos Laborales | X |
| Atencion y reportes de Accidentes , incidentes y enfermedad laboral | X |
| Copasst | X |
| CCL | X |
| Plan de Trabajo anual | X |
| Plan de capacitaciones | X |
| Rendicion de cuentas | X |
| Notificacion de riesgos | X |
| **3. Medio ambiente** | |
| Clasificación de residuos. | X |
| Procedimientos para el uso eficiente de recursos | X |
| Medidas para la protección del medio ambiente durante las actividades laborales | X |
| **4. Recurso Humano** | |
| Horario de trabajo | X |
| Prohibiciones de trabajadores | X |
| Procedimiento para solicitud de vacaciones | X |
| Procedimiento para permisos y ausentismos | X |
| Información sobre liquidación de contrato laboral | X |
| Contratos laborales con garantías legales | X |
| Aumentos anuales | X |
| Jornadas de integración | X |
| **5. Juridica** | |
| Reglamento interno de trabajo | X |

***Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión Integral HSEQ.***

**Nombre:** HUGO MARROQUIN



**Firma:**

**CC.** 79577468

***Responsables de la Inducción/reinducción:***



Nombre: YADEMR CASTAÑEDA
Cargo: PROFESINAL SST

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:







añora va a perder la cabeza

Tipo

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Documento

79487134

Nombre

MARCO ANTONIO SARMIENTO

Generar

## Coberturas

NOTA: Las coberturas de retiro se deben generar por la opción de Retiro en la vista anterior.

| Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo Cotizante |
|---|---|---|
| 21/10/2025 | 31/12/2025 | INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79487134 | | SARMIENTO OTALORA MARCO ANTONIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 96 A 61 22 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4705118 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 1996281153 | 9496237835 | I | 2026/01/09 | 2025/12/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,681,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Dias | Codigo | Días | Codigo | Días | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| 1 | CC | 79487134 | SARMIENTO OTALORA MARCO ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | | 0 | | 0 | 0 | No |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79487134 | | SARMIENTO OTALORA MARCO ANTONIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 96 A 61 22 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4705118 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 1996281153 | 9496237835 | I | 2026/01/09 | 2025/12/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,681,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,121,600 | $0 | $0 | $2,121,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $2,121,600 | $0 | $0 | $2,121,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,560,000 | $0 | $0 | $1,560,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $1,560,000 | $0 | $0 | $1,560,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$3,681,600** | **$0** | **$0** | **$3,681,600** |


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.116.859.066
PERICO PINZON
APELLIDOS
MARTHA ROCIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-MAR-1989
TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
15-JUN-2007 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-4000500-59182286-F-1116859066-20070907 01779 07250N 02 252656644

ARL | sura

Medellín, 20 de octubre de 2025

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..**

## CERTIFICA:

Que MARTHA ROCIO PERICO PINZON identificado(a) con cédula de ciudadanía 1116859066 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
**Fecha inicio cobertura:** 24/09/2025 **Fecha fin cobertura:** 31/12/2025

### INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

**CONSORCIO ASFALTANDO N901974155**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%
**CENTRO DE TRABAJO:** 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC
**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA
**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5429001
**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

## Su pago lo debe realizar con riesgo 5 (6.96 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C10142330252529342145

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 20/10/2025 11:42 AM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.144.149.2, 192.230.104.11, 172.16.42.57

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**MARTHA ROCIO PERICO PINZON,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.116.859.066**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Septiembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

# DRA MARISSA ZARATE PERICO

Médico y Cirujano- Especialista en Salud Ocupacional

RM 8579/03- LSO 81433/23

Nit 52799700-6

## CERTIFICADO DE SALUD LABORAL

EMPRESA: PARTICULAR LUGAR: TAME FECHA: 7.10.2025

INGRESO [x] EGRESO [ ] PERIODICO [ ] ALTURAS [ ] OTRO [ ]

CARGO: PROFESIONAL SOCIAL

### DATOS DEL TRABAJADOR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APELLIDOS: | PERICO PINZON | NOMBRES: | MARTHA ROCIO | | | | |
| CEDULA No. | 1116859066 | DE: | TAME | GENERO: | M | | F | x |

### CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO LABORAL DE INGRESO

| | |
|---|---|
| x | NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO |
| | PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO |
| | RESTRICCIONES: |

### CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO LABORAL PERIODICO

| | |
|---|---|
| | NO PRESENTA ALTERACIONES DE SU CONDICION DE SALUD |
| | PRESENTA ALTERACIONES DE SU CONDICION DE SALUD |
| | RECOMENDACIONES: |

### CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO LABORAL ALTURAS

| | |
|---|---|
| | APTITUD SATISFACTORIA PARA TRABAJO EN ALTURAS |
| | APTITUD NO SATISFACTORIA PARA TRABAJO EN ALTURAS |
| | RECOMENDACIONES: |

### CONCEPTO EXAMEN MEDICO LABORAL DE EGRESO

| | |
|---|---|
| | APTITUD LABORAL SIN CAMBIOS |
| | APTITUD LABORAL CON CAMBIOS |
| | DESCRIPCION: |

### RECOMENDACIONES

| MEDICAS | | SALUD OCUPACIONAL | | INGRESO A PVE | | ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMISION A EPS | [ ] | USO ELEMENTOS PROTEC. PERSONAL | [x] | AUDITIVO | [ ] | EJERCICIO 3 VECES POR SEMANA | [x] |
| CONTINUAR CON TRATAMIENTO MEDICO | [ ] | HIGIENE POSTURAL | [x] | CARDIOVASCULAR | [ ] | DIETA SALUDABLE | [ ] |
| | | CALISTENIA AL DIA | [x] | OSTEOMUSCULAR | [ ] | CONTROL DE PESO | [ ] |
| REMISION A ARL | [ ] | MANEJO SEGURO DE CARGAS | [ ] | VISUAL | [x] | OTRA: | [ ] |
| OTRA | [ ] | AUDIOMETRIA | [ ] | OTRO: | [ ] | | |

OBSERVACIONES: SE REALIZA EXAMEN MEDICO LABORAL OSTEOMUSCULAR INGRESO. USO CORRECCION OPTICA

Dra. Marissa Zárate Perico
RM 8579/03
Salud Ocupacional

MD ESO MARISSA ZARATE PERICO

LSO 81433/23

Martha Perico Pinzón.

TRABAJADOR

CC 1.116.859.066.

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) MARTHA ROCIO PERICO PINZON identificado(a) con CC 1116859066 se encuentra afiliado a la EPS.

**Fecha de Activación de Servicios: 07/08/2025**

**Estado de la Afiliación:** **Vigente**

**IPS:** **MYT SALUD IPS S.A.S. TAME**

**Categoría:** **A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 4 días del mes 2 del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

**Observaciones:**

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



| CONSORCIO ASFALTANDO π | FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Código | FT-SST-07 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | FECHA | 24/07/2024 |

| Marque con una X | | Inducción | X | Reinducción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: | 9 / 10 / 2024 | | | Área | |
| Nombres y apellidos: | Martha Rocio Perico | | | | |
| Cargo: | Profesional Social | | | | |
| Nombre del evaluador | Jadeimir Castañeda | | | Nota: | 10/10 |

| | |
|---|---|
| **1. Planeación estratégica** | |
| Mision | X |
| Vision | X |
| Fundadores | X |
| Descripcion de procesos internos | X |
| Organigrama | X |
| Lista de entidades con las que se Trabaja | X |
| Tipos de proyectos | X |
| **2. Seguridad y salud en el trabajo** | |
| Objetivos del SGSST - PESV | X |
| Politicas | X |
| Responsabilidad SST Peligros y riesgos | X |
| Actos y condiciones inseguras | X |
| Riesgos Laborales | X |
| Atencion y reportes de Accidentes , incidentes y enfermedad laboral | X |
| Copasst | X |
| CCL | X |
| Plan de Trabajo anual | X |
| Plan de capacitaciones | X |
| Rendicion de cuentas | X |
| Notificacion de riesgo | X |
| **3. Medio ambiente** | |
| Clasificación de residuos. | X |
| Procedimientos para el uso eficiente de recursos | X |
| Medidas para la protección del medio ambiente durante las actividades laborales | X |
| **4. Recurso Humano** | |
| Horario de trabajo | X |
| Prohibiciones de trabajadores | X |
| Procedimiento para solicitud de vacaciones | X |
| Procedimiento para permisos y ausentismos | X |
| Información sobre liquidación de contrato laboral | X |
| Contratos laborales con garantías legales | X |
| Aumentos anuales | X |
| Jornadas de integración | X |
| **5. Juridica** | |
| Reglamento interno de trabajo | X |

***Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión Integral HSEQ.***

**Nombre:** Martha Rocio Perico
**Firma:**
cc. 1.116.859.066

***Responsables de la inducción/reinducción:***

| | |
|---|---|
| Martha Perico FIRMA | Nombre: Martha Perico<br>Cargo: profesional social |
| Yadeimi C. FIRMA | Nombre: Yadeimi Castañeda<br>Cargo: P.O.R SST. |
| FIRMA | Nombre: |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1116859066 | MARTHA ROCIO PERICO PINZON | CRR 68 # 25B | 3023167764 | administrativo2@grupojm.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 07/01/2026 | 92706639 | $405.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 405.800 | 405.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1116859066 | MARTHA ROCIO PERICO PINZON | | CRR 68 # 25B | 3023167764 | administrativo2@grupojm.com.co |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 07/01/2026 | 92706639 | $405.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1116859066 | PERICO PINZON MARTHA ROCIO | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 178.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| | FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Código | FT-SST-07 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | FECHA | 24/07/2024 |

| Marque con una X | | Inducción | X | Reinducción | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | **1** | **10** | **2025** | **Área** | |
| **Nombres y apellidos:** | **MARCO SARMIENTO** | | | | |
| **Cargo:** | **GEOTECNISTA** | | | | |
| **Nombre del evaluador** | **YADEMIR CASTAÑEDA** | | | **Nota:** | 10-oct |

| | |
|---|---|
| **1. Planeación estratégica** | |
| Mision | X |
| Vision | X |
| Fundadores | X |
| Descripcion de procesos internos | X |
| Organigrama | X |
| Lista de entidades con las que se Trabaja | X |
| Tipos de proyectos | X |
| **2. Seguridad y salud en el trabajo** | |
| Objetivos del SGSST - PESV | X |
| Politicas | X |
| Responsabilidad SST Peligros y riesgos | X |
| Actos y condiciones inseguras | X |
| Riesgos Laborales | X |
| Atencion y reportes de Accidentes , incidentes y enfermedad laboral | X |
| Copasst | X |
| CCL | X |
| Plan de Trabajo anual | X |
| Plan de capacitaciones | X |
| Rendicion de cuentas | X |
| Notificacion de riesgos | X |
| **3. Medio ambiente** | |
| Clasificación de residuos. | X |
| Procedimientos para el uso eficiente de recursos | X |
| Medidas para la protección del medio ambiente durante las actividades laborales | X |
| **4. Recurso Humano** | |
| Horario de trabajo | X |
| Prohibiciones de trabajadores | X |
| Procedimiento para solicitud de vacaciones | X |
| Procedimiento para permisos y ausentismos | X |
| Información sobre liquidación de contrato laboral | X |
| Contratos laborales con garantías legales | X |
| Aumentos anuales | X |
| Jornadas de integración | X |
| **5. Juridica** | |
| Reglamento interno de trabajo | X |

***Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión Integral HSEQ.***

**Nombre:** MARCO SARMIENTO



**Firma:**

**CC.** 79487134

***Responsables de la Inducción/reinducción:***



Nombre: YADEMR CASTAÑEDA
Cargo: PROFESINAL SST

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:

CEDULA DE CIUDADANIA






EPS | Cajacopi
Cuida de ti

# CERTIFICADO DE AFILIACION DE CAJACOPI EPS SAS

**Se certifica que CASTAÑEDA MENDOZA YADEMIR identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANÍA número 1057918480 , se encuentra registrado(a), con la siguiente información:**

| | |
|---|---|
| **TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION:** | CC-1057918480 |
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | CASTAÑEDA MENDOZA YADEMIR |
| **TIPO DE AFILIADO:** | CABEZA DE FAMILIA |
| **ESTADO DE AFILIACIÓN:** | ACTIVO |
| **FECHA DE INGRESO A CAJACOPI EPS SAS:** | 09/04/2025 |
| **FECHA RETIRO CAJACOPI EPS SAS:** | |
| **DISCAPACIDAD:** | NINGUNA |
| **REGIMEN:** | SUBSIDIADO |
| **NIVEL:** | 1 |
| **MUNICIPIO / DEPARTAMENTO:** | SAN LUIS DE GACENO / BOYACA |

**SUBGERENTE NACIONAL DE OPERACIONES**
**Fecha de generacion: 05/02/2026**
**Codigo de verificacion: AFAF202200001293702**
**Generado por: usuweb**

**ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADO**

Línea nacional: 018000111446
Correo: contacto@cajacopieps.com
www.cajacopieps.com

MEDICID
Salud Ocupacional IPS S.A.S.

# CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

No. 1



| CIUDAD Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN | | | | | TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 DIA | 09 MES | 2025 AÑO | 16:27 HORA | BOGOTÁ Ciudad | Examen Médico Ingreso |

**DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE**

| Nombre de la Empresa | CIIU | Centro de Trabajo - Sede |
|---|---|---|
| CONSORCIO ASFALTANDO | 4290 | BOGOTÁ |

**DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE** (Tipo documento de identificación: CC Cédula de Ciudadanía, CE Cédula de Extranjería, TI Tarjeta de Identidad, PT Pasaporte, PE P.E.P.)

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | Edad | Documento de identificación Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTAEDA | MENDOZA | YADEMIR | | 37 Años | CC | 1057918480 |

| Dirección | Teléfono | Género | Tipo de sangre |
|---|---|---|---|
| CALLE 131 # 104 51 | 3212777712 | Femenino | A+ |

| EPS | ARL | AFP |
|---|---|---|
| CAJACOPI | SURA | PORVENIR |

| Cargo | Sección / Empresa en Misión |
|---|---|
| Profesional en sst | |

**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL**

● Sin limitaciones o restricciones para el cargo ○ Con Restricciones o limitaciones para el cargo. ○ Aplazado

**Se requiere nueva valoración:** ○ Si ● No **Tiempo:**

**Observaciones:**

Se recomienda valoración por EPS: ○ SI ● NO Se entrega formato de remisión a EPS: ○ SI ● NO

**LIMITACIONES O RESTRICCIONES**

Describa cuales son, ante que condiciones o funciones, cuales factores de riesgo. T (temporal) P (Permanente)

| Agentes o Factores de Riesgo | T | P | Restricciones laborales | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| | ○ | ○ | | |

**Recomendaciones:**

USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN PROGRAMA EMPRESARIAL, HIGIENE POSTURAL, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.

**EXÁMENES REALIZADOS**

- ☑ Examen Médico Pre - Ingreso Para Espacios Confinados
- ☑ E. Médico énfasis Osteomuscular
- ☑ Audiometria
- ☑ Prueba de Vertigo
- ☑ Optometría
- ☑ Perfil Lipidico
- ☑ Glicemia Basal

**Otros exámenes:**

APTA PARA TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS

**Incluir en Programas de Vigilancia Epidemiológica:** ☐ Cardiovascular ☐ Osteomuscular ☐ Auditivo ☐ Visual ☐ Respiratorio

***"SI ESTE DOCUMENTO NO ES ENVIADO POR MEDICID IPS S.A.S., POR FAVOR VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD"***

**Consentimiento informado del Aspirante o trabajador:**

Autorizo al Dr(a) abajo mencionado(a) Profesional adscrito a MEDICINA, CONTROLES Y DIAGNOSTICOS EN SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. a realizarme el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El Dr(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y el propósito del examen médico ocupacional junto con su(s) paraclínico(s) ocupacional(es), el cual es: promover y proteger la salud de los empleados y, por otra parte, a gestionar y disminuir riesgos, a la vez que a controlar enfermedades y accidentes laborales.

He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), la asesoría antes de las tomas de las pruebas:

BENEFICIOS:

* Identifica, evalúa y controla los posibles agentes de riesgo que existan en la organización y que sean potenciales fuentes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
* Impulsa dentro de la empresa el trabajo sano y seguro, a través de acciones preventivas.
* Promueve sistemas de organización que favorecen la salud y seguridad en el área de trabajo. Lo que sirve para aumentar la confianza y por ende la productividad.
* Mejora la salud y capacidad de cada uno de los empleados, a través de condiciones óptimas de trabajo.
* Minimiza las lesiones derivadas del trabajo.
* Reduce el ausentismo laboral y a la vez las pérdidas económicas y de producción ligadas a accidentes y enfermedades.

RIESGOS:

* Si el usuario requiere toma de muestras de laboratorio clínico, el riesgo existente es la multipunción y hematoma, según su condición actual de salud.

Entiendo que la realización de las pruebas ocupacionales es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes que se realizará el(los) examen(es) ocupacional(es).
Fui informado de las medidas que tomará MEDICINA, CONTROLES Y DIAGNOSTICOS EN SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. para proteger la confidencialidad de la información de los exámenes realizados a mí. Recibí copia de la valoración médica ocupacional.

**MÉDICO ESPECIALISTA:**



**Firma:**

**Nombre:** Dr(a) FADHUL YAVER QUINTERO

**Documento:** CC 1018409643

**Registro Médico:** 11355 / 2012 **Licencia Salud Ocupacional:** 17104 / 20

**USUARIO QUE RECIBE LA ATENCIÓN / ACUDIENTE:**



**Firma:**

**Nombre:** YADEMIR CASTAEDA MENDOZA

**Documento:** CC 1057918480

MEDICID
Salud Ocupacional IPS S.A.S.

# CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

## PARA TRABAJAR EN ALTURAS

No. 1



| CIUDAD Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN | | | | | TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 DIA | 09 MES | 2025 AÑO | 16:27 HORA | BOGOTÁ Ciudad | Examen Médico Ingreso |

**DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE**

| Nombre de la Empresa | CIIU | Centro de Trabajo - Sede |
|---|---|---|
| CONSORCIO ASFALTANDO | 4290 | BOGOTÁ |

**DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE** (Tipo documento de identificación: CC Cédula de Ciudadanía, CE Cédula de Extranjería, TI Tarjeta de Identidad, PT Pasaporte, PE P.E.P.)

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | Edad | Documento de identificación Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTAEDA | MENDOZA | YADEMIR | | 37 Años | CC | 1057918480 |

| Dirección | Teléfono | Género | Tipo de sangre |
|---|---|---|---|
| CALLE 131 # 104 51 | 3212777712 | Femenino | A+ |

| EPS | ARL | AFP |
|---|---|---|
| CAJACOPI | SURA | PORVENIR |

| Cargo | Sección / Empresa en Misión |
|---|---|
| Profesional en sst | |

**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL**

- (●) Apto Sin limitaciones o restricciones para realizar trabajos en alturas
- ( ) NO Apto para realizar trabajos y/o labores en alturas
- ( ) Aplazado

**Se requiere nueva valoración:** ( ) Si (●) No **Tiempo:**

**Observaciones:**

Se recomienda valoración por EPS: ( ) SI (●) NO

Se entrega formato de remisión a EPS: ( ) SI (●) NO

**LIMITACIONES O RESTRICCIONES**

Describa cuales son, ante que condiciones o funciones, cuales factores de riesgo. T (temporal) P (Permanente)

| Agentes o Factores de Riesgo | T | P | Restricciones laborales | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| | ( ) | ( ) | | |

**Recomendaciones:**

USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN PROGRAMA EMPRESARIAL, HIGIENE POSTURAL, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.

**EXÁMENES REALIZADOS**

- [x] Examen Médico Pre - Ingreso Para Espacios Confinados
- [x] E. Médico énfasis Osteomuscular
- [x] Audiometria
- [x] Prueba de Vertigo
- [x] Optometría
- [x] Perfil Lipidico
- [x] Glicemia Basal

**Otros exámenes:**

APTA PARA TRABAJO EN ALTURAS

**Incluir en Programas de Vigilancia Epidemiológica:** [ ] Cardiovascular [ ] Osteomuscular [ ] Auditivo [ ] Visual [ ] Respiratorio

***"SI ESTE DOCUMENTO NO ES ENVIADO POR MEDICID IPS S.A.S., POR FAVOR VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD"***

**Consentimiento informado del Aspirante o trabajador:**

Autorizo al Dr(a) abajo mencionado(a) Profesional adscrito a MEDICINA, CONTROLES Y DIAGNOSTICOS EN SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. a realizarme el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El Dr(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y el propósito del examen médico ocupacional junto con su(s) paraclínico(s) ocupacional(es), el cual es: promover y proteger la salud de los empleados y, por otra parte, a gestionar y disminuir riesgos, a la vez que a controlar enfermedades y accidentes laborales.

He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), la asesoría antes de las tomas de las pruebas:

BENEFICIOS:

* Identifica, evalúa y controla los posibles agentes de riesgo que existan en la organización y que sean potenciales fuentes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
* Impulsa dentro de la empresa el trabajo sano y seguro, a través de acciones preventivas.
* Promueve sistemas de organización que favorecen la salud y seguridad en el área de trabajo. Lo que sirve para aumentar la confianza y por ende la productividad.
* Mejora la salud y capacidad de cada uno de los empleados, a través de condiciones óptimas de trabajo.
* Minimiza las lesiones derivadas del trabajo.
* Reduce el ausentismo laboral y a la vez las pérdidas económicas y de producción ligadas a accidentes y enfermedades.

RIESGOS:

* Si el usuario requiere toma de muestras de laboratorio clínico, el riesgo existente es la multipunción y hematoma, según su condición actual de salud.

Entiendo que la realización de las pruebas ocupacionales es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes que se realizará el(los) examen(es) ocupacional(es).
Fui informado de las medidas que tomará MEDICINA, CONTROLES Y DIAGNOSTICOS EN SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. para proteger la confidencialidad de la información de los exámenes realizados a mí. Recibí copia de la valoración médica ocupacional.

**MÉDICO ESPECIALISTA:**



**Firma:**

**Nombre:** Dr(a) FADHUL YAVER QUINTERO

**Documento:** CC 1018409643

**Registro Médico:** 11355 / 2012 **Licencia Salud Ocupacional:** 17104 / 20

**USUARIO QUE RECIBE LA ATENCIÓN / ACUDIENTE:**



**Firma:**

**Nombre:** YADEMIR CASTAEDA MENDOZA

**Documento:** CC 1057918480

MEDICID
Salud Ocupacional IPS S.A.S.

# CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL
## PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS

No. 1



| CIUDAD Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN | | | | | TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 DIA | 09 MES | 2025 AÑO | 16:27 HORA | BOGOTÁ Ciudad | Examen Médico Ingreso |

**DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE**

| Nombre de la Empresa | CIIU | Centro de Trabajo - Sede |
|---|---|---|
| CONSORCIO ASFALTANDO | 4290 | BOGOTÁ |

**DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE** (Tipo documento de identificación: CC Cédula de Ciudadanía, CE Cédula de Extranjería, TI Tarjeta de Identidad, PT Pasaporte, PE P.E.P.)

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | Edad | Documento de identificación Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTAEDA | MENDOZA | YADEMIR | | 37 Años | CC | 1057918480 |

| Dirección | Teléfono | Género | Tipo de sangre |
|---|---|---|---|
| CALLE 131 # 104 51 | 3212777712 | Femenino | A+ |

| EPS | ARL | AFP |
|---|---|---|
| CAJACOPI | SURA | PORVENIR |

| Cargo | Sección / Empresa en Misión |
|---|---|
| Profesional en sst | |

**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL**

- (●) Apto Sin limitaciones o restricciones para realizar trabajos en espacios confinados
- ( ) NO Apto para realizar trabajos y/o labores en espacios confinados
- ( ) Aplazado

**Se requiere nueva valoración:** ( ) Si (●) No **Tiempo:**

**Observaciones:**

Se recomienda valoración por EPS: ( ) SI (●) NO

Se entrega formato de remisión a EPS: ( ) SI (●) NO

**LIMITACIONES O RESTRICCIONES**

Describa cuales son, ante que condiciones o funciones, cuales factores de riesgo. T (temporal) P (Permanente)

| Agentes o Factores de Riesgo | T | P | Restricciones laborales | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| | ( ) | ( ) | | |

**Recomendaciones:**

USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN PROGRAMA EMPRESARIAL, HIGIENE POSTURAL, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.

**EXÁMENES REALIZADOS**

- [x] Examen Médico Pre - Ingreso Para Espacios Confinados
- [x] E. Médico énfasis Osteomuscular
- [x] Audiometria
- [x] Prueba de Vertigo
- [x] Optometría
- [x] Perfil Lipidico
- [x] Glicemia Basal

**Otros exámenes:**

APTA PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

**Incluir en Programas de Vigilancia Epidemiológica:** [ ] Cardiovascular [ ] Osteomuscular [ ] Auditivo [ ] Visual [ ] Respiratorio

***"SI ESTE DOCUMENTO NO ES ENVIADO POR MEDICID IPS S.A.S., POR FAVOR VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD"***

**Consentimiento informado del Aspirante o trabajador:**

Autorizo al Dr(a) abajo mencionado(a) Profesional adscrito a MEDICINA, CONTROLES Y DIAGNOSTICOS EN SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. a realizarme el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El Dr(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y el propósito del examen médico ocupacional junto con su(s) paraclínico(s) ocupacional(es), el cual es: promover y proteger la salud de los empleados y, por otra parte, a gestionar y disminuir riesgos, a la vez que a controlar enfermedades y accidentes laborales.

He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), la asesoría antes de las tomas de las pruebas:

BENEFICIOS:

* Identifica, evalúa y controla los posibles agentes de riesgo que existan en la organización y que sean potenciales fuentes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
* Impulsa dentro de la empresa el trabajo sano y seguro, a través de acciones preventivas.
* Promueve sistemas de organización que favorecen la salud y seguridad en el área de trabajo. Lo que sirve para aumentar la confianza y por ende la productividad.
* Mejora la salud y capacidad de cada uno de los empleados, a través de condiciones óptimas de trabajo.
* Minimiza las lesiones derivadas del trabajo.
* Reduce el ausentismo laboral y a la vez las pérdidas económicas y de producción ligadas a accidentes y enfermedades.

RIESGOS:

* Si el usuario requiere toma de muestras de laboratorio clínico, el riesgo existente es la multipunción y hematoma, según su condición actual de salud.

Entiendo que la realización de las pruebas ocupacionales es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes que se realizará el(los) examen(es) ocupacional(es).
Fui informado de las medidas que tomará MEDICINA, CONTROLES Y DIAGNOSTICOS EN SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. para proteger la confidencialidad de la información de los exámenes realizados a mí. Recibí copia de la valoración médica ocupacional.

**MÉDICO ESPECIALISTA:**



**Firma:**

**Nombre:** Dr(a) FADHUL YAVER QUINTERO

**Documento:** CC 1018409643

**Registro Médico:** 11355 / 2012 **Licencia Salud Ocupacional:** 17104 / 20

**USUARIO QUE RECIBE LA ATENCIÓN / ACUDIENTE:**



**Firma:**

**Nombre:** YADEMIR CASTAEDA MENDOZA

**Documento:** CC 1057918480

Tipo

CÉDULA DE CIUDADANÍ

Documento

1057918480

Nombre

YADEMIR CASTAÑEDA MEN

Generar

## Coberturas

NOTA: Las coberturas de retiro se deben generar por la opción de Retiro en la vista anterior.

| Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo Cotizante |
|---|---|---|
| 18/09/2025 | 10/10/2025 | INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES |

| | FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Código | FT-SST-07 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | FECHA | 24/07/2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque con una X | | Inducción | X | Reinducción | | | |
| Fecha: | 1 | 10 | 2025 | Área | | | |
| Nombres y apellidos: | YADEMIR CASTAÑEDA | | | | | | |
| Cargo: | Prof . Ambiental | | | | | | |
| Nombre del evaluador | YADEMIR CASTAÑEDA | | | | Nota: | 10-oct | |

| | |
|---|---|
| **1. Planeación estratégica** | |
| Mision | X |
| Vision | X |
| Fundadores | X |
| Descripcion de procesos internos | X |
| Organigrama | X |
| Lista de entidades con las que se Trabaja | X |
| Tipos de proyectos | X |
| **2. Seguridad y salud en el trabajo** | |
| Objetivos del SGSST - PESV | X |
| Politicas | X |
| Responsabilidad SST Peligros y riesgos | X |
| Actos y condiciones inseguras | X |
| Riesgos Laborales | X |
| Atencion y reportes de Accidentes , incidentes y enfermedad laboral | X |
| Copasst | X |
| CCL | X |
| Plan de Trabajo anual | X |
| Plan de capacitaciones | X |
| Rendicion de cuentas | X |
| Notificacion de riesgos | X |
| **3. Medio ambiente** | |
| Clasificación de residuos. | X |
| Procedimientos para el uso eficiente de recursos | X |
| Medidas para la protección del medio ambiente durante las actividades laborales | X |
| **4. Recurso Humano** | |
| Horario de trabajo | X |
| Prohibiciones de trabajadores | X |
| Procedimiento para solicitud de vacaciones | X |
| Procedimiento para permisos y ausentismos | X |
| Información sobre liquidación de contrato laboral | X |
| Contratos laborales con garantías legales | X |
| Aumentos anuales | X |
| Jornadas de integración | X |
| **5. Juridica** | |
| Reglamento interno de trabajo | X |

***Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión Integral HSEQ.***

**Nombre:** YADEMIR CASTAÑEDA



**Firma:**

**CC.** 1057918480

***Responsables de la Inducción/reinducción:***



Nombre: YADEMR CASTAÑEDA
Cargo: PROFESIONAL SST

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

# CERTIFICA QUE:

**YADEMIR CASTAÑEDA MENDOZA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.057.918.480**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Septiembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1057918480 | YADEMIR CASTAÑEDA MENDOZA | CARRERA 4 #1075 APARTAMENTO 201 | 00000000 | johnfransinrri@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 92427074 | 07/01/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | $0 | $405.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 2 | 405.800 | 405.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 17644264 | YADEMIR CASTAÑEDA MENDOZA | CARRERA 4 #1075 APARTAMENTO 201 | 00000000 | johnfransinrri@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 92427074 | 07/01/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | $0 | $405.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | 17644264 | YADEMIR CASTAÑEDA MENDOZA | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.423.500 | 30 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 30 | 178.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.064.719.675**
**RODRIGUEZ CHAPARRO**
APELLIDOS
**ANDREA DEL MAR**
NOMBRES

Andrea del Mar Rodriguez.
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1994**
**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60** ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

**05-OCT-2012 CURUMANI**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1222500-00434601-F-1064719675-20130507 0032939245A 1 38841925

Medellín, 23 de september de 2025

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

## CERTIFICA:

Que ANDREA DEL MAR RODRIGUEZ CHAPARRO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1064719675 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

**Fecha inicio cobertura:** 24/09/2025 **Fecha fin cobertura:** 31/12/2025

### INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

**CONSORCIO ASFALTANDO N901974155**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

**CENTRO DE TRABAJO:** 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC

**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5429001

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

## Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 23/09/2025 11.54 AM

MEDICID
Salud Ocupacional IPS S.A.S.

# CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

No. 1



| CIUDAD Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN | | | | | TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 DIA | 11 MES | 2025 AÑO | 09:29 HORA | BOGOTÁ Ciudad | Examen de Pre - Ingreso |

**DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE**

| PARTICULAR | | BOGOTA |
|---|---|---|
| Nombre de la Empresa | CIIU | Centro de Trabajo - Sede |

**DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE** (Tipo documento de identificación: CC Cédula de Ciudadanía, CE Cédula de Extranjería, TI Tarjeta de Identidad, PT Pasaporte, PE P.E.P.)

| RODRIGUEZ | CHAPARRO | ANDREA | DEL MAR | Edad 31 Años | Documento de identificación CC (Tipo) 1064719675 (Número) |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | | |

| CRA 50 A # 174 B # 03 (Dirección) | 3176935003 (Teléfono) | Femenino (Género) | A+ (Tipo de sangre) |
|---|---|---|---|

| NUEVA EPS (EPS) | SURA (ARL) | PORVENIR (AFP) |
|---|---|---|

| **Cargo** | **Sección** |
|---|---|
| INGENIERA CIVIL | |

**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL**

● Sin limitaciones o restricciones para el cargo ○ Con Restricciones o limitaciones para el cargo ○ Aplazado

## LIMITACIONES O RESTRICCIONES

Describa cuales son, ante que condiciones o funciones, cuales factores de riesgo. T (temporal) P (Permanente)

| Agentes o Factores de Riesgo | T | P | Restricciones laborales | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| | ○ | ○ | | |

**Se requiere nueva valoración:** ○ Si ● No **Tiempo:**

**Observaciones:**

Se recomienda valoración por EPS: ● SI ○ NO Se entrega formato de remisión a EPS: ● SI ○ NO

**Recomendaciones:**

USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN PROGRAMA EMPRESARIAL SST, HIGIENE POSTURAL, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. S/S CITA POR EPS CON NUTRICIONISTA POR IMC ELEVADO.

## VALORACIÓN COLUMNA

Alineación Normal ☑ Curvatura Normal ☑ **Observaciones:**

## EXÁMENES REALIZADOS

☑ Examen Ocupacional de Pre - Ingreso ☑ E. Médico énfasis Osteomuscular

**Otros exámenes:**

**Incluir en Programas de Vigilancia Epidemiológica:** ☐ Cardiovascular ☐ Osteomuscular ☐ Auditivo ☐ Visual ☐ Respiratorio ☑ No aplica

***"SI ESTE DOCUMENTO NO ES ENVIADO POR MEDICID IPS S.A.S., POR FAVOR VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD"***

**Consentimiento informado del Aspirante o trabajador:**

Autorizo al Dr(a) abajo mencionado(a) Profesional adscrito a MEDICINA, CONTROLES Y DIAGNOSTICOS EN SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. a realizarme el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El Dr(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y el propósito del examen médico ocupacional junto con su(s) paraclínico(s) ocupacional(es), el cual es: promover y proteger la salud de los empleados y, por otra parte, a gestionar y disminuir riesgos, a la vez que a controlar enfermedades y accidentes laborales.

He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), la asesoría antes de las tomas de las pruebas:

BENEFICIOS:

* Identifica, evalúa y controla los posibles agentes de riesgo que existan en la organización y que sean potenciales fuentes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
* Impulsa dentro de la empresa el trabajo sano y seguro, a través de acciones preventivas.
* Promueve sistemas de organización que favorecen la salud y seguridad en el área de trabajo. Lo que sirve para aumentar la confianza y por ende la productividad.
* Mejora la salud y capacidad de cada uno de los empleados, a través de condiciones óptimas de trabajo.
* Minimiza las lesiones derivadas del trabajo.
* Reduce el ausentismo laboral y a la vez las pérdidas económicas y de producción ligadas a accidentes y enfermedades.

RIESGOS:

* Si el usuario requiere toma de muestras de laboratorio clínico, el riesgo existente es la multipunción y hematoma, según su condición actual de salud.

Entiendo que la realización de las pruebas ocupacionales es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes que se realizará el(los) examen(es) ocupacional(es).
Fui informado de las medidas que tomará MEDICINA, CONTROLES Y DIAGNOSTICOS EN SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. para proteger la confidencialidad de la información de los exámenes realizados a mí. Recibí copia de la valoración médica ocupacional.

**MÉDICO ESPECIALISTA:**



**Firma:**

**Nombre:** Dr(a) FADHUL YAVER QUINTERO

**Documento:** CC 1018409643

**Registro Médico:** 11355 / 2012 **Licencia Salud Ocupacional:** 17104 / 20

**USUARIO QUE RECIBE LA ATENCIÓN / ACUDIENTE:**



**Firma:**

**Nombre:** ANDREA DEL MAR RODRIGUEZ CHAPARRO

**Documento:** CC 1064719675

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) ORLANDO BARRERA RIVERA identificado(a) con CC 91217172 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

| | |
|---|---|
| **Fecha de Activación de** | **29/02/2024** |
| **Estado de la Afiliación:** | **ACTIVO** |
| **IPS:** | **CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORTAL DEL NORTE** |
| **Categoría:** | **A** |

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en **QUIEN** , a los 04 días del mes febrero del 2026 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

**Observaciones:**

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) ALBA STELLA ARDILA CARRILLO identificado(a) con CC 63289820 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de BENEFICIARIO.

| | |
|---|---|
| **Fecha de Activación de** | **29/02/2024** |
| **Estado de la Afiliación:** | **ACTIVO** |
| **IPS:** | **CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORTAL DEL NORTE** |
| **Categoría:** | **A** |

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en **QUIEN** , a los 04 días del mes febrero del 2026 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

**Observaciones:**

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

Tipo

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Documento

1064719675

Nombre

ANDREA DEL MAR RODRIGU

Generar

## Coberturas

NOTA: Las coberturas de retiro se deben generar por la opción de Retiro en la vista anterior.

| Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo Cotizante |
|---|---|---|
| 24/09/2025 | 31/12/2025 | INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1064719675 | ANDREA DEL MAR RODRIGUEZ CHAPARRO | carrera69#25b-44 | 3023167764 | administrativo2@grupojm.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 07/01/2026 | 92599787 | $261.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 112.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.700 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 144.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 144.300 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 4.800 | | | | 4.800 | 0 | 0 | 4.800 | | | 48 | 4.800 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 112.700 | 112.700 |
| Pensión | 1 | 144.300 | 144.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 4.800 | 4.800 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 261.800 | 261.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1064719675 | ANDREA DEL MAR RODRIGUEZ CHAPARRO | | carrera69#25b-44 | 3023167764 | administrativo2@grupojm.com.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 07/01/2026 | 92599787 | $261.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1064719675 | RODRIGUEZ CHAPARRO ANDREA DEL MAR | 59 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 901.550 | 144.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 901.550 | 112.700 | 14-11 | 901.550 | 1 | 4.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| | FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Código | FT-SST-07 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | FECHA | 24/07/2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque con una X | | Inducción | X | Reinducción | | | |
| Fecha: | 1 | 10 | 2025 | Área | | | |
| Nombres y apellidos: | Andrea del mar Rodriguez | | | | | | |
| Cargo: | Inpector 1 | | | | | | |
| Nombre del evaluador | YADEMIR CASTAÑEDA | | | | Nota: | 10-oct | |

| | |
|---|---|
| **1. Planeación estratégica** | |
| Mision | X |
| Vision | X |
| Fundadores | X |
| Descripcion de procesos internos | X |
| Organigrama | X |
| Lista de entidades con las que se Trabaja | X |
| Tipos de proyectos | X |
| **2. Seguridad y salud en el trabajo** | |
| Objetivos del SGSST - PESV | X |
| Politicas | X |
| Responsabilidad SST Peligros y riesgos | X |
| Actos y condiciones inseguras | X |
| Riesgos Laborales | X |
| Atencion y reportes de Accidentes , incidentes y enfermedad laboral | X |
| Copasst | X |
| CCL | X |
| Plan de Trabajo anual | X |
| Plan de capacitaciones | X |
| Rendicion de cuentas | X |
| Notificacion de riesgos | X |
| **3. Medio ambiente** | |
| Clasificación de residuos. | X |
| Procedimientos para el uso eficiente de recursos | X |
| Medidas para la protección del medio ambiente durante las actividades laborales | X |
| **4. Recurso Humano** | |
| Horario de trabajo | X |
| Prohibiciones de trabajadores | X |
| Procedimiento para solicitud de vacaciones | X |
| Procedimiento para permisos y ausentismos | X |
| Información sobre liquidación de contrato laboral | X |
| Contratos laborales con garantías legales | X |
| Aumentos anuales | X |
| Jornadas de integración | X |
| **5. Juridica** | |
| Reglamento interno de trabajo | X |

***Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión Integral HSEQ.***

**Nombre:** Andrea del Mar rodriguez

**Firma:** 

**CC.** 1064719675

***Responsables de la Inducción/reindución:***



Nombre: YADEMR CASTAÑEDA
Cargo: PROFESIONAL SST

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.467.233**
**QUINTERO ARANZALEZ**

APELLIDOS
**JUAN GUILLERMO**

NOMBRES

Juan Quintero

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **05-MAR-1994**
**VENADILLO**
**(TOLIMA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75** ESTATURA **O+** G.S. RH **M** SEXO

**12-JUN-2012 BOGOTA D.C**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00385294-M-1018467233-20120628 0030392569A 1 39474140

| Tipo | Documento | Nombre | |
|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1018467233 | JUAN GUILLERMO QUINTEF | Generar |

## Coberturas

NOTA: Las coberturas de retiro se deben generar por la opción de Retiro en la vista anterior.

| Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo Cotizante |
|---|---|---|
| ☐ 21/10/2025 | 31/12/2025 | INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES |

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

### Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2026-03-20, 01:22:43 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | diciembre de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | diciembre de 2025 |
| **Empresa** | JUAN QUINTERO |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 10018467233 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1080646713 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 156729262 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 423.800 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | www.simple.co |

| NR | Codigo | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | $ 227.800 | $ 10.100 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 1 | $ 178.000 | $ 7.900 |
| | | **SubTotales:** | | $ 405.800 | $ 18.000 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 423.800 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

| | FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Código | FT-SST-07 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | FECHA | 24/07/2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque con una X | | Inducción | X | Reinducción | | | |
| Fecha: | 1 | 10 | 2025 | Área | | | |
| Nombres y apellidos: | JUAN QUINTERO | | | | | | |
| Cargo: | Esp. Estructuras | | | | | | |
| Nombre del evaluador | YADEMIR CASTAÑEDA | | | | Nota: | 10-oct | |

| 1. Planeación estratégica | |
|---|---|
| Mision | X |
| Vision | X |
| Fundadores | X |
| Descripcion de procesos internos | X |
| Organigrama | X |
| Lista de entidades con las que se Trabaja | X |
| Tipos de proyectos | X |
| **2. Seguridad y salud en el trabajo** | |
| Objetivos del SGSST - PESV | X |
| Politicas | X |
| Responsabilidad SST Peligros y riesgos | X |
| Actos y condiciones inseguras | X |
| Riesgos Laborales | X |
| Atencion y reportes de Accidentes , incidentes y enfermedad laboral | X |
| Copasst | X |
| CCL | X |
| Plan de Trabajo anual | X |
| Plan de capacitaciones | X |
| Rendicion de cuentas | X |
| Notificacion de riesgos | X |
| **3. Medio ambiente** | |
| Clasificación de residuos. | X |
| Procedimientos para el uso eficiente de recursos | X |
| Medidas para la protección del medio ambiente durante las actividades laborales | X |
| **4. Recurso Humano** | |
| Horario de trabajo | X |
| Prohibiciones de trabajadores | X |
| Procedimiento para solicitud de vacaciones | X |
| Procedimiento para permisos y ausentismos | X |
| Información sobre liquidación de contrato laboral | X |
| Contratos laborales con garantías legales | X |
| Aumentos anuales | X |
| Jornadas de integración | X |
| **5. Juridica** | |
| Reglamento interno de trabajo | X |

***Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión Integral HSEQ.***

**Nombre:** juan Guillermo Quintero

**Firma:** 

**CC.** 1018467233

***Responsables de la Inducción/reinducción:***



Nombre: YADEMR CASTAÑEDA
Cargo: PROFESINAL SST

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.419.122
HIDALGO ORTIZ

APELLIDOS
LUIS FERNANDO

NOMBRES

Luis Fernando Hidalgo

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-1970
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | B- G.S. RH | M SEXO

15-SEP-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00200852-M-0080419122-20091130 0018497383A 1 1250044890

MEDICID
Salud Ocupacional IPS S.A.S.

# CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

No. 1



| CIUDAD Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN | | | | | TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 DIA | 11 MES | 2025 AÑO | 09:16 HORA | BOGOTÁ Ciudad | Examen de Pre - Ingreso |

**DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE**

| Nombre de la Empresa | CIIU | Centro de Trabajo - Sede |
|---|---|---|
| PARTICULAR | | BOGOTA |

**DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE** (Tipo documento de identificación: CC Cédula de Ciudadanía, CE Cédula de Extranjería, TI Tarjeta de Identidad, PT Pasaporte, PE P.E.P.)

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | Edad | Documento de identificación Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDALGO | ORTIZ | LUIS | FERNANDO | 55 Años | CC | 80419122 |

| Dirección | Teléfono | Género | Tipo de sangre |
|---|---|---|---|
| CALLE 131C 100- 47 | 3108754042 | Masculino | B- |

| EPS | ARL | AFP |
|---|---|---|
| COMPENSAR | POSITIVA | COLPENSIONES |

| Cargo | Sección |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | |

**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL**

● Sin limitaciones o restricciones para el cargo ○ Con Restricciones o limitaciones para el cargo ○ Aplazado

## LIMITACIONES O RESTRICCIONES

Describa cuales son, ante que condiciones o funciones, cuales factores de riesgo. T (temporal) P (Permanente)

| Agentes o Factores de Riesgo | T | P | Restricciones laborales | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| | ○ | ○ | | |

**Se requiere nueva valoración:** ○ Si ● No **Tiempo:**

**Observaciones:**

Se recomienda valoración por EPS: ○ SI ● NO Se entrega formato de remisión a EPS: ○ SI ● NO

**Recomendaciones:**

USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN PROGRAMA EMPRESARIAL SST, HIGIENE POSTURAL, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.

## VALORACIÓN COLUMNA

Alineación Normal ☑ Curvatura Normal ☑ **Observaciones:**

## EXÁMENES REALIZADOS

☑ Examen Ocupacional de Pre - Ingreso ☑ E. Médico énfasis Osteomuscular

**Otros exámenes:**

**Incluir en Programas de Vigilancia Epidemiológica:** ☐ Cardiovascular ☐ Osteomuscular ☐ Auditivo ☐ Visual ☐ Respiratorio ☑ No aplica

***"SI ESTE DOCUMENTO NO ES ENVIADO POR MEDICID IPS S.A.S., POR FAVOR VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD"***

**Consentimiento informado del Aspirante o trabajador:**

Autorizo al Dr(a) abajo mencionado(a) Profesional adscrito a MEDICINA, CONTROLES Y DIAGNOSTICOS EN SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. a realizarme el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El Dr(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y el propósito del examen médico ocupacional junto con su(s) paraclínico(s) ocupacional(es), el cual es: promover y proteger la salud de los empleados y, por otra parte, a gestionar y disminuir riesgos, a la vez que a controlar enfermedades y accidentes laborales.

He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), la asesoría antes de las tomas de las pruebas:

BENEFICIOS:

* Identifica, evalúa y controla los posibles agentes de riesgo que existan en la organización y que sean potenciales fuentes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
* Impulsa dentro de la empresa el trabajo sano y seguro, a través de acciones preventivas.
* Promueve sistemas de organización que favorecen la salud y seguridad en el área de trabajo. Lo que sirve para aumentar la confianza y por ende la productividad.
* Mejora la salud y capacidad de cada uno de los empleados, a través de condiciones óptimas de trabajo.
* Minimiza las lesiones derivadas del trabajo.
* Reduce el ausentismo laboral y a la vez las pérdidas económicas y de producción ligadas a accidentes y enfermedades.

RIESGOS:

* Si el usuario requiere toma de muestras de laboratorio clínico, el riesgo existente es la multipunción y hematoma, según su condición actual de salud.

Entiendo que la realización de las pruebas ocupacionales es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes que se realizará el(los) examen(es) ocupacional(es).
Fui informado de las medidas que tomará MEDICINA, CONTROLES Y DIAGNOSTICOS EN SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. para proteger la confidencialidad de la información de los exámenes realizados a mí. Recibí copia de la valoración médica ocupacional.

**MÉDICO ESPECIALISTA:**




**Firma:**

**Nombre:** Dr(a) FADHUL YAVER QUINTERO

**Documento:** CC 1018409643

**Registro Médico:** 11355 / 2012 **Licencia Salud Ocupacional:** 17104 / 20

**USUARIO QUE RECIBE LA ATENCIÓN / ACUDIENTE:**



**Firma:**

**Nombre:** LUIS FERNANDO HIDALGO ORTIZ

**Documento:** CC 80419122

Medellín, 04 de february de 2026

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

## CERTIFICA:

Que LUIS FERNANDO HIDALGO ORTIZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 80419122 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

**Fecha inicio cobertura:** 05/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

### INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

**CONSORCIO ASFALTANDO N901974155**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

**CENTRO DE TRABAJO:** 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC

**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5429001

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

## Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 04/02/2026 12.09 PM

**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR**
**NIT 860.066.942-7**

## CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) LUIS FERNANDO HIDALGO ORTIZ identificado(a) con Cedula Ciudadania 80419122, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

| Fecha Afiliación | Fecha Retiro |
|---|---|
| 20181205 | No Registrada |

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 4 días del mes de Febrero de 2.026

**Observaciones:**

**Con destino a:**
A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO CER-AFI
31427519

Vigilado Supersalud
Vigilado Supersubsidio

**LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **LUIS FERNANDO HIDALGO ORTIZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **80419122,** se encuentra afiliado/a desde **01/05/2021** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 04 de febrero de 2026.



**Rosa Mercedes Nino Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| CONSORCIO ASFALTANDO π | FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Código | FT-SST-07 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | FECHA | 24/07/2024 |

| Marque con una X | | Inducción | X | Reinducción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: | 10 | 10 | 2025 | Área | operativo |
| Nombres y apellidos: | luis fernando hidalgo | | | | |
| Cargo: | Residente de obra | | | | |
| Nombre del evaluador | Yademi castañeda | | | Nota: | 10/10 |

| | |
|---|---|
| **1. Planeación estratégica** | |
| Mision | ✓ |
| Vision | ✓ |
| Fundadores | ✓ |
| Descripcion de procesos internos | ✓ |
| Organigrama | ✓ |
| Lista de entidades con las que se Trabaja | ✓ |
| Tipos de proyectos | ✓ |
| **2. Seguridad y salud en el trabajo** | |
| Objetivos del SGSST - PESV | ✓ |
| Politicas | ✓ |
| Responsabilidad SST Peligros y riesgos | ✓ |
| Actos y condiciones inseguras | ✓ |
| Riesgos Laborales | ✓ |
| Atencion y reportes de Accidentes , incidentes y enfermedad laboral | ✓ |
| Copasst | ✓ |
| CCL | ✓ |
| Plan de Trabajo anual | ✓ |
| Plan de capacitaciones | ✓ |
| Rendicion de cuentas | ✓ |
| Notificacion de riesgo | ✓ |
| **3. Medio ambiente** | |
| Clasificación de residuos. | ✓ |
| Procedimientos para el uso eficiente de recursos | ✓ |
| Medidas para la protección del medio ambiente durante las actividades laborales | ✓ |
| **4. Recurso Humano** | |
| Horario de trabajo | ✓ |
| Prohibiciones de trabajadores | ✓ |
| Procedimiento para solicitud de vacaciones | ✓ |
| Procedimiento para permisos y ausentismos | ✓ |
| Información sobre liquidación de contrato laboral | ✓ |
| Contratos laborales con garantías legales | ✓ |
| Aumentos anuales | ✓ |
| Jornadas de integración | ✓ |
| **5. Juridica** | |
| Reglamento interno de trabajo | ✓ |

***Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión Integral HSEQ.***

**Nombre:** luis fernando hidalgo
**Firma:**
**CC.** 80419122

***Responsables de la Inducción/reinducción:***

FIRMA
Nombre: Yademi Castañeda
Cargo: PSE SST

FIRMA
Nombre:
Cargo:

FIRMA
Nombre:

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80419122 | LUIS FERNANDO HIDALGO ORTIZ | carrera69#25b-44 | 0000000 | administrativo2@grupojm.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 3598598 | 08/01/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | $0 | $855.000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 375.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 480.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 375.000 | 375.000 |
| Pensión | 1 | 480.000 | 480.000 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 2 | 855.000 | 855.000 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80419122 | LUIS FERNANDO HIDALGO ORTIZ | carrera69#25b-44 | 0000000 | administrativo2@grupojm.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 3598598 | 08/01/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | $0 | $855.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 80419122 | HIDALGO ORTIZ LUIS FERNANDO | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.000.000 | 30 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.000.000 | 30 | 375.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CÉDULA DE CIUDADANÍA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 91.217.172



Apellidos
BARRERA RIVERA

Nombres
ORLANDO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.72

Sexo
M

Fecha de nacimiento
19 DIC 1961

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BUCARAMANGA (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
14 MAR 1980, BUCARAMANGA

Firma

Fecha de expiración
05 MAYO 2032

.CO

0023119970



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0023119974270O1<<<<<<<<<<<<
6112192M3205057COL91217172<<<4
BARRERA<RIVERA<<ORLANDO<<<<<<<<

Medellín, 15 de september de 2025

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

## CERTIFICA:

Que ORLANDO BARRERA RIVERA identificado(a) con cédula de ciudadanía 91217172 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

**Fecha inicio cobertura:** 16/09/2025 **Fecha fin cobertura:** 31/12/2025

### INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

**CONSORCIO ASFALTANDO N901974155**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

**CENTRO DE TRABAJO:** 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC

**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5429001

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

## Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***


1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 15/09/2025 9.46 AM

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) ORLANDO BARRERA RIVERA identificado(a) con CC 91217172 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

| | |
|---|---|
| **Fecha de Activación de** | **29/02/2024** |
| **Estado de la Afiliación:** | **ACTIVO** |
| **IPS:** | **CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORTAL DEL NORTE** |
| **Categoría:** | **A** |

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en **QUIEN** , a los 19 días del mes septiembre del 2025 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

**Observaciones:**

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

CERTIFICA QUE:

EPS FAMISANAR S.A.S.

**RADICADO** 2020_001

## GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
## DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
## CERTIFICACION PENSIÓN

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **ORLANDO BARRERA RIVERA** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** No. **91217172** y número de Afiliación **991217172100**, esta Administradora mediante resolución No. **17428** de **2024** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03 Vitalicia** registrando fecha de ingreso a nómina **Febrero** de **2024.**

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 25 de febrero de 2026.

**DORIS PATARROYO PATARROYO**
Directora de Nómina de Pensionados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MEDICID
Salud Ocupacional IPS S.A.S.

# CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

No. 1



| CIUDAD Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN | | | | | TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 (DIA) | 01 (MES) | 2026 (AÑO) | 09:38 (HORA) | BOGOTÁ (Ciudad) | Examen de Pre - Ingreso |

**DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE**

| Nombre de la Empresa | Ciiu | Centro de Trabajo - Sede |
|---|---|---|
| PARTICULAR | | BOGOTA |

**DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE** (Tipo documento de Identificación: CC Cedula de Ciudadania, CE Cedula de Extranjeria, TI Tarjeta de Identidad, PT Pasaporte, PE P.E.P.)

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | Edad | Documento de identificación (Tipo) | (Número) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRERA | RIVERA | ORLANDO | | 64 Años | CC | 91217172 |

| Dirección | Teléfono | Genero | Rh |
|---|---|---|---|
| CRA 56 167 C 03 | 3204006946 | Masculino | A+ |

| EPS | ARL | AFP |
|---|---|---|
| FAMISANAR | SURA | COLPENSIONES |

| Cargo | Sección |
|---|---|
| COORDINADOR TOPOGRAFIA | |

**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL**

● Sin limitaciones o restricciones para el cargo ○ Con Restricciones o limitaciones para el cargo ○ Aplazado

## LIMITACIONES O RESTRICCIONES

Describa cuales son, ante que condiciones o funciones, cuales factores de riesgo. T (temporal) P (Permanente)

| Agentes o Factores de Riesgo | T | P | Restricciones laborales | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| | ○ | ○ | | |

**Se requiere nueva valoración:** ○ Si ● No **Tiempo:**

**Observaciones:**

Se recomienda valoración por EPS: ○ SI ● NO Se entrega formato de remisión a EPS: ○ SI ● NO

**Recomendaciones:**

USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN PROGRAMA EMPRESARIAL SST, HIGIENE POSTURAL, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.

## VALORACIÓN COLUMNA

Alineación Normal ☑ Curvatura Normal ☑ **Observaciones:**

## EXÁMENES REALIZADOS

☑ Examen Ocupacional de Pre - Ingreso ☑ E. Médico énfasis Osteomuscular

**Otros exámenes:**

**Incluir en Programas de Vigilancia Epidemiológica:** ☐ Cardiovascular ☐ Osteomuscular ☐ Auditivo ☐ Visual ☐ Respiratorio ☑ No aplica

***"SI ESTE DOCUMENTO NO ES ENVIADO POR MEDICID IPS S.A.S., POR FAVOR VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD"***

**Consentimiento informado del Aspirante o trabajador:**

Autorizo al Dr(a) abajo mencionado(a) Profesional adscrito a MEDICINA, CONTROLES Y DIAGNOSTICOS EN SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. a realizarme el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El Dr(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y el propósito del examen médico ocupacional junto con su(s) paraclínico(s) ocupacional(es), el cual es: promover y proteger la salud de los empleados y, por otra parte, a gestionar y disminuir riesgos, a la vez que a controlar enfermedades y accidentes laborales.

He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), la asesoría antes de las tomas de las pruebas:

BENEFICIOS:


* Identifica, evalúa y controla los posibles agentes de riesgo que existan en la organización y que sean potenciales fuentes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
* Impulsa dentro de la empresa el trabajo sano y seguro, a través de acciones preventivas.
* Promueve sistemas de organización que favorecen la salud y seguridad en el área de trabajo. Lo que sirve para aumentar la confianza y por ende la productividad.
* Mejora la salud y capacidad de cada uno de los empleados, a través de condiciones óptimas de trabajo.
* Minimiza las lesiones derivadas del trabajo.
* Reduce el ausentismo laboral y a la vez las pérdidas económicas y de producción ligadas a accidentes y enfermedades.

RIESGOS:

* Si el usuario requiere toma de muestras de laboratorio clínico, el riesgo existente es la multipunción y hematoma, según su condición actual de salud.

Entiendo que la realización de las pruebas ocupacionales es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes que se realizará el(los) examen(es) ocupacional(es).
Fui informado de las medidas que tomará MEDICINA, CONTROLES Y DIAGNOSTICOS EN SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. para proteger la confidencialidad de la información de los exámenes realizados a mí. Recibí copia de la valoración médica ocupacional.

**MÉDICO ESPECIALISTA:**



**Firma:** _____

**Nombre:** Dr(a) FADHUL YAVER QUINTERO

**Documento:** CC 1018409643

**Registro Médico:** 11355 / 2012 **Licencia Salud Ocupacional:** 17104 / 20

**USUARIO QUE RECIBE LA ATENCIÓN / ACUDIENTE:**



**Firma:** _____

**Nombre:** ORLANDO BARRERA RIVERA

**Documento:** CC 91217172

| CONSORCIO ASFALTANDO π | FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Código | FT-SST-07 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | FECHA | 24/07/2024 |

| Marque con una X | | Inducción | X | Reinducción | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: | 01 | 10 | 2024 | Área | | |
| Nombres y apellidos: | ORLANDO BARRERA RIVERA | | | | | |
| Cargo: | TOPOGRAFO | | | | | |
| Nombre del evaluador | YADEMIR CASTAÑEDA | | | Nota: | 10/10. | |

| 1. Planeación estratégica | |
|---|---|
| Mision | Si |
| Vision | Si |
| Fundadores | Si |
| Descripcion de procesos internos | Si |
| Organigrama | Si |
| Lista de entidades con las que se Trabaja | Si |
| Tipos de proyectos | Si |
| **2. Seguridad y salud en el trabajo** | |
| Objetivos del SGSST - PESV | Si |
| Politicas | Si |
| Responsabilidad SST Peligros y riesgos | Si |
| Actos y condiciones inseguras | Si |
| Riesgos Laborales | Si |
| Atencion y reportes de Accidentes , incidentes y enfermedad laboral | Si |
| Copasst | Si |
| CCL | Si |
| Plan de Trabajo anual | Si |
| Plan de capacitaciones | Si |
| Rendicion de cuentas | Si |
| Notificacion de riesgo | Si |
| **3. Medio ambiente** | |
| Clasificación de residuos. | Si |
| Procedimientos para el uso eficiente de recursos | Si |
| Medidas para la protección del medio ambiente durante las actividades laborales | Si |
| **4. Recurso Humano** | |
| Horario de trabajo | Si |
| Prohibiciones de trabajadores | Si |
| Procedimiento para solicitud de vacaciones | Si |
| Procedimiento para permisos y ausentismos | Si |
| Información sobre liquidación de contrato laboral | Si |
| Contratos laborales con garantías legales | Si |
| Aumentos anuales | Si |
| Jornadas de integración | Si |
| **5. Juridica** | |
| Reglamento interno de trabajo | Si |

***Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión Integral HSEQ.***

**Nombre:** ORLANDO BARRERA RIVERA.
**Firma:**
**CC.** 91.217.172.

***Responsables de la Inducción/reinducción:***

Yademir C. FIRMA

Nombre: Yademir Castañeda
Cargo: Profesional SST

FIRMA

Nombre:
Cargo:

FIRMA

Nombre:

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 91217172 | ORLANDO BARRERA RIVERA | carrera69#25b-44 | 0000000 | administrativo2@grupojm.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 07/01/2026 | 92707390 | $92.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 89.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 3.800 | | | | 3.800 | 0 | 0 | 3.800 | | | 38 | 3.800 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 89.000 | 89.000 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 3.800 | 3.800 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 2 | 92.800 | 92.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 91217172 | ORLANDO BARRERA RIVERA | | carrera69#25b-44 | 0000000 | administrativo2@grupojm.com.co |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 07/01/2026 | 92707390 | $92.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 91217172 | BARRERA RIVERA ORLANDO | 59 | 2 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 711.750 | 89.000 | 14-11 | 711.750 | 1 | 3.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.075.826

MARTINEZ PRADA
APELLIDOS

RONALD URIELSO
NOMBRES

Ronald Martinez





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUL-1985

ARAUQUITA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-NOV-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-15001[illegible]-M-0080075828-20040324 02624[illegible] 153341554

Medellín, 04 de november de 2025

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

## CERTIFICA:

Que RONALD URIELSO MARTINEZ PRADA identificado(a) con cédula de ciudadanía 80075826 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

**Fecha inicio cobertura:** 05/11/2025 **Fecha fin cobertura:** 31/12/2025

**INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE**

**CONSORCIO ASFALTANDO N901974155**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

**CENTRO DE TRABAJO:** 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC

**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5429001

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

## Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 04/11/2025 3.59 PM

CE-006 - 0000000100 – 2026

# CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

| | |
|---|---|
| TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CC 80075826 |
| NOMBRES Y APELLIDOS | Martinez Prada,Ronald Urielso |
| TIPO DE AFILIADO | Titular |
| TIPO DE TRABAJADOR | Independiente |
| FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN | 01/08/2015 |
| ESTADO DE AFILIACIÓN | Vigente |
| ESTADO DE SERVICIO | Habilitado |
| REGIMEN | Contributivo |

La presente se expide a nombre de Martinez Prada,Ronald Urielso, a los 08 días del mes de enero del año 2026.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

# CERTIFICA QUE:

**RONALD URIELSO MARTINEZ PRADA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **80.075.826**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 26 de Enero del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CERRO AZUL CENTRO MÉDICO

**CERRO AZUL CENTRO MEDICO**
**NIT. 901.592.984-1**
Carrera 22#11-81 - Barrio la Esperanza
Cel: 3204715865 - E-mail:cerroazul.salud@gmail.com



# CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

**N° 4.347**

| FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN | | | | TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **30** DÍA | **01** MES | **2026** AÑO | **SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE, COLOMBIA)** Ciudad | **EVALUACION OCUPACIONAL INGRESO** |

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

| Nombre de la empresa | Empresa en misión |
|---|---|
| **PARTICULARES CONTADO** | **PARTICULARES** |

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

**SIN REGISTRAR**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

| Apellidos y Nombres | Género | Edad | Documento de Identificación | |
|---|---|---|---|---|
| **MARTINEZ PRADA RONALD URIELSO** | MASCULINO | 40 AÑOS 6 MESES 14 DÍAS | CC (Tipo) | 80075826 (Número) |

Cargo

**DIRECTOR DE OBRA**

| EPS | AFP | ARL |
|---|---|---|
| **SANITAS** | **NO REFIERE** | **NO REFIERE** |

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

**SANO (EXAMEN MÉDICO FAVORABLE)**

Observaciones: *NO APLICA*

| | |
|---|---|
| **N/A** | NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) |

| RESTRICCIONES LABORALES | TIPO | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| SIN RESTRICCIONES LABORALES | NO APLICA | NO APLICA |

**El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:**

| | |
|---|---|
| EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO CON ENFANSIS OSTEOMUSCULAR ✓ | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] ✓ |
| MEDICION DE AGUDEZA VISUAL ✓ | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

| RECOMENDACIONES MÉDICAS | RECOMENDACIONES OCUPACIONALES | HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES |
|---|---|---|
| | USO DE EPP : SIEMPRE EN EL LUGAR DE TRABAJO | HÁBITOS SALUDABLES |
| | PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL : PAUSAS ACTIVAS 5 MIN CADA 2 HR | ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA : REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA 30 MIN 3 VECES A LA SEMANA |
| | | DIETA BALANCEADA |

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

**Médico**

**Firma:**

**Nombre:** CC: 1053872914 - LAURA VALENTINA GONZALEZ

**R. M.:** 1053872914 **L.S.O.:** 95-084

**Código de Seguridad**
**J1239P1V4347**

**Aspirante o Trabajador**

**Firma:**

**Nombre:** MARTINEZ PRADA RONALD URIELSO

**CC:** 80075826

| | FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Código | FT-SST-07 |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO ASFALTANDO π | | Versión | 2 |
| | | FECHA | 24/07/2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marque con una X | | Inducción | | Reinducción | |
| Fecha: | 01 | 10 | 2024 | Área | |
| Nombres y apellidos: | Ronald Urielo Martinez | | | | |
| Cargo: | Director de obra | | | | |
| Nombre del evaluador | Yademir Castañeda | | | Nota: | 10/10 |

| | |
|---|---|
| **1. Planeación estratégica** | |
| Mision | ✓ |
| Vision | ✓ |
| Fundadores | ✓ |
| Descripcion de procesos internos | ✓ |
| Organigrama | ✓ |
| Lista de entidades con las que se Trabaja | ✓ |
| Tipos de proyectos | ✓ |
| **2. Seguridad y salud en el trabajo** | |
| Objetivos del SGSST - PESV | ✓ |
| Politicas | ✓ |
| Responsabilidad SST Peligros y riesgos | ✓ |
| Actos y condiciones inseguras | ✓ |
| Riesgos Laborales | ✓ |
| Atencion y reportes de Accidentes , incidentes y enfermedad laboral | ✓ |
| Copasst | ✓ |
| CCL | ✓ |
| Plan de Trabajo anual | ✓ |
| Plan de capacitaciones | ✓ |
| Rendicion de cuentas | ✓ |
| Notificacion de riesgo | ✓ |
| **3. Medio ambiente** | |
| Clasificación de residuos. | ✓ |
| Procedimientos para el uso eficiente de recursos | ✓ |
| Medidas para la protección del medio ambiente durante las actividades laborales | ✓ |
| **4. Recurso Humano** | |
| Horario de trabajo | ✓ |
| Prohibiciones de trabajadores | ✓ |
| Procedimiento para solicitud de vacaciones | ✓ |
| Procedimiento para permisos y ausentismos | ✓ |
| Información sobre liquidación de contrato laboral | ✓ |
| Contratos laborales con garantías legales | ✓ |
| Aumentos anuales | ✓ |
| Jornadas de integración | ✓ |
| **5. Juridica** | |
| Reglamento interno de trabajo | ✓ |

***Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión Integral HSEQ.***

**Nombre:** Ronald Martinez.
**Firma:** Ronald Urielo.
CC. 50.075.826.

***Responsables de la Inducción/reinducción:***

| | |
|---|---|
| Yademir C. FIRMA | Nombre: Yademir Castañeda<br>Cargo: Profesional SST |
| FIRMA | Nombre:<br>Cargo: |
| FIRMA | Nombre: |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80075826 | RONALD URIELSO MARTINEZ PRADA | CL. 18 24 31 | 8851670 | administrativo2@grupojm.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | ARAUCA | ARAUCA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 41046755 | 22/01/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | $0 | $69.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 29.700 | 0 | | 0 | | 0 | 14 | 300 | 0 | 30.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 400 | 0 | 38.400 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.300 | | | | 1.300 | 14 | 100 | 1.400 | | | 13 | 1.400 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 29.700 | 30.000 |
| Pensión | 1 | 38.000 | 38.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.300 | 1.400 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 69.000 | 69.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80075826 | RONALD URIELSO MARTINEZ PRADA | CL. 18 24 31 | 8851670 | administrativo2@grupojm.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | ARAUCA | ARAUCA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 41046755 | 22/01/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | $0 | $69.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 80075826 | MARTINEZ PRADA RONALD URIELSO | 59 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 237.250 | 5 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 237.250 | 5 | 29.700 | 14-11 | 237.250 | 5 | 1 | 1.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.094.264.435

DELGADO QUINTANA

APELLIDOS

JOHN ALEXANDER

NOMBRES

John Alexander Delgado

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1990

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.68 | A+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

19-MAY-2008 PAMPLONA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

Tipo

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Documento

1094264435

Nombre

JOHN ALEXANDER DELGAD

Generar

## Coberturas

NOTA: Las coberturas de retiro se deben generar por la opción de Retiro en la vista anterior.

| Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo Cotizante |
|---|---|---|
| 22/10/2025 | 31/12/2025 | INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES |

| | FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Código | FT-SST-07 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | FECHA | 24/07/2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque con una X | | Inducción | X | Reinducción | | | |
| Fecha: | 1 | 10 | 2025 | Área | | | |
| Nombres y apellidos: | Jhon alexander delgado | | | | | | |
| Cargo: | Inpector 2 | | | | | | |
| Nombre del evaluador | YADEMIR CASTAÑEDA | | | | Nota: | 10-oct | |

| | |
|---|---|
| **1. Planeación estratégica** | |
| Mision | X |
| Vision | X |
| Fundadores | X |
| Descripcion de procesos internos | X |
| Organigrama | X |
| Lista de entidades con las que se Trabaja | X |
| Tipos de proyectos | X |
| **2. Seguridad y salud en el trabajo** | |
| Objetivos del SGSST - PESV | X |
| Politicas | X |
| Responsabilidad SST Peligros y riesgos | X |
| Actos y condiciones inseguras | X |
| Riesgos Laborales | X |
| Atencion y reportes de Accidentes , incidentes y enfermedad laboral | X |
| Copasst | X |
| CCL | X |
| Plan de Trabajo anual | X |
| Plan de capacitaciones | X |
| Rendicion de cuentas | X |
| Notificacion de riesgos | X |
| **3. Medio ambiente** | |
| Clasificación de residuos. | X |
| Procedimientos para el uso eficiente de recursos | X |
| Medidas para la protección del medio ambiente durante las actividades laborales | X |
| **4. Recurso Humano** | |
| Horario de trabajo | X |
| Prohibiciones de trabajadores | X |
| Procedimiento para solicitud de vacaciones | X |
| Procedimiento para permisos y ausentismos | X |
| Información sobre liquidación de contrato laboral | X |
| Contratos laborales con garantías legales | X |
| Aumentos anuales | X |
| Jornadas de integración | X |
| **5. Juridica** | |
| Reglamento interno de trabajo | X |

***Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión Integral HSEQ.***

**Nombre:** Jhon Alexander Delgado

**Firma:** John Alexander Delgado

**CC.** 1094264435

***Responsables de la Inducción/reinducción:***



Nombre: YADEMR CASTAÑEDA
Cargo: PROFESIONAL SST

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:

*FIRMA*

Nombre:
Cargo:

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1094264435 | JOHN ALEXANDER DELGADO QUINTANA | Calle 24#24 A -76 | 0000000 | administrativo2@grupojm.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 07/01/2026 | 92516830 | $405.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 405.800 | 405.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1094264435 | JOHN ALEXANDER DELGADO QUINTANA | | Calle 24#24 A -76 | 0000000 | administrativo2@grupojm.com.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 07/01/2026 | 92516830 | $405.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1094264435 | DELGADO QUINTANA JOHN ALEXANDER | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 178.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 2. Inspecciones

| | FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES | CODIGO: FT-SST-21 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 17/08/2021 |
| | | PÁGINA: 1 de 1 |

| CONCEPTO | EXTINTOR | | EXTINTOR | | EXTINTOR | | OBSERVACIONES | ACCIÓN DE MEJORA | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C/NC | CLASE (A)(B)(C)(D) (MULTIPROPOSITO) | C/NC | CLASE (A)(B)(C)(D) (MULTIPROPOSITO) | C/NC | CLASE (A)(B)(C)(D) (MULTIPROPOSITO) | | | | | |
| El extintor está ubicado en el lugrar preestablecido | C | | | | | | Extintor sin novedad | N/A | Andrea M Lopez | 1 mes | |
| El extintor no presenta obstáculos para su acceso | C | | | | | | | | | | |
| El extintor está completamente cargado y operable | C | | | | | | | | | | |
| Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor (Tipo/Fecha) | C | | | | | | | | | | |
| La base del extintor está al menos a 10cm de altura sobre el nivel del piso | C | | | | | | | | | | |
| El extintor tiene el sello de seguridad | C | | | | | | | | | | |
| El extintor tienen el pasador o pin de seguridad | C | | | | | | | | | | |
| La pintura del cilindro está en buen estado | C | | | | | | | | | | |
| El cilindro está en buen estado, sin oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones | C | | | | | | | | | | |
| La manguera del extintor está en buen estado, sin roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, entre otros. | N/A | | | | | | | | | | |
| Los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla están bien | N/A | | | | | | | | | | |
| La Corneta en los extintores de CO2 no presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples | C | | | | | | | | | | |
| La válvula no presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento | C | | | | | | | | | | |
| La lectura de presión está dentro del rango operable | C | | | | | | | | | | |
| Fecha de vencimiento | | sep-26 | | | | | | | | | |

**C = Cumple NC = No cumple**

| AREA INSPECCIONADA | Oficina Principal bta | FECHA DE INSPECCION | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26 | 12 | 2025 |
| RESPONSABLE INSPECCIÓN | Andrea M lOpez | FIRMA RESPONSABLE SG-SST- | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO ASFALTANDO π | **FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS** | **CODIGO:** FT-SST-24<br>**VERSIÓN:** 01<br>**FECHA:** 17/08/2021<br>**PÁGINAS:** 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **UBICACIÓN** | **AREA/PISO** | Oficina Principal |
| | **SEDE** | Bogota |

| ELEMENTO | CANTIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO | VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **ANTISEPTICOS** | | | | |
| ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml | Unidad | **may-29** | **B** | |
| GEL ANTIBACTERIAL | Unidad | **may-29** | **B** | |
| **EQUIPOS** | | | | |
| TERMÓMETRO | Unidad | **N/A** | **B** | |
| **MATERIAL DE CURACIÓN** | | | | |
| ALGODÓN | Bolsa | **ago-30** | **B** | |
| APLICADORES | Paquete | **jun-27** | **B** | |
| APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES | Unidad | **may-27** | **B** | |
| BAJALENGUAS | Paquete x 20 | **sep-28** | **B** | |
| CURAS | Caja | **ago-30** | **B** | |
| ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" | Unidad | **ago-30** | **B** | |
| GASAS ESTÉRILES | Paquete x 3 | **N/A** | **B** | |
| GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN | Caja por 100 | **oct-28** | **B** | |
| JERINGAS | Unidad | **oct-28** | **B** | |
| MICROPORE ROLLO | Unidad | **jul-27** | **B** | |
| SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc | Unidad | **jun-28** | **B** | |
| TAPABOCAS | Caja X 50 | **oct-28** | **B** | |
| VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS | Unidad | **N/A** | **B** | |
| VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS | Unidad | **N/A** | **B** | |
| VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS | Unidad | **N/A** | **B** | |
| **INSUMOS ADICIONALES** | | | | |
| BOLSAS PLÁSTICAS (ROJAS Y VERDES) | Unidad | **N/A** | **B** | |
| GAFAS PROTECTORAS | Unidad | **N/A** | **B** | |
| MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS | Unidad | **N/A** | **B** | |
| TOALLAS HIGIENICAS | Unidad | **abr-26** | **B** | |
| PRESERVATIVO | Unidad | **jul-27** | **B** | |
| TIJERAS | Unidad | **N/A** | **B** | |
| **ELEMENTOS DE EMERGENCIAS** | | | | |
| CAMILLA DE ATENCIÓN | Unidad | **N/A** | **B** | |
| INMOVILIZADORES DE CUELLO | Unidad | **N/A** | **B** | |
| LINTERNA | Unidad | **N/A** | **B** | |
| ENCENDEDOR | Unidad | **N/A** | **B** | |
| PITO | Unidad | **N/A** | **B** | |
| PILAS DE REPUESTO | Unidad | **N/A** | **B** | |
| PLANOS | | **N/A** | **B** | **Publicados en cartelera** |
| LISTADO TELÉFONOS DE EMERGENCIA | | **N/A** | **B** | **Publicados en cartelera** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE** | **Andrea M Lopez** | **FECHA DE INSPECCION** | **MES** | **DIA** | **AÑO** |
| | | | **26** | **12** | **2025** |
| | | **FIRMA:**  | | | |

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9


# Anexo 3. Charlas

| | CONTROL DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO | | CÓDIGO: |
|---|---|---|---|
| | FECHA<br>20/05/2022 | VERSIÓN:<br>1 | PAGINA:<br>1 de 1 |

| Obra: | Lugar:<br>Bogota | Fecha:<br>17/12/2025 | Hora<br>9:00 a. m. | Tiempo<br>20 min |
|---|---|---|---|---|

**Instructor:** Andrea López

**Temas:** Manejo del estrés

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Ospina | 17644264 | Inspector SST |  |
| 2 | Luis Hidalgo | 80419122 | Residente de obra |  |
| 3 | Martha perico | 1116859066 | Profesional social |  |
| 4 | Orlando Rivera | 91217172 | Topografo |  |
| 5 | Ronald Martinez | 80075826 | Director Obra |  |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se realiza charla virtual

**Firma Instructor:**




| | CONTROL DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO | | CÓDIGO: |
|---|---|---|---|
| | FECHA<br>20/05/2022 | VERSIÓN:<br>1 | PAGINA:<br>1 de 1 |

| Obra: | Lugar:<br>Bogota | Fecha:<br>26/12/2025 | Hora<br>9:00 a. m. | Tiempo<br>20 min |
|---|---|---|---|---|

**Instructor:** Andrea López

**Temas:** Riesgos Ergonómicos

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Ospina | 17644264 | Inspector SST |  |
| 2 | Luis Hidalgo | 80419122 | Residente de obra |  |
| 3 | Martha perico | 1116859066 | Profesional social |  |
| 4 | Orlando Rivera | 91217172 | Topografo |  |
| 5 | Ronald Martinez | 80075826 | Director Obra |  |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se realiza charla virtual

**Firma Instructor:**



# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 4. Certificado de accidentalidad

Medellín, 23 de febrero de 2026

**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.**

**HACE CONSTAR**

Que la empresa CONSORCIO ASFALTANDO, NIT N901974155, no presenta accidentes de trabajo desde el 14 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente


Dirección IP: 190.144.149.2, 192.230.104.8, 172.16.42.57.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 5. Certificado Revisor Fiscal


COLOMBIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.045.139.942
ARRIETA PEÑA
APELLIDOS
BLEIDY YOJANA
NOMBRES
Bleidy Yojana Arrieta P.
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 10-NOV-1989
ZARAGOZA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
04-JUN-2008 ZARAGOZA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-1700100-01009206-F-1045139942-20180523
0061275408A 1
9904443910

# CONSORCIO ASFALTANDO

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002.**

**(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA**, identificado con cédula No. **1.014.233.025**, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO ASFALTANDO** identificada con **Nit 901.974.155-0**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el mes de **Diciembre del 2025**, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **Bleidy Yojana Arrieta Peña**, identificado con cédula No. 1.045.139.942, y con Tarjeta Profesional No. 238219-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora publica de la empresa **CONSORCIO ASFALTANDO** identificada con **Nit 901.974.155-0,** luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el mes de **Diciembre del 2025**, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**Dada en Bogotá D.C, a los Cuatro (04) días del mes de Enero de 2026.**

**JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA**
C.C 1.014.233.025
Representante Legal

**BLEIDY YOJANA ARRIETA P.**
C.C 1.045.139.942
TP No.238219 -T
Contadora Pública.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E1F54009 4FD8550 1

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLEIDY YOJANA ARRIETA PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045139942 de ZARAGOZA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 238219-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 238219-T



BLEIDY YOJANA
ARRIETA PEÑA
C.C. 1045139942
RES. INSCRIPCION 192 DEL 02/03/2018
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

244462 263341

# CONSORCIO ASFALTANDO

Bogotá D.C., 10 de Febrero de 2026

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002.**

**(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **José Urielso Martínez Prada**, identificado con cédula No. **1.014.233.025**, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO ASFALTANDO** identificada con **Nit 901.974.155 - 0**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **Bleidy Yojana Arrieta Peña**, identificado con cédula No. **1.045.139.942**, y con Tarjeta Profesional **No. 238219-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora publica del **CONSORCIO ASFALTANDO** identificada con **Nit 901.974.155 - 0,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Arauca, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**Dada en Bogotá D.C., a los Diez (10) días del mes de febrero de 2026.**

**JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA** C.C 1.014.233.025
Representante Legal

**BLEIDY YOJANA ARRIETA P.**
C.C 1.045.139.942
TP No.238219 -T
Contadora Públic

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 6. Formato 13

| SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE | 2.025 | $ 1.423.500 |
|---|---|---|

| CANTIDAD | PERSONAL MINIMO REQUERIDO | NOMBRE DEL TRABAJADOR | DÍAS TRABAJADOS | SUELDO SEGÚN PROPUESTA | PORCENTAJE DE DEDICACIÓN | VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA | CUARENTA (40%) DEL VALOR DEL CONTRATO | TOTAL IBC SEGURIDAD SOCIAL | SALUD TRABAJADOR 12,5% | PENSION TRABAJADOR 16% | IBC RIESGOS | TARIFA SISTEMA | ARL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA | LUIS FERNANDO HIDALGO ORTIZ | 30 | 3.000.000 | 100% | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.423.500 | 177.900 | 227.800 | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | PROFESIONAL SOCIAL | MARTHA ROCIO PERICO PINZON | 30 | 2.000.000 | 50% | 1.000.000 | 400.000 | 1.423.500 | 177.900 | 227.800 | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | TOPOGRAFO | ORLANDO BARRERA RIVERA | 30 | 3.200.000 | 100% | 3.200.000 | 1.280.000 | 1.423.500 | 177.900 | 227.800 | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | RONALD URIELSO MARTINEZ PRADA | 30 | 4.000.000 | 60% | 2.400.000 | 960.000 | 1.423.500 | 177.900 | 227.800 | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ESPECIALISTA GEOTECNIA | MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA | 30 | 2.800.000 | 40% | 1.120.000 | 448.000 | 1.423.500 | 177.900 | 227.800 | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS | HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR | 30 | 2.800.000 | 40% | 1.120.000 | 448.000 | 1.423.500 | 177.900 | 227.800 | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | JUAN GUILLERMO QUINTERO ARANZALEZ | 30 | 2.800.000 | 40% | 1.120.000 | 448.000 | 1.423.500 | 177.900 | 227.800 | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | ELIECER MANTILLA BERNAL | 30 | 2.800.000 | 40% | 1.120.000 | 448.000 | 1.423.500 | 177.900 | 227.800 | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | PROFESIONAL SST | YADEMIR CASTAÑEDA MENDOZA | 30 | 2.500.000 | 100% | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.423.500 | 177.900 | 227.800 | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | INSPECTOR 1 | ANDREA DEL MAR RODRIGUEZ CHAPARRO | 30 | 2.500.000 | 100% | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.423.500 | 177.900 | 227.800 | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | INSPECTOR 2 | JOHN ALEXANDER DELGADO QUINTANA | 30 | 2.500.000 | 100% | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.423.500 | 177.900 | 227.800 | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| **11** | **TOTAL** | | | **17.800.000** | **100%** | **21.580.000** | **8.632.000** | **15.658.500** | **1.956.900** | **2.505.800** | **15.658.500** | **1** | **1.090.100** |
| | **TOTALES** | | | | | | | | | | | | **$ 1.090.100** |

**Contrato N° :** ICCU-CTO 461 DE 2025

**Nombre del Supervisor:**

**Firma de Revisión:**

**Fecha:**

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 7. Matriz de riesgos

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO: MT-SST-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 15/07/2021

| CARACTERIZACION DEL PROCESO | | | | | PELIGRO | | Efecto Posible | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Controles Administrativos | | | | |
| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDAD | Tarea | Cargo | Rutinaria (si, no) | Descripción | Clasificación | | Fuente | Medio | Individuo | Nivel de Deficiencia | Nivel de Exposición | Nivel de Consecuencia NC | Nivel de Probabilidad NP=(ND*NE) | Nivel del riesgo | Nivel de Riesgo (NR) e Intervención NR=(NP*NC) | Interpretación del Nivel del Riesgo | Aceptabilidad del Riesgo | Nro. De Expuestos T: Empresa C: Contratistas V: visitantes | Peor Consecuencia | Eliminación | Sustitución | Controles de Ingeniería | Señalización | Capacitación y entrenamiento | Control Operacional | Procedimientos y planes para preparación y respuesta ante emergencias | E.PP. | ACTIVIDADES REALIZADAS / EVIDENCIA |
| PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INGENERIA, LICIACIONES Y PROCESOS GERENCIALES | Casa empleado / teletrabajo | Labores administrativas | Busqueda de licitaciones para presentar, preparacion de ofertas y documentación para licitaciones, elaboración de informes, analisis de información, digitación de información, diligenciamiento de documentos y archivo | Coordinadores de licitaciones / Modalidad teletrabajo | Si | Superficies de trabajo, estantes, escritorios | Condiciones de seguridad | Golpes, rasguños, caídas al mismo nivel, hematomas | Orden y aseo | Demarcación del área de trabajo Inspecciones locativas | Capacitación en actos y condiciones inseguras | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Heridas en diferentes partes del cuerpo | No observado | No observado | Escritorios amplios, sillas ergonomicas | Cerramientos y advertencia excavaciones profundas | Prevención peligros condiciones de seguridad | Inspecciones diarias | Preparación primeros auxilios - heridas, golpes y contusiones | | Se realiza el 30 de junio capacitacion de primeros auxilios para brgada de emergencia |
| | | | | | Si | Cortocircuito/ incendio | Condiciones de seguridad | Choque eléctrico | Mantenimiento de redes eléctricas | Inspección general | Reporte de condiciones inseguras | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Muerte | No observado | No observado | Ordenar cables | Riesgo eléctrico | Prevención peligros condiciones de seguridad y reporte de condiciones inseguras | No observado | Instructivo riesgo eléctrico | | Se realiza capacitacion de actos y condiciones inseguras |
| | | | | | Si | Deficiencia o exceso de iluminación | Físico | Afectaciones en los ojos | Mantenimiento preventivo de luminarias, ventanas incluye limpieza | No observado | Pausas activas | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | B-4 | III | Mejorable | 9 | Trastornos oculares, cefalalgias, fatiga, efectos anímicos | Cambiar a trabajador de sitio de trabajo | No observado | Mediciones de higiene ocupacional y persianas Mantenimiento Iluminarias | No observado | Conservación visual y pausas activas visuales | Exámenes ingreso, periódicos, egreso | No observado | | Se realiza capacitacion de actos y condiciones inseguras / Y examanes de ingreso y periodicos |
| | | | | | Si | Manipulación de sustancias químicas (tintas de impresora) | Químico | Dermatitis | Identificación de sustancias | No observado | Capacitación Aurocuidado manejo de tintas de impresoras | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Dermatitis de contacto | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros químicos, Rotulado de sustancias y hojas de seguridad | No observado | No observado | | Se colocan hojas de seguridad en quimicos de aseo en la oficina |
| | | | | | Si | Contenido de la tarea | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | No observado | No observado | Pausas activas y capacitación | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial, Estilos de vida saludable | No observado | No observado | | Se generar programa de estilos de vida saludable oct 2021 y semana de la salud |
| | | | | | Si | Movimientos repetitivos miembros superiores (digitación) | Biomecánico | Tendinitis, síndrome del túnel del carpiano | No observado | No observado | No observado | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | Escritoria, descansa mulecas y padmause | No observado | Prevención peligros biomecánico Pausas activas | No observado | No observado | | |
| | | | | | Si | *Estrés, ansiedad, alteraciones del sueños, conflicto intrafamiliar | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | No observado | No observado | Pausas activas y capacitación | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial, Estilos de vida saludable | No observado | No observado | | Se generar programa de estilos de vida saludable oct 2021 y semana de la salud |
| | | | Realizacion de pagos, elaboración de informes, analisis de información, digitación de información, diligenciamiento de documentos y archivo | Coordinadora administrativa / Modalidad teletrabajo | Si | Superficies de trabajo, estantes, escritorios | Condiciones de seguridad | Golpes, rasguños, caídas al mismo nivel, hematomas | Orden y aseo | Demarcación del área de trabajo Inspecciones locativas | Capacitación en actos y condiciones inseguras | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Heridas en diferentes partes del cuerpo | No observado | No observado | Escritorios amplios, sillas ergonomicas | Cerramientos y advertencia excavaciones profundas | Prevención peligros condiciones de seguridad | Inspecciones diarias | Preparación primeros auxilios - heridas, golpes y contusiones | | |
| | | | | | Si | Cortocircuito/ incendio | Condiciones de seguridad | Choque eléctrico | Mantenimiento de redes eléctricas | Inspección general | Reporte de condiciones inseguras | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Muerte | No observado | No observado | Ordenar cables | Riesgo eléctrico | Prevención peligros condiciones de seguridad y reporte de condiciones inseguras | No observado | Instructivo riesgo eléctrico | | Se realiza capacitacion de actos y condiciones inseguras |
| | | | | | Si | Deficiencia o exceso de iluminación | Físico | Afectaciones en los ojos | Mantenimiento preventivo de luminarias, ventanas incluye limpieza | No observado | Pausas activas | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | B-4 | III | Mejorable | 9 | Trastornos oculares, cefalalgias, fatiga, efectos anímicos | Cambiar a trabajador de sitio de trabajo | No observado | Mediciones de higiene ocupacional y persianas Mantenimiento Iluminarias | No observado | Conservación visual y pausas activas visuales | Exámenes ingreso, periódicos, egreso | No observado | | Campaña Visual en el marco de la semana de la salud 2021 |
| | | | | | Si | Manipulación de sustancias químicas (tintas de impresora) | Químico | Dermatitis | Identificación de sustancias | No observado | Capacitación Aurocuidado manejo de tintas de impresoras | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Dermatitis de contacto | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros químicos, Rotulado de sustancias y hojas de seguridad | No observado | Instructivo manejo de productos químicos | | |
| | | | | | Si | Contenido de la tarea | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | No observado | No observado | Pausas activas y capacitación | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial, Estilos de vida saludable | No observado | No observado | | Se generar programa de estilos de vida saludable oct 2021 y semana de la salud |
| | | | | | Si | Movimientos repetitivos miembros superiores (digitación) | Biomecánico | Tendinitis, síndrome del túnel del carpiano | No observado | No observado | No observado | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | Escritoria, descansa mulecas y padmause | No observado | Prevención peligros biomecánico Pausas activas | No observado | Instructivo prevención riesgo biomecánico | | |
| | | | | | Si | *Estrés, ansiedad, alteraciones del sueños, conflicto intrafamiliar | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | No observado | No observado | Pausas activas y capacitación | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial, Estilos de vida saludable | No observado | No observado | | Se generar programa de estilos de vida saludable oct 2021 y semana de la salud |
| | Oficina de CONSORCIO ASFALTANDO | | elaboración de informes, analisis de información, digitación de información, diligenciamiento de documentos y archivo | Coodinadores administrativas | Si | Superficies de trabajo, estantes, escritorios | Condiciones de seguridad | Golpes, rasguños, caídas al mismo nivel, hematomas | Orden y aseo | Demarcación del área de trabajo Inspecciones locativas | Capacitación en actos y condiciones inseguras | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Heridas en diferentes partes del cuerpo | No observado | No observado | Escritorios amplios, sillas ergonomicas | Cerramientos y advertencia excavaciones profundas | Prevención peligros condiciones de seguridad | Inspecciones diarias | Preparación primeros auxilios - heridas, golpes y contusiones | Uso EPI -Botas de seguridad | |
| | | | | | Si | Cortocircuito/ incendio | Condiciones de seguridad | Choque eléctrico | Mantenimiento de redes eléctricas | Inspección general | Reporte de condiciones inseguras | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Muerte | No observado | No observado | Ordenar cables | Riesgo eléctrico | Prevención peligros condiciones de seguridad y reporte de condiciones inseguras | No observado | Instructivo riesgo eléctrico | N.A | Se realiza capacitacion de actos y condiciones inseguras |
| | | | | | Si | Deficiencia o exceso de iluminación | Físico | Afectaciones en los ojos | Mantenimiento preventivo de luminarias, ventanas incluye limpieza | No observado | Pausas activas | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | B-4 | III | Mejorable | 9 | Trastornos oculares, cefalalgias, fatiga, efectos anímicos | Cambiar a trabajador de sitio de trabajo | No observado | Mediciones de higiene ocupacional y persianas Mantenimiento Iluminarias | No observado | Conservación visual y pausas activas visuales | Exámenes ingreso, periódicos, egreso | No observado | N.A | |
| | | | | | Si | Manipulación de sustancias químicas (tintas de impresora) | Químico | Dermatitis | Identificación de sustancias | No observado | Capacitación Aurocuidado manejo de tintas de impresoras | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Dermatitis de contacto | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros químicos, Rotulado de sustancias y hojas de seguridad | No observado | Instructivo manejo de productos químicos | N.A | |
| | | | | | Si | Contenido de la tarea | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | No observado | No observado | Pausas activas y capacitación | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial, Estilos de vida saludable | No observado | No observado | N.A | Se generar programa de estilos de vida saludable oct 2021 y semana de la salud |
| | | | | | Si | Movimientos repetitivos miembros superiores (digitación) | Biomecánico | Tendinitis, síndrome del túnel del carpiano | No observado | No observado | No observado | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | Escritoria, descansa mulecas y padmause | No observado | Prevención peligros biomecánico Pausas activas | No observado | Instructivo prevención riesgo biomecánico | N.A | |
| | | | ciales, elaboración de informes, analisis de información, digitación de información, diligenciamiento de documentos y archivo | geniero residente y Gerencia | Si | Superficies de trabajo, estantes, escritorios | Condiciones de seguridad | Golpes, rasguños, caídas al mismo nivel, hematomas | Orden y aseo | Demarcación del área de trabajo Inspecciones locativas | Capacitación en actos y condiciones inseguras | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Heridas en diferentes partes del cuerpo | No observado | No observado | Escritorios amplios, sillas ergonomicas | Cerramientos y advertencia excavaciones profundas | Prevención peligros condiciones de seguridad | Inspecciones diarias | Preparación primeros auxilios - heridas, golpes y contusiones | Uso EPI -Botas de seguridad | |
| | | | | | Si | Cortocircuito/ incendio | Condiciones de seguridad | Choque eléctrico | Mantenimiento de redes eléctricas | Inspección general | Reporte de condiciones inseguras | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Muerte | No observado | No observado | Ordenar cables | Riesgo eléctrico | Prevención peligros condiciones de seguridad y reporte de condiciones inseguras | No observado | Instructivo riesgo eléctrico | N.A | Se realiza capacitacion de actos y condiciones inseguras |
| | | | | | Si | Deficiencia o exceso de iluminación | Físico | Afectaciones en los ojos | Mantenimiento preventivo de luminarias, ventanas incluye limpieza | No observado | Pausas activas | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | B-4 | III | Mejorable | 9 | Trastornos oculares, cefalalgias, fatiga, efectos anímicos | Cambiar a trabajador de sitio de trabajo | No observado | Mediciones de higiene ocupacional y persianas Mantenimiento Iluminarias | No observado | Conservación visual y pausas activas visuales | Exámenes ingreso, periódicos, egreso | No observado | N.A | |

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

| CÓDIGO: MT-SST-01 |
|---|
| VERSIÓN: 01 |
| FECHA: 15/07/2021 |

| CARACTERIZACION DEL PROCESO | | | | | | PELIGRO | | Efecto Posible | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Controles Administrativos | | | | |
| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDAD | Tarea | Cargo | Rutinaria (si, no) | Descripción | Clasificación | | Fuente | Medio | Individuo | Nivel de Deficiencia | Nivel de Exposición | Nivel de Consecuencia NC | Nivel de Probabilidad NP=(ND*NE) | Nivel del riesgo | Nivel de Riesgo (NR) e Intervención NR=(NP*NC) | Interpretación del Nivel del Riesgo | Aceptabilidad del Riesgo | Nro. De Expuestos T: Empresa C: Contratistas V: visitantes | Peor Consecuencia | Eliminación | Sustitución | Controles de Ingeniería | Señalización | Capacitación y entrenamiento | Control Operacional | Procedimientos y planes para preparación y respuesta ante emergencias | E.PP. | ACTIVIDADES REALIZADAS / EVIDENCIA |
| | O | | Desarrollo de reuniones virtuales o presenciales de información, digitación de información y/o formatos | Coordinadores de ingeniería, Ing | Si | Manipulación de sustancias químicas (tintas de impresora) | Químico | Dermatitis | Identificación de sustancias | No observado | Capacitación Aurocuidado manejo de tintas de impresoras | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Dermatitis de contacto | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros químicos, Rotulado de sustancias y hojas de seguridad | No observado | Instructivo manejo de productos químicos | N.A | |
| | | | | | Si | Contenido de la tarea | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | No observado | No observado | Pausas activas y capacitación | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial, Estilos de vida saludable | No observado | No observado | N.A | Se generar programa de estilos de vida saludable oct 2021 y semana de la salud |
| | | | | | Si | Movimientos repetitivos miembros superiores (digitación) | Biomecánico | Tendinitis, síndrome del túnel del carpiano | No observado | No observado | No observado | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | Escritoria, descansa mulecas y padmause | No observado | Prevención peligros biomecánico Pausas activas | No observado | Instructivo prevención riesgo biomecánico | N.A | |
| | | | | | | Movimientos repetitivos miembros superiores (digitación) | Biomecánico | Tendinitis, síndrome del túnel del carpiano | No observado | No observado | No observado | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | Escritoria, descansa mulecas y padmause | No observado | Prevención peligros biomecánico Pausas activas | No observado | Instructivo prevención riesgo biomecánico | N.A | |
| | | | Reuniones y comités de obra | Topógrafo, Ingeniero residente, gerencia | Si | Características del grupo social de trabajo | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | No observado | No observado | Capacitación y aplicación de encuesta sociodemográfica | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial / Por medio de capacitacion en manejo de estrés | No observado | No observado | N.A | |
| | | | Trabajo en oficinas | Todos | Si | Públicos (robos, asaltos, atentados, asonadas, agresiones verbales o físicas) | Condiciones de seguridad | Heridas, conmoción, pánico | No observado | No observado | Capacitación y auto cuidado | 6 | 4 | 10 | 24 | 240 | MA-24 | II | Aceptable con control especifico | 9 | Heridas | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros condiciones de seguridad PON de robo | Comunicación directa con Policía (cuadrante y CAI) | Preparación primeros auxilios - heridas, golpes y contusiones | N.A | |
| PROCESO DE INGENERIA ACTIVIDADES DE INSPECCION EN OBRAS CIVILES | Oficina de CONSORCIO ASFALTANDO | Actividades en Obras civiles, inspeccion, caminar y revisión | Revision de avances en Obra civil y caminata e inspeccion en campo | Coordinadores de ingeniería, ingeniero residente, topógrafo, trabajadores sociales, Gerencia y demás cargos que coordinan obras | si | Picadura de insectos | Biológicos | Enfermedades trasmitidas por zancudos | No observado | No observado | Capacitación y campañas en salud pública | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Enfermedades infecciosas | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros biológicos | Esquema de vacunación | Instructivo prevención de mordeduras y picaduras de animales | Uso de dotación y EPI | |
| | | | | | si | Contacto con vectores o animales | Biológicos | Enfermedades trasmitidas por vectores | No observado | No observado | Capacitación y campañas en salud pública | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 10 | Enfermedades infecciosas | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros biológicos | Esquema de vacunación | Instructivo prevención de mordeduras y picaduras de animales | Uso de dotación y EPI | |
| | | | | | Si | Características de la organización del trabajo | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | No observado | No observado | Capacitación y aplicación de encuesta sociodemográfica, organización de actiidades y existencia de perfiles de cargo | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial y estilos de vida saludable | No observado | No observado | N.A | Se generar programa de estilos de vida saludable oct 2021 y semana de la salud |
| | | | | | Si | Condiciones de la tarea | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | Manejo de jornadas laboral de acuerdo a lo permitido por la ley | No observado | Pausas activas y capacitación | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial | No observado | No observado | N.A | |
| | | | | | Si | Características del grupo social de trabajo | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | No observado | No observado | Capacitación y aplicación de encuesta sociodemoorafica | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial | No observado | No observado | N.A | |
| | | | | | Si | Gestión Organizacional | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | Cumplimiento del procedimientos de Gestión de recursos humanos | Implementación de reglamento interno de trabajo | Garantizar los derechos humanos al interior de la organización | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial | Comité de convivencia | No observado | N.A | |
| | | | | | Si | Interface persona-tarea | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | No observado | No observado | Pausas activas y capacitación | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial | No observado | No observado | N.A | |
| | | | | | Si | Jornada de Trabajo | Psicosocial | Diestrés, falta de motivación | No observado | No observado | Pausas activas y capacitación | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Enfermedades cerebrovasculares | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial | No observado | No observado | N.A | |
| | | | | | Si | Sismo | Fenómenos naturales | Caídas al mismo nivel, lesiones, traumas, golpes, laceraciones | Mantenimiento a instalaciones | No observado | Plan de emergencias | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Golpes, rasguños, heridas superficiales | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro fenómenos naturales - Capacitación brigada de emergencia | Conformación de brigadas de emergencia, equipo contraincendios, simulacro de evacuación | Plan de emergencias | Uso de EPI's | Se ejecuta simulacro el dia 7 de octubre del 2021, ademas de capacitaicon en brigadas de emergencias y evacuación |
| | | | | | Si | Terremoto | Fenómenos naturales | Caídas al mismo nivel, Lesiones, traumas, golpes, laceraciones | Mantenimiento a instalaciones | No observado | Plan de emergencias | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Golpes, rasguños, heridas superficiales | No observado | No observado | No observado | No observado | Plan de emergencias | No observado | No observado | Entrega de EPI | |
| | | | | | Si | Precipitaciones | Fenómenos naturales | Inundaciones por desbordamiento de cuerpos de agua. Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica. Caídas al mismo nivel, lesiones, traumas, golpes, laceraciones | No observado | No observado | Plan de emergencias | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Golpes, rasguños, heridas superficiales | No observado | No observado | No observado | No observado | Plan de emergencias | No observado | No observado | Entrega de EPI | |
| | | | | | Si | Tecnológicos (explosión, fuga, derrame, incendio) | Condiciones de seguridad | Heridas, quemaduras, caídas al mismo nivel | Mantenimiento | No observado | Capacitación y auto cuidado | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | Quemaduras | No observado | No observado | Aislamiento de fuentes de ignición de material combustible | No observado | Prevención peligros condiciones de seguridad | No observado | Preparación primeros auxilios y control de incendios | Uso de EPI's | |
| | | | | | Si | Públicos (accidentes de tránsito) | Condiciones de seguridad | Heridas, conmoción, pánico | No observado | No observado | Capacitación y auto cuidado | 6 | 4 | 10 | 24 | 240 | MA-24 | II | Aceptable con control especifico | 9 | Lesiones en diferentes partes del cuerpo | No observado | No observado | Mantenimiento de la señalización y cerramientos | Cerramientos de las áreas de trabajo e implementación PMT | Prevención peligros condiciones de seguridad | Inspecciones diarias | Preparación primeros auxilios - heridas, golpes y contusiones | Uso de EPI's | |
| | | | | | Si | Públicos (robos, asaltos, atentados, asonadas, agresiones verbales o físicas) | Condiciones de seguridad | Heridas, conmoción, pánico | No observado | No observado | Capacitación y auto cuidado | 6 | 4 | 10 | 24 | 240 | MA-24 | II | Aceptable con control especifico | 9 | Heridas | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros condiciones de seguridad | Comunicación directa con Policía (cuadrante y CAI) | Preparación primeros auxilios - heridas, golpes y contusiones | N.A | |
| | | | | | Si | Salud ambiental | Salud Pública | Enfermedad de origen común | No observado | Mediciones ambientales Seguimiento a controles de SIVIGILA | Examen de ingreso SG-SST | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Enfermedades endémicas | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención enfermedades endémicas | No observado | No observado | Uso dotación y EPI's | |

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

| CÓDIGO: MT-SST-01 |
|---|
| VERSIÓN: 01 |
| FECHA: 15/07/2021 |

| CARACTERIZACION DEL PROCESO | | | | | PELIGRO | | Efecto Posible | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Controles Administrativos | | | | |
| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDAD | Tarea | Cargo | Rutinaria (si, no) | Descripción | Clasificación | | Fuente | Medio | Individuo | Nivel de Deficiencia | Nivel de Exposición | Nivel de Consecuencia NC | Nivel de Probabilidad NP=(ND*NE) | Nivel del riesgo | Nivel de Riesgo (NR) e Intervención NR=(NP*NC) | Interpretación del Nivel del Riesgo | Aceptabilidad del Riesgo | Nro. De Expuestos T: Empresa C: Contratistas V: visitantes | Peor Consecuencia | Eliminación | Sustitución | Controles de Ingeniería | Señalización | Capacitación y entrenamiento | Control Operacional | Procedimientos y planes para preparación y respuesta ante emergencias | E.PP. | ACTIVIDADES REALIZADAS / EVIDENCIA |
| | | | | | Si | Salud mental y convivencia | Salud Pública | Enfermedad de origen común | No observado | Programa psicosocial y seguimiento a controles de SIVIGILA | Examen de ingreso SG-SST | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Trastornos mentales | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligro psicosocial | No observado | No observado | N.A | |
| | | | | | Si | Salud alimentaria y nutricional | Salud Pública | Enfermedad de origen común | No observado | SVE Estilos de vida saludables | Examen de ingreso SG-SST | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular | No observado | No observado | No observado | No observado | Programa de Estilos de vida saludables | No observado | No observado | N.A | Se generar programa de estilos de vida saludable oct 2021 y semana de la salud |
| | | | | | Si | Salud sexual | Salud Pública | Enfermedad de origen común | No observado | Seguimiento a controles de SIVIGILA | Examen de ingreso SG-SST | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | ETS | No observado | No observado | No observado | No observado | Programa de Estilos de vida saludables | No observado | No observado | N.A | Se generar programa de estilos de vida saludable oct 2021 y semana de la salud |
| | | | | | Si | Vida saludable | Salud Pública | Enfermedad de origen común | No observado | SVE Estilos de vida saludables y seguimiento a controles de SIVIGILA | Examen de ingreso SG-SST | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 9 | Diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular | No observado | No observado | No observado | No observado | Programa de Estilos de vida saludables | No observado | No observado | N.A | Se generar programa de estilos de vida saludable oct 2021 y semana de la salud |
| | | | | | Si | Condiciones crónicas | Salud Pública | Enfermedad de origen común | No observado | Seguimiento a controles de SIVIGILA | Examen de ingreso SG-SST | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | B-2 | IV | Aceptable | 1 | Cáncer | No observado | No observado | No observado | No observado | Programa de Estilos de vida saludables | No observado | No observado | N.A | Se generar programa de estilos de vida saludable oct 2021 y semana de la salud |
| ASEO DE OFICINAS | Oficina de CONSORCIO ASFALTANDO | Aseo de oficina | Limpieza de equipos, muebles, pisos | Personal externo de aseo o administrativo | NO | Gases y vapores | Químico | Alergias, irritaciones | No observado | Rotulado de sustancias y hojas de seguridad | Uso de EPI y capacitación | | 2 | 10 | 0 | 0 | | IV | Aceptable | 1 | Intoxicación | No observado | Uso de productos sustitutos disponibles en el mercado | No observado | Rotulado de sustancias y hojas de seguridad | Uso de guantes | No observado | N.A | Uso EPI | |
| | | | | | NO | Superficies de trabajo | Condiciones de seguridad | Caídas al mismo nivel, golpes | Orden y aseo | Demarcación del área de trabajo Inspecciones locativas | Uso de EPI, capacitación y auto cuidado | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 1 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | No observado | Cerramientos y advertencia excavaciones profundas | Prevención peligros condiciones de seguridad | Inspecciones diarias | Preparación primeros auxilios - heridas, golpes y contusiones | Uso EPI's | |
| | | | | | NO | Posturas forzadas | Biomecánico | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | Pausas activas, uso de EPI y capacitación | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | B-4 | III | Mejorable | 1 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros biomecánico | No observado | Instructivo prevención riesgo biomecánico | N.A | |
| | | | | | NO | Movimientos repetitivos | Biomecánico | Lesiones musculo-esqueléticas, golpes, rasguños | No observado | No observado | Pausas activas, uso de EPI y capacitación | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | B-4 | III | Mejorable | 1 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros biomecánico | No observado | Instructivo prevención riesgo biomecánico | N.A | |
| | | | | | NO | Manipulación de cargas | Biomecánico | Lesiones musculo-esqueléticas, golpes, rasguños, atrapamiento | Utilizar siempre que sea posible, ayudas mecánicas | Orden y aseo e Inspección de herramienta y equipos | Pausas activas, uso de EPI y capacitación | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 1 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros biomecánico | Distribuir la carga Trabajar en equipo, utilizar ayudas mecánicas | Instructivo prevención riesgo biomecánico | Uso de dotación y EPI | |
| | | | | | NO | Exposición a fluidos y excrementos | Biológico | Enfermedades infectocontagiosas | No observado | No observado | Uso de EPI y capacitación | | 2 | 10 | 0 | 0 | | IV | Aceptable | 1 | Enfermedades infecciosas | No observado | No observado | No observado | Cerramientos que impidan ingreso de personal no autorizado y animales (perros) | Prevención peligros biológicos | Esquema de vacunación (Tétano) | Instructivo primeros auxilios | Uso de dotación y EPI | |
| | | | Lavado de unidades sanitarias | | NO | Gases y vapores | Químico | Alergias, irritaciones | No observado | Rotulado de sustancias y hojas de seguridad | Uso de EPI y capacitación | | 2 | 10 | 0 | 0 | | IV | Aceptable | 1 | Intoxicación | No observado | No observado | No observado | Rotulado de sustancias y hojas de seguridad | Prevención peligros químicos y uso adecuado de EPI | No observado | Instructivo manejo de productos químicos | Uso EPI | |
| | | | | | NO | Superficies de trabajo | Condiciones de seguridad | Caídas al mismo nivel, golpes | Orden y aseo | Demarcación del área de trabajo Inspecciones locativas | Uso de EPI, capacitación y auto cuidado | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 1 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | No observado | Cerramientos y advertencia excavaciones profundas | Prevención peligros condiciones de seguridad | Inspecciones diarias | Preparación primeros auxilios - heridas, golpes y contusiones | Uso EPI's | |
| | | | | | NO | Posturas forzadas | Biomecánico | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | Pausas activas, uso de EPI y capacitación | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | B-4 | III | Mejorable | 1 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros biomecánico u osteomusculares | No observado | Instructivo prevención riesgo biomecánico | N.A | Se desarrolla Taller osteomuscular en el marco de la semana de la salud septiembre 2021 |
| | | | | | NO | Movimientos repetitivos | Biomecánico | Lesiones musculo-esqueléticas, golpes, rasguños | No observado | No observado | Pausas activas, uso de EPI y capacitación | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | B-4 | III | Mejorable | 1 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros biomecánico u osteomusculares | No observado | Instructivo prevención riesgo biomecánico | N.A | Se desarrolla Taller osteomuscular en el marco de la semana de la salud septiembre 2021 |
| | | | | | NO | Manipulación de cargas | Biomecánico | Lesiones musculo-esqueléticas, golpes, rasguños, atrapamiento | Utilizar siempre que sea posible, ayudas mecánicas | Orden y aseo e Inspección de herramienta y equipos | Pausas activas, uso de EPI y capacitación | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | M-6 | III | Mejorable | 1 | Lesiones musculo-esqueléticas | No observado | No observado | No observado | No observado | Prevención peligros biomecánico u osteomusculares | Distribuir la carga Trabajar en equipo, utilizar ayudas mecánicas | Instructivo prevención riesgo biomecánico | Uso de dotación y EPI | Se desarrolla Taller osteomuscular en el marco de la semana de la salud septiembre 2021 |
| AREAS ADMINISTRATIVAS | | Todas las actividades de procesos administrativos, gerenciales, conductores , entre otros | Todas las actividades donde hay contacto con superficies u otras personas | Todos | SI | BIOLÓGICO - VIRUS | Contacto con Agentes infecciosos y biológicos generados por aire infectado o por contacto con material o superficies contaminado (loza de cafetería, documentos, superficies infectadas; baños), | Gripe o Covi-19 . | | Areas con ventilación natural y desinfección de areas, Adecuada desinfección y manipulación de loza para cafeteria. Orden y aseo permanente en baños y en los sitios de disposición de residuos y recolección de los mismos de manera frecuente, recipientes tapados. Capacitación en PELIGRO BIOLÓGICO, protocios d ebio seguridad y Covid-19. | Uso de Tapabocas | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | Muerte | N.A | Personal en teletrabajo | N.A | N.A | Capacitación en Protocolo Bioseguridad | n.a | N.A | Tapabocas, gel y alcohol | |

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

| CÓDIGO: MT-SST-01 |
|---|
| VERSIÓN: 01 |
| FECHA: 15/07/2021 |

| CARACTERIZACION DEL PROCESO | | | | | | PELIGRO | | Efecto Posible | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Controles Administrativos | | | | |
| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDAD | Tarea | Cargo | Rutinaria (si, no) | Descripción | Clasificación | | Fuente | Medio | Individuo | Nivel de Deficiencia | Nivel de Exposición | Nivel de Consecuencia NC | Nivel de Probabilidad NP=(ND*NE) | Nivel del riesgo | Nivel de Riesgo (NR) e Intervención NR=(NP*NC) | Interpretación del Nivel del Riesgo | Aceptabilidad del Riesgo | Nro. De Expuestos T: Empresa C: Contratistas V: visitantes | Peor Consecuencia | Eliminación | Sustitución | Controles de Ingeniería | Señalización | Capacitación y entrenamiento | Control Operacional | Procedimientos y planes para preparación y respuesta ante emergencias | E.PP. | ACTIVIDADES REALIZADAS / EVIDENCIA |
| OPERATIVO | LA PEÑA | IMPRIMACION, VIA | IMPRIMACION, EXCAVACIONES, TRANSPORTE DE MATERIAL , , DEMOLICION , INSTALACION DE ASFALTO | MAESTRO , AYUDANTES , OFICIALES | SI | **Mecanico** | involucra herramientas , mauinaria y/o equipos | cortes, fractura , maputacion, aplastamiento | inspeccion pre operacional , señalizacion y delimitacion dereas | delimitacio area de trabajo | charla manejo seguro de equipos y herraminetas | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | amputacion de extemidades | N.A | N.A | N.A | delimitar aras de tarabajo | Charla uso adecuado e inspeccion de m,aquinaria, equipos y herramineta | npeccion pre operaciónal de equipos , maquinaria y herramineta | elemnetos de meregencai en sitio , | casco , gafas , proteccion visual , respiratorio , dotacion | inspeccion pre operacinal |
| | | | | | SI | **Locativo** | condiciones del entorno | caidas , accidentes | inspeccion para identificar riesgos | areas de trabajo delimitadas | capacitacion paravrealizar inspeccion locativa | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | fracturas | levantar o quitar materiales que puedan generar caidas y/o accidentes | N.A | N.A | señalizar y delimitar areas | Charla isnpeccion locativa | Inspeccion locativa | uso permanete de EPP | casco , gafas , proteccion visual , respiratorio , dotacion | Inspeccion locativa |
| | | | | | SI | **Accidentes de trabajo** | asociado a la ejecucio de actividades en el proyecto | Accidente grave o mortal | maquinaria y/o herramineta , comportamientos, omisiones | areas de sordenadas .. Mal uso de equipos | uso permanete de epp , diligenciamineto de permisos , participacion en charlas y capacitaciones | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | accidente mortal | orden y aseo de areas | N.A | N.A | delimitar y señalizar areas de trabajo y condiciones inseguras | Reporte e investigacion de AT y EL | reporte a SST y/o jefe inmediato | listado de centros medicos , y demas entes de emergencia | casco , gafas , proteccion visual , respiratorio , dotacion | Furat , investigacion , incapacidad , reporte |
| | | | | | SI | **Biomecánico.** Movimiento repetitivo | Movimientos repetitivos | Alteraciones musculo-esqueléticas de predominio en MMSS (tendinitis, desgarros, distensiones, etc.) , | Ninguno | Ninguno | Pausas activas, actividades rotativas y tiempos de descanso cortos | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | Lesiones musculo-esqueléticas | N.A | N.A | N.A | N.A | Capacitación en Pausas activas | N.A | N.A | N.A | registro pausas activas |
| | | | | | SI | **Biomecánico.** | Levantamineto de cargas , postura prolongada , sobre esfuerzo | lesion en espalda , manos, pies , Hernias, desorden musculesqueletico, distensiones y esguinces | Ninguno | Ayuda mecanica (carretillaetc) | Pausas activas y capacitación | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | Lesiones musculo-esqueléticas | N.A | N.A | N.A | N.A | capacitacion levantamiento adecuado de cargas | ATS, levantamineto minimo 2 personas dependiendo la carga , ayuda mecanica , peso de arga max por persna 25 kg si es | elemnetos de meregencai en sitio , | Casco, guantes , botas con puntera | ATS , registro de capacitacion |
| | | | | | SI | **Peligro físico.** Ruido | Debido al ruido generado en el ambiente | Tinnitus, hipoacusia | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | Lesiones musculo-esqueléticas | N.A | N.A | N.A | N.A | Capacitacion en cuidado auditivo | N.A | N.A | N.A | registro entrega epp |
| | | | | | SI | **Condición de seguridad.** Condiciones de la tarea | Demandas cuantitativas del trabajo por atención a clientes, situaciones de movilidad y tráfico. | Pueden generar una carga psicológica, fatiga mental, alteraciones de la conducta, el comportamiento del trabajador y reacciones fisiológicas. Estrés, desmotivación. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | Lesiones musculo-esqueléticas | N.A | N.A | N.A | N.A | Capacitacion en seguridad vial | N.A | N.A | N.A | |
| | | | | | SI | **Biologico** | Virus, Bacterias, Mordeduras | efermedad respiratoria , gstroenteritis, infecciones, | Ninguno | implementar zona especifica para la toma de alimnetos | vacunas, uso de epp y dotacion , lavado de manos frecuente | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | hospitalizacion y/o incapacidad por enfermedad respiratoria y/o bacteriana | N.A | N.A | N.A | Delimitar area de trabajo para restringir paso a animales ( perros) | Lavado de manos , auto cuidado | Delimitar ara de trabajo | Elemnetso de emregencia en sitio | casco , gafas , protector auditivo , protector respiratorio | ATS , registro de capacitacion , registro de entrega de epp y dotacion |
| | | | | | SI | **Peligro publico** | Exposición a riesgo publico (atracos, atentados, manifestaciones, etc.) | Lesiones personales | Ninguno | Alarmas Cámaras | auto cuidado | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | Lesiones musculo-esqueléticas | N.A | N.A | N.A | N.A | Capacitación en peligro publlico | N.A | N.A | N.A | |
| | | | | | SI | **Peligro físico.** Temperatura extrema | depende de las condiciones climaticas | golpe de calor, deshidratacion, quemaduras solares, fatiga termica | tener areas de sombra | acceso a hidratacion | uso de bloqueador , casco , gafas | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | desmayo | N.A | N.A | N.A | N.A | Auto cuidado | inspeccioon punto de hidratacion , uso de bloqueador | Elemnetso de emregencia en sitio | casco , gafas , protector auditivo , dotacion | registro fotografico punto hidratacion, entrega epp , capacitacion |
| | | | | | SI | **Peligro físico.** Vibracion | exposicion a vibracion de equipos y/o herraminetas | fatiga muscular , dolor en extremidades | mantener equipo en buen estado | disponer horas de descanso , rotacion de personal | pausas activas , uso de epp | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | sindrome de vibracion | N.A | N.A | N.A | N.A | uso adecuado de equipos | pre operacional de equipo | Elemnetso de emregencia en sitio | CASC, GAFAS , PROTECTOR AUDITIVO , PROTECTOR | ATS |
| | | | | | SI | **Psicosocial** | Condiciones de la tarea , jornada laboral , | sobre carga de trabajo , jornada laboral extensa | dejra claridad en roles y funciones | tener tiempos de cdescansdo | fomentar habitos saludables y de salud mental | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | enfermedad por estrés , ansiedad , depresion | N.A | delegar tareas de alta carga mental | N.A | N.A | salud metal | dar a conocer programa de apoyo con EPS si se requiere | Elemnetso de emregencia en sitio | N/A | reporte estado de salud |
| | | | | | SI | **Condición de seguridad.** Condiciones de la tarea | Demandas cuantitativas del trabajo por atención a clientes, situaciones de movilidad y tráfico. | Pueden generar una carga psicológica, fatiga mental, alteraciones de la conducta, el comportamiento del trabajador y reacciones fisiológicas. Estrés, desmotivación. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 25 | 6 | 150 | M-6 | II | Aceptable con control especifico | 9 | Lesiones musculo-esqueléticas | N.A | N.A | N.A | N.A | Capacitacion en seguridad vial | N.A | N.A | N.A | |

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 8. Plan de Trabajo Anual

| | PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | **CÓDIGO:** FT-SST-05 |
|---|---|---|
| | | **VERSIÓN:** 01 |
| | | **FECHA:** 10/05/2021 |
| | | **PÁGINA:** 1 de 2 |

ACT. PENDIENTES | ACT. REALIZADAS | ACT. EN TRAMITE

| ACTIVIDAD | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | may-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 | sep-26 | | | | |
| Induccion personal | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | | |
| Notificacion de riesgos | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | | |
| Publicacion y divulgacion de Politicas | P | P | P | P | | | | | | | | | | HSEQ | |
| revision de Objetivos | | | | | P | | | | | | | | | HSEQ | |
| Conformacion Copasst | | | | | P | | | | | | | | | HSEQ | |
| Conformacion CCL | | | | | P | | | | | | | | | HSEQ | |
| Conformacion Brigadas | | | | | P | | | | | | | | | HSEQ | |
| Comité Copasst | | | | | P | P | P | P | P | P | P | | | REP COMITÉ | |
| Comite CCL | | | | | | | | P | | | P | | | REP. COMITÉ | |
| Comité Brigadas | | | | | | | P | | | P | | | | REP COMITÉ | |
| Capacitacion representantes Copasst -CCL | | | | | | P | | | | | | | | HSEQ | |
| Actualizacion perfil sociodemografico | | | | | P | | | | | | | | | HSEQ-R.H. | |
| Organizar la base de datos de todo el personal actualizado. | | | | | P | | | | | | | | | R.H | |
| Revision del formato de los indicadores minimos. | | | | | | | P | | | | | | | HSEQ | |
| Induccion personal | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | HSEQ | |
| capacitacion y charla diaria | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | HSEQ- RESIDENTE | |
| Examenes medico , ingreso , periodico , egreso | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | HSEQ-R.H | |
| Inpecciones ( elementos de emergencia, locativas , epp) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | HSEQ-TRABAJADORES-COPASST | |
| Actualizacion matriz legal | | | | | | | | | P | | | | | HSEQ-R.H | |
| Inspecciones pre operacionales vehiculos, maquinaria , equipos | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | | |
| Notificacion de riesgos | | | | | P | | | | | | | | | HSEQ | |
| Actualizacion matriz de riesgos | | | | | | P | | | | | | | | HSEQ | |
| Señalizacion y delimitacion PMT , actiaddes de alto riesgo | | | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | HSEQ- DIRECTOR | |
| Simulacro ( se programara al 50% del avance del proyecto ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de dotacion | | | P | P | | | | P | | | | | | HSEQ- R.H | |
| Entrega y reposicion de EPP | | | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | HSEQ | |
| Reporte de AT Y EL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | HSEQ | |
| Seguimiento a indicadores del SG-SST | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | HSEQ | |
| Elaboracion de permisos de trabajo | | | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | HSEQ | |
| Divulgacion de matrices , programas y procedimientos | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | **HSEQ** | |

| CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | nov-25 | dic-25 | ene-26 | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBR | OCTUBRE | NOVIEMBR | DICIEMBRE | CUMPLIMIENTO ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades Programadas en el Mes | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| % Ejecución Mensual del Plan de trabajo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % Cumplimiento Meta en el Mes | | | | | | | | | | | | | | ###### | ###### | **PROGRAMADO** | **EJECUTADO** |

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 9. Plan de Emergencias

# PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

## 1. Introducción

El presente plan tiene como objetivo garantizar la seguridad y bienestar de los trabajadores, visitantes y contratistas durante la ejecución del proyecto CONSORCIO ASFALTANDO . El plan contempla medidas preventivas, acciones de respuesta y recuperación ante emergencias, con énfasis en la formación del personal, la dotación de recursos, y la coordinación con entidades de emergencia.

## 2. Objetivos

1. **Garantizar la seguridad y salud** de los trabajadores, visitantes y contratistas durante la ejecución de actividades consorcio Asfaltando
2. **Prevenir incidentes y emergencias** mediante la identificación de riesgos y la implementación de medidas de control en cada frente de trabajo.
3. **Establecer una respuesta eficaz** frente a emergencias mediante protocolos claros, recursos adecuados y capacitación del personal.
4. **Coordinar con entidades externas** para asegurar una atención rápida y adecuada en caso de incidentes graves.
5. **Fortalecer la preparación del personal** a través de capacitaciones, simulacros y sensibilización sobre la importancia de la seguridad en el trabajo.

## 3. Alcance

Este plan aplica a todas las actividades relacionadas con el **proyecto consorcio Asfaltando**

1. **Frentes de trabajo:**
   - Cada frente contará con botiquines, extintores, vehículos para remisiones médicas, y su respectivo medevac (números de contacto y centros médicos cercanos).
2. **Todo el personal involucrado:**
   - Trabajadores directos, supervisores, contratistas y cualquier otra persona asignada al proyecto.
3. **Infraestructura y equipos:**
   - Herramientas, maquinaria, vehículos, y elementos de protección personal utilizados durante el mantenimiento.
4. **Coordinación con entidades externas:**

- Interacción con centros médicos, cuerpos de emergencia (bomberos, policía) y servicios de ambulancias para responder a situaciones críticas.

5. **Cobertura geográfica:**
   - Los 183 parques distribuidos en las diferentes localidades de Bogotá, considerando las especificidades de cada zona (accesibilidad, proximidad a centros médicos, y riesgos propios del lugar).

## 4. Definiciones

Amenaza o posible aspecto iniciador de eventos en las fases de construcción, operación y mantenimiento y abandono de una empresa, se define como una condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y a sus bienes, a la infraestructura, al ambiente y a la economía pública y privada.

- **Contingencia:** Evento que tiene la posibilidad de ocurrencia o no-ocurrencia.
- **Emergencia:** Evento que se tiene calculado que sobrevenga.
- **Posibilidad:** Que se puede ejecutar, existir u ocurrir, el evento reconocido. Se analiza desde el punto de vista cualitativo, como, por ejemplo. Bajo, Medio o Alto.
- **Probabilidad:** Eminente ocurrencia del evento, sin especificar el tiempo. El sistema de valoración está dado desde la cuantificación de la escala de posibilidad.
- **Emergencia incipiente:** Evento que puede ser controlado por un grupo con entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área de acuerdo al riesgo.
- **Emergencia interna:** Es Aquel evento que ocurre, comprometiendo gran parte de la entidad involucrada, requiriendo de personal especializado para su atención.
- **Emergencia general:** Es aquel evento que ocurre dentro de la entidad y que, además amenaza instituciones vecinas.
- **Evacuación:** Es la acción de abandonar por medios propios el lugar de trabajo, en caso de emergencia, dirigiéndose hacia un lugar seguro (Punto de Reunión), en respuesta a consignas previas, mientras llegan los organismos de Socorro. Implica, en forma paralela, seguir la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de la emergencia en proceso, con el objetivo de salvar vidas y conservar la integridad física de las personas involucradas en el evento.
- **Vulnerabilidad:** Es una característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física,

económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Es el grado relativo de sensibilidad que unos sistemas en respecto a una amenaza determinada.

- **Gravedad:** Grado de afectación resultante de un evento.
- **Comité de emergencias:** Grupo administrativo y operativo encargado de las emergencias antes, durante y después de los eventos; responsable de organizar planear y poner en funcionamiento el plan de emergencias.
- **Brigada de Emergencias:** Grupo operativo con entrenamiento para atender emergencias incipientes.
- **Dotación para atención de emergencias:** Vestimenta que sirve de protección al grupo operativo que enfrenta la emergencia.
- **Equipos para atención de emergencias:** Equipos destinados para ser operados por los brigadistas de acuerdo al factor de riesgo.
- **Incidente o evento:** Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente.
- **Plan de emergencia**: El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la Organización.
- **PMU**: Puesto de Mando Unificado; Lugar donde se ejerce función de comando. Es una función prevista en el Sistema Comando de Incidentes (SCI) y esta se aplica cuando varias instituciones toman acuerdos conjuntos para manejar un incidente donde cada institución conserva su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas.
- **Preparación**: Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente.
- **Prevención**: Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos.
- **Punto de encuentro**: Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de evacuación.
- **Recurso:** Equipamiento y persona disponibles o potencialmente disponibles para su asignación táctica a un incidente.
- **Riesgo:** El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía
- **Severidad:** La severidad de las consecuencias de un evento se evalúa sobre los factores de vulnerabilidad y se califica dentro de una escala que establece diferentes niveles.

**5.. Marco Normativo**

| | |
|---|---|
| LEY 9 /79 CÓDIGO SANITARIO NACIONAL | **Título III -** Salud Ocupacional<br>**Título VIII -** Desastres.<br>**Artículo 501.** Cada Comité de Emergencias, deberá elaborar un plan de contingencia para su respectiva<br>Jurisdicción con los resultados obtenidos en los análisis de vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los Diferentes tipos de desastre que puedan presentarse en la comunidad respectiva. El Comité Nacional de Emergencias elaborará, para aprobación del Ministerio de Salud, un modelo con instrucciones que aparecerá en los planes de contingencia.<br>**Artículo 502.** El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para planes<br>de contingencia en los aspectos sanitarios vinculados a urgencias o desastres.<br>**Parágrafo.** El Comité Nacional de Emergencias, deberá vigilar y controlar las labores de capacitación y de entrenamiento que se realicen para el correcto funcionamiento de los planes de contingencia. |
| LEY 1523/12 | **"**Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones". |
| LEY 100 /93 | Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral “<br>**Libro iii: sistema general de riesgos profesionales** |
| DECRETO 1295/94 | Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos<br>Profesionales”<br>**Artículo 2.** Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales<br>a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y<br>salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, de saneamiento y de seguridad. |
| DECRETO 321 DE 1999 | **"**Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y<br>Sustancias Nocivas”.<br>Artículo 1. Adoptase el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias<br>Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de junio de 1998 del<br>Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo |

| | |
|---|---|
| | Nacional Ambiental, cuyo texto se<br>Integra como anexo del presente decreto.<br>□ Artículo 2. El objeto general del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y<br>Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres que será conocido con las siglas -PNC- es servir de<br>instrumento rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que éstos<br>puedan ocasionar, y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta<br>estratégica, operativa e informática que permita coordinar la prevención, el control y el combate por parte de los<br>sectores público y privado nacional, de los efectos nocivos provenientes de derrames de hidrocarburos, derivados y<br>Sustancias nocivas en el territorio nacional, buscando que estas emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados. |
| DECRETO 332/04 | **"Por el cual se organiza el régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"**<br>* **Artículo 7-** Planes de Emergencias<br>Se adoptarán para cada una de las entidades y comités sectoriales, y establecerán con claridad cuáles son las<br>Funciones de respuesta, autoridades responsables de cumplirlos y los recursos que se pueden y deben utilizar.<br>Parágrafo. La adopción de los planes corresponderá por comités sectoriales, al tenor del Decreto 87/03 y a los<br>Representantes legales de las entidades en los demás casos.<br>* **Artículo 8** – Planes de Contingencia<br>Son aquellos que deben adoptarse para el Distrito Capital en su conjunto, sus entidades y sectores, por las<br>mismas autoridades señaladas en el parágrafo del artículo 7 precedente, para responder específicamente a<br>un tipo determinado de situación de calamidad, desastre o emergencia. |
| RESOLUCIÓN 2400/79 ESTATUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | **Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo"**<br>□ **Artículo 2.** Todos los empleadores están obligados a Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial" |
| RESOLUCIÓN 7550 DE 1994 | Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo Nacional en la prevención de emergencias y<br>Desastres".<br>□ Artículo 3. Solicitar a los establecimientos educativos, la creación y desarrollo de un proyecto de prevención y |

| | |
|---|---|
| | atención de emergencias y desastres, de acuerdo con los lineamientos emanados por el Ministerio de Educación<br>Nacional, el cual hará parte integral del proyecto educativo institucional. Este contemplará como mínimo los<br>siguientes aspectos:<br>a) Creación del comité escolar de prevención y atención de emergencias y desastres como también brigadas<br>escolares<br>b) Análisis escolar de riesgos<br>c) Plan de acción<br>d) Simulacro escolar ante una posible amenaza. |

## 6. Organización del Proyecto por Frentes

El mantenimiento se llevará a cabo dividiendo los 183 parques en varios **frentes de trabajo**. Cada frente contará con los recursos necesarios para responder adecuadamente ante una emergencia:

- **Botiquín de primeros auxilios completo**, con insumos básicos como vendas, gasas, alcohol, solución salina, entre otros.
- **Extintor portátil de uso múltiple** (clase ABC) para responder a emergencias por fuego.
- **Vehículo asignado** para transporte de personal, herramientas y, en caso necesario, para la remisión de personas a centros médicos.
- **Medevac (punto de evacuación médica):** se elaborará y entregará un documento a cada frente con:
  - Números de contacto de emergencia (bomberos, ambulancias, policía).
  - Direcciones y teléfonos de los centros médicos más cercanos a los parques asignados.
  - Instrucciones claras para manejar una evacuación médica.

### 6.1. Capacitación del Personal

Se realizará una capacitación obligatoria para todos los trabajadores antes del inicio del proyecto. Los temas incluyen:

- **Primeros Auxilios:**
  - Atención inicial en caso de heridas, quemaduras, fracturas o desmayos.
  - Manejo de situaciones de asfixia, intoxicaciones o reacciones alérgicas.

- **Manejo de Extintores:**
  - Tipos de fuegos y extintores.
  - Uso adecuado del extintor ABC.
- **Evacuación y Procedimientos de Emergencia:**
  - Identificación de riesgos en el área de trabajo.
  - Procedimientos en caso de incendio, caída, lesión grave o condiciones climáticas adversas.
  - Comunicación con los líderes del frente y activación de servicios de emergencia.

**Identificación de Riesgos y Medidas Preventivas**

Se realizará un levantamiento inicial de riesgos en cada parque, teniendo en cuenta factores como:

- **Riesgos comunes:**
  - Caídas por superficies irregulares.
  - Picaduras de insectos o mordeduras
  - Exposición prolongada al sol o cambios climáticos bruscos.
  - Riesgos eléctricos por el uso de herramientas o maquinaria.
- **Medidas preventivas:**
  - Inspección diaria de las áreas de trabajo.
  - Dotación de elementos de protección personal (EPP), como guantes, cascos, gafas y botas de seguridad.
  - Señalización adecuada de zonas de riesgo.

### 6.2. Respuesta ante Emergencias

Cada frente de trabajo seguirá este protocolo básico:

1. **Evaluación de la situación:**
   - Determinar la gravedad de la emergencia.
   - Garantizar la seguridad de todos los trabajadores y evitar más riesgos.
2. **Acciones inmediatas:**
   - Activar los procedimientos de primeros auxilios.
   - Usar el botiquín o el extintor, según corresponda.
   - Notificar al líder del frente y al coordinador general del proyecto.
3. **Evacuación y remisión:**
   - Si es necesario trasladar a una persona herida, utilizar el vehículo asignado al frente o coordinar el uso de una ambulancia.

- Seguir las indicaciones del medevac para llegar al centro médico más cercano.

4. **Comunicación con entidades externas:**
   - Contactar a emergencias (línea 123) o servicios especializados según el tipo de incidente (bomberos, policía, servicios médicos).

### 6.3. Coordinación con Entidades de Emergencia

Se establecerán acuerdos con entidades locales para optimizar la respuesta ante emergencias:

- **Cuerpo de Bomberos de Bogotá:** apoyo en caso de incendios o rescates.
- **Policía Nacional:** apoyo en casos de seguridad pública.
- **Centros médicos cercanos:** listado actualizado con números y direcciones.
- **EPS o ARL de los trabajadores:** para gestionar trámites relacionados con accidentes laborales.

### 6.4. Simulacros

Se llevarán a cabo simulacros de emergencias de manera trimestral en cada frente para evaluar y reforzar los protocolos establecidos. Los simulacros incluirán:

- Escenarios de incendio.
- Atención de una lesión grave simulada.
- Procedimientos de evacuación médica.

### 6.6 Responsabilidades

- **Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):**
  - Supervisar la implementación del plan en cada frente.
  - Realizar inspecciones periódicas.
  - Organizar las capacitaciones y simulacros.
- **Líderes de frente:**
  - Garantizar que cada frente esté equipado y preparado.
  - Comunicar cualquier incidente al coordinador general.

### 6.7. Documentación y Reportes

Se mantendrá un registro actualizado de:

- Asistencia a capacitaciones.
- Inspecciones de botiquines, extintores y vehículos.
- Informes de incidentes o emergencias ocurridas.

### 6.8 Recursos Asignados

- **Dotación por frente:**
  - Botiquín, extintor, vehículo y medevac.
- **Capacitación:** presupuesto para instructores y material educativo.
- **Comunicación:** teléfonos celulares para la coordinación entre frentes.

## 7. ANALISIS E INTERVENCIÓN DEL RIESGO

**7.1 Identificar amenazas:** Para realizar el análisis de intervención del riesgo, inicialmente se identificaron amenazas de la empresa CONSORCIO ASFALTANDO SAS clasificando la clase de amenaza Identificando si la amenaza es de origen interno o externo

- Natural
- Tecnológico
- Social

La fuente de amenaza y antecedentes se describe según las causas que han ocurrido en la empresa. La calificación de la amenaza se clasifica en:

| AMENAZA | COLOR | VULNERABILIDAD |
|---|---|---|
| POSIBLE |  | BAJO |
| PROBABLE |  | MEDIO |
| INMINENTE |  | ALTO |

**7.2 Análisis de vulnerabilidad:** El siguiente paso es el análisis de vulnerabilidad de las personas, recursos, sistemas y procesos donde se da una valoración a cada pregunta que se realiza siendo 1 el puntaje más alto, 0.5 medio y 0 bajo.

| RANGO | CALIFICACIÓN | COLOR |
|---|---|---|
| 0.0-1.0 | BAJA | |
| 1.1-2.0 | MEDIA | |
| 2.1-3.0 | ALTA | |


Para sacar con estos datos el consolidado de vulnerabilidad

**7.3 Consolidado de nivel de riesgo:** Para finalizar el consolidado del nivel de riesgo es el resultado de la calificación total de la vulnerabilidad en personas, recursos, sistemas y procesos, según el resultado en vulnerabilidad que nos arrojó y se le da el color correspondiente a cada aspecto según el siguiente diamante:




Posterior a clasificar por color (personas, recursos, amenazas y sistemas) se cuentan la cantidad de diamantes por color para determinar si el Riesgo es Alto, medio y bajo según las siguientes graficas:

| NIVEL DE RIESGO SEGÚN LOS DIAMANTES | | |
|---|---|---|
| **CANTIDAD** | **COLORES** | **RIESGO** |
| 3 o 4 |  | **ALTO** |
| 1 o 2 y<br>2 o 3 |  | **MEDIO** |
| 0<br>1 o 2 |  | **BAJO** |




### 7.4 Medidas de intervención

A partir del nivel de vulnerabilidad se establecerán las medidas de intervención requeridas para prevenir, mitigar y proteger a todas las personas vinculadas o relacionadas con la empresa CONSORCIO ASFALTANDO , así como la infraestructura en la que la empresa desarrolla sus actividades.

## 8. PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

- Anexo #1 Atención de Incendio
- Anexo #2 Primeros auxilios
- Anexo #3 Evacuación
- Anexo #4 Sismo
- Anexo #5 Fuga de Gas
- Anexo #6 Robo

**9. Entidades Externas:** La empresa cuenta con las siguientes entidades aliadas no solo en caso de emergencia sino también en caso de accidente laboral

| Entidad / Organismo | Dirección / Ubicación | Teléfono de Contacto | Función Principal en Emergencias |
|---|---|---|---|
| **Centro de Salud La Peña** | Centro – Barrio San José, La Peña, Cundinamarca | 8444573 | Atención de urgencias, primeros auxilios y estabilización de pacientes leves y moderados. |
| **Estación de Policía La Peña** | Cra. 3 #N° 6-66, La Peña, Cundinamarca | 312 436 1290 | Seguridad pública, control vial, apoyo en incidentes y coordinación con otros socorristas. |
| **Bomberos La Vega** *(Bomberos más cercano)* | Cl. 18 #160, La Vega, Cundinamarca | 123 | Atención de incendios, rescates, accidentes viales y emergencias diversas. *(Este es el cuerpo de bomberos más cercano registrado por negocios; puede apoyar a La Peña si no hay estación local propia)* |
| **ARL SURA (USRA)** | Contacto nacional ARL SURA | 01 8000 511 414 | Gestión de accidentes laborales, atención de casos y orientación SST (línea nacional). |

## 15. INSPECCIONES

Se realizan con el fin de tener una técnica analítica de seguridad que consiste en un análisis, realizado mediante observación directa de las instalaciones, equipos y vehículos

En CONSORCIO ASFALTANDO la programación se encuentra en el documento ***FT-SST-19 cronograma de inspecciones*** donde se realiza seguimiento y programación a las inspecciones en temas como:

- ✓ Inspección y control de extintores FT-SST-21
- ✓ Inspección locativa FT-SST-22

- ✓ Inspección de control de botiquines y elementos de primeros auxilios FT-SST-24

Los registros de estas inspecciones son custodiados por el responsable del SST, a estas inspecciones se les realiza seguimiento cada vez que el copasst se reúne esto se realiza con el fin de verificar actividades que se encuentren pendientes como compras de herramientas, elementos de botiquín, mantenimientos, recargas de extintores entre otras.

**ANEXO No 1**
**Líneas de emergencia**

| ENTIDAD / SERVICIO | TELÉFONO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **Línea Única de Emergencias** | **123** | Policía, ambulancia, bomberos y rescate. Principal número. |
| **Policía Nacional** | **112** | Alterno nacional de policía. |
| **Bomberos** | **119** | Atención de incendios y rescates. |
| **Ambulancias / Salud** | **125** | Urgencias médicas. |
| **Cruz Roja** | **132** | Apoyo prehospitalario y emergencias. |
| **Defensa Civil** | **144** | Desastres, búsqueda y rescate. |
| **GAULA** | **165** | Secuestro y extorsión. |
| **Tránsito y Transporte** | **127** | Accidentes viales en carretera. |
| **Energía Eléctrica** | **115** | Reporte de fallas eléctricas. |
| **Gas Natural (Fugas)** | **164** | Emergencias por olor o fuga de gas. |
| **Acueducto / Agua** | **116** | Daños o fugas de agua potable. |

**Nota : Los números relacionados tienen cobertura nacional y dan solución y/o transfiere al sitio requerido**

## BIBLIOGRAFIA

ICONTEC, Guía Técnica Colombiana – GTC 45. Guía para el Diagnóstico de Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de Gestión del Riesgo. Agosto 2006.

Decreto 332 del 11 de octubre de 2004, “Por el cual se organiza el Régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de Emergencias en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 423 del 11 de octubre de 2006, “Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá D.C.”

Decreto 4741 de 2005 “por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.”

Decreto 1609 de 2002 “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.”

Dirección de Prevención y Atención de Emergencias – DPAE & Consultores GS1 Colombia. “Documento Guía para el Manejo Logístico de Emergencias”. Agosto. 2006.

ARP SURA, Dirección Nacional de Educación, Investigación y garantía de Calidad “Manual para la Prevención y el control de Emergencias Empresariales” 2001

.
http://www.fopae.gov.co/

## CONTROL DE CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| **VERSIÓN** | **FECHA DE APROBACIÓN** | **MODIFICACIONES REALIZADAS AL DOCUMENTO** | **APROBO** |
| 01 | 23/07/2021 | CREACION DE PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS | GERENCIA |
| 01 | 11/11/2026 | Actualización para proyecto consorcio asfaltando | Gerencia |
| Elaboro<br><br>Andrea Lopez<br>Prof. SST – ARL | Aprobó<br><br>Vanessa Acosta<br>Rep Legal | | |

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexos Interventoría

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 1. Personal

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52810633 | | CUBIDES RAMIREZ SANDRA MILENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | TRANS 90 D # 87A - 30 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2919908 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 2002768036 | 94951350900 | I | 2026/01/09 | 2025/12/12 | DAVIbank S.A. | 0 | $434,300 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificacion | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 52810633 | CUBIDES SANDRA | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS008 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF24 | 30 | $1,423,500 | $28,500 | | 0 | $0 | $0 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52810633 | | CUBIDES RAMIREZ SANDRA MILENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | TRANS 90 D # 87A - 30 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2919008 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 200276803 | 94951350 | I | 2026/01/09 | 2025/12/12 | DAVIbank S.A. | 0 | $434.300 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$434,300** | **$0** | **$0** | **$434,300** |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52251988 | DORIS XIOMARA CASTAÑEDA | cra 97b 157a-02 | 7534081 | dxiomarac@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 19/12/2025 | 92514438 | $405.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 405.800 | 405.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52251988 | DORIS XIOMARA CASTAÑEDA | | cra 97b 157a-02 | 7534081 | dxiomarac@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 19/12/2025 | 92514438 | $405.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52251988 | CASTAÑEDA DORIS XIOMARA | 3 | 0 | | | N | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 178.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA identificado(a) con NI 901982558 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FABIAN ALEXANDER GARCIA MONTIEL identificado(a) con CC 79535926

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9495808995 | 1999631150 | E | 2025-12-11 | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 7 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | $1,353,334 | 4% | $54,200 |
| 9495808995 | 1999631150 | E | 2025-12-11 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-11 | 7 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | $1,353,334 | 16% | $216,600 |
| 9495808995 | 1999631150 | E | 2025-12-11 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-11 | 7 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | $1,353,334 | | $0 |
| 9495808995 | 1999631150 | E | 2025-12-11 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-11 | 7 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | $1,353,334 | | $0 |
| 9495808995 | 1999631150 | E | 2025-12-11 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-11 | 7 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9495808995 | 1999631150 | E | 2025-12-11 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-11 | 7 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9495808995 | 1999631150 | E | 2025-12-11 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-11 | 7 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | $1,353,334 | 6.96% | $94,200 |
| 9495808995 | 1999631150 | E | 2025-12-11 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-11 | 7 | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | $1,610,467 | 4% | $64,500 |

Este certificado se expide el día 2025-12-11 a las 01:12.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANYI KATERINE LOPEZ SIMBAQUEVA identificado(a) con CC 1023886539

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | 4% | $168,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 4% | $12,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | 16% | $672,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 16% | $48,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | 6.96% | $292,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | 4% | $168,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 4% | $12,000 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 09:05.

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DORIS XIOMARA CASTAÑEDA identificado(a) con CC 52251988

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | 6.96% | $99,100 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 10:10.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ALEJANDRO MORENO SALGADO identificado(a) con CC 79658328

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | 12.5% | $178,000 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | 16% | $227,800 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | | $0 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | | $0 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | 6.96% | $99,100 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 10:30.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL identificado(a) con CC 79386306

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 7 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | $1,711,111 | 4% | $68,500 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,500,000 | 4% | $220,000 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 8 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $2,933,334 | 4% | $117,400 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 7 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | $1,711,111 | 16% | $273,800 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,500,000 | 16% | $880,000 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 8 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $2,933,334 | 16% | $469,400 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 7 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | $1,711,111 | | $8,600 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,500,000 | | $27,500 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 8 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $2,933,334 | | $14,700 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 7 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | $1,711,111 | | $8,600 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,500,000 | | $27,500 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 8 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $2,933,334 | | $14,700 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 7 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 8 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 7 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 8 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 7 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | $1,711,111 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,500,000 | 6.96% | $382,800 |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 8 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $2,933,334 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 7 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | $1,711,111 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,500,000 | 4% | $220,000 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 8 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $2,933,334 | 4% | $117,400 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 10:29.

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ identificado(a) con CC 86062196

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | 4% | $348,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 4% | $12,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | 16% | $1,392,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 16% | $48,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | | $43,500 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | | $1,500 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | | $43,500 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | | $1,500 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | 6.96% | $605,600 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | 4% | $348,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 4% | $12,000 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 09:55.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ identificado(a) con CC 52261259

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 4% | $133,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 4% | $26,700 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 16% | $533,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 16% | $106,700 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 6.96% | $232,100 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 4% | $133,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 4% | $26,700 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 10:31.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY identificado(a) con CC 52473897

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | 4% | $278,400 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | 4% | $69,600 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | 16% | $1,113,600 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | 16% | $278,400 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | | $34,800 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | | $8,700 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | | $34,800 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | | $8,700 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | 6.96% | $484,500 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | 4% | $278,400 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | 4% | $69,600 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 09:06.

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA MILENA CUBIDES RAMIREZ identificado(a) con CC 52810633

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,000,000 | 6.96% | $139,200 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 11:49.

Bogotá, 07 de noviembre de 2025.

# PAZ Y SALVO

Yo, **FABIAN ALEXANDER GARCIA MONTIEL,** identificado como aparece al pie de mi firma hago constar que ingresé a trabajar en **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA.** Con **NIT 901.982.558-9**, el día 06 de octubre del 2025 mediante contrato individual termino fijo inferior a un año contratado, desempeñando la labor de INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA. Dentro de la ejecución del contrato de interventoría **No. ICCU-CTO-553-2025** cuyo objeto es, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". El contrato de trabajo finalizó por renuncia voluntaria.

Por lo anterior hago constar y me comprometo a:
Mantener la confidencialidad acerca de los asuntos de los clientes, exclientes, proveedores, exproveedores, funcionarios y exfuncionarios y a no revelar detalles a ningún tercero, excepto en los casos exigidos por la Constitución y la Ley. De igual manera, me comprometo a no revelar hechos, datos o circunstancias de las que tenga conocimiento en razón o por ocasión del cargo desempeñado. Por lo tanto, me comprometo a no utilizar información confidencial ni privilegiada para beneficio personal ni, en ninguna forma, que pueda ser perjudicial para la empresa.

En mi calidad de exfuncionario de **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA.**, me abstendré de ofrecer empleo o cualquier tipo de vinculación laboral, asesorías o servicios mediante contratos de prestación de servicios independientes a otros trabajadores y/o contratistas vinculados en la compañía en Colombia o en el exterior.

Para el pago de mi liquidación definitiva de prestaciones sociales, la Sociedad **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** me hizo entrega de la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.538.677)**. Suma que declaro recibida a satisfacción y cuyos conceptos se encuentran discriminados en el documento de liquidación que se me entrega. La suma antes mencionada se me cancela mediante transferencia bancaria a mi cuenta bancaria personal de ahorros número 0550002400054322 del **DAVIVIENDA,** el día diez (10) **de** diciembre **del 2025**.

Por lo tanto, declaro a paz y salvo a **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA.** por los siguientes conceptos: salarios, bonificaciones, sumas extralegales que no constituyen factor salarial ni prestacional de acuerdo con el artículo 128 del C.S.T. y que hubieren sido pactadas de manera verbal o escrita, primas extralegales, auxilios extralegales, vacaciones, horas extras, recargos, dominicales y festivos, comisiones, descansos, cesantías, intereses, vacaciones, reliquidación por retiro, indemnización moratoria, indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, y en general por todo concepto de salarios, prestaciones indemnizaciones laborales, originados en el contrato de trabajo, que ha quedado definitivamente liquidado y cancelado.

Adicionalmente, renuncio expresamente a cualquier reclamo o acción que tenga o crea tener contra **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** y por lo tanto declaro a **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** a paz y salvo por todo concepto.


La suma de dinero recibida se imputará en todo caso a cualquier suma de dinero que **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** resulte deber con motivo de la relación laboral que nos unía.

Reitero que me comprometo a no divulgar o utilizar las informaciones o conocimientos que hubiese obtenido de **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA**, como consecuencia de mi relación laboral y que por consiguiente menoscabe los intereses o deteriore la imagen de **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA**

Dejo expresa constancia que durante el tiempo laborado en **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA.** Fueron cubiertos oportunamente el valor de la totalidad de mis salarios devengados, además de las prestaciones sociales legales a que hubo lugar de acuerdo a la ley.

Finalmente, dejo expresa constancia que durante mi permanencia en la empresa no sufrí accidente de trabajo alguno ni contraje enfermedad profesional.

**EL TRABAJADOR,**



**FABIAN ALEXANDER GARCIA MONTIEL**
CC 79.535.926

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 2. Inducción

Unimsalud S.A.S.
Servicios de Salud Ocupacional
NIT: 830011008-7

# CERTIFICADO DE EVALUACION MÉDICO OCUPACIONAL - RESOLUCION 2346 DE 2007

## 08. PERIODICO



**Certificado:**
**79386306-523654**

## DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 29/04/2025 | **Nombre:** | JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL | **EPS:** | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD |
| **Lugar:** | BOGOTA D.C | **Identificació** | 79386306 | **AFP:** | COLPENSIONES |
| **Empresa** | CONSORCIO LIBERTADORES VELNEC-ECG | **Género** | MASCULINO | **Dirección** | [redacted] |
| | | **Edad:** | 58 | | |
| **Cargo:** | DIRECTOR DE PROYECTOS | **Escolaridad:** | PROFESIONAL | **Teléfono Fijo:** | NO REPORTA |
| **ARL:** | COLMENA RIESGOS PROFESIONALES S.A. | | | **Teléfono Móvil:** | [redacted] |
| **Estado Civil:** | CASADO(A) | **Peso: 91 Talla: 174 IMC: 30** | | | |

## DIAGNOSTICO LABORAL

| PRUEBA | CONSIDERACIONES MÉDICAS | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| AUDIOMETRIA | ALTERACION QUE NO LIMITA SU LABOR | 1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO |
| ELECTROCARDIOGRAMA - EKG | SIN ALTERACION OCUPACIONAL | CONTROL PERIODICO |
| OPTOMETRIA | ALTERACION QUE NO LIMITA SU LABOR | SE RECOMIENDA ACTUALIZAR CORRECCIÓN ÓPTICA, DEBE SOLICITAR CITA POR EPS O PARTICULAR, PAUSAS ACTIVAS VISUALES, CONTROLES PERIÓDICOS. |
| MEDICINA OCUPACIONAL | ALTERACION QUE NO LIMITA SU LABOR | DIETA HIPOCALÓRICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJA EN HARINAS Y GRASAS DE ORIGEN ANIMAL.<br>REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE 45 - 60 MINUTOS AL MENOS 4 - 5 VECES/ SEMANA. BUENA HIDRATACIÓN.<br>HIGIENE POSTURAL.<br>AUTOCUIDADO.<br>REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.<br>USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN CORRESPONDA.<br>VALORACION EN EPS PARA CONTROL DE PESO. |
| ANEXO OSTEOMUSCULAR | EXAMEN OSTEOMUSCULAR SIN ALTERACIONES A LA FECHA | EXAMEN OSTEOMUSCULAR SIN ALTERACIONES |

NOTA: SE LE INFORMÓ AL PACIENTE SOBRE TODAS LAS RECOMENDACIONES GENERADAS EN LA PRESENTE VALORACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL

## CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

**EVALUACION MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICA CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO ACTUAL.**

Observaciones: PUEDE CONTINUAR CON EL CARGO

## RESTRICCIONES

| Tipo de Restricción | Condiciones, Factores, Agentes Asociados | Permanente |
|---|---|---|
| NO | | |

## Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP)

| | |
|---|---|
| CONSERVACIÓN VISUAL | |
| CONSERVACIÓN AUDITIVA | - |
| NUTRICIÓN | - |

## REMISIÓN A ESPECIALIDAD POR SU EPS

OPTOMETRÍA -

NUTRICIÓN -

OTORRINOLARINGOLOGÍA -

## CONSIDERACIONES JURIDICAS

DE CONFORMIDAD CON LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD Nº 1751 DE 2015, EL TRABAJADOR AUTORIZA A UNIMSALUD PARA ENVIAR LOS RESULTADOS DE SUS EXÁMENES CON FINES ESTRICTAMENTE DE PREVENCIÓN EN MEDICINA DEL TRABAJO, POR MEDIO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SVE, EN NINGÚN CASO SERÁ SUMINISTRADA INFORMACIÓN DE INDOLE CONFIDENCIAL REFERENCIADA POR EL PACIENTE DURANTE LA CONSULTA. LA HISTORIA CLINICA COMPLETA UNICAMENTE SE FACILITARÁ EN LOS CASOS ESTIPULADOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. UNIMSALUD SE ACOGE TAMBIEN A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY Nº 1581 DE 2012 Y EL DECRETO Nº 1377 DE 2013, GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Gabriel B.
Dr. GABRIEL BARRAGAN B.

Médico Especialista en Salud Laboral
GABRIEL BARRAGAN BARACALDO
25-1025 -2015 80777398

[redacted]

Firma y cédula del Paciente
JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL
79386306

CERTIFICADO EMITIDO POR UNIMSALUD PARA EMPRESA CONSORCIO LIBERTADORES VELNEC-ECG

| VIGENCIA DESDE | NOTIFICACION DE RIESGO | | VELNEC |
|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | | | |
| PAGINAS | | | |
| 1 de 2 | CODIGO: GAD PR 13 F-6 | VERSION: 01 | |

**DESCRIPCION:** Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores que van a trabajar para **VELNEC SA**, las acciones preventivas a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad y cargo a desempeñar.

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:** Marque con una "X"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Botas de seguridad | | Guantes de seguridad |
| | Casco | | Protectores Auditivos |
| | Gafas de seguridad | | Protección Respiratoria |
| | Equipo contra caídas (Alturas) | | Chaleco Reflectivo |

**RIESGOS EXISTENTES:** Marque con una "X"

| | |
|---|---|
| **RIESGOS FISICOS:**<br>✖ Ruido.<br>✖ Iluminación.<br>❑ Vibración.<br>❑ Temperaturas extremas.<br>❑ Presión atmosférica.<br>❑ Radiaciones Ionizantes.<br>❑ Radiaciones no Ionizantes. | **RIESGOS QUIMICOS:**<br>❑ Polvos Orgánicos Inorgánicos.<br>❑ Fibras.<br>❑ Líquidos.<br>❑ Gases y Vapores.<br>❑ Humos metálicos, no metálicos.<br>❑ Material Particulado. |
| **RIESGOS BIOLOGICOS:**<br>✖ Virus.<br>❑ Hongos.<br>❑ Bacterias.<br>❑ Ricketsias.<br>❑ Parásitos.<br>❑ Picaduras.<br>❑ Mordeduras.<br>❑ Fluidos o excrementos. | **CONDICIONES DE SEGURIDAD:**<br>❑ Mecánico.<br>❑ Eléctrico.<br>✖ Locativos.<br>✖ Tecnológico.<br>❑ Accidentes de tránsito.<br>✖ Públicos.<br>❑ Trabajo en alturas.<br>❑ Espacios confinados. |
| **RIESGOS BIOMECANICOS:**<br>✖ Posturas.<br>❑ Esfuerzos.<br>✖ Movimientos Repetitivos.<br>❑ Manipulación Manual de Carga. | **RIESGOS PSICOSOCIALES:**<br>❑ Gestión Organizacional.<br>✖ Características de la organización del trabajo.<br>✖ Características del grupo social de trabajo.<br>✖ Contenido de la tarea.<br>✖ Interfase persona – tarea.<br>✖ Jornada de Trabajo. |
| **FENOMENOS NATURALES:**<br>✖ Sismo.<br>✖ Terremoto.<br>❑ Vendaval.<br>✖ Inundación.<br>❑ Derrumbe.<br>✖ Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas). | **OTROS RIESGOS:**<br>❑ ¿Cuales?<br>❑ _____<br>❑ _____ |

**ACCIONES PREVENTIVAS:**

1. No olvide señalar las áreas antes de iniciar actividades y cuando terminen las mismas; teniendo en cuenta colocar cerramiento con malla apropiada para evitar proyección de partículas que puedan lesionar a las personas, la demarcación del área con colombinas y cinta de señalización y los avisos informativos.
2. Coordine con su superior las actividades a realizar, el dará las instrucciones.
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada y limpia esto evitara accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de maquina o herramienta si no conoce su funcionamiento.
5. Verifique que el estado de sus elementos de protección personal antes de iniciar actividades.
6. Por su seguridad no se retire los elementos de protección personal en su actividad.
7. Al realizar trabajo en alturas verifique su equipo contra caídas, diligencie su permiso de trabajo.
8. No olvide las normas de seguridad y las rutas de evacuación en caso de emergencias.
9. Asegúrese no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
10. Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo que se presente.
11. Reporte cualquier acto o condición insegura que se presente en su lugar de trabajo.
12. Use adecuadamente los elementos de bioseguridad, mantenga el distanciamiento físico, lávese las manos constantemente.

---

**NOMBRE DEL TRABAJADOR:** JUAN CARLOS HERNANDEZ. S.

**CEDULA:** 79386306

**CARGO: DIRECTOR DE PROYECTOS**

**FIRMA:** [redacted]

**FECHA:** 01/ABR/24

VELNEC

CONSORCIO WBC

# INDUCCIÓN DE PERSONAL

FECHA : 01 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE : JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL

CEDULA : 79.386.306 DE BOGOTA

CARGO : DIRECTOR DE INTERVENTORIA

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Presentación instalaciones de la empresa
- Presentación Organigrama de la compañía
- Asignación equipo de computo y puesto de trabajo

[redacted]

FIRMA

## AREA RESPONSABLE

- Funciones del cargo
- Procedimientos relacionados con el trabajo
- Responsabilidades

[redacted]

FIRMA

## GESTIÓN HSEQ

- Sistema HSEQ
- Reglamento de trabajo y de SISO
- Comité de convivencia Ley 1010 Acoso laboral

[redacted]

FIRMA

FIRMA EMPLEADO

# TEMAS BRINDADOS EN LA INDUCCIÓN

MISION
VISION
POLITICA HSEQ
PRINCIPIOS Y VALORES ORGANIZACIONALES
OBJETIVOS E INDICADORES
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
MAPA DE PROCESOS
POLITICA NO ALCOHOL TABACO Y DROGAS
COMITÉS
ACTA COMITÉ
INFORME PARA REVISION POR LA DIRECCION
MANUAL DE CALIDAD
NORMA FUNDAMENTAL
NORMA FUNDAMENTAL
NORMA FUNDAMENTAL
SOLICITUD DE ELABORACION, MODIFICACION O ELIMINACION DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
PLANTILLA PARA PROCEDIMIENTOS
AUDITORIAS INTERNAS
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS
PLAN DE AUDITORIA
HOJA DE VERIFICACION
ADMINISTRACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
CONTROL DE OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
INDICADORES DE GESTION DE LAS AUDITORIAS
EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS
CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
HERRAMIENTA LLUVIA DE IDEAS PONDERADA
HERRAMIENTA PORQUE ? PORQUE ? PORQUE ?
HERRAMIENTA CAUSA - EFECTO
CONTROL DE NO CONFORMIDADES
CONTROL DE NO CONFORMIDADES E IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS , PREVENTIVAS Y DE OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
PLAN DE CALIDAD
CONTROL DE PLANES DE CALIDAD
CONTROL DE REGISTROS
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
CONTROL DE REGISTROS EN ARCHIVO
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVLAUACIÓN DE ASPECOS E IMPACTOS AMBIENTALES
REPORTE DE INDICADORES DE GESTION
REPORTE DE INDICADORES
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES CRITICAS
PROGRAMA DE AHORRO DE AGUA
PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA
MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS
IDENTIFICACIÓN, ACCESO, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE
COMPRAS
COMPRAS
COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO
ORDEN
ORDEN DE TRABAJO O SERVICIO
ORDEN DE COMPRA - SOLICITUD PASAJES AEREOS
SOLICITUD DE CHEQUE
SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
ANALISIS, SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES POR PRODUCTO
ANALISIS, SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES PARA HSEQ
ANALISIS, SELECCIÓN Y EVALUACION DE CONTRATISTAS
REEVALUACIONES DE PROVEEDORES POR PRODUCTO
REEVALUACIONES DE PROVEEDORES HSEQ
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES
SELECCION DE PERSONAL
SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL POR CONTRATO LABORAL
SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS
SELECCION DE PERSONAL - ENTREVISTA AREA SOLICITANTE
SELECCION DE PERSONAL - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA INGRESO
SELECCION DE PERSONAL - SOLICITUD DE CONTRATACION DE PERSONAL
SELECCION DE PERSONAL - AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL
LISTA PARA ATENCIÓN MÉDICA
CONTROL DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP's
INDUCCION Y CAPACITACION DEL PERSONAL
INDUCCION DE PERSONAL
IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION
CRONOGRAMA DE CAPACITACION
REGISTRO DE CAPACITACION
EVALUACION DE CAPACITACIONES
EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
TABULACIÓN DE EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES
PROCEDIMEINTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO
EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL
EVALUACION DE COMPETENCIAS
RESULTADOS DE EVALUACIONES DE COMPETENCIAS
ALMACENAMIENTO DE INSUMOS CRITICOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CONTROL DE MENSAJERIA
ENVIO DE DOCUMENTACION AL ARCHIVO
PROFESIOGRAMA Y EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES
EXÁMENES MÉDICOS Y PROFESIOGRAMA
ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO
TABULACION ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO
PROFESIOGRAMA
PAGO DE NOMINA
RELACION DE HORAS ASIGNADAS
REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL PARA PERMISOS LABORALES
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
REPORTE DE PELIGROS, ACTOS INSEGUROS , CONDICIONES INSEGURAS
REPORTE DE PELIGROS E INCIDENTES
PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
ELABORACION DE COMUNICACIONES EXTERNAS
CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA
CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENTREGADA A ARCHIVO PARA RADICACIÓN
PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y MEDICINA DEL TRABAJO
CONTROL AUSENTISMO LABORAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INSPECCIONES PLANEADAS
PROCEDIMIENTO PARA EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
COPIAS DE SEGURIDAD Y MANEJO DE EQUIPOS
INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA RED
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
AUTORIZACIÓN DE SALIDA - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
COMUNICACIÓN INTERNA
MEMORANDO
PERFILES DE CARGO
PERFILES DE CARGO
PERFILES DE CARGO
MANEJO Y USO DE EPP's
PROGRAMA DE COMPORTAMIENTO SEGURO
LEVANTAMIENTO DE CARGAS
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGO PSICOSOCIAL
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA LESIONES ERGONÓMICAS Y OSTEOMUSCULARES
PROGRAMA DE INSPECCIONES GERENCIALES
PROGRAMA DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES LOCATIVAS E INSTALACIONES
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, CONSULTA Y TOMA DE CONCIENCIA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE " EQUIPOS DE EMERGENCIAS"
PROGRAMA DE MANTENIMEINTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DEFENSIVO
RESULTADO DE PRUEBA DE ALCOHOLIMETRÍA
INSPECCIÓN DE CARROS PRE - OPERACIONAL
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
INSPECCIÓN DE CONDUCCIÓN SEGURA EN CARRO ( COMPORTAMENTAL)
EJECUCION CONTRATO
EJECUCION DE CONTRATO
REINTEGRO DE GASTOS
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
PLAN DE DISEÑO
SEGUIMIENTO DE DISEÑO
CONTROL DE PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE
ELABORACION DE INFORMES
VERIFICACION INFORME
TERMINACION Y LIQUIDACION CONTRATO
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
PLAN DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS
SEGUIMIENTO SISOMA EN INTERVENTORIA
CONTROL DE EPP's CONSTRUCTOR Y/O CONTRATISTAS
VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES CONSTRUCTOR Y/O CONTRATÍSTAS
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DEL CONSTRUCTOR Y/O CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES Y SEÑALIZACIÓN
VERIFICACIÓN ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y/O VEHICULOS
VERIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD
ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS
ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS
ENLACES POR PRESENTAR
ENLACES PRESENTADOS
PROCESOS CERRADOS
RELACIÓN % EN $ DE INTERVENTORIAS ADJUDICADAS
SELECCIÓN DE SOCIOS PARA PROYECTOS
EVALUACION DE LA SATISFACCION - COMPAÑIAS ASOCIADAS
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA SASTIFACCION COMPAÑIAS ASOCIADAS
EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
REGLAMENTO DE TRABAJO
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INUDSTRIAL
COMITÉ LEY 1010 DE ACOSO LABORAL
SALIDA S DE EMERGENCIA Y RUTAS DE EVACUACIÓN
NOMBRES Y UBICACIÓN DE LOS BRIGADISTAS Y JEFE DE BRIGADA

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 3. Inspecciones

| VIGENCIA DESDE 11/06/2021 | **INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** | | VELNEC |
|---|---|---|---|
| PAGINA 1 DE 1 | CODIGO: GAD PG 18 F- 10 | VERSION 01 | |

| **PROYECTO O CONSORCIO:** | **LA PEÑA - CONTRATO ICCU 553-2025** | **FECHA:** | **18 DE DICIEMBRE DE 2025** |
|---|---|---|---|

| TIPO DE INSPECCION | DESCRIPCION | SI | NO | N.A. | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCATIVAS | ¿Las área de circulación se encuentran libres de obstáculos? | X | | | |
| | ¿Las salidas se encuentran despejadas? | X | | | |
| | ¿Los baños funcionan adecuadamente y se encuentran limpios? | X | | | |
| | ¿Los pisos se encuentran en buen estado (sin irregularidades, desnivelados, deteriorados)? | X | | | |
| | ¿Las escaleras cuentan con barandas y estas se encuentran en buenas condiciones? | | | X | SE MANTIENE ASCENSOR |
| | ¿Se encuentran en buen estado las ventanas (sin vidrios rotos, desajustadas)? | X | | | |
| | ¿Los techos se encuentran en buen estado (sin goteras, sin grietas)? | X | | | |
| | ¿Las paredes se encuentran en buen estado (sin grietas, humedad, goteras)? | X | | | |
| | ¿Las puertas se encuentran en buen estado (manijas, cerraduras)? | X | | | |
| | ¿Se cuenta con señalización de áreas (informativa, restrictiva, preventiva)? | X | | | |
| | ¿La demarcación del área y los puestos de trabajo se encuentra en buenas condiciones? | X | | | |
| ELECTRICA | ¿las Extensiones y enchufes se encuentran en buen estado, libres de añadiduras o daños? | X | | | |
| | ¿Las toma corrientes se encuentran protegidas con tapas? | X | | | |
| | ¿Los bombillos y luminarias funcionan adecuadamente? | X | | | |
| | ¿Se encuentran cables sueltos en el piso? | | X | | |
| | ¿Se evidencia sobrecargas del sistema eléctrico? | | X | | |
| ORDEN Y ASEO - ALMACENAMIENTO | ¿Los escritorios o puestos de trabajo se encuentran limpios, ordenados, sin elementos innecesarios? | X | | | |
| | ¿Los pasillos y áreas de trabajo se encuentran despejados , sin elementos innecesarios? | X | | | |
| | ¿Existe ventilación e iluminación adecuada en el áreas de archivo y módulos de trabajo? | X | | | |
| | ¿Se observa un buen aprovechamiento de los espacios para archivar? | X | | | |
| | ¿Las estanterías tienen la capacidad y resistencia adecuadas para sostener los materiales a archivar? | X | | | |
| | ¿Los documentos se encuentran debidamente archivados, organizados y en el lugar que les corresponde? | X | | | |
| | ¿Se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias químicas y estas se almacenan adecuadamente? | X | | | CORRESPONDEN A ELEMENTOS DE ASEO |
| SISTEMAS DE EMERGENCIA | ¿Se cuenta con botiquín debidamente dotado y los insumos se encuentras vigentes? | X | | | |
| | ¿El botiquín se encuentra visible y al alcance de todo el personal? | X | | | |
| | ¿Hay camilla, señalizada y libre de obstáculos? | X | | | |
| | ¿Se cuenta con extintores adecuados para el tipo de riesgo? | X | | | |
| | ¿Los extintores están señalizados y son visibles? | X | | | |
| | ¿El número de extintores es suficiente? | X | | | |
| | ¿Los extintores se encuentran en buenas condiciones de pintura, presión, pasador, manómetro, manguera, boquilla, cilindro? | X | | | |
| | ¿Se encuentra vigente la fecha de recarga del extintor? | X | | | |
| | ¿Se cuenta con señalización de evacuación? | X | | | |
| | ¿Existen instrucciones en caso de emergencia? | X | | | |
| | ¿Las Salidas de emergencias son adecuadas? | X | | | |
| | ¿Las salidas se encuentran señalizadas? | X | | | |
| | ¿El ancho de las salidas es adecuado? | X | | | |
| | ¿Se cuenta con salidas alternas? | X | | | |
| | ¿las Escaleras se encuentran señalizadas, demarcadas? | X | | | LA ESCALERA CORRESPONDE A LA SALIDAD DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AMBIENTAL** | ¿Los recipientes de separación (Canecas, puntos ecológicos etc.) de residuos se encuentran en buen estado y correctamente identificados? | X | | | |
| | ¿Se depositan adecuamente los residuos? | X | | | |
| | ¿Se apaga la iluminación cuando no es necesaria? | X | | | |
| | ¿Los equipos y herramientas eléctricas se desconectan cuando no están en funcionamiento? | X | | | |
| | ¿Se evidencian vehículos con fugas de combustible, aceite, líquido refrigerante? | | X | | |
| | ¿Los derrames son reportados, y atendidos inmediatamente, se toman las acciones respectivas? | | | X | |
| | ¿Se mantienen apagados los vehículos cuando no son requeridos? | X | | | |
| | ACUEDUCTO ¿Las fuentes de agua se encuentran con escapes, taponamientos? | X | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **INSPECCION REALIZADA POR:** | **NOMBRE:** | **ING. MYRIAM SANCHEZ** |
| | **CARGO:** | **PROFESIONAL SST** |

| VIGENCIA DESDE | INSPECCION EXTINTORES Y EQUIPO CONTRA INCENDIOS | |
|---|---|---|
| 23/06/2023 | | |
| PAGINA | | |
| 1 DE 1 | **CODIGO:** GAD PG 18 F-11 | **VERSION**: 01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del responsable de la Inspección:** | Ing. Myriam Sánchez | **Cargo:** | **Profesional SST** |
| **Sede y/o Proyecto:** | Oficina VELNEC | **Fecha de Inspección:** | **Diciembre 18 de 2025** |

**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NC:** No Contiene **NA:** No Aplica

**EXTINTORES**

| No. | N° DE EXTINTOR | UBICACIÓN PISO | TIPO (Marque con una (X)) | | | | CAPACIDAD | FECHA PROXIMA RECARGA | | CONDICIONES DEL EXTINTOR | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SOLKAFLAN | MULTIPROPOSITO | CO2 | AGUA | | MES | AÑO | ACCESO | VISIBILIDAD | SENALIZACIÓN | PARED ALTURA (1.50 m) | PISO (Base) | LIMPIEZA | ROTULO | CILINDRO | MANOMETRO | PRESION | PIN DE SEGURIDAD | MANGUERA | BOQUILLA | CORNETA | PINTURA | MANIJA DE TRANSPORTE | OTROS | |
| 1 | 1 | 3 | x | | | | 10 LB | 9 | 2026 | B | B | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**GABINETES CONTRA INCENDIO**

| No. | N° DE GABINETE | UBICACIÓN PISO | AGENTE DEL EXTINTOR | CAPACIDAD | FECHA PROXIMA RECARGA | | CONDICIONES DEL GABINETE | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MES | AÑO | SEÑALIZACIÓN | CERRADURAS | VIDRIO | VISAGRAS | PINTURA | LIMPIEZA | PUERTA | SOPORTE DE MANGUERA | ,ANGUERA | VALVULA | LLAVE SPANNER | BOQUILLA | HACHA | |
| 1 | NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 4. Registro de capacitación

| VIGENTE DESDE: 19/09/2012 | REGISTRO DE CAPACITACIÓN | |
|---|---|---|
| Página 1 de 2 | CÓDIGO: GAD PR 05 F-4 | VERSIÓN: 4 |





**FECHA DE LA CAPACITACIÓN** 11 DE DICIEMBRE DDE 2025

**LUGAR DE LA CAPACITACIÓN** PROYECTO LA PEÑA - ICCU CTO- 552 - 2025

**NOMBRE DEL INSTRUCTOR** MYRIAM SANCHEZ

**TEMA DE LA CAPACITACIÓN** DIVULGACIÓN LECCIOONES APRENDIDAS SG SST 2025

**HORA INICIO** 9:00 AM **HORA FINALIZACIÓN** 10:00 a. m.

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | HORA LLEGADA | HORA SALIDA | FIRMA | CALIFICACIÓN QUE ASIGNA AL INSTRUCTOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dominio del tema | Cumplimiento del tema | Transmision de conocimientos | Utiliza material de apoyo para facilidad en el aprendizaje |
| 1 | LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ | 86.062.196 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. |  | E | E | E | E |
| 2 | FABIAN ALEXANDER GARCIA | 79.535.926 | RESIDENTE DE OBRA | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. |  | E | E | E | E |
| 3 | KATHERINE LOPEZ | 1.023.886.539 | PROFESIONAL SOCIAL | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. |  | E | E | E | E |
| 4 | MYRIAM SANCHEZ | 52.261.259 | PROFESIONAL AMBIENTAL - SST | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. |  | E | E | E | E |
| 5 | JORGE ALEJANDRO MORENO | 79.658.328 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. |  | E | E | E | E |
| 6 | PAOLA MARIA CRISTANCHO | 52.473.897 | ABOGADA | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. |  | E | E | E | E |
| 7 | SANDRA CUBIDES | 52.810.633 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. |  | E | E | E | E |
| 8 | DORIS CASTAÑEDA | 52.251.988 | ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. |  | E | E | E | E |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

**CRITERIOS DE CALIFICACIÓN**

**E:** Excelente **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **D:** Deficiente

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 5. Acta de Comité

| VIGENTE DESDE: 13/06/2024 | ACTA COMITE | | VELNEC |
|---|---|---|---|
| Página 1 de 2 | CODIGO: GDR PR 01 F-1 | VERSION: 7 | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **29/12/2025** | | |
| **UBICACIÓN:** | **VELNEC SAS - OFICINA PRINCIPAL** | | |
| **PROYECTO O PROCESO:** | **VELNEC SAS - ADMINISTRATIVO** | | |
| **COMITÉ #:** | **5** | | |
| **HORA INICIO:** | **1:00 a. m.** | **HORA FIN:** | **2:00 a. m.** |

| **TIPO DE COMITÉ (marcar con una X)** | |
|---|---|
| **CALIDAD** | |
| **AMBIENTAL** | |
| **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | |
| **PROYECTO** | |
| **COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | X |
| **VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | |
| **COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL** | |
| **COMITÉ EXTRAORDINARIO** | |

| **PARTICIPANTES** | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| **NICOOL NATHALIA LEYTON MORENO -Presidente** | COORDINADOR DE GETSION HUMANA | |
| **MELISA QUIÑONES GALINDO- Secretaria** | AUXILIAR JURIDICA | Melisa Q.G. |
| **JOHAN SEBASTIAN DIAZ MALAGON** | COORDIANDOR JUNIOR | |
| **YURI ANDREA PEDRAZA VELEZ** | PROFESIONAL DE LICITACIONES | ANDREA P. |

| **AGENDA O TEMAS A TRATAR** |
|---|
| 1. Verificación de asistencia. |
| 2. Verificación de documentación y actas anteriores |
| 3. Seguimiento de accidentes laborales |
| 4. Seguimiento programa de inspecciones |

| **DESARROLLO DEL COMITÉ** | |
|---|---|
| **1. ASISTENCIA** | • Se verifica asistencia de los integrantes del comité a la reunión. |
| **2. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | • Se da cumplimiento al seguimiento por parte del COPASST a la auto evaluación de la Resolución 0312. |
| **3. ACCIDENTES Y ENFERMEDAD LABORAL** | • Durante el mes de diciembre 2025 **NO** se presento accidentes laborales.<br>• Durante el mes de diciembre **NO** se presentaron siniestro viales.<br>• Durante el mes de diciembre 2025 **NO** se presentaron enfermedades laborales. |
| **4. PLAN DE TRABAJO ANUAL HSEQ** | • Durante el mes de diciembre 2025 se dio cumplimiento al **98%** de las actividades programadas desde el proceso HSEQ en el plan de trabajo anual. Se reprograma para el año 2026 simulacro vial.<br> |

| | |
|---|---|
| **5. PROGRAMA DE CAPACITACIONES** | • En el mes de diciembre <u>NO</u> se programaron capacitaciones al COPASST.<br>• Se da cumplimiento a las capacitaciones programadas en el periodo. |
| **6. PROGRAMA DE INSPECCIONES** | • Inspecciones Realizadas – Diciembre 2025<br>Durante el mes se realizaron las inspecciones correspondientes en los diferentes frentes, incluyendo locativas, eléctricas, ambientales, de orden y aseo, botiquín, camilla y equipos contra incendio, entre otras.<br>No se reportaron novedades. |
| **7.AUDITORIA INTERNA DEC 1072 Y RES 0312** | • El COPASST realizara seguimiento a los resultados de la autoevaluación de la resolución 0312 realiza por la ARL.<br>• El cumplimiento en la auto evaluación de la res 0312 Realizada en la plataforma de3 la ARL COLMENA fue el 100%.<br>**4. GRÁFICAS**<br>**4.1 Cumplimiento de los estándares**<br> |

| **COMPROMISOS** | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE COMPROMISO** |
| Realizar seguimiento y acompañamiento a la elaboración del plan de trabajo y capacitaciones 2026 | integrantes COPASST | 30/01/2026 |
| | | |

| **EVALUACION DE LA REUNION** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. ¿SE LOGRA LCANZAR LA META DE ESTA REUNION?** | | | **SI** | **X** | **NO** | |
| **2. EN CASO NEGATIVO , COMO Y CUANDO SE HARA** | | | | | | |

| VIGENTE DESDE: 13/06/2024 | ACTA COMITE | | VELNEC |
|---|---|---|---|
| Página 1 de 2 | CODIGO: GDR PR 01 F-1 | VERSION: 7 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 29/12/2025 | | |
| **UBICACIÓN:** | VELNEC SAS - OFICINA PRINCIPAL | | |
| **PROYECTO O PROCESO:** | VELNEC SAS - ADMINISTRATIVO | | |
| **COMITÉ #:** | 5 | | |
| **HORA INICIO:** | 3:00 p. m. | **HORA FIN:** | 4:00 p. m. |

| **TIPO DE COMITÉ (marcar con una X)** | |
|---|---|
| **CALIDAD** | |
| **AMBIENTAL** | |
| **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | |
| **PROYECTO** | |
| **COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | |
| **VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | |
| **COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL** | X |
| **COMITÉ EXTRAORDINARIO** | |



**PARTICIPANTES**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| **MELISA QUIÑONES GALINDO -Presidente** | AUXILIAR DE GESTION HUMANA | |
| **KATHERINE MARCELA ROJAS GOMEZ - Secretaria** | ASISTENTE DE GERENCIA | |
| **LUIS FERNANDO VARGAS RODIRGUEZ** | DIRECTOR DE PROYECTOS | |
| **MARISOL ARIAS AMORTEGUI** | COORDINADOR HSEQ | |

**AGENDA O TEMAS A TRATAR**

1. Verificación de asistencia.
2. Verificación de documentación y actas anteriores
3. Actividades y Capacitaciones ejecutadas
4. Casos reportados al comité CCL

**DESARROLLO DEL COMITÉ**

| | |
|---|---|
| **1. ASISTENCIA** | • Se verifica asistencia de los integrantes del comité a la reunión. |
| **2. Verificación de documentación y actas anteriores** | • En el mes de Diciembre 2025 No se reportaron caos de incapacidad relacionados con el PVE DE FACTORES PSICOSOCIALES<br>• Se verifica el cumplimiento y avance de las actividades del PROGRAMA PVE DE FACTORES CCL, el cual se encuentra en un **86%** de cumplimiento de las actividades en el mes de diciembre. Se ejecuto un **97%** de las actividades durante el año 2025.<br><br> |
| **5. PROGRAMA DE CAPACITACION** | • Se realizo capacitación en Resolución 3461 de 2025,manejo de casos.<br> |
| **4. CASOS REPORTADOS** | • Durante el mes diciembre del 2025 NO se reporto ningún caso al CCL.<br>• Se verifica el indicador de ausentismo y no se reportaron patologías o casos relacionados con riesgo psicosocial en el mes de diciembre de 2025. |

**COMPROMISOS**

| DESCRIPCION | RESPONSABLE | FECHA DE COMPROMISO |
|---|---|---|
| Realizar seguimiento al plan de trabajo del año 2026. | CCL | 30/01/2026 |
| | | |

**EVALUACION DE LA REUNION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. ¿SE LOGRA LCANZAR LA META DE ESTA REUNION?** | **SI** | **X** | **NO** | |
| **2. EN CASO NEGATIVO , COMO Y CUANDO SE HARA** | | | | |

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 6. Respuesta Oficio No. 056-05-02-2026

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

0021.26 – PEÑ – GTC

Bogotá, 25 de febrero del 2025

Ingeniero:
**JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA**
Representante Legal
CONSORCIO ASFALTANDO
**Contrato de obra No 461-2025**
Bogotá D.C

**Asunto:** Contrato de Interventoría No. ICCU–CTO–553-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" – **Respuesta Su oficio No 056-05-02-2026 – Informe mensual SST de Octubre y Noviembre de 2025.**

Respetados Ingenieros.

Por medio del presente comunicado, nos permitimos dar respuesta al comunicado del asunto, y precisar que se recibió alcance del informe de octubre de 2025 V2, en correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2025, ya que el adjunto al correo no correspondía con la última versión ajustada.

**INFORME SST OCTUBRE DE 2025 V2**

1. En relación con el registro del personal reportado en la Tabla 1, y de acuerdo con los soportes adjuntos en el Anexo 1, se precisa que el Contratista de obra no remite la totalidad de los soportes de seguridad social y exámenes médicos, información de orden legal de acuerdo con las exigencias del Decreto 10172 de 2015 y el Contrato de obra **ICCU-461-2025**, que cuanto a la CLAUSULA 9- **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**:
   **Numeral 12**. **Realizar todos los pagos de** honorarios y/o salarios, **parafiscales** e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente **dar cumplimiento alas normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos**), **que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato**, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por le Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
   **Numeral 17 Cumplir** con las normas de gestión ambiental, así como **las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.**

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

**CLAUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**


**Numeral 18 Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales**, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificado expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso

Por lo anterior, esta interventoría en cumplimiento de sus obligaciones en especial las de vigilancia y control, informa que es evidente que el Contratista de obra CONSORCIO ASFALTANDO ha faltado a las obligaciones generales y especificas del Contrato de obra ICCU-461-2025, ya que no presenta la totalidad de los soportes que acrediten el cumplimiento de las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social del personal que laboro durante el período de octubre de 2025.

**INFORME SST NOVIEMBRE DE 2025 V2**

1. En relación con el registro del personal reportado en la Tabla 1, y revisados los soportes presentados en el Anexo 1, las planillas del personal no corresponden al período de cotización ya que el personal es antiguo y el pago debe corresponder a la cotización de octubre de 2025, con pago en noviembre de 2025, y para los empleados independientes el pago de cotización debe ser noviembre de 2025; información que no se presenta, a continuación, la evidencia de lo mencionado:

   Se evidencia período de cotización septiembre de 2025 – únicamente para el trabajador Martínez Prada José Urielso:



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 9019743559 | CONSORCIO ASFALTANDO | | carrera69#25b44 | 0000000 | administrativo3@grupojm.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | D – menos de 200 t | | | BOGOTÁ, D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | IBC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | Y | 05/11/2025 | 91088119 | $100.500 | |

   Por otra parte, se presenta la planilla de seguridad social tipo Y, en la cual se registra el pago de ARL únicamente, y que registra el período de cotización de diciembre de 2025, como se muestra a continuación:

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901974155-0 | CONSORCIO ASFALTANDO | | carrera69#26b-44 | 0000000 | administrativo2@grupojm.com.co | |
| FORMA PRESENTACION | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | |
| 2026-12 | 2026-12 | Y | 07/01/2026 | 92707849 |

Así mismo la Tabla 1 debe considerar las fechas de pago de la cotización al sistema de seguridad social, ya que el personal es antiguo y ya en el período anterior se registro la afiliación.

A continuación, se presenta la relación de la información presentada, y la pendiente, en la siguiente tabla se evidencia que no se da cumplimiento a las exigencias del Contrato de obra ICCU-461-2025, ya que no presenta la totalidad de los soportes que acrediten el cumplimiento de las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social del personal que laboro durante el período de noviembre de 2025:

| No | Cargo | Nombre | C.C. | Fecha Pago ARL | Fecha Pago EPS | Fecha Pago AFP | Fecha EMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residente de Obra | Fernando Hidalgo | 80.419.122 | No presenta | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 12/11/2025 |
| 2 | Profesional Social | Martha Perico | 1.116.859.066 | No presenta | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 07/10/2025 |
| 3 | Topógrafo | Orlando Barrera | 912.171.72 | No presenta | 05/11/2025 | Pensionado | 21/01/2026 |
| 4 | Director de Obra | Ronald Martínez | 800.758.20 | No presenta | No presenta | No presenta | 30/01/2026 |
| 5 | Especialista en Geotecnia | Marco Antonio Sarmiento | 79.487.134 | No presenta | No presenta | No presenta | - |
| 6 | Especialista en Pavimentos | Hugo Marroquin | 79.577.468 | No presenta | No presenta | No presenta | - |
| 7 | Especialista en estructuras | Juan Quintero | 1.018.467.233 | No presenta | No presenta | No presenta | - |
| 8 | Especialista Ambiental | Eliecer Mantilla | 1.116.778.829 | No presenta | No presenta | No presenta | - |
| 9 | Profesional SST | Yademir Castañeda | 1.057.918.480 | No presenta | No presenta | No presenta | 25/09/2025 |
| 10 | Inspector 1 | Andrea Rodriguez | 1.064.719.675 | No presenta | No presenta | No presenta | 08/11/2025 |
| 11 | Inspector 2 | Jhon Delgado | 1.094.264.435 | No presenta | No presenta | No presenta | - |


En específico para el trabajador Orlando Barrera se solicita el documento de soporte de pensionado que acredite la no obligación de cotización a pensión.

Por otra parte, persiste la falta de exámenes medico ocupacionales de personal que, desde el período de octubre de 2025, han prestado servicios a la firma contratista – CONSORCIO ASFALTANDO.

Por lo anterior los informes SST de los períodos de octubreV2 y noviembreV2 de 2025, No se aprueban y es evidente que el Contratista de obra CONSORCIO ASFALTANDO mantiene su posición de No subsanar la información, así sea de forma posterior al período del informe, se conmina al Contratista de obra, a realizar los ajustes requeridos y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Sin otro particular,

Cordialmente



**LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ**
**Director de Interventoria**
**Consorcio Inter Cundinamarca**

*Elaboró: Ing. Myriam E Sánchez (Prof. Ambiental & SST)*
*Copia: Supervisión – ICCU*
*Anexos: N/A*
*D.M.: Contrato No. ICCU-CTO-553-2025*

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 7. Formato 13

| SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE | 2.025 | $ 1.423.500 |
|---|---|---|

| CANTIDAD | PERSONAL MINIMO REQUERIDO | NOMBRE DEL TRABAJADOR | DÍAS TRABAJADOS | SUELDO SEGÚN PROPUESTA | PORCENTAJE DE DEDICACIÓN | VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA | TOTAL IBC SEGURIDAD SOCIAL | SALUD PATRONAL 8;5% | SALUD TRABAJADOR 4% | PENSION PATRONAL 12% | PENSION TRABAJADOR 4% | TOTAL IBC PARAFISCALES | CAJA DE COMPENSACIÓN 4% | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 3% | SENA 2% | IBC RIESGOS | TARIFA SISTEMA | ARL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ | 16 | 8.500.000 | 40% | 1.813.333 | 1.813.333 | 154.100 | 72.500 | 217.600 | 72.500 | 967.111 | 38.700 | - | - | 1.813.333 | 0,0696 | 126.200 |
| 1 | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS | JUAN CARLOS HERNANDEZ | 0 | 6.500.000 | 30% | 0 | 1.423.500 | 121.000 | 0 | 170.800 | 56.900 | - | - | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA | DORIS XIOMARA CASTAÑEDA | 16 | 6.500.000 | 30% | 1.040.000 | 1.423.500 | 121.000 | 41.600 | 170.800 | 56.900 | 554.667 | 22.200 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | JORGE ALEJANDRO MORENO SALGADO | 16 | 7.000.000 | 30% | 1.120.000 | 1.423.500 | 121.000 | 44.800 | 170.800 | 56.900 | 597.333 | 23.900 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | SANDRA CUBIDES | 16 | 6.500.000 | 30% | 1.040.000 | 1.423.500 | 121.000 | 41.600 | 170.800 | 56.900 | 554.667 | 22.200 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ | 16 | 6.500.000 | 30% | 1.040.000 | 1.423.500 | 121.000 | 41.600 | 170.800 | 56.900 | 554.667 | 22.200 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | PROFESIONAL GESTOR SOCIAL | ANYI KATERINE LOPEZ SIMBAQUEVA | 16 | 4.000.000 | 30% | 640.000 | 1.423.500 | 121.000 | 25.600 | 170.800 | 56.900 | 341.333 | 13.700 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | PROFESIONAL SISO | MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ | 16 | 4.000.000 | 35% | 746.667 | 1.423.500 | 121.000 | 29.900 | 170.800 | 56.900 | 398.222 | 15.900 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ABOGADO | PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY | 16 | 4.500.000 | 20% | 480.000 | 1.423.500 | 121.000 | 19.200 | 170.800 | 56.900 | 256.000 | 10.200 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | FABIAN ALEXANDER GARCIA MONTIEL | 0 | 4.833.333 | 100% | 0 | 1.423.500 | 121.000 | 0 | 170.800 | 56.900 | - | - | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | SECRETARIA | LITZY ESTEFANY BARRERA MORALES | 16 | 1.500.000 | 50% | 400.000 | 1.423.500 | 121.000 | 16.000 | 170.800 | 56.900 | 213.333 | 8.500 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| **11** | **TOTAL** | | | **41.500.000** | **100%** | **8.320.000** | **16.048.333** | **1.364.100** | **332.800** | **1.925.600** | **641.500** | **4.437.333** | **177.500** | **0** | **0** | **8.930.833** | **0** | **621.700** |
| | **TOTALES** | | | | | | | **$ 1.696.900** | | **$ 2.567.100** | | | **$ 177.500** | **$ -** | **$ -** | | | **$ 621.700** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$ 5.063.200** |

**Contrato N° :** _____

**Nombre del Supervisor:** _____

**Firma de Revisión:** _____

**Fecha:** _____

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ identificado(a) con CC 86062196

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | 4% | $348,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 4% | $12,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | 16% | $1,392,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 16% | $48,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | | $43,500 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | | $1,500 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | | $43,500 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | | $1,500 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | 6.96% | $605,600 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | 4% | $348,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 4% | $12,000 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 09:55.

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52251988 | DORIS XIOMARA CASTAÑEDA | cra 97b 157a-02 | 7534081 | dxiomarac@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 19/12/2025 | 92514438 | $405.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 405.800 | 405.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52251988 | DORIS XIOMARA CASTAÑEDA | | cra 97b 157a-02 | 7534081 | dxiomarac@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 19/12/2025 | 92514438 | $405.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52251988 | CASTAÑEDA DORIS XIOMARA | 3 | 0 | | | N | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 178.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ALEJANDRO MORENO SALGADO identificado(a) con CC 79658328

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | 12.5% | $178,000 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | 16% | $227,800 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | | $0 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | | $0 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | 6.96% | $99,100 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 10:30.

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52810603 | | CUBIDES RAMIREZ SANDRA MILENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | TRANS 90 D # 87A - 30 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2919008 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 2002768036 | 94951259090 | I | 2026/01/09 | 2025/12/12 | DAVIbank S.A. | 0 | $434,300 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 52810603 | CUBIDES SANDRA | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS008 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF24 | 30 | $1,423,500 | $28,500 | | 0 | $0 | $0 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52810633 | | CUBIDES RAMIREZ SANDRA MILENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | TRANS 90 D # 87A - 30 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2919008 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 200276803 6 | 94951350 90 | 1 | 2026/01/09 | 2025/12/12 | DAVIbank S.A. | 0 | $434.300 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$434,300** | **$0** | **$0** | **$434,300** |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ identificado(a) con CC 52261259

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 4% | $133,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 4% | $26,700 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 16% | $533,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 16% | $106,700 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 6.96% | $232,100 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 4% | $133,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 4% | $26,700 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 10:31.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANYI KATERINE LOPEZ SIMBAQUEVA identificado(a) con CC 1023886539

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | 4% | $168,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 4% | $12,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | 16% | $672,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 16% | $48,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | 6.96% | $292,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | 4% | $168,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 4% | $12,000 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 09:05.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ identificado(a) con CC 52261259

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 4% | $133,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 4% | $26,700 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 16% | $533,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 16% | $106,700 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 6.96% | $232,100 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 4% | $133,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 4% | $26,700 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 10:31.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY identificado(a) con CC 52473897

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | 4% | $278,400 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | 4% | $69,600 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | 16% | $1,113,600 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | 16% | $278,400 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | | $34,800 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | | $8,700 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | | $34,800 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | | $8,700 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | 6.96% | $484,500 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | 4% | $278,400 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | 4% | $69,600 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 09:06.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LITZY ESTEFANNY BARRERA MORALES identificado(a) con CC 1000614825

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 4% | $64,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $400,000 | 4% | $16,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 16% | $256,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $400,000 | 16% | $64,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $400,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $400,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 0.522% | $8,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $400,000 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 4% | $64,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $400,000 | 4% | $16,000 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 09:43.

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 8. Matriz de riesgos

| VIGENTE DESDE: 14/01/2021 | MATRIZ DE IDENTIFICACION DE DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO | |
|---|---|---|
| Pagina 1 de 1 | CODIGO: HSEQ MT 03 | VERSION: 03 |

METODOLOGIA: GTC 45 | FECHA: 25/08/2021 | CONTRATO CW167277 ECOPETROL

| PROCESO | SUB PROCESO | AREA | ACTIVIDADES O TAREAS | CARGOS ASOCIADOS | PELIGRO | | ACTIVIDAD | | CONSECUENCIAS | TIEMPO DE EXPOSICIÓN | CONTROLES EXISTENTES | | | EXPUESTOS | | | TOTAL EXPUESTOS | EVALUACION DEL RIESGO A.T. EL | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES (No de expuestos, peor consecuencia | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | | | PRIORIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JERARQUIA DE LOS CONTROLES | | | | | | |
| | | | | | CLASIFICACION | DESCRIPCION | RUTINARIA | NO RUTINARIA | | | FUENTE | MEDIO | PERSONAS | DIRECTOS | PASAJEROS | CONTRATISTAS VISITANTES | | NIVEL DE DEFICIENCIA (ND) | NIVEL DE EXPOSICION (NE) | NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) | INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA (NC) | NIVEL DE RIESGO E INTERVENCION (NR) | INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | PEOR CONSECUENCIA | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROL DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | |
| OPERATIVO | GESTION ADMINISTRATIVA DE INTERVENTORIA EN CAMPAMENTOS Y EN FRENTE DE OBRA | FRENTE DE OBRA Y CAMPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A | TODOS LOS CARGOS XXXXXXXXXX | BIOLOGICO | ENFERMEDADES CONTAGIOSAS O RESPIRATORIAS | x | | Dolor de Cabeza severo Fiebre Cansancio muscular Perdida del apetito Perdida del Gusto Dolor o presión en el pecho | 4 | N/A | Jabon Actibacterial Gel antibacterial | Lavado de manos Uso de protector respiratorio | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | BAJO | 10 | 0 | IV | ACEPTABLE | Infecciones agudas | N/A | N/A | N/A | 1. PROGRAMA DE VACUNACION EN CADA CENTRO DE TRABAJO 2. VERIFICACION DE LA | 1. PROTECTORES RESPIRATORIOS 2. PROTECTORES DE MANOS CUANDO SE | IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS ACORDE A LA LEGISLACIÓN ACTUAL |
| | | | | | BIOLOGICO | VIRUS, BACTERIAS, HONGOS, RIKETSIAS,PARASITOS | x | | Infecciones de diferentes tipos | 4 | N/A | Jabon Actibacterial | Lavado de manos | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | BAJO | 10 | 0 | IV | ACEPTABLE | Infecciones agudas | N/A | N/A | N/A | 1. PROGRAMA DE VACUNACION EN CADA CENTRO DE TRABAJO | 1. PROTECTORES RESPIRATORIOS | IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS ACORDE A LA LEGISLACIÓN ACTUAL |
| | | | | | BIOLOGICO | PICADURAS | X | | Infecciones de diferentes tipos, Prúrigo,Lesiones de rascado, fiebre amarilla | 4 | N/A | N/A | N/A | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | BAJO | 25 | 0 | IV | ACEPTABLE | Infeccion piodermitis, Diseminación por autoinoculación Y | N/A | N/A | N/A | 1. PROGRAMA DE VACUNACION EN CADA CENTRO DE TRABAJO | N/A | IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS ACORDE A LA LEGISLACIÓN ACTUAL SVE excursion fiebre amarilla |
| | | | | | BIOLOGICO | MORDEDURAS | x | | Dolor intenso, sangrado | 2 | N/A | N/A | N/A | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | BAJO | 25 | 0 | IV | ACEPTABLE | Infecciones agudas, Frecuencia cardiaca acelerada | N/A | N/A | N/A | 1. PROGRAMA DE VACUNACION EN CADA CENTRO DE TRABAJO | N/A | IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS ACORDE A LA LEGISLACIÓN ACTUAL SVE |
| | | | | | FISICO: | RUIDO IMPACTO INTERMITENTE Y CONTINUO | x | | Cefaleas, dolor en oídos, hipoacusia, disminución auditiva, vertigo. | 3 | N/A | N/A | Capacitación identificación de peligro, suministro y uso de protección | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | BAJO | 60 | 0 | IV | ACEPTABLE | presentar hipoacusia neurosensorial (perdida de la | N/A | N/A | N/A | N/A | Proteccion auditiva de insercion y/o copa | 1.Capacitacion en conservación auditiva. 2. Entrega de elementos de proteccion personal auditiva. |
| | | | | | FISICO: | ILUMINACION LUZ VISIBLE POR EXCESO O DEFICIENCIA. | x | | Fatiga visual,ardor, enrojecimiento, sensación de cuerpos extraños en los ojos, inflamacion de la cornea | 3 | N/A | N/A | Inspeccion de areas de trabajo | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | BAJO | 25 | 50 | III | MEJORABLE | Perdida de la agudeza visual | N/A | N/A | N/A | 1. CON ACTIVIDAD EN RIESGOS ASOCIADOS AL PELIGRO FISICO. 2. MEDICIONES AMBIENTALES | N/A | MEDICIONES AMBIENTALES DE LUXOMETRÍA |
| | | | | | FISICO: | RADIACIONES NO IONIZANTES | x | | Por exposicion de rayos UV | 3 | N/A | N/A | Uso de protector solar y/oacos | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | BAJO | 10 | 0 | IV | ACEPTABLE | Daños en el aparato reproductos del hombre y/o la mujer, perer algun tipo de | N/A | N/A | N/A | RIESGOS ASOCIADOS AL PELIGRO FISICO. 2. MEDICIONES AMBIENTALES | N/A | IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y SUS COMPONENTES |
| | | | | | PSICOSOCIAL | CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL DEL TRABAJO (RELACIONES, | x | | Estrés, sobre carga mental , transtornos del animo. | 8 | N/A | N/A | Programa de pausas activas | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | BAJO | 10 | 20 | IV | ACEPTABLE | Enfermedades como estrés , infartos | N/A | N/A | N/A | 1. FORTALECER EL PROGRAMAIN DE PAUSAS ACTIVAS 2. CAPACITAIOCN SOBRE EL RIESGO ASOCIADO | N/A | REALIZACIÓN DE LA BATERÍA PSICOSOCIAL |
| | | | | | PSICOSOCIAL | CONDICIONES DE LA TAREA (CARGA MENTAL, CONTENIDO DE LA | x | | Estrés, sobre carga mental , transtornos del animo. | 8 | N/A | N/A | N/A | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 6 | MEDIO | 10 | 60 | III | MEJORABLE | Enfermedades como estrés , infartos,trastornos emocionales Y | N/A | N/A | N/A | 1. FORTALECER EL PROGRAMAIN DE PAUSAS ACTIVAS 2. CAPACITACION SOBRE | N/A | VERIFICACIÓN DE HORARIOS DE TRABAJO Y CARGAS LABORALES |
| | | | | | BIOMECANICO | MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE MIEMBROS SUPERIORES | x | | Lesiones osteomusculares en miembros superiores como Síndrome del túnel carpiano, Síndrome de | 2 | N/A | N/A | Examenes medicos ocupacionales pausas activas | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | BAJO | 10 | 20 | IV | ACEPTABLE | Lesiones osteomuscular es: hernias | N/A | N/A | N/A | CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS AL PELIGRO BIOMECANICO. 2. DIVULGACIÓN DE LOS | N/A | INCENTIVAS EL CESE DE ACTIVIDADES POR TIEMPOS CORTOS |
| | | | | | BIOMECANICO | POSTURA SEDENTE | x | | Los dolores de espalda a la altura de las vértebras cervicales y de las vértebras dorsales y lumbares | 2 | N/A | N/A | Examenes medicos ocupacionales pausas activas | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 6 | MEDIO | 10 | 60 | III | MEJORABLE | Trastornos del plexo braquial | N/A | N/A | N/A | CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS AL PELIGRO BIOMECANICO. 2. DIVULGACIÓN DE LOS | N/A | INCENTIVAS EL CESE DE ACTIVIDADES POR TIEMPOS CORTOS |
| | | | | | BIOMECANICO | POSTURA ANTIGRAVITATORIA DE MIEMBROS SUPERIORES | x | | Lumbalgias, dorsalgias, miembros superiores e miembros inferiores | 2 | N/A | N/A | AREA DE TRABAJO CON ESPACIO ADECUADO | Examenes medicos ocupacionales pausas activas | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | BAJO | 10 | 20 | IV | ACEPTABLE | Patologias musculo esqueleticas | N/A | N/A | N/A | CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS AL PELIGRO BIOMECANICO. 2. DIVULGACIÓN DE LOS | N/A | INCENTIVAS EL CESE DE ACTIVIDADES POR TIEMPOS CORTOS |
| | | | | | CONDICIONES DE SEGURIDAD | PUBLICOS (ROBOS, ATRACOS, ASALTOS, ATENTADOS, DESORDEN PUBLICO, ETC) | x | | Heridas golpes contusiones lesiones personales, patologias asociadas al estrés | 8 | N/A | N/A | N/A | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 6 | MEDIO | 60 | 360 | II | NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | Muerte o invalidez, heridas, golpes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO EXPONERSE EN ÁREAS O SITIOS PELIGROSOS |
| | | | | | CONDICIONES DE SEGURIDAD | EXPLOSION, FUGA, DERRAME, INCENDIO | x | | Quemaduras, aturden cimiento, perdida auditiva parcial, desorientación | 8 | N/A | Extintores, kit de emergencia y derrames | Brigadas de emergencias | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | BAJO | 10 | 20 | IV | ACEPTABLE | Quemaduras de tercer nivel, perdidas de órganos | N/A | N/A | N/A | 1.CAPACITACION SOBRE PLANES DE EMERGENCIA, BRIGADAS 2. INSPECCIONES DE | N/A | SEGUIR INSTRUCCIONES DEL CONTRATISTA EN CAMPO |
| | | | | | CONDICIONES DE SEGURIDAD | ACCIDENTES DE TRANSITO | x | | Estrés, cambio de estdo de animo | 8 | N/A | N/A | N/A | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 12 | ALTO | 10 | 120 | III | MEJORABLE | Muerte o invalidez, heridas, golpes | N/A | N/A | N/A | 1. CAPACITACION SOBRE EL PALN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | N/A | SOCIALIZAR EL PESV |
| | | | | | CONDICIONES DE SEGURIDAD | (SISTEMAS Y MEDIOS DE ALMACENAMIENTO), SUPERFICIES DE TRABAJO | x | | Mareos, dolor en las articulaciones, cansancio prolongado | 8 | Identificar vias de acceso | N/A | N/A | Inspección de áreas | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | BAJO | 10 | 20 | IV | ACEPTABLE | Fracturas lesiones musculares, Caidas a distinto nivel | N/A | N/A | Adecuación de areas de paso | 1.INSPECCIONES LOCATIVAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO 2.CAPACITACION DE RIESGO LOCATIVO | 1. CASCO 2. CHALECO 3. | REVISIÓN DE ÁREAS LOCATIVAS MEDIANTE INSPECCIONES |
| | | | | | FENÓMENOS NATURALES | SISIMO | x | | Problemas con los riñones por síndrome de aplastamiento, contusiones esguinces, depresión, angustia | 48 | N/A | N/A | Brigadas de emergencias | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | BAJO | 60 | 120 | III | MEJORABLE | Quemaduras de tercer nivel, perdidas de órganos | N/A | N/A | N/A | CAPACITACION SOBRE PLANES DE EMERGENCIA, BRIGADAS 2. INSPECCIONES DE | 1.CHALECO REFLECTIVO BRIGADISTAS | SEGUIR EL PLAN DE EMERGENCIAS Y LOS SIMULACROS REALIZADOS |
| | | | | | FENÓMENOS NATURALES | TERREMOTO | x | | Problemas con los riñones por síndrome de aplastamiento, contusiones esguinces, depresión, angustia | 8 | N/A | N/A | Brigadas de emergencias | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | BAJO | 60 | 120 | III | MEJORABLE | Quemaduras de tercer nivel, perdidas de órganos | N/A | N/A | N/A | 1.CAPACITACION SOBRE PLANES DE EMERGENCIA, BRIGADAS 2. INSPECCIONES DE | 1.CHALECO REFLECTIVO BRIGADISTAS | SEGUIR EL PLAN DE EMERGENCIAS Y LOS SIMULACROS REALIZADOS |
| | | | | | FENÓMENOS NATURALES | CAMBIO CLIMATICO (PRECIPITACIONES, LLUVIAS, GRANIZADAS, | x | | Gripas resfriados,cefalea, irritabilidad de ojos, tos | 8 | N/A | N/A | N/A | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 6 | MEDIO | 10 | 60 | III | MEJORABLE | Enfermedades respiratorias | N/A | N/A | N/A | 1, CAPACITACIÓN PERSONAL SOBRE FENOMENOS NATURALES | N/A | SEGUIR EL PLAN DE EMERGENCIAS Y LOS SIMULACROS REALIZADOS |
| | | | | | QUIMICOS: | MATERIAL PARTICULADO | X | | Enfermedades respiratorias, dificultad para respirar, enfermedades laborales | 2 | Ninguno | Ninguno | Charlas | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 6 | MEDIO | 10 | 60 | III | MEJORABLE | Enfermedades respiratorias | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguna | Ninguna | Realizar Capacitar al personal y fomentar el Auto cuidado. Uso de tapaboca cauando sea necesario |
| OPERATIVO | INTERVENTORIA EN CAMPAMENTOS Y FRENTE DE OBRA | FRENTE DE OBRA Y CAMPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | GESTIÓN AMBIENTAL DE LA BIOTA (FICHA 1, PASIVO EL OBRA VÍA YUMA, EVA BARRANCABERMEJA SANTANDER | CONDUCTOR | Condiciones de seguridad: Transito (FACTOR HUMANO Riesgos por hábitos ) | Distracción por uso del celular | x | | Accidentes de transito, lesiones graves y/o la muerte, daño a la propiedad de terceros. | 5 | Ninguna | Uso de manos libres | Divulgación de las políticas de seguridad vial | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | BAJO | 60 | 240 | II | NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | Politraumatismos | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Crear política de no uso del celular mientras se conduce, reforzar o sensibilizar uso del manos libres en conducción por las vias | Ninguno | 1, Divulgación de la política no uso del celular mientras se conduce . 2, Sensibilizar al conductor en el uso del manos libres. |
| | | | | | | No uso del cinturón de seguridad | x | | Accidentes de transito, lesiones graves y/o la muerte, daño a la propiedad de terceros. | 5 | Ninguna | Ninguna | Ninguna | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | BAJO | 60 | 240 | II | NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | Politraumatismos | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Crear y divulgar política de uso de cinturón de seguridad | Ninguno | 1, Crear política 2, Divulgar política a los agentes de la vía |
| | | | | | | Distracciones en la via (hablar por celular, chatear por celular, monotonía en el cargo) | x | | Accidentes de transito, lesiones graves y/o la muerte, daño a la propiedad de terceros. | 5 | Ninguna | Ninguna | Capacitación de manejo defensivo y ofensivo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | BAJO | 60 | 240 | II | NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | Politraumatismos | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Aplicar política de no uso de equipos móviles mientras se conduce | Ninguno | 1, Divulgar la política de no uso de equipos móviles mientras se conduce |
| | | | | | | Conducir demasiado rápido o demasiado despacio Entrar o salir del vehiculo por el lado del tráfico No hacer la señal cuando se para, se voltea o se retrocede Omitir el otorgamiento del derecho de vía No obedecer las señales o signos del control del tráfico No guardar la distancia Voltear inapropiadamente | | x | Lesiones graves, heridas | 5 | Control por GPS | Señalización de las vías | Capacitación de manejo defensivo y ofensivo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | BAJO | 60 | 240 | II | NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | Politraumatismos | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Divulgar políticas de seguridad vial | Ninguno | 1, Divulgar políticas de seguridad vial |
| | | | | | Condiciones de seguridad: Transito (Riesgos del entorno) | Estado de la via: Vias destapadas (Deslizamientos, caida de puentes, orden publico, protestas, manchas, asonadas) | x | | fracturas, lesiones graves, la muerte | 5 | Ninguna | Reporte de estados de via | Ninguna | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | BAJO | 60 | 240 | II | NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | Politraumatismos | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Divulgación del estado de las vias de la ruta | Ninguna | 1, Divulgación del estado de las vias de la ruta |
| | | | | | | Exposición a accidentes de transito en desplazamientos aclientes ya sea en transporte propio o publico. | x | | Lesiones, heridas | 5 | Ninguno | Ninguno | Charlas seguridad vial Inducción | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | BAJO | 60 | 240 | II | NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | Politraumatismos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Capacitar al personal en seguridad vial. Realizar inducción o reinducción Divulgar los riesgos a los que se esta expuesto en el sitio de trabajo | Ninguno | 1. Capacitar al personal en seguridad vial. 2. Divulgar los riesgos a los que se esta expuesto. |
| | | | | | | Volcamiento por el mal estado de las vias | x | | fracturas, lesiones graves, la muerte | 5 | Ninguna | Reporte de estados de via | Ninguna | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | BAJO | 60 | 240 | II | NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | Politraumatismos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Divulgación del estado de las vias de la ruta | Ninguna | 1, Divulgación del estado de las vias de la ruta |
| | | | | | Condiciones de seguridad: Transito (Riesgos del entorno | Señalización e iluminación de la vía (accidentes por falta de señalización e iluminación) | x | | Volcamientos, fracturas, lesiones graves, la muerte | 5 | Ninguna | Señalización de las vías Semaforización | Capacitación manejo defensivo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | MEDIO | 60 | 360 | II | NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | Politraumatismos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Capacitación manejo defensivo | Ninguno | 1, Capacitar al personal en manejo defensivo y |

| | | |

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 9. Plan de trabajo 2025 y 2026

| | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ACTIVIDADES | | | RESPONSABLE. | | DIRIGIDO A: | RECURSOS | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | % DE CUMPLIMIENTO | | |
| 13 | | | | | | | | sep-25 | | oct-25 | | nov-25 | | | | dic-25 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | P | E | P | E | P | E | P | E | | | | | | | | | | | | |
| 34 | PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS | Inspecciones de seguridad y medio ambiente (locativas, eléctrica, orden y aseo, sistemas de emergencia, medio ambiente) | | HSEQ/SST PROYECTOS | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | P | E | P | E | P | E | P | E | | | | | | | | | GAD PG 18 F 10 Inspección de seguridad y medio ambiente<br>GAD PR 36 F-2 Control vigencia Insumos Botiquín | 100% | | |
| 35 | | Inspección de vehículos | | HSEQ/SST PROYECTOS | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | | | P | E | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| 36 | | Inspecciones gerenciales | | ALTA GERENCIA | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | | | | | | | | | | | P | E | | | GAD PG 33 F-1 Inspecciones Gerenciales | 100% | | |
| 37 | PROGRAMA ORDEN Y ASEO | Campañas orden y aseo en oficina | | HSEQ | | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | | |
| 38 | | Campaña orden y aseo en proyectos | | HSEQ/SST PROYECTOS | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | | |
| 39 | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | Comunicar política de seguridad vial | | LIDER PESV | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | GDR DC 12 Política de seguridad vial | 100% | | |
| 40 | | Seguimiento compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo | | LIDER PESV | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | | | P | E | | | Informe rendición de cuentas<br>Presupuesto | 100% | | |
| 41 | | Actualización del diagnostico conforme al paso 5 de la resolución | | LIDER PESV | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | P | E | | | | | | | | | | | P | E | | | GAD PR 39 F-15 Diagnostico Base de Datos PESV<br>Rutas<br>Personal | 100% | | |
| 42 | | Definir y aplicar encuesta de seguridad vial a toda la organización | | LIDER PESV | | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | Encuesta vial | 50% | | |
| 43 | | Actualizar matriz de evaluación de matriz de peligros y riesgos en sst y riesgos viales | | LIDER PESV | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | HSEQ MT 04 Matriz de riesgos viales | 100% | | |
| 44 | | Actualizar y comunicar objetivos y metas del PESV | | LIDER PESV | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | GAD PR 39 F - 20 INDICADORES DE GESTIÓN SEGURIDAD VIAL | 100% | | |
| 45 | | Seguimiento programas y procedimiento de gestión de riesgo | | LIDER PESV | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | P | E | | | | | | | | | | | P | E | | | Programas | 100% | | |
| 46 | | Actualización y seguimiento plan anual de trabajo para el cumplimiento del PESV con el ya definido en el SGSST | | LIDER PESV | | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | P | E | P | E | P | E | P | E | | | | | P | E | | | HSEQ PR 26 F-1 PLAN DE TRABAJO ANUAL HSEQ | 100% | | |
| 47 | | Actualización y seguimiento plan de formación para el cumplimiento del PESV con el ya definido en el SGSST | | LIDER PESV | | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | P | E | P | E | P | E | P | E | | | | | P | E | | | GAD PG 05 PROGRAMA DE INDUCCION REINDUCCION Y CAPACITACIONES 2024 | 100% | | |
| 48 | | Seguimiento competencia cargos y roles en seguridad vial | | LIDER PESV | | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | P | E | | | | | | | | | | | P | E | | | GAD PR 25 F-1 Manual de funciones y Perfiles de cargo<br>Competencias | 100% | | |


| | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ACTIVIDADES | | | RESPONSABLE. | | DIRIGIDO A: | RECURSOS | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | % DE CUMPLIMIENTO | | |
| 13 | | | | | | | | sep-25 | | | | oct-25 | | | | nov-25 | | | | dic-25 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | | | | | | |
| 71 | PVE OSTEOMUSCULAR | Seguimiento PVE osteomuscular Plan de trabajo anual | | HSEQ/ARL | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | | | | | | | | | | | P | E | | | HSEQ PG 20 PVE OSTEOMUSCULAR | 100% | | |
| 72 | | Encuestas osteomusculares | | HSEQ/ARL | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | | | | | ENCUESTA OSTEOMUSCULAR | 50% | | |
| 73 | | Seguimiento Encuestas osteomusculares | | HSEQ/ARL | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | | | | | ENCUESTA OSTEOMUSCULAR | 100% | | |
| 74 | | Inspección puesto de trabajo | | HSEQ/ARL | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | | | | | inspecciones de puestos de trabajo | 100% | | |
| 75 | | Seguimiento a sintomatología existente manifestada en auto reporte o exámenes medico ocupacionales | | HSEQ/ARL | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | P | E | | | P | E | | | | | | | | | | | Seguimiento ausentismo, recomendaciones exámenes ocupacionales | 100% | | |
| 76 | ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE | Seguimiento Programa de estilos de vida y trabajo saludable | | HSEQ/ARL | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | | | | | | | | | | | | | | | HSEQ PG 21 Programa Estilos de Vida y Trabajo Saludables | 100% | | |
| 77 | | Encuesta de estilos de vida y trabajo saludable, Tamizaje cardo vascular | | HSEQ | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | P | E | | | | | | | | | | | Encuesta estilos de vida saludable, se reprograma para la semana de la salud | 50% | | |
| 78 | | Seguimiento actividades e indicadores Programa de estilos de vida y trabajo saludable | | HSEQ | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | | | P | E | | | | | | | | | | | HSEQ PG 21 Programa Estilos de Vida y Trabajo Saludables | 100% | | |
| 79 | COPASST | Elección COPASST | | | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| 80 | | Reuniones del COPASST | | HSEQ/COPASST | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | | | P | E | | | P | E | | | P | E | | | GDR PR 01 F-1 Acta de Comité | 100% | | |
| 81 | | Seguimiento a auditorias internas COPASST Resolución 0312 Decreto 1072 | | COPASST | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | | | | | HSEQ PG 07 Programa de auditorias | 100% | | |
| 82 | | Informe de gestión COPASST | | COPASST | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | P | E | | | GDR PR 01 F-1 Acta de Comité | 100% | | |
| 83 | | Inspecciones de seguridad con acompañamiento del COPASST | | HSEQ/COPASST | | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | | | | | | | | | | | P | E | | | GAD PG 18 Programa de inspecciones | 100% | | |

| | ACTIVIDADES | | RESPONSABLE. | DIRIGIDO A: | RECURSOS | CRONOGRAMA | | | | | | | | OBSERVACIONES | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | sep-25 | | oct-25 | | nov-25 | | dic-25 | | | |
| | | | | | | P | E | P | E | P | E | P | E | | |
| 84 | PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | Actualización de plan de emergencia - Oficina principal | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA/ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | GAD PR 19 PLAN DE EMERGENCIAS | 100% |
| 85 | | Pista de entrenamiento Brigadas Integrales | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | P | E | | | | | Pista ARL COLMENA | 100% |
| 86 | | Informe de gestión Semestral | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | P | E | Informe de gestión | 100% |
| 87 | | Elaboración plan de emergencias base para proyectos | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | Informe de gestión | 100% |
| 88 | | Elaboración planes de evacuación -proyectos | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | Informe de gestión | 100% |
| 89 | | Elaboración guion del simulacro | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | | | | | | | Informe de gestión | 100% |
| 90 | | Simulacro de emergencias | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | P | E | | | | | GAD PR 19 F-2 Informe Simulacro | 100% |
| 91 | PROGRAMA DE INDUCCION Y CAPACITACION | Revisión y aprobación del programa de capacitación y plan de trabajo con la participación del COPASSTy Representante de la alta dirección. | HSEQ/GESTION HUMANA/COPASST/ALTA DIRECCION | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | GDR PR 01 F-1 Acta de Comité<br>HSEQ PR 26 F-1 Plan de trabajo anual<br>GAD PG 05 Programa de inducción reinducción y capacitación | 100% |
| 92 | | Seguimiento programa de capacitación | HSEQ/GESTION HUMANA/COPASST | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | P | E | P | E | P | E | P | E | GAD PG 05 Programa de inducción reinducción y capacitación | 100% |
| 93 | | Actualizar carteleras HSEQ | HSEQ | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | Actualización carteleras física y/o virtual | 100% |
| 94 | PROGRAMA DE BIOENESTAR | Seguimiento a la ejecución del programa de Bienestar | HSEQ | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | P | E | | | | | P | E | HSEQ PG 17 Programa de Bienestar | 100% |
| 95 | CONTRATISTAS Y PROVEEDORES | Realizar re evaluación de proveedores y contratistas en el SG-SST | ASISTENTE ADMINISTRATIVA/SST/ HSEQ/ASESOR ARL | Oficina principal | oficina, computador | | | | | | | P | E | GAD PR 02 F- 4 Revaluación Proveedores | 100% |
| 96 | | Actualización documentación proveedores y contratistas | ASISTENTE ADMINISTRATIVA/SST/ | Oficina principal | oficina, computador | | | | | | | P | E | GAD PR 02 F-7 Listado de proveedores externos | 100% |
| 97 | VERIFICAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | AUDITORIAS | Auditoria del SG-SST (Programa de auditoria, plan de auditoria y divulgación de resultados al COPASST) | EQUIPO AUDITOR INTERNO | Todos los procesos y proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | P | E | | | | | | | HSEQ PG 07 Programa de auditorias | 100% |
| 99 | | Auditoria del PESV RES 40594 de 2022 | EQUIPO AUDITOR INTERNO/LIDER PESV | Todos los procesos y proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | | | | | | | | | HSEQ PG 07 Programa de auditorias | 100% |
| 100 | ENCUESTAS DE ESATISFACCION | Encuestas de satisfacción ala cliente PQR | OPERACIONES | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | | | | | | | P | E | GCM PR 04 F-1 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | 100% |
| 101 | SG- SST RES 0312 DE 2019 | Autoevaluación resolución 0312 de 2019 | HSEQ/COPASST/ ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | P | E | Autoevaluación acompañamiento ARL COLMENA | 100% |
| 102 | | Auditoria resolución 0312 de 2019 y decreto 1072 de 2015 | HSEQ/COPASST/ ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | P | E | Reporte de auditoria | 100% |
| 103 | RENDICION DE CUENTAS | Rendición de cuentas al interior de la empresa en HSEQ/PESV | HSEQ PARTES INTERESADAS | Alta gerencia | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | P | E | GDR PR 01 F-6 Informe rendición de cuentas | 100% |
| 104 | | Rendición de cuentas al interior de la empresa Proyectos presentación informe gestión de cada proyecto | SST/ HSEQ/COPASST | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | P | E | P | E | P | E | GDR PR 01 F-6 Informe rendición de cuentas | 100% |
| 105 | | Revisión por la dirección | HSEQ/ALTA GERENCIA | Alta Gerencia | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | P | E | GDR PR 01 F-4 Revisión por la Dirección | 100% |
| 106 | ACTUAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | PLAN DE ACCION | Seguimiento a las acciones Preventiva y de mejora | HSEQ/ALTA DIRECCION | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | | | | | P | E | HSEQ PR 03 F-1 Control de AC y OM | 100% |
| 108 | GESTION DEL CAMBIO | Seguimiento Gestión del Cambio | HSEQ/ALTA DIRECCION | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | P | E | | | | | P | E | HSEQ PR 10 F-1 Solicitud Gestión del Cambio | 100% |
| 109 | PLAN DE TRABAJO ANUAL | Elaboración plan de trabajo Anual HSEQ 2025 | HSEQ/GESTION HUMANA/ALTA DIRECCION | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | HSEQ PR 26 F-1 PLAN DE TRABAJO ANUAL HSEQ | 100% |

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE. | DIRIGIDO A: | RECURSOS | CRONOGRAMA sep-25 P | sep-25 E | oct-25 P | oct-25 E | nov-25 P | nov-25 E | dic-25 P | dic-25 E | OBSERVACIONES | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verificar HSEQ PR 26 F-3 PRESUPUESTO HSEQ 2025 para verificar asignación de recursos correspondiente a las actividades establecidas.** | | | | | | | | | | | | | |

| | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades programadas mes | 42 | 19 | 15 | 47 | 351 |
| Actividades ejecutadas mes | 42 | 19 | 15 | 46 | 342 |
| % Total de cumplimiento | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% |




***97%***

META 80%

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE. | DIRIGIDO A: | RECURSOS | CRONOGRAMA | | | | | | | | OBSERVACIONES | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sep-25 | | oct-25 | | nov-25 | | dic-25 | | | |
| | | | | P | E | P | E | P | E | P | E | | |

| PRIMER TRIMESTRE (Enero, Febrero, Marzo) | |
|---|---|
| **Análisis de indicadores** | **Plan de acción** |
| **Cumplimiento**: Se da cumplimiento al 98% de las actividades programadas, alcanzando el indicador establecido. Las actividades que no pudieron ser ejecutadas durante el periodo fueron debidamente reprogramadas para su realización en una fecha posterior. | En el mes de marzo se reprograman para el mes de junio las siguientes actividades: la encuesta de seguridad vial, la encuesta osteomuscular y el seguimiento al diagnóstico de condiciones de la IPS, quedando este último pendiente a la entrega del documento por parte de la IPS UNIMSALUD (2024). |
| **Cobertura:** Se garantiza la cobertura a todos los trabajadores de la organización, sin distinción de modalidad contractual o área de operación. | |
| **Eficacia:** Se presenta un accidente laboral por caída al mismo nivel en la oficina principal. Ante esta situación, se implementan las medidas preventivas y correctivas correspondientes, en el marco del programa de inspecciones, orden y aseo, con el fin de evitar la recurrencia del evento y garantizar condiciones seguras en el lugar de trabajo. | |

| SEGUNDO TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio) | |
|---|---|
| **Análisis de indicadores** | **Plan de acción** |
| **Cumplimiento**: Se da cumplimiento al 96% de las actividades programadas, alcanzando el indicador establecido. Las actividades que no pudieron ser ejecutadas durante el periodo fueron debidamente reprogramadas para su realización en una fecha posterior. | Se reprograman actividades debido a la disponibilidad de tiempo de los proveedores. Las actividades reprogramadas son:<br><br>* Mediciones higiénicas – Iluminación<br><br>Asimismo, se reprograma la campaña de medicina preventiva, inicialmente prevista para junio, trasladándola a septiembre previas a la Semana de la Salud. Las actividades a desarrollar incluyen:<br><br>* Encuesta de estilos de vida y trabajo saludable<br>* Tamizaje cardiovascular |
| **Cobertura:** Se garantiza la cobertura a todos los trabajadores de la organización, sin distinción de modalidad contractual o área de operación. | |
| **Eficacia:** Se presenta un accidente laboral de tránsito en uno de los proyectos. En respuesta, se implementan las medidas preventivas y correctivas necesarias conforme a lo establecido en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), con el objetivo de mitigar riesgos, fortalecer la cultura vial y prevenir la ocurrencia de eventos similares. | |

| TERCER TRIMESTRE (Julio, Agosto, Septiembre) | |
|---|---|
| **Análisis de indicadores** | **Plan de acción** |
| **Cumplimiento**: Se da cumplimiento al 99% de las actividades programadas, se da cumplimiento al indicador. | Se reprograma evaluación de desempeño porque se esta implementando la plataforma de Gestión Humana BUK. |
| **Cobertura:** Se garantiza la cobertura a todos los trabajadores de la organización, sin distinción de modalidad contractual o área de operación. | |
| **Eficacia:** Se presenta un accidente laboral esguince pie derecho en el proyecto URI TUNJUELITO. | |

| CUARTO TRIMESTRE (Octubre, Noviembre, Diciembre) | |
|---|---|
| **Análisis de indicadores** | **Plan de acción** |
| **Cumplimiento**: Se da cumplimiento al 99% de las actividades programadas, se da cumplimiento al indicador. | Se reprograma simulacro vial para el año 2026, |
| **Cobertura:** Se garantiza la cobertura a todos los trabajadores de la organización, sin distinción de modalidad contractual o área de operación. | |
| **Eficacia:** No se presentan accidentes laborales durante el trimestre. | |

| | | |

P Actividad Programada | E Actividad Ejecutada | R Reprogramada

| | ACTIVIDADES | RESPONSABLE. | DIRIGIDO A: | RECURSOS | CRONOGRAMA ene-25 P | ene-25 E | feb-25 P | feb-25 E | mar-25 P | mar-25 E | abr-25 P | abr-25 E | may-25 P | may-25 E | jun-25 P | jun-25 E | jul-25 P | jul-25 E | ago-25 P | ago-25 E | sep-25 P | sep-25 E | oct-25 P | oct-25 E | nov-25 P | nov-25 E | dic-25 P | dic-25 E | OBSERVACIONES | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | **HACER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | GESTION DEL RIESGO | Seguimiento incidentes de trabajo, formato de condiciones inseguras | HSEQ/SST PROYECTOS | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | GAD PR 13 F-1 Reporte actos y concisiones inseguras | 25% |
| 27 | | Seguimiento al Reporte e Investigación de Accidentes | HSEQ/SST PROYECTOS | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | GAD PR 13 F-3 Investigación de accidentes | 25% |
| 28 | | Control de ausentismo | HSEQ/SST PROYECTOS | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | GAD PG 17 F-1 Control de ausentismo | 33% |
| 29 | | Simulacro de derrames (sustancias químicas) | HSEQ/ARL | Oficina principal | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | Informe simulacro | 0% |
| 30 | | Actualizar de datos del personal - perfil sociodemográfico | HSEQ/GESTION HUMANA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | GAD PR 10 F-6 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO | 33% |
| 31 | | Mediciones higiénicas – ¨Ruido | HSEQ/GESTION HUMANA | Oficina principal | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | 0% |
| 32 | | Seguimiento y ejecución semana de la salud y seguridad en el trabajo - HSEQ | HSEQ/GESTION HUMANA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | GAD PG 05 Programa de capacitación | 0% |
| 33 | PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS | Inspecciones de seguridad y medio ambiente (locativas, eléctrica, orden y aseo, sistemas de emergencia, medio ambiente) | HSEQ/SST PROYECTOS | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | GAD PG 18 F 10 Inspección de seguridad y medio ambiente<br>GAD PR 36 F-2 Control vigencia Insumos Botiquín | 33% |
| 34 | | Inspección de vehículos | HSEQ/SST PROYECTOS | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | P | E | | | P | | | | P | | | | P | | | | P | | | | 20% |
| 35 | | Inspecciones gerenciales | ALTA GERENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | P | | GAD PG 33 F-1 Inspecciones Gerenciales | 0% |
| 36 | PROGRAMA ORDEN Y ASEO | Campañas orden y aseo en oficina | HSEQ | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 37 | | Campaña orden y aseo en proyectos | HSEQ/SST PROYECTOS | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 38 | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | Comunicar política de seguridad vial | LIDER PESV | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | GDR DC 12 Política de seguridad vial | 0% |
| 39 | | Seguimiento compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo | LIDER PESV | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | P | | Informe rendición de cuentas<br>Presupuesto | 0% |
| 40 | | Actualización del diagnostico conforme al paso 5 de la resolución | LIDER PESV | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | GAD PR 39 F-15 Diagnostico Base de Datos PESV<br>Rutas<br>Personal | 25% |
| 41 | | Definir y aplicar encuesta de seguridad vial a toda la organización | LIDER PESV | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | Encuesta vial | 0% |
| 42 | | Actualizar matriz de evaluación de matriz de peligros y riesgos en sst y riesgos viales | LIDER PESV | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | HSEQ MT 04 Matriz de riesgos viales | 0% |
| 43 | | Actualizar y comunicar objetivos y metas del PESV | LIDER PESV | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | P | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GAD PR 39 F - 20 INDICADORES DE GESTIÓN SEGURIDAD VIAL | 100% |
| 44 | | Seguimiento programas y procedimiento de gestión de riesgo | LIDER PESV | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | Programas | 25% |
| 45 | | Actualización y seguimiento plan anual de trabajo para el cumplimiento del PESV con el ya definido en el SGSST | LIDER PESV | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | HSEQ PR 26 F-1 PLAN DE TRABAJO ANUAL HSEQ | 27% |
| 46 | | Actualización y seguimiento plan de formación para el cumplimiento del PESV con el ya definido en el SGSST | LIDER PESV | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | GAD PG 05 PROGRAMA DE INDUCCION REINDUCCION Y CAPACITACIONES 2024 | 27% |
| 47 | | Seguimiento competencia cargos y roles en seguridad vial | LIDER PESV | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | GAD PR 25 F-1 Manual de funciones y Perfiles de cargo<br>Competencias | 25% |

P Actividad Programada | E Actividad Ejecutada | R Reprogramada

| | ACTIVIDADES | | RESPONSABLE. | DIRIGIDO A: | RECURSOS | CRONOGRAMA ene-25 P | ene-25 E | feb-25 P | feb-25 E | mar-25 P | mar-25 E | abr-25 P | abr-25 E | may-25 P | may-25 E | jun-25 P | jun-25 E | jul-25 P | jul-25 E | ago-25 P | ago-25 E | sep-25 P | sep-25 E | oct-25 P | oct-25 E | nov-25 P | nov-25 E | dic-25 P | dic-25 E | OBSERVACIONES | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | | Socializar plan para preparación y respuesta ante emergencias viales -PONS | LIDER PESV | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 49 | | Simulacro de Riesgos viales | LIDER PESV | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | Inducción y Reinducción GAD PR 19 PLAN DE EMERGENCIAS Análisis Amenazas y vulnerabilidad | 0% |
| 50 | | Seguimiento Mantenimiento preventivo equipos, maquinas, herramientas y vehículos | LIDER PESV | Oficina principal | Registro mantenimiento | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | | 33% |
| 51 | | Seguimiento Inspecciones equipos, maquinas, herramientas y vehículos | LIDER PESV | Oficina principal | Registro mantenimiento | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | | 33% |
| 52 | | Seguimiento indicadores del PESV | LIDER PESV | Todos los trabajadores | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | GAD PR 39 F - 20 INDICADORES DE GESTIÓN SEGURIDAD VIAL | 25% |
| 53 | | Seguimiento de las comunicaciones realizadas desde el PESV tanto internas como externas | LIDER PESV | Oficina principal | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | | 25% |
| 54 | | Reporte autogestión PESV | LIDER PESV | Oficina principal | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | 0% |
| 55 | | auditoria PESV | LIDER PESV | Oficina principal | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 56 | | Seguimiento a los reportes de siniestros viales (cuando aplique) | LIDER PESV | Oficina principal | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | | 25% |
| 57 | | Seguimiento mejora continua acciones correctivas y oportunidades de mejora (cuando se requieran) | LIDER PESV | Oficina principal | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | | 25% |
| 58 | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Seguimiento Programa de medicina preventiva y del trabajo | HSEQ/GESTION HUMANA | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | HSEQ PG 21 PROGRAMA DE GESTIÓN EN MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | 25% |
| 59 | | Seguimiento Exámenes medico ocupacionales ingreso , retiro, ps incapacidad | HSEQ/GESTION HUMANA | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | GAD PR 10 F-3 PROGRAMADOR DE EXAMENES 2023 GAD MT 01 MATRIZ DE SEGUIMIENTO EXAMENES | 33% |
| 60 | | Exámenes medico ocupacionales periódicos, a la persona que lleva mas de 1 año (Según programador de exámenes) | HSEQ/GESTION HUMANA | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | P | | | | | | | | | | | | GAD PR 10 F-3 PROGRAMADOR DE EXAMENES 2023 GAD MT 01 MATRIZ DE SEGUIMIENTO EXAMENES | 0% |
| 61 | | Realizar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones medicas | HSEQ/GESTION HUMANA | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | Carta de recomendaciones medicas GAD MT 01 MATRIZ DE SEGUIMIENTO EXAMENES | 25% |
| 62 | | Estadísticas de ausentismo, caracterización controles | HSEQ/GESTION HUMANA | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | GAD PG 17 F-1 Control de ausentismo SST | 33% |
| 63 | | Seguimiento a los resultados de Informe de condiciones de salud emitido por la IPS | HSEQ/GESTION HUMANA | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | | | | | P | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Informe de condiciones de salud IPS, en espera de la entrega por parte de la IPS | 0% |
| 64 | PVE RIESGO PSICOSOCIAL | Seguimiento PVE para factores de riesgo Psicosocial | HSEQ/ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | HSEQ PG 18 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PSICOSOCIAL | 25% |
| 65 | | Aplicación Batria Riesgo Psicosocial | PROVEEDOR | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | HSEQ PG 18 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PSICOSOCIAL | 0% |
| 66 | | Análisis y plan de acción resultados de la batería de riesgo psicosocial | PROVEEDOR | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | | | | | | | | | P | | P | | | | | | | | | | HSEQ PG 18 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PSICOSOCIAL | 0% |
| 67 | PROGRAMA GESTION AMBIENTAL | Seguimiento al Programa de Gestión Ambiental | HSEQ | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | Programa de gestión ambiental | 25% |
| 68 | COMITÉDE CONVIVENCIA | Reuniones del Comité de Convivencia Laboral | HSEQ/COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | GDR PR 01 F-1 Acta de Comité | 33% |
| 69 | | Informe de gestión comité convivencia laboral | HSEQ/COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | P | | GDR PR 01 F-1 Acta de Comité | 0% |
| 70 | PVE OSTEOMUSCULAR | Seguimiento PVE osteomuscular Plan de trabajo anual | HSEQ/ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | HSEQ PG 20 PVE OSTEOMUSCULAR | 25% |
| 71 | | Encuestas osteomusculares | HSEQ/ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | ENCUESTA OSTEOMUSCULAR | 0% |
| 72 | | Seguimiento Encuestas osteomusculares | HSEQ/ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | ENCUESTA OSTEOMUSCULAR | 0% |
| 73 | | Inspección puesto de trabajo | HSEQ/ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | P | | P | | | | | | | | | | | | | | inspecciones de puestos de trabajo | 0% |
| 74 | | Seguimiento a sintomatología existente manifestada en auto reporte o exámenes medico ocupacionales | HSEQ/ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico, Recurso Financiero | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | Seguimiento ausentismo, recomendaciones exámenes ocupacionales | 33% |
| 75 | ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE | Seguimiento Programa de estilos de vida y trabajo saludable | HSEQ/ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | HSEQ PG 21 Programa Estilos de Vida y Trabajo Saludables | 25% |
| 76 | | Encuesta de estilos de vida y trabajo saludable, Tamizaje cardo vascular | HSEQ | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | Encuesta estilos de vida saludable, se reprograma para la semana de la salud | 0% |
| 77 | | Seguimiento actividades e indicadores Programa de estilos de vida y trabajo saludable | HSEQ | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | HSEQ PG 21 Programa Estilos de Vida y Trabajo Saludables | 33% |
| 78 | COPASST | Reuniones del COPASST | HSEQ/COPASST | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | GDR PR 01 F-1 Acta de Comité | 33% |
| 79 | | Seguimiento a auditorias internas COPASST Resolución 0312 Decreto 1072 | COPASST | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | P | | | | | | | | | | | | HSEQ PG 07 Programa de auditorias | 0% |
| 80 | | Informe de gestión COPASST | COPASST | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | P | | GDR PR 01 F-1 Acta de Comité | 0% |
| 81 | | Inspecciones de seguridad con acompañamiento del COPASST | HSEQ/COPASST | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | GAD PG 18 Programa de inspecciones | 25% |


P Actividad Programada | E Actividad Ejecutada | R Reprogramada

| | ACTIVIDADES | | RESPONSABLE. | DIRIGIDO A: | RECURSOS | CRONOGRAMA ene-25 P | ene-25 E | feb-25 P | feb-25 E | mar-25 P | mar-25 E | abr-25 P | abr-25 E | may-25 P | may-25 E | jun-25 P | jun-25 E | jul-25 P | jul-25 E | ago-25 P | ago-25 E | sep-25 P | sep-25 E | oct-25 P | oct-25 E | nov-25 P | nov-25 E | dic-25 P | dic-25 E | OBSERVACIONES | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | Actualización de plan de emergencia - Oficina principal | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA/ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | GAD PR 19 PLAN DE EMERGENCIAS | 0% |
| 83 | | Pista de entrenamiento Brigadas Integrales | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | Pista ARL COLMENA | 0% |
| 84 | | Informe de gestión Semestral | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | P | | Informe de gestión | 0% |
| 85 | | Seguimiento Plan de emergencias base para proyectos | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | Informe de gestión | 0% |
| 86 | | Seguimiento planes de evacuación - proyectos | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | Informe de gestión | 0% |
| 87 | | Elaboración guion del simulacro | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | Informe de gestión | 0% |
| 88 | | Simulacro de emergencias | HSEQ/BRIGADAS DE EMERGENCIA | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | P | | P | | P | | | | | | P | | | | | GAD PR 19 F-2 Informe Simulacro | 0% |
| 89 | PROGRAMA DE INDUCCION Y CAPACITACION | Revisión y aprobación del programa de capacitación y plan de trabajo con la participación del COPASSTy Representante de la alta dirección. | HSEQ/GESTION HUMANA/COPASST/ALTA DIRECCION | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GDR PR 01 F-1 Acta de Comité<br>HSEQ PR 26 F-1 Plan de trabajo anual<br>GAD PG 05 Programa de inducción reinducción y capacitación | 100% |
| 90 | | Seguimiento programa de capacitación | HSEQ/GESTION HUMANA/COPASST | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | GAD PG 05 Programa de inducción reinducción y capacitación | 33% |
| 91 | PROGRAMA DE BIOENESTAR | Seguimiento a la ejecución del programa de Bienestar | HSEQ | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | P | | HSEQ PG 17 Programa de Bienestar | 25% |
| 92 | CONTRATISTAS Y PROVEEDORES | Realizar re evaluación de proveedores y contratistas en el SG-SST | ASISTENTE ADMINISTRATIVA/SST/ HSEQ/ASESOR ARL | Oficina principal | oficina, computador | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | P | | GAD PR 02 F- 4 Revaluación Proveedores | 0% |
| 93 | | Actualización documentación proveedores y contratistas | ASISTENTE ADMINISTRATIVA/SST/ HSEQ/ASESOR ARL | Oficina principal | oficina, computador | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | P | | GAD PR 02 F-7 Listado de proveedores externos | 0% |
| 94 | VERIFICAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | AUDITORIAS | Auditoria del SG-SST (Programa de auditoria, plan de auditoria y divulgación de | EQUIPO AUDITOR INTERNO | Todos los procesos y proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | | | | | | | | | P | | P | | P | | | | | | | | | | | HSEQ PG 07 Programa de auditorias | 0% |
| 96 | | Auditoria del PESV RES 40594 de 2022 | EQUIPO AUDITOR INTERNO/LIDER PESV | Todos los procesos y proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | HSEQ PG 07 Programa de auditorias | 0% |
| 97 | ENCUESTAS DE ESATISFACCION | Encuestas de satisfacción ala cliente PQR | OPERACIONES | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | P | | GCM PR 04 F-1 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | 0% |
| 98 | SG- SST RES 0312 DE 2019 | Autoevaluación resolución 0312 de 2019 | HSEQ/COPASST/ ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | Autoevaluación acompañamiento ARL COLMENA | 0% |
| 99 | | Auditoria resolución 0312 de 2019 y decreto 1072 de 2015 | HSEQ/COPASST/ ARL | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | P | | | | | | | | | P | | Reporte de auditoria | 0% |
| 100 | RENDICION DE CUENTAS | Rendición de cuentas al interior de la empresa en HSEQ/PESV | HSEQ PARTES INTERESADAS | Alta gerencia | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | P | | GDR PR 01 F-6 Informe rendición de cuentas | 0% |
| 101 | | Rendición de cuentas al interior de la empresa Proyectos presentación informe gestión de cada proyecto | SST/ HSEQ/COPASST | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | P | E | P | E | P | E | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | GDR PR 01 F-6 Informe rendición de cuentas | 33% |
| 102 | | Revisión por la dirección | HSEQ/ALTA GERENCIA | Alta Gerencia | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | GDR PR 01 F-4 Revisión por la Dirección | 0% |
| 103 | ACTUAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | PLAN DE ACCION | Seguimiento a las acciones Preventiva y de mejora | HSEQ/ALTA DIRECCION | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | P | | HSEQ PR 03 F-1 Control de AC y OM | 25% |
| 105 | GESTION DEL CAMBIO | Seguimiento Gestión del Cambio | HSEQ/ALTA DIRECCION | Todos los proyectos | Recurso humano, Financiero, Recurso tecnológico | | | | | P | E | | | | | P | | | | | | P | | | | | P | | HSEQ PR 10 F-1 Solicitud Gestión del Cambio | 25% |
| 106 | PLAN DE TRABAJO ANUAL | Elaboración plan de trabajo Anual HSEQ 2025 | HSEQ/GESTION HUMANA/ALTA DIRECCION | Todos los proyectos | Recurso humano, Recurso tecnológico | P | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HSEQ PR 26 F-1 PLAN DE TRABAJO ANUAL HSEQ | 100% |


**Verificar HSEQ PR 26 F-3 PRESUPUESTO HSEQ 2026 para verificar asignación de recursos correspondiente a las actividades establecidas.**

| | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades programadas mes | 19 | 17 | 37 | 16 | 24 | 60 | 28 | 21 | 39 | 17 | 17 | 48 | 343 |
| Actividades ejecutadas mes | 19 | 17 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| % Total de cumplimiento | 100% | 100% | 97% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% |

| FECHA DE REVISION Y APROBACIO | REVISO | APROBO |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | MARISOL ARIAS<br>COORDINADORA HSEQ | SANDRA VALENCIA<br>REPRESENTE LEGAL |




META 80%



| ACTIVIDADES | RESPONSABLE. | DIRIGIDO A: | RECURSOS | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | | |
| | | | | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E | | |

P Actividad Programada | E Actividad Ejecutada | R Reprogramada

| PRIMER TRIMESTRE (Enero, Febrero, Marzo) | |
|---|---|
| **Análisis de indicadores** | **Plan de acción** |
| **Cumplimiento**: | |
| **Cobertura:** | |
| **Eficacia:** | |

| SEGUNDO TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio) | |
|---|---|
| **Análisis de indicadores** | **Plan de acción** |
| **Cumplimiento**: | |
| **Cobertura:** | |
| **Eficacia:** | |

| TERCER TRIMESTRE (Julio, Agosto, Septiembre) | |
|---|---|
| **Análisis de indicadores** | **Plan de acción** |
| **Cumplimiento**: | |
| **Cobertura:** | |
| **Eficacia:** | |

| CUARTO TRIMESTRE (Octubre, Noviembre, Diciembre) | |
|---|---|
| **Análisis de indicadores** | **Plan de acción** |
| **Cumplimiento**: | |
| **Cobertura:** | |
| **Eficacia:** | |

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 10. Plan de Emergencias

## INTRODUCCION

Dentro de las actividades que se realizan en las instalaciones de **VELNEC S.A.S** se pueden generar situaciones de emergencia provocadas ya sea por el hombre (incendios, atentados terroristas, explosiones, entre otras) o causadas por fenómenos naturales como movimientos sísmicos, vendavales entre otras y que, en algún momento, además de causar pérdidas económicas, pueden afectar la vida y la salud de las personas.

Debido a lo anterior es necesario contar con un Plan de Prevención y Control de Emergencias.

En la Decreto 1072 de 2015, se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y se estipula en el Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros, turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Organizar y desarrollar un Plan de Emergencias**,** teniendo en cuenta las ramas: Preventiva, Estructural y de Control de las Emergencias.

La prevención de emergencias es una de las más importantes acciones de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Por ello se requiere la cooperación, compromiso y apoyo de todos los niveles organizacionales **de VELNEC S.A.S.**

El presente plan se fundamenta en la estructuración de acciones preventivas y de preparación administrativas, funcionales y operativas; antes, durante y después de una emergencia, que permita al personal que ocupa las instalaciones de **VELNEC S.A.S** adaptarse a las condiciones reales de sus amenazas y adquirir los conocimientos y actitudes organizativas necesarias para actuar correctamente en la prevención y el control de emergencias.

## JUSTIFICCION

El desarrollo acelerado de conceptos en materia de prevención, salud y seguridad y el lento proceso de cambio hacia esta misma cultura dentro de las actividades de las organizaciones, requieren el diseño de programas y actividades para la prevención y preparación de emergencias al igual que la formación de brigadas de emergencias y seguridad que involucren conceptos nuevos procurando que este proceso sea cada vez más íntegro, acorde con la situación histórica de nuestra sociedad.

Es evidente que una situación de emergencia necesita un manejo que se puede salir de los procedimientos normales de una organización y requieren la utilización de recursos internos o posiblemente externos, ante todo contando con herramientas y metodologías eficientes que posibiliten la recuperación en el menor tiempo posible de lo afectado.

Con el Plan de Emergencias se pretende minimizar las consecuencias y severidad de los posibles eventos catastróficos que puedan presentarse en un área o sector determinado, disminuyendo las lesiones que se puedan presentar tanto humanas como económicas y la imagen de **VELNEC S.A.S.**

El logro de los objetivos de los Planes de Emergencia y los programas que desarrollan el Comité de Crisis y la brigada, no están dados solamente por el nivel de capacitación técnica y profesional de quienes lo ejecutan, sino además por el desarrollo humano y la concepción del trabajo en equipo que posea el personal de **VELNEC S.A.S.**

Por lo anterior, ante estas situaciones de posibles emergencias se requiere establecer, generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permita a **VELNEC S.A.S.** Prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que pongan en peligro su integridad y la del personal visitante en determinado momento, mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a desplazar al personal hasta lugares de menor riesgo y en caso de presentarse lesionados, contar con una estructura organizativa para brindarles una primaria y adecuada atención en una emergencia.

Teniendo entonces presente su ubicación dentro del plan, no podemos por ello desconocer que el asunto de las emergencias trasciende lo meramente normativo y laboral, constituyéndose en un asunto de interés general o colectivo. Cuando nos afecta un evento catastrófico no hay discriminación en sus efectos, sin embargo, mucho podemos hacer en la prevención y mitigación de esos efectos, conocer y propender por la aplicación de las normas específicas.

## 1. OBJETIVOS

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

Evitar pérdidas (humanas, materiales y ambientales) y minimizar el alto impacto económico en eventos asociados a la ocurrencia de una emergencia al interior de las instalaciones de **VELNEC S.A.S**, que afecten directamente el normal desarrollo de las actividades, a través del establecimiento de los lineamientos preventivos, administrativos, y operativos necesarios para responder satisfactoriamente ante dichos eventos y servir de herramienta para dar cumplimiento a los requerimientos señalados en la legislación colombiana en materia de Seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072:2015, Ley 1523:2012).

### 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar valorar, evaluar y establecer controles a las amenazas y riesgos que pueden afectar las operaciones en la empresa, generar lesiones en la personas y daños a la edificación.

- Establecer las medidas preventivas y protectoras para los escenarios identificados como posibles generadores de emergencia.
- Capacitar y entrenar al personal brigadista en prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias.
- Definir los recursos físicos, económicos y financieros para la ejecución del plan de emergencias y contingencias.
- Cumplir con los requerimientos sobre emergencias establecidos por las entidades gubernamentales.
- Establecer los procedimientos operativos normalizados para la respuesta ante emergencias y contingencias.
- Identificar los números de emergencia específicos para la ubicación donde se encuentra **VELNEC S.A.S.**
- Identificar la información general de la empresa, los linderos, ubicación, carga ocupacional.
- Definir la estructura y funciones de la brigada de emergencias.

## 2. ALCANCE

El plan de emergencias y contingencias tendrá alcance Institucional sobre todos los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes en el horario en que se desarrollen actividades en la sede principal y proyectos.

En los proyectos a nivel nacional **VELNEC S.A.S** se acoge a los planes de emergencia establecidos por el contratista de obra.

## 3. DEFINICIONES

AGENTE DE RIESGO: clasificación o agrupación de los peligros en grupos (químicos, físicos, biológicos, fisicoquímicos, carga física, eléctricos, mecánicos, psicosociales, público, movilidad, etc.).

ALARMA: Sistema sonoro que permite avisar, inmediatamente se accione, a la comunidad la presencia de un riesgo que pone en grave peligro sus vidas.

ALERTA: Acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.

AMENAZA: Factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando lesiones a sus integrantes e instalaciones.

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Es la medida o grado de debilidad de ser afectado por amenazas o riesgo según la frecuencia y severidad de los mismos. La vulnerabilidad depende de varios factores, entre otros: La posibilidad de ocurrencia del evento, la frecuencia de ocurrencia de este, los planes y programas preventivos existentes, la posibilidad de programación anual entre otros.

AYUDA INSTITUCIONAL: Aquella prestada por las entidades públicas o privadas de carácter comunitario, organizados con el fin específico de responder de oficio a los desastres.

COMBUSTIÓN: Reacción mediante la cual una sustancia denominada combustible interactúa químicamente con otra denominada oxidante o comburente, y da como resultado gases tóxicos, irritantes y asfixiantes, humo que obstaculiza la visibilidad y afecta el sistema respiratorio, llamas y calor que generan lesiones de diversa intensidad en las personas.

CONTINGENCIAS: Evento que puede suceder o no suceder para el cual debemos estar preparados.

CONTROL: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o minimizar sus consecuencias.

DESASTRE: Es el daño o alteración grave de las condiciones normales de la vida, causado por fenómenos naturales o acción del hombre en forma accidental.

EMERGENCIA: Estado de alteración parcial o total de las actividades de la empresa ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control supera la capacidad de respuesta de las personas y organizaciones.

ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA: Es causada por un microorganismo. Puede ser transmitida de una persona a otra. Los microrganismos que causan enfermedades se llaman patógenos y pueden ser de varios tipos: Virus, Bacterias, Protozoarios y Hongos.

EVACUACIÓN: Es el conjunto integral de acciones tendientes a desplazar personas de una zona de mayor amenaza a otra de menor peligro.

FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO: Conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y animales, presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores.

IMPACTO: Acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas.

MITIGACIÓN: Acciones desarrolladas antes, durante y después de un siniestro, tendientes a contrarrestar sus efectos críticos y asegurar la supervivencia del sistema, hasta tanto se efectúe la recuperación.

PLAN DE ACCIÓN: Es un trabajo colectivo que establece, en un documento, las medidas preventivas para evitar los posibles desastres específicos de la empresa y que indica las

operaciones, tareas y responsabilidades de toda la comunidad para situaciones de inminente peligro.

PREVENCIÓN: Acción para evitar la ocurrencia de desastres.

PEC: Plan de Emergencias y Contingencias.

PELIGRO: Situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN MÉDICA: Es el procedimiento que garantiza la atención y traslado de los pacientes del lugar de ocurrencia del evento al centro de atención medica que requiere.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS (PONS): Son los pasos, acciones y responsables que servirán de apoyo para atender en forma eficaz la atención de emergencias.

RECUPERACIÓN: Actividad final en el proceso de respuesta a una emergencia. Consiste en restablecer la operatividad de un sistema interferido.

RIESGO: Una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y su gravedad potencial esperada.

SALVAMENTO: Acciones o actividades desarrolladas, individualmente o por grupos, tendientes a proteger los bienes materiales y/o activos de la compañía que puedan verse afectados en caso de una emergencia en sus instalaciones.

SINIESTRO: Es un evento no deseado, no esperado, que puede producir consecuencias negativas en las personas y en los bienes materiales. El siniestro genera la emergencia, si la capacidad de respuesta de la empresa es insuficiente para controlarlo.

SIMULACRO: Operación que se hace periódicamente, con el fin de prepararse y anticiparse a una emergencia determinada, para poder sortear con eficacia los riesgos propios del evento.

SIMULACIÓN: Es un acto que consiste en imitar o fingir que se está realizando una acción cuando en realidad no se está llevando a cabo.

TRIAGE: Sistema utilizado para clasificar la prioridad de atención en personas lesionadas. Es realizado por personal de salud.

VULNERABILIDAD: Condiciones en las que se encuentran las personas y los bienes expuestos ante una amenaza. Se relaciona con la incapacidad de una comunidad para afrontar y controlar con sus propios recursos una situación de emergencia.

VULNERABILIDAD FÍSICA O ESTRUCTURAL: Se refiere a la construcción misma de la edificación ya las características de seguridad o inseguridad que ofrece a los empleados que permanecen en ella durante su jornada laboral.

VULNERABILIDAD FUNCIONAL: Se refiere a la existencia o no de los recursos para enfrentar situaciones de emergencia como extintores, sistemas de control de fuentes de agua, combustible, herramientas para usar en situaciones de emergencia.

VULNERABILIDAD SOCIAL: Se refiere al conocimiento y al entrenamiento de los empleados para enfrentar situaciones de emergencia.

ZONA DE IMPACTO O EXCLUSIÓN: Zona donde ocurrió el evento. En esta zona no debe existir personal diferente al que atiende la emergencia

## 4. MARCO LEGAL

La legislación colombiana en materia de Seguridad y Salud en el trabajo establece en varias normas la obligatoriedad que tienen las empresas para organizar en sus instalaciones las brigadas de emergencia. Entre la normatividad que hace referencia al tema podemos mencionar los siguientes puntos.

Se cuenta con una amplia regulación de normatividad que busca la protección del ser humano en su actividad productiva, dentro de la cual podemos enunciar las siguientes:

| NORMA | FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| RESOLUCIÓN 2400 | 1979 | ARTÍCULO 205: En todo establecimiento de trabajo que ofrezca peligro de incendio ya sea por emplearse elementos combustibles o explosivos o por cualquier otra circunstancia se tomarán medidas para estos riesgos, disponiéndose de suficiente número de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de depósito de reserva o extintores con personal debidamente entrenado en la extinción de incendios. |
| RESOLUCIÓN 2413 | 1979 | ARTÍCULO 105: El patrono deberá disponer lo que sea necesario para cualquier tratamiento médico de emergencia. En los lugares de trabajo deberá existir un botiquín de primeros auxilios con droga suficiente según las características de la obra. El manejo de dicho botiquín se hará por persona que tenga conocimientos en la práctica de los primeros auxilios. |
| LEY 9 Código Sanitario Nacional | 1979 | Título VIII, Creación del Comité Nacional de Emergencias): |

| | | |
|---|---|---|
| | | Coordinación de todos los organismos que intervienen durante la emergencia. Dispone la constitución de Comités Regionales y Locales y asigna al Comité Nacional funciones de control y vigilancia de planes de capacitación, entrenamiento y establecimiento de normas y requisitos sobre sistemas de alarma, información general, refugio, campamentos y condiciones sanitarias. Este título fue derogado por el decreto 919 de 1989. |
| | | TITULO III ARTICULO 96. Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. |
| | | ARTÍCULO 114. En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios. |
| RESOLUCIÓN 614 | 1984 | Determina las bases de la organización y administración gubernamental y privada de la salud ocupacional. De ella se derivan dos resoluciones la 2013 de 1986 y la 1016 de 1989. |
| LEY 46 | 1988 | Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres SNPAD. |
| DECRETO 919 | 1989 | Organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres como un conjunto de instrumentos institucionales técnicos, científicos y organizativos públicos y privados que deben responder desde el ámbito de su competencia por la tarea de evitar o reducir los efectos de los desastres. |
| RESOLUCIÓN 1802 | 1989 | (Ministerio de la Protección Social): Por la cual se crean los Comités de Emergencias y se asigna la responsabilidad de la elaboración y puesta a prueba de los planes de emergencia mediante simulacros. |

| | | |
|---|---|---|
| DECRETO 919 | 1989 | Codifica todas las normas vigentes relativas a la prevención y atención de desastres. Se definen los integrantes, funciones y responsabilidades en el ámbito nacional, regional y local; y se establecen los regímenes de las situaciones de desastre; Situaciones de calamidad pública; aspectos institucionales y disposiciones varias. En ese entonces, la coordinación del Sistema estaba a cargo de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, que dependía del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. |
| DECRETO 222 | 1993 | ARTÍCULO 234: Se deberán conformar brigadas Contra incendios, cuya organización y número de integrantes se determinará de acuerdo con los riesgos existentes. El personal que las integre deberá estar capacitado y entrenado para el cumplimiento de sus funciones |
| LEY 100 | 1993 | Artículo 167: Reglamenta la atención de eventos catastróficos y accidentes de tránsito. |
| DECRETO 93 | 1998 | PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: |
| | | La estrategia de socialización de la prevención y la mitigación de desastres entre otras, tiene programas para la participación ciudadana: |
| | | · Información pública para la prevención y reacción adecuada de la comunidad en caso de desastres. |
| | | · Incorporación de los conceptos de prevención de desastres y protección ambiental en la educación formal. |
| | | · Desarrollo de un sistema nacional de capacitación de funcionarios y capacitadores comunitarios. |
| | | ·Desarrollo de actividades con las organizaciones de la sociedad civil. |
| | | Artículo 7 numeral 3.5, decreta la elaboración de planes de emergencia, contingencia y ejercicios de simulación y simulacros. |
| LEY 1523 | 2012 | Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. |

| | | |
|---|---|---|
| DECRETO 1974 | 2013 | Define el procedimiento para expedir el plan nacional de atención de emergencias. |
| RESOLUCIÓN 256 | 2014 | Por medio de la cual se reglamenta la conformación, capacitación y entrenamiento para las brigadas contraincendios de los sectores energético, industrial, petrolero, minero, portuario, comercial y similar en Colombia. |
| DECRETO 1072, DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO | 2015 | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. |
| DECRETO 2157 | 2017 | Por medio de la cual se adoptan directrices generales para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 del 2012. Artículo 2.3.1.5.1.1.2. Alcance. El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) incluirá, entre otros aspectos, el análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico, bio sanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia de posible afectación por la entidad, así como de su operación que puedan generar una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Con base en ello realizará el diseño e implementación de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y futuro, además de la formulación del plan de emergencia y contingencia, con el fin de proteger la población, mejorar la seguridad, el bienestar y sostenibilidad de las entidades. |
| RESOLUCIÓN 312 | 2019 | Capítulo III |

| | | |
|---|---|---|
| | | Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V |
| | | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias |
| | | Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad |
| RESOLUCIÓN 4272 | 2021 | Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. |
| RESOLUCION 691 | 2025 | Por medio de la cual se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por el brote causado por el virus de la fiebre amarilla y se adoptan medidas para su prevención y control. |

NORMAS ICONTEC NTC

| | |
|---|---|
| 1355 | Construcción. Comportamiento al fuego. Vocabulario. |
| 1458 | Higiene y seguridad. Clase de fuego. |
| 1478 | Material de seguridad y lucha contra incendio. Terminología. |
| 1483 | Detectores de incendio Clasificación. |
| 1669 | Ingeniería civil y arquitectura. Cód. Para el suministro y distribución de agua para la extinción de incendios en edificaciones. Sistema de hidrantes. |

NORMAS ICONTEC NTC.

| | |
|---|---|
| 1700 | Higiene y seg. Medidas de seg. En edificaciones. Medios de evacuación. |
| 1867 | Higiene y seg. Sist. De señales contra incendio. Instalación mto y usos. |
| 1868 | Higiene y seg. Detectores automáticos de incendio. Instalación y localización. |
| 18001 | Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional |
| 1916 | Extintores de fuego. Clasificación y ensayo. |
| 1931 | Higiene y seguridad. Seguridad contra incendios señales. |
| 2046 | Higiene y seguridad. Detección del fuego. Detectores de temperatura. |
| 2301 | Ingeniería civil y arquitectura. Código para el suministro y distribución de agua para la extinción de incendios en edificaciones. Sistemas de regaderas. |
| 2885 | Extintores de fuego portátiles. |
| 3324 | Recomendaciones para organización y entrenamiento de brigadas de emergencia |

| | |
|---|---|
| 3807 | Extintores Portátiles sobre ruedas |
| 4140 | Edificios, pasillos y corredores. |
| 4143 | Rampas fijas. |
| 4145 | Edificios, escaleras. |
| 4201 | Edificios, bordillos, pasamanos y agarraderas. |
| 2702 | Maquinaria y equipo. Hidrantes contra incendio. |
| 2875 | Higiene y seg. Seg. En edificios, sist. Extintores de bióxido de carbono. |
| 2886 | Higiene y seguridad. Tanques de agua para sist. Privados contra incendio. |
| 3252 | Higiene y seguridad. Ropa de protección contra el fuego y contra el calor. |
| 3649 | Calderas. Cont. y dispositivos de seguridad para las calderas de cont. De combustión automático. |

NORMAS NFPA

| | |
|---|---|
| 1 | Código de prevención de incendios: |
| 10 | Sistemas de Extinción de Incendios. Extintores. |
| 49 | Datos sobre productos químicos y combustibles. |
| 72 | Sistemas de alarma |
| 101 | Código de seguridad humana |
| 600 | Brigadas Industriales de Emergencia |
| 1410 | Norma sobre ataque inicial de incendios |
| 1600 | Prácticas recomendadas para el manejo de desastres. |
| 4140 | Señalización para edificio, pasillos, y corredores |

## 5. DESARROLLO

### 5.1. INFORMACION BASICA DE LA ORGANIZACIÓN

| CLASIFICACION DE LA ORGANIZACION | |
|---|---|
| **Razón social** | **VELNEC S.A.S** |
| **Actividad económica** | **7112:** Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. |
| **Representante Legal** | Sandra Valencia |
| **Correo electrónico** | svalencia@velnec.com |
| **Teléfonos** | 601 2410530 |

| CARGA OCUPACIONAL Y HORARIOS DE OPERACIÓN | | |
|---|---|---|
| | **Cantidad/Capacidad** | **Horario** |

| Áreas / Población | Fijos | Discapacitados | Visitantes/semanal | |
|---|---|---|---|---|
| Administrativos | 22 | 0 | 2 | L -V 8:00 am – 5.00 pm<br>Sábado: 9:00 a 10:00 am<br><br>una (1) hora de almuerzo |
| Operativos | 11 | 0 | 0 | |

| CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES | |
|---|---|
| **Áreas** | **Observaciones** |
| Acueducto | Servicio suministrado por: EAAB |
| Energía eléctrica | Servicio suministrado por: Codensa |
| Tanques de agua | SI, se cuenta con suministro de reserva de agua por parte de la administración del edificio, agua de la red contraincendios |
| Planta eléctrica | SI, se cuenta con una planta eléctrica por parte de la administración del edificio. |
| Vigilancia privada | SI, por parte de la administración del edificio. |

GEOREFERENCIACIÓN




***Fuente: Google Maps***

## 5.2. POLITICA EMERGENCIAS

Para **VELNEC S.A.S,** es de vital importancia proveer un adecuado nivel de seguridad para todos los empleados y visitantes de las instalaciones, lo cual incluye: equipos e

instalaciones adecuadas, fomento de la cultura de prevención y suministro de información necesaria para la prevención y control de emergencias de cualquier naturaleza.
En concordancia con lo anterior **VELNEC S.A.S.** se comprometen a dar todo su apoyo y colaboración en recursos Humanos, Técnicos y Financieros para la implementación de todas las acciones tendientes a:

Preservar la vida e integridad de las personas que en cualquier circunstancia estén dentro de las instalaciones, incluyendo personal fijo, visitantes, y comunidad en general. Para tal efecto se consideran los siguientes aspectos:

- Disminuir los riesgos propios y asociados de las actividades desarrolladas en las instalaciones.
- Brindar facilidades para la evacuación parcial o total de las instalaciones en cualquier momento.
- Proveer facilidades y medios para la atención de lesionados, localización y rescate de personas atrapadas en cualquier sitio de las instalaciones y posteriormente el control parcial, total y definitivo del evento.
- Preservar los bienes y activos de la estructura, ante los daños que se puedan ocasionar como consecuencia de accidentes y catástrofes, teniendo en cuenta no solo su valor económico, sino también su valor estratégico para **VELNEC S.A.S.** y para la comunidad en general.
- Garantizar la continuidad de las actividades y servicios prestados en las instalaciones de **VELNEC S.A.S** teniendo en cuenta para esto:

Disminuir las posibilidades de la suspensión de una actividad o servicio, especialmente aquellos que sirven de soporte indispensable para otras actividades.

Facilitar la reiniciación de las actividades laborales y demás, suspendidas en el menor lapso de tiempo posible, y con las menores consecuencias en pérdidas económicas y sociales.

***Ver anexo 1. Política de emergencias (GAD PR 19) firmada.***

## 5.3. ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD

### 5.3.1. Metodología

La metodología adoptada por la empresa para la identificación de amenazas, evaluación y riesgos mediante la metodología se encuentra definida en el análisis de vulnerabilidad

#### 5.3.1.1. Identificación de la Amenaza

Las amenazas se encuentran relacionadas con el peligro que significa la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el

hombre y que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos a las personas, los bienes y al medio ambiente.

| NATURAL | TECNOLÓGICO | SOCIAL |
|---|---|---|
| Sismos | Incendios | Terrorismo |
| Granizadas | Fallas de en el fluido eléctrico | Atraco o Robo |
| Lluvias torrenciales | Fallas en la red de acueducto | |
| Epidemia | Fallas en la red de alcantarillado | |
| | Fallas en el sistema de comunicaciones | |

El evaluar la amenaza es pronosticar la ocurrencia de un fenómeno con base en el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de eventos en el tiempo.

La calificación de la amenaza se realiza mediante colores teniendo en cuenta la probabilidad de la ocurrencia, de la siguiente forma:

### 5.3.1.2. Calificación de la Amenaza

| EVENTO | COMPORTAMIENTO | COLOR ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| **POSIBLE** | Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. | **VERDE** |  |
| **PROBABLE** | Es aquel evento ya ocurrido en el lugar o en condiciones similares. | **AMARILLO** |  |
| **INMINENTE** | Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. | **ROJO** |  |

**Posible:** Nunca ha sucedido color verde
**Probable:** Ya ha ocurrido color amarillo
**Inminente:** Evidente, detectable color rojo

### 5.3.1.3. Determinación de la Vulnerabilidad

Para este análisis se incluyeron los siguientes elementos y aspectos de vulnerabilidad:

#### 5.3.1.4. Elementos y aspectos de la vulnerabilidad

| ELEMENTOS | | ASPECTOS |
|---|---|---|
| **Personas** | Los empleados de los centros de trabajo. Para ello se analiza su capacidad útil. | • Gestión organizacional<br>• Capacitación y entrenamiento<br>• Características de seguridad |
| **Recursos** | Se analiza la respuesta en caso de emergencia | • Suministros<br>• Edificación<br>• Equipos |
| **Sistemas** | Conjunto de actividades sociales y productivas de los elementos bajo riesgo involucrados al interior de la empresa | • Servicios<br>• Sistemas alternos<br>• recuperación |

#### 5.3.1.5. Análisis de Vulnerabilidad en Personas

En el formato análisis de vulnerabilidad de cada elemento, por ejemplo, para las personas, los aspectos que se contemplan son: Gestión Organizacional, Capacitación y Entrenamiento y por último Características de Seguridad.

Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con una **X** de la siguiente manera: **SI**, cuando existe o tiene un nivel bueno; **NO**, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o **PARCIAL**, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios

| | |
|---|---|
| SI | 1 |
| NO | 0 |
| PARCIAL | 0.5 |

SI = 1; PARCIAL = 0.5 y NO = 0.

Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así:

**Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto**
(El valor obtenido deberá tener máximo 2 decimales)

En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción del PEC.

#### 5.3.1.6. Análisis de Vulnerabilidad en los Recursos

En el formato se analiza la vulnerabilidad en los recursos, los aspectos son: suministros, edificación y equipos.

Para cada uno de ellos se realiza una seria de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con una **X** de la siguiente manera: **SI** cuando existe o tiene un nivel bueno; **NO**, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o **PARCIAL**, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL 0,5 y NO = 0.

Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así:
**Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto**

(El valor obtenido deberá tener máximo 2 decimales)

En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción del PEC.

#### 5.3.1.7. Análisis de Vulnerabilidad de los Sistemas y Procesos

En el formato se analiza la vulnerabilidad de los sistemas y procesos, los aspectos son: servicios, sistemas alternos y recuperación.

Para cada uno de ellos se realiza una seria de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con una **X** de la siguiente manera: **SI** cuando existe o tiene un nivel bueno; **NO**, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o **PARCIAL**, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL 0,5 y NO = 0.

Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así:
**Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto**
(El valor obtenido deberá tener máximo 2 decimales)

En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción del PEC.

#### 5.3.1.8. Interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto

Una vez calificado todos los aspectos, cada uno de los elementos se procede a sumarlos y determinar el grado de vulnerabilidad tanto en las personas como en los recursos y sistemas y procesos de la siguiente manera:

#### 5.3.1.9. Grado de vulnerabilidad de cada uno de los elementos

| CLASIFICACION | CONDICION |
|---|---|
| **BUENO** | Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0.68 a 1 |
| **REGULAR** | Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0.34 a 0.67 |
| **MALO** | Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0 a 0.33 |

| PUNTAJE | INTERPRETACIÓN | COLOR | |
|---|---|---|---|
| **0.0 – 1.0** | **ALTA** | **ROJO** | |
| **1.1 – 2.0** | **MEDIA** | **AMARILLA** | |
| **2.1 – 3.0** | **BAJA** | **VERDE** | |

## 5.4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

### 5.4.1. Metodología nivel de riesgo

El riesgo es el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la económica pública y privada, puede causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio- natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencias hace necesario un proceso de gestión que involucre al estado y a la sociedad.

**RIESGO =** AMENAZA x VULNERABILIDAD

Esta relación puede ser representada en un diamante de riesgos, el cual posee cuatro cuadrantes:

Uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan los elementos bajo riesgo: Personas, Recursos, Sistemas y Procesos.




Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los análisis desarrollados, recomendados:

- **Para la amenaza:**

**Posible:** Nunca ha sucedido color verde
**Probable:** Ya ha ocurrido color amarillo
**Inminente:** Evidente, detectable color rojo

- **Para la vulnerabilidad:**

**Baja:** Entre 2,1 y 3,0 color verde
**Media:** Ente 1,1 y 2,0 color amarillo
**Alta:** Entre 0 y 1,0 color rojo

Para la calificación del nivel de riesgo se tienen en cuenta los colores asignados en el diamante de riesgos y las siguientes consideraciones:

### 5.4.2. Clasificación - Nivel de riesgo


| NÚMERO DE ROMBOS | NIVEL DE RIESGO | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| **3 ó 4 rombos en rojo** | El riesgo es **ALTO** y significa que los valores que representan la vulnerabilidad y la amenaza están en su punto máximo para que los efectos de un evento representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente. | Del **75%** al **100%** |

| | | |
|---|---|---|
| **1 a 2 rombos rojos 3 o 4 amarillos** | El riesgo es **MEDIO**, lo cual significa que de los valores que representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, también es posible que 3 de todos los componentes son, calificados como medios, por lo tanto, las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto. | Del **50%** al **74%** |
| **1 a 2 rombos amarillos y los restantes verdes** | El riesgo es **BAJO**, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores. | Del **25%** al **49%** |

## 5.5. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD – VELNEC S.A.S

### 5.5.1. Interpretación del análisis de vulnerabilidad y amenazas

| NUMERO | AMENAZA DE ORIGEN TÉCNICO | INTERNO | EXTERNO | DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA | CALIFICACIÓN ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y AMENAZA | ROMBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **INCENDIO O EXPLOSIONES** | X | X | Una de las amenazas latentes que pueden llegar a afectar la sede son los incendios estructurales debido a factores internos y asociados como lo son:<br>• Almacenamiento continúo de material combustible como lo son papel, muebles, archivos en diferentes áreas<br>• Manejo diario de elementos eléctricos energizados como equipos de cómputo y cuartos eléctricos.<br>• Sobre cargas eléctricas en tomacorrientes, multi tomas y cableado | **POSIBLE** |  |
| 2 | **DERRAMES Y FUGA DE SUSTANCIAS QUIMICAS** | X | | Se almacenan sustancias químicas destinadas al aseo para el personal de servicios generales, que en el proceso de dosificación, almacenamiento y manipulación podría generar una emergencia.<br>También están expuestos a las sustancias químicas de las empresas que prestan los contratistas en obra el cual se verifica con el personal de dicha empresa. | **POSIBLE** |  |
| 3 | **DESCARGAS ELECTRICAS** | | X | Descarga eléctrica atmosférica: La descarga electrostática es un fenómeno electrostático que hace que circule una corriente eléctrica repentina y momentáneamente entre dos objetos de distinto potencial eléctrico; como la que circula por un pararrayos tras ser alcanzado por un rayo.<br>Descarga Eléctrica: El fenómeno amenazante ocurre cuando una parte del cuerpo se interpone en el circuito entre conductores o la conexión a tierra de un sistema energizado. | **POSIBLE** |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **INUNDACIONES** | X | X | Las instalaciones de la sede cuentan con suministro de agua a través de la red pública, en caso de corte del suministro se cuenta con tanques de almacenamiento.<br>Se puede presentar en un momento determinado el daño de redes de alcantarillado de aguas lluvias que ocasionen retrasos en la prestación del servicio e incomodidades a los empleados y público que se encuentre en las instalaciones.<br>Puede generar problemas para la evacuación del personal a la vía pública. | **POSIBLE** |  |
| 5 | **ATENTADOS TERRORISTAS** | | X | Se puede presentar por los conflictos sociales del país, amenazas u hostigamiento. Se debe considerar como amenaza y vulnerabilidad el estar ubicados en el mismo edificio con la Fiscalía y la Armada Nacional.<br>En el año 2022 se presentó una amenaza de posible bomba, la seguridad privada del edificio con los organismos de socorro controló la emergencia (falsa alarma) se evacuo al personal sin daños a la infraestructura ni a las personas.<br>Desplazamiento hacia las zonas o poblaciones cercanas, delincuencia común en las zonas de los proyectos. | **PROBABLE** |  |
| 6 | **ASONADAS, MANIFESTACIONES Y/O DESORDENES CIVILES** | | X | Por sector de influencia donde se encuentra ubicada la empresa y las zonas del país donde están los proyectos. | **PROSIBLE** |  |
| 7 | **HURTOS, ROBOS Y/O ATRACOS** | X | X | Esta amenaza se podría presentar debido a que las instalaciones se encuentran ubicadas en una zona de alto nivel comercial Vulnerabilidad de los protocolos de seguridad para el acceso a la Entidad. La zona donde se encuentra ubicado presenta alta frecuencia de robos y atracos y las zonas donde se encuentran ubicados los proyectos. | **PROSIBLE** |  |
| 8 | **MOVIMIENTO SÍSMICO** | | X | El 08 junio de 2025 se presentó un SISMO de 6,4 en la escala de RICHTER a las 08:08 de la mañana, no se presentaron daños en la infraestructura y ni en las personas. (oficina estaba vacía)<br><br>El 17 agosto de 2023 se presentó un SISMO de 6,1 en la escala de RICHTER a las 12:04 del mediodía que implico resguardo y evacuación posterior al primer movimiento sísmico, no se presentaron daños en la infraestructura y ni en las personas.<br>El territorio colombiano presenta diferentes niveles de amenaza sísmica (alta, intermedia y baja). Aproximadamente el 83% de la población nacional está ubicada en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta<br>Según el IDIGER, Bogotá ha experimentado varios sismos históricos que han generado afectaciones a la población y la infraestructura de la ciudad.<br>La ciudad de Bogotá está expuesta a la actividad sísmica generada por los diversos sistemas de fallas geológicas activas existentes en el país, en mayor o menor grado en función de la distancia de la capital a estos sistemas.<br>https://www.idiger.gov.co/rsismico | **PROBABLE** |  |
| 9 | **EVENTOS ATMOSFERICOS (Granizadas, lluvias torrenciales, etc.)** | | X | Presenta dos fases opuestas, una de calentamiento, conocida como fenómeno de “El Niño”, y otra de enfriamiento denominada “La Niña”. El Niño impacta a Colombia con sequias en diversas regiones, mientras que “La Niña” es sinónimo de lluvias intensas que sobrepasan las cifras normales. | **POSIBLE** |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **PICADUAS Y MORDEDURAS** | X | X | A este factor se exponen los trabadores que viajan a nivel nacional o se encuentran en los proyectos a razón de su trabajo y pueden estar expuestos a diferentes especies:<br>El accidente ofídico es causado por la mordedura de serpientes que poseen e inoculan sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas en la víctima; su frecuencia y gravedad hacen que tengan importancia para la salud pública.<br>Picadura es la acción de insectos, arañas o alacranes que puede penetrar la piel e inocular veneno, causando síntomas neurológicos, alteraciones cardiovasculares, parestesias (sensación anormal de hormigueo) inflamación, etc.<br>Mordedura de perro, gato, animales domésticos o salvajes presentes en los lugares de trabajo | **POSIBLE** |  |
| 11 | **CAIDA EN ALTURAS** | X | | Se realizan trabajos periódicos y esporádicos en alturas superiores a 2 metros.<br>Aplica para los trabajos de ascenso y descenso en alturas. O cuando utilizan plataformas.<br>No se han presentado eventos el personal cuenta con formación en trabajo en alturas y coordinador en los proyectos. | **POSIBLE** |  |
| 12 | **ACCIDENTES DE TRANSITO** | X | X | Es probable que se generen accidentes de tránsito, en el que puede estar afectado alguno o varios de los actores viales, conductor, peatón, copiloto. Se puede presentar en las bahías o zonas de parqueo o reas de acceso vehicular en los proyectos. | **PROBABLE** |  |
| 13 | **BROTES, EPIDEMIAS Y/O PANDEMIAS** | X | X | La exposición es incidental al propósito principal del trabajo. En este grupo se pueden considerar las enfermedades causadas por agentes biológicos transmitidas de una persona a otra por su estrecho contacto, como Covid - 19, IRA (infecciones respiratorias agudas) la tuberculosis o la gripa; las enfermedades de origen alimentario como la salmonelosis, shigellosis y las causadas por escherichiacoli; las enfermedades endémicas existentes en el país como el dengue, fiebre amarilla y la malaria; las enfermedades de origen zoonótico como la rabia, leptospirosis, brucelosis, encefalitis equinas, entre otras; y las enfermedades asociadas a los parasitismos y a la presencia de hongos, a la que la población se expone en sus actividades diarias, Adicionalmente la exposición a insectos y animales. | **POSIBLE** |  |

***<u>Ver anexo 2. Análisis Amenazas y vulnerabilidad.</u>***
***<u>Ver anexo 3. Plano de riesgo adyacente</u>***

## 5.5.2. Consolidado Análisis de Vulnerabilidad y amenazas

| ANÁLISIS DE AMENAZA | | | ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | NIVEL DEL RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAS | | | | | RECURSOS | | | | | SISTEMAS Y PROCESOS | | | | | | |
| Amenaza | Calificación | Color Rombo Amenaza | 1. Gestión organizacional | 2. Capacitación y entrenamiento | 3. Características de seguridad | Total vulnerabilidad de personas | Color Rombo Personas | 1. suministros | 2. Edificaciones | 3. Equipos | Total vulnerabilidad de recursos | Color Rombo Recursos | 1. Servicios | 2. Sistemas alternos | 3. Recuperación | Total vulnerabilidad de sistemas y procesos | Color Rombo Sistemas Y Procesos | RESULTADO DEL DIAMANTE | INTERPRETACIÓN |
| Movimientos sísmicos | Probable | | 1,00 | 1 | 1 | 3,00 | | 1,00 | 0,83 | 1,00 | 2,83 | | 1 | 1,00 | 0,9 | 2,9 | |  | BAJO |
| Descargas Eléctricas | Posible | | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 2,72 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3 | |  | BAJO |
| Inundaciones | Posible | | 0,93 | 0,6 | 1,00 | 2,53 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,625 | 2,625 | |  | BAJO |
| Eventos atmosféricos | Posible | | 0,60 | 0,9 | 1,00 | 2,50 | | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 2,30 | | 1,00 | 0,50 | 0,875 | 2,375 | |  | BAJO |
| Brotes, epidemias y/o pandemias | Posible | | 0,83 | 0,8 | 1 | 2,63 | | 1 | 1,00 | 0,75 | 2,75 | | 1 | 1,00 | 0,75 | 2,75 | |  | BAJO |
| Picaduras y Mordeduras | Posible | | 0,50 | 0,70 | 0,67 | 1,87 | | 1,00 | 0,58 | 1,00 | 2,583 | | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,5 | |  | BAJO |
| Incendios o explosiones | Posible | | 1,00 | 1 | 1 | 3,00 | | 1 | 0,80 | 1,00 | 2,80 | | 1 | 1,00 | 0,9 | 2,9 | |  | BAJO |
| Derrames y fugas de sustancias químicas | Posible | | 1,00 | 1 | 1 | 3,00 | | 0,75 | 1,00 | 2,75 | 4,50 | | 1 | 1,00 | 0,875 | 2,875 | |  | BAJO |
| Hurto, robo y/o atraco | Posible | | 0,38 | 0,8 | 1 | 2,18 | | 1 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | 1 | 1,00 | 0,833 | 2,833 | |  | BAJO |
| Atentados terroristas | Probable | | 0,88 | 0,8 | 1 | 2,68 | | 1 | 0,88 | 1,00 | 2,88 | | 1 | 1,00 | 0,875 | 2,875 | |  | BAJO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asonadas, manifestaciones y/o desordenes civiles | Posible | | 0,63 | 0,50 | 1,00 | 2,13 | | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 2,833 | | BAJO |
| Caída en Alturas | Posible | | 1,00 | 0,8 | 0,875 | 2,68 | | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 1,75 | | 1 | 0,50 | 1 | 2,5 | | BAJO |
| Accidente de tránsito | Probable | | 1,00 | 0,8 | 1 | 2,80 | | 1 | 0,25 | 0,70 | 1,95 | | 1 | 1,00 | 0,833 | 2,833 | | BAJO |

### 5.5.3. Interpretación del nivel de riesgo y priorización de las amenazas

Una vez determinada la vulnerabilidad, se determina el nivel de riesgo para las amenazas prioritarias calificadas como posibles, inminentes y probables, relacionando la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, esta relación se representó por un diamante de riesgo, el cual posee cuatro cuadrantes, uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la vulnerabilidad en los elementos bajo riesgo: personas, recursos, sistemas y procesos; de acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se calificó de la siguiente manera:

- **Riesgo Medio:** Ninguno.

- **Riesgo Bajo:** Movimientos sísmicos, Descargas Eléctricas, Inundaciones, Eventos atmosféricos, Brotes, epidemias y/o pandemias, Picaduras y Mordeduras, Incendios o explosiones, Derrames y fugas de sustancias químicas, Hurto, robo y/o atraco, Atentados terroristas, Asonadas, manifestaciones y/o desordenes civiles, Caída en Alturas, Accidente de tránsito.

| PRIORIZACION DE LAS AMENAZAS Y PLAN DE ACCION | | | |
|---|---|---|---|
| AMENAZA | MEDIDA DE INTERVENCION | TIPO DE MEDIDA | |
| | | PREVENTIVA | MITIGACION |
| **Movimientos sísmicos** | El 08 junio de 2025 se presentó un SISMO de 6,4 en la escala de RICHTER a las 08:08 de la mañana, no se presentaron daños en la infraestructura y ni en las personas. (oficina estaba vacía).<br>El 17 agosto de 2023 se presentó un SISMO de 6,1 en la escala de RICHTER a las 12:04 del mediodía que implico resguardo y evacuación posterior al primer movimiento sísmico, no se presentaron daños en la infraestructura y ni en las personas.<br>El territorio colombiano presenta diferentes niveles de amenaza sísmica (alta, intermedia y baja). Aproximadamente el 83% de la población nacional está ubicada en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta<br>Según el IDIGER, Bogotá ha experimentado varios sismos históricos que han generado afectaciones a la población y la infraestructura de la ciudad.<br>La ciudad de Bogotá está expuesta a la actividad sísmica generada por los diversos sistemas de fallas geológicas activas existentes en el país, en mayor o menor grado en función de la distancia de la capital a estos sistemas.<br>https://www.idiger.gov.co/rsismico | | **X** |
| **Descargas Eléctricas** | Descarga eléctrica atmosférica: La descarga electrostática es un fenómeno electrostático que hace que circule una corriente eléctrica repentina y momentáneamente entre dos objetos de distinto potencial | **X** | **X** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | eléctrico; como la que circula por un pararrayos tras ser alcanzado por un rayo.<br>Descarga Eléctrica: El fenómeno amenazante ocurre cuando una parte del cuerpo se interpone en el circuito entre conductores o la conexión a tierra de un sistema energizado. | | |
| **Inundaciones** | Las instalaciones de la sede cuentan con suministro de agua a través de la red pública, en caso de corte del suministro se cuenta con tanques de almacenamiento.<br>Se puede presentar en un momento determinado el daño de redes de alcantarillado de aguas lluvias que ocasionen retrasos en la prestación del servicio e incomodidades a los empleados y público que se encuentre en las instalaciones.<br>Puede generar problemas para la evacuación del personal a la vía pública. | **X** | **X** |
| **Eventos atmosféricos** | Presenta dos fases opuestas, una de calentamiento, conocida como fenómeno de “El Niño”, y otra de enfriamiento denominada “La Niña”. El Niño impacta a Colombia con sequias en diversas regiones, mientras que “La Niña” es sinónimo de lluvias intensas que sobrepasan las cifras normales. | **X** | **X** |
| **Brotes, epidemias y/o pandemias** | La exposición es incidental al propósito principal del trabajo. En este grupo se pueden considerar las enfermedades causadas por agentes biológicos transmitidas de una persona a otra por su estrecho contacto, como Covid - 19, IRA (infecciones respiratorias agudas) la tuberculosis o la gripa; las enfermedades de origen alimentario como la salmonelosis, shigellosis y las causadas por escherichiacoli; las enfermedades endémicas existentes en el país como el dengue, fiebre amarilla y la malaria; las enfermedades de origen zoonótico como la rabia, leptospirosis, brucelosis, encefalitis equinas, entre otras; y las enfermedades asociadas a los parasitismos y a la presencia de hongos, a la que la población se expone en sus actividades diarias, Adicionalmente la exposición a insectos y animales. | **X** | **X** |
| **Picaduras y Mordeduras** | A este factor se exponen los trabadores que viajan a nivel nacional o se encuentran en los proyectos a razón de su trabajo y pueden estar expuestos a diferentes especies:<br>El accidente ofídico es causado por la mordedura de serpientes que poseen e inoculan sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas en la víctima; su frecuencia y gravedad hacen que tengan importancia para la salud pública.<br>Picadura es la acción de insectos, arañas o alacranes que puede penetrar la piel e inocular veneno, causando síntomas neurológicos, alteraciones cardiovasculares, parestesias (sensación anormal de hormigueo) inflamación, etc.<br>Mordedura de perro, gato, animales domésticos o salvajes presentes en los lugares de trabajo | **X** | |
| **Incendios o explosiones** | Una de las amenazas latentes que pueden llegar a afectar la sede son los incendios estructurales debido a factores internos y asociados como lo son:<br>• Almacenamiento continúo de material combustible como lo son papel, muebles, archivos en diferentes áreas<br>• Manejo diario de elementos eléctricos energizados como equipos de cómputo y cuartos eléctricos.<br>• Sobre cargas eléctricas en tomacorrientes, multitomas y cableado | **X** | **X** |
| **Derrames y fugas de sustancias químicas** | Se almacenan sustancias químicas destinadas al aseo para el personal de servicios generales, que en el proceso de dosificación, almacenamiento y manipulación podría generar una emergencia.<br>También están expuestos a las sustancias químicas de las empresas que prestan los contratistas en obra el cual se verifica con el personal de dicha empresa. | **X** | |
| **Hurto, robo y/o atraco** | Esta amenaza se podría presentar debido a que las instalaciones se encuentran ubicadas en una zona de alto nivel comercial Vulnerabilidad de los protocolos de seguridad para el acceso a la Entidad. La zona donde se encuentra ubicado presenta alta frecuencia de robos y atracos y las zonas donde se encuentran ubicados los proyectos. | **X** | **X** |
| **Atentados terroristas** | Se puede presentar por los conflictos sociales del país, amenazas u hostigamiento. Se debe considerar como amenaza y vulnerabilidad el estar ubicados en el mismo edificio con la Fiscalía y la Armada Nacional. | **X** | **X** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | En el año 2022 se presentó una amenaza de posible bomba, la seguridad privada del edificio con los organismos de socorro controló la emergencia (falsa alarma) se evacuo al personal sin daños a la infraestructura ni a las personas.<br>Desplazamiento hacia las zonas o poblaciones cercanas, delincuencia común en las zonas de los proyectos. | | |
| **Asonadas, manifestaciones y/o desordenes civiles** | Por sector de influencia donde se encuentra ubicada la empresa y las zonas del país donde están los proyectos. | **X** | **X** |
| **Caída en Alturas** | Se realizan trabajos periódicos y esporádicos en alturas superiores a 2 metros.<br>Aplica para los trabajos de ascenso y descenso en alturas. O cuando utilizan plataformas.<br>No se han presentado eventos el personal cuenta con formación en trabajo en alturas y coordinador en los proyectos. | **X** | |
| **Accidente de tránsito** | Es probable que se generen accidentes de tránsito, en el que puede estar afectado alguno o varios de los actores viales, conductor, peatón, copiloto. Se puede presentar en las bahías o zonas de parqueo o reas de acceso vehicular en los proyectos. | **X** | **X** |

## 5.6. ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

El soporte organizacional del plan de emergencias de **VELNEC S.A.S**, estará constituido por sectores funcionales como se describen a continuación:

### 5.6.1. Sistema Comando de Incidentes (SCI)

El sistema comando de incidentes SCI es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.

Una operación sin un sistema de comando del incidente conduce a un mal uso de los recursos y pone en peligro la salud y seguridad del personal de respuesta.

El SCI busca que el personal de instituciones como comités de emergencia, Bomberos, Policía, Cruz roja, Brigadistas etc. Trabajen bajo un mismo sistema de ordenamiento organizacional con el fin de optimizar el rendimiento en la ejecución de una operación efectiva.

Siendo esta la estructura organizacional coordina el personal y las tareas según sus funciones y responsabilidades, ya que este será el esquema que se implementará a nivel nacional con la finalidad de dar alcance al manejo de emergencias.

Lo anterior incluye el organigrama de emergencia como se muestra en la Figura 1, Organigrama para emergencias.

#### 5.6.1.1. Funciones Sistema Comando de Incidentes (SCI)

En el sistema de comando de incidente, la estructura organizacional coordina el personal y las tareas según sus funciones y responsabilidades, con el apoyo del SCI del edificio WBC.

#### 5.6.1.2. Funciones Sistema Comando de Incidentes (SCI) del edificio WBC





***Figura 1. Esquema para la atención de emergencia del edifico WBC***

- ✓ **Responsabilidad del edificio WBC (Apoyo Interno y Seguridad Física)**

- Responsables de la seguridad en caso de emergencia en la entidad.
- Mantener los recursos de seguridad de la entidad aptos para su funcionamiento y conservar la información registrada para consulta por parte de la entidad.
- ✓ Asegurar la activación de la alarma en caso de emergencia.
- ✓ Es quien vigilara las condiciones de seguridad e implementa medidas para garantizar la seguridad de todo el personal (brigadistas y ocupantes).
- ✓ Facilitar y asegurar el ingreso de organismos de socorro.
- ✓ Mantener controlada la emergencia verificando que esta no sobrepase las barreras estimadas de protección y seguridad dispuestas por la entidad.
- ✓ Controlar de tal forma que se minimicen las consecuencias económicas, sociales y ambientales (evitar robos, daños a la propiedad)
- ✓ Facilitar la reactivación de las actividades en las diferentes áreas de la entidad.
- ✓ Crear y asegurar las condiciones que faciliten la actuación de los grupos de emergencia. (brigada y entidades de socorro distritales)
- ✓ Elaborar un informe de los resultados con sus correspondientes recomendaciones para presentarlo al Comité de Emergencia y hacerlo conocer de todos los empleados.

- **Responsabilidad del edificio WBC (Coordinador de Apoyo Externo - Comunicación establecida con el edificio WBC)**

✓ Propiciar reuniones y actividades con entes de socorro externas.
✓ Mantener contacto permanente con el comité local de la zona.
✓ Invitar a las entidades de socorro como: defensa civil, bomberos, policía, etc. a participar como observadores y o evaluadores de ejercicios de evacuación.
✓ Inspeccionar el área del incidente.
✓ Apoyar en el restablecimiento de la zona.
✓ Solicitar mantenimiento y reposición de equipos y elementos de protección personal. Utilizados.
✓ Evaluar las acciones realizadas.
✓ Ajustar los procedimientos.
✓ Realizar control del evento.
✓ Apoyar entidades externas que se presenten a la Emergencia.
✓ Recordar al personal los diferentes procedimientos en caso de emergencia.
✓ Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso de acuerdo a las recomendaciones de entes de socorro externos.
✓ Elaborar un informe de los resultados con sus correspondientes recomendaciones para presentarlo al Comité de Emergencia y hacerlo conocer de todos los empleados

**VELNEC S.A.S** Se alinea de acuerdo con el comité para atención de emergencias del edificio WBC, haciendo parte del personal de apoyo brigada de emergencia de empresa.

### 5.6.1.3. Funciones Sistema Comando de Incidentes (SCI) del VELNEC S.A.S




***Ver anexo 4. Conformación de brigada VELNEC S.A.S***

Para facilitar el proceso operativo de este plan de emergencias, **VELNEC S.A.S** fundamentará la conformación de su brigada integral siguiendo las presentes recomendaciones.

La brigada integral de emergencia es un grupo de Empleados organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar las emergencias; desarrollando acciones de prevención y preparándose para afrontarla adecuadamente si esta se presenta.

- **Selección y Conformación:** Básicamente cualquier Empleado perteneciente a **VELNEC S.A.S** puede ser Brigadista sin embargo se recomienda que los integrantes de la brigada reúnan ciertas características.

- Ser voluntario.
- Representar a todas las áreas y turnos.
- Ser empleado activo.
- Poseer actitudes de liderazgo que permitan la participación y creatividad grupal.
- Conocer ampliamente las instalaciones y sus procesos.
- Tener un buen estado físico y de salud.
- Estabilidad emocional en situación de crisis

| STAFF DE COMANDO VELNEC S.A.S | | |
|---|---|---|
| **COMPONENTE** | **FUNCIONES** | |
| **Líder de Brigada** Garantizar el funcionamiento de los diferentes grupos de trabajo de la brigada, de acuerdo con el tipo de emergencia.<br><br>El Líder de Brigada es elegido de acuerdo a sus conocimientos, | **ANTES DE LA EMERGENCIA** | ➢ Estar capacitado en incendios, evacuaciones, rescate, manejo de crisis y demás que se consideren necesarias para el manejo adecuado de una emergencia.<br>➢ Estar plenamente identificado con las labores que se deben desarrollar en caso de emergencia.<br>➢ Planear y coordinar las acciones educativas y preventivas para poder evitar y controlar las diferentes emergencias.<br>➢ Motivar a los Brigadistas y de coordinar las capacitaciones del personal operativo de la brigada. |

| STAFF DE COMANDO VELNEC S.A.S | | |
|---|---|---|
| **COMPONENTE** | **FUNCIONES** | |
| destrezas y capacidad para el manejo de grupo, mediante la aplicación de un examen teórico-práctico sobre situaciones de emergencia. | **DURANTE LA EMERGENCIA** | ✓ Estar a cargo de la emergencia<br>✓ Recibir la llamada de emergencia y comunicar al edificio WBC del evento que se está iniciando.<br>✓ Clasificar la emergencia y comunicarla al edificio WBC.<br>✓ Evaluar y establecer las necesidades de evacuación<br>✓ Intervención de los diferentes grupos operativos de apoyo interno y externo.<br>✓ Coordinar con los grupos de apoyo interno las funciones de estos (Brigada de Emergencia VELNEC SAS y del edificio WBC).<br>✓ Estar atento a cualquier acción que realicen los grupos de apoyo externo.<br>✓ Comunicar constantemente AL Coordinador de Apoyo Interno y Seguridad Física del edificio WBC las labores que se están realizando y las necesidades que se generan. |
| | **DESPUÉS DE LA EMERGENCIA** | ✓ Determinar las acciones correctivas al interior de la Brigada de Emergencia y de los grupos de apoyo interno.<br>✓ Realizar el inventario de los recursos utilizados y el estado en que han quedado para su pronta reposición.<br>✓ Elaborar un informe de las actividades que se desarrollaron durante la emergencia. |

| STAFF DE COMANDO VELNEC S.A.S | | |
|---|---|---|
| **COMPONENTE** | **FUNCIONES** | |
| **Coordinador de Comunicaciones** | **ANTES DE LA EMERGENCIA** | ✓ Definir medios de comunicación interna y externa en caso de una emergencia.<br>✓ Mantener los recursos de comunicaciones en óptimas condiciones de funcionamiento (radio, teléfono, correo electrónico, etc.).<br>✓ Mantener actualizado y en un lugar visible el directorio telefónico de emergencias, tanto interno como de entidades de apoyo.<br>✓ Conocer los procedimientos de notificación de emergencias del edificio WBC. |
| | **DURANTE LA EMERGENCIA** | ✓ Activar la cadena de comunicación interna y externa en caso de emergencia.<br>✓ Activar la ayuda interna del edificio WBC y externa según corresponda, marcado el teléfono 123. |
| | **DESPUÉS DE LA EMERGENCIA** | ✓ Bridar información a medios de comunicación o quienes lo requieran.<br>✓ Coordine con Gestión Humana la comunicación y atención de familiares de los trabajadores en caso que se requiera.<br>✓ Velar por la imagen de la organización, comunicando las acciones que se han llevado a cabo para el control de la emergencia.<br>✓ Elaborar un informe de los resultados con sus correspondientes recomendaciones para presentarlo al Comité de Emergencia y hacerlo conocer de todos los empleados. |

| STAFF DE COMANDO VELNEC S.A.S | | |
|---|---|---|
| **COMPONENTE** | **FUNCIONES** | |
| **Funciones Generales de la Brigada de Emergencias** | **ANTES DE LA EMERGENCIA** | Es el periodo de tiempo transcurrido con anterioridad a la ocurrencia del desastre. En esta etapa se deben fortalecer todas las acciones tendientes a evitar que se presente la emergencia y a optimizar la respuesta frente a ella, a través de reuniones periódicas orientadas a las siguientes acciones:<br>• **Prevención:** Intervención técnica y directa al causante de la emergencia.<br>• **Preparación:** Mejoramiento de la respuesta frente a la emergencia, entrenamiento y dotación.<br>• **Mitigación:** Medidas tendientes a minimizar el efecto de la emergencia - control de pérdidas. |
| | **DURANTE LA EMERGENCIA** | Es el periodo transcurrido desde que se empieza a presentar la emergencia hasta que esta es controlada. La respuesta que se tenga (pronta, oportuna y eficaz) depende directamente del sistema de vigilancia y monitoreo del cual se disponga, así como del sistema de alerta y alarma implementado.<br>Se realizan labores de:<br>➢ Atención de personas afectadas por la emergencia.<br>➢ Control de la emergencia presentada.<br>➢ Evacuación de las instalaciones donde se presenta la emergencia y de otras, de manera preventiva. |

| STAFF DE COMANDO VELNEC S.A.S | | |
|---|---|---|
| **COMPONENTE** | **FUNCIONES** | |
| | **DESPUÉS DE LA EMERGENCIA** | Es el periodo transcurrido desde que la emergencia es controlada. Esta etapa conocida también como recuperación, plantea dos acciones fundamentales:<br>✓ **Rehabilitación:** Acondicionamiento de las instalaciones para que puedan funcionar lo más pronto posible - corto plazo.<br>✓ **Reconstrucción:** Modificación de las instalaciones y procesos para volver al estado productivo anterior a la emergencia - mediano y largo plazo. |
| **Brigada de Primeros Auxilios** | **ANTES DE LA EMERGENCIA** | ✓ Revisar, periódicamente botiquines, revisando el tipo de elementos necesarios para atender las victimas en caso de emergencia. y manuales de primeros auxilios.<br>✓ Coordinar con anticipación qué instituciones hospitalarias quedan en las cercanías, qué tipo de servicio prestan, a qué precio, en qué horario, etc.<br>✓ Determinar la capacidad máxima de atención para cada tipo de víctima, disponible en las instalaciones.<br>✓ Asistir a capacitaciones y reentrenamientos |


| STAFF DE COMANDO VELNEC S.A.S | | |
|---|---|---|
| **COMPONENTE** | **FUNCIONES** | |
| | **DURANTE LA EMERGENCIA** | ✓ Evaluar el área.<br>✓ Atender las víctimas de la emergencia según la prioridad establecida.<br>✓ Instalar un puesto de atención y clasificación de víctimas.<br>✓ Utilizar los elementos de bioseguridad.<br>✓ Llevar control estadístico de pacientes, lesiones presentadas, atención suministrada, lugar a donde se remitieron, etc.<br>✓ Evaluar al paciente.<br>✓ Limitar riesgos.<br>✓ Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna. |
| | **DESPUÉS DE LA EMERGENCIA** | ✓ Evaluación de la respuesta<br>✓ Realizar seguimiento de los pacientes atendidos y de su proceso de rehabilitación<br>✓ Corrección de procedimientos.<br>✓ Hacer un informe sobre los resultados del siniestro para el SCI, con información de las víctimas registradas, su atención y su estado.<br>✓ Mantenimiento reposición e inventario de recursos. |
| **Brigada de Control de Incendios** | **ANTES DE LA EMERGENCIA** | ➢ Realizar Inspecciones de los equipos contraincendios.<br>➢ Implementar medidas de prevención.<br>➢ Revisar y ensayar periódicamente los elementos que se pueden utilizar en una emergencia por medio de reentrenamientos.<br>➢ Entrenar periódicamente los procedimientos de emergencias.<br>➢ Asistir a capacitaciones y reentrenamientos. |



| STAFF DE COMANDO VELNEC S.A.S | | |
|---|---|---|
| **COMPONENTE** | **FUNCIONES** | |
| | **DURANTE LA EMERGENCIA** | ✓ Controlar las situaciones de emergencia presentadas, aplicando los procedimientos establecidos<br>✓ Informar a los organismos de socorro sobre la situación de emergencia presentada.<br>✓ Asistir a capacitaciones y reentrenamientos. |
| | **DESPUÉS DE LA EMERGENCIA** | ✓ Determinar regreso a la normalidad.<br>✓ Reposición de materiales y equipos utilizados para el control de emergencias. |
| **Brigada de Evacuación** | **ANTES DE LA EMERGENCIA** | ➢ Conocer y dominar los planos de la empresa.<br>➢ Conocer vías de evacuación y puntos de encuentro.<br>➢ Conocer procedimientos de evacuación.<br>➢ Establecer listado del personal a cargo por áreas.<br>➢ Inspeccionar periódicamente equipos para búsqueda y rescate.<br>➢ Asistir a capacitaciones y reentrenamientos. |
| | **DURANTE LA EMERGENCIA** | ✓ Dar la orden de evacuación según lo establecido en el manual de funciones.<br>✓ Recordar al personal los procedimientos de evacuación.<br>✓ Controlar botones de pánico y/o histeria.<br>✓ No permitir que el personal se devuelva.<br>✓ Verificar el listado de personal.<br>✓ Realizar búsqueda y rescate según necesidad.<br>✓ Entregar paciente al grupo de primeros auxilios. |

| STAFF DE COMANDO VELNEC S.A.S | | |
|---|---|---|
| **COMPONENTE** | **FUNCIONES** | |
| | **DESPUÉS DE LA EMERGENCIA** | ✓ Permanecer con los evacuados en el punto de reunión.<br>✓ Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso.<br>✓ Coordinar el ingreso del personal.<br>✓ Evaluar y ajustar los procedimientos con el director de evacuaciones.<br>✓ Ajustar y evaluar plan de evacuación según necesidad.<br>✓ Revisión y mantenimiento de equipos.<br>✓ Ajustar procedimientos. |

## 5.7. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ARTICULACIÓN CON SDPAE – EDIFICO WBC

La estructura organizacional para la atención y administración de emergencias está directamente relacionada con los niveles de emergencias establecidos. La estructura se amplía o se contrae según el nivel definido.

| DIAGRAMA DE FLUJO | ACCIONES | RESPONSABLE |
|---|---|---|
|  | Se identifica el tipo de incidente o emergencia. | Admiración edifico WBC |
|  | Se activan los planes de Contingencias y de Acción | Admiración edifico WBC |
|  | Evaluar la situación, si se superan las capacidades operativas y existen posibilidades de generar impactos negativos tanto a su organización como a la comunidad aledaña. | Admiración edifico WBC |

| | | |
|---|---|---|
|  | Se desarrollan los Planes de Contingencias y de Acción.<br>Control de la situación | Admiración edifico WBC |
|  | • Requiere de apoyo externo.<br>• Se informa al SDPAE por medio de la línea 123<br>• Directorio telefónico | Admiración edifico WBC |
|  | Se activa el SDPAE según los requerimientos del evento | SDPAE |
|  | Evaluar la situación y se controla por medio de los Protocolos Distritales de Respuesta | SDPAE |

## 5.8. COMITÉ DE AYUDA MUTUA - CAM

El Comité de Ayuda Mutua - CAM es un trabajo conjunto con Organizaciones localizadas en la misma zona geográfica y con el respectivo Comité Local de Emergencias - CLE, el cual puede ser fortalecido mediante mecanismos de ayuda mutua. Lo importante de esta articulación es familiarizar a la Organización con una estrategia que complemente su Plan de Emergencias y Contingencias.

Los principios en los que se fundamenta el Plan de Ayuda Mutua – PAM son:

- Instaurar un convenio de ayuda mutua entre las organizaciones, suscrito a nivel gerencial y/o compromiso de asociación.
- Delimitación de los suministros, recursos y servicios para la atención de emergencias que cada Organización esté dispuesta a facilitar para el servicio de los demás sin deterioro de las condiciones mismas de seguridad.
- Compromiso de compensación económica o reintegro de los materiales o equipos consumidos, dañados o deteriorados en el control de una emergencia por una Organización en beneficio de las otras.

Entre las funciones del CAM se definen:

- Analizar la situación, gravedad, riesgos potenciales de activación y reactivación de la emergencia.
- Planificar y coordinar las acciones de control de emergencias.
- Plantear estrategias para enfrentarse a la emergencia.
- Determinar la necesidad y coordinar la intervención de los grupos de apoyo.
- Tener a la mano el inventario de los recursos, suministros y servicios de ayuda disponible para la emergencia.
- Facilitar, los recursos, suministros y servicios de ayuda mutua disponibles para cada organización y requeridos por el director de la emergencia.
- Evaluar los daños producidos.

**REQUISITOS**

- Cada organización compromete recursos hasta donde su propia seguridad no se vea vulnerada.
- Cada organización debe mantener actualizado su Plan de Emergencias.
- Realizar mínimo una reunión de coordinación al año entre los coordinadores de emergencias de las empresas adscritas al acuerdo de ayuda mutua.

### 5.8.1. Empresas que conforman el Comité de Ayuda Mutua

El plan de ayuda mutua que plantea el EDIFICIO WORLD BUSINESS CENTER P.H. (WBC), se basa en el fortalecimiento de su esquema de atención de emergencias a través de la organización del capital humano que cada una de las empresas aporta, para que sean sus representantes ante la administración y comité de emergencias, quienes reciben capacitación en diferentes áreas por parte de la administración del Edificio y se conviertan en pilar fundamental en la atención primaria ante una emergencia.

Para ello la administración delegada, el consejo de administración y el comité de emergencias aportan sus recursos físicos, financieros, tecnológicos y administrativos con el fin que las empresas residentes del EDIFICIO WORLD BUSINESS CENTER P.H. (WBC) aporten su capital humano para que de forma organizada puedan hacer uso de los recursos disponibles del edificio que se describen en el numeral 10 del presente plan de emergencias

**VELNEC S.A.S** hace parte del comité de ayuda mutua del edifico WBC.

***Ver anexo 5. Comité ayuda mutua edifico WBC// VELNEC S.A.S***

## 5.9. PLANES OPERATIVOS

En los Planes de Acción se definen las metas, objetivos, procesos y procedimientos a desarrollar por un incidente o emergencia específica, en un periodo específico, determinando los recursos, suministros y servicios a utilizar y los responsables de cada acción. Cada Plan debe contener los siguientes aspectos:

### 5.9.1. PON´S Procedimientos operativos normalizados

Con el objetivo de lograr los mejores resultados al finalizar la atención de una emergencia **VELNEC S.A.S,** se implementa dentro de su plan de emergencia el diseño de los procedimientos operativos normalizados (PON´S) y protocolos de acción frente accidentes de tránsito, los cuales son la base fundamental para la realización de tareas específicas y determinantes durante una emergencia especifica.

### 5.9.2. Características de los PON´S

- Están organizadas por áreas operativas.
- Facilidad en su aplicación.
- Define acciones claras y coordinadas.
- Señala los recursos necesarios para la atención de la emergencia.
- Describe los grupos de reacción participantes y los responsables de su ejecución.
- Identifica la posibilidad de ocurrencia de riesgos asociados que impidan o dificulten su realización.
- Establece criterios de decisión y acción a seguir.

***Ver anexo 6. PON´S Procedimientos Operativos Normalizados***
***Ver anexo 7. Protocolos de acción frente accidentes de tránsito***

## 5.10. PLANES DE CONTINGENCIA - EDIFICIO WBC

| **Caso: Incendio** |
|---|

**Recursos:**


Comité de Emergencias, Personal de apoyo, camillas, botiquines, herramientas, línea 123, hospitales, Bomberos, personal de vigilancia del edificio, secretaria de movilidad, secretaria de salud, estación de policía, Extintores, red contra incendios, gabinetes contra incendios, escaleras de emergencias, ruta de evacuación.

| DIAGRAMA DE FLUJO | ACCIONES | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Quien descubra el fuego | .Activa alarma<br>.Avisa a cuarto de control tel. 2664912 ext. 1002 | Personal en general |
| VERIFICACIÓN INMEDIATA | .Origen y causas<br>. tamaño y localización<br>.Crecimiento<br>. LLAMAR LINEA 123 | Cuarto de control<br>Coordinador de evacuación de piso o empresa<br>Administración |
| INTENTE CONTROLAR EL INCENDIO | . Utiliza Extintores del área<br>. Utiliza Gabinetes del piso | Brigada de empresa |
| ¿SE APAGO EL INCENDIO?<br>NO<br>SI | .Evaluación de la situación<br>Activa plan de emergencias | Brigada de empresa |
| CONTROL DEL EVENTO | .Aviso a comité de emergencias<br>.Llamar nuevamente a línea 123<br>No remover escombros | Administración |
| EMERGENCIA PARCIAL | Se ordena evacuación del piso o Área | Administración |
| EMERGENCIA GENERAL | . Se ordena evacuación general del edificio<br>. Activar alarma general | Comité de emergencias |
| SE DELEGA EL MANEJO DE LA EMERGENCIA A BOMBEROS | . Se recibe a Bomberos<br>. Se le da informe pormenorizado<br>. subordinación de la brigada a cuerpos de socorro | Administración |

## Caso: Terremoto

**Recursos**

Comité de Emergencias, Personal de apoyo, camillas, botiquines, herramientas, línea 123, hospitales, Extintores, red contra incendios, gabinetes contra incendios.



**Caso: Plan de Evacuación**

| DIAGRAMA DE FLUJO | ACCIONES | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| NOTIFICACION AMENAZA | . Activación de alarma de evacuación | Cuarto de control |
| EMERGENCIA EN SU PISO (NO / Si) | Determine si la emergencia es un su piso o en otro distinto | Personal en general |
| EVALÚE LA SITUACIÓN | . Evalúe la situación<br>. Tome iniciativa de evacuar<br>. Avise al brigadista la situación | Personal en general |
| ESPERE ORDEN DE EVACUACIÓN | . ORDENE LA EVACUACIÓN | Administración<br>Comité de emergencias<br>Coordinadores de piso |
| SUSPENDA ACTIVIDADES | . Suspenda la actividad que realiza<br>Tome información importante | Personal en general |
| IDENTIFIQUESE Y CUENTE EL PERSONAL | . Use sus distintivos de Brigadista<br>de instrucciones<br>. conteo de personal | Coordinador de Evacuación de empresa |
| RECUERDE RUTAS Y PUNTOS DE REUNIÓN | .Recuerde las rutas y los puntos de reunión<br>Asigne acompañante a los visitantes | Coordinador de Evacuación de empresa |
| INDIQUE LAS SALIDAS | Indique salidas. Rutas y puntos de encuentro<br>De instrucciones en caso de humo ( salir agachados ) | Coordinador de Evacuación de empresa |
| SIGA RUTA ESTABLECIDA, O DE SER NECESARIO SIGA RUTAS ALTERNAS | . Siga rutas establecidas<br>. No permita que nadie se devuelva<br>. Tome rutas alternas si es necesario | Coordinador de Evacuación de empresa |
| VERIFIQUE EL ÁREA Y CIERRE PUERTAS | . Verifique la evacuación total del área<br>. Si alguien se niega a salir Igual evacue y de aviso a seguridad | Coordinador de Evacuación de empresa |
| PERMANEZCA CON EL PERSONAL HASTA LLEGAR AL PUNTO DE ENCUENTRO | . Cuente el personal<br>. Informe cualquier anomalía<br>. Repórtese en el PC,. (PMU) | Coordinador de Evacuación de empresa |
| EMERGENCIA FINALIZADA | . investigación<br>. Reporte de Atención de la emergencia<br>.Ajustes al plan de emergencia | administración |

## Caso: Atentado Terrorista

**Recursos:**

Comité de Emergencias, Personal de apoyo, camillas, botiquines, herramientas, línea 123, hospitales, Bomberos, Grupo explosivos, personal de vigilancia del edificio, secretaria de movilidad, secretaria de salud, estación de policía, Extintores, red contra incendios, gabinetes contra incendios, escaleras de emergencias, ruta de evacuación.

| DIAGRAMA DE FLUJO | ACCIONES | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| NOTIFICACION AMENAZA | . Se identifica la amenaza<br>. Da aviso cuarto de control tel. 2664912 ext. 1002 | Personal en general |
| EVALUACION | .Revisar área de trabajo en busca de objetos extraños<br>. | Personal de seguridad |
| INFORME RESPUESTA INTERNA | . Informe a:<br>. Administración, Comité de Emergencias.<br>. Confirmación | Personal de seguridad |
| CONTACTO GRUPO ANTIEXPLOSIVOS | .llamar a grupo antiexplosivos<br>Bomberos<br>Línea 123<br>. Se delega el manejo de la emergencia | Administración |
| EVACUACIÓN | . Iniciar proceso de evacuación al punto de encuentro | Comité de emergencias |
| MANEJO DE LESIONADOS | . .nstalación de P.C (P.M.U)<br>. Atención de victimas<br>. Estabilización<br>. Traslado | Comité de emergencias |
| FIN | .Investigación<br>. Reporte | Administración |

## Caso: Emergencias químicas

**ANTES**

- ✓ Todas las personas que manipulan productos químicos, deben conocer de manera general los peligros a los que están expuestos al tener contacto con dichos productos.
- ✓ Todas las personas deben conocer las Hojas de Seguridad de los productos y materiales que se manejan en el área, con el objetivo de conocer cuáles son las acciones básicas en caso de accidentes. Durante la emergencia:
- ✓ Si detecta en el ambiente la presencia de olores extraños de origen desconocido, ardor en la piel, los ojos o al respirar, acompañado de tos u otros signos, reporte

de inmediato a la extensión # 4 (sala de monitoreo), para que se tomen las medidas pertinentes del caso y se evacue inmediatamente la edificación en caso de ser necesario.

- ✓ No caminar dentro o sobre la sustancia derramada, asegúrese de no haber ingerido, inhalado o haber tenido contacto con dicha sustancia.
- ✓ En caso de haber tenido contacto con esta, lave con abundante agua a presión el área afectada en la ducha o lavaojos de emergencia, y posteriormente diríjase inmediatamente al Servicio de Enfermería para ser evaluado por el personal médico.
- ✓ Evite encender máquinas o equipos eléctricos.
- ✓ Evacue el área y manténgase en un lugar seguro. Informe al personal que se encuentre cerca del área afectada.
- ✓ No ingrese al área afectada antes de que las personas encargadas del manejo de la Emergencia lo autoricen.
- ✓ Siga las instrucciones de la Brigada de Emergencia en todo momento.

**Manejo ambiental:**

Los procedimientos de atención de derrames, goteos o fugas deben ir acompañados de los equipos disponibles para dicha atención. Existen elementos sin los cuales, se podrían ocasionar mayores daños ambientales o a la salud de los primeros respondientes ante este tipo de emergencia. Para minimizar estos peligros, todos los derrames o fugas de productos químicos se deben atender inmediatamente, con previa consulta de la Hoja de Seguridad de la sustancia. Se recomienda tener a disposición los siguientes elementos para atender los derrames:

- Equipo de protección personal - EPP
- Tambores o recipientes vacíos de tamaño adecuado
- Etiqueta autoadhesiva HMIS para etiquetar los recipientes
- Material absorbente, dependiendo de la sustancia química a absorber y tratar
- Soluciones con detergentes
- Escobas, palas anti chispas, embudos, etc. Todo el equipo de emergencia y seguridad debe ser revisado constantemente y mantenido en forma adecuada para su uso eventual.

El equipamiento de protección personal debe estar descontaminado y debe ser limpiado después de ser utilizado. Los derrames líquidos deben ser absorbidos con un sólido absorbente adecuado, compatible con la sustancia derramada. El área debe ser descontaminada y los residuos deben ser dispuestos de acuerdo a las instrucciones dadas en las Hojas de Seguridad. Los sólidos derramados deben ser aspirados con aspiradoras industriales si están disponibles. También se pueden utilizar palas y escobas pero utilizando arena para disminuir la dispersión de polvo. El procedimiento establecido para proceder ante un derrame o fuga de un producto químico peligroso es la siguiente:

❖ Identificar el producto y evaluar el incidente:

- ✓ Evaluar el área
- ✓ Localizar el origen del derrame o fuga.
- ✓ Buscar la etiqueta del producto químico para identificar contenido y sus riesgos.
- ✓ Recurrir a las Hojas de Seguridad o Tarjetas de Emergencia.
- ✓ Identificar los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, equipos y trabajadores.
- ✓ Anotar todo lo observado, para comunicarlo adecuadamente el personal de la Brigada de Emergencias.
- ✓ Intentar detener el derrame o fuga, solo si lo puede hacer en forma segura. Solucióne lo a nivel del origen y detenga el derrame de líquidos con materiales absorbentes. Si lo va a hacer en esta etapa, utilice EPP.
- ✓ Evite el contacto directo con la sustancia.

❖ Notificar a la Brigada de Emergencias

- ✓ Entregar toda la información que pueda a la Brigada de Emergencias, para que se proceda al control de la emergencia. Esto incluye equipos, materiales y áreas afectadas; señalando ubicación, productos comprometidos, cantidad y condición actual.
- ✓ Buscar más información y recurrir a asesoría externa si es necesaria.

❖ Asegurar el área:

- ✓ Alertar a sus compañeros sobre el derrame para que no se acerquen.
- ✓ Ventilar el área
- ✓ Acordonar con barreras, rodeando el área contaminada.
- ✓ Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales.
- ✓ Apagar todo equipo o fuente de ignición.
- ✓ Disponer de algún medio de extinción de incendio.

❖ Controlar y contener el derrame:

- ✓ Antes de comenzar con el control o contención del derrame, se debe colocar los elementos de protección personal necesarios.
- ✓ Localizar el origen del derrame y controlar el problema a este nivel.
- ✓ Contener con barreras o materiales absorbentes. Se pueden utilizar: esponjas, cordones absorbentes o equipos especiales como las aspiradoras.
- ✓ Si el problema es en el exterior, hacer barreras con tierra y zanjas.
- ✓ Evitar contaminar el medio ambiente.

❖ Limpiar la zona contaminada:

- ✓ Intentar recuperar el producto

- ✓ Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos o bases proceder a la neutralización.
- ✓ Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contraindicación.
- ✓ Señalizar los recipientes donde se van depositando los residuos. Todos los productos recogidos, deben tratarse como residuos peligrosos.

❖ Descontaminar los equipos y el personal:

- ✓ Disponer de una zona de descontaminación.
- ✓ Lavar los equipos y ropa utilizada.
- ✓ Las personas que intervinieron en la descontaminación de la zona deben bañarse.

## 5.11. PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA PRIMEROS AUXILIOS

### 5.11.1. Objetivo del Plan

Prestar a las personas que requieran atención pre-hospitalaria (ya sea en Emergencia o Desarrollo Normal de las actividades del lugar) y posibilitar el traslado de las que así lo requieran a centros de atención especializada, mientras es remitido a un centro asistencial o llega la asistencia profesional.

### 5.11.2. Recursos internos para la atención de emergencias médicas

En las instalaciones de **VELNEC S.A.S** se cuenta con una (1) camilla de emergencia para el transporte de lesionados que se encuentran ubicados de la siguiente manera:

| PISO | DESCRIPCION | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| 3 | FEL | Archivo Rodante |

Se cuenta con un (1) botiquín ubicado de la siguiente manera

| PISO | UBICACIÓN | ENCARGADO |
|---|---|---|
| 3 | Recepción | Coordinador HSEQ |

Si la emergencia médica es por accidente o enfermedad común, y no está dentro del marco de emergencia para la población de **VELNEC S.A.S**. Se deberá actuar de la siguiente manera:

- El empleado que identifique una emergencia médica deberá ubicar de manera inmediata a un integrante de la brigada o líder.
- Los brigadistas deben brindar el soporte básico de vida y reportar al Líder de la brigada para efectos de traslado a un centro asistencial.
- Dependiendo el origen de la emergencia médica la brigada de primeros auxilios realizará la gestión pertinente.

- Los heridos se deben ubicar en zonas de clasificación (ACV) la cual se establece en el momento de la emergencia, para priorizar la remisión a centros asistenciales.
- Estos criterios de evacuación dependen de los recursos externos existentes, de la cantidad de lesionados y la magnitud del evento. (TRIAGE START).

## 5.12. PLAN CONTRA INCENDIO

### 5.12.1. Objetivo del Plan

Minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de incendios.

### 5.12.2. Recursos Internos para la atención de emergencias

En las instalaciones de **VELNEC S.A.S**, se cuenta con 13 extintores ubicados de la siguiente manera:

- Recursos Atención de Incendios

***Ver anexo 8. Inventario de extintores***

- Gabinetes contra incendios tipo III

| PISO | UBICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 3 | ENTRADA OFICINA | 1 gabinete: Pertenece a la administración del edificio WBC |

Todo empleado está en la necesidad de saber utilizar un extintor, si el foco del fuego incipiente es detectado, la primera actividad es tratar de extinguirlo con el equipo extintor.

Siempre se debe reportar al Cuerpo de Bomberos, cualquier el fuego incipiente o incendio que se presente, así se haya controlado.

La Brigada integral Contraincendios debe combatir el fuego incipiente hasta donde sus recursos y equipos alcancen. Si se ha evacuado la brigada contra incendios, debe estar pendiente de la llegada de Bomberos, para reportar la situación de la emergencia, si hace falta alguna persona y el sitio probable de ubicación.

Recuerde que, en un incendio los bomberos difícilmente podrán ver, usted es la persona que conoce la edificación y puede orientar más fácilmente a las personas que ingresan.

Si el grupo contra incendios no actúa en la emergencia, podrá integrarse a otros grupos y cumplir funciones como:

- Salvamento de bienes.
- Primeros auxilios.
- Seguridad Física.
- Transporte de lesionados.

## 5.13. PLAN DE EVACUACIÓN

### 5.13.1. Objetivo del Plan

Salvaguardar la vida de los Empleados y Visitantes expuestos a una situación de emergencia, asegurando su retiro o salida del lugar generador del peligro hasta uno de menor riesgo.

### 5.13.2. El plan de evacuación debe ser:

- Escrito para que permanezca.
- Aprobado para que se institucionalice.
- Publicado para que todos lo conozcan.
- Enseñado a todos los miembros de **VELNEC S.A.S**
- Practicado para saber cómo actuar frente a una emergencia.
- Establecer un Puesto de Comando (PC) siguiendo instrucciones del edificio WBC

Recursos para la operación de evacuación

- Brigada de emergencias integral capacitada y entrenada.
- Rutas de evacuación.
- Punto de encuentro.

### 5.13.3. Sistema de alerta y alarma de evacuación - Edificio WBC

Es importante tener en cuenta que las situaciones de emergencia ante las cuales hay que empezar el proceso de evacuación son:

- Movimientos sísmicos siempre y cuando el movimiento afecte notoriamente los elementos no estructurales de la edificación (se hayan caído cielos rasos secciones de la exhibición, los elementos con ruedas se desplacen de su sitio), se vean grietas en las paredes y de manera importante en las columnas y vigas.
- Incendio: en cualquier piso
- Terrorismo, en alguna de las formas conocidas, como el correo, paquete o carro bomba.

Si usted ve que la situación no es como la descrita anteriormente, no se alarme y espere instrucciones adicionales.

### 5.13.4. Señal de alerta

Toda situación de emergencia será notificada por parte de la persona que la detectó (identificándose con nombre, cargo. Piso, empresa y tipo de emergencia), en primera instancia al cuarto de control **Teléfono 2664912 ext. 1002**, quién a su vez notificará de la situación al Personal de apoyo, y a la administración del Edificio WBC mediante radio de comunicación punto a punto, o cualquier otro medio disponible, a la orden de la administración o del jefe de seguridad del edificio también deberá notificar a cada uno de los coordinadores de evacuación de piso o área, Se deberá, además, indicar de manera clara igualmente el lugar y la magnitud de la emergencia.

Esta señal de alerta será suministrada por medio de radio de comunicación punto a punto, grupo de emergencias de aplicación Whats App o cualquier medio disponible al Comité de emergencias, cuarto de control jefe de seguridad, administración y coordinadores de evacuación de todos los pisos.

### 5.13.5. Falsa alarma

En el caso de que una alarma sea activada por menos de 5 segundos se tomará como una falsa alarma y se debe hacer caso omiso a la señal sonora, de igual manera desde el cuarto de control se deberá confirmar por radio de comunicación y grupal de emergencias a los coordinadores de evacuación, comité de emergencias y administración que se trata de una falsa alarma.

La señal de alarma será activada solamente cuando la emergencia no se ha podido controlar por la brigada de emergencias de VELNEC S.A.S. En caso de no ser controlada se pulsara la alarma manualmente, el cual se reflejara en el sistema de monitoreo del edificio WBC en el tel. 601 2664912, Dicha señal será sonora y visual tipo estrobos en el piso a evacuar

### 5.13.6. Señal de alarma

La señal de alarma será activada solamente cuando la emergencia no se ha podido controlar por el Jefe de Seguridad del edificio WBC o quien haga sus veces, mediante activación manual o remota del sistema de alarma, y notificación al funcionario encargado del monitoreo del edificio en el tel. 2664912 ext. 1002, Dicha señal **será sonora tipo sirena en el piso o pisos a evacuar**, visual tipo estrobos en el piso o pisos a evacuar.

En caso de que suceda una emergencia, el funcionario de seguridad encargado de la consola de monitoreo activará la alarma después de recibir la orden por parte de la administración, comité de emergencias o cuando la emergencia no se haya podido controlar con los recursos del Edificio y su población esté en riesgo, al igual que los coordinadores de piso confirmaran la orden a quien lo solicite.

Si la evacuación es parcial, esta será coordinada por el Personal de apoyo, o administración evacuando solo los pisos de mayor riesgo o a los cuales se les haya confirmado vía radio punto a punto, o cualquier otro medio a disposición, si la evacuación es total, la señal se deberá escuchar en todo el Edificio. Si usted escucha la señal de alarma cerca, prepárese a evacuar la zona donde se encuentra, de lo contrario, permanezca atento a cualquier orden adicional.

En caso de inconvenientes con el sistema de alarma previsto, se utilizarán radios de comunicación, aviso al grupo de emergencias whats app, y éstos utilizarán los medios a su alcance como medio de comunicación al personal en sus áreas.

Una vez activada a señal de alarma se activa el plan de Evacuación de acuerdo a Lo dispuesto en el siguiente documento.

La notificación a los Grupos Externos se hará vía Teléfono por intermedio del Operador del cuarto de control del edificio WBC, de acuerdo a orden de la administración, La notificación a las autoridades locales se hará igualmente vía Teléfono.

### 5.13.7. Salidas de evacuación

Puertas y escaleras de emergencia del EDIFICIO WORLD BUSINESS CENTER P.H., ubicadas en el en el centro de cada uno de los pisos, puerta auxiliar de carrera 85k primer piso costado oriental (carrera 85k) que descarga a escalera metálica de la entrada vehicular.

## 5.14. SISTEMA DE COMUNICACIONES

Se cuenta con un (1) radio para comunicaciones internas con el personal del edificio WBC y equipos celulares.

## 5.15. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS

El soporte organizacional del plan de emergencias de **VELNEC S.A.S**, estará constituido por sectores funcionales como se describen a continuación:

### 5.15.1. Grupo Operaciones internas (Brigada integral atención de Emergencias)

Conformado por personal de **VELNEC S.A.S** y demás empresas del edificio WBC, especializado y equipado para el desarrollo de actividades específicas de control en caso de emergencias, quienes están bajo EL Jefe operativo de la Brigada de emergencias del edificio y Jefe de Seguridad del edificio WBC.

### 5.15.2. Grupos de Operación Externos

Conformados por las instituciones de apoyo públicas o privadas con las que se puede llegar a contar en la atención de una emergencia declarada, ellos son:

- Policía Nacional.
- Cuerpo de Bomberos.
- Cruz Roja Colombiana.
- Defensa Civil Colombiana.
- Otras instituciones de acuerdo al tipo de emergencia.

## 5.16. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN

### 5.16.1. Rutas de Evacuación

El personal debe dirigir de la siguiente manera:


El personal desde cada área donde se encuentre debe dirigirse por las escaleras hacia el primer piso manteniendo su derecha y permitiendo de forma intercalada el ingreso del personal de los otros pisos, una vez en la salida de emergencia dirigirse a mano izquierda si la autorización de salida es por la escalera metálica (carrera 85k) que descarga a escalera metálica de la entrada vehicular o por la derecha (entrada principal edifico WBC) hacia el punto de encuentro.



***Ver anexo 9. Plano de Evacuación oficina 301 VELNEC SAS***

### 5.16.2. Punto de encuentro

Para todas las rutas, previendo las amenazas, y siendo el sitio que ofrece menos condiciones de riesgo para la población del Edificio WBC y la administración sugiere como punto de encuentro el andén de la de la carrera 85k en el costado posterior del almacén Home center.




*Fuente: GOOGLE MAPS*

***Ver anexo 10. Evaluación tiempos de salida evacuación***

### 5.16.3. Sitio de Reunión Final

Con el fin de establecer el conteo final de las personas evacuadas, los ocupantes de cada área se reunirán en el Punto de Encuentro para verificar si todos lograron salir de las instalaciones.

El Punto de Encuentro designado para **VELNEC S.A.S**, es sobre la zona verde de la parte posterior del edificio en la Cra 85 K con Calle 46 A aproximadamente a unos 170 mts de la sede.

### 5.16.4. Distribución de áreas en zonas operativas

Al presentarse una emergencia en empresa, se dispondrá a realizar la distribución de áreas en zonas operativas y son las siguientes:

#### 5.16.4.1. Zona de No Exclusión o Fría

Es donde las personas no corren riesgo por la emergencia ocurrida en esta zona se ubican

- **P.M.U. (Puesto de Mando Unificado),** en este punto se ubica líder de la brigada de emergencias de **VELNEC S.A.S** y al llegar los organismos de socorro, la operación se coordinará desde este punto.
- Punto de encuentro del personal
- Curiosos o familiares de los pacientes o víctimas de la emergencia presentada
- Perímetro de seguridad que está a cargo de la policía nacional.

- **A.C.V. (Área de concentración de víctimas)** en este módulo se brinda los primeros auxilios básicos y avanzados que lo requieran.
- Base de organismos de socorro, allí se ubican las unidades de socorro, la brigada de emergencias de la empresa para esperar la orden por parte del organismo que se encuentre al mando de la operación, también en la base se distribuyen todos los elementos, equipos, herramientas, etc. Que se requieren para la atención de la emergencia.
- Ubicación de los medios de comunicación.
- Se designa el corredor operativo que va desde la zona fría hasta la zona caliente y es uso exclusivo de las entidades de socorro y la brigada de emergencia, es importante trazar las rutas de evacuación y escape de los organismos de socorro y la brigada de emergencia, en dado caso que la situación vuelva a presentarse.

#### 5.16.4.2. Zona Intermedia


En esta zona generalmente no se instala ningún módulo, pero de instalarse se ubican en el punto:

- **A.C.V. (Área de concentración de víctimas)**, a diferencia del ubicado en la zona fría, este A.C.V. Es exclusivo para la brigada de emergencias o los organismos de socorro cuando alguna unidad operativa resulta lesionada.
- **Morgue.** Se ubican las víctimas recuperadas del evento, previa autorización de la Fiscalía, según el procedimiento de Cadena de Custodia consagrado en el código penal colombiano.

### 5.16.4.3. Zona de Impacto o Zona de Exclusión Total

Es el sitio de la emergencia, a este punto solo tienen acceso los organismos de socorro y la brigada de emergencia siempre y cuando el equipo que tenga, le permita estar en la zona de impacto, de lo contrario se ubicarán en la zona fría.

A continuación, se presenta el gráfico de distribución de áreas en zonas operativas.




## 5.17. PLAN INFORMATIVO

### 5.17.1. Preparación de simulacros

El objetivo de un simulacro es verificar en sitio y tiempo real, la capacidad de respuesta de las personas y la organización operativa del plan para emergencias ante un evento de posible ocurrencia, basado en los procedimientos para emergencias.
Se recomienda realizar por lo menos dos simulacros de evacuación al año involucrando a todo el personal de las instalaciones.

| ASPECTOS A VERIFICAR EN SIMULACRO |
|---|
| • Comunicaciones de emergencias.<br>• Procedimiento general de alerta y alarma.<br>• Comportamiento de los ocupantes de las instalaciones.<br>• Movilización y posicionamiento de equipos manuales de protección.<br>• Tiempo de reacción de Brigada para Emergencias.<br>• Tiempo de reacción de los ocupantes de las instalaciones.<br>• Procedimientos y decisiones claves del comandante de Incidentes o líder de brigada de emergencias<br>• Procedimientos y decisiones claves de la Brigada para Emergencias.<br>• Cumplimiento de procedimientos de seguridad en el área en emergencia.<br>• Interacción con grupos de apoyo externo.<br>• Almacenamiento Temporal, manejo y disposición de residuos especiales generados en el ejercicio. (Biosanitarios). |

| METODOLOGÍA |
|---|
| **1.** Seleccione un escenario creíble para una emergencia simulada.<br>**2.** Prepare un documento de planeación general del simulacro.<br>**3.** Suponga una situación típica en el escenario con algunas variantes en su desarrollo que permitan verificar la iniciativa y criterios de los participantes.<br>**4.** Establezca cual debería ser la respuesta adecuada para cada situación planteada.<br>**5.** Seleccione diferentes veedores para el análisis y calificación del ejercicio, a cada uno de los cuales se les asignan funciones específicas.<br>**6.** Prepare formatos para la evaluación suficientes para cada uno de los observadores, teniendo en cuenta las funciones específicas.<br>**7.** Realizar charlas de inducción previas con los observadores, para aclarar aspectos del ejercicio.<br>**8.** Prevenir con suficiente anticipación a los entes de apoyo externo (Bomberos, policía, ejército, grupos antiexplosivos, entre otros).<br>**9.** Se da la alerta para dar inicio al simulacro, seguido de la alarma cuando se autoriza la evacuación<br>**10.** Se cronometran tiempos de referencia.<br>**11.** De ser posible se lleva un registro fílmico.<br>**12.** Se lleva un seguimiento a todas las comunicaciones realizadas.<br>**13.** Se da por terminado el simulacro.<br>**14.** Se realiza reunión con los observadores para consolidar las observaciones y mediciones.<br>**15.** Se realiza reunión general con todos los integrantes operativos del Plan, suministrando recomendaciones verbales de la situación encontrada.<br>**16.** Se elabora un informe de resultados con sus correspondientes recomendaciones. |

***Ver anexo 11. Informe de simulacro***

Gestión Humana o el Coordinador de comunicaciones se encargará de comunicarse con los familiares de los empleados, autoridades locales, visitantes, etc., durante y después de una emergencia.
El Coordinador de comunicaciones estará capacitado en:

- Políticas institucionales sobre seguridad, salud y ambiente.
- Estructura del Plan de Emergencias.

- Funciones básicas de emergencias y emergencias viales.
- Alcance y contenido de la información a la comunidad.
- Elaboración de boletines informativos.
- Atención a medios de comunicación.
- Elaboración de informes post-siniestro.

| COMUNICACIÓN | ACCIONES INFORMATIVAS |
|---|---|
| **PÚBLICO Y FAMILIARES** | Es importante mantener informado al público en general acerca de que se están utilizando todos los recursos para proteger a los empleados y a la comunidad en general.<br>Información sobre el estado y ubicación de las personas asistentes al lugar, incluidas las personas extraviadas.<br>También es importante comunicar que existen planes de recuperación de las actividades de **VELNEC S.A.S** |
| **VISITANTES Y VECINOS** | Actualice a sus visitantes y vecinos sobre cuándo se atenderán, recibirán productos y se reanudarán los servicios, en los casos que corresponda. |
| **GOBIERNO** | Informe a las autoridades sobre las acciones que **VELNEC S.A.S**, está preparando para hacer, con el fin de ayudar en el esfuerzo de recuperación. Comuníquese también con las autoridades locales y estatales para informarlas de la asistencia que se requiere en **VELNEC S.A.S**, pueda continuar el desarrollo normal de sus actividades. |
| **OTRAS EMPRESAS /VECINOS INMEDIATOS** | Estar preparado para dar a los vecinos breve información rápidamente sobre la naturaleza de la emergencia, para que puedan evaluar sus propios niveles de riesgo. |

***Ver anexo 12. Reporte de emergencias.***
***Ver anexo 13. Plan de manejo para visitantes.***

## 5.18. INDICADORES

Se determinan medidas de control para la evaluación de la preparación y atención a emergencia con el fin de lograr la disminución del riesgo

El plan de preparación y atención a emergencias se evaluará mediante los siguientes indicadores de medición

| INDICADOR | OBJETIVO | META | FUENTE | PERIODICIDAD | DEFINICION |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del plan de emergencia | Establecer mecanismos para identificación y correcta actuación ante situaciones de emergencia | ≥80% | Plan de emergencias - Programa de capacitaciones | Trimestral | #.de capacitaciones ejecutadas / # Total de capacitaciones programadas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simulacros | Establecer mecanismos para identificación y correcta actuación ante situaciones de emergencia | 80% | Plan de emergencias | Semestral | # Simulacros Ejecutadas / # Simulacros Programadas |
| Plan de emergencia | Establecer mecanismos para identificación y correcta actuación ante situaciones de emergencia | 100% | Plan de emergencias | Anual | # De Emergencias atendidas y socializadas / # total De Emergencias presentadas en el año |

***Ver anexo 14. matriz de objetivos e indicadores***

### 5.19. MEDEVAC

- **Centros Hospitalarios:**

| NOMBRE DEL CENTRO | NIVEL DE ATENCION | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|---|
| CLINICA OCCIDENTE | IV | AV AMERICAS 71 C-29 | (601) 4254620 |
| CLINICA COLOMBIA | IV | CALLE 23B # 66 – 46 | (601) 5948650 |
| CRUZ ROJA | IV | AVENIDA 68 # 68B-31 | (601) 4376300 |
| HOSPITAL DE FONTIBÓN | II | CRA 99 # 21 -41 | (601) 4220872 |
| Asistencia Colmena ARL | | Fuera de Bogotá | 018000-9-19667 |
| | | Bogotá | (601) 4010447 |
| RECEPCION WBC | | | (601) 2664912<br>(601) 7459377 |

Atención Nivel I: Atención Ambulatoria. Nivel II: Atención Ambulatoria Especializada. Nivel III: Procedimientos especializados.

- **Servicios de Apoyo:**

| | |
|---|---|
| **123.** Emergencias | **132** Cruz Roja |
| **119.** Bomberos | **144.** Defensa Civil |
| **136.** Centro Toxicológico | **165.** GAULA |
| **601 2886012** Cisproquím | **127.** Policía Tránsito y Circulación |
| **125.** Información urgencias – ambulancias | **112.** Policía Metropolitana |
| **115.** CODENSA | **125.** Emergencias Médicas |
| **601 3268000.** Empresa de distribución de energía | **122.** Cuerpo Técnico de Investigación – CTI |
| **114.** Empresa de Teléfonos de Bogotá | **157.** DIJIN |
| **164.** Gas Natural | **3138806027** CAI |
| **116.** Empresa de Acueducto y Alcantarillado | **4261499 * 2220950** Ejército |
| **4 292800 * 4297414 IDIGER** Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | |
| **LINEA EFECTIVA COLMENA SEGUROS 3157003033 WHATAPP** | |

***Ver anexo 15. Directorio de emergencias, entidades de apoyo externo - MEDEVAC***
***Ver anexo 16. Plan de emergencias edificios WBC.***

## 6. ANEXO

| CODIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO |
|---|---|
| GAD PR 19 | Anexo 1. Política de emergencias |
| | anexo 2. Análisis Amenazas y vulnerabilidad. |
| | anexo 3. Plano de riesgo adyacente |
| GDR PR 01 F-1 | anexo 4. Conformación de brigada |
| | anexo 5. Comité ayuda mutua edifico WBC// VELNEC S.A.S |
| | anexo 6. PON´S Procedimientos Operativos Normalizados |
| | anexo 7. Protocolos de acción frente accidentes de tránsito |
| | anexo 8. Inventario de extintores |
| | anexo 9. Plano de Evacuación |
| | anexo 10. Evaluación tiempos de salida evacuación |
| GAD PR 19 F-2 | anexo 11. Informe de simulacro |
| GAD PR 19 F-4 | anexo 12. Reporte de emergencias. |
| | anexo 13. Plan de manejo para visitantes. |
| GDR MT 03 | anexo 14. matriz de objetivos e indicadores |
| | anexo 15. Directorio de emergencias, entidades de apoyo externo - MEDEVAC |
| | anexo 16. Plan de emergencias edificios WBC |
| GAD PR 44 | Anexo 17. Plan de emergencias Viales |

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | VIGENCIA | DESCRIPCION DEL CAMBIO | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/07/2020 | Creación de documento | Sandra Valencia |
| 2 | 05/05/2022 | Actualización | Sandra Valencia |
| 3 | 13/06/2022 | Actualización | Sandra Valencia |
| 4 | 03/06/2023 | Actualización de acuerdo a normatividad se incluyen aspectos del plan de emergencia del edificio WBC | Marisol Arias HSEQ |
| 5 | 26/08/2024 | Se actualiza de interpretación análisis de vulnerabilidad y amenaza, PON´s, se incluyó procedimientos para atención de emergencias viales. | Marisol Arias HSEQ |
| 6 | 15/07/2025 | Se a actualiza las definiciones, el marco legal, información básica de la organización, carga ocupacional, horarios de operación, se elimina la empresa de recolección de basuras, interpretación del análisis de vulnerabilidad, organigrama sistema comando de incidente, MEDEVAC. | Marisol Arias HSEQ |

## 8. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

| | REVISO | APROBÓ |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | Marisol Arias | Sandra Valencia |
| **CARGO** | Coordinador HSEQ | Representante legal |
| **FECHA** | 15/07/2025 | 15/07/2025 |

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 11. Certificado de Accidentalidad

# CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD


**Colmena Seguros** se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el periodo comprendido entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025 a esta administradora.

| | |
|---|---|
| **RAZÓN SOCIAL:** | VELNEC S.A.S. |
| **CC/NIT:** | 800028455 |
| **CONTRATO:** | 1067630 |
| **CIUDAD:** | BOGOTA, D.C. |
| **INICIO VIGENCIA:** | 01/03/2015 |
| **ESTADO ACTUAL:** | VIGENTE |

La presente se expide a los 12 días del mes de mayo del año 2026.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,



Gerente de Servicio
**Colmena Seguros**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Colmena Seguros de Vida S.A. | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 12/05/2026 10:47:22. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 12. Aprobación Informe SST Contratista de Obra

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

0049.26 – PEÑ – GTC

Bogotá, 10 de abril 2026

Ingeniero:
**JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA**
Representante Legal
CONSORCIO ASFALTANDO
**Contrato de obra No 461-2025**
Bogotá D.C

**Asunto:** Contrato de Interventoría No. ICCU–CTO–553-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" – **Respuesta Su correo electrónico de 30 marzo de 2026 – Soporte de pago de seguridad social - Informe mensual SST de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2025**


Respetados Ingenieros.

Por medio del presente comunicado, nos permitimos dar respuesta al correo del asunto, con alcance de remisión de documentos el 31 de marzo de 2026, con lo cual se completaron los soportes de seguridad social de los informes SST de los períodos de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2025, por lo cual se da alcance al Comunicado 0043.26 –PEÑ-GTC, informando la aprobación de los citados informes.

Cabe aclarar que la presente aprobación, no exime al contratista de obra, de dar respuesta a observaciones y/o solicitudes de información posterior.

Sin otro particular,

Cordialmente



**LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ**
**Director de Interventoría**
**Consorcio Inter Cundinamarca**

*Elaboró: Ing. Myriam E Sánchez (Prof. Ambiental & SST)*
*Copia: N/A*
*Anexos: N/A*
*D.M.: Contrato No. ICCU-CTO-553-2025*

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

# Anexo 13. Registro fotográfico

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES SST CONTRATISTA DE OBRA






EXTINTOR



ACTIVIDADES EN OFICINA REALIZADAS POR EL PERSONAL



UBICACIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES SST CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA



| | |
|---|---|
| <br>EXTINTOR | <br><br>BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS |
| <br>ELEMENTOS DE BOTIQUIN | <br>ASISTENCIA A REUNIÓN DE DISEÑO |

# ANEXO 4

# INFORME ESPECIALISTA

# CONCEPTO ESPECIALISTA

| | |
|---|---|
| **CONSECUTIVO** | GT INT - LA PEÑA-001-2025 |
| **ESPECIALISTAS** | Ing. Jorge Alejandro Moreno Salgado |
| **AREA** | Geotecnia. |
| **FECHA** | 05 de enero de 2026 |
| **ASUNTO** | Oficio No. 24-23-102025. Requerimiento incumplimiento de compromisos contractuales. Informes de revisión a los Estudios y Diseños del proceso Licitatorio ICCU-LP-2024 – Contrato de Obra ICCU-CTO-461 de 2025. |

**Ing. LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ**
**Director de Interventoría**
**Velnec S.A**

Cordial Saludo

Mediante el comunicado del asunto el Contratista hace entrega de los informes de revisión de los Estudios y Diseños consagrados del proceso Licitatorio ICCU-LP-2024 y lo considerado en su Anexo Técnico 1 en su numeral 3 en marco del Contrato de Obra ICCU-CTO-461 de 2025 – *"Proyecto Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña- Paso El Rejo Municipio de La Peña Departamento de Cundinamarca"*. Desde el área de Geología y Geotecnia se reciben los siguientes documentos:

- Memorando Técnico. Informe de revisión de Diseños – Volumen IV_ Geología, elaborado por el Ingeniero Marco Antonio Sarmiento Otálora, actuando como especialista en Geotecnia.
- Memorando Técnico. Informe de revisión de Diseños – Volumen V_ Suelos para Fundaciones, elaborado por el Ingeniero Marco Antonio Sarmiento Otálora. actuando como especialista en Geotecnia.
- Memorando Técnico. Informe de revisión de Diseños – Volumen VI_ Estabilidad de Taludes, elaborado por el Ingeniero Marco Antonio Sarmiento Otálora. actuando como especialista en Geotecnia.

La revisión de la información suministrada se realiza frente a los Estudios y Diseños forman parte del proceso Licitatorio ICCU-LP-2024 correspondientes al Grupo 1 *"Proyecto Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña- Paso El Rejo Municipio de La Peña Departamento de Cundinamarca"*. Documentación que se lista a

continuación.

- **VOLUMEN IV. GEOLOGÍA PARA INGENIERIA.** GRUPO 1 TRAMO PASO EL REJO – LA PEÑA VERSION 1 (21 marzo de 2023) y Anexos – Elaborado por el Consorcio Estudios V&P por el geólogo Manuel Guillermo Zafra Dulcey.
- **VOLUMEN V. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y DE ESTRUCTURAS.** Versión 0 (26 enero de 2023) y Anexos – Elaborado por el Consorcio Estudios V&P por el Ingeniero Camilo Andrés García Díaz.
- **VOLUMEN VI _ ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES.** Versión 0 (30 noviembre de 2022) y Anexos – Elaborado por el Consorcio Estudios V&P por el Ingeniero Ricardo Alberto Mendoza Boada.

A continuación de presentan comentarios y observaciones a las consideraciones de revisión expuestas por el Especialista de Geotecnia del Contratista a cada uno de los volúmenes de Diseño de Atea de Geología y Geotecnia anteriormente citados.

# 1. VOLUMEN IV. GEOLOGÍA PARA INGENIERIA.

El contratista concluye que no es procedente la apropiación del volumen de geología para Ingeniería, manifestando inconsistencia de cantidades de sitios críticos identificados y el presupuesto destinado para la intervención de los mismos. Manifiesta que el estudio presenta 6 puntos críticos entre la el K1+000 al K5+400 e incorpora un listado del cual no referencia su debido origen y cuestiona el abscisado que relacionan las fichas técnicas de evaluación de cada sitio crítico no corresponde con el del proyecto lo cual requiere atención.

Se realiza preliminarmente una revisión integra del contenido del documento "Volumen IV - Geología para Ingeniería" y sus anexos suministrado por la Entidad, lo cual permitió adelantar una evaluación objetiva a las consideraciones expuestas por el Contratista en su informe. Comentarios que se listan a continuación.

a) El Volumen IV define claramente (página 94) en su numeral 5.3.1 "Sitios Críticos del Tramo Paso el Rejo – La Peña K0+1000 a K13+580)" un total de 16 sectores que presentan inestabilidad y 2 adicionales con condiciones de inestabilidad especial (páginas 93 y 94). Se presenta una adecuada evaluación técnica de estos 16 sectores en el numeral 5.3.2 "Sitios Críticos del Tramo Paso el Rejo – La Peña K0+1000 a K13+580)", análisis que desde el contexto geológico se realiza partiendo del reconocimiento en campo y registro es de exploración de sondeos y resultados de pruebas sísmicas adelantadas. Las fichas técnicas de cada sector reposan debidamente en el Anexo 6 al Volumen IV en la página 95, las cuales presenta un abscisado consistente con lo relacionado en los volúmenes V y VI. A continuación, se presenta el listado de sectores críticos definidos consistentemente en los volúmenes IV, V y VI.

| Sitio crítico | Abscisado | | Inicio | | Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicio | Fin | Latitud | Longitud | Latitud | Longitud |
| SC1 | K0+340 | K0+370 | 5°11'14.57"N | 74°23'55.92"O | 5°11'13.88"N | 74°23'56.06"O |
| SC2 | K0+670 | K0+690 | 5°11'4.44"N | 74°23'55.02"O | 5°11'3.91"N | 74°23'54.58"O |
| SC3 | K1+805 | K1+820 | 5°10'43.56"N | 74°24'4.38"O | 5°10'43.04"N | 74°24'4.38"O |
| SC4 | K1+870 | K1+910 | 5°10'41.62"N | 74°24'4.66"O | 5°10'40.89"N | 74°24'4.78"O |
| SC5 | K3+355 | K3+405 | 5°10'7.88"N | 74°24'27.24"O | 5°10'6.35"N | 74°24'27.82"O |
| SC6 | K4+304 | K4+320 | 5° 9'40.78"N | 74°24'20.19"O | 5° 9'39.99"N | 74°24'19.70"O |
| SC7 | K5+860 | K5+875 | 5° 9'23.18"N | 74°23'58.02"O | 5° 9'22.18"N | 74°23'57.07"O |
| SC8 | K6+355 | K6+360 | 5° 9'11.47"N | 74°24'0.86"O | 5° 9'11.18"N | 74°24'1.56"O |
| SC9 | K6+415 | K6+435 | 5° 9'10.55"N | 74°24'2.61"O | 5° 9'10.13"N | 74°24'2.82"O |
| SC10 | K7+330 | K7+480 | 5° 9'2.06"N | 74°24'7.63"O | 5° 9'2.21"N | 74°24'10.60"O |
| SC11 | K8+045 | K8+070 | 5° 8'45.41"N | 74°24'9.63"O | 5° 8'44.74"N | 74°24'10.09"O |
| SC12 | K8+740 | K8+820 | 5° 8'32.70"N | 74°24'14.77"O | 5° 8'32.68"N | 74°24'14.21"O |
| SC13 | K9+567 | K9+600 | 5° 8'23.41"N | 74°23'55.45"O | 5° 8'22.33"N | 74°23'55.58"O |
| SC14 | K10+195 | K10+205 | 5° 8'10.40"N | 74°24'2.98"O | 5° 8'10.14"N | 74°24'2.48"O |
| SC15 | K10+410 | K10+430 | 5° 8'4.77"N | 74°24'1.96"O | 5° 8'4.17"N | 74°24'2.20"O |
| SC16 | K10+835 | K10+855 | 5° 7'58.47"N | 74°24'6.42"O | 5° 7'58.11"N | 74°24'5.94"O |

De los 16 puntos definidos como inestables en el Volumen IV Geología para Ingeniería, solo 8 fueron priorizados para desarrollar exploración geotécnica y adelantar su análisis con definición de obras de estabilidad, esto es consistente con lo consignado en los Volúmenes V y IV. La tabla anterior resalta los 8 sectores priorizados apara análisis en el corredor.

El Volumen IV estableció como propósito la definición de los aspectos geológicos, geomorfológicos a nivel regional como local del tramo de estudio, lo cual permitió definir zonas de comportamiento geológico homogéneo considerando las posibles amenazas o riesgos presentes. Consideró apropiadamente de forma integral el análisis e interpretación de información existente, visita de evaluación a terreno y exploración geotécnica adelantada, dando cumplimiento de los requerimientos exigidos desde el marco técnico normativo pata la estructuración de Estudios y Diseños Fase III.

En conclusión, la justificación de no Apropiación el Volumen IV no es consistente con el desarrollo y estructuración del estudio, las inconsistencias manifestadas no se encuentran debidamente sustentadas ni evidenciadas a la luz del contenido y anexos del Volumen IV. Una posible inconsistencia en número de sectores inestables en el Estudio Presupuestal debe objetarse en tal volumen no en la definición técnica de inestabilidad y propuesta de estabilización que engloba los Volúmenes IV, V y VI.

## 2. VOLUMEN V. ESTUDIO SE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS.

El contratista concluye que no es procedente la apropiación del volumen Estudio de Suelos para el Diseño de fundaciones y de Estructuras, manifestando que la revisión fue objeto de observaciones y se han solicitado aclaraciones en cuanto al contenido y sus

anexos, consideración que consolidan en 6 observaciones de las cuales se presentan a continuación comentarios correspondientes.

a) **Observación 1.** Es importante valorar la idoneidad de emplear factores de Aceleración Pico del Terreno -PGA con periodo de retorno de 475 años, teniendo en cuenta que para estructuras de contención ubicadas en un corredor vial suele aplicarse el CCP-14 y no la NSR-2010, en cuyo caso, sería necesario valorar la competencia de las estructuras dimensionadas bajo esta hipótesis de diseño con periodo de retorno de 975 años.

**Respuesta Observación 1**. Se comparte la apreciación que las definiciones de los parámetros sísmicos de las obras a diseñar en este proyecto se deben ser evaluados bajo el código Colombiano de Puentes CCP-14, este adopta un nivel de amenaza sísmica más conservador y coherente con el nivel de desempeño requerido para obras viales frente a la Norma NSR-10. Es importante considerar que la infraestructura vial guarda en su filosofía la funcionalidad y servicio y no solamente en seguridad e integridad de la vida de los usuarios.

No obstante, el documento enmarca la definición del PGA "Aceleración Pico Horizontal del terreno" con la metodología del CCP-14 en función de la localización del proyecto y aplica un factor de reducción de este parámetro de amenaza en 0,50 reduciendo el periodo de retorno a 475años en línea con lo definido en la NSR-10, criterio que es permitido en vías de categoría secundarias y terciarias siempre y cuando el desempeño admisible lo permita, criterio que debe estar sustentado adecuadamente por el Consultor, sin embargo en los volumen V y VI, a pesar que menciona tal adopción no se presenta el sustento pertinente que indique fielmente que tal reducción es equivalente para ser empleado en los diseños de desempeñó sísmico. Si las cosas, se considera conveniente que tal aclaración sea expuesta por el consultor, sin que ello conlleve a un vacío o error en los análisis presentados ni a un aspecto que derive un Yerro técnico en los diseños que impida el acogimiento de los estudios presentados.

b) **Observación 2.** Para el Sitio Crítico 6, la profundidad de exploración no cumple con los requerimientos de la normatividad aplicable al proyecto, dado que la profundidad de exploración es similar a la profundidad de desplante del sistema de pilotes.

**Respuesta Observación 2**.Se realiza la revisión de la totalidad de los sectores, en el caso especial del SC-6, cuenta con una exploración a una profundidad de 10mts, se requiere una capacidad mínima de 4.659kN la cual según los análisis presentados se alcanza a una profundidad de 5.5m, memoria que se presenta en la Tabla 15-11 en la página 133, El diseño final del pilote se fija en 8m por lo cual debajo de la base la exploración alcanzo una longitud adicional de 2m, la cual se considera que la exploración fue suficiente. A continuación, se extraen a información que contiene el informe.

Tabla 3-3. Campaña de exploración ejecutada – Grupo 1

| No | Tramo | Sitio Crítico | Sondeo | Perforado (m) | Abscisa | Coordenadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Latitud | Longitud |
| 1 | Paso El Rejo - La Peña | 1 | SC1-S01 | 10 | K0+355 | 5°11'14.22" | 74°23'55.76" |
| 2 | | 3 | SC3-S01 | 15 | K1+813 | 5°10'43.40" | 74°24'4.07" |
| 3 | | 4 | SC4-S01 | 14 | K1+899 | 5°10'40.82" | 74°24'4.58" |
| 4 | | 6 | SC6-S01 | 10 | K4+305 | 5° 9'40.24" | 74°24'19.94" |
| 5 | | 7 | SC7-S01 | 20 | K5+868 | 5° 9'22.70" | 74°23'58.72" |
| 6 | | 13 | SC13-S01 | 10 | K9+590 | 5° 8'22.69" | 74°23'55.28" |
| 7 | | 14 | SC14-S01 | 10 | K10+200 | 5° 8'10.09" | 74°24'2.56" |
| 8 | | 15 | SC15-S01 | 15 | K10+420 | 5° 8'4.38" | 74°24'1.85" |

## Tabla 5-11 Capacidades de pilotes D=1.2 m - SC6

| | | | | | | | | | | E.L. Servicio | E.L. Resistencia Compresion | EL. E. Extremo Compresion | E.L. Resistencia Traccion | EL. E. Extremo Traccion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Litologia | Cota | Desde (m) | Hasta (m) | Espesor (m) | Rs (kN/m2) | Σ(Rs) (kN) | φRs (kN) | Rp (kN) | φRp (kN) | Rs+Rp (kN) | φRs + φRp (kN) | Rs+Rp EE (kN) | φRr (kN) | φRr EE (kN) |
| Qsa2 | -0.5 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 155.51 | 155.51 | 69.98 | 1102.70 | 441.08 | 1258.21 | 511.06 | 1258.21 | 68.00 | 137.98 |
| Qsa2 | -1.0 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 155.51 | 311.02 | 139.96 | 1187.52 | 475.01 | 1498.54 | 614.97 | 1498.54 | 136.00 | 275.96 |
| Qsa2 | -1.5 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 155.51 | 466.53 | 209.94 | 1272.35 | 508.94 | 1738.87 | 718.87 | 1738.87 | 204.00 | 413.94 |
| Qsa2 | -2.0 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 155.51 | 622.04 | 279.92 | 1357.17 | 542.87 | 1979.20 | 822.78 | 1979.20 | 272.00 | 551.91 |
| Qsa2 | -2.5 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 777.64 | 1399.67 | 769.82 | 418.46 | 230.15 | 1818.13 | 999.97 | 1818.13 | 697.71 | 1187.60 |
| Qsa2 | -3.0 | 2.50 | 3.00 | 0.50 | 772.33 | 2172.01 | 1194.60 | 429.77 | 236.37 | 2601.78 | 1430.98 | 2601.78 | 1058.83 | 1819.04 |
| Qsa2 | -3.5 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | 767.82 | 2939.83 | 1616.90 | 441.08 | 242.59 | 3380.91 | 1859.50 | 3380.91 | 1417.92 | 2446.86 |
| Qsa2 | -4.0 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | 763.79 | 3703.62 | 2036.99 | 452.39 | 248.81 | 4156.01 | 2285.80 | 4156.01 | 1775.20 | 3071.47 |
| Qsa2 | -4.5 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | 760.06 | 4463.67 | 2455.02 | 463.70 | 255.03 | 4927.37 | 2710.05 | 4927.37 | 2130.80 | 3693.08 |
| Qsa2 | -5.0 | 4.50 | 5.00 | 0.50 | 756.47 | 5220.15 | 2871.08 | 475.01 | 261.25 | 5695.16 | 3132.34 | 5695.16 | 2484.78 | 4311.83 |
| Qsa2 | -5.5 | 5.00 | 5.50 | 0.50 | 752.94 | 5973.09 | 3285.20 | 486.32 | 267.48 | 6459.41 | 3552.68 | 6459.41 | 2837.18 | 4927.76 |
| Qsa2 | -6.0 | 5.50 | 6.00 | 0.50 | 749.40 | 6722.48 | 3697.37 | 497.63 | 273.70 | 7220.12 | 3971.06 | 7220.12 | 3187.98 | 5540.85 |
| Qsa2 | -6.5 | 6.00 | 6.50 | 0.50 | 745.77 | 7468.26 | 4107.54 | 508.94 | 279.92 | 7977.19 | 4387.46 | 7977.19 | 3537.15 | 6151.04 |
| N1N2g | -7.0 | 6.50 | 7.00 | 0.50 | 370.94 | 7839.19 | 3919.60 | 136.70 | 68.35 | 7975.89 | 3987.95 | 7975.89 | 3325.68 | 6461.36 |
| N1N2g | -7.5 | 7.00 | 7.50 | 0.50 | 370.94 | 8210.13 | 4105.06 | 136.70 | 68.35 | 8346.83 | 4173.42 | 8346.83 | 3487.63 | 6771.68 |
| N1N2g | -8.0 | 7.50 | 8.00 | 0.50 | 370.94 | 8581.06 | 4290.53 | 136.70 | 68.35 | 8717.77 | 4358.88 | 8717.77 | 3649.57 | 7082.00 |
| N1N2g | -8.5 | 8.00 | 8.50 | 0.50 | 370.94 | 8952.00 | 4476.00 | 136.70 | 68.35 | 9088.70 | 4544.35 | 9088.70 | 3811.52 | 7392.32 |
| N1N2g | -9.0 | 8.50 | 9.00 | 0.50 | 370.94 | 9322.93 | 4661.47 | 136.70 | 68.35 | 9459.64 | 4729.82 | 9459.64 | 3973.46 | 7702.64 |
| N1N2g | -9.5 | 9.00 | 9.50 | 0.50 | 370.94 | 9693.87 | 4846.93 | 136.70 | 68.35 | 9830.57 | 4915.29 | 9830.57 | 4135.41 | 8012.96 |
| N1N2g | -10.0 | 9.50 | 10.00 | 0.50 | 370.94 | 10064.81 | 5032.40 | 136.70 | 68.35 | 10201.51 | 5100.75 | 10201.51 | 4297.36 | 8323.28 |
| N1N2g | -10.5 | 10.00 | 10.50 | 0.50 | 370.94 | 10435.74 | 5217.87 | 136.70 | 68.35 | 10572.44 | 5286.22 | 10572.44 | 4459.30 | 8633.60 |
| N1N2g | -11.0 | 10.50 | 11.00 | 0.50 | 370.94 | 10806.68 | 5403.34 | 136.70 | 68.35 | 10943.38 | 5471.69 | 10943.38 | 4621.25 | 8943.92 |
| N1N2g | -11.5 | 11.00 | 11.50 | 0.50 | 370.94 | 11177.61 | 5588.81 | 136.70 | 68.35 | 11314.31 | 5657.16 | 11314.31 | 4783.19 | 9254.24 |
| N1N2g | -12.0 | 11.50 | 12.00 | 0.50 | 370.94 | 11548.55 | 5774.27 | 136.70 | 68.35 | 11685.25 | 5842.63 | 11685.25 | 4945.14 | 9564.56 |

Tabla 8-1. Resumen estructuras propuestas

| Sitio crítico | Tipo de estructura | Dimensiones* | Cota aprox de cimentación | Capacidad portante E.L Resistencia (kN) | kh (kN/m3) | kv (kN/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muro tipo cantiléver | Alto: 2.5 m, Ancho: 2.0m, Largo: 30m | 1173 | 4950 | | |
| 3 | Caissons antideslizantes | Largo: 15m; D:1.2 H: 5.0 m | 1196 | 710 | 50000 | 8600 |
| 4 | Caissons antideslizantes | Largo: 40m; D:1.2 H: 6.0 m | 1199 | 1011 | 6000 | 13200 |
| 6 | Caissons antideslizantes | Largo: 30m; D:1.2 H: 8.0 m | 1217 | 4359 | 20000 | 158000 |
| 7 | Muro en gavión – Opción 2 | Alto: 3.0m, Ancho: 3.0m, Largo: 20m | 1129 | 65.9 | | 47000 |

| Sitio crítico | Tipo de estructura | Dimensiones* | Cota aprox de cimentación | Capacidad portante E.L Resistencia (kN) | kh (kN/m3) | kv (kN/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Muro de contención sobre caissons | Alto: 2.0 m Largo: 30m; D:1.2 H: 5.0 m | 864 | 5912 | 12000 | 104000 |
| 14 | Muro de contención sobre caissons | Alto: 2.0 m Largo: 20m; D:1.2 H: 4.0 m | 813 | 11842 | 40000 | 190000 |
| 15 | Muro de contención sobre caissons | Alto: 2.4 m Largo: 25m; D:1.2 H: 4.0 m | 796 | 8670 | 40000 | 181000 |

La observación 2 no es procedente.

**c) Observación 3.** De acuerdo con la experiencia y análisis realizados en depósitos similares, se ha encontrado que una de las variables más importante que controla la estabilidad de los depósitos es la presencia de presiones intersticiales. Por esta razón es importante dotar a los llenos de un amplio sistema de drenaje para la disipación de las presiones de poros. Al respecto es pertinente aclarar que no se

encuentran debidamente armonizadas las especialidades de hidráulica y geotecnia, en virtud de que no se dimensionan de forma clara las estructuras de drenaje requeridas por el sistema para garantizar un adecuado comportamiento por este concepto.

**Respuesta Observación 3**. Se comparte que las obras de drenaje en muros no se encuentran debidamente detalladas en los planos geotécnicos, no obstante, de forma esquemática son localizadas en los mismos especialmente en las estructuras que lo requieren como lo son SC1, SC13, SC14 y SC15 indicando la necesidad de implementación. Dado lo anterior se considera que este no es un aspecto de condicionamiento en el acogimiento de los diseños geotécnicos, es objeto de observación de fondo en los diseños de obras hidráulicas. Se considera que los análisis geotécnicos de fundaciones desarrollados en el volumen V se encuentran debidamente concebidos.

**d) Observación 4.** En días pasados, personal técnico del ICCU ha visitado la zona de estudio, más precisamente los sectores críticos 3 y 4, como resultado de esta visita se ha recibido por parte de la entidad contratante nuevos lineamientos que no comparten los criterios técnicos desarrollados por la consultoría contratada para efectuar los diseños Fase 3 que dan soporte técnico al contrato.

**Respuesta Observación 4.** La revisión de los Estudios y Diseños debe efectuarse a la luz de la información de los estudios que forman parte del Proceso Licitatorio ICCU-LP-2024 y lo considerado en su Anexo Técnico 1 en su numeral 3 en marco del Contrato de Obra ICCU-CTO-461 de 2025. Consideraciones y observaciones posteriores como las que manifiestan referente a los diseños aprobados durante el proceso de Consultoría por la Interventoría y la Entidad, deben ser objeto de revisión, análisis de y respuesta independiente ya que se entiende que se emiten observaciones generales no particulares a los estudios y diseños del proyecto.

**e) Observación 5.** En algunos apartados del documento se hace referencia un sector que quizás no corresponde a la zona de estudio tal como se presenta a continuación; "…El alcance del "Volumen V. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de estructuras" es el de investigar detalladamente el comportamiento geomecánico de las formaciones rocosas y las propiedades físico-mecánicas de los suelos a lo largo de los sectores viales del tramo de Capellanía (Fúquene) – Guachetá.

**Respuesta Observación 5.** Efectivamente en el numeral 1.3 "Alcance" en su página 21 hace referencia errónea al tramo de Capellanía (Fúquene) – Guachetá), lo cual se considera error de redacción y falta de revisión en la aprobación del documento. Es de aclarar que dicho tramo vial corresponde al Grupo 4 desarrollado por la misma Consultoría y no al Grupo 1 asignado al contrato Obra ICCU-CTO-461 de 2025. Aspecto que se considera aclaración por parte de la Entidad, sin que esto indique un vacío en el Estudio o complemento al Estudio del Volumen V.

**f) Observación 6.** Se considera necesario armonizar los resultados obtenidos para los volúmenes V y VI con la componente de estructuras.

**Respuesta Observación 6.** Desde el área de Geología y geotecnia, el Volumen V desarrolla un adecuado análisis geotécnico en la definición de la cimentación de los elementos se estabilización propuestos en el Volumen VI. "Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes". Tras la revisión del documento y sus anexos se comunica que el desarrollo del estudio se encuentra adecuadamente estructurado en cumplimiento de la normatividad aplicable y los requerimientos exigidos en la estructuración de Estudios y Diseños Fase III.

## 3. VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES.

El contratista concluye que no es procedente la apropiación del volumen Estudio de Suelos para el Diseño de fundaciones y de Estructuras, manifestando que la revisión fue objeto de observaciones y se han solicitado aclaraciones en cuanto al contenido y sus anexos, consideración que consolidan en 6 observaciones de las cuales se presentan a continuación comentarios correspondientes.

a) **Observación 1**. Es importante valorar la idoneidad de emplear factores de Aceleración Pico del Terreno -PGA con periodo de retorno de 475 años, teniendo en cuenta que para estructuras de contención ubicadas en un corredor vial suele aplicarse el CCP-14 y no la NSR-2010, en cuyo caso, sería necesario valorar la competencia de las estructuras dimensionadas bajo esta hipótesis de diseño con periodo de retorno de 975 años.

**Respuesta Observación 1**. Corresponde a la misma observación 1 emitida presentada para el Volumen V, la cual se revisó analizo y se emitieron observaciones y comentarios pertinentes anteriormente.

b) **Observación 2**. En el desarrollo del documento se presentan múltiples apartados en los cuales los signos y/o convenciones empleadas no son entendible. Esto dificulta el normal entendimiento del documento.

**Respuesta Observación 2**. Efectivamente se evidencia problemas de impresión que no permiten visualizar el contenido de las ecuaciones del marco metodológico empleadas en los análisis observación que se identifica en el Capítulo 8 (ecuaciones de corrección de datos del ensayo SPT), Capitulo 10 (ecuaciones de cálculo de resistencia de cimiento superficial y profundo). Revisado este contenido frente a lo presentado en el volumen V de Fundaciones es el mismo, en el cual esta información en una correcta impresión. Tal observación es aplicable ya que no debe existir tal error para una aversión final aprobada. No obstante, el contenido del desarrollo del análisis es correcto, indicando que tal evidencia es exclusivamente de forma, que derive errores en el análisis desarrollado.

c) **Observación 3**. Para el Sitio Crítico 6, la profundidad de exploración no cumple con los requerimientos de la normatividad aplicable al proyecto, dado que la profundidad de exploración es similar a la profundidad de desplante del sistema de pilotes.

**Respuesta Observación 3**. Corresponde a la misma observación 2 emitida en el volumen V de Fundaciones, la cual fue objeto de revisión, análisis y emisión de comentarios pertinentes.

d) **Observación 4**. De acuerdo con la experiencia y análisis realizados en depósitos similares, se ha encontrado que una de las variables más importante que controla la estabilidad de los depósitos es la presencia de presiones intersticiales. Por esta razón es importante dotar a los llenos de un amplio sistema de drenaje para la disipación de las presiones de poros. Al respecto es pertinente aclarar que no se encuentran debidamente armonizadas las especialidades de hidráulica y geotecnia, en virtud de que no se dimensionan de forma clara las estructuras de drenaje requeridas por el sistema para garantizar un adecuado comportamiento por este concepto.

**Respuesta Observación 4**. Corresponde a la misma observación 3 emitida en el volumen V de Fundaciones, la cual fue objeto de revisión, análisis y emisión de comentarios pertinentes.

e) **Observación 5**. En días pasados, personal técnico del ICCU ha visitado la zona de estudio, más precisamente los sectores críticos 3 y 4, como resultado de esta visita se ha recibido por parte de la entidad contratante nuevos lineamientos que no comparten los criterios técnicos desarrollados por la consultoría contratada para efectuar los diseños Fase 3 que dan soporte técnico al contrato.

**Respuesta Observación 5**. Corresponde a la misma observación 4 emitida en el volumen V de Fundaciones, la cual fue objeto de revisión, análisis y emisión de comentarios pertinentes.

Cordialmente,



**JORGE ALEJANDRO MORENO SALGADO**
IC - Especialista en Geotecnia. Msc.

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA

| | |
|---|---|
| **Consecutivo** | Periodo del 14-31 de diciembre de 2025 |
| **Especialista** | Ing. Sandra Cubides |
| **Área** | Estructuras |
| **Asunto** | Informe de actividades del periodo |

Ing. Luis Fernando Vargas, director de Interventoría

Durante el periodo comprendido entre el Periodo 14 al 31 de diciembre 2025, la interventoría desde el componente de estructuras contó con la asesoría y acompañamiento del especialista de estructuras para el desarrollo de las siguientes actividades:

De acuerdo a los nuevos tramos de intervención definidos por el ICCU, el día 23 de diciembre de 2025, mediante comunicado con radicado ICCU-S-2025-0009478, a remitir el concepto resultado de visita por parte de funcionarios de la entidad de inspección ocular y análisis de información secundaria del corredor vial que comunica al municipio de La Peña con el sector Paso del Rejo, en donde se determinan los tramos objeto de la evaluación para la intervención dentro del contrato de obra en el siguiente sentido:

| Id | Norte (m) | Este (m) | Norte (m) | Este (m) | Longitud (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 20873942.480 | 8821167.691 | 20873566.726 | 8821342.245 | 350 |
| T2 | 20869807.190 | 8821492.338 | 20869140.235 | 8820943.914 | 1050 |
| T3 | 20869140.235 | 8820943.914 | 20869197.821 | 8820840.317 | 210 |

**Tabla 1** Ubicación de tramos propuestos en sistema de coordenadas origen nacional.

En este sentido se verifican en estos tramos las alcantarillas y obras de estabilización que se requieran para la intervención en estas, en donde se deberán tener en cuenta las siguientes observaciones:

- Las memorias de cálculo consignadas en el presente documento son el resultado de los análisis y características propios del diseño solicitado, por lo tanto, corresponden a los requerimientos e información suministrada por el cliente y a las recomendaciones mínimas exigidas por el reglamento de diseño y construcción sismo resistente (NSR/10) y el código colombiano de diseño sísmico de puentes (CCP/14), los cuales regulan la construcción y diseño de edificaciones y estructuras de este tipo en Colombia, además que tienen carácter obligatorio en todo el territorio nacional.

- La resistencia mínima especificada a la compresión para el concreto usado en la estructura de contención debe ser de f'c 28.0 Mpa, el presente requisito se da por las siguientes recomendaciones: Cuente con un diseño tal que controle el agrietamiento y la fisuración, limitando el esfuerzo de fluencia del acero a tensión y así evitar el ingreso de agentes nocivos para la integridad de la estructura.

- La resistencia mínima especificada a la compresión para el concreto usado en las estructuras hidráulicas debe ser de f'c 28.0 Mpa, el presente requisito se da por las siguientes recomendaciones: Cuente con un diseño tal que controle el agrietamiento y la fisuración, limitando el esfuerzo de fluencia del acero a tensión y así evitar el ingreso de agentes nocivos para la integridad de la estructura. Por consideraciones en los términos de referencia del contrato, y por directriz de la entidad, la especificación del concreto para berma-cunetas será de 21 MPa.

- Se recomienda para la elaboración del concreto un tamaño del agregado grueso entre 1" y 1 ½".

- Se recomienda un contenido mínimo de cemento por cada metro cúbico de concreto deberá ser de 350 Kg para la estructura.

- La relación de agua - material cementante, deberá ser de 0.40 máximo para el concreto estructural.

- Se recomienda un concreto con un asentamiento de valor mínimo de 2" y máximo de 6", propuesto por el ACI 221.1, el valor máximo recomendado podría ser aumentado en una pulgada para métodos de compactación diferentes al vibrado.

- El recubrimiento de concreto para la protección del acero de refuerzo debe ser de 5.00 cm mínimo.

- Cabe resaltar que la función de las juntas, en especial la de construcción, dada por un proceso constructivo parcial o por fases será la de garantizar las condiciones de integridad y evitar la pos-fisuración de la misma y la corrosión del acero de refuerzo, por esta razón se deberá elevar la consulta respectiva a esta oficina para que en el momento de la construcción y dependiendo del proceso constructivo planteado por el constructor, él sugiera juntas adicionales y cambio en las ubicaciones de las juntas planteadas en el presente diseño.

- No se deberá cambiar el despiece presentado en los planos de diseño que hacen parte integral del presente informe, tanto en el diámetro como en su separación. Si por alguna razón fuese necesario dicho reemplazo, deberá ser autorizado por esta oficina, antes de ejecutar algún cambio en obra.

- Por lo anterior, cualquier omisión o cambio en el momento de la ejecución de la obra, respecto a lo que se presenta en estas memorias y los planos de diseño adjunto, que hacen parte integral de este documento, sin consulta previa a esta oficina, inmediatamente se traducirá en una exoneración de toda responsabilidad al ingeniero diseñador.

- Adicionalmente a lo anterior se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Cumplimiento de las normas técnicas colombianas, NTC-ICONTEC y las normas ASTM, al igual que las recomendaciones previstas en la NSR-10.

- Se deben efectuar los ensayos pertinentes a los materiales de construcción de acuerdo a las normas establecidas por el NSR 10 en el Título I (supervisión técnica).

- Se recomienda que el acero de refuerzo sea de calidad nacional o similar, que cumpla con las especificaciones de sismo resistencia exigidos por la NSR-10 y así se garantice su resistencia y cumplimiento de la norma ICONTEC. Se advierte que actualmente se está comercializando en el mercado nacional aceros provenientes de países vecinos, que son económicos, pero no cumplen condichos requerimientos normativos.
- Adicional a lo anterior se especifica la inclusión de la referencia de las especificaciones para el concreto estructural contenidas en el ACI 301S – 10, para que sean tenidas en cuenta como documento adicional a las contenidas en el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR/10.

- Respecto a los resultados de esclerometría aplicados sobre la obra existente, los mismos no han sido corregidos por posible fenómeno de carbonatación, debido a que no se cuenta con datos o resultados en la profundidad o perfil de afectación en el material.

cordialmente,

**SANDRA MILENA CUBIDES**
Especialista de Estructuras
CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA

Consecutivo correspondencia

D.M: Contrato No. 553-2025

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA

| | |
|---|---|
| **Consecutivo** | Periodo del 14-31 de diciembre de 2025 |
| **Especialista** | Dra. Paola María Cristancho Charry |
| **Área** | Abogada |
| **Asunto** | Informe de actividades del periodo |

Ing. Luis Fernando Vargas, director de Interventoría

Durante el periodo comprendido entre el Periodo 14 al 31 de diciembre 2025, la interventoría desde el componente legal y contractual contó con la asesoría y acompañamiento de la abogada aprobada para el desarrollo de las siguientes actividades:

1. Se reviso, verifico y suscribieron las actas de reinicio No 01 de los contratos de obra e interventoría
2. Se realizo seguimiento y control a las pólizas contractuales a los contratos de obra e interventoría.
3. Se realizado seguimiento permanente a la matriz de riesgos de los contratos de obra e interventoría
4. Se velo por el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría No. ICCU–CTO–553-2025
5. Se revisa, valida y aprueba la prorroga No 01 al contrato de interventoría hasta el 30 de abril de 2026
6. Se realiza la revisión, verificación y aprobación en plataforma SECOP de los reinicios y prorroga del contrato de interventoría

Cordialmente,

**PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY**
Abogada
CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA

Consecutivo correspondencia

D.M: Contrato No. 553-2025

**DORIS XIOMARA CASTAÑEDA**
Especialista Recursos Hídricos – Gerencia de Proyectos

Bogotá D.C. 5 de enero de 2026

Señores
**VELNEC SAS**
**LUIS FERNANDO VARGAS**
**Interventoría**

ASUNTO: Revisión estudio hidrológico, hidráulico y de socavación del sector.

Cordial Saludo,
Se re el oficio entregado y los soportes a la solicitud de la interventoría se concluye lo siguiente:

1. Se hace la entrega de la siguiente información:




2. En atención al estado actual de los sectores viales evaluados a la fecha de elaboración de los informes, se identificaron tres tipos de posibles intervenciones por cada tramo analizado, a partir del diagnóstico técnico realizado por sector de vía. Como resultado de dicho análisis, se determinó la necesidad de adelantar estudios y diseños en Fase III, con ingeniería de detalle, que incluyan la aplicación de herramientas técnicas, ensayos, análisis especializados y la producción de documentación técnica, con el fin de permitir a la entidad dar continuidad al cumplimiento de su misión institucional y a las metas establecidas en el Plan Departamental de Desarrollo. En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo ICCU-087 de 2021 (21-007 FONDECUN), suscrito entre el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, se contempla la elaboración de los estudios y diseños a nivel de detalle para vías, puentes y el desarrollo de alternativas para la intersección La Paz, ubicada en el municipio de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca, los cuales fueron priorizados por el ICCU conforme a los

**DORIS XIOMARA CASTAÑEDA**
Especialista Recursos Hídricos – Gerencia de Proyectos

requerimientos y necesidades identificados para este componente. Desde el componente geológico, se analizó la información secundaria disponible de entidades como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el IGAC y otros entes públicos y privados, con el propósito de caracterizar el entorno geológico de la zona de estudio. A partir de dicha información y mediante análisis propios, se efectuó un diagnóstico preliminar del riesgo asociado a movimientos en masa presentes en el corredor vial. El presente análisis se centra específicamente en la revisión del componente correspondiente al Tramo Paso El Rejo – La Peña, comprendido entre las abscisas K1+000 y K13+580.

3. Se verifica la obtención y manejo de datos se tiene en cuenta las siguientes estaciones pluviométricas con los diferentes parámetros a revisar:

| PRECIPITACIÓN TOTAL A NIVEL MEDIO MENSUAL MULTIANUAL (mm) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIÓN MEDIDORA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MEDIA MENSUAL | TOTAL ANUAL |
| CHILAGUA FINCA | 23,1 | 42,9 | 44,3 | 58,6 | 35,6 | 17,5 | 8,3 | 11,3 | 32,6 | 56,9 | 52,1 | 41,4 | 35.4 | 424,5 |
| UTICA | 20,0 | 28,4 | 58,4 | 70,0 | 75,7 | 34,6 | 27,3 | 24,6 | 43,0 | 88,3 | 56,6 | 29,8 | 46.4 | 556,9 |
| AGUA FRÍA | 93,0 | 101,0 | 162,0 | 190,0 | 180,0 | 58,0 | 45,0 | 70,0 | 100,0 | 220,0 | 160,0 | 120,0 | 124.9 | 1499,0 |
| ACOMODO | 78,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 80,0 | 79,0 | 73,0 | 78,0 | 73,0 | 79,0 | 84,0 | 80,0 | 78.9 | 673,6 |
| ZONA DE PROYECTO - PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS A NIVEL MEDIO MENSUAL MULTIANUAL | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIÓN MEDIDORA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MEDIA MENSUAL | MEDIA ANUAL |
| CHILAGUA FINCA | 12,9 | 20,9 | 23,9 | 28,4 | 21,3 | 11,0 | 6,5 | 5,5 | 16,1 | 27,6 | 26,1 | 22,3 | 18.5 | 59.3 |
| UTICA | 13,9 | 17,9 | 27,5 | 31,0 | 28,9 | 19,0 | 15,7 | 12,2 | 22,0 | 36,2 | 25,0 | 17,6 | 22.2 | 64,6 |
| AGUA FRIA | 32,1 | 36,6 | 38,1 | 40,3 | 42,9 | 20,1 | 19,3 | 25,9 | 29,3 | 52,8 | 40,6 | 43,4 | 35.1 | 74.6 |
| ACOMODO | 41,5 | 47,0 | 43,9 | 48,3 | 40,7 | 19,3 | 19,4 | 13,1 | 24,1 | 48,6 | 53,8 | 46,0 | 37,1 | 70.5 |
| ZONA DE PROYECTO - NÚMERO DE DÍAS LLUVIA MULTIANUAL | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIÓN MEDIDORA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MEDIA MENSUAL | TOTAL ANUAL |
| CHILAGUA FINCA | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 10 | 7 | 7 | 10 | 17 | 17 | 13 | 13 | 153 |
| UTICA | 7 | 9 | 12 | 14 | 12 | 8 | 6 | 7 | 10 | 15 | 13 | 8 | 10 | 121 |
| AGUA FRIA | 8 | 9 | 13 | 13 | 12 | 7 | 6 | 7 | 9 | 14 | 12 | 8 | 10 | 118 |
| ACOMODO | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 17 | 16 | 152,35 |

**Fuente: Consorcio Estudios V&P**

El régimen de precipitación en la zona de estudio presenta un comportamiento bimodal, con periodos lluviosos entre marzo–mayo y octubre–noviembre, y periodos secos entre diciembre–febrero y junio–septiembre; las mayores precipitaciones y días de lluvia coinciden con estos periodos. El análisis climatológico se apoya en la estación El Acomodo, del municipio de La Vega.

**DORIS XIOMARA CASTAÑEDA**
Especialista Recursos Hídricos – Gerencia de Proyectos

| TEMPERATURA MENSUAL MULTIANUAL (°C) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACION MEDIDORA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MEDIA MENSUAL | ANUAL |
| ACOMODO | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 18.6 |
| HUMEDAD RELATIVA MENSUAL MULTIANUAL (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACION MEDIDORA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MEDIA MENSUAL | ANUAL |
| ACOMODO | 79,6 | 79,9 | 81,6 | 82,2 | 80,7 | 79,5 | 73,4 | 79,1 | 75,7 | 82,5 | 86,1 | 82,4 | 80,2 | 81.0 |

**Fuente: Consorcio Estudios V&P**

De acuerdo con esta localización de las obras de drenaje a diseñar se debe obtener la curva IDF de la estación más cercana a la zona de intervención. Se puede apreciar que en la zona de influencia directa al grupo 1 se tienen 3 estaciones medidoras de lluvia, en el momento de diseñar o diagnosticar las obras hidráulicas se debe tener en cuenta el plano de Polígonos de Thiessen y con este método se escoge cual utilizar.

La estimación de caudales máximos se realizó mediante el método racional para hoyas menores a 2,5 km² y el hidrograma unitario sintético para hoyas entre 2,5 y 50 km², conforme al Manual de Drenaje del INVÍAS. El estudio hidráulico comprende el análisis y diseño de las obras de drenaje superficial y subsuperficial requeridas para el adecuado manejo de la escorrentía. Los períodos de retorno de diseño se adoptan según la normativa vigente del INVÍAS.

se requiere de más estructuras de drenaje. Los resultados de dicho diagnostico se presenta a continuación:

Revisando y analizando el perfil longitudinal de la vía no se requieren obras de drenaje transversal adicionales a las ya existentes por otra parte una vez realizadas las evaluaciones hidráulicas se obtienen los resultados y se adjuntan en una tabla para fácil revisión y verificación.

Como conclusión tenemos que, revisadas las condiciones funcionales y estructurales de las obras de drenaje transversal, así como la capacidad hidráulica se concluye que:

1. Para el tramo vial localizado entre los municipios de Paso El Rejo y La Peña, requiere el reemplazo de 46 obras menores de drenaje y se conservan 51 obras. Para las obras a conservar se plantea un mantenimiento correctivo y preventivo.
2. El análisis hidrológico cumple con los requerimientos normativos del INVIAS, del Manual de Drenaje.

**DORIS XIOMARA CASTAÑEDA**
Especialista Recursos Hídricos – Gerencia de Proyectos

3. Considerando la proximidad de la fuente hídrica Río Negro al sector objeto de intervención, se hace necesario realizar un análisis detallado del comportamiento hidráulico y los procesos de socavación del cauce, con el fin de evaluar su incidencia sobre la estabilidad del terreno y la infraestructura proyectada.
4. Se recomienda ajustar este análisis y lo demás del estudio hidrológico e hidráulico cumple normativamente.

Cualquier inquietud no dude en comunicarse.

Cordialmente,



**DORIS XIOMARA CASTAÑEDA**

| SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE | 2.025 | $ 1.423.500 |
|---|---|---|

| CANTIDAD | PERSONAL MINIMO REQUERIDO | NOMBRE DEL TRABAJADOR | DÍAS TRABAJADOS | SUELDO SEGÚN PROPUESTA | PORCENTAJE DE DEDICACIÓN | VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA | TOTAL IBC SEGURIDAD SOCIAL | SALUD PATRONAL 8;5% | SALUD TRABAJADOR 4% | PENSION PATRONAL 12% | PENSION TRABAJADOR 4% | TOTAL IBC PARAFISCALES | CAJA DE COMPENSACIÓN 4% | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 3% | SENA 2% | IBC RIESGOS | TARIFA SISTEMA | ARL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ | 16 | 8.500.000 | 40% | 1.813.333 | 1.813.333 | 154.100 | 72.500 | 217.600 | 72.500 | 967.111 | 38.700 | - | - | 1.813.333 | 0,0696 | 126.200 |
| 1 | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS | JUAN CARLOS HERNANDEZ | 0 | 6.500.000 | 30% | 0 | 1.423.500 | 121.000 | 0 | 170.800 | 56.900 | - | - | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA | DORIS XIOMARA CASTAÑEDA | 16 | 6.500.000 | 30% | 1.040.000 | 1.423.500 | 121.000 | 41.600 | 170.800 | 56.900 | 554.667 | 22.200 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | JORGE ALEJANDRO MORENO SALGADO | 16 | 7.000.000 | 30% | 1.120.000 | 1.423.500 | 121.000 | 44.800 | 170.800 | 56.900 | 597.333 | 23.900 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | SANDRA CUBIDES | 16 | 6.500.000 | 30% | 1.040.000 | 1.423.500 | 121.000 | 41.600 | 170.800 | 56.900 | 554.667 | 22.200 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ | 16 | 6.500.000 | 30% | 1.040.000 | 1.423.500 | 121.000 | 41.600 | 170.800 | 56.900 | 554.667 | 22.200 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | PROFESIONAL GESTOR SOCIAL | ANYI KATERINE LOPEZ SIMBAQUEVA | 16 | 4.000.000 | 30% | 640.000 | 1.423.500 | 121.000 | 25.600 | 170.800 | 56.900 | 341.333 | 13.700 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | PROFESIONAL SISO | MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ | 16 | 4.000.000 | 35% | 746.667 | 1.423.500 | 121.000 | 29.900 | 170.800 | 56.900 | 398.222 | 15.900 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | ABOGADO | PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY | 16 | 4.500.000 | 20% | 480.000 | 1.423.500 | 121.000 | 19.200 | 170.800 | 56.900 | 256.000 | 10.200 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | FABIAN ALEXANDER GARCIA MONTIEL | 0 | 4.833.333 | 100% | 0 | 1.423.500 | 121.000 | 0 | 170.800 | 56.900 | - | - | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| 1 | SECRETARIA | LITZY ESTEFANY BARRERA MORALES | 16 | 1.500.000 | 50% | 400.000 | 1.423.500 | 121.000 | 16.000 | 170.800 | 56.900 | 213.333 | 8.500 | - | - | 1.423.500 | 0,0696 | 99.100 |
| **11** | **TOTAL** | | | **41.500.000** | **100%** | **8.320.000** | **16.048.333** | **1.364.100** | **332.800** | **1.925.600** | **641.500** | **4.437.333** | **177.500** | **0** | **0** | **8.930.833** | **0** | **621.700** |
| | **TOTALES** | | | | | | | **$ 1.696.900** | | **$ 2.567.100** | | | **$ 177.500** | **$ -** | **$ -** | | | **$ 621.700** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$ 5.063.200** |

**Contrato N° :** _____

**Nombre del Supervisor:** _____

**Firma de Revisión:** _____

**Fecha:** _____

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ identificado(a) con CC 86062196

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | 4% | $348,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 4% | $12,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | 16% | $1,392,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 16% | $48,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | | $43,500 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | | $1,500 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | | $43,500 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | | $1,500 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | 6.96% | $605,600 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,700,000 | 4% | $348,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 4% | $12,000 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 09:55.

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52251988 | DORIS XIOMARA CASTAÑEDA | cra 97b 157a-02 | 7534081 | dxiomarac@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 19/12/2025 | 92514438 | $405.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 405.800 | 405.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52251988 | DORIS XIOMARA CASTAÑEDA | | cra 97b 157a-02 | 7534081 | dxiomarac@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 19/12/2025 | 92514438 | $405.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Economiado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52251988 | CASTAÑEDA DORIS XIOMARA | 3 | 0 | | | N | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 178.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ALEJANDRO MORENO SALGADO identificado(a) con CC 79658328

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | 12.5% | $178,000 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | 16% | $227,800 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | | $0 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | | $0 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940803 | 2084454967 | Y | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | 6.96% | $99,100 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 10:30.

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52810633 | | CUBIDES RAMIREZ SANDRA MILENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | TRANS 90 D # 87A - 30 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2919008 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 2002768036 | 9495135090 | I | 2026/01/09 | 2025/12/12 | DAVIbank S.A. | 0 | $434,300 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 52810633 | CUBIDES SANDRA | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS008 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF24 | 30 | $1,423,500 | $28,500 | | 0 | $0 | $0 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52810633 | | CUBIDES RAMIREZ SANDRA MILENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | TRANS 90 D # 87A - 30 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2919008 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 2002768036 | 9495135090 | I | 2026/01/09 | 2025/12/12 | DAVIbank S.A. | 0 | $434,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$434,300** | **$0** | **$0** | **$434,300** |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ identificado(a) con CC 52261259

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 4% | $133,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 4% | $26,700 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 16% | $533,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 16% | $106,700 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 6.96% | $232,100 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 4% | $133,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 4% | $26,700 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 10:31.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANYI KATERINE LOPEZ SIMBAQUEVA identificado(a) con CC 1023886539

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | 4% | $168,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 4% | $12,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | 16% | $672,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 16% | $48,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | 6.96% | $292,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,200,000 | 4% | $168,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $300,000 | 4% | $12,000 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 09:05.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ identificado(a) con CC 52261259

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 4% | $133,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 4% | $26,700 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 16% | $533,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 16% | $106,700 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 6.96% | $232,100 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,333,334 | 4% | $133,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $666,667 | 4% | $26,700 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 10:31.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY identificado(a) con CC 52473897

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | 4% | $278,400 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | 4% | $69,600 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | 16% | $1,113,600 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | 16% | $278,400 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | | $34,800 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | | $8,700 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | | $34,800 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | | $8,700 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | 6.96% | $484,500 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | 0% | $0 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,960,000 | 4% | $278,400 |
| 9497940582 | 2084442064 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $1,740,000 | 4% | $69,600 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 09:06.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que VELNEC S A identificado(a) con NI 800028455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LITZY ESTEFANNY BARRERA MORALES identificado(a) con CC 1000614825

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 4% | $64,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-01 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $400,000 | 4% | $16,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 16% | $256,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $400,000 | 16% | $64,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $400,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $400,000 | | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 0.522% | $8,400 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $400,000 | 0% | $0 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 4% | $64,000 |
| 9497940282 | 2084428303 | E | 2026-01-15 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | $400,000 | 4% | $16,000 |

Este certificado se expide el día 2026-01-16 a las 09:43.

# ANEXO No.6

# COMITES Y REUNIONES

| ICCU | FORMATO<br>GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA<br>ACTA DE REUNIÓN | | CÓDIGO<br>VERSIÓN<br>FECHA | ES-MC-FR-06<br>0<br>4/10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE REUNIÓN: | 09-10-2025 | ACTA No. 01 | | |
| HORA DE INICIO: | | HORA FINALIZACIÓN: | | |
| LUGAR DE REUNIÓN: | VIA LA PEÑA - EL REJO | | | |
| DEPENDENCIA: | | | | |

**OBJETO DE LA REUNIÓN**

DEFINICIÓN DE PUNTO INICIAL Y FINAL DEL TRAMO A INTERVENIR.
DEFINICION DE TRAMOS A CONSTRUIR CUNETAS.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. DENTRO DEL DESARROLLO DE LA VISITA EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA SE DEFINIÓ:

* PUNTO INICIAL: VÍA LA PEÑA - PASO EL REJO K2+182.00.
* PUNTO FINAL: K3+552.00.

2. SE DEFINIO QUE EL TRAMO TOTAL SE CONSTRUIRA CUNETA SOBRE EL COSTADO DERECHO A EXCEPCION DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE K3+250.00 HASTA EL K3+340.00 APROX.

3. SE DEFINIO MANTENER EN LO POSIBLE LA CUNETA EXISTENTE DEL K2+382.00 AL K2+700.00 Y EL TRAMO K3+200.00 AL K3+425.

4. SE DEFINE CONSTRUIR CUNETAS AL COSTADO IZQUIERDO EN LOS TRAMOS K2+761.00 AL K2+890.00.

5. EN EL PUNTO K2+830.00 DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN MANIFESTADA POR LA SEÑORA MILENA AMAYA (FINCA EL COPEY) INDICA QUE HAY UNA ALCANTARILLA QUE FUE SELLADA.
- LO QUE CONLLEVA QUE EL FLUJO DE AGUA ENTRE A SU CASA Y AL CULTIVO.
- SE DEBE PREGUNTAR EN LA ALCALDIA DE LA PEÑA SI SE NECESITA PERMISO AMBIENTAL PARA COLOCARLA NUEVAMENTE.

6. EN EL PUNTO K3+010.00 HASTA K3+075.00 SE EVIDENCIA UN ESCARPE AVANZADO POR EL COSTADO IZQUIERDO, AL CUAL EL GEOTECNISTA DEL CONTRATISTA SUGIERE HACER ESE

Powered by CamScanner

| ICCU | FORMATO<br>GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO<br>VERSIÓN<br>FECHA | ES-MC-FR-06<br>0<br>4/10/2022 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE REUNIÓN : | | ACTA No. | |
| HORA DE INICIO: | | HORA FINALIZACIÓN: | |
| LUGAR DE REUNIÓN: | | | |
| DEPENDENCIA: | | | |

TRAMO EN ADOQUIN YA QUE NO SE CUENTA CON UN ESTUDIO DE CONTENCIÓN O CONFINAMIENTO. DE IGUAL MANERA SE EVIDENCIA EL MISMO FENOMENO EN EL PUNTO K3+340.00. EL CUAL SE SUGIERE NO INTERVENIR PARA NO AGRAVAR EL ESCARPE.

7. DE ACUERDO A LA VISITA DEL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA, SE EVIDENCIA UNA SUPERFICIE DE FALLA PROFUNTA EN LOS 2 PUNTOS DONDE LOS DISEÑOS VRSUGIEREN LOS MURROS DE CONTENCIÓN.
LO QUE INDICA QUE EL DISEÑO NO PODRIA FUNCIONAR DEBIDO A QUE LA SUPERFICIE DE FALLA ESTARIA POR DEBAJO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN DE LOS MUROS PROPUESTOS.

COMPROMISOS: CONTRATISTA
1. INVESTIGAR SOBRE LOS PERMISOS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA EN LA FINCA EL COPER.
2. VERIFICAR PERMISO Y UBICACION PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL.
3. DEFINICIÓN DE PERMISOS Y PUNTOS DE CAPTACIÓN DE AGUA.
4. PRESENTAR EL CONCEPTO DEL ESPECIALISTA PARA LOS MUROS DE CONTENCIÓN.
5. REALIZAR ACTA DE VECINDAD FINCA EL COPER.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

| COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| Ninguno | |

ASISTENTES:

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | CORREO ELÉCTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| HUGO MARROQUIN | ESP. GEOTECNIA | | |
| LUIS F. HIDALGO | ING RES. OBRA. | | |
| RONALD MARTINEZ | DIR. OBRA | | |
| FABIAN GARCIA | RES. INTERV. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Powered by CamScanner

| ICCU | FORMATO | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | VERSIÓN | 0 |
| | ACTA DE REUNIÓN | FECHA | 4/10/2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE REUNIÓN : | 22-10-2025 | ACTA No. | 002 |
| HORA DE INICIO: | 8:00 AM | HORA FINALIZACIÓN: | 10:00 AM |
| LUGAR DE REUNIÓN: | VÍA LA PEÑA - PASO EL REJO | | |
| DEPENDENCIA: | | | 1-3 |

OBJETO DE LA REUNIÓN

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL TRAMO K13+100 Y K12+481 APROX. IDENTIFICAR VENTANAS DE TRAMOS A ATENDER DE ACUERDO AL PRESUPUESTO.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE INICIA LA VISITA EN EL PUNTO K13+100 EN CONJUNTO CON PERSONAL DEL ICCU Y LA ALCALDIA DE LA PEÑA. Y LA INTERVENTORIA

POR PARTE DEL ICCU LOS INGENIEROS SANDRA CASTAÑEDA Y YAIR CONTRERAS.

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL INGENIERO FABIAN GARCIA.

POR PARTE DEL CONTRATISTA LOS INGENIEROS, JOSE MARTINEZ, RONALD MARTINEZ, ORLANDO BARRERA, LUIS HIDALGO Y HUGO MARROQUIN.

POR PARTE DE LA ALCALDIA EL INGENIERO SEBASTIAN CASTIBLANCO.

DENTRO DEL RECORRIDO SE IDENTIFICAN LOS PUNTOS EN LOS QUE SE HACE NECESARIO REALIZAR OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE ARTE QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA ASFALTICA, ESTO DENTRO DEL TRAMO INDICADO EN EL OBJETIVO.

REALIZANDO MEDICIONES DEL ANCHO DE LA VÍA SE EVIDENCIA QUE HAY SECTORES QUE NO CUMPLEN CON EL ANCHO DE DISEÑO DE LA VÍA (6.00 m) LO QUE LLEVA A PROPONER UN DESPLAZAMIENTO DEL EJE DE DISEÑO DE APROXIMADAMENTE 2.03 METROS HACIA EL TALUD.

SE EVIDENCIA EN EL TALUD INFERIOR UNA GRAN SOCAVACIÓN GENERADA POR EL RÍO NEGRO LO QUE CONLLEVA REALIZAR

Powered by CamScanner

| ICCU | FORMATO | | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | | VERSIÓN | 0 |
| | ACTA DE REUNIÓN | | FECHA | 4/10/2022 |
| FECHA DE REUNIÓN : | 22-10-2025 | ACTA No. | 002 | |
| HORA DE INICIO: | 8:00 AM | HORA FINALIZACIÓN: | 10:00 AM | |
| LUGAR DE REUNIÓN: | Vía La Peña - Paso El Rejo | | | |
| DEPENDENCIA: | | | | 2-3 |

UNA GRAN LONGITUD EN MUROS DE CONTENCIÓN.

A SU VEZ SE EVIDENCIA QUE SE HACE NECESARIO REEMPLAZAR DE 6 A 8 OBRAS ARTE.

AVANZANDO EN LA VÍA SE VISITÓ EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE K2+900 Y EL K2+600 EN DONDE SE UBICAN LOS SITIOS CRITICOS SC 04 Y SC 03. EN DONDE SE REVISARA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO LA SOLUCIÓN DE CONTENCIÓN.

ESTA VISITA SE REALIZA CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA VIA POR SOLICITUD CONJUNTA POR PARTE DEL ICCU Y DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA.

SE PRIORIZARON 900 m DE VÍA Y QUEDAN PENDIENTES 400 m POR DEFINIR.
ESTO SE DEFINIRA DE MANERA CONJUNTA ENTRE LA ENTIDAD CONTRATISTA, E INTERVENTORÍA.

AL TENER ESTOS TRAMOS DEFINIDOS SE REALIZARA UNA REUNION DE SEGUIMIENTO Y DEFINIR EL ALCANCE REAL DE LOS PUNTOS A INTERVENIR.

EL MUNICIPIO MANIFIESTA EL INTERES EN RECIBIR EL MATERIAL DE FRESADO Y DE EXCAVACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS.
EN TAL SENTIDO, EL MUNICIPIO EMITIRA LAS CERTIFICACIONES RESPECTIVAS.
EN LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SE EVALUARÁ LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER O PRORROGAR EL CONTRATO DE ACUERDO A LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS TIEMPOS.

Powered by CamScanner

| ICCU | FORMATO<br>GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA<br>ACTA DE REUNIÓN | | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|---|
| | | | VERSIÓN | 0 |
| | | | FECHA | 4/10/2022 |
| FECHA DE REUNIÓN : | 22-10-2025 | ACTA No. | 002 | |
| HORA DE INICIO: | 8:00 AM | HORA FINALIZACIÓN: | 10:00 AM | |
| LUGAR DE REUNIÓN: | VÍA LA PEÑA - PASO EL REGIO | | | |
| DEPENDENCIA: | | | 33 | |

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

| COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| - ENVÍO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL TRAMO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA AL MUNICIPIO. | 22-10-2025 |
| - EMISIÓN DE OBSERVACIONES AL RESPECTO POR PARTE DEL MUNICIPIO | 23-10-2025 |
| - ENTREGA DEL CONCEPTO DEL ESPECIALISTA CON RESPECTO AL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN | 29-10-2025 |
| - REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | |

**ASISTENTES:**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | CORREO ELÉCTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Yair Cortero | Asesor Director | yair.cortero@cundinamarca.gov.co | |
| Sandra M. Castañeda | Ing. Apoyo ICCU | sandra.castaneda@ccu | |
| Sebastian Castiblanco | Sec. Planeación La Peña | Planeacion@lapena-Cundinamarca | |
| Jose Martinez P | Replegal | Consorcio Asfaltizado @Gmail.com | |
| Hugo Murcia M. | Esp. Pavimentos | | |
| LUIS FERNANDO H. | RES INTER | | |
| Orlando Barrera. | Ins Topog. | obarrera1219@gmail. | |
| Ronald Martinez | Director Obra | Consorcio Asfaltizado. | |
| FRANCIA GARCIA MARIN | RES. INTER | INTERVENTORIACCU2532@HOTMAIL.COM | |
| | | | |

Powered by CamScanner

| ICCU | FORMATO | | | CÓDIGO | ES-MC-FR-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | | | VERSIÓN | 0 |
| | ACTA DE REUNIÓN | | | FECHA | 4/10/2022 |
| FECHA DE REUNIÓN: | 31-OCT-2025 | ACTA No. | 003 | | |
| HORA DE INICIO: | 9:00 AM | HORA FINALIZACIÓN: | | | |
| LUGAR DE REUNIÓN: | OFICINAS ICCU | | | | |
| DEPENDENCIA: | GOBERNACIÓN DE C/MARCA | | | | LDEA |

OBJETO DE LA REUNIÓN

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA VISITA DE CAMPO DEL 22-10-2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- EN LAS OFICINAS DEL ICCU SE REUNEN EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LOS FUNCIONARIOS DEL ICCU.
- SE CONECTA VIRTUALMENTE EL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA EDUARDO PARDO GUIO, QUIEN VA A EXPONER EL INFORME REALIZADO A LA ZONA DE EVALUACIÓN.
- EL INGENIERO EDUARDO EXPONE EN PANTALLA LAS GENERALIDADES GEOLÓGICAS DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA Y EL RIO NEGRO.
- EXPLICA LAS FUENTES DOCUMENTALES EN LAS QUE ANALIZÓ LA GEOMORFOLOGÍA DE LA REGIÓN. SE ENCONTRO UN CAUDAL DE 269 $m^3/seg$ EN EL HISTORICO DEL RIO.
- SE HACE ENFASIS EN QUE ESE CAUCE TIENE ALTA PENDIENTE (> 30%)
- SE REALIZÓ UN ANALISIS SUPERFICIAL DE LA ZONA MEDIANTE DRON.
- SE VE DEBIDO A LA SOCAVACIÓN UNAS PERDIDAS DE LA RIVERA A LO LARGO DE LA MARGEN DEL RIO.
- SE EVIDENCIA QUE LA VEGETACIÓN NO FAVORECE A LA EROSIÓN DE LA LADERA.
- SE EVIDENCIA ROCA QUE ES MUY DEGRADABLE ANTE EL AGUA.
- SE CONCLUYE QUE EL CORREDOR VIAL ES SUCEPTIBLE A DESLIZAMIENTOS.
- SE EVIDENCIA QUE NO HAY INFORMACION GEOTÉCNICA DEL TRAMO EN ANALISIS.

Powered by CamScanner

| ICCU | FORMATO GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA ACTA DE REUNIÓN | | | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VERSIÓN | 0 |
| | | | | FECHA | 4/10/2022 |
| FECHA DE REUNIÓN: | 31-OCT-2025 | ACTA No. | 003 | | |
| HORA DE INICIO: | 9:00 AM | HORA FINALIZACIÓN: | | | |
| LUGAR DE REUNIÓN: | OFICINAS ICCU | | | | |
| DEPENDENCIA: | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | | | | 2 DE 4 |

- SE EVIDENCIARON PROCESOS DE EXCAVACIÓN FUERTES, QUE ESTAN AFECTANDO LA VÍA.
- AL INSPECCIONAR LOS TALUDES DEL OTRO LADO DE LA VIA, SE ENCUENTRA QUE ES NECESARIO REALIZAR MUROS DE CONTENCIÓN A LO LARGO DE TODO EL TRAMO.
- SE CONCLUYE QUE DEACUERDO AL CAUDAL Y LA VELOCIDAD DEL CAUCE DEL RIO NEGRO, EL CALCULO DE LA ALTURA DE INUNDACIÓN DA UNOS 7.86 m APROXIMADAMENTE.
- PARA PROTEGER ESE TALUD DEBEN HACERSE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN MUY GRANDES Y EXTENSAS.
- DE ACUERDO A TODAS ESTAS CARACTERISTICAS, SE CONCLUYE QUE NO SE PUEDE DAR UNA GARANTIA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA LA ZONA REVISADA.
- EL INGENIERO YAIR CONTRERAS SOLICITA HACER UNA MODELACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MURO DE CONTENCIÓN EN "L" PARA VERIFICAR SI ES VIABLE.
  ESTO PARA LA PROPUESTA DEL TRAMO INICIAL DEL CONTRATO.
- LA INGENIERA DANIELA CASTAÑEDA, SUGIERE QUE SE HAGA UN EJERCICIO DE EVALUACIÓN ECONOMICA PARA DARLE PRIORIDAD A LA ESTABILIZACIÓN DE LA ZONA PROPUESTA POR LA ALCALDIA DE LA PEÑA.
  CON EL FIN DE REALIZAR TANTO CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
- EL ESPECIALISTA ING EDUARDO PREGUNTA SI HAY VIABILIDAD PARA PERMISOS DE USOS DE EXPLOSIVOS PARA EXCAVACIÓN.
- AL IGUAL PREGUNTA LA VIABILIDAD DE UN ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA.

Powered by CamScanner

| ICCU | FORMATO | | CÓDIGO | ES-MC-FR-05 |
|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | | VERSIÓN | 0 |
| | ACTA DE REUNIÓN | | FECHA | 4/10/2022 |
| FECHA DE REUNIÓN: | 31-OCT-2025 | ACTA No. | 003 | |
| HORA DE INICIO: | 9:00 AM | HORA FINALIZACIÓN: | | |
| LUGAR DE REUNIÓN: | OFICINAS ICCU | | | |
| DEPENDENCIA: | GERENCIA C/MARCA | | | |



- LA ING. DANIELA CASTAÑEDA SUGIERE REALIZAR UNA SUSPENSIÓN DEL PROYECTO
- PARA TAL FIN SE REALIZARA LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA PARA SUBIRLA AL SISOP.

Powered by CamScanner

| ICCU | FORMATO<br>GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA<br>ACTA DE REUNIÓN | | | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VERSIÓN | 0 |
| | | | | FECHA | 4/10/2022 |
| FECHA DE REUNIÓN: | 31 - OCT - 2025 | ACTA No. | 003 | | |
| HORA DE INICIO: | 9:00 AM | HORA FINALIZACIÓN: | | | |
| LUGAR DE REUNIÓN: | OFICINAS ICCU | | | | |
| DEPENDENCIA: | GOBERNACION DE C/MARCA | | | | 4 DE 4. |

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

| COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| - REALIZAR LA MODELACION DEL MURO EN "L" (OPCIONAL). | |
| - OFICIO DE JUSTIFICACIÓN DE NO INTERVENCIÓN DEL TRAMO SOLICITADO POR LA ALCALDIA DE LA PEÑA. | |

**ASISTENTES:**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | CORREO ELÉCTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Hilcam Sandra | Ambiental - SST | sgcocuantal@gmail.c. | |
| Jessica Abelo | Ambiental | Jessicamoreno 91@g. | |
| Katerin Lopez | Trabajadora Social | entrevistora.socialcundinal@gmail.com | |
| Yair Cardenas | Asesor Dirección | Yair.cardenas@cundinamarca.gov.co | |
| Daniel Ortiz | Director | ingeniero.ruralcl@gmail.com | |
| Andrea del Mar R. | Inspector | andrea.delmar.rojas@cundinalcc | |
| Luis Fabio Vega | Director Ofi | Lvargas@unicc | |
| Orlando Barrera | Ing. Top. | obarrera1219@g | |
| LUIS FERNANDO H | RCO - OBRA | FERNANDOLOJO@HOT. | |
| Sandra Castañeda | Prof apoyo | sandra.castaneda@cund | |
| Paola Castillo | Contratista | paolacastillo@gmail.com | |
| JORGE A GARCIA | RESIDENTE | | |
| Laura Camelo Prieto | Direct-tecnica | laura.camelo@cundinamarca.gov.co | |

Powered by CamScanner

# ANEXO 8
# CORRESPONDECIA RECIBIDA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

23 de diciembre de 2025

Al contestar Cite este N°. **ICCU-S-2025-0009478**

Folios: 1 Anexos: Si

**TIPO DE DOCUMENTO:** Comunicación oficial de salida.

**ASUNTO:** Concepto resultado de visita de inspección ocular y análisis de información secundaria del corredor vial que comunica al municipio de La Peña con el sector Paso del Rejo - Tramos a intervenir.

Bogotá D, C. 23 de diciembre de 2025

Ingeniero
**LUIS FERNANDO VARGAS RODRÍGUEZ**
Director de Interventoría
CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
interventoriaiccu553lapena@velnec.com

**Ref.:** Contrato de Interventoría ICCU-CTO-553-2025 y Contrato de obra ICCU-CTO-461-2025 - Contrato de Interventoría ICCU-CTO-553-2025 – Proyecto "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

**Asunto:** Concepto resultado de visita de inspección ocular y análisis de información secundaria del corredor vial que comunica al municipio de La Peña con el sector Paso del Rejo - Tramos a intervenir.

Reciba un cordial saludo,

De conformidad con los compromisos pactados en la reunión realizada en la Dirección de Caminos el pasado 12 de diciembre de 2025, de manera atenta se remite el informe presentado por el especialista en geotecnia, Ing. Juan Jiménez, del Instituto de Infraestructura y Construcciones de Cundinamarca, mediante el cual se priorizan tres (3) tramos de posible intervención en el corredor vial que comunica al municipio de La Peña con el sector Paso del Rejo. Dichos tramos se encuentran debidamente georreferenciados en el documento y cuentan con la respectiva identificación de su longitud.

En este sentido, teniendo en cuenta que los diseños entregados al contratista corresponden al corredor Paso del Rejo – La Peña, y que los tramos analizados se encuentran dentro del alcance contractual, de manera atenta se solicita dar continuidad a la etapa de revisión de los estudios y diseños, concentrando dicha revisión en los siguientes tramos, los cuales se encuentran relacionados en la Tabla 1 denominada "Ubicación de tramos propuestos en sistema de coordenadas origen nacional" del informe que se adjunta:

Tramo No. 2: T2

Tramo No. 3: T3

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Los tramos anteriormente señalados fueron evaluados en compañía de la Subdirectora Técnica, Ing. Sandra Rocío Castillo, y cuentan con el aval de la Dirección de Caminos, con el fin de que el contratista pueda continuar con la etapa de revisión de los diseños correspondientes.

Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1 – Anexo Técnico, Capítulo 3 “Actividades por ejecutar y alcance”, del proceso de Licitación Pública No. ICCU-LP-007-2025, se solicita tanto el contratista como a la interventoría dar continuidad a la etapa de revisión y verificación de los estudios y diseños que fueron remitidos con anterioridad, concentrando dicha revisión en los tramos aquí indicados. Recordar que esta actividad de revisión comprende la evaluación integral de la información técnica previamente entregada, incluyendo la realización de los apiques y sondeos que se requieran, con la participación de los profesionales y especialistas necesarios para su adecuada evaluación y eventual ajuste.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o información adicional que se requiera en relación con la documentación remitida. Se adjunta copia del informe en 20 folios.

Cordialmente,

Daniela nieto

**LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ**
Subdirectora Técnica (e)
Subdirección de Infraestructura Vial.

Aprobó: SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA / SDIV
Revisó: SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA / SDIV
Proyectó: SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA / SDIV

QR Validación Documento:

Contraseña:eG2GQOwTML

# CONSORCIO ASFALTANDO

**Bogotá D.C. 16 de diciembre de 2025**

Doctora
**PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY**
Representante Legal
Consorcio Inter cundinamarca
E-mail: lvargas@velnec.com interventoriaiccu553lapena@velnec.com
Ciudad

**Oficio No 041- 06-12-2025**

**REFERENCIA:** Contrato de obra No ICCU-CTO-461 -2025 " MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EXISTENTE LA PÉÑA – PASO DEL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

**ASUNTO:** Solicitud de prórroga – Contrato ICCU-CTO-461-2025 y Aclaratorio de la CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO.

Cordial Saludo,

En el marco de la ejecución del Contrato ICCU-CTO-461-2025, de manera respetuosa se solicita la aprobación de una prórroga del plazo contractual por un término de cuatro (4) meses adicionales, toda vez que el tiempo actualmente disponible resulta insuficiente para el cumplimiento integral del objeto contractual, así como la modificación de la CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación.

Solicitud de prórroga: Término solicitado: cuatro (4) meses

Teniendo en cuenta que fue necesario suspender el desarrollo de las actividades contractuales a partir del 14 de noviembre de 2025, debido a la necesidad del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU de adelantar un análisis técnico de diferentes zonas de intervención dentro del tramo La Peña – Paso El Rejo, con el fin de identificar alternativas que permitan optimizar los recursos disponibles y garantizar una adecuada toma de decisiones, dicha suspensión conllevó al desplazamiento de la fase inicial de revisión de diseños, lo cual impactó de manera directa el cronograma y el plazo final de ejecución del contrato, considerando además que la vigencia contractual se extiende únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025.

En este sentido, el término restante del contrato, equivalente aproximadamente a quince (15) días, resulta claramente insuficiente para adelantar de manera adecuada la fase de revisión y validación de los diseños, así como para ejecutar las obras que eventualmente sean aprobadas, máxime si se tiene en cuenta el valor del proyecto, su alcance y la complejidad técnica de las intervenciones previstas.

En consecuencia, la prórroga solicitada se considera necesaria, razonable y proporcional, en tanto permite garantizar la correcta ejecución del contrato, el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y economía, y la adecuada materialización del objeto contractual, sin menoscabo de la calidad técnica ni de los fines del proyecto, asegurando además el término de ejecución previsto en el pliego de condiciones del proceso de licitación pública del cual se derivó el presente contrato.

Solicitud aclaración de la CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Por otra parte, considerando lo expresado en la CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO, del contrato de la referencia, la cual establece que:

*(…) El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.*

*Si el contratista presenta alguna acta parcial de obra durante la vigencia 2025, el 100% del valor de estas actas amortizaran el anticipo. (…)*

Teniendo en cuenta la presente solicitud de prórroga y, en caso de ser aprobada, es preciso señalar que la ejecución de las obras se desarrollaría durante la vigencia 2026, razón por la cual se considera necesario ajustar el citado párrafo, de manera que la amortización del anticipo se realice de forma proporcional a los cortes parciales efectivamente tramitados y conforme al avance real de la obra, en concordancia con la naturaleza financiera del anticipo.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita al ICCU efectuar la aclaración correspondiente, con el fin de garantizar no solo la correcta amortización del anticipo, sino también el cumplimiento de su finalidad y la coherencia contractual, toda vez que su amortización no podría

concentrarse en la vigencia 2025 ni efectuarse en un único corte de obra, sin desnaturalizar el propósito y función del anticipo dentro de la ejecución contractual.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su aprobación para que se surta el trámite correspondiente ante la entidad contratante.

Cordialmente,

Agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente

**JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA**
Representante Legal Consorcio Asfaltando
Nit: 901.974.155-0
Cel: 310 689 0178

Con copia : Instituto De Caminos Y Construcciones De Cundinamarca (ICCU) - Email: contactenosiccu@cundinamarca.gov.co

# ANEXO 8
# CORRESPONDECIA ENVIADA

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

0026.25 – PEÑ – GTC

Bogotá, 16 de diciembre del 2025


Ingeniera:
**SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**
Subdirectora Técnica
**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU**
Bogotá D.C

**Asunto:** Contrato de Interventoría No. ICCU–CTO–553-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" – Solicitud de cambio Ingeniero residente de interventoría.

Respetada Doctora,

Por este medio presentamos a su consideración la hoja de vida del Ing. Juan Carlos Alfonso Valenzuela como ingeniero residente de la interventoría en reemplazo de la Ing. Fabian García quien a partir del 08/11/2025 se no hace parte del proyecto.

Cordialmente,



**LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ**
**Director de Interventoria**
**Consorcio Inter Cundinamarca**

*Anexos:* *Hoja de vida ingeniero Especialista propuesto en 14 folios en pdf*

*Copia:* *Consecutivo correspondencia*

*D.M.:* *Contrato No. ICCU-CTO-553-2025*

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

0027.25 – PEÑ – GTC

Bogotá, 16 de diciembre del 2025

Ingeniera:
**SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**
Subdirectora Técnica
**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU**
Bogotá D.C

**Asunto:** Contrato de Interventoría No. ICCU–CTO–553-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" – Alcance comunicado Oficio No 041-16-12-2025. Solicitud de prórroga – Contrato ICCU-CTO-461-2025 y Aclaratorio de la CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Respetada Doctora,

Dando alcance al comunicado del asunto, donde el contratista de obra CONSORCIO ASFALTANDO solicita la prorroga de cuatro (04) meses de acuerdo a las siguiente consideraciones:

*Teniendo en cuenta que fue necesario suspender el desarrollo de las actividades contractuales a partir del 14 de noviembre de 2025, debido a la necesidad del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU de adelantar un análisis técnico de diferentes zonas de intervención dentro del tramo La Peña – Paso El Rejo, con el fin de identificar alternativas que permitan optimizar los recursos disponibles y garantizar una adecuada toma de decisiones, dicha suspensión conllevó al desplazamiento de la fase inicial de revisión de diseños, lo cual impactó de manera directa el cronograma y el plazo final de ejecución del contrato, considerando además que la vigencia contractual se extiende únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025*

*En este sentido, el término restante del contrato, equivalente aproximadamente a quince (15) días, resulta claramente insuficiente para adelantar de manera adecuada la fase de revisión y validación de los diseños, así como para ejecutar las obras que eventualmente sean aprobadas, máxime si se tiene en cuenta el valor del proyecto, su alcance y la complejidad técnica de las intervenciones previstas.*

*En consecuencia, la prórroga solicitada se considera necesaria, razonable y proporcional, en tanto permite garantizar la correcta ejecución del contrato, el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y economía, y la adecuada materialización del objeto contractual, sin menoscabo de la calidad técnica ni de los fines del proyecto, asegurando además el término de ejecución previsto en el pliego*

*de condiciones del proceso de licitación pública del cual se derivó el presente contrato*

En este sentido, esta interventoria procede a emitir CONCEPTO FAVORABLE teniendo en cuenta que el plazo de la prorroga es realmente el requerido para la ejecucion de las obras, ya que a la fecha aun se esta surtiendo la etapa REVISION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS la cual finaliza el proximo el proximo 23 de diciembre de 2025.

Con respecto a la amotirzacion del anticipo claramente se debera ajustar y/o dar claridad en cuanto lo establecido **CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO,** la cual establece:


*Si el contratista presenta alguna acta parcial de obra durante la vigencia 2025, el 100% del valor de estas actas amortizaran el anticipo*

En esta linea, la amotirzacion del anticipo se debera realziar en las actas de obra que se tramiten en la vigencia 2026, sin embargo si se llegase a tramitar un acta parcial de obra en la vigencia 2025 la amortizacion debera realizarse de la siguiente manera:

*La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado*

Para finalizar y de manera vinculante al concepto favorable de la prorroga del contrato de obra; se solicitia la prorroga del contrato de interventoria No. ICCU–CTO–553-2025 en las mismas condiciones del contrato de obra No No ICCU-CTO-461 -2025

Cordialmente,



**LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ**
**Director de Interventoria**
**Consorcio Inter Cundinamarca**

*Anexos:* *Oficio No 041- 04-11-2025 en 3 folios*

*Copia:* *Consecutivo correspondencia*

*D.M.:* *Contrato No. ICCU-CTO-553-2025*

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

0025.25 – PEÑ – GTC

Bogotá, 03 de diciembre del 2025

Ingeniera:
**SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**
Subdirectora Técnica
**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU**
Bogotá D.C

**Asunto:** Contrato de Interventoría No. ICCU–CTO–553-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" – Remisión pólizas de cumplimiento – acta de inicio Cto de interventoría ICCU–CTO–553-2025

Respetada Doctora,

De acuerdo con nuestras obligaciones contractuales, realizamos entrega de las Garantías de Cumplimiento (Póliza N° M-100275034 Anexo 1) de acuerdo al acta de inicio del 01 de octubre de 2025 del contrato del asunto debidamente suscritas por el Consorcio Inter Cundinamarca.

Sin otro en particular, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

**LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ**
**Director de Interventoria**
**Consorcio Inter Cundinamarca**

*Anexos: Pólizas respectivas en 3 folios*

*Copia: Consecutivo correspondencia*

*D.M.: Contrato No. ICCU-CTO-553-2025*

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.11 08:19:16 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** /RiyASK+9IBs4Y6+pzfOmw==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

| No. PÓLIZA | M-100275034 | No. ANEXO | 1 | No. CERTIFICADO | 15023793 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/11/2025 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 03/09/2025 | 24:00 Horas Del | 31/12/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA | No. DOC. IDENTIDAD | 901.982.558-9 |
| DIRECCIÓN | AK 86 # 51 - 66 OF 301 | TELÉFONO | 2410530 |
| ASEGURADO | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU | No. DOC. IDENTIDAD | 900.258.711-1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 26 #51 -53 | TELÉFONO | 7491624 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU | No. DOC. IDENTIDAD | 900.258.711-1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 26 #51 -53 | TELÉFONO | 7491624 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA COMPAÑÍA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO ICCU-CTO-553-2025, CUYA FEHCA DE INICIO ES EL 1 DE OCTUBRE DE 2025.

TODO LO DEMÁS NO MODIFICADO, CONTINÚA EN PLENO VIGOR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.ICCU-CTO-553-2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 03/09/2025 | 24:00 Horas Del 30/06/2026 | 119.999.999,60 | 0,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 03/09/2025 | 24:00 Horas Del 31/12/2028 | 119.999.999,60 | 0,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 31/12/2025 | 24:00 Horas Del 31/12/2030 | 179.999.999,40 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 419.999.998,60 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SOTO SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 0,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 0,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 0,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

**tu compañía siempre**

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | M-100275034 | No. ANEXO | 1 | No. CERTIFICADO | 15023793 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/11/2025 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 03/09/2025 | 24:00 Horas Del | 31/12/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 800028455 VELNEC S.A. (PART. 80,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901513005 VELNEC INGENIERIA SAS BIC (PART. 20,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA)

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta recidando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

**LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100275034** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU / INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU** , expedida por la Compañía en **11/11/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**MEDELLIN** a los **11** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2025.**

**Firma Autorizada**
**Compañia mundial de Seguros S.A.**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

0026.25 – PEÑ – GTC

Bogotá, 16 de diciembre del 2025


Ingeniera:
**SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**
Subdirectora Técnica
**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU**
Bogotá D.C

**Asunto:** Contrato de Interventoría No. ICCU–CTO–553-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" – Solicitud de cambio Ingeniero residente de interventoría.

Respetada Doctora,

Por este medio presentamos a su consideración la hoja de vida del Ing. Juan Carlos Alfonso Valenzuela como ingeniero residente de la interventoría en reemplazo de la Ing. Fabian García quien a partir del 08/11/2025 se no hace parte del proyecto.

Cordialmente,



**LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ**
**Director de Interventoria**
**Consorcio Inter Cundinamarca**

*Anexos:* *Hoja de vida ingeniero Especialista propuesto en 14 folios en pdf*

*Copia:* *Consecutivo correspondencia*

*D.M.:* *Contrato No. ICCU-CTO-553-2025*

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

0027.25 – PEÑ – GTC

Bogotá, 16 de diciembre del 2025

Ingeniera:
**SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**
Subdirectora Técnica
**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU**
Bogotá D.C

**Asunto:** Contrato de Interventoría No. ICCU–CTO–553-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" – Alcance comunicado Oficio No 041-16-12-2025. Solicitud de prórroga – Contrato ICCU-CTO-461-2025 y Aclaratorio de la CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Respetada Doctora,

Dando alcance al comunicado del asunto, donde el contratista de obra CONSORCIO ASFALTANDO solicita la prorroga de cuatro (04) meses de acuerdo a las siguiente consideraciones:

*Teniendo en cuenta que fue necesario suspender el desarrollo de las actividades contractuales a partir del 14 de noviembre de 2025, debido a la necesidad del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU de adelantar un análisis técnico de diferentes zonas de intervención dentro del tramo La Peña – Paso El Rejo, con el fin de identificar alternativas que permitan optimizar los recursos disponibles y garantizar una adecuada toma de decisiones, dicha suspensión conllevó al desplazamiento de la fase inicial de revisión de diseños, lo cual impactó de manera directa el cronograma y el plazo final de ejecución del contrato, considerando además que la vigencia contractual se extiende únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025*

*En este sentido, el término restante del contrato, equivalente aproximadamente a quince (15) días, resulta claramente insuficiente para adelantar de manera adecuada la fase de revisión y validación de los diseños, así como para ejecutar las obras que eventualmente sean aprobadas, máxime si se tiene en cuenta el valor del proyecto, su alcance y la complejidad técnica de las intervenciones previstas.*

*En consecuencia, la prórroga solicitada se considera necesaria, razonable y proporcional, en tanto permite garantizar la correcta ejecución del contrato, el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y economía, y la adecuada materialización del objeto contractual, sin menoscabo de la calidad técnica ni de los fines del proyecto, asegurando además el término de ejecución previsto en el pliego*

*de condiciones del proceso de licitación pública del cual se derivó el presente contrato*

En este sentido, esta interventoria procede a emitir CONCEPTO FAVORABLE teniendo en cuenta que el plazo de la prorroga es realmente el requerido para la ejecucion de las obras, ya que a la fecha aun se esta surtiendo la etapa REVISION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS la cual finaliza el proximo el proximo 23 de diciembre de 2025.

Con respecto a la amotirzacion del anticipo claramente se debera ajustar y/o dar claridad en cuanto lo establecido **CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO,** la cual establece:


*Si el contratista presenta alguna acta parcial de obra durante la vigencia 2025, el 100% del valor de estas actas amortizaran el anticipo*

En esta linea, la amotirzacion del anticipo se debera realziar en las actas de obra que se tramiten en la vigencia 2026, sin embargo si se llegase a tramitar un acta parcial de obra en la vigencia 2025 la amortizacion debera realizarse de la siguiente manera:

*La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado*

Para finalizar y de manera vinculante al concepto favorable de la prorroga del contrato de obra; se solicitia la prorroga del contrato de interventoria No. ICCU–CTO–553-2025 en las mismas condiciones del contrato de obra No No ICCU-CTO-461 -2025

Cordialmente,



**LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ**
**Director de Interventoria**
**Consorcio Inter Cundinamarca**

*Anexos:* *Oficio No 041- 04-11-2025 en 3 folios*

*Copia:* *Consecutivo correspondencia*

*D.M.:* *Contrato No. ICCU-CTO-553-2025*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO | CÓDIGO: | MS-GF-FR-033 |
| | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN: | 2 |
| | FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA | FECHA: | 29/10/2025 |

| ACTA FINAL | | | | ACTA N° | 2 | FECHA: | 20 (Día) | 12 (Mes) | 2025 (Año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | | NO | X | VALOR ACTA: | $ 36.881.224,00 | PERIODO: | 01-NOV-2025 al 13-NOV-2025 | | |

INDICAR CON UNA "X"

CONTRATO No : ICCU-CTO-553-2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA-PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTANDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL: | 5.0 | PLAZO ACTUAL: | 5.0 |
| FECHA DE INICIO: | 1/10/2025 | FECHA DE FIN: | cinco (5) meses y quince (15) días calendario sin exceder en ningún caso el 31 de diciembre de 2025. |
| FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: | 14/11/2025 | FECHA DE REINICIO: | 28-11-2025 |
| VALOR INICIAL: | $ 599.999.998,00 | VALOR CON ADICIONES: | $ 599.999.998,00 |

## 1. COSTOS DE PERSONAL

| | CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-CTO-553-2025 | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | ACTA PARCIAL No. 2 | | | | ACUMULADO | | | | POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN | REMUNERACIÓN MENSUAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | VALOR |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | |
| Director de interventoria | $ 8.500.000,00 | 1,0 | 40% | 5,00 | 2,35 | $ 39.950.000 | 1,00 | 40% | 5,00 | $ 39.950.000,00 | 1,00 | 40% | 0,45 | $ 3.595.500 | 1,00 | 40% | 1,45 | $ 11.585.500,00 | $ 28.364.500,00 |
| Especialista de pavimentos | $ 6.500.000,00 | 1,0 | 30% | 3,00 | 2,35 | $ 13.747.500 | 1,00 | 30% | 3,00 | $ 13.747.500,00 | 1,00 | 30% | 0,45 | $ 2.062.125 | 1,00 | 30% | 1,45 | $ 6.644.625,00 | $ 7.102.875,00 |
| Especialista en Hidraulica | $ 6.500.000,00 | 1,0 | 30% | 3,00 | 2,35 | $ 13.747.500 | 1,00 | 30% | 3,00 | $ 13.747.500,00 | 1,00 | 30% | 0,45 | $ 2.062.125 | 1,00 | 30% | 1,45 | $ 6.644.625,00 | $ 7.102.875,00 |
| Especialista en Geotecnia | $ 7.000.000,00 | 1,0 | 30% | 3,00 | 2,35 | $ 14.805.000 | 1,00 | 30% | 3,00 | $ 14.805.000,00 | 1,00 | 30% | 0,45 | $ 2.220.750 | 1,00 | 30% | 1,45 | $ 7.155.750,00 | $ 7.649.250,00 |
| Especialista en Estructuras | $ 6.500.000,00 | 1,0 | 30% | 3,00 | 2,35 | $ 13.747.500 | 1,00 | 30% | 3,00 | $ 13.747.500,00 | 1,00 | 30% | 0,45 | $ 2.062.125 | 1,00 | 30% | 1,45 | $ 6.644.625,00 | $ 7.102.875,00 |
| Especialista Ambiental | $ 6.500.000,00 | 1,0 | 30% | 5,00 | 2,35 | $ 22.912.500 | 1,00 | 30% | 5,00 | $ 22.912.500,00 | 1,00 | 30% | 0,45 | $ 2.062.125 | 1,00 | 30% | 1,45 | $ 6.644.625,00 | $ 16.267.875,00 |
| Profesional Gestor Social | $ 4.000.000,00 | 1,0 | 30% | 5,00 | 2,35 | $ 14.100.000 | 1,00 | 30% | 5,00 | $ 14.100.000,00 | 1,00 | 30% | 0,45 | $ 1.269.000 | 1,00 | 30% | 1,45 | $ 4.089.000,00 | $ 10.011.000,00 |
| Profesional SISO | $ 4.000.000,00 | 1,0 | 35% | 5,00 | 2,35 | $ 16.450.000 | 1,00 | 35% | 5,00 | $ 16.450.000,00 | 1,00 | 35% | 0,45 | $ 1.480.500 | 1,00 | 35% | 1,45 | $ 4.770.500,00 | $ 11.679.500,00 |
| Abogado | $ 4.500.000,00 | 1,0 | 20% | 3,00 | 2,35 | $ 6.345.000 | 1,00 | 20% | 3,00 | $ 6.345.000,00 | 1,00 | 20% | 0,45 | $ 951.750 | 1,00 | 20% | 1,45 | $ 3.066.750,00 | $ 3.278.250,00 |
| Ingeniero Residente de Interventoria | $ 5.800.000,00 | 1,0 | 100% | 5,00 | 2,35 | $ 68.150.000 | 1,00 | 100% | 5,00 | $ 68.150.000,00 | 1,00 | 100% | 0,45 | $ 6.133.500 | 1,00 | 100% | 1,45 | $ 19.763.500,00 | $ 48.386.500,00 |
| PERSONAL TECNICO | | | | | | | PERSONAL TECNICO | | | | PERSONAL TECNICO | | | | PERSONAL TECNICO | | | | |
| Inspector de interventoria | $ 2.500.000,00 | 1,0 | 100% | 5,00 | 2,35 | $ 29.375.000 | 1,00 | 100% | 5,00 | $ 29.375.000,00 | 0,00 | 100% | 1,00 | $ - | 0,00 | 100% | 2,00 | $ - | $ 29.375.000,00 |
| Topografo | $ 3.000.000,00 | 1,0 | 35% | 5,00 | 2,35 | $ 12.337.500 | 1,00 | 35% | 5,00 | $ 12.337.500,00 | 0,00 | 35% | 1,00 | $ - | 0,00 | 35% | 2,00 | $ - | $ 12.337.500,00 |
| Cadenero 1 | $ 1.800.000,00 | 1,0 | 35% | 5,00 | 2,35 | $ 7.402.500 | 1,00 | 35% | 5,00 | $ 7.402.500,00 | 0,00 | 35% | 1,00 | $ - | 0,00 | 35% | 2,00 | $ - | $ 7.402.500,00 |
| Secretaria | $ 1.500.000,00 | 1,0 | 50% | 5,00 | 2,35 | $ 8.812.500 | 1,00 | 50% | 5,00 | $ 8.812.500,00 | 1,00 | 50% | 0,45 | $ 793.125 | 1,00 | 50% | 1,45 | $ 2.555.625,00 | $ 6.256.875,00 |
| | | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | | $ 281.882.500 | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | | $ 281.882.500,00 | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | | $ 24.692.625,00 | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | | $ 79.565.125,00 | $ 202.317.375,00 |

## 2. OTROS COSTOS

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTROS COSTOS | | | | | OTROS COSTOS | | | | OTROS COSTOS | | | | OTROS COSTOS | | | | |
| Alquiler Vehiculos ( Vehiculo tipo Pickup 4x4 cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima (5) pasajeros(incluye peajes y conductor)) | Mes | 5,00 | $ 10.000.000,00 | $ 50.000.000,00 | 1 | 5,00 | $ 10.000.000,00 | $ 50.000.000,00 | 1,00 | $ 0,45 | $ 10.000.000,00 | $ 4.500.000,00 | 1,00 | $ 0,95 | $ 10.000.000,00 | $ 9.500.000,00 | $ 40.500.000,00 |
| Alquiler de equipos de oficina, software, licencias. | Mes | 5,00 | $ 2.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | 1 | 5,00 | $ 2.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | 1,00 | $ 0,45 | $ 2.000.000,00 | $ 900.000,00 | 1,00 | $ 1,45 | $ 2.000.000,00 | $ 2.900.000,00 | $ 7.100.000,00 |
| Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios | Mes | 5,00 | $ 4.905.060,00 | $ 24.525.300,00 | 1 | 5,00 | $ 4.905.060,00 | $ 24.525.300,00 | 1,00 | $ - | $ 4.905.060,00 | $ - | 1,00 | $ - | $ 4.905.060,00 | $ - | $ 24.525.300,00 |
| Oficina (Incluye servicios) | Mes | 5,00 | $ 5.000.000,00 | $ 25.000.000,00 | 1 | 5,00 | $ 5.000.000,00 | $ 25.000.000,00 | 1,00 | $ - | $ 5.000.000,00 | $ - | 1,00 | $ - | $ 5.000.000,00 | $ - | $ 25.000.000,00 |
| Edición de informes, papelera, reproducción de documentos, planos, fotografias | Mes | 5,00 | $ 2.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | 1 | 5,00 | $ 2.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | 1,00 | $ 0,45 | $ 2.000.000,00 | $ 900.000,00 | 1,00 | $ 1,45 | $ 2.000.000,00 | $ 2.900.000,00 | $ 7.100.000,00 |
| | | | SUBTOTAL OTROS COSTOS | $ 119.525.300,00 | | | | | | | SUBTOTAL OTROS COSTOS | $ 6.300.000,00 | | | SUBTOTAL OTROS COSTOS | $ 15.300.000,00 | $ 104.225.300,00 |
| ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | | ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | |
| Laboratorio (a monto agotable previo aprobación de la entidad) | Mes | 5,00 | $ 2.120.213,50 | $ 10.601.068,00 | 1,00 | $ 5,00 | $ 2.120.213,50 | $ 10.601.068,00 | 0,00 | $ 1,00 | $ 2.120.213,50 | $ - | 1,00 | $ - | $ 2.120.213,50 | $ - | $ 10.601.068,00 |
| | | | SUBTOTAL LABORATORIOS | $ 10.601.068,00 | | | | | | | SUBTOTAL LABORATORIOS | $ - | | | SUBTOTAL LABORATORIOS | $ - | $ 10.601.068,00 |
| | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 130.126.368,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 130.126.368,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 6.300.000,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 15.300.000,00 | $ 114.826.368,00 |
| | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 412.008.868,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 412.008.868,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 30.992.625,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 94.865.125,00 | $ 317.143.743,00 |
| | | | IVA 19% | $ 78.281.684,00 | | | IVA 19% | $ 78.281.684,00 | | | IVA 19% | $ 5.888.598,75 | | | IVA 19% | $ 18.024.373,75 | $ 60.257.311,17 |
| | | | COSTO TOTAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORIA | $ 490.290.552,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 490.290.552,00 | | | COSTO TOTAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORIA | $ 36.881.224,00 | | | COSTO TOTAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORIA | $ 112.889.499,00 | $ 377.401.054,00 |
| | | | *PROVISIÓN PARA AJUSTES* | $ 109.709.446,00 | | | | $ 109.709.446,00 | | | *PROVISIÓN PARA AJUSTES* | $ - | | | *PROVISIÓN PARA AJUSTES* | $ - | $ 109.709.446,00 |
| | | | TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 599.999.998,00 | | | | $ 599.999.998,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 36.881.224,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 112.889.499,00 | $ 487.110.499,00 |
| | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | | | | $ 36.881.224,00 | | | | $ 112.889.499,00 | $ 487.110.499,00 |

| BALANCE GENERAL DE ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL ANTICIPO | $ - | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ACTA No. - | $ - | 0% | 0% |
| SALDO A FAVOR ICCU | $ - | 0% | |
| SUMAS IGUALES | $ - | 100,0% | |

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $ 599.999.998,00 | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ADICION No. - | $ - | - | - |
| ACTA No.1 | $ 76.008.275,00 | 13% | 13% |
| ACTA No. 2 | $ 36.881.224,00 | 6% | 19% |
| SALDO A FAVOR DEL ICCU | $ 487.110.499 | 81% | |
| SUMAS IGUALES | $ 599.999.998 | 19% | |

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA

LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
GESTORA DEL PROYECTO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

NOMBRE
SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA
PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9

0062 – PEÑ – GTC

Bogotá, 27 de abril del 2026

Ingeniera:
**SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**
Subdirectora Técnica
**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU**
Bogotá D.C

**Asunto:** Contrato de Interventoría No. ICCU–CTO–553-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" – **Contrato de Interventoría No. ICCU-CTO-553-2025 – Alcance al comunicado No. 0040.26 – PEÑ – GTC radicado el 05 de abril de 2026 – Entrega nuevamente informe mensual de interventoría No. 03 correspondiente al periodo del 14 al 31 de diciembre de 2025.**


Respetado Ingeniera,

En atención al comunicado No. **0040.26 – PEÑ – GTC** radicado el día 05 de abril de 2026, y con el fin de atender las observaciones y/o ajustes requeridos por esa Entidad, nos permitimos dar alcance al mismo mediante la presente comunicación, realizando la **radicación nuevamente del Informe Mensual de Interventoría No. 03**, correspondiente al periodo comprendido entre el **14 y el 31 de diciembre de 2025**, junto con sus respectivos anexos debidamente ajustados.

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Interventoría No. **ICCU-CTO-553-2025**, cuyo objeto corresponde a la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA – PASO EL REJO, MUNICIPIO DE LA PEÑA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**.
Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación adicional que considere pertinente esa Supervisión.

Cordialmente,

# CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
# NIT 901.982.558 - 9



**LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ**
**Director de Interventoria**
**Consorcio Inter Cundinamarca**

*Anexos:* *- Informe Mensual CTO-553 Y ANEXOS*
*- Informe ambiental*
*- Informe Social*
*- Informe SST*

*Copia:* *Consecutivo correspondencia*

*D.M.:* *Contrato No. ICCU-CTO-553-2025*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 | DE 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 6 (Día) | 10 (Mes) | 2025 (Año) |

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** ICCU-461 **DE** 2025 **CONTRATISTA** CONSORCIO ASFALTANDO

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** ICCU-553 **DE** 2025 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA

**OBJETO DEL CONTRATO:** MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EXISTENTE LA PEÑA-PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ

**Valor total del contrato** $ 5.544.316.014,00

**Valor del Anticipo (15%)** $ 831.647.402,10

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**JUSTIFICACIÓN:**
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES 4 | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALQUILER DE MAQUINARIA | $ 124.747.110,32 | | | | $ 124.747.110,32 | 15% |
| 2 | COMPRA DE MATERIALES | $ 124.747.110,32 | | | | $ 124.747.110,32 | 15% |
| 3 | TRANSPORTE DE MATERIAL | $ 498.988.441,26 | | | | $ 498.988.441,26 | 60% |
| 4 | COSTO DIRECTOS DE PERSONAL | $ 41.582.370,11 | | | | $ 41.582.370,11 | 5% |
| 5 | CONTRIBUCION ESPECIAL DEL ANTICIPO 5% | $ 41.582.370,11 | | | | $ 41.582.370,11 | 5% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | $ 831.647.402,10 | $ - | $ - | $ - | **$ 831.647.402,10** | **100%** |

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

**e) Tenemos plenamente conocimiento de los descuentos que aplica la entidad ICCU cuando realice el desembolso del anticipo.**

(Firma)
Nombre Representante Legal : JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA
Cedula:1,014,233,025
Contratista: Consorcio Asfaltando obra Cto ICCU-461-2025

(Firma)
Nombre Apoderado: LUIS FERNANRDO VARGAS RODRIGUEZ
Cedula:86,062,196 de Villavicencio
Interventoria: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA Cto ICCU-553-2025

**De:** Lida Nordey Reina Aya
**A:** Sandra Milena Castañeda Medina
**Asunto:** RE: Entrega de informe mensual de interventoria No 03- Diciembre de 2025
**Fecha:** martes, 28 de abril de 2026 9:58:53 a. m.

---

Buenos días,

Cordial saludo,

Luego de revisar el Informe de Interventoría N.°3, este queda aprobado. No obstante, se solicita que para próximos informes se presenten con mayor cuidado en su estructuración y presentación.

Así mismo, se deja constancia de que no fue posible verificar el informe de obra, dado que, a la fecha de remisión del informe a la entidad, el contratista no había allegado dicho documento, razón por la cual no fue adjuntado.

Cordialmente,
Lida Reina Aya
Profesional social, ICCU

---

**De:** Sandra Milena Castañeda Medina <sandra.castaneda@cundinamarca.gov.co>
**Enviado el:** jueves, 23 de abril de 2026 9:20 a. m.
**Para:** Angello Guzman Marin <angello.guzman@cundinamarca.gov.co>; Lida Nordey Reina Aya <lida.reina@cundinamarca.gov.co>; Nataly Johanna Doncel Sabogal <nataly.doncel@cundinamarca.gov.co>
**CC:** Sandra Rocio Castillo Gonzalez <sandra.castillo@cundinamarca.gov.co>
**Asunto:** RV: Entrega de informe mensual de interventoria No 03- Diciembre de 2025

Cordial saludo.

De manera respetuosa remito para su revisión el informe mensual de Interventoría No. 3, presentado por el Consorcio Inter Cundinamarca, en el marco del contrato de interventoría ICCU-CTO-553-2025.

Lo anterior con el fin de que se evalúe según su competencia, el componente Ambiental, SST y Social.

Quedo atenta en caso de que se presenten observaciones para remitirlas de inmediato al interventor, quien adjunta el siguiente link para la descarga del informe:
https://drive.google.com/file/d/1MklMi595XUgSVGAvAfjb73PI5Nz0XJK6/view?usp=sharing

Cordialmente,

SANDRA M.
CASTAÑEDA MEDINA
Ing. de Apoyo – Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
@ICCUGOB @ICCUGOB @ICCUGOB
Calle 26 # 51-53 Bogotá D.C.
Sede administrativa - Torre Central, piso 6
Teléfonos: 7491624
ICCU
Gobernación de Cundinamarca

---

**De:** Interventoria ICCU CTO-553 La Peña <interventoriaiccu553lapena@velnec.com>
**Enviado el:** domingo, 5 de abril de 2026 7:06 a. m.
**Para:** Contactenos ICCU <contactenosiccu@cundinamarca.gov.co>; Sandra Milena Castañeda Medina <sandra.castaneda@cundinamarca.gov.co>; Sandra Rocio Castillo Gonzalez <sandra.castillo@cundinamarca.gov.co>; ahernandez.velnec@gmail.com; ingjuanalfonso@gmail.com
**Asunto:** Entrega de informe mensual de interventoria No 03- Diciembre de 2025

Buenos dias Ing Sandra

Remito formalmente el informe mensual No 03 de interventoría correspondiente al periodo del 14-31 de diciembre de 2025, igualmente envio link para los respectivos anexos

https://drive.google.com/file/d/1MklMi595XUgSVGAvAfjb73PI5Nz0XJK6/view?usp=sharing

Anexos informe No 03 ICCU.zip

**De:** Angello Guzman Marin
**A:** Sandra Milena Castañeda Medina
**Cc:** Andres Felipe Tolosa Remolina
**Asunto:** Re: Entrega de informe mensual de interventoria No 03- Diciembre de 2025
**Fecha:** lunes, 11 de mayo de 2026 7:35:45 a. m.

---

Buenos días

De acuerdo con el asunto de la referencia, confirmo que no tengo comentarios ni observaciones respecto al reporte presentado.

Quedo atento a resolver cualquier inquietud relacionada

Cordialmente,

---

**De:** Sandra Milena Castañeda Medina
**Enviado:** jueves, 23 de abril de 2026 9:20 a. m.
**Para:** Angello Guzman Marin; Lida Nordey Reina Aya; Nataly Johanna Doncel Sabogal
**Cc:** Sandra Rocio Castillo Gonzalez
**Asunto:** RV: Entrega de informe mensual de interventoria No 03- Diciembre de 2025

Cordial saludo.

De manera respetuosa remito para su revisión el informe mensual de Interventoría No. 3, presentado por el Consorcio Inter Cundinamarca, en el marco del contrato de interventoría ICCU-CTO-553-2025.

Lo anterior con el fin de que se evalúe según su competencia, el componente Ambiental, SST y Social.

Quedo atenta en caso de que se presenten observaciones para remitirlas de inmediato al interventor, quien adjunta el siguiente link para la descarga del informe: https://drive.google.com/file/d/1MkIMi595XUgSVGAvAfjb73PI5Nz0XJK6/view?usp=sharing

Cordialmente,

SANDRA M.
CASTAÑEDA MEDINA
Ing. de Apoyo – Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
@ICCUGOB @ICCUGOB @ICCUGOB
Calle 26 # 51-53 Bogotá D.C.
Sede administrativa - Torre Central, piso 6
Teléfonos: 7491624
ICCU
Gobernación de Cundinamarca

**De:** Interventoria ICCU CTO-553 La Peña <interventoriaiccu553lapena@velnec.com>
**Enviado el:** domingo, 5 de abril de 2026 7:06 a. m.
**Para:** Contactenos ICCU <contactenosiccu@cundinamarca.gov.co>; Sandra Milena Castañeda Medina <sandra.castaneda@cundinamarca.gov.co>; Sandra Rocio Castillo Gonzalez <sandra.castillo@cundinamarca.gov.co>; ahernandez.velnec@gmail.com; ingjuanalfonso@gmail.com
**Asunto:** Entrega de informe mensual de interventoria No 03- Diciembre de 2025

Buenos dias Ing Sandra

Remito formalmente el informe mensual No 03 de interventoría correspondiente al periodo del 14-31 de diciembre de 2025, igualmente envio link para los respectivos anexos

https://drive.google.com/file/d/1MklMi595XUgSVGAvAfjb73PI5Nz0XJK6/view?usp=sharing

Anexos informe No 03 ICCU.zip

**De:** Nataly Johanna Doncel Sabogal
**A:** Sandra Milena Castañeda Medina
**Cc:** Myriam S
**Asunto:** Re: Revisión a la subsanación de los infome mensuale 3 de la Peña
**Fecha:** jueves, 21 de mayo de 2026 12:37:42 p. m.
**Archivos adjuntos:** Oficio Revision Informe No1 componente SST CONTRATO ICCU-553-2025 La peña el paso el rejo.pdf
Oficio Revision Informe No3 componente SST CONTRATO ICCU-553-2025 La peña el paso el rejo diciembre 2025.pdf
Oficio de aprobacion al Informe No2 componente SST CONTRATO ICCU-553-2025 La peña el paso el rejo.pdf

---

Cordial saludo por medio del presente se realiza la verificación a la subsanación de observaciones generadas a los informes No1 No2 y No3 del proyecto:

. ICCU–CTO–553-2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

A continuación se adjunta oficios de aprobación  a los informes correspondientes.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Nataly Johanna Doncel Sabogal

Profesional SST
Especialista

---

**De:** Sandra Milena Castañeda Medina
**Enviado:** miércoles, 20 de mayo de 2026 11:10 a. m.
**Para:** Nataly Johanna Doncel Sabogal
**Asunto:** Revisión a la subsanación de los infome mensuale 3 de la Peña

Hola Ingeniera Nataly,

Me permito enviar el link https://drive.google.com/drive/folders/1E_gBdtx3Tuhwpv-QNossTQ6dRbqoSMzs

para que puedas visualizar el informe 3, los cuales ya fueron corregidos por parte de la

interventoría, para tu respectiva revisión y posterior aprobación, la cual quedó pendiente.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Natalia Mariño

---

**De:** Sandra Milena Castañeda Medina
**Enviado:** jueves, 14 de mayo de 2026 8:56 p. m.
**Para:** Nataly Johanna Doncel Sabogal
**Cc:** Yina Natalia Marino Hernandez
**Asunto:** Revisión a la subsanación de los infomes mensuales 1-2 de la Peña

Hola Ingeniera Nataly,

Me permito enviar
el link https://drive.google.com/drive/folders/1O34GyShLLfMOigchXdggbKC5a9SfqSvY

para que puedas visualizar los informes 1 y 2, los cuales ya fueron corregidos por parte de la interventoría, para tu respectiva revisión y posterior aprobación, la cual quedó pendiente.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Natalia Mariño