REPROGRAMACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Valor Total	SEMANAS DE EJEUCIÓN	JULIO 29/jul/26 - 04/ago/26 Sem 1	AGOSTO 05/ago/26 - 11/ago/26 Sem 2	AGOSTO 12/ago/26 - 18/ago/26 Sem 3	AGOSTO 19/ago/26 - 25/ago/26 Sem 4	AGOSTO 26/ago/26 - 28/ago/26 Sem 5
1,00	EJECUTAR ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,10	Localización y replanteo	m²	21,60	$ 8.353,00	$ 180.425,00	1	$ 180.424,80	$ -	$ -	$ -	$ -
							21,60	-	-	-	-
2,00	ESTRUCTURA DE PASOS										
2,10	Excavación manual	m³	0,86	$ 126.262,00	$ 108.585,00	1	$ -	$ 108.585,32	$ -	$ -	$ -
							-	0,86	-	-	-
2,20	Concreto 3000 PSI, para estructuras de apoyo/ estribos	m³	2,02	$ 1.092.234,00	$ 2.206.313,00	2	$ -	$ 1.103.156,34	$ 1.103.156,34	$ -	$ -
							-	1,01	1,01	-	-
2,30	Acero de refuerzo fy=420 MPa para apoyos/estribos	Kg	162,55	$ 13.407,00	$ 2.179.308,00	1	$ -	$ -	$ 2.179.307,85	$ -	$ -
							-	-	162,55	-	-
2,40	Concreto de 3000 PSI, espesor 12 cm, incluye malla electrosoldada, 4,5mm	m²	21,60	$ 151.943,00	$ 3.281.969,00	2	$ -	$ -	$ 1.640.984,40	$ 1.640.984,40	$ -
							-	-	10,80	10,80	-
2,50	Suministro e instalación de vigas metálicas principales y transversales (perfil IPE/240mm, incl. pintura de taller)	ml	24,00	$ 312.206,00	$ 7.492.944,00	2	$ -	$ -	$ 3.746.472,00	$ 3.746.472,00	$ -
							-	-	12,00	12,00	-
2,60	Steel Deck: suministro e instalación de lámina de acero galvanizado calibre 22 colaborante, incluye conectores de cortante	m2	21,60	$ 127.179,00	$ 2.747.066,00	2	$ -	$ -	$ 1.373.533,20	$ 1.373.533,20	$ -
							-	-	10,80	10,80	-
2,70	Suministro e intalación de baranda en tuberia metalica de , tubería circular de 2 pulg, cal 2mm, incluye acabados en anticorrosivo y domestico	ml	24,00	$ 180.726,00	$ 4.337.424,00	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.337.424,00
							-	-	-	-	24,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 22.534.034,00						
	COSTOS INDIRECTOS AIU				$ 257.815.660,00		$ 180.424,80	$ 1.211.741,66	$ 10.043.453,79	$ 6.760.989,60	$ 4.337.424,00
	TOTAL OFERTA ECONOMICA				$ 22.534.034,00						
	VALOR PROGRAMADO SEMANAL						$ 180.425	$ 1.211.742	$ 10.043.454	$ 6.760.990	$ 4.337.424
	VALOR ACUMULADO						$ 180.425	$ 1.392.166	$ 11.435.620	$ 18.196.610	$ 22.534.034
	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL						0,80%	5,38%	44,57%	30,00%	19,25%
	PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO						0,80%	6,18%	50,75%	80,75%	100,00%

AUSBANZA INGENIERIA SAS
Rep. Leg. Carlos Roberto Arevalo Orozco
Contratista