LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	PROBINTEC S.A.S				
Supervisor	INGENIERO HERNÁN DARÍO LÓPEZ PÁEZ				
Número de contrato/vigencia	CO1.PCCNTR.8168931				
Informe N°	10	Periodo del informe	3/07/2026	Hasta el	2/08/2026

CONTENIDO		Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto		SI		CUMPLE	23
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría				CUMPLE	25
Obligaciones específicas del contrato		SI		CUMPLE	26-31
Informes semanales		SI		CUMPLE	31, 58-95
Personal Aprobado		SI		CUMPLE	32, 183-185
Verificación de licencias y permisos vigentes		N.A.		CUMPLE	
Pólizas actualizadas con modificaciones		SI		CUMPLE	33
Cumplimiento articulo 3 del decreto 332 del 2020		SI		CUMPLE	33, 96, 186
Directiva distrital N° 1 de 2011		SI		CUMPLE	186
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado		SI		CUMPLE	34
Verificacion de la matriz de riesgos		SI		CUMPLE	34
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo		SI		CUMPLE	34-44
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato		SI		CUMPLE	44
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)		SI		CUMPLE	44, 106-109
Bitácora		SI		CUMPLE	44
Reseña fotográfica del periodo por semana		SI		CUMPLE	44, 151-170
Actividades no previstas del proyecto		SI		CUMPLE	44-45
Ponderación de elementos de calidad		SI		CUMPLE	45-46
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor		SI		CUMPLE	47
Programación y control de obra		SI		CUMPLE	47-49
Aspectos Técnicos					
Control del plan de calidad y ensayos de material		SI		CUMPLE	49
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias		N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales		SI		CUMPLE	49
Verificación de la amortización del anticipo		N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato de obra		SI		CUMPLE	49
Aspectos Sociales		SI		CUMPLE	49-50
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)		SI		CUMPLE	50, 214-272
Seguridad y salud en el trabajo -		SI		CUMPLE	50, 171-209
	Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.	SI		CUMPLE	183-185
	Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del	SI		CUMPLE	149-150
	Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.	SI		CUMPLE	208-209
	Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI		CUMPLE	186-188
	Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la gestión adelantada por la Interventoría.	SI		CUMPLE	192, 205-206
	CD con todos los soportes requeridos.	SI		CUMPLE	54-272
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.		SI		CUMPLE	149
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra		SI		CUMPLE	31
4. Conclusiones y recomendaciones					
5. Anexos					
6. Documentos Secop II					
Acta de inicio		SI		CUMPLE	54
Garantías		SI		CUMPLE	54
Designación del supervisor		SI		CUMPLE	55
Informes mensuales		SI		CUMPLE	55
Actas parciales		N.A.		N.A.	
Modificaciones		N.A.		N.A.	
Suspensión (si aplica)		N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión		N.A.		N.A.	
Acta de terminación		N.A.		N.A.	
Acta de entrega		N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión		N.A.		N.A.	
Acta de liquidación		N.A.		N.A.	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931	**Aprobó**	**Revisó.**
Diana Moreno Florez		
PROBINTEC S.A.S	**ARQUITECTA ROCIO LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**	**INGENIERO HERNÁN DARÍO LÓPEZ PÁEZ**
NIT 829.001.061-1	Director de Interventoría	Apoyo a la Supervisión.
Interventoría		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155097

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 010

Periodo del informe

DEL 03 DE JULIO DE 2026 AL 02 DE AGOSTO DE 2026

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DRA.SILVIA JULIANA BETANCUR RODRÍGUEZ
ASESOR JURÍDICO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155097

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME TECNICO MENSUAL No. 010

Periodo del informe
DEL 03 DE JULIO DE 2026 AL 02 DE AGOSTO DE 2026

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 5

1. Introducción 5

2. Objetivos 6

3. Delimitación del Área de Influencia Directa 7

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 21

Información general del contrato de obra 21

Información general del contratista de obra 23

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA 23

1.1 Obligaciones específicas del contrato 24

1.2 Informes semanales 29

- Personal interventoría: PROBINTEC 30
- Personal contratista: Consorcio El Milagroso 25 30
- Personal retirado: Consorcio El Milagroso 2025 e Interventoría 31

1.3 Verificación de licencias y permisos vigentes 31

1.4 Pólizas actualizadas con modificaciones 31

1.5 Cumplimiento artículo 3 del decreto 332 del 2020, El cual establece los porcentajes mínimos obligatorios de vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales. 31

1.6 Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad 32

1.7 Incumplimientos o apremios del contrato 32

1.8 Verificación de la matriz de riesgos 32

1.9 Descripción de actividades desarrolladas en el periodo 32

1.10 Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato 42

1.11 Relación de correspondencia (Entrada, Salida e Interna) 42

1.12 Bitácora 42

1.13 Reseña fotográfica del periodo por semana 42

1.15 Actividades NO PREVISTAS del proyecto 42

1.16 Ponderación de elementos de calidad 43

1.17 Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato de interventoría 45

1.18 Programación y control de obra 45

ASPECTOS TECNICOS 47

Control de plan de calidad y ensayos de material 47

Estado de servicios públicos, tramites y licencias 47

Pagos parafiscales 47

Verificación de la amortización del anticipo 47

Estado financiero del contrato de obra 47

Aspectos sociales 47

Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de gestión de Residuos de Construcción y Demolición) 48

Seguridad y salud en el trabajo 48

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 48

1.1 Conclusiones 48

1.2 Recomendaciones 49

ANEXOS 52

1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados 52

1.2 Informes semanales 52

1.3 Vinculación de mujeres 52

1.4 Matriz de riesgos 52

1.5 Actas de comités 52

1.6 Relación de correspondencia 52

1.7 Bitácora 52

1.8 Programación de obra 52

1.9 Pago de parafiscales 52

1.10 Aspectos ambientales 52

1.11 Seguridad y salud en el trabajo 52

1.12 Reseña fotográfica del periodo por semana 52

DOCUMENTACION SECOP II 52

1.13 Acta de inicio 52

1.14 Garantías 52

1.15 Designación del supervisor 53

1.16 Informes mensuales 53

1.17 Actas parciales 53

1.18 Modificaciones 53

1.19 Suspensión (Si aplica) 53

1.20 Prorroga a la suspensión 54

1.21 Acta de terminación 54

1.22 Acta de entrega 54

1.23 Reinicio a la suspensión 54

1.24 Acta de liquidación 54

PROFESIONALES PARTICIPES DEL PROYECTO OFERTADOS 54

1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados 54

INFORMACION GENERAL

1. Introducción

El presente Informe de Interventoría No. 10 tiene como propósito documentar, evaluar y verificar las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 03 de julio al 02 de agosto de 2026, en desarrollo del contrato de obra cuya fecha de terminación está prevista para el 02 de agosto de 2026. Este informe consolida los resultados del proceso de interventoría integral adelantado durante el mes reportado, incorporando el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría y de acuerdo con el alcance definido en el contrato de obra.

Durante este decimo periodo de seguimiento, la interventoría realizó la verificación y control de las actividades de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y ejecución de obras menores adelantadas en el proyecto, comparando lo ejecutado con lo programado en el cronograma general. Este ejercicio permitió determinar el avance físico real acumulado, identificar posibles desviaciones frente a la programación inicial y evaluar la necesidad de implementar ajustes o acciones correctivas oportunas para garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales. De igual forma, se efectuó la revisión del cumplimiento de los estándares de calidad exigidos, a través de inspecciones en campo, registros fotográficos y análisis técnico de los materiales y procedimientos constructivos empleados.

Así mismo, el informe contempla la evaluación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando la actualización y vigencia de la documentación soporte, afiliaciones, permisos de trabajo, inducciones y la aplicación de medidas preventivas durante la ejecución de las actividades del mes. En el componente ambiental, se continuó con el seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD) y del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), con el fin de asegurar el cumplimiento de los lineamientos de prevención, mitigación y control de impactos ambientales.

Finalmente, el presente informe consolida las actuaciones administrativas adelantadas entre el 03 de julio al 02 de agosto de 2026, incluyendo visitas técnicas, requerimientos, comités de obra, actas, observaciones y recomendaciones emitidas por la interventoría. Adicionalmente, se identifican las novedades, riesgos y situaciones relevantes que puedan incidir en la ejecución del contrato, proponiendo acciones de mejora orientadas a asegurar el desarrollo adecuado del proyecto, la continuidad de las actividades programadas y la correcta prestación del servicio educativo. En su conjunto, este documento proporciona a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito una visión integral, objetiva y actualizada del estado del contrato durante el segundo mes de ejecución.

2. Objetivos

I. Documentar y evaluar las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 03 de julio al 02 de agosto de 2026, en el marco del contrato cuyo plazo de ejecución va del 03 de octubre de 2025 al 02 de agosto de 2026, verificando su correspondencia con las obras de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y obras menores previstas contractualmente.

II. Verificar el cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y de SST de las actividades desarrolladas en el periodo reportado, garantizando que estas se ajusten a los lineamientos establecidos en el contrato de interventoría integral y en el contrato de obra objeto de supervisión.

III. Realizar seguimiento al avance físico del proyecto, comparando lo ejecutado en el periodo (03 de julio al 02 de agosto de 2026) frente a lo programado en el cronograma general del contrato (03 de octubre de 2025 – 02 de agosto de 2026), identificando retrasos, avances y causas asociadas.

IV. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en los procesos constructivos, materiales y actividades ejecutadas, mediante inspecciones en campo, registros fotográficos y verificaciones técnicas que permitan garantizar la correcta ejecución de las obras previstas.

V. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando documentación, afiliaciones, permisos y medidas de prevención implementadas durante el periodo del informe.

VI. Hacer seguimiento a la gestión ambiental del proyecto, verificando la adecuada implementación del PMA, del PGRCD y del PMT durante el mes evaluado, así como el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y manejo ambiental aplicables a las obras de adecuación y mantenimiento.

VII. Registrar y consolidar las actuaciones administrativas del periodo, incluyendo comités de obra, visitas técnicas, requerimientos, actas, aprobaciones, observaciones y recomendaciones surgidas entre el 03 de julio al 02 de agosto de 2026.

VIII. Identificar riesgos, novedades y situaciones críticas que puedan afectar el desarrollo de las actividades programadas o la operación de las sedes educativas, proponiendo acciones de mejora o medidas correctivas acordes con el avance general del contrato.

IX. Generar un informe integral y verificable, que permita a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito conocer el estado real del proyecto dentro del periodo señalado, así como su contribución al cumplimiento del objetivo contractual de

garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física educativa.

3. Delimitación del Área de Influencia Directa

El área de influencia directa del proyecto corresponde a las instituciones educativas intervenidas dentro del Lote No. 6, todas ubicadas en la Localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá D.C. A continuación, se presenta la localización geográfica de cada una de las sedes objeto de interventoría, junto con su identificación y dirección.

CONTRACTUALES

1. Colegio Integrado De Fontibón - Sede A (Localidad Fontibón)

El Colegio Integrado de Fontibón – Sede A se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio La Palestina, dentro de una zona de carácter comercial y residencial. La institución se sitúa entre la Calle 19 y la Carrera 106, en el noroccidente de la ciudad. Cuenta con cercanía y fácil acceso hacia la Calle 13 – Avenida Centenario, así como al sistema de transporte público. En su entorno inmediato se encuentran el parque La Giralda y el parque principal de Fontibón, al igual que el comercio Metro de Fontibón, lo que contribuye a un entorno urbano consolidado y de fácil referencia.



Imagen 1 – Localización de Colegio Integrado de Fontibón Sede A, Fuente Google Maps

2. Colegio Antonio Van Uden - Sede C (Localidad Fontibón)

El Colegio Antonio Van Uden - Sede C se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio San Pablo, dentro de una zona de carácter comercial y con una alta presencia de tráfico pesado. La institución se encuentra cerca de la intersección de la Carrera 124 con la Avenida Calle 17, en el noroccidente de la ciudad. Cuenta con acceso directo a la Calle 13 – Avenida Centenario,

así como al sistema de transporte público. En su entorno inmediato se encuentran la sede A de la misma institución en mención.



Imagen 2 – Localización de Colegio Antonio Van Uden - Sede C, Fuente Google Maps.

3. Instituto Técnico Internacional - Sede A (Localidad Fontibón)

Colegio Técnico Internacional - Sede A se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio Versalles, dentro de una zona de carácter residencial. La institución se encuentra entre la Carrera 112 con la Calle 23 y Calle 23B, en el noroccidente de la ciudad. Cuenta con fácil acceso a las Avenida Calle 24, en su entorno inmediato se encuentran Parque Zonal Atahualpa y el Corredor verde de la Calle 17.



Imagen 3 – Localización de Instituto Técnico Internacional - Sede A, Fuente Google Maps

4. Colegio República de Venezuela - Sede B (Localidad Los Mártires)

Colegio República de Venezuela - Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Los Mártires, en el barrio Samper Mendoza, dentro de una zona que mezcla los usos residenciales con bodegas, talleres y una actividad logística significativa. La institución se encuentra rodeada por importantes avenidas como la Avenida de las Américas, la Carrera 30 (NQS) y la Calle 22, en el noroccidente de la ciudad. En su entorno inmediato se encuentran Plaza de Mercado de Paloquemao y el Centro

Comercial Mall Plaza.



Imagen 4 – Localización de Colegio República de Venezuela - Sede B, Fuente Google Maps.

5. Colegio Marco Antonio Carreño Silva - Sede B (Localidad Puente Aranda)

Colegio Marco Antonio Carreño - Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en el barrio Vergel Sur, dentro de una zona que mezcla los usos residenciales con una pequeña mezcla de comercios. La institución se encuentra rodeada por importantes vías como la Carrera 30 (NQS) y la Avenida Carrera 50., en el noroccidente de la ciudad. En su entorno inmediato se encuentran El Hospital Universitario Nacional de Colombia y varias estaciones de Transmilenio sobre la 30.



Imagen 5 – Localización de Colegio Marco Antonio Carreño Silva - Sede B, Fuente Google Maps

6. Colegio Julio Garavito Armero - Sede B (Localidad Puente Aranda)

Colegio Julio Garavito Armero - Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda, zona de uso mixto, combinando áreas residenciales consolidadas con una importante actividad industrial y comercial. La institución se encuentra rodeada por importantes vías como Avenida NQS (Carrera 30) y la Autopista Sur, en el noroccidente de la ciudad. En su entorno inmediato se

encuentran Centro Comercial Centro Mayor.



Imagen 6 – Localización de Colegio Julio Garavito Armero - Sede B, Fuente Google Maps

7. Colegio Cultura Popular - Sede C (Localidad Puente Aranda)

Colegio Cultura Popular - Sede C se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en el barrio Villa Mayor, presenta un uso residencial predominante con una fuerte actividad comercial. La institución se encuentra rodeada por importantes vías como Avenida NQS (Carrera 30) y la Autopista Sur, en el noroccidente de la ciudad. En su entorno inmediato se encuentran Centro Comercial Villa Mayor.



Imagen 7 – Localización Colegio Cultura Popular - Sede C, Fuente Google Maps.

8. Colegio Julio Garavito Armero - Sede C (Localidad Puente Aranda)

Colegio Julio Garavito Armero - Sede C se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en el barrio Muzu, se encuentra en un sector urbano consolidado, caracterizado por el predominio del uso residencial, complementado con comercio de escala barrial, equipamientos educativos, parques y vías locales que facilitan el acceso y la conectividad. El entorno cuenta con infraestructura de

servicios públicos y una adecuada articulación con la malla vial de la localidad, lo que favorece la movilidad y el desarrollo de las actividades académicas.



Imagen 8 – Localización Colegio Julio Armero Garavito – Sede C, Fuente Google Maps.

9. Colegio El Jazmín – Sede A (Localidad Puente Aranda) – Emergencia

Colegio El Jazmín – Sede A, ubicada en la Calle 1H No. 40D-13, localidad de Puente Aranda ubicado en el barrio el Jazmín el cual se define por una zona de uso mixto entre residencial e industrial. Igualmente, se observa que está delimitada por eje viales de alta carga como los son la Av. Carrera 50 y la Av. Calle 3° y se observa que un hito principal es el Parque Polideportivo EL JAZMIN.



Imagen 9 – Localización Colegio El Jazmín – Sede A, Fuente Google Maps.

10. Colegio San Francisco de Asís - Sede B (Localidad Los Mártires)

Colegio San Francisco de Asís - Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Los Mártires, en el barrio El Vergel, se encuentra en un sector urbano consolidado con predominio del uso residencial, complementado por comercio de escala barrial, equipamientos educativos y comunitarios. El entorno

cuenta con adecuada infraestructura de servicios públicos, vías locales y buena conectividad, condiciones que favorecen el acceso y el desarrollo de las actividades académicas.



Imagen 10 – Localización Colegio San Francisco de Asís – Sede B, Fuente Google Maps.

EMERGENCIAS

11. Colegio Silveria Espinosa de Rendón – Sede A (Localidad Puente Aranda) – Emergencia (Silvicultural)

Colegio Silveria Espinosa de Rendón – Sede A se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en el barrio La Trinidad, caracterizado por uso industrial y comercial, cerca de vías principales como la Avenida de las Américas y la Avenida Centenario (Calle 13).




Imagen 11 – Localización Colegio Silveria Espinosa de Rendón – Sede A, Fuente Google Maps.

12. Colegio Silveria Espinosa de Rendon – Sede B (Localidad Puente Aranda) – Emergencia (Silvicultural)

Colegio Silveria Espinosa de Rendon – Sede B, ubicada en la Calle 4B # 65 - 31, localidad de Puente Aranda, se encuentra en un sector de uso mixto donde se ubican áreas residenciales y una fuerte presencia comercial y industrial en el barrio Pradera. Su accesibilidad se encuentra entre la Av. Carrera 68 y la Av. De las Américas.



Imagen 12 – Localización Colegio Silveria Espinosa de Rendon – Sede B, Fuente Google Maps.

13. Colegio El Jazmín – Sede A (Localidad Puente Aranda) – Emergencia (Silvicultural)

Colegio El Jazmín – Sede A, ubicada en la Calle 1H No. 40D-13, localidad de Puente Aranda ubicado en el barrio el Jazmín el cual se define por una zona de uso mixto entre residencial e industrial. Igualmente, se observa que está delimitada por eje viales de alta carga como los son la Av. Carrera 50 y la Av. Calle 3° y se observa que un hito principal es el Parque Polideportivo EL JAZMIN.



Imagen 13 – Localización Colegio El Jazmín – Sede A, Fuente Google Maps.

14. Colegio Rodrigo Arenas Betancourt – Sede A (Localidad Fontibón) – Emergencia (Silvicultural)

Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede A se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio Bahía Solano, en la zona occidental de la ciudad, cerca del límite urbano con el municipio de Mosquera y el río Bogotá. Esta área se caracteriza por un uso de suelo mixto, predominando el residencial y el industrial, cercano a la zona del Aeropuerto El Dorado. Al igual, que presenta cercanía al Hospital Fontibón E.S.E, la Estación de Bomberos Alexander Marín Segura y El Parque Principal de Fontibón.



Imagen 14 – Localización Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede A, Fuente Google Maps.

15. Colegio Villemar El Carmen – Sede B (Localidad Fontibón) – Emergencia (Silvicultural)

Colegio Villemar El Carmen - Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio Bosques de Modelia, se encuentra en una zona urbana residencial y comercial consolidada. Está delimitada principalmente por la Av. Ciudad de Cali al este, la Calle 26 al norte y la Calle 22 al sur, con fácil acceso a transporte público lo que lo convierte en un punto estratégico de movilidad. Igualmente presenta cercanías con el parque Modelia Central.




Imagen 15 – Localización Colegio Villemar El Carmen - Sede B, Fuente Google Maps.

16. Colegio María Josefa Canelones – Sede A (Localidad Fontibón) – Emergencia (Obra)

Colegio María Josefa Canelos - Sede A se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio El vergel, se presenta como un sector en crecimiento caracterizado por el desarrollo de vivienda VIS y también presenta cercanía a zonas comerciales. La institución se encuentra rodeada por importantes vías como Calle 13, Av. Boyacá, Av. Ciudad de Cali y Av. Guayacanes, en el occidente de la ciudad. En su entorno inmediato se encuentran centros comerciales como Multiplaza y El Edén.



Imagen 16 – Localización Colegio Maria Josefa Canelos - Sede A, Fuente Google Maps.

17. Colegio Villemar El Carmen – Sede B (Localidad Fontibón) – Emergencia (Obra)

Colegio Villemar El Carmen - Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio Bosques de Modelia, se encuentra en una zona urbana residencial y comercial consolidada. Está delimitada principalmente por la Av. Ciudad de Cali al este, la Calle 26 al norte y la Calle 22 al sur, con fácil acceso a transporte público lo que lo convierte en un punto estratégico de movilidad. Igualmente presenta cercanías con el parque Modelia Central.




Imagen 17 – Localización Colegio Villemar El Carmen - Sede B, Fuente Google Maps.

18. Colegio El Jazmín – Sede B (Localidad Puente Aranda) – Emergencia (Obra)

Colegio El Jazmín – Sede B, ubicada en la Cra. 41B No. 4C-27, localidad de Puente Aranda, se encuentra en un sector urbano consolidado de la ciudad de Bogotá, está implantada en un entorno urbano consolidado. El área de influencia se delimita principalmente por la infraestructura vial local, edificaciones de uso educativo, residencial y complementario.



Imagen 18 – Localización Colegio El Jazmin – Sede B, Fuente Google Maps.

19. Colegio La Merced – Sede A (Localidad Puente Aranda) – Emergencia (Obra)

Colegio La Merced – Sede A, ubicada en la Calle 13 # 42A - 51, localidad de Puente Aranda ubicado en el barrio Gorgonzola, este se define por ser una zona de alta actividad industrial y comercial. Esta es delimitada por ejes viales críticos como lo son Calle 13 (Av. Centenario) y Av. Carrera 50 las cuales conectan con la línea del Transmilenio en estaciones como Zona Industrial y Carrea 43/Comapan. Cabe recalcar que parte de la planta física es reconocida por ser un Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional.




Imagen 19 – Localización Colegio La Merced – Sede A, Fuente Google Maps.

20. Colegio República de Venezuela - Sede B (Localidad Los Mártires) – Emergencia (Silvicultural)

Colegio República de Venezuela - Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Los Mártires, en el barrio Samper Mendoza, dentro de una zona que mezcla los usos residenciales con bodegas, talleres y una actividad logística significativa. La institución se encuentra rodeada por importantes avenidas como la Avenida de las Américas, la Carrera 30 (NQS) y la Calle 22, en el noroccidente de la ciudad. En su entorno inmediato se encuentran Plaza de Mercado de Paloquemao y el Centro Comercial Mall Plaza.




Imagen 20 – Localización de Colegio República de Venezuela - Sede B, Fuente Google Maps.

21. Colegio Villemar El Carmen – Sede C (Localidad Fontibón) – Emergencia (Obra)

Colegio Villemar El Carmen - Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio Ferrocaja, se encuentra en una zona urbana residencial y que se compone de sectores de servicios, comercio y manufactura que dependen de la zona aeroportuaria y a la zona industrial de Fontibón. Está delimitada principalmente por la Av. Carrera 97 y la cercanía al corredor 22.




Imagen 21 – Localización Colegio Villemar El Carmen – Sede C, Fuente Google Maps.

22. Colegio Carlo Federici – Sede A (Localidad Fontibón) – Emergencia (Obra)

Colegio Carlo Federici - Sede A se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio Villemar, se encuentra en una zona urbana residencial y con corredores industriales cercanos y un comercio del sector. Está delimitada principalmente por la Av. Calle 13 y la cercanía a la Av. Ciudad de Cali, cuenta con una cercanía importante a la Zona Franca.



Imagen 22 – Localización Colegio Carlo Federici – Sede A, Fuente Google Maps.

23. Colegio Antonio Van Uden - Sede C (Localidad Fontibón) – Emergencia (Obra)

El Colegio Antonio Van Uden - Sede C se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio San Pablo, dentro de una zona de carácter comercial y con una alta presencia de tráfico pesado. La institución se encuentra cerca de la intersección de la Carrera 124 con la Avenida Calle 17, en el noroccidente de la ciudad. Cuenta con acceso directo a la Calle 13 – Avenida Centenario, así como al sistema de transporte público. En su entorno inmediato se encuentran la sede A de la misma institución en mención.



Imagen 23 – Localización de Colegio Antonio Van Uden - Sede C, Fuente Google Maps.

24. Instituto Técnico Internacional - Sede A (Localidad Fontibón) – Emergencia (Obra)

Colegio Técnico Internacional - Sede A se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio Versalles, dentro de una zona de carácter residencial. La institución se encuentra entre la Carrera 112 con la Calle 23 y Calle 23B, en el noroccidente de la ciudad. Cuenta con fácil acceso a las Avenida Calle 24, en su entorno inmediato se encuentran Parque Zonal Atahualpa y el Corredor verde de la Calle 17.




Imagen 24 – Localización de Instituto Técnico Internacional - Sede A, Fuente Google Maps

25. Colegio República de Venezuela - Sede B (Localidad Los Mártires) – Emergencia (Obra)

Colegio República de Venezuela - Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Los Mártires, en el barrio Samper Mendoza, dentro de una zona que mezcla los usos residenciales con bodegas, talleres y una actividad logística significativa. La institución se encuentra rodeada por importantes avenidas como la Avenida de las Américas, la Carrera 30 (NQS) y la Calle 22, en el noroccidente de la ciudad. En su entorno inmediato se encuentran Plaza de Mercado de Paloquemao y el Centro Comercial Mall Plaza.




Imagen 25 – Localización de Colegio República de Venezuela - Sede B, Fuente Google Maps.

26. Colegio Integrado De Fontibón - Sede A (Localidad Fontibón) – Emergencia (Obra)

El Colegio Integrado de Fontibón – Sede A se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio La Palestina, dentro de una zona de carácter comercial y residencial. La institución se sitúa entre la Calle 19 y la Carrera 106, en el noroccidente de la ciudad. Cuenta con cercanía y fácil acceso hacia la Calle 13 – Avenida Centenario, así como al sistema de transporte público. En su entorno inmediato se encuentran el parque La Giralda y el parque principal de Fontibón, al igual que el comercio Metro de Fontibón, lo que contribuye a un entorno urbano consolidado y de fácil referencia.



Imagen 26 – Localización de Colegio Integrado de Fontibón Sede A, Fuente Google Maps

27. Colegio Marco Antonio Carreño Silva - Sede B (Localidad Puente Aranda) – Emergencia (Obra)

Colegio Marco Antonio Carreño - Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en el barrio Vergel Sur, dentro de una zona que mezcla los usos residenciales con una pequeña mezcla de comercios. La institución se encuentra rodeada por importantes vías como la Carrera 30 (NQS) y la Avenida Carrera 50., en el noroccidente de la ciudad. En su entorno inmediato se encuentran El Hospital Universitario Nacional de Colombia y varias estaciones de Transmilenio sobre la 30.



Imagen 27 – Localización de Colegio Marco Antonio Carreño Silva - Sede B, Fuente Google Maps

28. Colegio Julio Garavito Armero - Sede C (Localidad Puente Aranda) – Emergencia (Obra)

Colegio Julio Garavito Armero - Sede C se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en el barrio Muzu, se encuentra en un sector urbano consolidado, caracterizado por el predominio del uso residencial, complementado con comercio de escala barrial, equipamientos educativos, parques y vías locales que facilitan el acceso y la conectividad. El entorno cuenta con infraestructura de servicios públicos y una adecuada articulación con la malla vial de la localidad, lo que favorece la movilidad y el desarrollo de las actividades académicas.



Imagen 28 – Localización Colegio Julio Armero Garavito – Sede C, Fuente Google Maps.

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

Información general del contrato de obra

A continuación, se presenta la información contractual correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.8155097, cuyo objeto consiste en adelantar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores orientadas a la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias, garantizando el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura educativa y administrativa. El valor inicial del contrato corresponde a $2.455.237.837 y su ejecución está a cargo del Consorcio El Milagroso 2025, bajo la supervisión de la interventoría PROBINTEC S.A.S. La fecha de inicio establecida es el 03 de octubre de 2025 y su fecha de terminación el 02 de mayo de 2026. Durante el periodo reportado no se registran suspensiones, por lo cual la Fecha de Suspensión No. 1 y la Fecha de Reinicio se mantienen como N/A.

A la fecha se ha realizado la adición N°1 y 2 al contrato el cual ha presentado un nuevo valor total que corresponde a $3.470.367.526 y su ejecución está a cargo del Consorcio El Milagroso 2025, bajo la supervisión del ingeniero Hernán Darío López. La fecha de inicio establecida es el 03 de mayo de 2026 y su fecha de terminación el 02 de septiembre de 2026. Durante el periodo reportado no se registran suspensiones, por lo cual la Fecha de Suspensión No. 1 y la Fecha de Reinicio se

mantienen como N/A.

CONTRATISTA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025		
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ		
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097		
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		
VALOR DEL CONTRATO	$		2,455,237,837.00
AIU	33.88%	$	831,834,579.18
COSTO DIRECTO	$		1,623,403,257.82
OFERTADO	$		2,176,494,644.00
EMERGENCIAS	$		100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$		2,276,494,644.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$		178,743,193.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$		278,743,193.00
Valor adicional No. 1:	$		380,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$		200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$		180,000,000.00
Valor adicional No. 2:	$		635,129,689.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$		-
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$		635,129,689.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$		3,470,367,526.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	**$**		**478,743,193.00**
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	**$**		**2,991,624,333.00**
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES		
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES		
FECHA DE INICIACION	3/10/2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026		
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026		

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoría	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR INCIIAL	$	796,278,922.00
VALOR ADICIONAL N°1: 26 de diciembre de 2025	$	139,026,666.00
VALOR ADICIONAL N°2: 02 de mayo de 2026	$	219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	1,154,847,325.00

Información general del contratista de obra

La información correspondiente al Lote 16 se presenta a continuación. El contratista responsable es el Consorcio El Milagroso 2025, identificado con NIT 901.973.427-4, vinculado mediante el contrato CO1.PCCNTR.8155097.

El representante legal del consorcio es Rafael Mogollón Rodríguez, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 19.388.445, los correos oficiales de contacto son rmr_arquitectos@hotmail.com, rmr1026@hotmail.com.

LOTE 16 - CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
NIT	901.973.427-4
NO. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8155097
REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Mogollón Rodríguez
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	19.388.445
CORREOS	rmr_arquitectos@hotmail.com rmr1026@hotmail.com

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA

La interventoría del proyecto está a cargo de PROBINTEC S.A.S., identificada con NIT 829.001.061-1, mediante el contrato CO1.PCCNTR.8168931.

La representante legal de la entidad es Diana Esperanza Moreno Flórez, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.096.244.957.

Esta información corresponde al contrato que regula la supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental y de SST del Lote objeto de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATISTA	PROBINTEC S.A.S.
NIT	829.001.061-1
NO. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931
REPRESENTANTE LEGAL	Diana Esperanza Moreno Florez
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.096.244.957

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Lote No. 6.

1.1 Obligaciones específicas del contrato

1. Cumplir con las disposiciones establecidas en la NSR10 frente a los apartados que corresponde en el marco de las intervenciones locativas.

2. Conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de interventoría de la SED, ubicado en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Manual_Integrado_Contratacion_SED_v1.PDF.

3. Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ocasión al seguimiento del contrato principal, consistentes en informes, revisiones, verificaciones y/o resultados obtenidos en el desarrollo del contrato (laboratorios, pruebas, ensayos, etc) cuando así se requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los requerimientos y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la supervisión o quien este designe, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.

4. Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos y normas aplicables que hacen parte integral del mismo.

5. Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.

6. Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en el momento en que sea requerido por el director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos o quien este designe.

7. Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de obra, el cual deberá incluir como mínimo: La descripción de la forma como pretende acometer los trabajos de manera simultánea en las sedes que le sean asignadas en de cada lote o grupo, el organigrama propuesto para la ejecución de estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de Interventoría.

8. Pagar oportunamente los honorarios o salarios según corresponda de su personal a cargo, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato. El interventor debe garantizar que el personal se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL). Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Interventor e incluidos en el precio de su oferta económica.

9. Realizar el pago del impuesto del timbre durante los 10 días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios hechos por la Secretaría de Educación del Distrito en virtud de lo establecido en el Decreto 175 de 2025 y en el artículo 519 del Estatuto Tributario.

10. Revisar y verificar que las garantías del contrato de obra cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por los documentos previos del proceso, observando su vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría deberá reportar el incumplimiento de estas disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual pertinente.

11. Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial, entre otras, del contrato de Interventoría y de obra.

12. Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra, reporte sobre las consultas a las Entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así como las posibles afectaciones involucradas.

13. Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.
14. Emitir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.

15. El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.

16. Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra, informando oportuna y continuamente al Supervisor o a quien este designe, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, rindiendo informe por lo menos una vez al mes.

17. En caso de presentarse retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades de las IED y/o sedes administrativas a cargo de los contratistas de obra, el interventor deberá solicitar al contratista la entrega de un plan de contingencia en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, el cual deberá ser aprobado por la interventoría en un plazo de un (1) día hábil. Si los atrasos en la ejecución de las actividades de obra persisten, el interventor deberá radicar ante la SED, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la ocurrencia del hecho, un informe con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contra el contratista de obra.

18. Acompañar, apoyar y emitir conceptos dentro de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, respecto de la ejecución del contrato de obra, durante su vigencia y en la etapa postcontractual en los plazos establecidos por la Entidad.

19. Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría, durante la ejecución del contrato de tal manera que las sedes de obra activas simultáneas cuenten con el seguimiento adecuado.

20. Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor o quien este designe y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista.

21. Presentar al supervisor o quien este designe, un resumen gráfico semanal del avance técnico, administrativo y financiero, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual.

22. Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.
23. Efectuar vigilancia y control a la bitácora única de obra, donde se consignarán todas las Instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución de los proyectos.

24. Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas, el cual debe ser entregado al finalizar el contrato.

25. Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en caso tal el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las

cantidades de obra ejecutada y aprobada por la interventoría para este periodo. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos.

26. Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago.

27. Elaborar y presentar para aprobación del supervisor o quien este designe, los informes semanales, mensuales, y final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La presentación y aprobación por parte del supervisor de estos informes, mes a mes, serán requisito para la presentación de las cuentas parciales y/o Facturas o documento equivalente, las cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado el informe, debiéndose cargar a la plataforma SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de todo informe (mensual o de periodicidad mayor que no supere los 6 meses) que sustente los respectivos cobros.

28. Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de obra, con ocasión del desarrollo del contrato, acompañando a la SED hasta finalizar los procesos o controversias, o hasta la caducidad de las acciones.

29. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y/o jurídico o el que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra en el plazo establecido para ello.

30. Brindar apoyo oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los Entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las obras, acompañando a la SED en la proyección de las respuestas que deban ser emitidas en el plazo establecido para ello.

31. Reportar a la SED, de los hechos corroborados de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del reporte realizado por el contratista de obra, conceptuando acerca de la evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir recomendaciones sobre
las medidas a tomar.

32. Revisar, corroborar y conceptuar, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, acerca de los informes de eventos eximentes de responsabilidad que alegue el contratista de obra, comunicando a la Supervisión del contrato de manera completa y oportuna su procedencia.

33. Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.

34. Vigilar y aprobar el protocolo y/o plan de manejo arqueológico que el contratista de obra implemente y ejecute en caso de que llegaren a encontrar en los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del contrato de obra, objetos, zonas o monumentos de interés arqueológico, histórico o turístico, para lo cual el interventor deberá presentar un informe detallado a la supervisión.

35. Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de obra o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, de manera que no generen retrasos a las obras o ampliaciones en el plazo establecido.

36. Certificar mediante documento en el cual garantice que los insumos utilizados en el análisis de precios unitarios concuerdan con el valor de la actividad o ítem propuesto por el contratista de obra en su oferta económica.

37. Realizar el acompañamiento y la respectiva verificación de las actas de vecindad presentadas por el contratista de obra, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán, las cuales deberán ser allegadas por el contratista de obra para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva.

38. Utilizar el software que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido del contratista de obra y la SED.

39. Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente la solicitud que realice el contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados. En caso de ser viable, el interventor deberá poner a disposición personal en obra para labores nocturnas y días feriados, previo a los permisos otorgados por las entidades pertinentes.

40. En caso de presentarse solicitud de modificación, suspensión o reinicio del contrato, la interventoría se encargará de emitir concepto técnico y jurídico con la recomendación al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá emitir un concepto sin que sea requerido, cuando evidencie alguna situación que requiera la modificación, suspensión o reinicio del contrato, esto en un término no mayor a tres (3) días hábiles una vez conocida la situación. Las solicitudes de modificación contractual y demás novedades contractuales deberán ser radicadas en la SED una vez se evidencie la necesidad y hasta mínimo 15 días hábiles antes de la finalización del contrato.

41. Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. En caso de que el contratista de obra se abstenga de suscribir cualquier acta, la Interventoría deberá certificar por escrito tal hecho de manera inmediata.

42. Para la etapa de liquidación, el interventor deberá certificar que las cantidades ejecutadas en obra corresponden a las realmente ejecutadas, así como la idoneidad y los correctos procesos constructivos desarrollados en la obra.

43. Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El recibo definitivo y a satisfacción de las obras, b) Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o ampliación de las vigencias de las garantías del contrato objeto de interventoría.

44. En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato la entrega de informes contables, el Interventor cuenta con un término de diez (10) días calendario para la entrega de estos, una vez realizado el requerimiento por la supervisión.

45. En el evento que se presente una modificación a los cronogramas de obra, por causas imputables al contratista, la interventoría deberá requerirlo para que presente en un término de tres (3) días hábiles un Plan de Contingencia detallado. El interventor deberá revisarlo y aprobarlo en un plazo de dos (2) días hábiles En el evento que se deban efectuar correcciones o ajustes, el contratista contará con un (1) día hábil para atender las observaciones.

46. El interventor, con el acompañamiento y supervisión integral de la SED, debe realizar un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas y el plazo previsto para la actividad de mejoramiento de la IED, el cual no podrá coincidir con el plazo total de ejecución contractual. Esto con el objetivo de planificar adecuadamente los insumos, materiales, equipos y mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos.

1.2 Informes semanales

Los informes semanales incluidos dentro del periodo comprendido entre el 03 de marzo de 2026 al 02 de abril de 2026 se incluyen como anexos dentro del presente Informe.

Esto incluye:

- Informe Semanal N.040 del Lunes 06 de Julio de 2026 al Domingo 12 de Julio de 2026.
- Informe Semanal N.041 del Lunes 13 de Julio de 2026 al Domingo 19 de Julio de 2026.
- Informe Semanal N.042 del Lunes 20 de Julio de 2026 al Domingo 26 de Julio de 2026.
- Informe Semanal N.043 del Lunes 27 de Julio de 2026 al Domingo 05 de Agosto de 2026.

- **Personal interventoría: PROBINTEC**

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la secretaria Distrital de Integración Social.

No.	NOMBRE	CARGO
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría

Ver Planilla de Seguridad Social Interventoría

- **Personal contratista: Consorcio El Milagroso 25**

Para el periodo entre el 03 de julio al 02 de agosto de 2026 se presentó el ingreso de los siguientes trabajadores:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	CONTRATISTA
Abel Antonio Ladeus Romero	1.007.691.806	Oficial	20/06/2026	LOPEZ CUERVO HUMBERTO
Alfonso Castillo Benavidez	80.659.153	Oficial	26/06/2026	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
Lucia Johana Forero Castellanos	52.953.846	Profesional SST	02/06/2026	LOPEZ CUERVO HUMBERTO
Norbey Fernando Rodríguez Gutiérrez	1.023.902.512	Soldador	20/06/2026	LOPEZ CUERVO HUMBERTO
Ricardo Leyva Niño	1.023.007.024	Ayudante	20/06/2026	LOPEZ CUERVO

		de obra		HUMBERTO
William Rodríguez	80.064.107	Ayudante de obra	23/06/2026	LOPEZ CUERVO HUMBERTO
Cesar Manuel Daza	1.118.849.919	Ayudante de obra		LOPEZ CUERVO HUMBERTO

- **Personal retirado: Consorcio El Milagroso 2025 e Interventoría**

- **Personal Interventoría:** Para el periodo comprendido entre el 03 de julio al 02 de agosto de 2026 por parte de la interventoría no se presentaron personas retiradas del proyecto.

- **Personal Contratista:** Para el periodo comprendido entre el 03 de julio al 02 de agosto de 2026 se presenta el siguiente retiro del personal por parte del contratista, en los Anexos del informe Mensual SST No 10 se evidencian la paz y salvos presentados.

1.3 Verificación de licencias y permisos vigentes

Con base en el alcance del presente contrato, cuyo objeto es: *"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de reparaciones locativas, que permitan, a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la adecuada prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas",* se precisa que no se requiere de licencia de construcción en ninguna de sus modalidades, debido a que las actividades a ejecutar corresponden exclusivamente a reparaciones locativas .

1.4 Pólizas actualizadas con modificaciones

Se confirma que las pólizas contractuales se encuentran debidamente actualizadas, incluyendo las modificaciones por los ajustes realizados al contrato, y cumplen con las condiciones de vigencia y cobertura exigidas. Cabe aclarar que debido a una modificación realizada en diciembre se hizo una actualización de las mismas. Las pólizas correspondientes se anexan al presente informe para su verificación.

1.5 Cumplimiento artículo 3 del decreto 332 del 2020, El cual establece los porcentajes mínimos obligatorios de vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, el cual indica los porcentajes mínimos obligatorios de vinculación de mujeres en la ejecución de contratos, se verifica que el contratista ha dado cumplimiento a dicha disposición normativa, garantizando la participación femenina conforme a los lineamientos exigidos. La interventoría realiza el seguimiento

correspondiente con el fin de verificar el mantenimiento de los porcentajes establecidos durante la ejecución del contrato. Se anexa cuadro con la relación del personal.

1.6 Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad

En el marco de la democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, el contratista adelanta las gestiones necesarias para favorecer la inclusión de esta población, mientras que la interventoría realiza el seguimiento correspondiente a fin de verificar la aplicación de estas estrategias durante la ejecución contractual; a la fecha no se reporta labores ejecutadas por personas vulnerables, marginadas y/o excluidas.

1.7 Incumplimientos o apremios del contrato

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.8 Verificación de la matriz de riesgos

Se verifica que la matriz de riesgos del contrato se encuentra debidamente elaborada y actualizada, identificando los riesgos asociados a la ejecución del proyecto, así como los controles, evaluación, las medidas de mitigación, responsables y mecanismos de seguimiento correspondientes. La matriz ha sido revisada por la interventoría y se ajusta a las condiciones actuales del contrato, sin evidenciarse observaciones relevantes a la fecha. La matriz de riesgo correspondiente se anexa al presente informe para su consulta y verificación.

1.9 Descripción de actividades desarrolladas en el periodo

CONTRACTUALES

1. Colegio República De Venezuela - Sede B (Localidad Los Mártires)

Durante el periodo reportado se avanzó en la instalación del manto impermeabilizante y la conexión de los tanques, así como en la implementación de polisombra para restringir el acceso de los estudiantes a las áreas intervenidas. Durante los recorridos se evidenció material de construcción y residuos acopiados sin señalización adecuada, por lo que se solicitó su retiro, disposición adecuada y el fortalecimiento de las jornadas de orden y aseo, dando cumplimiento a las medidas establecidas en el PMA. Asimismo, se requirió la limpieza de residuos arbóreos ubicados sobre la canal frontal y se definió la instalación de manto asfáltico y flanches en la junta de dilatación y fachada para mejorar el manejo de aguas lluvias. Finalmente, se identificó humedad en el primer piso, solicitándose el

reemplazo del cielo raso afectado y la realización de pruebas en el baño del segundo piso, una vez culminadas las actividades de cubierta, con el fin de verificar la eliminación de las filtraciones.

2. Colegio Marco Antonio Carreño Silva - Sede B (Localidad Puente Aranda)

Se continúa con la atención y subsanación de las observaciones formuladas por la Interventoría, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos para la ejecución y cierre de las actividades de obra.

3. Colegio Julio Garavito Armero - Sede B (Localidad Puente Aranda)

El contratista deberá ejecutar las actividades identificadas como No Previstas (NP) y contempladas dentro del desarrollo contractual. Estas actividades estarán sujetas a la respectiva radicación, revisión y aprobación por parte de la Supervisión; una vez surtido este proceso, se podrá dar continuidad a su ejecución y reconocimiento correspondiente.

Colegio Cultura Popular - Sede C (Localidad Puente Aranda)

De acuerdo con las observaciones formuladas por la institución educativa, se programó al contratista para realizar las respectivas subsanaciones de posventa relacionadas con la dilatación de juntas, las cuales se ejecutarán entre el 1 y el 10 de agosto.

4. Colegio San Francisco de Asís - Sede B (Localidad Los Mártires)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

1. **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades de aplicación de imprimante y sellado de juntas en la cubierta, pintura de la placa del parqueadero, construcción de rampa e instalación de manto impermeabilizante y Sikafill en la cubierta. Adicionalmente, se adelantaron actividades complementarias de mantenimiento de cerramientos metálicos, tapas y marcos de cajas de inspección, limpieza y mantenimiento de cárcamos y aseo general final. En algunos periodos no se registraron actividades en el frente de obra.

2. **Seguridad Social y SST:** Se verificaron las condiciones de seguridad para los trabajos en altura, incluyendo la instalación y uso de línea de vida durante el desmonte del sistema de pararrayos y la instalación del manto impermeabilizante. Se recomendó garantizar el uso permanente y adecuado de EPP y EPCC, mantener al personal debidamente anclado a puntos certificados, realizar inspecciones preoperacionales, diligenciar y socializar los ATS y

conservar la señalización, delimitación y orden del área de trabajo. Asimismo, se solicitó retirar oportunamente materiales, herramientas y elementos que permanecían en el frente de obra para evitar condiciones inseguras.

3. **Programación de Obra:** El seguimiento de la ejecución se realizó con base en el cronograma presentado por el contratista. Durante el periodo se desarrollaron actividades programadas relacionadas con la intervención de la cubierta y placa del parqueadero, así como actividades complementarias no programadas correspondientes al mantenimiento de cerramientos metálicos, tapas y marcos de cajas de inspección, limpieza y mantenimiento de cárcamos y aseo general final.

4. **Gestión Ambiental:** Durante los recorridos se evidenció presencia de materiales de construcción y residuos en volúmenes variables, incluyendo materiales como Sikafill y emulsión. Se recomendó realizar su retiro y disposición adecuada al finalizar las actividades, fortalecer las jornadas periódicas de orden y aseo y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

5. **Aspectos Generales:** Durante los comités de obra se definieron ajustes al alcance del proyecto, incluyendo la no ejecución de los trabajos relacionados con la pérgola y el retiro del ítem correspondiente a la instalación de la baranda. Asimismo, se estableció que la losa del primer nivel será destinada al parqueo de bicicletas y se definió el esquema de demarcación de dicha área. Se solicitó la instalación del sistema de apantallamiento y la presentación del procedimiento constructivo y evidencias del tratamiento ejecutado en las juntas de la losa. Finalmente, permanecen pendientes algunas observaciones de la Interventoría relacionadas con el manto asfáltico, calidad de acabados, desprendimiento de pintura y limpieza final del frente de obra.

5. Colegio El Jazmín – Sede A (Localidad Puente Aranda)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

1. **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se avanzó en la instalación de perfilería metálica en los pisos tercero y cuarto, aplicación de pintura en los perfiles de soporte, instalación y culminación de la cubierta, así como en la ejecución de encorozados, muros divisorios en Superboard y trabajos eléctricos. Las actividades se desarrollaron de manera progresiva conforme al proceso constructivo.

2. **Seguridad Social y SST:** Se verificó la implementación de medidas de seguridad para los trabajos en altura, incluyendo el uso de andamios, escaleras, líneas de vida y elementos de protección personal y colectiva. Se recomendó mantener el uso permanente y adecuado de EPP y EPCC, realizar las inspecciones preoperacionales de los equipos, diligenciar y socializar los ATS y garantizar la adecuada señalización y delimitación de las áreas de trabajo. Asimismo, se solicitó reforzar el cerramiento perimetral de la zona de la cancha debido a afectaciones ocasionadas por los fuertes vientos.

3. **Aspectos de Calidad:** Las actividades ejecutadas fueron objeto de seguimiento por parte de la Interventoría, verificando el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de las especificaciones técnicas establecidas. Se realizaron observaciones y recomendaciones relacionadas con los acabados, elementos de la cubierta y demás actividades ejecutadas, con el propósito de garantizar la calidad y correcta terminación de las obras.

4. **Programación de Obra:** El seguimiento del avance se realizó con base en el cronograma y los balances presentados por el contratista, actualizando las cantidades conforme al desarrollo del proceso constructivo. Se ejecutaron actividades inicialmente no programadas relacionadas con estructura metálica, cubierta, muros en Superboard, pañetes, instalaciones eléctricas, acabados, pintura, flanches, protección de elementos existentes, manejo de tejas retiradas y aseo general, entre otras.

5. **Gestión Ambiental:** Durante los recorridos se verificó que el cerramiento del frente de obra se encontraba instalado; sin embargo, se evidenció presencia de materiales y residuos de construcción, incluyendo escombros, luminarias retiradas y elementos desmontados, en volúmenes entre bajos y medios. Se recomendó realizar su retiro y disposición adecuada, fortalecer las jornadas periódicas de orden y aseo y mantener el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. **Aspectos Generales:** Durante las visitas y comités de obra se definieron los acabados de pintura y la instalación de elementos en Superboard para el tercer piso, además de solicitar la atención de reparaciones pendientes y el cierre completo de los pisos tercero y cuarto para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Asimismo, se solicitó la presentación de un plan de contingencia con actividades, fechas y responsables. Debido a las lluvias y a la ausencia temporal de cubierta, se presentaron empozamientos y filtraciones, por lo que se definieron medidas para facilitar el drenaje, realizar juntas de dilatación, asegurar y pintar tuberías eléctricas expuestas y corregir puntos eléctricos fuera de servicio. Se continúa con el seguimiento a las actividades y observaciones pendientes para garantizar la correcta terminación de la intervención.

6. Colegio Julio Garavito Armero - Sede C (Localidad Puente Aranda)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales.

Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

1. **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades de impermeabilización del tanque, instalación y ajuste de flanches, recalce de viga existente, adecuación y pintura de perfiles de la cubierta, instalación de policarbonato y montaje de elementos de soporte para la membrana impermeabilizante. Asimismo, se realizaron trabajos de aplicación de manto impermeabilizante, instalación de guías y ángulos de soporte, así como aplicación de pintura anticorrosiva en la tubería del sistema de conducción hacia el cuarto de bombeo.

2. **Seguridad Social y SST:** Durante las visitas de seguimiento se verificó la ejecución de actividades en la estructura metálica, cubierta y zona de tanques, evidenciándose en general condiciones controladas de trabajo y uso de los elementos de protección personal. Se recomendó mantener el uso permanente y adecuado de los EPP, especialmente durante labores de corte con pulidora, así como garantizar la protección visual, facial, auditiva y de manos. Igualmente, se solicitó mantener el diligenciamiento y socialización de los ATS, la señalización, el orden y aseo del frente de obra y el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.

3. **Aspectos de Calidad:** Las actividades ejecutadas fueron objeto de seguimiento por parte de la Interventoría, identificándose la necesidad de realizar ajustes y correcciones en algunos elementos. Se solicitó corregir acabados de pintura que presentaban manchas, escurrimientos y texturas irregulares, así como mejorar la aplicación de Sikaflex y asegurar los puntos de las platinas que presentaban separación o desprendimiento. También se requirió ajustar el diseño de la cubierta de acuerdo con las dimensiones realmente ejecutadas en obra.

4. **Programación de Obra:** El seguimiento del avance se realizó con base en el cronograma presentado por el contratista. Dentro de las actividades ejecutadas y/o incorporadas como no programadas se encuentran trabajos de estructura metálica, pañetes impermeabilizados, instalación de válvulas flotadoras, tratamiento de fisuras, protección provisional de elementos existentes, actividades de impermeabilización y manto, así como labores de aseo y limpieza final. Algunas actividades de estructura metálica permanecen pendientes de aplicación de anticorrosivo y acabado final.

5. **Gestión Ambiental:** Durante los recorridos se verificó que no se presentaban residuos significativos en el frente de obra; sin embargo, se evidenció en algunos momentos la presencia de materiales de construcción sin acopio o señalización adecuada. Se recomendó mantener jornadas periódicas de orden y aseo, realizar el adecuado almacenamiento y retiro de materiales y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. **Aspectos Generales:** Se solicitó al contratista agilizar la ejecución de las actividades debido a los bajos avances evidenciados y actualizar el diseño de la cubierta conforme a las condiciones ejecutadas en obra. Asimismo, se definió ajustar la ubicación del flotador, bajar 40 cm respecto al nivel existente, teniendo como fecha prevista de entrega de la sede el 2 de agosto de 2026. Posteriormente, se estableció la instalación de una membrana adicional y la impermeabilización de la losa de entrepiso ubicada sobre el tanque, además del tratamiento del hilo del flanche y la pintura del punto fijo. Se mantienen en seguimiento las correcciones de pintura, Sikaflex y fijación de elementos, con el fin de garantizar la correcta terminación y entrega de las obras.

EMERGENCIAS

7. Colegio El Jazmín – Sede B (Localidad Puente Aranda) – Emergencia

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

1. **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se realizó la entrega del frente de obra, una vez culminadas las actividades ejecutadas y verificadas las condiciones generales de intervención.

2. **Seguridad Social y SST:** Durante el periodo se ejecutaron labores de subsanación relacionadas con la corrección de detalles de pintura blanca en los salones intervenidos por los trabajos de encofrado de bajantes. Estas actividades se desarrollaron bajo condiciones seguras, verificándose el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

3. **Aspectos Generales:** Con posterioridad a la entrega del frente de obra, queda pendiente por parte del contratista la reposición de la cobertura vegetal en las zonas afectadas por la ejecución de las obras, mediante la siembra de árboles y especies ornamentales, actividad que deberá ser atendida para completar el cierre de los compromisos pendientes.

8. Colegio República De Venezuela - Sede B (Localidad Los Mártires) – Emergencia

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

1. **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se realizaron pruebas hidráulicas en los baños del segundo piso para verificar posibles filtraciones hacia la ludoteca, sin evidenciarse inicialmente presencia de humedad. Asimismo, se ejecutaron actividades de demolición y resane de muros, instalación de cielo raso y aplicación de pintura en el segundo piso. Se solicitó reinstalar el andamio para verificar las labores ejecutadas en cubierta y se continuó con las actividades de impermeabilización. Al cierre del periodo, se identificaron pendientes relacionados con la corrección de una filtración que afecta el primer nivel de la ludoteca y con la estabilidad del cielo raso, debido a la falta de elementos de suspensión en su zona central.

2. **Seguridad Social y SST:** Durante las visitas de seguimiento se verificó la implementación de medidas de seguridad, incluyendo la instalación de polisombra para restringir el acceso a las áreas intervenidas y el uso de andamios para las actividades de trabajo en altura. Se recomendó garantizar el uso permanente y adecuado de los EPP, verificar la estabilidad y condiciones técnicas de los andamios, diligenciar y socializar los ATS y mantener la correcta señalización y delimitación de las áreas de trabajo. Asimismo, se reiteró la necesidad de fortalecer las jornadas de orden y aseo y realizar el retiro oportuno de los residuos generados.

3. **Aspectos de Calidad:** Durante el periodo no se registraron observaciones específicas en este componente. No obstante, se mantienen en seguimiento las condiciones del cielo raso de la ludoteca y las labores de impermeabilización y corrección de filtraciones, con el fin de garantizar la adecuada terminación y calidad de los trabajos.

4. **Programación de Obra:** Durante el periodo no se reportaron avances o novedades específicas relacionadas con la programación de obra. Las actividades se encuentran orientadas a la atención de pendientes, correcciones y verificaciones necesarias para la culminación de la intervención.

5. **Gestión Ambiental:** Durante los recorridos se evidenció presencia de materiales de construcción y residuos acopiados sin la debida señalización, así como elementos de andamio ubicados sobre una zona verde. Se recomendó realizar el retiro y disposición adecuada de estos elementos, fortalecer las jornadas de orden y aseo y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. **Aspectos Generales:** Se mantienen en seguimiento las actividades relacionadas con la impermeabilización de la cubierta y la corrección de las filtraciones que afectan el área de la ludoteca, incluyendo una humedad identificada en un muro contiguo a una bajante de cubierta. La Interventoría y la Supervisión solicitaron verificar el origen de las filtraciones y ejecutar las acciones correctivas correspondientes, así como reinstalar el andamio para revisar los trabajos de cubierta, finalizar la pintura del cerramiento y verificar las actividades ejecutadas en la cancha. Adicionalmente, se aprobó la aplicación de pintura esmalte blanca

en los baños del segundo piso y se programó una visita para verificar el estado de la losa. Se deberá garantizar la correcta instalación y estabilidad del cielo raso de la ludoteca antes de su terminación.

9. Colegio Carlo Federici – Sede A (Localidad Fontibón) – Emergencia

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

1. **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se realizó la instalación de Superboard en la parte superior de los muros, con el fin de generar el aislamiento entre las aulas. La actividad queda pendiente de revisión y verificación por parte de la Interventoría, programada para la próxima semana.

2. **Aspectos Generales:** Se requiere al contratista la presentación del NP correspondiente a la frescasa, para su respectiva revisión y trámite.

10. Colegio Antonio Van Uden - Sede C (Localidad Fontibón) – Emergencia

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

1. **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se ejecutó la instalación de la estructura de cubierta y del policarbonato. Se encuentran pendientes las actividades correspondientes a la instalación de la canal y el sistema de desagüe, las cuales deberán ser ejecutadas a la mayor brevedad. Adicionalmente, se identificaron dos filtraciones en los baños que requieren atención y corrección.

2. **Seguridad Social y SST:** Durante la instalación del policarbonato se verificó el uso de elementos de protección personal (EPP) por parte del personal en obra. Se recomendó garantizar el uso adecuado y permanente de los elementos de protección contra caídas (EPCC) durante las actividades que impliquen trabajos en altura. En los periodos posteriores no se evidenció presencia de personal ni ejecución de actividades en el frente de obra.

3. **Gestión Ambiental:** Durante los recorridos de seguimiento se evidenció presencia de materiales de construcción en el frente de obra. Se recomendó fortalecer las jornadas de

orden y aseo, realizar el adecuado manejo de los materiales y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

4. **Aspectos Generales:** El contratista se comprometió a ejecutar las reparaciones correspondientes a las filtraciones identificadas en los baños durante el fin de semana. Asimismo, permanece pendiente la ejecución de la canal y el desagüe de la cubierta, actividades necesarias para garantizar el adecuado manejo de aguas lluvias y la correcta terminación de la intervención.

11. Instituto Técnico Internacional - Sede A (Localidad Fontibón) – Emergencia N°1

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

1. **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades de conformación y fundición de cajas de inspección, así como la instalación de la bomba de eyección. Actualmente, el sistema se encuentra en etapa de pruebas de funcionamiento para verificar su correcta operación. Adicionalmente, el contratista se encuentra atendiendo las observaciones pendientes como parte del proceso de cierre y entrega de la intervención.

2. **Seguridad Social y SST:** Durante la ejecución de las actividades se verificó el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) por parte del personal. En la etapa actual de cierre no se evidenció presencia permanente de trabajadores en el frente de obra. No se registraron accidentes ni incidentes durante el desarrollo del proyecto. Se recomienda mantener las condiciones de orden, aseo y señalización hasta la entrega definitiva.

3. **Aspectos de Calidad:** Las actividades ejecutadas fueron objeto de seguimiento por parte de la Interventoría, encontrándose actualmente en proceso de atención y subsanación de las observaciones requeridas para garantizar la correcta terminación y recibo de las obras.

4. **Programación de Obra:** El frente de obra se encuentra en etapa de cierre y atención de observaciones, con actividades programadas para su verificación y subsanación entre el 6 y el 9 de agosto de 2026, y entrega del equipo de eyección a la institución el 12 de agosto de 2026.

5. **Gestión Ambiental:** Durante los recorridos se evidenció la presencia de material de construcción y residuos en bajo volumen. Se recomendó su retiro y disposición adecuada, así como mantener jornadas de orden y aseo y dar cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. **Aspectos Generales:** La bomba de eyección fue instalada y se encuentra en proceso de pruebas para verificar su funcionamiento previo a la entrega a la institución. La SED solicitó incluir dentro de las recomendaciones de operación y mantenimiento la periodicidad de mantenimiento de la bomba y de la caja asociada, aclarando que los daños ocasionados por el ingreso de elementos ajenos al sistema o por falta de mantenimiento no estarán cubiertos por la garantía. Asimismo, se programó la atención y verificación de las observaciones pendientes y se solicitó dar inicio a la construcción de las rejas.

12. Colegio Marco Antonio Carreño Silva - Sede B (Localidad Puente Aranda) – Emergencia

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

1. **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se evidenció una afectación en la tubería de desagüe, que requiere el cambio de la tubería y la reparación de los puntos de drenaje. El contratista se encuentra revisando el presupuesto necesario para la ejecución de estas actividades, teniendo en cuenta que la tubería existente es en CPVC.

2. **Aspectos Generales:** Una vez revisado el balance de emergencias, se determinó que, debido a la disponibilidad de recursos, no es posible atender nuevas solicitudes en el momento. En consecuencia, la presente emergencia queda pendiente de ejecución, sujeta a la disponibilidad futura de recursos.

13. Colegio Marco Antonio Carreño Silva - Sede B (Localidad Puente Aranda) – Emergencia

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

1. **Aspectos Generales:** Durante el periodo reportado se realizó recorrido conjunto entre la Interventoría, el Contratista y la Supervisión, en el cual se identificaron y verificaron las actividades pendientes. Se ejecutó la instalación del elemento de fijación y del vidrio faltante en la puerta de acceso al auditorio, así como el sondeo de la poceta ubicada en la parte posterior, verificándose el adecuado funcionamiento del drenaje. Actualmente, se encuentra pendiente el retiro de los plásticos de protección ubicados sobre algunos equipos y la

reposición del cable de acometida de los tableros del rack, actividad que deberá ser atendida a más tardar el 10 de agosto de 2026.

1.10 Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Comité de obra N°20: Viernes 03 de Julio de 2026.
- Comité de obra N°21: Viernes 17 de Julio de 2026.
- Comité de obra N°22: Viernes 31 de Julio de 2026.

1.11 Relación de correspondencia (Entrada, Salida e Interna)

Como parte del soporte documental del periodo del presente informe, se anexan imágenes correspondientes a la correspondencia, que evidencian la comunicación en el presente contrato.

1.12 Bitácora

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Se remite copia de las sedes:

- Colegio Julio Garavito Armero - Sede C
- Colegio El Jazmin – Sede A
- Colegio San Francisco de Asis – Sede B

1.13 Reseña fotográfica del periodo por semana

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

1.15 Actividades NO PREVISTAS del proyecto

De conformidad con las condiciones contractuales, durante el desarrollo de las actividades en las diferentes sedes objeto de intervención se identificaron labores no previstas en esta fase del

proyecto. Dado que dichas actividades no se encontraban contempladas dentro de los ítems ofertados por la Secretaría de Educación, fue necesario incorporar ítems adicionales, con el propósito de garantizar la correcta ejecución del alcance contractual y asegurar el cumplimiento de los objetivos técnicos y funcionales establecidos.

Colegio El Jazmín – Sede B (Localidad Puente Aranda) – Emergencia

- Inspección de tuberías sanitarias y aguas lluvias con cabezal CCTV (Incluye levantamiento de redes sanitarias y aguas lluvias existentes + planimetría y diagnostico) del Colegio El Jazmín sede B, ubicado en la localidad de Puente Aranda, de la ciudad de Bogotá (No incluye limpieza con vactor o similar).

Colegio María Josefa Canelones – Sede A (Localidad Fontibón) - Emergencia

- Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de dosificación manual de cloro para tanque de almacenamiento de agua potable, incluye una bomba dosificadora y los elementos requeridos para su correcta ejecución en el colegio María Josefa Canelones Sede A, localidad de Fontibón, de la ciudad de Bogotá.

1.16 Ponderación de elementos de calidad

Dentro del proceso constructivo se lleva a cabo análisis y verificación de todas y cada una de las actividades constructivas requeridas dentro del proceso, por ende, se realiza un proceso de selección y verificación de los materiales que cumple técnicamente y se ajustan en cada uno de los espacios.

Conforme a esto se llevó a cabo la escogencia de los materiales que se relacionan a continuación con el fin de crear espacios seguros y óptimos para la realización de las actividades educativas, de recreación y de servicios:

- **CUBIERTA SANDWICH**

Requerida en las aulas

se caracteriza por ser un material de construcción modular de tres capas (dos láminas metálicas exteriores y un núcleo aislante de espuma como PUR o PIR) que ofrece **excelente aislamiento térmico y acústico**, alta rigidez estructural con bajo peso, resistencia a la intemperie, rápida instalación y durabilidad, siendo ideal para naves industriales, viviendas y centros logísticos, combinando estética con funcionalidad.

- **IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO**

Requerida en cubiertas no transitables

Se caracteriza por su **excelente impermeabilidad, durabilidad y resistencia** a condiciones climáticas adversas (sol, lluvia, cambios de temperatura), protegiendo eficazmente contra filtraciones, gracias a su composición de asfalto modificado y refuerzos como fibra de vidrio o poliéster, aplicadas en rollos sobre diversas superficies y con acabados como foil de aluminio o gravilla para mayor protección UV y estética.

- **SANITARIO INSTITUCIONAL**

Características

Blanco de tanque de 2 cuerpos, con sistema ahorrador de agua, doble descarga. Incluye accesorios de instalación, brida, acople y válvula plástica de 1/2" para regulación de presión consumo de agua de 4.8 litros por descarga capacidad mínima de evacuación de sólidos de 400 gramos.

- **PISO EN GRANO MARMOL**

Requerido como acabado de piso; (aulas escolares)

Un piso de granito y mármol combina la resistencia del granito con la estética del mármol, usualmente en forma de baldosas prefabricadas tipo terrazo, que aglomeran trozos de mármol y cemento para crear un acabado continuo, duradero y de alto tráfico, ideal para zonas residenciales, comerciales y de tráfico vehicular, ofreciendo un estilo elegante y de fácil mantenimiento.

- **PISO VÍNILICO EN ROLLO**

Requerido como acabado de piso; (aulas escolares, educación básica)

El piso vinílico en rollo es un revestimiento flexible y duradero, ideal para renovar espacios por su resistencia al tráfico, humedad y fácil limpieza**,** además de ser económico y ofrecer una amplia variedad de diseños (madera, mosaico, concreto). Sus características clave incluyen su **composición de PVC,** poca altura (permite no cortar puertas) y su **instalación rápida sobre superficies lisas** y preparadas, siendo popular en hospitales y escuelas por su higiene y durabilidad.

1.17 Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato de interventoría

Durante el desarrollo de las actividades, la interventoría evidenció diversos inconvenientes que han afectado la adecuada ejecución de la obra. En primer lugar, se registró la ausencia de personal en determinados periodos, identificándose como causa principal el cambio reiterado de personal, lo cual ha generado el ingreso de trabajadores no autorizados a la obra.

1.18 Programación y control de obra

De acuerdo con el seguimiento a la programación y el control de la obra, se ha realizado un monitoreo permanente del avance físico, mediante el cual se emiten las alertas correspondientes cuando se identifican posibles desviaciones o atrasos frente a la programación establecida. Así mismo, se ha reiterado al contratista la obligación de dar estricto cumplimiento a los plazos definidos, conforme al cronograma de obra aprobado.

A continuación, se describen, por sede, los avances programados y los avances efectivamente ejecutados durante el período evaluado.

OBRAS CONTRACTUALES

A la fecha, se evidencia que las obras contractuales correspondientes al alcance inicial del contrato han alcanzado un avance físico acumulado del **100 %**, encontrándose finalizadas.

En cuanto a las actividades contempladas en la **Adición N.º 2**, su comportamiento presenta los siguientes resultados:

- **Julio Armero Garavito – Sede C:** Registra un avance del **72.97%**, lo cual indica una diferencia negativa del **27.03%.**
- **El Jazmín – Sede A:** Registra un avance del **66.98%**, lo cual indica una diferencia negativa del **33.02%.**
- **San Francisco de Asís – Sede B:** Registra un avance del **82.03%**, lo cual indica una diferencia negativa del **17.97%.**

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	98.50%	-1.50%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**99.79%**	**-0.21%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICION No. 02								
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	19.04%	1.37%	-17.67%	100.00%	72.97%	-27.03%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	16.13%	18.79%	2.66%	100.00%	66.98%	-33.02%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	18.21%	2.46%	-15.75%	100.00%	82.03%	-17.97%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			**17.79%**	**7.54%**	**-10.25%**	**100.00%**	**73.99%**	**-26.01%**
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			**5.34%**	**2.26%**	**-3.08%**	**100.00%**	**92.05%**	**-7.95%**

EMERGENCIAS:

Se evidencia la finalización de varias de las emergencias atendidas, las cuales registran un avance físico ejecutado del **100 %**. No obstante, a la fecha permanecen algunas emergencias en ejecución, conforme se detalla a continuación:

- **Antonio Van Uden – Sede C:** Registra un avance del **90.00%**, lo cual coincide entre lo programado VS ejecutado.
- **Instituto Técnico Internacional – Sede A:** Registra un avance del **95.00%**, lo cual indica una diferencia negativa del **05.00%.**
- **República Bolivariana de Venezuela:** Registra un avance del **100.00%**, lo cual indica una diferencia negativa del **15.00%.**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS					
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	90.00%	90.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	95.00%	-5.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100.00%	85.00%	-15.00%
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			**99.44%**	**98.33%**	**-1.11%**

ASPECTOS TECNICOS

Control de plan de calidad y ensayos de material

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

Estado de servicios públicos, tramites y licencias

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

Pagos parafiscales

Para efectos de soporte del seguimiento contractual, se anexan los comprobantes de pago de los aportes parafiscales correspondientes al periodo del presente informe, que permiten validar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte del contratista.

Verificación de la amortización del anticipo

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

Estado financiero del contrato de obra

Dentro del proceso contractual se llevó a cabo una solicitud de adición en valor la cual modifico el alcance del contrato; se aclara que no se realizó adición en tiempo. Se remite copia de la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra cuyo objeto es *"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan, a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la adecuada prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas".*

Se anexa relación de la solicitud de modificación.

Aspectos sociales

Dentro del proceso se realizan labores conjuntas efectuadas entre los profesionales a cargo del contratista de obra, la interventoría y la profesional social de la Secretaria De Educación Distrital

(SED), Se realiza seguimiento semanal a las actividades presentadas en cada uno de los frentes de obra, allí se imparten instrucciones que no afectan de manera directa a la comunidad en general y/o se buscan alternativas que pretendan reducir o mitigar las posibles afectaciones generadas dentro de los procesos constructivos. La profesional de la SED imparte instrucciones que son atendidas por el supervisor del contrato, el interventor y el contratista de obra, con el fin de que la institución educativa desarrolle sus actividades dentro de los parámetros mínimos de seguridad y el regreso a clases en las instituciones, con el fin de evitar traumatismos tanto a los estudiantes como la comunidad educativa; se aclara que cuando se realizan visitas de verificación en cada una de las sedes se cuenta con el acompañamiento de la profesional designada.

Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de gestión de Residuos de Construcción y Demolición)

Se anexa concepto técnico emitido por el profesional ambiental

Seguridad y salud en el trabajo

Dentro del proceso de seguimiento, se llevó a cabo la verificación de la implementación de la dotación del personal, el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), la realización de charlas de seguridad y el acompañamiento mediante inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable, en especial lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de prevenir riesgos laborales y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.

Se anexa concepto técnico emitido por el profesional SST.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.1 Conclusiones

- Durante el período evaluado, las actividades ejecutadas en las sedes objeto de intervención se desarrollaron en términos generales conforme al alcance establecido en el contrato. No obstante, en el transcurso de la ejecución se identificaron actividades no previstas inicialmente, cuya incorporación resultó necesaria para garantizar la adecuada funcionalidad, estabilidad y correcta terminación de las obras. Dichas actividades adicionales fueron evaluadas técnica y administrativamente, permitiendo atender condiciones reales encontradas en campo y asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

- En relación con el seguimiento a la programación de obra, se evidencia que, a la fecha de corte del presente informe, el avance físico ejecutado presenta un avance negativo del **7,95**

% respecto a la programación acumulada. Este avance negativo en el periodo evaluado, debido principalmente al no inicio de las actividades programadas en algunas instituciones educativas y al retraso en la ejecución de actividades en determinados frentes de obra, situación que afectó el cumplimiento de la programación establecida y el avance físico acumulado del contrato. En consecuencia, el porcentaje de avance registrado para el presente periodo refleja un desempeño inferior al proyectado, por lo que se requiere que el contratista implemente las acciones necesarias para recuperar el cronograma y dar cumplimiento a los plazos contractuales.

- Durante el período de análisis, se identificaron diversas situaciones operativas que incidieron en el normal desarrollo de las actividades, principalmente asociadas a la disponibilidad oportuna de materiales, el ingreso y permanencia del personal de obra, así como al cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en lo relacionado con el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP). Estas situaciones requirieron un seguimiento constante y la emisión de observaciones por parte de la interventoría, con el propósito de mitigar riesgos y garantizar la continuidad segura de las labores.

- La interventoría, en cumplimiento de sus funciones contractuales, ha efectuado un monitoreo continuo y sistemático del avance físico del proyecto y del cumplimiento de la programación de obra. En este marco, se han emitido las alertas correspondientes, se han formulado observaciones técnicas oportunas y se han dejado las recomendaciones necesarias, orientadas a corregir desviaciones, optimizar los procesos constructivos y asegurar la correcta ejecución del contrato conforme a las especificaciones técnicas, normativas y de seguridad vigentes.

- En términos generales, el proyecto presenta condiciones que permiten la continuidad de las actividades y el desarrollo normal de los frentes de trabajo. Sin embargo, resulta indispensable que el contratista adopte medidas preventivas y correctivas, tanto en la planeación como en la ejecución, que permitan garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales, mejorar la eficiencia operativa y asegurar condiciones adecuadas de seguridad y salud en obra, evitando así posibles afectaciones al cronograma y a la calidad final de las intervenciones.

1.2 Recomendaciones

- Se recomienda al contratista mantener de forma permanente y, de ser necesario, fortalecer la disponibilidad de mano de obra calificada en los diferentes frentes de trabajo, garantizando que el personal cuente con la experiencia y competencias técnicas requeridas para la ejecución de las actividades. Lo anterior permitirá sostener un ritmo adecuado de ejecución, optimizar los procesos constructivos y asegurar el cumplimiento de los plazos

establecidos en la programación de obra, evitando retrasos que puedan impactar el cronograma general del proyecto.

- Se recomienda garantizar la disponibilidad oportuna y continua de materiales en obra, mediante una adecuada planeación de compras, logística de suministro y coordinación con proveedores. Esta medida es fundamental para prevenir interrupciones en la ejecución de las actividades programadas, minimizar tiempos muertos y asegurar que los frentes de trabajo se mantengan activos conforme a la programación establecida, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos contractuales en términos de tiempo y calidad.

- Se recomienda reforzar de manera estricta el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando que todo el personal presente en obra haga uso adecuado, permanente y obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) correspondientes a cada actividad. Asimismo, se sugiere fortalecer las jornadas de inducción, capacitación y control en campo, con el fin de prevenir accidentes laborales, mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, así como de las obligaciones contractuales en materia de seguridad.

- Se recomienda continuar con el seguimiento permanente y sistemático a la programación de obra y al avance físico, realizando análisis periódicos que permitan identificar desviaciones frente al cronograma establecido. En caso de presentarse atrasos o riesgos de incumplimiento, se deberán implementar de manera oportuna los ajustes necesarios en la planeación y ejecución de las actividades, con el fin de prevenir impactos negativos en las etapas posteriores del proyecto y asegurar la entrega oportuna de las obras.

- Se recomienda mantener una comunicación técnica constante y efectiva entre el contratista y la interventoría, especialmente en lo relacionado con la identificación de actividades no previstas, modificaciones técnicas, restricciones operativas o cualquier situación que pueda impactar el desarrollo normal del contrato. Una comunicación oportuna y documentada permitirá la toma de decisiones informadas, la gestión adecuada de riesgos y la adopción de soluciones técnicas que garanticen la correcta ejecución del proyecto conforme al alcance, las especificaciones y las condiciones contractuales establecidas.

- Se recomienda Durante el proceso de entrega de los espacios actualmente intervenidos, se recomienda al contratista y a las partes involucradas adoptar las siguientes medidas, con el fin de garantizar una entrega adecuada, segura y conforme a los alcances contractuales:

  - ✓ Se sugiere realizar una **verificación técnica previa** de cada espacio, asegurando la finalización total de las actividades programadas, la correcta ejecución de los acabados y la corrección oportuna de observaciones pendientes antes de la entrega formal. Así mismo, se recomienda efectuar

jornadas de orden, aseo y limpieza general, retirando completamente materiales sobrantes, residuos y elementos temporales de obra.

- ✓ Es importante garantizar que los **sistemas eléctricos, hidráulicos y sanitarios** se encuentren debidamente instalados, probados y en correcto funcionamiento, así como verificar la adecuada señalización y las condiciones de seguridad en los espacios a entregar. De igual manera, se recomienda confirmar la **estabilidad y correcta conformación de cerramientos**, puertas y elementos de protección, evitando riesgos para la comunidad educativa.
- ✓ Adicionalmente, se sugiere realizar la **entrega documentada** de cada espacio mediante acta, dejando registro fotográfico, relación de actividades ejecutadas y observaciones finales, con el fin de facilitar el seguimiento posterior y evitar reprocesos. Finalmente, se recomienda coordinar las entregas con la institución, teniendo en cuenta la jornada escolar, para minimizar afectaciones al desarrollo de las actividades académicas y garantizar una recepción ordenada de los espacios intervenidos.

- Se recomienda teniendo en cuenta el regreso de la institución a la jornada educativa, se recomienda al contratista y a su personal adoptar medidas estrictas de control y coordinación, con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad educativa y el adecuado desarrollo de las actividades de obra.

  Se sugiere asegurar que **únicamente ingrese a la institución el personal de obra debidamente autorizado**, afiliado y aprobado por la interventoría, portando de manera obligatoria y permanente los **elementos de protección personal (EPP)** completos y en buen estado. Así mismo, se recomienda establecer **horarios de trabajo definidos**, compatibles con la jornada escolar, evitando interferencias con el ingreso, permanencia y salida de estudiantes, docentes y personal administrativo.

  Es indispensable mantener los **frentes de obra debidamente cerrados y señalizados**, garantizando la segregación física entre las áreas en intervención y las zonas de circulación de la comunidad educativa. De igual manera, se recomienda reforzar las **jornadas de orden y aseo**, realizando el retiro oportuno de residuos, materiales y herramientas, con el fin de minimizar riesgos locativos.

  Adicionalmente, se sugiere implementar un **canal permanente de comunicación** entre la institución, el contratista y la interventoría, que permita atender de manera oportuna cualquier requerimiento operativo o situación de riesgo que se presente durante la convivencia entre las actividades académicas y las obras en ejecución. Finalmente, se recomienda priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse **fuera del horario escolar**, cuando las condiciones operativas y contractuales lo permitan, con el fin de reducir afectaciones al normal desarrollo de la jornada educativa.

ANEXOS

A continuación, se relacionan los ítems que serán incorporados como anexos del presente informe:

1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados
1.2 Informes semanales
1.3 Vinculación de mujeres
1.4 Matriz de riesgos
1.5 Actas de comités
1.6 Relación de correspondencia
1.7 Bitácora
1.8 Programación de obra
1.9 Pago de parafiscales
1.10 Aspectos ambientales
1.11 Seguridad y salud en el trabajo
1.12 Reseña fotográfica del periodo por semana

DOCUMENTACION SECOP II

1.13 Acta de inicio

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Acta de inicio.

1.14 Garantías

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Garantías de pólizas.

1.15 Designación del supervisor

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Designación supervisor: Designación apoyo a la supervisión Hernán Darío López Páez.

1.16 Informes mensuales

El presente documento hace parte del ítem en mención.

1.17 Actas parciales

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Acta parcial – Corte N°7.

1.18 Modificaciones

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Modificatorio N°1, I-2025-169884

1.19 Suspensión (Si aplica)

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.20 Prorroga a la suspensión

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.21 Acta de terminación

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.22 Acta de entrega

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.23 Reinicio a la suspensión

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.24 Acta de liquidación

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

PROFESIONALES PARTICIPES DEL PROYECTO OFERTADOS

1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%

8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No. 40 — **LOTE COP No.16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	40	DEL	6/07/2026 (DD-MM-AA)	AL	12/07/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	282 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	LOTE COP	16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,455,237,837.00
AIU	33.88% — $ 831,834,579.18
COSTO DIRECTO	$ 1,623,403,257.82
OFERTADO	$ 2,176,494,644.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,276,494,644.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178,743,193.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278,743,193.00
Valor adicional No. 1:	$ 380,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180,000,000.00
Valor adicional No. 2:	$ 635,129,689.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 635,129,689.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,470,367,526.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478,743,193.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,991,624,333.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	1.27%	82.00%	Obra Fisica Ejecutada (%)	2.79%	79.51%
Valor de la Obra Programada:	$ 38,053,462.00	$ 2,845,770,779.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 83,466,319.00	$ 2,759,289,220.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	80.73%	76.72%	-2.35%
Durante el periodo	1.27%	2.79%	
Acumulado actual	82.00%	79.51%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES		**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE C	5.00%	6.80%	1.80%	31.37%	17.89%	-13.48%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	5.10%	9.57%	4.47%	45.94%	32.82%	-13.12%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	2.62%	11.53%	8.91%	42.70%	45.81%	3.11%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02		**4.24%**	**9.30%**	**5.06%**	**40.00%**	**32.17%**	**-7.83%**
	TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02		**1.27%**	**2.79%**	**1.52%**	**82.00%**	**79.65%**	**-2.35%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 17,578,413.00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,789,206.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,318,316.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 11,260,411.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 121,172,363.00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 50,507,407.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,717,991.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C	100.00%	100.00%	0.00%	$ 45,542,577.00		
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	95.00%	95.00%	0.00%	$ 5,932,800.00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	90.00%	90.00%	0.00%	$ 19,666,574.00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	90.00%	-10.00%	$ 61,609,623.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100.00%	80.00%	-20.00%	$ 33,821,137.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,292,215.00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,346,647.00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,811,089.00		
	TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS		**99.17%**	**97.50%**	**-1.67%**	**$ 436,226,240.00**	**$ 478,743,193.00**	**$ 42,516,953.00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,470,367,526.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 88,202,201.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 500,169,705.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 521,807,681.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 327,265,136.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 268,133,285.00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 606,332,098.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2,311,910,106.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,158,457,420.00


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	$ 2,311,910,106.00	$ 2,311,910,106.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	82.00%	79.51%	-2.35%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	282	-6.62

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 4,755,494.21	0.16%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.16%	$ 4,755,494.21	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 8,125,912.59	0.27%	0.57%	$ 16,977,206.64	-$ 8,851,294.05	0.43%	$ 12,881,406.80	0.57%	$ 16,977,206.64
7	SEM 7	13/11/2025	$ 5,288,020.00	0.18%	0.73%	$ 21,771,422.72	-$ 16,483,402.72	0.61%	$ 18,169,426.80	1.29%	$ 38,748,629.36
8	SEM 8	20/11/2025	$ 17,444,983.27	0.58%	0.80%	$ 23,997,772.21	-$ 6,552,788.94	1.19%	$ 35,614,410.07	2.09%	$ 62,746,401.57
9	SEM 9	27/11/2025	$ 40,343,446.53	1.35%	1.28%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	2.53%	$ 75,957,856.60	3.37%	$ 101,086,454.08
10	SEM 10	4/12/2025	$ 79,444,682.79	2.65%	1.01%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	5.19%	$ 155,402,539.39	4.39%	$ 131,468,871.36
11	SEM 11	11/12/2025	$ 108,209,197.15	3.61%	1.92%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	8.80%	$ 263,611,736.54	6.30%	$ 188,871,238.19
12	SEM 12	18/12/2025	$ 69,900,889.80	2.33%	2.07%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	11.13%	$ 333,512,626.34	8.37%	$ 250,957,065.40
13	SEM 13	25/12/2025	$ 75,956,528.24	2.53%	1.06%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	13.66%	$ 409,469,154.58	9.43%	$ 282,643,449.07
14	SEM 14	1/01/2026	$ 89,212,283.49	2.98%	4.02%	$ 120,616,837.44	-$ 31,404,553.95	16.64%	$ 498,681,438.07	13.46%	$ 403,260,286.51
15	SEM 15	8/01/2026	$ 83,223,770.74	2.78%	5.30%	$ 158,783,369.63	-$ 75,559,598.89	19.42%	$ 581,905,208.81	18.75%	$ 562,043,656.14
16	SEM 16	15/01/2026	$ 152,231,709.97	5.08%	3.96%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	24.50%	$ 734,136,918.78	22.71%	$ 680,669,456.10
17	SEM 17	22/01/2026	$ 114,051,601.68	3.81%	4.66%	$ 139,680,056.20	-$ 25,628,454.52	28.30%	$ 848,188,520.46	27.37%	$ 820,349,512.30
18	SEM 18	29/01/2026	$ 97,149,131.29	3.24%	9.06%	$ 271,555,749.04	-$ 174,406,617.75	31.54%	$ 945,337,651.75	36.43%	$ 1,091,905,261.34
19	SEM 19	5/02/2026	$ 123,336,874.83	4.12%	0.84%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	35.66%	$ 1,068,674,526.58	37.28%	$ 1,117,198,758.64
20	SEM 20	12/02/2026	$ 144,354,651.09	4.82%	3.28%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	40.48%	$ 1,213,029,177.67	40.56%	$ 1,215,595,784.44
21	SEM 21	19/02/2026	$ 133,044,130.87	4.44%	2.20%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	44.92%	$ 1,346,073,308.54	42.76%	$ 1,281,582,635.66
22	SEM 22	26/02/2026	$ 302,192,068.33	10.08%	0.97%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	55.00%	$ 1,648,265,376.87	43.73%	$ 1,310,542,153.85
23	SEM 23	5/03/2026	$ 188,077,906.58	6.28%	0.79%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	61.27%	$ 1,836,343,283.45	44.52%	$ 1,334,288,452.10
24	SEM 24	12/03/2026	$ 83,278,260.58	2.78%	1.33%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	64.05%	$ 1,919,621,544.03	45.85%	$ 1,374,003,278.94
25	SEM 25	19/03/2026	$ 87,605,509.23	2.92%	3.25%	$ 97,485,710.00	-$ 9,880,200.77	66.98%	$ 2,007,227,053.26	49.10%	$ 1,471,488,988.94
26	SEM 26	26/03/2026	$ 36,671,729.02	1.22%	0.42%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	68.20%	$ 2,043,898,782.28	49.52%	$ 1,484,075,335.06
27	SEM 27	2/04/2026	$ 67,465,761.55	2.25%	2.42%	$ 72,654,892.31	-$ 5,189,130.76	70.45%	$ 2,111,364,543.83	51.94%	$ 1,556,730,227.37
28	SEM 28	9/04/2026	$ 10,504,787.87	0.35%	2.19%	$ 65,673,691.00	-$ 55,168,903.13	70.80%	$ 2,121,869,331.70	54.14%	$ 1,622,403,918.37
29	SEM 29	16/04/2026	$ -	0.00%	8.10%	$ 242,792,425.00	-$ 242,792,425.00	70.80%	$ 2,121,869,331.70	62.24%	$ 1,865,196,343.37
30	SEM 30	23/04/2026	$ -	0.00%	0.75%	$ 22,593,456.00	-$ 22,593,456.00	70.80%	$ 2,121,869,331.70	62.99%	$ 1,887,789,799.37
31	SEM 31	30/04/2026	$ -	0.00%	6.83%	$ 204,830,616.00	-$ 204,830,616.00	70.80%	$ 2,121,869,331.70	69.83%	$ 2,092,620,415.37
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,479,336.01	0.08%	0.00%	$ -	$ 2,479,336.01	70.88%	$ 2,124,348,667.71	69.83%	$ 2,092,620,415.37
33	SEM 33	14/05/2026	$ 17,777,865.17	0.59%	0.35%	$ 10,486,451.43	$ 7,291,413.74	71.48%	$ 2,142,126,532.88	70.18%	$ 2,103,106,866.80
34	SEM 34	21/05/2026	$ 20,542,992.43	0.69%	0.20%	$ 5,874,529.72	$ 14,668,462.71	72.16%	$ 2,162,669,525.31	70.37%	$ 2,108,981,396.52
35	SEM 35	28/05/2026	$ 18,192,025.83	0.61%	0.05%	$ 1,598,978.52	$ 16,593,047.31	72.77%	$ 2,180,861,551.14	70.42%	$ 2,110,580,375.04
36	SEM 36	4/06/2026	$ 20,455,365.19	0.68%	0.13%	$ 3,781,437.59	$ 16,673,927.60	73.45%	$ 2,201,316,916.33	70.55%	$ 2,114,361,812.63
37	SEM 37	11/06/2026	$ 226,961,395.62	7.57%	0.26%	$ 7,931,674.25	$ 219,029,721.37	81.03%	$ 2,428,278,311.95	70.82%	$ 2,122,293,486.88
38	SEM 38	18/06/2026	$ 49,733,662.64	1.66%	1.14%	$ 34,157,077.65	$ 15,576,584.99	82.68%	$ 2,478,011,974.59	71.96%	$ 2,156,450,564.53
39	SEM 39	25/06/2026	$ 50,887,047.28	1.70%	0.64%	$ 19,295,707.59	$ 31,591,339.69	84.38%	$ 2,528,899,021.87	72.60%	$ 2,175,746,272.12
40	SEM 40	2/07/2026	$ 56,077,346.72	1.87%	3.30%	$ 98,989,618.19	-$ 42,912,271.47	86.25%	$ 2,584,976,368.59	75.90%	$ 2,274,735,890.31
41	SEM 41	9/07/2026	$ 87,796,250.64	2.93%	0.00%	$ -	$ 87,796,250.64	89.18%	$ 2,672,772,619.23		
42	SEM 42	16/07/2026	$ 156,907,292.19	5.24%	0.00%	$ -	$ 156,907,292.19	94.42%	$ 2,829,679,911.42		
43	SEM 43	23/07/2026	$ 164,898,315.62	5.50%	0.00%	$ -	$ 164,898,315.62	99.92%	$ 2,994,578,227.04		
44	SEM 44	30/07/2026	$ 2,355,433.63	0.08%	0.00%	$ -	$ 2,355,433.63	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
			$ 2,996,933,660.67								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 40 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 40 (Consecutivo) **DEL** 6/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 282 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100% de las obras solicitadas inicialmente.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realiza la instalación del manto impermeabilizante y conexión de tanques.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la instalación de polisombra como medida de aislamiento y control para restringir el acceso de los estudiantes a las áreas de intervención. Asimismo, se recomienda al Contratista realizar jornadas periódicas de orden y aseo, con el fin de mantener los frentes de obra organizados y libres de materiales que puedan generar condiciones inseguras.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiados sin señalizar, al igual que residuos (volumen medio) por lo que se recomienda disponer y retirar el material, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se solicita realizar la limpieza de residuos arboreos sobre la canal frontal. Asimismo, se definio la instalación de manto asfáltico y flanche sobre la junta de dilatación, así como un flanche en la fachada para mejorar el manejo de las aguas lluvias.
Finalmente, se verifica la humedad en el primer piso, se solicita el reemplazo del cielo raso afectado y se acuerda realizar pruebas en el baño del segundo piso al finalizar las actividades en cubierta para confirmar la eliminación de la filtración.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 40 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 40 (Consecutivo) **DEL** 6/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 282 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad:

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe efectuar unas labores establecidas en el contrato como no previstas por lo que hasta tanto se radiquen y aprueben por la supervision se haran efectivos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Frente ejecutado y entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se efectua la actividad de aplicación de imprimante en cubierta y sellado de juntas y aplicación de pintura en placa parqueadero.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de aplicado de sellador sikaflex en las dilataciones de la placa

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado al igual que residuos (volumen medio), por lo que se recomendó al contratista disponer los residuos y retirar el material al finalizar, al igual que garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: De acuerdo con el comité de obra realizado el dia 03 de Julio la supervisión indica que no se debe atender los trabajos relacionados con la pergola

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado el contratista efectuo actividades de instalacion de perfileria en 4 y 3 piso y aplicación de pintura en perfiles soporte de la cubierta.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció actividades de alistamiento de estructura metálica para instalación, se valida personal con EPP y uso adecuado de andamios y EPCC para las actividades en alturas, Se evidencia cerramiento en lona

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) Actividad iniciada
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
•PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material y residuos (volumen bajo - medio), por lo que se recomienda disponerlo, al igual que garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Durante visita conjunta entre contratista, interventoría y supervisión, se definen los acabados de pintura: puertas de los salones en color amarillo, muros de los salones en esmalte blanco y pasillos en color gris.
Asimismo, se establece la instalación de Superboard desde la parte inferior de la viga hasta el cielo raso en el tercer piso, incluyendo el recubrimiento de las vigas que presentan afectaciones estéticas. Se recuerdan las reparaciones pendientes en las áreas afectadas durante la extracción de las canales y se solicita ejecutar el cerramiento completo del tercer y cuarto piso para garantizar la seguridad durante el ingreso de los estudiantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se efectua labor de impermeabilizacion del tanque

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al avance en el armado de la estructura metálica para la cubierta y en la zona de tanques. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el desarrollo de las labores y realizó seguimiento al cumplimiento de las condiciones de SST implementadas en el frente de obra. Se recomienda al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) falta aplicación de anticorrosivo y esmalte de acabado final.
•PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
•PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencian residuos en el frente, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se solicita ajustar el diseño de la cubierta, teniendo en cuenta que las dimensiones contempladas en el diseño presentado difieren de las ejecutadas en obra. El contratista se compromete a realizar la actualización correspondiente y remitirla a la interventoría. Adicionalmente se solicita agilizar la ejecución de las actividades, debido a los bajos avances evidenciados.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES

1. Actividades Tecnicas: Se finalizaron las labores en esta sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realiza entrega del frente de obra
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, el Contratista ejecuto actividades de subsanación de detalles de pintura blanca en los salones donde se realizaron trabajos de encofrado de bajantes, los cuales se encontraban cerrados. Durante el desarrollo de estas labores, se verificó el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), evidenciándose la ejecución de las actividades bajo condiciones seguras.
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Queda pendiente por parte del contratista la reposición de la cobertura vegetal mediante la siembra de árboles y especies ornamentales en las zonas afectadas por la ejecución de la obra.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 40 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 40 (Consecutivo) **DEL** 6/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 282 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA MERCED - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- SEDE B
(Mantenimiento cerramiento metálico existente; incluye cimentacion, Alistado de piso en terraza, media caña, Mortero De Nivelacion Tipo Sikafloor y flanches y Reparacion de filtracion)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la instalación de polisombra como medida de aislamiento y control para restringir el acceso de los estudiantes a las áreas de intervención. Asimismo, se recomienda al Contratista realizar jornadas periódicas de orden y aseo, con el fin de mantener los frentes de obra organizados y libres de materiales que puedan generar condiciones inseguras.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiados sin señalizar, al igual que residuos (volumen medio) por lo que se recomienda disponer y retirar el material, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: El contratista debe corregir una filtracion de agua, el cual afecta el primer nivel en la zona de la ludoteca. El contratista se encuentra efectuando actividades de impermeabilización en la cubierta, evaluando si las filtraciones existentes se originan en esta zona

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CARLO FEDERICI -SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realiza instalacion de superboard en la parte superior de los muros para aislar un aula de la otra. Se encuentra pendiente la revisión por parte de la interventoría, la cual se realizará durante la próxima semana.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se requiere la presentación del NP correspondiente a la frescasa.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se realizo la estructura de la cubierta y la instalación del policarbonato. Queda pendiente la ejecución de la canal y el desagüe, actividades que deberán ejecutarse a la mayor brevedad.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de instalación de policarbonato, se validó personal con EPP se recomienda que las actividades que impliquen alturas el personal realice el uso adecuado de EPCC.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción, por lo que se recomendó realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realiza conformacion de cajas de inspeccion

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la ejecución de actividades relacionadas con el fundido de tapas para las cajas de inspección. Durante el desarrollo de estas labores, se observó que el personal hacía uso adecuado de los EPP. No obstante, se recomienda al Contratista fortalecer las jornadas de orden y aseo en los frentes de obra, con el fin de mantener las áreas de trabajo organizadas, libres de obstáculos y de materiales innecesarios que puedan generar condiciones inseguras para los trabajadores.

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiados, al igual que residuos (volumen bajo) por lo que se recomienda disponer y retirar el material al finalizar, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se debe de instalar una bomba de eyeccion. Desde la SED se solicita incluir dentro de las recomendaciones para la institución la periodicidad de mantenimiento de la bomba y de la caja asociada, aclarando que los daños ocasionados por el ingreso de elementos ajenos al sistema o por falta de mantenimiento no estarán cubiertos por la garantía.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia afectacion en tuberia de desague la cual debe ser corregida, lo que incluye cambio de tuberia y reparacion de puntos de drenaje, para lo cual el contratista se encuentra revisando presupuesto teniendo en cuenta que es tuberia CPVC

2. Seguridad Social y SST:

4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental:

6. Generales: Una vez revisado el balance de emergencias, se establece que, por disponibilidad de recursos, no se atenderán nuevas solicitudes. En consecuencia, la presente emergencia queda pendiente de ejecución.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO ANTONIO CARREÑO- PRIORITARIA

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realiza recorrido conjunto entre interventoría, contratista y supervisión, durante el cual se identifican las siguientes actividades pendientes: instalación de un riel o elemento de fijación en la puerta de acceso al auditorio para evitar su desplazamiento, instalación del vidrio faltante en la misma puerta y ejecución de un sondeo en la poceta ubicada en la parte posterior, debido a que presenta rebose.

Nota: Una vez revisado el balance de emergencias, se establece que, por disponibilidad de recursos, no se atenderán nuevas solicitudes.

FIRMAS

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
PROFESIONAL ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
PROFESIONAL HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE DIAZ
PROFESIONAL ESTRUCTURAL

p

PROBINTEC S.A.S	**INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784** **INFORME SEMANAL No 40** **LOTE COP No 16**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 40 (Consecutivo) **DEL** 6/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 268 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Finalizacion de instalación de manto impermeabilizante



Aplicado de pintura negra en conexcion de tuberia bajante



Instalación de tuberia de conexion a tanque de abastecimiento



Raspado de muros para posterior estucado y pintura

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 40 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 40 (Consecutivo) **DEL** 6/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 268 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B



Aplicado de pintura en placa exterior



Terminación y adecuación del carcamo



Aplicado y sellado de dilataciones con cola de raton



Aplicado de emulsion en cubierta para impermeabilización

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 40 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 40 (Consecutivo) **DEL** 6/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 268 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A




Aplicado de pintura blanca (fondo) en salones



Pañetado de encorozado



Aplicado de pintura y limpieza de canal tercer piso



Instalación y soldadura de estructura metálica para cubierta



Instalación de cerramiento en lona



Instalación de platinas de soporte para estructura metalica

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 40 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 40 (Consecutivo) **DEL** 6/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 268 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C



Instalacion de cerramiento en lona



Platinas de soporte para Instalación



Desponte de manto impermeable



Aplicado de Impermeabilizante

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No. 41 — **LOTE COP No.16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	41	**DEL**	13/07/2026 (DD-MM-AA)	**AL**	19/07/2026 (DD-MM-AA)	**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato**	289 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°**	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	**LOTE COP**	16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**INTERVENTORIA**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	**RL de interventoria**	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"	**OBJETO**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,455,237,837.00	**VALOR INICIAL**	$ 796,278,922.00
AIU	33.88% $ 831,834,579.18	**VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025**	$ 139,026,666.00
COSTO DIRECTO	$ 1,623,403,257.82	**VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026**	$ 219,541,737.00
OFERTADO	$ 2,176,494,644.00	**VALOR TOTAL CONTRATO**	$ 1,154,847,325.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,276,494,644.00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178,743,193.00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278,743,193.00		
Valor adicional No. 1:	$ 380,000,000.00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180,000,000.00		
Valor adicional No. 2:	$ 635,129,689.00		
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -		
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 635,129,689.00		
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,470,367,526.00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478,743,193.00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,991,624,333.00		
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	**PLAZO INICIAL**	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES	**PLAZO ADICIONAL No. 01**	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES	**PLAZO TOTAL**	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025	**FECHA DE INICIACION**	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026	**FECHA DE VENCIMIENTO**	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA**	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	1.92%	83.92%	**Obra Fisica Ejecutada (%)**	4.19%	83.70%
Valor de la Obra Programada:	$ 57,289,606.00	$ 2,912,158,909.00	**Valor de la Obra Ejecutada:**	$ 125,319,143.00	$ 2,904,662,916.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	82.00%	79.51%	0.39%
Durante el periodo	1.92%	4.19%	
Acumulado actual	83.92%	83.70%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES		**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE C	11.62%	18.41%	6.79%	42.99%	36.30%	-6.69%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	3.58%	12.56%	8.98%	49.52%	45.38%	-4.14%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	3.95%	10.92%	6.97%	44.62%	59.33%	14.71%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02		**6.38%**	**13.96%**	**7.58%**	**45.71%**	**47.00%**	**1.29%**
	TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02		**1.92%**	**4.19%**	**2.27%**	**83.71%**	**84.10%**	**0.39%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 17,578,413.00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,789,206.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,318,316.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 11,260,411.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 121,172,363.00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 50,507,407.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,717,991.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C	100.00%	100.00%	0.00%	$ 45,542,577.00		
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,932,800.00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	90.00%	90.00%	0.00%	$ 19,666,574.00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	90.00%	-10.00%	$ 61,609,623.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100.00%	80.00%	-20.00%	$ 33,821,137.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,292,215.00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,346,647.00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,811,089.00		
	TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS		**99.44%**	**97.78%**	**-1.67%**	**$ 436,226,240.00**	**$ 478,743,193.00**	**$ 42,516,953.00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,470,367,526.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 88,202,201.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 500,169,705.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 521,807,681.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 327,265,136.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 268,133,285.00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 606,332,098.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2,311,910,106.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,158,457,420.00


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	$ 2,311,910,106.00	$ 2,311,910,106.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	83.92%	83.70%	0.39%

	DIAS	RETRASO
INDICADOR TIEMPO	289	1.12

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 4,755,494.21	0.16%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.16%	$ 4,755,494.21	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 8,125,912.59	0.27%	0.57%	$ 16,977,206.64	-$ 8,851,294.05	0.43%	$ 12,881,406.80	0.57%	$ 16,977,206.64
7	SEM 7	13/11/2025	$ 5,288,020.00	0.18%	0.73%	$ 21,771,422.72	-$ 16,483,402.72	0.61%	$ 18,169,426.80	1.29%	$ 38,748,629.36
8	SEM 8	20/11/2025	$ 17,444,983.27	0.58%	0.80%	$ 23,997,772.21	-$ 6,552,788.94	1.19%	$ 35,614,410.07	2.09%	$ 62,746,401.57
9	SEM 9	27/11/2025	$ 40,343,446.53	1.35%	1.28%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	2.53%	$ 75,957,856.60	3.37%	$ 101,086,454.08
10	SEM 10	4/12/2025	$ 79,444,682.79	2.65%	1.01%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	5.19%	$ 155,402,539.39	4.39%	$ 131,468,871.36
11	SEM 11	11/12/2025	$ 108,209,197.15	3.61%	1.92%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	8.80%	$ 263,611,736.54	6.30%	$ 188,871,238.19
12	SEM 12	18/12/2025	$ 69,900,889.80	2.33%	2.07%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	11.13%	$ 333,512,626.34	8.37%	$ 250,957,065.40
13	SEM 13	25/12/2025	$ 75,956,528.24	2.53%	1.06%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	13.66%	$ 409,469,154.58	9.43%	$ 282,643,449.07
14	SEM 14	1/01/2026	$ 89,212,283.49	2.98%	4.02%	$ 120,616,837.44	-$ 31,404,553.95	16.64%	$ 498,681,438.07	13.46%	$ 403,260,286.51
15	SEM 15	8/01/2026	$ 83,223,770.74	2.78%	5.30%	$ 158,783,369.63	-$ 75,559,598.89	19.42%	$ 581,905,208.81	18.75%	$ 562,043,656.14
16	SEM 16	15/01/2026	$ 152,231,709.97	5.08%	3.96%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	24.50%	$ 734,136,918.78	22.71%	$ 680,669,456.10
17	SEM 17	22/01/2026	$ 114,051,601.68	3.81%	4.66%	$ 139,680,056.20	-$ 25,628,454.52	28.30%	$ 848,188,520.46	27.37%	$ 820,349,512.30
18	SEM 18	29/01/2026	$ 97,149,131.29	3.24%	9.06%	$ 271,555,749.04	-$ 174,406,617.75	31.54%	$ 945,337,651.75	36.43%	$ 1,091,905,261.34
19	SEM 19	5/02/2026	$ 123,336,874.83	4.12%	0.84%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	35.66%	$ 1,068,674,526.58	37.28%	$ 1,117,198,758.64
20	SEM 20	12/02/2026	$ 144,354,651.09	4.82%	3.28%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	40.48%	$ 1,213,029,177.67	40.56%	$ 1,215,595,784.44
21	SEM 21	19/02/2026	$ 133,044,130.87	4.44%	2.20%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	44.92%	$ 1,346,073,308.54	42.76%	$ 1,281,582,635.66
22	SEM 22	26/02/2026	$ 302,192,068.33	10.08%	0.97%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	55.00%	$ 1,648,265,376.87	43.73%	$ 1,310,542,153.85
23	SEM 23	5/03/2026	$ 188,077,906.58	6.28%	0.79%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	61.27%	$ 1,836,343,283.45	44.52%	$ 1,334,288,452.10
24	SEM 24	12/03/2026	$ 83,278,260.58	2.78%	1.33%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	64.05%	$ 1,919,621,544.03	45.85%	$ 1,374,003,278.94
25	SEM 25	19/03/2026	$ 87,605,509.23	2.92%	3.25%	$ 97,485,710.00	-$ 9,880,200.77	66.98%	$ 2,007,227,053.26	49.10%	$ 1,471,488,988.94
26	SEM 26	26/03/2026	$ 36,671,729.02	1.22%	0.42%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	68.20%	$ 2,043,898,782.28	49.52%	$ 1,484,075,335.06
27	SEM 27	2/04/2026	$ 67,465,761.55	2.25%	2.42%	$ 72,654,892.31	-$ 5,189,130.76	70.45%	$ 2,111,364,543.83	51.94%	$ 1,556,730,227.37
28	SEM 28	9/04/2026	$ 10,504,787.87	0.35%	2.19%	$ 65,673,691.00	-$ 55,168,903.13	70.80%	$ 2,121,869,331.70	54.14%	$ 1,622,403,918.37
29	SEM 29	16/04/2026	$ -	0.00%	8.10%	$ 242,792,425.00	-$ 242,792,425.00	70.80%	$ 2,121,869,331.70	62.24%	$ 1,865,196,343.37
30	SEM 30	23/04/2026	$ -	0.00%	0.75%	$ 22,593,456.00	-$ 22,593,456.00	70.80%	$ 2,121,869,331.70	62.99%	$ 1,887,789,799.37
31	SEM 31	30/04/2026	$ -	0.00%	6.83%	$ 204,830,616.00	-$ 204,830,616.00	70.80%	$ 2,121,869,331.70	69.83%	$ 2,092,620,415.37
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,479,336.01	0.08%	0.00%	$ -	$ 2,479,336.01	70.88%	$ 2,124,348,667.71	69.83%	$ 2,092,620,415.37
33	SEM 33	14/05/2026	$ 17,777,865.17	0.59%	0.35%	$ 10,486,451.43	$ 7,291,413.74	71.48%	$ 2,142,126,532.88	70.18%	$ 2,103,106,866.80
34	SEM 34	21/05/2026	$ 20,542,992.43	0.69%	0.20%	$ 5,874,529.72	$ 14,668,462.71	72.16%	$ 2,162,669,525.31	70.37%	$ 2,108,981,396.52
35	SEM 35	28/05/2026	$ 18,192,025.83	0.61%	0.05%	$ 1,598,978.52	$ 16,593,047.31	72.77%	$ 2,180,861,551.14	70.42%	$ 2,110,580,375.04
36	SEM 36	4/06/2026	$ 20,455,365.19	0.68%	0.13%	$ 3,781,437.59	$ 16,673,927.60	73.45%	$ 2,201,316,916.33	70.55%	$ 2,114,361,812.63
37	SEM 37	11/06/2026	$ 226,961,395.62	7.57%	0.26%	$ 7,931,674.25	$ 219,029,721.37	81.03%	$ 2,428,278,311.95	70.82%	$ 2,122,293,486.88
38	SEM 38	18/06/2026	$ 49,733,662.64	1.66%	1.14%	$ 34,157,077.65	$ 15,576,584.99	82.68%	$ 2,478,011,974.59	71.96%	$ 2,156,450,564.53
39	SEM 39	25/06/2026	$ 50,887,047.28	1.70%	0.64%	$ 19,295,707.59	$ 31,591,339.69	84.38%	$ 2,528,899,021.87	72.60%	$ 2,175,746,272.12
40	SEM 40	2/07/2026	$ 56,077,346.72	1.87%	3.30%	$ 98,989,618.19	-$ 42,912,271.47	86.25%	$ 2,584,976,368.59	75.90%	$ 2,274,735,890.31
41	SEM 41	9/07/2026	$ 87,796,250.64	2.93%	2.67%	$ 79,872,634.44	$ 7,923,616.20	89.18%	$ 2,672,772,619.23	78.57%	$ 2,354,608,524.75
42	SEM 42	16/07/2026	$ 156,907,292.19	5.24%	0.00%	$ -	$ 156,907,292.19	94.42%	$ 2,829,679,911.42		
43	SEM 43	23/07/2026	$ 164,898,315.62	5.50%	0.00%	$ -	$ 164,898,315.62	99.92%	$ 2,994,578,227.04		
44	SEM 44	30/07/2026	$ 2,355,433.63	0.08%	0.00%	$ -	$ 2,355,433.63	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
			$ 2,996,933,660.67								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 289 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100% de las obras solicitadas inicialmente.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 289 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad:

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe efectuar unas labores establecidas en el contrato como no previstas por lo que hasta tanto se radiquen y aprueben por la supervision se haran efectivos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Frente ejecutado y entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realiza rampa en area de parqueadero y se inicia con la instalacion de manto

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al desmonte del sistema de pararrayos para la instalación del manto de cubierta. Durante el recorrido de seguimiento, la Interventoría verificó la implementación de la línea de vida como medida de protección para la ejecución de los trabajos en alturas.
No obstante, se recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPCC, verificando que el personal permanezca debidamente conectado a la línea de vida mediante eslingas y puntos de anclaje certificados durante toda la actividad. Asimismo, se reiteró la importancia de realizar la inspección preoperacional de los equipos para trabajo en alturas, garantizar el uso correcto de los Equipos de Protección Personal.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado al igual que residuos (volumen bajo), por lo que se recomendó al contratista disponer los residuos y retirar el material al finalizar, al igual que garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: De acuerdo al comité realizado el dia 17 de julio se definio que no se realizara instalacion de la baranda, por lo que este item debe ser retirado. Se aclara que la losa de primer nivel se destinara para parquear bicicletas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado el contratista efectuo actividades de instalacion de perfileria en 4 y 3 piso, aplicación de pintura en perfiles soporte de la cubierta e instalacion de cubierta en 4 piso

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la instalación y soldadura de estructura metálica en el tercer piso de la edificación. Durante el recorrido de seguimiento, la Interventoría verificó el uso de andamios y escaleras como medios de acceso a la cubierta, constatando que estos se encontraban dispuestos para el desarrollo de las labores.
No obstante, se recomendó al Contratista garantizar que todo el personal que ejecute trabajos en alturas permanezca debidamente anclado mediante el uso de los EPCC, asegurando el empleo correcto de líneas de vida y eslingas. Asimismo, se reiteró la importancia de realizar la inspección preoperacional de andamios, escaleras y equipos de protección, verificar el diligenciamiento y socialización del ATS, garantizar el uso permanente de los EPP y mantener la adecuada señalización y delimitación del área de trabajo, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) **Actividad iniciada**
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
•PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
•MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) **Actividad iniciada**
•EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO
•PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material y residuos (volumen medio), por lo que se recomienda disponerlo, al igual se evidencia desorden por lo que se debe garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Durante comité de obra realizado el dia 17 de julio del 2026 el ingeniero apoyo a la supervision solicita plan de contingencia, el cual debe ser entregado el dia 18 de julio, este debe incluir items, fechas y plan de trabajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se efectua labor de instalacion de flanche en zona contigua del tanque

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de flanche en la zona del tanque. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría no se reportaron incidentes ni accidentes asociados a la ejecución de estas labores, evidenciándose el desarrollo de las actividades en condiciones controladas. Sin embargo, se recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP especialmente durante las actividades de corte con pulidora, asegurando el uso de protección visual, protección facial, guantes de seguridad, protección auditiva y demás elementos requeridos de acuerdo con los riesgos de la labor.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) **falta aplicación de esmalte de acabado final**.
•PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
•PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencian residuos en el frente pero en parte material de construcción sin acopiar ni señalizar, al igual se recomienda realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Durante comité de obra realizado el dia 17 de julio del 2026 se informa al contatista que se debe bajar el flotador 40cm del nivel existente. Se aclara que el 2 de agosto se debe entregar la sede.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES

1. Actividades Tecnicas: Se finalizaron las labores en esta sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 289 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Queda pendiente por parte del contratista la reposición de la cobertura vegetal mediante la siembra de árboles y especies ornamentales en las zonas afectadas por la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA MERCED - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- SEDE B

(Mantenimiento cerramiento metálico existente; incluye cimentacion, Alistado de piso en terraza, media caña, Mortero De Nivelacion Tipo Sikafloor y flanches y Reparacion de filtracion)

1. Actividades Tecnicas: Se realizan pruebas en baño segundo piso con el fin de verificar si se presenta filtracion en la ludoteca. No se evidencia ninguna filtracion.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realizó la prueba de apertura de llaves en las baterías sanitarias con el fin de verificar la posible existencia de filtraciones hacia el área de la ludoteca. Durante el seguimiento, la Interventoría recomendó al Contratista garantizar que el personal encargado de la actividad utilice de manera adecuada y permanente los EPP requeridos, de acuerdo con los riesgos asociados a la labor.
Asimismo, se recomendó mantener condiciones adecuadas de orden y aseo, diligenciar oportunamente el ATS correspondiente y verificar que las actividades se desarrollen conforme a los procedimientos establecidos, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiados sin señalizar, al igual que residuos, por lo que se recomienda disponer y retirar el material, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: La interventoria y la supervision solicitan instalar nuevamente el andamio en obra con el fin de verificar las labores efectuadas en cubierta. De igual manera finalizar labores de pintura del cerramiento y verificar las labores realizadas en cancha. El contratista debe corregir una filtracion de agua, el cual afecta el primer nivel en la zona de la ludoteca.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CARLO FEDERICI -SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Queda pendiente la ejecución de la canal y el desagüe, actividades que deberán ejecutarse a la mayor brevedad.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con SST en el frente de obra, por lo tanto, no se registró presencia de personal ejecutando labores, ni diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro y demás actividades asociadas a SST.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción, por lo que se recomendó realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la instalación de bomba; no obstante, aún se están llevando a cabo pruebas de funcionamiento para comprobar su correcta operación y garantizar su adecuado desempeño.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades correspondientes al componente de SST debido a que este frente se encuentra en etapa de cierre y próxima a la entrega definitiva.
Durante el desarrollo del proyecto no se registraron accidentes ni incidentes de trabajo, lo que evidencia el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas y el seguimiento realizado a las condiciones de seguridad por parte del Contratista y la Interventoría. No obstante, se recomienda al Contratista mantener las condiciones de orden y aseo, garantizar la adecuada señalización de las áreas intervenidas y atender oportunamente las observaciones pendientes, con el fin de asegurar que la entrega de la obra se realice en condiciones seguras para la comunidad educativa.

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiados, al igual que residuos (volumen bajo) por lo que se recomienda disponer y retirar el material al finalizar, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se debe de instalar una bomba de eyeccion. Desde la SED se solicita incluir dentro de las recomendaciones para la institución la periodicidad de mantenimiento de la bomba y de la caja asociada, aclarando que los daños ocasionados por el ingreso de elementos ajenos al sistema o por falta de mantenimiento no estarán cubiertos por la garantía.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia afectacion en tuberia de desague la cual debe ser corregida, lo que incluye cambio de tuberia y reparacion de puntos de drenaje, para lo cual el contratista se encuentra revisando presupuesto teniendo en cuenta que es tuberia CPVC

2. Seguridad Social y SST:

4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental:

6. Generales: Una vez revisado el balance de emergencias, se establece que, por disponibilidad de recursos, no se atenderán nuevas solicitudes. En consecuencia, la presente emergencia queda pendiente de ejecución.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO ANTONIO CARREÑO- PRIORITARIA

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: El frente tiene las siguientes actividades pendientes: instalación de un riel o elemento de fijación en la puerta de acceso al auditorio para evitar su desplazamiento, instalación del vidrio faltante en la misma puerta y ejecución de un sondeo en la poceta ubicada en la parte posterior, debido a que presenta rebose. Lo anterior debe corregirse para el proximo 23 de julio

Nota: Una vez revisado el balance de emergencias, se establece que, por disponibilidad de recursos, no se atenderán nuevas solicitudes.

FIRMAS

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
PROFESIONAL ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
PROFESIONAL HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE DIAZ
PROFESIONAL ESTRUCTURAL

p

PROBINTEC S.A.S	**INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784** **INFORME SEMANAL No 41** **LOTE COP No 16**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 274 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Retiro de andamio.



Cerramiento parcial para verificación de humedad en ludoteca



Grietas en muro del baño de segundo piso.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 16**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 274 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B



Instalación de manto impermeabilizante.



Instalación de manto impermeabilizante.



Aplicación de emulsión para adherencia del manto impermeabilizante.



Conformación de rampa en placa

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 274 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A




Remates pendientes en filos de perfilería.



Instalación de perfilería en tercer piso.




Instalación de perfilería en tercer piso.



Pintura de cerchas y perfiles en área de cuarto piso.



Instalación de tubería EMT en cuarto piso y parte del tercer piso.



Continúa soldadura de perfilería en tercer piso.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 16**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 274 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C



Instalación de flanche



Aplicación de pintura gris en pérgola.



Pendiente: terminaciones de pintura en pérgola e instalación de policarbonato.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No. 42 — **LOTE COP No.16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	42	DEL	20/07/2026 (DD-MM-AA)	AL	26/07/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	296 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	LOTE COP	16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025		INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ		RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ	
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097		CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931	
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,455,237,837.00		VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00	
AIU	33.88%	$ 831,834,579.18	VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00	
COSTO DIRECTO	$ 1,623,403,257.82		VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00	
OFERTADO	$ 2,176,494,644.00		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00	
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00				
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,276,494,644.00				
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178,743,193.00				
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278,743,193.00				
Valor adicional No. 1:	$ 380,000,000.00				
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00				
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180,000,000.00				
Valor adicional No. 2:	$ 635,129,689.00				
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -				
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 635,129,689.00				
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,470,367,526.00				
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478,743,193.00				
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,991,624,333.00				
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES		PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES		PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES	
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES		PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES	
FECHA DE INICIACION	3/10/2025		FECHA DE INICIACION	3/10/2025	
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026		FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026	
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026		FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026	


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	8.52%	93.14%	Obra Fisica Ejecutada (%)	2.82%	87.29%
Valor de la Obra Programada:	$ 254,886,393.00	$ 3,232,300,314.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 84,393,722.00	$ 3,029,318,517.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	84.62%	84.47%	
Durante el periodo	8.52%	2.82%	-5.86%
Acumulado actual	93.14%	87.29%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	98.50%	-1.50%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**99.79%**	**-0.21%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	35.35%	18.85%	-16.50%	78.34%	55.15%	-23.19%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	31.95%	2.79%	-29.16%	82.93%	43.64%	-39.29%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	17.90%	6.57%	-11.33%	70.15%	75.56%	5.41%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02	**28.40%**	**9.40%**	**-19.00%**	**77.14%**	**58.12%**	**-19.02%**
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02	**8.52%**	**2.82%**	**-5.70%**	**93.14%**	**87.29%**	**-5.86%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 17,578,413.00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,789,206.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,318,316.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 11,260,411.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 121,172,363.00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 50,507,407.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,717,991.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 45,542,577.00		
920	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,932,800.00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	90.00%	90.00%	0.00%	$ 19,666,574.00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	90.00%	-10.00%	$ 61,609,623.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100.00%	85.00%	-15.00%	$ 33,821,137.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,292,215.00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,346,647.00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,811,089.00		
		TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS	**99.44%**	**98.06%**	**-1.39%**	**$ 436,226,240.00**	**$ 478,743,193.00**	**$ 42,516,953.00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,470,367,526.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 88,202,201.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 500,169,705.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 521,807,681.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 327,265,136.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 268,133,285.00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 606,332,098.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2,311,910,106.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,158,457,420.00


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	$ 2,311,910,106.00	$ 2,311,910,106.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	93.14%	87.29%	-5.86%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	296	-17.34

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 4,755,494.21	0.17%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.17%	$ 4,755,494.21	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 8,125,912.59	0.29%	0.62%	$ 16,977,206.64	-$ 8,851,294.05	0.47%	$ 12,881,406.80	0.62%	$ 16,977,206.64
7	SEM 7	13/11/2025	$ 5,288,020.00	0.19%	0.79%	$ 21,771,422.72	-$ 16,483,402.72	0.66%	$ 18,169,426.80	1.41%	$ 38,748,629.36
8	SEM 8	20/11/2025	$ 17,444,983.27	0.63%	0.87%	$ 23,997,772.21	-$ 6,552,788.94	1.29%	$ 35,614,410.07	2.28%	$ 62,746,401.57
9	SEM 9	27/11/2025	$ 40,343,446.53	1.46%	1.39%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	2.76%	$ 75,957,856.60	3.67%	$ 101,086,454.08
10	SEM 10	4/12/2025	$ 79,444,682.79	2.88%	1.10%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	5.64%	$ 155,402,539.39	4.77%	$ 131,468,871.36
11	SEM 11	11/12/2025	$ 108,209,197.15	3.92%	2.08%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	9.56%	$ 263,611,736.54	6.85%	$ 188,871,238.19
12	SEM 12	18/12/2025	$ 69,900,889.80	2.54%	2.25%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	12.10%	$ 333,512,626.34	9.10%	$ 250,957,065.40
13	SEM 13	25/12/2025	$ 75,956,528.24	2.76%	1.15%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	14.85%	$ 409,469,154.58	10.25%	$ 282,643,449.07
14	SEM 14	1/01/2026	$ 89,212,283.49	3.24%	4.37%	$ 120,616,837.44	-$ 31,404,553.95	18.09%	$ 498,681,438.07	14.63%	$ 403,260,286.51
15	SEM 15	8/01/2026	$ 83,223,770.74	3.02%	5.76%	$ 158,783,369.63	-$ 75,559,598.89	21.11%	$ 581,905,208.81	20.39%	$ 562,043,656.14
16	SEM 16	15/01/2026	$ 152,231,709.97	5.52%	4.30%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	26.63%	$ 734,136,918.78	24.69%	$ 680,669,456.10
17	SEM 17	22/01/2026	$ 114,051,601.68	4.14%	5.07%	$ 139,680,056.20	-$ 25,628,454.52	30.77%	$ 848,188,520.46	29.76%	$ 820,349,512.30
18	SEM 18	29/01/2026	$ 97,149,131.29	3.52%	9.85%	$ 271,555,749.04	-$ 174,406,617.75	34.29%	$ 945,337,651.75	39.61%	$ 1,091,905,261.34
19	SEM 19	5/02/2026	$ 123,336,874.83	4.47%	0.92%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	38.76%	$ 1,068,674,526.58	40.52%	$ 1,117,198,758.64
20	SEM 20	12/02/2026	$ 144,354,651.09	5.24%	3.57%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	44.00%	$ 1,213,029,177.67	44.09%	$ 1,215,595,784.44
21	SEM 21	19/02/2026	$ 133,044,130.87	4.83%	2.39%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	48.82%	$ 1,346,073,308.54	46.49%	$ 1,281,582,635.66
22	SEM 22	26/02/2026	$ 302,192,068.33	10.96%	1.05%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	59.79%	$ 1,648,265,376.87	47.54%	$ 1,310,542,153.85
23	SEM 23	5/03/2026	$ 188,077,906.58	6.82%	0.86%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	66.61%	$ 1,836,343,283.45	48.40%	$ 1,334,288,452.10
24	SEM 24	12/03/2026	$ 83,278,260.58	3.02%	1.44%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	69.63%	$ 1,919,621,544.03	49.84%	$ 1,374,003,278.94
25	SEM 25	19/03/2026	$ 87,605,509.23	3.18%	3.54%	$ 97,485,710.00	-$ 9,880,200.77	72.81%	$ 2,007,227,053.26	53.37%	$ 1,471,488,988.94
26	SEM 26	26/03/2026	$ 36,671,729.02	1.33%	0.46%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	74.14%	$ 2,043,898,782.28	53.83%	$ 1,484,075,335.06
27	SEM 27	2/04/2026	$ 67,465,761.55	2.45%	2.64%	$ 72,654,892.31	-$ 5,189,130.76	76.58%	$ 2,111,364,543.83	56.47%	$ 1,556,730,227.37
28	SEM 28	9/04/2026	$ 10,504,787.87	0.38%	2.38%	$ 65,673,691.00	-$ 55,168,903.13	76.96%	$ 2,121,869,331.70	58.85%	$ 1,622,403,918.37
29	SEM 29	16/04/2026	$ -	0.00%	8.81%	$ 242,792,425.00	-$ 242,792,425.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	67.65%	$ 1,865,196,343.37
30	SEM 30	23/04/2026	$ -	0.00%	0.82%	$ 22,593,456.00	-$ 22,593,456.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	68.47%	$ 1,887,789,799.37
31	SEM 31	30/04/2026	$ -	0.00%	7.43%	$ 204,830,616.00	-$ 204,830,616.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	75.90%	$ 2,092,620,415.37
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,939,616.46	0.11%	1.04%	$ 28,542,222.29	-$ 25,602,605.83	77.07%	$ 2,124,808,948.16	76.94%	$ 2,121,162,637.66
33	SEM 33	14/05/2026	$ 13,157,394.66	0.48%	0.38%	$ 10,486,451.43	$ 2,670,943.23	77.55%	$ 2,137,966,342.82	77.32%	$ 2,131,649,089.09
34	SEM 34	21/05/2026	$ 12,548,751.03	0.46%	0.21%	$ 5,874,529.72	$ 6,674,221.31	78.00%	$ 2,150,515,093.85	77.53%	$ 2,137,523,618.81
35	SEM 35	28/05/2026	$ 19,593,618.07	0.71%	0.06%	$ 1,598,978.52	$ 17,994,639.55	78.71%	$ 2,170,108,711.92	77.59%	$ 2,139,122,597.33
36	SEM 36	4/06/2026	$ 27,411,758.80	0.99%	0.21%	$ 5,775,725.09	$ 21,636,033.71	79.71%	$ 2,197,520,470.72	77.80%	$ 2,144,898,322.42
37	SEM 37	11/06/2026	$ 49,017,622.18	1.78%	1.15%	$ 31,821,056.27	$ 17,196,565.91	81.49%	$ 2,246,538,092.90	78.95%	$ 2,176,719,378.69
38	SEM 38	18/06/2026	$ 92,689,422.33	3.36%	1.24%	$ 34,157,077.65	$ 58,532,344.68	84.85%	$ 2,339,227,515.23	80.19%	$ 2,210,876,456.34
39	SEM 39	25/06/2026	$ 94,464,846.21	3.43%	0.70%	$ 19,295,707.59	$ 75,169,138.62	88.27%	$ 2,433,692,361.44	80.89%	$ 2,230,172,163.93
40	SEM 40	2/07/2026	$ 91,363,907.55	3.31%	3.59%	$ 98,989,618.19	-$ 7,625,710.64	91.59%	$ 2,525,056,268.99	84.48%	$ 2,329,161,782.12
41	SEM 41	9/07/2026	$ 103,561,399.66	3.76%	2.90%	$ 79,872,634.44	$ 23,688,765.22	95.34%	$ 2,628,617,668.65	87.38%	$ 2,409,034,416.56
42	SEM 42	16/07/2026	$ 70,486,269.07	2.56%	1.65%	$ 45,378,952.96	$ 25,107,316.11	97.90%	$ 2,699,103,937.72	89.03%	$ 2,454,413,369.52
43	SEM 43	23/07/2026	$ 57,127,153.06	2.07%	0.00%	$ -	$ 57,127,153.06	99.97%	$ 2,756,231,090.78		
44	SEM 44	30/07/2026	$ 733,972.09	0.03%	0.00%	$ -	$ 733,972.09	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
			$ 2,756,965,062.87								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 296 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100% de las obras solicitadas inicialmente.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 296 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad:

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe efectuar unas labores establecidas en el contrato como no previstas por lo que hasta tanto se radiquen y aprueben por la supervision se haran efectivos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Frente ejecutado y entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se continua con la instalacion de manto

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de manto impermeabilizante y aplicación de Sikafill en la cubierta. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría se verificó el desarrollo de las labores y las condiciones de seguridad implementadas para la ejecución de los trabajos en altura.
Como resultado de la inspección, se recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP y de los EPCC, verificando que el personal permanezca debidamente anclado durante toda la ejecución de las actividades en cubierta. Asimismo, se recomendó realizar la inspección preoperacional de los equipos de trabajo en alturas, mantener la adecuada señalización y delimitación del área de intervención, diligenciar y socializar oportunamente el ATS y conservar condiciones adecuadas de orden y aseo, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:
•MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)
•MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI
•LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción y residuos (volumen medio), por lo que se recomendó al contratista disponer los residuos y retirar el material al finalizar, al igual que garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se definió el esquema general de demarcación de la placa donde se ubicarán los bicicleteros.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado el contratista efectuo actividades de instalacion de perfileria en 3 piso, aplicación de pintura en perfiles soporte de la cubierta, encorozados, e instalacion de muros divisorios en superboard

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la instalación de drywall para las divisiones y muros altos del cuarto nivel, así como otras labores complementarias propias del frente de obra. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría se verificó el uso de andamios como medio de acceso para la ejecución de los trabajos en altura, constatando además que el personal utilizaba los EPP y los EPCC requeridos para el desarrollo seguro de las actividades.
No obstante, se recomendó al Contratista continuar reforzando el uso adecuado y permanente de los EPP y EPCC, verificando que el personal permanezca debidamente anclado durante la ejecución de los trabajos en altura, así como realizar las inspecciones preoperacionales de los andamios y equipos antes del inicio de la jornada.
Adicionalmente, se recomendó mejorar las condiciones del cerramiento perimetral ubicado en la zona de la cancha, debido a que los fuertes vientos han ocasionado su caída en repetidas ocasiones, generando un riesgo para la comunidad educativa y para el personal de obra. En este sentido, se solicita reforzar su instalación y garantizar que permanezca en condiciones seguras y estables durante toda la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Las cantidades de obra se actualizan conforme al proceso constructivo, con base en el balance presentado por el contratista de obra.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:
•INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
•SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
•ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
•ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM
•VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
•PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)
•SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)
•FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)
•ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA
•EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO
•PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material y residuos (volumen medio), por lo que se recomienda disponerlo, al igual se evidencia desorden por lo que se debe garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Debido a las fuertes lluvias y a la ausencia de cubierta, se presentó empozamiento de agua sobre la placa, generando filtraciones al nivel inferior. En recorrido realizado con la supervision, interventoria y contratisrta se definió realizar perforaciones en las zonas de circulación para facilitar el drenaje, evitando afectar equipos o instalaciones. De igual manera se solicitó ejecutar una junta de dilatación en la transición entre el muro existente y el muro en superboard, asegurar y pintar la tubería eléctrica expuesta, así como anular el punto eléctrico fuera de servicio y se recordó que las luminarias deberán instalarse alineadas con la parte superior del vano de las ventanas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 296 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó el recalce de la viga existente, se efectuaron ajustes a al flanche instalado durante la semana anterior, se realizaron correcciones de pintura a perfiles de la cubierta en terraza y se inició la instalación del policarbonato.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la aplicación de pintura en la pérgola en color gris, así como a la instalación de soportes y tornillería. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría se verificó el desarrollo de las labores y las condiciones de SST implementadas en el frente de obra.
Como resultado de la inspección, se recomendó al Contratista continuar implementando y fortaleciendo las medidas de seguridad para la ejecución de estas actividades, garantizando el uso adecuado y permanente de los EPP, el diligenciamiento y socialización del ATS, así como el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden, aseo y señalización del área de trabajo, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"
•ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencian residuos en el frente, pero en parte material de construcción, al igual se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se solicita corregir la pintura aplicada, toda vez que se evidencian manchas sobre la mampostería del muro, las cuales deberán ser limpiadas. Asimismo, los parales y soportes presentan textura irregular y escurrimientos de pintura. De igual manera, se requiere corregir la aplicación de Sikaflex en la zona de la platina y asegurar la platina en los puntos donde se evidencia separación o desprendimiento. Durante comité de obra realizado el dia 17 de julio del 2026 se informa al contatista que se debe bajar el flotador 40cm del nivel existente. Se aclara que el 2 de agosto se debe entregar la sede.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES

1. Actividades Tecnicas: Se finalizaron las labores en esta sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Queda pendiente por parte del contratista la reposición de la cobertura vegetal mediante la siembra de árboles y especies ornamentales en las zonas afectadas por la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA MERCED - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- SEDE B
(Mantenimiento cerramiento metálico existente; incluye cimentacion, Alistado de piso en terraza, media caña, Mortero De Nivelacion Tipo Sikafloor y flanches y Reparacion de filtracion)

1. Actividades Tecnicas: Teniendo en cuenta que las pruebas realizadas en el baño del segundo piso no evidenciaron filtraciones hacia la ludoteca, se procedió con la demolición del cielo de la ludoteca y la ejecución de resanes en los muros del segundo piso.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la demolición de placa y al resane de muros en el segundo piso. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría se verificó el desarrollo de las labores y las condiciones de SST implementadas en el frente de obra.
Como resultado de la inspección, se recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de los trabajadores, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades de demolición y resane. Asimismo, se recomendó mantener la adecuada señalización y delimitación del área de intervención, realizar el retiro oportuno de los residuos generados, fortalecer las jornadas de orden y aseo, verificar el diligenciamiento y socialización de ATS antes del inicio de las labores y efectuar supervisión permanente al cumplimiento de las medidas preventivas, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia que parte de andamio utilizado previamente permanece ubicado sobre una zona verde, al igual que residuos acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda disponer y retirar el material, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: La intervantoria y la supervision solicitan instalar nuevamente el andamio en obra con el fin de verificar las labores efectuadas en cubierta. De igual manera finalizar labores de pintura del cerramiento y verificar las labores realizadas en cancha. El contratista debe corregir una filtracion de agua, el cual afecta el primer nivel en la zona de la ludoteca.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CARLO FEDERICI -SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Queda pendiente la ejecución de la canal y el desagüe, actividades que deberán ejecutarse a la mayor brevedad.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con SST en el frente de obra, por lo tanto, no se registró presencia de personal ejecutando labores, ni diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro y demás actividades asociadas a SST.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomendó realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la instalación de bomba; no obstante, aún se están llevando a cabo pruebas de funcionamiento para comprobar su correcta operación y garantizar su adecuado desempeño.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades correspondientes al componente de SST debido a que este frente se encuentra en etapa de cierre y próxima a la entrega definitiva.
Durante el desarrollo del proyecto no se registraron accidentes ni incidentes de trabajo, lo que evidencia el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas y el seguimiento realizado a las condiciones de seguridad por parte del Contratista y la Interventoría. No obstante, se recomienda al Contratista mantener las condiciones de orden y aseo, garantizar la adecuada señalización de las áreas intervenidas y atender oportunamente las observaciones pendientes, con el fin de asegurar que la entrega de la obra se realice en condiciones seguras para la comunidad educativa.

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiados, al igual que residuos (volumen bajo) por lo que se recomienda disponer y retirar el material al finalizar, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: La bomba de eyección ya fue instalada y actualmente se encuentra en etapa de pruebas. Se tiene previsto que durante la próxima semanas se realice la entrega a la institución. Desde la SED se solicita incluir dentro de las recomendaciones para la institución la periodicidad de mantenimiento de la bomba y de la caja asociada, aclarando que los daños ocasionados por el ingreso de elementos ajenos al sistema o por falta de mantenimiento no estarán cubiertos por la garantía.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 296 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia afectacion en tuberia de desague la cual debe ser corregida, lo que incluye cambio de tuberia y reparacion de puntos de drenaje, para lo cual el contratista se encuentra revisando presupuesto teniendo en cuenta que es tuberia CPVC

2. Seguridad Social y SST:

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental:

6. Generales: Una vez revisado el balance de emergencias, se establece que, por disponibilidad de recursos, no se atenderán nuevas solicitudes. En consecuencia, la presente emergencia queda pendiente de ejecución.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO ANTONIO CARREÑO- PRIORITARIA

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se verificó la instalación del elemento de fijación en la puerta de acceso al auditorio, reduciendo significativamente su desplazamiento, aunque aún presenta un leve movimiento. Asimismo, se instaló el vidrio faltante y se realizó el sondeo de la poceta ubicada en la parte posterior, evidenciando un adecuado funcionamiento del drenaje. Se encuentra pendiente únicamente el retiro de los plásticos de protección utilizados durante la ejecución de la obra sobre algunos equipos.

Nota: Una vez revisado el balance de emergencias, se establece que, por disponibilidad de recursos, no se atenderán nuevas solicitudes.

La interventoria aprobó y remitió 23 NPs al departamento de estudios previos de la SED para evaluar su viabilidad y contar con su respectiva aprobación.

FIRMAS

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 274 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Resane en techo.



Resane en muros de pared de institución.



Grietas en muro del baño de segundo piso.



Resane y pintura de muros.



Pintura en techo del segundo piso.



Pintura y resane en baños del segundo piso.

1.



Demolición de placa en biblioteca.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 16**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 274 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B



Instalación de manto impermeabilizante.



Instalación de manto impermeabilizante.



Llegada de material Sikafill



Instalación de impermeabilizante y Sikafill.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 274 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A



Instalación y soldadura de perfiles.



Llegada de laminado Superboard para divisiones.



Reparación de cerramiento.



Instalación de laminado Superboard para divisiones



Encorazado y pintura de muros en cuarto piso.



Pintura de cerchas y perfiles en cuarto piso.


1.



Pintura de perfiles y cerchas en tercer piso.



Demolición de muros de cartera en tercer piso.



Encorazado en tercer piso.



Instalación de divisiones en cuarto piso.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 16**


SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 281 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C



Instalación de silicona en flanche



Reparación de filos bordillo



Pintura en pérgola terraza.



Continúa instalación de silicona en flanche.



Instalación de policarbonato en pérgola.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

INFORME SEMANAL No. 43

CO1.PCCNTR.8155097

LOTE COP No.16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	43	DEL	27/07/2026 (DD-MM-AA)	AL	2/08/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	303 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)			LOTE COP	16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,455,237,837.00
AIU	33.88% $ 831,834,579.18
COSTO DIRECTO	$ 1,623,403,257.82
OFERTADO	$ 2,176,494,644.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,276,494,644.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178,743,193.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278,743,193.00
Valor adicional No. 1:	$ 380,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180,000,000.00
Valor adicional No. 2:	$ 635,129,689.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 635,129,689.00
Valor adicional No. 3:	$ 400,000,000.00
Valor inicial No. 3 emergencias:	$ -
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ 400,000,000.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,870,367,526.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478,743,193.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 3,391,624,333.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/12/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/12/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	5.34%	100.00%	Obra Física Ejecutada (%)	2.26%	92.05%
Valor de la Obra Programada:	$ 181,044,907.00	$ 3,870,290,119.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 76,718,542.00	$ 3,562,750,715.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	94.66%	89.79%	
Durante el periodo	5.34%	2.26%	-7.95%
Acumulado actual	100.00%	92.05%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	98.50%	-1.50%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**99.79%**	**-0.21%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	19.04%	1.37%	-17.67%	100.00%	72.97%	-27.03%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	16.13%	18.79%	2.66%	100.00%	66.98%	-33.02%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	18.21%	2.46%	-15.75%	100.00%	82.03%	-17.97%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02	**17.79%**	**7.54%**	**-10.25%**	**100.00%**	**73.99%**	**-26.01%**
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02	**5.34%**	**2.26%**	**-3.08%**	**100.00%**	**92.05%**	**-7.95%**

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 17,578,413.00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,789,206.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,318,316.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 11,260,411.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 121,172,363.00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 50,507,407.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,717,991.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 45,542,577.00		
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,932,800.00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	90.00%	90.00%	0.00%	$ 19,666,574.00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	95.00%	-5.00%	$ 61,609,623.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100.00%	85.00%	-15.00%	$ 33,821,137.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,292,215.00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,346,647.00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,811,089.00		
		TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS	**99.44%**	**98.33%**	**-1.11%**	**$ 436,226,240.00**	**$ 478,743,193.00**	**$ 42,516,953.00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,870,367,526.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 88,202,201.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 500,169,705.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 521,807,681.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 327,265,136.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 268,133,285.00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 606,332,098.00	
VALOR PARCIAL N°7	$ 263,529,060.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2,575,439,166.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,294,928,360.00


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	$ 2,575,439,166.00	$ 2,575,439,166.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
INDICADOR TECNICO	100.00%	92.05%	-7.95%

	DIAS	RETRASO
INDICADOR TIEMPO	303	-24.09

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 4,755,494.21	0.17%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.17%	$ 4,755,494.21	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 8,125,912.59	0.29%	0.62%	$ 16,977,206.64	-$ 8,851,294.05	0.47%	$ 12,881,406.80	0.62%	$ 16,977,206.64
7	SEM 7	13/11/2025	$ 5,288,020.00	0.19%	0.79%	$ 21,771,422.72	-$ 16,483,402.72	0.66%	$ 18,169,426.80	1.41%	$ 38,748,629.36
8	SEM 8	20/11/2025	$ 17,444,983.27	0.63%	0.87%	$ 23,997,772.21	-$ 6,552,788.94	1.29%	$ 35,614,410.07	2.28%	$ 62,746,401.57
9	SEM 9	27/11/2025	$ 40,343,446.53	1.46%	1.39%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	2.76%	$ 75,957,856.60	3.67%	$ 101,086,454.08
10	SEM 10	4/12/2025	$ 79,444,682.79	2.88%	1.10%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	5.64%	$ 155,402,539.39	4.77%	$ 131,468,871.36
11	SEM 11	11/12/2025	$ 108,209,197.15	3.92%	2.08%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	9.56%	$ 263,611,736.54	6.85%	$ 188,871,238.19
12	SEM 12	18/12/2025	$ 69,900,889.80	2.54%	2.25%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	12.10%	$ 333,512,626.34	9.10%	$ 250,957,065.40
13	SEM 13	25/12/2025	$ 75,956,528.24	2.76%	1.15%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	14.85%	$ 409,469,154.58	10.25%	$ 282,643,449.07
14	SEM 14	1/01/2026	$ 89,212,283.49	3.24%	4.37%	$ 120,616,837.44	-$ 31,404,553.95	18.09%	$ 498,681,438.07	14.63%	$ 403,260,286.51
15	SEM 15	8/01/2026	$ 83,223,770.74	3.02%	5.76%	$ 158,783,369.63	-$ 75,559,598.89	21.11%	$ 581,905,208.81	20.39%	$ 562,043,656.14
16	SEM 16	15/01/2026	$ 152,231,709.97	5.52%	4.30%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	26.63%	$ 734,136,918.78	24.69%	$ 680,669,456.10
17	SEM 17	22/01/2026	$ 114,051,601.68	4.14%	5.07%	$ 139,680,056.20	-$ 25,628,454.52	30.77%	$ 848,188,520.46	29.76%	$ 820,349,512.30
18	SEM 18	29/01/2026	$ 97,149,131.29	3.52%	9.85%	$ 271,555,749.04	-$ 174,406,617.75	34.29%	$ 945,337,651.75	39.61%	$ 1,091,905,261.34
19	SEM 19	5/02/2026	$ 123,336,874.83	4.47%	0.92%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	38.76%	$ 1,068,674,526.58	40.52%	$ 1,117,198,758.64
20	SEM 20	12/02/2026	$ 144,354,651.09	5.24%	3.57%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	44.00%	$ 1,213,029,177.67	44.09%	$ 1,215,595,784.44
21	SEM 21	19/02/2026	$ 133,044,130.87	4.83%	2.39%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	48.82%	$ 1,346,073,308.54	46.49%	$ 1,281,582,635.66
22	SEM 22	26/02/2026	$ 302,192,068.33	10.96%	1.05%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	59.79%	$ 1,648,265,376.87	47.54%	$ 1,310,542,153.85
23	SEM 23	5/03/2026	$ 188,077,906.58	6.82%	0.86%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	66.61%	$ 1,836,343,283.45	48.40%	$ 1,334,288,452.10
24	SEM 24	12/03/2026	$ 83,278,260.58	3.02%	1.44%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	69.63%	$ 1,919,621,544.03	49.84%	$ 1,374,003,278.94
25	SEM 25	19/03/2026	$ 87,605,509.23	3.18%	3.54%	$ 97,485,710.00	-$ 9,880,200.77	72.81%	$ 2,007,227,053.26	53.37%	$ 1,471,488,988.94
26	SEM 26	26/03/2026	$ 36,671,729.02	1.33%	0.46%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	74.14%	$ 2,043,898,782.28	53.83%	$ 1,484,075,335.06
27	SEM 27	2/04/2026	$ 67,465,761.55	2.45%	2.64%	$ 72,654,892.31	-$ 5,189,130.76	76.58%	$ 2,111,364,543.83	56.47%	$ 1,556,730,227.37
28	SEM 28	9/04/2026	$ 10,504,787.87	0.38%	2.38%	$ 65,673,691.00	-$ 55,168,903.13	76.96%	$ 2,121,869,331.70	58.85%	$ 1,622,403,918.37
29	SEM 29	16/04/2026	$ -	0.00%	8.81%	$ 242,792,425.00	-$ 242,792,425.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	67.65%	$ 1,865,196,343.37
30	SEM 30	23/04/2026	$ -	0.00%	0.82%	$ 22,593,456.00	-$ 22,593,456.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	68.47%	$ 1,887,789,799.37
31	SEM 31	30/04/2026	$ -	0.00%	7.43%	$ 204,830,616.00	-$ 204,830,616.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	75.90%	$ 2,092,620,415.37
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,939,616.46	0.11%	1.04%	$ 28,542,222.29	-$ 25,602,605.83	77.07%	$ 2,124,808,948.16	76.94%	$ 2,121,162,637.66
33	SEM 33	14/05/2026	$ 13,157,394.66	0.48%	0.38%	$ 10,486,451.43	$ 2,670,943.23	77.55%	$ 2,137,966,342.82	77.32%	$ 2,131,649,089.09
34	SEM 34	21/05/2026	$ 12,548,751.03	0.46%	0.21%	$ 5,874,529.72	$ 6,674,221.31	78.00%	$ 2,150,515,093.85	77.53%	$ 2,137,523,618.81
35	SEM 35	28/05/2026	$ 19,593,618.07	0.71%	0.06%	$ 1,598,978.52	$ 17,994,639.55	78.71%	$ 2,170,108,711.92	77.59%	$ 2,139,122,597.33
36	SEM 36	4/06/2026	$ 27,411,758.80	0.99%	0.21%	$ 5,775,725.09	$ 21,636,033.71	79.71%	$ 2,197,520,470.72	77.80%	$ 2,144,898,322.42
37	SEM 37	11/06/2026	$ 49,017,622.18	1.78%	1.15%	$ 31,821,056.27	$ 17,196,565.91	81.49%	$ 2,246,538,092.90	78.95%	$ 2,176,719,378.69
38	SEM 38	18/06/2026	$ 92,689,422.33	3.36%	1.24%	$ 34,157,077.65	$ 58,532,344.68	84.85%	$ 2,339,227,515.23	80.19%	$ 2,210,876,456.34
39	SEM 39	25/06/2026	$ 94,464,846.21	3.43%	0.70%	$ 19,295,707.59	$ 75,169,138.62	88.27%	$ 2,433,692,361.44	80.89%	$ 2,230,172,163.93
40	SEM 40	2/07/2026	$ 91,363,907.55	3.31%	3.59%	$ 98,989,618.19	-$ 7,625,710.64	91.59%	$ 2,525,056,268.99	84.48%	$ 2,329,161,782.12
41	SEM 41	9/07/2026	$ 103,561,399.66	3.76%	2.90%	$ 79,872,634.44	$ 23,688,765.22	95.34%	$ 2,628,617,668.65	87.38%	$ 2,409,034,416.56
42	SEM 42	16/07/2026	$ 70,486,269.07	2.56%	1.65%	$ 45,378,952.96	$ 25,107,316.11	97.90%	$ 2,699,103,937.72	89.03%	$ 2,454,413,369.52
43	SEM 43	23/07/2026	$ 57,127,153.06	2.07%	2.46%	$ 67,903,696.24	-$ 10,776,543.18	99.97%	$ 2,756,231,090.78	91.49%	$ 2,522,317,065.76
44	SEM 44	30/07/2026	$ 733,972.09	0.03%	0.00%	$ -	$ 733,972.09	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
			$ 2,756,965,062.87								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 303 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100% de las obras solicitadas inicialmente.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 303 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad:

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe efectuar unas labores establecidas en el contrato como no previstas por lo que hasta tanto se radiquen y aprueben por la supervision se haran efectivos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Frente ejecutado y entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: De acuerdo a las observacioens presentadas por la institucion se programa que el contratista realice subsanaciones de posventa por dilatacion de juntas, lo anterior entre el 1 y el 10 de agosto

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el presente periodo no se realizaron actividades en este frente.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de manto impermeabilizante en cubierta y a la aplicación de Sikafill en diferentes zonas intervenidas.
Asimismo, durante este periodo no se evidenció la presencia de personal en el frente de obra, debido a que se encontraban pendientes algunas actividades de finalización. No obstante, se observó que aún permanecen materiales, herramientas y elementos de trabajo en la zona intervenida, específicamente en el área donde se ejecutó la instalación del manto impermeabilizante, situación que puede generar condiciones inseguras y afectar el orden y la limpieza del lugar.
Por lo anterior, la Interventoría recomendó al Contratista realizar el retiro oportuno de dichos elementos, mantener el área debidamente delimitada y señalizada y garantizar condiciones adecuadas de orden y aseo, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes y salvaguardar la integridad de la comunidad educativa.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:
•MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)
•LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)
•ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción tales como sikafill y emulsión, por lo que recomienda retirarlo al igual que garantizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se solicita la instalación del sistema de apantallamiento. El supervisor solicita incluir dentro del alcance la instalación de la baranda, la pérgola y la demarcación de la losa de contrapiso. El contratista deberá remitir el procedimiento constructivo y la evidencia correspondiente al tratamiento ejecutado en las juntas de la losa de contrapiso.
Asimismo, permanecen pendientes de atención las observaciones formuladas por la interventoría relacionadas con la instalación del manto asfáltico, la calidad de los acabados, el desprendimiento de pintura en placas y las labores de limpieza y aseo al finalizar las actividades.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado, el contratista finalizó las actividades correspondientes a la instalación de la cubierta. Adicionalmente, ejecutó labores de encorazados, muros en Superboard, trabajo eléctrico y aplicación de pintura.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la Instalación de caballete en la cubierta, Instalación de divisiones en drywall y demás actividades, se evidenció el uso de andamios para las actividades, mantenimiento del cerramiento perimetral, se recomienda continuar reforzando el uso adecuado de EPP, así mismo se valida el acompañamiento en las actividades de alturas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Las cantidades de obra se actualizan conforme al proceso constructivo, con base en el balance presentado por el contratista de obra.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:
•INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
•SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
•VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
•PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)
•SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)
•FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
•ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA
•EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO
•PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material que ingreso esta semana y residuos (volumen medio), estos corresponden a escombros, luminarias retiradas y demás elementos desinstalados, por lo que se recomienda disponerlo, al igual se evidencia desorden por lo que se debe garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se programó un recorrido para el próximo martes a las 2:00 p. m

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 303 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se iniciaron las actividades para la instalación de la membrana impermeabilizante del tanque. Asimismo, se ejecutó la instalación de los ángulos de soporte de la membrana, la instalación del manto impermeabilizante y la aplicación de pintura anticorrosiva en la tubería asociada al sistema de conducción hacia el cuarto de bombeo.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la ejecución de guías en el tanque para la posterior instalación de la membrana. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las labores y el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para la ejecución de la actividad.
Asimismo, se evidenció que el personal contaba con los EPP requeridos y hacía uso adecuado de estos durante la jornada laboral. De igual manera, se observaron actividades de orden y aseo en la institución, contribuyendo a la conservación de condiciones seguras y a la prevención de incidentes o accidentes en el frente de obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"
•ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA
•TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)
•PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencian residuos en el frente, pero se realizó el ingreso de material de construcción, al igual se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: De acuerdo a lo acordado en el comité realizado el 31 de julio del 2026, el contratista debe informar tan pronto esté instalada la membrana adicional se solicito impermeabilizar losa de entrepiso ubicada arriba del tanque. También aplicar impermeabilizante sobre hilo de flanche y pintar el punto fijo del mismo color azul existente.
Se solicita corregir la pintura aplicada, toda vez que se evidencian manchas sobre la mampostería del muro, las cuales deberán ser limpiadas. Asimismo, los parales y soportes presentan textura irregular y escurrimientos de pintura. De igual manera, se requiere corregir la aplicación de Sikaflex en la zona del flanche y asegurar los puntos donde se evidencia separación

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES

1. Actividades Tecnicas: Se finalizaron las labores en esta sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Queda pendiente por parte del contratista la reposición de la cobertura vegetal mediante la siembra de árboles y especies ornamentales en las zonas afectadas por la ejecución de la obra. Esto debe quedar antes del 10 de agosto del presente año

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA MERCED - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- SEDE B
(Mantenimiento cerramiento metálico existente; incluye cimentacion, Alistado de piso en terraza, media caña, Mortero De Nivelacion Tipo Sikafloor y flanches y Reparacion de filtracion)

1. Actividades Tecnicas: Se inició la instalación del cielo raso de la ludoteca. No obstante, se evidenció que hacen falta elementos de suspensión en la zona central, por lo que algunos paneles presentan falta de soporte y estabilidad.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de cielo raso en la ludoteca, la finalización de resanes y la aplicación de pintura en los muros del segundo piso. Asimismo, se recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado de los andamios empleados para la ejecución de las actividades, verificando previamente su estabilidad y el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para su utilización. De igual manera, se reiteró la importancia del uso adecuado y permanente de los EPP, delimitación del área de intervención y el mantenimiento de condiciones óptimas de orden y aseo.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia que parte de andamio utilizado previamente permanece ubicado sobre una zona verde, al igual que residuos acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda disponer y retirar el material, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se aprueba la aplicación de pintura en esmalte color blanco en los muros y el cielo raso de los dos baños ubicados en el segundo piso. Asimismo, se programa una visita para verificar el estado de la losa.
Adicionalmente, se evidenció una filtración sobre una bajante de la cubierta, la cual está generando humedad en el muro contiguo. Se solicita verificar el origen de la filtración y ejecutar las acciones correctivas correspondientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CARLO FEDERICI -SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Queda pendiente la ejecución de la canal y el desagüe, actividades que deberán ejecutarse a la mayor brevedad. Adicionalmente, se evidenciaron dos filtraciones en los baños.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con SST en el frente de obra, por lo tanto, no se registró presencia de personal ejecutando labores, ni diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro y demás actividades asociadas a SST.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomendó realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
6. Generales: El contratista se comprometió a ejecutar las reparaciones correspondientes a las filtraciones de los baños durante el fin de semana

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra atendiendo las observaciones

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades correspondientes al componente de SST debido a que este frente se encuentra en etapa de cierre y próxima a la entrega definitiva.
Durante el desarrollo del proyecto no se registraron accidentes ni incidentes de trabajo, lo que evidencia el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas y el seguimiento realizado a las condiciones de seguridad por parte del Contratista y la Interventoría. No obstante, se recomienda al Contratista mantener las condiciones de orden y aseo, garantizar la adecuada señalización de las áreas intervenidas y atender oportunamente las observaciones pendientes, con el fin de asegurar que la entrega de la obra se realice en condiciones seguras para la comunidad educativa.

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiados, al igual que residuos (volumen bajo) por lo que se recomienda disponer y retirar el material al finalizar, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se programó verificacion de las observaciones, las cuales deberán ser subsanadas por el contratista entre el 6 y el 9 de agosto de 2026. Se programó para el miércoles 12 de agosto la entrega del equipo de eyección a la Institución, el supervisor solicita dar inicio a la construcción de las rejas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 303 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia afectacion en tuberia de desague la cual debe ser corregida, lo que incluye cambio de tuberia y reparacion de puntos de drenaje, para lo cual el contratista se encuentra revisando presupuesto teniendo en cuenta que es tuberia CPVC

2. Seguridad Social y SST:

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental:

6. Generales: Una vez revisado el balance de emergencias, se establece que, por disponibilidad de recursos, no se atenderán nuevas solicitudes. En consecuencia, la presente emergencia queda pendiente de ejecución.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO ANTONIO CARREÑO- PRIORITARIA

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista deberá realizar la reposición del cable para la acometida de los tableros del rack a más tardar el 10 de agosto de 2026

Nota: Una vez revisado el balance de emergencias, se establece que, por disponibilidad de recursos, no se atenderán nuevas solicitudes.

La interventoria aprobó y remitió 23 NPs al departamento de estudios previos de la SED para evaluar su viabilidad y contar con su respectiva aprobación.

FIRMAS

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 274 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Realización de cielo raso en ludoteca.




Resane y pintura de puntos fijos.




Instalación de luminarias en cielo raso.



Evidencia de grietas en juntas de la cancha.



Filtración de agua en bajante posterior al tanque de agua.



Filtración de agua en el baño masculino, segundo piso.