16 - Febrero - 2026.

Personal en obra: 1 oficial de obra - Apoyo SST de obra
Residente de obra
Director de obra.

Equipos: Herramienta menor.
Taladro percutor.

Clima: Soleado.

Se da ingreso al colegio para el inicio de actividades de obra, de acuerdo al alcance del contrato.
Se da inicio con la demolición de enchape pisos en zona de cocina y demolición de media cana en gramita.
Desde el area SST se realiza la inspección de equipos y formatos de trabajo, de igual forma se realiza el envio de documentacion del personal de obra autorizado de ingreso.
No se presenta novedades durante la jornada laboral.

Felipe Esparza.

Julieth Bernal

Zully Sanchez.

17 - Febrero - 2026.

Personal en obra: 1 oficial de obra
1 ayudante de obra
Residente de obra.
Apoyo SST de Obra

Clima: Nublado

Se continua con la demolición de enchape y láminas de super board de 20mm. en

área de cocina.
Se continúa retirando el vinilo deteriorado a la zona del comedor y retiro de láminas de tripex de 15 m empalmadas y trabadas para instalación. Las láminas de tripex se encuentran bastante deterioradas
No se presentan novedades durante la Jornada

Felipe Esparza Julieth Bernal

Zully Sanchez

18-Febrero-2026
Personal de Obra: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra
Residente de Obra
Apoyo SST de Obra
Director de Obra
Equipos: Herramienta menor
Taladro percutor
Clima: Soleado

Se continúa retirando el tripex en el espacio del comedor, seguido del retiro de piso laminado en salon de parvulos y corredores.
Apoyo a supervisión realiza visita, validando el avance y la deficiencia estructural en los 5 espacios de intervensión.
Se socializa balance y avance administrativo
No se reportan novedades

Powered by CamScanner

Felipe Esparza

Julieth Bernal

Zully Sanchez

19-Febrero-2026

Personal de Obra: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante
Residente de Obra
Apoyo SST

Equipos: Herramienta menor
Taladro percutor
Pulidora

Se retiran láminas de Super Board en Salón de párvulos, en el baño y se desmontan aparatos sanitarios con divisores de baño No se reportan novedades en la jornada y el clima es nublado.

Felipe Esparza

Julieth Bernal

Zully Sanchez

20-Febrero-2026

Personal de Obra: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra
Residente de Obra
Apoyo SST de Obra

Equipos: Herramienta menor.
Taladro percutor.

Powered by CamScanner

Clima: Nublado

Se termina de desmontar todo el Super Board. se realiza limpieza al fondo de las placas y suelo de la estructura. Se cubre el espacio de Salud para aplicar pintura. Se aplica pintura tipo esmalte en espacio de sala amiga, Salud. y Salón doble. No se reportan novedades en la jornada

Felipe Esparza

Julieth Bernal

Zully Sanchez

21 - Febrero - 2026

No se labora, esperando material por parte del distribuidor.

22 Febrero - 2026

No se labora, dia dominical.

Felipe Esparza

Julieth Bernal

Zully Sanchez

Powered by CamScanner

23-Febrero-2026
Personal de Obra: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra
Residente de Obra
Apoyo SST
Equipos: Herramienta menor
Tronzadora
Equipo Soldadura
Clima Soleado.

Ingresa material y se procede a instalar perfiles metalicos para reforzar estructura en area de cocina.
No se reportan novedades en la jornada.

Felipe Esparza
Julieth Bernal.

Zolly Sanchez

24-Febrero-2026
Personal de Obra: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra
Residente de Obra
Apoyo SST
Equipos: Herramienta menor.
Tronzadora
Equipo Soldadora
Clima: Lluvioso.

Se continua con reforzo de estructura metalica en cocina.

Powered by CamScanner

No se reportan novedades en la jornada

Felipe Esparza

Julieth Bernal

Zully Sanchez

25 - Febrero - 2026.

Personal de obra : 2 oficiales. Arq. Director
1 ayudante Ing. Ambiental
1 soldador Profesional SST.
Arq. Residente.

Equipos: Herramienta menor
Tronadora.
Equipo de soldadura
Sonda electrica.
Compresor.

Clima: Soleado.

Se realiza la verificación y estado de la estructura metalica preexistente identificando que en la cocina y comedor la composicion unicamente de IPE y perlin genera mayor deformación, razon por la que se evaluan alternativas que permitan dar rigidez a la estructura; actualmente los perlines trabajan con una luz aproximada de 2.45m condicion que incrementa la flexion del elemento y aumenta las vibraciones teniendo en cuenta que se trata de una estructura flotante, bajo una evaluación y concepto tecnico se propone que la solucion mas funcional y eficiente corresponde a reforzar los perlines mediante empacharniento que reduzca la esbeltez de elemento; por otro lado es necesario incorporar perfiles transversales que conformen una reticula

Powered by CamScanner

permitiendo la estabilidad del sistema en ambos sentidos y mejorando la distribución de cargas, además de ser funcional para el soporte y asentamiento de la lamina de fibrocemento. De igual forma se recomienda la instalación de apoyos verticales en los puntos de intersección ubicados entre la luz de los perfiles IPE solucion que garantiza la transferencia de cargas al suelo portante.
En particular para la cocina se considera cerrar en mas secciones la luz de 2,45 m colocando como necesario 3 trasversales considerando que en este espacio esta sometido a cargas muertas que corresponden a equipos de alto peso propios de la cocina, razon por la que se requiere mayor capacidad portante. Esta configuracion incremento la rigidez, reduce vibración y garantiza mayor vida util.
Bajo el anterior concepto se realiza las actividades de reforzamiento.

Se continua con aplicación de pintura en sala amigo muros interiores.

Se realiza retiro de material sobrante de los desmontes realizados en salones, la actividad es acompañada del profesional ambiental.

Desde el area SST se realiza induccion a personal y charla de uso de EPP.

Felipe Esparza

Julieth Bernal

Zully Sanchez.

Powered by CamScanner

26 Feb 2026

Personal Obra: 2 Oficiales Profesional SST
1 Ayudante
1 Soldador
Arq. Residente

Equipos: Herramienta menor
Troqueadora
Equipo Soldadura
Compresor

Clima: Soleado

Se termina con pintura interior en Salón multiple, se rezona toda amiga, se termina de reforzar estructura de cocina se verifican estado de canales y cubiertas, se encuentran tapados y sucios Se retira escombro en lavado y se dejan todos los espacios despejados Se realiza limpieza de estructura metálica en cocina para aplicar anticorrosivo

No se reportan novedades en la jornada

Felipe Esparza Julieth Bernal

Zully Andrea

27 Febrero 2026
Personal Obra: 2 Oficiales Arq Residente
1 Ayudante Profesional SST
1 Soldador
Equipos: Herramienta menor
Tronzadora
Equipo Soldadura
Compresor
Clima: Soleado en la mañana, lluvioso en la tarde

Se aplica anticorrosivo en estructura reforzada de Cocina. 1 Capa de verde y 1 de color gris.
Se continua reforzando estructura de comedor
Se lijan resanes de sala amiga, se retiran adhesivos, se limpian muros internos para pintar.

No se reportan novedades en la jornada

Felipe Esparza Julieth Bernal

Zully Sanchez

28 Febrero 2026
Personal Obra: 2 Oficiales Arq. Residente
1 Ayudante Personal SST
1 Soldador
Equipos: Herramienta menor Compresor
Tronzadora
Equipo Soldadura

Powered by CamScanner

Clima Soleado

Se empieza a reforzar estructura en el bano 1, se continua aplicando anticorrosivo en estructura de concreto y se anclan los refuerzos verticales con epóxica a la placa inferior.

No se reportan novedades en la jornada

Felipe Esparza

Julieth Bernal

Zolly Sanchez.
Zolly Sanchez

1. Marzo 2026.

Dia dominical, no se labora.

2 Marzo 2026:
Personal Obra: 2 Oficiales
1 Ayudante
1 Soldador

Arq. Residente
Personal SST

Equipos: Herramienta menor
Tronzadora
Equipo Soldadora
Compresor

Clima: Soleado

Powered by CamScanner

Se realiza verificación de estructura en salón caminadores y parvulos evidenciando que en esta se presenta una cuadrícula conformada por perlin y angulo lo que dificulta el empachado tal como se realiza en cocina, comedor y baño razon por la que se propone la instalación de una estructura inferior que soporte la existente colocando perfil rectangular 8 x 4 permitiendo dar estabilidad y rigidez a la estructura preexistente, esta igualmente se soportara con pedestales aislados a placa y dados de concreto, mejorando la estabilidad de total de los elementos.

Se continua con el reforzamiento de estructura de piso en baños, se realiza excavación para realizar dados en concreto en salon caminadores.

Felipe Esparza

Julieth Bainal.

Zully Sanchez.

3 Marzo 2026

Personal Obra: 2 Oficiales
1 ayudante
1 Soldador

Arq. Residente
Dirección de obra.

Equipos: Herramienta menor.
Troncadora
Equipo Soldadura
Compresor.

Clima: Soleado.

Se realiza pintura anticorrosiva en pedestales de cocina, comedor y baño.
Continua instalacion de estructura metalica en salon parvulos de acuerdo a las instrucciones impartidas.
Se realiza fundida de dados para pedestales en salon acuminadores.

No se presenta novedades en la jornada.

Felipe Esparza Julieth Bernal

Zully Sanchez.

4 Marzo 2026.
Personal obra: 2 oficiales
1 ayudante
1 soldador.

Equipos: Herramienta menor
Tranzadora
Equipo Soldadura
Compresor.

Arma: Soleado.

Se hace visita por parte del apoyo a la supervision en verificacion de los avances de obra verificando

- Estructura Pisos con anticorosivo en Cocina, Comedor WC niños y parvulos
- Pintura Modulo Sala amiga
- Solo se desmontaran sanitarios del baño de niños

Powered by CamScanner

Actualmente se estan finalizando la estructura de 5 caminadores

Se evidencian insumos en obra como:

- Placas de Fibrocemento
- Sikaflex sello piso
- Pinturas Esmaltes, anticorrosivos Bituminosos

Se informa al Apoyo por parte de la Directora de Obra que hay Adelante se realizara la entrega de las muestras de piso a la SDIS xa su aprobacion y posterior compra del insumo

Joheth Bonal

Arq. Daniel Diaz

5 Marzo 2026

Personal Obra: 2 Oficiales 1 Residente.
1 Ayudante 1 SST
2 Soldador

Equipos: Herramienta menor
Tronzadora
Equipo Soldadora
Compresor

Clima: Soleado

Se realiza suministro e instalacion de anticorrosivo verde y gris en la estructura del salon de parvulos y caminadores, finalizando esa actividad.

Se aplica anticorrosivo en baranda del corredor y se realizan anclajes con pernos al piso de estructura del salon de caminadores.

Powered by CamScanner

No se presentan novedades a la jornada

Felipe Esparza — Julieth Bernal

Zully Sanchez

06 Marzo 2026
Personal: 2 Oficiales — Arq. Residente
1 Ayudante — Profesional SST
Herramienta: Herramienta menor
Polidora

Clima: Soleado.

Se realiza pintura anticorrosiva en sobre caminadores en la totalidad de la estructura de peso, se aplica primera mano de pintura blanca en baranda exterior.
Se evidencia que las tejas colocadas en pasillo se encuentran sobre puestas a la canal situación que no permite actividades de limpieza y mantenimiento.
Se retira personal de soldadura.

Felipe Esparza — Julieth Bernal

Zully Sanchez.

07 Marzo 2026.
Personal: 2 oficiales — Arq. Residente.
1 ayudante

Powered by CamScanner

Herramienta Herramienta menor.
Pulidora.

Clima: Nublado.

Se inicia con la instalación de lamina super board en cocina para placa y nivelación de acabados de piso, teniendo en cuenta que hay una estructura preexistente se ve la necesidad de poner cuños para nivelar.

Felipe Esparza — Julieth Bernal.

08 Marzo 2026.

No se labora día dominical.

09 Marzo 2026.

Personal: 2 oficiales — Arq. Residente.
1 ayudante — Profesional SST

Equipo: Herramienta menor.
Pulidora.

Clima: Soleado.

Continua la instalación de lamina de super board en cocina y comedor se realiza anclaje a estructura en tornillos y aplicación de sika flex en juntas de lamina cumpliendo en las especificaciones.

Felipe Esparza — Julieth Bernal.

Powered by CamScanner

18 marzo 2026.
Personal de obra: 2 oficiales — Ing. Residente
1 ayudante — Profesional SST.

Equipo: Herramienta menor — compresor
Pulidora. — sonda
Clima: Nublado.

Continuan actividades instalacion y ajuste de lamina de super board. en comedor y salones.
Se recibe visita en jardin por parte de señor Hector Aguilar de la secretaria de integracion social, quien nos informa en otro de obra una intervencion en cocina con relación al gas, se aclara que el presente contrato no cuenta con intervencion de redes, ademas. a hay ya se encuentra instalada la lamina de super board de la cocina razon por la que la observación no fue informada a tiempo. por las partes contractuales, razon por la que implica un reproceso de la actividad.
Por otro lado la intervencion de redes debe ser controlada por la empresa prestadora del servicio la cual tampoco hace parte del presente alcance.

Por otro lado la entidad ha escogido el color Nebraska para la instalación de laminado. en comedor, salon caminadores y parvulos. de igual forma se autoriza el desmonte de teja ubicado en los pasillos del jardin.

Felipe Esparza — Julieth Bernal

Zully Sanchez.

Powered by CamScanner

11 marzo 2026.
Personal de obra: 3 oficiales — Arq. Residente
2 ayudantes.

Equipo Herramienta menor.
Pulidora.
Clima: Soleado

Continua la instalación y ajuste de lamina en super board. en salones, se realiza aplicación de sika en dilataciones para sello.
Se realiza desmonte de teja translucida y acopio de la misma de acuerdo a la autorización dada en correo del 11 de marzo por parte de la entidad.
Se realiza limpieza de canales retirando el exceso de materia vegetal y mugre posteriormente se realiza lavado con detergente.
De igual forma se realiza sondeos de bajantes y cajas de inspección esto para garantizar el funcionamiento del sistema de aguas lluvias.

Felipe Esparza — Julieth Bernal.

12 marzo 2026.
Personal de obra: 3 oficiales. — Profesional SST
2 ayudantes. — Profesional ambiental.

Equipo de obra: Herramienta menor.
Pulidora.
Clima: Nublado. - Lluvias

Se realiza charla e inspección de equipos por el area sst, cumpliendo con los condiciones del contrato.

Powered by CamScanner

Se inica con la aplicación de anticorrosivo en canales existentes. Sin embargo se presentan lluvias en horas de la tarde que suspenden la actividad.
Continua el ajuste de laminas de super board y se realiza la instalación en pisos de baños.
Se atiende reunión con la Jal. con la alcaldia en la cual se expone el proyecto dando cumplimiento a la obligación.
Se realizo verificación de presupuesto con no previstos junto al grupo tecnico de la supervision.
Se realizo inspección ambiental en obra.

Felipe Esparza — Julieth Bernal

Zully Sanchez. — Kerder Oviedo.

13 marzo 2026.
Personal de obra = 3 oficiales — Residente de obra
2 ayudantes
Equipo: Herramienta menor
Pulidora
Compresor.
Sanda.
Clima: Soleado.

Termina la instalación y ajuste de lamina de super bord en salones, cocina, comedor y baño.
Continua aplicación de anticorrosivo en canales.
Se realiza suministro de lamina SPC color nebraska de acuerdo a la autorización y aprobación de la SDIS y supervisión.

Powered by CamScanner

Felipe Esparza — Julieth Bernal

Zully Sanchez — Keyder Oviedo

14 marzo 2026.

Personal de obra - 3 oficiales
2 ayudantes

Equipo: Herramienta menor.
Soldora
Sonda
Compresor.

Clima: Soleado.

Continua la aplicación de anticorrosivo en canales se realiza reparaciones y sello en juntas de canal.
Se realiza verificación de ajustes de lamina se reforza con tornillos para iniciar actividad de enchapes. pregramada para el dia lunes.

Felipe Esparza — Julieth Bernal.

15 marzo 2026.

No se labora dia dominical.

Powered by CamScanner

16 - marzo - 2026
Personal en obra: 1 oficial — Residente de obra
1 ayudante — Directora de obra
Equipo: Herramienta menor
Pulidora
Sonda
Clima: Soleado.

Continua aplicación de pintura y anticorrosivo en canales, termina ajuste de lamina 10 cm en uniones de estructura. Se recibe visita por parte de la secretaria de integración social en la cual se verifico las condiciones de las obras a la fecha, no se presenta novedad se informa que los infantes haran ingreso posterior a la semana santa. Se solicita la inclusión de toga en pasillo de salones de parvulos.

Felipe Esparza — Julieth Bernal

17 - marzo - 2026.
Personal en obra: 2 oficiales — Residente de obra
1 ayudante
Equipo: Herramienta menor
Pulidora
Sonda
Clima: Lluvioso.

Continua la aplicación de pintura y anticorrosiva en canales sin embargo en horas de la tarde se detiene la actividad por lluvias.
Se inicia la instalación de enchape en zona de cocina
Se realiza limpieza de estructura de cubierta en corredor e inicia la aplicación de pintura

Powered by CamScanner

Felipe Esparza — Julieth Bernal

18-marzo-2026.
Personal en obra: 1 oficial — Residente de obra.
1 ayudante

Continua la aplicación de pintura en canales se detiene la actividad por lluvias.
Continua la aplicación de pintura en estructura de cubierta. en comedor.
Continua la instación de enchape piso de cocina, se hace el suministro de media caña prefabricada.

Felipe Esparza — Julieth Bernal.

19-marzo-2026
Personal en obra: 1 oficial — Residente de obra.
1 ayudante.
Clima: Soleado.
Continua aplicacion de pintura en canales.
Continua la instalación de enchape de piso en cocina con baldosa antideslizante.

Felipe Esparza — Julieth Bernal.

Powered by CamScanner

20 - marzo - 2026.

Personal de obra: 1 oficial Residente de obra
1 ayudante

Clima: Soleado.
Herramienta: Polidora
Sonda.
Herramienta menor

Continua aplicación de pintura en estructura de cubierta.
Continua instalación de piso. en zona de cocina.

Felipe Esparza Julieth Bernal.

21- marzo 2026.

Personal en obra: 3 oficiales Residente de obra
2 ayudantes

Clima: Soleado
Equipos: Polidora
Sonda
Herramienta menor.

Inicia aplicación de pintura intema en canales con bituminoza.
Continua pintura en estructura metalica en pintura blanca
Continua instalacion de piso en zona de comedor.
Inicia instalación de piso en baño
Inicia instalacion de piso SPC en zona de comedor

Powered by CamScanner

Se realiza jornada completa en día sábado.

Felipe Esparza Lileth Barral

22 marzo - 2026

Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes
Residente de obra
Directora de obra

Equipo: Herramienta menor
Pulidora
Sonda
Compresor

Clima: Lluvias.

Continua aplicación de pintura bituminoza interna de la canal
Continua aplicación de pintura en estructura de cubierta
Continua instalación de piso en cocina y baño.
Se realiza jornada en día dominical

Felipe Esparza Lileth Barral

23 - marzo - 2026.

Personal de obra: 3 oficiales, 2 ayudantes
Residente de obra
Directora de obra

Equipo: Herramienta menor
Pulidora
Sonda
Compresor.

Powered by CamScanner

clima: Lluvias

Continua aplicación de pintura bituminoza dentro de canales.
Continua aplicación de pintura en estructura
Se realiza instalación de enchape paso en salon camaradera
Se realiza instalación de spc en comedor y salon parvulos.
Se realiza jornada en dia festivos

Felipe Esparza — Schieth Bernal

24 - marzo - 2026.

Personal de obra: 2 oficiales — Residente de obra
3 ayudantes — Direccion de obra

Equipo: Herramienta menor
Polidora
Sonda
Compresor.

Clima: Llovizna.

Continuan actividades de enchape de paso en bano parvulos.
Continua aplicación de pintura de estructura
Se realiza instalación de teja traslucida en pasillos del jardin
Se complementa estructura metalica de coberta.
Continua instalacion de paso spc en salones.
Se recibe visita de la supervisión, de la ARL y secretaria de integracion social con el Fin de verificar

las obras adelantadas frente al mantenimiento del jardín, durante el recorrido no se reciben observaciones ni novedades al respecto.

Felipe Esparza — Julieth Bernal.

25 marzo 2026.

Personal de obra 2oficiales — Residente de obra
3 ayudantes

Equipo: Herramienta menor
Pulidora
Sonda
Compresor.

Clima: Soleado.

Se realiza el sondeo de bajantes y la instalación de rejillas en desagues de canal.
Se realiza instalación de cinta tapa goteras.
Se inicia con instalación de guarda escobas
Se realiza retoque a pintura de barandas.
Se realiza instalación de media caña y boquilla.

Felipe Esparza — Julieth Bernal.

26-marzo 2026.

Personal de obra: 2oficiales
3ayudantes
Residente de obra.

Powered by CamScanner

Continua instalación de media caña perimetral en obra
Continua la instalacion de laminado spc en salones
Termino instalación de teja traslucida en pasillo.

Judith Bernal Felipe Esparza.

27 marzo 2026.

Personal de obra: Residente de obra
dirección de obra
2 oficiales
3 ayudantes.

Clima: Soleado.

Equipo: Herramienta menor
Sonda
Pulidora.

Se inica instalacion de guarda escobas en pvc en perimetrales de salones
Se realiza boguilla de endurpe en pisos de cocina.
Se inicia con instalación de cinta tapa goteras en uniones de perimetrales de la cubierta.
Se realiza lijado y pintura de muro en drywall.
Se realiza limpieza y retiro de materia de obra.

Judith Bernal Felipe Esparza.

Powered by CamScanner

28 marzo 2026

Personal de obra: Residente de obra
2 oficiales
3 ayudantes de obra.

Clima: Soleado.
Equipo: Herramienta menor.
Pulidora.

Se realiza limpieza de muros internos y externos junto con ventanas.
Se continua instalación de cinta tapa goteras.
Se realiza retoque de boquillas en piso y media caña.

Julieth Bernal

Felipe Esparza

29 marzo 2026.
Personal de obra: Residente de obra.
2 oficiales
3 ayudantes
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor.

Se realiza limpieza y aseo general de las areas
Se realiza aplicación de silicona entre guarda escobas y muros.
Se realiza instalación de pirlan en aluminio en salones.
Se realiza reinstalación de puertas de salones

Julieth Bernal — Felipe Esparza

30 marzo 2026.

Personal de obra: Residente de obra
3 ayudantes.

Clima: Soleado.

Se realiza ingreso al Jardín después de medio día ya que la secretaria de integración realizo una actividad dentro de los salones.
Se realiza nuevamente aseo y verificación de actividades, terminando la tarde se realiza el retiro de material y herramienta.
Se da ~~por~~ terminada la ejecución de actividades contractuales, se espera a la visita de la entidad contratante para verificación, y recibo del espacio.

Julieth Bernal — Felipe Esparza.

Powered by CamScanner