27 de enero de 2026

Con – O – 410 – 004 – 2026

Señores.
Fondo de desarrollo local Barrios Unidos
Area de infraestructura
Doc. Andrea Melissa Morales Cano
Arq. Daniel Enrique Diaz Infante

Ref. COP 410-2025 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION LOCATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AFECTADA, DEL JARDÍN INFANTIL "LA CIUDAD QUE SOÑAMOS" A CARGO DE LA SDIS Y UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE.

Asunto: Remisión de programación preliminar

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de acuerdo a las obligaciones adquiridas previo al acta del inicio, nos permitimos remitir programación de etapas preliminar, el cual se encuentra revisado y aprobado.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,



Arq. Julieth Andrea Bernal
Directora de obra
IGOTEC
Proyecto. Julieth Bernal

Gmail

cronograma

Actuali...

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 1
Compras
Más

Etiquetas

CORRECCION
PENDIENTE
REVISADO

26 de 28

Programacion jar..

Programacion jar..

Daniel Enrique Diaz Infante <daniel.diaz@gobiernobogota.gov.co> sáb, 24 ene, 5:29 p.m.
para mí

Cordial saludo

Verificada la Programación inicial remitida con el presente se da procedente al documento y se solicita realizar la radicación en el CDI para entrega oficial a la entidad.

Una vez cuenten con el numero de radicado favor informarlo para emitir aval por parte de la supervisión e incluirlo al cuadro de control de radicados.

Cordialmente

De: igotec sas <igotecingenierias@gmail.com>
Enviado: viernes, 23 de enero de 2026 16:39
Para: Daniel Enrique Diaz Infante <daniel.diaz@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Re: Programación preliminar "Jardín La ciudad que soñamos"

Responder Reenviar

Gmail
004
Actuali...
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 1
Compras
Más
Etiquetas
CORRECCION
PENDIENTE
REVISADO

6 de 28

CDI Barrios Unidos <cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co> mar, 27 ene, 3:38 p.m.
para mí

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Fecha: 27 de enero del 2026

RADICADOS: ***20266210006672***

FOLIOS: 1

ANEXOS: CARPETA ZIP

La oficina del CDI solo es responsable de radicar su petición.

NOTA: HORARIO ATENCION OFICINA VIRTUAL DE RADICACION LUNES A VIERNES DE 07:00 A.M. A 4:30 P.M.

Fue un gusto atenderlo.

Si requiere consultar el estado actual de su comunicado lo puede realizar en

http://app.gobiernobogota.gov.co/ventanilla_virtual/consulta

Esta comunicación contiene información que es confidencial y también puede contener información privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario/s. Si usted no es el destinatario/s tenga en cuenta que cualquier distribución, copia o uso de esta comunicación o la información que contiene está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error por favor elimínelo en el menor tiempo posible.

De: igotec sas <igotecingenierias@gmail.com>
Enviado: martes, 27 de enero de 2026 2:39 p. m.
Para: CDI Barrios Unidos <cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Remisión de correspondencia Cont. 410-2025 - 004 Programación preliminar "Jardín La ciudad que soñamos"

Responder Reenviar

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece
1		**ETAPA 1 VERIFICACION ANTE PROYECTO**	**7 días**	**mar 27/01/26**	**mié 4/02/26**	
2		Hojas de vida	1 día	mar 27/01/26	mié 28/01/26	
3		Relacion de equipos	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	2
4		Programacion preliminar	2 días	vie 30/01/26	mar 3/02/26	3
5		Plan de seguridad y salud en el trabajo	5 días	jue 29/01/26	mié 4/02/26	4
6		Plan de manejo ambiental	5 días	jue 29/01/26	mié 4/02/26	5
7		Plan de gerencia	3 días	jue 29/01/26	lun 2/02/26	6
8		Plan de calidad	3 días	sáb 31/01/26	mar 3/02/26	7
9		Polizas	1 día	sáb 31/01/26	sáb 31/01/26	8
10		**ETAPA 2 ADMINISTRATIVA**	**7 días**	**mar 3/02/26**	**mié 11/02/26**	
11		Acta de inicio	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	23
12		Acta de concertacion con la comunidad	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	
13		Ficha Diagnostico	2 días	mar 3/02/26	mié 4/02/26	12
14		Esquemas de intervencion	2 días	mar 3/02/26	mié 4/02/26	13
15		APUs contractuales	3 días	mié 4/02/26	vie 6/02/26	14
16		APUs de actividades no previstas	3 días	vie 6/02/26	mar 10/02/26	15
17		Acta de actividades no previstas	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	16
18		Presupuesto especifico y general del contratro	3 días	sáb 7/02/26	mar 10/02/26	17
19		Balance presupuestal general	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	18
20		Flujo de caja segun cronograma	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	19
21		Aprobacion piezas publicitarias	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	20
22		Presentacion contrato-JAL	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	21
23		Respuestas a consultas o permisos solicitados	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	22
24		**ETAPA 2 EJECUCION DE OBRAS**	**27,88 días**	**mié 11/02/26**	**vie 20/03/26**	
25		Mantenimiento de pisos, demolicion y cambio de	10 días	mié 11/02/26	mar 24/02/26	
26		Mantenimiento de estructuras metalicas y	7 días	mié 25/02/26	jue 5/03/26	25
27		Aplicación de pintura interior y exterior	8 días	vie 6/03/26	mar 17/03/26	26
28		**ETAPA 3 PUESTA EN SERVICIO Y ENTREGA A LA**	**2 días**	**sáb 21/03/26**	**lun 23/03/26**	
29		Recibo a satisfaccion	1 día	lun 23/03/26	lun 23/03/26	

